Форма 2В

Заказчик ГУ "Казселезащита" КЧС МВД РК
Подрядчик: ТОО «Строительная компания «Базис»

Наименование обьекта: Строительство защитных сооружений на р.Хоргос, в районе МЦПС и здания таможни "Коргас"
Берегоукрепительные сооружения (дамбы) на участке г/у "Достык-селезадерживающая плотина Чукурбулак"

А К Т
выполненных работ за январь 2015 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
31	Е0101-156-1	Засыпка траншеи горной массой	13102,8743	519,43	1,03	6806052	13522	6593635	3,37	44183
		м3		518,40	0,38	6792530	5032	97	--	24
32	Скалькуляция	Стоимость горной массы	13233,903	1054,00	--	13948534	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			20754586	13522			44183
			Тенге			6792530	5032			24
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			20754586				
		Всего заработная плата -	Тенге				6797562			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			13948534				
		Накладные расходы -	Тенге			6593635				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3297
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				989045			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1640893				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			28989114				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							47503
		Сметная заработная плата -	Тенге				7786607			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			28989114				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							47503
		Сметная заработная плата -	Тенге				7786607			
		РАЗДЕЛ 3.БЕТОННЫЕ РАБОТЫ								
40	Е0142-2-1	Устройство подстилающего слоя на откосах дамбы из гравийно-песчаного грунта толщина слоя 10см	600	59,75	33,94	35847	20361	13623	0,09	55
		м3		13,74	11,77	8244	7063	89	0,04	23
41	С143008-104	Стоимость ПГС	600	1400,00	--	840000	--	--	--	--

		м3		--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				875847	20361		55
		Тенге				8244	7063		23
Стоимость общестроительных работ -		Тенге				875847			
Материалы -		Тенге				7242			
Всего заработная плата -		Тенге					15307		
Местные материалы -		Тенге				840000			
	Накладные расходы -	Тенге				13623			
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					2044		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				53368			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				942839			
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							85
	Сметная заработная плата -	Тенге					17351		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				942839			
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							85
	Сметная заработная плата -	Тенге					17351		
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге				21630433	33883		44238
		Тенге				6800774	12095		47
Стоимость общестроительных работ -		Тенге				21630433			
Материалы -		Тенге				7242			
Всего заработная плата -		Тенге					6812869		
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				13948534			
Местные материалы -		Тенге				840000			
	Накладные расходы -	Тенге				6607258			
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3304
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					991089		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				1694261			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				29931953			
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							47588
	Сметная заработная плата -	Тенге					7803957		
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				29931953			
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							47588
	Сметная заработная плата -	Тенге					7803957		
Всего:		Тенге				29 931 953			
Временные здания и сооружения 5%		Тенге		5,0%		1 496 597			
ИТОГО:		Тенге				31 428 550			
Зимнее удорожание 3,5%		Тенге		3,50%		1 099 999			
Доп затраты на транспорт привозных материалов, 1,952%		Тенге		1,952%		613 485			
Затраты на командировочные расходы		Тенге				163 092			
Средства по перевозке рабочих 0,076%		Тенге		0,076%		23 886			
Доп отпуска 0,4%		Тенге		0,4%		125 715			
Выслуга лет 1%		Тенге		1%		314 286			

	ИТОГО		Тенге			33 769 013				
	Индекс изменения МРП 2014г./МРП 2001г.			2,39						
	Итого в текущих ценах		Тенге			80 707 941				
	Сборы, налоги, обязательные платежи 2%		Тенге	2%		1 614 159				
	Итого с налогами:		Тенге			82 322 100				
	НДС 12%		Тенге	12%		9 878 652				
	ИТОГО С НДС:		**Тенге**			**92 200 752**				

Заказчик:

Начальник отдела строительства
ГУ "Казселезащита" КЧС МВД РК
Мурзагулов Д.Б.

Подрядчик:

Президент ТОО "СК "Базис"
Нугыманов Ж.Н.

Форма 2В

Заказчик ГУ "Казселезащита" КЧС МВД РК

Подрядчик: ТОО «Строительная компания «Базис»

Наименование объекта: Строительство защитных сооружений на р.Хоргос, в районе МЦПС и здания таможни "Коргас"
Берегоукрепительные сооружения (дамбы) на участке г/у "Достык-селезадерживающая плотина Чукурбулак"

А К Т №2

выполненных работ за декабрь 2014 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Смета № 2-4											
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
6	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 1 км в насыпь	30	-23,64	-23,64	-709	-709	-142	--	--		
		т		--	-4,73	--	-142	100	-0,10	-3		
16	Е0101-16-16	Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3	7831,6143	84,65	82,99	662974	649977	123295	0,01	84		
		м3		1,55	14,68	12123	114985	97	0,05	408		
17	Е0101-16-17	Разработка грунта 5 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3	14544,4267	100,13	98,16	1456299	1427702	270885	0,01	185		
		м3		1,84	17,36	26704	252560	97	0,06	896		
18	Е010333-А2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 2 км в пазухи	49115,4096	31,20	31,20	1532401	1532401	306480	--	--		
		т		--	6,24	--	306480	100	0,13	6436		
19	Е0101-25-4	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 4 группы грунтов до 10 м	22376,041	39,48	39,48	883369	883369	234318	--	--		
		м3		--	10,80	--	241565	97	0,04	789		
20	Е0101-25-12к=2	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 4 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м /до 30м/	7831,6143	36,26	36,26	283940	283940	75316	--	--		
		м3		--	9,91	--	77646	97	0,03	254		
21	Е0101-25-12к=4	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 5 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м /до 50м/	14544,4267	72,51	72,51	1054634	1054634	279747	--	--		

		м3		--	19,83	--	288399	97	0,06	942
22	Е0101-145-16	Планировка откосов экскаватором-планировщиком выемок из грунтов 3 группы	29401,88	39,37	7,78	1157695	228714	982477	0,22	6562
		м2		31,60	2,85	928982	83881	97	0,01	302
23	Е0101-145-10	Рекультивация выемок из грунтов 3-5 группы механизированным способом	7069	24,22	6,16	171209	43543	132637	0,13	899
		м2		18,06	1,28	127666	9073	97	--	31
24	Е0101-173-2	Водоотлив из котлованов	23189,06	412,49	412,49	9565209	9565209	5988190	--	--
		м3		--	266,22	--	6173392	97	1,22	28383
25	Е0136-1-1 т.ч. п-1.9 и п-3.9 К=1,04 и К=1,13	Возведение плотин, дамб, насыпей и нижней части экранов и ядер насухо из грунтов несвязных катками массой до 16 т при работе на водохозяйственном строительстве	364,63	-30,98	-27,93	-11295	-10183	-3226	-0,02	-6
		м3		-2,40	-6,72	-875	-2450	97	-0,02	-8
31	Е0101-156-1	Засыпка траншеи горной массой	30121,55	519,43	1,03	15646097	31085	15157781	3,37	101570
		м3		518,40	0,38	15615012	11567	97	--	54
32	Скалькуляция	Стоимость горной массы	30422,7655	1054,00	--	32065595	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0101-16-17	Разработка грунта 5 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3 (горная масса)	33077,692	61,28	59,32	2027116	1962078	616061	0,01	421
		м3		1,84	17,36	60731	574384	97	0,06	2037
34	Е010333-А105-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 1 км, в насыпь плотины	76078,687	522,72	522,72	39767851	39767851	7953570	--	--
		т		--	104,54	--	7953570	100	2,20	167025
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			106262384	57419610			109715
			Тенге			16770342	16084908			207548
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			106262384				
Всего заработная плата -			Тенге				32855250			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			32065595				
Местные материалы -			Тенге			6837				
		Накладные расходы -	Тенге			32117389				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							16059
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4817608			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8302786				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			146682560				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							333322
		Сметная заработная плата -	Тенге				37672858			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			146682560				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							333322

		Сметная заработная плата -	Тенге				37672858				
		РАЗДЕЛ 2.Конгломерат									
35	Е0101-189-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002	Рыхление грунта 6 группы, клин-молотом, подвешенным на стреле экскаватора	2363,849	557,63	557,63	1318161	1318161	133660	--	--
		м3		--	58,29	--	137794	97	0,10	248
36	Е0101-16-24 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002	Разработка грунта 6 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 2,5 м3	2363,849	142,37	139,25	336548	329161	38432	0,02	37
		м3		2,60	14,16	6155	33465	97	0,05	118
37	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 1 км в отвал	6146,007	23,64	23,64	145292	145292	29058	--	--
		т		--	4,73	--	29058	100	0,10	610
38	Е0101-26-8	Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 243 (330) кВт (л.с.), при перемещении 4 группы грунтов до 10 м	2363,849	34,33	34,33	81143	81143	6960	--	--
		м3		--	3,04	--	7175	97	0,01	22
39	Е0101-26-12к=4	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 4 группы грунтов добавлять на каждые 10 м /до 50м/	2363,849	46,93	46,93	110942	110942	21622	--	--
		м3		--	9,43	--	22290	97	0,03	73
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1992085	1984699			37
			Тенге			6155	229783			1070
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1992085				
		Всего заработная плата -	Тенге				235938			
		Местные материалы -	Тенге			1231				
		Накладные расходы -	Тенге			229732				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							115
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				34460			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			133309				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2355127				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1223
		Сметная заработная плата -	Тенге				270398			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2355127				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1223
		Сметная заработная плата -	Тенге				270398			
		РАЗДЕЛ 3.БЕТОННЫЕ РАБОТЫ								
40	Е0142-2-1	Устройство подстилающего слоя на откосах дамбы из гравийно-песчаного грунта толщина слоя 10см	671,5803	59,75	33,94	40124	22790	15249	0,09	61

			м3		13,74	11,77	9228	7906	89	0,04	26
41	С143008-104	Стоимость ПГС		671,5803	1400,00	--	940212	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0127-61-1	Установка столбиков сигнальных железобетонных		297	317,99	143,82	94444	42714	61645	0,77	228
			шт		120,42	35,64	35765	10585	133	0,14	43
47	С143015-3	Стоимость ж/б конструкций		44,55	18300,00	--	815265	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0137-73-1	Устройство плитных оснований на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3 + (фундаментная плита)		30	9391,03	160,41	281731	4812	16061	2,32	69
			м3		388,80	57,34	11664	1720	120	0,24	7
49	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов		30	161,00	--	4830	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
50	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах		1,298	9255,46	4265,78	12014	5537	7005	16,80	22
			т		2970,00	1527,12	3855	1982	120	6,42	8
51	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм		1,298	50900,00	--	66068	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
52	Е0106-1-16	Монолитная ж/бетонная лестница		1,5	9160,03	235,94	13740	354	655	2,15	3
			м3		326,70	89,12	490	134	105	0,44	1
53	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов		1,5	161,00	--	242	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
54	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм		0,2137	50900,00	--	10877	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
55	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением		0,1756	15814,64	6571,04	2777	1154	1250	34,68	6
			т		6048,00	1863,44	1062	327	90	6,55	1
56	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы		0,1756	133700,00	--	23478	--	--	--	--

		т		--	--	--	--	--	--	--
57	Е0109-17-1	Монтаж двутавра	0,0768	5419,87	2742,69	416	211	182	11,22	1
		т		1895,40	740,56	146	57	90	2,81	--
58	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,0768	154400,00	--	11858	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
59	С12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,2524	18000,00	--	4543	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ДЕФОРМАЦИОННЫЙ ШОВ								
60	Е0141-3-1 прим.	Изоляция горизонтальной поверхности шва из геотекстиля	158,601245	482,55	14,08	76533	2233	22477	0,81	128
		м		135,82	0,46	21541	72	104	--	--
61	Е0141-7-5	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из досок	158,601245	1312,70	158,99	208196	25216	79500	2,36	375
		м		380,70	101,28	60379	16063	104	0,44	70
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2607348	105021			894
			Тенге			144129	38846			157
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2568819				
	Материалы -		Тенге			212725				
	Всего заработная плата -		Тенге				181384			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			81489				
	Местные материалы -		Тенге			2028028				
		Накладные расходы -	Тенге			202592				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							101
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				30389			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			166285				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2937696				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1144
		Сметная заработная плата -	Тенге				211773			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			38529				
	Материалы -		Тенге			621				
	Всего заработная плата -		Тенге				1592			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			35336				
		Накладные расходы -	Тенге			1433				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				215			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2398				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			42359				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				1807			

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2980055					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								1153
		Сметная заработная плата -	Тенге				213579				
		РАЗДЕЛ 4.Искусственные сооружения									
70	Е0130-64-1	Укладка плит на фундаменты под звенья прямоугольных железобетонных труб	1,72	-3207,60	-1134,00	-5517	-1950	-1459	-2,95	-5
		м3		-483,30	-294,84	-831	-507	109	-1,01	-2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			-5517	-1950			-5
			Тенге			-831	-507			-2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-5517				
		Материалы -	Тенге			-2735				
		Всего заработная плата -	Тенге				-1338			
		Накладные расходы -	Тенге			-1459				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-219			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-419				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-7394				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-8
		Сметная заработная плата -	Тенге				-1557			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			-7394				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-8
		Сметная заработная плата -	Тенге				-1557			
		РАЗДЕЛ 5.Водопропускная труба								
83	Е0142-2-1	Устройство подстилающего слоя на откосах дамбы из гравийно-песчаного грунта толщина слоя 10см	18,166	59,75	33,94	1085	616	412	0,09	2
		м3		13,74	11,77	250	214	89	0,04	1
84	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	18,166	1400,00	--	25432	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
85	Е0130-7-1	Устройство бетонного лотка В20, W6, F300	2,28	9838,47	638,50	22432	1456	1688	3,06	7
		м3		521,10	158,22	1188	361	109	0,52	1
86	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	2,28	111,00	--	253	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
87	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	2,28	259,00	--	591	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
88	Е0130-77-4	Устройство подпорных стенок из сборных бетонных блоков при высоте насыпи до 6 м	12,64	2208,84	1485,91	27920	18782	12699	3,42	43

			м3		553,50	368,21	6996	4654	109	1,21	15
89	Е0130-64-9	Укладка звеньев одноочковых и двухочковых прямоугольных железобетонных труб отверстием 2 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3,5; 5 м		9,6	4156,11	904,50	39899	8683	13027	5,95	57
			м3		1009,80	235,17	9694	2258	109	0,80	8
90	С143023-45 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002	Стоимость портальной стенки СТ-10		8	37200,00	--	297600	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
91	С143023-53 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002	Стоимость откосной стенки СТ-4 п/л		8	47400,00	--	379200	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
92	С143023-31 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002	Стоимость звена средней части ЗКП 2.200		7	37000,00	--	259000	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
93	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной		127,6	345,53	16,44	44089	2098	18004	0,73	93
			м2		123,40	6,05	15745	772	109	0,03	4
94	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной		12	1124,91	24,80	13499	298	2592	1,09	13
			м2		189,00	9,13	2268	110	109	0,37	4
95	Е0101-28-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м		60,8	9,01	9,01	548	548	145	--	--
			м3		--	2,46	--	150	97	0,01	--
96	Е0101-29-9	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м		60,8	1,92	1,92	117	117	23	--	--
			м3		--	0,39	--	23	97	--	--
97	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками		60,8	30,78	6,45	1871	392	1435	0,15	9
			м3		24,32	--	1479	--	97	--	--
98	Е0130-7-1	Крепление монолитным бетоном		13,2	10277,07	638,50	135657	8428	9774	3,06	40
			м3		521,10	158,22	6879	2088	109	0,52	7
99	Е0101-156-1	Крепление откосов камнем насухо из каменной наброски		5,4	519,43	1,03	2805	6	2717	3,37	18
			м3		518,40	0,38	2799	2	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			1251997	41423			283
				Тенге			47298	10631			41

Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1251997				
Материалы -		Тенге			63102				
Всего заработная плата -		Тенге				57930			
Местные материалы -		Тенге			1100174				
	Накладные расходы -	Тенге			62516				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							31
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9377			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			78871				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1393384				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							355
	Сметная заработная плата -	Тенге				67307			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1393384				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							355
	Сметная заработная плата -	Тенге				67307			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			112108298	59548802			110925
		Тенге			16967093	16363662			208814
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			112069769				
Материалы -		Тенге			273091				
Всего заработная плата -		Тенге				33329163			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			32147084				
Местные материалы -		Тенге			3136271				
	Накладные расходы -	Тенге			32610771				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							16305
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4891616			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8680832				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			153361373				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							336035
	Сметная заработная плата -	Тенге				38220779			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			38529				
Материалы -		Тенге			621				
Всего заработная плата -		Тенге				1592			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			35336				
	Накладные расходы -	Тенге			1433				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				215			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2398				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			42359				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
	Сметная заработная плата -	Тенге				1807			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			153403732				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							336045
	Сметная заработная плата -	Тенге				38222585			

Всего:		Тенге			153 403 732				
Временные здания и сооружения 5%		Тенге	5,0%		7 670 187				
ИТОГО:		Тенге			161 073 919				
Зимнее удорожание 3,5%		Тенге	3,50%		5 637 587				

	Доп.затраты на транспорт привозных материалов, 1,952%		Тенге	1,952%		3 144 163				
	Затраты на командировочные расходы		Тенге			12 601 397				
	Средства по перевозке рабочих 0,076%		Тенге	0,076%		122 416				
	Доп.отпуска 0,4%		Тенге	0,4%		644 296				
	Выслуга лет 1%		Тенге	1%		1 610 739				
	ИТОГО:		Тенге			184 834 517				
	Индекс изменения МРП 2014г./МРП 2001г.			2,39						
	Итого в текущих ценах		Тенге			441 754 497				
	Сборы, налоги, обязательные платежи 2%		Тенге	2%		8 835 090				
	Итого с налогами:		Тенге			450 589 587				
	НДС 12%		Тенге	12%		54 070 750				
	ИТОГО С НДС:		**Тенге**			**504 660 337**				

Заказчик:

Начальник отдела строительства
ГУ "Казселезащита" КЧС МВД РК
Мурзагулов Д.Б.

Подрядчик:

Президент ТОО "СК "Базис"
Нугыманов Ж. Н.

Форма 2В

Заказчик ГУ "Казселезащита" КЧС МВД РК
Подрядчик: ТОО «Строительная компания «Базис»

Наименование обьекта: Строительство защитных сооружений на р.Хоргос, в районе МЦПС и здания таможни "Коргас"
Берегоукрепительные сооружения (дамбы) на участке г/у "Достык-селезадерживающая плотина Чукурбулак"

А К Т №1
выполненных работ за декабрь 2014 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Смета 2-5									
		РАЗДЕЛ 1.Демонтаж гидрометрического поста ГР-70								
1	Е0109-4-4 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5	Демонтаж м/к поста	1,48	16964,43	12536,54	25107	18554	8427	21,82	32
		т		4066,20	2260,31	6018	3345	90	7,85	12
2	Е0133-105-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5	Демонтаж оттяжек из троса	4	560,92	191,20	2244	765	1645	1,99	8
		оттяжка		333,72	57,91	1335	232	105	0,24	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			27351	19319			40
			Тенге			7353	3577			13
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2244				
		Материалы -	Тенге			144				
		Всего заработная плата -	Тенге				1567			
		Накладные расходы -	Тенге			1645				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				247			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			233				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4122				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата -	Тенге				1813			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			25107				
		Материалы -	Тенге			535				

	Всего заработная плата -		Тенге				9363			
		Накладные расходы -	Тенге			8427				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1264			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2012				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			35546				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							48
		Сметная заработная плата -	Тенге				10627			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			39668				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							58
		Сметная заработная плата -	Тенге				12441			
		РАЗДЕЛ 2.Монтаж гидрометрического поста ГР-70								
3	Е0109-4-4 прим.	Монтаж металлоконструкций	1,48	26634,02	17909,34	39418	26506	13328	36,36	54
		т		6777,00	3229,02	10030	4779	90	11,21	17
4	С12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	1,48	18000,00	--	26640	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,12	181959,52	643,27	21835	77	7209	346,80	42
		1т		56970,00	243,00	6836	29	105	1,19	--
6	С01031-А18-1	Погрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках	1,48	247,10	--	366	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	С01031-А18-2	Разгрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках	1,48	234,30	--	347	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	Е010332-А5-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	1,48	59,88	59,88	89	89	18	--	--
		т		--	11,98	--	18	100	0,25	--
9	С11011-184	Канат двойной свивки типа ЛК-Р 6х19 (1+6+6/6)+1 о.с. без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее d 19,5 мм	32	2820,00	--	90240	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0133-105-1	Установка оттяжек из троса	4	901,34	273,14	3605	1093	2683	3,31	13
		оттяжка		556,20	82,73	2225	331	105	0,34	1
11	С11011-57	Болты строительные с гайками, анкерные	0,12	119700,00	--	14364	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			196904	27764			109
			Тенге			19091	5157			18

Стоимость общестроительных работ -	Тенге			157486				
Материалы -	Тенге			15210				
Всего заработная плата -	Тенге				9439			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			131244				
Накладные расходы -	Тенге			9910				
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1487			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10044				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			177439				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							62
Сметная заработная плата -	Тенге				10926			
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			39418				
Материалы -	Тенге			2883				
Всего заработная плата -	Тенге				14809			
Накладные расходы -	Тенге			13328				
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1999			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3165				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			55911				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							77
Сметная заработная плата -	Тенге				16808			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			233351				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							139
Сметная заработная плата -	Тенге				27734			
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			224255	47083			149
	Тенге			26444	8734			31
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			159729				
Материалы -	Тенге			15354				
Всего заработная плата -	Тенге				11006			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			131244				
Накладные расходы -	Тенге			11555				
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1733			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10277				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			181561				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							71
Сметная заработная плата -	Тенге				12739			
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			64526				
Материалы -	Тенге			3418				
Всего заработная плата -	Тенге				24172			
Накладные расходы -	Тенге			21755				
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3263			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5177				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			91457				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							125

		Сметная заработная плата -	Тенге				27435			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			273019				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							197
		Сметная заработная плата -	Тенге				40174			

	Всего:		Тенге			273 019				
	Временные здания и сооружения 5%		Тенге	5,0%		13 650				
	ИТОГО:		Тенге			286 669				
	Зимнее удорожание 3,5%		Тенге	3,50%		10 033				
	Доп.затраты на транспорт привозных материалов, 1,952%		Тенге	1,952%		5 596				
	Затраты на командировочные расходы 3,44%		Тенге	3,44%		9 861				
	Средства по перевозке рабочих 0,076%		Тенге	0,076%		218				
	Доп.отпуска 0,4%		Тенге	0,4%		1 147				
	Выслуга лет 1%		Тенге	1%		2 867				
	ИТОГО:		Тенге			316 391				
	Индекс изменения МРП 2014г./МРП 2001г.			2,39						
	Итого в текущих ценах		Тенге			756 175				
	Сборы, налоги, обязательные платежи 2%		Тенге	2%		15 123				
	Итого с налогами:		Тенге			771 298				
	НДС 12%		Тенге	12%		92 556				
	ИТОГО С НДС:		**Тенге**			**863 854**				

Заказчик:

Начальник отдела строительства
Г.У. "Казселезащита" КЧС МВД РК
Мурзагулов Д.Б.

Подрядчик:

Президент ТОО "СК "Базис"
Нугыманов Ж. Н.

Форма 2В

Заказчик ГУ "Казселезащита" КЧС МВД РК

Подрядчик: ТОО «Строительная компания «Базис»

Наименование обьекта: Строительство защитных сооружений на р.Хоргос, в районе МЦПС и здания таможни "Коргас"
Берегоукрепительные сооружения (дамбы) на участке г/у "Достык-селезадерживающая плотина Чукурбулак"

А К Т
выполненных работ за ноябрь 2014 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е 2 СБ.ЦЕН РСД РК 8.02-03-2002	Вынос осей								
			4	97500,00	--	390000	--	--	--	--
		шт		97500,00	--	390000	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			390000	--			--
			Тенге			390000	--			--
	Стоимость прочих работ -		Тенге			390000				
	Всего заработная плата -		Тенге				390000			
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			390000				
		Сметная заработная плата -	Тенге				390000			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			390000				
	Всего:		Тенге			390 000				
	Подготовка территории строительства 1,2%		Тенге	1,2%						
	Временные здания и сооружения 5%		Тенге	5,0%						
	ИТОГО:		Тенге			390 000				
	Зимнее удорожание 3,5%		Тенге	3,50%						
	Доп.затраты на транспорт привозных материалов, 1,952%		Тенге	1,952%		7 613				
	Затраты на командировочные расходы 3,44%		Тенге	3,44%		13 416				
	Средства по перевозке рабочих 0,076%		Тенге	0,076%		296				
	Доп.отпуска 0,4%		Тенге	0,4%		1 560				
	Выслуга лет 1%		Тенге	1%		3 900				
	ИТОГО:		Тенге			416 785				
	Индекс изменения МРП 2014г./МРП 2001г.			2,39						
	Итого в текущих ценах		Тенге			996 116				
	Сборы, налоги, обязательные платежи 2%		Тенге	2%		19 922				
	Итого с налогами		Тенге			1 016 037				
	НДС 12%		Тенге	12%		121 924				
	Итого с НДС		**Тенге**			**1 137 961**				

Заказчик: Начальник отдела строительства
ГУ "Казселезащита"
Мурзагулов Д.Б.

Подрядчик: Президент ТОО "СК "Базис"
Нугыманов Ж.Н.

Форма 2В

Заказчик ГУ "Казселезащита" КЧС МВД РК

Подрядчик: ТОО «Строительная компания «Базис»

Наименование обьекта: Строительство защитных сооружений на р.Хоргос, в районе МЦПС и здания таможни "Коргас"
Берегоукрепительные сооружения (дамбы) на участке г/у "Достык-селезадерживающая плотина Чукурбулак"

Эц. бунг

А К Т

выполненных работ за ноябрь 2014 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
17	Е0136-1-1 т.ч. п-1.9 и п-3.9 К=1,04 и К=1,13	Возведение плотин, дамб, насыпей и нижней части экранов и ядер насухо из грунтов несвязных катками массой до 16 т при работе на водохозяйственном строительстве	312,679	30,98	27,93	9686	8732	2766	0,02	5
		м3		2,40	6,72	750	2101	97	0,02	7
18	Е0101-169-4 прим.	Сортировка камня вручную	1964,973	710,89	135,79	1396877	266821	1424264	3,46	6791
		м3		575,10	66,34	1130056	130354	113	0,32	637
19	Е0101-17-6	Разработка грунта 6 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 м3 в кавальере	1964,973	96,48	93,08	189586	182891	65544	0,02	44
		м3		3,24	31,15	6367	61204	97	0,11	224
20	Е010333-А1-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 1 км для укладки в траншею	4322,941	23,64	23,64	102194	102194	20439	--	--
		т		--	4,73	--	20439	100	0,10	429
21	Е0101-19-6К=6	Ремонт и содержание 6 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	1964,973	18,39	15,26	36133	29993	10841	--	--
		м3		--	5,69	--	11177	97	--	9
22	Е0101-156-1	Забивка траншеи камнем	1964,97	519,43	1,03	1020668	2028	988813	3,37	6626
		м3		518,40	0,38	1018640	755	97	--	4
23	Е0101-156-1	Засыпка траншеи горной массой	6184,91	519,43	1,03	3212640	6383	3112373	3,37	20856
		м3		518,40	0,38	3206257	2375	97	--	11
24	Скалькуляция	Стоимость горной массы	6246,759	1054,00	--	6584084	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Е0101-16-17	Разработка грунта 5 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3 (горная масса)	3591,833	61,28	59,32	220120	213058	66897	0,01	46
		м3		1,84	17,36	6595	62371	97	0,06	221
26	Е010333-А105-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 1 км, в насыпь плотины	8261,216	522,72	522,72	4318303	4318303	863661	--	--
		т		--	104,54	--	863661	100	2,20	18137
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			17090292	5130403			34367
			Тенге			5368665	1154437			19678
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17090292				
	Всего заработная плата -		Тенге				6523102			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6584084				
	Местные материалы -		Тенге			7140				
		Накладные расходы -	Тенге			6555598				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3278
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				983340			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1418753				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			25064643				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							57323
		Сметная заработная плата -	Тенге				7506442			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			25064643				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							57323
		Сметная заработная плата -	Тенге				7506442			
		РАЗДЕЛ 2.БЕТОННЫЕ РАБОТЫ								
27	Е0142-2-1	Устройство подстилающего слоя на откосах дамбы из гравийно-песчаного грунта толщина слоя 10см	4973,95	59,75	33,94	297170	168792	112937	0,09	453
		м3		13,74	11,77	68342	58553	89	0,04	193
28	С143008-104	Стоимость ПГС	4973,95	1400,00	--	6963530	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0142-8-3	Крепление дна и откосов монолитным бетоном и железобетоном при бетонировании кранами гусеничными 16 т при толщине крепления свыше 0,2 м	7531,95	9139,19	86,84	68835918	654071	1813306	1,51	11388
		м3		240,84	29,66	1813995	223428	89	0,11	819
30	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	7531,95	161,00	--	1212644	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0142-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	460,6	2449,03	387,02	1128025	178263	805358	11,48	5290
		т		1817,10	147,50	836956	67940	89	0,72	332

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	С12041-75 Изм. и доп.вып.9	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А III, d 16-18 мм	460,6	61200,00	--	28188720	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ДЕФОРМАЦИОННЫЙ ШОВ								
47	Е0141-3-1 прим.	Изоляция горизонтальной поверхности шва из геотекстиля	619,337	482,55	14,08	298861	8721	87774	0,81	502
		м		135,82	0,46	84116	282	104	--	1
48	Е0141-7-5	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из досок	619,337	1312,70	158,99	813003	98468	310448	2,36	1464
		м		380,70	101,28	235782	62726	104	0,44	274
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			107737872	1108315			19097
			Тенге			3039191	412930			1619
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			107737872				
	Материалы -		Тенге			2834078				
	Всего заработная плата -		Тенге				3452121			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			28188720				
	Местные материалы -		Тенге			72567568				
		Накладные расходы -	Тенге			3129824				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1565
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				469474			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6652062				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			117519757				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22281
		Сметная заработная плата -	Тенге				3921595			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			117519757				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22281
		Сметная заработная плата -	Тенге				3921595			
		РАЗДЕЛ 4.Искусственные сооружения								
55	Е0101-11-16	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3	230	36,16	34,92	8316	8032	2493	0,01	2
		м3		1,24	9,94	284	2286	97	0,04	8
56	Е0101-28-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	110	9,01	9,01	991	991	263	--	--
		м3		--	2,46	--	271	97	0,01	1
57	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	110	30,78	6,45	3385	710	2595	0,15	17
		м3		24,32	--	2676	--	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	Е0130-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	35	3143,40	46,40	110019	1624	14867	2,39	84
		м3		372,60	17,09	13041	598	109	0,08	3
59	Е0130-64-9	Укладка звеньев одноочковых и двухочковых прямоугольных железобетонных труб отверстием 2 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3,5; 5 м	25,34	4156,11	904,50	105316	22920	34387	5,95	151
		м3		1009,80	235,17	25588	5959	109	0,80	20
60	Е0130-66-2	Сооружение входных оголовков одноочковых и двухочковых прямоугольных железобетонных труб отверстием до 2 м	7,92	2340,36	837,00	18536	6629	6354	3,05	24
		м3		518,40	217,62	4106	1724	109	0,74	6
61	С143023-88 Изм. и доп.вып.11	Звено ЗП19.100/ТП 3,503.1-177.93/	7	152700,00	--	1068900	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
62	С143023-79 Изм. и доп.вып.11	Звено оголовка ЗП38 /ТП 3.503.1-177.93/	2	161900,00	--	323800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
63	Е0130-64-1	Укладка плит на фундаменты под звенья прямоугольных железобетонных труб	3,44	3207,60	1134,00	11034	3901	2918	2,95	10
		м3		483,30	294,84	1663	1014	109	1,01	3
64	С143023-133 Изм. и доп.вып.11	Плита фундамента №12 /ТП 3.501-104/	4	6700,00	--	26800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
65	С143023-134 Изм. и доп.вып.11	Плита фундамента №13 /ТП 3.501-104/	4	8150,00	--	32600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
66	Е0130-77-4	Устройство подпорных стенок из сборных бетонных блоков при высоте насыпи до 6 м	14,88	2208,84	1485,91	32868	22110	14949	3,42	51
		м3		553,50	368,21	8236	5479	109	1,21	18
67	С143023-57 Изм. и доп.вып.11	Стенка откосная СТ-78 /ТП 3.501-59/	4	71000,00	--	284000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
68	С143023-58 Изм. и доп.вып.11	Стенка откосная СТ-79 /ТП 3.501-59/	4	22000,00	--	88000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
69	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	305	345,53	16,44	105385	5014	43034	0,73	221
		м2		123,40	6,05	37636	1845	109	0,03	9
70	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	70	1124,91	24,80	78744	1736	15117	1,09	76
		м2		189,00	9,13	13230	639	109	0,37	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	Е0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов	33	11123,67	638,50	367081	21071	24435	3,06	101
		м3		521,10	158,22	17196	5221	109	0,52	17
72	Е0130-7-1	Укрепление монолитным бетоном	30	11123,67	638,50	333710	19155	22214	3,06	92
		м3		521,10	158,22	15633	4747	109	0,52	16
73	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	63	259,00	--	16317	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			3015802	113893			829
			Тенге			139289	29782			127
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3015802				
		Материалы -	Тенге			220702				
		Всего заработная плата -	Тенге				169071			
		Местные материалы -	Тенге			2541918				
		Накладные расходы -	Тенге			183625				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							92
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				27544			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			191966				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3391393				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1048
		Сметная заработная плата -	Тенге				196615			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			3391393				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1048
		Сметная заработная плата -	Тенге				196615			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			127 843 966	6 352 611			54 293
			Тенге			8 547 145	1 597 149			21 425
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			127 843 966				
		Материалы -	Тенге			3 054 781				
		Всего заработная плата -	Тенге				10 144 294			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			34 772 804				
		Местные материалы -	Тенге			75 116 626				
		Накладные расходы -	Тенге			9 869 047				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4 935
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1 480 357			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8 262 781				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			145 975 793				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							80 652
		Сметная заработная плата -	Тенге				11 624 651			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			145 975 793				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							80 652
		Сметная заработная плата -	Тенге				11 624 651			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего:		Тенге			145 975 793				
	Временные здания и сооружения 5%		Тенге	5,0%		7 298 790				
	ИТОГО:		Тенге			153 274 583				
	Зимнее удорожание 3,5%		Тенге	3,50%		5 364 610				
	Доп.затраты на транспорт привозных материалов, 1,952%		Тенге	1,952%		2 991 920				
	Затраты на командировочные расходы 3,44%		Тенге	3,44%		5 272 646				
	Средства по перевозке рабочих 0,076%		Тенге	0,076%		116 489				
	Доп.отпуска 0,4%		Тенге	0,4%		613 098				
	Выслуга лет 1%		Тенге	1%		1 532 746				
	ИТОГО:		Тенге			169 166 091				
	Индекс изменения МРП 2014г./МРП 2001г.			2,39						
	Итого в текущих ценах		Тенге			404 306 958				
	Сборы, налоги, обязательные платежи 2%		Тенге	2%		8 086 139				
	Итого с налогами:		Тенге			412 393 098				
	НДС 12%		Тенге	12%		49 487 172				
	ИТОГО С НДС:		**Тенге**			**461 880 269**				

Заказчик:

Начальник отдела строительства
ГУ "Казселезащита" КЧС МВД РК
Мурзагулов Д.Б.

Подрядчик:

Президент ТОО "СК "Базис"
Нугыманов Ж. Н.

Форма 2В

Заказчик ГУ "Казселезащита" МЧС РК
Подрядчик: ТОО «Строительная компания «Базис»

Наименование обьекта: Строительство защитных сооружений на р.Хоргос, в районе МЦПС и здания таможни "Коргас"
Берегоукрепительные сооружения (дамбы) на участке г/у "Достык-селезадерживающая плотина Чукурбулак"

А К Т
выполненных работ за октябрь 2014 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Смета № 2-4									
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
5	Е0101-16-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3 (в насыпь)	18182,3	37,62	36,40	684062	661861	207839	0,01	142
		м3		1,13	10,66	20510	193757	97	0,04	687
6	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 1 км в насыпь	36364,6	23,64	23,64	859659	859659	171932	--	--
		т		--	4,73	--	171932	100	0,10	3611
7	Е0101-19-3К=2	Ремонт и содержание 3 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	18182,3	3,98	3,46	72307	62838	22857	--	--
		м3		--	1,30	--	23564	97	--	56
8	Е0101-16-16	Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3 (в насыпь)	19001,82	51,81	50,15	984534	952999	299149	0,01	204
		м3		1,55	14,68	29415	278987	97	0,05	990
9	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 1 км в насыпь	37973,644	23,64	23,64	897697	897697	179539	--	--
		т		--	4,73	--	179539	100	0,10	3770
10	Е0101-19-4К=2	Ремонт и содержание 4 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	31465,34	4,46	3,72	140461	117051	42486	--	--
		м3		--	1,39	--	43800	97	--	105

12	Е0101-16-17	Разработка грунта 5 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3 (в насыпь)								
			1564,236	61,28	59,32	95862	92786	29133	0,01	20
		м3		1,84	17,36	2872	27162	97	0,06	96
13	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 1 км в насыпь и отвал								
			3597,743	23,64	23,64	85051	85051	17010	--	--
		т		--	4,73	--	17010	100	0,10	357
14	Е0101-19-5К=2	Ремонт и содержание 5 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины								
			3080,564	-5,04	-4,15	-15541	-12791	-4662	--	--
		м3		--	-1,56	--	-4806	97	--	-11
16	Е0101-173-2	Водоотлив из котлованов								
			4195,605	412,49	412,49	1730637	1730637	1083445	--	--
		м3		--	266,22	--	1116954	97	1,22	5135
17	Е0136-1-1 т.ч. п-1.9 и п-3.9 К=1,04 и К=1,13	Возведение плотин, дамб, насыпей и нижней части экранов и ядер насухо из грунтов несвязных катками массой до 16 т при работе на водохозяйственном строительстве								
			68601,81	30,98	27,93	2125130	1915894	606862	0,02	1144
		м3		2,40	6,72	164644	460986	97	0,02	1448
18	Е0101-169-4 прим.	Сортировка камня вручную								
			17436,39	710,89	135,79	12395327	2367659	12638350	3,46	60260
		м3		575,10	66,34	10027668	1156713	113	0,32	5649
19	Е0101-17-6	Разработка грунта 6 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 м3 в отвал								
			17436,39	96,48	93,08	1682313	1622900	581610	0,02	391
		м3		3,24	31,15	56494	543104	97	0,11	1988
20	Е010333-А1-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 1 км для укладки в траншею								
			38360,058	23,64	23,64	906832	906832	181366	--	--
		т		--	4,73	--	181366	100	0,10	3809
21	Е0101-19-6К=6	Ремонт и содержание 6 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины								
			17436,39	18,39	15,26	320634	266149	96203	--	--
		м3		--	5,69	--	99178	97	--	80
22	Е0101-156-1	Забивка траншеи камнем								
			17436,39	519,43	1,03	9057019	17994	8774349	3,37	58796
		м3		518,40	0,38	9039025	6696	97	--	31
23	Е0101-156-1	Засыпка траншеи горной массой								
			5636,7	519,43	1,03	2927882	5817	2836503	3,37	19007
		м3		518,40	0,38	2922065	2164	97	--	10
24	Скалькуляция	Стоимость горной массы								
			5693,067	1054,00	--	6000493	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

25	Е0101-16-17	Разработка грунта 5 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3 (горная масса)								
			5693,067	61,28	59,32	348891	337697	106032	0,01	72
		м3		1,84	17,36	10452	98858	97	0,06	351
26	Е010333-А105-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 1 км, в насыпь плотины								
			13094,054	522,72	522,72	6844524	6844524	1368905	--	--
		т		--	104,54	--	1368905	100	2,20	28747
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			48143774	19733256			140036
			Тенге			22273145	5965871			56909
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			48143774				
	Всего заработная плата -		Тенге				28239016			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6000493				
	Местные материалы -		Тенге			136881				
		Накладные расходы -	Тенге			29238909				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14619
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4385836			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4642961				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			82025644				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							211564
		Сметная заработная плата -	Тенге				32624852			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			82025644				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							211564
		Сметная заработная плата -	Тенге				32624852			
		РАЗДЕЛ 2.БЕТОННЫЕ РАБОТЫ								
27	Е0142-2-1	Устройство подстилающего слоя на откосах дамбы из гравийно-песчаного грунта толщина слоя 10см								
			2590,3	59,75	33,94	154758	87903	58815	0,09	236
		м3		13,74	11,77	35591	30493	89	0,04	100
28	С143008-104	Стоимость ПГС								
			2590,3	1400,00	--	3626420	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0142-8-3	Крепление дна и откосов монолитным бетоном и железобетоном при бетонировании кранами гусеничными 16 т при толщине крепления свыше 0,2 м								
			9296,97	9139,19	86,84	84966771	807344	2238232	1,51	14057
		м3		240,84	29,66	2239082	275785	89	0,11	1011
30	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов								
			9296,97	161,00	--	1496812	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0142-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т								
			567,884	2449,03	387,02	1390767	219785	992944	11,48	6522
		т		1817,10	147,50	1031902	83765	89	0,72	409

32	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А III, d 16-18 мм								
			567,884	61200,00	--	34754501	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ДЕФОРМАЦИОННЫЙ ШОВ								
47	Е0141-3-1 прим.	Изоляция горизонтальной поверхности шва из геотекстиля								
			2548,08	482,55	14,08	1229575	35878	361121	0,81	2064
		м		135,82	0,46	346070	1162	104	--	6
48	Е0141-7-5	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из досок								
			2548,08	1312,70	158,99	3344863	405118	1277249	2,36	6024
		м		380,70	101,28	970054	258070	104	0,44	1128
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			130964467	1556028			28902
			Тенге			4622699	649275			2654
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			130964467				
	Материалы -		Тенге			5427282				
	Всего заработная плата -		Тенге				5271974			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			34754501				
	Местные материалы -		Тенге			84603958				
		Накладные расходы -	Тенге			4928360				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2464
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				739254			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8153570				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			144046397				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							34020
		Сметная заработная плата -	Тенге				6011228			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			144046397				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							34020
		Сметная заработная плата -	Тенге				6011228			
		РАЗДЕЛ 5.Водопропускная труба								
74	Е0101-11-16	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3								
			110,4	36,16	34,92	3992	3855	1197	0,01	1
		м3		1,24	9,94	136	1097	97	0,04	4
75	Е0130-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты								
			2	3143,40	46,40	6287	93	850	2,39	5
		м3		372,60	17,09	745	34	109	0,08	--
76	Е0142-2-1	Устройство подстилающего слоя на откосах дамбы из гравийно-песчаного грунта толщина слоя 10см								
			12,234	59,75	33,94	731	415	278	0,09	1
		м3		13,74	11,77	168	144	89	0,04	--

77	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	12,234	1400,00	--	17128	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			28137	4363			7
			Тенге			1050	1275			5
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			28137				
	Материалы -		Тенге			148				
	Всего заработная плата -		Тенге				2325			
	Местные материалы -		Тенге			22576				
		Накладные расходы -	Тенге			2324				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				349			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1828				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			32288				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -	Тенге				2674			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			32288				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -	Тенге				2674			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			179136379	21293646			168945
			Тенге			26896894	6616421			59567
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			179136379				
	Материалы -		Тенге			5427429				
	Всего заработная плата -		Тенге				33513315			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			40754993				
	Местные материалы -		Тенге			84763416				
		Накладные расходы -	Тенге			34169593				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							17085
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5125439			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12798358				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			226104329				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							245597
		Сметная заработная плата -	Тенге				38638754			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			226104329				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							245597
		Сметная заработная плата -	Тенге				38638754			

	Всего:		Тенге			226 104 329			
	Временные здания и сооружения 5%		Тенге	5,0%		11 305 216			
	ИТОГО:		Тенге			237 409 545			
	Зимнее удорожание 3,5%		Тенге	3,50%		8 309 334			
	Доп.затраты на транспорт привозных материалов, 1,952%		Тенге	1,952%		4 634 234			
	Затраты на командировочные расходы 3,44%		Тенге	3,44%		8 166 888			
	Средства по перевозке рабочих 0,076%		Тенге	0,076%		180 431			
	Доп.отпуска 0,4%		Тенге	0,4%		949 639			

	Выслуга лет 1%		Тенге	1%		2 374 096				
	ИТОГО:		Тенге			262 024 168				
	Индекс изменения МРП 2014г./МРП 2001г.			2,39						
	Итого в текущих ценах		Тенге			626 237 760				
	Сборы, налоги, обязательные платежи 2%		Тенге	2%		12 524 755				
	Итого с налогами:		Тенге			638 762 515				
	НДС 12%		Тенге	12%		76 651 502				
	ИТОГО С НДС:		**Тенге**			**715 414 017**				

Заказчик:

Начальник отдела строительства
ГУ "Казселезащита"
_____ Мурзагулов Д.Б.

Подрядчик:

Президент ТОО "СК "Базис"
_____ Дворук Н.В.

Форма 2В

Заказчик ГУ "Казселезащита" МЧС РК
Подрядчик: ТОО «Строительная компания «Базис»

Наименование обьекта: Строительство защитных сооружений на р.Хоргос, в районе МЦПС и здания таможни "Коргас"
Берегоукрепительные сооружения (дамбы) на участке г/у "Достык-селезадерживающая плотина Чукурбулак"

А К Т
выполненных работ за октябрь 2014 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Смета № 2-4									
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
5	Е0101-16-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3 (в насыпь)	18182,3	37,62	36,40	684062	661861	207839	0,01	142
		м3		1,13	10,66	20510	193757	97	0,04	687
6	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 1 км в насыпь	36364,6	23,64	23,64	859659	859659	171932	--	--
		т		--	4,73	--	171932	100	0,10	3611
7	Е0101-19-3К=2	Ремонт и содержание 3 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	18182,3	3,98	3,46	72307	62838	22857	--	--
		м3		--	1,30	--	23564	97	--	56
8	Е0101-16-16	Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3 (в насыпь)	19001,82	51,81	50,15	984534	952999	299149	0,01	204
		м3		1,55	14,68	29415	278987	97	0,05	990
9	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 1 км в насыпь	37973,644	23,64	23,64	897697	897697	179539	--	--
		т		--	4,73	--	179539	100	0,10	3770
10	Е0101-19-4К=2	Ремонт и содержание 4 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	31465,34	4,46	3,72	140461	117051	42486	--	--
		м3		--	1,39	--	43800	97	--	105

12	Е0101-16-17	Разработка грунта 5 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3 (в насыпь)								
			1564,236	61,28	59,32	95862	92786	29133	0,01	20
		м3		1,84	17,36	2872	27162	97	0,06	96
13	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 1 км в насыпь и отвал								
			3597,743	23,64	23,64	85051	85051	17010	--	--
		т		--	4,73	--	17010	100	0,10	357
14	Е0101-19-5К=2	Ремонт и содержание 5 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины								
			3080,564	-5,04	-4,15	-15541	-12791	-4662	--	--
		м3		--	-1,56	--	-4806	97	--	-11
16	Е0101-173-2	Водоотлив из котлованов								
			4195,605	412,49	412,49	1730637	1730637	1083445	--	--
		м3		--	266,22	--	1116954	97	1,22	5135
17	Е0136-1-1 т.ч. п-1.9 и п-3.9 К=1,04 и К=1,13	Возведение плотин, дамб, насыпей и нижней части экранов и ядер насухо из грунтов несвязных катками массой до 16 т при работе на водохозяйственном строительстве								
			68601,81	30,98	27,93	2125130	1915894	606862	0,02	1144
		м3		2,40	6,72	164644	460986	97	0,02	1448
18	Е0101-169-4 прим.	Сортировка камня вручную								
			17436,39	710,89	135,79	12395327	2367659	12638350	3,46	60260
		м3		575,10	66,34	10027668	1156713	113	0,32	5649
19	Е0101-17-6	Разработка грунта 6 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 м3 в отвал								
			17436,39	96,48	93,08	1682313	1622900	581610	0,02	391
		м3		3,24	31,15	56494	543104	97	0,11	1988
20	Е010333-А1-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 1 км для укладки в траншею								
			38360,058	23,64	23,64	906832	906832	181366	--	--
		т		--	4,73	--	181366	100	0,10	3809
21	Е0101-19-6К=6	Ремонт и содержание 6 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины								
			17436,39	18,39	15,26	320634	266149	96203	--	--
		м3		--	5,69	--	99178	97	--	80
22	Е0101-156-1	Забивка траншеи камнем								
			17436,39	519,43	1,03	9057019	17994	8774349	3,37	58796
		м3		518,40	0,38	9039025	6696	97	--	31
23	Е0101-156-1	Засыпка траншеи горной массой								
			5636,7	519,43	1,03	2927882	5817	2836503	3,37	19007
		м3		518,40	0,38	2922065	2164	97	--	10
24	Скалькуляция	Стоимость горной массы								
			5693,067	1054,00	--	6000493	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

25	Е0101-16-17	Разработка грунта 5 группы с погрузкой на автом. или-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3 (горная масса)								
			5693,067	61,28	59,32	348891	337697	106032	0,01	72
		м3		1,84	17,36	10452	98858	97	0,06	351
26	Е010333-А105-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 1 км, в насыпь плотины								
			13094,054	522,72	522,72	6844524	6844524	1368905	--	--
		т		--	104,54	--	1368905	100	2,20	28747
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ I	Тенге			48143774	19733256			140036
			Тенге			22273145	5965871			56909
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			48143774				
	Всего заработная плата -		Тенге				28239016			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6000493				
	Местные материалы -		Тенге			136881				
		Накладные расходы -	Тенге			29238909				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14619
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4385836			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4642961				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			82025644				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							211564
		Сметная заработная плата -	Тенге				32624852			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I	Тенге			82025644				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							211564
		Сметная заработная плата -	Тенге				32624852			
		РАЗДЕЛ 2.БЕТОННЫЕ РАБОТЫ								
27	Е0142-2-1	Устройство подстилающего слоя на откосах дамбы из гравийно-песчаного грунта толщина слоя 10см								
			2590,3	59,75	33,94	154758	87903	58815	0,09	236
		м3		13,74	11,77	35591	30493	89	0,04	100
28	С143008-104	Стоимость ПГС								
			2590,3	1400,00	--	3626420	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0142-8-3	Крепление дна и откосов монолитным бетоном и железобетоном при бетонировании кранами гусеничными 16 т при толщине крепления свыше 0,2 м								
			9296,97	9139,19	86,84	84966771	807344	2238232	1,51	14057
		м3		240,84	29,66	2239082	275785	89	0,11	1011
30	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов								
			9296,97	161,00	--	1496812	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0142-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т								
			567,884	2449,03	387,02	1390767	219785	992944	11,48	6522
		т		1817,10	147,50	1031902	83765	89	0,72	409

32	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А III, d 16-18 мм								
		т	567,884	61200,00	--	34754501	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ДЕФОРМАЦИОННЫЙ ШОВ								
47	Е0141-3-1 прим.	Изоляция горизонтальной поверхности шва из геотекстиля								
		м	2548,08	482,55	14,08	1229575	35878	361121	0,81	2064
				135,82	0,46	346070	1162	104	--	6
48	Е0141-7-5	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из досок								
		м	2548,08	1312,70	158,99	3344863	405118	1277249	2,36	6024
				380,70	101,28	970054	258070	104	0,44	1128
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			130964467	1556028			28902
			Тенге			4622699	649275			2654
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			130964467				
	Материалы -		Тенге			5427282				
	Всего заработная плата -		Тенге				5271974			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			34754501				
	Местные материалы -		Тенге			84603958				
		Накладные расходы -	Тенге			4928360				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2464
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				739254			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8153570				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			144046397				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							34020
		Сметная заработная плата -	Тенге				6011228			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			144046397				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							34020
		Сметная заработная плата -	Тенге				6011228			
		РАЗДЕЛ 5.Водопропускная труба								
74	Е0101-11-16	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3								
		м3	110,4	36,16	34,92	3992	3855	1197	0,01	1
				1,24	9,94	136	1097	97	0,04	4
75	Е0130-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты								
		м3	2	3143,40	46,40	6287	93	850	2,39	5
				372,60	17,09	745	34	109	0,08	--
76	Е0142-2-1	Устройство подстилающего слоя на откосах дамбы из гравийно-песчаного грунта толщина слоя 10см								
		м3	12,234	59,75	33,94	731	415	278	0,09	1
				13,74	11,77	168	144	89	0,04	--

77	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	м3	12,234	1400,00	--	17128	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			28137	4363			7
				Тенге			1050	1275			5
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			28137				
		Материалы -		Тенге			148				
		Всего заработная плата -		Тенге				2325			
		Местные материалы -		Тенге			22576				
		Накладные расходы -		Тенге			2324				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				349			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1828				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			32288				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -		Тенге				2674			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			32288				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -		Тенге				2674			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге			179136379	21293646			168945
				Тенге			26896894	6616421			59567
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			179136379				
		Материалы -		Тенге			5427429				
		Всего заработная плата -		Тенге				33513315			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			40754993				
		Местные материалы -		Тенге			84763416				
		Накладные расходы -		Тенге			34169593				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							17085
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				5125439			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			12798358				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			226104329				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							245597
		Сметная заработная плата -		Тенге				38638754			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			226104329				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							245597
		Сметная заработная плата -		Тенге				38638754			

	Всего:		Тенге			226 104 329			
	Временные здания и сооружения 5%		Тенге	5,0%		11 305 216			
	ИТОГО:		Тенге			237 409 545			
	Зимнее удорожание 3,5%		Тенге	3,50%		8 309 334			
	Доп.затраты на транспорт привозных материалов, 1,952%		Тенге	1,952%		4 634 234			
	Затраты на командировочные расходы 3,44%		Тенге	3,44%		8 166 888			
	Средства по перевозке рабочих 0,076%		Тенге	0,076%		180 431			
	Доп.отпуска 0,4%		Тенге	0,4%		949 639			

	Выслуга лет 1%		Тенге	1%		2 374 096				
	ИТОГО:		Тенге			262 024 168				
	Индекс изменения МРП 2014г./МРП 2001г.			2,39						
	Итого в текущих ценах		Тенге			626 237 760				
	Сборы, налоги, обязательные платежи 2%		Тенге	2%		12 524 755				
	Итого с налогами:		Тенге			638 762 515				
	НДС 12%		Тенге	12%		76 651 502				
	ИТОГО С НДС:		**Тенге**			**715 414 017**				

Заказчик:

Начальник отдела строительства
ГУ "Казселезащита"
Мурзагулов Д.Б.

Подрядчик:

Президент ТОО "СК "Базис"
Дворук Н. В.

Форма 2В

Заказчик ГУ "Казселезащита" МЧС РК
Подрядчик: ТОО «Строительная компания «Базис»

Наименование обьекта: Строительство защитных сооружений на р.Хоргос, в районе МЦПС и здания таможни "Коргас"
Берегоукрепительные сооружения (дамбы) на участке г/у "Достык-селезадерживающая плотина Чукурбулак"

А К Т
выполненных работ за сентябрь 2014 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
5	Е0101-16-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3 (в насыпь)	316	37,62	36,40	11889	11503	3612	0,01	2
		м3		1,13	10,66	356	3367	97	0,04	12
6	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 1 км в насыпь	632	23,64	23,64	14940	14940	2988	--	--
		т		--	4,73	--	2988	100	0,10	63
7	Е0101-19-3К=2	Ремонт и содержание 3 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	316	3,98	3,46	1257	1092	397	--	--
		м3		--	1,30	--	410	97	--	1
8	Е0101-16-16	Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3 (в насыпь)	5788,778	51,81	50,15	299932	290325	91134	0,01	62
		м3		1,55	14,68	8961	84991	97	0,05	301
9	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 1 км в насыпь	11577,556	23,64	23,64	273693	273693	54739	--	--
		т		--	4,73	--	54739	100	0,10	1150
10	Е0101-19-4К=2	Ремонт и содержание 4 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	11793,556	4,46	3,72	52646	43872	15924	--	--
		м3		--	1,39	--	16417	97	--	39
12	Е0101-16-17	Разработка грунта 5 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3 (в насыпь)	4644,84	61,28	59,32	284652	275519	86509	0,01	59

		м3		1,84	17,36	8528	80656	97	0,06	286
13	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 1 км в насыпь и отвал								
			10683,132	23,64	23,64	252549	252549	50510	--	--
		т		--	4,73	--	50510	100	0,10	1061
14	Е0101-19-5К=2	Ремонт и содержание 5 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины								
			9289,64	5,04	4,15	46864	38571	14057	--	--
		м3		--	1,56	--	14492	97	--	35
16	Е0101-173-2	Водоотлив из котлованов								
			4644,84	412,49	412,49	1915941	1915941	1199453	--	--
		м3		--	266,22	--	1236549	97	1,22	5685
17	Е0136-1-1 т.ч. п-1.9 и п-3.9 К=1,04 и К=1,13	Возведение плотин, дамб, насыпей и нижней части экранов и ядер насухо из грунтов несвязных катками массой до 16 т при работе на водохозяйственном строительстве								
			13507,959	30,98	27,93	418446	377247	119493	0,02	225
		м3		2,40	6,72	32419	90770	97	0,02	285
18	Е0101-169-4 прим.	Сортировка камня вручную								
			585	710,89	135,79	415870	79436	424023	3,46	2022
		м3		575,10	66,34	336434	38808	113	0,32	190
19	Е0101-17-6	Разработка грунта 6 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 м3 в кавальере								
			585	96,48	93,08	56442	54449	19513	0,02	13
		м3		3,24	31,15	1895	18221	97	0,11	67
20	Е010333-А1-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 1 км для укладки в траншею								
			1287	23,64	23,64	30425	30425	6085	--	--
		т		--	4,73	--	6085	100	0,10	128
21	Е0101-19-6К=6	Ремонт и содержание 6 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины								
			585	18,39	15,26	10757	8929	3228	--	--
		м3		--	5,69	--	3327	97	--	3
22	Е0101-156-1	Забивка траншеи камнем								
			585	519,43	1,03	303868	604	294384	3,37	1973
		м3		518,40	0,38	303264	225	97	--	1
23	Е0101-156-1	Засыпка траншеи горной массой								
			3336,48	519,43	1,03	1733074	3443	1678985	3,37	11251
		м3		518,40	0,38	1729631	1281	97	--	6
24	Скалькуляция	Стоимость горной массы								
			3369,8448	1054,00	--	3551816	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0101-16-17	Разработка грунта 5 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3 (горная масса)								
			3369,8448	61,28	59,32	206516	199890	62762	0,01	43
		м3		1,84	17,36	6187	58516	97	0,06	208

26	Е010333-А105-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 1 км, в насыпь плотины									
			7750,64304	522,72	522,72	4051416	4051416	810283	--	--	
		т		--	104,54	--	810283	100	2,20	17016	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			13932995	7923845			15650	
			Тенге			2427676	2572637			26535	
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			13932995					
Всего заработная плата -			Тенге				5000312				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			3551816					
Местные материалы -			Тенге			29658					
		Накладные расходы -	Тенге			4938080					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2469	
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				740712				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1132264					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			20003339					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							44654	
		Сметная заработная плата -	Тенге				5741024				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			20003339					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							44654	
		Сметная заработная плата -	Тенге				5741024				

РАЗДЕЛ 2.БЕТОННЫЕ РАБОТЫ

27	Е0142-2-1	Устройство подстилающего слоя на откосах дамбы из гравийно-песчаного грунта толщина слоя 10см									
			756,21	59,75	33,94	45180	25662	17170	0,09	69	
		м3		13,74	11,77	10390	8902	89	0,04	29	
28	С143008-104	Стоимость ПГС									
			756,21	1400,00	--	1058694	--	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	--	
29	Е0142-8-3	Крепление дна и откосов монолитным бетоном и железобетоном при бетонировании кранами гусеничными 16 т при толщине крепления свыше 0,2 м									
			3472,131	9139,19	86,84	31732463	301518	835911	1,51	5250	
		м3		240,84	29,66	836228	102997	89	0,11	377	
30	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов									
			3472,131	161,00	--	559013	--	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	--	
31	Е0142-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т									
			212,12978	2449,03	387,02	519513	82099	370908	11,48	2436	
		т		1817,10	147,50	385461	31290	89	0,72	153	
32	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А III, d 16-18 мм									
			212,12978	61200,00	--	12982343	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	

ДЕФОРМАЦИОННЫЙ ШОВ

47	Е0141-3-1 прим.	Изоляция горизонтальной поверхности шва из геотекстиля									
				370,79	482,55	14,08	178925	5221	52549	0,81	300
			м		135,82	0,46	50359	169	104	--	1
48	Е0141-7-5	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из досок									
				370,79	1312,70	158,99	486736	58952	185862	2,36	877
			м		380,70	101,28	141160	37554	104	0,44	164
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			47562866	473452			8932
				Тенге			1423598	180912			725
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			47562866				
	Материалы -			Тенге			1382171				
	Всего заработная плата -			Тенге				1604510			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			12982343				
	Местные материалы -			Тенге			31301302				
		Накладные расходы -		Тенге			1462401				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							731
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				219360			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			2941516				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			51966783				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							10388
		Сметная заработная плата -		Тенге				1823871			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			51966783				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							10388
		Сметная заработная плата -		Тенге				1823871			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге			61495861	8397297			24582
				Тенге			3851274	2753549			27259
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			61495861				
	Материалы -			Тенге			1382171				
	Всего заработная плата -			Тенге				6604823			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			16534159				
	Местные материалы -			Тенге			31330960				
		Накладные расходы -		Тенге			6400480				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							3200
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				960072			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			4073780				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			71970122				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							55041
		Сметная заработная плата -		Тенге				7564895			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			71970122				
	Всего:			Тенге			71 970 122				
	Временные здания и сооружения 5%			Тенге	5,0%		3 598 506				

ИТОГО:		Тенге			75 568 628				
Зимнее удорожание 3,5%		Тенге	3,50%		2 644 901				
Доп.затраты на транспорт привозных материалов, 1,952%		Тенге	1,952%		1 475 100				
Затраты на командировочные расходы 3,44%		Тенге	3,44%		2 599 561				
Средства по перевозке рабочих 0,076%		Тенге	0,076%		57 432				
Доп.отпуска 0,4%		Тенге	0,4%		302 275				
Выслуга лет 1%		Тенге	1%		755 687				
ИТОГО:		Тенге			83 403 584				
Индекс изменения МРП 2014г./МРП 2001г.			2,39						
Итого в текущих ценах		Тенге			199 334 564				
Сборы, налоги, обязательные платежи 2%		Тенге	2%		3 986 691				
Итого с налогами:		Тенге			203 321 255				
НДС 12%		Тенге	12%		24 398 551				
ИТОГО С НДС:		Тенге			227 719 806				

Подготовка территории строительства (апрель -август 2014г)	тенге	-2 926 822
ИТОГО по Акту за сентябрь 2014 г	тенге	224 792 984

Заказчик:

Начальник отдела строительства
ГУ "Казселезащита"
Мурзагулов Д.Б.

Подрядчик:

Президент ТОО "СК "Базис"
Дворук Н.В.

Форма 2В

Заказчик ГУ "Казселезащита" МЧС РК

Подрядчик: ТОО «Строительная компания «Базис»
Наименование обьекта: Строительство защитных сооружений на р.Хоргос, в районе МЦПС и здания таможни "Коргас"
Берегоукрепительные сооружения (дамбы) на участке г/у "Достык-селезадерживающая плотина Чукурбулак"

А К Т

выполненных работ за август 2014 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
8	Е0101-16-16	Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3 (в насыпь)	8000	51,81	50,15	414501	401224	125946	0,01	86
		м3		1,55	14,68	12384	117457	97	0,05	417
9	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 1 км в насыпь	16000	23,64	23,64	378240	378240	75648	--	--
		т		--	4,73	--	75648	100	0,10	1589
10	Е0101-19-4К=2	Ремонт и содержание 4 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	8000	4,46	3,72	35712	29760	10802	--	--
		м3		--	1,39	--	11136	97	--	27
12	Е0101-16-17	Разработка грунта 5 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3 (в насыпь)	8083,224	61,28	59,32	495368	479475	150547	0,01	103
		м3		1,84	17,36	14841	140363	97	0,06	498
13	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 1 км в насыпь и отвал	18591,415	23,64	23,64	439501	439501	87900	--	--
		т		--	4,73	--	87900	100	0,10	1846
14	Е0101-19-5К=2	Ремонт и содержание 5 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	8083,224	5,04	4,15	40778	33562	12232	--	--
		м3		--	1,56	--	12610	97	--	30
16	Е0101-173-2	Водоотлив из котлованов	3622	412,49	412,49	1494032	1494032	935321	--	--
		м3		--	266,22	--	964249	97	1,22	4433

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0136-1-1 т.ч. п-1.9 и п-3.9 К=1,04 и К=1,13	Возведение плотин, дамб, насыпей и нижней части экранов и ядер насухо из грунтов несвязных катками массой до 16 т при работе на водохозяйственном строительстве	4036,832	30,98	27,93	125052	112740	35710	0,02	67
		м3		2,40	6,72	9688	27126	97	0,02	85
18	Е0101-169-4 прим.	Сортировка камня вручную	1501,44	710,89	135,79	1067356	203878	1088283	3,46	5189
		м3		575,10	66,34	863478	99604	113	0,32	486
19	Е0101-17-6	Разработка грунта 6 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 м3 в кавальере	1501,44	96,48	93,08	144863	139747	50082	0,02	34
		м3		3,24	31,15	4865	46766	97	0,11	171
20	Е010333-А1-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 1 км для укладки в траншею	3303,168	23,64	23,64	78087	78087	15617	--	--
		т		--	4,73	--	15617	100	0,10	328
21	Е0101-19-6К=6	Ремонт и содержание 6 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	1501,44	18,39	15,26	27610	22918	8284	--	--
		м3		--	5,69	--	8540	97	--	7
22	Е0101-156-1	Забивка траншеи камнем	1501,44	519,43	1,03	779896	1549	755555	3,37	5063
		м3		518,40	0,38	778346	577	97	--	3
23	Е0101-156-1	Засыпка траншеи горной массой	2502,36	519,43	1,03	1299806	2582	1259239	3,37	8438
		м3		518,40	0,38	1297223	961	97	--	5
24	Скалькуляция	Стоимость горной массы	2527.3836	1054,00	--	2663862	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0101-16-17	Разработка грунта 5 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3 (горная масса)	2527,3836	61,28	59,32	154887	149918	47072	0,01	32
		м3		1,84	17,36	4640	43887	97	0,06	156
26	Е010333-А105-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 1 км, в насыпь плотины	5812,9823	522,72	522,72	3038562	3038562	607712	--	--
		т		--	104,54	--	607712	100	2,20	12762
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			12678113	7005775			19012
			Тенге			2985466	2260154			22842
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12678113				
	Всего заработная плата -		Тенге				5245620			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2663862				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы -		Тенге			23010				
		Накладные расходы -	Тенге			5265951				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2633
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				789893			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1076644				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			19020708				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							44486
		Сметная заработная плата -	Тенге				6035513			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			19020708				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							44486
		Сметная заработная плата -	Тенге				6035513			
		РАЗДЕЛ 2.БЕТОННЫЕ РАБОТЫ								
27	Е0142-2-1	Устройство подстилающего слоя на откосах дамбы из гравийно-песчаного грунта толщина слоя 10см	284,37	59,75	33,94	16990	9650	6457	0,09	26
		м3		13,74	11,77	3907	3348	89	0,04	11
28	С143008-104	Стоимость ПГС	284,37	1400,00	--	398118	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0142-8-3	Крепление дна и откосов монолитным бетоном и железобетоном при бетонировании кранами гусеничными 16 т при толщине крепления свыше 0,2 м	2079,646	9139,19	86,84	19006279	180595	500672	1,51	3144
		м3		240,84	29,66	500862	61691	89	0,11	226
30	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	2079,646	161,00	--	334823	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0142-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	127,03101	2449,03	387,02	311103	49164	222113	11,48	1459
		т		1817,10	147,50	230828	18738	89	0,72	92
32	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	87,166112	61200,00	--	5334566	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ДЕФОРМАЦИОННЫЙ ШОВ								
47	Е0141-3-1 прим.	Изоляция горизонтальной поверхности шва из геотекстиля	445,173	482,55	14,08	214818	6268	63091	0,81	361
		м		135,82	0,46	60462	203	104	--	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	Е0141-7-5	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из досок	445,173	1312,70	158,99	584378	70778	223147	2,36	1052
		м		380,70	101,28	169477	45087	104	0,44	197
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			26201075	316456			6042
			Тенге			965536	129066			527
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			26201075				
	Материалы -		Тенге			1072475				
	Всего заработная плата -		Тенге				1094602			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5334566				
	Местные материалы -		Тенге			18512043				
		Накладные расходы -	Тенге			1015480				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							508
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				152322			
		Неформируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1632993				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			28849549				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7077
		Сметная заработная плата -	Тенге				1246924			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			28849549				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7077
		Сметная заработная плата -	Тенге				1246924			
		РАЗДЕЛ 5.Водопропускная труба								
74	Е0101-11-16	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3	55,2	36,16	34,92	1996	1928	598	0,01	--
		м3		1,24	9,94	68	549	97	0,04	2
75	Е0130-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	1	3143,40	46,40	3143	46	425	2,39	2
		м3		372,60	17,09	373	17	109	0,08	--
76	Е0142-2-1	Устройство подстилающего слоя на откосах дамбы из гравийно-песчаного грунта толщина слоя 10см	15,2	59,75	33,94	908	516	345	0,09	1
		м3		13,74	11,77	209	179	89	0,04	1
77	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	15,2	1400,00	--	21280	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
78	Е0130-7-1	Устройство бетонного лотка В20, W6, F300	1,14	9838,47	638,50	11216	728	844	3,06	3
		м3		521,10	158,22	594	180	109	0,52	1
79	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	1,14	111,00	--	127	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
80	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	1,14	259,00	--	295	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
81	Е0130-77-4	Устройство подпорных стенок из сборных бетонных блоков при высоте насыпи до 6 м	6,32	2208,84	1485,91	13960	9391	6349	3,42	22
		м3		553,50	368,21	3498	2327	109	1,21	8
82	Е0130-64-9	Укладка звеньев одноочковых и двухочковых прямоугольных железобетонных труб отверстием 2 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3,5; 5 м	4,8	4156,11	904,50	19949	4342	6514	5,95	29
		м3		1009,80	235,17	4847	1129	109	0,80	4
85	С143023-31 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стоимость звена средней части ЗКП 2.200	1	37000,00	--	37000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
86	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	63,8	345,53	16,44	22045	1049	9002	0,73	46
		м2		123,40	6,05	7873	386	109	0,03	2
87	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	6	1124,91	24,80	6749	149	1296	1,09	7
		м2		189,00	9,13	1134	55	109	0,37	2
88	Е0101-28-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	30,4	9,01	9,01	274	274	73	--	--
		м3		--	2,46	--	75	97	0,01	--
89	Е0101-29-9	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м	30,4	1,92	1,92	58	58	11	--	--
		м3		--	0,39	--	12	97	--	--
90	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	30,4	30,78	6,45	936	196	717	0,15	5
		м3		24,32	--	739	--	97	--	--
91	Е0130-7-1	Крепление монолитным бетоном	6,6	10277,07	638,50	67829	4214	4887	3,06	20
		м3		521,10	158,22	3439	1044	109	0,52	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92	Е0101-156-1	Крепление откосов камнем насухо из каменной наброски	2,7	519,43	1,03	1402	3	1359	3,37	9
		м3		518,40	0,38	1400	1	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			209167	22893			145
			Тенге			24174	5953			23
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			209167				
	Материалы -		Тенге			31625				
	Всего заработная плата -		Тенге				30127			
	Местные материалы -		Тенге			130475				
		Накладные расходы -	Тенге			32420				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4863			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14495				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			256082				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							184
		Сметная заработная плата -	Тенге				34990			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			256082				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							184
		Сметная заработная плата -	Тенге				34990			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			39088356	7345124			25199
			Тенге			3975176	2395173			23391
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			39088356				
	Материалы -		Тенге			1104099				
	Всего заработная плата -		Тенге				6370350			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7998428				
	Местные материалы -		Тенге			18665528				
		Накладные расходы -	Тенге			6313851				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3157
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				947078			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2724132				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			48126340				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							51746
		Сметная заработная плата -	Тенге				7317427			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			48126340				
	Всего:		Тенге			48 126 340				
	Подготовка территории строительства 1,2%		Тенге	1,2%		577 516				
	Временные здания и сооружения 5%		Тенге	5,0%		2 406 317				
	ИТОГО:		Тенге			51 110 173				
	Зимнее удорожание 3,5%		Тенге	3,50%		1 788 856				
	Доп.затраты на транспорт привозных материалов, 1,952%		Тенге	1,952%		997 671				
	Затраты на командировочные расходы 3,44%		Тенге	3,44%		1 758 190				
	Средства по перевозке рабочих 0,076%		Тенге	0,076%		38 844				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Доп.отпуска 0,4%		Тенге	0,4%		204 441				
	Выслуга лет 1%		Тенге	1%		511 102				
	ИТОГО:		Тенге			56 409 277				
	Индекс изменения МРП 2014г./МРП 2001г.			2,39						
	Итого в текущих ценах		Тенге			134 818 172				
	Сборы, налоги, обязательные платежи 2%		Тенге	2%		2 696 363				
	Итого с налогами:		Тенге			137 514 535				
	НДС 12%		Тенге	12%		16 501 744				
	ИТОГО С НДС:		Тенге			154 016 279				

Заказчик:

Начальник отдела строительства
ГУ "Казселезащита"
Мурзагулов Д.Б.

Подрядчик:

Президент ТОО "СК "Базис"
Дворук Н.В.

Форма 2В

Заказчик ГУ "Казселезащита" МЧС РК
Подрядчик: ТОО «Строительная компания «Базис»
Наименование объекта: Строительство защитных сооружений на р.Хоргос, в районе МЦПС и здания таможни "Коргас"
Берегоукрепительные сооружения (дамбы) на участке г/у "Достык-селезадерживающая плотина Чукурбулак"

А К Т
выполненных работ за июль 2014 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
18	Е0101-169-4 прим	Сортировка камня вручную	1407,6	710,89	135,79	1000647	191136	1020265	3,46	4865
		м3		575,10	66,34	809511	93379	113	0,32	456
19	Е0101-17-6	Разработка грунта 6 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 м3 в кавальере	1407,6	96,48	93,08	135809	131013	46952	0,02	32
		м3		3,24	31,15	4561	43844	97	0,11	160
20	Е010333-А1-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 1 км для укладки в траншею	3096,72	23,64	23,64	73206	73206	14641	--	--
		т		--	4,73	--	14641	100	0,10	307
21	Е0101-19-6К=6	Ремонт и содержание 6 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	1407,6	18,39	15,26	25884	21486	7766	--	--
		м3		--	5,69	--	8006	97	--	6
22	Е0101-156-1	Забивка траншеи камнем	1407,6	519,43	1,03	731152	1453	708333	3,37	4746
		м3		518,40	0,38	729700	541	97	--	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1966699	418294			9643
			Тенге			1543771	160411			933
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1966699				
	Всего заработная плата -		Тенге				1704182			
	Местные материалы -		Тенге			4634				
		Накладные расходы -	Тенге			1797958				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							899
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				269694			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			225879				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3990536				

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11475
		Сметная заработная плата -	Тенге				1973875			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3990536				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11475
		Сметная заработная плата -	Тенге				1973875			
		РАЗДЕЛ 2.БЕТОННЫЕ РАБОТЫ								
27	Е0142-2-1	Устройство подстилающего слоя на откосах дамбы из гравийно-песчаного грунта толщина слоя 10см	201,95	59,75	33,94	12066	6853	4585	0,09	18
		м3		13,74	11,77	2775	2377	89	0,04	8
28	С143008-104	Стоимость ПГС	201,95	1400,00	--	282730	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0142-8-3	Крепление дна и откосов монолитным бетоном и железобетоном при бетонировании кранами гусеничными 16 т при толщине крепления свыше 0,2 м	664,9	9139,19	86,84	6076647	57740	160074	1,51	1005
		м3		240,84	29,66	160135	19724	89	0,11	72
30	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	664,9	161,00	--	107049	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0142-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	40,6141	2449,03	387,02	99465	15719	71014	11,48	466
		т		1817,10	147,50	73800	5991	89	0,72	29
		ДЕФОРМАЦИОННЫЙ ШОВ								
47	Е0141-3-1 прим.	Изоляция горизонтальной поверхности шва из геотекстиля	255,31	482,55	14,08	123200	3595	36183	0,81	207
		м		135,82	0,46	34675	116	104	--	1
48	Е0141-7-5	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из досок	255,31	1312,70	158,99	335145	40592	127976	2,36	604
		м		380,70	101,28	97197	25858	104	0,44	113
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			7036302	124498			2300
			Тенге			368581	54066			223
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7036302				
	Материалы -		Тенге			469148				
	Всего заработная плата -		Тенге				422647			
	Местные материалы -		Тенге			6074075				
		Накладные расходы -	Тенге			399833				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							200
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				59975			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			446168				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7882303				

	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2723
	Сметная заработная плата -	Тенге				482622			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			7882303				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2723
	Сметная заработная плата -	Тенге				482622			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			9003001	542791			11943
		Тенге			1912352	214476			1156
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9003001				
Материалы -		Тенге			469148				
Всего заработная плата -		Тенге				2126829			
Местные материалы -		Тенге			6078710				
	Накладные расходы -	Тенге			2197790				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1099
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				329669			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			672047				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11872839				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14198
	Сметная заработная плата -	Тенге				2456497			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			11872839				

Всего:		Тенге			11 872 839				
Подготовка территории строительства 1,2%		Тенге	1,2%		142 474				
Временные здания и сооружения 5%		Тенге	5,0%		593 641				
ИТОГО:		Тенге			12 608 954				
Зимнее удорожание 3,5%		Тенге	3,50%		441 313				
Доп затраты на транспорт привозных материалов, 1,952%		Тенге	1,952%		246 127				
Затраты на командировочные расходы 3,44%		Тенге	3,44%		433 748				
Средства по перевозке рабочих 0,076%		Тенге	0,076%		9 583				
Доп отпуска 0,4%		Тенге	0,4%		50 436				
Выслуга лет 1%		Тенге	1%		126 090				
ИТОГО:		Тенге			13 916 251				
Индекс изменения МРП 2014г /МРП 2001г.			2,39						
Итого в текущих ценах		Тенге			33 259 838				
Сборы, налоги, обязательные платежи 2%		Тенге	2%		665 197				
Итого с налогами:		Тенге			33 925 034				
НДС 12%		Тенге	12%		4 071 004				
ИТОГО С НДС:		Тенге			37 996 038				

Заказчик:

Начальник отдела строительства
ГУ "Казселезащита"
Мурзагулов Д.Б.

Подрядчик:

Президент ТОО "СК "Базис"
Дворук Н.В.

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАЩИТНЫХ СООРУЖЕНИЙ НА Р.ХОРГОС, В РАЙОНЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ЦЕНТРА ПРИ ГРАНИЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА (МЦПС) И ЗДАНИЙ ТАМОЖНИ "КОРГАС"

Форма 2В

Заказчик ГУ "Казселезащита" МЧС РК
Подрядчик: ТОО «Строительная компания «Базис»
Наименование обьекта: Строительство защитных сооружений на р.Хоргос, в районе МЦПС и здания таможни "Коргас"
Берегоукрепительные сооружения (дамбы) на участке г/у "Достык-селезадерживающая плотина Чукурбулак"

А К Т
выполненных работ за июнь 2014 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Е0142-2-1	Устройство подстилающего слоя на откосах дамбы из гравийно-песчаного грунта толщина слоя 10см	222,7	59,75	33,94	13305	7557	5057	0,09	20
		м3		13,74	11,77	3060	2622	89	0,04	9
28	С143008-104	Стоимость ПГС	222,7	1400,00	--	311780	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0142-8-3	Крепление дна и откосов монолитным бетоном и железобетоном при бетонировании кранами гусеничными 16 т при толщине крепления свыше 0,2 м	704,098	9139,19	86,84	6434885	61144	169511	1,51	1065
		м3		240,84	29,66	169575	20886	89	0,11	77
30	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	704,098	161,00	--	113360	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0142-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	43,008	2449,03	387,02	105328	16645	75199	11,48	494
		т		1817,10	147,50	78150	6344	89	0,72	31
		ДЕФОРМАЦИОННЫЙ ШОВ								
47	Е0141-3-1 прим.	Изоляция горизонтальной поверхности шва из геотекстиля	255,31	482,55	14,08	123200	3595	36183	0,81	207
		м		135,82	0,46	34675	116	104	--	1
48	Е0141-7-5	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из досок	255,31	1312,70	158,99	335145	40592	127976	2,36	604
		м		380,70	101,28	97197	25858	104	0,44	113
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			7437003	129533			2389

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			382656	55826			230
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7437003				
	Материалы -		Тенге			480270				
	Всего заработная плата -		Тенге				438482			
	Местные материалы -		Тенге			6444544				
		Накладные расходы -	Тенге			413926				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							207
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				62089			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			471056				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8321985				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2826
		Сметная заработная плата -	Тенге				500571			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			8321985				
	Всего:		Тенге			8 321 985				
	Подготовка территории строительства 1,2%		Тенге	1,2%		99 864				
	Временные здания и сооружения 5%		Тенге	5,0%		416 099				
	ИТОГО:		Тенге			8 837 948				
	Зимнее удорожание 3,5%		Тенге	3,50%		309 328				
	Доп.затраты на транспорт привозных материалов, 1,952%		Тенге	1,952%		172 517				
	Затраты на командировочные расходы 3,44%		Тенге	3,44%		304 025				
	Средства по перевозке рабочих 0,076%		Тенге	0,076%		6 717				
	Доп.отпуска 0,4%		Тенге	0,4%		35 352				
	Выслуга лет 1%		Тенге	1%		88 380				
	ИТОГО:		Тенге			9 754 267				
	Индекс изменения МРП 2013г./МРП 2001г.			1731/775	2,2335					
	Итого в текущих ценах		Тенге			21 786 626				
	Сборы, налоги, обязательные платежи 2%		Тенге	2%		435 733				
	Итого с налогами:		Тенге			22 222 359				
	НДС 12%		Тенге	12%		2 666 683				
	ИТОГО С НДС:		Тенге			24 889 042				

Заказчик:

Начальник отдела строительства
ГУ "Казселезащита"
Мурзагулов Д.Б.

Подрядчик:

Президент ТОО "СК "Базис"
Дворук Н.В.

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАЩИТНЫХ СООРУЖЕНИЙ НА Р.ХОРГОС, В РАЙОНЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ЦЕНТРА ПРИ ГРАНИЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА (МЦПС) И ЗДАНИЙ ТАМОЖНИ "КОРГАС"

Форма 2В

Заказчик ГУ "Казселезащита" МЧС РК
Подрядчик: ТОО «Строительная компания «Базис»
Наименование обьекта: Строительство защитных сооружений на р.Хоргос, в районе МЦПС и здания таможни "Коргас"
Берегоукрепительные сооружения (дамбы) на участке г/у "Достык-селезадерживающая плотина Чукурбулак"

А К Т
выполненных работ за май 2014 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0136-1-1 т.ч. п-1.9 и п-3.9 К=1,04 и К=1,13	Возведение плотин, дамб, насыпей и нижней части экранов и ядер насухо из грунтов несвязных катками массой до 16 т при работе на водохозяйственном строительстве	13443,15	30,98	27,93	416439	375437	118920	0,02	224
		м3		2,40	6,72	32264	90334	97	0,02	284
18	Е0101-169-4 прим.	Сортировка камня вручную	1407,597	710,89	135,79	1000644	191135	1020263	3,46	4865
		м3		575,10	66,34	809509	93379	113	0,32	456
19	Е0101-17-6	Разработка грунта 6 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 м3 в кавальере	1407,597	96,48	93,08	135809	131013	46952	0,02	32
		м3		3,24	31,15	4561	43843	97	0,11	160
20	Е010333-А1-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 1 км для укладки в траншею	3096,7134	23,64	23,64	73206	73206	14641	--	--
		т		--	4,73	--	14641	100	0,10	307
21	Е0101-19-6К=6	Ремонт и содержание 6 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	1407,597	18,39	15,26	25884	21486	7766	--	--
		м3		--	5,69	--	8006	97	--	6
22	Е0101-156-1	Забивка траншеи камнем	1407,597	519,43	1,03	731151	1453	708332	3,37	4746
		м3		518,40	0,38	729698	541	97	--	3
27	Е0142-2-1	Устройство подстилающего слоя на откосах дамбы из гравийно-песчаного грунта толщина слоя 10см	397,155	59,75	33,94	23728	13478	9018	0,09	36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		13,74	11,77	5457	4675	89	0,04	15
28	С143008-104	Стоимость ПГС	397,155	1400,00	--	556017	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0142-8-3	Крепление дна и откосов монолитным бетоном и железобетоном при бетонировании кранами гусеничными 16 т при толщине крепления свыше 0,2 м	671,1	9139,19	86,84	6133310	58278	161566	1,51	1015
		м3		240,84	29,66	161628	19908	89	0,11	73
30	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	671,1	161,00	--	108047	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0142-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	36,8715	2449,03	387,02	90300	14270	64470	11,48	423
		т		1817,10	147,50	66999	5439	89	0,72	27
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			9294535	879755			11341
			Тенге			1810115	280766			1332
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9294535				
	Материалы -		Тенге			189927				
	Всего заработная плата -		Тенге				2090882			
	Местные материалы -		Тенге			6414737				
		Накладные расходы -	Тенге			2151928				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1076
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				322789			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			686788				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12133251				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13749
		Сметная заработная плата -	Тенге				2413671			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			12133251				
	Всего:		Тенге			12 133 251				
	Подготовка территории строительства 1,2%		Тенге	1,2%		145 599				
	Временные здания и сооружения 5%		Тенге	5,0%		606 662				
	ИТОГО:		Тенге			12 885 512				
	Зимнее удорожание 3,5%		Тенге	3,50%		450 992				
	Доп.затраты на транспорт привозных материалов, 1,952%		Тенге	1,952%		251 525				
	Затраты на командировочные расходы 3,44%		Тенге	3,44%		443 262				
	Средства по перевозке рабочих 0,076%		Тенге	0,076%		9 793				
	Доп.отпуска 0,4%		Тенге	0,4%		51 543				
	Выслуга лет 1%		Тенге	1%		128 856				
	ИТОГО:		Тенге			14 221 483				
	Индекс изменения МРП 2013г./МРП 2001г.			1731/775	2,2335					
	Итого в текущих ценах		Тенге			31 764 370				
	Сборы, налоги, обязательные платежи 2%		Тенге	2%		635 287				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого с налогами:		Тенге			32 399 657				
	НДС 12%		Тенге	12%		3 887 959				
	ИТОГО С НДС:		Тенге			36 287 616				

Заказчик:

Начальник отдела строительства
ГУ "Казселезащита"
_____ Мурзагулов Д.Б.

Подрядчик:

Президент ТОО "СК "Базис"
_____ Дворук Н.В.

Форма 4

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАЩИТНЫХ СООРУЖЕНИЙ НА Р.ХОРГОС, В РАЙОНЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ЦЕНТРА ПРИ ГРАНИЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА (МЦПС) И ЗДАНИЙ ТАМОЖНИ "КОРГАС"

Форма 2В

Заказчик ГУ "Казселезащита" МЧС РК
Подрядчик: ТОО «Строительная компания «Базис»
Наименование объекта: Строительство защитных сооружений на р.Хоргос, в районе МЦПС и здания таможни "Коргас"
Берегоукрепительные сооружения (дамбы) на участке г/у "Достык-селезадерживающая плотина Чукурбулак"

А К Т
выполненных работ за апрель 2014 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0136-1-1 т.ч. п-1.9 и п-3.9 К=1,04 и К=1,13	Возведение плотин, дамб, насыпей и нижней части экранов и ядер насухо из грунтов несвязных катками массой до 16 т при работе на водохозяйственном строительстве	21500	30,98	27,93	666022	600447	190192	0,02	359
		м3		2,40	6,72	51600	144474	97	0,02	454
29	Е0142-8-3	Крепление дна и откосов монолитным бетоном и железобетоном при бетонировании кранами гусеничными 16 т при толщине крепления свыше 0,2 м	60	9139,19	86,84	548351	5210	14445	1,51	91
		м3		240,84	29,66	14450	1780	89	0,11	7
30	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	60	161,00	--	9660	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0142-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	3,665	2449,03	387,02	8976	1418	6408	11,48	42
		т		1817,10	147,50	6660	541	89	0,72	3
66	Е0130-77-4	Устройство подпорных стенок из сборных бетонных блоков при высоте насыпи до 6 м	7,44	2208,84	1485,91	16434	11055	7475	3,42	25
		м3		553,50	368,21	4118	2739	109	1,21	9
72	Е0130-7-1	Укрепление монолитным бетоном	30	11123,67	638,50	333710	19155	22214	3,06	92
		м3		521,10	158,22	15633	4747	109	0,52	16
73	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	63	259,00	--	16317	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1599470	637286			609
			Тенге			92461	154281			488
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1599470				
	Материалы -		Тенге			35119				
	Всего заработная плата -		Тенге				246742			
	Местные материалы -		Тенге			834604				
		Накладные расходы -	Тенге			240734				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							120
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				36110			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			110412				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1950615				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1217
		Сметная заработная плата -	Тенге				282852			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1950615				
	Всего:		Тенге			1 950 615				
	Подготовка территории строительства 1,2%		Тенге	1,2%		23 407				
	Временные здания и сооружения 5%		Тенге	5,0%		97 530				
	ИТОГО:		Тенге			2 071 552				
	Зимнее удорожание 3,5%		Тенге	3,50%		72 504				
	Доп.затраты на транспорт привозных материалов, 1,952%		Тенге	1,952%		40 437				
	Затраты на командировочные расходы 3,44%		Тенге	3,44%		71 261				
	Средства по перевозке рабочих 0,076%		Тенге	0,076%		1 574				
	Доп.отпуска 0,4%		Тенге	0,4%		8 287				
	Выслуга лет 1%		Тенге	1%		20 716				
	ИТОГО:		Тенге			2 286 332				
	Индекс изменения МРП 2013г./МРП 2001г.			1731/775	2,2335					
	Итого в текущих ценах		Тенге			5 106 627				
	Сборы, налоги, обязательные платежи 2%		Тенге	2%		102 133				
	Итого с налогами:		Тенге			5 208 760				
	НДС 12%		Тенге	12%		625 051				
	ИТОГО С НДС:		Тенге			5 833 811				

Заказчик:
Начальник отдела строительства
РУ "Казселезащита"
Мурзагулов Д.Б.

Подрядчик:
Президент ТОО "СК "Базис"
Дворук Н.В.

Форма 4

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАЩИТНЫХ СООРУЖЕНИЙ НА Р.ХОРГОС, В РАЙОНЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ЦЕНТРА ПРИ ГРАНИЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА (МЦПС) И ЗДАНИЙ ТАМОЖНИ "КОРГАС"

Форма 2В

Заказчик ГУ "Казселезащита" МЧС РК

Подрядчик: ТОО «Строительная компания «Базис»

Наименование объекта: Строительство защитных сооружений на р.Хоргос, в районе МЦПС и здания таможни "Коргас"
Берегоукрепительные сооружения (дамбы) на участке г/у "Достык-селезадерживающая плотина Чукурбулак"

А К Т

выполненных работ за февраль 2014 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Е0136-1-1 т.ч. п-1.9 и п-3.9 К=1,04 и К=1,13	Возведение плотин, дамб, насыпей и нижней части экранов и ядер насухо из грунтов несвязных катками массой св. 16 т	9693,2	30,98	27,93	300274	270709	85747	0,02	162
		м3		2,40	6,72	23264	65136	97	0,02	205
65	Е0101-11-16	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3	230	36,16	34,92	8316	8032	2493	0,01	2
		м3		1,24	9,94	284	2286	97	0,04	8
66	Е0101-28-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	110	9,01	9,01	991	991	263	--	--
		м3		--	2,46	--	271	97	0,01	1
67	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	110	30,78	6,45	3385	710	2595	0,15	17
		м3		24,32	--	2676	--	97	--	--
68	Е0130-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	35	3143,40	46,40	110019	1624	14867	2,39	84
		м3		372,60	17,09	13041	598	109	0,08	3
69	Е0130-64-9	Укладка звеньев одноочковых и двухочковых прямоугольных железобетонных труб отверстием 2 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3,5: 5 м	25,34	4156,11	904,50	105316	22920	34387	5,95	151
		м3		1009,80	235,17	25588	5959	109	0,80	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	Е0130-66-2	Сооружение входных оголовков одноочковых и двухочковых прямоугольных железобетонных труб отверстием до 2 м	7,92	2340,36	837,00	18536	6629	6354	3,05	24
		м3		518,40	217,62	4106	1724	109	0,74	6
73	Е0130-64-1	Укладка плит на фундаменты под звенья прямоугольных железобетонных труб	1,72	3207,60	1134,00	5517	1950	1459	2,95	5
		м3		483,30	294,84	831	507	109	1,01	2
76	Е0130-77-4	Устройство подпорных стенок из сборных бетонных блоков при высоте насыпи до 6 м	7,44	2208,84	1485,91	16434	11055	7475	3,42	25
		м3		553,50	368,21	4118	2739	109	1,21	9
77	С143023-57 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	Стенка откосная СТ-78 /ТП 3.501-59/	4	71000,00	--	284000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
78	С143023-58 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	Стенка откосная СТ-79 /ТП 3.501-59/	4	22000,00	--	88000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
79	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	305	345,53	16,44	105385	5014	43034	0,73	221
		м2		123,40	6,05	37636	1845	109	0,03	9
80	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	70	1124,91	24,80	78744	1736	15117	1,09	76
		м2		189,00	9,13	13230	639	109	0,37	26
81	Е0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов	33	11123,67	638,50	367081	21071	24435	3,06	101
		м3		521,10	158,22	17196	5221	109	0,52	17
94	С143023-45 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стоимость портальной стенки СТ-10	4	37200,00	--	148800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
95	С143023-53 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стоимость откосной стенки СТ-4 п/л	4	47400,00	--	189600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
96	С143023-31 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стоимость звена средней части ЗКП 2.200	4	37000,00	--	148000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1978398	352441			869

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			141970	86925			306
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1978398				
	Материалы -		Тенге			199490				
	Всего заработная плата -		Тенге				228895			
	Местные материалы -		Тенге			1284496				
		Накладные расходы -	Тенге			238226				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							119
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				35734			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			132997				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2349621				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1293
		Сметная заработная плата -	Тенге				264629			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2349621				
	Всего:		Тенге			2 349 621				
	Подготовка территории строительства 1,2%		Тенге	1,2%		28 195				
	Временные здания и сооружения 5%		Тенге	5,0%		117 481				
	ИТОГО:		Тенге			2 495 297				
	Зимнее удорожание 3,5%		Тенге	3,50%		87 335				
	Доп.затраты на транспорт привозных материалов, 1,952%		Тенге	1,952%		48 708				
	Затраты на командировочные расходы 3,44%		Тенге	3,44%		85 838				
	Средства по перевозке рабочих 0,076%		Тенге	0,076%		1 896				
	Доп.отпуска 0,4%		Тенге	0,4%		9 982				
	Выслуга лет 1%		Тенге	1%		24 953				
	ИТОГО:		Тенге			2 754 010				
	Индекс изменения МРП 2013г./МРП 2001г.			1731/775	2,2335					
	Итого в текущих ценах		Тенге			6 151 215				
	Сборы, налоги, обязательные платежи 2%		Тенге	2%		123 024				
	Итого с налогами:		Тенге			6 274 239				
	НДС 12%		Тенге	12%		752 909				
	ИТОГО С НДС:		Тенге			7 027 146				

Заказчик:
Начальник отдела строительства
РУ "Казселезащита"
Мурзагулов Д.Б.

Подрядчик
Президент ТОО "СК "Базис"
Дворук Н.В.

Форма 2В

Заказчик ГУ "Казселезащита" МЧС РК

Подрядчик: ТОО «Строительная компания «Базис»

Наименование обьекта: Строительство защитных сооружений на р.Хоргос, в районе МЦПС и здания таможни "Коргас"
Берегоукрепительные сооружения (дамбы) на участке г/у "Достык-селезадерживающая плотина Чукурбулак"

А К Т

выполненных работ за декабрь 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-203-2	Срезка среднего кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	9,5	3343,03	3343,03	31759	31759	4615	--	--
		га		--	694,01	--	6593	70	2,27	22
2	Е0101-207-2	Сгребание срезанного или выкорчеванного среднего кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями, с перемещение до 20 м на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	9,5	2377,15	2377,15	22583	22583	5763	--	--
		га		--	866,59	--	8233	70	2,83	27
3	Е0101-207-5	Сгребание срезанного или выкорчеванного среднего кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями, добавлять на каждые последующие 10 м с перемещение на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	9,5	322,33	322,33	3062	3062	781	--	--
		га		--	117,50	--	1116	70	0,38	4
4	Е0101-210-5	Сжигание с перетряхиванием валов из средних кустарников, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	9,5	8563,60	1370,35	81354	13018	43259	40,80	388
		га		6048,00	457,06	57456	4342	70	1,50	14
5	Е0101-191-4	Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола до 28 см с корня	431	22,50	1,44	9698	621	6517	0,12	52
		дерево		21,06	0,54	9077	233	70	--	1
6	Е0101-193-5	Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов до 28 см, полученной от валки леса	431	77,94	4,76	33592	2053	22617	0,46	200
		дерево		73,18	1,79	31539	771	70	0,01	4
7	Е0101-197-2	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 32 см	431	41,44	41,44	17860	17860	4165	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		пень		--	13,81	--	5951	70	0,05	19
8	Е0101-197-5	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), добавлять на каждые последующие 10 м перемещения пней, диаметр пней до 32 см	431	6,17	6,17	2660	2660	620	--	--
		пень		--	2,06	--	886	70	0,01	3
9	Е0101-202-1	Вывозка пней тракторными прицепами 2 т на расстояние до 100 м, диаметр деревьев до 32 см	431	18,91	14,53	8148	6260	2928	0,03	13
		пень		4,38	5,32	1888	2295	70	0,02	7
10	Е0101-25-2	Снятие верхнего слоя грунта бульдозерами с перемещением до 10 м	15938	13,43	13,43	214015	214015	56769	--	--
		м3		--	3,67	--	58524	97	0,01	191
11	Е0101-25-10К=4	Тоже, добавлять на каждые последующие 10 м	15938	45,12	45,12	719092	719092	190743	--	--
		м3		--	12,34	--	196642	97	0,04	643
12	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	80641	1,69	1,69	136523	136523	28197	--	--
		м2		--	0,36	--	29069	97	--	96
13	Е0101-136-1 прим.	Уплотнение грунта оснований катками дорожными 8тн	80641	5,18	5,18	417390	417390	170944	--	--
		м2		--	2,19	--	176231	97	0,01	687
15	Е0101-16-16	Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3	57169,2	51,81	50,15	2962087	2867209	900026	0,01	614
		м3		1,55	14,68	88498	839364	97	0,05	2977
16	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 1 км в отвал	114338,4	23,64	23,64	2702960	2702960	540592	--	--
		т		--	4,73	--	540592	100	0,10	11352
17	Е0101-19-4К=2	Ремонт и содержание 4 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	57169,2	4,46	3,72	255203	212669	77192	--	--
		м3		--	1,39	--	79580	97	--	190
18	Е0101-20-3	Работа на отвале 4 группы грунтов	57169,2	4,98	4,24	284571	242517	116454	--	249
		м3		0,62	1,48	35674	84382	97	--	278
19	Е0101-16-17	Разработка грунта 5 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3	57169,2	61,28	59,32	3503527	3391121	1064758	0,01	727
		м3		1,84	17,36	104963	992726	97	0,06	3521
20	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 1 км в отвал	131489,16	23,64	23,64	3108404	3108404	621681	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	4,73	--	621681	100	0,10	13055
21	Е0101-19-5К=2	Ремонт и содержание 5 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины								
		м3	57169,2	5,04	4,15	288407	237367	86509	--	--
				--	1,56	--	89184	97	--	213
22	Е0101-20-4	Работа на отвале 5 группы грунтов								
		м3	57169,2	12,20	12,06	697734	689227	232242	--	--
				--	4,19	--	239425	97	0,01	785
23	Е0101-173-2	Водоотлив из котлованов								
		м3	40810	412,49	412,49	16833635	16833635	10538505	--	--
				--	266,22	--	10864438	97	1,22	49951
27	Е0136-1-1 т.ч. п-1.9 и п-3.9 К=1,04 и К=1,13	Возведение плотин, дамб, насыпей и нижней части экранов и ядер насухо из грунтов несвязных катками массой св. 16 т								
		м3	34176,6	30,98	27,93	1058714	954475	302331	0,02	570
				2,40	6,72	82024	229658	97	0,02	721
~~47~~ 44	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А III, d 16-18 мм								
		т	164,0235	61200,00	--	10038238	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
74	С143023-88 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Звено ЗП19.100/ТП 3,503.1-177.93/								
		шт	7	152700,00	--	1068900	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
75	С143023-79 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Звено оголовка ЗП38 /ТП 3.503.1-177.93/								
		шт	2	161900,00	--	323800	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
77	С143023-133 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плита фундамента №12 /ТП 3.501-104/								
		шт	4	6700,00	--	26800	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
78	С143023-134 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плита фундамента №13 /ТП 3.501-104/								
		шт	4	8150,00	--	32600	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			44883317	32826482			2813

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			411117	15071914			84763
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			44883317				
	Материалы -		Тенге			10880				
	Всего заработная плата -		Тенге				15483031			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			10038238				
	Местные материалы -		Тенге			1596600				
		Накладные расходы -	Тенге			15018206				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7509
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2252731			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3594091				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			63495612				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							95085
		Сметная заработная плата -	Тенге				17735762			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			63495612				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							95085
		Сметная заработная плата -	Тенге				17735762			
	Всего:		Тенге			63 495 612				
	Подготовка территории строительства 1,2%		Тенге	1,2%		761 947				
	Временные здания и сооружения 5%		Тенге	5,0%		3 174 780				
	ИТОГО:		Тенге			67 432 339				
	Зимнее удорожание 3,5%		Тенге	3,50%		2 360 131				
	Доп.затраты на транспорт материалов, 1,952%		Тенге	1,952%		1 316 279				
	Затраты на передвижной характер работ 3,44%		Тенге	3,44%		2 319 672				
	Средства по перевозке работников 0,076%		Тенге	0,076%		51 249				
	Доп.отпуска 0,4%		Тенге	0,4%		269 730				
	Выслуга лет 1%		Тенге	1%		674 324				
	ИТОГО:		Тенге			74 423 725				
	Индекс изменения МРП 2013г./МРП 2001г.			1731/775	2,2335					
	Итого в текущих ценах		Тенге			166 228 990				
	Сборы, налоги, обязательные платежи 2%		Тенге	2%		3 324 580				
	Итого с налогами:		Тенге			169 553 571				
	НДС 12%		Тенге	12%		20 346 429				
	ИТОГО С НДС:		Тенге			189 900 000				

Заказчик: Подрядчик: