# АКТ
## государственной приемочной комиссии о приемке капитального ремонта автомобильной дороги «Караганда-Шахтинск-Есенгельды-Щербаковское-Киевка» в эксплуатацию

**Карагандинская область** «30» октября 2014г.
*(местонахождение автомобильной дороги)* *(дата)*

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРИЕМОЧНАЯ КОМИССИЯ,** назначенная Распоряжением акима Нуринского района от «30» сентября 2014года № 67-Р
*(наименование органа назначившего комиссию)*

**в составе:**
**Председателя государственной приемочной комиссии: Бекмагамбетов Д.Б.** – заместитель акима Нуринского района;
*(Ф.И.О., должность)*

**Заместителя председателя государственной приемочной комиссии: органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора Смагулов А.Р.** – главный специалист - государственный строительный инспектор отдела ГАСИ, Департамента государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Карагандинской области, КДС и ЖКХ МРР РК;
*(Ф.И.О., должность)*

**членов комиссии-представителей:**
**заказчика Кожанов М.Ж.** – заместитель руководителя ГУ «Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области»;

**Тусупов Е.К.** – руководитель отдела функционирования и развития дорожной инфраструктуры ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области»;
*(Ф.И.О., должность)*

**Ким В.М.** - главный специалист отдела функционирования и развития дорожной инфраструктуры ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области»;
*(Ф.И.О., должность)*

**Аубакиров О.Ж.** - руководитель ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Нуринского района»;
*(Ф.И.О., должность)*

**генерального подрядчика Мухамбетжанов К.У.** - директор ТОО «Прогресс KZ» :
*(Ф.И.О., должность)*

**эксплуатационной организации Алибаев Г.К.** – директор ТОО «Нур Азамат»;

**генерального проектировщика Ан В.В.** – представитель авторского надзора главный инженер ТОО «КарагандаКаздорпроект»;
*(Ф.И.О., должность)*

**органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора** и.о. заместителя руководителя «Департамента по защите прав потребителей Карагандинской области», письмо «Об участии в государственной приемочной комиссии» № 7-11/5700 от 04.09.2014 года
*(Ф.И.О., должность)*

**органов государственной противопожарной службы** – **Тулегенов Е.А.** начальник ОЧС Нуринского района капитан противопожарной службы;
*(Ф.И.О., должность)*

**уполномоченного государственного органа в области охраны окружающей среды (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)** – **Жумашев Н.Б.** – главный специалист отдела государственного экологического контроля Департамента экологии по Карагандинской области;

**Представители других заинтересованных организаций, учреждений и органов надзора:**
**дорожная полиция - Акимов Д.А.** - представитель управления административной полиции ДВД Карагандинской области;
*(Ф.И.О., должность)*
**лаборатория Муканов Г.С.** – руководитель РГУ «Карагандыжоллаборатория»;
*(Ф.И.О., должность)*
**технический надзор Дюсенгельдина А.А.** – директор ТОО «Номад Travel»;
*(Ф.И.О., должность)*

## УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком совместно с подрядчиком: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области», ТОО «Прогресс KZ»
*(указать наименование организации)*
предъявлен к приемке в эксплуатацию: капитальный ремонт а/д. «Караганда-Шахтинск-Есенгельды-Щербаковское-Киевка» км 145-165, III категории
*( наименование объекта, категорию, вид строительства (новое,расширение,реконструкция,техническое перевооружение))*
по адресу: Карагандинская область, Нуринский район;
*(место расположения (область, район)*

2. Капитальный ремонт автодороги произведен на основании: протокола об итогах электронного конкурса № 395179 государственных закупок способом из одного источника по закупкам работ по капитальному ремонту участков автомобильных дорог и моста областного значения Карагандинской области на 2012 год от 06 февраля 2012 года, договор № 31 от 08.02.2012 года, доп.согл № 1 от 04.02.2013года, доп.согл № 2 от 17.02.2014 года;
*(наименование органа,вынесшего решение)*
Ордер на право производства работ: № 6 от 30.02.2012г., № 5 от 08.04.2013г., № 6 от 10.04.2014г согласованные с УАП ДВД Карагандинской области.
*(наименование органа,выдавшего решение)*

3. Капитальный ремонт автодороги осуществлен: генподрядчиком: ТОО «Прогресс KZ»
*(наименование организации)*
выполнившим: капитальный ремонт автодороги «Караганда-Шахтинск-Есенгельды-Щербаковское-Киевка» км 145-165
*( виды работ)*

4. Проектная (проектно-сметная) документация на капитальный ремонт разработана: генеральным проектировщиком: ТОО «КарагандаКаздорпроект», г.Караганда, ул.Ерубаева 50а
*( наименование организации)*
выполнившим: том I-«Паспорт», том II-«Общая часть», том III-«Строительные решения», том IV-«Пересечения и примыкания», том V- «Поперечные профили земляного полотна», том VI-Ведомость объемов работ», VII - «Охрана окружающей среды», VIII – «Отвод земель», IX - «Сметная документация»
*(наименование частей или разделов документации)*
и субподрядными проектными организациями -----
*(наименование организации,выполненные части и разделы)*

5. Исходные данные для проектирования выданы: ГУ «УПТиАД Карагандинской области» «Задание на разработку рабочего проекта капитального ремонта а/д. «Караганда-Шахтинск-Есенгельды-Щербаковское-Киевка» км 145-165 от 03.03.2010года
*(наименование научно-исследовательских и изыскательных организаций, тематика исходных данных)*

6. Строительство выполнялось: по индивидуальному проекту № 157
*(номер проекта, номер серии)*

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена: «Комитет по делам строительства и ЖКХ Министерства индустрии и торговли РК» № 239-ПИР от 09.06.2010г

*(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект)*

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
- начало работ: апрель 2012 года
- окончание работ: декабрь 2014 года

при продолжительности строительства, мес.:
по норме или по проекту организации строительства: 19 месяцев
фактически: 22 месяцев

9. Государственной комиссии представлена следующая документация:
а) Акты выполненных объемов работ.
б) Заключение рабочей комиссии.
в) Акты на скрытые работы.

10. Предъявленная к приемке в эксплуатацию автомобильная дорога имеет следующие показатели:
а) мощность (протяженность дороги): 20,15 км
б) категория: III-я
в) ширина проезжей части: 7,0 м
г) ширина земляного полотна: 12,0 м

| **Показатели** | **Ед. изм.** | **По проекту** | | **Фактически** | |
|---|---|---|---|---|---|
| (Конструктивные слои дорожной одежды) | **км** | **от ПК** | **до ПК** | **от ПК** | **до ПК** |
| Устройство дополнительного слоя основания, Н=13-20см | 11,255 | 532+45<br>535+50<br>549+00<br>562+64<br>593+80<br>606+40<br>612+80<br>625+80<br>637+60 | 533+34<br>537+56<br>552+70<br>563+14<br>597+00<br>608+80<br>615+00<br>627+00<br>734+00 | 532+45<br>535+50<br>549+00<br>562+64<br>593+80<br>606+40<br>612+80<br>625+80<br>637+60 | 533+34<br>537+56<br>552+70<br>563+14<br>597+00<br>608+80<br>615+00<br>627+00<br>734+00 |
| Устройство основания из щеб.смеси С4, Н=13см | 11,255 | 532+45<br>535+50<br>549+00<br>562+64<br>593+80<br>606+40<br>612+80<br>625+80<br>637+60 | 533+34<br>537+56<br>552+70<br>563+14<br>597+00<br>608+80<br>615+00<br>627+00<br>734+00 | 532+45<br>535+50<br>549+00<br>562+64<br>593+80<br>606+40<br>612+80<br>625+80<br>637+60 | 533+34<br>537+56<br>552+70<br>563+14<br>597+00<br>608+80<br>615+00<br>627+00<br>734+00 |
| Устройство слоя покрытия из горячего пористого крупно-зернистого асфальтобетона, Н=6см | 11,255 | 532+45<br>535+50<br>549+00<br>562+64<br>593+80<br>606+40<br>612+80<br>625+80<br>637+60 | 533+34<br>537+56<br>552+70<br>563+14<br>597+00<br>608+80<br>615+00<br>627+00<br>734+00 | 532+45<br>535+50<br>549+00<br>562+64<br>593+80<br>606+40<br>612+80<br>625+80<br>637+60 | 533+34<br>537+56<br>552+70<br>563+14<br>597+00<br>608+80<br>615+00<br>627+00<br>734+00 |
| Устройство слоя покрытия из горячего плотного мелко-зернистого асфальтобетона тип Б, Н=5см | 20,15 | 532+45 | 734+00 | 532+45 | 734+00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Укрепление обочин, 11см | 20,15 | 532+45 | 734+00 | 532+45 | 734+00 |

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период:

---

*(факт начала выпуска продукции с указанием объема)*

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Фактически |
|---|---|---|---|
| Общая площадь | $м^2$ | - | - |
| Число этажей | этаж | - | - |
| Общий строительный объем | $м^3$ | - | - |
| В том числе подземной части | $м^3$ | - | |
| Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений | $м^2$ | - | - |

| Показатели | По проекту | | | Фактически | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Число квартир | Площадь квартир, $м^2$ | | Число квартир | Площадь квартир, $м^2$ | |
| | | общая | жилая | | общая | жилая |
| Всего квартир, в том числе: однокомнатных | - | - | - | - | - | - |
| двухкомнатных | - | - | - | - | - | - |
| трехкомнатных | - | - | - | - | - | - |
| четырехкомнатных | - | - | - | - | - | - |
| и более | - | - | - | - | - | - |

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
Протяженность дороги -20,15 км, категория: III-я, ширина проезжей части: 7,0 м, ширина земляного полотна: 12 м

*(краткие технические характеристики по особенностям его размещения,по основным материалам и конструкциям)*

12. Оборудование установлено согласно актам о его приемке (перечень актов приведен в приложении ___ к настоящему акту) в количестве: по проекту _____ед; фактически _____ед.

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом: журнал ТБ, журнал инструктажа ТБ, полив водой, использование индивидуальных средств защиты.

14. Внешние и наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ---- к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

| Виды работ | Единица измерения | Объем работ | Срок выполнения |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: Всего: **1 226 955 381 тенге**, в том числе по годам: 2012 год – 495 236 310 тенге, 2013 год – 397 776 032 тенге, 2014 год - 333 943 039 тенге, в том числе строительно-монтажных работ, оборудования, инструмента и инвентаря: нет, (в базисных ценах).

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию: **1 226 955 381** **тенге**, в стоимость оборудования, инструмента и инвентаря: нет, (в базисных ценах).

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических: при разработке проекта учтены требования нормативно-технической документации.
архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций): ----

## РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМИССИИ

**СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ** от генерального подрядчика **ТОО «Прогресс KZ»** капитальный ремонт автомобильной дороги **«Караганда-Шахтинск-Есенгельды-Щербаковское-Киевка» км 145-165** протяженностью 20,15 км.

*(наименование автомобильной дороги)*

**Председатель комиссии:**

**Бексмагамбетов Д.Б.**

**Заместителя председателя**

**Смагулов А.Р.**

**Члены комиссии:**

**Кожанов М.Ж.**

**Тусупов Е.К.**

**Аубакиров О.Ж.**

**Тулегенов Е.А.**

**Акимов Д.А.**

**Жумашев Н.Б.**

**Муканов Г.С.**

**Ким В.М.**

**Ан В.В.**

**Дюсенгелдина А.А.**

**Мухамбетжанов К.У.**

**Алибаев Г.К.**

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

РАБОЧЕЙ КОМИССИИ О ГОТОВНОСТИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА УЧАСТКА А/Д «КАРАГАНДА-ШАХТИНСК-ЕСЕНГЕЛЬДЫ-ЩЕРБАКОВСКОЕ-КИЕВКА» ДЛЯ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ Государственной ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

**Карагандинская область** «___»_____2014г.
*(местонахождение автомобильной дороги)* *(дата)*

**РАБОЧАЯ КОМИССИЯ,** назначенная ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области» Приказ № 156 от 09 сентября 2014г.
*(наименование органа назначившего комиссию)*

**в составе:**

**Председателя рабочей комиссии: Кожанов М.Ж.** -- заместитель руководителя ГУ «Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области»;
*(Ф.И.О., должность)*

**членов комиссии-представителей:**

**заказчика Тусупов Е.К.** – руководитель отдела функционирования и развития дорожной инфраструктуры ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области»;
*(Ф.И.О., должность)*

**Ким В.М.** - главный специалист отдела функционирования и развития дорожной инфраструктуры ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области»;
*(Ф.И.О., должность)*

**Аубакиров О.Ж.** - руководитель ГУ «Отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Нуринского района»;
*(Ф.И.О., должность)*

**генерального подрядчика Мухамбетжанов К.У.** – директор ТОО «Прогресс KZ»;
*(Ф.И.О., должность)*

**эксплуатационной организации Алибаев Г.К.** – директор ТОО «Нур Азамат»;

**генерального проектировщика Глухов Д.А.** – представитель авторского надзора ст. инженер ТОО «КарагандаКаздорпроект»;
*(Ф.И.О., должность)*

**органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора** и.о.заместителя руководителя «Департамента по защите прав потребителей Карагандинской области», письмо «Об участии в государственной приемочной комиссии» № 7-11/5700 от 04.09.2014 года;
*(Ф.И.О., должность)*

**органов государственной противопожарной службы** -- **Тулегенов Е.А.** - начальник ОЧС Нуринского района капитан противопожарной службы;
*(Ф.И.О., должность)*

**уполномоченного государственного органа в области охраны окружающей среды (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)** - **Жумашев Н.Б.** – главный специалист отдела государственного экологического контроля Департамента экологии по Карагандинской области;

**Представители других заинтересованных организаций, учреждений и органов надзора:**
**дорожная полиция Аубакиров Е.А.** - представитель управления административной полиции ДВД Карагандинской области;
*(Ф.И.О., должность)*
**лаборатория Рустемов Ж.Х.** – инженер РГУ «Карагандыжоллаборатория»;
*(Ф.И.О., должность)*
**технического надзора Тусупова А.А.** – главный инженер ТОО «Номад Travel».
*(Ф.И.О., должность)*

## УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком ТОО «Прогресс KZ»
*(указать наименование организации)*
предъявлен к приемке в эксплуатацию: капитальный ремонт а/д. «Караганда-Шахтинск-Есенгельды-Щербаковское-Киевка» км 145-165, III категории
*( наименование объекта, категорию, вид строительства (новое,расширение,реконструкция,техническое перевооружение))*
по адресу: Карагандинская область, Нуринский район;
*(место расположения (область, район)*

2. Капитальный ремонт автодороги осуществлен: генподрядчиком: ТОО «Прогресс KZ»
*(наименование организации)*
выполнившим: капитальный ремонт автодороги «Караганда-Шахтинск-Есенгельды-Щербаковское-Киевка» км 145-165
*( виды работ)*
3. Проектная (проектно-сметная) документация на капитальный ремонт разработана: генеральным проектировщиком: ТОО «КарагандаКаздорпроект» г. Караганда, ул.Ерубаева 50а
*( наименование организации и их ведомственная подчиненность))*

4. Строительство выполнялось: по индивидуальному проекту № 157

5. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена: «Комитет по делам строительства и ЖКХ Министерства индустрии и торговли РК» № 239-ПИР от 09.06.2010г.
*(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект)*

6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
- начало работ: апрель 2012 года
- окончание работ: декабрь 2014 года
при продолжительности строительства, мес.:
по норме или по проекту организации строительства: 19 месяцев.
фактически: 22 месяца.

7. Рабочей комиссии представлена следующая документация:
а) Акты выполненных объемов работ.
б) Акты на скрытые работы, журнал производства работ, журнал укладки а/б.

8. Объект имеет следующие показатели:
а) мощность (протяженность дороги): 20,15 км
б) категория: III-я
в) ширина проезжей части: 7,0 м
г) ширина земляного полотна: 12,0 м

9. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
Протяженность дороги-20,15 км, категория: III-я, ширина проезжей части: 7 м, ширина земляного полотна: 12 м
*(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям)*

10. Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования рабочими комиссиями в количестве: по проекту _____ед; фактически _____ед.

11. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом: журнал ТБ, журнал инструктажа ТБ, полив водой, использование индивидуальных средств защиты.

12. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: Всего: **1 226 955 381 тенге**, в том числе по годам: 2012 год - 495 236 310 тенге, 2013 год - 397 776 032 тенге, 2014 год – 333 943 039 тенге, в том числе строительно-монтажных работ, оборудования, инструмента и инвентаря: нет, (в базисных ценах).

## РЕШЕНИЕ РАБОЧЕЙ КОМИССИИ

**СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ** от генерального подрядчика **ТОО «Прогресс KZ»** капитальный ремонт автомобильной дороги **«Караганда-Шахтинск-Есенгельды-Щербаковское-Киевка» км 145-165** протяженностью 20,15 км.

*(наименование автомобильной дороги)*

**Председатель комиссии:**

_____ **Кожанов М.Ж.**

**Члены комиссии:**

_____ **Тусупов Е.К.**

_____ **Аубакиров О.Ж.**

_____ **Тулегенов Е.А.**

_____ **Аубакиров Е.А.**

_____ **Жумашев Н.Б.**

_____ **Ким В.М.**

_____ **Глухов Д.А.**

_____ **Рустемов Ж.Х.**

_____ **Тусупова А.А.**

_____ **Мухамбетжанов К.У.**

_____ **Алибаев Г.К.**