20

Счет-фактура № 147 от 21 ноября 2012 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ"

РНН, БИН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 302000273766, БИН: 070340012412, Республика Казахстан, г.Астана, мкр. Самал, дом № 6, к.14,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0002404, от 03.11.2009

ИИК поставщика: KZ198560000004006333, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №31 от 08.02.2012г.(Нуринский район)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 100027, Республика Казахстан, г.Караганда,, ул. Тулепова,14

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: РНН: 302000273766, БИН: 070340012412, Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ",Республика Казахстан, г.Астана, мкр. Самал, дом № 6, к.14

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 302000219915, БИН: 011140002856, ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области",100027, Республика Казахстан, г.Караганда,, ул. Тулепова,14

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"

РНН, БИН и адрес места нахождения получателя: РНН: 302000219915, БИН: 011140002856, 100027, Республика Казахстан, г.Караганда,, ул. Тулепова,14

ИИК получателя: KZ85070102KSN3001000, в банке ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Объем выполненных работ по капитальному ремонту а/д "Караганда-Шахтинск-Есенгельды-Щербаковское-Киев	тг	1	11 298 970,54	11 298 970,54	12%	1 355 876,46	12 654 847,00	0	
Всего по счету:					**11 298 970,54**		**1 355 876,46**	**12 654 847,00**		

Директор : Мухамбетжанлв К.У.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
Заместитель Директора по финансовым вопросам

(должность)

Главный бухгалтер: Садвакасова С. С.

(Ф.И.О., подпись)

Масалимова А.К.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

7 Ф №3

Заказчик: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и**
Подрядчик: **ТОО "Прогресс KZ"**

А К Т №5
выполненных работ за ноябрь месяц от 21.11.2012г

(тенге)

1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора № 31 от 08.02.2012г.	495 236 310
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	482 581 463
3	Сумма аванса перечисленного исполнителю	148 570 893
4	Виды исполняемых работ- капитальный ремонт а/д"Караганды-Шахтинск-Есенгельды-Щербаковское-Киевка" км 145-165	капитальный ремонт
5	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	313 677 951
6	Сумма фактических расходов,произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ.	495 236 310
7	Сумма выполненных работ за ноябрь 2012г	12 654 847
8	Сумма удержания перечисленного аванса	148 570 893
9	Сумма удержания резерва	24 761 816
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	8 225 650

ЗАКАЗЧИК:

ГУ"Управление пасажирского транспорта
и автомобильных дорог Карагандигской области"
100027 г.Караганды, ул.Тулепова 14
БИН 011 140 002 856
РНН 302 000 219 915
ИИК KZ 85070102KSN3001000
БИК KKMF KZ 2A
ГУ"Комитет казначейства Министерства
финансов РК"

Заместитель начальника

Кожанов М.Ж.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Прогресс KZ"
010000, г.Астана, район Сарыарка
мкр. Самал, д.6, кв.14
РНН 302 000 273 766
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ 198560000004006333
АО "Банк Центр Кредит"
БИН 070 340 012 412
тел. 8(7172) 418021, 578578

Директор

Мухамбетжанов К.Х.

Капитальный ремонт автомобильной дороги
"Караганда-Шахтинск-Есенгельды-Щербаковское-Киевка", км 145-165

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за ноябрь месяц 2012г.

№ п/п	Виды работ	Сумма договора		Выполнение всего	Предыдущее выполнение	Текущее выполнение
		Всего	в т.ч. 2012 г.			
1	Отвод земель	5 071 779	1 915 679	1 915 679		1915679
2	Подготовительные работы	64 797 044	37 419 621	37 419 621	37 419 621	
3	Земляные работы	144 410 340	28 319 646	28 319 646	28 319 646	
4	Дорожная одежда	716 751 774	351 488 022	351 488 022	343 657 597	7 830 425
5	Искусственные сооружения	88 633 362	18 376 519	18376519	18376519	
6	Пересечения и примыкания	61269238	17 470 341	17470341	14561598	2908743
7	Обустройство дороги	55698689				
8	Временная объездная дорога	90 323 155	40 246 482	40246482	40246482	
	Всего по объекту	**1226955381**	**495 236 310**	495 236 310	482 581 463	12 654 847
	Общая стоимость выполненных работ		**495 236 310**	495 236 310	482 581 463	12 654 847
	Гарантия 5%			24761816	24129073	632742
	Аванс 30%			148570893	144774439	3796454
	Итого удержаний			173332709	168903512	4429196
	Итого к оплате			**321 903 601**	**313 677 951**	**8 225 651**

ЗАКАЗЧИК
Зам.начальника управления
М.Кожанов

ПОДРЯДЧИК
Директор ТОО "Прогресс KZ"
К.Мухамбетжанов

Капитальный ремонт автомобильной дороги
"Караганда-Шахтинск-Есенгельды-Щербаковское-Киевка", км 145-165

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за ноябрь месяц 2012г.

№ п/п	Наименование работ	Ед изм	Ед.расц.	По договору		Предыдущий		Текущий		Всего	
				Объем	Сумма	Объем	Сумма	Объем	Сумма	Объем	Сумма
I	***Отвод земель***				***1 915 679***				***1 915 679***		***1915679***
1	Юридическое оформление (временный отвод)	га	63 475,12	30,18	1 915 679			30,18	1915679	30,18	1915679
	Восстановление оси	***км***	**94 485,15**	**10,05461**	**950 011**	**10**	**950011**			**10**	**950 011**
II	***Подготовительные работы***				***36 469 610***		***36 469 610***		***0***		***36 469 610***
	Снятие почвенно-растительного грунта I гр. бульдозром с перемещ. до 20м со складиров.	м3	62,37	14937	931 650	14937	931650			14 937,0	931650
	Очистка от камышей притрассовой полосы	га	28 103,59	5,47	153 727	5,47	153727			5,47	153727
	Разборка существующей дорожной насыпи	м3	785,02	1792	1 406 765	1792	1406765			1 792	1406765
	Обрубка кромок существующего покрытия	м3	2 526,48	252,22	637 228	252,220	637228			252,22	637228
	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями глубина рыхления до 0,35 м	м3	5,13	34521	177 083	34521	177083			34 521	177083
	Устройство уступов по откосам насыпи из грунтов 2 и 3 группы	м3	1 588,10	18 558	29 472 024	18558	29472024			18 558	29472024
	Разборка существующей насыпи экск. в гр. 2,3,4 гр. с перемещением бульдозером до 10 м	м3	148,98	1 846	275 025	1846	275025			1 846	275025
	Разборка укрепительных плит	м3	652,27	26,7	17 416	26,7	17416			26,7	17 416
	Разборка кладки опор мостов и труб	м3	39 647,10	42,88	1 700 068	42,88	1700068			42,88	1 700 068
	Погрузка, перевозка после разборки	т	666,11	173,95	115 869	173,95	115869			173,95	115 869
	Демонтаж звеньев однооч.ж/б труб, погр., тр.	м3	1 452,86	1,4	2 034	1,4	2 034			1,4	2 034
	Демонтаж ж/б напорных труб, погрузка, тр.	км	8 548 691	0,03	256 461	0,03	256 461			0,03	256 461
	Разборка звеньев трехочк. труб, погрузка, тр.	м3	16 104,02	32,37	521 287	32,37	521 287			32,37	521 287
	Разборка звеньев одноочк. труб, погрузка, тр.	м3	17 455,36	3,50	61 094	3,50	61 094			3,50	61 094
	Разборка кладки опор труб, погрузка,трансп..	м3	20 596,81	12,52	257 872	12,52	257 872			12,52	257 872
	Разработка грунта 4 группы экск. с трансп.	м3	334,69	39	13 053	39	13053			39	13 053
	Разработка грунта 2 гр.бульд. с перем. до 20 м	м3	71,22	339	24 143	339	24143			339	24 143
	Разработка грунта 3 гр.бульд. с перем. до 20 м	м3	75,85	1507	114 302	1507	114302			1 507	114 302
	Разработка грунта 4 гр.бульд. с перем. до 20 м	м3	165,13	36	5 945	36	5945			36	5 945
	Уплотнение насыпи пневмокатками за 8 прох	м3	76,56	1882	144 092	1882	144092			1 882	144 092
	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	55,13	1882	103 760	1882	103760			1 882	103 760
	Подготовит. работы по обстановке дороги	*шт*	3279,6470	*24*	78 712	24	78712			24	78 712

III	***Земляные работы***				***28 319 646***		***28 319 646***		***0***		***28 319 646***
	Устройство дор.насыпей бульдозерами 2 группы грунта с перемещением до 20 м	м3	45,842	1998	91 593	1998	91593			1 998	91 593
	Устройство дор.насыпей бульдозерами 3 группы грунта с перемещением до 20 м	м3	53,214	10669	567 741	10669	567741			10 669	567 741
	Устройство дор.насыпей бульдозерами 2 группы грунта с перемещением до 50 м	м3	101,138	121	12 238	121	12238			121	12 238
	Устройство дор.насыпей бульдозерами 3 группы грунта с перемещением до 20 м	м3	108,510	472	51 217	472	51217			472	51 217
	Срезка грунта 3 гр. бульдозером с перемещ. до 20м в бурты	м3	380,691	3 702	1 409 318	3702	1409318			3 702	1 409 318
	Разработка грунта 4 группы экскаваторами с погрузкой на автосамосвалы	м3	457,599	25788	11 800 562	25788	11800562			25 788	11 800 562
	Уплотнение насыпи пневмокатками за 6 прох.	м3	67,631	28 025	1 895 366	28025	1895366			28 025	1 895 366
	Уплотнение насыпи пневмокатками за 8 прох.	м3	76,562	13 260	1 015 210	13260	1015210			13 260	1 015 210
	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	55,133	41 285	2 276 153	41285	2276153			41 285	2 276 153
	Планир-ка откосов,полотна насыпей из гр.3 гр.	м2	45,440	192706	8 756 639	192706	8756639			192 706	8756639
	Планир-ка откосов, полотна насыпей из гр.2 гр.	м2	36,066	12300	443 609	12300	443609			12 300	443 609
IV	***Дорожная одежда***				***340 677 993***		***335 758 454***		***4 919 539***		***340 677 993***
	Тип1-Новая дорожная одежда				*43 716 452*		*43 450 930*		*265 522*		*43 716 452*
	Устройство подстилающих и вырав.слоев из естеств. щебня Н=13 см	м3	1289,230	1700	2 191 691	1700	2191691			1 700	2191691
	Устр-во основ.из щебен. оптимальной смеси непрер. гранулометрии С4 до 80 мм h=0,13 м	м2	1181,420	9 371,65	11 071 855	9371,65	11071855			9 371,65	11071855
	Устр-во нижнего слоя покрытия из гор.порист. к/з а/бетонной смеси h=0,06 м с подгрунтовкой	м2	1700,670	8527,96	14 503 242	8527,96	14503242			8 527,96	14503242
	Устр-во верхнего слоя покрытия h=0,05м из горячей плотной м/з а/б смеси с подгрунтов.	м2	1793,581	8 527,96	15 295 587	8527,96	15295587			8 527,96	15 295 587
	Укрепление обочин дресв грунтом, Н=0,11 м	м2	170,207	3 842,84	654 077	2282,84	388555	1 560	265522	3 842,84	654077
2	***Тип IА-Новая дорожная одежда***				*23 458 742*		*23 077 939*		*380 803*		*23 458 742*
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из естеств. щебня Н=13 см	м3	1289,231	1 316	1 696 628	1316	1696628			1 316	1 696 628
	Устр-во основ. из щебен. оптимальной смеси непрер. гранулометрии С4 до 80 мм h=0,13 м	м2	1162,153	4 928	5 727 090	4928	5727090			4 928	5727090
	Устр-во нижнего слоя покрытия из гор. порист. к/з а/бетонной смеси h=0,06 м с подгрунтовкой	м2	1700,669	4 480	7 618 997	4480	7618997			4 480	7618997
	Устр-во верхн. слоя покрытия h=0,05м из горячей плотной м/з а/б смеси	м2	1793,577	4 480	8 035 224	4480	8035224			4 480	8035224
	Укрепление обочин дресв грунтом, Н=0,11 м	м2	170,002	2 240	380 803			2 240	380 803	2 240	380 803

3	***Тип II -усиление существую.дор. одежды***				*216 545 494*		*216 545 494*		*0*		*216 545 494*
	Ремонт а/б двухслойного покрытия Н= 8 см	м2	4785,128	5 418,29	25 927 213	5418,29	25927213			5 418,29	25 927 213
	Устр-во выравнивающего слоя из а/б смеси	т	15727,208	4 625,31	72 743 212	4625,31	72743212			4 625,31	72743212
	Устройство покрытия h=0,05м из горячей плотной м/з а/б смеси	м2	1757,406	67073,31	117 875 069	67073,31	117875069			67 073,31	117875069
	Участки уширения. Тип I - основ. дороги				*39 070 720*		*39 070 720*		*0*		*39 070 720*
	Устр-во подстилающих и выравниваю.слоев из естественного щебня Н=13 см	м3	1289,230	3 835	4 944 199	3835	4944199			3 835	4944199
	Устр-во основ. из щебен. оптимальной смеси непрерыв гранулометрии С4 до 80 мм h=0,13 м	м2	1161,858	14 930,41	17 347 011	14930,41	17347011			14 930,4	17 347 011
	Устр-тво покрытия из горячей пористой к/з а/бетонной смеси h=0,06 м	м2	1706,343	9 833,61	16 779 510	9833,61	16779510			9 834	16 779 510
	Участки уширения. Тип IA - основ. дороги				*17 886 585*		*13 613 371*		*4 273 214*		*17 886 585*
	Устр-во подстилающих и выравниваю.слоев из естественного щебня Н=13 см	м3	1289,230	1 771	2283226	1771	2283226			1 771	2283226
	Уст-тво основ из щебен. оптимальной смеси непрерыв.гранулометрии С4 до 80 мм h=0,13 м	м2	1160,413	4 632,82	5375986	4632,82	5375986			4632,82	5375986
	Устр-тво покрытия из горячей пористой к/з а/бетонной смеси h=0,06 м с подгрунтовкой	м2	1706,334	3 056,82	5215957	3056,82	5215957			3 056,82	5215957
	Укрепление обочин дресв.грунтом, Н=0,11 м	м2	155,464	32 235,17	5011416	4748,37	738202	27 486,8	4273214	32 235,17	5011416
	Присыпные обочины				***10810029***		***7899143***		***2910886***		***10810029***
	Разработка грунта 4 группы экскаваторами. с погрузкой на автосамосвалы	м3	415,025	14 882	6176397	14882	6176397			14 882	6176397
	Уплотнение насыпи пневмокатками за 6 прох. по одному следу Н=30м	м3	67,631	14 033	949069	14033	949069			14 033	949069
	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	55,133	14 033	773677	14033	773677			14033	773677
	Планировка верха и откосов насыпи в грунте 3 группы механизированным способом	м2	42,010	69 291	2910886			69291	2910886	69291	2910886
V	***Искусственные сооружения***				***18376519***		***18376519***		***0***		***18376519***
	Устр-во новой круглой ж/б трубы диам.1,0 н фунд.на ПК 533+09,3, ПК 607+02,2	шт	2948964,3 550577,3	2	5897929	2	5897929			2	5897929
	Устр-во новой круглой ж/б трубы диам.1,0 к фунд.на ПК 537+31,3	шт	3486069,3 595408,6	1	3486069	1	3486069			1	3486069
	Устр-во новой круглой ж/б трубы диам.2х1,5 к фунд. на ПК 562+89,4	шт	8992520,8 1201137,2	1	8992521	1	8992521			1	8992521

VI	***Пересечение и примыкание***				***17470341***		***14561598***		***2908743***		***17470341***
	Земляные работы				*3526997*		*3265942*		*261055*		*3526997*
	Срезка грунта 3 гр. бульдозером с перемещ. до 20м в насыпь	м3	70,565	311	21946	311	21946			311	21946
	Устр-во призмы бульдозерами 2 группы грунта с перемещением до 20 м	м3	72,579	190	13790	120	13790			120	13790
	Разработка грунта бульдозерами 3 группы грунта с перемещением до 20 м	м3	74,169	258	19136	258	19136			258	19136
	Устр-во дорожного корыта глубиной до 50 см с перемещением до 20 м	м2	71,020	1362,162	96741	1362,16	96741			1 362,16	96741
	Разработка грунта 3 группы экскаваторами с погрузкой на автосамосвалы, трансп.	м3	318,949	721	229962	721	229962			721	229962
	Разработка грунта 4 группы экскаваторами с погрузкой на автосамосвалы, трансп.	м3	374,043	3774	1411640	3774	1411640			3 774	1411640
	Уплотнение насыпи пневмокатками за 6 прох.	м3	67,631	3623	245028	3623	245028			3 623	245028
	Уплотнение насыпи пневмокатками за 8 прох.	м3	76,560	542	41495	542	41495			542	41495
	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	55,133	4165	229628	4165	229628			4 165	229628
	Планировка верха и откосов насыпи в гр. 3 гр.	м2	45,440	18 626	846374	18626	846374			18 626	846374
	Присыпные обочины										
	Разработка грунта 3 группы экскаваторами с погрузкой на автосамосвалы, трансп.	м3	360,790	606	218639	180	64942	426	153697	606	218639
	Уплотнение насыпи пневмокатками за 6 прох.	м3	67,630	576	38955	171	11565	405	27390	576	38955
	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	55,133	576	31757	171	9428	405	22329	576	31757
	Планировка верха и откосов насыпи в гр. 3 гр.	м2	41,767	1 961	81906	581	24267	1 380	57639	1961	81906
	Устр-во дор.од. съездов по типу 1 осн.дор.				*13943344*		*11295656*		*2647688*		*13943344*
	Устр-во подстилающих и выравниваю.слоев из естественного щебня Н=13 см	м3	1289,233	826,5	1065551	826,5	1065551			826,50	1065551
	Устр-во основ. из щебен. оптимальной смеси непрерыв. гранулометрии С4 до 80 мм h=0,13 м	м2	1151,894	5782	6660252	4047,4	4662176	1734,6	1998076	5782	6660252
	Устройство дор.од. на съезде ПК 557+31,5										
	Ремонт а/б двухслойного покрытия Н= 8 см	м2	4418,676	195	861642	195	861642			195	861642
	Устр-во выравнивающего слоя из а/б смеси	т	17044,352	276,12	4706287	276,12	4706287			276,12	4706287
	Устр-во щеб. покрытий временных дорог серповидн. профиля толщ. 18 см, шириной 8 м	км	1997647,7	0,325	649612			0,325	649612	0,325	649612

VIII	***Временная объездная дорога***				***40246482***		***40246482***		***0***		***40246482***
	Снятие почвенно-раст. грунта I гр.бульдозер.	м3	60,523	17273	1045406	17273	1045406			17273	1045406
	Укладка металлических труб d= 0,50м	км	19603564	0,05	980178	0,05	980178			0,05	980178
	Нарезка кюветов грунте 2 гр.мех.способом	м3	927,241	1 681	1558692	1681	1558692			1681	1558692
	Нарезка кюветов грунте 3 гр. мех. способом	м3	1457,238	2468	3596462	2468	3596462			2468	3596462
	Разработка гр. бульд. При перем.грунта 2 гр.	м3	37,334	1 863	69553	1863	69553			1863	69553
	Разработка гр. бульд. при перем.грунта 3 гр.	м3	41,067	2 717	111579	2717	111579			2717	111579
	Разработка грунта 2 гр. экскаватор.с погрузк.	м3	322,360	3 544	1142445	3544	1142445			3544	1142445
	Разработка грунта 3 гр.экскаватор с погрузк.	м3	339,978	5185	1762785	5185	1762785			5185	1762785
	Разработка грунта 4 гр.экскаватор с погрузк.	м3	449,646	1170	526086	1170	526086			1170	526086
	Уплотн.з/полотна пневмокатками за 6 прох.	м3	65,580	1103	72334	1103	72334			1103	72334
	Уплотн. з/полотна пневмокатками за 8 прох.	м3	74,240	19942	1480485	19942	1480485			19942	1480485
	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	53,460	21045	1125074	21045	1125074			21045	1125074
	Планир-ка откосов,полотна насыпей из гр..2 гр.	м2	34,972	38 910	1360755	38910	1360755			38910	1360755
	Планир-ка откосов, полотна насыпей из гр.3 гр.	м2	44,062	59023	2600681	59023,0	2600681			59023	2600681
	Планир-ка откосов, полотна кюветов из гр.2 гр.	м2	65,410	7582	495939	7582	495939			7582	495939
	Планир-ка откосов, полотна кюветов из гр.3 гр.	м2	94,450	10916	1031018	10916	1031018			10916	1031018
	Устр-во дор. одежды серповидного профиля h=15, B=9 м из естественного щебня	км	2011586,4	10,5822	21287010	10,5822	21287010			10,5822	21287010
	Общий объем выполненных работ				***495 236 310***		***482 581 463***		***12 654 847***		***495 236 310***

ЗАКАЗЧИК

Зам.начальника управление М.Кожанов

Начальник отдела Е.Тусупов

Куратор В.Ким

Представитель тех. надзора А.Тусупова

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "Прогресс KZ" К.Мухамбетжанов

Ф №3

Заказчик: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"**

Подрядчик: **ТОО "Прогресс KZ"**

А К Т №6
выполненных работ от 28.11.2012г

(тенге)

1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора № 31 от 08.02.2012г.	495 236 310
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	495 236 310
3	Сумма аванса перечисленного исполнителю	148 570 893
4	Виды исполняемых работ- капитальный ремонт а/д"Караганды-Шахтинск-Есенгельды-Щербаковское-Киевка" км 145-165	капитальный ремонт
5	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	321 903 601
6	Сумма фактических расходов,произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ.	495 236 310
7	Сумма выполненных работ за май-ноябрь 2012г	495 236 310
8	Сумма удержания перечисленного аванса	148 570 893
9	Сумма удержания резерва	
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	24 761 816

ЗАКАЗЧИК:

ГУ"Управление пасажирского транспорта
и автомобильных дорог Карагандигской области"
100027 г.Караганды, ул.Тулепова 14
БИН 011 140 002 856
РНН 302 000 219 915
ИИК KZ 85070102KSN3001000
БИК KKMF KZ 2A
ГУ"Комитет казначейства Министерства
финансов РК"

Заместитель начальника

Кожанов М.Ж.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Прогресс KZ"
010000, г.Астана, район Сарыарка
мкр. Самал, д.6, кв.14
РНН 302 000 273 766
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ 198560000004006333
АО "Банк Центр Кредит"
БИН 070 340 012 412
тел. 8(7172) 418021, 578578

Директор

Мухамбетжанов К.У.