Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел образования Жаксынского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Текущий ремонт Алгабаской СШ в с. Алгабас Жаксынского района Акмолинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Текущий ремонт Алгабаской СШ в с. Алгабас Жаксынского района Акмолинской области**
(наименование)

Договор о государственных закупках работ № 303 от 04.10.2017 года

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
30.10.2017	04.10.2017	30.10.2017

Акт приемки выполненных работ № 2

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
7	7	11-180401-0110 РСНБ РК 2015	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 1,2 м3. Установка	бак	1	55993,63	55994
			Накладные расходы			*8163,95*	*8164*
			Сметная прибыль			*4147,68*	*4148*
8	8	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	10,05	5373,44	54003
			Накладные расходы			*202,38*	*2034*
			Сметная прибыль			*398,03*	*4000*
9	9	41-020101-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	10,05	176,59	1775
			Накладные расходы			*6,65*	*67*
			Сметная прибыль			*13,08*	*131*
			ИТОГО:				111771
			Итого с коэффициентом понижания	к=	0,722		80716,30
			Итого с НДС		12 %	9685,96	90402,25

ЗАКАЗЧИК:
Государственное учреждение "Отдел образования Жаксынского района"
Руководитель _____ Саутова А.С.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"
Директор _____ Каражанов С.К.

Форма 2-В

Заказчик ГУ"Отдел образования Жаксынского района"

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

(организация, адрес, телефон)

Стройка Текущий ремонт мягкой кровли спортзала Островской СШ Жаксынского района Акмолинской области

(наименование, адрес)

Объект Текущий ремонт мягкой кровли спортзала Островской СШ Жаксынского района Акмолинской области

(наименование)

Договор о государственных закупках работ № 303 от 04.10.2017 года

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
30.10.2017	04.10.2017	30.10.2017

Акт приемки выполненных работ № 2

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	4	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	118,480	728,88	86356
			Накладные расходы			*147,87*	*17518*
			Сметная прибыль			*53,99*	*6397*
5	5	11-120101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 /до 70мм/	м2 стяжки	6516,400	18,04	117508
			Накладные расходы			*1,26*	*8229*
			Сметная прибыль			*1,34*	*8670*
6	6	11-120101-0209 РСНБ РК 2015	Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м2 кровли	288,480	1634,81	471610
			Накладные расходы			*132,11*	*38111*
			Сметная прибыль			*121,10*	*34934*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
7	7	12-080101-1802 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство настенных желобов	м	60,000	1378,38	82703
			Накладные расходы			*146,96*	*8817*
			Сметная прибыль			*102,10*	*6126*
8	8	11-120101-0801 РСНБ РК 2015	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) с водосточными трубами. Устройство с изготовлением элементов труб	м2 фасада (без вычета проемов)	475,800	406,49	193408
			Накладные расходы			*81,20*	*38636*
			Сметная прибыль			*30,11*	*14327*
9	9	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	7,740	82,18	636
			Накладные расходы			*3,10*	*24*
			Сметная прибыль			*6,09*	*47*
10	10	41-020102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	7,740	155,21	1201
			Накладные расходы			*5,85*	*45*
			Сметная прибыль			*11,50*	*89*
			ИТОГО:				953421
			В том числе :				
			Накладные расходы				111382
			Сметная прибыль				70589
			ИТОГО с коэффициентом понижения	к=	0,722		688519,73
			Итого с НДС		12 %	82622,37	771142,10

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение "Отдел образования Жаксынского района"

Руководитель _____ Саутова А.С.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

Директор _____ Каражанов С.К.

Форма 2-В

Заказчик Государственное учреждение "Отдел образования Жаксынского района"

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

(организация, адрес, телефон)

Стройка Текущий ремонт Алгабаской СШ в с. Алгабас Жаксынского района Акмолинской области

(наименование, адрес)

Объект Дополнительные работы

(наименование)

Дополнительное соглашение №3 от 25.10.2017 года к Договору о государственных закупках работ № 303 от 04.10.2017 года

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
30.10.2017	04.10.2017	30.10.2017

Акт приемки выполненных работ № 3

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ СТЯЖКИ /25мм/ С АРМИРОВАНИЕМ				
1	1	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	4925,000	98,82	486665
			Накладные расходы			*6,51*	*32043*
			Сметная прибыль			*7,32*	*36049*
2	2	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,4208	238013,72	100156
			Накладные расходы			*15094,59*	*6352*
			Сметная прибыль			*17630,65*	*7419*
3	3	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,4208	16085,38	6769
			Накладные расходы			*5091,87*	*2143*
			Сметная прибыль			*1191,51*	*501*
			Раздел: ЛЕСТНИЦА ДЛЯ ПОДЪЕМА НА ВТОРОЙ ЭТАЖ				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	4	11-090701-0105 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка	т конструкций	0,1671	206169,53	34451
			Накладные расходы			*71059,29*	*11874*
			Сметная прибыль			*15271,82*	*2552*
5	5	21-050206-0221 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 60 мм х 60 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)	м	14,000	1453,15	20344
			Накладные расходы			*54,73*	*766*
			Сметная прибыль			*107,64*	*1507*
6	6	21-050206-0209 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 50 мм х 50 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)	м	6,000	1411,39	8468
			Накладные расходы			*53,16*	*319*
			Сметная прибыль			*104,55*	*627*
7	7	21-050206-0461 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали размерами 40 мм х 20 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8645-68)	м	14,000	418,46	5858
			Накладные расходы			*15,76*	*221*
			Сметная прибыль			*31,00*	*434*
8	8	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,240	86,64	541
			Накладные расходы			*18,20*	*114*
			Сметная прибыль			*6,42*	*40*
9	9	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	12,480	77,70	970
			Накладные расходы			*12,08*	*151*
			Сметная прибыль			*5,76*	*72*
10	10	11-460301-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	16,000	818,74	13100
			Накладные расходы			*250,38*	*4006*
			Сметная прибыль			*60,65*	*970*
11	11	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0032	573069,61	1834

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*129259,64*	*414*
			Сметная прибыль			*42449,60*	*136*
			ИТОГО:				**679157**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**58404**
			Сметная прибыль				**50308**
			Итого с НДС		**12 %**	**81499**	**760656**

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение "Отдел образования Жаксынского района"

Руководитель _____ Саутова А.С.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

Директор _____ Каражанов С.К.

Форма 2-В

Заказчик ГУ"Отдел образования Жаксынского района"

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

(организация, адрес, телефон)

Стройка Текущий ремонт кровли Моховской ОШ в с. Моховое Жаксынского района Акмолинской области

(наименование, адрес)

Объект Дополнительные работы

(наименование)

Дополнительное соглашение №3 от 25.10.2017 года к Договору о государственных закупках работ № 303 от 04.10.2017 года

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
30.10.2017	04.10.2017	30.10.2017

Акт приемки выполненных работ № 3

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-090701-0105 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,167	204891,32	34217
			Накладные расходы			*69886,78*	*11671*
			Сметная прибыль			*15172,48*	*2534*
2	2	21-050206-0221 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 60 мм х 60 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)	м	14,000	1444,19	20219
			Накладные расходы			*46,47*	*651*
			Сметная прибыль			*106,94*	*1497*
3	3	21-050206-0209 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 50 мм х 50 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)	м	6,000	1402,69	8416
			Накладные расходы			*45,13*	*271*
			Сметная прибыль			*103,87*	*623*
4	4	21-050206-0461 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали размерами 40 мм х 20 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8645-68)	м	14,000	415,88	5822
			Накладные расходы			*13,38*	*187*
			Сметная прибыль			*30,80*	*431*
5	5	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,240	86,00	537
			Накладные расходы			*17,58*	*110*
			Сметная прибыль			*6,37*	*40*
6	6	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза/	м2	6,240	77,22	482

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*11,64*	*73*
			Сметная прибыль			*5,72*	*36*
7	7	12-080101-2001 РСНБ РК 2015	**Стяжка выравнивающая цементная. Устройство**	**м2**	**538,100**	**1004,48**	**540512**
			Накладные расходы			*229,73*	*123619*
			Сметная прибыль			*74,38*	*40026*
8	8	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,108**	**157623,09**	**17023**
			Накладные расходы			*9557,71*	*1032*
			Сметная прибыль			*11672,20*	*1261*
9	9	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,108**	**163498,41**	**17658**
			Накладные расходы			*11391,12*	*1230*
			Сметная прибыль			*12107,28*	*1308*
10	10	13-080304-0501 РСНБ РК 2015	**Прибор или аппарат.Выключатель автоматический.Демонтаж**	**шт.**	**3,000**	**411,36**	**1234**
			Накладные расходы			*123,43*	*370*
			Сметная прибыль			*30,46*	*91*
11	11	13-080304-0501 РСНБ РК 2015	**Прибор или аппарат. Установка**	**шт.**	**3,000**	**1379,74**	**4139**
			Накладные расходы			*411,71*	*1235*
			Сметная прибыль			*102,17*	*307*
12	12	23-070204-0613 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**3,000**	**509,13**	**1527**
			Накладные расходы			*16,38*	*49*
			Сметная прибыль			*37,70*	*113*
			ИТОГО:				**651785,00**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**140498**
			Сметная прибыль				**48266**
			Итого с НДС		**12 %**	**78214,20**	**729999,20**

ЗАКАЗЧИК:
Государственное учреждение "Отдел образования Жаксынского района"
Руководитель _____ Сауова А.С.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"
Директор _____ Каражанов С.К.

Форма 2-В

Заказчик ГУ"Отдел образования Жаксынского района"

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

(организация, адрес, телефон)

Стройка Текущий ремонт мягкой кровли спортзала Островской СШ Жаксынского района Акмолинской области

(наименование, адрес)

Объект Дополнительные работы

(наименование)

Дополнительное соглашение №3 от 25.10.2017 года к Договору о государственных закупках работ № 303 от 04.10.2017 года

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
30.10.2017	04.10.2017	30.10.2017

Акт приемки выполненных работ № 3

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-060701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство	м3	0,72	52362,88	37701
			Накладные расходы			*7914,71*	*5699*
			Сметная прибыль			*3878,73*	*2793*
2	2	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление шлаком	м3 утеплителя	12	11203,67	134444
			Накладные расходы			*1842,44*	*22109*
			Сметная прибыль			*829,90*	*9959*
3	3	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,64331	231732,30	149076
			Накладные расходы			*15964,40*	*10270*
			Сметная прибыль			*17165,36*	*11043*
4	4	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,64331	19068,74	12267
			Накладные расходы			*6024,21*	*3875*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1412,50*	*909*
5	5	11-090701-0105 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка	т конструкций	0,1671	244249,62	40814
			Накладные расходы			*84068,48*	*14048*
			Сметная прибыль			*18092,56*	*3023*
6	6	21-050206-0221 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 60 мм х 60 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)	м	14	1569,17	21968
			Накладные расходы			*59,10*	*827*
			Сметная прибыль			*116,24*	*1627*
7	7	21-050206-0209 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 50 мм х 50 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)	м	6	1466,05	8796
			Накладные расходы			*55,21*	*331*
			Сметная прибыль			*108,60*	*652*
8	8	21-050206-0461 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали размерами 40 мм х 20 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8645-68)	м	14	412,82	5779
			Накладные расходы			*15,55*	*218*
			Сметная прибыль			*30,58*	*428*
9	9	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,24	95,35	595
			Накладные расходы			*21,14*	*132*
			Сметная прибыль			*7,06*	*44*
10	10	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	12,48	82,85	1034
			Накладные расходы			*13,89*	*173*
			Сметная прибыль			*6,14*	*77*
11	11	11-460301-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	16	837,41	13399
			Накладные расходы			*256,61*	*4106*
			Сметная прибыль			*62,03*	*992*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
12	12	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0032	639571,23	2047
			Накладные расходы			*150945,58*	*483*
			Сметная прибыль			*47375,65*	*152*
			ИТОГО:				427919,64
			В том числе :				
			Накладные расходы				62271
			Сметная прибыль				31698
			Итого с НДС		12 %	51350,36	479270,00

ЗАКАЗЧИК:
Государственное учреждение "Отдел образования Жаксынского района"
Руководитель _____ Саутова А.С.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"
Директор _____ Каражанов С.К.