Капитальный ремонт автомобильной дороги
"Караганды-Шахтинск-Есенгельды-Щербаковское-Киевка" км 145-165

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за сентябрь месяц 2014г.

№ п/п	Наименование работ	Ед изм	Ед.расц.	По договору		Предыдущий		Текущий		Всего	
				Объем	Сумма	Объем	Сумма	Объем	Сумма	Объем	Сумма
1	***Отвод земель***				***1 926 252***				***1 926 252***		***1 926 252***
	Возмещение потерь с/х производства	га			1 819 921				1819921		1819921
	Возмещение убытков с/х производство	га			106 331				106331		106331
II	***Подготовительные работы***				***3 226 132***		***3 226 132***				***3 226 132***
	Переустройство ВЛ-10 КВ на ПК 678+94	шт	1076456	1	1 076 456	1	1 076 456			1	1 076 456
	Переустройство ВЛ-35 КВ на ПК 732+64	шт	2149677	1	2 149 677	1	2 149 677			1	2 149 677
III	***Дополнительные земляные работы***				***71 298 435***		***41 082 492***		***30 215 943***		***71 298 435***
	Обратная надвижка растительного слоя	м3	33,69	32172	1 083 844	12841	432601	19 331	651 243	32 172	1 083 844
	Укрепление откосов насыпи засевом трав	м2	201,36	308231	62 064 992	201 878	40649891	106 353	21415101	308 231	62 064 992
	Рекультив. временно--занимаемых земель	***га***	***210801,84***	***38,66***	***8 149 599***			38,66	8149599	38,66	8 149 599
IV	***Дорожная одежда (Тип 1-новая дор.одежда)***				***203 903 208***		***179 024 802***		***24 878 406***		***203 903 208***
	Устройство подстилающих и вырав.слоев из естеств. щебня Н=13 см	м3	1281,923	8020,22	10 281 309	7 270,22	9319849	750	961460	8 020,22	10281309
	Устр-во основ.из щебен. оптимальной смеси непрер. гранулометрии С4 до 80 мм h=0,13 м	м2	1157,323	44058,59	50 990 016	38 898,59	45018230	5 160	5971786	44 058,59	50990016
	Устр-во нижнего слоя покрытия h=0,06м из горячей пористой к/з а/б смеси с подгрунтовк	м2	1691,030	40082,59	67 780 873	35 282,59	59663928	4 800	8116945	40 082,59	67780873
	Устр-во верхнего слоя покрытия h=0,05м из горячей плотной м/з а/б смеси с подгрунтов.	м2	1783,414	40082,59	71 483 856	35 283	62924200	4 800	8559656	40 082,59	71 483 856
	Укрепление обочин естест.щебнем Н=0,11 м	м2	174,883	19253,76	3 367 153	12000	2098595	7253,76	1268559	19 253,76	3367153

V	***Искусственные сооружения***				***10596176***	***9***	***9456685***	***2***	***1139491***	***11***	***10596176***
	Устр-во новой круглой ж/б трубы д=1,0н фунд. на ПК 533+09,3, ПК 607+02,2 (укрепит. работ	шт	547456,798	2	1094914	1	547457	1	547457	2	1094914
	Устр-во новой круглой ж/б трубы д=1,0к фунд. на ПК 537+31,3 (укрепит.работы)	шт	592034,024	1	592034			1	592034	1	592034
	Устр-во новой круглой ж/б трубы д=2х1,5к фунд. на ПК 562+89,4 (укрепит.работы)	шт	1194329,517	1	1194330	1	1194330			1	1194330
	Устр-во новой круглой ж/б трубы д=2х1,5к фунд. на ПК 640+10,7(укреп.работы)	шт	1391357,830	1	1391358	1	1391358			1	1391358
	Устр-во новой круглой ж/б трубы д=2х1,5к без фунд. на ПК 677+19,5 (укреп.работы)	шт	1259924,503	1	1259925	1	1259925			1	1259925
	Устр-во новой круглой ж/б трубы д=1,0н фунд. на ПК 693+37,39, ПК 713+21,86, ПК731+74,7	шт	546571,706	3	1639715	3	1639715			3	1639715
	Устр-во новой круглой ж/б трубы д=1,5н фунд. на ПК 700+52,57 (укреп.работы)	шт	720820,190	1	720820	1	720820			1	720820
	Ремонт и удлинение прямоуг. ж/б тр.3х(2,5х2,0) фунд. на ПК 725+12,32 (укреп.работы)	шт	2703080,914	1	2703081	1	2703081			1	2703081
VI	***Пересечение и примыкание***				***21389880***		***11026567***		***10363313***		***21389880***
	Земляные работы				*1004260*				*1004260*		*1004260*
	Устр-во призмы бульдозерами 2 группы грунта с перемещением до 20 м	м3	75,440	20	1509			20	1509	20	1509
	Разработка грунта 3 группы экскаваторами с погрузкой на автосамосвалы, транспортиров	м3	322,242	1 973	635784			1 973	635784	1 973	635784
	Устр-во дор.насыпей бульдозерами 3 группы грунта с перемещением до 20 м	м3	52,916	20	1058			20	1058	20	1058
	Уплотнение насыпи пневмокатками за 6 прох	м3	67,248	1 880	126426			1880	126426	1 880	126426
	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	54,820	1 880	103062			1880	103062	1 880	103062
	Планировка верха и откосов насыпи в гр.3 гр.	м2	45,183	2 140	96691			2140	96691	2 140	96691

	Присыпные обочины										
	Разработка грунта 3 группы экскаваторами с погрузкой на автосамосвалы, трансп.	м3	318,101	71	22585			71	22585	71	22585
	Уплотнение насыпи пневмокатками за 6 прох.	м3	67,248	67	4506			67	4506	67	4506
	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	54,821	67	3673			67	3673	67	3673
	Планировка верха и откосов насыпи в гр.3 гр.	м2	35,860	250	8965			250	8965	250	8965
	Устр-во дор.од. съездов по типу 1 осн.дор.				***19044614***		***11026567***		***8018047***		***19044614***
	Устр-во подстилающих и выравниваю.слоев из естественного щебня Н=13 см	м3	1281,928	70,2	89991			70,2	89991	70	89991
	Устр-во основ. из щебен. оптимальной смеси непрерыв. гранулометрии С4 до 80 мм h=0,13	м2	1150,274	471	541779			471	541779	471	541779
	Устр-во нижнего слоя покрытия из горячей к/з а/б смеси h=0,06 м с подгрунтовкой	м2	1691,030	2223	3759160	1792	3030326	431	728834	2223	3759160
	Устр-во покрытия h=0,05м из горячей плотной м/з а/б смеси с подгрунтовкой	м2	1783,408	7675	13687656	4272	7618719	3403	6068937	7675	13687656
	Укрепление обочин естест.щебнем Н=0,11 м	м2	148,631	4008	595711	2540	377522	1468	218190	4008	595711
	Устр-во щебеночных покрытий врем.дорог серповидн. профиля Н=18 см, шириной 8 м	км	1973192,219	0,18767	370316			0,18767	370316	0,187674	370316
	Искусственные сооружения	**м3**			***1341006***				***1341006***		***1341006***
	Устр-во новой круглой ж/б трубы д=0 ,75 н без фунд.на ПК 592+03	м3	347512,969	1	0 347513			1	347513	1	347513
	Устр-во новой круглой ж/б трубы д=0,5н без фунд.на ПК 624+85	шт	276876,249	1	0 276876			1	276876	1	276876
	Устр-во новой круглой ж/б трубы д=0 ,75н без фунд.на ПК 653+07 слева,ПК 683+75 справа	шт	358308,339	2	0 716617			2	716617	2	716617
VII	***Обустройство дороги***				***12232445***				***12232445***		***12232445***
	Установка дорожных знаков, присыпн.берм	шт	63628,131	81	5153879			81	5153879	81	5153879
	Установка сигнальных столбиков	шт	4614,784	652	3008839			652	3008839	652	3008839
	Установка металлических ограждений	шт	14662,876	88	1290333			88	1290333	88	1290333
	Устройство дорожной разметки краской	км	44789,213	62,055	2779395			62,055	2779395	62,055	2779395

VIII	***Разборка временной объездной дороги***				***9370512***				***9370512***		***9370512***
	Разработка грунта экскаваторам с погрузкой	м3	420,99	21 918	9227152			21 918	9227152	21 918	9227152
	Демонтаж стальн.труб с погрузкой, разгрузкой	т	8131,55	18	143359			18	143359	18	143359
	Общий объем выполненных работ				***333 943 039***		***243 816 677***		***90 126 362***		***333 943 039***

ЗАКАЗЧИК

Заместитель руководителя

М.Кожанов

Руководитель отдела

Е.Тусупов

Куратор

В.Ким

Представитель тех. надзора

А.Тусупова

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "Прогресс KZ"

К.Мухамбетжанов