Заказчик:Государственное учреждение "Отдел образования Жаксынского района"
Подрядчик: ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"
Наименование строительства и его адрес: Работы по текущему ремонту в общеобразовательных школах Жаксынского района (Жаксынская СШ №2, Островская СШ, Алгабасская СШ, Моховская ОШ).

СПРАВКА
о стоимости оказанных услуг и выполненных работ
за октябрь 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		303	04.10.2017г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1							
			Строитель но-мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО, в том числе:	6 555 978,70	5 853 552,41							702 426,29	6 555 978,70
Текущий ремонт Алгабаской СШ в с. Алгабас		2 374 210,70							284 905,28	2 659 115,98
Текущий ремонт Жаксынской СШ № 2 в с. Жаксы		1 066 994,00							128 039,28	1 195 033,28
Текущий ремонт кровли Моховской ОШ в с. Моховое		1 504 959,45							180 595,13	1 685 554,58
Текущий ремонт мягкой кровли спортзала Островской СШ		907 388,27							108 886,59	1 016 274,86

Заказчик:
Руководитель ГУ"Отдел образования Жаксынского района"
_____Саутова А.С.
М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"
_____Каражанов С.К.
М.П.

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел образования Жаксынского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Текущий ремонт Алгабаской СШ в с. Алгабас Жаксынского района Акмолинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Текущий ремонт Алгабаской СШ в с. Алгабас Жаксынского района Акмолинской области**

(наименование)

Договор о государственных закупках работ № 303 от 04.10.2017 года

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
09.10.2017	04.10.2017	20.10.2017

Акт приемки выполненных работ № 1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**1**	**12-080101-0201 РСНБ РК 2015**	**Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий**	**м2 кровли**	**985**	**210,76**	**207595**
			Накладные расходы			***77,37***	***76205***
			Сметная прибыль			***15,61***	***15377***
2	**2**	**11-120101-0209 РСНБ РК 2015**	**Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя**	**м2 кровли**	**985**	**1305,02**	**1285447**
			Накладные расходы			***117,96***	***116189***
			Сметная прибыль			***96,67***	***95218***
3	**3**	**12-120104-0501 РСНБ РК 2015**	**Стяжка. Очистка вручную разрушенных мест/прим/**	**м2**	**985**	**215,13**	**211906**
			Накладные расходы			***79,09***	***77901***
			Сметная прибыль			***15,94***	***15697***
4	**4**	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**985**	**899,90**	**886402**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*212,36*	*209174*
			Сметная прибыль			*66,66*	*65659*
5	**5**	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**4925**	**100,80**	**496450**
			Накладные расходы			*7,09*	*34933*
			Сметная прибыль			*7,47*	*36774*
6	**6**	**12-080101-1802 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство настенных желобов**	**м**	**145**	**1378,36**	**199862**
			Накладные расходы			*146,96*	*21309*
			Сметная прибыль			*102,10*	*14805*
			ИТОГО:				**3287662**
			в том числе:				**535711**
			накладные расходы				**243530**
			сметная прибыль				**2374210,70**
			Итого с коэффициентом понижания	**к=**	**0,722**		**2659115,98**
			Итого с НДС		**12 %**	**284905,28**	

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение "Отдел образования Жаксынского района"

Руководитель _____ Саутова А.С.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

Директор _____ Каражанов С.К.

Форма 2-В

Заказчик ГУ"Отдел образования Жаксынского района"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Текущий ремонт Жаксынской СШ № 2 в с. Жаксы Жаксынского района Акмолинской области
(наименование, адрес)

Объект Текущий ремонт Жаксынской СШ № 2 в с. Жаксы Жаксынского района Акмолинской области
(наименование)

Договор о государственных закупках работ № 303 от 04.10.2017 года

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
09.10.2017	04.10.2017	20.10.2017

Акт приемки выполненных работ № 1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	12-040101-0302 РСНБ РК 2015	Купол. Разборка обшивки из непригодногосотового поликарбоната (прим)	м2 подшивки	252,000	180,60	45511
			Накладные расходы			*66,17*	*16676*
			Сметная прибыль			*13,38*	*3371*
2	2	11-090303-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия из поликарбонатных плит с боковыми планками, профилями, и резиновыми прокладками. Монтаж	м2	252,000	2328,79	586855
			Накладные расходы			*684,71*	*172546*
			Сметная прибыль			*172,50*	*43471*
3	3	21-130502-0504 РСНБ РК 2015	Листы сотовые поликарбонатные цветные толщиной 10 мм высокого качества	м2	252,000	2733,50	688842
			Накладные расходы			*102,95*	*25943*
			Сметная прибыль			*202,48*	*51025*
4	4	11-090501-0601 РСНБ РК 2015	Листы поликарбонатные. Резка сегментов (прим)	м реза	126,250	486,41	61409
			Накладные расходы			*178,90*	*22586*
			Сметная прибыль			*36,03*	*4549*

5	5	21-130502-0802 РСНБ РК 2015	Профиль соединительный разъемный "крышка" для поликарбонатных листов	м	126,000	325,75	41044
			Накладные расходы			*12,27*	*1546*
			Сметная прибыль			*24,13*	*3040*
6	6	21-130502-0806 РСНБ РК 2015	Профиль коньковый для поликарбонатных листов	м	30,000	929,87	27896
			Накладные расходы			*35,02*	*1051*
			Сметная прибыль			*68,88*	*2066*
7	7	21-130502-0801 РСНБ РК 2015	Профиль соединительный неразъемный для поликарбонатных листов	м	12,000	327,03	3924
			Накладные расходы			*12,32*	*148*
			Сметная прибыль			*24,22*	*291*
8	8	21-130502-0804 РСНБ РК 2015	Профиль торцевой для поликарбонатных листов	м	126,000	173,14	21815
			Накладные расходы			*6,52*	*822*
			Сметная прибыль			*12,82*	*1616*
9	9	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	0,882	82,18	72
			Накладные расходы			*3,10*	*3*
			Сметная прибыль			*6,09*	*5*
10	10	41-020101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	0,882	245,16	216
			Накладные расходы			*9,23*	*8*
			Сметная прибыль			*18,16*	*16*
			ИТОГО:				1477586
			В том числе :				
			Накладные расходы				241328
			Сметная прибыль				109451
			Итого с коэффициентом понижения	к=	0,722		1066994
			Итого с НДС		12 %	128039,28	1195033,28

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение "Отдел образования Жаксынского района"

Руководитель _____ Саутова А.С.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

Директор _____ Каражанов С.К.

Форма 2-В

Заказчик ГУ"Отдел образования Жаксынского района"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Текущий ремонт мягкой кровли спортзала Островской СШ Жаксынского района Акмолинской области
(наименование, адрес)

Объект Текущий ремонт мягкой кровли спортзала Островской СШ Жаксынского района Акмолинской области
(наименование)

Договор о государственных закупках работ № 303 от 04.10.2017 года

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
09.10.2017	04.10.2017	20.10.2017

Акт приемки выполненных работ № 1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	12-080101-0201 РСНБ РК 2015	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	м2 кровли	288,480	216,04	62324
			Накладные расходы			*79,31*	*22879*
			Сметная прибыль			*16,00*	*4617*
2	2	12-030101-1601 РСНБ РК 2015	Стены. Ремонт кирпичной кладки отдельными местами-карнизы	м3	12,000	65355,24	784263
			Накладные расходы			*17561,53*	*210738*
			Сметная прибыль			*4841,13*	*58094*
3	3	12-110102-0103 РСНБ РК 2015	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	42,000	2793,50	117327
			Накладные расходы			*890,24*	*37390*
			Сметная прибыль			*206,93*	*8691*
4	4	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	170,000	728,88	123909,6

			Накладные расходы			*147,87*	*25137,9*
			Сметная прибыль			*53,99*	*9178,3*
5	**5**	**11-120101-1702 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 /до 70мм/**	**м2 стяжки**	**9350,000**	**18,04**	**168674**
			Накладные расходы			*1,26*	*11781*
			Сметная прибыль			*1,34*	*12529*
			ИТОГО:				**1256497,6**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**307925,9**
			Сметная прибыль				**93109,3**
			ИТОГО с коэффициентом понижения	**к=**	**0,722**		**907388,27**
			Итого с НДС		**12 %**	**108886,59**	**1016274,86**

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение "Отдел образования Жаксынского района"

Руководитель_____Саутова А.С.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

Директор_____Каражанов С.К.

Форма 2-В

Заказчик ГУ"Отдел образования Жаксынского района"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Текущий ремонт кровли Моховской ОШ в с. Моховое Жаксынского района Акмолинской области
(наименование, адрес)

Объект Текущий ремонт кровли Моховской ОШ в с. Моховое Жаксынского района Акмолинской области
(наименование)

Договор о государственных закупках работ № 303 от 04.10.2017 года

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
09.10.2017	04.10.2017	20.10.2017

Акт приемки выполненных работ № 1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	12-080101-0201 РСНБ РК 2015	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	м2 кровли	1200,000	210,76	252906
			Накладные расходы			*77,37*	*92839*
			Сметная прибыль			*15,61*	*18734*
2	2	11-120101-0209 РСНБ РК 2015	Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м2 кровли	1120,000	1305,02	1461622
			Накладные расходы			*117,96*	*132115*
			Сметная прибыль			*96,67*	*108270*
3	3	12-080101-2001 РСНБ РК 2015	Стяжка выравнивающая цементная. Ремонт	м2	330,278	1010,71	333816
			Накладные расходы			*235,48*	*77773*
			Сметная прибыль			*74,87*	*24727*
4	4	12-080101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	19,000	349,03	6631
			Накладные расходы			*127,80*	*2428*
			Сметная прибыль			*25,85*	*491*

5	5	12-080101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытие из асбестоцементных листов обыкновенного профиля. Устройство	м2	19,000	1367,96	25991
			Накладные расходы			*239,52*	*4551*
			Сметная прибыль			*101,33*	*1925*
6	6	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	12,650	82,18	1040
			Накладные расходы			*3,10*	*39*
			Сметная прибыль			*6,09*	*77*
7	7	41-020102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	12,650	155,21	1963
			Накладные расходы			*5,85*	*74*
			Сметная прибыль			*11,50*	*145*
			ИТОГО:				2083969
			В том числе :				
			Накладные расходы				309819
			Сметная прибыль				154369
			ИТОГО с коэффициентом понижения	к=	0,722		1504959,45
			Итого с НДС		12 %	180595,13	1685554,58

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение "Отдел образования Жаксынского района"

Руководитель _____Саутова А.С.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

Директор_____Каражанов С.К.

Заказчик:Государственное учреждение "Отдел образования Жаксынского района"
Подрядчик: ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"
Наименование строительства и его адрес: Работы по текущему ремонту в общеобразовательных школах Жаксынского района (Жаксынская СШ №2, Островская СШ, Алгабасская СШ, Моховская ОШ)

СПРАВКА

о стоимости оказанных услуг и выполненных работ

за октябрь 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименован.	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		303	04.10.2017г.				
		доп.согл №3	25.10.2017г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1							
			Строитель но-мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО, в том числе:	9 471 893,52	2 603 495,37							312 419,44	2 915 914,82
Текущий ремонт Алгабаской СШ в с. Алгабас		80 716,30							9 685,96	90 402,25
Текущий ремонт кровли Моховской ОШ в с. Моховое		75 397,56							9 047,71	84 445,26
Текущий ремонт мягкой кровли спортзала Островской СШ		688 519,73							82 622,37	771 142,10
Текущий ремонт Алгабаской СШ в с. Алгабас (дополнительные работы)		679 157,14							81 498,86	760 656,00
Текущий ремонт кровли Моховской ОШ в с. Моховое (дополнительные работы)		651 785,00							78 214,20	729 999,20
Текущий ремонт мягкой кровли спортзала Островской СШ (дополнительные работы)		427 919,64							51 350,36	479 270,00

Заказчик:
Руководитель ГУ"Отдел образования Жаксынского района"
А Саутова
Саутова А.С.

90.402,25

1014 845,74

Подрядчик:
Директор ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"
Каражанов С.К.

1969925,2

4,6