Счет-фактура № 209 от 26.08.11 (1)

Поставщик: Производственный кооператив "Аварийная служба" (2)

РНН и его адрес: 481400050563, Адрес: Ульянова 52, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 48001 № 0002306 от 19.11.09 ИНН\БИН 970540001819 (2а)

ИИК: KZ248560000000008485 в АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №23 от 05.08.2011г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчёт (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): ул.Букетова 34

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: № 209 от 26 Августа 2011 г. (7)

Грузоотправитель: ПК "Аварийная служба" 481400050563, Ульянова 52,г. Петропавловск (8)

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: ТОО"Бостон Групп". 480100243977,ул.Букетова 34 (9)

(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: ТОО"Бостон Групп" (10)

РНН и адрес покупателя: 480100243977, ул.Букетова 34 (10а)

ИИК: KZ466010251000054305 в АО Народный Банк Казахстана, БИК HSBKKZKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция сетей наружного освещения на прилегающей территории ул. Букетова 34, срогласно проектно-сметной документации	шт	1	270 038,00	270 038,00	12%	32 405,00	302 443,00		
Всего по счету:					**270 038,00**		**32 405,00**	**302 443,00**		

Директор: Бацанов Ю. Г.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(подпись)

М.П.

Гл.бухгалтер: Бентя Н. И.

(Ф.И.О., подпись)

счет получил

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

ЗАКАЗЧИК: ТОО"БОСТАН ГРУПП" ФОРМА 2

ПОДРЯДЧИК: ПК»АВАРИЙНАЯ СЛУЖБА»

ДОГОВОР № 23 ОТ 05.08.2011г.

А К Т

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО НАРУЖНОМУ ОСВЕЩЕНИЮ СКВЕРА ТОО"ГАЗСЕРВИС"

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. и в ценах 2011г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(для прожектора)	39,99	262,72	-	10506	-	11872	1,85	74
		м3		262,72	-	10506	-	113	-	-
2	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	37,41	160,92	-	6020	-	6803	1,17	44
		м3		160,92	-	6020	-	113	-	-
3	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,129	25761,38	-	3323	-	3540	159,6	21
		кан.-км		24948	-	3218	-	110	-	-
4	Ц0108-410-3	Трубы полиэтиленовые по опоре, диаметр до 63 мм	6	47,64	2,64	286	16	187	0,19	1
		м		32,4	0,36	194	2	95	-	-
5	С130804-12	Трубы из полиэтилена , Dн 63 мм	13,5	2590	-	34965	-	-	-	-
		10м		-	-	-	-	-	-	-
6	Ц0108-148-1	Кабели АВВГ в проложенных трубах, блоках и коробах и стойках светильника, масса 1 м до 1 кг	141	32,06	2,52	4520	355	3247	0,12	17
		м		23,64	0,6	3333	85	95	-	-
7	Ц0108-148-1	Кабели АВВГ в проложенных трубах для зарядки светильника, масса 1 м до 1 кг	9	32,06	2,52	289	23	207	0,12	1
		м		23,64	0,6	213	5	95	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Ц0108-146-1	Кабели АВВГ , прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг по опоре	18	74,48	21,72	1341	391	495	0,14	3
		м		24,36	4,56	438	82	95	0,03	-
9	С151601-136 ко=1,02	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х10 мм2	0,1622	84200	-	13656	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
10	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	2	549,24	15,84	1098	32	523	1,2	2
		шт		272,4	2,76	545	6	95	0,02	-
11	СИнтеркабел-Автомат ВА47-29-3Р16А		2	216,05	-	432	-	-	-	-
	ь	шт		-	-	-	-	-	-	-
12	СИнтеркабел-Бокс		2	168,38	-	337	-	-	-	-
	ь	шт		-	-	-	-	-	-	-
13	СИнтеркабел-Прокалывающий зажим SLIP22.1		8	417,37	-	3339	-	-	-	-
	ь	шт		-	-	-	-	-	-	-
14	СИнтеркабел-Сигнальная лента		129	16,15	-	2084	-	-	-	-
	ь	м		-	-	-	-	-	-	-
15	СИнтеркабел-Гильза ГА 50		20	32,3	-	646	-	-	-	-
	ь	шт		-	-	-	-	-	-	-
16	Е0109-17-1 К=0,5 К=0,6 К=0,7	-Демонтаж стоек светильника, массой до 1 т	0,15	3448,01	1919,88	517	288	224	6,73	1
		т		1137,24	518,39	171	78	90	1,97	-
17	Е0152-1-3	-Разборка фундаментов бетонных монолитных	0,3	4457,08	2926,18	1337	878	757	9,34	3
		м3		1530,9	1140,25	459	342	94,5	6,26	2
18	Е0106-3-1	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3	0,25	11967,05	312,57	2992	78	222	4,73	1
		м3		737,1	107,35	184	27	105	0,42	-
19	Е0109-17-1	-Монтаж стоек светильника, массой до 1 т	0,15	5263,87	2586,69	790	388	351	11,22	2
		т		1895,4	707,94	284	106	90	2,81	-
20	Е0127-18-4	-Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	3,5	489,73	203,53	1714	712	1355	1,86	7
		м3		286,2	4,88	1002	17	133	0,02	-
21	Е0127-57-2	-Разборка бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	5	95,48	40,4	477	202	461	0,37	2
		м2		55,08	14,26	275	71	133	0,07	-
22	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	0,7	1070,16	81,76	749	57	38	0,17	-
		м3		25,66	15,31	18	11	133	0,05	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Е0127-57-2	-Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	5	119,79	50,5	599	252	576	0,46	2
		м2		68,86	17,82	344	89	133	0,09	-
24	Е0127-14-4	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	0,42	336,98	298,02	142	125	74	0,26	-
		м3		38,62	94,3	16	40	133	0,33	-
25	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	3,5	28,78	18,42	101	64	61	0,04	-
		м2		7,13	6,07	25	21	133	0,02	-
26	Ц0108-595-2	-Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА	2	903,1	339,6	1806	679	1190	2,98	6
		шт		529,2	97,2	1058	194	95	0,56	1

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	94065	4541		186
	Тенге	28305	1176		6
Стоимость монтажных работ -	Тенге	22996	-	-	-
Материалы -	Тенге	2062	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	6156	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	13656	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	5848	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	877	-	3
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1731	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	30575	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	7034	-	35
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	69762	-	-	-
Материалы -	Тенге	324	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	22686	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	41803	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	3198	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	25760	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	3864	-	13
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	5731	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	101254	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	26550	-	169
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	1307	-	-	-
Материалы -	Тенге	176	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	639	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			575	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	86	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			113	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1995	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	725	-		4 -
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			133823	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	34309	-		208 -

Пересчет итогов в цены на 1.01.2011 г.

Итого прямых затрат			94064,575
Накладные расходы			32183,21
Ненормируемые и непредвиденные затраты			7574,89
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			133822,67
Итого с затратами на выслугу лет	133822,675 X 1 %	1338,227	135160,9
Итого с затратами на доп. отпуска	133822,675 X 0,4 %	535,291	135696,19
Итого в текущих ценах на 1.01.2011	135696,193 X 1,951		264743,27
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	264743,273 X 2 %	5294,865	270038,14
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %		32404,58
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)			302442,72

СОГЛАСОВАНО:

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК: