Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

"SANA-2001" Версия 18-2.21 от 1.11.13 г.

Заказчик: ТОО "АЭС Усть-Каменогорская ГЭС"

Подрядчик: ТОО "ЛЕГИОН СТРОЙ-ГРАД"

Наименование объекта: Реконструкция производственных мастерских левого берега под строительство пожарного депо на 1 (один) автомобиль

Договор № 206-ДКР от 06 августа 2015 года

Акт №122

приемки выполненных работ за 06 октября 2015 года

Реконструкция производственных мастерских левого берега под строительство пожарного депо на 1 (один) автомобиль

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Перекрытие на отм +3,15								
1	99-5-13(пл)	Химический анкер МКТ на клеевом составе VM-ME для заполнения отверстия d 25 мм, глубиной 270 мм *шт*	206	876		180456				
2	Е7-19-3	Инъецирование горизонтальных отверстийК=206,000; *м шва*	55,62	35,62 35,42	0,2 0,07	1981 1970	11 4	2487 126	0,21028 0,00043	12 –
3	99-5-13(пл)	Химический анкер МКТ на клеевом составе VM-ME для заполнения отверстия d 14 мм, глубиной 350 мм *шт*	44	873		38412				
4	Е7-19-4	Инъецирование вертикальных отверстийК=44,000; *м шва*	15,4	43,11	0,26	664	4	834	0,25128	4

				42,85	0,1	660	2	126	0,00043	–
5	Е9-62-3	Изготовление арматурных сеток	5,04894	37319,25	13476,72	188423	68043	100981	120,3475	608
		т конструкций		21662,55	3029,29	109373	15295	81	10,58	53
6	Е9-61-13	Монтаж арматурных сеток	5,04894	13166,98	4111,85	66479	20760	38122	48,00675	242
		т конструкций		8331,75	989,72	42067	4997	81	5,04563	25
7	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 ммК=1,032;	0,2566	69836		17920				
		т								
8	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=1,032;	1,46503	69836		102312				
		т								
9	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=20 ммК=1,032;	3,48888	69836		243649				
		т								
10	Е6-50-2	Монтаж и демонтаж крупнощитовой опалубки перекрытий	122,1696	528,14	184,69	64523	22564	18034	0,7406	90
		м2 конструкций		98,2	57,18	11997	6986	95	0,21563	26
11	99-6-1(пл)	ФанераламинированнаяК=1,020;	124,644	1233		153686				
		м2								
12	1-1-672	Проволока	7,2	64		461				
		кг								
13	Е6-22-7	Устройство перекрытий	17,32	6677,17	551,84	115649	9558	53370	18,7795	325
		м3		3035,14	208,45	52569	3610	95	1,01818	18
14	30-1-8	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010К=1,015;	17,5798	9921		174409				
		м3								
15	Е9-62-2	Изготовление металлоконструкций	2,415	10577,35	3770,07	25544	9105	12166	30,81425	74
		т конструкций		5546,57	672,82	13395	1625	81	2,54438	6
16	Е9-24-1	Монтаж металлоконструкций	2,415	18527,1	5782,19	44743	13964	26530	74,72125	180

		т конструкций		12021,53	1540,8	29032	3721	81	5,47688	13
17	1-1-908	Швеллеры, № 22К=1,040;	т	2,5116	69700		175059			
18	Е13-44-7	Очистка щетками	м2	88,63	80,34	–	7121	–	5768	0,44965	40
					80,34	–	7121	–	81	–	–
19	Е13-44-9	Обеспыливание	м2	88,63	83,52	68,64	7402	6084	2927	0,09258	8
					14,88	25,88	1319	2294	81	0,12938	11
20	Е13-45-1	Обезжиривание поверхностей	м2	88,63	27,96	0,16	2478	14	1396	0,12008	11
					19,37	0,07	1717	6	81	0,00029	–
21	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	88,63	23,69	0,07	2100	6	554	0,03901	3
					7,68	0,03	681	3	81	0,00014	–
22	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в 2 слояК=2,000;	м2	177,26	21,7	0,03	3847	5	790	0,02817	5
					5,5	–	975	–	81	–	–
23	Е13-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитной	м2	88,63	992,71	142,57	87984	12636	14899	0,77895	69
					154,14	53,4	13661	4733	81	0,26076	23

Раздел 2 Перекрытие на отм +7,1

24	99-5-13(пл)	Химический анкер МКТ на клеевом составе VM-ME для заполнения отверстия d 25 мм, глубиной 270 мм	шт	218	876		190968			
25	Е7-19-3	Инъецирование горизонтальных отверстийК=218,000;	м шва	58,86	35,62	0,2	2097	12	2632	0,21028	12
					35,42	0,07	2085	4	126	0,00043	–

26 99-5-13(пл)	Химический анкер МКТ на клеевом составе VM-ME для заполнения отверстия d 14 мм, глубиной 350 мм *шт*	76	873		66348				
27 Е7-19-4	Инъецирование вертикальных отверстийК=76,000; *м шва*	26,6	43,11 42,85	0,26 0,1	1147 1140	7 3	1440 126	0,25128 0,00043	7 –
28 Е9-62-3	Изготовление арматурных сеток *т конструкций*	2,62377	37319,25 21662,55	13476,72 3029,29	97917 56838	35360 7948	52477 81	120,3475 10,58	316 28
29 Е9-61-13	Монтаж арматурных сеток *т конструкций*	2,62377	13166,98 8331,75	4111,85 989,72	34547 21861	10789 2597	19811 81	48,00675 5,04563	126 13
30 4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 ммК=1,032; *т*	0,2566	69836		17920				
31 4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=1,032; *т*	1,66372	69836		116188				
32 4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=20 ммК=1,032; *т*	0,78742	69836		54990				
33 Е6-50-2	Монтаж и демонтаж крупнощитовой опалубки перекрытий *м2 конструкций*	122,1696	528,14 98,2	184,69 57,18	64523 11997	22564 6986	18034 95	0,7406 0,21563	90 26
34 99-6-1(пл)	Фанера ламинированнаяК=1,020; *м2*	124,644	1233		153686				
35 1-1-672	Проволока *кг*	7,4	64		474				
36 Е6-22-7	Устройство перекрытий *м3*	17,71	6677,17 3035,14	551,84 208,45	118253 53752	9773 3692	54572 95	18,7795 1,01818	333 18

37 30-1-8	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010К=1,015; *м3*	17,97565	9921		178336					
38 Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг *т*	0,0398	13391,17	437,35	533	17	490	76,705	3	
			12795,19	164,95	509	7	95	0,805	–	
39 Е9-62-8	Изготовление закладных деталей *т конструкций*	0,0398	34317,35	6389,62	1366	254	876	145,475	6	
			26185,5	1000,53	1042	40	81	3,66563	–	
40 4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 ммК=1,032; *т*	0,00215	69836		150					
41 1-1-885	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 8 ммК=1,060; *т*	0,03998	63800		2551					
Раздел 3 Перекрытие на отм +11,85										
42 99-5-13(пл)	Химический анкер МКТ на клеевом составе VM-ME для заполнения отверстия d 25 мм, глубиной 270 мм *шт*	240	876		210240					
43 Е7-19-3	Инъецирование горизонтальных отверстийК=240,000; *м шва*	64,8	35,62	0,2	2308	13	2898	0,21028	14	
			35,42	0,07	2295	5	126	0,00043	–	
44 99-5-13(пл)	Химический анкер МКТ на клеевом составе VM-ME для заполнения отверстия d 14 мм, глубиной 350 мм *шт*	44	873		38412					
45 Е7-19-4	Инъецирование вертикальных отверстийК=44,000; *м шва*	15,4	43,11	0,26	664	4	834	0,25128	4	
			42,85	0,1	660	2	126	0,00043	–	
46 Е9-62-3	Изготовление арматурных сеток *т конструкций*	5,05704	37319,25	13476,72	188725	68152	101142	120,3475	609	
			21662,55	3029,29	109548	15319	81	10,58	54	

47 Е9-61-13	Монтаж арматурных сеток	5,05704	13166,98	4111,85	66586	20794	38183	48,00675	243
	т конструкций		8331,75	989,72	42134	5005	81	5,04563	26
48 4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 ммК=1,032;	0,2566	69836		17920				
	т								
49 4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=1,032;	1,46503	69836		102312				
	т								
50 4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=20 ммК=1,032;	3,49724	69836		244233				
	т								
51 Е6-50-2	Монтаж и демонтаж крупнощитовой опалубки перекрытий	122,1696	528,14	184,69	64523	22564	18034	0,7406	90
	м2 конструкций		98,2	57,18	11997	6986	95	0,21563	26
52 99-6-1(пл)	Фанера ламинированнаяК=1,020;	124,644	1233		153686				
	м2								
53 1-1-672	Проволока	7,8	64		499				
	кг								
54 Е6-22-7	Устройство перекрытий	18,23	6677,17	551,84	121725	10060	56174	18,7795	342
	м3		3035,14	208,45	55331	3800	95	1,01818	19
55 30-1-8	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010К=1,015;	18,50345	9921		183573				
	м3								
56 Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,01309	13391,17	437,35	175	6	161	76,705	1
	т		12795,19	164,95	167	2	95	0,805	–
57 Е9-62-8	Изготовление закладных деталей	0,01309	34317,35	6389,62	449	84	288	145,475	2
	т конструкций		26185,5	1000,53	343	13	81	3,66563	–

58	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса A-I, d=8 ммК=1,032;	0,00105	69836		73				
		т								
59	1-1-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 5 мм, ширина полки 50 ммК=1,040;	0,01254	59500		746				
		т								
	Раздел 4 Перекрытие на отм +3,3 склада									
60	Е9-62-2	Изготовление металлоконструкций	2,25	10577,35	3770,07	23799	8483	11335	30,81425	69
		т конструкций		5546,57	672,82	12480	1514	81	2,54438	6
61	Е9-24-1	Монтаж металлоконструкций	2,25	18527,1	5782,19	41686	13010	24717	74,72125	168
		т конструкций		12021,53	1540,8	27048	3467	81	5,47688	12
62	1-1-908	Швеллеры, № 36К=1,040;	1,09512	69700		76330				
		т								
63	1-1-908	Швеллеры, № 20К=1,040;	0,52416	69700		36534				
		т								
64	1-1-848	Двутавры с параллельными гранями полок, № 20-40К=1,040;	0,72072	81800		58955				
		т								
65	Е9-49-2	Постановка болтов	166	69,22	0,6	11491	100	5152	0,21292	35
		болт		38,09	0,23	6323	38	81	0,00115	–
66	1-1-54	Болты высокопрочныеК=166,000;	0,03984	319700		12737				
		т								
67	Е13-44-7	Очистка щетками	68,43	80,34	–	5498	–	4453	0,44965	31
		м2		80,34	–	5498	–	81	–	–
68	Е13-44-9	Обеспыливание	68,43	83,52	68,64	5715	4697	2259	0,09258	6
		м2		14,88	25,88	1018	1771	81	0,12938	9
69	Е13-45-1	Обезжиривание поверхностей	68,43	27,96	0,16	1913	11	1077	0,12008	8
		м2		19,37	0,07	1325	5	81	0,00029	–

70 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	68,43	23,69	0,07	1621	5	428	0,03901	3
	м2		7,68	0,03	526	2	81	0,00014	–
71 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в 2 слояК=2,000;	136,86	21,7	0,03	2970	4	610	0,02817	4
	м2		5,5	–	753	–	81	–	–
72 Е13-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитной	68,43	992,71	142,57	67931	9756	11504	0,77895	53
	м2		154,14	53,4	10548	3654	81	0,26076	18
	Всего прямые затраты				**4 551 325**	**399 273**			**4 246**
					723 755	**106 136**			**430**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				3 428 298				
	Накладные расходы, тенге				708 439				
	- заработная плата, тенге				106 266				
	- трудоемкость, чел-ч				354				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				315 586				
	Всего				**5 575 350**				
	Временные здания и сооружения (5 %)				278 768				
	- сметная заработная плата, тенге				39 306				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				223				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,9 %)				286 852				
	- сметная заработная плата, тенге				131 952				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				803				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				58 541				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				23 416				
	Транспортные расходы				137 132				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				6 360 060				

Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**16 262 673**
- материалы, тенге	8 766 158
- сметная заработная плата, тенге	3 041 224
Налог (2 %)	325 253
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**16 587 926**
НДС (12 %)	1 990 551
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**18 578 477**

Заказчик

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КУРИН Ю.А.

АЭС Усть-Каменогорская ГЭС

Подрядчик

Тех.Директорр
ТОО "ЛЕГИОН СТРОЙ-ГРАД"

О.А.Иващенко