Заказчик: **КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства" города Алматы**

Форма № кс-3

Подрядчик: **ТОО "Специализированное управление "Гордорстрой №2"**

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство магистральных инженерно-транспортных сетей и сооружений для промышленной (индустриальной) зоны в Алатауском районе города Алматы. Улично-дорожная сеть промышленной (индустриальной) зоны.**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за **АВГУСТ** месяц 2013 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№179	26 июля 2013г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за август 2013г. без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство магистральных инженерно-транспортных сетей и сооружений для промышленной (индустриальной) зоны в Алатауском районе города Алматы. Улично-дорожная сеть промышленной (индустриальной) зоны.	32 916 583	29 389 806							3 526 777	32 916 583
Всего:	**32 916 583**	**29 389 806**							**3 526 777**	**32 916 583**

Заказчик: **КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства" города Алматы**

Подрядчик: **ТОО "Специализированное управление "Гордорстрой №2"**

Форма-2

Заказчик: КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства» города Алматы

Подрядчик: ТОО «СУ «Гордорстрой № 2»

Договор №179 от 26 июля 2013г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Строительство магистральных инженерно-транспортных сетей и сооружений для промышленной (индустриальной) зоны в Алатауском районе города Алматы. Улично-дорожная сеть промышленной (индустриальной) зоны.

А К Т

приемки выполненных работ
за АВГУСТ месяц 2013г.

Подготовка территории строительства
Земляные работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА								
		гл.1.1. Восстановление оси трассы 2 категории сложности, 2 км								
1	С Сб.цен РДС РК 8.02-03-20 02 ТВ17 п.1 стр.357	-Восстановление оси трассы II категории сложности км	2	7097	-	14194	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
2	С Сб.цен РДС РК 8.02-03-20 02 ТВ17 п.1 стр.357	-Закрепление трассы II категории сложности км	2	4607	-	9214	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		23408	-			-
				Тенге		-	-			-

	Стоимость прочих работ -	Тенге			23408	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1404	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			24812	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			24812	-	-		-
	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
	Снятие ПСП								
3	E0101-25-2 -Снятие растительного слоя бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов в валы до 50 м (10+40)	2400	11,19	11,19	26856	26856	7124	-	-
			-	3,06	-	7344	97	0,01	24
		м3							
4	E0101-25-10-Снятие растительного слоя К=4 бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	2400	37,6	37,6	90236	90236	23936	-	-
			-	10,28	-	24676	97	0,03	81
		м3							
5	E0101-17-8 -Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	2400	32,23	30,77	77359	73849	22733	0,01	24
			1,42	8,34	3408	20028	97	0,03	68
		м3							
6	E010333-A30-1 -Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	3168	176,4	176,4	558835	558835	111767	-	-
			-	35,28	-	111767	100	0,74	2347
		т							
7	E0101-20-2 -Работа на отвале 2-3 группы грунтов	2400	3,77	3,24	9040	7786	3725	-	8
			0,48	1,12	1152	2688	97	-	9
		м3							
	Устройство дорожных насыпей								
8	E0101-17-8 -Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	27100	32,23	30,77	873516	833874	256692	0,01	267
			1,42	8,34	38482	226149	97	0,03	773
		м3							
9	E010333-A30-1 -Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	44715	176,4	176,4	7887726	7887726	1577545	-	-
			-	35,28	-	1577545	100	0,74	33128
		т							

10 E0101-20-2 -Работа на отвале 2-3 группы грунтов	27100	3,77	3,24	102081	87913	42059	-	90
		0,48	1,12	13008	30352	97	-	101
	м3							
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			9625650	9567075			388
	Тенге			56050	2000549			36531
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9625650	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	2056599	-		-
Местные материалы -	Тенге			2525	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге			2045580	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1023
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	306837	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			700274	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12371504	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		37942
Сметная заработная плата -	Тенге			-	2363436	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			12371504	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		37942
Сметная заработная плата -	Тенге			-	2363436	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			9649058	9567075			388
	Тенге			56050	2000549			36531
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9625650	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	2056599	-		-
Местные материалы -	Тенге			2525	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге			2045580	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1023
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	306837	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			700274	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12371504	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		37942
Сметная заработная плата -	Тенге			-	2363436	-		-
Стоимость прочих работ -	Тенге			23408	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1405	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			24812	-	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			12396317	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		37942
Сметная заработная плата -	Тенге			-	2363436	-		-

Пересчет итогов в цены на 1.01.2013г.	
Всего прямые затраты	9649058
Накладные расходы	2045580
Ненормируемые и непредвиденные затраты	701679
ИТОГО в ценах на 1.01.2001г.	12396317
Временные здания и сооружениями 1,2%	148458
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,44%	180287

Затраты на выслугу лет 1%	125200
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	50080
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	12900342
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2013г. К=2,234	28813535
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	576271
Итого сметная стоимость в текущем уровне цен	29389806
Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	3526777
Всего стоимость строительства	**32916583**

ПРИНЯЛ:

Заказчик КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства» города Алматы

Технический надзор ТОО «Мегалиты Алматы»

СДАЛ:

Подрядчик ТОО «СУ «Гордорстрой № 2»

Форма № кс-3

Заказчик: **КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства" города Алматы**

Подрядчик: **ТОО "Специализированное управление "Гордорстрой №2"**

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство магистральных инженерно-транспортных сетей и сооружений для промышленной (индустриальной) зоны в Алатауском районе города Алматы. Улично-дорожная сеть промышленной (индустриальной) зоны.**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за **СЕНТЯБРЬ** месяц 2013 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№179	26 июля 2013г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за сентябрь 2013г. без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство магистральных инженерно-транспортных сетей и сооружений для промышленной (индустриальной) зоны в Алатауском районе города Алматы. Улично-дорожная сеть промышленной (индустриальной) зоны.	184 648 033	135 474 509							16 256 941	151 731 450
Всего:	**184 648 033**	**135 474 509**							**16 256 941**	**151 731 450**

Заказчик: **КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства" города Алматы**

Подрядчик: **ТОО "Специализированное управление "Гордорстрой №2"**

Заказчик: КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства» города Алматы

Форма-2

Подрядчик: ТОО «СУ «Гордорстрой № 2»

Договор №179 от 26 июля 2013г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Строительство магистральных инженерно-транспортных сетей и сооружений для промышленной (индустриальной) зоны в Алатауском районе города Алматы. Улично-дорожная сеть промышленной (индустриальной) зоны.

А К Т

приемки выполненных работ
за СЕНТЯБРЬ месяц 2013г.

Подготовка территории строительства
Земляные работы
Дорожная одежда

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: Всего	в т.ч. ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА									
		гл.1.1. Восстановление оси трассы 2 категории сложности, 5 км									
1	С Сб.цен РДС РК 8.02-03-20 02 ТБ17 п.1 стр.357	-Восстановление оси трассы II категории сложности км	5	7097	-	35485	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
2	С Сб.цен РДС РК 8.02-03-20 02 ТБ17 п.1 стр.357	-Закрепление трассы II категории сложности км	5	4607	-	23035	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		58520	-			-	
				Тенге		-	-			-	
		Стоимость прочих работ -		Тенге		58520	-	-		-	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		3511	-	-		-	
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге		62031	-	-		-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		62031	-	-		-	

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

Снятие ПСП

3	E0101-25-2	Снятие растительного слоя бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов в валы до 50 м (10+40)	м3	28900	11,19	11,19	323391	323391	85781	-	-
					-	3,06	-	88434	97	0,01	289
4	E0101-25-10-К=4	Снятие растительного слоя бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	28900	37,6	37,6	1086594	1086594	288224	-	-
					-	10,28	-	297138	97	0,03	971
5	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	28900	32,23	30,77	931535	889261	273742	0,01	284
					1,42	8,34	41038	241170	97	0,03	825
6	E010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	47685	176,4	176,4	8411634	8411634	1682327	-	-
					-	35,28	-	1682327	100	0,74	35329
7	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	28900	3,77	3,24	108861	93752	44853	-	96
					0,48	1,12	13872	32368	97	-	107

Устройство дорожных насыпей

8	E0101-23-2	Разработка грунта скреперами самоходными с ковшом вместимостью 8 м3, при перемещении грунта 2 группы до 300 м	м3	18700	79,08	78	1478755	1458559	298013	0,01	140
					1,08	15,35	20196	287034	97	0,05	853
9	E0101-23-6К=2	Разработка грунта скреперами самоходными с ковшом вместимостью 8 м3, при перемещении грунта 2 группы по дорогам с переходными покрытиями добавлять на каждые последующие 100 м	м3	18700	12,62	12,4	235910	231796	45115	-	28
					0,22	2,27	4114	42397	97	0,01	122
10	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	15200	32,23	30,77	489943	467708	143975	0,01	150
					1,42	8,34	21584	126844	97	0,03	434

11	E010333-A1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	25080	17,73	17,73	444668	444668	88934	-	-
					-	3,55	-	88934	100	0,07	1868
12	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	67100	32,23	30,77	2162838	2064684	635573	0,01	660
					1,42	8,34	95282	559948	97	0,03	1914
13	E010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	110715	176,4	176,4	19530126	19530126	3906025	-	-
					-	35,28	-	3906025	100	0,74	82027
14	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	67100	3,77	3,24	252754	217674	104139	-	223
					0,48	1,12	32208	75152	97	-	249
15	E0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	33900	12,51	12,51	424010	424010	140770	-	-
					-	4,28	-	145124	97	0,01	474
16	E0101-130-8 К=7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	м3	33900	8,9	8,9	301608	301608	88044	-	-
					-	2,68	-	90767	97	0,01	297
17	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	33900	14,12	12	478583	406715	143534	0,01	414
					1,62	2,75	54918	93056	97	0,01	414
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				36661210	36352180			1994
			Тенге				283212	7756717			126171
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				36661210	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге				-	8039929	-		-
	Местные материалы -		Тенге				25818	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге				7969050	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч				-	-	-		3985
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				-	1195357	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				2677816	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				47308076	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				-	-	-		132150
	Сметная заработная плата -		Тенге				-	9235287	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				47308076	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				-	-	-		132150
	Сметная заработная плата -		Тенге				-	9235287	-		-

ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА
==========
Устройство дорожной одежды
==========

18 Е0127-14-2 -Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	10150	864,08	73,75	8770449	748599	446145	0,14	1462
		21,38	11,67	217007	118440	133	0,04	416
	м3							
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			8770449	748599			1462
	Тенге			217007	118440			416
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8770449	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	335447	-		-
Местные материалы -	Тенге			7804843	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге			446145	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		223
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	66922	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			552996	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9769589	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2101
Сметная заработная плата -	Тенге			-	402369	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			9769589	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2101
Сметная заработная плата -	Тенге			-	402369	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			45490179	37100779			3456
	Тенге			500219	7875157			126587
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			45431659	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	8375376	-		-
Местные материалы -	Тенге			7830661	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге			8415194	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4208
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1262279	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3230811	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			57077664	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		134251
Сметная заработная плата -	Тенге			-	9637655	-		-
Стоимость прочих работ -	Тенге			58520	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3512	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			62031	-	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			57139696	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		134251
Сметная заработная плата -	Тенге			-	9637655	-		-

Пересчет итогов в цены на 1.01.2013г.	
Всего прямые затраты	45490179
Накладные расходы	8415194
Ненормируемые и непредвиденные затраты	3234323
ИТОГО в ценах на 1.01.2001г.	57139696

Временные здания и сооружениями 1,2%	684932
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,44%	831781
Затраты на выслугу лет 1%	577626
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	231050
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	59465085
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2013г. К=2,234	132818146
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	2656363
Итого сметная стоимость в текущем уровне цен	135474509
Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	16256941
Всего стоимость строительства	**151731450**

ПРИНЯЛ:

Заказчик КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства» города Алматы

Технический надзор ТОО «Мегалиты Алматы»

ТОО «Мегалиты Алматы»
Инженер технического надзора
3 20.09.13
дата

Мегалиты Алматы
Товарищество с ограниченной ответственностью
Город Алматы Республика Казахстан

СДАЛ:

Подрядчик ТОО «СУ «Гордорстрой № 2»

«Гордорстрой № 2»
Мамандандырылған Басқармасы

Заказчик: **КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства" города Алматы**

Форма № кс-3

Подрядчик: **ТОО "Специализированное управление "Гордорстрой №2"**

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство магистральных инженерно-транспортных сетей и сооружений для промышленной (индустриальной) зоны в Алатауском районе города Алматы. Улично-дорожная сеть промышленной (индустриальной) зоны.**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за **ОКТЯБРЬ** месяц 2013 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№179	26 июля 2013г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за октябрь 2013г. без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство магистральных инженерно-транспортных сетей и сооружений для промышленной (индустриальной) зоны в Алатауском районе города Алматы. Улично-дорожная сеть промышленной (индустриальной) зоны.	266 793 640	73 344 292							8 801 315	82 145 607
Всего:	**266 793 640**	**73 344 292**							**8 801 315**	**82 145 607**

Заказчик:
КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства" города Алматы

И.о первого заместителя руководителя

Г.Ж.Уразбаев

Дата "____" _____2013г.

Подрядчик:
ТОО "Специализированное управление "Гордорстрой №2"

Заместитель директора

С.А.Шевчук

Форма-2

Заказчик: КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства» города Алматы
Подрядчик: ТОО «СУ «Гордорстрой № 2»
Договор №179 от 26 июля 2013г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Строительство магистральных инженерно-транспортных сетей и сооружений для промышленной (индустриальной) зоны в Алатауском районе города Алматы. Улично-дорожная сеть промышленной (индустриальной) зоны.

А К Т

приемки выполненных работ
за ОКТЯБРЬ месяц 2013г.
Подготовка территории строительства
Земляные работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин, в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин, в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей		ЗП рабочих строителей		%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА								
		гл.1.1. Восстановление оси трассы 2 категории сложности, 3 км								
1	С Сб.цен РДС РК 8.02-03-20 02 ТБ17 п.1 стр.357	-Восстановление оси трассы II категории сложности км	3	7097	-	21291	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
2	С Сб.цен РДС РК 8.02-03-20 02 ТБ17 п.1 стр.357	-Закрепление трассы II категории сложности км	3	4607	-	13821	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		35112	-			-
				----		---	---			---
				Тенге		-	-			-
		Стоимость прочих работ -		Тенге		35112	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		2107	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге		37219	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		37219	-	-		-

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

Снятие ПСП

3	E0101-25-2	Снятие растительного слоя бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов в валы до 50 м (10+40)	м3	55000	11,19	11,19	615450	615450	163251	-	-
					-	3,06	-	168300	97	0,01	550
4	E0101-25-10 К=4	Снятие растительного слоя бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	55000	37,6	37,6	2067912	2067912	548523	-	-
					-	10,28	-	565488	97	0,03	1848
5	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	30000	32,23	30,77	966992	923108	284161	0,01	295
					1,42	8,34	42600	250349	97	0,03	856
6	E010333-A30 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	49500	176,4	176,4	8731800	8731800	1746360	-	-
					-	35,28	-	1746360	100	0,74	36674
7	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	30000	3,77	3,24	113005	97321	46560	-	100
					0,48	1,12	14400	33600	97	-	111

Устройство дорожных насыпей

8	E0101-23-2	Разработка грунта скреперами самоходными с ковшом вместимостью 8 м3, при перемещении грунта 2 группы до 300 м	м3	10000	79,08	78	790778	779978	159365	0,01	75
					1,08	15,35	10800	153494	97	0,05	456
9	E0101-23-6К =2	Разработка грунта скреперами самоходными с ковшом вместимостью 8 м3, при перемещении грунта 2 группы по дорогам с переходными покрытиями добавлять на каждые последующие 100 м	м3	10000	12,62	12,4	126155	123955	24126	-	15
					0,22	2,27	2200	22672	97	0,01	65
10	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	31035,53	32,23	30,77	1000370	954971	293969	0,01	305
					1,42	8,34	44070	258991	97	0,03	885

11	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	51208,6245	176,4	176,4	9033201	9033201	1806640	-	-
				-	35,28	-	1806640	100	0,74	37939
		т								
12	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	31035,53	3,77	3,24	116905	100680	48167	-	103
				0,48	1,12	14897	34760	97	-	115
		м3								
13	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	10000	12,51	12,51	125077	125077	41525	-	-
				-	4,28	-	42809	97	0,01	140
		м3								
14	Е0101-130-8 К=7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	10000	8,9	8,9	88970	88970	25972	-	-
				-	2,68	-	26775	97	0,01	88
		м3								
15	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	10000	14,12	12	141175	119975	42341	0,01	122
				1,62	2,75	16200	27450	97	0,01	122
		м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			23917790	23762398			1015

			Тенге			145168	5137689			79849
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			23917790	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	5282857	-		-
	Местные материалы -		Тенге			10225	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			5230961	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		2615
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	784644	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1748925	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			30897676	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		83480
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	6067501	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			30897676	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		83480
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	6067501	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			23952902	23762398			1015

			Тенге			145168	5137689			79849
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			23917790	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	5282857	-		-
	Местные материалы -		Тенге			10225	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			5230961	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		2615
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	784644	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1748925	-	-		-

ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	30897676	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	83480
Сметная заработная плата -	Тенге	-	6067501	-	-
Стоимость прочих работ -	Тенге	35112	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2107	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге	37219	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	30934895	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	83480
Сметная заработная плата -	Тенге	-	6067501	-	-

Пересчет итогов в цены на 1.01.2013г.	
Всего прямые затраты	23952902
Накладные расходы	5230961
Ненормируемые и непредвиденные затраты	1751032
ИТОГО в ценах на 1.01.2001г.	30934895
Временные здания и сооружениями 1,2%	370772
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,44%	450266
Затраты на выслугу лет 1%	312684
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	125074
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	32193691
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2013г. К=2,234	71906169
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	1438123
Итого сметная стоимость в текущем уровне цен	73344292
Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	8801315
Всего стоимость строительства	**82145607**

ПРИНЯЛ:

Заказчик КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства» города Алматы

СДАЛ:

Подрядчик ТОО «СУ «Гордорстрой № 2»

Технический надзор ТОО «Мегалиты Алматы»

ТОО «Мегалиты Алматы»
Инженер технического надзора
12.10.13г
дата

Мегалиты Алматы

Форма № кс-3

Заказчик: **КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства" города Алматы**

Подрядчик: **ТОО "Специализированное управление "Гордорстрой №2"**

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство магистральных инженерно-транспортных сетей и сооружений для промышленной (индустриальной) зоны в Алатауском районе города Алматы. Улично-дорожная сеть промышленной (индустриальной) зоны.**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за **НОЯБРЬ** месяц 2013 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№179	26 июля 2013г.				
		Дополнительное соглашение №1	14 ноября 2013г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за ноябрь 2013г. без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство магистральных инженерно-транспортных сетей и сооружений для промышленной (индустриальной) зоны в Алатауском районе города Алматы. Улично-дорожная сеть промышленной (индустриальной) зоны.	558 009 642	260 014 288							31 201 715	291 216 002
Всего:	**558 009 642**	**260 014 288**							**31 201 715**	**291 216 002**

Заказчик:
КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства" города Алматы
И.о первого заместителя руководителя

_____**Г.Ж.Уразбаев**

Дата "_____"_____2013г.

Подрядчик:
ТОО "Специализированное управление "Гордорстрой №2"
Заместитель директора

_____**С.А.Шевчук**

Дата "_____"_____2013г.

Заказчик: КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства» города Алматы

Форма-2

Подрядчик: ТОО «СУ «Гордорстрой №2»

Договор №179 от 26 июля 2013г.

Дополнительное соглашение №1 от 14 ноября 2013г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Строительство магистральных инженерно-транспортных сетей и сооружений для промышленной (индустриальной) зоны в Алатауском районе города Алматы. Улично-дорожная сеть промышленной (индустриальной) зоны.

А К Т

приемки выполненных работ
за НОЯБРЬ месяц 2013г.
Подготовка территории строительства
Земляные работы
Дорожная одежда

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, Тенге, %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей и рабочих, обслуживающих машины: на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА												
		гл.1.1. Восстановление оси трассы 2 категории сложности, 4,3 км												
1	С Сб.цен РДС РК 8.02-03-20 02 ТВ17 п.1 стр.357	-Восстановление оси трассы II категории сложности км	4,3	7097	-	30517	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
2	С Сб.цен РДС РК 8.02-03-20 02 ТВ17 п.1 стр.357	-Закрепление трассы II категории сложности км	4,3	4607	-	19810	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		50327	-			-				
				Тенге		-	-			-				
		Стоимость прочих работ -		Тенге		50327	-	-		-				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		3020	-	-		-				
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -		Тенге		53347	-	-		-				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		53347	-	-		-				

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

Снятие ПСП

3	E0101-25-2	Снятие растительного слоя бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов в валы до 50 м (10+40)	м3	20400	11,19	11,19	228276	228276	60551	-	-
					-	3,06	-	62424	97	0,01	204
4	E0101-25-10-К=4	Снятие растительного слоя бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	20400	37,6	37,6	767007	767007	203452	-	-
					-	10,28	-	209745	97	0,03	685
5	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	28000	32,23	30,77	902526	861567	265217	0,01	276
					1,42	8,34	39760	233659	97	0,03	799
6	E010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	46992	176,4	176,4	8289389	8289389	1657878	-	-
					-	35,28	-	1657878	100	0,74	34815
7	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	28000	3,77	3,24	105471	90833	43456	-	93
					0,48	1,12	13440	31360	97	-	104

Устройство дорожных насыпей

8	E0101-23-2	Разработка грунта скреперами самоходными с ковшом вместимостью 8 м3, при перемещении грунта 2 группы до 300 м	м3	20000	79,08	78	1581556	1559956	318731	0,01	149
					1,08	15,35	21600	306989	97	0,05	913
9	E0101-23-6К=2	Разработка грунта скреперами самоходными с ковшом вместимостью 8 м3, при перемещении грунта 2 группы по дорогам с переходными покрытиями добавлять на каждые последующие 100 м	м3	20000	12,62	12,4	252310	247910	48252	-	30
					0,22	2,27	4400	45344	97	0,01	130
10	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	186146,439	32,23	30,77	6000069	5727774	1763185	0,01	1832
					1,42	8,34	264328	1553388	97	0,03	5311
11	E010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	307141,624	176,4	176,4	54179783	54179783	10835957	-	-
					-	35,28	-	10835957	100	0,74	227555

12	E0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	186146,439	3,77	3,24	701180	603863	288899	-	618
				0,48	1,12	89350	208484	97	-	691
			м3							
13	E0101-130-2	-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	20000	12,51	12,51	250154	250154	83050	-	-
				-	4,28	-	85619	97	0,01	280
			м3							
14	E0101-130-8-К=7	-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	20000	8,9	8,9	177940	177940	51944	-	-
				-	2,68	-	53550	97	0,01	175
			м3							
15	E0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	20000	14,12	12	282350	239950	84681	0,01	244
				1,62	2,75	32400	54900	97	0,01	244
			м3							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			73718010	73224401			3242
			Тенге			465278	15339296			271905
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			73718010	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	15804574	-		-
	Местные материалы -		Тенге			28331	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			15705252	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		7853
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	2355788	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			5365396	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			94788658	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		283000
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	18160362	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			94788658	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		283000
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	18160362	-		-

ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА

Устройство дорожной одежды

16	E0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	15400	864,08	73,75	13306888	1135806	676909	0,14	2218
				21,38	11,67	329252	179702	133	0,04	631
			м3							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			13306888	1135806			2218
			Тенге			329252	179702			631
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13306888	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	508954	-		-
	Местные материалы -		Тенге			11841830	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			676909	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		338
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	101536	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			839028	-	-		-

ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	14822824	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	3187
Сметная заработная плата -	Тенге	-	610490	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	14822824	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	3187
Сметная заработная плата -	Тенге	-	610490	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	87075225	74360206		5459
	Тенге	794530	15518998		272537
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	87024898	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	16313528	-	-
Местные материалы -	Тенге	11870161	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	16382161	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	8191
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	2457324	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	6204423	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	109611482	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	286187
Сметная заработная плата -	Тенге	-	18770852	-	-
Стоимость прочих работ -	Тенге	50327	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	3020	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге	53347	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	109664829	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	286187
Сметная заработная плата -	Тенге	-	18770852	-	-

Пересчет итогов в цены на 1.01.2013г.	
Всего прямые затраты	87075225
Накладные расходы	16382161
Ненормируемые и непредвиденные затраты	6207443
ИТОГО в ценах на 1.01.2001г.	109664829
Временные здания и сооружениями 1,2%	1315338
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,44%	1597346
Затраты на выслугу лет 1%	1109268
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	443707
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	114130488
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2013г. К=2,234	254915968
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	5098319
Итого сметная стоимость в текущем уровне цен	260014287
Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	31201715
Всего стоимость строительства	**291216002**

ПРИНЯЛ:

Заказчик КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства» города Алматы

Технический надзор ТОО «Мегалиты Алматы»

СДАЛ:

Подрядчик ТОО «СУ «Гордорстрой № 2»