Форма № кс-3

Заказчик: **КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства" города Алматы**

Подрядчик: **ТОО "Специализированное управление "Гордорстрой №2"**

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство магистральных инженерно-транспортных сетей и сооружений для промышленной (индустриальной) зоны в Алатауском районе города Алматы. Улично-дорожная сеть промышленной (индустриальной) зоны.**

СПРАВКА №9

о стоимости выполненных работ и затрат

за **10 ОКТЯБРЯ** месяц 2014 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№179	26 июля 2013г.				
		Дополнительное соглашение	27 января 2014г.				
		Дополнительное соглашение	11 апреля 2014г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за октябрь 2014г. без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство магистральных инженерно-транспортных сетей и сооружений для промышленной (индустриальной) зоны в Алатауском районе города Алматы. Улично-дорожная сеть промышленной (индустриальной) зоны.	2 481 886 995	136 347 650							16 361 718	152 709 368
Всего:	**2 481 886 995**	**136 347 650**							**16 361 718**	**152 709 368**

Заказчик:
КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства" города Алматы
Первый заместитель руководителя

_____ **Т.Ж.Уразбаев**

Дата "_____"_____2014г.

Подрядчик:
ТОО "Специализированное управление "Гордорстрой №2"
Заместитель директора

_____ **С.А.Шевчук**

Дата "_____"_____2014г.

Заказчик: **КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства» города Алматы**

Форма-2

Подрядчик: **ТОО «СУ «Гордорстрой №2»**

Договор №179 от 26 июля 2013г.

Дополнительное соглашение от 27 января 2014г.

Дополнительное соглашение от 11 апреля 2014г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство магистральных инженерно-транспортных сетей и сооружений для промышленной (индустриальной) зоны в Алатауском районе города Алматы. Улично-дорожная сеть промышленной (индустриальной) зоны.**

А К Т

приемки выполненных работ
за **ОКТЯБРЬ** месяц 2014г.
Дорожная одежда
Искусственные сооружения
Озеленение

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА												
		Устройство дорожной одежды												
1	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	443	864,08	73,75	382789	32673	19472	0,14	64				
		м3		21,38	11,67	9471	5169	133	0,04	18				
2	Е0127-22-3	-Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 20 (15+5) см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа /1000 кгс/см2/ /ГРАВИЙНО-ЩЕБЕНОЧНАЯ СМЕСЬ/	8085,18	232,73	22,3	1881701	180337	128830	0,03	231				
		м2		4,32	7,66	34928	61937	133	0,03	219				
3	Е0127-22-3 т.ч. п1.37К=5	-Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	8085,18	68,67	-	555209	-	-	-	-				
		м2		-	-	-	-	-	-	-				

4	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	5,7	40097,59	339,59	228556	1936	1068	0,58	3
				-	140,94	-	803	133	0,58	3
				6,53	2,45	46418	17395	45802	0,03	197
				4,07	0,77	28952	5485	133	-	18
				236,5	-	1682312	-	-	-	-
5	Е0127-81-4	-Устройство георешетки т	7113,5	-	-	-	-	-	-	-
				268,02	34,06	1906539	242265	152688	0,03	235
				5	11,14	35568	79235	133	0,04	279
6	СПрайс	-Стоимость георешетки м2	7113,5	13,73	-	97697	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
7	Е0127-22-2	-Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 16 (15+1см) из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2) /ГРАВИЙНО-ЩЕБЕНОЧНАЯ СМЕСЬ/ м2	7113,5	40097,59	339,59	184449	1562	862	0,58	3
				-	140,94	-	648	133	0,58	3
				397,18	15,35	3668228	141780	135117	0,03	310
				5,94	5,06	54859	46732	133	0,02	163
8	Е0127-22-2 т.ч. п1.37	-Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя м2	9235,6	467	-	4313025	-	1228	-	8
				0,1	-	924	-	133	-	-
9	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов м2	7,6	40097,59	339,59	304742	2581	1425	0,58	4
				-	140,94	-	1071	133	0,58	4
				499,79	15,35	18882014	579973	552716	0,03	1269
				5,94	5,06	224411	191165	133	0,02	667
10	Е0127-53-3	-Устройство покрытия толщиной 9 (4+5см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ т	37779,634	238,21	-	8999411	-	2010	-	14
				0,04	-	1511	-	133	-	-
11	Е0127-54-3К =10	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2								
12	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов м2	9235,6							
13	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 6 (4+2 см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ т								
14	Е0127-54-1К =4	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2								

15	E0127-34-2	-Установка бортового камня 100.30.15	1200	1637,46	6,63	1964953	7957	176257	0,7	838
		м		108,68	1,76	130416	2108	133	0,01	7
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			45098044	1208458			3176
			Тенге			521040	394355			1383
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			45098044	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2330273	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	915395	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1682312	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			39355961	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1217475	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		609
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	182621	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2778931	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			49094450	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5168
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1098016	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			49094450	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5168
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1098016	-		-

ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Устройство круглых ж/б труб на основной дороге д=0,5м - 24шт

16	E0101-12-8	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	12,47	23,36	22,08	291	275	83	0,01	-
		м3		1,28	5,56	16	69	97	0,02	-
17	E0101-162-2	-Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1,41	353,7	-	499	-	564	2,27	3
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2			353,7	-	499	-	113	-	-
18	E0130-3-1	-Устройство гравийно-песчаной подготовки	1,58	1224,87	38,67	1935	61	559	1,99	3
		м3		310,5	14,24	491	22	109	0,07	-
19	E0130-7-1	-Устройство монолитных фундаментов	3,82	7189,04	532,08	27462	2033	2357	2,55	10
		м3		434,25	131,85	1659	504	109	0,43	2
20	E0130-54-1	-Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м	2,47	6589,26	3701,25	16275	9142	7922	11,8	29
		м3		1980	962,33	4891	2377	109	3,29	8

21	С143023-20 -Круглые звенья ЗК 1.100 /ТП 3.501-59/ Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	13	10800	-	140400	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
22	Е0130-55-1 -Монтаж смотровых блоков	1,11	7270,7	4443,75	8070	4933	4033	13	14
	м3		2178	1155,38	2418	1282	109	3,95	4
23	С143023-145-Смотровой блок Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	3	11700	-	35100	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
24	С12021-41 -Смотровая решетка	4,6	147100	-	676660	-	-	-	-
	т		-	-	-	-	-	-	-
25	Е0106-1-1 -Устройство монолитного бетона под решетку	0,82	5910,37	66,01	4847	54	190	1,35	1
	м3		195,75	24,93	161	20	105	0,12	-
26	Е0130-78-3 -Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	31,31	321,4	13,7	10063	429	3681	0,61	19
	м2		102,83	5,04	3220	158	109	0,02	1
27	Е0130-78-2 -Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	6,93	1088,46	20,67	7543	143	1247	0,91	6
	м2		157,5	7,61	1091	53	109	0,31	2
28	Е0101-166-2-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	52,08	134,1	-	6984	-	7892	0,97	51
	м3		134,1	-	6984	-	113	-	-
29	Е0101-134-1-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	52,08	21,55	4,52	1122	235	860	0,11	6
	м3		17,03	-	887	-	97	-	-
	Устройство продольных арыков из ж/б блоков (лотков)								
30	Е0101-18-5 -Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	46,2	56,25	52,36	2599	2419	1042	0,03	1
	м3		3,89	19,37	180	895	97	0,08	4
31	Е010333-А30-1 -Транспортировка грунта на свалку, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	76,2	176,4	176,4	13442	13442	2688	-	-
	т		-	35,28	-	2688	100	0,74	56

32	E0127-9-1	-Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона	13,09	2695,99	1053,54	35291	13791	13624	3,23	42
				515,25	267,3	6745	3499	133	1,08	14
33	С143018-159	-Лотки водопропускные БА-3	м3 154	1880	-	289520	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004		м	-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			1278103	46957			186
			Тенге			29239	11568			92
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			601443	-	-		-
	Материалы -		Тенге			25763	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	40807	-		-
	Местные материалы -		Тенге			499484	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			46743	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		23
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	7011	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			38891	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			687076	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		301
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	47818	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			676660	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			676660	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			40600	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			717260	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			1404336	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		301
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	47818	-		-

ОЗЕЛЕНЕНИЕ

Компенсационная посадка деревьев

√ 34	E0147-4-16	-Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом в естественном грунте, размеры 0,8х0,6 м	583	226,51	34,81	132054	20293	154223	1,33	776
				191,7	13,37	111761	7792	129	0,05	31
√ 35	E0147-9-4	-Посадка деревьев с комом земли размером 0,8х0,6 м	яма 583	544,06	190,7	317190	111181	270136	1,8	1050
				312,3	46,89	182071	27337	129	0,2	114
√ 36	С143012-39	-Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород (тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха), с комом,	шт 583	3760	-	2192080	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

размером 0,8х0,6м, высотой 3 м

шт

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	2641324	131474		1826
	----	---	---		---
	Тенге	293832	35129		145
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2641324	-	-	-
Материалы -	Тенге	23180	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	328961	-	-
Местные материалы -	Тенге	2192838	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	424359	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	212
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	63654	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	183941	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3249624	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2183
Сметная заработная плата -	Тенге	-	392615	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	3249624	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2183
Сметная заработная плата -	Тенге	-	392615	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	49017470	1386889		5188
	----	---	---		---
	Тенге	844111	441051		1619
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	48340810	-	-	-
Материалы -	Тенге	2379216	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1285163	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1682312	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	42048283	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	1688577	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	844
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	253287	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	3001763	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	53031151	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	7652
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1538449	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	676660	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	676660	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	40600	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	717260	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	53748410	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	7652
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1538449	-	-

Всего прямые затраты	49017470
Накладные расходы	1688577
Ненормируемые и непредвиденные затраты	3042363
ИТОГО в ценах на 1.01.2001г.	53748410
Временные здания и сооружениями 1,2%	644981
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,44%	783265
Затраты на выслугу лет 1%	543934
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	217574
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	55938164

Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г. К=2,39	133674167
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	2673483
Итого сметная стоимость в текущем уровне цен	136347650
Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	16361718
Всего стоимость строительства	**152709368**

ПРИНЯЛ:

Заказчик **КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства» города Алматы**

Технический надзор **ТОО «Мегалиты Алматы»**

ТОО «Мегалиты Алматы»
Инженер технического надзора
дата

СДАЛ:

Подрядчик **ТОО «СУ «Гордорстрой № 2»**

Мамандандырылған

Заказчик: КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства" города Алматы

Форма № кс-3

Подрядчик: ТОО "Специализированное управление "Гордорстрой №2"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Строительство магистральных инженерно-транспортных сетей и сооружений для промышленной (индустриальной) зоны в Алатауском районе города Алматы. Улично-дорожная сеть промышленной (индустриальной) зоны.

СПРАВКА №10

о стоимости выполненных работ и затрат

за **5 НОЯБРЯ** месяц 2014 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№179	26 июля 2013г.				
		Дополнительное соглашение	27 января 2014г.				
		Дополнительное соглашение	11 апреля 2014г.				
		Дополнительное соглашение	04 ноября 2014г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за ноябрь 2014г. без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство магистральных инженерно-транспортных сетей и сооружений для промышленной (индустриальной) зоны в Алатауском районе города Алматы. Улично-дорожная сеть промышленной (индустриальной) зоны	2 522 152 178	35 951 056							4 314 127	40 265 183
Всего:	**2 522 152 178**	**35 951 056**							**4 314 127**	**40 265 183**

Заказчик:
КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства" города Алматы
Первый заместитель руководителя

_____ **Г.Ж.Уразбаев**

Дата "____"_____2014г.

Подрядчик:
ТОО "Специализированное управление "Гордорстрой №2"
Заместитель директора

_____ **С.А.Шевчук**

Дата "____"_____2014г.

Заказчик: **КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства» города Алматы**

Форма-2

Подрядчик: **ТОО «СУ «Гордорстрой №2»**

Договор №179 от 26 июля 2013г.

Дополнительное соглашение от 27 января 2014г.

Дополнительное соглашение от 11 апреля 2014г.

Дополнительное соглашение от 04 ноября 2014г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство магистральных инженерно-транспортных сетей и сооружений для промышленной (индустриальной) зоны в Алатауском районе города Алматы. Улично-дорожная сеть промышленной (индустриальной) зоны.**

А К Т

приемки выполненных работ
за **НОЯБРЬ** месяц 2014г.
Земляные работы
Дорожная одежда
Искусственные сооружения

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ												
		Устройство дорожных насыпей												
1	Е0101-23-2	-Разработка грунта скреперами самоходными с ковшом вместимостью 8 м3, при перемещении грунта 2 группы до 300 м	545,5	79,08	78	43137	42548	8693	0,01	4				
				1,08	15,35	589	8373	97	0,05	25				
2	Е0101-23-6К=2	-Разработка грунта скреперами самоходными с ковшом вместимостью 8 м3, при перемещении грунта 2 группы по дорогам с переходными покрытиями добавлять на каждые последующие 100 м (м3)	545,5	12,62	12,4	6882	6762	1316	-	1				
				0,22	2,27	120	1237	97	0,01	4				
3	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы (м3)	1300	32,23	30,77	41903	40001	12314	0,01	13				
				1,42	8,34	1846	10848	97	0,03	37				

		экскаваторами с ковшом вместимостью0,65 м3							
4	Е010333-А2-1	--Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1	м3	2145	23,4	23,4	50193	50193	10039	-	-
					-	4,68	-	10039	100	0,1	211
5	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	т	8655,33	32,23	30,77	278988	266327	81984	0,01	85
					1,42	8,34	12291	72229	97	0,03	247
6	Е010333-А30-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	м3	14281,2945	176,4	176,4	2519220	2519220	503844	-	-
					-	35,28	-	503844	100	0,74	10581
7	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	т	8655,33	3,77	3,24	32603	28078	13433	-	29
					0,48	1,12	4155	9694	97	-	32
8	Е0101-130-2	-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	1845,5	12,51	12,51	23083	23083	7663	-	-
					-	4,28	-	7900	97	0,01	26
9	Е0101-130-8 К=7	-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	м3	1845,5	8,9	8,9	16419	16419	4793	-	-
					-	2,68	-	4941	97	0,01	16
10	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	1845,5	14,12	12	26054	22141	7814	0,01	23
					1,62	2,75	2990	5066	97	0,01	23
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА	м3								
		Устройство дорожной одежды									
11	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	т	1,37	40097,59	339,59	54934	465	257	0,58	1
					-	140,94	-	193	133	0,58	1
12	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 6 (4+2 см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	6873	499,79	15,35	3435080	105511	100552	0,03	231
					5,94	5,06	40826	34777	133	0,02	121

13	E0127-54-1K=4	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	6873	238,21	-	1637204	-	366	-	2
				0,04	-	275	-	133	-	-
14	E0127-34-2	-Установка бортового камня 100.30.15	400	1637,46	6,63	654984	2652	58752	0,7	279
				108,68	1,76	43472	703	133	0,01	2

м2

м

ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Устройство круглых ж/б труб на основной дороге д=0,5м - 24шт

15	C12021-41	-Смотровая решетка	3,93	147100	-	578103	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
16	E0106-1-1	-Устройство монолитного бетона под решетку	0,7	5910,37	66,01	4137	46	162	1,35	1
				195,75	24,93	137	17	105	0,12	-
17	E0130-62-1	-Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 0,5 м	3,52	3053,16	1845	10747	6494	5354	5,46	19
				915,75	479,7	3223	1689	109	1,64	6
18	C143001-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В22,5 /М-300/	3,52	5650	-	19888	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
19	C143001-46	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	3,52	129	-	454	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
20	C143001-47	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	3,52	129	-	454	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
21	E0106-1-1	-Омоноличивание оголовков бетоном В15	2,2	5787,97	66,01	12734	145	510	1,35	3
				195,75	24,93	431	55	105	0,12	-

т

м3

м3

м3

м3

м3

Устройство продольных арыков из ж/б блоков (лотков)

22	E0101-18-5	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом	300	56,25	52,36	16875	15708	6767	0,03	8
				3,89	19,37	1167	5810	97	0,08	23

	вместимостью 0,25 м3							
23 E010333-A30-1	Транспортировка грунта на свалку, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 / м3	495	176,4	176,4	87318	87318	17464	-	-
			-	35,28	-	17464	100	0,74	367
24 E0127-9-1	-Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона / т	85	2695,99	1053,54	229159	89551	88467	3,23	275
			515,25	267,3	43796	22721	133	1,08	92
25 C143018-159	-Лотки водопропускные БА-3 / м3	1000	1880	-	1880000	-	-	-	-
Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	/ м		-	-	-	-	-	-	-
	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части в арык								
26 E0127-11-1	-Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из открытых лотков на обочинах	23,166	11717,59	2438,75	271450	56496	114732	20,7	480
			3105	618,75	71930	14334	133	2,5	58
27 C143018-158	-Лотки водопропускные Б1-1 / м3	445,5	881	-	392486	-	-	-	-
Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	/ м		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	12324489	3379160		1453
	Тенге	227247	731933		11871
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	11746386	-	-	-
Материалы -	Тенге	647381	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	959180	-	-
Местные материалы -	Тенге	7492598	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	1045276	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	523
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	156791	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	767500	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	13559161	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	13846
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1115972	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	578103	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	578103	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	34686	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	612789	-	-	-

ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	14171950	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	13846
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1115972	-	-

Всего прямые затраты	12324489
Накладные расходы	1045276
Ненормируемые и непредвиденные затраты	802186
ИТОГО в ценах на 1.01.2001г.	14171950
Временные здания и сооружениями 1,2%	170063
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,44%	206525
Затраты на выслугу лет 1%	143420
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	57368
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	14749327
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г. К=2,39	35246133
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	704923
Итого сметная стоимость в текущем уровне цен	35951056
Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	4314127
Всего стоимость строительства	**40265183**

ПРИНЯЛ:

Заказчик **КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства» города Алматы**

_____

Технический надзор **ТОО «Мегалиты Алматы»**

_____

ТОО «Мегалиты Алматы»
Инженер технического надзора
дата

СДАЛ:

Подрядчик **ТОО «СУ «Гордорстрой № 2»**

_____

Заказчик: **КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства" города Алматы**

Форма № кс-3

Подрядчик: **ТОО "Специализированное управление "Гордорстрой №2"**

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство магистральных инженерно-транспортных сетей и сооружений для промышленной (индустриальной) зоны в Алатауском районе города Алматы. Улично-дорожная сеть промышленной (индустриальной) зоны.**

СПРАВКА №10

о стоимости выполненных работ и затрат

за **12 ДЕКАБРЯ** 2014 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№179	26 июля 2013г.				
		Дополнительное соглашение	27 января 2014г.				
		Дополнительное соглашение	11 апреля 2014г.				
		Дополнительное соглашение	04 ноября 2014г.				
		Дополнительное соглашение	11 декабря 2014г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за ноябрь 2014г. без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство магистральных инженерно-транспортных сетей и сооружений для промышленной (индустриальной) зоны в Алатауском районе города Алматы. Улично-дорожная сеть промышленной (индустриальной) зоны.	2 528 152 178	5 357 143							642 857	6 000 000
Всего:	**2 528 152 178**	**5 357 143**							**642 857**	**6 000 000**

Заказчик:
КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства" города Алматы
Первый заместитель руководителя

_____ **Г.Ж.Уразбаев**

Дата "_____"_____2014г.

Подрядчик:
ТОО "Специализированное управление "Гордорстрой №2"
Заместитель директора

_____ **С.А.Шевчук**

Дата "_____"_____2014г.

Заказчик: **КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства» города Алматы**

Форма-2

Подрядчик: **ТОО «СУ «Гордорстрой №2»**

Договор №179 от 26 июля 2013г.

Дополнительное соглашение от 27 января 2014г.

Дополнительное соглашение от 11 апреля 2014г.

Дополнительное соглашение от 04 ноября 2014г.

Дополнительное соглашение от 11 декабря 2014г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство магистральных инженерно-транспортных сетей и сооружений для промышленной (индустриальной) зоны в Алатауском районе города Алматы. Улично-дорожная сеть промышленной (индустриальной) зоны.**

А К Т

приемки выполненных работ
за **ДЕКАБРЬ** месяц 2014г.
Земляные работы
Искусственные сооружения

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5		6	7		8	9	10		11	
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ												
		Устройство дорожных насыпей												
1	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	249,455	32,23	1,42	30,77	8041	354	7676	2363	0,01	2	0,03	7
2	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	411,6 м3	176,4	-	176,4	72606	-	72606	14521	-	-	0,74	305
3	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	249,455 т	3,77	0,48	3,24	940	120	809	387	-	1	-	1

ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Устройство продольных арыков из ж/б блоков (лотков)

4 Е0101-18-5	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	244,2	56,25	52,36	13737	12787	5509	0,03	7
			3,89	19,37	950	4729	97	0,08	19
5 Е010333-А30-1	-Транспортировка грунта на свалку, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 м3	402,9	176,4	176,4	71072	71072	14214	-	-
			-	35,28	-	14214	100	0,74	299
6 Е0127-9-1	-Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона т	69,19	2695,99	1053,54	186536	72894	72012	3,23	223
			515,25	267,3	35650	18494	133	1,08	75
7 С143018-159 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Лотки водопропускные БА-3 м3	814	1880	-	1530320	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	1883250	237844		233
	Тенге	37074	54320		705
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1883250	-	-	-
Материалы -	Тенге	48073	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	91394	-	-
Местные материалы -	Тенге	1560259	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	109007	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	55
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	16351	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	119535	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2111792	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	993
Сметная заработная плата -	Тенге	-	107745	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ					
Нормативная трудоемкость -	Тенге	2111792	-	-	-
Сметная заработная плата -	чел.-ч	-	-	-	993
	Тенге	-	107745	-	-

Всего прямые затраты	1883250
Накладные расходы	109077
Ненормируемые и непредвиденные затраты	119535
ИТОГО в ценах на 1.01.2001г.	2111792
Временные здания и сооружениями 1,2%	25342
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,44%	30775
Затраты на выслугу лет 1%	21371
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	8549

Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	2197829
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г. К=2,39	5252101
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	105042
Итого сметная стоимость в текущем уровне цен	5357143
Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	642857
Всего стоимость строительства	**6000000**

ПРИНЯЛ:

Заказчик КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства» города Алматы

_____

Технический надзор ТОО «Мегалиты Алматы»

ТОО «Мегалиты Алматы»
Инженер технического надзора
3 _____ Дата

Мегалиты Алматы
Товарищество с ограниченной ответственностью
Город Алматы Республика Казахстан

СДАЛ:

Подрядчик ТОО «СУ «Гордорстрой № 2»

_____