Счет-фактура № 299 от 28.11.2011 (1)

Поставщик: Производственный кооператив "Аварийная служба" **(2)**

РНН и его адрес: 481400050563, Адрес: Ульянова 52, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 48001 № 0002306 от 19.11.09 ИНН\БИН 970540001819 (2а)

ИИК: KZ248560000000008485 в АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №906 от 28.11.2011г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): ул. Ущева 2, г. Петропавловск

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: № 295 от 28 Ноября 2011 г. (7)

Грузоотправитель: ПК "Аварийная служба" 481400050563, Ульянова 52,г. Петропавловск (8)

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: ГКП "Коммунхоз" акима г.Петропавловска "Отдела ЖКХ пассажирского транспорта и автом.дорог г.Петропавловска. 480100212251,ул. Ущева 2, г. Петропавловск (9)

(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: ГКП "Коммунхоз" акима г.Петропавловска "Отдела ЖКХ пассажирского транспорта и автом.дорог г.Петропавловска **(10)**

РНН и адрес покупателя: 480100212251, ул. Ущева 2, г. Петропавловск (10а)

ИИК: KZ838560000000079203 в АО Банк ЦентрКредит, БИК KCJBKZKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Электроосвещение сквера "Ветеранов" по адресу ул. К.Сутюшева-Жабаева -Парковая	шт	1	178 692,00	178 692,00	12%	21 241,00	199 933,00		
Всего по счету:					**178 692,00**		**21 241,00**	**199 933,00**		

Директор: Бацанов Ю. Г.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика

(подпись)

МП

ДЛЯ СЧЕТОВ-ФАКТУР

Гл.бухгалтер: Бентя Н. И.

(Ф.И.О., подпись)

счет получил

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СКВЕР "ВЕТЕРАНОВ" ПО АДРЕСУ ул.К.СУТЮШЕВА- ЖАБАЕВА- ПАРКОВАЯ ФОРМА 2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- СКВЕР "ВЕТЕРАНОВ" ПО АДРЕСУ ул.К.СУТЮШЕВА-
ЖАБАЕВА- ПАРКОВАЯ

А К Т

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫМ РАБОТАМ В СКВЕРЕ "ВЕТЕРАНОВ" ПО АДРЕСУ ул.К.СУТЮШЕВА- ЖАБАЕВА- ПАРКОВАЯ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. и в текущем уровне цен 2011г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
1	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	22,2	218,93	-	4860	-	5492	1,54	34						
				218,93	-	4860	-	113	-	-						
		м3														
2	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	22,2	134,1	-	2977	-	3364	0,97	22						
				134,1	-	2977	-	113	-	-						
		м3														
3	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,111	21603,38	-	2398	-	2538	133	15						
				20790	-	2308	-	110	-	-						
		кан.-км														
4	С130804-12	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 63 мм	3,5	2590	-	9065	-	-	-	-						
				-	-	-	-	-	-	-						
		10м														
5	С130804-9	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 32 мм	7,6	999	-	7592	-	-	-	-						
				-	-	-	-	-	-	-						
		10м														
6	Ц0108-409-2	Трубы ПХВ по установленным конструкциям по ОПОРЕ с креплением скобами, диаметр 32 мм	4	147,3	73	589	292	258	0,29	1						
				49,5	18,3	198	73	95	0,11	-						
		м														
7	Ц0108-148-1	Кабели АВВГ 4х6мм2 в	115	27,7	2,1	3186	242	2207	0,1	12						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		проложенных трубах, масса 1 м до 1 кг		19,7	0,5	2266	58	95	-	-
		м								
8	Ц0108-148-1	-Кабели АВВГ 4х6мм2 в проложенных трубах в стойках светильников, масса 1 м до 1 кг	23	27,7	2,1	637	48	441	0,1	2
		м		19,7	0,5	453	12	95	-	-
9	С151601-135	-Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х6 мм2	0,1408	60200	-	8474	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
10	Е0105-29-1	-Устройство буронабивных свай с бурением скважин вращательным /шнековым/ способом в грунтах группы 1 для свай диаметром до 600 мм длиной до 12 м	0,25	16682,82	2086,69	4171	522	265	1,66	-
				285,75	637,52	71	159	115	2,78	1
		м3								
11	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,05	2461,27	100,89	123	5	10	0,85	-
				123,75	38,25	6	2	118	0,18	-
		м3								
12	Е0106-11-1	-Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0196	172357,31	536,06	3378	11	981	289	6
				47475	202,5	931	4	105	0,99	-
		1т								
13	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0078	70437,87	304,24	546	2	80	58	-
				9675	114,75	75	1	105	0,56	-
		1т								
14	Е0109-17-1п рим	-Монтаж стоек светильника, высотой до 25 м, массой до 1 т	0,25	4646,85	2285,57	1162	571	494	9,35	2
				1579,5	617,13	395	154	90	2,34	1
		т								
15	Ц0108-595-2	-Установка светильника с ртутными лампами на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА	5	758,3	283	3792	1415	2480	2,48	12
				441	81	2205	405	95	0,47	2
		шт								
16	С151706-93	-Лампы ртутные дуговые высокого давления /ТУ 16535.820-79/, тип ДРЛ-125-ХЛ1	5	862	-	4310	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
17	Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,2	13,2	501	13	218	1	1
				227	2,3	227	2	95	0,01	-
		шт								
18	СПрайс лист	-Стоимость автомата ВА47-29-3Р16А	1	188,44	-	188	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
19	СПрайс лист	-Стоимость зажима прокалывающего SLIP12/1	4	562,24	-	2249	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		-	-	-	-	-	-	-
20	СПрайс лист	-Стоимость бокса 4-5	1	58,33	-	58	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
21	СПрайс лист	-Стоимость дросселя 125вт	5	874,9	-	4375	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге		64631	3121			108
				Тенге		16972	870			4
		Стоимость монтажных работ -		Тенге		28358	-	-		-
		Материалы -		Тенге		1346	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	5898	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		19654	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		5603	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	840	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		2038	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге		35999	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		34
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	6739	-		-
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		18453	-	-		-
		Материалы -		Тенге		3553	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	11394	-		-
		Местные материалы -		Тенге		3133	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		12730	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	1910	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		1871	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		33055	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		84
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	13304	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		1162	-	-		-
		Материалы -		Тенге		195	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	549	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		494	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	74	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		99	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		1755	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		3
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	623	-		-
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге		16657	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		16657	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		999	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге		17657	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге		88466	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		122
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	20666	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пересчет итогов в цены на 1.01.2011 г.					64629,731			
		Итого прямых затрат					18827,87			
		Накладные расходы					5007,52			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты					88465,12			
		ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.								
		Итого с затратами на выслугу лет	88465,119 X 1 %		884,651		89349,77			
		Итого с затратами на доп. отпуска	88465,119 X 0,4 %		353,86		89703,63			
		Итого в текущих ценах на 1.01.2011	89703,63 X 1,951				175011,78			
		Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	175011,782 X 2 %		3500,236		178512,02			
		Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %				21421,44			
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					199933 тенге			

СОГЛАСОВАНО:
ГЕНПОДРЯДЧИК:

СУБПОДРЯДЧИК: