ик: АО "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" "KEGOC"
адчик: ТОО "Строительная компания "Базис"

бъект: Административное здание АО "KEGOC"
Договор № 25-Д-259 от 05 марта 2012 г.

дата составления	номер документа
Июнь 2014	№ 17

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за июнь 2014 года

№ п/п	Наименование работ и затрат	Договорная стоимость тенге	Выполнено с начала строительства по отчетный период включительно		Выполнено в отчетный период	
			%	сумма	%	сумма
1	2	3	4	5	6	7
1. Стоимость земельного участка						
1	Стоимость земельного участка.	**168 379 560**	**100,0%**	**168 379 560**	**0,0%**	**0**
II. Проектные работы.						
2	Разработка рабочего проекта, эскизного проекта, авторский надзор.	**229 818 205**	**100,0%**	**229 818 205**	**22,2%**	**50 978 373**
III.Строительство.						
3	Земляные работы.	6 490 039	100,0%	6 490 039	0,0%	-43 176 751
4	Сваи, фундаменты.	195 546 020	100,0%	195 546 020	0,0%	-273 008 605
5	Каркас, металлоконструкции.	1 248 475 604	100,0%	1 248 475 604	0,0%	-466 434 324
6	Стены и перегородки.	291 848 597	100,0%	291 848 597	0,0%	-82 995 103
7	Окна, балконные двери.	8 087 628	100,0%	8 087 628	0,0%	-13 465 885
8	Кровля.	114 317 234	100,0%	114 317 234	0,0%	-8 444 078
9	Внутренние отделочные работы.	892 689 368	100,0%	892 689 368	26,7%	237 912 916
	Полы	266 737 044	100,0%	266 737 044	0,0%	0
11	Наружные отделочные работы. Витражи.	1 525 141 197	100,0%	1 525 141 197	15,5%	236 615 978
12	Лифты.	110 001 776	100,0%	110 001 776	0,0%	-60 552 108
13	Отопление в том числе тепловой пункт.	108 666 584	100,0%	108 666 584	0,00%	-79 223 821
14	Кондиционирование.	585 154 468	100,0%	585 154 468	48,15%	281 779 791
15	Вентиляция и дымоудаление.	406 824 934	100,0%	406 824 934	4,02%	16 367 547
16	Водопровод и канализация, сантехприборы.	110 768 240	100,0%	110 768 240	6,52%	7 217 668
17	Электроснабжение, электроосвещение.	384 982 510	100,0%	384 982 510	0,00%	7 012 259
18	Система автоматического пожаротушения.	98 363 576	100,0%	98 363 576	18,07%	17 772 180
19	Система автоматической пожарной сигнализации и управления противодымной защиты, речевого оповещения людей о пожаре	79 363 605	100,0%	79 363 605	58,9%	46 761 574
20	Система СКС . Пассивное оборудование структурированной кабельной системы категории 6.	121 122 688	100,0%	121 122 688	16,6%	20 102 310
21	Система телевидения.	8 070 816	100,0%	8 070 816	53,6%	4 322 379
22	Система контроля доступа (турникеты, металлоискатель /1 шт./, считыватели карточек в лифтовых холлах, диспетчерском центре, режимных помещениях, серверных, дистанционное управление шлагбаумами и воротами).	29 139 233	100,0%	29 139 233	37,0%	10 771 886
23	Система охранной сигнализации (спец.помещения, цокольный, 1,2 этажи, этаж первого руководителя).	5 116 343	100,0%	5 116 343	0,0%	-4 985 695
24	Система видеонаблюдения.	58 403 847	100,0%	58 403 847	28,5%	16 618 145
25	Система диспетчеризации инженерных систем.	43 607 115	100,0%	43 607 115	47,3%	20 647 938
	Итого :	**6 698 918 466**	**100,0%**	**6 698 918 466**	**-1,6%**	**-108 383 799**

	Наименование работ и затрат	Договорная стоимость тенге	Выполнено с начала строительства по отчетный период включительно		Выполнено в отчетный период	
			%	сумма	%	сумма
1	2	3	4	5	6	7
III.Внутриплощадочные инженерные сети						
26	Трансформаторная подстанция и дизель-генератор.	214 056 141	100,0%	214 056 141	27,5%	58 890 172
27	Внутриплощадочные сети теплоснабжения.	44 315 041	100,0%	44 315 041	0,0%	-7 225 968
28	Внутриплощадочные сети водопровода и канализации.	67 728 732	100,0%	67 728 732	53,6%	36 335 572
29	Внутриплощадочные сети электроснабжения.	212 301 099	100,0%	212 301 099	75,7%	160 760 090
	Итого :	**538 401 013**	**100,00%**	**538 401 013**	46,2%	**248 759 866**
IV. Благоустройство.						
30	Благоустройство и озеленение территории.	173 955 262	100,0%	173 955 262	61,21%	106 483 396
31	Наружное освещение и архитектурная подсветка фасада.	43 950 760	100,0%	43 950 760	8,9%	3 889 747
	Итого :	**217 906 022**	**100,0%**	**217 906 022**	**50,65%**	**110 373 143**
32	**Мебель.**	**312 312 104**	100,0%	312 312 104	12,0%	37 554 404
33	Активное сетевое оборудование в этажных центрах коммутации /без стоимости и монтажа центрального активного сетевого оборудования/. Серверы СКС .	99 668 289	100%	99 668 289	28%	27 848 289
35	Солнечные элементы.	29 821 977	100%	29 821 977	0%	-36 328 023
36	Оборудование столовой на 200 мест.	26 198 354	100%	26 198 354	0%	-26 301 646
37	Оборудование конференц-зала на 480 мест в т.ч. усилитель, колонки, микрофон, проектор, экран.	8 779 098	100%	8 779 098	29%	2 544 723
37	SCADA и телекоммуникации в том числе: Серверы, рабочие станции, видеостена Full HD-36 кубов, РРЛ /радио-релейная линия связи/, БРЭ и АСКУЭ , АТС на 2000 номеров с тел.аппаратами 600 шт., спутниковая станция, ВОЛС - (волоконно-оптические линии связи), UPS для SCADA и VIP этажа, проектно-сметная документация.	1 081 408 579	100%	1 081 408 579	0%	-95 596 578
	ИТОГО БЕЗ НДС	**9 411 611 667**	**100,00%**	**9 411 611 667**	**2,25%**	**211 448 752**
	НДС 12%	***1 109 187 853***		1 109 187 853		*25 373 850*
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА СО СТОИМОСТЬЮ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА	**10 520 799 520**	**100,00%**	**10 520 799 520**	**2,25%**	**236 822 602**

Заказчик:

_____**Акмурзин А.А.**

Подрядчик

_____**Гутовский С.Ф.**