Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234
форма

Утвержденный приказом
управления строительства
от «12» «июня» 2018 г.

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«12» апреля 2018 г.

Заказчик - ГУ «Управление Строительства Атырауской области». город Атырау, ул.Айтеке-би 77, почтовый индекс - 060010. Руководитель управления - Аманов М.Х.

на основании:
Декларации о соответствии ТОО «Компания АИС-Астана». Представитель - Туленов А.С. г.Астана ул. Акжол 30.

Заключения о качестве строительно-монтажных работ ТОО «Модуль Атырау» ЖШС-і. Директор - Салимов Т.И.

Заключения о соответствии выполненных работ проекту ТОО «Уралводпроект». Директор - Темирбаев Ж.К.

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральнымподрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Строительство берегоукрепления р.Урал у с. Сарайшык Махамбетского района Атырауской области».

по адресу:Атырауская область, Махамбетский район, с.Сарайшык.

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:
1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от 30.05.2018 г. №20

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий талон от 14.10.2016г выданного Управлением государственного архитектурно-строительного контроля по Атырауской области

3) проекта (проектно-сметной документации) Проектная организация - ТОО «Уралводпроект». утвержденного(й) ГУ «Управление Строительства Атырауской обалсти»

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: октябрь 2016 года;

окончание работ: апрель 2018 года.

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 18 месяцев;
фактически, месяц: 18 месяцев;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность	**Ед.изм.**	**По проекту**		**Фактически**	
		Общая	**В том числе пускового комплекса**	**Общая**	**В том числе пускового комплекса**
Протяженность берегоукрепления	км	1.50		1.50	
Высота монолитной подпорной стены	м	3.6		3.6	

РЕШИЛ: «Строительство берегоукрепления р.Урал у с. Сарайшык Махамбетского района Атырауской области» принять в эксплуатацию

Заказчик
Аманов М.Х.

Технический надзор
Салимов Т.И.

Авторский надзор
Темирбаев Ж.К.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Туленов А.С.

Приложение 11
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

Технические характеристики объекта (набережные)

№ п.п.	Элементы набережных и берегоукрепительных сооружений	Покрытие		Ширина (м), высота (м)			Длина (м)	Площадь (м²)	Примечание
		материал	толщина верхнего слоя (м)	наибольшая	наименьшая	средняя			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Свая СМ 8-35 Т5	ж/бетон					8		
2	Свая СМ 9-35 Т5	ж/бетон					9		
3	Шпунт Ш6	ж/бетон					6		
4	Ростверк	Монолит. ж/бетон	0,5				1500		
5	Подпорная стена	Монолит. ж/бетон				4,5	1500		
6	Щебеночное основание	Щебень фр.20-40мм	0,2			7	1500	11700	Под плиты
7	Песчаное основание	ПГС	0,2			7	1500	10600	Под плиты
8	Плиты ПВ40-20-1,5	ж/бетон	0,15			7	1067	7472	
9	Перильное ограждение	металл				0,8	1500	1200	

Заказчик _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П

Приложение
к приказу Министр
по инвестициям и развити
Республики Казахста
от 24 апреля 2017 года № 23

Декларация о соответствии

«11» апреля 2018г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Компания АИС-Астана», Республика Казахстан, г.Астана, ул.Акжол, 30

наименование организации, юридический адрес

в лице представителя Туленова А.С.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: Строительство берегоукрепления р.Урал у с.Сарайшык Махамбетского района Атырауской области

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ «Управление строительства Атырауской области» в лице руководителя Аманова М.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: АО «АЛМАТЫИНЖСТРОЙ», ТОО «Компания СпецСтрой», ТОО «Каспийдормостострой»

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Уралводпроект», 14.048-ПП, 14.048-ПЗ, 14.048-ООС, 14.048-ГР

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) Филиалом РГП «Госэкспертиза» по Атырауской области от 29.08.2015г

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Протяженность крепления берега по линии регулирования 1500м. Крепление берега р. Урал предусматривается подпорной монолитной стеной на свайном основании с передней шпунтовой стенкой и откосное из сборного железобетона. Отметка верха стены -21,00м. Подпорная стена состоит из вертикальной стены высотой 3,60м, толщиной 25-45см и плиты основания (ростверком) шириной 4,5м и толщиной 50см. Ширина открытой горизонтальной части плиты основания - 1,55м.
Отметка верха плиты -24,60м. Основание стены укладывается на бетонную подготовку толщиной 10см.
Проектом предусмотрена засыпка отдельных понижений и существующих промоин

археологических раскопок) предусматривается рекультивация растительного слоя почвы толщиной 30см

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Подпорная стена опирается на забивные сваи сечением 35х35см с длинами 8 и 9 метров (СМ 9-35 Т5 и СМ 8-35). Сваи размещены в два ряда в шахматном порядке, расстояние между рядами составляет 1,80м. Шаг свай 2,25м - 3,0м, длина 8-9м.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

Для предотвращения подмыва подпорной стены в конструкции берегоукрепления предусмотрен железобетонный шпунт Ш-6 длиной 6м и толщиной 15см.
Подпорная стена разбита на отдельные секции длиной 18,00м. Между секциями устраивается деформационный шов шириной 2см из пеноплекса комфорт (31-Г4).
На участке берегоукрепления предусмотрены два лестничных схода.
По верху секций устраивается перильное ограждение: стойки и перила из профильных труб 50х30х2 и секции перил из уголка 35х4мм и прутьев из стального квадрата 12х12мм.
Для отвода грунтовой воды из застенного пространства вдоль вертикальной стены укладывается дренаж из щебня крупностью 10-20мм, который обворачивается геотекстилем, и закладываемых в стену пластмассовых трубок Ø63мм.
Перед шпунтом укладывается крепление из каменной наброски шириной 6 метров, толщиной 60-40см. Камень крупностью 100-300мм укладывается по слою щебня толщиной 15см.
За подпорной стеной устраивается берма шириной 3,0м и откос с заложением 1:2,5. Берма и откос выше подпорной стенки до отметки на высоту 1,49м крепятся сборными железобетонными плитами ПВ40-20-1,5. Сборные ж/бетонные плиты укладываются на подготовку из щебня фракции 20-40мм толщиной 20см на песчано-гравийном основании толщиной 20см.
Плиты на откосе и на берме омоноличиваются в секции по 18м в направлении, нормальном урезу воды на всю длину укрепляемой дамбы и откоса. В секциях между плитами устраиваются конструктивные швы, между секциями - деформационные швы. Между сборным железобетонным креплением дамбы и подпорной стеной также устраивается деформационный шов.
Добетонировка, конструктивные и деформационные швы выполняются из монолитного железобетона В20, F=150, W6.
В стенке берегового сооружения при бетонировании на уровне бермы через каждые 100м закладываются футляры из полиэтиленовой трубы SDR17 Ø 63мм.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом - выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ _____11.2016_____;
месяц, год
окончание работ ___04.2018_____;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:__18__;
фактически, месяц:__18__;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект __«Строительство берегоукрепления р.Урал у с.Сарайшык Махамбетского района Атырауской области»_ **готовым к приемке в эксплуатацию**,
(наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
___Туленов А.С._____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Заключение о качестве строительно-монтажных работ
«11» апрель 2018 г.

Технический надзор **ТОО «Модуль –Атырау»**
Салимов Талгат Ибрагимович г.Атырау ул.Азаттык 74В.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес
в лице эксперта по осуществлению технического надзора, Амангали Куаныш Есболулы, аттестат №KZ54VJE00028907, №KZ27VJE00028908 от 18.07.2012 г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата полученияйдействующегонаосновании
№123 от 04.10.2016 г.
№ договора и дата
по объекту: **«Строительство берегоукрепления р. Урал у с.Сарайшык Махамбетского района, Атырауской области.**
наименование и местонахождение объекта
заказчиком которого является: **ГУ «Управление строительства Атырауской области» Заместитель руководителя Жантуреев М.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось
   а) подрядчиком (генеральным подрядчиком)
ТОО «Компания АИС-Астана» гос. лицензия №13018388 от 22.11.2013 года
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице представителя Туленова Аскара Сирашевича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
   б) субподрядными организациями ТОО «КаспийДорМостоСтрой» государственная лицензия №15011121 от 11.06.2015 года.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Ли Анатолия Адриановича.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ октябрь 2016г;
месяц, год
окончание работ апрель 2018г;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 18 месяца;
фактически 18 месяца;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации, на собственные средства):
всего **1 623 571 801,60** млн. тенге, в том числе строительно-монтажных работ _____млн. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;
4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **1 623 571 801,60** млн. тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ _____млн. тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге,
5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) **ТОО «Уралводпроект», г.Уральск, государственная лицензия I категории №006061 от 19.07.2001 г. Рабочий проект № 14.048**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденным(ой) **Филиал РГП «Госэкспертиза» по Атырауской области №05-0221/15 от 29.08.2015 года.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;
6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;
7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;
8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;
9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.
Технический надзор:
ТОО «Модуль-Атырау» Салимов Талгат Ибрагимович
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись _____дата М.П.

эксперт(ы) технического надзора Амангали Куаныш Есболулы, аттестат №KZ27VJE00028908 №KZ54VJE00028907 от 18.07.2012г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов,

по техническому надзору
Амангали Куаныш Есболулы
АДС и ЖКХ № 03110 от.18.07.2012г
№ 03111 от.18.07.2012г
Дата _____ подпись

подпись _____дата М.П.

Приложение 2
к приказу. Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«11» «апреля» 2018г

Авторский надзор

ТОО «Уралводпроект», директор Темирбаев Жумабай Кабесович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице ***Коноваловой Юлии Васильевны, приказ №39 от 15.09.2016г***

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании ***договора № 96 от 15.09.2016 г.***

№ договора и дата

по объекту: ***«Строительство берегоукрепления р. Урал у с. Сарайшык Махамбетского района Атырауской области»,***

расположенного по адресу: ***Атыруская область, Махамбетский район, с. Сарайшык***

(наименование и местонахождение объекта)

заказчиком которого является

ГУ «Управление строительства Атырауской области», руководитель Аманов Малик Хайдарович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком)

ТОО «Компания АИС-Астана», Лицензия № ГСЛ № 13018388 от 22.11.2013г

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице ***представителя Туленова Аскара Сирашовича***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями

АО «Алматыинжстрой», ГСЛ № 04216 от 26.02.2001г

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице ***представителя Ли Анатолия Адриановича***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «Компания СпецСтрой», ГСЛ №16017765 от 17.11.2016г

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице ***директора Бурбасова Асхата Тулепкалиевича***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «Каспийдормостострой», ГСЛ № 15011121 от 11.06.2015г

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице ***директора Ли Анатолия Адриановича.***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ *ноябрь, 2016 г.*
(месяц, год)
окончание работ *апрель, 2018 г.*
(месяц и год)
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства *18 месяцев*
фактически *18 месяцев*

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)

ТОО «Уралводпроект» № 14.048, 2015 г.

«Строительство берегоукрепления р. Урал у с. Сарайшык Махамбетского района Атырауской области»
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденной *ГУ «Управление строительства Атырауской области»,*
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект
Приказ от 9 сентября 2015г № 193-8
и дата утверждения

Авторский надзор:
организация
ТОО «Уралводпроект», директор Темирбаев Жумабай Кабесович
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись

дата « » « » 2018г

эксперт по авторскому надзору
Коновалова Юлия Васильевна
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов

подпись

дата « » « » 2018г

Заказчик: ТОО "Компания АИС-Астана"
Подрядчик: АО "АлматыИнжСтрой"
Наименование строительства и его адрес: Строительство берего-укрепления р.Урал у с.Сарайшык Махамбетского района Атырауской области

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

С П Р А В К А
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за май 2017 года

(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		140	04.11.2016г				

Наименование пусковых комплексов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего, с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из графы 1		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп-ные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8		9
Строительство берего-укрепления р.Урал у с.Сарайшык Махамбетского района Атырауской области	85 561 010,73	8 751 740,74							1 050 208,89	9 801 949,63
Всего	*Девять миллионов восемьсот одна тысяча девятьсот сорок девять тенге шестьдесят три тиын*									

Заказчик:
ТОО "Компания АИС-Астана"
Представитель_____Туленов А.С.

Подрядчик:
АО "АлматыИнжСтрой"
Представитель_____Ли А.А.

Заказчик: ТОО "Компания АИС-Астана"
Подрядчик: АО "АлматыИнжСтрой"
Договор субподряда: № 140 от 04.11.2016г.
Наименование стройки: Строительство берего-укрепления р.Урал у с.Сарайшык Махамбетского района Атырауской области

РЕЕСТР
выполненных работ
за май 2017 года

№ п/п	Наименование объекта	Всего с начало года, тенге с НДС	в том числе за май месяц, тенге с НДС
1	Вынос проекта внатуру	1 641 113,25	-
2	Рекультивация строительной плсщадки	519 581,34	-
3	Рекультивация по укреплению берега	1 746 954,85	-
4	Подготовительные работы в зоне археологических раскопок	-	-
5	Укрепление берега	81 653 361,29	9 801 949,63
6	Обустройство плавучей насосной станции	-	-
7	Крепление бермы и откосов выше подпорной стенки сборными ж/б плитами	-	-
8	Монтаж лестничных сходов (5шт)	-	-
	ИТОГО с НДС	**85 561 010,73**	**9 801 949,63**

Принял:
ТОО "Компания АИС-Астана"
Представитель _____ Туленов А.С.

Сдал:
АО "АлматыИнжСтрой"
Представитель _____ Ли А.А.

Заказчик ТОО "Компания АИС-Астана"

Форма 2в

Подрядчик АО "АлматыИнжСтрой"

Стройка Строительство берего-укрепления р.Урал у с.Сарайшык Махамбетского района Атырауской области

Договор субподряда № 140 от 04.11.2016г.

А К Т
о приемке выполненных работ
за май 2017г

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинисто	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинисто	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Железобетонные работы								
		3.1 Секция типа С-1 -32шт								
1	Е5-10-2	Выбрубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения свыше 0,1 м2	115	553,3	303,55	63630	34908	47908	1,42	163
		свая		249,75	112,5	28721	12938	115	0,52	60
2	Е5-2-1	Погружение железобетонного шпунта длиной до 5 м в грунты группы 1	94,08	5016,13	3705,5	471918	348613	140354	3,56	335
		м3 ж/бетона		621	676,26	58424	63623	115	1,97	185

3	П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, массой до 5 т - погрузка	130,9	152,8	152,8	20002	20002	–	–	–
		т		–	106,96	–	14001	–	0,22462	29
4	П8-60-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 60 км, 1 класс груза	130,9	362,52	362,52	47454	47454	–	–	–
		т		–	72,5	–	9490	–	0,15225	20
5	П9-11-2	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - разгрузка	130,9	140	140	18326	18325	–	–	–
		т		–	98	–	12823	–	0,2058	27
6	Е5-10-2	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных шпунтов площадью сечения свыше 0,1 м2	752	553,3	303,55	416082	228270	313274	1,42	1068
		свая		249,75	112,5	187812	84600	115	0,52	391
3.2 Секция типа С-1* -19шт										
7	99-1-1(пл)М	Стоимость пеноплэкса комфорт (31-Г4)	2,49	110		274				
		м2								
8	Е5-10-2	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения свыше 0,1 м2	36	553,3	303,55	19919	10923	14997	1,42	51
		свая		249,75	112,5	8991	4050	115	0,52	19
9	Е5-2-1	Погружение железобетонного шпунта длиной до 6 м в грунты группы 1К=10,000;	151,2	5016,13	3705,5	758439	560272	225568	3,56	538
		м3 ж/бетона		621	676,26	93895	102251	115	1,97	298
10	П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, массой до 5 т - погрузкаК=10,000;	378	152,8	152,8	57758	57758	–	–	–
		т								

11 П8-60-1			–	106,96	–	40431	–	0,22462	85
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 60 км, 1 класс грузаК=10,000;	378	362,52	362,52	137033	137033	–	–	–
	т		–	72,5	–	27405	–	0,15225	58
12 П9-11-2	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - разгрузкаК=10,000;	378	140	140	52920	52920	–	–	–
	т		–	98	–	37044	–	0,2058	78
	Итого по разделу 3				2063755	1516484			2155
					377843	408661			1250
	Стоимость: материалов, тенге				169428				
	Накладные расходы, тенге				742101				
	- заработная плата, тенге				111315				
	- трудоемкость, чел-ч				371				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				168351				
	Всего по разделу, тенге				2974207				
	Сметная заработная плата, тенге				897819				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				3776				
	Всего прямые затраты				2063755	1516484			2155
					377843	408661			1250
	Стоимость: материалов, тенге				169428				
	Накладные расходы, тенге				742101				

- заработная плата, тенге		111315
- трудоемкость, чел-ч		371
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)		168351
Всего по смете		2974207
Сметная заработная плата, тенге		897819
Нормативная трудоемкость, чел-ч		3776
Итого в базе 2001 г. СМР	Тенге	2 974 207,00
Временные здания и сооружения, 5%	Тенге	148 710,35
Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге	3 122 917,35
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,134%	Тенге	35 413,88
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %	Тенге	12 491,67
Затраты на выслугу лет, 1 %	Тенге	31 229,17
Итого	Тенге	3 202 052,08
Пересчет в ценах 2016г, с коэффициентом 2,737	Тенге	8 764 015,62
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	Тенге	175 280,31
Итого с налогами, сборами, обязательными платежами	Тенге	8 939 295,93
Договорная сумма, с коэффициентом 0,998999	Тенге	8 930 347,70
Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге	1 071 641,72
Итого с НДС	Тенге	**10 001 989,42**
Генподрядные затраты, 2 %	Тенге	200 039,79
Итого СМР с НДС	Тенге	**9 801 949,63**

Принял:
ТОО "Компания АИС-Астана"
Представитель _____ Туленов А.С.

Сдал:
АО "АлматыИнжСтрой"
Представитель _____ Ли А.А.

Заказчик: ТОО "Компания АИС-Астана"
Подрядчик: АО "АлматыИнжСтрой"
Наименование строительства и его адрес: Строительство берего-укрепления р.Урал у с.Сарайшык Махамбетского района Атырауской области

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

С П Р А В К А
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за октябрь 2017 года
(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		140	04.11.2016г				

Наименование пусковых комплексов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего, с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из графы 1		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп-ные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8		9
Строительство берего-укрепления р.Урал у с.Сарайшык Махамбетского района Атырауской области	310 749 555,96	102 487 023,50							12 298 442,82	114 785 466,32
Всего	*Сто четырнадцать миллионов семьсот восемьдесят пять тысяч четыриста шестьдесят шесть тенге тридцать два тиын*									

Заказчик:
ТОО "Компания АИС-Астана"
Представитель _____ Туленов А.С.

Подрядчик:
АО "АлматыИнжСтрой"
Представитель _____ Ли А.А.

Заказчик: ТОО "Компания АИС-Астана"
Подрядчик: АО "АлматыИнжСтрой"
Договор субподряда: № 140 от 04.11.2016г.
Наименование стройки: Строительство берего-укрепления р.Урал у с.Сарайшык Махамбетского района Атырауской области

РЕЕСТР
выполненных работ
за октябрь 2017 года

№ п/п	Наименование объекта	Всего с начало года, тенге с НДС	в том числе за октябрь месяц, тенге с НДС
1	Вынос проекта внатуру	1 641 113,25	-
2	Рекультивация строительной площадки	519 581,34	-
3	Рекультивация по укреплению берега	1 746 954,85	-
4	Подготовительные работы в зоне археологических раскопок	-	-
5	Укрепление берега	306 841 906,52	114 785 466,32
6	Обустройство плавучей насосной станции	-	-
7	Крепление бермы и откосов выше подпорной стенки сборными ж/б плитами	-	-
8	Монтаж лестничных сходов (5шт)	-	-
	ИТОГО с НДС	**310 749 555,96**	**114 785 466,32**

Принял:
ТОО "Компания АИС-Астана"
Представитель _____ Туленов А.С.

Сдал:
АО "АлматыИнжСтрой"
Представитель _____ Ли А.А.

Заказчик ТОО "Компания АИС-Астана" **Форма 2в**

Подрядчик АО "АлматыИнжСтрой"

Стройка Строительство берего-укрепления р.Урал у с.Сарайшык Махамбетского района Атырауской области

Договор субподряда № 140 от 04.11.2016г.

А К Т
о приемке выполненных работ
за октябрь 2017г

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Железобетонные работы								
		3.1 Секция типа С-1 -32шт								
1	Е37-7-1	Устройство бетонной подготовки под сооружения при подаче бетонной смеси автосамосвалами В7,5	85	15033,1	17,44	1277814	1482	27683	1,6	136
		м3		265,5	5,89	22568	501	120	0,027	2
2	Е37-73-3	Устройство подпорной стены из монолитного бетона В25 W6 F150	964	3164,41	142,69	3050491	137553	897076	4,47	4309
		м3								

			724,5	50,98	698418	49145	120	0,2132	206
3	Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений	58,36	8049,49	3554,81	473793	209236	264701	14	824
		т								
				2475	1272,6	145679	74905	120	5,3497	315
4	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	32,78	62100		2035638				
		т								
5	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	7,79	64400		501676				
		т								
6	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	15,72	68800		1081536				
		т								
7	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,63	71100		44793				
		т								
8	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	1,94	66000		128040				
		т								
9	4-1-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	0,518	63800		33048				
		т								
10	Е38-9-1	Укладка полиэтиленовых труб дренажных труба диаметром 63 мм SDR17	59,4	395,85	145,15	23513	8622	7191	0,482	29
		м труб дренажа								
				67,28	37,99	3996	2257	115	0,1697	10

11	Е41-4-8	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности битумно-полимерной мастикой в два слоя	2342	169,03	–	395868	–	154544	0,442	1035
		м2		63,45	–	148600	–	104	–	–
12	Е42-16-2	Деформационный шов из пеноплэкса комфорт (31-Г4)	123,92	124,15	37,76	15386	4679	11116	0,532	66
		м шва		86,4	14,39	10707	1783	89	0,0702	9
13	99-1-1(пл)№	Стоимость пеноплэкса комфорт (31-Г4)	53	110		5830				
		м2								
14	Е5-10-2	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения свыше 0,1 м2	32	553,3	303,55	17706	9714	13331	1,42	45
		свая		249,75	112,5	7992	3600	115	0,52	17
15	Е5-10-2	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных шпунтов площадью сечения свыше 0,1 м2	72	553,3	303,55	39838	21856	29994	1,42	102
		свая		249,75	112,5	17982	8100	115	0,52	37
3.2 Секция типа С-1* -19шт										
16	Е37-7-1	Устройство бетонной подготовки под сооружения при подаче бетонной смеси автосамосвалами В7,5	85	15033,1	17,44	1277814	1482	27683	1,6	136
		м3		265,5	5,89	22568	501	120	0,027	2
17	Е37-73-3	Устройство подпорной стены из монолитного бетона В25 W6 F150	498	3164,41	142,69	1575876	71060	463427	4,47	2226
		м3		724,5	50,98	360801	25388	120	0,2132	106

18	Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений	42,12	8049,49	3554,81	339045	149729	189419	14	590
		т		2475	1272,6	104247	53602	120	5,3497	225
19	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	24,54	62100		1523934				
		т								
20	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	9,17	64400		590548				
		т								
21	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	6,78	68800		466464				
		т								
22	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,36	71100		25596				
		т								
23	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	1,27	66000		83820				
		т								
24	4-1-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	0,082	63800		5232				
		т								
25	Е38-9-1	Укладка полиэтиленовых труб дренажных - труба диаметром 63 мм SDR17	7	395,85	145,15	2771	1016	848	0,482	3
		м труб дренажа		67,28	37,99	471	266	115	0,1697	1

26	Е41-4-8	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности битумно-полимерной мастикой в два слоя	329,315	169,03	–	55664	–	21731	0,442	146
		м2		63,45	–	20895	–	104	–	–
27	Е42-16-2	Деформационный шов из пеноплэкса комфорт (31-Г4)	55,7	124,16	37,76	6916	2103	4996	0,532	30
		м шва		86,4	14,39	4812	802	89	0,0702	4
28	99-1-1(пл)М	Стоимость пеноплэкса комфорт (31-Г4)	24,2	110		2662				
		м2								
29	Е5-10-2	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения свыше 0,1 м2	108	553,3	303,55	59756	32783	44991	1,42	153
		свая		249,75	112,5	26973	12150	115	0,52	56
30	Е5-10-2	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных шпунтов площадью сечения свыше 0,1 м2	324	553,3	303,55	179269	98350	134974	1,42	460
		свая		249,75	112,5	80919	36450	115	0,52	168
3.3 Секция типа С-2а -16шт										
31	Е37-7-1	Устройство бетонной подготовки под сооружения при подаче бетонной смеси автосамосвалами В7,5	68	15033,1	17,44	1022251	1186	22146	1,6	109
		м3		265,5	5,89	18054	401	120	0,027	2
32	Е37-73-3	Устройство подпорной стены из монолитного бетона В25 W6 F150	439,47	3164,41	142,69	1390663	62708	408960	4,47	1964
		м3		724,5	50,98	318396	22404	120	0,2132	94

33	Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений	36,55	8049,49	3554,81	295014	130284	164820	14	513
		т		2475	1272,6	90709	46641	120	5,3497	196
34	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	21,23	62100		1318383				
		т								
35	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	6,48	64400		417312				
		т								
36	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	7,31	68800		502928				
		т								
37	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,5	71100		35550				
		т								
38	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	1,13	66000		74580				
		т								
39	4-1-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	0,149	63800		9506				
		т								
40	Е38-9-1	Укладка полиэтиленовых труб дренажных - труба диаметром 63 мм SDR17	22,4	395,85	145,15	8867	3251	2712	0,482	11
		м труб дренажа		67,28	37,99	1507	851	115	0,1697	4

41	Е41-4-8	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности битумно-полимерной мастикой в два слоя	768,6	169,03	–	129916	–	50719	0,442	340
		м2		63,45	–	48768	–	104	–	–
42	Е42-16-2	Деформационный шов из пеноплэкса комфорт (31-Г4)	52,81	124,16	37,76	6557	1994	4737	0,532	28
		м шва		86,4	14,39	4563	760	89	0,0702	4
43	99-1-1(пл)М	Стоимость пеноплэкса комфорт (31-Г4)	23	110		2530				
		м2								
44	Е5-10-2	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения свыше 0,1 м2	112	553,3	303,55	61970	33998	46658	1,42	159
		свая		249,75	112,5	27972	12600	115	0,52	58
45	Е5-2-1	Погружение железобетонного шпунта длиной до 6 м в грунты группы 1	15,12	5016,13	3705,5	75844	56027	22557	3,56	54
		м3 ж/бетона		621	676,26	9390	10225	115	1,97	30
46	Е5-10-2	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных шпунтов площадью сечения свыше 0,1 м2	300	553,3	303,55	165990	91065	124976	1,42	426
		свая		249,75	112,5	74925	33750	115	0,52	156
3.4 Секция типа С-2б -9шт										
47	Е37-73-3	Устройство подпорной стены из монолитного бетона В25 W6 F150	150,54	3164,41	142,69	476370	21481	140089	4,47	673
		м3		724,5	50,98	109066	7675	120	0,2132	32

48	Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений	13,2744	8049,49	3554,81	106852	47188	59696	14	186
		т		2475	1272,6	32854	16893	120	5,3497	71
49	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	7,5456	62100		468582				
		т								
50	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	5,154	68800		354595				
		т								
51	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,4128	66000		27245				
		т								
52	4-1-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	0,162	63800		10336				
		т								
53	Е38-9-1	Укладка полиэтиленовых труб дренажных труба диаметром 63 мм SDR17	16,2	395,85	145,15	6413	2351	1961	0,482	8
		м труб дренажа		67,28	37,99	1090	615	115	0,1697	3
54	Е41-4-8	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности битумно-полимерной мастикой в два слоя	878,4	169,03	–	148476	–	57963	0,442	388
		м2		63,45	–	55734	–	104	–	–
55	Е42-16-2	Деформационный шов из пеноплэкса комфорт (31-Г4)	19,44	124,16	37,76	2414	734	1744	0,532	10
		м шва		86,4	14,39	1680	280	89	0,0702	1
56	99-1-1(пл)Л	Стоимость пеноплэкса комфорт (31-Г4)	8,4	110		924				

		м2								
3.5 Секция типа С-2в -3шт										
57	Е37-7-1	Устройство бетонной подготовки под сооружения при подаче бетонной смеси автосамосвалами В7,5К=3,000;	25,5	15033,1	17,44	383344	445	8304	1,6	41
		м3		265,5	5,89	6770	150	120	0,027	1
58	Е5-10-2	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения свыше 0 1 м2К=3,000;	36	553,3	303,55	19919	10928	14997	1,42	51
		свая		249,75	112,5	8991	4050	115	0,52	19
59	Е5-10-2	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных шпунтов площадью сечения свыше 0.1 м2	36	553,3	303,55	19919	10928	14997	1,42	51
		свая		249,75	112,5	8991	4050	115	0,52	19
3.6 Секция типа С-3 -1шт										
60	Е37-73-3	Устройство подпорной стены из монолитного бетона В25 W6 F150	35,72	3164,41	142,69	113033	5097	33240	4,47	160
		м3		724,5	50,98	25879	1821	120	0,2132	8
61	Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений	3,19376	8049,49	3554,81	25708	11353	14363	14	45
		т		2475	1272,6	7905	4064	120	5,3497	17
62	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	1,79816	62100		111666				
		т								

63 4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	1,2583	68800		86571				
	т								
64 4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,118	66000		7788				
	т								
65 4-1-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	0,0193	63800		1231				
	т								
66 Е38-9-1	Укладка полиэтиленовых труб дренажных труба диаметром 63 мм SDR17	2,3	395,85	145,15	910	334	278	0,482	1
	м труб дренажа								
			67,28	37,99	155	87	115	0,1697	–
67 Е41-4-8	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности битумно-полимерной мастикой в два слоя	125	169,03	–	21129	–	8248	0,442	55
	м2								
			63,45	–	7931	–	104	–	–
68 Е42-16-2	Деформационный шов из пеноплэкса комфорт (31-Г4)	3,1	124,16	37,76	1006	306	727	0,532	4
	м шва								
			86,4	14,39	700	117	89	0,0702	1
69 99-1-1(пл)М	Стоимость пеноплэкса комфорт (31-Г4)	3,5	110		385				
	м2								
3.8 Секция типа С-5 -1шт									
70 Е37-7-1	Устройство бетонной подготовки под сооружения при подаче бетонной смеси автосамосвалами В7,5	13,6	15033,1	17,44	204450	237	4429	1,6	22
	м3								
			265,5	5,89	3611	80	120	0,027	–

71 Е5-2-1	Погружение железобетонного шпунта длиной до 6 м в грунты группы 1	15,12	5016,13	3705,5	75844	56027	22557	3,56	54
	м3 ж/бетона		621	676,26	9390	10225	115	1,97	30
	Итого по разделу 3				23513308	1297587			15643
					2552659	447189			1904
	Стоимость: материалов, тенге				19663062				
	Накладные расходы, тенге				3525583				
	- заработная плата, тенге				528837				
	- трудоемкость, чел-ч				1763				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1622333				
	Всего по разделу, тенге				29084978				
	Сметная заработная плата, тенге				3528685				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				19310				

Раздел 4 Прочие работы

72 Е42-6-1	Устройство подстилающего слоя из щебня толщиной 20 см под каменную наброску перед подпорной стенкой	1296	62,23	9,35	80650	12118	64603	0,325	421
	м2 подстилающего слоя		52,88	3,13	68532	4056	89	0,0107	14
73 Е42-6-2	Добавлять или исключить устройство подстилающего слоя из щебня (гравия, песка) насухо вручную с изменением толщины на 5 см ктрр1=-1; ктрм1=-1; кзпр1=-1; кэкс1=-1; кзпм1=-1; кмат1=-1;	1296	-6,21	-2,36	-8048	-3059	-5352	-0,0234	-30
	м2 подстилающего слоя								

			-3,85	-0,79	-4990	-1024	89	-0,0027	-3
74 30-8-21	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-600, фракция 20-40 мм	194,4	3620		703728				
	м3								
75 Е38-4-1	Устройство дренажных фильтров из щебня фр.10-20мм	155,66	98,25	25,91	15294	4033	6059	0,168	26
	м3 фильтра								
			25,43	8,42	3958	1311	115	0,0309	5
76 30-8-20	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-600, фракция 10-20 мм	155,66	3740		582168				
	м3								
77 Е42-4-4	Крепление камнем насухо из каменной наброски по всей длине крепления берега	518,4	170,1	45,9	88180	23795	64390	0,794	412
	м3								
			124,2	15,36	64385	7963	89	0,0525	27
78 99-1-2(пл)М	Стоимость бутового камняК=1,030;	989,94701	1171		1159228				
	т								
79 П8-60-1	Перевозка камня автомобилями-самосвалами на 60 км, 1 класс груза	933,12	362,52	362,52	338275	338275	67651	–	–
	т								
			–	72,5	–	67651	100	0,15225	142
80 Е42-21-1	Устройство дренажа геотекстилем	1383,6	43,15	1,43	59702	1979	6736	0,0314	43
	м2 полиэтиленового экрана								
			4,93	0,54	6821	747	89	0,0027	4
81 99-1-1(пл)М	Стоимость геотекстиля "Геотекс" 150	1383,6	38		52577				
	м2								
	Итого по разделу 4				3071754	377141			872
					138706	80704			189

Стоимость: материалов, тенге		2555907		
Накладные расходы, тенге		204087		
- заработная плата, тенге		30613		
- трудоемкость, чел-ч		102		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)		196550		
Всего по разделу, тенге		3472391		
Сметная заработная плата, тенге		250023		
Нормативная трудоемкость, чел-ч		1163		
Всего прямые затраты		26585062	1674728	16515
		2691365	527893	2093
Стоимость: материалов, тенге		22218969		
Накладные расходы, тенге		3729670		
- заработная плата, тенге		559450		
- трудоемкость, чел-ч		1865		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)		1818883		
Всего по смете		32557369		
Сметная заработная плата, тенге		3778708		
Нормативная трудоемкость, чел-ч		20473		
Итого в базе 2001 г. СМР	Тенге	32 557 369,00		
Временные здания и сооружения, 5%	Тенге	1 627 868,45		
Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге	34 185 237,45		
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,134%	Тенге	387 660,59		

Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %	Тенге	136 740,95
Затраты на выслугу лет, 1 %	Тенге	341 852,37
Итого	Тенге	35 051 491,36
Пересчет в ценах 2017г, с коэффициентом 2,928	Тенге	102 630 768,12
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	Тенге	2 052 615,36
Итого с налогами, сборами, обязательными платежами	Тенге	104 683 383,48
Договорная сумма, с коэффициентом 0,998999	Тенге	104 578 595,41
Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге	12 549 431,45
Итого с НДС	Тенге	**117 128 026,86**
Генподрядные затраты, 2 %	Тенге	2 342 560,54
Итого СМР с НДС	Тенге	**114 785 466,32**

Принял:
ТОО "Компания АИС-Астана"

Представитель _____ Туленов А.С.

Сдал:
АО "АлматыИнжСтрой"

Представитель _____ Ли А.А.

Заказчик: ТОО "Компания АИС-Астана"
Подрядчик: АО "АлматыИнжСтрой"
Наименование строительства и его адрес: Строительство берего-укрепления р.Урал у с.Сарайшык Махамбетского района Атырауской области

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

С П Р А В К А
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за ноябрь 2017 года
(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		140	04.11.2016г				

Наименование пусковых комплексов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего, с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из графы 1		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп-ные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8		9
Строительство берего-укрепления р.Урал у с.Сарайшык Махамбетского района Атырауской области	529 328 685,61	195 159 937,19							23 419 192,46	218 579 129,65
Всего	двести восемнадцать миллионов пятьсот семьдесят девять тысяч сто двадцать девять тенге шестьдесят пять тиын									

Заказчик:
ТОО "Компания АИС-Астана"
Представитель _____ Туленов А.С.

Подрядчик:
АО "АлматыИнжСтрой"
Представитель _____ Ли А.А.

Заказчик: ТОО "Компания АИС-Астана"
Подрядчик: АО "АлматыИнжСтрой"
Договор субподряда: № 140 от 04.11.2016г.
Наименование стройки: Строительство берего-укрепления р.Урал у с.Сарайшык Махамбетского района Атырауской области

РЕЕСТР
выполненных работ
за ноябрь 2017 года

№ п/п	Наименование объекта	Всего с начало года, тенге с НДС	в том числе за ноябрь месяц, тенге с НДС
1	Вынос проекта внатуру	1 641 113,25	-
2	Рекультивация строительной площадки	1 248 485,62	728 904,28
3	Рекультивация по укреплению берега	8 688 775,54	6 941 820,69
4	Подготовительные работы в зоне археологических раскопок	13 782 028,91	13 782 028,91
5	Укрепление берега	410 012 118,74	103 170 212,22
6	Обустройство плавучей насосной станции	-	-
7	Крепление бермы и откосов выше подпорной стенки сборными ж/б плитами	-	-
8	Монтаж лестничных сходов (5шт)	-	-
9	Материалы ФМР1	93 956 163,55	93 956 163,55
	ИТОГО с НДС	**529 328 685,61**	**218 579 129,65**

Принял:
ТОО "Компания АИС-Астана"
Представитель _____ Туленов А.С.

Сдал:
АО "АлматыИнжСтрой"
Представитель _____ Ли А.А.

Заказчик ТОО "Компания АИС-Астана"

Форма 2в

Подрядчик АО "АлматыИнжСтрой"

Стройка Строительство берего-укрепления р.Урал у с.Сарайшык Махамбетского района Атырауской области

Договор субподряда № 140 от 04.11.2016г.

А К Т
о приемке выполненных работ
за ноябрь 2017г

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					1-11-1					
	Раздел 1 Рекультивация									
1	Е1-25-1	Срезка растительного грунта1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м -под строительныу площадку под площадку *м3 грунта*	1700	9,85 –	9,85 2,69	16745 –	16745 4573	4436 97	– 0,0088	– 15
2	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 50м - строительная площадка ктрм1=4; кэкс1=4; кзпм1=4; *м3 грунта*	1700	33,12	33,12	56304	56304	14940	–	–

			–	9,06	–	15402	97	0,0296	50
3 Е1-25-1	Перемещение грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м (обратная надвижка)	1700	9,85	9,85	16745	16745	4436	–	–
	м3 грунта								
			–	2,69	–	4573	97	0,0088	15
4 Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) -до 50м ктрм1=0,85; кэкс1=0,85; кзпм1=0,85; ктрм2=4; кэкс2=4; кзпм2=4;	1700	28,15	28,15	47855	47855	12697	–	–
	м3 грунта								
			–	7,7	–	13090	97	0,02516	43
5 Е1-85-7	Разравнивание грунта 1 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	1700	5,86	5,86	9962	9962	2144	–	–
	м3 грунта								
			–	1,3	–	2210	97	0,00426	7
6 Е1-85-16	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при разравнивании кавальеров (отвалов)	1700	3,7	3,7	6290	6290	1352	–	–
	м3 грунта								
			–	0,82	–	1394	97	0,00269	5
	Итого по разделу 1				153901	153901			–
					–	41242			135
	Стоимость: материалов, тенге				–				
	Накладные расходы, тенге				40005				
	- заработная плата, тенге				6001				

	- трудоемкость, чел-ч				20				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				11634				
	Всего по разделу, тенге				205540				
	Сметная заработная плата, тенге				47243				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				155				
	Раздел 2 Разборка валов								
7	Е1-145-2 Планировка площадей в грунтах 2 группы механизированным способом (строительная площадка)	668	1,41	1,41	942	942	194	–	–
	м2 спланированной площади		–	0,3	–	200	97	0,00099	1
	Итого по разделу 2				942	942			–
					–	200			1
	Стоимость: материалов, тенге				–				
	Накладные расходы, тенге				194				
	- заработная плата, тенге				29				
	- трудоемкость, чел-ч				–				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				68				
	Всего по разделу, тенге				1204				
	Сметная заработная плата, тенге				229				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				1				
	Всего прямые затраты				154843	154843			–
					–	41442			136
	Стоимость: материалов, тенге				–				

	Накладные расходы, тенге				40199				
	- заработная плата, тенге				6030				
	- трудоемкость, чел-ч				20				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				11702				
	Всего по разделам				206744				
	Сметная заработная плата, тенге				47472				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				156				
			1-11-2						
	Раздел 3 Рекультивация (временная полоса отвода берега)								
1 Е1-25-1	Срезка растительного грунта1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м - с временной полосы отвода берега	16285	9,85	9,85	160407	160407	42493	–	–
	м3 грунта		–	2,69	–	43807	97	0,0088	143
2 Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 50м складировать в доль границы полосы отвода ктрм1=4; kэкс1=4; kзпм1=4;	16285	33,12	33,12	539359	539359	143116	–	–
	м3 грунта		–	9,06	–	147542	97	0,0296	482
3 Е1-25-1	Перемещение грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м (обратная надвижка вдоль берега уложить растительный слой)	16285	9,85	9,85	160407	160407	42493	–	–
	м3 грунта		–	2,69	–	43807	97	0,0088	143

4	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 50м ктрм1=0,85; кэкс1=0,85; кзпм1=0,85; ктрм2=4; кэкс2=4; кзпм2=4;	16285	28,15	28,15	458423	458423	121633	–	–
		м3 грунта		–	7,7	–	125395	97	0,02516	410
5	Е1-85-7	Разравнивание грунта 1 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	16285	5,86	5,86	95430	95430	20536	–	–
		м3 грунта		–	1,3	–	21171	97	0,00426	69
6	Е1-85-16	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при разравнивании кавальеров (отвалов)	16285	3,7	3,7	60255	60255	12953	–	–
		м3 грунта		–	0,82	–	13354	97	0,00269	44
		Итого по разделу 3				1474281	1474281			–
						–	395076			1291
		Стоимость: материалов, тенге				–				
		Накладные расходы, тенге				383224				
		- заработная плата, тенге				57484				
		- трудоемкость, чел-ч				192				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				111450				
		Всего по разделу, тенге				1968955				
		Сметная заработная плата, тенге				452560				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				1483				

	Всего прямые затраты				1474281	1474281			–
					–	395076			1291
	Стоимость: материалов, тенге				–				
	Накладные расходы, тенге				383224				
	- заработная плата, тенге				57484				
	- трудоемкость, чел-ч				192				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				111450				
	Всего по разделам				1968955				
	Сметная заработная плата, тенге				452560				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				1483				
			1-12-1						
	Раздел 2 Устройство плит на участке №2								
1	Е27-100-2 Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью более 3 м2	104,16	204,13	106,29	21262	11071	13514	0,47	49
	м3 сборных железобетонных плит								
			72,23	25,33	7523	2638	133	0,1011	11
2	30-23-12 Плита ПДН-14 Атv (ТП 3.503.1-91)	62	57200		3546400				
	шт								
3	П8-30-1 Перевозка ж/б грузов автомобилями-самосвалами на 30 км, 1 класс груза	260,4	235,2	235,2	61246	61246	12249	–	–
	т								
			–	47,04	–	12249	100	0,09878	26
4	Е27-100-4 Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью более 3 м2	104,16	154,71	101,38	16115	10560	10878	0,351	37
	м3 сборных железобетонных плит								
			53,33	25,19	5555	2624	133	0,1015	11
5	П8-1-1 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	260,4	23,64	23,64	6156	6156	–	–	–
	т								

	–	4,73	–	1232	–	0,00993	3
Итого по разделу 2			3651179	89033			86
			13078	18743			51
Стоимость: материалов, тенге			3549068				
Накладные расходы, тенге			36641				
- заработная плата, тенге			5496				
- трудоемкость, чел-ч			18				
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			221269				
Всего по разделу, тенге			3909089				
Сметная заработная плата, тенге			37317				
Нормативная трудоемкость, чел-ч			155				
Всего прямые затраты			3651179	89033			86
			13078	18743			51
Стоимость: материалов, тенге			3549068				
Накладные расходы, тенге			36641				
- заработная плата, тенге			5496				
- трудоемкость, чел-ч			18				
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			221269				
Всего по разделам			3909089				
Сметная заработная плата, тенге			37317				
Нормативная трудоемкость, чел-ч			155				

2-21-1

Раздел 1 Земляные работы

1.1 Участок №2

1 Е36-5-2	Засыпка застенного пространства участка №2 из грунтов связных объемом свыше 10000 м3 с уплотнением -грунт с участка №1	8000	38,95	30,53	311600	244240	114382	0,0562	450
	м3		7,92	6,82	63360	54560	97	0,02448	196
1.2 Участок №1									
2 Е36-5-2	Засыпка застенного пространства с уплотнением участка №1 из грунтов связных объемом свыше 10000 м3 - грунт с отвала №1 №2	8000	38,95	30,53	311600	244240	114382	0,0562	450
	м3		7,92	6,82	63360	54560	97	0,02448	196
1.3 Участок №3									
3 Е36-5-2	Засыпка застенного пространства с уплотнением участка №3 из грунтов связных объемом свыше 10000 м3 - грунт с площадки временного складирования	5095,3	38,95	30,53	198462	155560	72852	0,0562	286
	м3		7,92	6,82	40355	34750	97	0,02448	125
1.4 Засыпка понижений и временных съездов									
4 Е1-17-7	Погрузка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы (грунт от срезки берега участка №2 - для засыпки понижений	185	26,29	25,03	4864	4631	1423	0,008	1
	м3 грунта		1,15	6,78	213	1254	97	0,0232	4
5 П8-1-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	305	23,64	23,64	7210	7210	1443	–	–

	т		–	4,73	–	1443	100	0,00993	3
6 Е1-19-1	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог в грунтах 1 группы ктрм1=2; kэкс1=2; kзпм1=2;	185	2,9	2,52	537	466	169	–	–
	м3 грунта		–	0,94	–	174	97	0,00452	1
7 Е1-17-7	Погрузка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 на автомобили-самосвалы (грунт от срезки берега отвала №1)	1370	26,29	25,03	36017	34291	10539	0,008	11
	м3 грунта		1,15	6,78	1576	9289	97	0,0232	32
8 П8-1-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	2261	23,64	23,64	53450	53450	10695	–	–
	т		–	4,73	–	10695	100	0,00993	22
9 Е1-19-1	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог в грунтах 1 группы ктрм1=2; kэкс1=2; kзпм1=2;	1370	2,9	2,52	3973	3452	1249	–	–
	м3 грунта		–	0,94	–	1288	97	0,00452	6
10 Е1-17-7	Погрузка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 на автомобили-самосвалы (грунт от срезки берега участка №3 - для засыпки понижений)	110	26,29	25,03	2892	2753	847	0,008	1
	м3 грунта		1,15	6,78	127	746	97	0,0232	3
11 П8-1-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	182	23,64	23,64	4302	4302	861	–	–
	т		–	4,73	–	861	100	0,00993	2

12 Е1-19-1	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 1 группы ктрм1=2; кэкс1=2; кзпм1=2;	110	2,9	2,52	319	277	100	–	–
	м3 грунта		–	0,94	–	103	97	0,00452	–
13 Е1-20-1	Разравнивание засыпки понижений грунтов 1 группы	1614	3,13	2,66	5052	4293	2066	0,00272	4
	м3 грунта		0,39	0,93	629	1501	97	0,00305	5
14 Е1-17-9	Погрузка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 на автомобили-самосвалы (грунт с отвала №1 №3 для засыпки съездов)	2550	42,31	40,26	107891	102663	31587	0,0129	33
	м3 грунта		1,86	10,91	4743	27821	97	0,03733	95
15 П8-1-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза (для засыпки съездов)	4973	23,64	23,64	117562	117562	23522	–	–
	т		–	4,73	–	23522	100	0,00993	49
16 Е1-19-3	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 3 группы ктрм1=2; кэкс1=2; кзпм1=2;	2550	3,41	2,88	8696	7344	2671	–	–
	м3 грунта		–	1,08	–	2754	97	0,00516	13
17 Е1-28-3	Засыпка временных съездов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	2550	7,51	7,51	19151	19151	5071	–	–
	м3 грунта		–	2,05	–	5228	97	0,00671	17
18 Е1-85-9	Разравнивание грунта 3 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	2550	6,77	6,77	17264	17264	3735	–	–

	м3 грунта								
		–	1,51	–	3851	97	0,00492	13
	Итого по разделу 1			1210842	1023149			1236
				174363	234400			782
	Стоимость: материалов, тенге			13330				
	Накладные расходы, тенге			397594				
	- заработная плата, тенге			59639				
	- трудоемкость, чел-ч			199				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			96506				
	Всего по разделу, тенге			1704942				
	Сметная заработная плата, тенге			468402				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч			2217				

Раздел 2 Крепление стенки котлована

2.2 Участок №3

19	Е5-129-1	Забивка и извлечение труб в грунтах группы 1 при глубине до 4 м с четырех кратной оборачиваемостью	744	422,46	196,29	314310	146040	148318	1,31	975
		м забивки и извлечения		220,05	9,09	163717	6763	87	0,0401	30
20	8-6-76	Трубы стальные электросварные общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм (стоимость учитывается один раз)К=1,004;	186,744	509		95053				
		м								
21	Е1-172-5	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной более 3 м в устойчивых грунтах	372	151,94	10,11	56522	3761	37058	0,52	193

	м2 креплений		84,38	3,78	31389	1406	113	0,0181	7
	Итого по разделу 2				465885	149801			1163
					195106	8169			37
	Стоимость: материалов, тенге				120978				
	Накладные расходы, тенге				185376				
	- заработная плата, тенге				27806				
	- трудоемкость, чел-ч				93				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				39076				
	Всего по разделу, тенге				690337				
	Сметная заработная плата, тенге				231081				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				1298				

Раздел 3 Железобетонные работы

3.1 Секция типа С-1 -32шт

22	Е37-7-1	Устройство бетонной подготовки под сооружения при подаче бетонной смеси автосамосвалами В7,5	34	15033,1	17,44	511125	593	11072	1,6	54
		м3		265,5	5,89	9027	200	120	0,027	1
23	Е37-73-3	Устройство подпорной стены из монолитного бетона В25 W6 F150	200,26	3164,41	142,69	633705	28575	186356	4,47	895
		м3		724,5	50,98	145088	10209	120	0,2132	43
24	Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений	13,4442	8049,49	3554,81	108219	47792	60460	14	188
		т		2475	1272,6	33274	17109	120	5,3497	72

25	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм *т*	4,8418	62100		300676			
26	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм *т*	4,05	64400		260820			
27	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм *т*	3,178	68800		218646			
28	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм *т*	0,275	71100		19553			
29	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм *т*	0,6224	66000		41078			
30	4-1-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали *т*	0,058	63800		3700			
31	Е41-4-8	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности битумно-полимерной мастикой в два слоя *м2*	1530	169,03	–	258616	–	100962	0,442	676
				63,45	–	97079	–	104	–	–
32	Е42-16-2	Деформационный шов из пеноплэкса комфорт (31-Г4) *м шва*	26,2	124,16	37,76	3253	989	2350	0,532	14
				86,4	14,39	2264	377	89	0,0702	2
33	99-1-1(пл)М	Стоимость пеноплэкса комфорт (31-Г4) *м2*	11,9	110		1309				

34	Е5-10-2	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения свыше 0,1 м2	32	553,3	303,55	17706	9714	13331	1,42	45
		свая		249,75	112,5	7992	3600	115	0,52	17
35	Е5-10-2	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных шпунтов площадью сечения свыше 0,1 м2	72	553,3	303,55	39838	21856	29994	1,42	102
		свая		249,75	112,5	17982	8100	115	0,52	37
3.2 Секция типа С-1* -19шт										
36	Е37-73-3	Устройство подпорной стены из монолитного бетона В25 W6 F150	591,53	3164,41	142,69	1871843	84405	550463	4,47	2644
		м3		724,5	50,98	428563	30156	120	0,2132	126
37	Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений	50,097	8049,49	3554,81	403255	178085	225292	14	701
		т		2475	1272,6	123990	63753	120	5,3497	268
38	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	28,908	62100		1795187				
		т								
39	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	10,635	64400		684894				
		т								
40	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	7,823	68800		538222				
		т								

41	4-1-113								
	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,735	71100		52259				
	т								
42	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	1,654	66000		109164			
	т								
43	4-1-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	0,26	63800		16588			
	т								
44	Е38-9-1	Укладка полиэтиленовых труб дренажных - труба диаметром 63 мм SDR17	38,9	395,85	145,15	15399	5646	4709	0,482	19
	м труб дренажа								
				67,28	37,99	2617	1478	115	0,1697	7
45	Е41-4-8	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности битумно-полимерной мастикой в два слоя	1969,685	169,03	–	332936	–	129976	0,442	871
	м2								
				63,45	–	124977	–	104	–	–
46	Е42-16-2	Деформационный шов из пеноплэкса комфорт (31-Г4)	84,16	124,16	37,76	10449	3178	7549	0,532	45
	м шва								
				86,4	14,39	7271	1211	89	0,0702	6
47	99-1-1(пл)М	Стоимость пеноплэкса комфорт (31-Г4)	36,24	110		3986			
	м2								
	3.3 Секция типа С-2а -16шт								
48	Е37-7-1	Устройство бетонной подготовки под сооружения при подаче бетонной смеси автосамосвалами В7,5	42,5	15033,1	17,44	638907	741	13841	1,6	68
	м3								
				265,5	5,89	11284	250	120	0,027	1
49	Е37-73-3	Устройство подпорной стены из монолитного бетона В25 W6 F150	456,55	3164,41	142,69	1444711	65145	424854	4,47	2041

	м3								
			724,5	50,98	330770	23275	120	0,2132	97
50 Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений	40,8992	8049,49	3554,81	329218	145389	183929	14	573
	т								
			2475	1272,6	101226	52048	120	5,3497	219
51 4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	23,4148	62100		1454059				
	т								
52 4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	8,793	64400		566269				
	т								
53 4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	6,434	68800		442659				
	т								
54 4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,657	71100		46713				
	т								
55 4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	1,3124	66000		86618				
	т								
56 4-1-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	0,139	63800		8868				
	т								
57 Е38-9-1	Укладка полиэтиленовых труб дренажных - труба диаметром 63 мм SDR17	20,8	395,85	145,15	8234	3019	2517	0,482	10
	м труб дренажа								
			67,28	37,99	1399	790	115	0,1697	4

58	Е41-4-8	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности битумно-полимерной мастикой в два слоя	1183,4	169,03	–	200030	–	78090	0,442	523
		м2		63,45	–	75087	–	104	–	–
59	Е42-16-2	Деформационный шов из пеноплэкса комфорт (31-Г4)	62,21	124,16	37,76	7724	2349	5580	0,532	33
		м шва		86,4	14,39	5375	895	89	0,0702	4
60	99-1-1(пл)М	Стоимость пеноплэкса комфорт (31-Г4)	26,7	110		2937				
		м2								
61	Е5-10-2	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения свыше 0,1 м2	96	553,3	303,55	53117	29141	39992	1,42	136
		свая		249,75	112,5	23976	10800	115	0,52	50
62	Е5-10-2	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных шпунтов площадью сечения свыше 0,1 м2	168	553,3	303,55	92954	50996	69987	1,42	239
		свая		249,75	112,5	41958	18900	115	0,52	87
3.4 Секция типа С-2б -9шт										
63	Е41-4-8	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности битумно-полимерной мастикой в два слоя	210,6	169,03	–	35598	–	13898	0,442	93
		м2		63,45	–	13363	–	104	–	–
3.5 Секция типа С-2в -3шт										
64	Е37-73-3	Устройство подпорной стены из монолитного бетона В25 W5 F150К=3,000;	189	3164,41	142,69	598073	26968	175879	4,47	845
		м3		724,5	50,98	136931	9635	120	0,2132	40

65	Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооруженийК=3,000;	16,263	8049,49	3554,81	130909	57812	73136	14	228
		т		2475	1272,6	40251	20696	120	5,3497	87
66	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 ммК=3,000;	9,432	62100		585727				
		т								
67	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 ммК=3,000;	3,483	64400		224305				
		т								
68	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=3,000;	2,577	68800		177298				
		т								
69	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=3,000;	0,201	71100		14291				
		т								
70	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 ммК=3,000;	0,516	66000		34056				
		т								
71	4-1-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной сталиК=3,000;	0,054	63800		3445				
		т								
72	Е38-9-1	Укладка полиэтиленовых труб дренажных - труба диаметром 63 мм SDR17К=3,000;	8,1	395,85	145,15	3206	1176	981	0,482	4
		м труб дренажа		67,28	37,99	545	308	115	0,1697	1
73	Е41-4-8	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности битумно-полимерной мастикой в два слояК=3,000;	363	169,03	–	61358	–	23953	0,442	160
		м2								

			63,45	–	23032	–	104	–	–
74	Е42-16-2	Деформационный шов из пеноплэкса комфорт (31-Г4)К=3,000;	24,3	124,16	37,76	3017	918	2181	0,532	13
		м шва								
				86,4	14,39	2100	350	89	0,0702	2
75	99-1-1(пл)М	Стоимость пеноплэкса комфорт (31-Г4)К=3,000;	10,5	110		1155				
		м2								
76	Е5-10-2	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных шпунтов площадью сечения свыше 0,1 м2	72	553,3	303,55	39838	21856	29994	1,42	102
		свая								
				249,75	112,5	17982	8100	115	0,52	37
3.6 Секция типа С-3 -1шт										
77	Е41-4-8	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности битумно-полимерной мастикой в два слоя	112	169,03	–	18931	–	7390	0,442	50
		м2								
				63,45	–	7106	–	104	–	–
3.7 Секция типа С-4 -1шт										
78	Е37-7-1	Устройство бетонной подготовки под сооружения при подаче бетонной смеси автосамосвалами В7,5	11	15033,1	17,44	165364	192	3583	1,6	18
		м3								
				265,5	5,89	2921	65	120	0,027	–
79	Е37-73-3	Устройство подпорной стены из монолитного бетона В25 W6 F150	80,8	3164,41	142,69	255684	11529	75191	4,47	361
		м3								
				724,5	50,98	58540	4119	120	0,2132	17
80	Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений	6,681	8049,49	3554,81	53779	23750	30044	14	94
		т								

			2475	1272,6	16535	8502	120	5,3497	36
81 4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	3,437	62100		213438				
	т								
82 4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	1,734	64400		111670				
	т								
83 4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	1,175	68800		80840				
	т								
84 4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,083	71100		5901				
	т								
85 4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,231	66000		15246				
	т								
86 4-1-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	0,021	63800		1340				
	т								
87 Е38-9-1	Укладка полиэтиленовых труб дренажных - труба диаметром 63 мм SDR17	2,3	395,85	145,15	910	334	278	0,482	1
	м труб дренажа								
			67,28	37,99	155	87	115	0,1697	–
88 Е41-4-8	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности битумно-полимерной мастикой в два слоя	195	169,03	–	32961	–	12868	0,442	86
	м2								
			63,45	–	12373	–	104	–	–
89 Е42-16-2	Деформационный шов из пеноплэкса комфорт (31-Г4)	8,1	124,16	37,76	1006	306	727	0,532	4

	м шва								
			86,4	14,39	700	117	89	0,0702	1
90 99-1-1(шл)М	Стоимость пеноплэкса комфорт (31-Г4)	3,5	110		385				
	м2								
91 Е5-10-2	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения свыше 0,1 м2	15	553,3	303,55	8300	4553	6249	1,42	21
	свая								
			249,75	112,5	3746	1688	115	0,52	8
92 Е5-10-2	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных шпунтов площадью сечения свыше 0,1 м2	53	553,3	303,55	29325	16088	22080	1,42	75
	свая								
			249,75	112,5	13237	5963	115	0,52	28
3.8 Секция типа С-5 -1шт									
93 Е37-73-3	Устройство подпорной стены из монолитного бетона В25 W6 F150 бетон	90,6	3164,41	142,69	286696	12928	84311	4,47	405
	м3								
			724,5	50,98	65640	4619	120	0,2132	19
94 Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений	8,706	8049,49	3554,81	70079	30948	39151	14	122
	т								
			2475	1272,6	21547	11079	120	5,3497	47
95 4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	3,5097	62100		217952				
	т								
96 4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	1,2683	64400		81679				
	т								

97	4-1-114								
	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	3,8385	68800		264089				
	т								
98	4-1-113								
	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,089	71100		6328				
	т								
99	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,2645	66000		17457			
	т								
100	4-1-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	0,0332	63800		2118			
	т								
101	Е38-9-1	Укладка полиэтиленовых труб дренажных труба диаметром 63 мм SDR17	1,8	395,85	145,15	713	261	217	0,482	1
	м труб дренажа								
				67,28	37,99	121	68	115	0,1697	–
102	Е41-4-8	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности битумно-полимерной мастикой в два слоя	184	169,03	–	31102	–	12142	0,442	81
	м2								
				63,45	–	11675	–	104	–	–
103	Е42-16-2	Деформационный шов из пеноплэкса комфорт (31-Г4)	18,7	124,16	37,76	2322	706	1678	0,532	10
	м шва								
				86,4	14,39	1616	269	89	0,0702	1
104	99-1-1(пл)№	Стоимость пеноплэкса комфорт (31-Г4)	6,7	110		737				
	м2								
105	Е22-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 200 мм с гидравлическим испытанием	0,0005	154891,68	66009,8	77	33	61	376	–
	км трубопровода								
				70200	24936,75	35	12	130	121,79	–

106 8-6-100	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 203 мм, толщина стенки 5,0 мм	0,5	1751		876				
	м								
107 Е22-13-6	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 200 мм	0,0005	448475,91	57818,03	224	29	38	203	–
	км трубопровода								
			35325	21840,75	18	11	130	106,67	–
108 Е5-10-2	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения свыше 0,1 м2	16	553,3	303,55	8853	4857	6665	1,42	23
	свая								
			249,75	112,5	3996	1800	115	0,52	8
109 Е5-10-2	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных шпунтов площадью сечения свыше 0,1 м2	36	553,3	303,55	19919	10928	14997	1,42	51
	свая								
			249,75	112,5	8991	4050	115	0,52	19
3.9 Секция типа С-5* -1шт									
110 Е37-73-3	Устройство подпорной стены из монолитного бетона В25 W6 F150 бетон лестница Л-1,Л-3	33,2	3164,41	142,69	105058	4737	30895	4,47	148
	м3								
			724,5	50,98	24053	1693	120	0,2132	7
111 Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений	2,3206	8049,49	3554,81	18680	8249	10435	14	32
	т								
			2475	1272,6	5743	2953	120	5,3497	12
112 4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	0,8775	62100		54493				
	т								

113 4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,31708	64400		20420				
	т								
114 4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	1,03255	68800		71039				
	т								
115 4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,01675	71100		1191				
	т								
116 4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,0687	66000		4534				
	т								
117 4-1-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	0,0332	63800		2118				
	т								
118 Е38-9-1	Укладка полиэтиленовых труб дренажных труба диаметром 63 мм SDR17	1,8	395,85	145,15	713	261	217	0,482	1
	м труб дренажа		67,28	37,99	121	68	115	0,1697	–
119 Е41-4-8	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности битумно-полимерной мастикой в два слоя	189	169,03	–	31947	–	12472	0,442	84
	м2		63,45	–	11992	–	104	–	–
120 Е42-16-2	Деформационный шов из пеноплэкса комфорт (31-Г4)	18,7	124,16	37,76	2322	706	1678	0,532	10
	м шва		86,4	14,39	1616	269	89	0,0702	1
121 99-1-1(пп)/	Стоимость пеноплэкса комфорт (31-Г4)	6,7	110		737				
	м2								

122	Е22-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 200 мм с гидравлическим испытанием	0,0005	154891,68	66009,8	77	33	61	376	–
		км трубопровода		70200	24936,75	35	12	130	121,79	–
123	8-6-100	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 203 мм, толщина стенки 5,0 мм	0,5	1751		876				
		м								
124	Е22-13-6	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 200 мм	0,0005	448475,91	57818,03	224	29	38	203	–
		км трубопровода		35325	21840,75	18	11	130	106,67	–
		Итого по разделу 3				17868450	917800			13000
						2097933	329695			1412
		Стоимость: материалов, тенге				14852717				
		Накладные расходы, тенге				2834792				
		- заработная плата, тенге				425219				
		- трудоемкость, чел-ч				1417				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1242195				
		Всего по разделу, тенге				21936834				
		Сметная заработная плата, тенге				2852847				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				15829				

Раздел 4 Прочие работы

125	Е38-4-1	Устройство дренажных фильтров из щебня фр.10-20мм	294,34	98,25	25,91	28919	7626	11457	0,168	49
		м3 фильтра								

				–	–	–
	Стоимость: материалов, тенге			3283672		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			197020		
	Всего по разделу, тенге			3480692		
	Сметная заработная плата, тенге			–		
	Нормативная трудоемкость, чел-ч			–		
	Всего прямые затраты			24172628	2102117	15535
				2487786	576155	2247
	Стоимость: материалов, тенге			19582725		
	Накладные расходы, тенге			3441957		
	- заработная плата, тенге			516293		
	- трудоемкость, чел-ч			1721		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			1656875		
	Всего по разделам			29262857		
	Сметная заработная плата, тенге			3580234		
	Нормативная трудоемкость, чел-ч			19503		
			Материалы ФМР1			
1 30-1-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	1504,309023	16326	24559349		
	м3					
2 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1504,309023	132	198569		
	м3					
3 30-18-8	Стоимость ж/б плит ПВ 40-20-1,5	96	3990	383040		
	м3					

Неформируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)		1508457
Всего по материалам		26649415
Итого в базе 2001 г. СМР	Тенге	61 997 060,00
Временные здания и сооружения, 5%	Тенге	3 099 853,00
Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге	65 096 913,00
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,134%	Тенге	738 198,99
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %	Тенге	260 387,65
Затраты на выслугу лет, 1 %	Тенге	650 969,13
Итого	Тенге	66 746 468,77
Пересчет в ценах 2017г, с коэффициентом 2,928	Тенге	195 433 661,49
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	Тенге	3 908 673,23
Итого с налогами, сборами, обязательными платежами	Тенге	199 342 334,72
Договорная сумма, с коэффициентом 0,998999	Тенге	199 142 793,04
Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге	23 897 135,16
Итого с НДС	Тенге	**223 039 928,21**
Генподрядные затраты, 2 %	Тенге	4 460 798,56
Итого СМР с НДС	Тенге	**218 579 129,65**

Принял:
ТОО "Компания АИС-Астана"
Представитель_____Туленов А.С.

Сдал:
АО "АлматыИнжСтрой"
Представитель_____Ли А.А.

Заказчик: ТОО "Компания АИС-Астана"
Подрядчик: АО "АлматыИнжСтрой"
Наименование строительства и его адрес: Строительство берего-укрепления р.Урал у с.Сарайшык Махамбетского района Атырауской области

Эу АО.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

С П Р А В К А
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за январь 2018 года
(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		140	04.11.2016г				

Наименование пусковых комплексов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего, с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из графы 1		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп-ные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8		9
Строительство берего-укрепления р.Урал у с.Сарайшык Махамбетского района Атырауской области	585 188 685,61	49 875 000,00							5 985 000,00	55 860 000,00
Всего	пятьдесят пять миллионов восемьсот шестьдесят тысяч тенге 00 тиын									

Заказчик:
ТОО "Компания АИС-Астана"
Представитель _____ Туленов А.С.

Подрядчик:
АО "АлматыИнжСтрой"
Представитель _____ Ли А.А.

Заказчик: ТОО "Компания АИС-Астана"
Подрядчик: АО "АлматыИнжСтрой"
Договор субподряда: № 140 от 04.11.2016г.
Наименование стройки: Строительство берего-укрепления р.Урал у с.Сарайшык Махамбетского района Атырауской области

РЕЕСТР
выполненных работ
за январь 2018 года

№ п/п	Наименование объекта	Всего с начало года, тенге с НДС	в том числе за январь месяц, тенге с НДС
1	Вынос проекта внатуру	1 641 113,25	-
2	Рекультивация строительной площадки	1 248 485,62	-
3	Рекультивация по укреплению берега	8 688 775,54	-
4	Подготовительные работы в зоне археологических раскопок	13 811 869,90	29 840,99
5	Укрепление берега	424 804 225,26	14 792 106,52
6	Обустройство плавучей насосной станции	-	-
7	Крепление бермы и откосов выше подпорной стенки сборными ж/б плитами	41 038 052,49	41 038 052,49
8	Монтаж лестничных сходов (5шт)	-	-
9	Материалы ФМР1	93 956 163,55	-
	ИТОГО с НДС	**585 188 685,61**	**55 860 000,00**

Принял:
ТОО "Компания АИС-Астана"

Представитель _____ Туленов А.С.

Сдал:
АО "АлматыИнжСтрой"

Представитель _____ Ли А.А.

Заказчик ТОО "Компания АИС-Астана" **Форма 2в**

Подрядчик АО "АлматыИнжСтрой"

Стройка Строительство берего-укрепления р.Урал у с.Сарайшык Махамбетского района Атырауской области

Договор субподряда № 140 от 04.11.2016г.

А К Т
о приемке выполненных работ
за январь 2018г

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1-12-1								
		Раздел 1 Демонтаж и восстановление ограждения территории археолог. раскопок								
1	Е1-165-2	Выемка вручную в грунтах 2 группы для стоек и столбов	4,5	402,75	–	1812	–	2048	2,8	13
		м3 грунта								
				402,75	–	1812	–	113	–	–
2	Е9-32-1 (ДІ	Демонтаж сетки ОПс п. 2.8д: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	0,1452	4957,55	3216,05	720	467	369	10,26	1
		т конструкций								
				1741,5	1079,32	253	157	90	4,165	1
3	Е9-34-1 (ДІ	Демонтаж стальных столбов ОПс п. 2.8д: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	0,1908	9066,9	1533,9	1730	293	1306	44,16	8
		т конструкций								

	7533	70,88	1437	14	90	0,343	–
Итого по разделу 1			4262	760			22
			3502	171			1
Стоимость: материалов, тенге			–				
Накладные расходы, тенге			3723				
- заработная плата, тенге			558				
- трудоемкость, чел-ч			2				
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			479				
Всего по разделу, тенге			8464				
Сметная заработная плата, тенге			4231				
Нормативная трудоемкость, чел-ч			25				
Всего прямые затраты			4262	760			22
			3502	171			1
Стоимость: материалов, тенге			–				
Накладные расходы, тенге			3723				
- заработная плата, тенге			558				
- трудоемкость, чел-ч			2				
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			479				
Всего по разделам			8464				
Сметная заработная плата, тенге			4231				
Нормативная трудоемкость, чел-ч			25				

2-21-1

Раздел 1 Земляные работы

1.1 Участок №2

1 Е36-5-2	Засыпка застенного пространства участка №2 из грунтов связных объемом свыше 10000 м3 с уплотнением -грунт с участка №1	2530	38,95	30,53	98544	77241	36174	0,0562	142
	м3		7,92	6,82	20038	17255	97	0,02448	62
1.2 Участок №1									
2 Е36-5-2	Засыпка застенного пространства с уплотнением участка №1 из грунтов связных объемом свыше 10000 м3 - грунт с отвала №1 №2	3415	38,95	30,53	133014	104260	48827	0,0562	192
	м3		7,92	6,82	27047	23290	97	0,02448	84
1.3 Участок №3									
3 Е36-5-2	Засыпка застенного пространства с уплотнением участка №3 из грунтов связных объемом свыше 10000 м3 - грунт с площадки временного складирования	8754,7	38,95	30,53	340996	267281	125173	0,0562	492
	м3		7,92	6,82	69337	59707	97	0,02448	214
	Итого по разделу				572554	448782			826
					116422	100252			360
	Стоимость: материалов, тенге				7350				
	Накладные расходы, тенге				210174				
	- заработная плата, тенге				31526				
	- трудоемкость, чел-ч				105				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				46964				

Всего по разделу, тенге				829692				
Сметная заработная плата, тенге				248200				
Нормативная трудоемкость, чел-ч				1291				

Раздел 2 Крепление стенки котлована

2.1 Участок №2

4 Е1-172-5 (Д Разборка настила из досок ОПс п. 2.8б: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	372	75,59	8,09	28119	3009	29643	0,416	155
м2 креплений		67,5	3,02	25110	1123	113	0,01448	5

2.2 Участок №3

5 Е1-172-5 (Д Разборка настила из досок ОПс п. 2.8б: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	372	75,59	8,09	28119	3009	29643	0,416	155
м2 креплений		67,5	3,02	25110	1123	113	0,01448	5
Итого по разделу 2				56238	6018			310
				50220	2246			10
Стоимость: материалов, тенге				–				
Накладные расходы, тенге				59286				
- заработная плата, тенге				8893				
- трудоемкость, чел-ч				30				
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				6931				
Всего по разделу, тенге				122455				
Сметная заработная плата, тенге				61359				
Нормативная трудоемкость, чел-ч				350				

Раздел 4 Прочие работы

6	Е42-6-1	Устройство подстилающего слоя из щебня толщиной 20 см под каменную наброску перед подпорной стенкой	1683	62,23	9,35	104733	15736	83896	0,325	547
		м2 подстилающего слоя		52,88	3,13	88997	5268	89	0,0107	18
7	Е42-6-2	Добавлять или исключить устройство подстилающего слоя из щебня (гравия, песка) насухо вручную с изменением толщины на 5 см ктрр1=-1; ктрм1=-1; кзпр1=-1; кэкс1=-1; кзпм1=-1; кмат1=-1;	1683	-6,21	-2,36	-10451	-3972	-6951	-0,0234	-39
		м2 подстилающего слоя		-3,85	-0,79	-6480	-1330	89	-0,0027	-5
8	30-8-21	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-600, фракция 20-40 мм	252,45	3620		913869				
		м3								
9	Е42-4-4	Крепление камнем насухо из каменной наброски по всей длине крепления берега	518,4	170,1	45,9	88180	23795	64390	0,794	412
		м3		124,2	15,36	64385	7963	89	0,0525	27
10	99-1-2(пл)Л	Стоимость бутового камняК=1,030;	989,94701	1171		1159228				
		т								
11	П8-60-1	Перевозка камня автомобилями-самосвалами на 60 км, 1 класс груза	933,12	362,52	362,52	338275	338275	67651	–	–
		т		–	72,5	–	67651	100	0,15225	142
		Итого по разделу 4				2593834	373834			920
						146902	79552			182
		Стоимость: материалов, тенге				2073098				

	Накладные расходы, тенге				208986				
	- заработная плата, тенге				31348				
	- трудоемкость, чел-ч				104				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				168169				
	Всего по разделу, тенге				2970989				
	Сметная заработная плата, тенге				257802				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				1206				
	Раздел 5 Перильное ограждение. Секция перил СП-1 и СП-2								
12	Е39-7-5 Монтаж металлических конструкций Секций перильных СП-1, СП-2 , перильных ограждений	8,18	19899,86	7144,61	162781	58443	70716	37,28	305
	т конструкций		6945,75	2659,78	56816	21757	90	6,57	54
13	Е13-26-6 Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	488,07	40,72	0,04	19874	20	3655	0,0426	21
	м2		8,32	–	4061	–	90	–	–
	Итого по разделу 5				182655	58463			326
					60877	21757			54
	Стоимость: материалов, тенге				63315				
	Накладные расходы, тенге				74371				
	- заработная плата, тенге				11156				
	- трудоемкость, чел-ч				37				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				15422				

	Всего по разделу, тенге				272448				
	Сметная заработная плата, тенге				93790				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				417				
	Всего прямые затраты				3405281	887097			2382
					374421	203807			606
	Стоимость: материалов, тенге				2143763				
	Накладные расходы, тенге				552817				
	- заработная плата, тенге				82923				
	- трудоемкость, чел-ч				276				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				237486				
	Всего по смете				4195584				
	Сметная заработная плата, тенге				661151				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				3264				
			2-21-3						
	Раздел 1 Крепление бермы и откосов								
1	Е37-7-4 Устройство ПГС подготовки под плиты	1272	3185,77	308,7	4052299	392666	375662	0,91	1158
	м3								
			127,58	118,53	162282	150770	120	0,5478	697
2	Е42-15-3 Крепление дна и откосов каналов сборными железобетонными плитами массой до 3 т	675,6	1060,56	727,56	716514	491540	350494	2,05	1385
	м3 сборных конструкций								
			333	249,91	224975	168839	89	0,9321	630
3	П8-30-1 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 30 км, 1 класс груза	1689	235,2	235,2	397253	397253	79451	–	–
	т								
			–	47,04	–	79451	100	0,09878	167
4	Е38-4-1 Обратный фильтр из щебня фр.20-40мм	1272	98,25	25,91	124974	32958	49516	0,168	214
	м3 фильтра								

			25,43	8,42	32347	10710	1:5	0,0309	39
5 30-8-21	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-600, фракция 20-40 ммК=1,050;	1335,6	3620		4834872				
	м3								
	Итого по разделу 1				10125912	1314417			2757
					419604	409770			1533
	Стоимость: материалов, тенге				8391891				
	Накладные расходы, тенге				855123				
	- заработная плата, тенге				128268				
	- трудоемкость, чел-ч				428				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				658862				
	Всего по разделу, тенге				11639897				
	Сметная заработная плата, тенге				957642				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				4718				
	Всего прямые затраты				10125912	1314417			2757
					419604	409770			1533
	Стоимость: материалов, тенге				8391891				
	Накладные расходы, тенге				855123				
	- заработная плата, тенге				128268				
	- трудоемкость, чел-ч				428				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				658862				
	Всего по разделам				11639897				
	Сметная заработная плата, тенге				957642				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				4718				

Заказчик: ТОО "Компания АИС-Астана"
Подрядчик: АО "АлматыИнжСтрой"
Наименование строительства и его адрес: Строительство берего-укрепления р.Урал у с Сарайшык Махамбетского района Атырауской области

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

С П Р А В К А
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за февраль 2018 года
(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организацио-но-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		140	04.11.2015г				

Наименование пусковых комплексов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего, с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из графы 1		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп-ные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8		9
Строительство берего-укрепления р.Урал у с.Сарайшык Махамбетского района Атырауской области	641 048 685,61	49 875 000,00							5 985 000,00	55 860 000,00
Всего	пятьдесят пять миллионов восемьсот шестьдесят тысяч тенге 00 тиын									

Заказчик:
ТОО "Компания АИС-Астана"
Представитель _____ Туленов А.С.

Подрядчик:
АО "АлматыИнжСтрой"
Представитель _____ Ли А.А.

Заказчик: ТОО "Компания АИС-Астана"
Подрядчик: АО "АлматыИнжСтрой"
Договор субподряда: № 140 от 04.11.2016г.
Наименование стройки: Строительство берего-укрепления р.Урал у с.Сарайшык Махамбетского района Атырауской области

РЕЕСТР
выполненных работ
за февраль 2018 года

№ п/п	Наименование объекта	Всего с начало года, тенге с НДС	в том числе за февраль месяц, тенге с НДС
1	Вынос проекта внатуру	1 641 113,25	-
2	Рекультивация строительной площадки	1 248 485,62	-
3	Рекультивация по укреплению берега	8 688 775,54	-
4	Подготовительные рабсты в зоне археологических раскопок	13 811 869,90	-
5	Укрепление берега	462 431 026,43	37 626 801,17
6	Обустройство плавучей насосной станции	-	-
7	Крепление бермы и откосов выше подпорной стенки сборными ж/б плитами	59 271 251,32	18 233 198,83
8	Монтаж лестничных сходов (5шт)	-	-
9	Материалы ФМР1	93 956 163,55	-
	ИТОГО с НДС	**641 048 685,61**	**55 860 000,00**

Принял:
ТОО "Компания АИС-Астана"

Представитель_____Туленов А.С.

Сдал:
АО "АлматыИнжСтрой"

Представитель_____Ли А.А.

Заказчик ТОО "Компания АИС-Астана" **Форма 2в**

Подрядчик АО "АлматыИнжСтрой"

Стройка Строительство берего-укрепления р.Урал у с.Сарайшык Махамбетского района Атырауской области

Договор субподряда № 140 от 04.11.2016г.

А К Т
о приемке выполненных работ
за февраль 2018г

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				2-21-1						
	Раздел 4 Прочие работы									
1	Е42-6-1	Устройство подстилающего слоя из щебня толщиной 20 см под каменную наброску перед подпорной стенкой	7021	62,23	9,35	436917	65646	349989	0,325	2282
		м2 подстилающего слоя		52,88	3,13	371270	21976	89	0,0107	75
2	Е42-6-2	Добавлять или исключить устройство подстилающего слоя из щебня (гравия, песка) насухо вручную с изменением толщины на 5 см ктрр1=-1; ктрм1=-1; кзпр1=-1; кэкс1=-1; кзпм1=-1; кмат1=-1;	7021	-6,21	-2,36	-43600	-16570	-28994	-0,0234	-164
		м2 подстилающего слоя		-3,85	-0,79	-27031	-5547	89	-0,0027	-19
3	30-8-21	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-600, фракция 20-40 мм	1053,15	3620		3812403				

		м3							
4	Е42-4-4	Крепление камнем насухо из каменной наброски по всей длине крепления берега	1661,53	170,1	45,9	282626	76264	206376	0,794	1319
		м3		124,2	15,36	206362	25521	39	0,0525	87
5	99-1-2(пл)Ν	Стоимость бутового камняК=1,030;	3080,4828	1171		3607245				
		т								
6	П8-60-1	Перевозка камня автомобилями-самосвалами на 60 км, 1 класс груза	2990,76	362,52	362,52	1084210	1084210	216830	–	–
		т		–	72,5	–	216830	100	0,15225	455
		Итого по разделу 4				9179801	1209550			3437
						550601	258750			598
		Стоимость: материалов, тенге				7419650				
		Накладные расходы, тенге				744201				
		- заработная плата, тенге				111630				
		- трудоемкость, чел-ч				372				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				595440				
		Всего по разделу, тенге				10519442				
		Сметная заработная плата, тенге				921011				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				4407				

Раздел 5 Перильное ограждение. Секция перил СП-1 и СП-2

7	Е39-7-5	Монтаж металлических конструкций Секций перильных СП-1, СП-2 , перильных ограждений	4,6	19899,86	7144,61	91539	32855	39767	37,28	171
		т конструкций		6945,75	2659,78	31950	12235	90	6,57	30
8	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	268,38	40,72	0,04	10928	11	20	0,0426	11

		м2							
			8,32	–	2233	–	90	–	–
	Итого по разделу 5				102467	32876			182
					34183	12235			30
	Стоимость: материалов, тенге				35408				
	Накладные расходы, тенге				41777				
	- заработная плата, тенге				6267				
	- трудоемкость, чел-ч				21				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				8655				
	Всего по разделу, тенге				152899				
	Сметная заработная плата, тенге				52685				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				233				
	Всего прямые затраты				9282268	1242426			3619
					584784	271015			628
	Стоимость: материалов, тенге				7455058				
	Накладные расходы, тенге				785978				
	- заработная плата, тенге				117897				
	- трудоемкость, чел-ч				393				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				604095				
	Всего по смете				10672341				
	Сметная заработная плата, тенге				973696				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				4640				
			2-21-3						
	Раздел 1 Крепление бермы и откосов								
1	Е37-7-4 Устройство ПГС подготовки под плиты	424	3185,77	308,7	1350766	130889	125221	0,91	386
		м3							
			127,58	118,53	54094	50257	120	0,5478	232

2 Е42-15-3	Крепление дна и откосов каналов сборными железобетонными плитами массой до 3 т	60	1060,56	727,56	63634	43654	31128	2,05	123
	м3 сборных конструкций								
			333	249,91	19980	14995	89	0,9321	56
3 30-18-8	Стоимость ж/б плит ПВ 40-20-1,5	400	3990		1596000				
	м2								
4 П8-30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 30 км, 1 класс груза	150	235,2	235,2	35280	35280	7056	–	–
	т								
			–	47,04	–	7056	100	0,09878	15
5 Е38-4-1	Обратный фильтр из щебня фр.20-40мм	424	98,25	25,91	41658	10986	16505	0,168	71
	м3 фильтра								
			25,43	8,42	10782	3570	115	0,0309	13
6 30-8-21	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-600, фракция 20-40 ммК=1,050;	445,2	3620		1611624				
	м3								
	Итого по разделу 1				4698962	220809			580
					84856	75878			316
	Стоимость: материалов, тенге				4393297				
	Накладные расходы, тенге				179910				
	- заработная плата, тенге				26987				
	- трудоемкость, чел-ч				90				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				292732				
	Всего по разделу, тенге				5171604				
	Сметная заработная плата, тенге				187721				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				986				
	Всего прямые затраты				4698962	220809			580
					84856	75878			316
	Стоимость: материалов, тенге				4393297				

Накладные расходы, тенге		179910
- заработная плата, тенге		26987
- трудоемкость, чел-ч		90
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)		292732
Всего по смете		5171604
Сметная заработная плата, тенге		187721
Нормативная трудоемкость, чел-ч		986
Итого в базе 2001 г. СМР	Тенге	15 843 945,00
Временные здания и сооружения, 5%	Тенге	792 197,25
Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге	16 636 142,25
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,134%	Тенге	188 653,85
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %	Тенге	66 544,57
Затраты на выслугу лет, 1 %	Тенге	166 361,42
Итого	Тенге	17 057 702,09
Пересчет в ценах 2017г. с коэффициентом 2,928	Тенге	49 944 952,88
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	Тенге	998 899,06
Итого с налогами, сборами, обязательными платежами	Тенге	50 943 851,94
Договорная сумма, с коэффициентом 0,998999	Тенге	50 892 857,14
Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге	6 107 142,86
Итого с НДС	Тенге	**57 000 000,00**
Генподрядные затраты, 2 %	Тенге	1 140 000,00
Итого СМР с НДС	Тенге	**55 860 000,00**

Принял:
ТОО "Компания АИС-Астана"

Представитель_____Туленов А.С.

Сдал:
АО "АлматыИнжСтрой"

Представитель_____Ли А.А.

Заказчик: ТОО "Компания АИС-Астана"
Подрядчик: АО "АлматыИнжСтрой"
Наименование строительства и его адрес: Строительство берего-укрепления р.Урал у с.Сарайшык Махамбетского района Атырауской области

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

С П Р А В К А
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за апрель 2018 года
(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		140	04.11.2016г				

Наименование пусковых комплексов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего, с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из графы 1		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп-ные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8		9
Строительство берего-укрепления р.Урал у с.Сарайшык Махамбетского района Атырауской области	697 951 830,00	50 806 379,33							6 096 765,52	56 903 144,85
Всего	*пятьдесят шесть миллионов девятьсот три тысячи сто сорок четыре тенге восемьдесят пять тиын*									

Заказчик:
ТОО "Компания АИС-Астана"
Представитель _____ Туленов А.С.

Подрядчик:
АО "АлматыИнжСтрой"
Представитель _____ Ли А.А.

Заказчик: ТОО "Компания АИС-Астана"
Подрядчик: АО "АлматыИнжСтрой"
Договор субподряда: № 140 от 04.11.2016г.
Наименование стройки: Строительство берего-укрепления р.Урал у с.Сарайшык Махамбетского района Атырауской области

РЕЕСТР
выполненных работ
за апрель 2018 года

№ п/п	Наименование объекта	Всего с начало года, тенге с НДС	в том числе за апрель месяц, тенге с НДС
1	Вынос проекта внатуру	1 641 113,25	-
2	Рекультивация строительной площадки	1 248 485,62	-
3	Рекультивация по укреплению берега	8 688 775,54	-
4	Подготовительные работы в зоне археологических раскопок	15 491 170,37	1 679 300,47
5	Укрепление берега	485 869 090,40	23 438 063,97
6	Обустройство плавучей насосной станции	681 703,48	681 703,48
7	Крепление бермы и откосов выше подпорной стенки сборными ж/б плитами	165 130 927,87	105 859 676,55
8	Монтаж лестничных сходов (5шт)	6 711 057,13	6 711 057,13
9	Материалы ФМР1	93 956 163,55	-
	Итого СМР с НДС	**779 418 487,21**	**138 369 801,60**
	Итого с геподрядными затратами с НДС, 14 222 626,25 тенге	**793 641 113,46**	**152 592 427,85**
	Итого за минусом стоимости СМР ТОО "Компания Спецстрой", 87 891 157,00 тенге	**705 749 956,46**	**64 701 270,85**
	Итого за минусом зарплаты представителя ТОО "Компания АИС-Астана" Туленова А.С., 7 798 126,00	**697 951 830**	**56 903 144,85**
	ИТОГО с НДС	**697 951 830**	**56 903 144,85**

Принял:
ТОО "Компания АИС-Астана"

Представитель _____ Туленов А.С.

Сдал:
АО "АлматыИнжСтрой"

Представитель _____ Ли А.А.

Заказчик ТОО "Компания АИС-Астана" **Форма 2в**

Подрядчик АО "АлматыИнжСтрой"

Стройка Строительство берего-укрепления р.Урал у с.Сарайшык Махамбетского района Атырауской области

Договор субподряда № 140 от 04.11.2016г.

А К Т
о приемке выполненных работ
за апрель 2018г

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинисто	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинисто	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				1-12-1						
		Раздел 1 Демонтаж и восстановление ограждения территории археолог. раскопок								
1	Е9-34-1	Монтаж опорных конструкций для ограждения	1,10664	17355,76	2191,28	19207	2425	2605	73,6	81
		т конструкций		12555	101,25	13894	112	90	0,49	1
2	2-1-245	Стоимость металлических стоек из труб	1,03032	172800		178039				
		т								
3	Е9-32-1	Монтаж металлоконструкций для ограды	0,82115	14327,66	4594,36	11765	3773	3284	17,1	14
		т конструкций		2902,5	1541,87	2383	1266	90	5,95	5
4	1-1-1577	Уголок 40х40х4 (ГОСТ 8509-93)	0,428	57972		24812				

		т							
5	4-1-6	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,39315	50642		19910			
		т							
6	Е9-35-1	Монтаж защитных ограждений из сетки	0,929	17937,37	627,69	16664	583	11955	86,5	80
		т конструкций							
				14197,5	101,25	13189	94	90	0,49	–
7	1-1-760	Сетка плетеная с квадратными ячейками N50 из оцинкованной проволоки, d=3 мм	354	187		66198			
		м2							
8	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов В7,5	4,5	15805,86	95,97	71126	432	3818	4,9	22
		м3							
				771,75	36,25	3473	163	105	0,1771	1
9	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	40,7	20,35	0,02	828	1	152	0,0213	1
		м2							
				4,16	–	169	–	90	–	–
		Итого по разделу 1				408549	7214			198
						33108	1635			7
		Стоимость: материалов, тенге				363227				
		Накладные расходы, тенге				31814				
		- заработная плата, тенге				4772				
		- трудоемкость, чел-ч				16				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				25422				
		Всего по разделу, тенге				465785				
		Сметная заработная плата, тенге				39515				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				221				

	Всего прямые затраты				408549	7214			198
					33108	1635			7
	Стоимость: материалов, тенге				368227				
	Накладные расходы, тенге				31814				
	- заработная плата, тенге				4772				
	- трудоемкость, чел-ч				16				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				26422				
	Всего по смете				466785				
	Сметная заработная плата, тенге				39515				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				221				
			2-21-1						
	Раздел 4 Прочие работы								
1	Е42-4-4 Крепление камнем насухо из каменной наброски по всей длине крепления берега	1666,67	170,1	45,9	283501	76500	207014	0,794	1323
	м3		124,2	15,36	207000	25600	89	0,0525	88
2	99-1-2(пл)М Стоимость бутового камня	3032,3332	1171		3550862				
	т								
3	П8-60-1 Перевозка камня автомобилями-самосвалами на 60 км, 1 класс груза	3000	362,52	362,52	1087560	1087560	217500	–	–
	т		–	72,5	–	217500	100	0,15225	457
	Итого по разделу 4				4921923	1164060			1323
					207000	243100			545

	Стоимость: материалов, тенге				3550863				
	Накладные расходы, тенге				424514				
	- заработная плата, тенге				63677				
	- трудоемкость, чел-ч				212				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				320786				
	Всего по разделу, тенге				5728046				
	Сметная заработная плата, тенге				513777				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				2080				
	Всего прямые затраты				4921923	1164060			1323
					207000	243100			545
	Стоимость: материалов, тенге				3550863				
	Накладные расходы, тенге				424514				
	- заработная плата, тенге				63677				
	- трудоемкость, чел-ч				212				
	Ненормируемые и непредзиденные затраты (6,00 %)				320786				
	Всего по смете				5728046				
	Сметная заработная плата, тенге				513777				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				2080				
			2-21-2						
1	Е9-35-1 (Д! Демонтаж сетчатого ограждения L=24м по угольком 40х4 на столбах д.89мм из металлических труб ОПс п. 2.8д: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	0,465	8957,88	439,38	4165	204	3595	51,9	24

	т конструкций								
			8518,5	70,88	3961	33	90	0,343	–
2 Е9-35-1	Монтаж сетчатого ограждения L=24м по угольком 40х4 на столбах д.89мм из металлических труб	0,465	17937,37	627,69	8341	292	5984	86,5	40
	т конструкций								
			14197,5	101,25	6602	47	90	0,49	–
3 Е39-7-5 (ДІ	Демонтаж металлического лестничного схода ОПс п. 2.8д: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	0,6	9168,68	5001,23	5501	3001	3255	22,368	13
	т конструкций								
			4167,45	1861,85	2500	1117	90	4,599	3
4 Е39-7-5	Монтаж существующего металлического схода	0,47	19899,86	7144,61	9353	3358	4064	37,28	18
	т конструкций								
			6945,75	2659,78	3265	1250	90	6,57	3
5 Е5-129-1	Забивка свай из труб д.108х4мм	12	422,46	196,29	5070	2355	2393	1,31	16
	м забивки и извлечения								
			220,05	9,09	2641	109	87	0,0401	–
6 8-6-79	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 ммК=1,004;	12,048	629		7578				
	м								
7 Е15-172-3	Покраска лестничного схода масляной краской за два раза	20	100,69	0,07	2014	1	1266	0,369	7
	м2 окрашиваемой поверхности								
			60,3	0,02	1206	–	105	0,0001	–
8 Е5-9-1	Заполнение свай бетоном В7,5	0,47	18510,29	1715,91	8700	806	753	4,97	2
	м3 бетона полости сваи								
			816,75	576,9	384	271	115	2,01	1

9 Е33-204-1	(Демонтаж с погрузкой и вывозом до 1км столба опоры кабельной линии д.108х4мм L=9м ОПс п. 2.8д: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	1	2468,63	1281,98	2469	1282	1706	7,2	7
	опора		1186,65	437,51	1187	438	105	1,638	2
10 П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	0,09234	23,64	23,64	2	2	–	–	–
	т		–	4,73	–	–	100	0,00993	–
11 Е42-14-3	Перекладины , арматура д.16мм	0,00506	67039,99	656,64	339	3	14	15,6	–
	т арматуры		2947,5	250,25	15	1	89	1,2222	–
12 Е42-13-2	Бетон В7,5 фундамента	0,19	15215,29	54,57	2891	10	101	3,36	1
	м3 бетона или железобетона в конструкции		573,75	19,2	109	4	89	0,0769	–
13 Е9-34-1	Береговая опора из труб д.108х4мм	0,09234	17355,76	2191,28	1603	202	1051	73,6	7
	т конструкций		12555	101,25	1159	9	90	0,49	–
14 8-6-79	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	9	629		5661				
	м								
15 Е9-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м	0,00726	13864,97	4022,39	101	29	67	56,5	–
	т конструкций		9090	1071,86	66	8	90	3,81	–
16 1-4-85	Сталь угловая 40х4 мм (ГОСТ 8509-86)	0,00726	47200		343				
	т								
17 Е42-13-2	Бетон В 7,5 под береговые опоры	0,37	17255,29	54,57	6384	20	195	3,36	1

	м3 бетона или железобетона в конструкции								
			573,75	19,2	212	7	89	0,0769	–
18 1-1-1118	Трос стальной д.16мм	3	2140		6420				
	10м								
19 8-4-534	Гибкий гофрированный шланг д.110мм	20	571		11420				
	м								
20 Е33-108-1	Подвеска кабеля	0,03	7259,41	4310,78	218	129	123	16,1	–
	км линии								
			2745	1169,46	82	35	105	4,45	–
21 16-1-625	Кабели силовые ВБбШв 4х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,03	303610		9108				
	км								
22 Е9-35-1	Монтаж защитных ограждений	0,2312	17937,37	627,69	4147	145	2975	86,5	20
	т конструкций								
			14197,5	101,25	3282	23	90	0,49	–
23 1-1-760	Сетка плетеная с квадратными ячейками N 50 из оцинкованной проволоки, d=3 мм	24	187		4488				
	м2								
24 2-1-260	Уголок 40х4	0,0968	114900		11122				
	т								
25 2-1-245	Стоимость опор из труб	0,07632	172800		13188				
	т								
26 Е42-13-2									
	Бетон под столбы сетчатого ограждения В 7,5	0,78	15215,29	54,57	11868	43	412	3,36	3
	м3 бетона или железобетона в конструкции								
			573,75	19,2	448	15	89	0,0769	–
27 Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	0,02	58881,69	25695,31	1178	514	1037	194	4
	км трубопровода								
			33075	6813,45	662	136	130	26,38	1

28	8-4-858	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26-110x4,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010;	20,2	302		6100			
		м							
		Всего прямые затраты				149772	12396		163
						27781	3503		10
		Стоимость: материалов, тенге				109595			
		Накладные расходы, тенге				28991			
		- заработная плата, тенге				4349			
		- трудоемкость, чел-ч				14			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				10726			
		Всего по смете				189489			
		Сметная заработная плата, тенге				35633			
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				187			
				2-21-3					
	Раздел 1 Крепление бермы и откосов								
1	Е42-15-3	Крепление дна и откосов каналов сборными железобетонными плитами массой до 3 т	201,6	1060,56	727,56	213809	146676	104588	2,05	413
		м3 сборных конструкций								
				333	249,91	67133	50382	89	0,9321	188
2	30-18-8	Стоимость ж/б плит ПВ 40-20-1,5	1344	3990		5362560				
		м2								
3	П8-30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 30 км, 1 класс груза	504	235,2	235,2	118541	118541	23708	–	–
		т								
				–	47,04	–	23708	100	0,09878	50

4	Е42-6-1	Крепление откосов щебнем фр 40-70мм, толщиной 20 см	100	62,23	9,35	6223	935	4985	0,325	33
		м2 подстилающего слоя		52,88	3,13	5288	313	89	0,0107	1
5	30-8-21	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*) М-600, фракция 20-40 мм	20	3620		72400				
		м3								
6	Е42-13-4	Монолитный железобетон В20 W6 F150	107,4	17449,65	92,81	1874092	9968	65107	3,81	409
		м3 бетона или железобетона в конструкции		648	33,14	69595	3559	89	0,1381	15
7	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	11,32124	71100		804940				
		т								
8	Е42-13-4	Конструктивные швы бетон В20 W6 F160	74,9	17449,65	92,81	1306979	6951	45405	3,81	285
		м3 бетона или железобетона в конструкции		648	33,14	48535	2482	89	0,1381	10
9	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	7,04125	71100		500633				
		т								
10	Е42-13-4	Деформационные швы бетон В20,W6 F150	45,25	17449,65	92,81	789597	4200	27432	3,81	172
		м3 бетона или железобетона в конструкции		648	33,14	29322	1500	89	0,1381	6
11	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	3,6401	71100		258811				
		т								
12	Е41-7-5	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями из досок	567	722,48	132,49	409646	75122	236845	1,97	1117
		м								

			317,25	84,4	179881	47855	104	0,369	209
13	E42-21-1	Устройство дренажа геотекстилем	141,8	43,15	1,43	6119	203	691	0,0314	4
		м2 полиэтиленового экрана								
				4,93	0,54	699	77	89	0,0027	–
14	99-1-1(пл)М	Стоимость геотекстиля	141,8	38		5388				
		м2								
15	E42-21-1	Устройство противофильтрационного экрана из полиэтиленовой пленки	141,8	43,15	1,43	6119	203	691	0,0314	4
		м2 полиэтиленового экрана								
				4,93	0,54	699	77	89	0,0027	–
16	E42-13-4	Деформационный шов по подпорной стенке, бетон B20,W6 F150	52,8	17449,65	92,81	921342	4900	32008	3,81	201
		м3 бетона или железобетона в конструкции								
				648	33,14	34214	1750	89	0,1381	7
17	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса A-III, d=10 мм	4,483	71100		318741				
		т								
18	E42-16-2	Деформационный шов из пенопласа комфорт (31-Г4)	1453	124,16	37,76	180404	54865	130339	0,532	773
		м шва								
				86,4	14,39	125539	20909	89	0,0702	102
19	99-1-1(пл)М	Стоимость пенопласа комфорт (31-Г4)	233	110		25630				
		м2								
		Итого по разделу 1				13181974	422554			3411
						560905	152612			588
		Стоимость: материалов, тенге				12198505				
		Накладные расходы, тенге				671799				
		- заработная плата, тенге				100770				

	- трудоемкость, чел-ч				336				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				831226				
	Всего по разделу, тенге				14684999				
	Сметная заработная плата, тенге				814287				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				4335				
	Всего прямые затраты				13181974	422564			3411
					560905	152612			588
	Стоимость: материалов, тенге				12198505				
	Накладные расходы, тенге				671799				
	- заработная плата, тенге				100770				
	- трудоемкость, чел-ч				336				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				831226				
	Всего по смете				14684999				
	Сметная заработная плата, тенге				814287				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				4335				
			2-21-4						
	Раздел 1 Лестничный марш - 7шт								
1	Е9-62-5								
	Изготовление лестниц с ограждениемК=7,000;	4,0033	28686,82	5605,29	114842	22440	81535	120	480
	т конструкций								
			21600	1029,79	86471	4123	90	4,42	18
2	4-1-4 Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82К=7,000;	1,10145	55620		61263				
	т								

3 4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=7,000;	2,90185	53000		153798				
	т								
4 Е39-7-5	Монтаж металлических конструкций лестниц и площадокК=7,000;	4,0033	19899,86	7144,61	79665	28602	34609	37,28	149
	т конструкций								
			6945,75	2659,78	27806	10648	90	6,57	26
5 Е37-73-7	Устройство пролетных строений служебных лестниц плитные из монолитного бетона В15 W6К=7,000;	33,25	23504,06	507,97	781510	16890	95552	14,1	469
	м3								
			2205	189,81	73316	6311	120	0,8873	30
6 Е13-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз -2 разаК=7,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	57,855	72,17	0,18	4175	10	463	0,0436	3
	м2								
			8,78	0,1	508	6	90	0,0004	–
7 Е13-26-10	Окраска металлическех огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-1100 -3 разаК=7,000; ктрр1=3; ктрм1=3; кзпр1=3; кэкс1=3; кзпм1=3; кмат1=3;	57,855	154,48	0,27	8937	16	437	0,0411	2
	м2								
			8,25	0,15	477	9	90	0,0006	–
	Итого по разделу 1				1204190	67958			1103
					188578	21097			74
	Стоимость: материалов, тенге				947654				
	Накладные расходы, тенге				212596				

	- заработная плата, тенге				31889				
	- трудоемкость, чел-ч				106				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				85007				
	Всего по разделу, тенге				1501793				
	Сметная заработная плата, тенге				241564				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				1283				
	Раздел 2 Перильные ограждения -7шт								
8	Е39-7-5 Монтаж металлических прильных оргаждений К=7,000;	2,023	19899,86	7144,61	40257	14454	17489	37,28	75
	т конструкций		6945,75	2659,78	14051	5381	90	6,57	13
9	2-1-267 Стоимость мат перильных ограждений К=7,000;	2,023	133700		270475				
	т								
10	Е13-16-1 Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз -2 раза К=7,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	61,25	72,17	0,18	4420	11	490	0,0436	3
	м2		8,78	0,1	538	6	90	0,0004	–
11	Е13-26-10 Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-1100 -3 раза К=7,000; ктрр1=3; ктрм1=3; кзпр1=3; кэкс1=3; кзпм1=3; кмат1=3;	61,25	154,48	0,27	9462	17	463	0,0411	3
	м2		8,25	0,15	505	9	90	0,0006	–
	Итого по разделу 2				324614	14482			81

Стоимость: материалов, тенге		15094 295038	5396	13
Накладные расходы, тенге		18442		
- заработная плата, тенге		2766		
- трудоемкость, чел-ч		9		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)		20583		
Всего по разделу, тенге		363639		
Сметная заработная плата, тенге		23256		
Нормативная трудоемкость, чел-ч		103		
Всего прямые затраты		1528804	82440	1184
Стоимость: материалов, тенге		203672 1242692	26493	87
Накладные расходы, тенге		231038		
- заработная плата, тенге		34655		
- трудоемкость, чел-ч		115		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)		105590		
Всего по смете		1865432		
Сметная заработная плата, тенге		264820		
Нормативная трудоемкость, чел-ч		1386		
Итого в базе 2001 г. СМР	Тенге	22 934 751,00		
Временные здания и сооружения, 5%	Тенге	1 146 737,55		
Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге	24 081 488,55		

Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,134%	Тенге	273 084,08
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %	Тенге	96 325,95
Затраты на выслугу лет, 1 %	Тенге	240 814,89
Итого	Тенге	24 691 713,47
Пересчет в ценах 2017г, с коэффициентом 2,928	Тенге	72 297 336,02
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	Тенге	1 445 946,72
Итого с налогами, сборами, обязательными платежами	Тенге	73 743 282,74
Договорная сумма, с коэффициентом 0,998999	Тенге	73 669 465,71
Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге	8 840 335,89
Итого СМР с НДС	Тенге	**82 509 801,60**
Генподрядные затраты, 2 %, ошибочно вычитанные в прошлых выполнениях	Тенге	14 222 626,25
Итого с геподрядными затратами с НДС	Тенге	**96 732 427,85**
Стоимость СМР с НДС по выполнениям ТОО "Компания Спецстрой"	Тенге	87 891 157,00
Итого за минусом стоимости СМР ТОО "Компания Спецстрой"	Тенге	**8 841 270,85**
Зарплата представителя ТОО "Компания АИС-Астана" Туленова А.С.	Тенге	7 798 126,00
Итого с НДС	Тенге	**1 043 144,85**

Принял:
ТОО "Компания АИС-Астана"

Представитель_____Туленов А.С.

Сдал:
АО "АлматыИнжСтрой"

Представитель_____Ли А.А.