Форма №3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за март 2011г. от 18.03.11г.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 47 от 30 сентября 2010г. Доп согл № 1 от 24 января 2011г.

Наименование строительства и его адрес

Строительство двухэтажного жилого корпуса на 140 мест для ГУ "Павлодарский специализированный дом для психохроников"

Представляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ		
	с начала года (отчетный месяц включительно)	в том числе строительно-монтажные работы	Прочие затраты
ВСЕГО сначала строительства	140079212	140079212	
ВСЕГО сначала года	98460596	98460596	
В том числе март	25496383	25496383	
НДС 12%	3059566	3059566	
итого	28555949	28555949	
Удержание аванса 30 %	8566785		
Удержание аванса 5 %	1427797		
Всего к оплате	18561367	18561367	

Заказчик:
Начальник ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
_____ **Р.К.Баширов**

Начальник ОКСа
_____ **Ж.А. Мешитбай**

Начальник ОРБПиФО
_____ **Карабаева С.Б.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"
_____ **В.Д. Мезько**

Технический надзор:
Директор ТОО "УКС- ПВ"
_____ **Б.К. Алиакпаров**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 47 от 30 сентября 2010г.

СВОДНАЯ ФОРМА АКТОВ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА март 2011г.

Строительство двухэтажного жилого корпуса на 140 мест для ГУ "Павлодарский специализированный дом для психохроников"

№	№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				В т. ч.	Нормативная	Сметная
			строительно-монтажных работ	оборуд.инвентар.мебели	прочих затрат	всего	накладных расходов тыс. тенге	трудоемкость тыс. чел/час	заработная плата тыс. тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Глава 2. Основные объекты строительства.							
	2-1	**Жилой корпус на 140 мест**	**13648,844**	**330,321**		**13979,165**			
1	2-1-1	Общестроительные работы.	10957,304	0,000		10957,304			
2	2-1-2	Отопление и вентиляция	144,259	330,321		474,580			
3	2-1-3	Водоснабжения и канализация	469,772	0,000		469,772			
4	2-1-4	Электроосвещение	681,687	0,000		681,687			
5	2-1-5	Электрооборудование	1395,821	0,000		1395,821			
		Итого по главе 2	**13648,844**	**330,321**		**13979,165**			
		Сметная стоимость по главам 1-7 в ценах 2001г.	**13648,844**	**330,321**		**13979,165**			
		Снять 10,8% от СМР							
		Итого Сметная стоимость по главам 1-7 в ценах 2001г.	13648,844	330,321	0,000	**13979,165**			
		Сметная стоимость по главам 1-7 в	13648,844	330,321		**13979,165**			
		Глава 8.Временные здания и сооружения.							
	1,80%	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений	245,679			245,679			
		Итого по главе 8.	245,679			245,679			
		Итого по главам 1-8	**13894,523**	**330,321**		**14224,844**			
		Глава 9.Дополнительные затраты на строительство							
	2,54%	Доп. затраты в зимнее время	353,060			353,060			
	1,0%	Затраты на выплату за выслугу лет			138,945	138,945			
	0,4%	Затраты на доп отпуска			55,578	55,578			
		Итого по главе 9.	353,060		194,523	547,583			
		Итого по главам 1-9.	14247,583	330,321	194,523	14772,427			
	Итого стоимость в базовых ценах 2001года		**14247,583**	**330,321**	**194,523**	14772,427			
	1,8232	**Итого в текущих ценах 2010г.**	**25976,193**	602,241	**354,655**	**26933,089**			

	0,02	Налоговые сборы и обязательные платежи 2%			538,662	538,662			
		Итого:	**25976,193**	**602,241**	**893,317**	**27471,751**			
	0,928094564	**Понижающий коэффициент**	**24108,364**	**558,937**	**829,082**	**25496,383**			
	0,12	НДС 12%			3059,566	3059,566			
		Итого с учетом НДС 12%	**24108,364**	**558,937**	**3888,648**	**28555,949**			

Заказчик:

Начальник ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ Р.К.Баширов

Зам.начальника управления

_____ Д.Мустафин

Начальник ОКСа

_____ Ж.А.Мешитбай

Начальник ТО

_____ Б.Т.Сейтхазин

Технический надзор

Директор ТОО "УКС-ПВ" _____ Б.К. Алиакпаров

Зам.дир.ТОО «УКС-ПВ» _____ Т.В. Миронова

Вед.специалист ПТО _____ Г.А.Сагинова

Подрядчик:

Директор ТОО"ГСУ Курылыс"

_____ Мезько В.Д.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Генподрядчик:ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование строительства: "Строительство двухэтажного жилого корпуса на 140 мест для ГУ "Павлодарский специализированный дом для психохроников"
Наименование объекта: Строительство двухэтажного жилого корпуса на 140 мест
Договор № 47 от 30.09.10г.

Акт № 1
выполненных работ за март
(локальная смета 2-1-1)
Общестроительные работы

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 3. Стены									
71	Е7-53-9	Установка плит парапета массой до 0,5 т	1	247,16	88,43	247	88	136	0,389	–
		шт сборных конструкций		65,93	31,06	66	31	140	0,1305	–
72	30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	0,06	24900		1494				
		м3								
73	Е8-4-7	Окраска битумом в 2 слоя	0,7556	245,44	3,82	185	3	34	0,212	–
		м2 поверхности		37,35	1,44	28	1	118	0,007	–
	Раздел 5. Кровля									
90	Е12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РКП-350Б в один слой	1071,3	236,56	1,19	253426	1275	34994	0,155	166
		м2 изолируемой поверхности		27	0,45	28925	482	119	0,0022	2
91	Е26-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий насухо изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	269,01	2139,46	330,46	575537	88897	519929	10,58	2846
		м3 изоляции		1809	123,75	486639	33290	100	0,6	161
92	1-3-100	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 125	275,798	4260		1174898				
		м3								
93	Е12-14-2	Утепление покрытий керамзитом	62,2265	4799,72	245,72	298669	15290	35155	2,71	169

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Генподрядчик:ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование строительства: "Строительство двухэтажного жилого корпуса на 140 мест для ГУ "Павлодарский специализированный дом для психохроников"

Наименование объекта: Строительство двухэтажного жилого корпуса на 140 мест

Договор № 47 от 30.09.10г.

Акт № 1
выполненных работ за март
(локальная смета 2-1-1)

Общестроительные работы

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 3. Стены									
71	Е7-53-9	Установка плит парапета массой до 0,5 т *шт сборных конструкций*	1	247,16	88,43	247	88	136	0,389	–
				65,93	31,06	66	31	140	0,1305	–
72	30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные *м3*	0,06	24900		1494				
73	Е8-4-7	Окраска битумом в 2 слоя *м2 поверхности*	0,7556	245,44	3,82	185	3	34	0,212	–
				37,35	1,44	28	1	118	0,007	–
	Раздел 5. Кровля									
90	Е12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой *м2 изолируемой поверхности*	1071,3	236,56	1,19	253426	1275	34994	0,155	166
				27	0,45	28925	482	119	0,0022	2
91	Е26-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий насухо изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо *м3 изоляции*	269,01	2139,46	330,46	575537	88897	519929	10,58	2846
				1809	123,75	486639	33290	100	0,6	161
92	1-3-100	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 125 *м3*	275,798	4260		1174898				
93	Е12-14-2	Утепление покрытий керамзитом	62,2265	4799,72	245,72	298669	15290	35155	2,71	169

	м3 утеплителя								
			382,5	92,25	23802	5740	119	0,45	28
94 Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	1251,3	184,24	15,94	230539	19946	60471	0,243	304
	м2 стяжки								
			34,65	5,96	43358	7458	119	0,0291	36
95 Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжекК=15,000;	18769,5	7,26	0,14	136267	2628	3574	0,0009	17
	м2 стяжки								
			0,11	0,05	2065	938	119	0,0003	6
98 Е12-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	1467,3	24,75	0,22	36316	323	12729	0,0446	65
	м2 кровли								
			7,2	0,09	10565	132	119	0,0004	1
99 Е12-1-4	Устройство кровель скатных трехслойных из наплавляемых материалов	670	62,49	27,39	41868	18351	36165	0,196	131
	м2 кровли								
			35,1	10,26	23517	6874	119	0,0501	34
100 1-1-1201	Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы "РУКАН" для кровли и гидроизоляции (ТУ 5510 РК 15821945 ТОО-001-2005), стеклохолст, крошка/пленка, марка 51 ХКПн	766,67	251		192434				
	м2								
101 1-1-1197	Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы "РУКАН" для кровли и гидроизоляции (ТУ 5510 РК 15821945 ТОО-001-2005), стеклохолст, пленка с двух сторон, марка 51 ХПП	1569,359	285		447267				
	м2								
103 Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	55,02	715,87	1,24	39387	68	10064	0,972	53
	м2 покрытия								
			153,23	0,47	8431	26	119	0,0023	–
	Подраздел №1. Вход на крышу								
109 Е20-28-7	Установка люков герметических	3	430,36	81,61	1291	245	1029	1,26	4
	дверь или люк								
			236,25	31,5	709	95	128	0,15	–
110 6-4-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	3	12300		36900				
	м2								
111 Е9-57-5	Монтаж лестниц-стремянок	0,055	22247,56	8912,18	1213	486	597	54,3	3
	т конструкций								
			10170	1974,78	555	108	90	7,58	–
112 2-1-267	Лестницы-стремянки	0,055	133700		7287				

			т							
	Подраздел №2. Венткамера. Тип 1 (12шт)									
118	Е20-28-7	Установка люков герметических	12	430,36	81,61	5164	979	4113	1,26	15
		дверь или люк		236,25	31,5	2835	378	128	0,15	2
119	6-4-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	15,6	12300		191880				
		м2								
	Подраздел №2. Венткамера. Тип 2 (1шт)									
125	Е20-28-7	Установка люков герметических	1	430,36	81,61	431	82	343	1,26	1
		дверь или люк		236,25	31,5	236	32	128	0,15	–
126	6-4-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	1,3	12300		15990				
		м2								
	Подраздел №3. Венткамера. Тип 3 (2шт)									
132	Е20-28-7	Установка люков герметических	2	430,36	81,61	861	163	686	1,26	3
		дверь или люк		236,25	31,5	473	63	128	0,15	–
133	6-4-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	2,6	12300		31980				
		м2								
	Раздел 6. Окна , двери									
142	Е12-10-1	Устройство сливов из листовой оцинкованной стали	63,125	715,87	1,24	45189	78	11547	0,972	61
		м2 покрытия		153,23	0,47	9673	30	119	0,0023	–
143	Е10-23-3	Установка дверных блоков в проемы перегородок и стен площадью до 3 м2	20	634,99	31,85	12700	637	4868	1,15	23
		м2 проемов		190,8	12,04	3816	241	120	0,0587	1
145	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	20	4010		80200				
		м2								
	Раздел 7. Полы									
	Подраздел 1. Тип 1									
159	30-1-2	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В3,5 (М-50)	6,619	8010		53022				
		м3								
	Подраздел 2. Тип 2									
160	Е11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции	26,713	5216,36	261,86	139342	6995	19665	3,44	92
		м3 изоляции		499,5	99	13343	2645	123	0,48	13
	Подраздел 3. Тип 3									

165	E11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции	5,211	5216,36	261,86	27180	1364	3836	3,44	18
		м3 изоляции								
				499,5	99	2603	516	123	0,48	3
166	E11-5-1	Устройство первого слоя гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	104,21	324,96	2,07	33864	216	33267	1,38	144
		м2 изолируемой поверхности								
				258,75	0,79	26964	82	123	0,0038	–
167	E11-5-2	Устройство последующего слоя гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	104,21	226,06	0,3	23558	31	23634	0,966	101
		м2 изолируемой поверхности								
				184,28	0,11	19204	11	123	0,0006	–
168	E11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	104,21	249,47	9,95	25998	1037	7171	0,356	37
		м2 стяжки								
				52,2	3,74	5440	390	123	0,0182	2
169	E11-27-4	Устройство ковровых покрытий из керамических плиток толщиной 4-6 мм на цементном растворе	104,21	949,45	11,75	98942	1224	16112	0,782	81
		м2 покрытия								
				121,28	4,41	12639	460	123	0,0215	2
170	E11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	109,421	258,58	0,32	28294	35	5617	0,236	26
		м плинтусов								
				41,63	0,11	4555	12	123	0,0006	–
Подраздел 4. Тип 4										
171	E11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции	34,84	5216,36	261,86	181735	9123	25647	3,44	120
		м3 изоляции								
				499,5	99	17402	3449	123	0,48	17
172	E11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	696,79	249,47	9,95	173828	6933	47943	0,356	248
		м2 стяжки								
				52,2	3,74	36372	2606	123	0,0182	13
173	E11-27-4	Устройство ковровых покрытий из керамических плиток толщиной 4-6 мм на цементном растворе	243	949,45	11,75	230716	2855	37568	0,782	190
		м2 покрытия								
				121,28	4,41	29471	1072	123	0,0215	5
174	E11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	255,15	258,58	0,32	65977	82	13100	0,236	60
		м плинтусов								
				41,63	0,11	10622	28	123	0,0006	–
Подраздел 6. Тип 6										
179	E11-5-1	Устройство первого слоя гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	96,86	324,96	2,07	31477	201	30923	1,38	134
		м2 изолируемой поверхности								
				258,75	0,79	25064	77	123	0,0038	–
180	E11-5-2	Устройство последующего слоя гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	96,86	226,06	0,3	21896	29	21968	0,966	94

	м2 изолируемой поверхности								
			184,28	0,11	17849	11	123	0,0006	–
181 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	96,86	249,47	9,95	24164	964	6664	0,356	34
	м2 стяжки								
			52,2	3,74	5056	362	123	0,0182	2
182 Е11-27-4									
	Устройство ковровых покрытий из керамических плиток толщиной 4-6 мм на цементном растворе	96,86	949,45	11,75	91963	1138	14974	0,782	76
	м2 покрытия								
			121,28	4,41	11747	427	123	0,0215	2
183 Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамическихК=1,050;	101,703	258,58	0,32	26299	33	5221	0,236	24
	м плинтусов								
			41,63	0,11	4234	11	123	0,0006	–
	Раздел 8. Отделочные работы								
	Подраздел 1. Потолки								
187 Е7-57-15	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	926	56,34	0,07	52171	65	68866	0,298	276
	м шва								
			53,1	0,02	49171	19	140	0,0001	–
188 Е15-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором	2046	136,87	1,42	280036	2905	154398	0,45	921
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			71,33	0,54	145941	1105	105	0,0026	5
	Подраздел 2. Стены								
190 Е15-61-3									
	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	2000,81	168,08	4,07	336296	8143	287082	0,74	1481
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			135,68	0,97	271470	1941	105	0,0517	103
191 30-2-28	Раствор готовый отделочный тяжелый цементный 1:3	37,475	9230		345897				
	м3								
192 Е15-61-1									
	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	1700,66	134,46	3,39	228670	5765	210211	0,65	1105
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			117	0,72	198977	1224	105	0,0505	86
193 30-2-28	Раствор готовый отделочный тяжелый цементный 1:3	21,948	9230		202583				
	м3								
194 Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов	300	714,81	6,33	214443	1899	99269	1,79	537
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			312,75	2,39	93825	717	105	0,0117	4

198	E15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону *м2 облицовки*	601,346	1863,3	4,62	1120488	2778	162974	1,52	914
				254,97	3,14	153325	1888	105	0,0162	10
		Раздел 12. Спуск в подвал (3 шт)								
226	E8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты *м3 основания*	9	1840,27	100,89	16563	908	1720	0,85	8
				123,75	38,25	1114	344	118	0,18	2
		Раздел 13. Вход № 1 ,2								
245	E8-13-1	Кладка простых наружных стен из камней при высоте этажа до 4 м *м3 кладки*	2	2216,24	291,91	4432	584	1645	3,85	8
				587,25	110,25	1174	220	118	0,53	1
246	99-1-1	Пескоблок М 100 *шт*	125,6	56,62		7113				
		Раздел 14. Вход № 3 -1 шт								
254	4-1-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=6 мм *т*	0,024	73000		1740				
255	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм *т*	0,007	47400		319				
256	E9-57-5	Монтаж перил *т конструкций*	0,026	22247,56	8912,18	567	227	278	54,3	1
				10170	1974,78	259	50	90	7,58	–
257	8-6-11	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 6272-75),черные легкие , 50х3 мм *км*	10,76	295		3174				
258	1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс *т*	0,057	59200		3348				
		Раздел 15. Вход № 4-1 шт								
266	E6-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона *т*	0,02	18837,97	11119,34	375	221	246	42,5	1
				7560	4200,75	150	84	105	20,52	–
267	8-6-11	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные легкие, 50х3 мм	32,75	295		9661				

		м							
268	1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,014	59200		845			
		т							
269	1-1-876	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0	0,006	50100		283			
		т							
270	Е8-13-1	Кладка простых наружных стен из камней при высоте этажа до 4 м	1	2216,24	291,91	2216	292	822	3,85	4
		м3 кладки							
				587,25	110,25	587	110	118	0,53	1
271	99-1-1	Пескоблок М 100	62,48	56,62		3539				
		шт							
	Раздел 16. Вход № 4(1 шт)									
277	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	4,2	1840,27	100,89	7730	424	804	0,85	4
		м3 основания								
				123,75	38,25	520	161	118	0,18	1
279	4-1-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=6 мм	0,062	73000		4559				
		т								
280	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,007	47400		319				
		т								
281	1-1-897	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,05	58700		2921				
		т								
282	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,045	93997,62	304,24	4264	14	1580	198	9
		т								
				33075	114,75	1500	5	105	0,56	–
283	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,012	70437,87	304,24	824	4	120	58	1
		т								
				9675	114,75	113	1	105	0,56	–
284	Е8-13-1	Кладка простых наружных стен из камней при высоте этажа до 4 м	1	2216,24	291,91	2216	292	822	3,85	4
		м3 кладки								
				587,25	110,25	587	110	118	0,53	1
285	99-1-1	Пескоблок М 100	63	56,62		3569				
		шт								

293	8-6-83	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 114х5 мм	5,18	931		4823			
		м							
294	1-1-876	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0	0,006	50100		284			
		т							
295	Е9-57-5	Монтаж ограждений, лестниц, перил, трапов электролизеров типа С-8БМ	0,115	22247,56	8912,18	2551	1022	1253	54,3	6
		т конструкций		10170	1974,78	1166	226	90	7,58	1
296	8-6-11	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные легкие, 50х3 мм	32,75	295		9661			
		м							
297	Е9-25-1	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м	0,462	5030,5	2020,02	2324	933	1154	14,1	7
		т конструкций		2272,5	502,43	1050	232	90	1,79	1
298	1-1-907	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, № 8-14	0,105	70000		7370			
		т							
299	1-1-897	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,069	58700		4054			
		т							
300	1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,288	59200		17031			
		т							
		Раздел 17. Вход на отм. -0,90 -3 шт							
304	8-6-11	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные легкие, 50х3 мм	30,6	295		9027			
		м							
305	1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,181	59200		10715			
		т							

306	1-1-8?7	Прокат угловой равнополочнь.й, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,028	58700		1644			
		т							
		Раздел №18. Утепление стен подвала							
310	Е26-38-4	Устройство каркаса изоляции	185	330,35	0,36	61115	67	3472	0,112	21
		м2 изолируемой поверхности								
				18,77	–	3472	–	100	–	–
311	Е26-33-1	Теплоизоляция прямоугольных стен и колонн плитами из пенопласта полистирольного ПСБС-40 на битуме	12,996	5016,88	185,63	65196	2412	43333	18,17	236
		м3 изоляции								
				3264,75	69,75	42427	906	100	0,34	4
312	99-1-7	Пенополистирол ПС 35	12	4371,36		52455				
		м3								
		Всего прямые затраты				**8247286**	**210754**			**10884**
						1855086	**77421**			**550**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				6181449				
		Накладные расходы, тенге				2089793				
		- заработная плата, тенге				313469				
		- трудоемкость, чел-ч				1045				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				620225				
		Всего				**10957304**				

Начальник ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
_____ Р.К.Баширов

Зам.начальника управления
_____ Д.К.Мустафин

Начальник ОКСа
_____ Ж.А. Мешитбай

Начальник ТО
_____ Б.Т.Сейтхазин

Директор ТОО "УКС-ПВ" _____ Б.К. Алиакпаров

Зам.дир.ТОО «УКС-ПВ» _____ Т.В. Миронова

Вед.специалист ПТО _____ Г.А.Сагинова

Вед.специалист ПТО _____ А.М.Завьялов

Директор ТОО"ГСУ Курылыс" _____ Мезько В.Д.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Генподрядчик:ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование стройки: Строителство 2-х этажного жилого корпуса на 140 мест для ГУ"Павлодарский специализированный дом для психохроников"
Наименование объекта:Строителство 2-х этажного жилого корпуса на 140 мест для ГУ"Павлодарский специализированный дом для психохроников"
Договор №47 от 30.09.10

Акт №2
выполненных работ за март 2011 г
Лок.смета смета № 2-1-2
Отопление и вентиляция

Базовая смета составлена в ценах 2001 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге				Накладные расходы		Затраты труда,чел/час	
					всего	осн.з/п	экс.маш.	в т.ч з/п	всего	осн.з/п	экс.маш.	в т.ч з/п	ед. в %	всего	ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1,Тепловой узел подраздел №1 Теплообменник																
38	Е16-9-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных бесшовных труб д 80мм	м.труб-да	25	979,75	130,5	20,8	7,79	24494	3263	520	195	128	4426	0,725	18
39	Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопровод неоцинкованных труб д 25мм	м.труб-да	5	343,48	52,2	3,96	1,49	1718	261	20	7	128	343	0,297	1
41	Е16-15-2	Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50мм	шт	2	473,47	254,25	39,24	15,75	947	509	78	32	128	692	1,47	3
42	9-1-93	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды Ру1,6 Мпа Ду-32мм	шт	2	869				1738							
50	Ц8-104-3	Теплообменник, мощность отводимого тепла до 100кВт	шкаф	2	4653	3060	1170	263	9306	6120	2340	526	95	6314	18	36
51	980999	Теплообменник пластинчатый скоростной FP14-35-1EH производительностью 8,0т/ч	шт	1	181143,67				181144							
52	980999	Теплообменник пластинчатый скоростной FP14-27-1EH производительностью 6,0т/ч	шт	1	149177,14				149177							
59	Е18-21-2	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления д-32мм	шт	1	5917,02	130,5	50,89	18	5918	131	51	18	128	191	0,75	1

60	Е18-21-6	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления д-80мм	шт	2	8210,28	236,25	111,65	42,75	16421	473	223	86	128	716	1,38	3
61	Ц12-698-4	Закладное устройство для установки поверхностных приборов-прижим	шт	4	150,7	113	18,8		603	452	75	0	90	407	1	4
62	1999п	Гильза для установки термометра	шт	4	252				1008							0
63	8-9-31	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2,ВСт3сп3 на Ру1,0МПа,Ду32мм	шт	6	260,00				1560							0
64	8-9-35	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2,ВСт3сп3 на Ру1,0МПа,Ду80мм	шт	4	458,00				1832							0
65	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	10,44	21,80	5,81	0,05	0,02	228	61	1	0	90	55	0,03	0
66	Е13-26-21	Окраска металлических поверхностей серебристой краской к=2	м2	20,88	20,72	3,13	0,02	0,02	432	65			90	59	0,016	0
подраздел №3 Секция 3 (ниже отм.0.000)																0
114	Е16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопровод неоцинкованных труб д 15мм	м.труб-да	20	266,48	52,2	3,96	1,49	5329	1044	79	30	128	1375	0,297	6
115	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопровод неоцинкованных труб д 20мм	м.труб-да	150	264,48	52,2	3,96	1,49	39672	7830	594	224	128	10309	0,297	45
		Итого по акту							441526	20207	3981	1117		24888		
		Накладные расходы, %							24888	3733						
		Итого							466414	23940	3981	1117		24888		
		Оборудование							330321							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%							8166							
		Итого по акту в ц,2001г							**474580**	**23940**	**3981**	**1117**		**24888**		

Заказчик:
Начальник ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
_____ Р.К.Баширов
Зам.начальника управления
_____ Д.К.Мустафин
Начальник ОКСа
_____ Ж.А. Мешитбай
Начальник ТО
_____ Б.Т.Сейтхазин

Технический надзор
Директор ТОО "УКС-ПВ" _____ Б.К. Алиакпаров
Зам.дир.ТОО «УКС-ПВ» _____ Т.В. Миронова
Вед.специалист ПТО _____ Г.А.Сагинова
Вед.специалист ПТО _____ А.М.Завьялов

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс" _____ Мезько В.Д.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ КУРЫЛЫС"
Наименование стройки: **Строительство 2-х этажного жилого корпуса на 140 мест для ГУ"Павлодарский специализированный дом для психохроников"**
Наименование объекта:**Строительство 2-х этажного жилого корпуса на 140 мест для ГУ"Павлодарский специализированный дом для психохроников"**
Договор № 47 от 30.09.10

АКТ №3

выполненных работ за март 2011г
Лок.смета смета № 2-1-3
Водоснабжение и канализация

Базовая смета составлена в ценах 2001 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Колич ество	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге				Накладные расходы		Затраты труда,чел/час	
					всего	осн.з/п	экс.маш.	в т.ч з/п	всего	осн.з/п	экс.маш.	в т.ч з/п	всего	ед. в %	ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Раздел 1. Холодное водоснабжение														
1	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных труб д 15мм	1м трубопровода	100,00	329,67	59,85	4,19	1,58	32967	5985	419	158	7863	128	0,337	0,034
2	Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных труб д 20мм	1м трубопровода	80,00	364,67	59,85	4,19	1,58	29173	4788	335	126	6290	128	0,337	0,034
7	8-4-46	Переход Ду50х32мм	10шт	0,400	226,00				90							
12	Е16-15-2	Установка задвижек и кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром 32мм,50мм	шт	7	473,47	254,25	39,24	15,75	3314	1780	275	110	4493	128	1,47	10
14	9-2-2	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр2 для воды, Ру1МПа, Ду 50мм	шт	7	5210,00				36470							
15	8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2,ВСт3сп3 на Ру1,0МПа,Ду50мм	шт	14	285,00				3990							
		Раздел 3. Горячее водоснабжение														
36	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных труб д 15мм	1м трубопровода	50,00	329,67	59,85	4,19	1,58	16484	2993	210	79	3932	128	0,337	0.034

37	Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных труб д 20мм	1м трубопровода	72,00	364,67	59,85	4,19	1,58	26256	4309	302	114	5661	128	0,337	0,034
		Раздел 4, Канализация														
		Подраздел 2 Канализация														
58	Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации в из стальных полиэтиленовых труб диаметром до 50мм	1м трубопровода	100,00	620,54	106,2	0,64	0,25	62054	10620	64	25	13626	128	0,584	0,034
59	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации в из стальных полиэтиленовых труб диаметром до 100мм	1м трубопровода	134,00	748,88	102,38	1,43	0,54	100350	13719	192	72	17653	128	0,56	0,034
60	8-4-60	Тройник прямой д-100мм	10шт	7	6190,00				43330							
61	8-4-56	Тройник прямой д-50мм	10шт	4,7	820,00				3854							
64	8-10-182	Ревизия д50мм	шт	10	227,00				2270							
65	8-10-183	Ревизия диаметр д100мм	шт	14	523,00				7322							
66	8-10-79	Отводы крутоизогнутые под углом 90°С на Ру 10МПа из стали марки 20 Ду100,108х4мм	шт	20	401,00				8020							
67	8-10-76	Отводы крутоизогнутые под углом 90°С на Ру 10МПа из стали марки 20 Ду50, 57х3мм	шт	34	227,00				7718							
		Итого по акту							383663	44193	1796	685	59518			10,528
		Накладные расходы, %							59518	8928						30
		Итого							443181	53121	1796	685		0		40
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%							26591							
		Итого по акту в ц,2001г							**469772**	**53121**	**1796**	**685**		**0**		**40**

Заказчик:

Начальник ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ Р.К.Баширов

Зам.начальника управления

_____ Д.К.Мустафин

Начальник ОКСа

_____ Ж.А. Мешитбай

Начальник ТО

_____ Б.Т.Сейтхазин

Технический надзор

Директор ТОО «УКС-ПВ» _____ Б.К. Алиакпаров

Зам.дир ТОО «УКС-ПВ» _____ Т.В. Миронова

Вед.специалист ПТО _____ Г.А.Сагинова

Вед.специалист ПТО _____ А.М.Завьялов

Подрядчик:

Директор ТОО"ГСУ Курылыс" _____ Мезько В.Д.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Генподрядчик ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование стройки: Строителство 2-х этажного жилого корпуса на 140 мест для ГУ"Павлодарский специализированный дом для психохроников"
Наименование объекта : Строительство двухэтажного жилого корпуса на 140 мест
Договор №47 от 30.09.10

АКТ №4
приемки выполненных работ за март 2011 года
Лок.смета смета № 2-1-4
Электроосвещение

Базовая смета составлена в ценах 2001 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматив	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге				Накладные		Затраты	
					всего	осн.з/п	экс.маш.	в т.ч з/п	всего	осн.з/п	экс.маш	в т.ч з/п	ед. в %	всего	ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Раздел №4 Электромонтажные изделия							0	0	0	0		0		0
40	8-409-1	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр 20 мм	м	320	108,6	39,6	48,9	12,2	34752	12672	15648	3904	95	15747	0,22	70
41	8-4-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25мм	10м	32	777				24864	0	0	0		0		0
42	8-409-2	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр 40 мм	м	450	147,3	49,5	73	18,3	66285	22275	32850	8235	95	28985	0,29	131
43	8-4-10	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 40мм	10м	45	1420				63900	0	0	0		0		0
		Раздел №4. Силовые кабели							0	0	0	0		0		0
44	8-403-2	Провода групповых осветительных сетей 2-3-жильный в готовых каналах стен и перекрытий	м	2250	35,3	21,1	9,6	2,8	79425	47475	21600	6300	95	51086	0,13	293
45	16-7-125	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией,на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1, сечение 10 мм2	1000 м	2,295	50600				116127	0	0	0		0		0
46	8-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммареое сечение до 6 мм2	м	770	10,6	8,8	0,1	0,1	8162	6776	77	77	95	6510	0,06	46
47	8-402-1	Кабель 2-4-жильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой, сечение жилы до 10 мм2	м	180	50,5	22,1	23,1	5,5	9090	3978	4158	990	95	4720	0,13	23
48	16-1-333	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марки ВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	1000 м	0,95	39700				37715	0	0	0		0		0
50	18-3-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3	1000 м	0,43	24200				10406	0	0	0		0		0

		Раздел №6 Прочие работы														
51	46-29-4	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 38 см круглых отверстий диаметром до 25 мм	шт	85	217,08	114,08	103	38,9	18452	9697	8755	3307	100	13003	0,6722	57
52	46-31-1	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2	шт	740	42,56	22,77	19,79	7,47	31494	16850	14645	5528	100	22378	0,1348	100
		Итого прямые затраты							500672	119723	97733	28340		142429		720
		Накладные расходы, %							142429	21364						71
		Итого							643101	141087						791
		Стоимость оборудования														
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%							38586							
		Итого по сметному расчету в ценах 2001 г							681687	169427						791

Заказчик:

Начальник ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ Р.К.Баширов

Зам.начальника управления _____ Д.К.Мустафин

Начальник ОКСа _____ Ж.А. Мешитбай

Начальник ТО _____ Б.Т.Сейтхазин

Технический надзор

Директор ТОО "УКС-ПВ" _____ Б.К. Алиакпаров

Зам.директора ТОО "УКС-ПВ" _____ Т.В. Мирсонова

Вед.специалист ПТО _____ Г.А.Сагинова

Вед.специалист ПТО _____ А.М.Завьялов

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс" _____ Мазеко В.Д.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Генподрядчик ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование стройки: Строителство 2-х этажного жилого корпуса на 140 мест для ГУ"Павлодарский специализированный дом для психохроников"
Наименование объекта : Строительство двухэтажного жилого корпуса на 140 мест
Договор №47 от 30.09.10

АКТ №5

приемки выполненных работ за март 2011 года

Лок.смета смета № 2-1-5

Электрооборудование

Базовая смета составлена в ценах 2001 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматив	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге				Накладные		Затраты	
					всего	осн.з/п	экс.маш.	в т.ч з/п	всего	осн.з/п	экс.маш.	в т.ч з/п	ед. в %	всего	ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Раздел №2. Электроустановочные изделия														
26	18-3-60	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене	шт	225	92,4	90			23100	22500	0	0	90	20250	0,5	125
27	18-3-60	Коробка стальная для установки выключателей и переключателей и штепсельных розеток при выполнении скрытой проводки, d=72 мм, тип У196 УХЛ3	1000 шт	0,25	28100				7025	0	0	0		0		0
28	8-409-1	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	575	108,6	39,6	48,9	12,2	95026	34650	42788	10675	95	43059	0,22	193
29	8-4-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25мм	10м	87,5	777				67988	0	0	0		0		0
30	8-409-2	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	м	345	147,3	49,5	73	18,3	50819	17078	25185	6314	95	22222	0,29	100
31	8-4-10	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 40мм	10м	34,5	1420				48990	0	0	0		0		0
32	8-407-1	Трубы стальные по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	160	125,6	41,4	64,1	15,8	20096	6624	10256	2528	95	8694	0,26	42
33	8-6-8	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой, черные легкие, 25х2,8 мм	м	160	148				23680	0	0	0		0		0
34	8-407-2	Трубы стальные по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм	м	50	159,9	54,5	81,1	20,3	7995	2725	4055	1015	95	3553	0,35	18
35	8-6-9	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой, черные легкие, 32х2,8 мм	м	50	191				9550	0	0	0		0		0
36	8-411-4	Ввод гибкий, диаметр металлорукава до 27мм	ввод	15	186,9	90			2804	1350	0	0	95	1283	1	15
37	18-2-2	Вводы гибкие, степень защиты 1Р40, с металлорукавом из нерзавеющей стали, диаметр присоединения трубы 25-27 мм, длина 429 мм, тип К1080 У3	шт	15	313				4695	0	0	0		0		0

		Раздел №3. Силовые кабели							0	0	0	0		0		0
38	8-401-1	Кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2, с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м	345	175,2	72,7	75,7	20,6	60445	25082	26117	7107	95	30580	0,44	152
39	16-1-586	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 5х16 мм2	1000 м	0,16	921900				147504	0	0	0		0		0
40	16-1-588	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 5х25 мм2	1000 м	0,045	1398800				62946	0	0	0		0		0
41	16-1-587	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 5х35 мм2	1000 м	0,14	1948200				272748	0	0	0		0		0
42	8-402-1	Кабель 2-4-жильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой, сечение жилы до 10 мм2	м	900	50,5	22,1	23,1	5,5	45450	19890	20790	4950	95	23598	0,13	117
43	16-1-585	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000 м	0,105	60500				6353	0	0	0		0		0
45	16-1-588	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2	1000 м	0,165	192700				31796	0	0	0		0		0
46	16-1-592	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 5х2,5 мм2	1000 м	0,105	159700				16769	0	0	0		0		0
47	16-1-593	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 5х4 мм2	1000 м	0,47	248700				116889	0	0	0		0		0
48	16-1-594	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 5х6 мм2	1000 м	0,035	360600				12621	0	0	0		0		0
49	16-1-587	Кабели силовые с медными жилами с пласт-массовой изоляцией на напряжение 660В, марка ВВГ, число жил и сечение 4х2,5мм2	1000 м	0,02	125400				2508	0	0	0		0		0
53	64-29-7	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 38 см круглых отверстий диаметром до 50 мм	шт	65	229,27	126,27	103	38,9	14903	8208	6695	2529	100	10736	0,748	49
		Итого прямые затраты							1152837	138106	135885	35117		163975		809
		Накладные расходы, %							163975	24596						82

		Итого							1316812	162702						891
		Стоимость оборудования														
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%							79009							
		Итого по сметному расчету в ценах 2001 г							1395821	197819						891

Заказчик:

Начальник ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ Р.К.Баширов

Зам.начальника управления

_____ Д.К.Мустафин

Начальник ОКСа

_____ Ж.А. Мешитсай

Начальник ТО

_____ Б.Т.Сейтхазин

Технический надзор

Д.ф.к. ТОО "УКС ПВ" _____ Б.К. Алиакпаров

Зам.ф.к. ТОО "УКС ПВ" _____ Т.В. Миронова

Вед специалист ПТО _____ Г.А.Сагинова

Вед специалист ПТО _____ А.М.Завьялов

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Мезько В.Д.