Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2011 жылғы «2» қарашадағы
№1277 қаулысына
2-қосымша

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2001 жылғы 15 қазандағы
№ 1328 қаулысымен
бекітілген

МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ САЛЫНҒАН ОБЪЕКТІНІ ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ АКТІСІ

«13» желтоқсан 2012 жыл №11 Қауылжыр селосы
(объектінің орналасқанжері)

Шалқар ауданының әкімінің 2012 жылғы « 13 » желтоқсандағы Ө-№ 407 өкімімен (бұйрығымен, қаулысымен және т.б.) тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:

төраға С.Көпенов – аудан әкімінің орынбасары
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

төраға орынбасары Б.Пірімбетов -«Ақтөбе облыс бойынша мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау департаменті» ММ бастығы

комиссия мүшелері -өкілдері:

тапсырыс беруші Өтешов Д.Ш.- «Шалқар аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі» ММ, мекеме бастығы
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

Пайдаланушы: Мұқашева Қ.Ш. – Жеке кәсіпкер, директоры
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

Бас жобалаушы: Нұрлыбаев А. – «АйнӘд» ЖШС, директоры
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

Мемлекеттік өрт қадағалау органдары Жылқыбаев Н.- «Шалқар ауданының төтенше жағдайлар бөлімі» ММ-сі бастығының м.у.а.
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

жергілікті атқарушы органның өкілі:
А.Төлебаев – «Энергосистема» ЖШС Шалқар аудандық бөлімінің бастығы
Г.Амантаева – ММСЭҚК АОбД Шалқар ауданы бойынша бастығы
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

Бас мердігер Әлікұлов Қ.Қ. – «Ерзат» ӨК, директоры
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

Жоба әкімшісі Нұрлыбаев А. – «АйнӘд» ЖШС, директоры
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

Басқа да мүдделі ұйымдардың, мекемелердің және қадағалау оргондарының өкілдері

Техникалық қадағалаушы: Сагнаев С. –«Сагнаев С.А.» ЖК, директоры,
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

Анықтады:

1. Тапсырысшы (мердігер тапсырысшымен бірге)
«Шалқар аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі» ММ
(ұйымның атауы)

мекен жайы бойынша Шалқар ауданы, Қауылжыр селолық округі, Қауылжыр селосы, Желтоқсан көшесі, 1-4

(облыс, аудан, елді мекен, ықшамаудан, махалла, көше, үйдің корпустың нөмірі)

«Ақтөбе облысы Шалқар ауданы Қауылжыр селосындағы шаштаразға электр желісінің құрылысы»

(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, қайта жаңғырту, техникалық қайта жаңғырту)

2. Құрылыс жұмыстары Айшауақ селолық округі әкімінің

(шешім шығарған органның атауы)

2012 жылғы «12» қараша №28 шешімінің (бұйрығының, қаулысының және т.б.) негізінде

ГАСК-ның 2012 жылғы «12» желтоқсандағы № 846 рұқсаттарына сәйкес салынған.

3. Құрылысты **«Ақтөбе облысы Шалқар ауданы Қауылжыр селосындағы шаштаразға электр желісінің құрылысы» жұмысын аяқтаған «Ерзат» ӨК**

(ұйымның атауы)

және

(жұмыстың түрлері)

орындаған қосалқы мердігер ұйымдар

(ұйымдардың атауы және олардың ведомоствалық бағыныстылығы, әрбір ұйым болғанда олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі) орындаған жұмыстың түрлері)

4. Құрылысқа арналған жобалау –смета құжаттамасын орындаған бас мердігер

(ұйымның атауы және оның ведомостволық бағыныстылығы)

және **«Ерзат» ӨК**

(құжаттамалардың бөлімдерінің немесе тарауларының атауы)

орындаған қосалқы мердігер ұйымдар

(ұйымның атауы және оның ведомостволық бағыныстылығы, орындалған құжаттамалардың бөлімдері мен тараулары (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі))

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген «Шалқар аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі» ММ

(ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі))

6. Құрылыс жоба (үлгі, жеке, қайта қолданылған) бойынша

(жобаның нөмірі, серияның (үлгі жоба бойынша) нөмірі; тұрғын үй-азаматтық мақсаттағы объектілер бойынша жеке жобалар үшін осы жобаны қолдануға рұқсат берген органның атауы көрсетіледі)

7. **Жобалау –смета құжаттамасын** «Шалқар аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі» ММ

(объектіге (кезегі, іске қосу кешені) арналған құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы)

2012 жылғы «16» қарашадағы № 106 бұйрығымен бекіткен.

8. Құрылыс –монтаж жұмыстары мына мерзімге жүзеге асты:

жұмыстың басталуы 06.12.2012ж; жұмыстың аяқталуы 13.12.2012ж.

құрылыстың ұзақтылығы норма бойынша немесе ҚЖҰ бойынша __ күн.

9. **Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылды:**

смета, жоба

(құжаттардың тізбесі)

Көрсетілген құжаттар осы актіге міндетті қосымша болып табылды.

10. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірісітк алаң, ұзақтық, сиымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіші бар (мақсаты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерді қоспағанда) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділі және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Іс жүзінде	
		Жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі	Жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі
ВЛ-0,4 кВ	м	179,0	ВЛ-0,4кВ	м	179,0
ВЛ-0,4 кВ бағана	дана	5	ВЛ-0,4 кВ бағана	дана	5

Алғашқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету)
(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)
Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрған үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Іс жүзінде
Жалпы алаңы			
Қабаттар саны			
Құрылыстың жалпы көлемі Оның ішінде жер асты бөлігі Жапсарлас салынған, Жапсарлас – жанаса салынған үй – жайлар			

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Іс жүзінде		
	Пәтер саны	Пәтер алаңы м2		Пәтер саны	Пәтер алаңы м2	
		жалпы			жалпы	тұрғын
Барлық пәтер Оның ішінде:						
Бір бөлмелі						
Екі бөлмелі						
Үш бөлмелі						
Төрт бөлмелі						

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет құрылыстық шешім мынадай деректермен сипатталады: _Наубайхана ғимаратының электр желісінің оның ішінде: ВЛ-0,4 кВ-179м, ВЛ-0,4 кВ бағана -5 дана.__
(оны орналастыру ерекшеліктері бойынша, жоспарлау, қабаттылығы, негізгі материалдармен құрастырмалар, инженерлік және техникалық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)
12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағынан жіне кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.
13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс – шаралар
сақталған
(орындалуы мәліметтер)
14. Суық және ыстық сумен жабдықтаудың, кәріздің жылумен жабдықтаудың, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың тыстағы сыртқы коммуникациялары объектіні қалыпты пайдалануды қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланушы ұйымдар қабылдаған. Қалалық пайдаланушы ұйымдардың анықтамалық тізбесі актінің қосымшасында берілген.
15. Жұмыс комиссиясы анықтаған шалағайлықтар мен ақаулар жойылды.
16. Көгалдандыру, ғимаратқа, жаяу жолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі мынадай жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:

Жұмыстың түрлері	Өлшем бірлігі	Жұмыстың көлемі	Орындалу мерзімі

17. Бекітілген жобалау-смета құжаттамасы бойынша сметалық құн:
барлығы 795,285 мың теңге, оның ішінде құрылыс – монтаж жұмыстар 619,696 мың теңге, құрылыс объектісіне қатысты өзгеде шығындар 175,589 мың тенге.

18. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны:
782,861 мың теңге, оның ішінде құрылыс – монтаж жұмыстар 600,0 мың теңге, жабдықтар, аспаптар ____ және құрылыс объектісіне қатысты өзгеде шығындар 182,861 мың тенге.

19. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде:
технологиялық қанағаттанарлық
(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі

Қабылдауға ұсынылған **«Ақтөбе облысы Шалқар ауданы Қауылжыр селосындағы шаштаразға электр желісінің құрылысы»**
(объектінің атауы)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы _____ **С. Көпенов**

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасының орынбасары _____ **Б.Пірімбетов**

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері _____ **Д.Өтешов**

Н.Жылқыбаев

Г.Амантаева

С.Сағынаев

А.Нұрлыбаев

А.Төлебаев

Қ.Әліқұлов

Қ.Мұқашова

Ескерту: Актіге қол қойылған күн пайдалануға берілген күн деп есептеледі.

Заказчик : Шалкарский районный отдел архетектуры, градостроительство и строительство
Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: Строительство электролинии для парикмахерской пос. Кауылжыр Шалкарского района Актюбинский области

Форма № КС-3
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2012 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирован.		Орган правления	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	75	29.11.12				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего гр. 2+гр. 7
	С начала года по отчетн.месяц включительно без НДС	В отчетный месяц	Из графы 1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2012 года	Стоимость оборудования в ценах 2012 г.	Стоимость прочих затрат не входящие в составе СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительсто электролинии для парикмахерской пос. Кауылжыр Шалкарского района Актюбинской области	535715	535 715	259 795	265 415	0	10 504	64 285	600 000
Всего по стройке:								
Итого за отч. м-ц: декабрь 2012г	535 715	535 715	259 795	265 415	0	10 504	64 285	600 000

Заказчик: _____

"___" декабрь 2012 года.

Подрядчик: _____

"___" декабрь 2012 года.

Форма № КС-2
Утвержден постановлением
РК от 16.11.94

Заказчик: Шалкарский районный отдел аретиктуры, градостроительство и строительство
Подрядчик: ПрК "Ерзат"
Наименование объекта: Строительство электролинии для пос.Кауылжыр Шалкарского района, Актюбинской области.

АКТ №1

Приемки выполненных работ за декабрь месяц 2012 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е33-253-3	Демонтаж деревянных опор	4	716,75	543,5	2867	2174	1332	1,03	4
		опора		173,25	144	693	576	105	0,5	2
2	Е33-109-5 (Д	Демонтаж проводов ВЛ 6-10 кВ (3 провода при 10 опорах на 1 км) в населенной местности, с помощью механизмов, сечением проводов до 35 мм2 kмат1=0;	0,1	34543,62	25993,62	3454	2599	1483	48	5
		км линии		8550	5571,27	855	557	105	19,95	2
3	Е33-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	5	1534,11	878,23	7671	4391	3951	3,06	15
		опора		506,25	246,42	2531	1232	105	1,03	5
4	30-19-104	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	4	21500		86000				
		шт								
5	30-19-103	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А	1	13200		13200				
		шт								

6	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стоек битумом в 2 слоя	8	245,44	3,82	1964	31	367	0,212	2
		м2 поверхности		37,35	1,44	299	12	118	0,007	–
7	1-4-100	Траверсы стальные ТН-2	16	530		8480				
		шт								
8	1-5-203	Изоляторы	33	556		18348				
		шт								
9	1-5-193	Скобы для изоляторов	33	329		10857				
		шт								
10	1-7-53	Хомут для крепления кронштейнов	0,01	147300		1473				
		т								
11	1-7-29	Кронштейны для подвески проводов постоянного и переменного тока окрашенные	0,01	113800		1138				
		т								
12	Е33-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ (1 провод при 20 опорах на 1 км) с помощью механизмов	0,716	7259,41	4310,78	5198	3087	2942	16,1	12
		км линии		2745	1169,46	1965	837	105	4,45	3
13	16-7-27	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС, сечение 35/6,2 мм2	0,1125	322100		36236				
		т								
14	Ц8-144-4	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 35 мм2	95	29,9	–	2841	–	2663	0,17	16
		шт		29,5	–	2803	–	95	–	–
15	1-7-6	Зажим плашечный	0,95	7100		6745				
		100шт								
16	Ц8-289-2	Заземление одиночное железобетонной опоры	4	1265	–	5060	–	2052	3	12
		шт		540	–	2160	–	95	–	–
17	1-4-85	Сталь угловая 50х50 мм (ГОСТ 8509-86)	0,038	47200		1794				
		т								
18	4-1-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=16-18 мм	0,07	44300		3101				
		т								

Всего прямые затраты	**216427**	**12282**	**14790**	**66**
	11306	**3214**		**12**
Стоимость: материалов, тенге	192839			
Накладные расходы, тенге	**14790**			
- заработная плата, тенге	2219			
- трудоемкость, чел-ч	7			
Стоимость демонтируемых материалов, тенге	97			
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	**13873**			
Всего прямые затрате, тенге	**245096**			
сметная з/плата	**16739**			
нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,085**			
Всего прямые затрате, тенге				
Глава 8. Временные здания и сооружения				
Временные здания и сооружения (2,8%)	**6863**			
сметная з/плата (К=0,141)	0,968			
нормативная трудоемкость, тыс чел-ч (К=0,0008)	0,005			
Итого по главе8	6863			
в т.ч. Возвратных сумм (15%)	1029			
Итого по главе 1-8	**251959**			
сметная з/плата	17707			
норматиная трудоемкость, тыс чел-ч	0,09			
Глава 9. Дополнительные затраты на строительст.				
Затараты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,71%)	**4308**			
сметная з/плата (К=0,46)	1982			
нормативная трудоемкость, тыс.чел.ч (К=0,0028)	0,012			
Единовременное вознаграждения за выслугу лет (1%)	252			
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	1008			
Итого по главе 9	7836			
Итого по главам 1-9	259795			
сметная з/плата	23217			
нормативная трудоемкость, тыс.чел.ч.	0,102			
Итого по сметному расчету:				
в базовых ценах 2001 МРП=775 тенге	**259795**			
в текущих ценах 2012 года, МРП=1618тенге				

(Имрп=2,088)	525210
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	10504
Сметная стоимость в текущем уровне цен	535715
НДС (12%)	64285
Стоимость строительство	**600000**

Заказчик: Шалкарский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительста. Өтешов Д.

Подрядчик: Директор ПрК "Ерзат" Аликулов К.К.

Технадзор: Директор ИП "Сагинаев" Сағынаев С. А.