Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2011 жылғы «2» қарашадағы
№1277 қаулысына
2-қосымша

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2001 жылғы 15 қазандағы
№ 1328 қаулысымен
бекітілген

МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ САЛЫНҒАН ОБЪЕКТІНІ ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ АКТІСІ

« 12 » тамыз 2013 жыл №7 Шалқар ауданы Қауылжыр селосы
(объектінің орналасқан жері)

Шалқар ауданының әкімінің 2013 жылғы « 05 » тамыз Ө-№276 өкімімен (бұйрығымен, қаулысымен және т.б.) тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:

төраға С.Көпенов – аудан әкімінің орынбасары
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

төраға орынбасары Б.Пірімбетов – «Ақтөбе облысы бойынша мемлекеттік сәулет- құрылыс бақылау және лицензиялау департаменті» ММ басшысы

комиссия мүшелері -өкілдері:

тапсырыс беруші Д.Өтешов – «Шалқар аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі» ММ, мекеме басшысы
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

Пайдаланушы: А.Қорқытұлы – «Шалқар аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылыр көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ басшысы
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

Бас жобалаушы: О.Имағанбетов – «Иншаб» ЖШС директоры
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

Мемлекеттік орт қадағалау органдары М.Ермағанбетов – Шалқар аудандық төтенше жағдайлар бөлімінің басшысы
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

жергілікті атқарушы органның өкілі:
А.Төлебаев – «Энергосистема» ЖШС-нің Шалқар аудандық бөлімінің басшысы
Г.Амантаева – ДСМ ДСЭҚК АОД Шалқар ауданы бойынша басшысы
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

Бас мердігер Қ.Әлікұлов – «Ерзат» ӨК төрағасы
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

Жоба әкімшісі О.Имағанбетов – «Иншаб» ЖШС директоры
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

Басқа да мүдделі ұйымдардың, мекемелердің және қадағалау органдарының өкілдері

Техникалық қадағалаушы: К.Кузденбаев – «Сокол Актобе» ЖШС директоры
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

Анықтады:

1. Тапсырысшы (мердігер тапсырысшымен бірге)
«Шалқар аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі» ММ
(ұйымның атауы)

мекен жайы бойынша Шалқар ауданы Шалқар ауданы Қауылжыр селосы
(облыс, аудан, елді мекен, ықшамаудан, махалла, көше, үйдің корпустың нөмірі)
«Ақтөбе облысы Шалқар ауданы Қауылжыр селосындағы аз қабатты тұрғын массивіндегі электрмен қамту желілерінің құрылысы» нысаны
(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, қайта жаңғырту, техникалық қайта жаңғырту)
2. Құрылыс жұмыстары Қауылжыр селолық округі әкімінің
(шешім шығарған органның атауы)
2012 жылғы « 19 » қаңтар №5 шешімнің (бұйрығының, қаулысының және т.б.) негізінде
ГАСК-ның 2013 жылғы «17» сәуір №___ рұқсаттарына сәйкес салынған.
3. Құрылысты **«Ақтөбе облысы Шалқар ауданы Қауылжыр селосындағы аз қабатты тұрғын массивіндегі электрмен қамту желілерінің құрылысы» нысаны**
(ұйымның атауы)
және
(жұмыстың түрлері)
орындаған қосалқы мердігер ұйымдар
(ұйымдардың атауы және олардың ведомоствалық бағыныстылығы, әрбір ұйым болғанда олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі) орындаған жұмыстың түрлері)
4. Құрылысқа арналған жобалау – смета құжаттамасын орындаған бас мердігер
(ұйымның атауы және оның ведомостволық бағыныстылығы)
және **«Ерзат» ӨК**
(құжаттамалардың бөлімдерінің немесе тарауларының атауы)
орындаған қосалқы мердігер ұйымдар
(ұйымның атауы және оның ведомостволық бағыныстылығы, орындалған құжаттамалардың бөлімдері мен тараулары (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі))
5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген «Шалқар аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі» ММ
(ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі))
6. Құрылыс жоба (үлгі, жеке, қайта қолданылған) бойынша
(жобаның нөмірі, серияның (үлгі жоба бойынша) нөмірі; тұрғын үй-азаматтық мақсаттағы объектілер бойынша жеке жобалар үшін осы жобаны қолдануға рұқсат берген органның атауы көрсетіледі)

7. **Жобалау – смета құжаттамасын** «Шалқар аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі» ММ
(объектіге (кезегі, іске қосу кешені) арналған құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы)
2012 жылғы «25» желтоқсандағы №120 бұйрығымен бекіткен.
8. Құрылыс – монтаж жұмыстары мына мерзімге жүзеге асты:
жұмыстың басталуы « 26 » сәуір 2012ж;
жұмыстың аяқталуы « 25 » шілде 2013ж. құрылыстың ұзақтылығы норма бойынша немесе ҚЖҰ бойынша __ күн.
9. **Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылды**:
смета, жоба
(құжаттардың тізбесі)
Көрсетілген құжаттар осы актіге міндетті қосымша болып табылды.

10. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірісітк алаң, ұзақтық, сиымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіші бар (мақсаты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерді қоспағанда) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділі және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Іс жүзінде	
		Жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі	Жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі
ВЛИ-6 кВ желісі	м	760	ВЛИ-6 кВ желісі	м	760
ВЛИ-6 кВ бағаналары	дана	16	ВЛИ-6 кВ бағаналары	дана	16
КТПГ	дана	1	КТПГ	дана	1
ВЛИ-0,4 кВ желісі	м	1820	ВЛИ-0,4 кВ желісі	м	1820
ВЛИ-0,4 кВ бағаналары	дана	79	ВЛИ-0,4 кВ бағаналары	дана	79
жарық шамдары	дана	38	жарық шамдары	дана	38

Алғашқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету)
(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)
Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрған үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Іс жүзінде
Жалпы алаңы			
Қабаттар саны			
Құрылыстың жалпы көлемі Оның ішінде жер асты бөлігі Жапсарлас салынған, Жапсарлас – жанаса салынған үй – жайлар			

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Іс жүзінде		
	Пәтер саны	Пәтер алаңы м2		Пәтер саны	Пәтер алаңы м2	
		жалпы			жалпы	тұрғын
Барлық пәтер Оның ішінде:						
Бір бөлмелі						

Екі бөлмелі						
Үш бөлмелі						
Төрт бөлмелі						

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет құрылыстық шешім мынадай деректермен сипатталады: _ВЛИ-6 кВ желісінің ұзындығы – 760 м, ВЛИ-6 кВ бағаналары – 16 дана, қуаттылығы 250 кВА 6/0,4 кВ КТПГ – 1 дана, ВЛИ-0,4 кВ желісінің ұзындығы – 1820 м, ВЛИ-0,4 кВ бағаналары – 79 дана, жарық шамдары – 38 дана

(оны орналастыру ерекшеліктері бойынша, жоспарлау, қабаттылығы, негізгі материалдармен құрастырмалар, инженерлік және техникалық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағынан жіне кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс – шаралар

сақталған

(орындалуы мәліметтер)

14. Суық және ыстық сумен жабдықтаудың, кәріздің жылумен жабдықтаудың, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың тыстағы сыртқы коммуникациялары объектіні қалыпты пайдалануды қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланушы ұйымдар қабылдаған. Қалалық пайдаланушы ұйымдардың анықтамалық тізбесі актінің қосымшасында берілген.

15. Жұмыс комиссиясы анықтаған шалағайлықтар мен ақаулар жойылды.

16. Көгалдандыру, ғимаратқа, жаяу жолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі мынадай жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:

Жұмыстың түрлері	Өлшем бірлігі	Жұмыстың көлемі	Орындалу мерзімі

17. Бекітілген жобалау-смета құжаттамасы бойынша сметалық құн:
барлығы **21299,87** мың теңге, оның ішінде құрылыс – монтаж жұмыстар **20121,29** мың теңге, құрылыс объектісіне қатысты өзгеде шығындар **1178,58** мың теңге.

18. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны:
21122,9 мың теңге, оның ішінде құрылыс – монтаж жұмыстар **17753,3** мың теңге, жабдықтар, аспаптар **2367,9** мың теңге және құрылыс объектісіне қатысты өзгеде шығындар **1001,7** мың теңге.

19. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде:

технологиялық қанағаттанарлық

(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі

Қабылдауға ұсынылған **«Ақтөбе облысы Шалқар ауданы Қауылжыр селосындағы аз қабатты тұрғын массивіндегі электрмен қамту желілерінің құрылысы» нысаны**

(объектінің атауы)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы _____ **С. Көпенов**

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасының орынбасары _____ **Б.Пірімбетов**

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері _____ **Д.Өтешов**

А.Төлебаев

Г.Амантаева

А.Қорқытұлы

М.Ермағанбетов

К.Кузденбаев

О.Имағанбетов

Қ.Әлікұлов

Ескерту: Актіге қол қойылған күн пайдалануға берілген күн деп есептеледі.

Заказчик : ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик: Производственнный кооператив "Ерзат"

Наименование объекта: Строительство сетей электроснабжения жилого массива малоэтажной застройки с.Кауылжыр г.Шалкар Шалкарского района Актюбинский области

Форма №КС-3

Утвержден постановлением Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2013 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирован		Орган правления	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	№31	12.04.2013г				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего гр. 2+гр. 7
	С начала года по отчетн.месяц включительно без НДС	В отчетный месяц	Из графы 1					
			СМР в сметн. базисных ценах	СМР в ценах 2012 года	Стоимость оборудования в ценах 2012 г.	Стоимость прочих затрат не входящие в составе СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство сетей элктроснабжения жилого массива малоэтажной застройки с.Кауылжыр Шалкарского района Актюбинской области	7 930 647	7 930 647	3 724 192	2 916 751	1 134 201	155 503	951 678	8 882 325
Итого за отч. м-ц: апрель 2013	7 930 647	7 930 647	3 724 192	2 916 751	1 134 201	155 503	951 678	8 882 325

Заказчик: _____

"____" апрель 2013 года.

Подрядчик: _____

"____" апрель 2013 года.

Заказчик: ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, градостроительство и строительство"

Форма № КС-2

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"

Утвержден постановлением

Наименование объекта: "Строительство сетей электроснабжения в зоне жилой застройке с.Кауылжыр Шалкаркого района Актюбинской области"

АКТ №01

приемки выполнненых строительно-монтажных работ за апрель месяц 2013 года.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E01031-A11	Погрузка изделий из железобетона, бетона массой до 5т при автомобильных перевозках	127,83	152,8	152,8	19532	19532	13673		0
		т			106,96	0	13673	100	2,25	288
2	E01031-A18	Погрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках	1,3846	247,1	247,1	342	342	239		0
		т			172,97	0	239	100	3,63	5
3	E010131-A18-1	погрузка прочных материалов, деталий и конструкций при автомобильных перевозках	2,5812	122,8	122,8	317	317	222		0
		т			85,96	0	222	100	1,81	5
4	E010332-A20-0-1	Перевозка строительных грузов (кроме массовых наволочных, перевозимых автомобилями-самосвалами), расстояние перевозки 196-200 км, класс груза 1	131,8	702,5	702,5	92587	92587	18517		
		т			140,5	0	18517	100	2,95	389
5	E010332-A20-1-1	Перевозка строительных грузов (кроме массовых наволочных, перевозимых автомобилями-самосвалами), расстояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добовлять (до 320 км)	15815	2,8	2,8	44283	44283	8857		0
		т			0,56	0	8857	100	0,01	158

6	Е01031-А11-21	Разгрузка изделий из железобетона, б на массой до 5 т при автомобильных перевозках	1	69182,72		69183				
		т								
7	Е01031-А18-2	Разгрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках	12	1101,74	214,15	13221	2570	6766	2,01	24
		т		344,25	58,46	4131	702	140	0,21	3
8	Е01031-А37-2	Разгрузка прочных метериалов, деталий и конструкций при автомобильных перевозках	11	284		3124				
		т								
9	Динар электромаш	Разъединитель РЛНД1-6/400У1 с приводом	2	24650,66		49301				
		шт								
10	С143019-91	Стойка железобетонная СВ105-5	24	19400		465600				
		шт								
11	С143019-102	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ95-3	92	12600		1159200				
		шт								
12	С151703-10	Светильники типа ЖКУ11-250	37	9380		347060				
		шт								
13	Сдинарэлектром	Лампы ДНАТ-250	38	516,13		19613				
		шт								
14	75-4-6	Комплектная трансформаторная подстанция, типа КТПГ-250-6/0,4кВ, мощность силового трансформатора 250кВА	1	761500		761500				
		шт								
15	Ц0108-62-2	Трансформатор масленный трехфазный типа ТМ-250	1	323400		323400				
		шт								
						3368263	159631	**48274**		24
						4131	42210			847
	В т.ч. Оборудование					1134201				

	Накладные расходы, тенге								
	Заработная плата, тенге				48274				
	трудоемкость, чел-ч				7 241				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				24				
	ВСЕГО прямые затраты ,тенге				136940				
	Глава 8 Временные здания и сооружения				**3553477**				
	Временные здания и сооружения 2,8%								
	Возврат от материалов времнных зданий и сооружений 15%				67740				
	итого по главе8				10161				
	Итого по главам 1-8				67740				
	Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				**3621217**				
	Затраты на производства строительно-монтажных								
	работ в зимнее время (2,7405%)								
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				68157				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				24870				
	Итого по главе 9				9948				
	Итого по главам 1-9				102975				
	Итого по смтеному расчету:				**3724192**				
	в базовых ценах 2001года, МРП=775 тенге								
	в текущих ценах 2012 года, МРП тек=1618 тенге (Имрп=2,08774)				**3724192**				
	Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				7775144				
	Сметная стоимость в текущем уровне цен				155503				
	НДС (12%)				7930647				
	Стоимость строительства				951678				
					8882325				

Заказчик:ГУ "Шаларсий районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" Отешов Д.Ш.

Подрячик: Председатель ПрК"Ерзат" Аликулов К.К.

Технадзор: ТОО "Сокол-Актобе" Кузденбаев К.Б.

Заказчик : ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: Строительство сетей электроснабжения жилого массива малоэтажной застройки с.Кауылжыр г.Шалкар Шалкарского района Актюбинский области

Форма №КС-3
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2013 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирован.		Орган правления	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	№31	12.04.2013г				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего гр. 2+гр. 7
	С начала года по отчетн.месяц включительно без НДС	В отчетный месяц	Из графы 1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2012 года	Стоимость оборудования в ценах 2012 г.	Стоимость прочих затрат не входящие в составе СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство сетей элктроснабжения жилого массива малоэтажной застройки с.Кауылжыр Шалкарского района Актюбинской области	17 965 430	10 034 782	4 712 283	5 125 739	0	196 760	1 204 174	11 238 956,6
Итого за отч. м-ц: апрель 2013г	17 965 430	10 034 782	4 712 283	5 125 739	0	196 760	1 204 174	11 238 956,6

Заказчик: _____

"____" июнь 2013 года.

Подрядчик: _____

"____" июнь 2013 года.

Заказчик: ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, градостроительство и строительство"
Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"

Форма № КС-2
Утвержден постановлением

Наименование объекта: "Строительство сетей электроснабжения в зоне жилой застройке с.Кауылжыр Шалкаркого района Актюбинской области"

АКТ №02

приемки выполнненых строительно-монтажных работ за июнь месяц 2013 года.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0133-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	2	2263,89	769,89	4528	1540	3407	7,42	15
		шт		1386	236,48	2772	473	105	1,03	2
2	Ц0108-57-1	Привод к разъединителю	2	943,8	3,8	1888	8	1441	4	8
		шт		756	2,3	1512	5	95	0,01	0
3	Е0133-118-1	Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ	128	53,87	12,24	6895	1567	4234	18	2304
		м шин		29,25	2,25	3744	288	105	0,01	1
4	С12041-9	Сталь круглая Ф 16 мм	0,2022	44300		8957				
		т								
5	С Завод ЭМИ	Кронштейн РА-1	2	2559,08		5118				
		шт								
6	С Завод ЭМИ	Кронштейн РА-2	2	894,1		1788				
		шт								
7	С Завод ЭМИ	Вал привода РА-3	4	1784,1		7136				
		шт								
8	С Завод ЭМИ	Кронштейн РА-5	6	397,6		2386				
		шт								
9	Е0133-103-5	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом для совместной подсветки проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ	2	3565,97	2082,09	7132	4164	3904	7,75	16
		опора		1271,25	587,77	2543	1176	105	2,42	5

10	Е01-3-107-5	Установка опорных плит объемом до 0,25 м.	16	502,85	325,1	8046	5202	4482	1,01	16
		шт		177,75	89,01	2844	1424	105	0,33	5
11	СТОО "АСПК-519"	Плиты железрбетонные П-3и	13	1228,02		15964				
		шт								
12	Сзавод ЭМИ	Кронштейн У-1	11	1988,96		21879				
		шт								
13	Сзавод ЭМИ	Заземляющий проводник ЗП-1 дл.1,0м	2	429,27		859				
		шт								
14	Сзавод ЭМИ	Стяжка Г-1	17	1052,98		17901				
		шт								
15	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,031634	149300		4723				
		т								
16	Е0108-4-7	Гидроизоляция опор, плит Пзи	35,2	245,44	3,82	8639	134	1611	0,21	7
		м2		37,35	1,44	1315	51	118	0,01	0
17	Е0109-62-8	Изготовление металлоконструкций для ВЛ-10 кВ на производственных базах (траверса ТМ-53, ТМ-54)	0,0765	25987,18	4444,95	1988	340	1411	110	8
		шт		19800	697,37	1515	53	90	2,55	0
18	Е0134-27-2	Окраска металлоконструкций	0,2501	5677,45	2270,95	1420	568	720	14,61	4
		т		2333,25	866,25	584	217	90	4,23	1
19	С8-88-3	Стоимость металла для изготовления металлоконструкций ВЛ-10 кВ (траверса ТМ-53, ТМ-54)	0,051	92020		4693				
		т								
20	Е0133-27-1	Погрузка и выгрузка изоляторов вручную	0,3494	1100,25		384	0	404	6,71	2
		1т		1100,25		384	0	105		
21	СТОО "Аркона-2011"	Штыревой изолятор IF-20	47	524,43		24648				
		шт								
22	ТОО "Динпарэлектро	Колпачки К-9	47	17,8		837				
		шт								
23	СТОО"Энергоресурс	Спиральная вязка СВ-35	76	292,93		22263				
		шт								

24	СТОО"Энергоресурс	Подвесной изолятор SML-70/20Г	30	2391,58		71747				
		шт								
25	Е0133-27-2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	0,472324	846		400	0	420	5,15	2
		1т		846		400	0	105		0
26	СТОО"Аркона-2011"	Анкерный зажим PAZ-1	30	658,51		19755				
		шт								
27	СТОО"Энергоресурс	Плашечный зажим CD-35	26	197,35		5131				
		шт								
28	Е0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	81	1534,11	878,23	124263	71137	64015	3,06	248
		шт		506,25	246,42	41006	19960	105	1,03	83
29	Е0109-62-8	Изготовление металлоконструкций для ВЛ-10 кВ на производственных базах (траверса ТМ-51)	0,2453	25987,18	4444,95	6375	1090	4525	110	27
		шт		19800	697,37	4857	171	90	2,55	1
30	С8-88-3	Стоимость металла для изготовления металлоконструкций ВЛ-10 кВ (траверса ТМ-51)	0,2453	92020		22573				
31	С Завод ЭМИ	Хомут Х-1	11	493,58		5429				
		шт								
32	Е0108-4-7	Гидроизоляция опор	22	245,44	3,82	5400	84	1007	0,21	5
		м2		37,35	1,44	822	32	118	0,01	0
33	Е0133-103-5	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	11	4836,53	3187,28	53202	35060	27193	9	99
		опора		1476	878,4	16236	9662	105	3,63	40
34	Е0109-62-8	Изготовление металлоконструкций для ВЛ-10 кВ на производственных базах (траверса ТМ-56, ТМ-55)	0,0765	25987,18	4444,95	1988	340	1411	110	8
		шт		19800	697,37	1515	53	90	2,55	0
35	С8-88-3	Стоимость металла для изготовления металлоконструкций ВЛ-10 кВ (траверса ТМ-56, ТМ-55)	0,0765	92020		7040				
		шт								
36	Сзавод ЭМИ	Заземляющий проводник ЗП-1 дл.1,5м	3	576,91		1731				
		шт								

37	Ц108-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 12 мм (заземление разъединительного пункта-горизонтальный контур)	20,3	93,5	3,1	1898	63	631	0,18	4
		м		32,4	0,3	658	6	95		
38	Ц108-281-3	Раскатка проводов СИП	2,6	6340,6	3662	16486	9521	8282	16	42
		км		2655	698,01	6903	1815	95	4,05	11
39	Ц0108-149-1	Монтаж провода СИП, масса 1 м до 1 кг	2600	196,8	46,3	511680	120380	81263	0,14	364
		м		22,5	10,4	58500	27040	95	0,06	156
40	Сдинар-Электромаш	Провод СИП3-1-1х50	2600	91,76		238576				
		м								
41	Е0108-4-7	Гидроизоляция опор	311,6	314,33	3,82	97945	1190	14263	0,21	65
		м2		37,35	1,44	11638	449	118	0,01	3
42	СТОО "Энергоресурс	Крюк К-КМ-1 (SO 3,25)	34	501,1		17037				
		шт								
43	Скомпания 'ELECTrOLiTE	Зажим поддерживающий К-ПМ-1 (ППЗ-4)	108	526,01		56809				
		шт								
44	СТОО "Энергоресурс"	Зажим натяжной К-НО-1 /SO 3.25/	162	501,1		81178				
		шт								
45	СТОО "Энергоресурс"	Зажим ответвления фазы К-ОФ-1 /SM2.21 ответвитальный зажим Al-Cu/	272	427,53		116288				
		шт								
46	СТОО "Энергоресурс"	Зажим ответвительный К-ОНМ-1 /SM 2.11/	364	405,39		147562				
		шт								
47	Сдинар-Электромаш	Зажим ПС-1	25	208,82		5221				
		шт								
48	Сшымкеский завод ЭМИ	Кронштейн У-4	10	2417,76		24178				
		шт								
49	Е0109-62-8	Изготовление металлоконструкций для ВЛ-0,4 кВ на производственных базах	0,1226	25987,18	4444,95	3186	545	2262	110	13
		т		19800	697,37	2427,48	85	90	2,55	0
50	С8-88-3	Стоимость металла для изготовления металлоконструкций ВЛ-0,4 кВ	0,0876	92020		8061				
		т								

5	С.ТОО "Энергоресурс"	Зажим натяжной К-НМ-1 /SO 3.25/	15	501,1		7517				
52	С Шымкетский завод ЭМИ	Кронштейн КС-1	38	797,17		30292				
		шт								
53	Сдинар-Электромаш	Зажим ПС-1-1	72	208,82		15035				
		шт								
54	СТОО "Энергоресурс"	Зажим ответвленный К-ОФН-1 /SM 2.21 ответвительный зажим Al-Cu/	74	561,61		41559				
		шт								
55	Ц108-606-4	Светильник с кронштейном на железобетонной опоре	38	1121,6	62,6	42621	2379	18700	3	114
		шт		518		19684	0	95		0
56	Ц0108-412-2	Провод ПВС-2х2,5 мм2	60	10,6	0,1	636	6	507	0,06	4
		м		8,8	0,1	528	6	95		0
57	Сдинар-Электромаш	Провод ПВС-2х2,5 мм2	60	63,28		3797				
		м								
58	Е0108-4-7	Гидроизоляция опор, плит	18,6	314,33	3,82	5847	71	851	0,21	4
		м2		37,35	1,44	695	27	118	0,01	0
59	СТОО"АСПМК-519	Плиты анкерные железобетонные П-3а	4	33202,15		132809				
		шт								
60	Е0133-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98	6
		опора		985,5	549,9	985,5	550	105	2,29	2
61	Ц0108-281-3	Раскатка проводов СИП	2,6	6340,6	3662	16486	9521	8282	16	42
		км		2655	698,01	6903	1815	95	4,05	11
62	Ц0108-149-2	Монтаж проводов СИП, масса 1 м до 4 кг	2600	221,1	62	574860	161200	110903	0,19	494
		м		31,1	13,8	80860	35880	95	0,08	208
63	ОАО "Азия-Электрик	Провод СИП-2-3х70+1х95+1х16	2,6	361509,47		939925				
		км								
64	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	14	330,1	24,1	4621	337	1576	0,7	10
		шт		116	2,5	1624	35	95	0,01	0
65	СТОО "Энергоресурс	Зажим аппаратный А2А-50	9	346,06		3115				

		шт								
66	Ц0108-146-3	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладноми скобами, масса 1 м до 2 кг	12	82,3	24,8	988	298	383	0,16	2
		шт		28,4	5,2	341	62	95	0,03	0
67	С151601-191	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил сечение 4х70 мм2	0,012	534000		6408				
		шт								
68	Е0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт 9л.с.)	20	0,28	0,28	6	6	2		
		м2			0,09	0	2	97		
69	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	20	602,32	24,55	12046	491	1206	0,26	5
		м2		39,83	9,2	797	184	123	0,04	1
70	Е0107-42-4	Установка фундаментных блоков	6	1090,46	598,4	6543	3590	3441	1,18	7
		шт		195,53	214,16	1173	1285	140	0,91	5
71	С143003-18	Блоки бетонные для стен подвала (ГОСТ 13579-78) объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона: В10 (М-150)	1,194	12300		14686				
		шт								
72	С143003-22	Блоки бетонные стен подвала (ГОСТ 13579-78) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона: В10 (М-150)	2,445	11900		29096				
		т								
73	Е0108-4-7	Гидроизоляция опор	11,8	245,44	3,82	2896	45	540	0,21	2
		м2		37,35	1,44	441	17	118	0,01	0
74	Ц0108-25-1	Подстанция комплектная напряжением до 10кВ с трансформатором мощностью до 400 кВА	1	16463	10590	16463	10590	6648	27	27
		подстанц		4680	2318,05	4680	2318	95	13,44	13
75	Ц0108-62-2	Трансформатор силовой 250 кВА	1	12982	3792	12982	3792	5046	27	27
		шт		4500	812,02	4500	812	95	4,71	5
76	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	8	431,6	21,6	3453	173	1154	0,9	7
		шт		149	2,9	1192	23	95	0,02	0
77	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплением в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	22,08	294,75		6508		7354	1,89	42
		м3		294,75		6508		113		
78	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	55	61,9	3,3	3405	182	1223	0,14	8
		м		23	0,4	1265	22	95		
79	Е0101-166-2	Засыпка вручная траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	22,08	134,1		2961	0	3346	0,97	21

		м3		134,1		2 861	0	113		0
80	Е0109-17-1	Монтаж стоек из труб Ф 50	0,1013	4516,85	2155,57	458	218	198	9,35	1
		т		1579,5	589,95	160	60	90	2,34	0
81	С130806-11	Стойки из труб стальных сварных водогазопроводных, черные легкие 50х3 мм	24	295		7080				
		м								
82	Е0109-24-1	Монтах каркаса ограждение из уголков № 50	0,2564	13734,97	3892,39	3522	998	2339	56,5	14
		т		9090	1044,68	2331	268	90	3,81	1
83	С11011-897	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,2564	58700		15051				
		т								
84	Е0109-62-3	Изготовление каркаса ограждения	0,5624	27935,09	9375,11	15711	5273	9358	91	51
		т		16380	2107,33	9212	1185	90	7,36	4
85	Е0127-59-8	Устройство ограждений из сетки	16	354,65	51,18	5674	819	2712	1	11
		м		114,53	12,9	1832	206	133	0	1
	Итого прямые затраты по смете:					**3738264**	454911	**414266**		0
						310845	107717			3
	В т.ч. Оборудование					0				
	Накладные расходы, тенге					**414266**				
	Заработная плата, тенге					62 140				
	трудоемкость, чел-ч					207				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге					249152				
	ВСЕГО прямые затраты ,тенге					**4401681**				
	Глава 8 Временные здания и сооружения									
	Временные здания и сооружения 2,8%					123247				
	Возврат от материалов времнных зданий и сооружений 15%					18487				
	итого по главе8					123247				
	Итого по главам 1-8					**4524928**				
	Глава 9. Дополнительные затраты на строительство									
	Затраты на производства строительно-монтажных									
	работ в зимнее время (2,7405%)					124006				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)					45249				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4%)					18100				
	Итого по главе 9					187355				
	Итого по главам 1-9					**4712283**				
	Итого по смтеному расчету:									

	в базовых ценах 2001года, МРП=775 тенге				4712283				
	в текущих ценах 2012 года, МРП тек=1618 тенге (Имрп=2,08774)				9838022				
	Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				196760				
	Сметная стоимость в текущем уровне цен				10034782				
	НДС (12%)				1204174				
	Стоимость строительства				**11238956,6**				

Заказчик:ГУ "Шаларсий районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" Отешов Д.Ш.

Подрячик: Председатель ПрК"Ерзат" Аликулов К.К.

Технадзор: ТОО "Сокол-Актобе" Телегин Г.А.