Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика
министрінің міндетін
атқарушының 2015 жылғы 24
ақпандағы № 121 бұйрығына
4-қосымша

# Объектіні пайдалануға қабылдау актісі

2016 жылғы «13» желтоқсан

Тапсырыс беруші **«Шалқар аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі**

жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды тұлға үшін - ұйымның атауы, пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы,

**Ақтөбе облысы, Шалқар қаласы, Әйтеке би.63**

елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі

Сәйкестік туралы декларация **12.12.2016 ж. «Ерзат» ӨК торағасы К.К.Аликулов**

**Ақтөбе облысы Шалқар қаласы Әйтеке би.67**

декларация күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекенжайы

Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытынды **12.12.2016 ж.**

қорытынды күні,

**«Инсаан -Ақтөбе» ЖШС сарапшы Ғ.Қылыралин, аттестат №04128 05.12.2012ж**

ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды **12.12..2016 ж.**

қорытынды күні,

**«Иншаб» ЖШС директоры Имагамбетов.**

**МСЛ №014976 17.05.2004 ж.** негізінде

ұйымның атауы, авторлық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

мердігердің (бас мердігердің) пайдалануға қабылдауға ұсынған:

**Ақтөбе облысы Шалқар қаласы** мекенжайы бойынша

(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)

**«Ақтөбе облысы Шалқар ауданы Шалқар қаласы Жомарт ауылының даму аймағын**

(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, реконструкциялау

**электрмен қамту желілерінің құрылысы» жаңадан салу**

техникалық қайта жарақтандыру, жаңғырту, күрделі жөндеу)

объектінің атқарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын тексеріп, дайындығына тексеру жүргізе отырып және мыналарды:

1. Объектінің құрылысы:

а) **2014 жылғы « 08 » желтоқсан №438 Шалқар қаласының әкімдігі**

(шешім шығарған органның атауы)

жерге тиісті құқық беру туралы шешімі (қаулы) немесе қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін) реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) туралы

20___ жылғы «___» _____ № _____ шешімі,

шешім шығарған органның атауы

б) қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыра бастағаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талоны _____

хабарлама қабылдаған ұйымның атауы, талон берген күні

в) **«Шалқар аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі» ММ**

**Бұйрық №187 24.08.2016ж.**

бекітілген жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

«Иншаб» ЖШС

жобалаушы ұйымның атауы, жобаның шифрі

жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) негізінде жүргізілген;

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:

жұмыстардың басталуы 31 қазан 2016 ж.;

айы, жылы

жұмыстардың аяқталуы 13 желтоқсан 2016 ж.;

айы, жылы

құрылыстың ұзақтығы, ай: 2,5 ай

құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша 2,5 ай;

нақты 1ай 14күн

ай;

3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өнірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

| Қуаттылық, өнімділік және т.б. | Өлшем бірлігі | Жоба бойынша | | Нақты | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып) | оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі | жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып) | оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі |
| ВЛ-10 кВ СИП-3 1х70-35 | м | 10404 | | 8853 | |
| ВЛ-10 кВ СИП-3 1х50-35 | м | 1591 | | 1591 | |
| ВЛ-0,4 кВ СИП-2 3х50+1х70-0,6 | м | 714 | | 977 | |
| ВЛ-0,4 кВ СИП-2 3х70+1х95-0,6 | м | 3304 | | 2120 | |
| Жарықтандыру үшін желінің ұзындығы СИП-2 3х16+1х25-0,6 | м | 2856 | | 2356 | |
| Жарық шамдары | дана | 69 | | 69 | |

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызметтер көрсету)

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

| Көрсеткіштер | Өлшем бірлігі | Жоба бойынша | Нақты |
|---|---|---|---|
| Жалпы алаңы | $м^2$ | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Қабаттар саны | қабат | | |
| Құрылыстың жалпы көлемі | $м^3$ | | |
| Оның ішінде жерасты бөлігі | $м^3$ | | |
| Жапсарлас салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар алаңы | $м^2$ | | |

| Көрсеткіштер | Жоба бойынша | | | Нақты | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | пәтер саны | Пәтер алаңы, $м^2$ | | пәтер саны | Пәтер алаңы, $м^2$ | |
| | | жалпы | тұрғын | | жалпы | тұрғын |
| Барлық пәтер, оның ішінде: бір бөлмелі | | | | | | |
| екі бөлмелі | | | | | | |
| үш бөлмелі | | | | | | |
| төрт бөлмелі және одан көп | | | | | | |

4. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады: **Электр желісінің жалпы ұзындығы – 13541 м. КТПН-160/10/04 – 1 дана.**

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша

**КТПН-400/10/04 – 1 дана, ажыраткыш – 4 дана, опор СВА 110-3,5 – 4 дана СВА 105-3,5 – 97 дана, СВА 9.5-2А – 149 дана,шамдар 69дана**

оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

5. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің (ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың) қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және оларды қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған;

7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны: барлығы **56044,07** мың теңге, оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары **48096,32** мың теңге, жабдықтар, мұкаммалдар мен құрал-саймандар **7947,75** мың теңге;

8. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны **50221,26** мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары **48546,55** мың теңге; жабдықтар, мұкаммалдар мен құрал-саймандар **1674,71** мың теңге;

9. Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынғанын растайды.

**«Актөбе облысы Шалқар ауданы Шалқар қаласы Жомарт ауылының даму аймағын электрмен қамту желісінің құрылысы»**

объектінің (кешенінің) атауы

пайдалануға қабылдауды ШЕШТІ.

Тапсырыс беруші **К.А.Князбаев**

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Техникалық қадағалау **Г.Қыдыралин**

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Авторлық қадағалау **О.С.Имағамбетов**

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Мердігер (бас мердігер) **К.К.Аликулов**

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Заказчик : ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: Производственнный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: "Строительство сетей электроснабжения в зоне развития аула Жомарт г. Шалкар Шалкарского района Актюбинской области"

Форма №КС-3
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

# СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2016 года

| Код застройщика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирован. | | Орган правления | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Номер | Дата | Наименов. | код | Наименов. | код |
| 17 | 17 | 85 | 31.10.2016 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | НДС | Всего гр. 2+гр. 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетн.месяц включительно без НДС | В отчетный месяц | Из графы 1 | | | | | |
| | | | СМР в сметн. базисных ценах 2001 г. | СМР в ценах 2014 года | Стоимость оборудования в ценах 2014 г. | Стоимость прочих затрат не входящие в составе СМР | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| "Строительство сетей электроснабжения в зоне развития аула Жомарт г. Шалкар Шалкарского района Актюбинской области" | 39 052 899 | 39 052 899 | 15 595 354 | 16 861 977 | 5 829 825 | 765 743 | 4 686 348 | 43 739 247 |
| Итого за отч. м-ц: ноябрь 2016г. | 39 052 899 | 39 052 899 | 15 595 354 | 16 861 977 | 5 829 825 | 765 743 | 4 686 348 | 43 739 247 |

Заказчик: _____ Князбаев К.
Руководитель ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, градостроительства, и строительства"

Подрядчик: _____ Аликулов К.К.
Председатель ПК "Ерзат"

Заказчик: ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: "Строительство сетей электроснабжения в зоне развития аула Жомарт г. Шалкар Шалкарского района Актюбинской области"

Форма № КС-2
Утвержден постановлением ГоскомстатаРК от16.11.94г.№73

**АКТ №01**

**приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь месяц 2016 года.**

| № п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | количество | стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы, тенге % | Затраты труда, чел. ч., рабочих строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. Машин | Всего | Экспл. Машин | | рабочих, обслуживающих | |
| | | | | ЗП рабочих строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих строителей | в т.ч. ЗП машинистов | | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ***Локальная смета 879-4-1*** | | | | | | | | | | |
| ***Кабельная линия 10/0,4 кВ*** | | | | | | | | | | |
| ***Раздел 1. Фундамент под КТПГ-160кВа и КТПГ-400кВа*** | | | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-164-2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | 5,088 | 218,93 | 0 | 1114 | 0 | 1259 | 1,54 | 8 |
| | | м3 | | 218,93 | 0 | 1114 | 0 | 113 | 0 | 0 |
| 2 | Е0101-166-1 | Засыпка вручную пазух песком и гравием | 2 | 122,18 | 0 | 244 | 0 | 276 | 0,89 | 2 |
| | | м3 | | 122,18 | 0 | 244 | 0 | 113 | 0 | 0 |
| 3 | Е0108-3-2 | Устройство щебеночного основания под фундаменты, фракции 5-10 мм | 2 | 1 920,77 | 100,89 | 3842 | 202 | 382 | 0,89 | 2 |
| | | м3 | | 123,75 | 38,25 | 248 | 77 | 118 | 0,18 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Е0107-42-2 | Установка блоков стен подвалов массой до 1 т | 8 | 478,47 | 243,37 | 3828 | 1947 | 2150 | 0,67 | 5 |
| | | шт | | 106,88 | 85,08 | 855 | 681 | 140 | 0,34 | 3 |
| 5 | С143003-511 | Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78 | 8 | 4 314 | | 34512 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 6 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | 4,32 | 245,44 | 3,82 | 1060 | 17 | 198 | 0,21 | 1 |
| | | м2 | | 37,35 | 1,44 | 161 | 6 | 118 | 0,01 | 0 |
| ***Раздел 2. Монтажные работы*** | | | | | | | | | | |
| 7 | Ц0108-25-1 | Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 кВа | 0 | 16 463 | 10590 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 |
| | | подстанция | | 4680 | 2318,05 | 0 | 0 | 95 | 13,44 | 0 |
| 8 | Ц0108-62-2 | Трансформатор силовой, масса до 3 т | 0 | 12982 | 3792 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 |
| | | шт | | 4 500 | 812,02 | 0 | 0 | 95 | 4,71 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 75-4-4 | Подстанция комплектная трансформаторная наружной установки модели КТПГ-160-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - воздушный, номинальная мощность 160 кВа, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric ГОСТ 14695-97 | 1 | 965246 | | 965246 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 10 | Ц0108-25-1 | Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 кВа | 0 | 16463 | 10590 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 |
| | | подстанция | | 4 680 | 2318,05 | 0 | 0 | 95 | 13,44 | 0 |
| 11 | Ц0108-62-2 | Трансформатор силовой, масса до 3 т | 0 | 12982 | 3792 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 |
| | | шт | | 4 500 | 812,02 | 0 | 0 | 95 | 4,71 | 0 |
| 12 | 75-4-8 | Подстанция комплектная трансформаторная наружной установки модели КТПГ-400-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный, номинальная мощность 400 кВа, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric ГОСТ 14695-9 | 1 | 1 113 528 | | 1113528 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 13 | Ц0110-520-1 | Ввод кабеля в ТП | 0 | 2541,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,9 | 0 |
| | | подключ. | | 2 541,09 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Ц0108-471-1 | Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм | 16 | 431,6 | 21,6 | 6906 | 346 | 2309 | 0,9 | 14 |
| | | шт | | 149 | 2,9 | 2384 | 46 | 95 | 0,02 | 0 |
| 15 | С11011-4478 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества | 0,1508 | 48310 | | 7285 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |
| 16 | Е0101-164-2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | 4,2 | 218,93 | 0 | 920 | 0 | 1039 | 1,54 | 6 |
| | | м3 | | 218,93 | 0 | 920 | 0 | 113 | 0 | 0 |
| 17 | Ц0108-472-2 | Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 | 58 | 61,9 | 3,3 | 3590 | 191 | 1289 | 0,14 | 8 |
| | | м | | 23 | 0,4 | 1334 | 23 | 95 | 0 | 0 |
| 18 | С11041-83 | Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/ | 0,07308 | 46 400 | | 3391 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |
| 19 | Ц0108-471-1 | Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм | 8 | 431,6 | 21,6 | 3453 | 173 | 1154 | 0,9 | 7 |
| | | шт | | 149 | 2,9 | 1192 | 23 | 95 | 0,02 | 0 |
| 20 | С11011-4478 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93) | 0,1508 | 48 310 | | 7285 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | т | | | | | | | | |
| 21 | Ц0108-472-2 | Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 | 36 | 61,9 | 3,3 | 2228 | 119 | 800 | 0,14 | 5 |
| | | м | | 23 | 0,4 | 828 | 14 | 95 | 0 | 0 |
| 22 | С11041-83 | Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/ | 0,04536 | 46 400 | | 2105 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |
| ***Раздел 3. Прокладка кабеля в траншее*** | | | | | | | | | | |
| 23 | Е0101-164-2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях Т-1 | 3,06 | 218,93 | 0 | 670 | 0 | 757 | 1,54 | 5 |
| | | м3 | | 218,93 | 0 | 670 | 0 | 113 | 0 | 0 |
| 24 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей песком | 1,02 | 134,1 | 0 | 137 | 0 | 155 | 0,97 | 1 |
| | | м3 | | 134,1 | 0 | 137 | 0 | 113 | 0 | 0 |
| 25 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей в грунтах 2 группы | 2,04 | 134,1 | 0 | 274 | 0 | 309 | 0,97 | 2 |
| | | м3 | | 134,1 | 0 | 274 | 0 | 113 | 0 | 0 |
| 26 | Е0101-164-2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях Т-1 | 2,7 | 218,93 | 0 | 591 | 0 | 668 | 1,54 | 4 |
| | | м3 | | 218,93 | 0 | 591 | 0 | 113 | 0 | 0 |
| 27 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей песком | 0,9 | 134,1 | 0 | 121 | 0 | 136 | 0,97 | 1 |
| | | м3 | | 134,1 | 0 | 121 | 0 | 113 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей в грунтах 2 группы | 1,8 | 134,1 | 0 | 241 | 0 | 273 | 0,97 | 2 |
| | | м3 | | 134,1 | 0 | 241 | 0 | 113 | 0 | 0 |
| 29 | Ц0108-142-1 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 8 | 36,7 | 27,8 | 294 | 222 | 119 | 0,06 | 0 |
| | | м | | 8,8 | 6,9 | 70 | 55 | 95 | 0,04 | 0 |
| 30 | С143008-92 | Песок природный | 0,16 | 593 | | 95 | | | | |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 31 | Ц0108-141-1 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг | 8 | 26,4 | 3,1 | 211 | 25 | 149 | 0,11 | 1 |
| | | м | | 19,1 | 0,5 | 153 | 4 | 95 | 0 | 0 |
| 32 | Ц0108-143-1 | Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее | 32 | 32,4 | 23,7 | 1037 | 758 | 441 | 0,06 | 2 |
| | | м | | 8,6 | 5,9 | 275 | 189 | 95 | 0,03 | 1 |
| 33 | С143006-7 | Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-100 | 0,128 | 16 024 | | 2051 | | | | |
| | | 1000шт | | | | | | | | |
| 34 | Ц0110-926-1 | Покрытие кабеля сигнальной лентой | 0,032 | 6469,41 | 5158,75 | 207 | 165 | 87 | 6,3 | 0 |
| | | км | | 1310,66 | 724,68 | 42 | 23 | 133 | 4,2 | 0 |
| 35 | С11011-336 | Лента сигнальная ЛСЭ-150 | 4,8 | 198 | | 950 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м2 | | | | | | | | |
| 36 | Е0127-5-4 | Укладка асбестоцементных труб Ф 100 мм | 24 | 470,12 | 1,53 | 11283 | 37 | 2150 | 0,44 | 11 |
| | | м | | 66,83 | 0,54 | 1604 | 13 | 133 | 0 | 0 |
| 37 | Е0116-30-1 | Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 100 мм | 4 | 770,63 | 0 | 3083 | 0 | 1544 | 1,8 | 7 |
| | | 1 отверст | | 301,5 | 0 | 1206 | 0 | 128 | 0 | 0 |
| 38 | Ц0108-148-1 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, масса 1 м до 1 кг | 24 | 27,7 | 2,1 | 665 | 50 | 461 | 0,1 | 2 |
| | | м | | 19,7 | 0,5 | 473 | 12 | 95 | 0 | 0 |
| 39 | Ц0108-146-5 | Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами (по опоре) | 40 | 113,2 | 42,7 | 4528 | 1708 | 1892 | 0,25 | 10 |
| | | м | | 40,5 | 9,3 | 1620 | 372 | 95 | 0,05 | 2 |
| 40 | С151601-200 | Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х50 мм2 | 0,07416 | 671900 | | 49828 | | | | |
| | | 1000м | | | | | | | | |
| 41 | Ц0108-165-7 | Муфта концевая для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 120 мм2 | 4 | 3372,6 | 2056 | 13490 | 8224 | 6601 | 6 | 24 |
| | | шт | | 1280 | 457,01 | 5120 | 1828 | 95 | 2,65 | 11 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | С151610-12 | Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 1,6 и 10 кВ, типа ЗКВТпН 1х70-120 | 1 | 7080 | | 7080 | | | | |
| | | комплект | | | | | | | | |
| 43 | С151610-54 | Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, | 3 | 3540 | | 10620 | | | | |
| | | комплект | | | | | | | | |
| ***Локальная смета 879-4-2*** | | | | | | | | | | |
| ***Воздушная линия ВЛ 10 кВ*** | | | | | | | | | | |
| ***Раздел 1. Воздушные сети ВЛ 10 кВ*** | | | | | | | | | | |
| 1 | Е0133-103-1 | Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ | 65 | 1534,11 | 878,23 | 99717 | 57085 | 51370 | 3,06 | 199 |
| | | опора | | 506,25 | 246,42 | 32906 | 16017 | 105 | 1,03 | 67 |
| 2 | Е0133-103-2 | Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ | 4 | 3155,76 | 1990,26 | 12623 | 7961 | 6449 | 5,98 | 24 |
| | | опора | | 985,5 | 549,9 | 3942 | 2200 | 105 | 2,29 | 9 |
| 3 | Е0133-103-3 | Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ | 4 | 4 836,53 | 3187,28 | 19346 | 12749 | 9888 | 9 | 36 |
| | | опора | | 1476 | 878,4 | 5904 | 3514 | 105 | 3,63 | 15 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | С143019-91 | Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5 | 77 | 18500 | | 1424500 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 5 | С143019-93 | Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 16,4 м, марка СВ 164-9,3 | 8 | 60900 | | 487200 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 6 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция опор | 212,5 | 92,72 | 3,82 | 19703 | 812 | 9727 | 0,21 | 45 |
| | | м2 | | 37,35 | 1,44 | 7937 | 306 | 118 | 0,01 | 2 |
| ***Раздел 2. Линейная арматура*** | | | | | | | | | | |
| 7 | Е0133-30-11 | Установка стальных конструкций массой до 0,01 т | 0,861122 | 9860,06 | 6935,06 | 8491 | 5972 | 4306 | 17,1 | 15 |
| | | 1т | | 2925 | 1837,44 | 2519 | 1582 | 105 | 6,38 | 5 |
| 8 | СТОО "ASAR Building Energy" п.88 | Изолятор штыревой IF 27 | 194 | 1650,16 | | 320131 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 9 | СТОО "ASAR Building Energy" п.87 | Колпачек К-9 | 194 | 36,6 | | 7100 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | СТОО "ASAR Building Energy" п.80 | Спиральная вязка СВ 35 (в упаковке 6шт) | 11 | 2168,6 | | 23855 | | | | |
| | | упаковка | | | | | | | | |
| 11 | СТОО "ASAR Building Energy" п.47 | Плашечный зажим CD 150 | 88 | 310,76 | | 27347 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 12 | СТОО "ASAR Building Energy" п.99 | Изолятор подвесной SML 70/20 | 69 | 3382,36 | | 233383 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 13 | СТОО "ASAR Building Energy" п.24 | Анкерный зажим DN-35 | 69 | 1289,7 | | 88989 | | | | |
| | | м2 стяжки | | | | | | | | |
| 14 | СТОО "ASAR Building Energy" п.90 | Соединитель UU 7-16 | 69 | 378,77 | | 26135 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 15 | СТОО "ASAR Building Energy" п.106 | Соединительный зажим MJRP 50 N | 33 | 1496,77 | | 49393 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 16 | СТОО "ASAR Building Energy" | Разрядник MDR10 /в комплекте 3 шт/ | 2 | 53246,21 | | 106492 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | п.103 | комплект | | | | | | | | |
| 17 | СТОО "ASAR Building Energy" п.96 | Ответвительный зажим RP150N | 3 | 1490,97 | | 4473 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 18 | СТОО "ASAR Building Energy" п.56 | Наконечник изолированный СПТА R-50 | 6 | 892,63 | | 5356 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| ***Раздел 3. Разъеденитель РЛНД*** | | | | | | | | | | |
| 19 | Е0133-116-3 | Установка линейного электрооборудования разъеденителей с помощью механизмов | 0 | 2263,89 | 769,89 | 0 | 0 | 0 | 7,42 | 0 |
| | | комплект | | 1386 | 236,48 | 0 | 0 | 105 | 1,03 | 0 |
| 20 | Ц0108-57-1 | Привод с одной тягой, рычажный | 0 | 943,8 | 3,8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| | | шт | | 756 | 2,3 | 0 | 0 | 95 | 0,01 | 0 |
| 21 | СТОО "Alageum Electric" от 18.06.2015 | Разъеденитель РЛНД 10/400УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 | 1 | 14333,34 | | 14333 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 22 | СТОО "Alageum Electric" от 18.06.2015 | Разъеденитель РЛНД 10/200УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 | 3 | 14119,86 | | 42360 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| ***Раздел 4. Стальные конструкции на разъеденительный пункт КР-1 (=1)*** | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Ц0108-88-3 | Конструкции металлические для установки разъеденителя /кронштейны, скобы, хомуты и т.д./ | 0,035574 | 102170 | 1870 | 3635 | 67 | 289 | 52 | 2 |
| | | т | | 8280 | 270,01 | 295 | 10 | 95 | 1,57 | 0 |
| 24 | Е0134-27-3 | Окраска металлоконструкций на разъеденительный пункт /кронштейны, скобы, хомуты/ | 0,036 | 4449,09 | 2079,25 | 160 | 75 | 102 | 14,75 | 1 |
| | | т | | 2358 | 792 | 85 | 29 | 90 | 3,87 | 0 |
| 25 | С11011-59 | Болты с гайками и шайбами | 0,00088 | 149300 | | 131 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |
| 26 | С151804-342 | Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93 | 4 | 363 | | 1452 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 27 | С151804-133 | Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 | 4 | 13 | | 52 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 28 | Ц0108-88-3 | Конструкции металлические (Заземляющий проводник ЗП-1 =4,5м) | 0,00405 | 102170 | 1870 | 414 | 8 | 33 | 52 | 0 |
| | | т | | 8280 | 270,01 | 34 | 1 | 95 | 1,57 | 0 |

***Раздел 5. Стальные конструкции на разъединительный пункт АР-1 (=1шт)***

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Ц0108-88-3 | Конструкции металлические для установки разъеденителя /кронштейны, скобы, хомуты и т.д./ | 0,035574 | 102170 | 1870 | 3635 | 67 | 289 | 52 | 2 |
| | | т | | 8280 | 270,01 | 295 | 10 | 95 | 1,57 | 0 |
| 30 | Е0134-27-3 | Окраска металлоконструкций на разъеденительный пункт /кронштейны, скобы, хомуты/ | 0,036 | 4449,09 | 2079,25 | 160 | 75 | 102 | 14,75 | 1 |
| | | т | | 2358 | 792 | 85 | 29 | 90 | 3,87 | 0 |
| 31 | С11011-59 | Болты с гайками и шайбами | 0,00088 | 149300 | | 131 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |
| 32 | С151804-342 | Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93 | 2 | 363 | | 726 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 33 | С151804-133 | Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 | 3,0769231 | 13 | | 40 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 34 | Ц0108-88-3 | Конструкции металлические (Заземляющий проводник ЗП-1 =4,5м) | 0,00405 | 102170 | 1870 | 414 | 8 | 33 | 52 | 0 |
| | | т | | 8280 | 270,01 | 34 | 1 | 95 | 1,57 | 0 |
| ***Раздел 6. Стальные конструкции на разъединительный пункт КРМ-1 (=2шт)*** | | | | | | | | | | |
| 35 | Ц0108-88-3 | Конструкции металлические для установки разъеденителя /кронштейны, скобы, хомуты и т.д./ | 0,145794 | 102170 | 1870 | 14896 | 273 | 1184 | 52 | 8 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | т | | 8280 | 270,01 | 1207 | 39 | 95 | 1,57 | 0 |
| 36 | Е0134-27-3 | Окраска металлоконструкций на разъеденительный пункт /кронштейны, скобы, хомуты/ | 0,146 | 4449,09 | 2079,25 | 650 | 304 | 414 | 14,75 | 2 |
| | | т | | 2358 | 792 | 344 | 116 | 90 | 3,87 | 1 |
| 37 | С11011-59 | Болты с гайками и шайбами | 0,00176 | 149300 | | 263 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |
| 38 | С151804-342 | Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93 | 4 | 363 | | 1452 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 39 | С151804-133 | Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 | 6,1538462 | 13 | | 80 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 40 | Ц0108-88-3 | Конструкции металлические (Заземляющий проводник ЗП-1 =4,5м) | 0,0108 | 102170 | 1870 | 1103 | 20 | 88 | 52 | 1 |
| | | т | | 8280 | 270,01 | 89 | 3 | 95 | 1,57 | 0 |
| ***Раздел 7. Стальные конструкции на Устройство УОП (=1)*** | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Е0133-30-11 | Конструкции металлические для установки разъеденителя /кронштейны, скобы, хомуты и т.д./ | 0,0161 | 9860,06 | 6935,06 | 159 | 112 | 81 | 17,1 | 0 |
| | | т | | 2925 | 1837,44 | 47 | 30 | 105 | 6,38 | 0 |
| 42 | Е0134-27-3 | Окраска металлоконструкций на разъеденительный пункт /кронштейны, скобы, хомуты/ | 0,02 | 4449,09 | 2079,25 | 89 | 42 | 57 | 14,75 | 0 |
| | | т | | 2358 | 792 | 47 | 16 | 90 | 3,87 | 0 |
| 43 | С151804-342 | Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93 | 3 | 363 | | 1089 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 44 | С151804-133 | Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 | 4,6153846 | 13 | | 60 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 45 | Ц0108-88-3 | Конструкции металлические (Заземляющий проводник ЗП-1 =4,5м) | 0,00054 | 102170 | 1870 | 55 | 1 | 4 | 52 | 0 |
| | | т | | 8280 | 270,01 | 4 | 0 | 95 | 1,57 | 0 |

***Раздел 8. Проводниковая продукция***

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | Ц0108-281-3 | Раскатка провода "поверху" | 11,76 | 6340,6 | 3662 | 74565 | 43065 | 37460 | 16 | 188 |
| | | км | | 2655 | 698,01 | 31223 | 8209 | 95 | 4,05 | 48 |
| 47 | Ц0108-394-3 | Провод тросовый, до 4 в линии, сечение жил до 35 мм2 | 3920 | 222,5 | 83,1 | 872200 | 325752 | 333298 | 0,4 | 1568 |
| | | м | | 65,9 | 23,6 | 258328 | 92512 | 128 | 0,14 | 549 |
| 48 | С151607-917 | Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х70-35 ГОСТ Р 52373-2005 | 10,404 | 99 177 | | 1031838 | | | | |
| | | км | | | | | | | | |
| 49 | С151607-916 | Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-35 ГОСТ Р 52373-2005 | 1,5912 | 78 099 | | 124271 | | | | |
| | | км | | | | | | | | |
| ***Раздел 9. Сопутствующие работы*** | | | | | | | | | | |
| 50 | Е0133-27-2 | Погрузка и выгрузка /линейной арматуры, РЛНД, изоляторы/ вручную | 0,641938 | 846 | 0 | 543 | 0 | 570 | 5,15 | 3 |
| | | 1т | | 846 | 0 | 543 | 0 | 105 | 0 | 0 |
| 51 | Е0133-27-2 | Погрузка и выгрузка провода вручную | 7,63416 | 846 | 0 | 6458 | 0 | 6781 | 5,15 | 39 |
| | | 1т | | 846 | 0 | 6458 | 0 | 105 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | С01031-А11-11 | Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона массой до 5 т при автомобильных перевозках | 115,41 | 152,8 | | 17635 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |
| 53 | С01031-А11-21 | Разгрузка изделий из сборного железобетона, бетона массой до 5 т при автомобильных перевозках | 115,41 | 140 | | 16157 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |
| ***Локальная смета 879-4-3*** | | | | | | | | | | |
| ***Воздушная линий ВЛ 0,4 кВ. Электроосвещение*** | | | | | | | | | | |
| ***Раздел 1. Воздушные сети ВЛ-0,4 кВ /Район подстанции №4/*** | | | | | | | | | | |
| 1 | Е0133-103-1 | Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ | 43 | 1 534,11 | 878,23 | 65967 | 37764 | 33983 | 3,06 | 132 |
| | | опора | | 506,25 | 246,42 | 21769 | 10596 | 105 | 1,03 | 44 |
| 2 | Е0133-103-2 | Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ | 7 | 3 155,76 | 1990,26 | 22090 | 13932 | 11285 | 5,98 | 42 |
| | | опора | | 985,5 | 549,9 | 6899 | 3849 | 105 | 2,29 | 16 |
| 3 | Е0133-103-3 | Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ | 7 | 4 836,53 | 3187,28 | 33856 | 22311 | 17305 | 9 | 63 |
| | | опора | | 1476 | 878,4 | 10332 | 6149 | 105 | 3,63 | 25 |
| 4 | С143019-103 | Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А | 70 | 12 600 | | 882000 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | С143019-91 | Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5 | 8 | 18500 | | 148000 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 6 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция опор | 195 | 92,72 | 3,82 | 18080 | 745 | 8926 | 0,21 | 41 |
| | | м2 | | 37,35 | 1,44 | 7283 | 281 | 118 | 0,01 | 2 |
| ***Раздел 2. Линейная арматура*** | | | | | | | | | | |
| 7 | Е0133-30-11 | Установка стальных конструкций массой до 0,01 т /Арматура для ВЛ-0,4кВ/ | 0,070314 | 9 860,06 | 6935,06 | 693 | 488 | 352 | 17,1 | 1 |
| | | 1т | | 2 925 | 1837,44 | 206 | 129 | 105 | 6,38 | 0 |
| 8 | СТОО "ASAR Building Energy" п.32 | Комплект промежуточной подвески ES-1500 | 62 | 1 403,45 | | 87014 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 9 | СТОО "ASAR Building Energy" п.67 | Бугель NB-20 | 168 | 41,48 | | 6969 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 10 | СТОО "ASAR Building Energy" п.65 | Бандажная лента F-207 /упавковка - 50м стоит 552 тенге/ | 168 | 3,37 | | 566 | | | | |
| | | м | | | | | | | | |
| 11 | СТОО "ASAR Building Energy" п.71 | Стяжной хомут Е778 | 258 | 17,08 | | 4407 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Energy" п.71 | шт | | | | | | | | |
| 12 | СТОО "ASAR Building Energy" п.37 | Зажим ответвительный P70 | 20 | 576,08 | | 11522 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 13 | СТОО "ASAR Building Energy" п.41 | Зажим ответвительный P71 | 20 | 499,84 | | 9997 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 14 | СТОО "ASAR Building Energy" п.35 | Зажим ответвительный P616R | 68 | 346,13 | | 23537 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 15 | СТОО "ASAR Building Energy" п.25 | Зажим анкерный клиновый DN80 | 22 | 1 630,95 | | 35881 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 16 | СТОО "ASAR Building Energy" п.8 | Анкерный кронштейн CS10.3 | 22 | 563,88 | | 12405 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 17 | СТОО "ASAR Building Energy" п.49 | Соединительный зажим MJPT 70 | 6 | 509,29 | | 3056 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | СТОО "ASAR Building Energy" п.55 | Соединительный зажим MJPT 95N | 2 | 972,23 | | 1944 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 19 | СТОО "ASAR Building Energy" п.52 | Соединительный зажим MJPT 25N | 4 | 587,36 | | 2349 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| ***Раздел 3. Арматура для подключения абонентов*** | | | | | | | | | | |
| 20 | E0133-30-11 | Установка стальных конструкций массой до 0,01 т /Арматура для подключения абонентов/ | 0,1620654 | 9 860,06 | 6935,06 | 1598 | 1124 | 810 | 17,1 | 3 |
| | | 1т | | 2 925 | 1837,44 | 474 | 298 | 105 | 6,38 | 1 |
| 21 | СТОО "ASAR Building Energy" п.65 | Бандажная лента F-207 /упавковка - 50м стоит 552 тенге/ | 94 | 3,37 | | 317 | | | | |
| | | м | | | | | | | | |
| 22 | СТОО "ASAR Building Energy" п.67 | Бугель NB-20 | 94 | 41,48 | | 3899 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 23 | СТОО "ASAR Building Energy" п.2 | Крюк CF16 | 47 | 480,32 | | 22575 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | СТОО "ASAR Building Energy" п.10 | Анкерный кронштейн СА25 | 47 | 179,32 | | 8428 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 25 | СТОО "ASAR Building Energy" п.14 | Зажим анкерный РА2/35 | 94 | 268,98 | | 25284 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 26 | СТОО "ASAR Building Energy" п.36 | Зажим ответвительный Р645 | 94 | 418,72 | | 39360 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| ***Раздел 4. Осветительные приборы*** | | | | | | | | | | |
| 27 | Ц0108-352-1 | Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков - 1 | 37 | 2 143,44 | 1530,15 | 79307 | 56616 | 28592 | 2,73 | 101 |
| | | шт | | 492,76 | 320,67 | 18232 | 11865 | 95 | 1,86 | 69 |
| 28 | Ц0108-88-3 | Конструкции металлические Кронштейны КР-2М (вес 1шт=6,15 кг) | 0,22755 | 102 170 | 1870 | 23249 | 426 | 1848 | 52 | 12 |
| | | т | | 8 280 | 270,01 | 1884 | 61 | 95 | 1,57 | 0 |
| 29 | Ц0108-358-3 | Светильники, устанавливаемые вне зданий с лампами ртутными | 0 | 964,71 | 440,84 | 0 | 0 | 0 | 1,46 | 0 |
| | | шт | | 283,24 | 91,46 | 0 | 0 | 95 | 0,53 | 0 |
| 30 | СТОО "ASAR Building Energy" от | Светильники тип ЖКУ16-250-001-У1 с/с IP53 | 37 | 5 185,31 | | 191856 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 18.06.2016г. | шт | | | | | | | | |
| 31 | СТОО "ASAR Building Energy" от 18.06.2016г. | Лампа тип ДНАТ 250W Е40 /Россия/ | 37 | 446,77 | | 16530 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| ***Раздел 5. Воздушные сети ВЛ-0,4кВ /Район подстанции №9/*** | | | | | | | | | | |
| 32 | Е0133-103-1 | Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ | 55 | 1 534,11 | 878,23 | 84376 | 48303 | 43456 | 3,06 | 168 |
| | | опора | | 506,25 | 246,24 | 27844 | 13543 | 105 | 1,03 | 57 |
| 33 | Е0133-103-2 | Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ | 6 | 3 155,76 | 1990,26 | 18935 | 11942 | 9673 | 5,98 | 36 |
| | | опора | | 985,5 | 549,9 | 5913 | 3299 | 105 | 2,29 | 14 |
| 34 | Е0133-103-3 | Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ | 7 | 4 836,53 | 3187,28 | 33856 | 22311 | 17305 | 9 | 63 |
| | | опора | | 1 476 | 878,4 | 10332 | 6149 | 105 | 3,63 | 25 |
| 35 | С143019-103 | Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А | 80 | 12 600 | | 1008000 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 36 | С143019-91 | Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5 | 8 | 18 500 | | 148000 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция опор | 220 | 92,72 | 3,82 | 20398 | 840 | 10070 | 0,21 | 46 |
| | | м2 | | 37,35 | 1,44 | 8217 | 317 | 118 | 0,01 | 2 |
| ***Раздел 6. Линейная арматура*** | | | | | | | | | | |
| 38 | Е0133-30-11 | Установка стальных конструкций до 0,01 т /Арматура для ВЛ-0,4 кВ/ | 0 | 9 860,06 | 6935,06 | 0 | 0 | 0 | 17,1 | 0 |
| | | 1т | | 2 925 | 1837,44 | 0 | 0 | 105 | 6,38 | 0 |
| 39 | СТОО "ASAR Building Energy" п.32 | Комплект промежуточной подвески ES-1500 | 68 | 1403,45 | | 95435 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 40 | СТОО "ASAR Building Energy" п.67 | Бугель NB-20 | 190 | 41,48 | | 7881 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 41 | СТОО "ASAR Building Energy" п.65 | Бандажная лента F-207 /упавковка - 50м стоит 552 тенге/ | 190 | 3,37 | | 640 | | | | |
| | | м | | | | | | | | |
| 42 | СТОО "ASAR Building Energy" п.71 | Стяжной хомут Е778 | 285 | 17,08 | | 4868 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 43 | СТОО "ASAR Building Energy" п.37 | Зажим ответвительный Р70 | 20 | 576,08 | | 11522 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | СТОО "ASAR Building Energy" п.41 | Зажим ответвительный P71 | 20 | 499,84 | | 9997 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 45 | СТОО "ASAR Building Energy" п.35 | Зажим ответвительный P616R | 64 | 346,13 | | 22152 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 46 | СТОО "ASAR Building Energy" п.25 | Зажим анкерный клиновый DN80 | 39 | 1 630,95 | | 63607 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 47 | СТОО "ASAR Building Energy" п.8 | Анкерный кронштейн CS10.3 | 23 | 563,88 | | 12969 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 48 | СТОО "ASAR Building Energy" п.49 | Соединительный зажим MJPT 70 | 12 | 509,29 | | 6111 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 49 | СТОО "ASAR Building Energy" п.55 | Соединительный зажим MJPT 95N | 4 | 972,23 | | 3889 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 50 | СТОО "ASAR Building Energy" п.52 | Соединительный зажим MJPT 25N | 8 | 587,36 | | 4699 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| ***Раздел 7. Арматура для подключения абонентов*** | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | E0133-30-11 | Установка стальных конструкций массой до 0,01 т /Арматура для подключения абонентов/ | 0 | 9 860,06 | 6935,06 | 0 | 0 | 0 | 17,1 | 0 |
| | | 1т | | 2 925 | 1837,44 | 0 | 0 | 105 | 6,38 | 0 |
| 52 | СТОО "ASAR Building Energy" п.65 | Бандажная лента F-207 /упавковка - 50м стоит 552 тенге/ | 106 | 3,37 | | 357 | | | | |
| | | м | | | | | | | | |
| 53 | СТОО "ASAR Building Energy" п.67 | Бугель NB-20 | 106 | 41,48 | | 4397 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 54 | СТОО "ASAR Building Energy" п.2 | Крюк CF16 | 53 | 480,32 | | 25457 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 55 | СТОО "ASAR Building Energy" п.10 | Анкерный кронштейн CA25 | 53 | 179,32 | | 9504 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 56 | СТОО "ASAR Building Energy" п.14 | Зажим анкерный PA2/35 | 106 | 268,98 | | 28512 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 57 | СТОО "ASAR Building Energy" п.36 | Зажим ответвительный P645 | 106 | 418,72 | | 44384 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| ***Раздел 8. Арматура для освещения улиц*** | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | E0133-30-11 | Установка стальных конструкций массой до 0,01 т /Арматура для освещения улиц/ | 0 | 9860,06 | 6935,06 | 0 | 0 | 0 | 17,1 | 0 |
| | | 1т | | 2925 | 1837,44 | 0 | 0 | 105 | 6,38 | 0 |
| 59 | СТОО "ASAR Building Energy" п.8 | Анкерный кронштейн CS10.3 | 51 | 563,88 | | 28758 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 60 | СТОО "ASAR Building Energy" п.65 | Бандажная лента F-207 /упавковка - 50м стоит 552 тенге/ | 276 | 3,37 | | 930 | | | | |
| | | м | | | | | | | | |
| 61 | СТОО "ASAR Building Energy" п.67 | Бугель NB-20 | 276 | 41,48 | | 11448 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 62 | СТОО "ASAR Building Energy" п.25 | Зажим анкерный клиновый DN35 | 51 | 1 289,7 | | 65775 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 63 | СТОО "ASAR Building Energy" п.32 | Комплект промежуточной подвески ES-1500 | 87 | 1403,45 | | 122100 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 64 | СТОО "ASAR Building Energy" п.35 | Зажим ответвительный P616R | 260 | 346,13 | | 89994 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| ***Раздел 9. Осветительные приборы*** | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | Ц0108-352-1 | Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков - 1 | 0 | 2 143,44 | 1530,15 | 0 | 0 | 0 | 2,73 | 0 |
| | | шт | | 492,76 | 320,67 | 0 | 0 | 95 | 1,86 | 0 |
| 66 | Ц0108-88-3 | Конструкции металлические Кронштейны КР-2М (вес 1шт=6,15 кг) | 0 | 102 170 | 1870 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 |
| | | т | | 8 280 | 270,01 | 0 | 0 | 95 | 1,57 | 0 |
| 67 | Ц0108-358-3 | Светильники, устанавливаемые вне зданий с лампами ртутными | 0 | 964,71 | 440,84 | 0 | 0 | 0 | 1,46 | 0 |
| | | шт | | 283,24 | 91,46 | 0 | 0 | 95 | 0,53 | 0 |
| 68 | СТОО "ASAR Building Energy" от 18.06.2016г | Светильники тип ЖКУ16-250-001-У1 с/с IP53 | 32 | 5 185,31 | | 165930 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 69 | СТОО "ASAR Building Energy" от 18.06.2016г | Лампа тип ДНАТ 250W E40 /Россия/ | 32 | 446,77 | | 14297 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| ***Раздел 10. Кабельно-Проводниковые изделия*** | | | | | | | | | | |
| 70 | Ц0108-281-3 | Раскатка провода "поверху" | 0 | 6340,6 | 3662 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| | | км | | 2655 | 698,01 | 0 | 0 | 95 | 4,05 | 0 |
| 71 | Ц0108-149-1 | Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1 м до 1 кг | 2100 | 196,8 | 46,3 | 413280 | 97230 | 65636 | 0,14 | 294 |
| | | м | | 22,5 | 10,4 | 47250 | 21840 | 95 | 0,06 | 126 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | С151607-792 | Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3х50+1х70-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 | 0,714 | 227263 | | 162266 | | | | |
| | | км | | | | | | | | |
| 73 | С151607-798 | Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3х70+1х95-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 | 3,3048 | 297043 | | 981668 | | | | |
| | | км | | | | | | | | |
| 74 | С151607-775 | Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3х16+1х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 | 2,856 | 78966 | | 225527 | | | | |
| | | км | | | | | | | | |
| 75 | Ц0108-405-1 | Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2 | 0 | 60,5 | 2,8 | 0 | 0 | 0 | 0,32 | 0 |
| | | м | | 55,1 | 0,5 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 |
| 76 | С151601-117 | Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок) - 0,66 ГОСТ 16442-80 | 0,1326 | 12893 | | 1710 | | | | |
| | | км | | | | | | | | |

***Раздел 11. Сопутствующие работы***

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Е0133-27-2 | Погрузка и выгрузка /линейной арматуры, РЛНД, изоляторы/ вручную | 1,455614 | 846 | 0 | 1231 | 0 | 1293 | 5,15 | 7 |
| | | 1т | | 846 | 0 | 1231 | 0 | 105 | 0 | 0 |
| 78 | Е0133-27-2 | Погрузка и выгрузка провода вручную | 10,175 | 846 | 0 | 8608 | 0 | 9038 | 5,15 | 52 |
| | | 1т | | 846 | 0 | 8608 | 0 | 105 | 0 | 0 |
| 79 | С01031-А11-11 | Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона массой до 5 т при автомобильных перевозках | 130,58 | 152,8 | | 19953 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |
| 80 | С01031-А11-21 | Разгрузка изделий из сборного железобетона, бетона массой до 5 т при автомобильных перевозках | 130,58 | 140 | | 18281 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |
| **Итого стоимость строительство** | | | | | | 13247870 | 782658 | 748 694 | | 3324 |
| | | | | | | 550676 | 206350 | | | 1093 |
| В т.ч. Оборудование | | | | | | 2135467 | | | | |
| Накладные расходы, тенге | | | | | | 748694 | | | | |
| Заработная плата, тенге | | | | | | 112304 | | | | |
| трудоемкость, чел-ч | | | | | | 374 | | | | |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге | | | | | | 711666 | | | | |
| **ВСЕГО прямые затраты ,тенге** | | | | | | 14708230 | | | | |
| Глава 8 Временные здания и сооружения | | | | | | | | | | |
| Временные здания и сооружения 2,8% | | | | | | 352037 | | | | |
| Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% | | | | | | 52806 | | | | |
| Итого по главе 8 | | | | | | 352037 | | | | |
| Итого по главам 1-8 | | | | | | 15060268 | | | | |
| Глава 9. Дополнительные затраты на строительство | | | | | | | | | | |
| Дополнительные затраты при производстве | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| работ в зимнее время (2,74%) | | | | 354140 | | | | |
| Затраты на выслугу лет 1% | | | | 129248 | | | | |
| Затраты на дополнительные отпуска, 0,4% | | | | 51699 | | | | |
| Итого по главе 9 | | | | 535087 | | | | |
| Итого по главам 1-9 | | | | 15595354 | | | | |
| Итого по сметному расчету: | | | | | | | | |
| в базовых ценах 2001года, МРП=775 тенге | | | | 15595354 | | | | |
| в текущих ценах 2014 года, К=2,7366 | | | | 42575317 | | | | |
| Договорная сумма скидка по тендру | | | | 38287156 | | | | |
| Налоги, сборы, обязательные платежи (2%) | | | | 765743 | | | | |
| Сметная стоимость в текущем уровне цен | | | | 39052899 | | | | |
| НДС (12%) | | | | 4686348 | | | | |
| Стоимость строительства | | | | 43739247 | | | | |

Заказчик: ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" Князбаев К.

Подрядчик: Председатель ПРК "Ерзат" Аликулов К.К.

Технадзор: Кыдыралин.Г

ТОО "Нисан -Актобе"

ЛОД-49

Заказчик : ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: Производственнный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: "Строительство сетей электроснабжения в зоне развития аула Жомарт г. Шалкар Шалкарского района Актюбинской области"

Форма №КС-3
Утвержден постановлением Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

# СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2016 года

| Код застройщика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирован. | | Орган правления | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Номер | Дата | Наименов. | код | Наименов. | код |
| 17 | 17 | 85 | 31.10.2016 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | НДС | Всего гр. 2+гр. 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетн.месяц включительно | В отчетный месяц | Из графы 1 | | | | | |
| | | | СМР в сметн. базисных | СМР в ценах 2014 года | Стоимость оборудования в | Стоимость прочих затрат не входящие | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| "Строительство сетей электроснабжения в зоне развития аула Жомарт г. Шалкар Шалкарского района Актюбинской области" | 43 345 134 | 4 292 235 | 1 657 408 | 2 550 664 | 0 | 84 163 | 515068.08 | 4807303.08 |
| Итого за отч. м-ц: декабрь 2016г. | 43 345 134 | 4 292 235 | 1 657 408 | 2 550 664 | 0 | 84 163 | 515068.08 | 4807303.08 |

Заказчик: _____ Князбаев К.
Руководитель ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик: _____ Аликулов К.К.
Председатель ПК "Ерзат"

Заказчик: ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: "Строительство сетей электроснабжения в зоне развития аула Жомарт г. Шалкар Шалкарского района Актюбинской области"

Форма № КС-2
Утвержден постановлением ГоскомстатаРК от16.11.94г.№73

**АКТ №01**

**приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь месяц 2016 года.**

| № п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | количество | стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы, тенге % | Затраты труда, чел. ч., рабочих строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. Машин | Всего | Экспл. Машин | | рабочих, обслуживающих | |
| | | | | ЗП рабочих строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих строителей | в т.ч. ЗП машинистов | | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ***Локальная смета 879-4-1*** | | | | | | | | | | |
| ***Раздел 2. Монтажные работы*** | | | | | | | | | | |
| 7 | Ц0108-25-1 | Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 кВа | 1 | 16 463 | 10590 | 16463 | 10590 | 6648 | 27 | 27 |
| | | подстанция | | 4680 | 2318,05 | 4680 | 2318 | 95 | 13,44 | 13 |
| 8 | Ц0108-62-2 | Трансформатор силовой, масса до 3 т | 1 | 12982 | 3792 | 12982 | 3792 | 5046 | 27 | 27 |
| | | шт | | 4 500 | 812,02 | 4500 | 812 | 95 | 4,71 | 5 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Ц0108-25-1 | Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 кВа | 1 | 16463 | 10590 | 16463 | 10590 | 6648 | 27 | 27 |
| | | подстанция | | 4 680 | 2318,05 | 4680 | 2318 | 95 | 13,44 | 13 |
| 11 | Ц0108-62-2 | Трансформатор силовой, масса до 3 т | 1 | 12982 | 3792 | 12982 | 3792 | 5046 | 27 | 27 |
| | | шт | | 4 500 | 812,02 | 4500 | 812 | 95 | 4,71 | 5 |
| 13 | Ц0110-520-1 | Ввод кабеля в ТП | 1 | 2541,09 | 0 | 2541 | 0 | 2567 | 13,9 | 14 |
| | | подключ. | | 2 541,09 | 0 | 2541 | 0 | 101 | 0 | 0 |
| ***Локальная смета 879-4-2*** | | | | | | | | | | |
| ***Воздушная линия ВЛ 10 кВ*** | | | | | | | | | | |
| ***Раздел 3. Разъеденитель РЛНД*** | | | | | | | | | | |
| 19 | Е0133-116-3 | Установка линейного электрооборудования разъеденителей с помощью механизмов | 4 | 2263,89 | 769,89 | 9056 | 3080 | 6814 | 7,42 | 30 |
| | | комплект | | 1386 | 236,48 | 5544 | 946 | 105 | 1,03 | 4 |
| 20 | Ц0108-57-1 | Привод с одной тягой, рычажный | 4 | 943,8 | 3,8 | 3775 | 15 | 2882 | 4 | 16 |
| | | шт | | 756 | 2,3 | 3024 | 9 | 95 | 0,01 | 0 |
| ***Локальная смета 879-4-3*** | | | | | | | | | | |
| ***Воздушная линий ВЛ 0,4 кВ. Электроосвещение*** | | | | | | | | | | |
| ***Раздел 4. Осветительные приборы*** | | | | | | | | | | |
| 29 | Ц0108-358-3 | Светильники, устанавливаемые вне зданий с лампами ртутными | 37 | 964,71 | 440,84 | 35694 | 16311 | 13171 | 1,46 | 54 |
| | | шт | | 283,24 | 91,46 | 10480 | 3384 | 95 | 0,53 | 20 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Раздел 6. Линейная арматура*** | | | | | | | | | | |
| 38 | Е0133-30-11 | Установка стальных конструкций до 0,01 т /Арматура для ВЛ-0,4 кВ/ | 0,0856 | 9 860,06 | 6935,06 | 844 | 594 | 428 | 17,1 | 1 |
| | | 1т | | 2 925 | 1837,44 | 250 | 157 | 105 | 6,38 | 1 |
| ***Раздел 7. Арматура для подключения абонентов*** | | | | | | | | | | |
| 51 | Е0133-30-11 | Установка стальных конструкций массой до 0,01 т /Арматура для подключения абонентов/ | 0,1828 | 9 860,06 | 6935,06 | 1802 | 1267 | 914 | 17,1 | 3 |
| | | 1т | | 2 925 | 1837,44 | 535 | 336 | 105 | 6,38 | 1 |
| ***Раздел 8. Арматура для освещения улиц*** | | | | | | | | | | |
| 58 | Е0133-30-11 | Установка стальных конструкций массой до 0,01 т /Арматура для освещения улиц/ | 0,2271 | 9860,06 | 6935,06 | 2239 | 1575 | 1135 | 17,1 | 4 |
| | | 1т | | 2925 | 1837,44 | 664 | 417 | 105 | 6,38 | 1 |
| ***Раздел 9. Осветительные приборы*** | | | | | | | | | | |
| 65 | Ц0108-352-1 | Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков - 1 | 32 | 2 143,44 | 1530,15 | 68590 | 48965 | 24728 | 2,73 | 87 |
| | | шт | | 492,76 | 320,67 | 15768 | 10261 | 95 | 1,86 | 60 |
| 66 | Ц0108-88-3 | Конструкции металлические Кронштейны КР-2М (вес 1шт=6,15 кг) | 0,1968 | 102 170 | 1870 | 20107 | 368 | 1599 | 52 | 10 |
| | | т | | 8 280 | 270,01 | 1630 | 53 | 95 | 1,57 | 0 |
| 67 | Ц0108-358-3 | Светильники, устанавливаемые вне зданий с лампами ртутными | 32 | 964,71 | 440,84 | 30871 | 14107 | 11391 | 1,46 | 47 |
| | | шт | | 283,24 | 91,46 | 9064 | 2927 | 95 | 0,53 | 17 |
| ***Раздел 10. Кабельно-Проводниковые изделия*** | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | Ц0108-281-3 | Раскатка провода "поверху" | 6,74 | 6340,6 | 3662 | 42736 | 24682 | 21469 | 16 | 108 |
| | | км | | 2655 | 698,01 | 17895 | 4705 | 95 | 4,05 | 27 |
| 71 | Ц0108-149-1 | Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1 м до 1 кг | 4640 | 196,8 | 46,3 | 913152 | 214832 | 145023 | 0,14 | 650 |
| | | м | | 22,5 | 10,4 | 104400 | 48256 | 95 | 0,06 | 278 |
| 75 | Ц0108-405-1 | Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2 | 130 | 60,5 | 2,8 | 7865 | 364 | 6867 | 0,32 | 42 |
| | | м | | 55,1 | 0,5 | 7163 | 65 | 95 | 0 | 0 |
| **Итого стоимость строительство** | | | | | | 1198162 | 354923 | 262 376 | | 1173 |
| | | | | | | 197317 | 77776 | | | 445 |
| В т.ч. Оборудование | | | | | | 0 | | | | |
| Накладные расходы, тенге | | | | | | 262376 | | | | |
| Заработная плата, тенге | | | | | | 39356 | | | | |
| трудоемкость, чел-ч | | | | | | 131 | | | | |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге | | | | | | 87632 | | | | |
| **ВСЕГО прямые затраты ,тенге** | | | | | | 1548170 | | | | |
| Глава 8 Временные здания и сооружения | | | | | | | | | | |
| Временные здания и сооружения 2,8% | | | | | | 43349 | | | | |
| Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% | | | | | | 6502 | | | | |
| Итого по главе 8 | | | | | | 43349 | | | | |
| Итого по главам 1-8 | | | | | | 1591519 | | | | |
| Глава 9. Дополнительные затраты на строительство | | | | | | | | | | |
| Дополнительные затраты при производстве | | | | | | | | | | |
| работ в зимнее время (2,74%) | | | | | | 43608 | | | | |
| Затраты на выслугу лет 1% | | | | | | 15915 | | | | |
| Затраты на дополнительные отпуска, 0,4% | | | | | | 6366 | | | | |
| Итого по главе 9 | | | | | | 65889 | | | | |
| Итого по главам 1-9 | | | | | | 1657408 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого по сметному расчету: | | | | | | | | |
| в базовых ценах 2001года, МРП=775 тенге | | | | 1657408 | | | | |
| в текущих ценах 2016 года, К=2,7366 | | | | 4535663 | | | | |
| Договорная сумма согласно по тендру | | | | 4208133 | | | | |
| Налоги, сборы, обязательные платежи (2%) | | | | 84163 | | | | |
| Сметная стоимость в текущем уровне цен | | | | 4292235 | | | | |
| НДС (12%) | | | | 515068.08 | | | | |
| Стоимость строительства | | | | 4807303.08 | | | | |

Заказчик: ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" Князбаев К.

Подрядчик: Председатель ПРК "Ерзат" Аликулов К.К.

Технадзор: ТОО "Нисан-Актобе" Кыдыралин Г.