Счет-фактура № 1 от 30.03.2012 (1)

Поставщик: Производственный кооператив "Аварийная служба" **(2)**

РНН и его адрес: 481400050563, Адрес: Ульянова 52, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 48001 № 0002306 от 19.11.09 ИНН\БИН 970540001819 (2а)

ИИК: KZ248560000000008485 в АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №14 от 18.10.2011г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчёт (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): ул.Ж.Жабаева,237

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: № 1 от 30 Марта 2012 г. (7)

Грузоотправитель: ПК "Аварийная служба" 481400050563, Ульянова 52,г. Петропавловск (8)

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: ТОО Петрострой-Люкс. 480100218756,ул.Ж.Жабаева,237 (9)

(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: ТОО Петрострой-Люкс **(10)**

РНН и адрес покупателя: 480100218756, ул.Ж.Жабаева,237 (10а)

ИИК: KZ538560000000510617 в АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Наружние сети электроснабжения (перенос ВЛ-0,4КВ; трансформаторная подстанция; кабельная линия 0,4КВ; кабельная линия 10КВ) при строительстве "инженерно-коммуникационных сетей к 126 квартирному жилому дому по адресу ул. Юбилейная-Семашко г. Петропавловска СКО.	шт	1	7 999 163,00	7 999 163,00	12%	959 900,00	8 959 063,00		
Всего по счету:					**7 999 163,00**		**959 900,00**	**8 959 063,00**		

Директор: Бацанов Ю. Г.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(подпись)

Гл.бухгалтер: Бентя Н. И.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ДЛЯ СЧЕТОВ-ФАКТУР

счет получил

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО » ПЕТРОСТРОЙ-ЛЮКС » ФОРМА 2

СУБПОДРЯДЧИК: ПК « АВАРИЙНАЯ СЛУЖБА « ДОГОВОР 14 ОТ 18.10.2011г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- НАРУЖНИЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ(ПЕРЕНОС ВЛ-0,4КВ; ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ; КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ 0,4КВ; КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ 10КВ) ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ "ИНЖЕНЕРНО-КОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ К 126 КВАРТИРНОМУ ЖИЛОМУ ДОМУ ПО АДРЕСУ ул.ЮБИЛЕЙНАЯ-СЕМАШКО г.ПЕТРОПАВЛОВСКА СКО

А К Т

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИИ 10 КВ
За март 2012г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.и в текущем уровне цен 2012г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-14-2	-Разработка грунта 2 группы траншейными роторными экскаваторами, при ширине траншеи 1,2 м, глубиной до 1,4 м Исключить из акта вып. работ за декабрь м3	38	-16,15	-16,15	-614	-614	-154	-	-
				-	-4,19	-	-159	97	-0,01	-1
2	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	674	6,48	6,48	4367	4367	1375	-	-
				-	2,1	-	1418	97	0,01	5
3	Ц0108-148-4	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг м	225	60,4	15,6	13590	3510	9084	0,24	54
				38,7	3,8	8708	855	95	0,02	5
4	Ц0108-141-4	-Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса	922	44	10,6	40568	9773	27416	0,18	166
				29	2,3	26738	2121	95	0,01	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 м до 6 кг								
5	Ц0108-146-5	-Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 6 кг м	53	113,2	42,7	6000	2263	2507	0,25	13
				40,5	9,3	2147	493	95	0,05	3
6	Ц0108-142-1	-Устройство постели при одном кабеле в траншее м	674	36,7	27,8	24736	18737	10053	0,06	40
				8,8	6,9	5931	4651	95	0,04	27
7	Ц0108-142-2	-На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1 м	367	11,2	7,9	4110	2899	1848	0,02	7
				3,3	2	1211	734	95	0,01	4
8	Ц0108-143-1	-Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее м	674	32,4	23,7	21838	15974	9284	0,06	40
				8,6	5,9	5796	3977	95	0,03	23
9	Ц0108-143-2	-На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1 м	367	18,8	14,2	6900	5211	2789	0,03	11
				4,5	3,5	1652	1285	95	0,02	7
10	Ц0108-178-1	-Указатель месторасположения трассы кабелей, проложенных в земле шт	22	221	-	4862	-	2174	0,62	14
				104	-	2288	-	95	-	-
11	СПРАЙС	-Концевая муфта внутренней установки rek 10BC-3-120/240-AM шт	6	16407,72	-	98446	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
12	СПРАЙС	-Соединительная муфта eks-10GO-3-70/150-AM шт	5	19627,86	-	98139	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
13	СПРАЙС	-Кабель АСБл сеч.3х120мм м	1225,21	2433,72	-	2981818	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
14	С143008-92	-Песок природный м3	25,78	875	-	22558	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
15	С143006-6 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-75 1000шт	6,86	11100	-	76146	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		МОНТАЖ ЯЧЕЙКИ								
16	Ц0108-84-4	-Установка ячейки КСО 366.3Н шт	1	4266	242	4266	242	3734	21	21
				3870	60,8	3870	61	95	0,35	-
17	75-5-14	-Ячейка КСО 366.3Н шт	1	141900	-	141900	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			3549630	62364			367
			----			---	---			---
			Тенге			58340	15434			87
		Стоимость оборудования -	Тенге			141900	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			141900	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			3305273	-	-		-
		Материалы -	Тенге			9919	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	72515	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3178404	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			68889	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		34
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	10333	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			202450	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			3576612	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		484
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	82849	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			102457	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1259	-		-
		Местные материалы -	Тенге			98704	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1221	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	183	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6221	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			109899	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1442	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			3828411	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		489
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	84290	-		-

Пересчет итогов в цены на 1.01.2012 г.

Итого прямых затрат			3549629,201
Накладные расходы			70110,36
Ненормируемые и непредвиденные затраты			208670,41
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			3828410
Итого с временными зданиями и сооружениями	3686509,964 X 1,2 %	44238,12	3730748,1
Итого с зимними удорожаниями	3730748,084 X 2,54 %	94761,001	3825509,1
Итого с затратами на выслугу лет	3730748,084 X 1 %	37307,481	3862816,6
Итого с затратами на доп. отпуска	3730748,084 X 0,4 %	14922,992	3877739,6
Итого в текущих ценах на 1.01.2012	4019639,558 X 1,951		7842316,8
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	7842316,778 X 2 %	156846,336	7999163,1
Налог на добавленную стоимость (НДС)	%		959899,57
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)			8 959 063 тенге

СОГЛАСОВАНО:

ГЕНПОДРЯДЧИК:

СУБПОДРЯДЧИК: