Форма №2

Наимерование стройки: Капитальный ремонт котельной и трубопроводов отопления ГУ "Селетинская СОШ"
Наимерование объекта: Котельная и система отопления школы
Заказчик: ГУ "Селетинская СОШ"
Подрядчик: ТОО "Жылы Кыс"

АКТ № 1

выполненных работ от 24 мая 2011 года

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Един. Изм.	Кол-во	Стоимость, тенге		Накл.расходы		Заработная плата, тенге		
					единицы	ВСЕГО	%	Всего	Строит.	Машин.	Всего
		Раздел 1. Демонтаж котлов									
1	Е18-2-3(ДМ)	Демонтаж котлов до 0,4 Гкал/час	кот	2	6137,78	12276	115	12181	4792,05	504	9584
2	Е65-18-3	Разборка трубопроводов стальных Д - до 76 мм	м	44	128,99	5676	115	6464	127,49	0,25	5610
3	Е65-3-4	Демонтаж задвижек Д - до 100 мм	шт	12	309,45	3713	115	4178	301,5	1,26	3618
5	75-1-100	Котлы водогрейные КВР-200	к-т	1	450000	450000					
9	Е9-62-7	Изготовление трубы газоходов	тн	0,04	57770,9	2311	81	1221	33327	4349,76	1333
10	1-1-887	Прокат тонколистовой до 3,9 мм	тн	0,043	59000	2537					
12	2-1-176	Труба дымовая, масса 1 м свыше 50 до 100 кг	тн	1,2	121900	146280					
14	10-2-2	Насосы конденсатные К 20/30 мощностью 4 кВт	шт	2	25100	50200					
17	1-3-161	Маты теплоизоляционные URSA	м3	1,6646	4560	7591					
18	1-1-727	Рубероид кровельный РМ-350	м2	44	90	3960					
20	9-1-17	Вентили проходные муфтовые Д- 50 мм	шт	5	999	4995					
21	9-1-51	Вентили проходные муфтовые Д- 25 мм	шт	3	502	1506					
22	9-1-49	Вентили проходные муфтовые Д- 15 мм	шт	1	367	367					
24	9-1-82	Вентили проходные фланцевые Д- 80 мм	шт	5	5130	25650					
		Итого затраты				**717061**		24043			20145
		Итого накладные расходы				**24043**					
		Итого заработная плата				**20145**					
		Итого в ценах 2001 года МРП 775				**741104**					
		Итого в ценах 2011 года, к- 1,2402				**919118**					
		Налоги, сборы - 2%				**18382**					
		Итого с налогами, сборами				**937500**					
		НДС - 12%				**112500**					
		Итого по смете:				**1050000**					

Заказчик: Мусина

Подрядчик:

Форма №2

Наимерование стройки: Капитальный ремонт котельной и трубопроводов отопления ГУ "Селетинская СОШ"
Наимерование объекта: Котельная и система отопления школы
Заказчик: ГУ "Селетинская СОШ"
Подрядчик: ТОО "Жылы Кыс"

АКТ № 2

выполненных работ от 01 июня 2011 года

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Един. Изм.	Кол-во	Стоимость, тенге		Накл.расходы		Заработная плата, тенге		
					единицы	ВСЕГО	%	Всего	Строит.	Машин.	Всего
		Раздел 1. Котельная									
4	Е18-2-1	Установка котлов стальных до 0,21 МВт (0,18 Гкал/час)	котел	2	14661,12	29322	115	22911	9159,75	801,56	18320
5	75-1-100	Котлы стальные водогрейные КВР - 200	компл	1	450000	450000		0			0
6	Е18-22-2	Установка манометров	компл	2	865,17	1730	115	107	46,58	0	93
7	Е18-22-4	Установка термометров	компл	2	423,1	846	115	143	62,1	0	124
8	Ц12-2-14	Монтаж трубы газохода Дн - 377-426 мм	тн	0,04	12787	511	81	339	10220	248	409
11	Е9-61-4	Монтаж дымовой трубы из листовой стали	тн	1,2	28454,67	34146	81	15211	13687,88	1961,16	16425
13	Е18-13-1	Установка насосов центробежных, массой до 0,1 тн	насос	2	3586,49	7173	115	5997	2551,28	56,25	5103
15	Е16-9-3	Прокладка трубопроводов отопления Д - 80 мм	м	44	1004,53	44199	115	8087	150,08	9,74	6604
16	Е26-1-9	Изоляция трубопроводов Д - 76 мм	м	44	247,15	10875	90	6648	165,35	2,54	7275
17	1-3-161	Маты теплоизоляционные УРСА	м3	0,0737	4560	336		0			0
19	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, клапанов Д - до 50 мм	шт	12	521,42	6257	115	4307	292,39	19,69	3509
20	9-1-17	Вентили проходные муфтовые Д - 50 мм	шт	1	999	999		0			0
22	9-1-49	Вентили проходные муфтовые Д - 15 мм	шт	2	367	734		0			0
23	Е16-15-3	Установка вентилей, задвижек, клапанов Д - до 100 мм	шт	6	672,57	4035	115	3844	514,91	42,19	3089
24	9-1-82	Вентили проходные фланцевые Д - 80 мм	шт	1	5130	5130		0			0
25	8-9-12	Фланцы плоские приварные Д - 80 мм	шт	12	492	5904		0			0
26	Е18-22-4	Установка термометров	компл	2	423,1	846	115	143	62,1	0	124
27	Е13-44-7	Очистка щетками	м2	45,5	69,86	3179	81	2575	69,86	0	3179
28	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой	м2	45,5	22,68	1032	81	247	6,68	0,03	304
29	Е62-29-11	Окраска маслянными составами стальных труб	м2	45,5	163,85	7455	95	5164	119,45	0,02	5435
30	Е16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов Д -до 100мм	м	44	12,73	560	115	622	12,29	0	541
31	Ц8-530-4	Пускатель магнитный, на ток до 40 А	шт	4	782,9	3132	86	1339	387	2,3	1548
32	80-1-1	Пускатель ПМЕ-211; 220 В	шт	2	2500	5000		0			0
33	80-1-2	Пускатель ПМ-380 В; 25 А	шт	2	3500	7000		0			0

34	Ц8-526-1	Автомат; на ток до 25 А	шт	5	501,2	2506	86	986	227	2,3	1135
35	18-1-73	Автомат МЕ 86 АЕ	шт	2	7600	15200		0			0
36	18-1-74	Автомат АЕ 2046М	шт	1	2530	2530		0			0
37	18-1-76	Автомат АЕ 2043 М	шт	1	3280	3280		0			0
38	18-1-75	Автомат АЕ 2056 МП	шт	1	7810	7810		0			0
		Итого затраты				**661728**		78670			73216
		Итого накладные расходы				**78670**					
		Итого заработная плата				**73216**					
		Итого в ценах 2001 года МРП 775				**740398**					
		Итого в ценах 2011 года, к- 1,2402				**918242**					
		Налоги, сборы - 2%				**18365**					
		Итого с налогами, сборами				**936607**					
		НДС - 12%				**112393**					
		Итого по смете:				**1049000**					

Заказчик: _____

Директор ГУ "Селетинская СОШ"
Мусина Г.Р.
ГУ «Селетинская средняя общеобразовательная школа»
РК, Павлодарская область, Иртышский район, с. Селета
РНН 450600000621
ИИК KZ17070103KSN4506000
ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов РК»
БИК KKMFKZ2A
Код 4643069

Подрядчик: _____

Директор ТОО "Жылы Кыс"
Винтер Г.К.
ТОО "Жылы Кыс"
РК, ВКО г. Семей ул. Космонавтов, 1а
РНН 511700058425
ИИК KZ39319T010000402483
АО "БТА Банк"
БИК ABKZKZKX

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ГУ "Селетинская средняя общеобразовательная школа"

_____ Мусина Г.Р.

«29» июня 2011 год

АКТ
приемки в эксплуатацию

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе представителей:

Прораб ТОО « Жылы- Кыс» Мерейбаев С.А._____

Бригадир ТОО «Жылы Кыс» Фрейман В.В._____

Завхоз ГУ «Селетинская СОШ» Жунусов М.Б._____

приняли и подписали настоящий акт выполненных работ ТОО « Жылы Кыс » по капитальному ремонту котельной и системы отопления здания ГУ «Селетинская средняя общеобразовательная школа» в полном объёме и соответствии сметной документации.

№ п/п	Наименование работ	Ед./изм.	Цена	Стоимость выполненных работ
1	Капитальный ремонт котельной и системы отопления здания ГУ «Селетинская средняя общеобразовательная школа»	тенге	2 099 000	2 099 000

Подписи:

Прораб ТОО « Жылы- Кыс » _____ Мерейбаев С.А.

Бригадир ТОО «Жылы Кыс» _____ Фрейман В.В.

Завхоз ГУ «Селетинская СОШ» _____ Жунусов М.Б.