# Счет-фактура № 237 от 19.11.13 (1)

**Поставщик: Производственный кооператив "Аварийная служба"** **(2)**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 970540001819, Ульянова 52, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 48001 № 0006046 от 23.05.13 (2а)

ИИК поставщика: KZ248560000000008485 в АО "Банк ЦентрКредит", , БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Без договора (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): ул.Мусрепова,32

*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: № 228 от 19 Ноября 2013 г. (7)

Грузоотправитель: ПК "Аварийная служба". БИН и адрес грузоотправителя: БИН: 970540001819, Ульянова 52,г. Петропавловск (8)

*(БИН, наименование и адрес места нахождения)*

Грузополучатель: ТОО Сантехцентр. БИН и адрес грузополучателя: БИН: 110540014058,ул.Мусрепова,32 (9)

*(БИН, наименование и адрес места нахождения)*

**Получатель: ТОО Сантехцентр** **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 110540014058, ул.Мусрепова,32 (10а)

ИИК получателя: KZ149650000070382664 в АО Альяна Банк, , БИК IRTYKZKA (10б)

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена тенге | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Наружные кабельные сети электроснабжения | шт | 1 | 447 730,00 | 447 730,00 | 12% | 53 728,00 | 501 458,00 | | |
| **Всего по счету:** | | | | | **447 730,00** | | **53 728,00** | **501 458,00** | | |

**Директор: Бацанов Ю. Г.**

*(Ф.И.О., подпись)*

**Гл.бухгалтер: Бентя Н. И.**

*(Ф.И.О., подпись)*

**ВЫДАЛ (ответственное лицо поста**

*(должность)*

Администратор

*(Ф.И.О., подпись)*

МП

ДЛЯ СЧЕТОВ-ФАКТУР

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

ЗАКАЗЧИК: ТОО " САНТЕХЦЕНТР "

ФОРМА 2

ПОДРЯДЧИК: ПК « АВАРИЙНАЯ СЛУЖБА «

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- НАРУЖНИЕ КАБЕЛЬНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

# А К Т

## ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА НОЯБРЬ МЕСЯЦ 2013ГОДА

## НАРУЖНИЕ КАБЕЛЬНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г./2013г.

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин | Накладные расходы Тенге % | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ЗП рабочих строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих строителей | в т.ч. ЗП машинистов | | рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | коэф. на стесненность 1,15 | | | | | |
| 1 | Ц0108-141-3 | Кабель АВБбШв сечение 4х70 мм2, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг | 360 | 35,6 | 8,63 | 12814 | 3105 | 8417 | 0,14 | 50 |
| | | | | 22,77 | 1,84 | 8197 | 662 | 95 | 0,01 | 4 |
| | | м | | | | | | | | |
| 2 | СИНТЕРКАБЕЛЬ | Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х70 мм2 | 360 | 391,91 | - | 141088 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м | | | | | | | | |
| 3 | Ц0108-163-2 | Заделка концевая сухая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение до 120 мм2 | 4 | 421,7 | - | 1687 | - | 1320 | 2,3 | 9 |
| | | | | 347,3 | - | 1389 | - | 95 | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 4 | СИНТЕРКАБЕЛЬ | Муфта концевая 4КНТп-1 (70х120) | 4 | 2846,89 | - | 11388 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.4.1)

2

34560

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | СИнтеркабел-Лента сигнальная ЛСЭ 150 ь | м | 180 | 13,31 | - | 2396 | - | - | - | - |
| 6 | СПРАЙС | -Подключение, испытание КЛ 0,4кВ шт | 1 | 3697,26 | - | 3697 | - | - | - | - |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | Тенге | 173069 | 3105 | | | 59 |
| | Тенге | 9586 | 662 | | | 4 |
| Стоимость монтажных работ - | Тенге | 170673 | - | - | | - |
| Материалы - | Тенге | 1810 | - | - | | - |
| Всего заработная плата - | Тенге | - | 10249 | - | | - |
| Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | 156172 | - | - | | - |
| Накладные расходы - | Тенге | 9736 | - | - | | - |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | - | - | - | | 5 |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | - | 1460 | - | | - |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | 10825 | - | - | | - |
| ВСЕГО,Стоимость монтажных работ - | Тенге | 191234 | - | - | | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | | 68 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 11709 | - | | - |
| Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 2396 | - | - | | - |
| Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | 2396 | - | - | | - |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | 144 | - | - | | - |
| ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 2540 | - | - | | - |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ | Тенге | 193774 | - | - | | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | | 68 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 11709 | - | | - |

Пересчет итогов в цены на 1.01.2013 г.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Итого прямых затрат | | | 173069,185 |
| Накладные расходы | | | 9736,35 |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты | | | 10968,33 |
| ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г. | | | 193773,87 |
| Итого с затратами на выслугу лет | 193773,867 X 1 % | 1937,739 | 195711,61 |
| Итого с затратами на доп. отпуска | 193773,867 X 0,4 % | 775,095 | 196486,7 |
| Итого в текущих ценах на 1.01.2013 | 196486,701 X 2,234 | | 438951,29 |
| Итого с налогами, сборами и обязат. платежами | 438951,29 X 2 % | 8779,026 | 447 730 |
| Налог на добавленную стоимость (НДС) | 12 % | | 53 728 |
| Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС) | | | 501 458 тенге |

СОГЛАСОВАНО:

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК: