Алматы қаласы
Сәулет және қала құрылысы басқармасы
«СОГЛАСОВАН»
Министр юстиции
Республики Казахстан
М. Бекетаев
25 апреля 2017 года
Деректер базасына енгізілді
№ 1300 21.12.18
Бас маман:
аты-жөні қолы

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Форма

Объектіні пайдалануға қабылдау актісі
Акт приемки объекта в эксплуатацию

«____» _____ 2018г.

Тапсырыс беруші/ Заказчик: **: КГУ «Управление строительства г.Алматы» пл. Республики 4**

жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды тұлға үшін - ұйымның атауы, пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі/фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц,почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

Келесі құжаттар негізінде/На основании:

Сәйкестік туралы декларация/Декларации о соответствии: «____» _____ **2018 г.**

ТОО«СИГМА» ул.Мауленова 85 директор Саткимбаев Е.Т.

декларация күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекенжайы/дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытынды/Заключения о качестве строительно-монтажных работ: «____» _____201__ г. **ТОО «СейсмоСтройЗащита» руководитель Мусин В.А., Технадзора Ибрагимова Е.Ш. аттестат КДС РК №04968 от 01.04.2013г., АДС и ЖКХ №01301 от 26.04.2012г., КГУ УГАСК №KZ05VJE00013687 от 26.10.2015г.; Технадзора Сембаева Б.А. аттестат АДС и ЖКХ №04168 от 05.12.2012г., КГУ УГАСК №KZ04VJE00013705 от 26.10.2015г.**

қорытынды күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні/дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды/Заключения о соответствии выполненных работ проекту: «____» _____201__ г. **ТОО «Град Сервис» директор Мусин С.Б., Руководителя авторского надзора Бодагов О.И.**

қорытынды күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні/дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Мердігерлермен (бас мердігер) ұсынылған нысанды эксплуатацияға қабылдау дайындығын жүргізу кезде/Произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

«Строительство инженерных сетей для многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания, расположенных по адресу: севернее пр. Райымбека, западнее мкр. Акбулак Алатауского района г. Алматы. «Айгерим-2» (Нуркент) Вторая очередь (без тепловых сетей)».

Құрылыстың кескіні және нысанның атауы (жаңа, ұлғайту, қайта құру, техникалық құралдандыру, жаңарту, күрделі жөндеу)/наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

Мекенжайы бойынша/По адресу: **г. Алматы Алатауский район**

облыс, аудан, елді мекен, ықшам аудан, махалла, көше, үйдің нөмірі (бөлім)/область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

орындалған техникалық құжаттаманың толымдығын тексеріп, келесіні растайды/
проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает что:

1. Құрылыс нысаны келесі негіздемемен орындалған/
Строительство объекта осуществлено на основании:

а) «___» _____20___ ж. жерге тиісті құқық беру туралы шешімі (қаулы) немесе/ решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от

01 августа 2013 г. № 3/675 Постановление Акимата города Алматы о проектировании, строительстве и реконструкции объектов города Алматы;

шешім шығарған органның атауы/наименование органа вынесшего решение

қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін) реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) туралы шешімі/либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании)

помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___» _____20___ г. №_____;

шешім шығарған органның атауы/наименование органа

б) қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыра бастағаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талоны/талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий: **ДГАСК №KZ52REA00088494 от 30.03.2018г.**

хабарлама қабылдаған ұйымның атауы, талон берген күні/ наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы)/ проекта (проектно-сметной документации): **ТОО «Град Сервис», № 49-П**

жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі/наименование проектной организации, номер проекта

бекіткен ұйым/утвержденного(й):**КГУ «Управление строительства города Алматы», № 49-П, от 20.05.2016 г.**

бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні/ наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған/Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

жұмыстардың басталуы/начало работ: _____

айы, жылы/месяц, год

жұмыстың аяқталуы/окончание работ: _____

айы, жылы/месяц, год

құрылыстың ұзақтығы, ай/при продолжительности строительства, месяц: ____

норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша/по норме или по проекту организации строительства, месяц: ____

нақты, ай/фактически, месяц: ____

3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады)/ Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Қуаттылық, өнімділік және тағы басқа/ Мощность, производительность и так далее	Өлшем бірлігі/ Единица измерения	Жоба бойынша/ По проекту		Нақты/ Фактически		
		жалпы (бұрын қабылданғанда рды ескере отырып) / общая (с учетом ранее принятых)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі / в том числе пускового комплекса или очереди	жалпы (бұрын қабылданғанда рды ескере отырып) / общая (с учетом ранее принятых)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі / в том числе пускового комплекса или очереди	
Водопроводные сети						
Труба полиэтиленовая SDR17 Ø 225 мм	м	4074,34	4074,34	3848,36	3848,36	
Труба полиэтиленовая SDR17 Ø 315 мм	м	723,16	723,16	600,82	600,82	
Труба стальная Ø 57 мм	м	239,1528	239,1528	224,03	224,03	

Труба стальная Ø 76 мм	м	134,034	134,034	137,77	137,77	
Труба стальная Ø 89 мм	м	471,88	471,88	448,06	448,06	
Труба стальная Ø 219 мм	м	360,938	360,938	88,87	88,87	
Труба стальная Ø 325 мм	м	101,6048	101,6048	202,86	202,86	
Ж/б колодец	шт	65	65	63	63	
Ж/б камера	шт	0	0	2	2	
Задвижка вчшг с обрезиненным клином Ø 300 мм	шт	6	6	10	10	
Задвижка вчшг с обрезиненным клином Ø 200 мм	шт	35	35	39	39	
Задвижка вчшг с обрезиненным клином Ø 50 мм	шт	18	18	18	18	
Задвижка вчшг с обрезиненным клином Ø 65 мм	шт	21	21	14	14	
Задвижка вчшг с обрезиненным клином Ø 80 мм	шт	36	36	36	36	
Гидрант пожарный подземный	шт	21	21	21	21	
Водопроводная насосная станция 2-го подъема	шт	1	1	1	1	
Канализационные сети						
Труба полиэтиленовая Ø 225 мм	м	306,535	306,535	364,47	364,47	
Труба полиэтиленовая Ø 160 мм	м	1161,5	1161,5	1039,5	1039,5	
Труба полиэтиленовая Ø 450 мм	м	259,57	259,57	247,65	247,65	
Ж/б колодец	шт	83	83	80	80	
Газовые сети						
Труба стальная Ø 57 мм	м	665,4512	665,4512	637,4	637,4	
Труба стальная Ø 76 мм	м	637,038	637,038	678,8	678,8	
Труба стальная Ø 108х3 мм	м	261,7428	261,7428	341,5	341,5	
Труба стальная Ø 108х4 мм	м	142,7688	142,7688	126,0	126,0	
Труба стальная Ø 159 мм	м	96,886	96,886	105,15	105,15	
Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	2	2	0	0	
Задвижки клиновые	шт	0	0	2	2	

фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм						
Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	3	3	2	2	
Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 150 мм	шт	1	1	2	2	
Шкафной газорегуляторный пункт УГРШ-50Н с регулятором давления РДП-50	шт	1	1	1	1	
Ковер	т	0,4326	0,4326	0,4326	0,4326	
Электрические сети и наружное освещение						
Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х240 мм2	м	3457,8	3457,8	2,759	2,759	
Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2	м	249,9	249,9	249,9	249,9	
Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х240 мм2	м	10689,6	10689,6	8,464	8,464	
Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х25 мм2	м	244,8	244,8	244,8	244,8	
Кабельный ящик	шт	64	64	44	44	
Комплектная блочно-модульная трансформаторная подстанция наружной установки БКТМ-2х1600-10/0,4кВ	шт	4	4	4	4	
Шкаф учета электроэнергии типа ШУЭ-11-1Н-NS-08	шт	8	8	8	8	
Комплект заземления	шт	8	8	8	8	

ZANDZ ZZ-000-015						
Шкаф управления наружным освещением ШУНО ПР-11-3116	шт	4	4	3	3	
Светильники уличного освещения на металлических опорах	шт	181	181	100	100	
Телекоммуникационные сети						
Кабель оптический ОК-8	м	584	584	584	584	
Кабель оптический ОК-12	м	2430	2430	2430	2430	
Кабель оптический ОК-32	м	1331	1331	1331	1331	
Кабель оптический ОК-48	м	239	239	239	239	
Кабель оптический ОК-96	м	491	491	491	491	
Труба полиэтиленовая д100	м	4841	4841	4705,16	4705,16	
Колодец	шт	47	47	47	47	
Оптический распределительный шкаф на 768 портов	шт	1	1	1	1	

4. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады/Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Сеть хозяйственно-питьевого противопожарного водопровода кольцевая из полиэтиленовых водопроводных труб SDR17 с расстановкой на сети пожарных гидрантов (расход воды на наружное пожаротушение составляет 20 л/сек). Для повышения напора воды в системе установлена водопроводная насосная станция 2-го подъема. Канализационная сеть из полиэтиленовых труб SDR26 по ГОСТ 18599-2001. Внутриплощадочные кабельные сети выполнены кабелем АВБбШв-1 и АСБ. Учет электрической энергии осуществляется в ШУЭ-11-1Н-NS-08. Телефонная канализация 1-но, 2-х, 4-х отверстная из ПЭ труб кабелем марки ОК-8, 12, 32, 48, 96.

негізгі орналасуы бойынша қысқа техникалық сипаттамасы, негізгі материалы және құрылымы, инженерлік және технологиялық жабдықтары/краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілер сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған/На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің (ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың) қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және оларды қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған/Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны/Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
барлығы/всего **630,21523 млн теңге/млн тенге;**
соның ішінде құрылыс монтаж жұмыстары/ в том числе стоимость строительно-монтажных работ **380,92078 млн теңге/млн тенге;** соның ішінде жабдықтар/ в том числе оборудование **202,29376 млн теңге/млн тенге;** соның ішінде басқа/ в том числе прочие **47,00069 млн теңге/млн тенге;**
8. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны/Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **563,94038 млн теңге/млн тенге;** соның ішінде құрылыс монтаж жұмыстары/ в том числе, стоимость строительно-монтажных работ **344,42808 млн теңге/млн тенге;** соның ішінде жабдықтар/ в том числе оборудование **187,18964 млн теңге/млн тенге;** соның ішінде басқа/ в том числе прочие **32,32266 млн теңге/млн тенге;**
9. Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынғанын растайды/Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Строительство инженерных сетей для многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания, расположенных по адресу: севернее пр. Райымбека, западнее мкр. Акбулак Алатауского района г. Алматы. «Айгерим-2» (Нуркент) Вторая очередь (без тепловых сетей)» (инженерные сети) принять в эксплуатацию.
объектінің (кешеннің) атауы/наименование объекта (комплекса)

Тапсырыс беруші/Заказчик **Нурсаятов Н.Т.**
аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/ фамилия, имя, отчество (при наличии) **Мөр/М.П.**

Техникалық қадағалау/ Технический надзор: **Мусин В.А.**
аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/ фамилия, имя, отчество (при наличии) **Мөр/М.П.**

Авторлық қадағалау/Авторский надзор: **Бодагов О.И.**
аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/ фамилия, имя, отчество (при наличии) **Мөр/М.П.**

Мердігер (бас мердігер)/ Подрядчик (генеральный подрядчик): **Саткимбаев Е. Т.**
аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/ фамилия, имя, отчество (при наличии) **Мөр/М.П.**

Заказчик: КГУ "Управление строительства г.Алматы"

Подрядчик : ТОО "СИГМА"

Приложение № 3-1
Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. № 73

Наименование работ и их адрес: Строительство инженерных сетей для многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания, расположенных по адресу: севернее пр.Райымбека, западнее микрорайона Акбулак Алатауского района г.Алматы. Микрорайон "Айгерим-2"(Нуркент)". Вторая очередь (без тепловых сетей).

С П Р А В К А №1

о стоимости выполненных работ и затрат от 26 июля 2016 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		23	04.07.2016г				

Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								НДС	Всего с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце, без НДС	Из графы 1				Дополнительные затраты			
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в базисн.цен)	на приобретение материалов	другие дополн. расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборуд-я					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	80000000	71428571	199621910	27382289					8571429	80000000

К оплате: Восемьдесят миллионов тенге.

Подрядчик: ТОО"СИГМА"
М.П. Директор Саткимбаев Е.Т._____
*Дата подписания:*_____

Заказчик: КГУ "Управление строительства г.Алматы"
Заместитель руководителя Рахимов А.В._____
*Дата подписания:*_____

Заказчик КГУ «Управление строительства г. Алматы»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «СИГМА»

Договор №23 от 04.07.2016 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерных сетей для многоквартирных жилых домов,с объектами обслуживания расположенных по адресу: севернее пр.Райымбека,западнее микрорайона Акбулак" Алатауского района г.Алматы.Микрорайон Айгерим-2 Нуркент.Вторая очередь (без тепловых сетей)

Наименование объекта: Наружные сети водопровода и канализации.2-очередь. Водопровод хоз-питьевой В1

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2016 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	E0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	м3	27744,79	39,12	37,00	1085436	1026473	0,01	410		
					2,13	9,31	58963	258413	0,03	897		
2.	E0101-162-9	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	868,56	936,36	--	813286	--	5,49	4765		
					936,36	--	813286	--	--	--		
3.	E0101-163-8	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м сильно налипающего на инструмент на расстоянии до 1м от кабелей проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб	м3	1046,10	592,15	--	619445	--	3,91	4095		
					592,15	--	619445	--	--	--		
4.	E0101-17-	Разработка грунта 3 группы с	м3	3704,29	42,17	40,26	156227	149139	0,01	48		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9		погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3			1,86	10,92	6890	40447	0,04	138
5.	С010333-А 45-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 45 км, класс груза 1	т	7038,16	225,09 / 45,02	-- / --	1584218 / 316844	-- / --	0,95 / --	6654 / --
6.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	3399,29	3,77 / 0,48	3,24 / 1,12	12805 / 1632	11027 / 3807	0,00 / 0,00	11 / 13
7.	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	22417,98	3,35 / --	3,35 / 1,16	75136 / --	75136 / 26068	-- / 0,00	-- / 85
8.	Е0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	22722,98	1,48 / --	1,48 / 0,51	33670 / --	33670 / 11681	-- / 0,00	-- / 38
9.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	2524,78	134,10 / 134,10	-- / --	338572 / 338572	-- / --	0,97 / --	2454 / --
10.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	22417,98	21,55 / 17,03	4,52 / --	483019 / 381778	101241 / --	0,11 / --	2421 / --
11.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	619,62	1395,20 / 153,68	152,52 / 57,15	864501 / 95224	94505 / 35412	1,02 / 0,28	632 / 173
12.	Е0123-1-1	Засыпка песчанной смесью на высоту 0,3 м над верхом трубы	м3	834,84	1395,20 / 153,68	152,52 / 57,15	1164771 / 128298	127330 / 47711	1,02 / 0,28	852 / 233
13.	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	км	3,76	139706,75 / 48375,00	90794,12 / 19582,83	525314 / 181896	341397 / 73634	286,00 / 84,07	1075 / 316
14.	С130804-952	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	3848,36	1942,00 / --	-- / --	7473515 / --	-- / --	-- / --	-- / --
15.	Е0122-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм	км	0,58	155788,86 / 51300,00	103471,23 / 23175,85	89658 / 29524	59549 / 13338	306,00 / 98,72	176 / 57
16.	С130804-955	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 -	м	600,82	3773,00	--	2266894	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		315х18,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004			--	--	--	--	--	--
17.	Е0122-8-11	Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм /530х5 мм футляр/ с гидравлическим испытанием	км	0,027	729120,18	115368,43	140284	2094	857,00	16
					162000,00	55530,00	2940	1008	271,21	5
18.	Е0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм /426х4 мм футляр/ с гидравлическим испытанием	км	0,055	124251,88	115634,50	245452	5539	662,00	32
					126000,00	43681,50	6035	2092	213,34	10
19.	Е0122-47-5	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 300 мм	м	18,15	439,99	0,69	7986	13	0,91	16
					159,30	0,27	2891	5	0,00	0
20.	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200 мм	м	47,90	313,94	0,42	15038	20	0,90	43
					156,38	0,16	7491	8	0,00	0
21.	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам.до 800 мм /426 мм/	футляр	1,00	3339,97	559,80	3340	560	7,99	8
					1320,75	9,29	1321	9	0,02	0
22.	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам.до 800 мм /530 мм/	футляр	1,00	3695,93	559,80	3696	560	7,99	8
					1320,75	9,29	1321	9	0,02	0
23.	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм /325х4 мм/ с гидравлическим испытанием	км	0,102	358246,79	85907,16	238655	8694	504,00	51
					95850,00	32451,75	9700	3284	158,50	16
24.	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм /219х4 мм/ с гидравлическим испытанием	км	0,121	784383,68	66009,80	214536	7936	376,00	45
					70200,00	24936,75	8440	2998	121,79	15
25.	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм /89х4,5 мм ввод/ с гидравлическим испытанием	км	0,43	708697,47	10674,97	303804	4576	270,00	116
					48825,00	4032,00	20930	1728	19,69	8
26.	Е0122-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм /76х4,5 мм ввод/ с гидравлическим испытанием	км	0,12	481913,36	8122,48	57830	975	254,00	30
					45900,00	3069,00	5508	368	14,99	2
27.	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм /57х3 мм ввод/ с гидравлическим испытанием	км	0,21	313566,88	6788,50	66187	1433	253,00	53
					45675,00	2565,00	9641	541	12,52	3
28.	Е0122-33-6	Установка стальных сварныхфасонных частей диам. 300-800 мм /гильза в колодце д-377х4 мм /	т	0,81	204796,82	39324,82	166684	32006	147,70	120
					30375,00	14854,50	24722	12090	72,55	59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29.	E0122-31-6	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 200 мм	км	4,31	10651,88	--	45947	--	61,80	267
					9630,00	--	41539	--	--	--
30.	E0122-31-8	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 300 мм	км	0,82	13540,88	--	11066	--	72,10	59
					11227,50	--	9175	--	--	--
31.	E0122-31-2	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 75-80 мм	км	0,57	8170,63	--	4678	--	51,50	29
					8032,50	--	4599	--	--	--
32.	E0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	км	0,23	8097,13	--	1832	--	51,50	12
					8032,50	--	1817	--	--	--
33.	E0122-35-8	Установка чугунных задвижек иликлапанов обратных диам. 300 мм	шт	6,00	2707,16	1459,53	16243	8757	5,29	32
					902,25	551,25	5414	3308	2,69	16
34.	C130902-72	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 300, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	6,00	99663,00	--	597978	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	E0122-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	шт	35,00	1230,66	466,78	43073	16337	3,04	106
					513,00	175,50	17955	6143	0,86	30
36.	C130902-70	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 200 ГОСТ 5762-2002	шт.	35,00	38493,00	--	1347255	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	E0122-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм	шт	50,00	405,40	16,15	20270	808	1,36	68
					227,25	6,75	11362	338	0,03	2
38.	C130902-66	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 80 ГОСТ 5762-2002	шт.	36,00	11886,00	--	427896	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	C130902-65	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из высокопрочного чугуна с шаровиднымграфитом PN 10, DN 65 ГОСТ 5762-2002	шт.	14,00	9705,00	--	135870	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	E0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	18,00	242,08	6,95	4357	125	0,88	16
					144,00	2,25	2592	41	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41.	С130902-64	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	18,00	7386,00	--	132948	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых фасонных частей	шт	228,00	300,57	225,64	68530	51446	0,41	94
					69,53	58,98	15853	13447	0,23	52
43.	С130804-5092	Адаптер полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	228,00	2413,00	--	550164	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							22458066	2161347		24815
							3183598	557928		2168

Накладные расходы :

На общестроительные работы	4207215
Всего накладных расходов:	4207215
Итого с накладными	26665281

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1599917
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	28265198
Итого с временными, 1,5 %	28689176
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	28999019
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	29113776
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	29400668
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	75189837
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1503797
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	76693634
Налог на добавленную стоимость, 12 %	9203236
Итого с НДС	85896870
Скидка согласно договору	5896862
Итого с НДС	80000000

Заказчик: КГУ «Управление строительства г. Алматы»

Подрядчик: Директор ТОО «СИГМА» Саткимбаев Е.Т.

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Алматы Товарищество с ограниченной ответственностью СИГМА Қазақстан Республикасы г. Алматы

Заказчик: КГУ "Управление строительства г.Алматы"

Подрядчик : ТОО "СИГМА"

Утверждена приказом
Председателя Агенства Республики Казахстан
по делам строительства и жилищно-комунального
хозяйства от 2 мая 2012 г. №170.

Наименование работ и их адрес: Строительство инженерных сетей для многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания, расположенных по адресу: севернее пр.Райымбека, западнее микрорайона Акбулак Алатауского района г.Алматы. Микрорайон "Айгерим-2"(Нуркент)". Вторая очередь (без тепловых сетей).

С П Р А В К А №2

о стоимости выполненных работ и затрат от 17 августа 2016 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		23	04.07.2016г				

Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								НДС	Всего с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце, без НДС	Из графы 1			Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в базисн.цен)	Дополнительные затраты			
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	из них			на приобретение материалов	другие дополн. расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборуд-я					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	50000000	44642857	199621910	17113930					5357143	50000000

К оплате: Пятьдесят миллионов тенге.

Подрядчик: ТОО"СИГМА"
М.П. Директор Саткимбаев Е.Т._____

Дата подписания:_____

Заказчик: КГУ "Управление строительства г.Алматы"
Заместитель руководителя Рахимов А.Б._____

Дата подписания:_____

Заказчик КГУ «Управление строительства г. Алматы» **Форма N 2в**

Подрядчик ТОО «СИГМА»

Договор №23 от 04.07.2016 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерных сетей для многоквартирных жилых домов,с объектами обслуживания расположенных по адресу: севернее пр.Райымбека,западнее микрорайона Акбулак" Алатауского района г.Алматы.Микрорайон Айгерим-2 Нуркент.Вторая очередь (без тепловых сетей)

Наименование объекта: Насосная станция 2-подъема (2 очередь)

А К Т N2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2016 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Общестроительные работы								
1.	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3	88,00	29,61	28,57	2605	2515	0,01	1
					0,99	9,56	87	841	0,04	3
2.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	6,35	262,72	--	1668	--	1,85	12
					262,72	--	1668	--	--	--
3.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1,34	134,10	--	179	--	0,97	1
					134,10	--	179	--	--	--
4.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	43,26	6,48	6,48	280	280	--	--
					--	2,10	--	91	0,01	0
5.	Е010333-А 25-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 25 км, класс груза 1	т	80,71	154,26	154,26	12451	12451	--	--
					--	30,85	--	2490	0,65	52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	44,60	21,55	4,52	961	201	0,11	5
					17,03	--	760	--	--	--
7.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	44,60	14,12	12,00	630	535	0,01	1
					1,62	2,75	72	122	0,01	1
8.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	4,43	4550,71	66,01	20160	292	1,35	6
					195,75	24,93	867	110	0,12	1
9.	Е0106-1-1 6	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	м3	14,46	6178,59	196,62	89342	2843	1,79	26
					272,25	74,27	3937	1074	0,36	5
10.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,05	68200,00	--	3512	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,01	52102,00	--	261	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,67	53000,00	--	35521	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,24	52400,00	--	12822	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	10,60	245,44	3,82	2602	40	0,21	2
					37,35	1,44	396	15	0,01	0
15.	Е0108-12-3	Установка металлических решеток приямков	т	0,01	174329,60	1941,97	872	10	42,30	0
					6975,00	726,75	35	4	3,55	0
16.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	0,58	20,36	0,02	12	--	0,02	0
					4,16	--	2	--	--	--
17.	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	м3	18,00	8950,95	360,48	161117	6489	8,99	162
					1440,00	136,17	25920	2451	0,67	12
18.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные	т	0,06	52102,00	--	3324	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм			-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --
19.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,41	53000,00 -- --	-- -- --	21788 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
20.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,63	52400,00 -- --	-- -- --	33075 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
21.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	60,00	245,44 37,35	3,82 1,44	14726 2241	229 86	0,21 0,01	13 0
22.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	5,58	10100,45 1282,50	241,10 91,08	56361 7156	1345 508	8,06 0,44	45 2
23.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	55620,00 -- --	-- -- --	295 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
24.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,05	53000,00 -- --	-- -- --	2767 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
25.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,56	52400,00 -- --	-- -- --	29391 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
26.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,09	51000,00 -- --	-- -- --	4651 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
27.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,04	50900,00 -- --	-- -- --	2123 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
28.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,75	10100,45 1282,50	241,10 91,08	7575 962	181 68	8,06 0,44	6 0
29.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь	т	0,07	53000,00	--	3657	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		периодического профиля класса А-III, d 10 мм			--	--	--	--	--	--
30.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,00	93997,62	304,24	150	--	198,00	0
					33075,00	114,75	53	--	0,56	0
31.	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3	2,17	1547,31	372,83	3355	808	3,72	8
					594,00	139,50	1288	302	0,68	1
32.	С143003-187	Камни стеновые бетонные лицевые, размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм неокрашенные 2-пустотные марки М100 ГОСТ 6133-99	шт	154,00	91,00	--	14014	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,11	8679,65	422,15	914	44	56,40	6
					8257,50	157,50	870	17	0,77	0
34.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: стальпериодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,09	50900,00	--	4647	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	55620,00	--	296	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	С12041-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	т	0,00	32300,00	--	63	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	С12041-90	Каркасы исетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,01	41200,00	--	278	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	Е0108-22-11	Засыпка пустот в камнях	м3	2,17	302,02	106,27	655	230	1,22	3
					195,75	40,50	424	88	0,19	0
39.	С143001-6	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В12,5 /М-150/	м3	0,88	4325,00	--	3794	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	1,09	10100,45	241,10	11009	263	8,06	9
					1282,50	91,08	1398	99	0,44	0
41.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	55620,00	--	690	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,09	53000,00	--	4982	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,03	52400,00	--	1640	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	Е0109-29-1	Монтаж каркаса лестниц Лм-1	т	0,04	13609,18	5373,58	610	241	28,90	1
					5040,00	1532,48	226	69	5,46	0
45.	С12021-146	Косоуры	т	0,03	108500,00	--	3537	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,01	114900,00	--	1404	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	1,43	40,72	0,04	58	--	0,04	0
					8,32	--	12	--	--	--
48.	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,05	13711,47	5475,87	654	261	28,90	1
					5040,00	1552,87	240	74	5,46	0
49.	С12021-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	т	0,05	151200,00	--	7208	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-119	м2	1,67	70,08	0,12	117	--	0,01	0
					2,77	0,05	5	--	0,00	0
51.	Е0112-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	м2	29,32	24,75	0,22	726	6	0,04	1
					7,20	0,09	211	3	0,00	0
52.	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	м2	29,32	194,08	0,82	5691	24	0,08	2
					13,50	0,45	396	13	0,00	0
53.	Е0112-4-1	Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровель высотой до 600 мм без фартуков	м	4,40	584,86	3,73	2573	16	0,23	1
					39,15	1,40	172	6	0,01	0
54.	Е0112-13-1	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на	м2	35,90	148,03	4,93	5314	177	0,19	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		битумной мастике в один слой			29,25	1,85	1050	66	0,01	0
55.	Е0126-33-1	Теплоизоляция изделиями из пенопласта битуме стен и колонн прямоугольных	м3	6,01	4548,58	185,63	27337	1116	18,17	109
					3264,75	69,75	19621	419	0,34	2
56.	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	м3	9,60	8390,00	--	80544	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	Е0112-15-3	Устройство РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЙ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПЛЕНКА	м2	8,80	12,58	0,99	111	9	0,07	1
					11,59	0,38	102	3	0,00	0
58.	С11011-2311	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-2,4 ГОСТ 30547-97	м2	9,68	108,00	--	1045	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	Е0108-3-3	Устройство песчанно-гравийного основания	м3	0,88	954,77	100,89	840	89	0,85	1
					123,75	38,25	109	34	0,18	0
60.	Е0127-81-2	Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала	м2	8,80	6,09	--	54	--	0,04	0
					6,08	--	54	--	--	--
61.	С11011-1392	Геотекстиль	м2	9,68	245,00	--	2372	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	5,40	119,66	15,94	646	86	0,24	1
					34,65	5,96	187	32	0,03	0
63.	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	5,40	163,15	4,90	881	26	0,03	0
					3,85	1,75	21	9	0,01	0
64.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,01	5239,08	327,33	41	3	11,60	0
					1890,00	123,75	15	1	0,60	0
65.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,01	41200,00	--	325	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	Е0112-15-4	Устройство обмазочной пароизоляции в один слой	м2	6,60	72,27	0,42	477	3	0,09	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					14,92	0,16	98	1	0,00	0
67.	Е0112-2-7	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых битумно-полимерных материалов	м2	5,40	84,88	3,28	458	18	0,12	1
					20,22	0,78	109	4	0,00	0
68.	Е0112-4-1	Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровель высотой до 600 мм без фартуков	м	6,25	584,86	3,73	3655	23	0,23	1
					39,15	1,40	245	9	0,01	0
69.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	10,40	575,05	1,24	5981	13	0,97	10
					153,23	0,47	1594	5	0,00	0
70.	Е0107-20-3	Установка костыль К7	т	0,01	175710,10	1826,10	1198	12	42,70	0
					8100,00	690,75	55	5	3,37	0
71.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,01	93997,62	304,24	508	2	198,00	1
					33075,00	114,75	179	1	0,56	0
72.	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	м2	1,70	330,85	32,08	563	55	1,49	3
					272,25	12,13	463	21	0,06	0
73.	С12022-3	Двери стальные утепленные огрунтованные и окрашенные	шт	1,00	40600,00	--	40600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	Е0120-28-7	Установка люков герметических	шт	1,00	446,25	85,69	446	86	1,32	1
					248,06	33,07	248	33	0,16	0
75.	С12064-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	м2	0,80	12300,00	--	9840	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 5 мм потолков	м2	30,30	210,60	3,94	6381	119	0,55	17
					102,11	1,49	3094	45	0,01	0
77.	Е0115-151-2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная	м2	30,30	22,23	0,16	674	5	0,10	3
					15,75	0,07	477	2	0,00	0
78.	Е0115-60-5	Штукатурка улучшенная поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	м2	18,90	228,06	2,11	4310	40	0,64	12
					121,50	0,32	2296	6	0,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79.	Е0115-64-3	Левкас из сухих растворных смесей толщиной 2 мм стен	м2	69,70	146,88	3,43	10238	239	0,46	32
					73,73	1,31	5139	91	0,01	0
80.	Е0115-166-7	Улучшенная окраска белилами по штукатурке стен	м2	61,60	172,39	1,88	10619	116	0,47	29
					78,30	0,72	4823	44	0,00	0
81.	Е0115-151-2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная	м2	8,10	22,23	0,16	180	1	0,10	1
					15,75	0,07	128	1	0,00	0
82.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	2,30	188,46	9,95	433	23	0,36	1
					52,20	3,74	120	9	0,02	0
83.	Е0111-11-2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	-2,30	25,07	0,67	-58	-2	0,00	-0
					0,63	0,25	-1	-1	0,00	-0
84.	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	м2	2,30	156,82	9,38	361	22	0,24	1
					48,83	3,51	112	8	0,02	0
85.	Е0111-4-6	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5	м2	2,30	244,26	19,44	562	45	0,33	1
					69,12	7,28	159	17	0,04	0
86.	Е0111-27-5	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из многоцветных плиток	м2	2,30	2081,21	15,20	4787	35	1,07	2
					173,30	7,37	399	17	0,04	0
87.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной20 мм	м2	27,20	188,46	9,95	5126	271	0,36	10
					52,20	3,74	1420	102	0,02	0
88.	Е0111-11-2	Вычитается позиция: исключать накаждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	-27,20	25,07	0,67	-682	-18	0,00	-0
					0,63	0,25	-17	-7	0,00	-0
89.	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в одинслой толщиной 2 мм	м2	27,20	156,82	9,38	4265	255	0,24	7
					48,83	3,51	1328	95	0,02	0
90.	Е0111-4-6	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5	м2	27,20	244,26	19,44	6644	529	0,33	9
					69,12	7,28	1880	198	0,04	1
91.	Е0111-27-5	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением	м2	27,20	2081,21	15,20	56609	413	1,07	29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		раствора в построечныхусловиях из многоцветных плиток			173,30	7,37	4714	200	0,04	1
92.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	0,45	1679,27	100,89	756	45	0,85	0
					123,75	38,25	56	17	0,18	0
93.	Е0106-1-1 5	Устройство отмостки бетонных	м3	0,45	4498,76	100,65	2024	45	0,97	0
					146,25	38,03	66	17	0,19	0
		Итого по разделу: Общестроительные работы								890258
		Раздел: Освещение								
94.	Е0121-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	шкаф	1,00	2070,00	--	2070	--	6,98	7
					1215,00	--	1215	--	--	--
95.	С151803-1 56	Щиток силовой ПР	шт	1,00	11000,00	--	11000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
96.	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	шт	6,00	169,86	57,56	1019	345	0,55	3
					86,85	35,93	521	216	0,16	1
97.	С151701-1 4	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУЗ	шт	6,00	871,00	--	5226	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
98.	С151706-5 7	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО24-100	шт	6,00	19,00	--	114	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
99.	Е0121-22-4	Установка выключателей герметических и полугерметических	шт	2,00	82,17	--	164	--	0,34	1
					53,55	--	107	--	--	--
100.	Е0121-22-9	Установка штепсельных розеток герметических и полугерметических	шт	3,00	74,54	--	224	--	0,34	1
					53,55	--	161	--	--	--
101.	С151801-1 57	Розетка штепсельная с плоскими контактами, открытой установки, на напряжение 220 В, наток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220	шт	3,00	134,00	--	402	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
102.	С151801-1 8	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип	шт	2,00	215,00	--	430	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0-4-Б-01-6/220								
103.	С151801-131	Коробка пластмассовая, тип У409	шт	4,00	509,00	--	2036	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
104.	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	1000шт	0,01	16300,00	--	82	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
105.	Е0121-4-1	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного илимногожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	м	14,00	9,33	0,82	131	11	0,05	1
					7,99	0,50	112	7	0,00	0
106.	Е0167-12-9	Монтаж труб для электропроводки, трубы винипластовые в бороздах под заливку диаметром 25 мм	м	14,00	32,10	0,26	449	4	0,20	3
					31,84	0,07	446	1	0,00	0
107.	С130804-8 прим.	Трубы ПВХ, Dн 25 мм	10м	1,43	777,00	--	1110	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
108.	Е0121-11-1	Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	м кабеля	42,00	94,79	10,91	3981	458	0,48	20
					78,30	6,91	3289	290	0,03	1
109.	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,03	52100,00	--	1701	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
110.	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	0,01	60500,00	--	494	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
111.	С151601-591	Кабели силовые с медными жилами спластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,01	99700,00	--	814	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
112.	С151601-594	Кабели силовые с медными жилами спластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,01	360600,00	--	2942	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
113.	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	шт	1,00	228,80	13,20	229	13	1,00	1
					205,00	2,30	205	2	0,01	0
114.	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	1,00	4720,00	--	4720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
115.	Ц0108-524 -7	Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "Предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями, устанавливаемый на конструкции, на полу, на ток до 100 А	шт	1,00	1627,70	49,70	1628	50	3,00	3
					459,00	9,00	459	9	0,05	0
116.	75-6-13	Устройство автоматического включения резерва 40А,ЯАВРЗ-40-2	шт	1,00	33200,00	--	33200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Освещение								74164
		Раздел: Водопровод и канализация								
117.	Ц0107-218 -2	Насосные агрегаты , масса 0.17т	шт	1,00	6282,00	508,00	6282	508	28,00	28
					4770,00	58,50	4770	59	0,34	0
118.	ТПрайс.лист	Насосная станция APSU-E 3 CR 45-3-2, Q 85м3/час,Н	шт	1,00	2594633,90	--	2594634	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
119.	Ц0108-481 -20	Подготовка машин электрических поступающих в собранном виде, присоединение к электрической сети машины переменного тока	шт	1,00	456,20	24,20	456	24	1,00	1
					239,00	2,30	239	2	0,01	0
120.	Ц0112-802 -5	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 200 мм	шт	12,00	1209,60	157,00	14515	1884	6,00	72
					1042,00	38,30	12504	460	0,22	3
121.	С130902-80	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 200 ГОСТ 5762-2002	шт.	12,00	38493,00	--	461916	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
122.	Ц0112-803 -5	Клапаны чугунные обратные подъемные, обратные поворотные фланцевые на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 200 мм	шт	2,00	1147,60	147,00	2295	294	6,00	12
					990,00	36,00	1980	72	0,21	0
123.	С130903-49	Клапаны обратные двухстворчатые межфланцевые, чугунные, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 200 мм ГОСТ 11823-91	шт	2,00	17475,00	--	34950	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
124.	Ц0112-2-1 2	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 219 мм	т	0,67	19408,00 16360,00	1949,00 269,99	12933 10902	1299 180	95,00 1,57	63 1
125.	С130806-9 9	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	28,00	1623,00 --	-- --	45444 --	-- --	-- --	-- --
126.	Ц0112-2-4	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 32-38 мм	т	0,01	96902,00 91800,00	3153,00 225,00	882 835	29 2	550,00 1,30	5 0
127.	С130806-5 8	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	5,00	111,00 --	-- --	555 --	-- --	-- --	-- --
128.	Ц0112-753 -1	Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр наружный 15-38 мм	м	5,00	148,80 33,80	115,00 27,00	744 169	575 135	0,20 0,16	1 1
129.	Ц0112-753 -8	Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр наружный 219-426 мм	м	28,00	782,40 270,00	510,00 146,00	21907 7560	14280 4088	2,00 0,85	56 24
130.	С130901-4 6	Вентили проходные муфтовые 15кч18р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	шт	1,00	600,00 --	-- --	600 --	-- --	-- --	-- --
131.	Е0122-40- 6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	фланец	28,00	391,37 301,50	57,24 2,25	10958 8442	1603 63	1,43 0,01	40 0
132.	С130809-3 9	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	28,00	1436,00 --	-- --	40208 --	-- --	-- --	-- --
133.	С130810-1 41	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 219х8 мм	шт	6,00	2250,00 --	-- --	13500 --	-- --	-- --	-- --
134.	С130810-8 5	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 200 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 219х7 мм	шт	10,00	1610,00 --	-- --	16100 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
135.	Е0118-10-6	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,5 м3	1бак	1,00	1622,94	102,30	1623	102	8,93	9
					1455,39	39,40	1455	39	0,19	0
136.	СПрайс.лист	Бак мембранный GT-U-300л	шт	1,00	4557,82	--	4558	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
137.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	20,96	21,80	0,05	457	1	0,03	1
					5,81	0,02	122	--	0,00	0
138.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	20,96	40,72	0,04	853	1	0,04	1
					8,32	--	174	--	--	--
139.	Ц0107-218-1	Насосные центробежные, масса 0.064 т	шт	1,00	5925,00	388,00	5925	388	27,00	27
					4568,00	29,30	4568	29	0,17	0
140.	С131004-2	Насосы сетевые фекальные для взвешенных веществ, марка "ГНОМ" 10-10, подача 10 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 1,1 кВт, 3000 об/мин	шт	1,00	19700,00	--	19700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
141.	Ц0112-2-6	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 57 мм	т	0,02	59769,00	2748,00	1195	55	316,00	6
					55580,00	297,00	1112	6	1,72	0
142.	С130806-65	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	5,00	250,00	--	1250	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
143.	Ц0112-802-2	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 50 мм	шт	1,00	501,70	24,00	502	24	3,00	3
					473,00	6,80	473	7	0,04	0
144.	С130902-74	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	1,00	7386,00	--	7386	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
145.	С130901-45	Вентили проходные муфтовые 15кч18р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	шт	1,00	477,00	--	477	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
146.	Ц0112-803-2	Клапаны чугунные обратные подъемные, обратные поворотные фланцевые на условное давление до	шт	1,00	468,80	27,10	469	27	3,00	3
					437,00	6,80	437	7	0,04	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2,5 МПа, диаметр условного прохода 40-50 мм								
147.	С130903-7 3	Клапан обратный фланцевый чугунный, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 11823-91	шт	1,00	6593,00	--	6593	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
148.	Е0122-40- 1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	фланец	4,00	74,06	9,93	296	40	0,32	1
					63,00	--	252	--	--	--
149.	С130809-3 3	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4,00	305,00	--	1220	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
150.	Е0113-16- 6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,39	21,80	0,05	30	--	0,03	0
					5,81	0,02	8	--	0,00	0
151.	Е0113-26- 6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	1,39	40,72	0,04	56	--	0,04	0
					8,32	--	12	--	--	--
		Итого по разделу: Водопровод и канализация								3331471
		Раздел: Вентиляция								
152.	Е0120-3-8	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 800 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	2,47	1163,92	8,82	2878	22	0,96	2
					155,22	3,31	384	8	0,02	0
153.	Е0120-23- 5	Установка дефлекторов диаметром патрубка 710 мм	шт	1,00	11097,45	85,69	11097	86	10,61	11
					1677,38	33,07	1677	33	0,16	0
154.	С131312-7 4	Сетки металлические в рамках, площадью в свету до 0,2 м2	м2	0,08	1040,00	--	83	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
155.	Е0126-12- 1	Изоляция плоских поверхностейматами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	м2	5,60	258,32	92,82	1447	520	0,59	3
					100,80	34,88	564	195	0,17	1
156.	С11031-15 8	Маты теплоизоляционные URS, марка М 11ф-100	м3	0,29	3400,00	--	981	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
157.	С131312-7 8	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и	кг	2,50	93,00	--	232	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		подставки под оборудование из сортовой стали			--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Вентиляция								16718

ИТОГО:	4312611	55849	988
	165074	15945	122

Накладные расходы :

На монтажные работы	53014
На общестроительные работы	129239
На металломонтажные работы	548
На сантехнические работы	4964
Всего накладных расходов:	187766
Итого с накладными	4500376

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	112353
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4612729
Итого с временными, 1,5 %	4642502
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	4664260
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	4672319
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	4692466
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	12000603
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	240012
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	12240615
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1468874
Итого с НДС	13709489
Скидка согласно договору	941163
Итого с НДС	12768326

Заказчик: КГУ «Управление строительства г. Алматы»

Подрядчик: Директор ТОО «СИГМА» Саткимбаев Е.Т.

Заказчик КГУ «Управление строительства г. Алматы» **Форма N 2в**

Подрядчик ТОО «СИГМА»

Договор №23 от 04.07.2016 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерных сетей для многоквартирных жилых домов,с объектами обслуживания расположенных по адресу: севернее пр.Райымбека,западнее микрорайона Акбулак" Алатауского района г.Алматы.Микрорайон Айгерим-2 Нуркент.Вторая очередь (без тепловых сетей)

Наименование объекта: Наружные сети водопровода и канализации.2-очередь. Сети канализации К1.

А К Т N3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2016 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	м3	7060,98	39,12	37,00	276241	261235	0,01	104
					2,13	9,31	15006	65765	0,03	228
2.	Е0101-162-9	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	227,91	936,36	--	213405	--	5,49	1250
					936,36	--	213405	--	--	--
3.	Е0101-163-8	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м сильно налипающего на инструмент на расстоянии до 1м от кабелей проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб	м3	734,01	592,15	--	434642	--	3,91	2873
					592,15	--	434642	--	--	--
4.	Е0101-17-	Разработка грунта 3 группы с	м3	791,93	42,17	40,26	33400	31884	0,01	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	9	погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3			1,86	10,92	1473	8647	0,04	30
5.	С010333-А 45-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 45 км, класс груза 1	т	1504,68	225,09	--	338688	--	0,95	1422
					45,02	--	67738	--	--	--
6.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	514,65	3,77	3,24	1939	1670	0,00	2
					0,48	1,12	247	576	0,00	2
7.	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	5847,26	3,35	3,35	19598	19598	--	--
					--	1,16	--	6799	0,00	22
8.	Е0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	6124,54	1,48	1,48	9075	9075	--	--
					--	0,51	--	3149	0,00	10
9.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	680,50	134,10	--	91256	--	0,97	661
					134,10	--	91256	--	--	--
10.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	5847,26	21,55	4,52	125985	26407	0,11	632
					17,03	--	99579	--	--	--
11.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	156,73	1395,20	152,52	218668	23904	1,02	160
					153,68	57,15	24086	8957	0,28	44
12.	Е0123-1-1	Засыпка песчанной смесью на высоту 0,3 м над верхом трубы	м3	185,84	1395,20	152,52	259287	28345	1,02	190
					153,68	57,15	28560	10621	0,28	52
13.	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм /160х6,2 мм/	км	1,10	78245,00	36133,62	86336	39870	247,00	273
					41850,00	9612,90	46177	10607	37,30	41
14.	С130804-861	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 160х6,2 СТ РК ИСО 4427-2004	м	1114,90	650,00	--	724685	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм /225х/	км	0,30	139706,75	90794,12	42401	27556	286,00	87
					48375,00	19582,83	14682	5943	84,07	26
16.	С130804-864	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 225х8,6 СТ РК ИСО 4427-2004	м	306,54	1269,00	--	388993	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	Е0122-11-9	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 350 мм /355х/	км	0,01	199229,36	127554,83	2052	1314	413,00	4
					70416,50	28479,01	725	293	121,05	1
18.	С130804-868	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 355х13,6 СТ РК ИСО 4427-2004	м	10,40	3168,00	--	32957	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0122-11-10	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 400 мм	км	0,26	217692,60	140427,57	55616	35876	444,00	113
					75702,00	31929,48	19340	8157	134,61	34
20.	С130804-870	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 450х17,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	258,05	5131,00	--	1324055	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Е0123-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	м3	223,43	6853,01	1538,85	1531175	343827	9,65	2157
					1615,95	576,23	361053	128748	2,81	629
22.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм /КС15-9/	м	71,20	7530,00	--	536136	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм /КС15-6/	м	79,65	7530,00	--	599764	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	м3	52,00	29600,00	--	1539200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	52,00	129,00	--	6708	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм /КО6 ,д-700мм,выс.0,07/	м	5,40	4475,00	--	24152	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	80,00	13400,00	--	1072000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Заказчик: КГУ "Управление строительства г.Алматы"

Подрядчик : ТОО "СИГМА"

Утверждена приказом
Председателя Агенства Республики Казахстан
по делам строительства и жилищно-комунального
хозяйства от 2 мая 2012 г. №170.

Наименование работ и их адрес: Строительство инженерных сетей для многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания, расположенных по адресу: севернее пр.Райымбека, западнее микрорайона Акбулак Алатауского района г.Алматы. Микрорайон "Айгерим-2"(Нуркент)". Вторая очередь (без тепловых сетей).

С П Р А В К А №3

о стоимости выполненных работ и затрат от 5 сентября 2016 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		23	04.07.2016г				

Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								НДС	Всего с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце, без НДС	Из графы 1				Дополнительные затраты			
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в базисн.цен)	на приобретение материалов	другие дополн. расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборуд-я					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	180000000	44642857	199621910	17113930					5357143	50000000

К оплате: Пятьдесят миллионов тенге.

Подрядчик: ТОО"СИГМА"
М.П. Директор Саткимбаев Е.Т.

Дата подписания:

Заказчик: КГУ "Управление строительства г.Алматы"
Заместитель руководителя Рахимов А.Б.

Дата подписания:

Заказчик **КГУ «Управление строительства г. Алматы»** **Форма N 2в**

Подрядчик **ТОО «СИГМА»**

Договор **№23 от 04.07.2016 г.**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство инженерных сетей для многоквартирных жилых домов,с объектами обслуживания расположенных по адресу: севернее пр.Райымбека,западнее микрорайона Акбулак" Алатауского района г.Алматы.Микрорайон Айгерим-2 Нуркент.Вторая очередь (без тепловых сетей)**

Наименование объекта: **Внешние сети электроснабжения**

А К Т N4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2016 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: КЛ-10кВ								
1.	ТПрайс-лист	Комплектная блочно-модульная трансформаторная подстанция наружной установки БКТМ-2х1600-10/0,4кВ	к-т	1,00	14990131,20	--	14990131	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2.	Ц0108-25-2	Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 1000 кВА	подстанц	1,00	25144,00	16980,00	25144	16980	37,00	37
					6345,00	3623,02	6345	3623	21,01	21
3.	Ц0108-62-3	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 7 т	шт	2,00	20011,00	6736,00	40022	13472	40,00	80
					6660,00	1455,99	13320	2912	8,44	17
4.	ТПрайс-лист	Шкаф учета электроэнергии типа ШУЭ-11-1Н-NS-08	к-т	2,00	96009,17	--	192018	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Ц0108-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	шт	2,00	2849,00	178,00	5698	356	3,00	6
					486,00	40,50	972	81	0,23	0
6.	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	283,43	36,70	27,80	10402	7879	0,06	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					8,80	6,90	2494	1956	0,04	11
7.	Ц0108-142 -2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	м	994,61	11,20	7,90	11140	7857	0,02	20
					3,30	2,00	3282	1989	0,01	12
8.	Ц0108-143 -1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	283,43	32,40	23,70	9183	6717	0,06	17
					8,60	5,90	2437	1672	0,03	10
9.	Ц0108-143 -2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	м	750,70	18,80	14,20	14113	10660	0,03	23
					4,50	3,50	3378	2627	0,02	15
10.	Ц0108-141 -6	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 13 кг	м	863,58	54,90	19,90	47411	17185	0,19	164
					30,60	4,60	26426	3973	0,03	23
11.	Ц0108-147 -15	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 13 кг	м	88,70	114,80	24,00	10182	2129	0,54	48
					83,70	4,90	7424	435	0,03	3
12.	Ц0108-148 -6	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 13 кг	м	243,92	91,20	25,70	22245	6269	0,38	93
					59,20	6,30	14440	1537	0,04	9
13.	С151601-2 27	Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х240 мм2	1000м	1,221	756000,00	--	2148522	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Ц0108-165 -9	Муфта концевая для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 240 мм2	шт	8,00	4757,70	2963,00	38062	23704	9,00	72
					1764,00	655,00	14112	5240	3,80	30
15.	Ц0108-167 -10	Муфта соединительная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 240 мм2	шт	4,00	2900,20	20,20	11601	81	12,00	48
					2363,00	4,50	9452	18	0,03	0
16.	С151610-1 2	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 10 кВ, типа КВПТ	компл	8,00	7080,00	--	56640	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С151610-5 1	Муфты соединительные термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 10 кВ, тип 3СТп 10х150-240	комплект	4,00	14300,00	--	57200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: КЛ-10кВ 17689714

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Фундамент для комплектной трансформаторной подстанции - 4шт								
18.	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	80,63	50,82 / 2,39	48,38 / 14,07	4098 / 193	3901 / 1134	0,02 / 0,05	1 / 4
19.	Е0101-163-3	Разработка грунта 3 группы вручную в котлованах /без крепления с вертикальными стенками/ /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	6,07	535,68 / 535,68	-- / --	3251 / 3251	-- / --	3,24 / --	20 / --
20.	Е0101-17-14	Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	6,07	39,73 / 1,87	37,82 / 11,00	241 / 11	230 / 67	0,01 / 0,04	0 / 0
21.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 30 км	т	169,06	176,40 / --	176,40 / 35,28	29823 / --	29823 / 5965	-- / 0,74	-- / 125
22.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	86,70	3,77 / 0,48	3,24 / 1,12	327 / 42	281 / 97	0,00 / 0,00	0 / 0
23.	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	33,60	39,73 / 1,87	37,82 / 11,00	1335 / 63	1271 / 370	0,01 / 0,04	0 / 1
24.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 30 км	т	58,80	176,40 / --	176,40 / 35,28	10373 / --	10373 / 2075	-- / 0,74	-- / 44
25.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	11,54	134,10 / 134,10	-- / --	1548 / 1548	-- / --	0,97 / --	11 / --
26.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	65,41	6,48 / --	6,48 / 2,10	424 / --	424 / 138	-- / 0,01	-- / 1
27.	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	65,41	3,20 / --	3,20 / 1,04	209 / --	209 / 68	-- / 0,00	-- / 0
28.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	м3	65,41	21,55 / 17,03	4,52 / --	1409 / 1114	295 / --	0,11 / --	7 / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29.	С143008-3 1	Щебень из природного камня для строительных работ	м3	15,89	1260,00 ---	-- ---	20028 ---	-- ---	-- ---	-- ---
30.	С143008-9 2	Песок природный	м3	31,79	990,00 ---	-- ---	31472 ---	-- ---	-- ---	-- ---
31.	Е0107-42- 2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	шт	4,00	449,72 106,88	243,37 85,08	1799 428	973 340	0,67 0,34	3 1
32.	Е0107-42- 3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	шт	16,00	686,24 153,90	389,08 136,92	10980 2462	6225 2191	0,94 0,55	15 9
33.	С143003-1 3	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	м3	1,06	9790,00 ---	-- ---	10377 ---	-- ---	-- ---	-- ---
34.	С143003-2 1	Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 /М-100/	м3	8,69	9040,00 ---	-- ---	78540 ---	-- ---	-- ---	-- ---
35.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	58,85	245,44 37,35	3,82 1,44	14444 2198	225 85	0,21 0,01	12 0
36.	Е0106-1-2 2	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	м3	1,71	6303,24 585,00	353,46 133,52	10791 1002	605 229	3,60 0,65	6 1
37.	С12041-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,02	55620,00 ---	-- ---	1068 ---	-- ---	-- ---	-- ---
38.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,08	53000,00 ---	-- ---	4198 ---	-- ---	-- ---	-- ---
		Итого по разделу: Фундамент для комплектной трансформаторной подстанции - 4шт								236734

ИТОГО:

17926449 116394	168127 38822	700 338

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы						123638		
		На общестроительные работы						28233		
		Всего накладных расходов:						151871		
		Итого с накладными						18078320		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						173770		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						18252090		
		Итого с временными, 1,5 %						18298139		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %						18331792		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						18344256		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						18375416		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,55742						46993645		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						939873		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						47933518		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						5752022		
		Итого с НДС						53685540		
		Скидка согласно договору						3685540		
		Итого с НДС						50000000		

Заказчик: КГУ «Управление строительства г. Алматы»

Подрядчик: Директор ТОО «СИГМА»

Саткимбаев Е.А.

Заказчик: КГУ "Управление строительства г.Алматы"

Подрядчик : ТОО "СИГМА"

Утверждена приказом
Председателя Агенства Республики Казахстан
по делам строительства и жилищно-комунального
хозяйства от 2 мая 2012 г. №170.

Наименование работ и их адрес: Строительство инженерных сетей для многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания, расположенных по адресу: севернее пр.Райымбека, западнее микрорайона Акбулак Алатауского района г.Алматы. Микрорайон "Айгерим-2"(Нуркент)". Вторая очередь (без тепловых сетей).

С П Р А В К А №4

о стоимости выполненных работ и затрат от 17 октября 2016 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		23	04.07.2016г				

Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								НДС	Всего с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце, без НДС	Из графы 1			Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в базисн.цен)	Дополнительные затраты			
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	из них			на приобретение материалов	другие дополн. расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборуд-я					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	200341209	89590365	199621910	34344649					10750844	100341209

К оплате: Сто миллионов триста сорок одна тысяча двести девять тенге.

Подрядчик: ТОО"СИГМА"
М.П. Директор Саткимбаев Е.Т._____
*Дата подписания:*_____

Заказчик: КГУ "Управление строительства г.Алматы"
Заместитель руководителя Рахимов А.Б._____
*Дата подписания:*_____

Заказчик КГУ «Управление строительства г. Алматы»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «СИГМА»

Договор №23 от 04.07.2016 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерных сетей для многоквартирных жилых домов,с объектами обслуживания расположенных по адресу: севернее пр.Райымбека,западнее микрорайона Акбулак" Алатауского района г.Алматы.Микрорайон Айгерим-2 Нуркент.Вторая очередь (без тепловых сетей)

Наименование объекта: Внешние сети электроснабжения

А К Т N5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2016 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: КЛ-10кВ										
1.	ТПрайс-лист	Комплектная блочно-модульная трансформаторная подстанция наружной установки БКТМ-2х1600-10/0,4кВ	к-т	2,00	14990131,21	--	--	29980262	--	--	--	--
2.	Ц0108-25-2	Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 1000 кВА	подстанц	2,00	25144,00	16980,00	6345,00	50288	33960	7246	37,00	74
3.	Ц0108-62-3	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 7 т	шт	4,00	20011,00	6736,00	6660,00	80044	26944	5824	40,00	160
4.	ТПрайс-лист	Шкаф учета электроэнергии типа ШУЭ-11-1Н-NS-08	к-т	4,00	96009,17	--	--	384037	--	--	--	--
5.	Ц0108-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	шт	4,00	2849,00	178,00	486,00	11396	712	1944	3,00	12
6.	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	419,57	36,70	27,80		15398	11664		0,06	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					8,80	6,90	3692	2895	0,04	17
7.	Ц0108-142 -2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	м	1472,39	11,20	7,90	16491	11632	0,02	29
					3,30	2,00	4859	2945	0,01	17
8.	Ц0108-143 -1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	419,57	32,40	23,70	13594	9944	0,06	25
					8,60	5,90	3608	2476	0,03	14
9.	Ц0108-143 -2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	м	1111,30	18,80	14,20	20892	15780	0,03	33
					4,50	3,50	5001	3890	0,02	23
10.	Ц0108-141 -6	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 13 кг	м	1278,54	54,90	19,90	70192	25443	0,19	243
					30,60	4,60	39123	5881	0,03	34
11.	Ц0108-147 -15	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 13 кг	м	131,30	114,80	24,00	15074	3151	0,54	71
					83,70	4,90	10990	643	0,03	4
12.	Ц0108-148 -6	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 13 кг	м	361,08	91,20	25,70	32931	9280	0,38	137
					59,20	6,30	21376	2275	0,04	13
13.	С151601-2 27	Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х240 мм2	1000м	1,541	756000,00	--	3180796	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Ц0108-165 -9	Муфта концевая для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 240 мм2	шт	12,00	4757,70	2963,00	57092	35556	9,00	108
					1764,00	655,00	21168	7860	3,80	46
15.	Ц0108-167 -10	Муфта соединительная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 240 мм2	шт	10,00	2900,20	20,20	29002	202	12,00	120
					2363,00	4,50	23630	45	0,03	0
16.	С151610-1 2	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 10 кВ, типа КВПТ	компл	12,00	7080,00	--	84960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С151610-5 1	Муфты соединительные термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 10 кВ, тип 3СТп 10х150-240	комплект	10,00	14300,00	--	143000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Ц0108-471	Заземлитель вертикальный из	шт	80,00	140,10	24,10	11208	1928	0,70	56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-4	круглой стали, диаметр 16 мм			116,00	2,50	9280	200	0,01	1
19.	СПрайс-лист	Комплект заземления ZANDZ ZZ-000-015	к-т	8,00	21706,17	--	173649	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	40,00	61,90	3,30	2476	132	0,14	6
					23,00	0,40	920	16	0,00	0
21.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м	м3	16,80	218,93	--	3678	--	1,54	26
					218,93	--	3678	--	--	--
22.	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей в грунтах 1 группы	м3	16,80	122,18	--	2053	--	0,89	15
					122,18	--	2053	--	--	--
23.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м	м3	442,89	218,93	--	96962	--	1,54	682
					218,93	--	96962	--	--	--
24.	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей в грунтах 1 группы	м3	402,38	122,18	--	49163	--	0,89	356
					122,18	--	49163	--	--	--
25.	Е0101-174-1	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1	м3	40,51	86,53	--	3505	--	0,54	22
					86,53	--	3505	--	--	--
26.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 30 км	т	70,89	176,40	176,40	12505	12505	--	--
					--	35,28	--	2501	0,74	53
27.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	40,51	3,77	3,24	153	131	0,00	0
					0,48	1,12	19	45	0,00	0
28.	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб	кан.-км	0,60	21603,38	--	13070	--	133,00	80
					20790,00	--	12578	--	--	--
29.	С130804-6129	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	605,00	395,00	--	238975	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	С143006-7	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-100	1000шт	14,54	9052,00	--	131598	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: КЛ-10кВ								34924443
		Раздел: КЛ-0,4кВ								
31.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м	м3	562,47	218,93	--	123141	--	1,54	866
					218,93	--	123141	--	--	--
32.	Е0101-166 -1	Засыпка вручную траншей в грунтах 1 группы	м3	538,59	122,18	--	65804	--	0,89	477
					122,18	--	65804	--	--	--
33.	Е0101-174 -1	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1	м3	23,88	86,53	--	2066	--	0,54	13
					86,53	--	2066	--	--	--
34.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 30 км	т	41,79	176,40	176,40	7372	7372	--	--
					--	35,28	--	1474	0,74	31
35.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	23,88	3,77	3,24	90	77	0,00	0
					0,48	1,12	11	27	0,00	0
36.	Е0134-103 -1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб	кан.-км	1,19	21603,38	--	25671	--	133,00	158
					20790,00	--	24705	--	--	--
37.	С130804-6 129	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	1188,30	395,00	--	469380	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: КЛ-0,4кВ								693524

ИТОГО:

	35617968	206413	3795
Накладные расходы :	568606	46405	329
На монтажные работы		215915	
На общестроительные работы		436487	
Всего накладных расходов:		652402	
Итого с накладными		36270370	

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						354364		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						36624734		
		Итого с временными, 1,5 %						36718641		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %						36787268		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						36812685		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						36876228		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,55742						94307979		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						1886160		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						96194139		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						11543297		
		Итого с НДС						107737436		
		Скидка согласно договору						7396227		
		Итого с НДС						100341209		

Заказчик: КГУ «Управление строительства г. Алматы»

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Подрядчик: Директор ТОО «СИГМА»

Саткимбаев Е.Т.

технадзор

Заказчик: КГУ "Управление строительства г.Алматы"

Подрядчик : ТОО "СИГМА"

Утверждена приказом
Председателя Агенства Республики Казахстан
по делам строительства и жилищно-комунального
хозяйства от 2 мая 2012 г. №170.

Наименование работ и их адрес: Строительство инженерных сетей для многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания, расположенных по адресу: севернее пр.Райымбека, западнее микрорайона Акбулак Алатауского района г.Алматы. Микрорайон "Айгерим-2"(Нуркент)". Вторая очередь (без тепловых сетей).

С П Р А В К А №5

о стоимости выполненных работ и затрат от 18 ноября 2016 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		23	04.07.2016г				

Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								НДС	Всего с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце, без НДС	Из графы 1			Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в базисн.цен)	Дополнительные затраты			
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	из них			на приобретение материалов	другие дополн. расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборуд-я					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	391932293	99634896	199621910	38195250					11956188	111591084

К оплате: Сто одиннадцать миллионов пятьсот девяносто одна тысяча восемьдесят четыре тенге.

Подрядчик: ТОО"СИГМА"
М.П. Директор Саткимбаев Е.Т._____

*Дата подписания:*_____

Заказчик: КГУ "Управление строительства г.Алматы"
Заместитель руководителя Рахимов А.В._____

*Дата подписания:*_____

Заказчик КГУ «Управление строительства г. Алматы»

Подрядчик ТОО «СИГМА»

Договор №23 от 04.07.2016 г.

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерных сетей для многоквартирных жилых домов,с объектами обслуживания расположенных по адресу: севернее пр.Райымбека,западнее микрорайона Акбулак" Алатауского района г.Алматы.Микрорайон Айгерим-2 Нуркент.Вторая очередь (без тепловых сетей)

Наименование объекта: Внешние сети электроснабжения

А К Т N6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2016 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: КЛ-10кВ								
1.	ТПрайс-лист	Комплектная блочно-модульная трансформаторная подстанция наружной установки БКТМ-2х1600-10/0,4кВ	к-т	1,00	14990131,20 / --	-- / --	14990131 / --	-- / --	-- / --	-- / --
2.	Ц0108-25-2	Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 1000 кВА	подстанц	1,00	25144,00 / 6345,00	16980,00 / 3623,02	25144 / 6345	16980 / 3623	37,00 / 21,01	37 / 21
3.	Ц0108-62-3	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 7 т	шт	2,00	20011,00 / 6660,00	6736,00 / 1455,99	40022 / 13320	13472 / 2912	40,00 / 8,44	80 / 17
4.	ТПрайс-лист	Шкаф учета электроэнергии типа ШУЭ-11-1Н-NS-08	к-т	2,00	96009,17 / --	-- / --	192018 / --	-- / --	-- / --	-- / --
5.	Ц0108-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	шт	2,00	2849,00 / 486,00	178,00 / 40,50	5698 / 972	356 / 81	3,00 / 0,23	6 / 0
		Итого по разделу: КЛ-10кВ								15253014

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: КЛ-0,4кВ								
6.	Ц0108-142 -1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	2107,00	36,70	27,80	77327	58575	0,06	126
					8,80	6,90	18542	14538	0,04	84
7.	Ц0108-142 -2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	м	7888,00	11,20	7,90	88346	62315	0,02	158
					3,30	2,00	26030	15776	0,01	91
8.	Ц0108-141 -4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	м	7195,00	44,00	10,60	316580	76267	0,18	1295
					29,00	2,30	208655	16548	0,01	96
9.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	1420,80	27,70	2,10	39356	2984	0,10	142
					19,70	0,50	27990	710	0,00	4
10.	Ц0108-147 -13	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 6 кг	м	725,00	65,50	9,50	47488	6887	0,31	225
					49,30	1,70	35742	1233	0,01	7
11.	Ц0108-165 -4	Муфта концевая для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 240 мм2	шт	64,00	3905,10	2517,00	249926	161088	8,00	512
					1355,00	557,99	86720	35712	3,24	207
12.	Ц0108-167 -5	Муфта соединительная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 240 мм2	шт	14,00	2440,80	3,80	34171	53	11,00	154
					1928,00	2,30	26992	32	0,01	0
13.	Ц0108-572 -7	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700x1100 мм	шт	44,00	3458,00	241,00	152152	10604	4,00	176
					630,00	56,30	27720	2477	0,33	14
14.	С151601-5 52	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией	1000м	9,31	1757900,00	--	16366752	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С151601-5 44	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией	1000м	0,24	309900,00	--	75864	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	СПрайс-ли ст	Муфта концевая термоусаживаемая	шт	64,00	17910,07	--	1146245	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	СПрайс-ли ст	Муфта соединительная термоусаживаемая	шт	14,00	32992,24	--	461891	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	ТПрайс-ли ст	Кабельный ящик	шт	44,00	59618,20	--	2623201	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м	м3	762,87	218,93	--	167016	--	1,54	1175
					218,93	--	167016	--	--	--
20.	Е0101-166 -1	Засыпка вручную траншей в грунтах 1 группы	м3	730,48	122,18	--	89251	--	0,89	646
					122,18	--	89251	--	--	--
21.	Е0101-174 -1	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1	м3	32,39	86,53	--	2803	--	0,54	17
					86,53	--	2803	--	--	--
22.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 30 км	т	56,68	176,40	176,40	9998	9998	--	--
					--	35,28	--	2000	0,74	42
23.	Е0101-20- 2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	32,39	3,77	3,24	122	105	0,00	0
					0,48	1,12	16	36	0,00	0
24.	Е0134-103 -1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб	кан.-км	1,61	21603,38	--	34818	--	133,00	214
					20790,00	--	33507	--	--	--
25.	С130804-6 129	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	1611,70	395,00	--	636620	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: КЛ-0,4кВ								22619926
		Раздел: Фундамент для комплектной трансформаторной подстанции - 4шт								
26.	Е0101-17- 15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	80,63	50,82	48,38	4098	3901	0,02	1
					2,39	14,07	193	1134	0,05	4
27.	Е0101-163 -3	Разработка грунта 3 группы вручную в котлованах /без крепления с вертикальными стенками/ /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	6,07	535,68	--	3251	--	3,24	20
					535,68	--	3251	--	--	--
28.	Е0101-17-	Погрузка грунта 2 группы на	м3	6,07	39,73	37,82	241	230	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	14	автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3			1,87	11,00	11	67	0,04	0
29.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 30 км	т	169,06	176,40	176,40	29823	29823	--	--
					--	35,28	--	5965	0,74	125
30.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	86,70	3,77	3,24	327	281	0,00	0
					0,48	1,12	42	97	0,00	0
31.	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	33,60	39,73	37,82	1335	1271	0,01	0
					1,87	11,00	63	370	0,04	1
32.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 30 км	т	58,80	176,40	176,40	10373	10373	--	--
					--	35,28	--	2075	0,74	44
33.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	11,54	134,10	--	1548	--	0,97	11
					134,10	--	1548	--	--	--
34.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	65,41	6,48	6,48	424	424	--	--
					--	2,10	--	138	0,01	1
35.	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	65,41	3,20	3,20	209	209	--	--
					--	1,04	--	68	0,00	0
36.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	м3	65,41	21,55	4,52	1409	295	0,11	7
					17,03	--	1114	--	--	--
37.	С143008-31	Щебень из природного камня для строительных работ	м3	10,29	1260,00	--	12966	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	С143008-92	Песок природный	м3	20,58	990,00	--	20376	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Фундамент для комплектной трансформаторной подстанции - 4шт								86380

ИТОГО:

	37959320	466491	5004
Накладные расходы :	777843	105592	761

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

==========

На монтажные работы	544037
На общестроительные работы	348315
Всего накладных расходов:	892352
Итого с накладными	38851672

Ненормируемые и непредвиденные затраты :
==========

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1262779
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	40114451
Итого с временными, 1,5 %	40449088
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	40693640
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	40784215
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	41010652
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	104881435
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	2097629
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	106979064
Налог на добавленную стоимость, 12 %	12837488
Итого с НДС	119816552
Скидка согласно договору	8225468
Итого с НДС	111591084

Заказчик: **КГУ «Управление строительства г. Алматы»**

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Подрядчик: **Директор ТОО «СИГМА»**

Саткимбаев Е.Т.

СИГМА

Заказчик: КГУ "Управление строительства г.Алматы"

Подрядчик : ТОО "СИГМА"

Утверждена приказом
Председателя Агенства Республики Казахстан
по делам строительства и жилищно-комунального
хозяйства от 2 мая 2012 г. №170.

Наименование работ и их адрес: Строительство инженерных сетей для многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания, расположенных по адресу: севернее пр.Райымбека, западнее микрорайона Акбулак Алатауского района г.Алматы. Микрорайон "Айгерим-2"(Нуркент)". Вторая очередь (без тепловых сетей).

С П Р А В К А №6

о стоимости выполненных работ и затрат от 7 декабря 2016 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		23	04.07.2016г				

Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								НДС	Всего с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце, без НДС	Из графы 1			Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в базисн.цен)	Дополнительные затраты			
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	из них			на приобретение материалов	другие дополн. расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборуд-я					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	488270345	86016118	199621910	32974454					10321934	96338052

К оплате: Девяносто шесть тысяч триста тридцать восемь тысяч пятьдесят два тенге.

Подрядчик: ТОО"СИГМА"
М.П. Директор Саткимбаев Е.Т._____

Дата подписания:_____

Заказчик: КГУ "Управление строительства г.Алматы"
Заместитель руководителя Рахимов А.Б._____

Дата подписания:_____

Заказчик: КГУ "Управление строительства г.Алматы"

Подрядчик : ТОО "СИГМА"

Утверждена приказом
Председателя Агенства Республики Казахстан
по делам строительства и жилищно-комунального
хозяйства от 2 мая 2012 г. №170.

Наименование работ и их адрес: Строительство инженерных сетей для многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания, расположенных по адресу: севернее пр.Райымбека, западнее микрорайона Акбулак Алатауского района г.Алматы. Микрорайон "Айгерим-2"(Нуркент)". Вторая очередь (без тепловых сетей).

С П Р А В К А №6

о стоимости выполненных работ и затрат от 7 декабря 2016 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		23	04.07.2016г				

Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								НДС	Всего с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце, без НДС	Из графы 1				Дополнительные затраты			
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в базисн.цен)	на приобретение материалов	другие дополн. расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборуд-я					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	488270345	86016118	199621910	32974454					10321934	96338052

К оплате: Девяносто шесть тысяч триста тридцать восемь тысяч пятьдесят два тенге.

Подрядчик: ТОО"СИГМА"
М.П. Директор Саткимбаев Е.Т._____

Дата подписания: _____

Заказчик: КГУ "Управление строительства г.Алматы"
Заместитель руководителя Рахимов А.Б._____

Дата подписания: _____

Заказчик КГУ «Управление строительства г. Алматы»

Подрядчик ТОО «СИГМА»

Договор №23 от 04.07.2016 г.

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерных сетей для многоквартирных жилых домов,с объектами обслуживания расположенных по адресу: севернее пр.Райымбека,западнее микрорайона Акбулак" Алатауского района г.Алматы.Микрорайон Айгерим-2 Нуркент.Вторая очередь (без тепловых сетей)

Наименование объекта: Наружные сети водопровода и канализации.2-очередь. Водопровод хоз-питьевой В1

А К Т N 7

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2016 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм /гильза в колодце д-377х4 мм /	т	0,42	204796,82	39324,82	85624	16441	147,70	62
					30375,00	14854,50	12699	6211	72,55	30
2.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых фасонных частей	шт	22,00	300,57	225,64	6613	4964	0,41	9
					69,53	58,98	1530	1298	0,23	5
3.	С130804-5095	Адаптер полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 17, DN 315, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	22,00	5297,00	--	116534	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	С130809-80	Фланцы /свободный фланец/, Dy 300 мм	компл	22,00	11900,00	--	261800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	С130809-78	Фланцы /свободный фланец/, Dy 200 мм	компл	228,00	6710,00	--	1529880	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	Е0122-40-8	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 300 мм	фланец	2,00	708,82	102,44	1418	205	2,45	5
					524,25	4,50	1048	9	0,02	0
7.	С130809-17	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 300 ГОСТ 12816-80	шт.	2,00	1877,00	--	3754	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Е0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	фланец	242,00	391,37	57,24	94711	13852	1,43	346
					301,50	2,25	72963	544	0,01	2
9.	С130809-15	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	242,00	904,00	--	218768	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0122-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм	фланец	68,00	118,85	16,47	8082	1120	0,46	31
					96,75	--	6579	--	--	--
11.	С130809-11	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	40,00	272,00	--	10880	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С130809-10	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	28,00	268,00	--	7504	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	фланец	34,00	74,06	9,93	2518	338	0,32	11
					63,00	--	2142	--	--	--
14.	С130809-9	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	34,00	202,00	--	6868	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0122-33-5	Установка тройника с пожарной подставкой диам. 100-250 мм	т	1,53	247994,13	49389,75	380274	75734	312,70	479
					62775,00	18657,00	96259	28609	91,12	140
16.	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	шт	21,00	18075,87	36,99	379593	777	1,82	38
					288,00	13,50	6048	283	0,07	1
17.	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах д-1500 мм	м3	46,42	15451,00	2104,76	717235	97703	13,90	645
					2362,50	623,48	109667	28942	2,48	115
18.	С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.3 м, Dв 700 мм /КО6/	м	3,93	4475,00	--	17587	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм /КС15-9/	м	31,15	7530,00	--	234560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм /КС15-6/	м	30,68	8283,00	--	254122	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	м3	17,55	29600,00	--	519480	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	17,55	129,00	--	2264	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	27,00	13400,00	--	361800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Е0107-20-4	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой свыше 20 кг	т	1,25	172169,94	1216,94	214579	1517	31,40	39
					5940,00	459,00	7403	572	2,25	3
25.	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,61	133700,00	--	81945	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	83,66	40,72	0,04	3407	3	0,04	4
					8,32	--	696	--	--	--
27.	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах д-2000 мм	м3	92,30	15451,00	2104,76	1426127	194269	13,90	1283
					2362,50	623,48	218059	57547	2,48	228
28.	С143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм	м	40,12	10395,00	--	417047	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	С143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм	м	33,82	9450,00	--	319599	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.3 м, Dв 700 мм /КО6/	м	5,46	4475,00	--	24434	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	м3	41,80	29600,00	--	1237280	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32.	С143001-4 7	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	41,80	129,00	--	5392	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	С131104-1 0	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	38,00	13400,00	--	509200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	1,75	175710,10	1826,10	308210	3203	42,70	75
					8100,00	690,75	14208	1212	3,37	6
35.	С12021-26 7	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,86	133700,00	--	114474	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	117,46	40,72	0,04	4783	5	0,04	5
					8,32	--	977	--	--	--
37.	Е0106-1-1	Устройство отмостки вокруг колодцев бетонных кл.В150	м3	12,32	5082,13	66,01	62612	813	1,35	17
					195,75	24,93	2412	307	0,12	2
38.	Е0122-37-1	Установка вантузов одинарных /В-50/	шт	2,00	13378,84	17,71	26758	35	1,62	3
					272,25	6,75	544	14	0,03	0
39.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	13,63	121294,13	49389,75	1653482	673281	312,70	4263
					62775,00	18657,00	855749	254332	91,12	1242
40.	С130810-1 41	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 219х8 мм	шт	85,00	2250,00	--	191250	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	С130810-1 59	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 325х10-219х8 мм	шт	9,00	5070,00	--	45630	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	С130810-8 5	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 200 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 219х7 мм	шт	28,00	1610,00	--	45080	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	С130810-7 8прим.	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм	шт	96,00	321,00	--	30816	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	С130810-7 6	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	шт	6,00	227,00	--	1362	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45.	С130810-124	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 219х6-89х4,5 мм, 219х6-76х4,5 мм219х6-57х3 мм	шт	60,00	750,00 ---	-- --	45000 ---	-- --	-- --	-- --
46.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	49,00	300,57 69,53	225,64 58,98	14728 3407	11056 2890	0,41 0,23	20 11
47.	С130804-2767	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	15,00	4845,00 ---	-- --	72675 ---	-- --	-- --	-- --
48.	С130804-2742	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	29,00	3197,00 ---	-- --	92713 ---	-- --	-- --	-- --
49.	С130804-2767	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 225, /терморез/	шт.	5,00	4845,00 ---	-- --	24225 ---	-- --	-- --	-- --
50.	С130901-39	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dу 25 мм /для дренажа/	шт	22,00	560,00 ---	-- --	12320 ---	-- --	-- --	-- --
51.	Ц0110-926-1	Прокладка ОК в траншее	км	4,40	6469,41 1310,66	5158,75 724,68	28476 5769	22707 3190	6,30 4,20	28 19
52.	СПрайс	Лента сигнальная с медными проводкамим	рул.	29,37	6106,18 ---	-- --	179318 ---	-- --	-- --	-- --
53.	Е0122-8-6	Установка вставок из стальных электросварных труб диам. 219х4 мм	км	0,08	1784383,68 70200,00	66009,80 24936,75	142751 5616	5281 1995	376,00 121,79	30 10
54.	Е0122-8-2	Установка вставок из стальных электросварных труб диам. 89х4,5 мм	км	0,02	702793,36 45900,00	8122,48 3069,00	12299 803	142 54	254,00 14,99	4 0
55.	Е0122-8-2	Установка вставок из стальных электросварных труб диам. 76х4,5 мм	км	0,01	481913,36 45900,00	8122,48 3069,00	6506 620	110 41	254,00 14,99	3 0
56.	Е0122-8-1	Установка вставок из стальных электросварных труб диам. 57х3 мм	км	0,01	313566,88 45675,00	6788,50 2565,00	3763 548	81 31	253,00 12,52	3 0
57.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	22,00	40,72 8,32	0,04 --	896 183	1 --	0,04 --	1 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58.	Е0122-38-5	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 200 мм	врезка	2,00	2095,11	394,36	4190	789	3,64	7
					731,25	148,50	1462	297	0,73	1

ИТОГО:

	12585196	1124429
	1427391	388378

		7412
		1816

Накладные расходы :

На монтажные работы	11915
На общестроительные работы	2349772
Всего накладных расходов:	2361687
Итого с накладными	14946883

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	896813
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	15843696
Итого с временными, 1,5 %	16081351
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	16255030
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	16319355
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	16480169
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	42146703
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	842934
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	42989637
Налог на добавленную стоимость, 12 %	5158756
Итого с НДС	48148393
Скидка согласно договору	3305411
Итого с НДС	44842982

Заказчик: КГУ «Управление строительства г. Алматы»

Подрядчик: Директор ТОО «СИГМА»

Саткимбаев Е.Т.

Заказчик КГУ «Управление строительства г. Алматы» **Форма N 2в**

Подрядчик ТОО «СИГМА»

Договор №23 от 04.07.2016 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерных сетей для многоквартирных жилых домов,с объектами обслуживания расположенных по адресу: севернее пр.Райымбека,западнее микрорайона Акбулак" Алатауского района г.Алматы.Микрорайон Айгерим-2 Нуркент.Вторая очередь (без тепловых сетей)

Наименование объекта: Внешние сети электроснабжения

А К Т N8

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2016 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Наружное освещение										
1.	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	3,00	166,90	5,40	501	16	1,00	3		
					158,00	2,30	474	7	0,01	0		
2.	СПрайс-лист	Счетчик "Дала" САЧУ-Э720ТХ PLC IP	шт	3,00	8728,11	--	26184	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
3.	Ц0108-53-1	Трансформатор тока, напряжение до 10 кВ	шт	9,00	493,60	18,60	4442	167	2,00	18		
					347,00	4,50	3123	41	0,03	0		
4.	СПрайс-лист	Трансформатор ТТ-0,66 100/5А	шт	9,00	740,14	--	6661	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
5.	Е0133-30-20	Установка стальных опор	1т	0,46	14843,97	9331,47	6888	4330	31,50	15		
					5512,50	2537,42	2558	1177	8,73	4		
6.	С12021-246	Опора-мачта трубчатая	т	0,46	162200,00	--	75261	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
7.	Е0113-16-	Огрунтовка металлических	м2	15,27	21,80	0,05	333	1	0,03	0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6	поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз			5,81	0,02	89	--	0,00	0
8.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	15,27	40,72	0,04	622	1	0,04	1
					8,32	--	127	--	--	--
9.	Ц0108-352-2	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков - 2	шт	3,00	2617,87	1806,72	7854	5420	3,64	11
					657,02	378,21	1971	1135	2,19	7
10.	Спрайс	Кронштейн для антенны	шт	3,00	3157,13	--	9471	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Ц0110-512-1	Установка антенн	шт	3,00	1114,80	--	3344	--	6,00	18
					1103,00	--	3309	--	--	--
12.	Спрайс	Антенна	шт	3,00	4777,77	--	14333	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	2502,56	27,70	2,10	69321	5255	0,10	250
					19,70	0,50	49300	1251	0,00	7
14.	Ц0108-147-10	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	м	24,60	34,10	2,70	839	66	0,15	4
					25,00	0,40	615	10	0,00	0
15.	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	м	1867,70	8,50	0,10	15875	187	0,05	93
					7,30	--	13634	--	--	--
16.	С151601-930Изм.	Кабель АВВГ сеч 5х10 мм2	км	2,39	65253,00	--	155861	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С151601-874Изм.	Кабель АВВГ сеч 3х2,5 мм2	км	1,85	18481,00	--	34140	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С151601-134	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2	1000м	0,25	47500,00	--	11870	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Спрайс	Кабель Кабель RG-213	м	61,20	200,40	--	12264	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м	м3	351,74	218,93	--	77006	--	1,54	542
					218,93	--	77006	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	Е0101-166 -1	Засыпка вручную траншей в грунтах 1 группы	м3	347,51	122,18	--	42459	--	0,89	308
					122,18	--	42459	--	--	--
22.	Е0101-174 -1	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1	м3	4,22	86,53	--	366	--	0,54	2
					86,53	--	366	--	--	--
23.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 30 км	т	7,39	176,40	176,40	1304	1304	--	--
					--	35,28	--	261	0,74	5
24.	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	4,22	3,07	2,66	13	11	0,00	0
					0,39	0,93	2	4	0,00	0
25.	Е0134-103 -1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб	кан.-км	2,12	21603,38	--	45795	--	133,00	282
					20790,00	--	44071	--	--	--
26.	С130804-29	Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные 1 типа, диаметр 50 мм	1000м	2,12	86200,00	--	182729	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Наружное освещение 805736

Раздел: Фундамент для комплектной трансформаторной подстанции - 4шт

27.	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	161,26	50,82	48,38	8196	7802	0,02	3
					2,39	14,07	385	2269	0,05	8
28.	Е0101-163 -3	Разработка грунта 3 группы вручную в котлованах /без крепления с вертикальными стенками/ /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	12,14	535,68	--	6503	--	3,24	39
					535,68	--	6503	--	--	--
29.	Е0101-17-14	Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	12,14	39,73	37,82	482	459	0,01	0
					1,87	11,00	23	134	0,04	0
30.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 30 км	т	338,14	176,40	176,40	59648	59648	--	--
					--	35,28	--	11930	0,74	251
31.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	173,40	3,77	3,24	653	563	0,00	1
					0,48	1,12	83	194	0,00	1
32.	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	67,21	39,73	37,82	2670	2542	0,01	1
					1,87	11,00	126	739	0,04	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 30 км	т	117,61	176,40	176,40	20746	20746	--	--
					--	35,28	--	4149	0,74	87
34.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	23,09	134,10	--	3096	--	0,97	22
					134,10	--	3096	--	--	--
35.	Е0101-27- 2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	130,82	6,48	6,48	848	848	--	--
					--	2,10	--	275	0,01	1
36.	Е0101-27- 8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	130,82	3,20	3,20	419	419	--	--
					--	1,04	--	136	0,00	1
37.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	м3	130,82	21,55	4,52	2819	591	0,11	14
					17,03	--	2228	--	--	--
38.	С143008-3 1	Щебень из природного камня для строительных работ	м3	37,40	1260,00	--	47124	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	С143008-9 2	Песок природный	м3	74,79	990,00	--	74042	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	Е0107-42- 2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	шт	12,00	449,72	243,37	5397	2920	0,67	8
					106,88	85,08	1283	1021	0,34	4
41.	Е0107-42- 3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	шт	48,00	686,24	389,08	32939	18676	0,94	45
					153,90	136,92	7387	6572	0,55	27
42.	С143003-1 3	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	м3	3,18	9790,00	--	31132	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	С143003-2 1	Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 /М-100/	м3	26,06	9040,00	--	235582	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	176,54	245,44	3,82	43330	674	0,21	37
					37,35	1,44	6594	254	0,01	1
45.	Е0106-1-2 2	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	м3	5,14	6303,24	353,46	32399	1817	3,60	19
					585,00	133,52	3007	686	0,65	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46.	С12041-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,06	55620,00	--	3337	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,24	53000,00	--	12720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Фундамент для комплектной трансформаторной подстанции - 4шт								624083

ИТОГО:

1429818	134462	1735
269819	32245	410

Накладные расходы :

На монтажные работы	71325
На общестроительные работы	252394
На металломонтажные работы	3922
Всего накладных расходов:	327641
Итого с накладными	1757459

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	105448
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1862907
Итого с временными, 1,5 %	1890851
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	1911272
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1918835
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1937744
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	4955624
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	99112
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	5054736
Налог на добавленную стоимость, 12 %	606568
Итого с НДС	5661304
Скидка согласно договору	388650
Итого с НДС	5272654

Заказчик: КГУ «Управление строительства г. Алматы»

Подрядчик: Директор ТОО «СИГМА»

Саткимбаев К.Т.

технадзор

Форма N 2в

Заказчик **КГУ «Управление строительства г. Алматы»**

Подрядчик **ТОО «СИГМА»**

Договор **№23 от 04.07.2016 г.**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство инженерных сетей для многоквартирных жилых домов,с объектами обслуживания расположенных по адресу: севернее пр.Райымбека,западнее микрорайона Акбулак" Алатауского района г.Алматы.Микрорайон Айгерим-2 Нуркент.Вторая очередь (без тепловых сетей)**

Наименование объекта: **Наружные сети газоснабжения**

А К Т N9

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2016 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Подземный газопровод среднего давления								
1.	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	203,31	50,82	48,38	10333	9837	0,02	3
					2,39	14,07	486	2860	0,05	10
2.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	6,29	467,10	--	2937	--	2,98	19
					467,10	--	2937	--	--	--
3.	Е0101-17-14	Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	6,29	39,73	37,82	250	238	0,01	0
					1,87	11,00	12	69	0,04	0
4.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 30 км	т	408,73	176,40	176,40	72099	72099	--	--
					--	35,28	--	14420	0,74	303
5.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	209,60	3,77	3,24	790	680	0,00	1
					0,48	1,12	101	235	0,00	1
6.	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	150,42	39,73	37,82	5976	5688	0,01	2
					1,87	11,00	281	1654	0,04	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 30 км	т	263,23	176,40	176,40	46434	46434	--	--
					--	35,28	--	9287	0,74	195
8.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей грунтом	м3	66,11	134,10	--	8865	--	0,97	64
					134,10	--	8865	--	--	--
9.	Е0101-27- 2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	127,85	6,48	6,48	828	828	--	--
					--	2,10	--	269	0,01	1
10.	Е0101-27- 8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	127,85	3,20	3,20	409	409	--	--
					--	1,04	--	133	0,00	1
11.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	м3	127,85	21,55	4,52	2755	577	0,11	14
					17,03	--	2177	--	--	--
12.	С143008-9 2	Песок природный	м3	47,90	990,00	--	47420	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	15,64	1395,20	152,52	21824	2386	1,02	16
					153,68	57,15	2404	894	0,28	4
14.	Е0122-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диам. 250 мм	км	0,03	174224,44	71861,81	6080	2508	441,00	15
					83025,00	27146,25	2898	947	132,58	5
15.	С130806-1 04	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	35,04	1803,00	--	63176	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм	км	0,00	115456,32	31953,19	109	30	360,00	0
					66375,00	12071,25	62	11	58,95	0
17.	С130806-8 9	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	0,94	950,00	--	897	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Е0122-47- 1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	м	35,84	244,97	0,28	8780	10	0,84	30
					146,93	0,11	5266	4	0,00	0
19.	Е0122-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с пневматическим испытанием	км	0,11	129222,58	54072,58	13744	5751	352,00	37
					64575,00	20425,50	6868	2172	99,76	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	С130806-7 9	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	142,77	629,00 ---	-- ---	89802 ---	-- ---	-- ---	-- ---
21.	Е0122-48- 1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. до 300 мм	футляр	3,00	1847,47 528,30	223,92 3,72	5542 1585	672 11	3,20 0,01	10 0
22.	Е0122-48- 1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. до 150 мм	футляр	2,00	923,74 264,15	111,96 1,86	1847 528	224 4	1,60 0,00	3 0
23.	Е0122-33- 5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,01	247994,13 62775,00	49389,75 18657,00	1860 471	370 140	312,70 91,12	2 1
24.	Е0124-114 -1	Устройство контрольной трубки	шт	5,00	1724,58 486,00	290,34 110,25	8623 2430	1452 551	2,74 0,53	14 3
25.	С130810-1 87	Ковер	т	0,05	77600,00 ---	-- ---	3996 ---	-- ---	-- ---	-- ---
26.	Е0125-51- 1	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов	стык	4,00	2327,99 391,50	1344,74 508,50	9312 1566	5379 2034	1,95 3,25	8 13
27.	Ц3924-7	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 114 мм, толщина стенки до 8 мм	стык	15,00	177,80 135,00	23,80 2,25	2667 2025	357 34	0,70 0,01	11 0
28.	Е0122-36- 2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	1,00	497,61 342,00	28,48 11,25	498 342	28 11	2,03 0,05	2 0
29.	Е0122-40- 3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	фланец	2,00	156,43 126,00	21,43 --	313 252	43 --	0,60 --	1 --
30.	С130902-1 2	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 100 мм	шт	1,00	11800,00 ---	-- ---	11800 ---	-- ---	-- ---	-- ---
31.	С130809-3 6	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2,00	552,00 ---	-- ---	1104 ---	-- ---	-- ---	-- ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32.	Ц0112-754 -3	Врезка трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы 108 мм	врезка	1,00	2294,00	106,00	2294	106	10,00	10
					2059,00	4,50	2059	4	0,03	0
33.	Е0124-111 -1	Установка двухлинзовых компенсаторов диаметром 100 мм	шт	1,00	393,03	16,15	393	16	1,86	2
					321,75	6,75	322	7	0,03	0
34.	С130905-2 9	Компенсатор	шт	1,00	6102,00	--	6102	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	У51-55-2	Устройство колодцев газовых прямоугольных железобетонных в сухих грунтах, марка Г1-IIп-2,1	колодец	1,00	142448,09	4473,53	142448	4474	54,29	54
					8795,50	1295,74	8796	1296	4,95	5
36.	Е0119-5-1	Установка регуляторов давления газа диаметром до 50 мм	регулят	1,00	1372,07	91,69	1372	92	4,10	4
					742,50	33,75	742	34	0,17	0
37.	ТПрайс-ли ст	Шкафной газорегуляторный пункт УГРШ-50Н с регулятором давления РДП-50	шт	1,00	234611,50	--	234612	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	км	0,00	121367,16	49858,78	364	150	336,00	1
					61425,00	18834,75	184	57	91,99	0
39.	С130806-6 7	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	3,01	320,00	--	964	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	Е0122-36- 1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	2,00	276,46	17,71	553	35	1,07	2
					186,75	6,75	374	14	0,03	0
41.	Е0122-40- 1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	фланец	4,00	74,06	9,93	296	40	0,32	1
					63,00	--	252	--	--	--
42.	С130902-1 0	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	2,00	6880,00	--	13760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	С130809-3 3	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4,00	305,00	--	1220	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	Е0122-33- 5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,00	247994,13	49389,75	843	168	312,70	1
					62775,00	18657,00	213	63	91,12	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45.	Е0106-1-1 3	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,78	6507,71 771,75	95,97 36,25	5076 602	75 28	4,90 0,18	4 0
46.	Е0109-34- 1	Монтаж опорных конструкций, по ж/бетонным и каменным опорам/	т	0,17	18611,26 13810,50	2191,28 101,25	3200 2374	377 17	80,96 0,49	14 0
47.	С12021-26 3	Опоры	т	0,17	107900,00 --	-- --	18550 --	-- --	-- --	-- --
48.	Е0109-29- 1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением, по ж/бетонным и каменным опорам/	т	0,05	14215,47 5544,00	5475,87 1552,87	690 269	266 75	31,79 5,46	2 0
49.	С12021-26 7	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,05	133700,00 --	-- --	6486 --	-- --	-- --	-- --
50.	Е0115-172 -4	Окраска металлоконструкций за 2 раза	м2	8,82	148,40 108,00	0,07 0,02	1308 952	1 --	0,65 0,00	6 0
51.	Ц0108-472 -2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	1,50	26,30 23,00	3,30 0,40	39 34	5 1	0,14 0,00	0 0
52.	Ц0108-471 -1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	шт	36,00	170,60 149,00	21,60 2,90	6142 5364	778 104	0,90 0,02	32 1
53.	С11041-84	Сталь угловая	т	0,09	47200,00 --	-- --	4112 --	-- --	-- --	-- --
54.	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм	т	0,00	46400,00 --	-- --	88 --	-- --	-- --	-- --
55.	Е0101-165 -3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	м3	6,50	663,75 663,75	-- --	4314 4314	-- --	4,11 --	27 --
56.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,60	134,10 134,10	-- --	80 80	-- --	0,97 --	1 --
57.	Е0101-17- 14	Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	5,90	39,73 1,87	37,82 11,00	234 11	223 65	0,01 0,04	0 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 30 км	т	11,51	176,40	176,40	2029	2029	--	--
					--	35,28	--	406	0,74	9
59.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	5,90	3,77	3,24	22	19	0,00	0
					0,48	1,12	3	7	0,00	0
60.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	5,90	6507,71	95,97	38395	566	4,90	29
					771,75	36,25	4553	214	0,18	1
61.	Е0109-35-1	Монтаж защитных ограждений оборудования по ж/бетонным и каменным опорам/	т	0,36	19357,11	627,68	6881	223	95,15	34
					15617,25	101,25	5551	36	0,49	0
62.	С12021-268	Сварная решетка ограждения	т	0,32	134000,00	--	43529	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	С11011-761	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки	м2	27,84	502,00	--	13976	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	Е0115-172-4	Окраска металлоконструкции за 2 раза	м2	14,22	148,40	0,07	2110	1	0,65	9
					108,00	0,02	1536	--	0,00	0
65.	С11011-816	Замок навесной	шт	1,00	583,00	--	583	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	У1-34-71	Калитка металлическая	калитка	1,00	6225,47	9,37	6225	9	5,90	6
					1017,60	1,87	1018	2	0,01	0
		Итого по разделу: Подземный газопровод среднего давления								1020360
		Раздел: Подземный газопровод низкого давления								
67.	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	251,87	50,82	48,38	12801	12186	0,02	4
					2,39	14,07	602	3544	0,05	12
68.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	7,79	467,10	--	3639	--	2,98	23
					467,10	--	3639	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69.	Е0101-17-14	Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	7,79	39,73	37,82	309	295	0,01	0
					1,87	11,00	15	86	0,04	0
70.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 30 км	т	506,34	176,40	176,40	89319	89319	--	--
					--	35,28	--	17864	0,74	375
71.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	259,66	3,77	3,24	978	842	0,00	1
					0,48	1,12	125	291	0,00	1
72.	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	222,96	39,73	37,82	8858	8432	0,01	3
					1,87	11,00	417	2452	0,04	8
73.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 30 км	т	390,18	176,40	176,40	68828	68828	--	--
					--	35,28	--	13766	0,74	289
74.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей грунтом	м3	60,14	134,10	--	8064	--	0,97	58
					134,10	--	8064	--	--	--
75.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	189,52	6,48	6,48	1228	1228	--	--
					--	2,10	--	399	0,01	2
76.	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	189,52	3,20	3,20	606	606	--	--
					--	1,04	--	197	0,00	1
77.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	м3	189,52	21,55	4,52	4083	856	0,11	20
					17,03	--	3227	--	--	--
78.	С143008-92	Песок природный	м3	29,36	990,00	--	29069	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
79.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	10,01	1395,20	152,52	13966	1527	1,02	10
					153,68	57,15	1538	572	0,28	3
80.	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм	км	0,05	154577,68	66009,80	7234	3089	376,00	18
					70200,00	24936,75	3285	1167	121,79	6
81.	С130806-99	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	46,99	1623,00	--	76260	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82.	Е0122-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диам. 250 мм	км	0,00	174224,44	71861,81	2	1	441,00	0
					83025,00	27146,25	1	--	132,58	0
83.	С130806-1 04	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	10,26	1803,00	--	18499	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм	м	10,26	282,86	0,37	2902	4	0,90	9
					156,38	0,14	1604	1	0,00	0
85.	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. до 100 мм	м	46,80	244,97	0,28	11465	13	0,84	39
					146,93	0,11	6876	5	0,00	0
86.	Е0122-9-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с пневматическим испытанием	км	0,03	160329,25	60626,12	5289	2000	442,00	15
					82575,00	22902,75	2724	756	111,85	4
87.	С130806-8 8	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	33,13	884,00	--	29289	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
88.	Е0122-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с пневматическим испытанием	км	0,00	129222,58	54072,58	530	222	352,00	1
					64575,00	20425,50	265	84	99,76	0
89.	С130806-7 8	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	23,09	474,00	--	10946	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
90.	Е0122-9-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с пневматическим испытанием	км	0,01	123549,87	51496,99	877	366	337,00	2
					61875,00	19453,50	439	138	95,01	1
91.	С130806-6 8	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	35,14	333,00	--	11702	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
92.	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. до 300 мм	футляр	2,00	1847,47	223,92	3695	448	3,20	6
					528,30	3,72	1057	7	0,01	0
93.	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. до 200 мм	футляр	15,00	1154,67	139,95	17320	2099	2,00	30
					330,19	2,32	4953	35	0,01	0
94.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,03	247994,13	49389,75	8506	1694	312,70	11
					62775,00	18657,00	2153	640	91,12	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95.	Е0124-114 -1	Устройство контрольной трубки	шт	18,00	1724,58	290,34	31042	5226	2,74	49
					486,00	110,25	8748	1984	0,53	10
96.	С130810-1 87	Ковер	т	0,18	77600,00	--	13588	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
97.	Е0125-51-1	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов	стык	21,00	2327,99	1344,74	48888	28240	1,95	41
					391,50	508,50	8222	10678	3,25	68
98.	Ц3924-7	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 114 мм, толщина стенки до 8 мм	стык	83,00	177,80	23,80	14757	1975	0,70	58
					135,00	2,25	11205	187	0,01	1
99.	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	фланец	2,00	231,52	33,52	463	67	0,90	2
					180,00	2,25	360	4	0,01	0
100.	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	фланец	8,00	156,43	21,43	1251	171	0,60	5
					126,00	--	1008	--	--	--
101.	Е0122-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм	фланец	12,00	118,85	16,47	1426	198	0,46	6
					96,75	--	1161	--	--	--
102.	С130809-38	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	2,00	960,00	--	1920	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
103.	С130809-36	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	8,00	552,00	--	4416	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
104.	С130809-35	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	12,00	419,00	--	5028	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Подземный газопровод низкого давления 569045

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Надземный газопровод низкого давления								
105.	Е0122-9-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с пневматическим испытанием	км	0,06	160329,25	60626,12	10181	3850	442,00	28
					82575,00	22902,75	5244	1454	111,85	7
106.	Е0122-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с пневматическим испытанием	км	0,22	129222,58	54072,58	28549	11946	352,00	78
					64575,00	20425,50	14267	4513	99,76	22
107.	Е0122-9-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с пневматическим испытанием	км	0,60	123549,87	51496,99	74068	30872	337,00	202
					61875,00	19453,50	37094	11662	95,01	57
108.	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	км	0,63	121367,16	49858,78	77038	31648	336,00	213
					61425,00	18834,75	38989	11955	91,99	58
109.	С130806-65	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	637,40	250,00	--	159350	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
110.	С130806-68	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	601,90	333,00	--	200432	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
111.	С130806-78	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	221,88	474,00	--	105172	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
112.	С130806-88	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	63,75	884,00	--	56359	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
113.	Е0122-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	1,00	497,61	28,48	498	28	2,03	2
					342,00	11,25	342	11	0,05	0
114.	Е0122-36-3	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	шт	1,00	991,58	375,08	992	375	2,46	2
					398,25	141,75	398	142	0,69	1
115.	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	фланец	4,00	156,43	21,43	626	86	0,60	2
					126,00	--	504	--	--	--
116.	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	фланец	2,00	231,52	33,52	463	67	0,90	2
					180,00	2,25	360	4	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
117.	С130902-12	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	1,00	11800,00 ---	-- --	11800 --	-- --	-- --	-- --
118.	С130902-13	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 150 мм	шт	1,00	22100,00 ---	-- --	22100 --	-- --	-- --	-- --
119.	С130809-36	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	4,00	552,00 ---	-- --	2208 --	-- --	-- --	-- --
120.	С130809-38	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	2,00	960,00 ---	-- --	1920 --	-- --	-- --	-- --
121.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,31	121294,13 --- 62775,00	49389,75 --- 18657,00	37844 --- 19586	15410 --- 5821	312,70 --- 91,12	98 --- 28
122.	С130810-83	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 150 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 159х4,5 мм	шт	15,00	711,00 ---	-- --	10665 --	-- --	-- --	-- --
123.	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	шт	13,00	401,00 ---	-- --	5213 --	-- --	-- --	-- --
124.	С130810-77	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 65 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 76х3,5 мм	шт	59,00	277,00 ---	-- --	16343 --	-- --	-- --	-- --
125.	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	шт	161,00	227,00 ---	-- --	36547 --	-- --	-- --	-- --
126.	С130810-118	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 159х4,5-108х4 мм	шт	1,00	444,00 ---	-- --	444 --	-- --	-- --	-- --
127.	С130810-112	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х4-76х3,5 мм	шт	2,00	321,00 ---	-- --	642 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
128.	С130810-108	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 76х3,5-57х3 мм	шт	4,00	302,00 ---	-- ---	1208 ---	-- ---	-- ---	-- ---
129.	С130810-17	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру меньше или равно 10 МПа, 76х6,0 мм	шт	2,00	227,00 ---	-- ---	454 ---	-- ---	-- ---	-- ---
130.	С130810-15	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру меньше или равно 10 МПа, 57х5,0 мм	шт	11,00	190,00 ---	-- ---	2090 ---	-- ---	-- ---	-- ---
131.	Е0120-30-1	Установка кронштейнов	кг	1185,80	14,48 --- 8,53	1,20 --- 0,45	17170 --- 10115	1423 --- 534	0,05 --- 0,00	60 --- 3
132.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1185,80	200,00 ---	-- ---	237160 ---	-- ---	-- ---	-- ---
133.	Е0115-172-3	Окраска труб за 2 раза	м2	374,00	100,70 --- 60,30	0,07 --- 0,02	37660 --- 22552	26 --- 7	0,37 --- 0,00	138 --- 0
134.	Е0125-51-1	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов	стык	24,00	2327,99 --- 391,50	1344,74 --- 508,50	55872 --- 9396	32274 --- 12204	1,95 --- 3,25	47 --- 78
		Итого по разделу: Надземный газопровод низкого давления								1211067
		Раздел: Электрохимическая защита								
135.	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки	шт	20,00	1724,58 --- 486,00	290,34 --- 110,25	34492 --- 9720	5807 --- 2205	2,74 --- 0,53	55 --- 11
136.	С130810-187	Ковер	т	0,21	77600,00 --- --	-- --- --	15986 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
137.	У3-8-3	Протекторы с активатором одиночные протект типа ПМ-20У на трубопроводе с выводом под ковер	протект	21,00	28081,12 --- 7596,96	2782,16 --- 1202,26	589704 --- 159536	58425 --- 25247	44,20 --- 5,90	928 --- 124
		Итого по разделу: Электрохимическая защита								640181
		ИТОГО:					3440653 --- 480950	587814 --- 168786		2759 --- 1742

Форма N 2в

Заказчик КГУ «Управление строительства г. Алматы»

Подрядчик ТОО «СИГМА»

Договор №23 от 04.07.2016 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерных сетей для многоквартирных жилых домов,с объектами обслуживания расположенных по адресу: севернее пр.Райымбека,западнее микрорайона Акбулак" Алатауского района г.Алматы.Микрорайон Айгерим-2 Нуркент.Вторая очередь (без тепловых сетей)

Наименование объекта: Наружные сети водопровода и канализации.2-очередь. Сети канализации К1

А К Т N10

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2016 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего (осн. з/п.)	Стоим. ед., тенге: Всего (в т.ч. з/п)	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего (осн. з/п.)	Общая стоим., тенге: Всего (в т.ч. з/п)	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. (осн./мех.)	Затраты труда, чел.-ч: Всего (осн./мех.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	E0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	1,11	175710,10 / 8100,00	1826,10 / 690,75	194882 / 8984	2025 / 766	42,70 / 3,37	47 / 4		
2.	C12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,55	133700,00 / --	-- / --	73253 / --	-- / --	-- / --	-- / --		
3.	E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	194,91	40,72 / 8,32	0,04 / --	7936 / 1622	8 / --	0,04 / --	8 / --		
4.	E0106-1-1	Устройство отмостки вокруг колодцев бетонных кл.В150	м3	5,13	5082,13 / 195,75	66,01 / 24,93	26061 / 1004	338 / 128	1,35 / 0,12	7 / 1		
5.	E0123-23-2	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в мокрых грунтах	врезка	1,00	4093,53 / 2862,00	83,18 / 31,50	4094 / 2862	83 / 32	17,01 / 0,15	17 / 0		
	ИТОГО:						306226 / 14472	2456 / 926		80 / 5		

Накладные расходы :

На общестроительные работы 20059

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.2)

Форма N 2в

Заказчик КГУ «Управление строительства г. Алматы»

Подрядчик ТОО «СИГМА»

Договор №23 от 04.07.2016 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерных сетей для многоквартирных жилых домов,с объектами обслуживания расположенных по адресу: севернее пр.Райымбека,западнее микрорайона Акбулак" Алатауского района г.Алматы.Микрорайон Айгерим-2 Нуркент.Вторая очередь (без тепловых сетей)

Наименование объекта: Наружные сети связи

А К Т N11

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2016 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Оборудование										
1.	С"Альянс" Сплиттер 1/2		шт	60,00	1920,18	--	115211	--	--	--	--	--
2.	С"Альянс" Сплиттер 1/4		шт	3,00	2618,43	--	7855	--	--	--	--	--
3.	С"Альянс" Сплиттер 1/8		шт	4,00	3142,12	--	12568	--	--	--	--	--
4.	С"КазСвязьКомплект"	Шкаф оптический распределительный на 768 порта	шт	1,00	506230,18	--	506230	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Оборудование										641865
		Раздел: Монтажные работы по прокладке ВОЛС										
5.	Ц0110-927-1	Прокладка ОКЛ ОК-96 бр,ОК-48бр,ОК-32,ОК-12, ОК-8бр в канализации по свободному каналу трубопровода	м кабеля	5075,00	63,57	23,45	322623	119009	0,18	924		
					38,96	5,96	197727	30247	0,03	175		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Ц0110-932 -8	Измерение затухания на кабельной площадке по ОКЛ-96 ГТС, число волокон 96	кабель	1,00	76048,36 / 9725,72	66322,64 / 5380,16	76048 / 9726	66323 / 5380	40,20 / 31,20	40 / 31
7.	Ц0110-932 -8	Измерение затухания на кабельной площадке по ОКЛ-48 ГТС, число волокон 48	кабель	1,00	38024,18 / 4862,86	33161,32 / 2690,08	38024 / 4863	33161 / 2690	20,10 / 15,60	20 / 16
8.	Ц0110-932 -7	Измерение затухания на кабельной площадке ОК ГТС, число волокон 32	кабель	1,00	25663,49 / 3266,10	22397,39 / 1816,90	25663 / 3266	22397 / 1817	13,50 / 10,54	14 / 11
9.	Ц0110-932 -3	Измерение затухания на кабельной площадке ОК ГТС, число волокон 12	кабель	1,00	10321,50 / 1379,02	8942,48 / 725,42	10322 / 1379	8942 / 725	5,70 / 4,21	6 / 4
10.	Ц0110-932 -2	Измерение затухания на кабельной площадке по ОКЛ-8 ГТС, число волокон 8	кабель	1,00	7195,04 / 943,54	6251,50 / 507,13	7195 / 944	6251 / 507	3,90 / 2,94	4 / 3
11.	Ц0110-929 -1	Установка сплиттера 1/2 в ODF на ОРШ	шт	60,00	7,21 / 7,21	-- / --	433 / 433	-- / --	0,04 / --	2 / --
12.	Ц0110-929 -1	Установка сплиттера 1/4 в ODF на ОРШ	шт	3,00	7,21 / 7,21	-- / --	22 / 22	-- / --	0,04 / --	0 / --
13.	Ц0110-929 -1	Установка сплиттера 1/8 в ODF на ОРШ	шт	4,00	7,21 / 7,21	-- / --	29 / 29	-- / --	0,04 / --	0 / --
14.	Ц0110-929 -1	Прокладка патчкордов в ОРШ и кроссе	м шнура	2691,00	7,21 / 7,21	-- / --	19402 / 19402	-- / --	0,04 / --	108 / --
15.	Ц0110-936 -8	Установка, монтаж и измерения в процессе монтажа устройства стыка станционного и линейного ОК на существующей полке ОРШ , число волокон 96	УССЛК	2,00	60629,75 / 18755,00	41700,84 / 10607,36	121260 / 37510	83402 / 21215	83,40 / 61,52	167 / 123
16.	Ц0110-936 -8	Установка, монтаж и измерения в процессе монтажа устройства стыка станционного и линейного ОК на существующей полке ОРШ , число волокон 48	УССЛК	1,00	30401,83 / 9377,50	20850,42 / 5303,68	30402 / 9378	20850 / 5304	41,70 / 30,76	42 / 31
17.	Ц0110-936 -7	Установка, монтаж и измерения в процессе монтажа устройства стыка станционного и линейного ОК на существующей полке ОРШ, число	УССЛК	4,00	21044,93 / 6476,54	14451,97 / 3676,12	84180 / 25906	57808 / 14704	28,80 / 21,32	115 / 85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		волокон 32								
18.	Ц0110-936 -3	Установка, монтаж и измерения в процессе монтажа устройства стыка станционного и линейного ОК на существующей полке ОРШ, число волокон 12	УССЛК	5,00	9396,46 / 2900,95	6450,99 / 1640,92	46982 / 14505	32255 / 8205	12,90 / 9,52	65 / 48
19.	Ц0110-936 -2	Установка, монтаж и измерения в процессе монтажа устройства стыка станционного и линейного ОК на существующей полке ОРШ, число волокон 8	УССЛК	2,00	7107,82 / 2226,31	4851,38 / 1234,04	14216 / 4453	9703 / 2468	9,90 / 7,16	20 / 14
20.	Ц0110-930 -8	Сварка 96 ОВ в сущ.муфте на 96 ОВ	муфта	1,00	176718,17 / 16838,56	158613,96 / 15215,78	176718 / 16839	158614 / 15216	69,60 / 88,25	70 / 88
21.	Ц0110-934 -8	Измерение на смонтированном участке ОК-96 ГТС в двух направлениях, число волокон 96	участок	1,00	104293,76 / 13935,36	90358,40 / 7329,96	104294 / 13935	90358 / 7330	57,60 / 42,51	58 / 43
22.	Ц0110-934 -8	Измерение на смонтированном участке ОК-96 ГТС в двух направлениях, число волокон 90	участок	1,00	97775,40 / 13064,40	84711,00 / 6871,84	97775 / 13064	84711 / 6872	54,00 / 39,86	54 / 40
23.	Ц0110-934 -8	Измерение на смонтированном участке ОК-48 ГТС в двух направлениях, число волокон 48	участок	1,00	52146,88 / 6967,68	45179,20 / 3664,98	52147 / 6968	45179 / 3665	28,80 / 21,26	29 / 21
24.	Ц0110-934 -7	Измерение в двух направлениях на смонтированном участке ОК-32 ГТС, число волокон 30	участок	4,00	33015,13 / 4354,80	28660,33 / 2324,95	132061 / 17419	114641 / 9300	18,00 / 13,48	72 / 54
25.	Ц0110-934 -3	Измерение на смонтированном участке ОК-12 ГТС в двух направлениях, число волокон 12	участок	1,00	14188,72 / 1887,08	12301,64 / 997,92	14189 / 1887	12302 / 998	7,80 / 5,79	8 / 6
26.	Ц0110-934 -3	Измерение в двух направлениях на смонтированном участке ОК-12 ГТС, число волокон 10	участок	4,00	11823,46 / 1572,50	10250,96 / 831,57	47294 / 6290	41004 / 3326	6,50 / 4,82	26 / 19
27.	Ц0110-934 -2	Измерение в двух направлениях на смонтированном участке ОК-8 ГТС, число волокон 6	участок	1,00	7473,89 / 979,83	6494,05 / 526,81	7474 / 980	6494 / 527	4,05 / 3,06	4 / 3
28.	Ц0110-934 -2	Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК-96 ГТС, число волокон 6	участок	1,00	3736,94 / 489,92	3247,03 / 263,40	3737 / 490	3247 / 263	2,02 / 1,53	2 / 2
29.	Ц0110-934 -1	Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК-32 ГТС, число волокон 2	участок	4,00	1430,84 / 181,45	1249,38 / 101,35	5723 / 726	4998 / 405	0,75 / 0,59	3 / 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30.	Ц0110-934 -1	Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК-12 ГТС, число волокон 2	участок	4,00	1430,84 / 181,45	1249,38 / 101,35	5723 / 726	4998 / 405	0,75 / 0,59	3 / 2
31.	Ц0110-934 -1	Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК-8 ГТС, число волокон 2	участок	1,00	1430,84 / 181,45	1249,38 / 101,35	1431 / 181	1249 / 101	0,75 / 0,59	1 / 1
32.	Ц0110-930 -8	Монтаж разветвительных муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК-96 ГТС в колодце, число волокон 90	муфта	1,00	181981,75 / 17343,72	163372,38 / 15672,26	181982 / 17344	163372 / 15672	71,69 / 90,90	72 / 91
33.	Ц0110-930 -8	Монтаж разветвительных муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК-48 ГТС в колодце, число волокон 48	муфта	1,00	97764,54 / 9261,21	87237,68 / 8368,68	97765 / 9261	87238 / 8369	38,28 / 48,54	38 / 49
34.	Ц0110-930 -7	Монтаж разветвительных муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК-32 ГТС в колодце, число волокон 30	муфта	5,00	64182,89 / 6279,62	56890,17 / 5457,30	320914 / 31398	284451 / 27287	25,96 / 31,65	130 / 158
35.	Ц0110-930 -3	Монтаж разветвительных муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК-12 ГТС в колодце, число волокон 12	муфта	14,00	32004,81 / 3512,87	27799,18 / 2666,66	448067 / 49180	389188 / 37333	14,52 / 15,47	203 / 217
36.	Ц0110-930 -3	Монтаж разветвительных муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК-12 ГТС в колодце, число волокон 10	муфта	10,00	26784,24 / 2927,18	23164,30 / 2222,05	267842 / 29272	231643 / 22221	12,10 / 12,89	121 / 129
37.	Ц0110-930 -2	Монтаж разветвительных муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК-8 ГТС в колодце, число волокон 6	муфта	8,00	18672,85 / 2155,63	15888,40 / 1524,09	149383 / 17245	127107 / 12193	8,91 / 8,84	71 / 71
38.	Ц0110-891 -9	Прокладка кабеля в коллекторе: консоль в коллекторе двухместная	шт	72,00	84,70 / 42,80	41,90 / 9,00	6098 / 3082	3017 / 648	0,30 / 0,05	22 / 4
39.	Ц0110-891 -10	Прокладка кабеля в коллекторе: консоль в коллекторе трехместная	шт	116,00	84,70 / 42,80	41,90 / 9,00	9825 / 4965	4860 / 1044	0,30 / 0,05	35 / 6
40.	Ц0110-898 -18	Разные работы: окраска проложенного кабеля	м	168,00	8,10 / 2,30	-- / --	1361 / 386	-- / --	0,02 / --	3 / --
41.	Ц0108-148 -1	Провод ПВЗ 6мм в проложенных трубах в гофро.трубе д-25 мм и в шкафу	м	10,00	27,70 / 19,70	2,10 / 0,50	277 / 197	21 / 5	0,10 / 0,00	1 / 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42.	Ц0108-409 -1	Прокладка гофратрубы, диаметр д=25 мм	м	10,00	108,60 / 39,60	48,90 / 12,20	1086 / 396	489 / 122	0,22 / 0,07	2 / 1 / 2929966
		Итого по разделу: Монтажные работы по прокладке ВОЛС								
		Раздел: Неучтенные материалы								
43.	С"DANATEl ECOM"	Кабель опт.брон .гофр.96 одномод.волокон	м	491,00	170,37 / --	-- / --	83653 / --	-- / --	-- / --	-- / --
44.	С"DANATEl ECOM"	Кабель опт.брон .гофр.48 одномод.волокон	м	239,00	98,45 / --	-- / --	23530 / --	-- / --	-- / --	-- / --
45.	С"DANATEl ECOM"	Кабель опт.брон .гофр.32 одномод.волокон	м	1331,00	80,65 / --	-- / --	107342 / --	-- / --	-- / --	-- / --
46.	С"DANATEl ECOM"	Кабель опт.брон .гофр.12 одномод.волокон	м	2430,00	52,02 / --	-- / --	126407 / --	-- / --	-- / --	-- / --
47.	С"DANATEl ECOM"	Кабель опт.брон .гофр.8 одномод.волокон	м	584,00	48,88 / --	-- / --	28544 / --	-- / --	-- / --	-- / --
48.	С"Альянс"	Муфта оптич.укомпл.на ОК-96 разветвительная	шт	1,00	14663,22 / --	-- / --	14663 / --	-- / --	-- / --	-- / --
49.	С"Альянс"	Муфта оптич.укомпл.на ОК-48 разветвительная	шт	1,00	5760,55 / --	-- / --	5761 / --	-- / --	-- / --	-- / --
50.	С"Альянс"	Муфта оптич.укомпл.на ОК-32 разветвительная	шт	5,00	5760,55 / --	-- / --	28803 / --	-- / --	-- / --	-- / --
51.	С"Альянс"	Муфта оптич.укомпл.на ОК-12 разветвительная	шт	24,00	5411,43 / --	-- / --	129874 / --	-- / --	-- / --	-- / --
52.	С"Альянс"	Муфта оптич.укомпл.на ОК-8 разветвительная	шт	8,00	5411,43 / --	-- / --	43291 / --	-- / --	-- / --	-- / --
53.	С"DANATEl ECOM"	Оптический шнур армированный соединителем SC/APC 3м	шт	227,00	345,63 / --	-- / --	78459 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54.	C"DANATEl ECOM"	Оптический шнур армированный соединителем SC/APC 30м	шт	67,00	628,42 / --	-- / --	42104 / --	-- / --	-- / --	-- / --
55.	СПрайс	Труба гофрированная д 25мм	м	10,00	12,57 / --	-- / --	126 / --	-- / --	-- / --	-- / --
56.	C151607-1 40	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВЗ сечение 4 мм2	1000м	0,01	27900,00 / --	-- / --	279 / --	-- / --	-- / --	-- / --
57.	СПрайс	Наконечник	шт	88,00	6,98 / --	-- / --	614 / --	-- / --	-- / --	-- / --
58.	СПрайс	Консоль ККЧ-2	шт	72,00	261,84 / --	-- / --	18853 / --	-- / --	-- / --	-- / --
59.	СПрайс	Консоль ККЧ-3	шт	116,00	314,21 / --	-- / --	36449 / --	-- / --	-- / --	-- / --

Итого по разделу: Неучтенные материалы 768753

Раздел: Установка фундамента под ОРШ

60.	E0101-164 -3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	2,00	389,25 / 389,25	-- / --	778 / 778	-- / --	2,48 / --	5 / --
61.	E0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	1,50	1679,27 / 123,75	100,89 / 38,25	2519 / 186	151 / 57	0,85 / 0,18	1 / 0
62.	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,15	3951,97 / 195,75	66,01 / 24,93	593 / 29	10 / 4	1,35 / 0,12	0 / 0
63.	E0106-3-4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	м3	0,50	6393,53 / 634,50	257,71 / 91,69	3197 / 317	129 / 46	4,05 / 0,40	2 / 0
64.	C12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,03	60500,00 / --	-- / --	1815 / --	-- / --	-- / --	-- / --
65.	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	4,00	245,44 / 37,35	3,82 / 1,44	982 / 149	15 / 6	0,21 / 0,01	1 / 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66.	Е0106-9-1	Устройство подливки под оборудование толщиной 20 мм	м2	0,70	182,61 / 69,75	1,80 / 0,68	128 / 49	1 / --	0,42 / 0,00	0 / 0
67.	Е0113-13-11	Первый слой огрунтовки грунт-шпатлевкой ЭП-0010 бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	2,00	98,23 / 5,85	0,07 / 0,02	196 / 12	-- / --	0,03 / 0,00	0 / 0
68.	Е0113-13-12	Последующий слой огрунтовки грунт-шпатлевкой ЭП-0010 бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	2,00	67,97 / 5,85	0,05 / 0,02	136 / 12	-- / --	0,03 / 0,00	0 / 0
69.	Е0113-20-6	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	2,00	20,61 / 4,05	0,02 / --	41 / 8	-- / --	0,02 / --	0 / --
70.	Ц0110-898-3	Разные работы: шкаф устройство ОРШ, при установке на фундаменте	шкаф	1,00	4230,00 / 1573,00	649,00 / 151,00	4230 / 1573	649 / 151	10,00 / 0,88	10 / 1
		Итого по разделу: Установка фундамента под ОРШ								14615
		Раздел: Отмостка для ОРШ								
71.	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	2,70	175,69 / 6,01	-- / --	474 / 16	-- / --	0,04 / 0,03	0 / 0
72.	Е0127-26-3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2	м2	-2,70	16,88 / 0,11	1,50 / 0,44	-46 / --	-4 / -1	0,00 / 0,00	-0 / -0
73.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	2,70	3951,97 / 195,75	66,01 / 24,93	10670 / 529	178 / 67	1,35 / 0,12	4 / 0
		Итого по разделу: Отмостка для ОРШ								11099
		Раздел: Заземление ОРШ.Глубинное стержневое заземление								
74.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную с без креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3	1,12	389,25 / 389,25	-- / --	436 / 436	-- / --	2,48 / --	3 / --
75.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,74	134,10 / 134,10	-- / --	99 / 99	-- / --	0,97 / --	1 / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76.	Ц0108-142 -1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	8,00	36,60	27,80	293	222	0,06	0
					8,80	6,90	70	55	0,04	0
77.	Ц0108-141 -1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	8,00	22,20	3,10	178	25	0,11	1
					19,10	0,50	153	4	0,00	0
78.	Ц0108-143 -1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	8,00	32,30	23,70	258	190	0,06	0
					8,60	5,90	69	47	0,03	0
79.	С143006-6	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-75	1000шт	0,03	9004,00	--	288	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
80.	Ц0108-158 -1	Заделка концев ая сухая для одножильного кабеля напряжением до 1 кВ контактной сети городского транспорта, сечение 70мм2	шт	4,00	435,00	7,00	1740	28	2,00	8
					428,00	2,30	1712	9	0,01	0
81.	Ц0108-471 -4	Омедненный заземляющий электрод из круглой стали,диаметр 17,2мм	шт	3,00	140,10	24,10	420	72	0,70	2
					116,00	2,50	348	7	0,01	0
82.	Е0134-108 -2	Установка смотрового колодца пластикого	шт	1,00	944,87	--	945	--	3,96	4
					659,25	--	659	--	--	--
83.	СПрайс	Стоимость комплекта глубинного стержневого заземления	к-т	1,00	37356,30	--	37356	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Заземление ОРШ.Глубинное стержневое заземление								42013
		Раздел: Монтажные работы по установки сигнализации на ШРОу								
84.	Ц0110-890 -1	Прокладка кабеля МКППэпЗ в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 для сигнализации шкафов	км	0,65	38387,00	11520,00	24990	7500	114,00	74
					18090,00	2362,98	11777	1538	13,71	9
85.	Ц0110-898 -7примк=0 ,01	Разные работы: зарядка и установка пинта с зарядкой одной пары для телефонных кабелей в пластмассовой оболочке	бокс	2,00	22,61	9,54	45	19	0,07	0
					13,07	2,23	26	4	0,01	0
86.	С"АlМАТУ	Кабель МКППэпЗ 1x2x0,4	м	651,00	9,08	--	5909	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87.	С151802-1 4	Коробка телефонная распределительная КРТ-10	шт	2,00	463,00 ---	-- ---	926 ---	-- ---	-- ---	-- ---
		Итого по разделу: Монтажные работы по установки сигнализации на ШРОу								31870
		Раздел: Строительные работы по строительству телефонной канализации								
88.	Е0134-103 -1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	кан.-км	0,15	621603,38 20790,00	-- --	91475 3059	-- --	133,00 --	20 --
89.	Е0101-13- 3	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	41,15	38,62 1,40	37,22 11,27	1589 58	1531 464	0,01 0,04	0 2
90.	Е0101-18- 3	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	8,09	63,86 3,47	60,39 18,60	516 28	488 150	0,02 0,07	0 1
91.	Е0101-27- 2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	26,45	6,48 --	6,48 2,10	171 --	171 56	-- 0,01	-- 0
92.	Ц0108-142 -1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	28,30	36,70 8,80	27,80 6,90	1039 249	787 195	0,06 0,04	2 1
93.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	27,86	176,40 --	176,40 35,28	4915 --	4915 983	-- 0,74	-- 21
94.	Е0134-103 -1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб 2-х отверстий	кан.-км	0,99	621603,38 20790,00	-- --	612901 20499	-- --	133,00 --	131 --
95.	Е0101-13- 3	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	138,04	38,62 1,40	37,22 11,27	5331 193	5137 1556	0,01 0,04	1 6
96.	Е0101-18- 3	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	27,11	63,86 3,47	60,39 18,60	1732 94	1637 504	0,02 0,07	1 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
97.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	88,74	6,48 / --	6,48 / 2,10	575 / --	575 / 187	-- / 0,01	-- / 1
98.	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	49,30	36,70 / 8,80	27,80 / 6,90	1809 / 434	1371 / 340	0,06 / 0,04	3 / 2
99.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	48,54	176,40 / --	176,40 / 35,28	8562 / --	8562 / 1712	-- / 0,74	-- / 36
100.	Е0134-103-2	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб 4-х отверстий	кан.-км	3,57	620163,38 / 19350,00	-- / --	2215224 / 69118	-- / --	124,00 / --	443 / --
101.	Е0101-13-3	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	263,44	38,62 / 1,40	37,22 / 11,27	10173 / 369	9804 / 2970	0,01 / 0,04	3 / 11
102.	Е0101-18-3	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	98,23	63,86 / 3,47	60,39 / 18,60	6273 / 341	5932 / 1827	0,02 / 0,07	2 / 7
103.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	129,49	6,48 / --	6,48 / 2,10	839 / --	839 / 272	-- / 0,01	-- / 1
104.	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	133,95	36,70 / 8,80	27,80 / 6,90	4916 / 1179	3724 / 924	0,06 / 0,04	8 / 5
105.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	175,83	176,40 / --	176,40 / 35,28	31017 / --	31017 / 6203	-- / 0,74	-- / 130
106.	Е0134-105-4	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-2	колодец	18,00	2102,17 / 1194,75	575,54 / 146,03	37839 / 21506	10360 / 2628	6,91 / 0,59	124 / 11
107.	Е0101-13-3	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	116,28	38,62 / 1,40	37,22 / 11,27	4490 / 163	4328 / 1311	0,01 / 0,04	1 / 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
108.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	76,99	6,48	6,48	499	499	--	--
					--	2,10	--	162	0,01	1
109.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	70,34	176,40	176,40	12407	12407	--	--
					--	35,28	--	2481	0,74	52
110.	Е0134-105-3	Установка колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-3	колодец	29,00	4696,89	653,59	136210	18954	9,25	268
					1588,50	165,82	46066	4809	0,67	19
111.	Е0101-13-3	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	285,01	38,62	37,22	11006	10607	0,01	3
					1,40	11,27	399	3213	0,04	12
112.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	166,29	6,48	6,48	1077	1077	--	--
					--	2,10	--	350	0,01	1
113.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	212,52	176,40	176,40	37488	37488	--	--
					--	35,28	--	7498	0,74	157
114.	Е0107-31-1	Установка железобетонных колец диаметром до 1000 мм	м3	47,00	2794,95	1856,11	131363	87237	4,93	232
					812,93	597,97	38208	28105	2,37	111
115.	С143018-4 1	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-5	шт	47,00	2270,00	--	106690	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
116.	С143006-6	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-75	1000шт	2,26	9004,00	--	20313	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
117.	С131104-2 5	Люк ГТС с шарниром и замком, тип Л, ГОСТ 8591-76х	комплект	47,00	11400,00	--	535800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
118.	С143018-2 8	Колодцы и коробки железобетонные телефонные	м3	39,87	24400,00	--	972828	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
119.	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	м2	230,50	665,48	8,23	153395	1897	0,47	108
					81,68	3,08	18827	710	0,02	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
120.	Е0134-112 -1	Устройство ввода труб в колодцы	канал	120,00	151,83	--	18220	--	0,78	94
					131,18	--	15742	--	--	--
121.	С11041-56	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 600 мм, ККП-1-600	шт	72,00	411,00	--	29592	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Строительные работы по строительству телефонной канализации								5208273

ИТОГО:

9648453	2589809	4114
827313	338168	2156

Накладные расходы :

На монтажные работы	944144
На общестроительные работы	354587
Всего накладных расходов:	1298732
Итого с накладными	10947184

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	618319
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	11565503
Итого с временными, 1,5 %	11729358
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	11849103
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	11893453
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	12004328
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	30700101
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	614002
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	31314103
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3757692
Итого с НДС	35071795
Скидка согласно договору	2407696
Итого с НДС	32664099

Заказчик: КГУ «Управление строительства г. Алматы»

Подрядчик: Директор ТОО «СИГМА»

«КҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ ЕМЕС МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Технадзор

БСНБИН 060640001009 СейсмоСтройЗащита

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Алматы Товарищество с ограниченной ответственностью Республика Казахстан г. Алматы СИГМА

Заказчик: КГУ "Управление строительства г.Алматы"

Подрядчик : ТОО "СИГМА"

Утверждена приказом
Председателя Агенства Республики Казахстан
по делам строительства и жилищно-комунального
хозяйства от 2 мая 2012 г. №170.

Наименование работ и их адрес: Строительство инженерных сетей для многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания, расположенных по адресу: севернее пр.Райымбека, западнее микрорайона Акбулак Алатауского района г.Алматы. Микрорайон "Айгерим-2"(Нуркент)". Вторая очередь (без тепловых сетей).

С П Р А В К А №7

о стоимости выполненных работ и затрат от 3 марта 2017 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		23	04.07.2016г				

Дополнительное соглашение №1 от 20.02.2017г.

Наименование объекта, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце, без НДС	Из графы 1				Дополнительные затраты		НДС	Всего с НДС
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в базисн.цен)	на приобретение материалов	другие дополн. расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборуд-я					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	25406744	22684593	199621910	8696185					2722151	25406744

К оплате: Двадцать пять миллионов четыреста шесть тысяч семьсот сорок четыре тенге.

Подрядчик: ТОО"СИГМА"
М.П. Директор Саткимбаев Е.Т._____
Дата подписания: 03.03.2017г.

Заказчик: КГУ "Управление строительства г.Алматы"
Заместитель руководителя Рахимов А.Б._____
Дата подписания: 03.03.2017г.

200410

Заказчик КГУ «Управление строительства г. Алматы»

Подрядчик ТОО «СИГМА»

Форма N 2в

Договор №23 от 04.07.2016 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерных сетей для многоквартирных жилых домов,с объектами обслуживания расположенных по адресу: севернее пр.Райымбека,западнее микрорайона Акбулак" Алатауского района г.Алматы.Микрорайон Айгерим-2 Нуркент.Вторая очередь (без тепловых сетей)

Наименование объекта: Внешние сети электроснабжения

А К Т N12

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2017 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Наружное освещение								
1.	Ц0108-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200x1000 мм	шт	3,00	2849,00	178,00	8547	534	3,00	9
					486,00	40,50	1458	122	0,23	1
2.	Е0133-30-20	Установка стальных опор с нижним основанием под опору	1т	27,39	14843,97	9331,47	406570	255585	31,50	863
					5512,50	2537,42	150985	69499	8,73	239
3.	С12021-245	Опора освещения многогранная металлическая весом до 0,1т	т	9,00	172800,00	--	1555200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	т	18,39	154200,00	--	2835676	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	901,12	21,80	0,05	19642	45	0,03	27
					5,81	0,02	5235	18	0,00	0
6.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью	м2	901,12	40,72	0,04	36691	36	0,04	38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПФ-115			8,32	--	7497	--	--	--
7.	Е0106-1-1 3	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	10,00	5976,29	95,97	59763	960	4,90	49
					771,75	36,25	7718	362	0,18	2
8.	Ц0108-352 -1	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков - 1	шт	100,00	2143,44	1530,15	214344	153015	2,73	273
					492,76	320,67	49276	32067	1,86	186
9.	Ц0108-358 -3	Светильники, устанавливаемые вне зданий с лампами ртутными	шт	100,00	964,71	440,84	96471	44084	1,46	146
					283,24	91,46	28324	9146	0,53	53
10.	Ц0108-81- 1	Установка колодок клеммных	шт	100,00	97,70	1,60	9770	160	1,00	100
					85,50	--	8550	--	--	--
11.	СПрайс-ли ст	Колодка клеммная на 4 клеммы	шт	100,00	19,20	--	1920	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м	м3	8,56	218,93	--	1874	--	1,54	13
					218,93	--	1874	--	--	--
13.	Е0101-166 -1	Засыпка вручную траншей в грунтах 1 группы	м3	8,46	122,18	--	1033	--	0,89	7
					122,18	--	1033	--	--	--
14.	Е0101-174 -1	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1	м3	0,10	86,53	--	9	--	0,54	0
					86,53	--	9	--	--	--
15.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 30 км	т	0,18	176,40	176,40	32	32	--	--
					--	35,28	--	6	0,74	0
16.	Е0101-20- 1	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	0,10	3,07	2,66	1	--	0,00	0
					0,39	0,93	--	--	0,00	0
17.	Е0134-103 -1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб	кан.-км	0,05	21603,38	--	1115	--	133,00	7
					20790,00	--	1073	--	--	--
18.	С130804-2 9	Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные 1 типа, диаметр 50 мм	1000м	0,05	86200,00	--	4447	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Наружное освещение								5253106

200430

Заказчик КГУ «Управление строительства г. Алматы»

Подрядчик ТОО «СИГМА»

Договор №23 от 04.07.2016 г.

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерных сетей для многоквартирных жилых домов,с объектами обслуживания расположенных по адресу: севернее пр.Райымбека,западнее микрорайона Акбулак" Алатауского района г.Алматы.Микрорайон Айгерим-2 Нуркент.Вторая очередь (без тепловых сетей)

Наименование объекта: ДОБАВЛЯЕМЫЕ РАБОТЫ

А К Т N13

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2017 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Наружное освещение								
1.	ТПрайс-лист	Шкаф управления наружным освещением ШУНО	шт	3,00	645879,88	--	1937640	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2.	СПрайс-лист	LEd консольный светильник "Кобра" с линзами	шт	100,00	8204,42	--	820442	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Наружное освещение								2758082
		Раздел: Сети канализации К1								
3.	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм /225х/	км	0,04	139706,75	90794,12	5500	3574	286,00	11
					48375,00	19582,83	1904	771	84,07	3
4.	С130804-864	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 225х8,6 СТ РК ИСО 4427-2004	м	39,37	1269,00	--	49959	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм /219х4 мм футляр/ с гидравлическим испытанием	км	0,011	784383,68	66009,80	23252	860	376,00	5
					70200,00	24936,75	915	325	121,79	2
6.	Е0125-50-1	Гидравлическое испытание трубопровода диаметром 219 мм	км	-0,01	65294,22	60380,22	-851	-787	22,50	-0
					4914,00	7854,24	-64	-102	30,13	-0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200 мм	м	13,03	282,86	0,37	3686	5	0,90	12
					156,38	0,14	2038	2	0,00	0
8.	Е0122-14-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 200 мм	км	0,01	566134,23	80990,95	7377	1055	278,00	4
					48375,00	30595,50	630	399	149,43	2
9.	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам.до 800 мм /219 мм/	футляр	37,00	2630,80	559,80	97340	20713	7,99	296
		Итого по разделу: Сети канализации К1			1320,75	9,29	48868	344	0,02	1
										186262
ИТОГО:							2944345	25422		327
		Накладные расходы :					54291	1739		7

На общестроительные работы 72854

Всего накладных расходов: 72854

Итого с накладными 3017199

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты 64773

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3081972
Итого с временными, 1,5 %	3099137
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	3111681
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3116327
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	3127942
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	7999459
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	159989
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	8159448
Налог на добавленную стоимость, 12 %	979134
Итого с НДС	9138582
Скидка согласно договору	627368
Итого с НДС	8511214

Заказчик: КГУ «Управление строительства

г. Алматы»

Подрядчик: Директор ТОО «СИГМА»

Саткимбаев Е.Т.

Тех надзор

200430

Заказчик КГУ «Управление строительства г. Алматы»

Подрядчик ТОО «СИГМА»

Форма N 2в

Договор №23 от 04.07.2016 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерных сетей для многоквартирных жилых домов,с объектами обслуживания расположенных по адресу: севернее пр.Райымбека,западнее микрорайона Акбулак" Алатауского района г.Алматы.Микрорайон Айгерим-2 Нуркент.Вторая очередь (без тепловых сетей)

Наименование объекта: ДОБАВЛЯЕМЫЕ РАБОТЫ

А К Т N13

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2017 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Наружное освещение								
1.	ТПрайс-лист	Шкаф управления наружным освещением ШУНО	шт	3,00	645879,88	--	1937640	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2.	СПрайс-лист	LEd консольный светильник "Кобра" с линзами	шт	100,00	8204,42	--	820442	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Наружное освещение								2758082
		Раздел: Сети канализации К1								
3.	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм /225х/	км	0,04	139706,75	90794,12	5500	3574	286,00	11
					48375,00	19582,83	1904	771	84,07	3
4.	С130804-864	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 225х8,6 СТ РК ИСО 4427-2004	м	39,37	1269,00	--	49959	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм /219х4 мм футляр/ с гидравлическим испытанием	км	0,01	1784383,68	66009,80	23252	860	376,00	5
					70200,00	24936,75	915	325	121,79	2
6.	Е0125-50-1	Гидравлическое испытание трубопровода диаметром 219 мм	км	-0,01	65294,22	60380,22	-851	-787	22,50	-0
					4914,00	7854,24	-64	-102	30,13	-0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200 мм	м	13,03	282,86	0,37	3686	5	0,90	12
					156,38	0,14	2038	2	0,00	0
8.	Е0122-14-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 200 мм	км	0,01	566134,23	80990,95	7377	1055	278,00	4
					48375,00	30595,50	630	399	149,43	2
9.	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам.до 800 мм /219 мм/	футляр	37,00	2630,80	559,80	97340	20713	7,99	296
					1320,75	9,29	48868	344	0,02	1
		Итого по разделу: Сети канализации К1								186262
ИТОГО:							2944345	25422		327
							54291	1739		7

Накладные расходы :

На общестроительные работы	72854
Всего накладных расходов:	72854
Итого с накладными	3017199

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	64773
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3081972
Итого с временными, 1,5 %	3099137
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	3111681
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3116327
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	3127942
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	7999459
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	159989
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	8159448
Налог на добавленную стоимость, 12 %	979134
Итого с НДС	9138582
Скидка согласно договору	627368
Итого с НДС	8511214

Заказчик: КГУ «Управление строительства г. Алматы»

Подрядчик: Директор ТОО «СИГМА»

Саткимбаев Е.Т.

Заказчик: КГУ "Управление строительства г.Алматы"

Подрядчик : ТОО "СИГМА"

Утверждена приказом
Председателя Агенства Республики Казахстан
по делам строительства и жилищно-комунального
хозяйства от 2 мая 2012 г. №170.

Наименование работ и их адрес: Строительство инженерных сетей для многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания, расположенных по адресу: севернее пр.Райымбека, западнее микрорайона Акбулак Алатауского района г.Алматы. Микрорайон "Айгерим-2"(Нуркент)". Вторая очередь (без тепловых сетей).

С П Р А В К А №8

о стоимости выполненных работ и затрат от 12 ноября 2018 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		23	04.07.2016г				

Наименование объекта, комплексов работ	Дополнительное соглашение №1 от 20.02.2017г.									
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце, без НДС	Из графы 1			Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в базисн.цен)	Дополнительные затраты		НДС	Всего с НДС
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	из них			на приобретение материалов	другие дополн. расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборуд-я					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	17 940 627	16 018 417	199 621 910	6 874 554					1 922 210	17 940 627

К оплате: Семнадцать миллионов девятьсот сорок тысяч шестьсот двадцать семь тенге.

Подрядчик: ТОО "СИГМА"
М.П. Директор Саткимбаев Е.Т._____

*Дата подписания:*_____

Заказчик: КГУ "Управление строительства г.Алматы"
Заместитель руководителя Айтмагамбетов К.О._____

*Дата подписания:*_____

Заказчик КГУ «Управление строительства г. Алматы»

Подрядчик ТОО «СИГМА»

Договор №23 от 04.07.2016 г.

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерных сетей для многоквартирных жилых домов,с объектами обслуживания расположенных по адресу: севернее пр.Райымбека,западнее микрорайона Акбулак" Алатауского района г.Алматы.Микрорайон Айгерим-2 Нуркент.Вторая очередь (без тепловых сетей)

Наименование объекта: ДОБАВЛЯЕМЫЕ РАБОТЫ

А К Т N14

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2018 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Сети водопровода В1								
1.	E0122-27-11	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 500 мм	км	0,021	646296,96	145128,46	29880	2634	120,00	2
					21105,00	54823,50	383	995	267,76	5
2.	E0122-27-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 400 мм	км	0,051	360115,02	133892,77	65150	6413	98,30	5
					17437,50	50580,00	835	2423	247,03	12
3.	E0122-27-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 300 мм	км	0,101	043569,02	111422,27	105609	11276	82,70	8
					14827,50	42090,75	1501	4260	205,57	21
4.	E0122-27-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 200 мм	км	0,28	724393,39	96674,51	202468	27021	64,00	18
					11722,50	36519,75	3276	10207	178,36	50
5.	E0122-27-	Нанесение весьма усиленной	км	0,45	367004,63	32537,00	166070	14723	196,00	89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 100 мм			34200,00	12291,75	15476	5562	60,03	27
6.	Е0122-27-2	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 75 мм	км	0,12	279169,46	31834,58	33500	3820	191,00	23
					33525,00	12026,25	4023	1443	58,73	7
7.	Е0122-27-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 50 мм	км	0,23	217441,03	28558,15	49185	6460	173,00	39
					30600,00	10788,75	6922	2440	52,69	12
8.	Е0122-8-1-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм /530х5 мм футляр/ с гидравлическим испытанием	км	0,037	729120,18	115368,43	264645	3950	857,00	29
					162000,00	55530,00	5547	1901	271,21	9
9.	Е0125-50-3	Гидравлическое испытание трубопровода диаметром 500 мм	км	-0,03	110953,20	102740,70	-3799	-3518	38,00	-1
					8212,50	13090,40	-281	-448	50,22	-2
10.	Е0122-27-11	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 500 мм	км	0,031	646296,96	145128,46	56369	4969	120,00	4
					21105,00	54823,50	723	1877	267,76	9
11.	Е0122-47-5	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 300 мм	м	34,24	439,99	0,69	15065	24	0,91	31
					159,30	0,27	5454	9	0,00	0
12.	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам.до 800 мм /530 мм/	футляр	2,00	3695,93	559,80	7392	1120	7,99	16
					1320,75	9,29	2642	19	0,02	0
13.	Е0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм /426х4 мм футляр/ с гидравлическим испытанием	км	0,015	124251,88	115634,50	39969	902	662,00	5
					126000,00	43681,50	983	341	213,34	2
14.	Е0125-50-2	Гидравлическое испытание трубопровода диаметром 400 мм	км	-0,01	108823,70	100633,70	-849	-785	38,00	-0
					8190,00	13090,40	-64	-102	50,22	-0
15.	Е0122-27-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 400 мм	км	0,011	360115,02	133892,77	10609	1044	98,30	1
					17437,50	50580,00	136	395	247,03	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200 мм	м	7,80	313,94	0,42	2449	3	0,90	7
					156,38	0,16	1220	1	0,00	0
17.	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам.до 800 мм /426 мм/	футляр	1,00	3339,97	559,80	3340	560	7,99	8
					1320,75	9,29	1321	9	0,02	0
18.	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм /325х4 мм футляр/ с гидравлическим испытанием	км	0,06	2358246,79	85907,16	151399	5515	504,00	32
					95850,00	32451,75	6154	2083	158,50	10
19.	Е0125-50-1	Гидравлическое испытание трубопровода диаметром 350 мм	км	-0,06	108823,70	100633,70	-6986	-6461	37,50	-2
					8190,00	13090,40	-526	-840	50,22	-3
20.	Е0122-27-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 300 мм	км	0,06	1043569,02	111422,27	66997	7153	82,70	5
					14827,50	42090,75	952	2702	205,57	13
21.	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200 мм	м	0,06	313,94	0,42	20	--	0,90	0
					156,38	0,16	10	--	0,00	0
22.	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам.до 800 мм /325 мм/	футляр	236,00	2992,23	559,80	706167	132113	7,99	1886
					1320,75	9,29	311697	2192	0,02	5
23.	Е0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм /426х4 мм/ с гидравлическим испытанием	км	0,07	5124251,88	115634,50	378938	8551	662,00	49
					126000,00	43681,50	9318	3230	213,34	16
24.	Е0122-27-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 400 мм	км	0,07	1360115,02	133892,77	100581	9901	98,30	7
					17437,50	50580,00	1290	3740	247,03	18
25.	Е0122-31-10	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 400 мм	км	0,07	16951,50	--	1254	--	82,40	6
					12847,50	--	950	--	--	--
26.	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм /325х4 мм/ с гидравлическим испытанием	км	0,10	2358246,79	85907,16	240753	8770	504,00	51
					95850,00	32451,75	9785	3313	158,50	16
27.	Е0122-27-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции	км	0,10	1043569,02	111422,27	106538	11375	82,70	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 300 мм			14827,50	42090,75	1514	4297	205,57	21
28.	Е0122-31-8	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 300 мм	км	0,10	13540,88	--	1382	--	72,10	7
					11227,50	--	1146	--	--	--
29.	Е0122-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм /76х4,5 мм ввод/ с гидравлическим испытанием	км	0,00	481913,36	8122,48	1800	30	254,00	1
					45900,00	3069,00	171	11	14,99	0
30.	Е0122-27-2	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 75 мм	км	0,00	279169,46	31834,58	1043	119	191,00	1
					33525,00	12026,25	125	45	58,73	0
31.	Е0122-31-2	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 75-80 мм	км	0,00	8170,63	--	31	--	51,50	0
					8032,50	--	30	--	--	--
32.	Е0122-35-8	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 300 мм	шт	4,00	2707,16	1459,53	10829	5838	5,29	21
					902,25	551,25	3609	2205	2,69	11
33.	С130902-72	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 300, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	4,00	99663,00	--	398652	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	Е0122-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	шт	5,00	1230,66	466,78	6153	2334	3,04	15
					513,00	175,50	2565	878	0,86	4
35.	С130902-70	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 200 ГОСТ 5762-2002	шт.	5,00	38493,00	--	192465	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	С130901-39	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм /для дренажа/	шт	4,00	560,00	--	2240	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых фасонных частей	шт	22,00	300,57	225,64	6613	4964	0,41	9
					69,53	58,98	1530	1298	0,23	5
38.	С130804-5097	Адаптер полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 17, DN 450, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,00	12145,00	--	24290	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39.	С130804-5 095	Адаптер полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 17, DN 315, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9,00	5297,00 ---	-- --	47673 --	-- --	-- --	-- --
40.	С130809-8 0	Фланцы /свободный фланец/, Dy 300 мм	компл	9,00	11900,00 ---	-- --	107100 --	-- --	-- --	-- --
41.	С130809-8 3	Фланцы /свободный фланец/, Dy 450 мм	компл	2,00	27200,00 ---	-- --	54400 --	-- --	-- --	-- --
42.	Е0122-40- 10	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 400 мм	фланец	2,00	867,45 616,50	117,07 4,50	1735 1233	234 9	2,89 0,03	6 0
43.	С130809-1 9	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 426 ГОСТ 12816-80	шт.	2,00	3532,00 ---	-- --	7064 --	-- --	-- --	-- --
44.	Е0122-40- 8	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 300 мм	фланец	44,00	708,82 524,25	102,44 4,50	31188 23067	4507 198	2,45 0,02	108 1
45.	С130809-1 7	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 300 ГОСТ 12816-80	шт.	44,00	1877,00 ---	-- --	82588 --	-- --	-- --	-- --
46.	Е0122-40- 6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	фланец	32,00	391,37 301,50	57,24 2,25	12524 9648	1832 72	1,43 0,01	46 0
47.	С130809-1 5	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	32,00	904,00 ---	-- --	28928 --	-- --	-- --	-- --
48.	Е0122-40- 2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм	фланец	28,00	118,85 96,75	16,47 --	3328 2709	461 --	0,46 --	13 --
49.	С130809-1 1	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	28,00	272,00 ---	-- --	7616 --	-- --	-- --	-- --
50.	Е0122-33- 5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,07	121294,13 62775,00	49389,75 18657,00	8078 4181	3289 1243	312,70 91,12	21 6
51.	С130810-1	Тройники /ГОСТ 17376-83/	шт	1,00	7380,00	--	7380	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	61	штампованные переходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 426х10-325х8 мм			--	--	--	--	--	--
52.	Е0122-43-3	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в сухих грунтах	м3	17,64	11028,20	369,93	194504	6524	8,01	141
					1410,75	139,73	24881	2464	0,68	12
53.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,41	52400,00	--	73936	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	2,00	13400,00	--	26800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	Е0122-8-8	Установка вставок из стальных водопроводных труб диам.325х4 мм	км	0,022	358246,79	85907,16	40090	1460	504,00	9
					95850,00	32451,75	1629	552	158,50	3
		Итого по разделу: Сети водопровода В1								4173143
		Раздел: Сети канализации К1								
56.	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм /225х/	км	0,04	139706,75	90794,12	5137	3338	286,00	11
					48375,00	19582,83	1779	720	84,07	3
57.	С130804-864	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 225х8,6 СТ РК ИСО 4427-2004	м	36,77	1269,00	--	46657	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм /325х4 мм футляр/ с гидравлическим испытанием	км	0,002	358246,79	85907,16	10376	378	504,00	2
					95850,00	32451,75	422	143	158,50	1
59.	Е0125-50-1	Гидравлическое испытание трубопровода диаметром 325 мм	км	-0,00	97941,33	90570,33	-431	-399	33,75	-0
					7371,00	11781,36	-32	-52	45,20	-0
60.	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 160 мм	м	4,40	282,86	0,37	1245	2	0,90	4
					156,38	0,14	688	1	0,00	0
61.	Е0122-14-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 300 мм	км	0,00	815772,84	104398,81	3589	459	357,00	2
					62100,00	39438,00	273	174	192,61	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62.	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам.до 800 мм /325 мм/	футляр	22,00	2992,23	559,80	65829	12316	7,99	176
					1320,75	9,29	29056	204	0,02	0
63.	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм /219х4 мм футляр/ с гидравлическим испытанием	км	0,01	1784383,68	66009,80	21715	803	376,00	5
					70200,00	24936,75	854	303	121,79	1
64.	Е0125-50-1	Гидравлическое испытание трубопровода диаметром 219 мм	км	-0,01	65294,22	60380,22	-795	-735	22,50	-0
					4914,00	7854,24	-60	-96	30,13	-0
65.	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200 мм	м	12,17	282,86	0,37	3442	5	0,90	11
					156,38	0,14	1903	2	0,00	0
66.	Е0122-14-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 200 мм	км	0,01	566134,23	80990,95	6890	986	278,00	3
					48375,00	30595,50	589	372	149,43	2
67.	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам.до 800 мм /219 мм/	футляр	89,00	2630,80	559,80	234141	49822	7,99	711
					1320,75	9,29	117547	827	0,02	2
68.	Е0122-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диам. 273 мм	км	0,04	174224,44	71861,81	6446	2659	441,00	16
					83025,00	27146,25	3072	1004	132,58	5
69.	Е0125-50-1	Гидравлическое испытание трубопровода диаметром 273 мм	км	-0,04	84882,49	78494,29	-3141	-2904	29,25	-1
					6388,20	10210,51	-236	-378	39,17	-1
70.	С130806-104	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	37,00	1803,00	--	66711	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	Е0122-27-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 273 мм	км	0,04	1043569,02	111422,27	38612	4123	82,70	3
					14827,50	42090,75	549	1557	205,57	8
72.	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 160 мм	м	37,00	282,86	0,37	10466	14	0,90	33
					156,38	0,14	5786	5	0,00	0
73.	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 273 мм	футляр	2,00	2814,25	559,80	5629	1120	7,99	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					1320,75	9,29	2642	19	0,02	0
		Итого по разделу: Сети канализации К1								522518
		Раздел: Сети газопровода								
74.	Е0122-27-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 100 мм	км	0,14	367004,63 / 34200,00	32537,00 / 12291,75	52188 / 4863	4627 / 1748	196,00 / 60,03	28 / 9
75.	Е0122-27-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 250 мм	км	0,03	724393,39 / 11722,50	96674,51 / 36519,75	25281 / 409	3374 / 1275	64,00 / 178,36	2 / 6
76.	Е0122-27-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 150 мм	км	0,00	510177,59 / 10102,50	59923,71 / 22637,25	459 / 9	54 / 20	55,00 / 110,56	0 / 0
77.	Е0122-27-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 150 мм	км	0,03	510177,59 / 10102,50	59923,71 / 22637,25	16836 / 333	1977 / 747	55,00 / 110,56	2 / 4
78.	Е0122-27-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 100 мм	км	0,02	367004,63 / 34200,00	32537,00 / 12291,75	8441 / 787	748 / 283	196,00 / 60,03	5 / 1
79.	Е0122-27-2	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 75 мм	км	0,04	279169,46 / 33525,00	31834,58 / 12026,25	9771 / 1173	1114 / 421	191,00 / 58,73	7 / 2
80.	Е0122-27-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 250 мм	км	0,01	724393,39 / 11722,50	96674,51 / 36519,75	8838 / 143	1179 / 446	64,00 / 178,36	1 / 2
81.	Е0122-27-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 200 мм	км	0,05	724393,39 / 11722,50	96674,51 / 36519,75	33902 / 549	4524 / 1709	64,00 / 178,36	3 / 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82.	Е0122-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм	шт	2,00	497,61	28,48	995	57	2,03	4
					342,00	11,25	684	22	0,05	0
83.	С130902-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	2,00	10400,00	--	20800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,28	121294,13	49389,75	33902	13804	312,70	87
					62775,00	18657,00	17546	5215	91,12	25
85.	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	шт	63,00	401,00	--	25263	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
86.	С130810-77	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 65 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 76х3,5 мм	шт	122,00	277,00	--	33794	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
87.	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	м3	159,92	39,12	37,00	6256	5917	0,01	2
					2,13	9,31	340	1489	0,03	5
88.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	144,00	3,77	3,24	542	467	0,00	0
					0,48	1,12	69	161	0,00	1
89.	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	144,00	3,35	3,35	483	483	--	--
					--	1,16	--	167	0,00	1
90.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	144,00	21,55	4,52	3103	650	0,11	16
					17,03	--	2452	--	--	--
91.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	8,00	1395,20	152,52	11162	1220	1,02	8
					153,68	57,15	1229	457	0,28	2
92.	Е0123-1-1	Засыпка песчанной смесью на высоту 0,3 м над верхом трубы	м3	24,00	1395,20	152,52	33485	3660	1,02	24
					153,68	57,15	3688	1372	0,28	7
93.	Е0122-9-2	Укладка стальных водопроводных	км	0,04	123549,87	51496,99	5159	2151	337,00	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		труб диам. 75 мм с пневматическим испытанием			61875,00	19453,50	2584	812	95,01	4
94.	Е0122-27-2	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 75 мм	км	0,04	279169,46	31834,58	11658	1329	191,00	8
					33525,00	12026,25	1400	502	58,73	2
95.	С130806-68	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	41,76	333,00	--	13906	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
96.	Е0122-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с пневматическим испытанием	км	0,08	129222,58	54072,58	10306	4313	352,00	28
					64575,00	20425,50	5150	1629	99,76	8
97.	Е0122-27-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 100 мм	км	0,08	367004,63	32537,00	29271	2595	196,00	16
					34200,00	12291,75	2728	980	60,03	5
98.	С130806-78	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	79,76	474,00	--	37805	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
99.	Е0122-9-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с пневматическим испытанием	км	0,01	160329,25	60626,12	1324	501	442,00	4
					82575,00	22902,75	682	189	111,85	1
100.	Е0122-27-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 150 мм	км	0,01	510177,59	59923,71	4214	495	55,00	0
					10102,50	22637,25	83	187	110,56	1
101.	С130806-88	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	8,26	884,00	--	7302	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
102.	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм	км	0,04	154577,68	66009,80	6201	2648	376,00	15
					70200,00	24936,75	2816	1000	121,79	5
103.	С130806-99	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	40,11	1623,00	--	65103	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
104.	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. до 100 мм	м	40,11	244,97	0,28	9827	11	0,84	34
					146,93	0,11	5894	4	0,00	0
105.	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. до 200 мм	футляр	3,00	1154,67	139,95	3464	420	2,00	6
					330,19	2,32	991	7	0,01	0
		Итого по разделу: Сети газопровода								531041

ИТОГО:

	5226702	419429	4030
	689199	86671	412

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1007400
Всего накладных расходов:	1007400
Итого с накладными	6234102

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	374046
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	6608148
Итого с временными, 1,5 %	6707270
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	6779709
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	6806538
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	6873611
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	17578706
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	351574
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	17930280
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2151634
Итого с НДС	20081914
Скидка согласно договору	1451074
Итого с НДС	18703280
Возвратные суммы от временных	-765206
ВСЕГО	17938074

Заказчик: КГУ «Управление строительства г. Алматы»

Подрядчик: Директор ТОО «СИГМА»

Сапкимбаев Е.Т.

Заказчик КГУ «Управление строительства г. Алматы»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «СИГМА»

Договор №23 от 04.07.2016 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерных сетей для многоквартирных жилых домов,с объектами обслуживания расположенных по адресу: севернее пр.Райымбека,западнее микрорайона Акбулак" Алатауского района г.Алматы.Микрорайон Айгерим-2 Нуркент.Вторая очередь (без тепловых сетей)

Наименование объекта: Внешние сети электроснабжения

А К Т N15

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2018

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Наружное освещение								
1.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м	м3	-0,20	218,93	--	-44	--	1,54	-0
					218,93	--	-44	--	--	--
2.	Е0101-166 -1	Засыпка вручную траншей в грунтах 1 группы	м3	-0,08	122,18	--	-10	--	0,89	-0
					122,18	--	-10	--	--	--
		Итого по разделу: Наружное освещение								-54
	ИТОГО:						-54	--		--
							-54	--		--
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						-60		
		Всего накладных расходов:						-60		
		Итого с накладными						-113		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	-6
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	-119
Итого с временными, 1,5 %	-120
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	-120
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	-120
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	-120
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	-306
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	-5
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	-311
Налог на добавленную стоимость, 12 %	-36
Итого с НДС	-347
Скидка согласно договору	-24
Итого с НДС	-323

Заказчик: КГУ «Управление строительства г. Алматы»

Подрядчик: Директор ТОО «СИГМА»

Саткимбаев Е.Т.

Заказчик КГУ «Управление строительства г. Алматы» **Форма N 2в**

Подрядчик ТОО «СИГМА»

Договор №23 от 04.07.2016 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерных сетей для многоквартирных жилых домов,с объектами обслуживания расположенных по адресу: севернее пр.Райымбека,западнее микрорайона Акбулак" Алатауского района г.Алматы.Микрорайон Айгерим-2 Нуркент.Вторая очередь (без тепловых сетей)

Наименование объекта: Наружные сети газоснабжения

А К Т N16

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2018

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Подземный газопровод низкого давления								
1.	E0122-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диам. 250 мм	км	0,01	174224,44	71861,81	530	218	441,00	1
					83025,00	27146,25	252	83	132,58	0
		Итого по разделу: Подземный газопровод низкого давления								530
	ИТОГО:						530	219		1
							252	83		--

Накладные расходы :

На общестроительные работы	435
Всего накладных расходов:	435
Итого с накладными	965

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	58
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1023

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с временными, 1,5 %						1038		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %						1049		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						1053		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						1063		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,55742						2719		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						54		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						2773		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						333		
		Итого с НДС						3106		
		Скидка согласно договору						230		
		Итого с НДС						2876		

Заказчик: КГУ «Управление строительства г. Алматы»

Подрядчик: Директор ТОО «СИГМА»

Сапкимбаев Е.Т.

Цены, расценки соотв. технич. зор. по нормативам в Алм.

Заказчик КГУ «Управление строительства г. Алматы» **Форма N 2в**

Подрядчик ТОО «СИГМА»

Договор №23 от 04.07.2016 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерных сетей для многоквартирных жилых домов,с объектами обслуживания расположенных по адресу: севернее пр.Райымбека,западнее микрорайона Акбулак" Алатауского района г.Алматы.Микрорайон Айгерим-2 Нуркент.Вторая очередь (без тепловых сетей)

Наименование объекта: ДОБАВЛЯЕМЫЕ РАБОТЫ

А К Т N14

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2018 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Сети водопровода В1										
1.	Е0122-27-11	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 500 мм	км	0,021	646296,96	145128,46	29880	2634	120,00	2		
					21105,00	54823,50	383	995	267,76	5		
2.	Е0122-27-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 400 мм	км	0,051	360115,02	133892,77	65150	6413	98,30	5		
					17437,50	50580,00	835	2423	247,03	12		
3.	Е0122-27-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 300 мм	км	0,101	043569,02	111422,27	105609	11276	82,70	8		
					14827,50	42090,75	1501	4260	205,57	21		
4.	Е0122-27-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 200 мм	км	0,28	724393,39	96674,51	202468	27021	64,00	18		
					11722,50	36519,75	3276	10207	178,36	50		
5.	Е0122-27-	Нанесение весьма усиленной	км	0,45	367004,63	32537,00	166070	14723	196,00	89		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 100 мм			34200,00	12291,75	15476	5562	60,03	27
6.	Е0122-27-2	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 75 мм	км	0,12	279169,46	31834,58	33500	3820	191,00	23
					33525,00	12026,25	4023	1443	58,73	7
7.	Е0122-27-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 50 мм	км	0,23	217441,03	28558,15	49185	6460	173,00	39
					30600,00	10788,75	6922	2440	52,69	12
8.	Е0122-8-1 1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм /530х5 мм футляр/ с гидравлическим испытанием	км	0,037	729120,18	115368,43	264645	3950	857,00	29
					162000,00	55530,00	5547	1901	271,21	9
9.	Е0125-50-3	Гидравлическое испытание трубопровода диаметром 500 мм	км	-0,03	110953,20	102740,70	-3799	-3518	38,00	-1
					8212,50	13090,40	-281	-448	50,22	-2
10.	Е0122-27-11	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 500 мм	км	0,031	646296,96	145128,46	56369	4969	120,00	4
					21105,00	54823,50	723	1877	267,76	9
11.	Е0122-47-5	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 300 мм	м	34,24	439,99	0,69	15065	24	0,91	31
					159,30	0,27	5454	9	0,00	0
12.	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам.до 800 мм /530 мм/	футляр	2,00	3695,93	559,80	7392	1120	7,99	16
					1320,75	9,29	2642	19	0,02	0
13.	Е0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм /426х4 мм футляр/ с гидравлическим испытанием	км	0,015	124251,88	115634,50	39969	902	662,00	5
					126000,00	43681,50	983	341	213,34	2
14.	Е0125-50-2	Гидравлическое испытание трубопровода диаметром 400 мм	км	-0,01	108823,70	100633,70	-849	-785	38,00	-0
					8190,00	13090,40	-64	-102	50,22	-0
15.	Е0122-27-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 400 мм	км	0,011	360115,02	133892,77	10609	1044	98,30	1
					17437,50	50580,00	136	395	247,03	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200 мм	м	7,80	313,94	0,42	2449	3	0,90	7
					156,38	0,16	1220	1	0,00	0
17.	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам.до 800 мм /426 мм/	футляр	1,00	3339,97	559,80	3340	560	7,99	8
					1320,75	9,29	1321	9	0,02	0
18.	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм /325х4 мм футляр/ с гидравлическим испытанием	км	0,06	2358246,79	85907,16	151399	5515	504,00	32
					95850,00	32451,75	6154	2083	158,50	10
19.	Е0125-50-1	Гидравлическое испытание трубопровода диаметром 350 мм	км	-0,06	108823,70	100633,70	-6986	-6461	37,50	-2
					8190,00	13090,40	-526	-840	50,22	-3
20.	Е0122-27-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 300 мм	км	0,06	1043569,02	111422,27	66997	7153	82,70	5
					14827,50	42090,75	952	2702	205,57	13
21.	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200 мм	м	0,06	313,94	0,42	20	--	0,90	0
					156,38	0,16	10	--	0,00	0
22.	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам.до 800 мм /325 мм/	футляр	236,00	2992,23	559,80	706167	132113	7,99	1886
					1320,75	9,29	311697	2192	0,02	5
23.	Е0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм /426х4 мм/ с гидравлическим испытанием	км	0,075	124251,88	115634,50	378938	8551	662,00	49
					126000,00	43681,50	9318	3230	213,34	16
24.	Е0122-27-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 400 мм	км	0,071	360115,02	133892,77	100581	9901	98,30	7
					17437,50	50580,00	1290	3740	247,03	18
25.	Е0122-31-10	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 400 мм	км	0,07	16951,50	--	1254	--	82,40	6
					12847,50	--	950	--	--	--
26.	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм /325х4 мм/ с гидравлическим испытанием	км	0,10	2358246,79	85907,16	240753	8770	504,00	51
					95850,00	32451,75	9785	3313	158,50	16
27.	Е0122-27-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции	км	0,10	1043569,02	111422,27	106538	11375	82,70	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 300 мм			14827,50	42090,75	1514	4297	205,57	21
28.	Е0122-31-8	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 300 мм	км	0,10	13540,88	--	1382	--	72,10	7
					11227,50	--	1146	--	--	--
29.	Е0122-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм /76х4,5 мм ввод/ с гидравлическим испытанием	км	0,00	481913,36	8122,48	1800	30	254,00	1
					45900,00	3069,00	171	11	14,99	0
30.	Е0122-27-2	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 75 мм	км	0,00	279169,46	31834,58	1043	119	191,00	1
					33525,00	12026,25	125	45	58,73	0
31.	Е0122-31-2	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 75-80 мм	км	0,00	8170,63	--	31	--	51,50	0
					8032,50	--	30	--	--	--
32.	Е0122-35-8	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 300 мм	шт	4,00	2707,16	1459,53	10829	5838	5,29	21
					902,25	551,25	3609	2205	2,69	11
33.	С130902-72	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 300, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	4,00	99663,00	--	398652	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	Е0122-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	шт	5,00	1230,66	466,78	6153	2334	3,04	15
					513,00	175,50	2565	878	0,86	4
35.	С130902-70	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 200 ГОСТ 5762-2002	шт.	5,00	38493,00	--	192465	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	С130901-39	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм /для дренажа/	шт	4,00	560,00	--	2240	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых фасонных частей	шт	22,00	300,57	225,64	6613	4964	0,41	9
					69,53	58,98	1530	1298	0,23	5
38.	С130804-5097	Адаптер полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 17, DN 450, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,00	12145,00	--	24290	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39.	С130804-5095	Адаптер полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 17, DN 315, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9,00	5297,00	--	47673	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	С130809-80	Фланцы /свободный фланец/, Dy 300 мм	компл	9,00	11900,00	--	107100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	С130809-83	Фланцы /свободный фланец/, Dy 450 мм	компл	2,00	27200,00	--	54400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	Е0122-40-10	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 400 мм	фланец	2,00	867,45	117,07	1735	234	2,89	6
					616,50	4,50	1233	9	0,03	0
43.	С130809-19	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 426 ГОСТ 12816-80	шт.	2,00	3532,00	--	7064	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	Е0122-40-8	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 300 мм	фланец	44,00	708,82	102,44	31188	4507	2,45	108
					524,25	4,50	23067	198	0,02	1
45.	С130809-17	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 300 ГОСТ 12816-80	шт.	44,00	1877,00	--	82588	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	Е0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	фланец	32,00	391,37	57,24	12524	1832	1,43	46
					301,50	2,25	9648	72	0,01	0
47.	С130809-15	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	32,00	904,00	--	28928	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	Е0122-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм	фланец	28,00	118,85	16,47	3328	461	0,46	13
					96,75	--	2709	--	--	--
49.	С130809-11	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	28,00	272,00	--	7616	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,07	121294,13	49389,75	8078	3289	312,70	21
					62775,00	18657,00	4181	1243	91,12	6
51.	С130810-1	Тройники /ГОСТ 17376-83/	шт	1,00	7380,00	--	7380	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	61	штампованные переходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 426х10-325х8 мм			--	--	--	--	--	--
52.	Е0122-43-3	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в сухих грунтах	м3	17,64	11028,20	369,93	194504	6524	8,01	141
					1410,75	139,73	24881	2464	0,68	12
53.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,41	52400,00	--	73936	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	2,00	13400,00	--	26800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	Е0122-8-8	Установка вставок из стальных водопроводных труб диам.325х4 мм	км	0,02	2358246,79	85907,16	40090	1460	504,00	9
					95850,00	32451,75	1629	552	158,50	3
		Итого по разделу: Сети водопровода В1								4173143
		Раздел: Сети канализации К1								
56.	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм /225х/	км	0,04	139706,75	90794,12	5137	3338	286,00	11
					48375,00	19582,83	1779	720	84,07	3
57.	С130804-864	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 225х8,6 СТ РК ИСО 4427-2004	м	36,77	1269,00	--	46657	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм /325х4 мм футляр/ с гидравлическим испытанием	км	0,00	2358246,79	85907,16	10376	378	504,00	2
					95850,00	32451,75	422	143	158,50	1
59.	Е0125-50-1	Гидравлическое испытание трубопровода диаметром 325 мм	км	-0,00	97941,33	90570,33	-431	-399	33,75	-0
					7371,00	11781,36	-32	-52	45,20	-0
60.	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 160 мм	м	4,40	282,86	0,37	1245	2	0,90	4
					156,38	0,14	688	1	0,00	0
61.	Е0122-14-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 300 мм	км	0,00	815772,84	104398,81	3589	459	357,00	2
					62100,00	39438,00	273	174	192,61	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62.	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам.до 800 мм /325 мм/	футляр	22,00	2992,23	559,80	65829	12316	7,99	176
					1320,75	9,29	29056	204	0,02	0
63.	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм /219х4 мм футляр/ с гидравлическим испытанием	км	0,011	784383,68	66009,80	21715	803	376,00	5
					70200,00	24936,75	854	303	121,79	1
64.	Е0125-50-1	Гидравлическое испытание трубопровода диаметром 219 мм	км	-0,01	65294,22	60380,22	-795	-735	22,50	-0
					4914,00	7854,24	-60	-96	30,13	-0
65.	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200 мм	м	12,17	282,86	0,37	3442	5	0,90	11
					156,38	0,14	1903	2	0,00	0
66.	Е0122-14-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 200 мм	км	0,01	566134,23	80990,95	6890	986	278,00	3
					48375,00	30595,50	589	372	149,43	2
67.	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам.до 800 мм /219 мм/	футляр	89,00	2630,80	559,80	234141	49822	7,99	711
					1320,75	9,29	117547	827	0,02	2
68.	Е0122-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диам. 273 мм	км	0,04	174224,44	71861,81	6446	2659	441,00	16
					83025,00	27146,25	3072	1004	132,58	5
69.	Е0125-50-1	Гидравлическое испытание трубопровода диаметром 273 мм	км	-0,04	84882,49	78494,29	-3141	-2904	29,25	-1
					6388,20	10210,51	-236	-378	39,17	-1
70.	С130806-104	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	37,00	1803,00	--	66711	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	Е0122-27-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 273 мм	км	0,041	043569,02	111422,27	38612	4123	82,70	3
					14827,50	42090,75	549	1557	205,57	8
72.	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 160 мм	м	37,00	282,86	0,37	10466	14	0,90	33
					156,38	0,14	5786	5	0,00	0
73.	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 273 мм	футляр	2,00	2814,25	559,80	5629	1120	7,99	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					1320,75	9,29	2642	19	0,02	0
		Итого по разделу: Сети канализации К1								522518
		Раздел: Сети газопровода								
74.	Е0122-27-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 100 мм	км	0,14	367004,63 / 34200,00	32537,00 / 12291,75	52188 / 4863	4627 / 1748	196,00 / 60,03	28 / 9
75.	Е0122-27-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 250 мм	км	0,03	724393,39 / 11722,50	96674,51 / 36519,75	25281 / 409	3374 / 1275	64,00 / 178,36	2 / 6
76.	Е0122-27-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 150 мм	км	0,00	510177,59 / 10102,50	59923,71 / 22637,25	459 / 9	54 / 20	55,00 / 110,56	0 / 0
77.	Е0122-27-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 150 мм	км	0,03	510177,59 / 10102,50	59923,71 / 22637,25	16836 / 333	1977 / 747	55,00 / 110,56	2 / 4
78.	Е0122-27-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 100 мм	км	0,02	367004,63 / 34200,00	32537,00 / 12291,75	8441 / 787	748 / 283	196,00 / 60,03	5 / 1
79.	Е0122-27-2	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 75 мм	км	0,04	279169,46 / 33525,00	31834,58 / 12026,25	9771 / 1173	1114 / 421	191,00 / 58,73	7 / 2
80.	Е0122-27-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 250 мм	км	0,01	724393,39 / 11722,50	96674,51 / 36519,75	8838 / 143	1179 / 446	64,00 / 178,36	1 / 2
81.	Е0122-27-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 200 мм	км	0,05	724393,39 / 11722,50	96674,51 / 36519,75	33902 / 549	4524 / 1709	64,00 / 178,36	3 / 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82.	Е0122-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм	шт	2,00	497,61	28,48	995	57	2,03	4
					342,00	11,25	684	22	0,05	0
83.	С130902-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	2,00	10400,00	--	20800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,28	121294,13	49389,75	33902	13804	312,70	87
					62775,00	18657,00	17546	5215	91,12	25
85.	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	шт	63,00	401,00	--	25263	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
86.	С130810-77	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 65 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 76х3,5 мм	шт	122,00	277,00	--	33794	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
87.	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	м3	159,92	39,12	37,00	6256	5917	0,01	2
					2,13	9,31	340	1489	0,03	5
88.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	144,00	3,77	3,24	542	467	0,00	0
					0,48	1,12	69	161	0,00	1
89.	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	144,00	3,35	3,35	483	483	--	--
					--	1,16	--	167	0,00	1
90.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	144,00	21,55	4,52	3103	650	0,11	16
					17,03	--	2452	--	--	--
91.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	8,00	1395,20	152,52	11162	1220	1,02	8
					153,68	57,15	1229	457	0,28	2
92.	Е0123-1-1	Засыпка песчанной смесью на высоту 0,3 м над верхом трубы	м3	24,00	1395,20	152,52	33485	3660	1,02	24
					153,68	57,15	3688	1372	0,28	7
93.	Е0122-9-2	Укладка стальных водопроводных	км	0,04	123549,87	51496,99	5159	2151	337,00	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		труб диам. 75 мм с пневматическим испытанием			61875,00	19453,50	2584	812	95,01	4
94.	Е0122-27-2	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 75 мм	км	0,04	279169,46	31834,58	11658	1329	191,00	8
					33525,00	12026,25	1400	502	58,73	2
95.	С130806-68	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	41,76	333,00	--	13906	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
96.	Е0122-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с пневматическим испытанием	км	0,08	129222,58	54072,58	10306	4313	352,00	28
					64575,00	20425,50	5150	1629	99,76	8
97.	Е0122-27-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 100 мм	км	0,08	367004,63	32537,00	29271	2595	196,00	16
					34200,00	12291,75	2728	980	60,03	5
98.	С130806-78	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	79,76	474,00	--	37805	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
99.	Е0122-9-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с пневматическим испытанием	км	0,01	160329,25	60626,12	1324	501	442,00	4
					82575,00	22902,75	682	189	111,85	1
100.	Е0122-27-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 150 мм	км	0,01	510177,59	59923,71	4214	495	55,00	0
					10102,50	22637,25	83	187	110,56	1
101.	С130806-88	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	8,26	884,00	--	7302	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
102.	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм	км	0,04	154577,68	66009,80	6201	2648	376,00	15
					70200,00	24936,75	2816	1000	121,79	5
103.	С130806-99	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	40,11	1623,00	--	65103	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
104.	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. до 100 мм	м	40,11	244,97	0,28	9827	11	0,84	34
					146,93	0,11	5894	4	0,00	0
105.	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. до 200 мм	футляр	3,00	1154,67	139,95	3464	420	2,00	6
					330,19	2,32	991	7	0,01	0
		Итого по разделу: Сети газопровода								531041

ИТОГО:

	5226702	419429	4030
	689199	86671	412

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1007400
Всего накладных расходов:	1007400
Итого с накладными	6234102

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	374046
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	6608148
Итого с временными, 1,5 %	6707270
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	6779709
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	6806538
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	6873611
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	17578706
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	351574
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	17930280
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2151634
Итого с НДС	20081914
Скидка согласно договору	1451074
Итого с НДС	18703280
Возвратные суммы от временных	-765206
ВСЕГО	17938074

Заказчик: КГУ «Управление строительства

г. Алматы»

Подрядчик: Директор ТОО «СИГМА»

Саткимбаев Е.Т.

Заказчик **КГУ «Управление строительства г. Алматы»** **Форма N 2в**

Подрядчик **ТОО «СИГМА»**

Договор **№23 от 04.07.2016 г.**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство инженерных сетей для многоквартирных жилых домов,с объектами обслуживания расположенных по адресу: севернее пр.Райымбека,западнее микрорайона Акбулак" Алатауского района г.Алматы.Микрорайон Айгерим-2 Нуркент.Вторая очередь (без тепловых сетей)**

Наименование объекта: **Внешние сети электроснабжения**

А К Т N15

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2018

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Наружное освещение								
1.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м	м3	-0,20	218,93	--	-44	--	1,54	-0
					218,93	--	-44	--	--	--
2.	Е0101-166 -1	Засыпка вручную траншей в грунтах 1 группы	м3	-0,08	122,18	--	-10	--	0,89	-0
					122,18	--	-10	--	--	--
		Итого по разделу: Наружное освещение								-54
	ИТОГО:						-54	--		--
							-54	--		--

Накладные расходы :

На общестроительные работы	-60
Всего накладных расходов:	-60
Итого с накладными	-113

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	-6
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	-119
Итого с временными, 1,5 %	-120
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	-120
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	-120
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	-120
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	-306
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	-5
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	-311
Налог на добавленную стоимость, 12 %	-36
Итого с НДС	-347
Скидка согласно договору	-24
Итого с НДС	-323

Заказчик: КГУ «Управление строительства г. Алматы»

Подрядчик: Директор ТОО «СИГМА»

Саткимбаев Е.Т.

Заказчик КГУ «Управление строительства г. Алматы» **Форма N 2в**

Подрядчик ТОО «СИГМА»

Договор №23 от 04.07.2016 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерных сетей для многоквартирных жилых домов,с объектами обслуживания расположенных по адресу: севернее пр.Райымбека,западнее микрорайона Акбулак" Алатауского района г.Алматы.Микрорайон Айгерим-2 Нуркент.Вторая очередь (без тепловых сетей)

Наименование объекта: Наружные сети газоснабжения

А К Т N16

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2018

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Подземный газопровод низкого давления								
1.	Е0122-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диам. 250 мм	км	0,01	174224,44	71861,81	530	218	441,00	1
					83025,00	27146,25	252	83	132,58	0
		Итого по разделу: Подземный газопровод низкого давления								530
	ИТОГО:						530	219		1
							252	83		--

Накладные расходы :

На общестроительные работы	435
Всего накладных расходов:	435
Итого с накладными	965

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	58
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1023

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с временными, 1,5 %						1038		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %						1049		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						1053		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						1063		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,55742						2719		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						54		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						2773		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						333		
		Итого с НДС						3106		
		Скидка согласно договору						230		
		Итого с НДС						2876		

Заказчик: КГУ «Управление строительства г. Алматы»

Подрядчик: Директор ТОО «СИГМА»

Саткимбаев Б.Т.