Счет-фактура № 204 от 10.10.13 (1)

Поставщик: Производственный кооператив "Аварийная служба" **(2)**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 970540001819, Ульянова 52, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 48001 № 0006046 от 23.05.13 (2а)

ИИК поставщика: KZ248560000000008485 в АО "Банк ЦентрКредит", , БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Без договора (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: № 196 от 10 Октября 2013 г. (7)

Грузоотправитель: ПК "Аварийная служба". БИН и адрес грузоотправителя: БИН: 970540001819, Ульянова 52,г. Петропавловск (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: ТОО"Петропавловскэлектромонтаж". БИН и адрес грузополучателя: БИН: 980540002640, (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ТОО"Петропавловскэлектромонтаж" **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 980540002640, (10а)

ИИК получателя: в , , БИК (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция ВЛ 0,4кВ в г.Петропавловске	шт	1	3 009 672,00	3 009 672,00	12%	361 160,00	3 370 832,00		
Всего по счету:					**3 009 672,00**		**361 160,00**	**3 370 832,00**		

Директор: Бацанов Ю. Г.

(Ф.И.О., подпись)

Гл.бухгалтер: Бентя Н. И.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поста

(должность)

Администратор

(Ф.И.О., подпись)

МП

ДЛЯ СЧЕТОВ-ФАКТУР

"АВАРИЙНАЯ СЛУЖБА" ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

ГЕПОДРЯДЧИК:ТОО »ПЕТРОПАВЛОВСК-ЭЛЕКТРОМОНТАЖ »

СУБПОДРЯДЧИК: ПК » АВАРИЙНАЯ СЛУЖБА »

ФОРМА 2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- РЕКОНСТРУКЦИЯ ВЛ 0,4 кВ от ТП №62 -3,3 км

А К Т

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ВЛ 0,4 кВ от ТП №62 -3,3 км

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г./2013г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Е0133-114-2- К=0,5 К=0,6 К=0,7	Демонтаж ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов /количество проводов в ответвлении - 2/ шт	123	349,81 178,54	147,08 31,99	43027 21960	18091 3935	27190 105	1,07 0,13	132 16		
2	Е0133-114-3- К=0,5 К=0,6 К=0,7	Демонтаж ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов /количество проводов в ответвлении - 4/ шт	27	606,99 304,29	253,2 55,35	16389 8216	6837 1494	10196 105	1,81 0,22	49 6		
3	Е0133-114-2-	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов /количество проводов в ответвлении - 2/ шт	123	556,06 297,56	210,12 45,7	68395 36600	25844 5621	44332 105	1,78 0,18	219 23		
4	Е0133-114-3-	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов /количество проводов в ответвлении - 4/ шт	27	967,87 507,15	361,72 79,07	26133 13693	9766 2135	16619 105	3,02 0,31	82 8		
5	С151601-113-	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х16 мм2 шт	0,937	63100 -	- -	59125 -	- -	- -	- -	- -		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000м								
6	С151601-113	-Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х16 мм2	0,937	-63100	-	-59125	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
7	СПРАЙС	-Провод ПС-35	16	201,9	-	3230	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
8	СПРАЙС	-Провод ПС-35	16	-201,9	-	-3230	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
9	Е0133-101-8-к=0,8	-Демонтаж из пропитанных деталей деревянных одинарных одностоечных опор на приставках для ВЛ 0,38; 6-10 кВ с помощью механизмов	4	1593,21	781,77	6373	3127	4317	4,99	20
				811,44	216,36	3246	865	105	0,9	4
		опора								
10	Е0133-30-6	-Демонтаж траверс и крюков	2,76	10653,71	7579,76	29404	20920	14101	17,87	49
	К=0,5 К=0,6 К=0,7	1т		3073,95	1791,73	8484	4945	105	6,83	19
11	Е0133-103-1-к=0,8	-Демонтаж одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ	2	1273,72	807,97	2547	1616	1454	2,82	6
				465,75	226,71	932	453	105	0,95	2
		опора								
12	Е0133-103-1	-Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	6	1741,78	1009,96	10451	6060	5453	3,52	21
				582,19	283,38	3493	1700	105	1,18	7
		опора								
13	Е0133-103-1	-Установка железобетонного подкаса опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ	3	1741,78	1009,96	5225	3030	2727	3,52	11
				582,19	283,38	1747	850	105	1,18	4
		опора								
14	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5	9	19600	-	176400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
15	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5	9	-19600	-	-176400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2 004									
16	СПРАЙС	-Изоляторы ПС-70 шт	2	818,93	-	1638	-	-	-	-
17	СПРАЙС	-Изоляторы ПС-70 шт	2	-818,93	-	-1638	-	-	-	-
18	СПРАЙС	-Серьга С7-16 шт	2	209,63	-	419	-	-	-	-
19	СПРАЙС	-Серьга С7-16 шт	2	-209,63	-	-419	-	-	-	-
20	СПРАЙС	-Ушко шт	2	879,66	-	1759	-	-	-	-
21	СПРАЙС	-Ушко шт	2	-879,66	-	-1759	-	-	-	-
22	СПРАЙС	-Зажим плашечный ПС-1-1 шт	5	117,55	-	588	-	-	-	-
23	СПРАЙС	-Зажим плашечный ПС-1-1 шт	5	-117,55	-	-588	-	-	-	-
24	СПРАЙС	-Зажим плашечный ПА-2-2 шт	21	174,36	-	3662	-	-	-	-
25	СПРАЙС	-Зажим плашечный ПА-2-2 шт	21	-174,36	-	-3662	-	-	-	-
26	СПРАЙС	-Крепление укоса шт	3	1175,49	-	3526	-	-	-	-
27	СПРАЙС	-Крепление укоса шт	3	-1175,49	-	-3526	-	-	-	-
28	СПРАЙС	-Хомут шт	4	215,51	-	862	-	-	-	-
29	СПРАЙС	-Хомут шт	4	-215,51	-	-862	-	-	-	-
30	СПРАЙС	-Траверса ТН-2 шт	4	2938,73	-	11755	-	-	-	-
31	СПРАЙС	-Траверса ТН-2 шт	4	-2938,73	-	-11755	-	-	-	-
32	Е0133-108-1 К=0,5 К=0,6	-Демонтаж проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	10,2	5364,23	3470,18	54715	35396	30368	11,11	113
				1894,05	941,42	19319	9602	105	3,58	37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=0,7									
33	Е0133-108-1	-Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов (СИП) 1км	1,989	8317,78	4957,4	16544	9860	9401	18,52	37
				3156,75	1344,88	6279	2675	105	5,12	10
34	СПРАЙС	-Стоимость провода СИП4-4х70мм2 1км	1472	372,24	-	547936	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
35	СПРАЙС	-Стоимость провода СИП4-4х70мм2 м	1472	-372,24	-	-547936	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
36	СПРАЙС	-Стоимость провода СИП4-4х90мм2 м	517	489,79	-	253221	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
37	СПРАЙС	-Стоимость провода СИП4-4х90мм2 м	517	-489,79	-	-253221	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
38	СПРАЙС	-Крюк бандажный SOT-39 шт	77	452,56	-	34847	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
39	СПРАЙС	-Крюк бандажный SOT-39 шт	77	-452,56	-	-34847	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
40	СПРАЙС	-Лента бандажная СОТ-37 м	275	138,71	-	38145	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
41	СПРАЙС	-Лента бандажная СОТ-37 м	275	-138,71	-	-38145	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
42	СПРАЙС	-Скрепа для ленты бандажной СОТ-36 шт	232	30,95	-	7181	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
43	СПРАЙС	-Скрепа для ленты бандажной СОТ-36 шт	232	-30,95	-	-7181	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
44	СПРАЙС	-Колпачек концевой РК 99.259 шт	36	88,55	-	3188	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
45	СПРАЙС	-Колпачек концевой РК 99.259 шт	36	-88,55	-	-3188	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
46	СПРАЙС	-Зажим анкерный SO-234 шт	22	1496,79	-	32929	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
47	СПРАЙС	-Зажим анкерный SO-234 шт	22	-1496,79	-	-32929	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
48	СПРАЙС	-Зажим поворотный SO-99 шт	5	2935,6	-	14678	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
49	СПРАЙС	-Зажим поворотный SO-99 шт	5	-2935,6	-	-14678	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
50	СПРАЙС	-Зажим поддерживающий SO-140 шт	50	1825,54	-	91277	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
51	СПРАЙС	-Зажим поддерживающий SO-140 шт	50	-1825,54	-	-91277	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
52	СПРАЙС	-Зажим прокалывающий SLIP 22/1 шт	312	469,41	-	146457	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
53	СПРАЙС	-Зажим прокалывающий SLIP 22/1 шт	312	-469,41	-	-146457	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
54	СПРАЙС	-Зажим прокалывающий SL 29.4 шт	161	981,47	-	158017	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
55	СПРАЙС	-Зажим прокалывающий SL 29.4 шт	161	-981,47	-	-158017	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
56	Ц0108-178-1-прим	Нумерация сущ. опор шт	87	241,8	-	21037	-	10315	0,74	65
				124,8	-	10858	-	95	-	-
57	Е0133-118-1-	Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ	273	71,11	18,36	19412	5012	12538	24,84	6781
				40,37	3,38	11020	921	105	0,02	4
58	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм м шин	0,06	50600	-	3036	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
59	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,06	-50600	-	-3036	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
60	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,003	44300	-	133	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-04С-2 004	т								
61	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,003	-44300	-	-133	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
62	Е0133-103-1 прим.	-Выправка опор	11	1660,58	963,23	18266	10595	9543	3,29	36
	т.ч. Т-1.1 т.ч. п-3.69 К=0,84	опора		547,72	278,52	6025	3064	105	1,2	13
63	С143008-31	-Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-1000 фракции 20-40 мм	4,5	1940	-	8730	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
64	С143008-31	-Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-1000 фракции 20-40 мм	4,5	-1940	-	-8730	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
65	СПРАЙС	-Изолента ХБ	2,5	252,6	-	631	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
66	СПРАЙС	-Изолента ХБ	2,5	-252,6	-	-631	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
67	С11011-1049	-Электроды	0,001	127100	-	127	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
68	С11011-1049	-Электроды	0,001	-127100	-	-127	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
69	С11011-719	-Растворитель	0,0005	26700	-	13	-	-	-	-
		1000л		-	-	-	-	-	-	-
70	С11011-719	-Растворитель	0,0005	-26700	-	-13	-	-	-	-
		1000л		-	-	-	-	-	-	-
71	С11011-290	-Краска масляная готовая к употреблению цветная для наружных и внутренних работ марки МА-15, сурик железный	1,3	135	-	176	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	С11011-290	-Краска масляная готовая к употреблению цветная для наружных и внутренних работ марки МА-15, сурик железный	1,3	-135	-	-176	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
73	Е0133-105-1	-Установка одинарных оттяжек к железобетонным опорам	2	1053,06	341,43	2106	683	1560	3,81	8
				639,63	103,41	1279	207	105	0,42	1
		оттяжка								
74	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5(ПРИСТАВКА)	2	19600	-	39200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
75	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5	2	-19600	-	-39200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
76	СПРАЙС	-Зажим анкерный SO 243	108	189,25	-	20439	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
77	СПРАЙС	-Зажим анкерный SO 243	108	-189,25	-	-20439	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
78	С11071-8 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Изолятор фарфоровый, тип ТФ-20	0,08	6500	-	520	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		100шт								
79	С11071-8 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Изолятор фарфоровый, тип ТФ-20	0,08	-6500	-	-520	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		100шт								
80	СПРАЙС	-Колпачек для ТФ-20	8	5,88	-	47	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
81	СПРАЙС	-Колпачек для ТФ-20	8	-5,88	-	-47	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82	Ц0108-600-1-	Демонтаж счетчика к=0,4	12	28,51	2,59	342	31	308	-	-
		шт		25,92	1,1	311	13	95	0,01	-
83	Ц0108-600-1-	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании	12	74,78	6,48	897	78	770	-	-
		шт		64,8	2,76	778	33	95	0,02	-
84	Е0133-108-1-	Подвеска кабеля с помощью механизмов (АВВГ,АПВ)	0,55	8670,57	5172,94	4769	2845	2713	19,32	11
		1км		3294	1403,35	1812	772	105	5,34	3
85	С151601-137-	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х16 мм2	0,27	122300	-	33021	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
86	С151601-137-	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х16 мм2	0,27	-122300	-	-33021	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
87	С151607-108-	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 35 мм2	0,28	50100	-	14028	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
88	С151607-108-	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 35 мм2	0,28	-50100	-	-14028	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	346032	159792		7639
	Тенге	156050	39288		156
Стоимость монтажных работ -	Тенге	98304	-	-	-
Материалы -	Тенге	10738	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	52452	-	-
Накладные расходы -	Тенге	53875	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	27
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	8081	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	15501	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	167680	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	302
Сметная заработная плата -	Тенге	-	60533	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	218324	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			19452	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	129457	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			135930	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		68
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	20389	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			117541	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			471795	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7519
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	149846	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			29404	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	13429	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			14101	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2115	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2610	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			46115	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		75
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	15544	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			685590	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7896
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	225923	-		-
		Итого с затратами на выслугу лет 1 %				692 446				
		Итого с затратами на доп. отпуска 0,4 %				695 216				
		Итого в текущих ценах на 1.01.2013 к= 2,234				1 552 799				
		Итого с налогами, сборами и обязат. платежами 2 %				1 583 855				
		Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %				190 062				
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)				1 773 917 тенге				

СОГЛАСОВАНО:

ГЕНПОДРЯДЧИК:

СУБПОДРЯДЧИК:

ГЕПОДРЯДЧИК:ТОО »ПЕТРОПАВЛОВСК-ЭЛЕКТРОМОНТАЖ »

СУБПОДРЯДЧИК: ПК » АВАРИЙНАЯ СЛУЖБА »

ФОРМА 2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- РЕКОНСТРУКЦИЯ ВЛ 0,4 кВ от ТП №202 -1,1 км

А К Т

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ВЛ 0,4 кВ от ТП №202 -1,1 км

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г./2013г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0133-114-2-К=0,5 К=0,6 К=0,7	Демонтаж ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов /количество проводов в ответвлении - 2/ шт	24	349,81	147,08	8395	3530	5305	1,07	26
				178,54	31,99	4285	768	105	0,13	3
2	Е0133-114-3-К=0,5 К=0,6 К=0,7	Демонтаж ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов /количество проводов в ответвлении - 4/ шт	6	606,99	253,2	3642	1519	2266	1,81	11
				304,29	55,35	1826	332	105	0,22	1
3	Е0133-114-2-	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов /количество проводов в ответвлении - 2/ шт	24	556,06	210,12	13345	5043	8650	1,78	43
				297,56	45,7	7142	1097	105	0,18	4
4	Е0133-114-3-	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов /количество проводов в ответвлении - 4/ шт	6	967,87	361,72	5807	2170	3693	3,02	18
				507,15	79,07	3043	474	105	0,31	2
5	С151601-113-	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х16 мм2 шт	0,1035	63100	-	6531	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С151601-113-	1000м Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х16 мм2	0,1035	-63100 --	- -	-6531 -	- -	- -	- -	- -
7	С151601-188-	1000м Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х16 мм2	0,026	256300 -	- -	6664 -	- -	- -	- -	- -
8	С151601-188-	1000м Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х16 мм2	0,026	-256300 -	- -	-6664 -	- -	- -	- -	- -
9	С151607-106-	1000м Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 16 мм2	0,144	25600 -	- -	3686 -	- -	- -	- -	- -
10	С151607-106-	1000м Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 16 мм2	0,144	-25600 -	- -	-3686 -	- -	- -	- -	- -
11	Е0133-108-1- К=0,5 К=0,6 К=0,7	1000м Демонтаж перекидка от КТП и перемычки	0,2	5364,23 1894,05	3470,18 941,42	1073 379	694 188	595 105	11,11 3,58	2 1
12	Е0133-101-8- к=0,8	1км Демонтаж из пропитанных деталей деревянных одинарных одностоечных опор на приставках для ВЛ 0,38; 6-10 кВ с помощью механизмов	2	1593,21 811,44	781,77 216,36	3186 1623	1564 433	2158 105	4,99 0,9	10 2
13	Е0133-103-1- к=0,8	опора Демонтаж железобетонного подкаса опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ	1	1273,72 465,75	807,97 226,71	1274 466	808 227	727 105	2,82 0,95	3 1
14	Е0133-103-1-	опора Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	2	1741,78 582,19	1009,96 283,38	3484 1164	2020 567	1818 105	3,52 1,18	7 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е0133-103-1	-Установка железобетонного подкаса опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ опора	1	1741,78 582,19	1009,96 283,38	1742 582	1010 283	909 105	3,52 1,18	4 1
16	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5 шт	3	19600 -	- -	58800 -	- -	- -	- -	- -
17	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5 шт	3	-19600 -	- -	-58800 -	- -	- -	- -	- -
18	СПРАЙС	-Зажим плашечный ПС-1-1 шт	14	117,55 -	- -	1646 -	- -	- -	- -	- -
19	СПРАЙС	-Зажим плашечный ПС-1-1 шт	14	-117,55 -	- -	-1646 -	- -	- -	- -	- -
20	СПРАЙС	-Крепление укоса шт	2	1175,49 -	- -	2351 -	- -	- -	- -	- -
21	СПРАЙС	-Крепление укоса шт	2	-1175,49 -	- -	-2351 -	- -	- -	- -	- -
22	Е0133-108-1- К=0,5 К=0,6 К=0,7	-Демонтаж проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов 1км	4,8	5364,23 1894,05	3470,18 941,42	25748 9091	16657 4519	14291 105	11,11 3,58	53 17
23	Е0133-108-1-	-Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов (СИП) 1км	1,2	8317,78 3156,75	4957,4 1344,88	9981 3788	5949 1614	5672 105	18,52 5,12	22 6
24	СПРАЙС	-Стоимость провода СИП4-4х50мм2 м	298	293,87 -	- -	87574 -	- -	- -	- -	- -
25	СПРАЙС	-Стоимость провода СИП4-4х50мм2 м	298	-293,87 -	- -	-87574 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	СПРАЙС	-Стоимость провода СИП4-4х70мм2 м	911	372,24	-	339110	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
27	СПРАЙС	-Стоимость провода СИП4-4х70мм2 м	911	-372,24	-	-339110	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
28	СПРАЙС	-Крюк бандажный SOT-39 шт	45	452,56	-	20365	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
29	СПРАЙС	-Крюк бандажный SOT-39 шт	45	-452,56	-	-20365	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
30	СПРАЙС	-Лента бандажная СОТ-37 м	104	138,71	-	14426	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
31	СПРАЙС	-Лента бандажная СОТ-37 м	104	-138,71	-	-14426	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
32	СПРАЙС	-Скрепа для ленты бандажной СОТ-36 шт	104	30,95	-	3219	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
33	СПРАЙС	-Скрепа для ленты бандажной СОТ-36 шт	104	-30,95	-	-3219	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
34	СПРАЙС	-Колпачек концевой РК 99.259 шт	16	88,55	-	1417	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
35	СПРАЙС	-Колпачек концевой РК 99.259 шт	16	-88,55	-	-1417	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
36	СПРАЙС	-Зажим анкерный SO-234 шт	16	1496,79	-	23949	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
37	СПРАЙС	-Зажим анкерный SO-234 шт	16	-1496,79	-	-23949	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
38	СПРАЙС	-Зажим поворотный SO-99 шт	2	2935,6	-	5871	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
39	СПРАЙС	-Зажим поворотный SO-99 шт	2	-2935,6	-	-5871	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
40	СПРАЙС	-Зажим поддерживающий SO-140 шт	26	1825,54	-	47464	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
41	СПРАЙС	-Зажим поддерживающий SO-140 шт	26	-1825,54	-	-47464	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
42	СПРАЙС	-Зажим прокалывающий SLIP 22/1 шт	113	469,41	-	53044	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
43	СПРАЙС	-Зажим прокалывающий SLIP 22/1	шт	113	- -469,41	- -	- -53044	- -	- -	- -	- -
44	СПРАЙС	-Зажим прокалывающий SL 29.4	шт	75	- 981,47	- -	- 73610	- -	- -	- -	- -
45	СПРАЙС	-Зажим прокалывающий SL 29.4	шт	75	- -981,47	- -	- -73610	- -	- -	- -	- -
46	СПРАЙС	-Зажим анкерный SO 243	шт	19	- 189,25	- -	- 3596	- -	- -	- -	- -
47	СПРАЙС	-Зажим анкерный SO 243	шт	19	- -189,25	- -	- -3596	- -	- -	- -	- -
48	Ц0108-178-1-Нумерация сущ. опор прим		шт	36	- 241,8	- -	- 8705	- -	- 4268	- 0,74	- 27
49	Е0101-195-4-Корчевка деревьев		шт	5	124,8 165,18	- 137,73	4493 826	- 689	95 273	- 0,19	- 1
50	Е0133-103-1-Выправка опор прим. т.ч. Т-1.1 т.ч. п-3.69 К=0,84		дерево опора	6	27,45 1660,58 547,72	50,63 963,23 278,52	137 9963 3286	253 5779 1671	70 5205 105	0,17 3,29 1,2	1 20 7
51	С143008-31	-Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-1000 фракции 20-40 мм	м3	8	1940 -	- -	15520 -	- -	- -	- -	- -
52	С143008-31	-Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-1000 фракции 20-40 мм	м3	8	-1940 -	- -	-15520 -	- -	- -	- -	- -
53	СПРАЙС	-Изолента ХБ	кг	2	252,6	-	505	-	-	-	-
54	СПРАЙС	-Изолента ХБ	кг	2	- -252,6	- -	- -505	- -	- -	- -	- -
55	С11011-1049-Электроды		т	0,001	- 127100	- -	- 127	- -	- -	- -	- -
56	С11011-1049-Электроды		т	0,001	- -127100	- -	- -127	- -	- -	- -	- -
57	С11011-719 -Растворитель		т	0,001	- 26700	- -	- 27	- -	- -	- -	- -

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
					-	-	-	-	-	-	-
58	С11011-719	-Растворитель	1000л	0,001	-26700	-	-27	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
59	С11011-290	-Краска масляная готовая к употреблению цветная для наружных и внутренних работ марки МА-15, сурик железный	1000л	1,5	135	-	203	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
60	С11011-290	-Краска масляная готовая к употреблению цветная для наружных и внутренних работ марки МА-15, сурик железный	кг	1,5	-135	-	-203	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
61	СПРАЙС	-Кисть малярная	кг	1	134,6	-	135	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
62	СПРАЙС	-Кисть малярная	шт	1	-134,6	-	-135	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
63	Е0133-30-6	-Демонтаж траверс	шт	0,66	10653,71	7579,76	7031	5003	3372	17,87	12
	К=0,5 К=0,6 К=0,7		1т		3073,95	1791,73	2029	1183	105	6,83	5
64	СПРАЙС	-Провод ПС-35		8	201,9	-	1615	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
65	СПРАЙС	-Провод ПС-35	м	8	-201,9	-	-1615	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
66	СПРАЙС	-Изоляторы ПС-70	м	1	818,93	-	819	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
67	СПРАЙС	-Изоляторы ПС-70	шт	1	-818,93	-	-819	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
68	СПРАЙС	-Серьга С7-16	шт	1	209,63	-	210	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
69	СПРАЙС	-Серьга С7-16	шт	1	-209,63	-	-210	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
70	СПРАЙС	-Ушко	шт	1	879,66	-	880	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
71	СПРАЙС	-Ушко	шт	1	-879,66	-	-880	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
72	Е0133-105-1	-Установка одинарных оттяжек к железобетонным опорам	шт	1	866,79	261,76	867	262	643	3,17	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		оттяжка		533,03	79,28	533	79	105	0,32	-
73	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5(ПРИСТАВКА) шт	1	19600	-	19600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
74	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5 шт	1	-19600	-	-19600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	105070	52696			261
	Тенге	43867	13688			54
Стоимость монтажных работ -	Тенге	45507	-	-		-
Материалы -	Тенге	4456	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	24072	-		-
Накладные расходы -	Тенге	24826	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		12
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	3724	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	5233	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	75567	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		141
Сметная заработная плата -	Тенге	-	27796	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	52532	-	-		-
Материалы -	Тенге	4051	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	30271	-		-
Накладные расходы -	Тенге	31648	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		16
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	4747	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	51616	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	135795	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		186
Сметная заработная плата -	Тенге	-	35018	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	7031	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	3211	-		-
Накладные расходы -	Тенге	3372	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		2
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	506	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	624	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	11028	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		18
Сметная заработная плата -	Тенге	-	3717	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			222389	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		345
		Сметная заработная плата -	Тенге			224613	-	66531	-	-
		Итого с затратами на выслугу лет								
		Итого с затратами на доп. отпуска				225511				
		Итого в текущих ценах на 1.01.2013 к=2,234				503691				
		Итого с налогами, сборами и обязат. платежами				513765				
		Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %				61652				
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)				575416 тенге				

СОГЛАСОВАНО: ГЕНПОДРЯДЧИК: СУБПОДРЯДЧИК:

ГЕПОДРЯДЧИК:ТОО »ПЕТРОПАВЛОВСК-ЭЛЕКТРОМОНТАЖ »

СУБПОДРЯДЧИК: ПК » АВАРИЙНАЯ СЛУЖБА » ФОРМА 2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- РЕКОНСТРУКЦИЯ ВЛ 0,4 кВ от ТП №202А -2,0 км

А К Т

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ВЛ 0,4 кВ от ТП №202А -2,0 км

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г./2013г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0133-114-2- К=0,5 К=0,6 К=0,7	Демонтаж ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов /количество проводов в ответвлении - 2/ шт	37	349,81 178,54	147,08 31,99	12943 6606	5442 1184	8179 105	1,07 0,13	40 5
2	Е0133-114-3- К=0,5 К=0,6 К=0,7	Демонтаж ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов /количество проводов в ответвлении - 4/ шт	8	606,99 304,29	253,2 55,35	4856 2434	2026 443	3021 105	1,81 0,22	15 2
3	Е0133-114-2-	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов /количество проводов в ответвлении - 2/ шт	37	556,06 297,56	210,12 45,7	20574 11010	7774 1691	13336 105	1,78 0,18	66 7
4	Е0133-114-3-	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов /количество проводов в ответвлении - 4/ шт	8	967,87 507,15	361,72 79,07	7743 4057	2894 633	4924 105	3,02 0,31	24 2
5	С151601-113-	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х16 мм2 шт	0,371	63100 -	- -	23410 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С151601-113	-Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х16 мм2 1000м	0,371	-63100 -	- -	-23410 -	- -	- -	- -	- -
7	С151607-108	-Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 35 мм2 1000м	0,205	50100 -	- -	10271 -	- -	- -	- -	- -
8	С151607-108	-Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 35 мм2 1000м	0,205	-50100 -	- -	-10271 -	- -	- -	- -	- -
9	Е0133-103-1-	-Установка опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ опора	3	1741,78 582,19	1009,96 283,38	5225 1747	3030 850	2727 105	3,52 1,18	11 4
10	Е0133-103-1-	-Установка железобетонного подкаса опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ опора	3	1741,78 582,19	1009,96 283,38	5225 1747	3030 850	2727 105	3,52 1,18	11 4
11	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5 шт	6	19600 -	- -	117600 -	- -	- -	- -	- -
12	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5 шт	6	-19600 -	- -	-117600 -	- -	- -	- -	- -
13	СПРАЙС	-Зажим плашечный ПС-1-1 шт	13	117,55 -	- -	1528 -	- -	- -	- -	- -
14	СПРАЙС	-Зажим плашечный ПС-1-1 шт	13	-117,55 -	- -	-1528 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	СПРАЙС	-Зажим плашечный ПА-2-2	9	174,36	-	1569	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
16	СПРАЙС	-Зажим плашечный ПА-2-2	9	-174,36	-	-1569	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
17	СПРАЙС	-Крепление укоса	3	1175,49	-	3526	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
18	СПРАЙС	-Крепление укоса	3	-1175,49	-	-3526	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
19	Е0133-108-1- К=0,5 К=0,6 К=0,7	-Демонтаж проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	6	5364,23	3470,18	32185	20821	17863	11,11	67
				1894,05	941,42	11364	5648	105	3,58	21
		1км								
20	Е0133-108-1-	-Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов (СИП)	2,357	8317,78	4957,4	19605	11685	11141	18,52	44
				3156,75	1344,88	7440	3170	105	5,12	12
		1км								
21	СПРАЙС	-Стоимость провода СИП4-4х50мм2	1237	293,87	-	363521	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
22	СПРАЙС	-Стоимость провода СИП4-4х70мм2	1120	372,24	-	416908	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
23	СПРАЙС	-Стоимость провода СИП4-4х50мм2	1237	-293,87	-	-363521	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
24	СПРАЙС	-Стоимость провода СИП4-4х70мм2	1120	-372,24	-	-416908	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
25	СПРАЙС	-Крюк бандажный SOT-39	81	452,56	-	36658	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
26	СПРАЙС	-Крюк бандажный SOT-39	81	-452,56	-	-36658	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
27	СПРАЙС	-Лента бандажная COT-37	193	138,71	-	26771	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
28	СПРАЙС	-Лента бандажная COT-37	193	-138,71	-	-26771	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
29	СПРАЙС	-Скрепа для ленты бандажной COT-36	140	30,95	-	4334	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
30	СПРАЙС	-Скрепа для ленты бандажной СОТ-36 шт	140	-30,95	-	-4334	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
31	СПРАЙС	-Колпачек концевой РК 99.259 шт	40	88,55	-	3542	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
32	СПРАЙС	-Колпачек концевой РК 99.259 шт	40	-88,55	-	-3542	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
33	СПРАЙС	-Зажим анкерный SO-234 шт	30	1496,79	-	44904	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
34	СПРАЙС	-Зажим анкерный SO-234 шт	30	-1496,79	-	-44904	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
35	СПРАЙС	-Зажим поворотный SO-99 шт	10	2935,6	-	29356	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
36	СПРАЙС	-Зажим поворотный SO-99 шт	10	-2935,6	-	-29356	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
37	СПРАЙС	-Зажим поддерживающий SO-140 шт	43	1825,54	-	78498	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
38	СПРАЙС	-Зажим поддерживающий SO-140 шт	43	-1825,54	-	-78498	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
39	СПРАЙС	-Зажим прокалывающий SLIP 22/1 шт	168	469,41	-	78861	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
40	СПРАЙС	-Зажим прокалывающий SLIP 22/1 шт	168	-469,41	-	-78861	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
41	Ц0108-178-1-Нумерация сущ. опор прим шт		70	241,8	-	16926	-	8299	0,74	52
				124,8	-	8736	-	95	-	-
42	Е0133-118-1-Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ шт		117	71,11	18,36	8319	2148	5373	24,84	2906
				40,37	3,38	4723	395	105	0,02	2
43	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм м шин	0,04	50600	-	2024	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
44	С12041-4 Изм. и доп.вып.9	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 т	0,04	-50600	-	-2024	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	мм								
		т								
45	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,06	44300	-	2658	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
46	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,06	-44300	-	-2658	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
47	Е0133-103-1 прим.	-Выправка опор	18	1660,58	963,23	29890	17338	15616	3,29	59
	т.ч. Т-1.1 т.ч. п-3.69 К=0,84	опора		547,72	278,52	9859	5013	105	1,2	22
48	С143008-31	-Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-1000 фракции 20-40 мм	3,2	1940	-	6208	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
49	С143008-31	-Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-1000 фракции 20-40 мм	3,2	-1940	-	-6208	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
50	СПРАЙС	-Изолента ХБ	2	252,6	-	505	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
51	СПРАЙС	-Изолента ХБ	2	-252,6	-	-505	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
52	С11011-1049	-Электроды	0,004	127100	-	508	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
53	С11011-1049	-Электроды	0,004	-127100	-	-508	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
54	С11011-719	-Растворитель	0,001	26700	-	27	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			1000л		-	-	-	-	-	-	-
55	С11011-719	-Растворитель		0,001	-26700	-	-27	-	-	-	-
			1000л		-	-	-	-	-	-	-
56	С11011-290	-Краска масляная готовая к употреблению цветная для наружных и внутренних работ марки МА-15, сурик железный		1,5	135	-	203	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			кг								
57	С11011-290	-Краска масляная готовая к употреблению цветная для наружных и внутренних работ марки МА-15, сурик железный		1,5	-135	-	-203	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			кг								
58	СПРАЙС	-Кисть малярная		1	134,6	-	135	-	-	-	-
			шт		-	-	-	-	-	-	-
59	СПРАЙС	-Кисть малярная		1	-134,6	-	-135	-	-	-	-
			шт		-	-	-	-	-	-	-
60	Е0133-30-6	-Демонтаж траверс		1,32	10653,71	7579,76	14063	10005	6744	17,87	24
	К=0,5 К=0,6 К=0,7		1т		3073,95	1791,73	4058	2365	105	6,83	9
61	Е0133-30-6	-Монтаж траверс		0,06	15951,48	10828,23	957	650	484	29,79	2
			1т		5123,25	2559,61	307	154	105	9,76	1
62	СПРАЙС	-Провод ПС-35		36	201,9	-	7268	-	-	-	-
			м		-	-	-	-	-	-	-
63	СПРАЙС	-Провод ПС-35		36	-201,9	-	-7268	-	-	-	-
			м		-	-	-	-	-	-	-
64	СПРАЙС	-Изоляторы ПС-70		6	818,93	-	4914	-	-	-	-
			шт		-	-	-	-	-	-	-
65	СПРАЙС	-Изоляторы ПС-70		6	-818,93	-	-4914	-	-	-	-
			шт		-	-	-	-	-	-	-
66	СПРАЙС	-Серьга С7-16		6	209,63	-	1258	-	-	-	-
			шт		-	-	-	-	-	-	-
67	СПРАЙС	-Серьга С7-16		6	-209,63	-	-1258	-	-	-	-
			шт		-	-	-	-	-	-	-
68	СПРАЙС	-Ушко		6	879,66	-	5278	-	-	-	-
			шт		-	-	-	-	-	-	-
69	СПРАЙС	-Ушко		6	-879,66	-	-5278	-	-	-	-
			шт		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	Е0133-105-1	-Установка одинарных оттяжек к железобетонным опорам	6	866,79	261,76	5201	1571	3858	3,17	19
		оттяжка		533,03	79,28	3198	476	105	0,32	2
71	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5(ПРИСТАВКА)	6	19600	-	117600	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
72	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5	6	-19600	-	-117600	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
73	СПРАЙС	-Зажим прокалывающий SL 29.4	95	981,47	-	93240	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
74	СПРАЙС	-Зажим прокалывающий SL 29.4	95	-981,47	-	-93240	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
75	СПРАЙС	-Зажим анкерный SO 243	46	189,25	-	8706	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
76	СПРАЙС	-Зажим анкерный SO 243	46	-189,25	-	-8706	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	183713	88413			3338
	Тенге	77286	22871			91
Стоимость монтажных работ -	Тенге	68716	-	-		-
Материалы -	Тенге	8670	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	36359	-		-
Накладные расходы -	Тенге	37303	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		19
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	5596	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	8382	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	114402	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		215
Сметная заработная плата -	Тенге	-	41955	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	99977	-	-		-
Материалы -	Тенге	9345	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	56914	-		-
Накладные расходы -	Тенге	59760	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		30
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	8964	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			97071	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			256808	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3228
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	65878	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			15020	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	6884	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			7228	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1084	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1335	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			23583	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		39
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7968	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			394793	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3481
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	115801	-		-
		Итого с затратами на выслугу лет 1%				398741				
		Итого с затратами на доп. Отпуска 0,4%				400336				
		Итого в текущих ценах на 1.01.2013 к=2,234				894170				
		Итого с налогами, сборами и обязат. платежами 2%				912053				
		Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %				109446				
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)				1021499тенге				

СОГЛАСОВАНО:

ГЕНПОДРЯДЧИК: ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ Петропавловск-электромонтаж ТОВАРИЩЕСТВО СОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ПЕТРОПАВЛОВСК

СУБПОДРЯДЧИК: АВАРИЙНАЯ СЛУЖБА ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ