Форма №3

СПРАВКА
выполненных работ и затрат
за сентябрь 2014года

ЗАКАЗЧИК: ТОО"ДОРОЖНИК АШЫК АСПАН"

ПОДРЯДЧИК:ПК " АВАРИЙНАЯ СЛУЖБА "

Договор № 27 от 22.09.2014г

НАИМЕНОВАНИЕ: УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПО ул. ГАГАРИНА от ул. УХАБОВА до ул. АМОСОВА (ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ)

Наименование пускового комплекса	Код	С начала по отчетный период,м-ц, тенге	в том числе, тенге			
			СМР	Прочие расходы	Затраты вызванные рыночным удорожанием	НДС 12%
Всего по объекту:		*1 059 833*	*392 513*		*553 767*	*113 553*
В том числе:						
УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПО ул. ГАГАРИНА от ул. УХАБОВА до ул. АМОСОВА (ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ)		*1059833*	*392513*		*553767*	*113553*
ИТОГО К ОПЛАТЕ		***1 059 833***	***392 513***		*553 767*	***113 553***

ЗАКАЗЧИК:
ПОДРЯДЧИК :

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.1) ФОРМА 2

ЗАКАЗЧИК: ТОО"ДОРОЖНИК АШЫК АСПАН"

ПОДРЯДЧИК: ПК « АВАРИЙНАЯ СЛУЖБА «

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПО ул. ГАГАРИНА от ул. УХАБОВА до ул. АМОСОВА (ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ) дог. 27 от 22.09.2014г.

А К Т

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО УЛИЧНОМУ ОСВЕЩЕНИЮ ПО ул. ГАГАРИНА от ул. УХАБОВА до ул.АМОСОВА (ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. и в текущем уровне цен 2014г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5		6	7		8	9	10		11	
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ												
1	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	5	1741,78	582,19	1009,96	283,38	8709	2911	5050	1417	4544	105	3,52	1,18	18	6
2	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	1	3602,12	1133,33	2288,8	632,39	3602	1133	2289	632	1854	105	6,88	2,63	7	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-06-20 02		7	19600	-	137200	-	-	-	-
3	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5 шт		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
4	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты м3	0,175	2494,97 142,31	116,02 43,99	437 25	20 8	38 118	0,98 0,21	- -
5	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	7	251,62 42,95	4,39 1,66	1761 301	31 12	368 118	0,24 0,01	2 -
6	СПРАЙС	-Оголовник шт	6	8764,2 -	- -	52585 -	- -	- -	- -	- -
7	Е0133-115-2	-Установка светильников ЖКУ шт	6	2007,02 382,95	1622,94 275,83	12042 2298	9738 1655	4150 105	2,31 0,93	14 6
8	С151703-10	-Светильники тип ЖКУ03-250-001-У1 шт	6	9380 -	- -	56280 -	- -	- -	- -	- -
9	СПРАЙС	Лапа Дна т ~~-Оголовник~~ шт	6	547,95 -	- -	3288 -	- -	- -	- -	- -
10	Е0133-108-1	-Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов 1км	0,24	8317,78 3156,75	4957,4 1344,88	1996 758	1190 323	1134 105	18,52 5,12	4 1
11	С151607-939 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 км	0,24	102324 -	- -	24558 -	- -	- -	- -	- -
12	С12021-260	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков т	0,01	114900 -	- -	1149 -	- -	- -	- -	- -
13	Ц0108-412-2	-Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод	15	11,94 10,12	0,12 0,12	179 152	2 2	146 95	0,07 -	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2								
		м								
14	С151601-109-	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	0,0153	16900	-	259	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
15	Ц0108-472-1-0	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	1	88,31	2,42	88	2	71	0,45	-
				74,29	0,35	74	-	95	-	-
		м								
16	С151602-23	Кабели силовые гибкие переносные, марка КГ, число жил и сечение 1х16 мм2	0,00102	96400	-	98	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
17	СПРАЙС	Зажим поддерживающий so 130	4	1050,18	-	4201	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
18	СПРАЙС	Зажим натяжной SO 234	4	1918,6	-	7674	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
19	СПРАЙС	Зажим прокалывающий SLIP 22.1	20	602,06	-	12041	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
20	СПРАЙС	Зажим прокалывающий SLIP 22.12	4	591,39	-	2366	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
21	С151804-199-	Зажим плашечный ПС1-1	6	155	-	930	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
22	СПРАЙС	Лента крепления СОТ 37	3	177,57	-	533	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
23	СПРАЙС	Скрепа СОТ 36	3	40,01	-	120	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
24	СПРАЙС	Крюк SOT 29	9	530,04	-	4770	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								11
25	Е0133-103-1- Изм. и доп. вып. 1 СН РК	Демонтаж одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	4	1273,72	807,97	5095	3232	2908	2,82	
				465,75	226,71	1863	907	105	0,95	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02 К=0,8	опора								
26	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК	Демонтаж одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	2737,7 906,66	1831,04 505,91	2738 907	1831 506	1483 105	5,5 2,11	6 2
	8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02 К=0,8	опора								
27	Е0133-108-1 К=0,5 К=0,6 К=0,7	Демонтаж проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	0,3799	5466,04 1894,05	3470,18 941,42	2077 720	1318 358	1131 105	11,11 3,58	4 1
28	Е0133-115-2 К=0,5 К=0,6 К=0,7	Демонтаж светильников	1км ЖКУ шт	1365,83 229,77	1136,06 193,08	4097 689	3408 579	1332 105	1,39 0,65	4 2
29	Е0133-30-12 К=0,5 К=0,6 К=0,7	Демонтаж оголовников, массой до 0,2 т	0,03 1т	5727,83 1816,43	3911,41 1036,32	172 54	117 31	90 105	10,35 3,6	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			351045 11884	28228 6429			72 25
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			101674	-	-		-
	Материалы -		Тенге			131	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	7607	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			81195	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			7964	-	-		4
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	1195	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			6578	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			116217	-	-		42
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		-
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	8802	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			248049	-	-		-

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			2359	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	10621	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			88508	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			137590	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			11197	-	-		6
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1680	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15555	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			274801	-	-		63
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	12300	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1321	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	86	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1149	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			90	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	13	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			85	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1495	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	99	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			392513	-	-		106
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	21201	-		-
		ИТОГО С КОЭФ. РЫНКА 2,411				946279				
		НДС 12%				113553				
		ИТОГО С НДС				1059833 тенге				

СОГЛАСОВАНО:

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК: