"СОГЛАСОВАН"
Министр юстиции
Республики Казахстан
_____ М. Бекетаев
25 апреля 2017 года

Алматы қаласы
Сәулет және қала құрылысы басқармасы
нысан: Стр.во остановочных автобусных павильонов
деректер базасына енгізілді
№280 22.06.2018 ж.

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"20" 08 2017г

Заказчик **КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы»**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании: Договора № 260 от 08.08.2017г.

Декларации о соответствии от 19.02.2018г. **ТОО «СМЭУ Алматы» - Лицензия: 15006759,13.04.2015, I РК, г.Алматы, Жетысуский район,пр.Рыскулова,93а**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ

ТОО «Сейсмостройзащита» Директор В. Мусин.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о соответствии выполненных работ проекту

ТОО «Eurasia Road Engineering» Калиева К.М. договор №283 от 21.08.2017г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **Строительство 58 типовых остановочных автобусных павильонов тип-№1,тип-№2 в Турксибском районе (Обустройство дорог)**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу

№	Наименование объекта	Тип
1	пр.Суюнбая, ост."Дормаш" (запад)	2
2	мкр.Жулдыз-1, ост. "Конечная" (восток)	2
3	Жулдыз д.29 восток	2
4	Жулдыз маг.Реалист (восток)	2
5	ул.Сейфулина ост. кинотеатр «Шугла».	2
6	пр.Рыскулова, (север) Отырау 3	2
7	пр.Рыскулова, (север) Отырау 3 (по требованию)	2
8	пр.Рыскулова, (север) Отырау 3 мост	2
9	пр.Рыскулова, (север), западнее Шемякина	2
10	ул.Айша биби, ост. "Кировоградская"	2
11	ул.Айша биби, ост. "маг. Тимерлан" (восток)	2
12	ул.Айша биби, ост. "маг. Тимерлан" (запад)	2
13	ул.Айша биби, ост. "Конечная" (запад)	2
14	ул.Акана Серы, ост. "Жумабаева" (восток)	2

15	ул.Акана Серы, ост. "Жумабаева" (запад)	2
16	ул.Акана Серы, ост. "Школа" (восток)	2
17	ул.Акана Серы, (восток)поликлиника, севернее ул.Майборода	2
18	ул.Акана Серы, (запад),южнее ул.Буденного	2
19	ул.Акана Серы, (восток),севернее ул.Буденного	2
20	ул.Акана Серы, (восток),южнее ул.Карагандинской	2
21	ул.Остроумова, ост. "Магазин" (юг)	2
22	ул.Остроумова, ост. "Магазин" (север)	2
23	ул.Бекмаханова, ост. "Хозмаг"	2
24	ул.Акана Серы, (запад),южнее ул.Карагандинской	2
25	ул.Ахметова, ост."АГА" (запад)	2
26	ул.Ахметова, ост."АГА" (восток)	2
27	Жулдыз 2 д.35 запад	2
28	ул.Акана Серы, ост. "Школа" (запад)	2
29	пр.Суюнбая, ост. Уг.ул. Бекмаханова (восток)	2
30	ул.Осипенко, ост. "Вокзал"	2
31	пр.Суюнбая, ост. "Заветная" (восток)	2
32	пр.Суюнбая, ост. "Заветная" (запад) островок	2
33	пр.Суюнбая, ост. Уг.ул. Бекмаханова 2	2
34	пр. Суюнбая (РВ-90), ост. "Комета новостройка"	2
35	пр.Рыскулова(север), западнее ул.Айша биби	2
36	пр.Майлина (восток),севернее маг.Чайка	2
37	поворот на Акмерек (юг), ул.Ахметова (запад)	2
38	ул.Бекмаханова, ост. "ЖБИ"	2
39	поворот на Акмерек (север), ул.Ахметова (запад)	2
40	ул.Ахметова (восток), поворот па Акмерек	2
41	ул.Лавренева (восток), базар Алтай	2
42	ул.Лавренева (запад), перекресток Жулдыз	2
43	ул.Лавренева (восток), перекресток Жулдыз	2
44	Жулдыз 2 д.53 север, восточнее пр.Лавренева	2
45	мкр.Жулдыз-1 конечная (север)	2
46	пр.Суюнбая д.306 (восток)	2
47	Ул.Красногорская (юг), 70-й разъезд	2
48	Ул.Красногорская (север), 70-й разъезд	2
49	ул.Лавренева (запад), южнее Дормастер	2
50	ул.Бекмаханова (юг), восточнее пр.Суюнбая	2
51	пр. Сейфулина, ост. "Крамского"	1
52	пр. Сейфулина, ост. "детск.поликлиника"	1
53	Пр.Рыскулова,(север) ост. «Базар» (север)	1
54	ул. Р.Зорге, ост. "Цон" (запад)	1
55	пр. Суюнбая, ост. "Тарный цех" (восток)	1
56	пр. Суюнбая, ост. "Заветная" (запад)	1
57	ул. Папанина, ост."Ереванская" (запад)	1
58	ул. Б.Хмельницкого, ост. "Больница" (север)	1

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от "02_" 12_2016 года № 4/563/ _____;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года №_____

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

_KZ40REA00076100___от 30.10.2017г. Акимат г. Алматы. _____

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) _____

ТОО «Eurasia Road Engineering» 45-н, 46-н. от 02.06.2017г.

наименование проектной организации, номер проект утвержденного(й)

КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»,

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ октябрь 2017г;

месяц, год

окончание работ ноябрь 2017г;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, 1 месяц;

фактически, 1 месяц;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
длина	м	4.0	4.0
ширина	м	1.6	1.6
Высота переменная	м	2.555-2.835	2.555-2.835

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: _____

По типовому остановочному павильону предусмотрено длина в осях 4,0 метра и высотой верхней точки козырька 2,835 м. так же устройство скамеек, рамок размещения транспортной информации и рекламы. Несущие конструкций остановочного комплекса выполнены в виде модульного металлического каркаса, ограждающие элементы выполнены из закалённого стекла и обшивкой козырька ПВХ панелями и металлическими листами. Фундаменты из монолитного железобетона класса В15 на сульфатостойком цементе. Основанием фундамента принять непросадочные и ненабухающие грунты. Размеры фундаментов 1,1*0,45 м. и

глубиной заложения-0,825 м. В фундаментах предусмотрены устройство анкерных болтов 1,1.М20*700мм. Под все монолитные железобетонные фундаменты выполнить бетонную подготовку толщиной 100мм из бетона В7,5. Также предусмотрена установка урн.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего _53774,683_тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ_53774,683тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря ----тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _53774,683 тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ__53774,683 тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря ---- тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:. : **Стройтельство 58 типовых остановочных автобусных павильонов тип-№1,тип-№2 в Турксибском районе (Обустройство дорог)** принять в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы» **Руководитель** _____ **Исахов М.П.** _____

(подпись,печать) (фамилия,и.о.)

Руководитель отдела _____ **Адилов Е.М.** _____

(подпись,печать) (фамилия,и.о.)

Технический надзор _
ТОО «Сейсмостройзащита»
Директор _____ **Мусин В.** _____

(подпись,печать) (фамилия,и.о.)

Авторский надзор
ТОО «Eurasia Road Engineering»
Ответсвенный по авторскому надзору
Договор № 283 от 21.08.2017г. _____ **Калиев.К.М.** _____

(подпись,печать) (фамилия,и.о.)

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «СМЭУ Алматы»
Исполнительного директора _____ **Тустикбаев Е Б.**

(подпись,печать) (фамилия и.о.)

	Приложение 1 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года № 235
	форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

"19" 02 2018 года

Технический надзор **ТОО «Сейсмостройзащита»**

Директор В. Мусин.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

действующего на основании №293 от 28.08.2017г.

№ договора и дата

по объекту; **Строительство 58 типовых остановочных автобусных павильонов тип № 1,тип №2 в Турксибском районе. (Обустройство дорог)**

№	Наименование объектов	Тип
1	пр. Сейфулина, ост. "Крамского"	1
2	пр. Сейфулина, ост. "детск.поликлиника"	1
3	Пр.Рыскулова,(север) ост. «Базар» (север)	1
4	ул. Р.Зорге, ост. "Цон" (запад)	1
5	пр. Суюнбая, ост. "Тарный цех" (восток)	1
6	пр. Суюнбая, ост. "Заветная" (запад)	1
7	ул. Папанина, ост."Ереванская" (запад)	1
8	ул. Б.Хмельницкого, ост. "Больница" (север)	1
9	пр.Суюнбая, ост."Дормаш" (запад)	2
10	мкр.Жулдыз-1, ост. "Конечная" (восток)	2
11	Жулдыз д.29 восток	2
12	Жулдыз маг.Реалист (восток)	2
13	ул.Сейфулина ост. кинотеатр «Шугла».	2
14	пр.Рыскулова, (север) Отырау 3	2
15	пр.Рыскулова, (север) Отырау 3 (по требованию)	2
16	пр.Рыскулова, (север) Отырау 3 мост	2
17	пр.Рыскулова, (север), западнее Шемякина	2
18	ул.Айша биби, ост. "Кировоградская"	2
19	ул.Айша биби, ост. "маг. Тимерлан" (восток)	2
20	ул.Айша биби, ост. "маг. Тимерлан" (запад)	2
21	ул.Айша биби, ост. "Конечная" (запад)	2
22	ул.Акапа Серы, ост. "Жумабаева" (восток)	2
23	ул.Акана Серы, ост. "Жумабаева" (запад)	2
24	ул.Акана Серы, ост. "Школа" (восток)	2

25	ул.Акана Серы, (восток)поликлиника, севернее ул.Майборода	2
26	ул.Акана Серы, (запад),южнее ул.Буденного	2
27	ул.Акана Серы, (восток),севернее ул.Буденного	2
28	ул.Акана Серы, (восток),южнее ул.Карагандинской	2
29	ул.Остроумова, ост. "Магазин" (юг)	2
30	ул.Остроумова, ост. "Магазин" (север)	2
31	ул.Бекмаханова, ост. "Хозмаг"	2
32	ул.Акана Серы, (запад),южнее ул.Карагандинской	2
33	ул.Ахметова, ост."АГА" (запад)	2
34	ул.Ахметова, ост."АГА" (восток)	2
35	Жулдыз 2 д.35 запад	2
36	ул.Акана Серы, ост. "Школа" (запад)	2
37	пр.Суюнбая, ост. Уг.ул. Бекмаханова (восток)	2
38	ул.Осипенко, ост. "Вокзал"	2
39	пр.Суюнбая, ост. "Заветная" (восток)	2
40	пр.Суюнбая, ост. "Заветная" (запад) островок	2
41	пр.Суюнбая, ост. Уг.ул. Бекмаханова 2	2
42	пр. Суюнбая (РВ-90), ост. "Комета новостройка"	2
43	пр.Рыскулова(север), западнее ул.Айша биби	2
44	пр.Майлина (восток),севернее маг.Чайка	2
45	поворот на Акмерек (юг), ул.Ахметова (запад)	2
46	ул.Бекмаханова, ост. "ЖБИ"	2
47	новорот на Акмерек (север), ул.Ахметова (запад)	2
48	ул.Ахметова (восток), поворот на Акмерек	2
49	ул.Лавренева (восток), базар Алтай	2
50	ул.Лавренева (запад), нерекресток Жулдыз	2
51	ул.Лавренева (восток), перекресток Жулдыз	2
52	Жулдыз 2 д.53 север, восточнее пр.Лавренева	2
53	мкр.Жулдыз-1 конечная (север)	2
54	пр.Суюнбая д.306 (восток)	2
55	Ул.Красногорская (юг), 70-й разьезд	2
56	Ул.Красногорская (север), 70-й разьезд	2
57	ул.Лавренева (запад), южнее Дормастер	2
58	ул.Бекмаханова (юг), восточнее пр.Суюнбая	2

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы» в лице руководителя Исахова Максута Пернебаевача**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «СМЭУ Алматы» - Лицензия: 15006759, 13.04.2015, I, РК, г. Алматы, Жетысуский район, пр. Рыскулова, 93-а,**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице: **Исполнительного директора Тустикбаева Ерлана Бейсенгалиевича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями _____

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице _____;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ октябрь 2017 года;

месяц, год

окончание работ ноябрь 2017 года;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства 1 месяц;

фактически 1 месяц;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 53774,683 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 53774,683 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря --------- тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 53774,683 тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 53774,683 тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря -------- тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)

ТОО «Eurasia Road Engineering» № 45-н,46-н от 02.06.2017г.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) **КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»,**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования,

применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

организация **ТОО «Сейсмостройзащита»**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

эксперт(ы) по техническому надзору

Кадыров Мухит Муханович. аттестаты эксперта КДС и ЖКХ РК № 06044 от 30.09.2013г., КДС и ЖКХ РК № 06121 от 16.10.2013г, КДС и ЖКХ РК № 06045 от 30.09.2013г.,

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

"15" 08 2018 года

Авторский надзор *ТОО "EurasiaRoadEngineering"в лице директора ТажиеваБакытжана Сейткалиевича,г.Алматы,Нурмакова,2А*

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице,*гл.инженераКалиеваКуанышаМуздыбаевича*

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании №283 от 21.08.2017г.

№ договора и дата

по объекту:**Строительство 58 типовых остановочных автобусных павильонов тип № 1, тип №2 в Турксибском районе. (Обустройство дорог)**

1	пр. Сейфулина, ост. "Крамского"	1
2	пр. Сейфулина, ост. "детск.поликлиника"	1
3	Пр.Рыскулова,(север) ост. «Базар» (север)	1
4	ул. Р.Зорге, ост. "Цон" (запад)	1
5	пр. Суюнбая, ост. "Тарный цех" (восток)	1
6	пр. Суюнбая, ост. "Заветная" (запад)	1
7	ул. Папанина, ост."Ереванская" (запад)	1
8	ул. Б.Хмельницкого, ост. "Больница" (север)	1
9	пр.Суюнбая, ост."Дормаш" (запад)	2
10	мкр.Жулдыз-1, ост. "Конечная" (восток)	2
11	Жулдыз д.29 восток	2
12	Жулдыз маг.Реалист (восток)	2
13	ул.Сейфулина ост. кинотеатр «Шугла».	2
14	пр.Рыскулова, (север) Отырау 3	2
15	пр.Рыскулова, (север) Отырау 3 (по требованию)	2
16	пр.Рыскулова, (север) Отырау 3 мост	2
17	пр.Рыскулова, (север), западнее Шемякина	2
18	ул.Айшабиби, ост. "Кировоградская"	2
19	ул.Айшабиби, ост. "маг. Тимерлан" (восток)	2
20	ул.Айшабиби, ост. "маг. Тимерлан" (запад)	2
21	ул.Айшабиби, ост. "Конечная" (запад)	2
22	ул.Акапа Серы, ост. "Жумабаева" (восток)	2
23	ул.Акана Серы, ост. "Жумабаева" (запад)	2
24	ул.Акапа Серы, ост. "Школа" (восток)	2
25	ул.Акана Серы, (восток)поликлиника, севернее ул.Майборода	2
26	ул.Акана Серы, (запад),южнее ул.Буденного	2

27	ул.Акана Серы, (восток),севернее ул.Буденного	2
28	ул.Акана Серы, (восток),южнее ул.Карагандинской	2
29	ул.Остроумова, ост. "Магазин" (юг)	2
30	ул.Остроумова, ост. "Магазин" (север)	2
31	ул.Бекмаханова, ост. "Хозмаг"	2
32	ул.Акана Серы, (запад),южнее ул.Карагандинской	2
33	ул.Ахметова, ост."АГА" (запад)	2
34	ул.Ахметова, ост."АГА" (восток)	2
35	Жулдыз 2 д.35 запад	2
36	ул.Акана Серы, ост. "Школа" (запад)	2
37	пр.Суюнбая, ост. Уг.ул. Бекмаханова (восток)	2
38	ул.Оспенко, ост. "Вокзал"	2
39	пр.Суюнбая, ост. "Заветная" (восток)	2
40	пр.Суюнбая, ост. "Заветная" (запад) островок	2
41	пр.Суюнбая, ост. Уг.ул. Бекмаханова 2	2
42	пр. Суюнбая (РВ-90), ост. "Комета новостройка"	2
43	пр.Рыскулова(север), западнее ул.Айшабиби	2
44	пр.Майлина (восток),севернее маг.Чайка	2
45	поворот на Акмерек (юг), ул.Ахметова (запад)	2
46	ул.Бекмаханова, ост. "ЖБИ"	2
47	поворот на Акмерек (север), ул.Ахметова (запад)	2
48	ул.Ахметова (восток), поворот на Акмерек	2
49	ул.Лавренева (восток), базар Алтай	2
50	ул.Лавренева (запад), перекресток Жулдыз	2
51	ул.Лавренева (восток), перекресток Жулдыз	2
52	Жулдыз 2 д.53 север, восточнее пр.Лавренева	2
53	мкр.Жулдыз-1 конечная (север)	2
54	пр.Суюнбая д.306 (восток)	2
55	Ул.Красногорская (юг), 70-й разъезд	2
56	Ул.Красногорская (север), 70-й разъезд	2
57	ул.Лавренева (запад), южнее Дормастер	2
58	ул.Бекмаханова (юг), восточнее пр.Суюнбая	2

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы» в лице руководителя ИсаховаМаксутаПернебаевача**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «СМЭУ Алматы», РК, г. Алматы, Жетысуский район, пр. Рыскулова, 93-а**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Исполнительного директора ТустикбаеваЕрланаБейсенгалиевича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями_____

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ октябрь 2017г._;

месяц, год

окончание работ ноябрь 2017г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства 1 месяц;

фактически 1месяц;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)

ТОО «EurasiaRoadEngineering»

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) **КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы», №45-н,46-н от 02.06.2017г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

ТОО "EurasiaRoadEngineering" *Директор:* ТажиевБакытжанСейткалиевич

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись 15.02.2018г.

дата Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по авторскому надзору Калиев КуанышМуздыбаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов,

подпись 15.02.2018г.

дата

	Приложение 3 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 февраля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

«19» 02 2018 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «СМЭУ Алматы», РК, г. Алматы, Жетысуский район, пр. Рыскулова, 93-а**

наименование организации, юридический адрес

в лице: **Исполнительного директора Тустикбаева Ерлана Бейсенгалиевича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объектам: **Строительство 58 типовых остановочных автобусных павильонов тип №1,тип №2 в Турксибском районе. (Обустройство дорог)**

№	Наименование объекта	Тип
1	пр.Суюнбая, ост."Дормаш" (запад)	2
2	мкр.Жулдыз-1, ост. "Конечная" (восток)	2
3	Жулдыз д.29 восток	2
4	Жулдыз маг.Реалист (восток)	2
5	ул.Сейфулина ост. кинотеатр «Шугла».	2
6	пр.Рыскулова, (север) Отырау 3	2
7	пр.Рыскулова, (север) Отырау 3 (по требованию)	2
8	пр.Рыскулова, (север) Отырау 3 мост	2
9	пр.Рыскулова, (север), западнее Шемякина	2
10	ул.Айша биби, ост. "Кировоградская"	2
11	ул.Айша биби, ост. "маг. Тимерлан" (восток)	2
12	ул.Айша биби, ост. "маг. Тимерлан" (запад)	2
13	ул.Айша биби, ост. "Конечная" (запад)	2
14	ул.Акана Серы, ост. "Жумабаева" (восток)	2
15	ул.Акана Серы, ост. "Жумабаева" (запад)	2
16	ул.Акана Серы, ост. "Школа" (восток)	2
17	ул.Акана Серы, (восток)поликлиника, севернее ул.Майборода	2
18	ул.Акана Серы, (запад),южнее ул.Буденного	2
19	ул.Акана Серы, (восток),севернее ул.Буденного	2
20	ул.Акана Серы, (восток),южнее ул.Карагандинской	2
21	ул.Остроумова, ост. "Магазин" (юг)	2
22	ул.Остроумова, ост. "Магазин" (север)	2
23	ул.Бекмаханова, ост. "Хозмаг"	2
24	ул.Акана Серы, (запад),южнее ул.Карагандинской	2

25	ул.Ахметова, ост."АГА" (запад)	2
26	ул.Ахметова, ост."АГА" (восток)	2
27	Жулдыз 2 д.35 запад	2
28	ул.Акана Серы, ост. "Школа" (запад)	2
29	пр.Суюнбая, ост. Уг.ул. Бекмаханова (восток)	2
30	ул.Осипенко, ост. "Вокзал"	2
31	пр.Суюнбая, ост. "Заветная" (восток)	2
32	пр.Суюнбая, ост. "Заветная" (запад) островок	2
33	пр.Суюнбая, ост. Уг.ул. Бекмаханова 2	2
34	пр. Суюнбая (РВ-90), ост. "Комета новостройка"	2
35	пр.Рыскулова(север), западнее ул.Айша биби	2
36	пр.Майлина (восток),севернее маг.Чайка	2
37	поворот на Акмерек (юг), ул.Ахметова (запад)	2
38	ул.Бекмаханова, ост. "ЖБИ"	2
39	поворот на Акмерек (север), ул.Ахметова (запад)	2
40	ул.Ахметова (восток), поворот на Акмерек	2
41	ул.Лавренева (восток), базар Алтай	2
42	ул.Лавренева (запад), перекресток Жулдыз	2
43	ул.Лавренева (восток), перекресток Жулдыз	2
44	Жулдыз 2 д.53 север, восточнее пр.Лавренева	2
45	мкр.Жулдыз-1 конечная (север)	2
46	пр.Суюнбая д.306 (восток)	2
47	Ул.Красногорская (юг), 70-й разьезд	2
48	Ул.Красногорская (север), 70-й разьезд	2
49	ул.Лавренева (запад), южнее Дормастер	2
50	ул.Бекмаханова (юг), восточнее пр.Суюнбая	2
51	пр. Сейфулина, ост. "Крамского"	1
52	пр. Сейфулина, ост. "детск.поликлиника"	1
53	Пр.Рыскулова,(север) ост. «Базар» (север)	1
54	ул. Р.Зорге, ост. "Цон" (запад)	1
55	пр. Суюнбая, ост. "Тарный цех" (восток)	1
56	пр. Суюнбая, ост. "Заветная" (запад)	1
57	ул. Папанина, ост."Ереванская" (запад)	1
58	ул. Б.Хмельницкого, ост. "Больница" (север)	1

_____наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы» в лице руководителя Исахова Максута Пернебаевача**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Eurasia Road Engineering» 45-н, 46-н от 02.06.2017г.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»,**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
-	-	-	-	-	-

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**
длина	м	4.0	4.0
ширина	м	1.6	1.6
Высота переменная	м	2.555-2.835	2.555-2.835

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: По типовому остановочному павильону предусмотрено длина в осях 4,0 метра и высотой верхней точки козырька 2,835 м. так же устройство скамеек, рамок размещения транспортной информации и рекламы. Несущие конструкций остановочного комплекса выполнены в виде модульного металлического каркаса, ограждающие элементы выполнены из перфорированного металлического листа толщиной 8 мм. и обшивкой козырька ПВХ панелями и металлическими листами. Стойки и балки каркаса предусмотрены из металлической трубы диам. 108*6, балки козырька выполнены из составного тавра и листов переменного сечения по высоте. Фундаменты из монолитного железобетона класса В15 на сульфатостойком цементе. Основанием фундамента принять не просадочные и не набухающие грунты. Размеры фундаментов 1,1*0,45 м.и глубиной заложения-0,825 м. В фундаментах предусмотрены устройство анкерных болтов 1,1.М20*700мм. Под все монолитные железобетонные

фундаменты выполнить бетонную подготовку толщиной 100мм из бетона В7. Так же предусмотрена установка урн.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ октябрь 2017 года;
месяц, год

окончание работ ноябрь 2017 года;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 1

фактически, месяц: 1

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **Строительство 58 типовых остановочных автобусных павильонов тип №1,тип №2 в Турксибском районе. (Обустройство дорог)**

№	Наименование объекта	Тип
1	пр.Суюнбая, ост."Дормаш" (запад)	2
2	мкр.Жулдыз-1, ост. "Конечная" (восток)	2
3	Жулдыз д.29 восток	2
4	Жулдыз маг.Реалист (восток)	2
5	пр.Сейфулина ост. кинотеатр «Шугла».	2
6	пр.Рыскулова, (север) Отырау 3	2
7	пр.Рыскулова, (север) Отырау 3 (по требованию)	2
8	пр.Рыскулова, (север) Отырау 3 мост	2
9	пр.Рыскулова, (север), западнее Шемякина	2
10	ул.Айша биби, ост. "Кировоградская"	2
11	ул.Айша биби, ост. "маг. Тимерлан" (восток)	2

12	ул.Айша биби, ост. "маг. Тимерлан" (запад)	2
13	ул.Айша биби, ост. "Конечная" (запад)	2
14	ул.Акана Серы, ост. "Жумабаева" (восток)	2
15	ул.Акана Серы, ост. "Жумабаева" (запад)	2
16	ул.Акана Серы, ост. "Школа" (восток)	2
17	ул.Акана Серы, (восток)поликлиника, севернее ул.Майборода	2
18	ул.Акана Серы, (запад),южнее ул.Буденного	2
19	ул.Акана Серы, (восток),севернее ул.Буденного	2
20	ул.Акана Серы, (восток),южнее ул.Карагандинской	2
21	ул.Остроумова, ост. "Магазин" (юг)	2
22	ул.Остроумова, ост. "Магазин" (север)	2
23	ул.Бекмаханова, ост. "Хозмаг"	2
24	ул.Акана Серы, (запад),южнее ул.Карагандинской	2
25	ул.Ахметова, ост."АГА" (запад)	2
26	ул.Ахметова, ост."АГА" (восток)	2
27	Жулдыз 2 д.35 запад	2
28	ул.Акана Серы, ост. "Школа" (запад)	2
29	пр.Суюнбая, ост. Уг.ул. Бекмаханова (восток)	2
30	ул.Осипенко, ост. "Вокзал"	2
31	пр.Суюнбая, ост. "Заветная" (восток)	2
32	пр.Суюнбая, ост. "Заветная" (запад) островок	2
33	пр.Суюнбая, ост. Уг.ул. Бекмаханова 2	2
34	пр. Суюнбая (РВ-90), ост. "Комета новостройка"	2
35	пр.Рыскулова(север), западнее ул.Айша биби	2
36	пр.Майлина (восток),севернее маг.Чайка	2
37	поворот на Акмерек (юг), ул.Ахметова (запад)	2
38	ул.Бекмаханова, ост. "ЖБИ"	2
39	поворот на Акмерек (север), ул.Ахметова (запад)	2
40	ул.Ахметова (восток), поворот на Акмерек	2
41	ул.Лавренева (восток), базар Алтай	2
42	ул.Лавренева (запад), перкресток Жулдыз	2
43	ул.Лавренева (восток), перкресток Жулдыз	2
44	Жулдыз 2 д.53 север, восточнее пр.Лавренева	2
45	мкр.Жулдыз-1 конечная (север)	2
46	пр.Суюнбая д.306 (восток)	2
47	Ул.Красногорская (юг), 70-й разъезд	2
48	Ул.Красногорская (север), 70-й разъезд	2
49	ул.Лавренева (запад), южнее Дормастер	2
50	ул.Бекмаханова (юг), восточнее пр.Суюнбая	2
51	пр. Сейфулина, ост. "Крамского"	1
52	пр. Сейфулина, ост. "детск.поликлиника"	1
53	Пр.Рыскулова,(север) ост. «Базар» (север)	1
54	ул. Р.Зорге, ост. "Цон" (запад)	1

55	пр. Суюнбая, ост. "Тарный цех" (восток)	1
56	пр. Суюнбая, ост. "Заветная" (запад)	1
57	ул. Папанина, ост."Ереванская" (запад)	1
58	ул. Б.Хмельницкого, ост. "Больница" (север)	1

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «СМЭУ Алматы»
Исполнительный директор **Тустикбаев Е.Б.**

«_____» _____ 201 г. М.П.

Прошито и пронумеровано

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Строительство 58 типовых остановочных автобусных павильонов Тип-1, Тип-2 в Турксибском районе

АКТ
приемки выполненных работ
за октябрь 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.Типовой остановочный автобусный павильон.Тип 1 (пр.Сейфуллина-ост. "Крамского")										
Земляные работы										
1	**11-010205-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	**0,81675**	**1557,37**	**--**	**1272**	**--**	**837**	**1,89**	**2**
		м3 грунта		**1557,37**	**--**	**1272**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1024,47***		***837***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***920,41***				***752***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***104,07***				***85***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***206,55***		***169***				
		Сметная стоимость				***2277***				
2	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**0,11675**	**662,95**	**--**	**77**	**--**	**51**	**0,89**	**--**
		м3 грунта		**662,95**	**--**	**77**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***436,10***		***51***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***391,80***				***46***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***44,30***				***5***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***87,92***		***10***				
		Сметная стоимость				***138***				
3	**41-310104-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка**	**1,26**	**198,40**	**--**	**250**	**--**	**10**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***8,33***		***10***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***8,33***				***10***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***16,54***		***21***				
		Сметная стоимость				***281***				

4	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**1,26**	**985,20**	**--**	**1241**	**--**	**52**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***41,38***		***52***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***41,38***				***52***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***82,13***		***103***				
		Сметная стоимость				***1397***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**2841**	**--**			**2**
			Тенге			**1349**	**--**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2841**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1349**			
	Транспортные расходы -		Тенге			**1491**				
		Накладные расходы -	Тенге			**950**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**797**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**153**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**303**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**4094**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1349**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**4094**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1349**			
		РАЗДЕЛ 2.Типовой остановочный автобусный павильон.Тип 1 (пр.Сейфуллина-ост. "Детская поликлиника")								
		Земляные работы								
5	**11-010205-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	**0,81675**	**1557,37**	**--**	**1272**	**--**	**837**	**1,89**	**2**
		м3 грунта		**1557,37**	**--**	**1272**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1024,47***		***837***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***920,41***				***752***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***104,07***				***85***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***206,55***		***169***				
		Сметная стоимость				***2277***				
6	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**0,11675**	**662,95**	**--**	**77**	**--**	**51**	**0,89**	**--**
		м3 грунта		**662,95**	**--**	**77**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***436,10***		***51***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***391,80***				***46***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***44,30***				***5***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***87,92***		***10***				
		Сметная стоимость				***138***				
7	**41-310104-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка**	**1,26**	**198,40**	**--**	**250**	**--**	**10**	**--**	**--**

		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8,33*		*10*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8,33*				*10*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,54*		*21*				
		Сметная стоимость				*281*				
8	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**1,26**	**985,20**	**--**	**1241**	**--**	**52**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*41,38*		*52*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*41,38*				*52*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*82,13*		*103*				
		Сметная стоимость				*1397*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**2841**	**--**			**2**
			Тенге			**1349**	**--**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2841**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1349**			
	Транспортные расходы -		Тенге			**1491**				
		Накладные расходы -	Тенге			**950**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**797**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**153**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**303**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**4094**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1349**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**4094**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1349**			
РАЗДЕЛ 3.Типовой остановочный автобусный павильон.Тип 1 (пр.Рыскулова-ост."Базар")										
Земляные работы										
9	**11-010205-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	**0,81675**	**1557,37**	**--**	**1272**	**--**	**837**	**1,89**	**2**
		м3 грунта		**1557,37**	**--**	**1272**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*1024,47*		*837*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*920,41*				*752*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*104,07*				*85*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*206,55*		*169*				
		Сметная стоимость				*2277*				
10	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**0,11675**	**662,95**	**--**	**77**	**--**	**51**	**0,89**	**--**
		м3 грунта		**662,95**	**--**	**77**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*436,10*		*51*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*391,80*				*46*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*44,30*				*5*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*87,92*		*10*				
		Сметная стоимость				*138*				

11	41-310104-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	1,26	198,40	--	250	--	10	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8,33*		*10*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8,33*				*10*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,54*		*21*				
		Сметная стоимость				*281*				
12	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	1,26	985,20	--	1241	--	52	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*41,38*		*52*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*41,38*				*52*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*82,13*		*103*				
		Сметная стоимость				*1397*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2841	--			2
			Тенге			1349	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2841				
	Всего заработная плата -		Тенге				1349			
	Транспортные расходы -		Тенге			1491				
		Накладные расходы -	Тенге			950				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					797		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					153		
		Сметная прибыль -	Тенге			303				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4094				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				1349			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			4094				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				1349			

РАЗДЕЛ 4.Типовой остановочный автобусный павильон.Тип 1 (ул.Р.Зорге-ост."Цон")

Земляные работы

13	11-010205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	0,81675	1557,37	--	1272	--	837	1,89	2
		м3 грунта		1557,37	--	1272	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1024,47*		*837*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*920,41*				*752*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*104,07*				*85*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*206,55*		*169*				
		Сметная стоимость				*2277*				
14	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	0,11675	662,95	--	77	--	51	0,89	--
		м3 грунта		662,95	--	77	--	59,1	--	--

		Накладные расходы -		*436,10*		*51*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*391,80*				*46*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*44,30*				*5*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*87,92*		*10*				
		Сметная стоимость				*138*				
15	**41-310104-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка**	**1,26**	**198,40**	**--**	**250**	**--**	**10**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*8,33*		*10*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8,33*				*10*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,54*		*21*				
		Сметная стоимость				*281*				
16	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**1,26**	**985,20**	**--**	**1241**	**--**	**52**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*41,38*		*52*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*41,38*				*52*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*82,13*		*103*				
		Сметная стоимость				*1397*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**2841**	**--**			**2**
			Тенге			**1349**	**--**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2841**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1349**			
	Транспортные расходы -		Тенге			**1491**				
		Накладные расходы -	Тенге			**950**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**797**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**153**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**303**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**4094**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1349**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**4094**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1349**			
РАЗДЕЛ 5.Типовой остановочный автобусный павильон.Тип 1 (пр.Суюнбая - ост. "Токарный цех")										
Земляные работы										
17	**11-010205-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	**0,81675**	**1557,37**	**--**	**1272**	**--**	**837**	**1,89**	**2**
		м3 грунта		**1557,37**	**--**	**1272**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*1024,47*		*837*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*920,41*				*752*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*104,07*				*85*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*206,55*		*169*				

		Сметная стоимость				*2277*				
18	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**0,11675**	**662,95**	**--**	**77**	**--**	**51**	**0,89**	**--**
		м3 грунта		**662,95**	**--**	**77**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*436,10*		*51*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*391,80*				*46*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*44,30*				*5*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*87,92*		*10*				
		Сметная стоимость				*138*				
19	**41-310104-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка**	**1,26**	**198,40**	**--**	**250**	**--**	**10**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*8,33*		*10*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8,33*				*10*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,54*		*21*				
		Сметная стоимость				*281*				
20	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**1,26**	**985,20**	**--**	**1241**	**--**	**52**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*41,38*		*52*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*41,38*				*52*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*82,13*		*103*				
		Сметная стоимость				*1397*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**2841**	**--**			**2**
			Тенге			**1349**	**--**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2841**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1349**			
	Транспортные расходы -		Тенге			**1491**				
		Накладные расходы -	Тенге			**950**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**797**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**153**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**303**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**4094**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1349**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**4094**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1349**			
<u>РАЗДЕЛ 6.Типовой остановочный автобусный павильон.Тип 1 (пр.Суюнбая-ост."Заветная")</u>										
Земляные работы										
21	**11-010205-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	**0,81675**	**1557,37**	**--**	**1272**	**--**	**837**	**1,89**	**2**

		м3 грунта		**1557,37**	**--**	**1272**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1024,47***		***837***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*920,41*				*752*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*104,07*				*85*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***206,55***		***169***				
		Сметная стоимость				***2277***				
22	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**0,11675**	**662,95**	**--**	**77**	**--**	**51**	**0,89**	**--**
		м3 грунта		**662,95**	**--**	**77**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***436,10***		***51***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*391,80*				*46*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*44,30*				*5*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***87,92***		***10***				
		Сметная стоимость				***138***				
23	**41-310104-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка**	**1,26**	**198,40**	**--**	**250**	**--**	**10**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***8,33***		***10***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8,33*				*10*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***16,54***		***21***				
		Сметная стоимость				***281***				
24	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**1,26**	**985,20**	**--**	**1241**	**--**	**52**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***41,38***		***52***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*41,38*				*52*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***82,13***		***103***				
		Сметная стоимость				***1397***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**2841**	**--**			**2**
			Тенге			**1349**	**--**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2841**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1349**			
	Транспортные расходы -		Тенге			**1491**				
		Накладные расходы -	Тенге			**950**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**797**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**153**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**303**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**4094**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1349**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			**4094**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1349**			

РАЗДЕЛ 7.Типовой остановочный автобусный павильон.Тип 1 (ул.Папанина-ост. "Ереванская")

		Земляные работы								
25	**11-010205-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	**0,81675**	**1557,37**	**--**	**1272**	**--**	**837**	**1,89**	**2**
		м3 грунта		**1557,37**	**--**	**1272**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1024,47***		***837***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***920,41***				***752***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***104,07***				***85***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***206,55***		***169***				
		Сметная стоимость				***2277***				
26	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**0,11675**	**662,95**	**--**	**77**	**--**	**51**	**0,89**	**--**
		м3 грунта		**662,95**	**--**	**77**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***436,10***		***51***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***391,80***				***46***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***44,30***				***5***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***87,92***		***10***				
		Сметная стоимость				***138***				
27	**41-310104-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка**	**1,26**	**198,40**	**--**	**250**	**--**	**10**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***8,33***		***10***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***8,33***				***10***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***16,54***		***21***				
		Сметная стоимость				***281***				
28	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**1,26**	**985,20**	**--**	**1241**	**--**	**52**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***41,38***		***52***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***41,38***				***52***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***82,13***		***103***				
		Сметная стоимость				***1397***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**2841**	**--**			**2**
			Тенге			**1349**	**--**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2841**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1349**			
	Транспортные расходы -		Тенге			**1491**				
		Накладные расходы -	Тенге			**950**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**797**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**153**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**303**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**4094**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1349**			

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			4094				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				1349			
		РАЗДЕЛ 8.Типовой остановочный автобусный павильон.Тип 1 (ул.Б.Хмельницкого-ост. "Больница")								
		Земляные работы								
29	**11-010205-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	**13,88475**	**1557,37**	**--**	**21624**	**--**	**14225**	**1,89**	**26**
		м3 грунта		**1557,37**	**--**	**21624**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1024,47***		***14225***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***920,41***				***12780***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***104,07***				***1445***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***206,55***		***2868***				
		Сметная стоимость				***38716***				
30	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**1,98475**	**662,95**	**--**	**1316**	**--**	**866**	**0,89**	**2**
		м3 грунта		**662,95**	**--**	**1316**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***436,10***		***866***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***391,80***				***778***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***44,30***				***88***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***87,92***		***175***				
		Сметная стоимость				***2356***				
31	**41-310104-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка**	**21,42**	**198,40**	**--**	**4250**	**--**	**178**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***8,33***		***178***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***8,33***				***178***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***16,54***		***354***				
		Сметная стоимость				***4783***				
32	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**21,42**	**985,20**	**--**	**21103**	**--**	**886**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***41,38***		***886***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***41,38***				***886***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***82,13***		***1759***				
		Сметная стоимость				***23748***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			**48292**	**--**			**28**
			Тенге			**22939**	**--**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**48292**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**22939**			
	Транспортные расходы -		Тенге			**25353**				
		Накладные расходы -	Тенге			**16155**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**13557**		

		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					2598		
		Сметная прибыль -	Тенге			5156				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			69603				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							28
		Сметная заработная плата -	Тенге				22939			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			69603				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							28
		Сметная заработная плата -	Тенге				22939			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**68177**	**--**			**40**
			Тенге			**32385**	**--**			**--**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			68177				
Всего заработная плата -			Тенге				32385			
Транспортные расходы -			Тенге			35792				
		Накладные расходы -	Тенге			22807				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					19140		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					3667		
		Сметная прибыль -	Тенге			7279				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			98263				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							40
		Сметная заработная плата -	Тенге				32385			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			98263				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							40
		Сметная заработная плата -	Тенге				32385			

Всего в тенге:	98 263
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	98 263
Оборудование	0
Итого:	**98 263**
Временные здания и сооружения 3,9%	3 832
Итого:	**102 095**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 1,62%	1 654
Итого:	**103 749**
Итого в текущих ценах:	**103 749**
Итого:	**103 749**
НДС 12%	12 450
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**116 199**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**112 597**
в том числе НДС 12%	12 064

Сдал _____

Принял _____

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

_____

(технический надзор ТОО "СейсмоСтройЗащита")

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Строительство 58 типовых остановочных автобусных павильонов Тип-1, Тип-2 в Турксибском районе

АКТ
приемки выполненных работ
за декабрь 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Типовой остановочный автобусный павильон.Тип 1 (пр.Сейфуллина-ост. "Крамского")								
		Устройство фундаментов								
1	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	0,136	14352,53	628,99	1952	86	165	1,35	--
		м3		1035,13	171,56	141	23	48,5	0,18	--
		Накладные расходы -		*1212,63*		*165*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*585,25*				*80*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*627,39*				*85*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1245,21*		*169*				
		Сметная стоимость				*2286*				
2	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	0,6	8166,48	1109,16	4900	665	1910	6,34	4
		м3		5313,83	307,74	3188	185	48,5	0,32	--
		Накладные расходы -		*3183,96*		*1910*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2726,46*				*1636*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*457,50*				*275*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*908,04*		*545*				
		Сметная стоимость				*7355*				
3	21-020101-2701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	0,609	12943,10	--	7882	--	331	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*543,61*		*331*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*543,61*				*331*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1078,94*		*657*				
		Сметная стоимость				*8870*				
4	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 10 мм**	0,00416	15077,42	675,44	63	3	33	16,88	--
		т		14147,85	215,77	59	1	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*7892,19*		*33*				

		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6966,36*				*29*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*925,84*				*4*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1837,57***		***8***				
		Сметная стоимость				***103***				
5	**11-160501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка**	**1,73**	**1515,45**	**312,35**	**2622**	**540**	**1531**	**1,22**	**2**
		м трубопровода		**1189,79**	**115,66**	**2058**	**200**	**60,4**	**0,14**	**--**
		Накладные расходы -		***885,26***		***1531***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*788,49*				*1364*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*96,77*				*167*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***192,06***		***332***				
		Сметная стоимость				***4486***				
6	**23-010501-1308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50х3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**1,73**	**285,61**	**--**	**494**	**--**	**21**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***12,00***		***21***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*12,00*				*21*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***23,81***		***41***				
		Сметная стоимость				***556***				
7	**21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012**	**0,0316**	**166263,50**	**--**	**5254**	**--**	**221**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***6983,07***		***221***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*6983,07*				*221*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***13859,73***		***438***				
		Сметная стоимость				***5913***				
8	**11-060301-0401**	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой**	**0,0144**	**417802,66**	**1464,15**	**6016**	**21**	**2089**	**289,00**	**4**
		т		**251618,41**	**667,43**	**3623**	**10**	**48,5**	**0,62**	**--**
		Накладные расходы -		***145045,41***		***2089***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*122358,63*				*1762*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*22686,77*				*327*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***45027,85***		***648***				
		Сметная стоимость				***8753***				
9	**11-080101-0302 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная в 1 слой стен, фундаментов**	**3,72**	**1415,15**	**17,43**	**5264**	**65**	**467**	**0,14**	**1**
		м2		**119,85**	**5,20**	**446**	**19**	**50,8**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		***125,63***		***467***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*63,53*				*236*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*62,10*				*231*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***123,26***		***459***				
		Сметная стоимость				***6190***				
10	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**1,1**	**705,18**	**11,70**	**776**	**13**	**149**	**0,21**	**--**

		м2 поверхности		198,36	1,89	218	2	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*135,62*		*149*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*101,73*				*112*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*33,89*				*37*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,26*		*74*				
		Балки Б1, Б2, Б3, Б4, С1								
11	11-090302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	0,10758	18146,03	8415,52	1949	904	599	3,88	1
		т конструкций		5181,78	2402,23	556	258	60,9	2,21	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*956,12*				*103*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1897,66*		*204*				
		Сметная стоимость				*2751*				
12	11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж+балка	0,35788	22576,53	7670,53	8080	2745	3544	14,10	5
		т конструкций		12126,70	1984,22	4340	710	60,9	1,60	1
		Накладные расходы -		*9902,69*		*3544*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*8593,55*				*3075*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1309,14*				*469*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2598,34*		*930*				
		Сметная стоимость				*12554*				
13	21-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и	0,4838704	357622,82	--	173043	--	7268	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15020,16*		*7268*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*15020,16*				*7268*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29811,44*		*14425*				
		Сметная стоимость				*194736*				
14	21-100102-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	2	307,83	--	616	--	26	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12,93*		*26*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*12,93*				*26*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,66*		*51*				
		Сметная стоимость				*693*				
15	11-090305-0305 РСНБ РК 2015	Конструкции /Ск1, Оп1, ОБ1,Рекламная рамка. Монтаж	0,14643	32425,24	6004,07	4748	879	1821	17,30	3
		т конструкций		15991,38	1454,52	2342	213	60,9	1,34	--
		Накладные расходы -		*12432,64*		*1821*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*10624,55*				*1556*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1808,09*				*265*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3588,63*		*525*				
		Сметная стоимость				*7094*				
16	21-060805-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т/Ск1, Оп1, ОБ1,Т1	0,1522872	182846,93	--	27845	--	1170	--	--

		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7679,57*		*1170*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*7679,57*				*1170*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15242,12*		*2321*				
		Сметная стоимость				*31336*				
17	**11-090501-0301 РСНБ РК 2015**	**Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами**	**31**	**106,76**	**0,55**	**3310**	**17**	**2234**	**0,12**	**4**
		болт		**106,21**	**0,28**	**3293**	**9**	**60,9**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*72,07*		*2234*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*64,86*				*2011*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*7,21*				*223*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,31*		*443*				
		Сметная стоимость				*5988*				
18	**21-130201-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Болты с гайками и шайбами оцинкованные**	**1,271**	**547,79**	**--**	**696**	**--**	**29**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*23,01*		*29*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*23,01*				*29*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,66*		*58*				
		Сметная стоимость				*783*				
19	**ТССЦ**	**Доплата за очистки мет поверхностей щетками**	**0,6361576**	**15822,74**	**--**	**10066**	**--**	**423**	**--**	**--**
		тн		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*664,55*		*423*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*664,55*				*423*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1318,98*		*839*				
		Сметная стоимость				*11328*				
20	**11-150502-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Переплеты стальные стеновые. Остекление стеклом оконным**	**11,36**	**1107,98**	**16,08**	**12587**	**183**	**2933**	**0,44**	**5**
		м2 площади проемов по наружному обводу переплетов		**364,59**	**6,06**	**4142**	**69**	**54,8**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*258,18*		*2933*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*203,12*				*2307*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*55,07*				*626*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109,29*		*1242*				
		Сметная стоимость				*16762*				
21	**21-130506-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Стекло безопасное закаленное прозрачное 8 мм ГОСТ 30698-2000**	**11,4736**	**11780,40**	**--**	**135164**	**--**	**5677**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*494,78*		*5677*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*494,78*				*5677*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*982,01*		*11267*				
		Сметная стоимость				*152108*				

22	21-061001-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	3,9289	142,24	--	559	--	23	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5,97*		*23*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*5,97*				*23*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,86*		*47*				
		Сметная стоимость				*629*				
23	11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж+табло	0,01955	22576,53	7670,53	441	150	194	14,10	--
		т конструкций		12126,70	1984,22	237	39	60,9	1,60	--
		Накладные расходы -		*9902,69*		*194*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*8593,55*				*168*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1309,14*				*26*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2598,34*		*51*				
		Сметная стоимость				*685*				
24	21-050103-0110 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 4 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	0,01013	1114120,58	--	11286	--	474	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*46793,06*		*474*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*46793,06*				*474*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*92873,09*		*941*				
		Сметная стоимость				*12701*				
25	21-050103-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 2 мм ГОСТ 5582-75 (ГОСТ 19903-74)	0,00942	1079099,39	--	10165	--	427	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*45322,17*		*427*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*45322,17*				*427*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*89953,73*		*847*				
		Сметная стоимость				*11439*				
		Козырек								
26	11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	0,05813	63944,96	13678,55	3717	795	2095	56,50	3
		т конструкций		48592,79	3959,16	2825	230	60,9	3,61	--
		Накладные расходы -		*36034,00*		*2095*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*32004,14*				*1860*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*4029,86*				*234*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7998,32*		*465*				
		Сметная стоимость				*6277*				

27	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,0604552	319605,90	--	19322	--	812	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13423,45*		*812*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*13423,45*				*812*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26642,35*		*1611*				
		Сметная стоимость				*21744*				
28	ТССЦ	Доплата за очистки мет поверхностей щетками	0,0604552	15822,74	--	957	--	40	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*664,55*		*40*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*664,55*				*40*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1318,98*		*80*				
		Сметная стоимость				*1077*				
29	11-090305-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Арки полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката. Монтаж	0,10506	28379,79	9036,13	2982	949	1198	14,20	1
		т конструкций		13848,39	2241,26	1455	235	60,9	1,97	--
		Накладные расходы -		*11402,09*		*1198*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*9798,60*				*1029*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1603,49*				*168*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3182,55*		*334*				
		Сметная стоимость				*4514*				
30	21-050101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокаттонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	0,1092624	181503,64	--	19832	--	833	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7623,15*		*833*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*7623,15*				*833*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15130,14*		*1653*				
		Сметная стоимость				*22318*				
31	ТССЦ	Доплата за очистки мет поверхностей щетками	0,1092624	15822,74	--	1729	--	73	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*664,55*		*73*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*664,55*				*73*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1318,98*		*144*				
		Сметная стоимость				*1946*				
32	11-090306-0301 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные ПВХ панель. Монтаж	5,82	3787,69	1007,72	22044	5865	9759	2,50	15
		м2		2231,40	160,32	12987	933	60,9	0,13	1
		Накладные расходы -		*1676,81*		*9759*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1456,56*				*8477*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*220,26*				*1282*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*437,16*		*2544*				
		Сметная стоимость				*34347*				

33	**21-130502-0706 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Листы монолитные поликарбонатные цветные толщиной 8 мм/применит/**	**5,8782**	**18879,25**	**--**	**110976**	**--**	**4661**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***792,93***		***4661***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***792,93***				***4661***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1573,77***		***9251***				
		Сметная стоимость				***124888***				
34	**11-090306-0301 РСНБ РК 2015**	**ПВХ панель. Монтаж**	**0,85**	**3787,69**	**1007,72**	**3220**	**857**	**1425**	**2,50**	**2**
		м2		**2231,40**	**160,32**	**1897**	**136**	**60,9**	**0,13**	**--**
		Накладные расходы -		***1676,81***		***1425***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		***1456,56***				***1238***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***220,26***				***187***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***437,16***		***372***				
		Сметная стоимость				***5017***				
35	**21-130502-0706 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Листы ПВХ-С-6359-М/применит/**	**0,8585**	**18879,25**	**--**	**16208**	**--**	**681**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***792,93***		***681***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***792,93***				***681***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1573,77***		***1351***				
		Сметная стоимость				***18240***				
		Огрунтовка и окраска металлических поверхностей								
36	**11-130301-0402 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой за одинраз**	**37,4**	**24,62**	**1,17**	**921**	**44**	**540**	**0,02**	**1**
		м2		**23,45**	**0,28**	**877**	**11**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***14,44***		***540***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		***12,86***				***481***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***1,57***				***59***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***3,12***		***117***				
		Сметная стоимость				***1578***				
37	**11-130301-1704 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска двухкомпонентной эмалью.**	**37,4**	**27,88**	**2,71**	**1043**	**101**	**591**	**0,01**	**1**
		м2		**25,17**	**0,76**	**941**	**28**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***15,81***		***591***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		***14,05***				***526***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***1,76***				***66***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***3,50***		***131***				
		Сметная стоимость				***1765***				
				МАФы						
38	**84-020303-0101**	**Урна, тип 1**	**1**	**8183,12**	**1336,17**	**8183**	**1336**	**3132**	**--**	**--**
		шт.		**3730,76**	**445,70**	**3731**	**446**	**--**	**--**	**--**
38.1	84-020303-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Урна, тип 1	1	8183,12	1336,17	8183	1336	3132	--	--
		шт.		3730,76	445,70	3731	446	75	--	--

		Накладные расходы -		*3132,34*		*3132*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 75%		*3132,34*				*3132*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*905,24*		*905*				
		Сметная стоимость				*12221*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**646908**	**16218**			**51**
			Тенге			**49355**	**3757**			**3**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**372534**				
	Материалы -		Тенге			**21821**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**18159**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**322947**				
	Местные материалы -		Тенге			**7882**				
		Накладные расходы -	Тенге			**25905**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**10301**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**15604**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**31875**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**430314**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**16**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**18159**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**271259**				
	Материалы -		Тенге			**7398**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**32694**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**220769**				
		Накладные расходы -	Тенге			**32140**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**19911**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**12229**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**24272**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**327671**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**36**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**32694**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**3116**				
	Материалы -		Тенге			**23**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2258**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**494**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1552**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1364**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**188**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**373**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**5042**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2258**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**763026**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**54**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**53112**			
РАЗДЕЛ 2.Типовой остановочный автобусный павильон.Тип 1 (пр.Сейфуллина-ост. "Детская поликлиника")										
Устройство фундаментов										
39	**11-060101-0101**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**0,136**	**14352,53**	**628,99**	**1952**	**86**	**165**	**1,35**	**--**
		м3		**1035,13**	**171,56**	**141**	**23**	**48,5**	**0,18**	**--**
		Накладные расходы -		***1212,63***		***165***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***585,25***				***80***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***627,39***				***85***		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1245,21*		*169*				
		Сметная стоимость				*2286*				
40	**11-060101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**0,6**	**8166,48**	**1109,16**	**4900**	**665**	**1910**	**6,34**	**4**
		м3		**5313,83**	**307,74**	**3188**	**185**	**48,5**	**0,32**	**--**
		Накладные расходы -		*3183,96*		*1910*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2726,46*				*1636*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*457,50*				*275*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*908,04*		*545*				
		Сметная стоимость				*7355*				
41	**21-020101-2701**	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-**	**0,609**	**12943,10**	**--**	**7882**	**--**	**331**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*543,61*		*331*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*543,61*				*331*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1078,94*		*657*				
		Сметная стоимость				*8870*				
42	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 10 мм**	**0,00416**	**15077,42**	**675,44**	**63**	**3**	**33**	**16,88**	**--**
		т		**14147,85**	**215,77**	**59**	**1**	**48,5**	**0,17**	**--**
		Накладные расходы -		*7892,19*		*33*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6966,36*				*29*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*925,84*				*4*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1837,57*		*8*				
		Сметная стоимость				*103*				
43	**11-160501-0205**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных**	**1,73**	**1515,45**	**312,35**	**2622**	**540**	**1531**	**1,22**	**2**
		м трубопровода		**1189,79**	**115,66**	**2058**	**200**	**60,4**	**0,14**	**--**
		Накладные расходы -		*885,26*		*1531*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*788,49*				*1364*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*96,77*				*167*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*192,06*		*332*				
		Сметная стоимость				*4486*				
44	**23-010501-1308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50х3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**1,73**	**285,61**	**--**	**494**	**--**	**21**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*12,00*		*21*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*12,00*				*21*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,81*		*41*				
		Сметная стоимость				*556*				
45	**21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012**	**0,0316**	**166263,50**	**--**	**5254**	**--**	**221**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*6983,07*		*221*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*6983,07*				*221*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13859,73*		*438*				

		Сметная стоимость				*5913*				
46	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	0,0144	417802,66	1464,15	6016	21	2089	289,00	4
		т		251618,41	667,43	3623	10	48,5	0,62	--
		Накладные расходы -		*145045,41*		*2089*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*122358,63*				*1762*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*22686,77*				*327*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45027,85*		*648*				
		Сметная стоимость				*8753*				
47	11-080101-0302 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	3,72	1415,15	17,43	5264	65	467	0,14	1
		м2		119,85	5,20	446	19	50,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*125,63*		*467*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*63,53*				*236*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*62,10*				*231*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*123,26*		*459*				
		Сметная стоимость				*6190*				
48	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	1,1	705,18	11,70	776	13	149	0,21	--
		м2 поверхности		198,36	1,89	218	2	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*135,62*		*149*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*101,73*				*112*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*33,89*				*37*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,26*		*74*				
		Сметная стоимость				*999*				
		Архитектурно-строительные решения								
		Балки Б1, Б2, Б3, Б4, С1								
49	11-090302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	0,10738	18146,03	8415,52	1949	904	599	5,88	1
		т конструкций		5181,78	2402,23	556	258	60,9	2,21	--
		Накладные расходы -		*5574,77*		*599*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*4618,66*				*496*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*956,12*				*103*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1897,66*		*204*				
		Сметная стоимость				*2751*				
50	11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж+балка	0,35788	22576,53	7670,53	8080	2745	3544	14,10	5
		т конструкций		12126,70	1984,22	4340	710	60,9	1,60	1
		Накладные расходы -		*9902,69*		*3544*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*8593,55*				*3075*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1309,14*				*469*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2598,34*		*930*				
		Сметная стоимость				*12554*				
51	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/С1,Б1,Б2,Б3,Б4	0,4838704	357622,82	--	173043	--	7268	--	--

		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15020,16*		*7268*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*15020,16*				*7268*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29811,44*		*14425*				
		Сметная стоимость				*194736*				
52	**21-100102-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**2**	**307,83**	**--**	**616**	**--**	**26**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*12,93*		*26*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*12,93*				*26*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,66*		*51*				
		Сметная стоимость				*693*				
53	**11-090305-0305 РСНБ РК 2015**	**Конструкции /Ск1, Оп1, ОБ1,Рекламная рамка. Монтаж**	**0,14643**	**32425,24**	**6004,07**	**4748**	**879**	**1821**	**17,30**	**3**
		т конструкций		**15991,38**	**1454,52**	**2342**	**213**	**60,9**	**1,34**	**--**
		Накладные расходы -		*12432,64*		*1821*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*10624,55*				*1556*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1808,09*				*265*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3588,63*		*525*				
		Сметная стоимость				*7094*				
54	**21-060805-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т/Ск1, Оп1, ОБ1,Т1**	**0,1522872**	**182846,93**	**--**	**27845**	**--**	**1170**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*7679,57*		*1170*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*7679,57*				*1170*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15242,12*		*2321*				
		Сметная стоимость				*31336*				
55	**11-090501-0301 РСНБ РК 2015**	**Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами**	**31**	**106,76**	**0,55**	**3310**	**17**	**2234**	**0,12**	**4**
		болт		**106,21**	**0,28**	**3293**	**9**	**60,9**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*72,07*		*2234*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*64,86*				*2011*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*7,21*				*223*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,31*		*443*				
		Сметная стоимость				*5988*				
56	**21-130201-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Болты с гайками и шайбами оцинкованные**	**1,271**	**547,79**	**--**	**696**	**--**	**29**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*23,01*		*29*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*23,01*				*29*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,66*		*58*				
		Сметная стоимость				*783*				

57	ТССЦ	Доплата за очистки мет поверхностей щетками	0,6361576	15822,74	--	10066	--	423	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*664,55*		*423*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*664,55*				*423*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1318,98*		*839*				
		Сметная стоимость				*11328*				
58	11-150502-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Переплеты стальные стеновые. Остекление стеклом оконным	11,36	1107,98	16,08	12587	183	2933	0,44	5
		м2 площади проемов по наружному обводу переплетов		364,59	6,06	4142	69	54,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*258,18*		*2933*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*203,12*				*2307*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*55,07*				*626*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109,29*		*1242*				
		Сметная стоимость				*16762*				
59	21-130506-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Стекло безопасное закаленное прозрачное 8 мм ГОСТ 30698-2000	11,4736	11780,40	--	135164	--	5677	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*494,78*		*5677*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*494,78*				*5677*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*982,01*		*11267*				
		Сметная стоимость				*152108*				
60	21-061001-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	3,9289	142,24	--	559	--	23	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5,97*		*23*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*5,97*				*23*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,86*		*47*				
		Сметная стоимость				*629*				
61	11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж+табло	0,01955	22576,53	7670,53	441	150	194	14,10	--
		т конструкций		12126,70	1984,22	237	39	60,9	1,60	--
		Накладные расходы -		*9902,69*		*194*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*8593,55*				*168*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1309,14*				*26*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2598,34*		*51*				
		Сметная стоимость				*685*				
62	21-050103-0110 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 4 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	0,01013	1114120,58	--	11286	--	474	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*46793,06*		*474*				

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*46793,06*				*474*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*92873,09*		*941*				
		Сметная стоимость				*12701*				
63	**21-050103-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 2 мм ГОСТ 5582-75 (ГОСТ 19903-74)**	**0,00942**	**1079099,39**	**--**	**10165**	**--**	**427**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*45322,17*		*427*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*45322,17*				*427*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*89953,73*		*847*				
		Сметная стоимость				*11439*				
		Козырек								
64	**11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**0,05813**	**63944,96**	**13678,55**	**3717**	**795**	**2095**	**56,50**	**3**
		т конструкций		**48592,79**	**3959,16**	**2825**	**230**	**60,9**	**3,61**	**--**
		Накладные расходы -		*36034,00*		*2095*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*32004,14*				*1860*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*4029,86*				*234*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7998,32*		*465*				
		Сметная стоимость				*6277*				
65	**21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**0,0604552**	**319605,90**	**--**	**19322**	**--**	**812**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*13423,45*		*812*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*13423,45*				*812*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26642,35*		*1611*				
		Сметная стоимость				*21744*				
66	**ТССЦ**	**Доплата за очистки мет поверхностей щетками**	**0,0604552**	**15822,74**	**--**	**957**	**--**	**40**	**--**	**--**
		тн		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*664,55*		*40*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*664,55*				*40*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1318,98*		*80*				
		Сметная стоимость				*1077*				
67	**11-090305-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Арки полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката. Монтаж**	**0,10506**	**28379,79**	**9036,13**	**2982**	**949**	**1198**	**14,20**	**1**
		т конструкций		**13848,39**	**2241,26**	**1455**	**235**	**60,9**	**1,97**	**--**
		Накладные расходы -		*11402,09*		*1198*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*9798,60*				*1029*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1603,49*				*168*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3182,55*		*334*				
		Сметная стоимость				*4514*				

68	21-050101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокаттонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	0,1092624	181503,64	--	19832	--	833	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7623,15*		*833*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*7623,15*				*833*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15130,14*		*1653*				
		Сметная стоимость				*22318*				
69	ТССЦ	Доплата за очистки мет поверхностей щетками	0,1092624	15822,74	--	1729	--	73	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*664,55*		*73*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*664,55*				*73*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1318,98*		*144*				
		Сметная стоимость				*1946*				
70	11-090306-0301 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные ПВХ панель. Монтаж	5,82	3787,69	1007,72	22044	5865	9759	2,50	15
		м2		2231,40	160,32	12987	933	60,9	0,13	1
		Накладные расходы -		*1676,81*		*9759*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1456,56*				*8477*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*220,26*				*1282*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*437,16*		*2544*				
		Сметная стоимость				*34347*				
71	21-130502-0706 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Листы монолитные поликарбонатные цветные толщиной 8 мм/применит/	5,8782	18879,25	--	110976	--	4661	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*792,93*		*4661*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*792,93*				*4661*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1573,77*		*9251*				
		Сметная стоимость				*124888*				
72	11-090306-0301 РСНБ РК 2015	ПВХ панель. Монтаж	0,85	3787,69	1007,72	3220	857	1425	2,50	2
		м2		2231,40	160,32	1897	136	60,9	0,13	--
		Накладные расходы -		*1676,81*		*1425*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1456,56*				*1238*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*220,26*				*187*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*437,16*		*372*				
		Сметная стоимость				*5017*				
73	21-130502-0706 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Листы ПВХ-С-6359-М/применит/	0,8585	18879,25	--	16208	--	681	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*792,93*		*681*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*792,93*				*681*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1573,77*		*1351*				
		Сметная стоимость				*18240*				
		Огрунтовка и окраска металлических поверхностей								

74	**11-130301-0402 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой за одинраз**	**37,4**	**24,62**	**1,17**	**921**	**44**	**540**	**0,02**	**1**
		м2		**23,45**	**0,28**	**877**	**11**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***14,44***		***540***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		***12,86***				***481***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***1,57***				***59***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***3,12***		***117***				
		Сметная стоимость				***1578***				
75	**11-130301-1704 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска двухкомпонентной эмалью.**	**37,4**	**27,88**	**2,71**	**1043**	**101**	**591**	**0,01**	**1**
		м2		**25,17**	**0,76**	**941**	**28**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***15,81***		***591***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		***14,05***				***526***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***1,76***				***66***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***3,50***		***131***				
		Сметная стоимость				***1765***				
		МАФы								
76	**84-020303-0101**	**Урна, тип 1**	**1**	**8183,12**	**1336,17**	**8183**	**1336**	**3132**	**--**	**--**
		шт.		**3730,76**	**445,70**	**3731**	**446**	**--**	**--**	**--**
76.1	84-020303-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Урна, тип 1	1	8183,12	1336,17	8183	1336	3132	--	--
		шт.		3730,76	445,70	3731	446	75	--	--
		Накладные расходы -		*3132,34*		*3132*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 75%		*3132,34*				*3132*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*905,24*		*905*				
		Сметная стоимость				*12221*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**646908**	**16218**			**51**
			Тенге			**49355**	**3757**			**3**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**372534**				
	Материалы -		Тенге			**21821**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**18159**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**322947**				
	Местные материалы -		Тенге			**7882**				
		Накладные расходы -	Тенге			**25905**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**10301**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**15604**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**31875**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**430314**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**16**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**18159**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**271259**				
	Материалы -		Тенге			**7398**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**32694**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**220769**				
		Накладные расходы -	Тенге			**32140**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**19911**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**12229**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**24272**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**327671**				

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							36
		Сметная заработная плата -	Тенге				32694			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3116				
	Материалы -		Тенге			23				
	Всего заработная плата -		Тенге				2258			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			494				
		Накладные расходы -	Тенге			1552				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1364		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					188		
		Сметная прибыль -	Тенге			373				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5042				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				2258			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			763026				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							54
		Сметная заработная плата -	Тенге				53112			
		РАЗДЕЛ 3.Типовой остановочный автобусный павильон.Тип 1 (пр.Рыскулова-ост."Базар")								
		Устройство фундаментов								
77	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**0,136**	**14352,53**	**628,99**	**1952**	**86**	**165**	**1,35**	**--**
		м3		**1035,13**	**171,56**	**141**	**23**	**48,5**	**0,18**	**--**
		Накладные расходы -		***1212,63***		***165***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***585,25***				***80***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***627,39***				***85***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1245,21***		***169***				
		Сметная стоимость				***2286***				
78	**11-060101-0105**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под**	**0,6**	**8166,48**	**1109,16**	**4900**	**665**	**1910**	**6,34**	**4**
		м3		**5313,83**	**307,74**	**3188**	**185**	**48,5**	**0,32**	**--**
		Накладные расходы -		***3183,96***		***1910***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***2726,46***				***1636***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***457,50***				***275***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***908,04***		***545***				
		Сметная стоимость				***7355***				
79	**21-020101-2701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**0,609**	**12943,10**	**--**	**7882**	**--**	**331**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***543,61***		***331***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***543,61***				***331***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1078,94***		***657***				
		Сметная стоимость				***8870***				
80	**11-060301-0601**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных**	**0,00416**	**15077,42**	**675,44**	**63**	**3**	**33**	**16,88**	**--**
		т		**14147,85**	**215,77**	**59**	**1**	**48,5**	**0,17**	**--**
		Накладные расходы -		***7892,19***		***33***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***6966,36***				***29***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***925,84***				***4***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1837,57***		***8***				
		Сметная стоимость				***103***				

81	11-160501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка	1,73	1515,45	312,35	2622	540	1531	1,22	2
		м трубопровода		1189,79	115,66	2058	200	60,4	0,14	--
		Накладные расходы -		*885,26*		*1531*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*788,49*				*1364*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*96,77*				*167*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*192,06*		*332*				
		Сметная стоимость				*4486*				
82	23-010501-1308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50х3 питьевая ГОСТ 18599-2001	1,73	285,61	--	494	--	21	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12,00*		*21*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*12,00*				*21*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,81*		*41*				
		Сметная стоимость				*556*				
83	21-050301-2706	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля	0,0316	166263,50	--	5254	--	221	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6983,07*		*221*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*6983,07*				*221*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13859,73*		*438*				
		Сметная стоимость				*5913*				
84	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	0,0144	417802,66	1464,15	6016	21	2089	289,00	4
		т		251618,41	667,43	3623	10	48,5	0,62	--
		Накладные расходы -		*145045,41*		*2089*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*122358,63*				*1762*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*22686,77*				*327*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45027,85*		*648*				
		Сметная стоимость				*8753*				
85	11-080101-0302 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	3,72	1415,15	17,43	5264	65	467	0,14	1
		м2		119,85	5,20	446	19	50,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*125,63*		*467*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*63,53*				*236*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*62,10*				*231*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*123,26*		*459*				
		Сметная стоимость				*6190*				
86	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	1,1	705,18	11,70	776	13	149	0,21	--
		м2 поверхности		198,36	1,89	218	2	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*135,62*		*149*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*101,73*				*112*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*33,89*				*37*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,26*		*74*				
		Сметная стоимость				*999*				

		Архитектурно-строительные решения								
		Балки Б1, Б2, Б3, Б4, С1								
87	**11-090302-0112 РСНБ РК 2015**	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**	**0,10738**	**18146,03**	**8415,52**	**1949**	**904**	**599**	**5,88**	**1**
		т конструкций		**5181,78**	**2402,23**	**556**	**258**	**60,9**	**2,21**	**--**
		Накладные расходы -		***5574,77***		***599***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		***4618,66***				***496***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***956,12***				***103***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1897,66***		***204***				
		Сметная стоимость				***2751***				
88	**11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж+балка**	**0,35788**	**22576,53**	**7670,53**	**8080**	**2745**	**3544**	**14,10**	**5**
		т конструкций		**12126,70**	**1984,22**	**4340**	**710**	**60,9**	**1,60**	**1**
		Накладные расходы -		***9902,69***		***3544***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		***8593,55***				***3075***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***1309,14***				***469***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***2598,34***		***930***				
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***15020,16***		***7268***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***15020,16***				***7268***		
90	**21-100102-0302 РСНБ РК 2015**	**Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-**	**2**	**307,83**	**--**	**616**	**--**	**26**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***12,93***		***26***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***12,93***				***26***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***25,66***		***51***				
		Сметная стоимость				***693***				
91	**11-090305-0305 РСНБ РК 2015**	**Конструкции /Ск1, Оп1, ОБ1,Рекламная рамка. Монтаж**	**0,14643**	**32425,24**	**6004,07**	**4748**	**879**	**1821**	**17,30**	**3**
		т конструкций		**15991,38**	**1454,52**	**2342**	**213**	**60,9**	**1,34**	**--**
		Накладные расходы -		***12432,64***		***1821***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		***10624,55***				***1556***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***1808,09***				***265***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***3588,63***		***525***				
		Сметная стоимость				***7094***				
92	**21-060805-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т/Ск1, Оп1, ОБ1,Т1**	**0,1522872**	**182846,93**	**--**	**27845**	**--**	**1170**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***7679,57***		***1170***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***7679,57***				***1170***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***15242,12***		***2321***				
		Сметная стоимость				***31336***				
93	**11-090501-0301 РСНБ РК 2015**	**Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами**	**31**	**106,76**	**0,55**	**3310**	**17**	**2234**	**0,12**	**4**

		болт		106,21	0,28	3293	9	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*72,07*		*2234*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*64,86*				*2011*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*7,21*				*223*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,31*		*443*				
		Сметная стоимость				*5988*				
94	21-130201-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Болты с гайками и шайбами оцинкованные	1,271	547,79	--	696	--	29	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*23,01*		*29*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*23,01*				*29*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,66*		*58*				
		Сметная стоимость				*783*				
95	ТССЦ	Доплата за очистки мет поверхностей щетками	0,6361576	15822,74	--	10066	--	423	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*664,55*		*423*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*664,55*				*423*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1318,98*		*839*				
		Сметная стоимость				*11328*				
96	11-150502-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Переплеты стальные стеновые. Остекление стеклом оконным	11,36	1107,98	16,08	12587	183	2933	0,44	5
		м2 площади проемов по наружному обводу переплетов		364,59	6,06	4142	69	54,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*258,18*		*2933*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*203,12*				*2307*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*55,07*				*626*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109,29*		*1242*				
		Сметная стоимость				*16762*				
97	21-130506-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Стекло безопасное закаленное прозрачное 8 мм ГОСТ 30698-2000	11,4736	11780,40	--	135164	--	5677	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*494,78*		*5677*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*494,78*				*5677*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*982,01*		*11267*				
		Сметная стоимость				*152108*				
98	21-061001-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	3,9289	142,24	--	559	--	23	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5,97*		*23*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*5,97*				*23*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,86*		*47*				
		Сметная стоимость				*629*				

99	11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж+табло	0,01955	22576,53	7670,53	441	150	194	14,10	--
		т конструкций		12126,70	1984,22	237	39	60,9	1,60	--
		Накладные расходы -		*9902,69*		*194*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*8593,55*				*168*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1309,14*				*26*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2598,34*		*51*				
		Сметная стоимость				*685*				
100	21-050103-0110 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 4 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	0,01013	1114120,58	--	11286	--	474	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*46793,06*		*474*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*46793,06*				*474*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*92873,09*		*941*				
		Сметная стоимость				*12701*				
101	21-050103-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 2 мм ГОСТ 5582-75 (ГОСТ 19903-74)	0,00942	1079099,39	--	10165	--	427	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*45322,17*		*427*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*45322,17*				*427*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*89953,73*		*847*				
		Сметная стоимость				*11439*				
		Козырек								
102	11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	0,05813	63944,96	13678,55	3717	795	2095	56,50	3
		т конструкций		48592,79	3959,16	2825	230	60,9	3,61	--
		Накладные расходы -		*36034,00*		*2095*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*32004,14*				*1860*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*4029,86*				*234*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7998,32*		*465*				
		Сметная стоимость				*6277*				
103	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,0604552	319605,90	--	19322	--	812	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13423,45*		*812*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*13423,45*				*812*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26642,35*		*1611*				
		Сметная стоимость				*21744*				
104	ТССЦ	Доплата за очистки мет поверхностей щетками	0,0604552	15822,74	--	957	--	40	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--

		Накладные расходы -		*664,55*		*40*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*664,55*				*40*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1318,98*		*80*				
		Сметная стоимость				*1077*				
105	**11-090305-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Арки полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката. Монтаж**	**0,10506**	**28379,79**	**9036,13**	**2982**	**949**	**1198**	**14,20**	**1**
		т конструкций		**13848,39**	**2241,26**	**1455**	**235**	**60,9**	**1,97**	**--**
		Накладные расходы -		*11402,09*		*1198*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*9798,60*				*1029*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1603,49*				*168*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3182,55*		*334*				
		Сметная стоимость				*4514*				
106	**21-050101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прокаттонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)**	**0,1092624**	**181503,64**	**--**	**19832**	**--**	**833**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*7623,15*		*833*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*7623,15*				*833*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15130,14*		*1653*				
		Сметная стоимость				*22318*				
107	**ТССЦ**	**Доплата за очистки мет поверхностей щетками**	**0,1092624**	**15822,74**	**--**	**1729**	**--**	**73**	**--**	**--**
		тн		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*664,55*		*73*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*664,55*				*73*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1318,98*		*144*				
		Сметная стоимость				*1946*				
108	**11-090306-0301 РСНБ РК 2015**	**Потолки подвесные ПВХ панель. Монтаж**	**5,82**	**3787,69**	**1007,72**	**22044**	**5865**	**9759**	**2,50**	**15**
		м2		**2231,40**	**160,32**	**12987**	**933**	**60,9**	**0,13**	**1**
		Накладные расходы -		*1676,81*		*9759*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1456,56*				*8477*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*220,26*				*1282*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*437,16*		*2544*				
		Сметная стоимость				*34347*				
109	**21-130502-0706 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Листы монолитные поликарбонатные цветные толщиной 8 мм/применит/**	**5,8782**	**18879,25**	**--**	**110976**	**--**	**4661**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*792,93*		*4661*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*792,93*				*4661*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1573,77*		*9251*				
		Сметная стоимость				*124888*				
110	**11-090306-0301 РСНБ РК 2015**	**ПВХ панель. Монтаж**	**0,85**	**3787,69**	**1007,72**	**3220**	**857**	**1425**	**2,50**	**2**
		м2		**2231,40**	**160,32**	**1897**	**136**	**60,9**	**0,13**	**--**
		Накладные расходы -		*1676,81*		*1425*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1456,56*				*1238*		

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*220,26*				*187*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***437,16***		***372***				
		Сметная стоимость				***5017***				
111	**21-130502-0706 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Листы ПВХ-С-6359-М/применит/**	**0,8585**	**18879,25**	**--**	**16208**	**--**	**681**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***792,93***		***681***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*792,93*				*681*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1573,77***		***1351***				
		Сметная стоимость				***18240***				
		Огрунтовка и окраска металлических поверхностей								
112	**11-130301-0402 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой за одинраз**	**37,4**	**24,62**	**1,17**	**921**	**44**	**540**	**0,02**	**1**
		м2		**23,45**	**0,28**	**877**	**11**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***14,44***		***540***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*12,86*				*481*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1,57*				*59*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***3,12***		***117***				
		Сметная стоимость				***1578***				
113	**11-130301-1704 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска двухкомпонентной эмалью.**	**37,4**	**27,88**	**2,71**	**1043**	**101**	**591**	**0,01**	**1**
		м2		**25,17**	**0,76**	**941**	**28**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***15,81***		***591***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*14,05*				*526*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1,76*				*66*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***3,50***		***131***				
		Сметная стоимость				***1765***				
				МАФы						
114	**84-020303-0101**	**Урна, тип 1**	**1**	**8183,12**	**1336,17**	**8183**	**1336**	**3132**	**--**	**--**
		шт.		**3730,76**	**445,70**	**3731**	**446**	**--**	**--**	**--**
14.1	84-020303-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Урна, тип 1	1	8183,12	1336,17	8183	1336	3132	--	--
		шт.		3730,76	445,70	3731	446	75	--	--
		Накладные расходы -		*3132,34*		*3132*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 75%		*3132,34*				*3132*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*905,24*		*905*				
		Сметная стоимость				*12221*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**646908**	**16218**			**51**
			Тенге			**49355**	**3757**			**3**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**372534**				
	Материалы -		Тенге			**21821**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**18159**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**322947**				
	Местные материалы -		Тенге			**7882**				
		Накладные расходы -	Тенге			**25905**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**10301**		

		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					15604		
		Сметная прибыль -	Тенге			31875				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			430314				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -	Тенге				18159			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			271259				
	Материалы -		Тенге			7398				
	Всего заработная плата -		Тенге				32694			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			220769				
		Накладные расходы -	Тенге			32140				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					19911		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					12229		
		Сметная прибыль -	Тенге			24272				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			327671				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							36
		Сметная заработная плата -	Тенге				32694			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3116				
	Материалы -		Тенге			23				
	Всего заработная плата -		Тенге				2258			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			494				
		Накладные расходы -	Тенге			1552				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1364		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					188		
		Сметная прибыль -	Тенге			373				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5042				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				2258			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			763026				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							54
		Сметная заработная плата -	Тенге				53112			
РАЗДЕЛ 4.Типовой остановочный автобусный павильон.Тип 1 (ул.Р.Зорге-ост."Цон")										
Устройство фундаментов										
115	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**0,136**	**14352,53**	**628,99**	**1952**	**86**	**165**	**1,35**	**--**
		м3		**1035,13**	**171,56**	**141**	**23**	**48,5**	**0,18**	**--**
		Накладные расходы -		***1212,63***		***165***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***585,25***				***80***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***627,39***				***85***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1245,21***		***169***				
		Сметная стоимость				***2286***				
116	**11-060101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**0,6**	**8166,48**	**1109,16**	**4900**	**665**	**1910**	**6,34**	**4**
		м3		**5313,83**	**307,74**	**3188**	**185**	**48,5**	**0,32**	**--**
		Накладные расходы -		***3183,96***		***1910***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***2726,46***				***1636***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***457,50***				***275***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***908,04***		***545***				
		Сметная стоимость				***7355***				

117	21-020101-2701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	0,609	12943,10	--	7882	--	331	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*543,61*		*331*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*543,61*				*331*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1078,94*		*657*				
		Сметная стоимость				*8870*				
118	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 10 мм	0,00416	15077,42	675,44	63	3	33	16,88	--
		т		14147,85	215,77	59	1	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*7892,19*		*33*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6966,36*				*29*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*925,84*				*4*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1837,57*		*8*				
		Сметная стоимость				*103*				
119	11-160501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка	1,73	1515,45	312,35	2622	540	1531	1,22	2
		м трубопровода		1189,79	115,66	2058	200	60,4	0,14	--
		Накладные расходы -		*885,26*		*1531*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*788,49*				*1364*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*96,77*				*167*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*192,06*		*332*				
		Сметная стоимость				*4486*				
120	23-010501-1308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50х3 питьевая ГОСТ 18599-2001	1,73	285,61	--	494	--	21	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12,00*		*21*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*12,00*				*21*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,81*		*41*				
		Сметная стоимость				*556*				
121	21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012	0,0316	166263,50	--	5254	--	221	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6983,07*		*221*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*6983,07*				*221*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13859,73*		*438*				
		Сметная стоимость				*5913*				
122	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	0,0144	417802,66	1464,15	6016	21	2089	289,00	4
		т		251618,41	667,43	3623	10	48,5	0,62	--

		Накладные расходы -		*145045,41*		*2089*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*122358,63*				*1762*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*22686,77*				*327*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45027,85*		*648*				
		Сметная стоимость				*8753*				
123	**11-080101-0302 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная в 1 слой стен, фундаментов**	**3,72**	**1415,15**	**17,43**	**5264**	**65**	**467**	**0,14**	**1**
		м2		**119,85**	**5,20**	**446**	**19**	**50,8**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*125,63*		*467*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*63,53*				*236*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*62,10*				*231*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*123,26*		*459*				
		Сметная стоимость				*6190*				
124	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**1,1**	**705,18**	**11,70**	**776**	**13**	**149**	**0,21**	**--**
		м2 поверхности		**198,36**	**1,89**	**218**	**2**	**50,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*135,62*		*149*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*101,73*				*112*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*33,89*				*37*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,26*		*74*				
		Сметная стоимость				*999*				
				Архитектурно-строительные решения						
		Балки Б1, Б2, Б3, Б4, С1								
125	**11-090302-0112 РСНБ РК 2015**	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**	**0,10738**	**18146,03**	**8415,52**	**1949**	**904**	**599**	**5,88**	**1**
		т конструкций		**5181,78**	**2402,23**	**556**	**258**	**60,9**	**2,21**	**--**
		Накладные расходы -		*5574,77*		*599*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*4618,66*				*496*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*956,12*				*103*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1897,66*		*204*				
		Сметная стоимость				*2751*				
126	**11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж+балка**	**0,35788**	**22576,53**	**7670,53**	**8080**	**2745**	**3544**	**14,10**	**5**
		т конструкций		**12126,70**	**1984,22**	**4340**	**710**	**60,9**	**1,60**	**1**
		Накладные расходы -		*9902,69*		*3544*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*8593,55*				*3075*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1309,14*				*469*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2598,34*		*930*				
		Сметная стоимость				*12554*				
127	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/С1,Б1,Б2,Б3,Б4**	**0,4838704**	**357622,82**	**--**	**173043**	**--**	**7268**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*15020,16*		*7268*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*15020,16*				*7268*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29811,44*		*14425*				
		Сметная стоимость				*194736*				

128	21-100102-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	2	307,83	--	616	--	26	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12,93*		*26*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*12,93*				*26*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,66*		*51*				
		Сметная стоимость				*693*				
129	11-090305-0305 РСНБ РК 2015	Конструкции /Ск1, Оп1, ОБ1,Рекламная рамка. Монтаж	0,14643	32425,24	6004,07	4748	879	1821	17,30	3
		т конструкций		15991,38	1454,52	2342	213	60,9	1,34	--
		Накладные расходы -		*12432,64*		*1821*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*10624,55*				*1556*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1808,09*				*265*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3588,63*		*525*				
		Сметная стоимость				*7094*				
130	21-060805-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т/Ск1, Оп1, ОБ1,Т1	0,1522872	182846,93	--	27845	--	1170	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7679,57*		*1170*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*7679,57*				*1170*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15242,12*		*2321*				
		Сметная стоимость				*31336*				
131	11-090501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	31	106,76	0,55	3310	17	2234	0,12	4
		болт		106,21	0,28	3293	9	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*72,07*		*2234*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*64,86*				*2011*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*7,21*				*223*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,31*		*443*				
		Сметная стоимость				*5988*				
132	21-130201-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Болты с гайками и шайбами оцинкованные	1,271	547,79	--	696	--	29	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*23,01*		*29*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*23,01*				*29*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,66*		*58*				
		Сметная стоимость				*783*				
133	ТССЦ	Доплата за очистки мет поверхностей щетками	0,6361576	15822,74	--	10066	--	423	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*664,55*		*423*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*664,55*				*423*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1318,98*		*839*				
		Сметная стоимость				*11328*				
134	**11-150502-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Переплеты стальные стеновые. Остекление стеклом оконным**	**11,36**	**1107,98**	**16,08**	**12587**	**183**	**2933**	**0,44**	**5**
		м2 площади проемов по наружному обводу переплетов		**364,59**	**6,06**	**4142**	**69**	**54,8**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*258,18*		*2933*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*203,12*				*2307*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*55,07*				*626*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109,29*		*1242*				
		Сметная стоимость				*16762*				
135	**21-130506-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Стекло безопасное закаленное прозрачное 8 мм ГОСТ 30698-2000**	**11,4736**	**11780,40**	**--**	**135164**	**--**	**5677**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*494,78*		*5677*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*494,78*				*5677*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*982,01*		*11267*				
		Сметная стоимость				*152108*				
136	**21-061001-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П**	**3,9289**	**142,24**	**--**	**559**	**--**	**23**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*5,97*		*23*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*5,97*				*23*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,86*		*47*				
		Сметная стоимость				*629*				
137	**11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж+табло**	**0,01955**	**22576,53**	**7670,53**	**441**	**150**	**194**	**14,10**	**--**
		т конструкций		**12126,70**	**1984,22**	**237**	**39**	**60,9**	**1,60**	**--**
		Накладные расходы -		*9902,69*		*194*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*8593,55*				*168*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1309,14*				*26*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2598,34*		*51*				
		Сметная стоимость				*685*				
138	**21-050103-0110 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 4 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)**	**0,01013**	**1114120,58**	**--**	**11286**	**--**	**474**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*46793,06*		*474*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*46793,06*				*474*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*92873,09*		*941*				
		Сметная стоимость				*12701*				

139	21-050103-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 2 мм ГОСТ 5582-75 (ГОСТ 19903-74)	0,00942	1079099,39	--	10165	--	427	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*45322,17*		*427*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*45322,17*				*427*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*89953,73*		*847*				
		Сметная стоимость				*11439*				
		Козырек								
140	11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	0,05813	63944,96	13678,55	3717	795	2095	56,50	3
		т конструкций		48592,79	3959,16	2825	230	60,9	3,61	--
		Накладные расходы -		*36034,00*		*2095*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*32004,14*				*1860*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*4029,86*				*234*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7998,32*		*465*				
		Сметная стоимость				*6277*				
141	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,0604552	319605,90	--	19322	--	812	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13423,45*		*812*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*13423,45*				*812*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26642,35*		*1611*				
		Сметная стоимость				*21744*				
142	ТССЦ	Доплата за очистки мет поверхностей щетками	0,0604552	15822,74	--	957	--	40	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*664,55*		*40*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*664,55*				*40*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1318,98*		*80*				
		Сметная стоимость				*1077*				
143	11-090305-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Арки полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката. Монтаж	0,10506	28379,79	9036,13	2982	949	1198	14,20	1
		т конструкций		13848,39	2241,26	1455	235	60,9	1,97	--
		Накладные расходы -		*11402,09*		*1198*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*9798,60*				*1029*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1603,49*				*168*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3182,55*		*334*				
		Сметная стоимость				*4514*				
144	21-050101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокаттонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	0,1092624	181503,64	--	19832	--	833	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

		Накладные расходы -		*7623,15*		*833*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*7623,15*				*833*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15130,14*		*1653*				
		Сметная стоимость				*22318*				
145	**ТССЦ**	**Доплата за очистки мет поверхностей щетками**	**0,1092624**	**15822,74**	**--**	**1729**	**--**	**73**	**--**	**--**
		тн		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*664,55*		*73*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*664,55*				*73*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1318,98*		*144*				
		Сметная стоимость				*1946*				
146	**11-090306-0301 РСНБ РК 2015**	**Потолки подвесные ПВХ панель. Монтаж**	**5,82**	**3787,69**	**1007,72**	**22044**	**5865**	**9759**	**2,50**	**15**
		м2		**2231,40**	**160,32**	**12987**	**933**	**60,9**	**0,13**	**1**
		Накладные расходы -		*1676,81*		*9759*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1456,56*				*8477*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*220,26*				*1282*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*437,16*		*2544*				
		Сметная стоимость				*34347*				
147	**21-130502-0706 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Листы монолитные поликарбонатные цветные толщиной 8 мм/применит/**	**5,8782**	**18879,25**	**--**	**110976**	**--**	**4661**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*792,93*		*4661*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*792,93*				*4661*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1573,77*		*9251*				
		Сметная стоимость				*124888*				
148	**11-090306-0301 РСНБ РК 2015**	**ПВХ панель. Монтаж**	**0,85**	**3787,69**	**1007,72**	**3220**	**857**	**1425**	**2,50**	**2**
		м2		**2231,40**	**160,32**	**1897**	**136**	**60,9**	**0,13**	**--**
		Накладные расходы -		*1676,81*		*1425*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1456,56*				*1238*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*220,26*				*187*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*437,16*		*372*				
		Сметная стоимость				*5017*				
149	**21-130502-0706 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Листы ПВХ-С-6359-М/применит/**	**0,8585**	**18879,25**	**--**	**16208**	**--**	**681**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*792,93*		*681*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*792,93*				*681*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1573,77*		*1351*				
		Сметная стоимость				*18240*				
		Огрунтовка и окраска металлических поверхностей								
150	**11-130301-0402 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой за одираз**	**37,4**	**24,62**	**1,17**	**921**	**44**	**540**	**0,02**	**1**
		м2		**23,45**	**0,28**	**877**	**11**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*14,44*		*540*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*12,86*				*481*		

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1,57*				*59*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***3,12***		***117***				
		Сметная стоимость				***1578***				
151	**11-130301-1704 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска двухкомпонентной эмалью.**	**37,4**	**27,88**	**2,71**	**1043**	**101**	**591**	**0,01**	**1**
		м2		**25,17**	**0,76**	**941**	**28**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***15,81***		***591***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		***14,05***				***526***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***1,76***				***66***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***3,50***		***131***				
		Сметная стоимость				***1765***				
		МАФы								
152	**84-020303-0101**	**Урна, тип 1**	**1**	**8183,12**	**1336,17**	**8183**	**1336**	**3132**	**--**	**--**
		шт.		**3730,76**	**445,70**	**3731**	**446**	**--**	**--**	**--**
52.1	84-020303-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Урна, тип 1	1	8183,12	1336,17	8183	1336	3132	--	--
		шт.		3730,76	445,70	3731	446	75	--	--
		Накладные расходы -		*3132,34*		*3132*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 75%		*3132,34*				*3132*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*905,24*		*905*				
		Сметная стоимость				*12221*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**646908**	**16218**			**51**
			Тенге			**49355**	**3757**			**3**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**372534**				
	Материалы -		Тенге			**21821**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**18159**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**322947**				
	Местные материалы -		Тенге			**7882**				
		Накладные расходы -	Тенге			**25905**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**10301**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**15604**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**31875**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**430314**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**16**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**18159**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**271259**				
	Материалы -		Тенге			**7398**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**32694**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**220769**				
		Накладные расходы -	Тенге			**32140**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**19911**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**12229**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**24272**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**327671**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**36**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**32694**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**3116**				
	Материалы -		Тенге			**23**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2258**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**494**				

		Накладные расходы -	Тенге			1552				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1364		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					188		
		Сметная прибыль -	Тенге			373				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5042				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				2258			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			763026				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							54
		Сметная заработная плата -	Тенге				53112			
РАЗДЕЛ 5.Типовой остановочный автобусный павильон.Тип 1 (пр.Суюнбая - ост. "Токарный цех")										
Устройство фундаментов										
153	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**0,136**	**14352,53**	**628,99**	**1952**	**86**	**165**	**1,35**	**--**
		м3		**1035,13**	**171,56**	**141**	**23**	**48,5**	**0,18**	**--**
		Накладные расходы -		***1212,63***		***165***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***585,25***				***80***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***627,39***				***85***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1245,21***		***169***				
		Сметная стоимость				***2286***				
154	**11-060101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**0,6**	**8166,48**	**1109,16**	**4900**	**665**	**1910**	**6,34**	**4**
		м3		**5313,83**	**307,74**	**3188**	**185**	**48,5**	**0,32**	**--**
		Накладные расходы -		***3183,96***		***1910***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***2726,46***				***1636***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***457,50***				***275***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***908,04***		***545***				
		Сметная стоимость				***7355***				
155	**21-020101-2701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**0,609**	**12943,10**	**--**	**7882**	**--**	**331**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***543,61***		***331***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***543,61***				***331***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1078,94***		***657***				
		Сметная стоимость				***8870***				
156	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 10 мм**	**0,00416**	**15077,42**	**675,44**	**63**	**3**	**33**	**16,88**	**--**
		т		**14147,85**	**215,77**	**59**	**1**	**48,5**	**0,17**	**--**
		Накладные расходы -		***7892,19***		***33***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***6966,36***				***29***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***925,84***				***4***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1837,57***		***8***				
		Сметная стоимость				***103***				

157	11-160501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка	1,73	1515,45	312,35	2622	540	1531	1,22	2
		м трубопровода		1189,79	115,66	2058	200	60,4	0,14	--
		Накладные расходы -		*885,26*		*1531*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*788,49*				*1364*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*96,77*				*167*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*192,06*		*332*				
		Сметная стоимость				*4486*				
158	23-010501-1308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50х3 питьевая ГОСТ 18599-2001	1,73	285,61	--	494	--	21	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12,00*		*21*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*12,00*				*21*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,81*		*41*				
		Сметная стоимость				*556*				
159	21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012	0,0316	166263,50	--	5254	--	221	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6983,07*		*221*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*6983,07*				*221*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13859,73*		*438*				
		Сметная стоимость				*5913*				
160	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	0,0144	417802,66	1464,15	6016	21	2089	289,00	4
		т		251618,41	667,43	3623	10	48,5	0,62	--
		Накладные расходы -		*145045,41*		*2089*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*122358,63*				*1762*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*22686,77*				*327*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45027,85*		*648*				
		Сметная стоимость				*8753*				
161	11-080101-0302 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	3,72	1415,15	17,43	5264	65	467	0,14	1
		м2		119,85	5,20	446	19	50,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*125,63*		*467*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*63,53*				*236*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*62,10*				*231*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*123,26*		*459*				
		Сметная стоимость				*6190*				
162	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	1,1	705,18	11,70	776	13	149	0,21	--
		м2 поверхности		198,36	1,89	218	2	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*135,62*		*149*				

		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*101,73*				*112*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*33,89*				*37*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***67,26***		***74***				
		Сметная стоимость				***999***				
				Архитектурно-строительные решения						
		Балки Б1, Б2, Б3, Б4, С1								
163	**11-090302-0112 РСНБ РК 2015**	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**	**0,10738**	**18146,03**	**8415,52**	**1949**	**904**	**599**	**5,88**	**1**
		т конструкций		**5181,78**	**2402,23**	**556**	**258**	**60,9**	**2,21**	**--**
		Накладные расходы -		***5574,77***		***599***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*4618,66*				*496*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*956,12*				*103*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1897,66***		***204***				
		Сметная стоимость				***2751***				
164	**11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж+балка**	**0,35788**	**22576,53**	**7670,53**	**8080**	**2745**	**3544**	**14,10**	**5**
		т конструкций		**12126,70**	**1984,22**	**4340**	**710**	**60,9**	**1,60**	**1**
		Накладные расходы -		***9902,69***		***3544***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*8593,55*				*3075*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1309,14*				*469*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***2598,34***		***930***				
		Сметная стоимость				***12554***				
165	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/С1,Б1,Б2,Б3,Б4**	**0,4838704**	**357622,82**	**--**	**173043**	**--**	**7268**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***15020,16***		***7268***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*15020,16*				*7268*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***29811,44***		***14425***				
		Сметная стоимость				***194736***				
166	**21-100102-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**2**	**307,83**	**--**	**616**	**--**	**26**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***12,93***		***26***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*12,93*				*26*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***25,66***		***51***				
		Сметная стоимость				***693***				
167	**11-090305-0305 РСНБ РК 2015**	**Конструкции /Ск1, Оп1, ОБ1,Рекламная рамка. Монтаж**	**0,14643**	**32425,24**	**6004,07**	**4748**	**879**	**1821**	**17,30**	**3**
		т конструкций		**15991,38**	**1454,52**	**2342**	**213**	**60,9**	**1,34**	**--**
		Накладные расходы -		***12432,64***		***1821***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*10624,55*				*1556*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1808,09*				*265*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***3588,63***		***525***				
		Сметная стоимость				***7094***				

168	21-060805-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т/Ск1, Оп1, ОБ1,Т1	0,1522872	182846,93	--	27845	--	1170	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7679,57*		*1170*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*7679,57*				*1170*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15242,12*		*2321*				
		Сметная стоимость				*31336*				
169	11-090501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	31	106,76	0,55	3310	17	2234	0,12	4
		болт		106,21	0,28	3293	9	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*72,07*		*2234*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*64,86*				*2011*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*7,21*				*223*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,31*		*443*				
		Сметная стоимость				*5988*				
170	21-130201-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Болты с гайками и шайбами оцинкованные	1,271	547,79	--	696	--	29	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*23,01*		*29*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*23,01*				*29*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,66*		*58*				
		Сметная стоимость				*783*				
171	ТССЦ	Доплата за очистки мет поверхностей щетками	0,6361576	15822,74	--	10066	--	423	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*664,55*		*423*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*664,55*				*423*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1318,98*		*839*				
		Сметная стоимость				*11328*				
172	11-150502-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Переплеты стальные стеновые. Остекление стеклом оконным	11,36	1107,98	16,08	12587	183	2933	0,44	5
		м2 площади проемов по наружному обводу переплетов		364,59	6,06	4142	69	54,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*258,18*		*2933*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*203,12*				*2307*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*55,07*				*626*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109,29*		*1242*				
		Сметная стоимость				*16762*				
173	21-130506-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Стекло безопасное закаленное прозрачное 8 мм ГОСТ 30698-2000	11,4736	11780,40	--	135164	--	5677	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*494,78*		*5677*				

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*494,78*				*5677*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*982,01*		*11267*				
		Сметная стоимость				*152108*				
174	**21-061001-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П**	**3,9289**	**142,24**	**--**	**559**	**--**	**23**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*5,97*		*23*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*5,97*				*23*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,86*		*47*				
		Сметная стоимость				*629*				
175	**11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж+табло**	**0,01955**	**22576,53**	**7670,53**	**441**	**150**	**194**	**14,10**	**--**
		т конструкций		**12126,70**	**1984,22**	**237**	**39**	**60,9**	**1,60**	**--**
		Накладные расходы -		*9902,69*		*194*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*8593,55*				*168*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1309,14*				*26*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2598,34*		*51*				
		Сметная стоимость				*685*				
176	**21-050103-0110 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 4 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)**	**0,01013**	**1114120,58**	**--**	**11286**	**--**	**474**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*46793,06*		*474*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*46793,06*				*474*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*92873,09*		*941*				
		Сметная стоимость				*12701*				
177	**21-050103-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 2 мм ГОСТ 5582-75 (ГОСТ 19903-74)**	**0,00942**	**1079099,39**	**--**	**10165**	**--**	**427**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*45322,17*		*427*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*45322,17*				*427*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*89953,73*		*847*				
		Сметная стоимость				*11439*				
		Козырек								
178	**11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**0,05813**	**63944,96**	**13678,55**	**3717**	**795**	**2095**	**56,50**	**3**
		т конструкций		**48592,79**	**3959,16**	**2825**	**230**	**60,9**	**3,61**	**--**
		Накладные расходы -		*36034,00*		*2095*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*32004,14*				*1860*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*4029,86*				*234*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7998,32*		*465*				
		Сметная стоимость				*6277*				

179	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,0604552	319605,90	--	19322	--	812	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13423,45*		*812*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*13423,45*				*812*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26642,35*		*1611*				
		Сметная стоимость				*21744*				
180	ТССЦ	Доплата за очистки мет поверхностей щетками	0,0604552	15822,74	--	957	--	40	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*664,55*		*40*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*664,55*				*40*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1318,98*		*80*				
		Сметная стоимость				*1077*				
181	11-090305-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Арки полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката. Монтаж	0,10506	28379,79	9036,13	2982	949	1198	14,20	1
		т конструкций		13848,39	2241,26	1455	235	60,9	1,97	--
		Накладные расходы -		*11402,09*		*1198*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*9798,60*				*1029*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1603,49*				*168*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3182,55*		*334*				
		Сметная стоимость				*4514*				
182	21-050101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокаттонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	0,1092624	181503,64	--	19832	--	833	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7623,15*		*833*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*7623,15*				*833*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15130,14*		*1653*				
		Сметная стоимость				*22318*				
183	ТССЦ	Доплата за очистки мет поверхностей щетками	0,1092624	15822,74	--	1729	--	73	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*664,55*		*73*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*664,55*				*73*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1318,98*		*144*				
		Сметная стоимость				*1946*				
184	11-090306-0301 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные ПВХ панель. Монтаж	5,82	3787,69	1007,72	22044	5865	9759	2,50	15
		м2		2231,40	160,32	12987	933	60,9	0,13	1
		Накладные расходы -		*1676,81*		*9759*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1456,56*				*8477*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*220,26*				*1282*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*437,16*		*2544*				
		Сметная стоимость				*34347*				

185	**21-130502-0706 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Листы монолитные поликарбонатные цветные толщиной 8 мм/применит/**	**5,8782**	**18879,25**	**--**	**110976**	**--**	**4661**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***792,93***		***4661***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***792,93***				***4661***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1573,77***		***9251***				
		Сметная стоимость				***124888***				
186	**11-090306-0301 РСНБ РК 2015**	**ПВХ панель. Монтаж**	**0,85**	**3787,69**	**1007,72**	**3220**	**857**	**1425**	**2,50**	**2**
		м2		**2231,40**	**160,32**	**1897**	**136**	**60,9**	**0,13**	**--**
		Накладные расходы -		***1676,81***		***1425***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		***1456,56***				***1238***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***220,26***				***187***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***437,16***		***372***				
		Сметная стоимость				***5017***				
187	**21-130502-0706 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Листы ПВХ-С-6359-М/применит/**	**0,8585**	**18879,25**	**--**	**16208**	**--**	**681**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***792,93***		***681***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***792,93***				***681***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1573,77***		***1351***				
		Сметная стоимость				***18240***				
		Огрунтовка и окраска металлических поверхностей								
188	**11-130301-0402 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой за одинраз**	**37,4**	**24,62**	**1,17**	**921**	**44**	**540**	**0,02**	**1**
		м2		**23,45**	**0,28**	**877**	**11**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***14,44***		***540***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		***12,86***				***481***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***1,57***				***59***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***3,12***		***117***				
		Сметная стоимость				***1578***				
189	**11-130301-1704 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска двухкомпонентной эмалью.**	**37,4**	**27,88**	**2,71**	**1043**	**101**	**591**	**0,01**	**1**
		м2		**25,17**	**0,76**	**941**	**28**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***15,81***		***591***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		***14,05***				***526***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***1,76***				***66***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***3,50***		***131***				
		Сметная стоимость				***1765***				
				МАФы						
190	**84-020303-0101**	**Урна, тип 1**	**1**	**8183,12**	**1336,17**	**8183**	**1336**	**3132**	**--**	**--**
		шт.		**3730,76**	**445,70**	**3731**	**446**	**--**	**--**	**--**
90.1	84-020303-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Урна, тип 1	1	8183,12	1336,17	8183	1336	3132	--	--
		шт.		3730,76	445,70	3731	446	75	--	--

		Накладные расходы -		*3132,34*		*3132*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 75%		*3132,34*				*3132*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*905,24*		*905*				
		Сметная стоимость				*12221*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**646908**	**16218**			**51**
			Тенге			**49355**	**3757**			**3**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**372534**				
	Материалы -		Тенге			**21821**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**18159**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**322947**				
	Местные материалы -		Тенге			**7882**				
		Накладные расходы -	Тенге			**25905**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**10301**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**15604**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**31875**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**430314**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**16**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**18159**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**271259**				
	Материалы -		Тенге			**7398**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**32694**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**220769**				
		Накладные расходы -	Тенге			**32140**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**19911**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**12229**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**24272**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**327671**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**36**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**32694**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**3116**				
	Материалы -		Тенге			**23**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2258**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**494**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1552**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1364**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**188**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**373**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**5042**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2258**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**763026**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**54**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**53112**			
РАЗДЕЛ 6.Типовой остановочный автобусный павильон.Тип 1 (пр.Суюнбая-ост."Заветная")										
Устройство фундаментов										
191	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**0,136**	**14352,53**	**628,99**	**1952**	**86**	**165**	**1,35**	**--**
		м3		**1035,13**	**171,56**	**141**	**23**	**48,5**	**0,18**	**--**
		Накладные расходы -		***1212,63***		***165***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***585,25***				***80***		

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*627,39*				*85*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1245,21***		***169***				
		Сметная стоимость				***2286***				
192	**11-060101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**0,6**	**8166,48**	**1109,16**	**4900**	**665**	**1910**	**6,34**	**4**
		м3		**5313,83**	**307,74**	**3188**	**185**	**48,5**	**0,32**	**--**
		Накладные расходы -		***3183,96***		***1910***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2726,46*				*1636*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*457,50*				*275*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***908,04***		***545***				
		Сметная стоимость				***7355***				
193	**21-020101-2701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**0,609**	**12943,10**	**--**	**7882**	**--**	**331**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***543,61***		***331***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*543,61*				*331*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1078,94***		***657***				
		Сметная стоимость				***8870***				
194	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 10 мм**	**0,00416**	**15077,42**	**675,44**	**63**	**3**	**33**	**16,88**	**--**
		т		**14147,85**	**215,77**	**59**	**1**	**48,5**	**0,17**	**--**
		Накладные расходы -		***7892,19***		***33***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6966,36*				*29*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*925,84*				*4*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1837,57***		***8***				
		Сметная стоимость				***103***				
195	**11-160501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка**	**1,73**	**1515,45**	**312,35**	**2622**	**540**	**1531**	**1,22**	**2**
		м трубопровода		**1189,79**	**115,66**	**2058**	**200**	**60,4**	**0,14**	**--**
		Накладные расходы -		***885,26***		***1531***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*788,49*				*1364*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*96,77*				*167*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***192,06***		***332***				
		Сметная стоимость				***4486***				
196	**23-010501-1308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50х3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**1,73**	**285,61**	**--**	**494**	**--**	**21**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***12,00***		***21***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*12,00*				*21*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***23,81***		***41***				
		Сметная стоимость				***556***				

197	21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012	0,0316	166263,50	--	5254	--	221	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6983,07*		*221*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*6983,07*				*221*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13859,73*		*438*				
		Сметная стоимость				*5913*				
198	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	0,0144	417802,66	1464,15	6016	21	2089	289,00	4
		т		251618,41	667,43	3623	10	48,5	0,62	--
		Накладные расходы -		*145045,41*		*2089*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*122358,63*				*1762*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*22686,77*				*327*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45027,85*		*648*				
		Сметная стоимость				*8753*				
199	11-080101-0302 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	3,72	1415,15	17,43	5264	65	467	0,14	1
		м2		119,85	5,20	446	19	50,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*125,63*		*467*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*63,53*				*236*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*62,10*				*231*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*123,26*		*459*				
		Сметная стоимость				*6190*				
200	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	1,1	705,18	11,70	776	13	149	0,21	--
		м2 поверхности		198,36	1,89	218	2	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*135,62*		*149*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*101,73*				*112*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*33,89*				*37*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,26*		*74*				
		Сметная стоимость				*999*				
		Архитектурно-строительные решения								
		Балки Б1, Б2, Б3, Б4, С1								
201	11-090302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	0,10738	18146,03	8415,52	1949	904	599	5,88	1
		т конструкций		5181,78	2402,23	556	258	60,9	2,21	--
		Накладные расходы -		*5574,77*		*599*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*4618,66*				*496*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*956,12*				*103*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1897,66*		*204*				
		Сметная стоимость				*2751*				
202	11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж+балка	0,35788	22576,53	7670,53	8080	2745	3544	14,10	5
		т конструкций		12126,70	1984,22	4340	710	60,9	1,60	1
		Накладные расходы -		*9902,69*		*3544*				

		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*8593,55*				*3075*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1309,14*				*469*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***2598,34***		***930***				
		Сметная стоимость				***12554***				
203	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/С1,Б1,Б2,Б3,Б4**	**0,4838704**	**357622,82**	**--**	**173043**	**--**	**7268**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***15020,16***		***7268***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*15020,16*				*7268*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***29811,44***		***14425***				
		Сметная стоимость				***194736***				
204	**21-100102-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**2**	**307,83**	**--**	**616**	**--**	**26**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***12,93***		***26***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*12,93*				*26*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***25,66***		***51***				
		Сметная стоимость				***693***				
205	**11-090305-0305 РСНБ РК 2015**	**Конструкции /Ск1, Оп1, ОБ1,Рекламная рамка. Монтаж**	**0,14643**	**32425,24**	**6004,07**	**4748**	**879**	**1821**	**17,30**	**3**
		т конструкций		**15991,38**	**1454,52**	**2342**	**213**	**60,9**	**1,34**	**--**
		Накладные расходы -		***12432,64***		***1821***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*10624,55*				*1556*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1808,09*				*265*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***3588,63***		***525***				
		Сметная стоимость				***7094***				
206	**21-060805-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т/Ск1, Оп1, ОБ1,Т1**	**0,1522872**	**182846,93**	**--**	**27845**	**--**	**1170**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***7679,57***		***1170***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*7679,57*				*1170*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***15242,12***		***2321***				
		Сметная стоимость				***31336***				
207	**11-090501-0301 РСНБ РК 2015**	**Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами**	**31**	**106,76**	**0,55**	**3310**	**17**	**2234**	**0,12**	**4**
		болт		**106,21**	**0,28**	**3293**	**9**	**60,9**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***72,07***		***2234***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*64,86*				*2011*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*7,21*				*223*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***14,31***		***443***				
		Сметная стоимость				***5988***				

208	21-130201-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Болты с гайками и шайбами оцинкованные	1,271	547,79	--	696	--	29	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*23,01*		*29*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*23,01*				*29*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,66*		*58*				
		Сметная стоимость				*783*				
209	ТССЦ	Доплата за очистки мет поверхностей щетками	0,6361576	15822,74	--	10066	--	423	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*664,55*		*423*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*664,55*				*423*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1318,98*		*839*				
		Сметная стоимость				*11328*				
210	11-150502-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Переплеты стальные стеновые. Остекление стеклом оконным	11,36	1107,98	16,08	12587	183	2933	0,44	5
		м2 площади проемов по наружному обводу переплетов		364,59	6,06	4142	69	54,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*258,18*		*2933*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*203,12*				*2307*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*55,07*				*626*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109,29*		*1242*				
		Сметная стоимость				*16762*				
211	21-130506-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Стекло безопасное закаленное прозрачное 8 мм ГОСТ 30698-2000	11,4736	11780,40	--	135164	--	5677	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*494,78*		*5677*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*494,78*				*5677*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*982,01*		*11267*				
		Сметная стоимость				*152108*				
212	21-061001-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	3,9289	142,24	--	559	--	23	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5,97*		*23*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*5,97*				*23*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,86*		*47*				
		Сметная стоимость				*629*				
213	11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж+табло	0,01955	22576,53	7670,53	441	150	194	14,10	--
		т конструкций		12126,70	1984,22	237	39	60,9	1,60	--
		Накладные расходы -		*9902,69*		*194*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*8593,55*				*168*		

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1309,14*				*26*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2598,34*		*51*				
		Сметная стоимость				*685*				
214	**21-050103-0110 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 4 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)**	**0,01013**	**1114120,58**	**--**	**11286**	**--**	**474**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*46793,06*		*474*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*46793,06*				*474*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*92873,09*		*941*				
		Сметная стоимость				*12701*				
215	**21-050103-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 2 мм ГОСТ 5582-75 (ГОСТ 19903-74)**	**0,00942**	**1079099,39**	**--**	**10165**	**--**	**427**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*45322,17*		*427*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*45322,17*				*427*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*89953,73*		*847*				
		Сметная стоимость				*11439*				
		Козырек								
216	**11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**0,05813**	**63944,96**	**13678,55**	**3717**	**795**	**2095**	**56,50**	**3**
		т конструкций		**48592,79**	**3959,16**	**2825**	**230**	**60,9**	**3,61**	**--**
		Накладные расходы -		*36034,00*		*2095*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*32004,14*				*1860*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*4029,86*				*234*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7998,32*		*465*				
		Сметная стоимость				*6277*				
217	**21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**0,0604552**	**319605,90**	**--**	**19322**	**--**	**812**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*13423,45*		*812*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*13423,45*				*812*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26642,35*		*1611*				
		Сметная стоимость				*21744*				
218	**ТССЦ**	**Доплата за очистки мет поверхностей щетками**	**0,0604552**	**15822,74**	**--**	**957**	**--**	**40**	**--**	**--**
		тн		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*664,55*		*40*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*664,55*				*40*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1318,98*		*80*				
		Сметная стоимость				*1077*				

219	11-090305-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Арки полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката. Монтаж	0,10506	28379,79	9036,13	2982	949	1198	14,20	1
		т конструкций		13848,39	2241,26	1455	235	60,9	1,97	--
		Накладные расходы -		*11402,09*		*1198*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*9798,60*				*1029*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1603,49*				*168*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3182,55*		*334*				
		Сметная стоимость				*4514*				
220	21-050101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокаттонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	0,1092624	181503,64	--	19832	--	833	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7623,15*		*833*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*7623,15*				*833*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15130,14*		*1653*				
		Сметная стоимость				*22318*				
221	ТССЦ	Доплата за очистки мет поверхностей щетками	0,1092624	15822,74	--	1729	--	73	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*664,55*		*73*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*664,55*				*73*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1318,98*		*144*				
		Сметная стоимость				*1946*				
222	11-090306-0301 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные ПВХ панель. Монтаж	5,82	3787,69	1007,72	22044	5865	9759	2,50	15
		м2		2231,40	160,32	12987	933	60,9	0,13	1
		Накладные расходы -		*1676,81*		*9759*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1456,56*				*8477*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*220,26*				*1282*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*437,16*		*2544*				
		Сметная стоимость				*34347*				
223	21-130502-0706 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Листы монолитные поликарбонатные цветные толщиной 8 мм/применит/	5,8782	18879,25	--	110976	--	4661	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*792,93*		*4661*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*792,93*				*4661*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1573,77*		*9251*				
		Сметная стоимость				*124888*				
224	11-090306-0301 РСНБ РК 2015	ПВХ панель. Монтаж	0,85	3787,69	1007,72	3220	857	1425	2,50	2
		м2		2231,40	160,32	1897	136	60,9	0,13	--
		Накладные расходы -		*1676,81*		*1425*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1456,56*				*1238*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*220,26*				*187*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*437,16*		*372*				
		Сметная стоимость				*5017*				

225	**21-130502-0706 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Листы ПВХ-С-6359-М/применит/**	**0,8585**	**18879,25**	**--**	**16208**	**--**	**681**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***792,93***		***681***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***792,93***				***681***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1573,77***		***1351***				
		Сметная стоимость				***18240***				
		Огрунтовка и окраска металлических поверхностей								
226	**11-130301-0402 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой за одинраз**	**37,4**	**24,62**	**1,17**	**921**	**44**	**540**	**0,02**	**1**
		м2		**23,45**	**0,28**	**877**	**11**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***14,44***		***540***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		***12,86***				***481***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***1,57***				***59***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***3,12***		***117***				
		Сметная стоимость				***1578***				
227	**11-130301-1704 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска двухкомпонентной эмалью.**	**37,4**	**27,88**	**2,71**	**1043**	**101**	**591**	**0,01**	**1**
		м2		**25,17**	**0,76**	**941**	**28**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***15,81***		***591***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		***14,05***				***526***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***1,76***				***66***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***3,50***		***131***				
		Сметная стоимость				***1765***				
				МАФы						
228	**84-020303-0101**	**Урна, тип 1**	**1**	**8183,12**	**1336,17**	**8183**	**1336**	**3132**	**--**	**--**
		шт.		**3730,76**	**445,70**	**3731**	**446**	**--**	**--**	**--**
28.1	84-020303-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Урна, тип 1	1	8183,12	1336,17	8183	1336	3132	--	--
		шт.		3730,76	445,70	3731	446	75	--	--
		Накладные расходы -		*3132,34*		*3132*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 75%		*3132,34*				*3132*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*905,24*		*905*				
		Сметная стоимость				*12221*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**646908**	**16218**			**51**
			Тенге			**49355**	**3757**			**3**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**372534**				
	Материалы -		Тенге			**21821**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**18159**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**322947**				
	Местные материалы -		Тенге			**7882**				
		Накладные расходы -	Тенге			**25905**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**10301**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**15604**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**31875**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**430314**				

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -	Тенге				18159			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			271259				
	Материалы -		Тенге			7398				
	Всего заработная плата -		Тенге				32694			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			220769				
		Накладные расходы -	Тенге			32140				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					19911		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					12229		
		Сметная прибыль -	Тенге			24272				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			327671				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							36
		Сметная заработная плата -	Тенге				32694			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3116				
	Материалы -		Тенге			23				
	Всего заработная плата -		Тенге				2258			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			494				
		Накладные расходы -	Тенге			1552				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1364		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					188		
		Сметная прибыль -	Тенге			373				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5042				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				2258			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			763026				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							54
		Сметная заработная плата -	Тенге				53112			
РАЗДЕЛ 7.Типовой остановочный автобусный павильон.Тип 1 (ул.Папанина-ост. "Ереванская")										
Устройство фундаментов										
229	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**0,136**	**14352,53**	**628,99**	**1952**	**86**	**165**	**1,35**	**--**
		м3		**1035,13**	**171,56**	**141**	**23**	**48,5**	**0,18**	**--**
		Накладные расходы -		***1212,63***		***165***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***585,25***				***80***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***627,39***				***85***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1245,21***		***169***				
		Сметная стоимость				***2286***				
230	**11-060101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**0,6**	**8166,48**	**1109,16**	**4900**	**665**	**1910**	**6,34**	**4**
		м3		**5313,83**	**307,74**	**3188**	**185**	**48,5**	**0,32**	**--**
		Накладные расходы -		***3183,96***		***1910***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***2726,46***				***1636***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***457,50***				***275***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***908,04***		***545***				
		Сметная стоимость				***7355***				
231	**21-020101-2701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**0,609**	**12943,10**	**--**	**7882**	**--**	**331**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

		Накладные расходы -		*543,61*		*331*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*543,61*				*331*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1078,94*		*657*				
		Сметная стоимость				*8870*				
232	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 10 мм**	**0,00416**	**15077,42**	**675,44**	**63**	**3**	**33**	**16,88**	**--**
		т		**14147,85**	**215,77**	**59**	**1**	**48,5**	**0,17**	**--**
		Накладные расходы -		*7892,19*		*33*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6966,36*				*29*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*925,84*				*4*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1837,57*		*8*				
		Сметная стоимость				*103*				
233	**11-160501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка**	**1,73**	**1515,45**	**312,35**	**2622**	**540**	**1531**	**1,22**	**2**
		м трубопровода		**1189,79**	**115,66**	**2058**	**200**	**60,4**	**0,14**	**--**
		Накладные расходы -		*885,26*		*1531*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*788,49*				*1364*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*96,77*				*167*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*192,06*		*332*				
		Сметная стоимость				*4486*				
234	**23-010501-1308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**1,73**	**285,61**	**--**	**494**	**--**	**21**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*12,00*		*21*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*12,00*				*21*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,81*		*41*				
		Сметная стоимость				*556*				
235	**21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012**	**0,0316**	**166263,50**	**--**	**5254**	**--**	**221**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*6983,07*		*221*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*6983,07*				*221*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13859,73*		*438*				
		Сметная стоимость				*5913*				
236	**11-060301-0401 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	**0,0144**	**417802,66**	**1464,15**	**6016**	**21**	**2089**	**289,00**	**4**
		т		**251618,41**	**667,43**	**3623**	**10**	**48,5**	**0,62**	**--**
		Накладные расходы -		*145045,41*		*2089*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*122358,63*				*1762*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*22686,77*				*327*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45027,85*		*648*				
		Сметная стоимость				*8753*				

237	11-080101-0302 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	3,72	1415,15	17,43	5264	65	467	0,14	1
		м2		119,85	5,20	446	19	50,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*125,63*		*467*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*63,53*				*236*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*62,10*				*231*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*123,26*		*459*				
		Сметная стоимость				*6190*				
238	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	1,1	705,18	11,70	776	13	149	0,21	--
		м2 поверхности		198,36	1,89	218	2	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*135,62*		*149*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*101,73*				*112*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*33,89*				*37*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,26*		*74*				
		Сметная стоимость				*999*				
		Архитектурно-строительные решения								
		Балки Б1, Б2, Б3, Б4, С1								
239	11-090302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	0,10738	18146,03	8415,52	1949	904	599	5,88	1
		т конструкций		5181,78	2402,23	556	258	60,9	2,21	--
		Накладные расходы -		*5574,77*		*599*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*4618,66*				*496*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*956,12*				*103*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1897,66*		*204*				
		Сметная стоимость				*2751*				
240	11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж+балка	0,35788	22576,53	7670,53	8080	2745	3544	14,10	5
		т конструкций		12126,70	1984,22	4340	710	60,9	1,60	1
		Накладные расходы -		*9902,69*		*3544*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*8593,55*				*3075*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1309,14*				*469*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2598,34*		*930*				
		Сметная стоимость				*12554*				
241	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/С1,Б1,Б2,Б3,Б4	0,4838704	357622,82	--	173043	--	7268	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15020,16*		*7268*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*15020,16*				*7268*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29811,44*		*14425*				
		Сметная стоимость				*194736*				
242	21-100102-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	2	307,83	--	616	--	26	--	--

		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12,93*		*26*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*12,93*				*26*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,66*		*51*				
		Сметная стоимость				*693*				
243	11-090305-0305 РСНБ РК 2015	Конструкции /Ск1, Оп1, ОБ1,Рекламная рамка. Монтаж	0,14643	32425,24	6004,07	4748	879	1821	17,30	3
		т конструкций		15991,38	1454,52	2342	213	60,9	1,34	--
		Накладные расходы -		*12432,64*		*1821*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*10624,55*				*1556*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1808,09*				*265*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3588,63*		*525*				
		Сметная стоимость				*7094*				
244	21-060805-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т/Ск1, Оп1, ОБ1,Т1	0,1522872	182846,93	--	27845	--	1170	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7679,57*		*1170*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*7679,57*				*1170*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15242,12*		*2321*				
		Сметная стоимость				*31336*				
245	11-090501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	31	106,76	0,55	3310	17	2234	0,12	4
		болт		106,21	0,28	3293	9	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*72,07*		*2234*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*64,86*				*2011*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*7,21*				*223*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,31*		*443*				
		Сметная стоимость				*5988*				
246	21-130201-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Болты с гайками и шайбами оцинкованные	1,271	547,79	--	696	--	29	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*23,01*		*29*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*23,01*				*29*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,66*		*58*				
		Сметная стоимость				*783*				
247	ТССЦ	Доплата за очистки мет поверхностей щетками	0,6361576	15822,74	--	10066	--	423	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*664,55*		*423*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*664,55*				*423*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1318,98*		*839*				
		Сметная стоимость				*11328*				

248	11-150502-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Переплеты стальные стеновые. Остекление стеклом оконным	11,36	1107,98	16,08	12587	183	2933	0,44	5
		м2 площади проемов по наружному обводу переплетов		364,59	6,06	4142	69	54,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*258,18*		*2933*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*203,12*				*2307*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*55,07*				*626*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109,29*		*1242*				
		Сметная стоимость				*16762*				
249	21-130506-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Стекло безопасное закаленное прозрачное 8 мм ГОСТ 30698-2000	11,4736	11780,40	--	135164	--	5677	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*494,78*		*5677*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*494,78*				*5677*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*982,01*		*11267*				
		Сметная стоимость				*152108*				
250	21-061001-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	3,9289	142,24	--	559	--	23	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5,97*		*23*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*5,97*				*23*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,86*		*47*				
		Сметная стоимость				*629*				
251	11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж+табло	0,01955	22576,53	7670,53	441	150	194	14,10	--
		т конструкций		12126,70	1984,22	237	39	60,9	1,60	--
		Накладные расходы -		*9902,69*		*194*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*8593,55*				*168*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1309,14*				*26*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2598,34*		*51*				
		Сметная стоимость				*685*				
252	21-050103-0110 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 4 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	0,01013	1114120,58	--	11286	--	474	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*46793,06*		*474*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*46793,06*				*474*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*92873,09*		*941*				
		Сметная стоимость				*12701*				

253	21-050103-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 2 мм ГОСТ 5582-75 (ГОСТ 19903-74)	0,00942	1079099,39	--	10165	--	427	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*45322,17*		*427*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*45322,17*				*427*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*89953,73*		*847*				
		Сметная стоимость				*11439*				
		Козырек								
254	11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	0,05813	63944,96	13678,55	3717	795	2095	56,50	3
		т конструкций		48592,79	3959,16	2825	230	60,9	3,61	--
		Накладные расходы -		*36034,00*		*2095*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*32004,14*				*1860*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*4029,86*				*234*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7998,32*		*465*				
		Сметная стоимость				*6277*				
255	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,0604552	319605,90	--	19322	--	812	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13423,45*		*812*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*13423,45*				*812*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26642,35*		*1611*				
		Сметная стоимость				*21744*				
256	ТССЦ	Доплата за очистки мет поверхностей щетками	0,0604552	15822,74	--	957	--	40	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*664,55*		*40*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*664,55*				*40*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1318,98*		*80*				
		Сметная стоимость				*1077*				
257	11-090305-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Арки полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката. Монтаж	0,10506	28379,79	9036,13	2982	949	1198	14,20	1
		т конструкций		13848,39	2241,26	1455	235	60,9	1,97	--
		Накладные расходы -		*11402,09*		*1198*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*9798,60*				*1029*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1603,49*				*168*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3182,55*		*334*				
		Сметная стоимость				*4514*				
258	21-050101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокаттонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	0,1092624	181503,64	--	19832	--	833	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

		Накладные расходы -		*7623,15*		*833*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*7623,15*				*833*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15130,14*		*1653*				
		Сметная стоимость				*22318*				
259	**ТССЦ**	**Доплата за очистки мет поверхностей щетками**	**0,1092624**	**15822,74**	**--**	**1729**	**--**	**73**	**--**	**--**
		тн		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*664,55*		*73*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*664,55*				*73*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1318,98*		*144*				
		Сметная стоимость				*1946*				
260	**11-090306-0301 РСНБ РК 2015**	**Потолки подвесные ПВХ панель. Монтаж**	**5,82**	**3787,69**	**1007,72**	**22044**	**5865**	**9759**	**2,50**	**15**
		м2		**2231,40**	**160,32**	**12987**	**933**	**60,9**	**0,13**	**1**
		Накладные расходы -		*1676,81*		*9759*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1456,56*				*8477*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*220,26*				*1282*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*437,16*		*2544*				
		Сметная стоимость				*34347*				
261	**21-130502-0706 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Листы монолитные поликарбонатные цветные толщиной 8 мм/применит/**	**5,8782**	**18879,25**	**--**	**110976**	**--**	**4661**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*792,93*		*4661*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*792,93*				*4661*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1573,77*		*9251*				
		Сметная стоимость				*124888*				
262	**11-090306-0301 РСНБ РК 2015**	**ПВХ панель. Монтаж**	**0,85**	**3787,69**	**1007,72**	**3220**	**857**	**1425**	**2,50**	**2**
		м2		**2231,40**	**160,32**	**1897**	**136**	**60,9**	**0,13**	**--**
		Накладные расходы -		*1676,81*		*1425*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1456,56*				*1238*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*220,26*				*187*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*437,16*		*372*				
		Сметная стоимость				*5017*				
263	**21-130502-0706 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Листы ПВХ-С-6359-М/применит/**	**0,8585**	**18879,25**	**--**	**16208**	**--**	**681**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*792,93*		*681*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*792,93*				*681*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1573,77*		*1351*				
		Сметная стоимость				*18240*				
		Огрунтовка и окраска металлических поверхностей								
264	**11-130301-0402 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой за одираз**	**37,4**	**24,62**	**1,17**	**921**	**44**	**540**	**0,02**	**1**
		м2		**23,45**	**0,28**	**877**	**11**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*14,44*		*540*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*12,86*				*481*		

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1,57*				*59*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***3,12***		***117***				
		Сметная стоимость				***1578***				
265	**11-130301-1704 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска двухкомпонентной эмалью.**	**37,4**	**27,88**	**2,71**	**1043**	**101**	**591**	**0,01**	**1**
		м2		**25,17**	**0,76**	**941**	**28**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***15,81***		***591***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		***14,05***				***526***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***1,76***				***66***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***3,50***		***131***				
		Сметная стоимость				***1765***				
		МАФы								
266	**84-020303-0101**	**Урна, тип 1**	**1**	**8183,12**	**1336,17**	**8183**	**1336**	**3132**	**--**	**--**
		шт.		**3730,76**	**445,70**	**3731**	**446**	**--**	**--**	**--**
66.1	84-020303-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Урна, тип 1	1	8183,12	1336,17	8183	1336	3132	--	--
		шт.		3730,76	445,70	3731	446	75	--	--
		Накладные расходы -		*3132,34*		*3132*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 75%		*3132,34*				*3132*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*905,24*		*905*				
		Сметная стоимость				*12221*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**646908**	**16218**			**51**
			Тенге			**49355**	**3757**			**3**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**372534**				
	Материалы -		Тенге			**21821**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**18159**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**322947**				
	Местные материалы -		Тенге			**7882**				
		Накладные расходы -	Тенге			**25905**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**10301**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**15604**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**31875**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**430314**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**16**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**18159**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**271259**				
	Материалы -		Тенге			**7398**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**32694**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**220769**				
		Накладные расходы -	Тенге			**32140**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**19911**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**12229**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**24272**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**327671**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**36**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**32694**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**3116**				
	Материалы -		Тенге			**23**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2258**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**494**				

		Накладные расходы -	Тенге			1552				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1364		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					188		
		Сметная прибыль -	Тенге			373				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5042				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				2258			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			763026				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							54
		Сметная заработная плата -	Тенге				53112			
РАЗДЕЛ 8.Типовой остановочный автобусный павильон.Тип 1 (ул.Б.Хмельницкого-ост. "Больница")										
Земляные работы										
267	**11-010205-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	**13,068**	**-1557,37**	**--**	**-20352**	**--**	**-13388**	**-1,89**	**-25**
		м3 грунта		**-1557,37**	**--**	**-20352**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1024,47***		***13388***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***920,41***				***12028***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***104,07***				***1360***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***206,55***		***2699***				
		Сметная стоимость				***-4265***				
268	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**1,868**	**-662,95**	**--**	**-1238**	**--**	**-815**	**-0,89**	**-2**
		м3 грунта		**-662,95**	**--**	**-1238**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***436,10***		***815***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***391,80***				***732***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***44,30***				***83***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***87,92***		***164***				
		Сметная стоимость				***-259***				
269	**41-310104-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка**	**20,16**	**-198,40**	**--**	**-4000**	**--**	**-168**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***8,33***		***168***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***8,33***				***168***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***16,54***		***333***				
		Сметная стоимость				***-3499***				
270	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**20,16**	**-985,20**	**--**	**-19862**	**--**	**-834**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***41,38***		***834***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***41,38***				***834***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***82,13***		***1656***				
		Сметная стоимость				***-17372***				
Устройство фундаментов										

271	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	0,136	14352,53	628,99	1952	86	165	1,35	--
		м3		1035,13	171,56	141	23	48,5	0,18	--
		Накладные расходы -		*1212,63*		*165*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*585,25*				*80*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*627,39*				*85*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1245,21*		*169*				
		Сметная стоимость				*2286*				
272	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	0,6	8166,48	1109,16	4900	665	1910	6,34	4
		м3		5313,83	307,74	3188	185	48,5	0,32	--
		Накладные расходы -		*3183,96*		*1910*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2726,46*				*1636*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*457,50*				*275*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*908,04*		*545*				
		Сметная стоимость				*7355*				
273	21-020101-2701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	0,609	12943,10	--	7882	--	331	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*543,61*		*331*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*543,61*				*331*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1078,94*		*657*				
		Сметная стоимость				*8870*				
274	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 10 мм	0,00416	15077,42	675,44	63	3	33	16,88	--
		т		14147,85	215,77	59	1	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*7892,19*		*33*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6966,36*				*29*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*925,84*				*4*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1837,57*		*8*				
		Сметная стоимость				*103*				
275	11-160501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка	1,73	1515,45	312,35	2622	540	1531	1,22	2
		м трубопровода		1189,79	115,66	2058	200	60,4	0,14	--
		Накладные расходы -		*885,26*		*1531*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*788,49*				*1364*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*96,77*				*167*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*192,06*		*332*				
		Сметная стоимость				*4486*				
276	23-010501-1308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50х3 питьевая ГОСТ 18599-2001	1,73	285,61	--	494	--	21	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12,00*		*21*				

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*12,00*				*21*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,81*		*41*				
		Сметная стоимость				*556*				
277	**21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012**	**0,0316**	**166263,50**	**--**	**5254**	**--**	**221**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*6983,07*		*221*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*6983,07*				*221*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13859,73*		*438*				
		Сметная стоимость				*5913*				
278	**11-060301-0401 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	**0,0144**	**417802,66**	**1464,15**	**6016**	**21**	**2089**	**289,00**	**4**
		т		**251618,41**	**667,43**	**3623**	**10**	**48,5**	**0,62**	**--**
		Накладные расходы -		*145045,41*		*2089*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*122358,63*				*1762*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*22686,77*				*327*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45027,85*		*648*				
		Сметная стоимость				*8753*				
279	**11-080101-0302 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная в 1 слой стен, фундаментов**	**3,72**	**1415,15**	**17,43**	**5264**	**65**	**467**	**0,14**	**1**
		м2		**119,85**	**5,20**	**446**	**19**	**50,8**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*125,63*		*467*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*63,53*				*236*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*62,10*				*231*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*123,26*		*459*				
		Сметная стоимость				*6190*				
280	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**1,1**	**705,18**	**11,70**	**776**	**13**	**149**	**0,21**	**--**
		м2 поверхности		**198,36**	**1,89**	**218**	**2**	**50,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*135,62*		*149*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*101,73*				*112*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*33,89*				*37*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,26*		*74*				
		Сметная стоимость				*999*				
		Архитектурно-строительные решения								
		Балки Б1, Б2, Б3, Б4, С1								
281	**11-090302-0112 РСНБ РК 2015**	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**	**0,10738**	**18146,03**	**8415,52**	**1949**	**904**	**599**	**5,88**	**1**
		т конструкций		**5181,78**	**2402,23**	**556**	**258**	**60,9**	**2,21**	**--**
		Накладные расходы -		*5574,77*		*599*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*4618,66*				*496*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*956,12*				*103*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1897,66*		*204*				
		Сметная стоимость				*2751*				

282	11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж+балка	0,35788	22576,53	7670,53	8080	2745	3544	14,10	5
		т конструкций		12126,70	1984,22	4340	710	60,9	1,60	1
		Накладные расходы -		*9902,69*		*3544*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*8593,55*				*3075*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1309,14*				*469*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2598,34*		*930*				
		Сметная стоимость				*12554*				
283	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/С1,Б1,Б2,Б3,Б4	0,4838704	357622,82	--	173043	--	7268	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15020,16*		*7268*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*15020,16*				*7268*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29811,44*		*14425*				
		Сметная стоимость				*194736*				
284	21-100102-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	2	307,83	--	616	--	26	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12,93*		*26*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*12,93*				*26*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,66*		*51*				
		Сметная стоимость				*693*				
285	11-090305-0305 РСНБ РК 2015	Конструкции /Ск1, Оп1, ОБ1,Рекламная рамка. Монтаж	0,14643	32425,24	6004,07	4748	879	1821	17,30	3
		т конструкций		15991,38	1454,52	2342	213	60,9	1,34	--
		Накладные расходы -		*12432,64*		*1821*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*10624,55*				*1556*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1808,09*				*265*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3588,63*		*525*				
		Сметная стоимость				*7094*				
286	21-060805-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т/Ск1, Оп1, ОБ1,Т1	0,1522872	182846,93	--	27845	--	1170	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7679,57*		*1170*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*7679,57*				*1170*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15242,12*		*2321*				
		Сметная стоимость				*31336*				
287	11-090501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	31	106,76	0,55	3310	17	2234	0,12	4
		болт		106,21	0,28	3293	9	60,9	--	--

		Накладные расходы -		*72,07*		*2234*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*64,86*				*2011*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*7,21*				*223*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,31*		*443*				
		Сметная стоимость				*5988*				
288	**21-130201-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Болты с гайками и шайбами оцинкованные**	**1,271**	**547,79**	**--**	**696**	**--**	**29**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*23,01*		*29*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*23,01*				*29*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,66*		*58*				
		Сметная стоимость				*783*				
289	**ТССЦ**	**Доплата за очистки мет поверхностей щетками**	**0,6361576**	**15822,74**	**--**	**10066**	**--**	**423**	**--**	**--**
		тн		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*664,55*		*423*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*664,55*				*423*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1318,98*		*839*				
		Сметная стоимость				*11328*				
290	**11-150502-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Переплеты стальные стеновые. Остекление стеклом оконным**	**11,36**	**1107,98**	**16,08**	**12587**	**183**	**2933**	**0,44**	**5**
		м2 площади проемов по наружному обводу переплетов		**364,59**	**6,06**	**4142**	**69**	**54,8**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*258,18*		*2933*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*203,12*				*2307*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*55,07*				*626*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109,29*		*1242*				
		Сметная стоимость				*16762*				
291	**21-130506-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Стекло безопасное закаленное прозрачное 8 мм ГОСТ 30698-2000**	**11,4736**	**11780,40**	**--**	**135164**	**--**	**5677**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*494,78*		*5677*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*494,78*				*5677*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*982,01*		*11267*				
		Сметная стоимость				*152108*				
292	**21-061001-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П**	**3,9289**	**142,24**	**--**	**559**	**--**	**23**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*5,97*		*23*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*5,97*				*23*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,86*		*47*				
		Сметная стоимость				*629*				

293	11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж+табло	0,01955	22576,53	7670,53	441	150	194	14,10	--
		т конструкций		12126,70	1984,22	237	39	60,9	1,60	--
		Накладные расходы -		*9902,69*		*194*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*8593,55*				*168*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1309,14*				*26*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2598,34*		*51*				
		Сметная стоимость				*685*				
294	21-050103-0110 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 4 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	0,01013	1114120,58	--	11286	--	474	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*46793,06*		*474*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*46793,06*				*474*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*92873,09*		*941*				
		Сметная стоимость				*12701*				
295	21-050103-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 2 мм ГОСТ 5582-75 (ГОСТ 19903-74)	0,00942	1079099,39	--	10165	--	427	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*45322,17*		*427*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*45322,17*				*427*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*89953,73*		*847*				
		Сметная стоимость				*11439*				
		Козырек								
296	11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	0,05813	63944,96	13678,55	3717	795	2095	56,50	3
		т конструкций		48592,79	3959,16	2825	230	60,9	3,61	--
		Накладные расходы -		*36034,00*		*2095*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*32004,14*				*1860*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*4029,86*				*234*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7998,32*		*465*				
		Сметная стоимость				*6277*				
297	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,0604552	319605,90	--	19322	--	812	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13423,45*		*812*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*13423,45*				*812*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26642,35*		*1611*				
		Сметная стоимость				*21744*				
298	ТССЦ	Доплата за очистки мет поверхностей щетками	0,0604552	15822,74	--	957	--	40	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--

		Накладные расходы -		*664,55*		*40*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*664,55*				*40*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1318,98*		*80*				
		Сметная стоимость				*1077*				
299	**11-090305-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Арки полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката. Монтаж**	**0,10506**	**28379,79**	**9036,13**	**2982**	**949**	**1198**	**14,20**	**1**
		т конструкций		**13848,39**	**2241,26**	**1455**	**235**	**60,9**	**1,97**	**--**
		Накладные расходы -		*11402,09*		*1198*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*9798,60*				*1029*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1603,49*				*168*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3182,55*		*334*				
		Сметная стоимость				*4514*				
300	**21-050101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прокаттонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)**	**0,1092624**	**181503,64**	**--**	**19832**	**--**	**833**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*7623,15*		*833*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*7623,15*				*833*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15130,14*		*1653*				
		Сметная стоимость				*22318*				
301	**ТССЦ**	**Доплата за очистки мет поверхностей щетками**	**0,1092624**	**15822,74**	**--**	**1729**	**--**	**73**	**--**	**--**
		тн		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*664,55*		*73*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*664,55*				*73*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1318,98*		*144*				
		Сметная стоимость				*1946*				
302	**11-090306-0301 РСНБ РК 2015**	**Потолки подвесные ПВХ панель. Монтаж**	**5,82**	**3787,69**	**1007,72**	**22044**	**5865**	**9759**	**2,50**	**15**
		м2		**2231,40**	**160,32**	**12987**	**933**	**60,9**	**0,13**	**1**
		Накладные расходы -		*1676,81*		*9759*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1456,56*				*8477*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*220,26*				*1282*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*437,16*		*2544*				
		Сметная стоимость				*34347*				
303	**21-130502-0706 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Листы монолитные поликарбонатные цветные толщиной 8 мм/применит/**	**5,8782**	**18879,25**	**--**	**110976**	**--**	**4661**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*792,93*		*4661*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*792,93*				*4661*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1573,77*		*9251*				
		Сметная стоимость				*124888*				
304	**11-090306-0301 РСНБ РК 2015**	**ПВХ панель. Монтаж**	**0,85**	**3787,69**	**1007,72**	**3220**	**857**	**1425**	**2,50**	**2**
		м2		**2231,40**	**160,32**	**1897**	**136**	**60,9**	**0,13**	**--**
		Накладные расходы -		*1676,81*		*1425*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1456,56*				*1238*		

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*220,26*				*187*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***437,16***		***372***				
		Сметная стоимость				***5017***				
305	**21-130502-0706 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Листы ПВХ-С-6359-М/применит/**	**0,8585**	**18879,25**	**--**	**16208**	**--**	**681**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***792,93***		***681***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*792,93*				*681*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1573,77***		***1351***				
		Сметная стоимость				***18240***				
		Огрунтовка и окраска металлических поверхностей								
306	**11-130301-0402 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой за одинраз**	**37,4**	**24,62**	**1,17**	**921**	**44**	**540**	**0,02**	**1**
		м2		**23,45**	**0,28**	**877**	**11**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***14,44***		***540***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*12,86*				*481*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1,57*				*59*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***3,12***		***117***				
		Сметная стоимость				***1578***				
307	**11-130301-1704 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска двухкомпонентной эмалью.**	**37,4**	**27,88**	**2,71**	**1043**	**101**	**591**	**0,01**	**1**
		м2		**25,17**	**0,76**	**941**	**28**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***15,81***		***591***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*14,05*				*526*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1,76*				*66*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***3,50***		***131***				
		Сметная стоимость				***1765***				
				МАФы						
308	**84-020303-0101**	**Урна, тип 1**	**1**	**8183,12**	**1336,17**	**8183**	**1336**	**3132**	**--**	**--**
		шт.		**3730,76**	**445,70**	**3731**	**446**	**--**	**--**	**--**
08.1	84-020303-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Урна, тип 1	1	8183,12	1336,17	8183	1336	3132	--	--
		шт.		3730,76	445,70	3731	446	75	--	--
		Накладные расходы -		*3132,34*		*3132*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 75%		*3132,34*				*3132*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*905,24*		*905*				
		Сметная стоимость				*12221*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			**601457**	**16218**			**25**
			Тенге			**27765**	**3757**			**3**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**327082**				
	Материалы -		Тенге			**21821**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**-3431**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**322947**				
	Местные материалы -		Тенге			**7882**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**-23861**				
		Накладные расходы -	Тенге			**10700**				

		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					-2459		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					13159		
		Сметная прибыль -	Тенге			27023				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			364805				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-11
		Сметная заработная плата -	Тенге				-3431			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			271259				
	Материалы -		Тенге			7398				
	Всего заработная плата -		Тенге				32694			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			220769				
		Накладные расходы -	Тенге			32140				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					19911		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					12229		
		Сметная прибыль -	Тенге			24272				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			327671				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							36
		Сметная заработная плата -	Тенге				32694			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3116				
	Материалы -		Тенге			23				
	Всего заработная плата -		Тенге				2258			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			494				
		Накладные расходы -	Тенге			1552				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1364		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					188		
		Сметная прибыль -	Тенге			373				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5042				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				2258			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			697517				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							28
		Сметная заработная плата -	Тенге				31522			
РАЗДЕЛ 9.Типовой остановочный автобусный павильон.Тип 2 (пр.Сейфуллина-ост. "Кинотеатр "Шугла")										
Земляные работы										
309	**11-010205-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	**0,81675**	**1660,57**	**--**	**1356**	**--**	**892**	**1,89**	**2**
		м3 грунта		**1660,57**	**--**	**1356**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1092,36***		***892***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***981,39***				***802***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***110,96***				***91***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***220,23***		***180***				
		Сметная стоимость				***2428***				
310	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**0,11675**	**706,88**	**--**	**83**	**--**	**54**	**0,89**	**--**
		м3 грунта		**706,88**	**--**	**83**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***465,00***		***54***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***417,76***				***49***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***47,24***				***6***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***93,75***		***11***				
		Сметная стоимость				***148***				

311	41-310104-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	1,26	211,54	--	267	--	11	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8,88*		*11*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8,88*				*11*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,63*		*22*				
		Сметная стоимость				*300*				
312	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	1,26	1050,49	--	1324	--	56	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,12*		*56*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*44,12*				*56*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*87,57*		*110*				
		Сметная стоимость				*1490*				
		Устройство фундаментов								
313	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	0,136	15303,56	670,67	2081	91	176	1,35	--
		м3		1103,73	182,93	150	25	48,5	0,18	--
		Накладные расходы -		*1292,98*		*176*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*624,03*				*85*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*668,96*				*91*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1327,72*		*181*				
		Сметная стоимость				*2437*				
314	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	0,6	8707,61	1182,66	5225	710	2037	6,34	4
		м3		5665,93	328,14	3400	197	48,5	0,32	--
		Накладные расходы -		*3394,94*		*2037*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2907,12*				*1744*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*487,82*				*293*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*968,20*		*581*				
		Сметная стоимость				*7843*				
315	21-020101-2701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	0,609	13800,74	--	8405	--	353	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*579,63*		*353*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*579,63*				*353*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1150,43*		*701*				
		Сметная стоимость				*9459*				
316	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 10 мм	0,00416	16076,48	720,19	67	3	35	16,88	--
		т		15085,32	230,07	63	1	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*8415,15*		*35*				

		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7427,96*				*31*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*987,19*				*4*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1959,33***		***8***				
		Сметная стоимость				***110***				
317	**11-160501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка**	**1,73**	**1615,87**	**333,05**	**2795**	**576**	**1633**	**1,22**	**2**
		м трубопровода		**1268,63**	**123,32**	**2195**	**213**	**60,4**	**0,14**	**--**
		Накладные расходы -		***943,92***		***1633***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*840,74*				*1454*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*103,18*				*178*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***204,78***		***354***				
		Сметная стоимость				***4782***				
318	**23-010501-1308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50х3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**1,73**	**304,53**	**--**	**527**	**--**	**22**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***12,79***		***22***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*12,79*				*22*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***25,39***		***44***				
		Сметная стоимость				***593***				
319	**21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012**	**0,0316**	**177280,53**	**--**	**5602**	**--**	**235**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***7445,78***		***235***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*7445,78*				*235*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***14778,10***		***467***				
		Сметная стоимость				***6304***				
320	**11-060301-0401 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	**0,0144**	**445487,29**	**1561,17**	**6415**	**22**	**2227**	**289,00**	**4**
		т		**268291,27**	**711,65**	**3863**	**10**	**48,5**	**0,62**	**--**
		Накладные расходы -		***154656,47***		***2227***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*130466,41*				*1879*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*24190,06*				*348*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***48011,50***		***691***				
		Сметная стоимость				***9333***				
321	**11-080101-0302 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная в 1 слой стен, фундаментов**	**3,72**	**1508,92**	**18,59**	**5613**	**69**	**498**	**0,14**	**1**
		м2		**127,80**	**5,55**	**475**	**21**	**50,8**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		***133,96***		***498***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*67,74*				*252*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*66,22*				*246*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***131,43***		***489***				
		Сметная стоимость				***6600***				

322	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	1,1	751,91	12,47	827	14	159	0,21	--
		м2 поверхности		211,51	2,02	233	2	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*144,61*		*159*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*108,47*				*119*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*36,14*				*40*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,72*		*79*				
		Сметная стоимость				*1065*				
		Архитектурно-строительные решения								
		Балки Б1, Б2, Б3, Б4, С1								
323	11-090302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	0,10938	19348,43	8973,15	2116	981	650	5,88	1
		т конструкций		5525,13	2561,40	604	280	60,9	2,21	--
		Накладные расходы -		*5944,17*		*650*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*4924,70*				*539*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1019,47*				*112*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2023,41*		*221*				
		Сметная стоимость				*2987*				
324	11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж+балка	0,40386	24072,50	8178,80	9722	3303	4264	14,10	6
		т конструкций		12930,24	2115,70	5222	854	60,9	1,60	1
		Накладные расходы -		*10558,87*		*4264*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*9162,98*				*3701*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1395,89*				*564*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2770,51*		*1119*				
		Сметная стоимость				*15105*				
325	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/С1,Б1,Б2,Б3,Б4	0,5337696	381319,78	--	203537	--	8549	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16015,43*		*8549*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*16015,43*				*8549*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31786,82*		*16967*				
		Сметная стоимость				*229052*				
326	21-100102-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	2	328,22	--	656	--	28	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13,79*		*28*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*13,79*				*28*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,36*		*55*				
		Сметная стоимость				*738*				
327	11-090305-0305 РСНБ РК 2015	Конструкции /Ск1, Оп1, ОБ1,Реклпмная рамка. Монтаж	0,17941	34573,82	6401,92	6203	1149	2378	17,30	3
		т конструкций		17051,01	1550,90	3059	278	60,9	1,34	--

		Накладные расходы -		*13256,46*		*2378*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*11328,56*				*2032*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1927,90*				*346*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3826,42*		*686*				
		Сметная стоимость				*9268*				
328	**21-060805-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т/Ск1, Оп1, ОБ1,Т1**	**0,1865864**	**194962,82**	**--**	**36377**	**--**	**1528**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*8188,44*		*1528*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8188,44*				*1528*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,10*		*3032*				
		Сметная стоимость				*40937*				
329	**11-090501-0301 РСНБ РК 2015**	**Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами**	**31**	**113,84**	**0,58**	**3529**	**18**	**2382**	**0,12**	**4**
		болт		**113,25**	**0,30**	**3511**	**9**	**60,9**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*76,84*		*2382*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*69,16*				*2144*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*7,69*				*238*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,25*		*473*				
		Сметная стоимость				*6384*				
330	**21-130201-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Болты с гайками и шайбами оцинкованные**	**1,271**	**584,09**	**--**	**742**	**--**	**31**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*24,53*		*31*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*24,53*				*31*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,69*		*62*				
		Сметная стоимость				*835*				
331	**ТССЦ**	**Доплата за очистки мет поверхностей щетками**	**0,720356**	**16871,19**	**--**	**12153**	**--**	**510**	**--**	**--**
		тн		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*708,59*		*510*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*708,59*				*510*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1406,38*		*1013*				
		Сметная стоимость				*13677*				
332	**11-090306-0103 РСНБ РК 2015**	**Перегородки стальные консольные сетчатые. Монтаж**	**10,26**	**483,14**	**14,32**	**4957**	**147**	**3246**	**0,48**	**5**
		м2		**460,32**	**6,21**	**4723**	**64**	**60,9**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*316,34*		*3246*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*284,12*				*2915*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*32,22*				*331*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63,96*		*656*				
		Сметная стоимость				*8859*				

333	21-050101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	0,1611	193530,51	--	31178	--	1309	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8128,28*		*1309*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8128,28*				*1309*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16132,70*		*2599*				
		Сметная стоимость				*35086*				
334	11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж+табло	0,01955	24072,50	8178,80	471	160	206	14,10	--
		т конструкций		12930,24	2115,70	253	41	60,9	1,60	--
		Накладные расходы -		*10558,87*		*206*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*9162,98*				*179*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1395,89*				*27*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2770,51*		*54*				
		Сметная стоимость				*732*				
335	21-050103-0110 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 4 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	0,01013	1187944,94	--	12034	--	505	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*49893,69*		*505*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*49893,69*				*505*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*99027,09*		*1003*				
		Сметная стоимость				*13543*				
336	21-050103-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 2 мм ГОСТ 5582-75 (ГОСТ 19903-74)	0,00942	1150603,16	--	10839	--	455	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*48325,33*		*455*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*48325,33*				*455*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*95914,28*		*904*				
		Сметная стоимость				*12198*				
		Козырек								
337	11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	0,05813	68182,10	14584,92	3963	848	2233	56,50	3
		т конструкций		51812,66	4221,51	3012	245	60,9	3,61	--
		Накладные расходы -		*38421,70*		*2233*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*34124,81*				*1984*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*4296,89*				*250*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8528,30*		*496*				
		Сметная стоимость				*6692*				

338	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,0604552	340783,77	--	20602	--	865	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14312,92*		*865*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*14312,92*				*865*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28407,74*		*1717*				
		Сметная стоимость				*23185*				
339	ТССЦ	Доплата за очистки мет поверхностей щетками	0,0604552	16871,19	--	1020	--	43	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*708,59*		*43*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*708,59*				*43*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1406,38*		*85*				
		Сметная стоимость				*1148*				
340	11-090305-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Арки полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката. Монтаж	0,10506	30260,30	9634,89	3179	1012	1277	14,20	1
		т конструкций		14766,02	2389,78	1551	251	60,9	1,97	--
		Накладные расходы -		*12157,62*		*1277*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*10447,88*				*1098*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1709,74*				*180*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3393,43*		*357*				
		Сметная стоимость				*4813*				
341	21-050101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокаттонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	0,1092624	193530,51	--	21146	--	888	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8128,28*		*888*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8128,28*				*888*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16132,70*		*1763*				
		Сметная стоимость				*23797*				
342	ТССЦ	Доплата за очистки мет поверхностей щетками	0,1092624	16871,19	--	1843	--	77	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*708,59*		*77*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*708,59*				*77*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1406,38*		*154*				
		Сметная стоимость				*2074*				
343	11-090306-0301 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные ПВХ панель. Монтаж	5,82	4038,67	1074,50	23505	6254	10406	2,50	15
		м2		2379,25	170,95	13847	995	60,9	0,13	1
		Накладные расходы -		*1787,92*		*10406*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1553,07*				*9039*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*234,85*				*1367*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*466,13*		*2713*				
		Сметная стоимость				*36624*				

344	**21-130502-0706 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Листы монолитные поликарбонатные цветные толщиной 8 мм/применит/**	**5,8782**	**20130,23**	**--**	**118330**	**--**	**4970**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***845,47***		***4970***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*845,47*				*4970*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1678,06***		***9864***				
		Сметная стоимость				***133164***				
345	**11-090306-0301 РСНБ РК 2015**	**ПВХ панель. Монтаж**	**0,85**	**4038,67**	**1074,50**	**3433**	**913**	**1520**	**2,50**	**2**
		м2		**2379,25**	**170,95**	**2022**	**145**	**60,9**	**0,13**	**--**
		Накладные расходы -		***1787,92***		***1520***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1553,07*				*1320*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*234,85*				*200*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***466,13***		***396***				
		Сметная стоимость				***5349***				
		Огрунтовка и окраска металлических поверхностей								
346	**11-130301-0402 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой за одинраз**	**59,18**	**26,25**	**1,25**	**1554**	**74**	**911**	**0,02**	**1**
		м2		**25,00**	**0,30**	**1480**	**18**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***15,39***		***911***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*13,71*				*812*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1,68*				*99*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***3,33***		***197***				
		Сметная стоимость				***2662***				
347	**11-130301-1704 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска двухкомпонентной эмалью.**	**59,18**	**29,73**	**2,89**	**1759**	**171**	**998**	**0,01**	**1**
		м2		**26,84**	**0,81**	**1588**	**48**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***16,86***		***998***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*14,98*				*887*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1,88*				*111*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***3,73***		***221***				
		Сметная стоимость				***2977***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			**575435**	**16516**			**55**
			Тенге			**52690**	**3699**			**3**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**250518**				
	Материалы -		Тенге			**11135**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**13012**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**215543**				
	Местные материалы -		Тенге			**8405**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**1590**				
		Накладные расходы -	Тенге			**17460**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**6659**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**10801**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**21438**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**289416**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**13**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13012**			

		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**321595**				
		Материалы -	Тенге			**8488**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**40969**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**260516**				
		Накладные расходы -	Тенге			**39505**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**24950**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**14555**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**28888**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**389988**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**42**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**40969**			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**3322**				
		Материалы -	Тенге			**25**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**2408**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**527**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1655**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1454**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**201**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**398**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**5376**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2408**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			**684779**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**58**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**56389**			
		РАЗДЕЛ 10.Типовой остановочный автобусный павильон.Тип 2 (пр.Суюнбая-ост. "Дормаш")								
		Земляные работы								
348	**11-010205-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	**0,81675**	**1660,57**	**--**	**1356**	**--**	**892**	**1,89**	**2**
		м3 грунта		**1660,57**	**--**	**1356**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1092,36***		***892***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***981,39***				***802***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***110,96***				***91***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***220,23***		***180***				
		Сметная стоимость				***2428***				
349	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**0,11675**	**706,88**	**--**	**83**	**--**	**54**	**0,89**	**--**
		м3 грунта		**706,88**	**--**	**83**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***465,00***		***54***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***417,76***				***49***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***47,24***				***6***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***93,75***		***11***				
		Сметная стоимость				***148***				
350	**41-310104-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка**	**1,26**	**211,54**	**--**	**267**	**--**	**11**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

		Накладные расходы -		*8,88*		*11*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8,88*				*11*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,63*		*22*				
		Сметная стоимость				*300*				
351	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**1,26**	**1050,49**	**--**	**1324**	**--**	**56**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*44,12*		*56*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*44,12*				*56*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*87,57*		*110*				
		Сметная стоимость				*1490*				
		Устройство фундаментов								
352	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**0,136**	**15303,56**	**670,67**	**2081**	**91**	**176**	**1,35**	**--**
		м3		**1103,73**	**182,93**	**150**	**25**	**48,5**	**0,18**	**--**
		Накладные расходы -		*1292,98*		*176*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*624,03*				*85*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*668,96*				*91*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1327,72*		*181*				
		Сметная стоимость				*2437*				
353	**11-060101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**0,6**	**8707,61**	**1182,66**	**5225**	**710**	**2037**	**6,34**	**4**
		м3		**5665,93**	**328,14**	**3400**	**197**	**48,5**	**0,32**	**--**
		Накладные расходы -		*3394,94*		*2037*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2907,12*				*1744*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*487,82*				*293*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*968,20*		*581*				
		Сметная стоимость				*7843*				
354	**21-020101-2701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**0,609**	**13800,74**	**--**	**8405**	**--**	**353**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*579,63*		*353*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*579,63*				*353*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1150,43*		*701*				
		Сметная стоимость				*9459*				
355	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 10 мм**	**0,00416**	**16076,48**	**720,19**	**67**	**3**	**35**	**16,88**	**--**
		т		**15085,32**	**230,07**	**63**	**1**	**48,5**	**0,17**	**--**
		Накладные расходы -		*8415,15*		*35*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7427,96*				*31*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*987,19*				*4*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1959,33*		*8*				
		Сметная стоимость				*110*				

356	11-160501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка	1,73	1615,87	333,05	2795	576	1633	1,22	2
		м трубопровода		1268,63	123,32	2195	213	60,4	0,14	--
		Накладные расходы -		*943,92*		*1633*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*840,74*				*1454*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*103,18*				*178*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*204,78*		*354*				
		Сметная стоимость				*4782*				
357	23-010501-1308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50х3 питьевая ГОСТ 18599-2001	1,73	304,53	--	527	--	22	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12,79*		*22*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*12,79*				*22*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,39*		*44*				
		Сметная стоимость				*593*				
358	21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012	0,0316	177280,53	--	5602	--	235	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7445,78*		*235*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*7445,78*				*235*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14778,10*		*467*				
		Сметная стоимость				*6304*				
359	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	0,0144	445487,29	1561,17	6415	22	2227	289,00	4
		т		268291,27	711,65	3863	10	48,5	0,62	--
		Накладные расходы -		*154656,47*		*2227*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*130466,41*				*1879*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*24190,06*				*348*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48011,50*		*691*				
		Сметная стоимость				*9333*				
360	11-080101-0302 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	3,72	1508,92	18,59	5613	69	498	0,14	1
		м2		127,80	5,55	475	21	50,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*133,96*		*498*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*67,74*				*252*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*66,22*				*246*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*131,43*		*489*				
		Сметная стоимость				*6600*				
361	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	1,1	751,91	12,47	827	14	159	0,21	--
		м2 поверхности		211,51	2,02	233	2	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*144,61*		*159*				

		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*108,47*				*119*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*36,14*				*40*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,72*		*79*				
		Сметная стоимость				*1065*				
		Архитектурно-строительные решения								
		Балки Б1, Б2, Б3, Б4, С1								
362	**11-090302-0112 РСНБ РК 2015**	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**	**0,10938**	**19348,43**	**8973,15**	**2116**	**981**	**650**	**5,88**	**1**
		т конструкций		**5525,13**	**2561,40**	**604**	**280**	**60,9**	**2,21**	**--**
		Накладные расходы -		*5944,17*		*650*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*4924,70*				*539*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1019,47*				*112*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2023,41*		*221*				
		Сметная стоимость				*2987*				
363	**11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж+балка**	**0,40386**	**24072,50**	**8178,80**	**9722**	**3303**	**4264**	**14,10**	**6**
		т конструкций		**12930,24**	**2115,70**	**5222**	**854**	**60,9**	**1,60**	**1**
		Накладные расходы -		*10558,87*		*4264*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*9162,98*				*3701*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1395,89*				*564*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2770,51*		*1119*				
		Сметная стоимость				*15105*				
364	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/С1,Б1,Б2,Б3,Б4**	**0,5337696**	**381319,78**	**--**	**203537**	**--**	**8549**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*16015,43*		*8549*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*16015,43*				*8549*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31786,82*		*16967*				
		Сметная стоимость				*229052*				
365	**21-100102-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**2**	**328,22**	**--**	**656**	**--**	**28**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*13,79*		*28*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*13,79*				*28*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,36*		*55*				
		Сметная стоимость				*738*				
366	**11-090305-0305 РСНБ РК 2015**	**Конструкции /Ск1, Оп1, ОБ1,Реклпмная рамка. Монтаж**	**0,17941**	**34573,82**	**6401,92**	**6203**	**1149**	**2378**	**17,30**	**3**
		т конструкций		**17051,01**	**1550,90**	**3059**	**278**	**60,9**	**1,34**	**--**
		Накладные расходы -		*13256,46*		*2378*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*11328,56*				*2032*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1927,90*				*346*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3826,42*		*686*				
		Сметная стоимость				*9268*				

367	21-060805-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т/Ск1, Оп1, ОБ1,Т1	0,1865864	194962,82	--	36377	--	1528	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8188,44*		*1528*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8188,44*				*1528*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,10*		*3032*				
		Сметная стоимость				*40937*				
368	11-090501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	31	113,84	0,58	3529	18	2382	0,12	4
		болт		113,25	0,30	3511	9	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*76,84*		*2382*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*69,16*				*2144*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*7,69*				*238*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,25*		*473*				
		Сметная стоимость				*6384*				
369	21-130201-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Болты с гайками и шайбами оцинкованные	1,271	584,09	--	742	--	31	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*24,53*		*31*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*24,53*				*31*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,69*		*62*				
		Сметная стоимость				*835*				
370	ТССЦ	Доплата за очистки мет поверхностей щетками	0,720356	16871,19	--	12153	--	510	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*708,59*		*510*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*708,59*				*510*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1406,38*		*1013*				
		Сметная стоимость				*13677*				
371	11-090306-0103 РСНБ РК 2015	Перегородки стальные консольные сетчатые. Монтаж	10,26	483,14	14,32	4957	147	3246	0,48	5
		м2		460,32	6,21	4723	64	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*316,34*		*3246*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*284,12*				*2915*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*32,22*				*331*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63,96*		*656*				
		Сметная стоимость				*8859*				
372	21-050101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	0,1611	193530,51	--	31178	--	1309	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8128,28*		*1309*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8128,28*				*1309*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16132,70*		*2599*				
		Сметная стоимость				*35086*				
373	**11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж+табло**	**0,01955**	**24072,50**	**8178,80**	**471**	**160**	**206**	**14,10**	**--**
		т конструкций		**12930,24**	**2115,70**	**253**	**41**	**60,9**	**1,60**	**--**
		Накладные расходы -		*10558,87*		*206*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*9162,98*				*179*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1395,89*				*27*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2770,51*		*54*				
		Сметная стоимость				*732*				
374	**21-050103-0110 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 4 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)**	**0,01013**	**1187944,94**	**--**	**12034**	**--**	**505**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*49893,69*		*505*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*49893,69*				*505*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*99027,09*		*1003*				
		Сметная стоимость				*13543*				
375	**21-050103-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 2 мм ГОСТ 5582-75 (ГОСТ 19903-74)**	**0,00942**	**1150603,16**	**--**	**10839**	**--**	**455**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*48325,33*		*455*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*48325,33*				*455*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*95914,28*		*904*				
		Сметная стоимость				*12198*				
		Козырек								
376	**11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**0,05813**	**68182,10**	**14584,92**	**3963**	**848**	**2233**	**56,50**	**3**
		т конструкций		**51812,66**	**4221,51**	**3012**	**245**	**60,9**	**3,61**	**--**
		Накладные расходы -		*38421,70*		*2233*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*34124,81*				*1984*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*4296,89*				*250*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8528,30*		*496*				
		Сметная стоимость				*6692*				
377	**21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**0,0604552**	**340783,77**	**--**	**20602**	**--**	**865**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*14312,92*		*865*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*14312,92*				*865*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28407,74*		*1717*				
		Сметная стоимость				*23185*				

378	ТССЦ	Доплата за очистки мет поверхностей щетками	0,0604552	16871,19	--	1020	--	43	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*708,59*		*43*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*708,59*				*43*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1406,38*		*85*				
		Сметная стоимость				*1148*				
379	11-090305-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Арки полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката. Монтаж	0,10506	30260,30	9634,89	3179	1012	1277	14,20	1
		т конструкций		14766,02	2389,78	1551	251	60,9	1,97	--
		Накладные расходы -		*12157,62*		*1277*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*10447,88*				*1098*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1709,74*				*180*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3393,43*		*357*				
		Сметная стоимость				*4813*				
380	21-050101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокаттонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	0,1092624	193530,51	--	21146	--	888	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8128,28*		*888*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8128,28*				*888*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16132,70*		*1763*				
		Сметная стоимость				*23797*				
381	ТССЦ	Доплата за очистки мет поверхностей щетками	0,1092624	16871,19	--	1843	--	77	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*708,59*		*77*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*708,59*				*77*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1406,38*		*154*				
		Сметная стоимость				*2074*				
382	11-090306-0301 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные ПВХ панель. Монтаж	5,82	4038,67	1074,50	23505	6254	10406	2,50	15
		м2		2379,25	170,95	13847	995	60,9	0,13	1
		Накладные расходы -		*1787,92*		*10406*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1553,07*				*9039*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*234,85*				*1367*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*466,13*		*2713*				
		Сметная стоимость				*36624*				
383	21-130502-0706 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Листы монолитные поликарбонатные цветные толщиной 8 мм/применит/	5,8782	20130,23	--	118330	--	4970	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*845,47*		*4970*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*845,47*				*4970*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1678,06*		*9864*				
		Сметная стоимость				*133164*				
384	11-090306-0301 РСНБ РК 2015	ПВХ панель. Монтаж	0,85	4038,67	1074,50	3433	913	1520	2,50	2

		м2		2379,25	170,95	2022	145	60,9	0,13	--
		Накладные расходы -		*1787,92*		*1520*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1553,07*				*1320*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*234,85*				*200*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*466,13*		*396*				
		Сметная стоимость				*5349*				
		Огрунтовка и окраска металлических поверхностей								
385	**11-130301-0402 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой за одинраз**	**59,18**	**26,25**	**1,25**	**1554**	**74**	**911**	**0,02**	**1**
		м2		**25,00**	**0,30**	**1480**	**18**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*15,39*		*911*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*13,71*				*812*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1,68*				*99*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,33*		*197*				
		Сметная стоимость				*2662*				
386	**11-130301-1704 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска двухкомпонентной эмалью.**	**59,18**	**29,73**	**2,89**	**1759**	**171**	**998**	**0,01**	**1**
		м2		**26,84**	**0,81**	**1588**	**48**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*16,86*		*998*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*14,98*				*887*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1,88*				*111*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,73*		*221*				
		Сметная стоимость				*2977*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**			**575435**	**16516**			**55**
			Тенге			**52690**	**3699**			**3**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**250518**				
	Материалы -		Тенге			**11135**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**13012**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**215543**				
	Местные материалы -		Тенге			**8405**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**1590**				
		Накладные расходы -	Тенге			**17460**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**6659**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**10801**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**21438**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**289416**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**13**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13012**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**321595**				
	Материалы -		Тенге			**8488**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**40969**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**260516**				
		Накладные расходы -	Тенге			**39505**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**24950**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**14555**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**28888**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**389988**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**42**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**40969**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**3322**				

	Материалы -		Тенге			25				
	Всего заработная плата -		Тенге				2408			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			527				
		Накладные расходы -	Тенге			1655				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1454		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					201		
		Сметная прибыль -	Тенге			398				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5376				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				2408			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			684779				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							58
		Сметная заработная плата -	Тенге				56389			
РАЗДЕЛ 11.Типовой остановочный автобусный павильон.Тип 2 (мкр.Жулдыз-1 ост "Конечная")										
Земляные работы										
387	**11-010205-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	**0,81675**	**1660,57**	**--**	**1356**	**--**	**892**	**1,89**	**2**
		м3 грунта		**1660,57**	**--**	**1356**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1092,36***		***892***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***981,39***				***802***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***110,96***				***91***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***220,23***		***180***				
		Сметная стоимость				***2428***				
388	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**0,11675**	**706,88**	**--**	**83**	**--**	**54**	**0,89**	**--**
		м3 грунта		**706,88**	**--**	**83**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***465,00***		***54***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***417,76***				***49***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***47,24***				***6***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***93,75***		***11***				
		Сметная стоимость				***148***				
389	**41-310104-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка**	**1,26**	**211,54**	**--**	**267**	**--**	**11**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***8,88***		***11***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***8,88***				***11***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***17,63***		***22***				
		Сметная стоимость				***300***				
390	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**1,26**	**1050,49**	**--**	**1324**	**--**	**56**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***44,12***		***56***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***44,12***				***56***		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*87,57*		*110*				
		Сметная стоимость				*1490*				
		Устройство фундаментов								
391	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**0,136**	**15303,56**	**670,67**	**2081**	**91**	**176**	**1,35**	**--**
		м3		**1103,73**	**182,93**	**150**	**25**	**48,5**	**0,18**	**--**
		Накладные расходы -		*1292,98*		*176*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*624,03*				*85*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*668,96*				*91*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1327,72*		*181*				
		Сметная стоимость				*2437*				
392	**11-060101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**0,6**	**8707,61**	**1182,66**	**5225**	**710**	**2037**	**6,34**	**4**
		м3		**5665,93**	**328,14**	**3400**	**197**	**48,5**	**0,32**	**--**
		Накладные расходы -		*3394,94*		*2037*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2907,12*				*1744*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*487,82*				*293*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*968,20*		*581*				
		Сметная стоимость				*7843*				
393	**21-020101-2701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**0,609**	**13800,74**	**--**	**8405**	**--**	**353**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*579,63*		*353*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*579,63*				*353*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1150,43*		*701*				
		Сметная стоимость				*9459*				
394	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 10 мм**	**0,00416**	**16076,48**	**720,19**	**67**	**3**	**35**	**16,88**	**--**
		т		**15085,32**	**230,07**	**63**	**1**	**48,5**	**0,17**	**--**
		Накладные расходы -		*8415,15*		*35*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7427,96*				*31*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*987,19*				*4*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1959,33*		*8*				
		Сметная стоимость				*110*				
395	**11-160501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка**	**1,73**	**1615,87**	**333,05**	**2795**	**576**	**1633**	**1,22**	**2**
		м трубопровода		**1268,63**	**123,32**	**2195**	**213**	**60,4**	**0,14**	**--**
		Накладные расходы -		*943,92*		*1633*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*840,74*				*1454*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*103,18*				*178*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*204,78*		*354*				
		Сметная стоимость				*4782*				

396	23-010501-1308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50х3 питьевая ГОСТ 18599-2001	1,73	304,53	--	527	--	22	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12,79*		*22*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*12,79*				*22*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,39*		*44*				
		Сметная стоимость				*593*				
397	21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012	0,0316	177280,53	--	5602	--	235	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7445,78*		*235*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*7445,78*				*235*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14778,10*		*467*				
		Сметная стоимость				*6304*				
398	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	0,0144	445487,29	1561,17	6415	22	2227	289,00	4
		т		268291,27	711,65	3863	10	48,5	0,62	--
		Накладные расходы -		*154656,47*		*2227*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*130466,41*				*1879*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*24190,06*				*348*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48011,50*		*691*				
		Сметная стоимость				*9333*				
399	11-080101-0302 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	3,72	1508,92	18,59	5613	69	498	0,14	1
		м2		127,80	5,55	475	21	50,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*133,96*		*498*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*67,74*				*252*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*66,22*				*246*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*131,43*		*489*				
		Сметная стоимость				*6600*				
400	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	1,1	751,91	12,47	827	14	159	0,21	--
		м2 поверхности		211,51	2,02	233	2	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*144,61*		*159*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*108,47*				*119*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*36,14*				*40*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,72*		*79*				
		Сметная стоимость				*1065*				
		Архитектурно-строительные решения								
		Балки Б1, Б2, Б3, Б4, С1								
401	11-090302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	0,10938	19348,43	8973,15	2116	981	650	5,88	1
		т конструкций		5525,13	2561,40	604	280	60,9	2,21	--
		Накладные расходы -		*5944,17*		*650*				

		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*4924,70*				*539*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1019,47*				*112*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2023,41*		*221*				
		Сметная стоимость				*2987*				
402	**11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж+балка**	**0,40386**	**24072,50**	**8178,80**	**9722**	**3303**	**4264**	**14,10**	**6**
		т конструкций		**12930,24**	**2115,70**	**5222**	**854**	**60,9**	**1,60**	**1**
		Накладные расходы -		*10558,87*		*4264*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*9162,98*				*3701*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1395,89*				*564*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2770,51*		*1119*				
		Сметная стоимость				*15105*				
403	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/С1,Б1,Б2,Б3,Б4**	**0,5337696**	**381319,78**	**--**	**203537**	**--**	**8549**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*16015,43*		*8549*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*16015,43*				*8549*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31786,82*		*16967*				
		Сметная стоимость				*229052*				
404	**21-100102-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**2**	**328,22**	**--**	**656**	**--**	**28**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*13,79*		*28*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*13,79*				*28*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,36*		*55*				
		Сметная стоимость				*738*				
405	**11-090305-0305 РСНБ РК 2015**	**Конструкции /Ск1, Оп1, ОБ1,Реклпмная рамка. Монтаж**	**0,17941**	**34573,82**	**6401,92**	**6203**	**1149**	**2378**	**17,30**	**3**
		т конструкций		**17051,01**	**1550,90**	**3059**	**278**	**60,9**	**1,34**	**--**
		Накладные расходы -		*13256,46*		*2378*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*11328,56*				*2032*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1927,90*				*346*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3826,42*		*686*				
		Сметная стоимость				*9268*				
406	**21-060805-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т/Ск1, Оп1, ОБ1,Т1**	**0,1865864**	**194962,82**	**--**	**36377**	**--**	**1528**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*8188,44*		*1528*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8188,44*				*1528*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,10*		*3032*				
		Сметная стоимость				*40937*				

407	11-090501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	31	113,84	0,58	3529	18	2382	0,12	4
		болт		113,25	0,30	3511	9	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*76,84*		*2382*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*69,16*				*2144*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*7,69*				*238*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,25*		*473*				
		Сметная стоимость				*6384*				
408	21-130201-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Болты с гайками и шайбами оцинкованные	1,271	584,09	--	742	--	31	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*24,53*		*31*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*24,53*				*31*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,69*		*62*				
		Сметная стоимость				*835*				
409	ТССЦ	Доплата за очистки мет поверхностей щетками	0,720356	16871,19	--	12153	--	510	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*708,59*		*510*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*708,59*				*510*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1406,38*		*1013*				
		Сметная стоимость				*13677*				
410	11-090306-0103 РСНБ РК 2015	Перегородки стальные консольные сетчатые. Монтаж	10,26	483,14	14,32	4957	147	3246	0,48	5
		м2		460,32	6,21	4723	64	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*316,34*		*3246*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*284,12*				*2915*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*32,22*				*331*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63,96*		*656*				
		Сметная стоимость				*8859*				
411	21-050101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	0,1611	193530,51	--	31178	--	1309	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8128,28*		*1309*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8128,28*				*1309*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16132,70*		*2599*				
		Сметная стоимость				*35086*				
412	11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж+табло	0,01955	24072,50	8178,80	471	160	206	14,10	--
		т конструкций		12930,24	2115,70	253	41	60,9	1,60	--
		Накладные расходы -		*10558,87*		*206*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*9162,98*				*179*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1395,89*				*27*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2770,51*		*54*				
		Сметная стоимость				*732*				
413	**21-050103-0110 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 4 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)**	**0,01013**	**1187944,94**	**--**	**12034**	**--**	**505**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*49893,69*		*505*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*49893,69*				*505*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*99027,09*		*1003*				
		Сметная стоимость				*13543*				
414	**21-050103-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 2 мм ГОСТ 5582-75 (ГОСТ 19903-74)**	**0,00942**	**1150603,16**	**--**	**10839**	**--**	**455**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*48325,33*		*455*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*48325,33*				*455*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*95914,28*		*904*				
		Сметная стоимость				*12198*				
		Козырек								
415	**11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**0,05813**	**68182,10**	**14584,92**	**3963**	**848**	**2233**	**56,50**	**3**
		т конструкций		**51812,66**	**4221,51**	**3012**	**245**	**60,9**	**3,61**	**--**
		Накладные расходы -		*38421,70*		*2233*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*34124,81*				*1984*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*4296,89*				*250*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8528,30*		*496*				
		Сметная стоимость				*6692*				
416	**21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**0,0604552**	**340783,77**	**--**	**20602**	**--**	**865**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*14312,92*		*865*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*14312,92*				*865*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28407,74*		*1717*				
		Сметная стоимость				*23185*				
417	**ТССЦ**	**Доплата за очистки мет поверхностей щетками**	**0,0604552**	**16871,19**	**--**	**1020**	**--**	**43**	**--**	**--**
		тн		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*708,59*		*43*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*708,59*				*43*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1406,38*		*85*				
		Сметная стоимость				*1148*				
418	**11-090305-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Арки полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката. Монтаж**	**0,10506**	**30260,30**	**9634,89**	**3179**	**1012**	**1277**	**14,20**	**1**

		т конструкций		**14766,02**	**2389,78**	**1551**	**251**	**60,9**	**1,97**	**--**
		Накладные расходы -		***12157,62***		***1277***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*10447,88*				*1098*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1709,74*				*180*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***3393,43***		***357***				
		Сметная стоимость				***4813***				
419	**21-050101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прокаттонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)**	**0,1092624**	**193530,51**	**--**	**21146**	**--**	**888**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***8128,28***		***888***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8128,28*				*888*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***16132,70***		***1763***				
		Сметная стоимость				***23797***				
420	**ТССЦ**	**Доплата за очистки мет поверхностей щетками**	**0,1092624**	**16871,19**	**--**	**1843**	**--**	**77**	**--**	**--**
		тн		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***708,59***		***77***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*708,59*				*77*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1406,38***		***154***				
		Сметная стоимость				***2074***				
421	**11-090306-0301 РСНБ РК 2015**	**Потолки подвесные ПВХ панель. Монтаж**	**5,82**	**4038,67**	**1074,50**	**23505**	**6254**	**10406**	**2,50**	**15**
		м2		**2379,25**	**170,95**	**13847**	**995**	**60,9**	**0,13**	**1**
		Накладные расходы -		***1787,92***		***10406***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1553,07*				*9039*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*234,85*				*1367*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***466,13***		***2713***				
		Сметная стоимость				***36624***				
422	**21-130502-0706 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Листы монолитные поликарбонатные цветные толщиной 8 мм/применит/**	**5,8782**	**20130,23**	**--**	**118330**	**--**	**4970**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***845,47***		***4970***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*845,47*				*4970*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1678,06***		***9864***				
		Сметная стоимость				***133164***				
423	**11-090306-0301 РСНБ РК 2015**	**ПВХ панель. Монтаж**	**0,85**	**4038,67**	**1074,50**	**3433**	**913**	**1520**	**2,50**	**2**
		м2		**2379,25**	**170,95**	**2022**	**145**	**60,9**	**0,13**	**--**
		Накладные расходы -		***1787,92***		***1520***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1553,07*				*1320*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*234,85*				*200*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***466,13***		***396***				
		Сметная стоимость				***5349***				
		Огрунтовка и окраска металлических поверхностей								
424	**11-130301-0402 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой за одинраз**	**59,18**	**26,25**	**1,25**	**1554**	**74**	**911**	**0,02**	**1**
		м2		**25,00**	**0,30**	**1480**	**18**	**54,2**	**--**	**--**

		Накладные расходы -		*15,39*		*911*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*13,71*				*812*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1,68*				*99*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,33*		*197*				
		Сметная стоимость				*2662*				
425	**11-130301-1704 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска двухкомпонентной эмалью.**	**59,18**	**29,73**	**2,89**	**1759**	**171**	**998**	**0,01**	**1**
		м2		**26,84**	**0,81**	**1588**	**48**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*16,86*		*998*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*14,98*				*887*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1,88*				*111*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,73*		*221*				
		Сметная стоимость				*2977*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**			**575435**	**16516**			**55**
			Тенге			**52690**	**3699**			**3**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**250518**				
	Материалы -		Тенге			**11135**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**13012**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**215543**				
	Местные материалы -		Тенге			**8405**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**1590**				
		Накладные расходы -	Тенге			**17460**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**6659**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**10801**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**21438**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**289416**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**13**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13012**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**321595**				
	Материалы -		Тенге			**8488**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**40969**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**260516**				
		Накладные расходы -	Тенге			**39505**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**24950**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**14555**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**28888**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**389988**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**42**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**40969**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**3322**				
	Материалы -		Тенге			**25**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2408**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**527**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1655**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1454**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**201**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**398**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**5376**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2408**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			**684779**				

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							58
		Сметная заработная плата -	Тенге				56389			
		РАЗДЕЛ 12.Типовой остановочный автобусный павильон.Тип 2 (мкр.Жулдыз д 29)								
		Земляные работы								
426	**11-010205-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	**0,81675**	**1660,57**	**--**	**1356**	**--**	**892**	**1,89**	**2**
		м3 грунта		**1660,57**	**--**	**1356**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1092,36***		***892***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***981,39***				***802***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***110,96***				***91***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***220,23***		***180***				
		Сметная стоимость				***2428***				
427	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**0,11675**	**706,88**	**--**	**83**	**--**	**54**	**0,89**	**--**
		м3 грунта		**706,88**	**--**	**83**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***465,00***		***54***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***417,76***				***49***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***47,24***				***6***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***93,75***		***11***				
		Сметная стоимость				***148***				
428	**41-310104-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка**	**1,26**	**211,54**	**--**	**267**	**--**	**11**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***8,88***		***11***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***8,88***				***11***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***17,63***		***22***				
		Сметная стоимость				***300***				
429	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**1,26**	**1050,49**	**--**	**1324**	**--**	**56**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***44,12***		***56***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***44,12***				***56***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***87,57***		***110***				
		Сметная стоимость				***1490***				
		Устройство фундаментов								
430	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**0,136**	**15303,56**	**670,67**	**2081**	**91**	**176**	**1,35**	**--**
		м3		**1103,73**	**182,93**	**150**	**25**	**48,5**	**0,18**	**--**
		Накладные расходы -		***1292,98***		***176***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***624,03***				***85***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***668,96***				***91***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1327,72***		***181***				
		Сметная стоимость				***2437***				

431	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	0,6	8707,61	1182,66	5225	710	2037	6,34	4
		м3		5665,93	328,14	3400	197	48,5	0,32	--
		Накладные расходы -		*3394,94*		*2037*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2907,12*				*1744*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*487,82*				*293*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*968,20*		*581*				
		Сметная стоимость				*7843*				
432	21-020101-2701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	0,609	13800,74	--	8405	--	353	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*579,63*		*353*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*579,63*				*353*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1150,43*		*701*				
		Сметная стоимость				*9459*				
433	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 10 мм	0,00416	16076,48	720,19	67	3	35	16,88	--
		т		15085,32	230,07	63	1	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*8415,15*		*35*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7427,96*				*31*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*987,19*				*4*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1959,33*		*8*				
		Сметная стоимость				*110*				
434	11-160501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка	1,73	1615,87	333,05	2795	576	1633	1,22	2
		м трубопровода		1268,63	123,32	2195	213	60,4	0,14	--
		Накладные расходы -		*943,92*		*1633*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*840,74*				*1454*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*103,18*				*178*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*204,78*		*354*				
		Сметная стоимость				*4782*				
435	23-010501-1308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50х3 питьевая ГОСТ 18599-2001	1,73	304,53	--	527	--	22	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12,79*		*22*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*12,79*				*22*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,39*		*44*				
		Сметная стоимость				*593*				
436	21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012	0,0316	177280,53	--	5602	--	235	--	--

		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7445,78*		*235*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*7445,78*				*235*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14778,10*		*467*				
		Сметная стоимость				*6304*				
437	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	0,0144	445487,29	1561,17	6415	22	2227	289,00	4
		т		268291,27	711,65	3863	10	48,5	0,62	--
		Накладные расходы -		*154656,47*		*2227*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*130466,41*				*1879*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*24190,06*				*348*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48011,50*		*691*				
		Сметная стоимость				*9333*				
438	11-080101-0302 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	3,72	1508,92	18,59	5613	69	498	0,14	1
		м2		127,80	5,55	475	21	50,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*133,96*		*498*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*67,74*				*252*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*66,22*				*246*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*131,43*		*489*				
		Сметная стоимость				*6600*				
439	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	1,1	751,91	12,47	827	14	159	0,21	--
		м2 поверхности		211,51	2,02	233	2	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*144,61*		*159*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*108,47*				*119*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*36,14*				*40*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,72*		*79*				
		Сметная стоимость				*1065*				
		Архитектурно-строительные решения								
		Балки Б1, Б2, Б3, Б4, С1								
440	11-090302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	0,10938	19348,43	8973,15	2116	981	650	5,88	1
		т конструкций		5525,13	2561,40	604	280	60,9	2,21	--
		Накладные расходы -		*5944,17*		*650*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*4924,70*				*539*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1019,47*				*112*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2023,41*		*221*				
		Сметная стоимость				*2987*				
441	11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж+балка	0,40386	24072,50	8178,80	9722	3303	4264	14,10	6
		т конструкций		12930,24	2115,70	5222	854	60,9	1,60	1
		Накладные расходы -		*10558,87*		*4264*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*9162,98*				*3701*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1395,89*				*564*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2770,51*		*1119*				
		Сметная стоимость				*15105*				

442	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/С1,Б1,Б2,Б3,Б4	0,5337696	381319,78	--	203537	--	8549	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16015,43*		*8549*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*16015,43*				*8549*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31786,82*		*16967*				
		Сметная стоимость				*229052*				
443	21-100102-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	2	328,22	--	656	--	28	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13,79*		*28*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*13,79*				*28*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,36*		*55*				
		Сметная стоимость				*738*				
444	11-090305-0305 РСНБ РК 2015	Конструкции /Ск1, Оп1, ОБ1,Реклимная рамка. Монтаж	0,17941	34573,82	6401,92	6203	1149	2378	17,30	3
		т конструкций		17051,01	1550,90	3059	278	60,9	1,34	--
		Накладные расходы -		*13256,46*		*2378*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*11328,56*				*2032*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1927,90*				*346*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3826,42*		*686*				
		Сметная стоимость				*9268*				
445	21-060805-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т/Ск1, Оп1, ОБ1,Т1	0,1865864	194962,82	--	36377	--	1528	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8188,44*		*1528*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8188,44*				*1528*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,10*		*3032*				
		Сметная стоимость				*40937*				
446	11-090501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	31	113,84	0,58	3529	18	2382	0,12	4
		болт		113,25	0,30	3511	9	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*76,84*		*2382*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*69,16*				*2144*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*7,69*				*238*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,25*		*473*				
		Сметная стоимость				*6384*				
447	21-130201-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Болты с гайками и шайбами оцинкованные	1,271	584,09	--	742	--	31	--	--

		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*24,53*		*31*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*24,53*				*31*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,69*		*62*				
		Сметная стоимость				*835*				
448	**ТССЦ**	**Доплата за очистки мет поверхностей щетками**	**0,720356**	**16871,19**	**--**	**12153**	**--**	**510**	**--**	**--**
		тн		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*708,59*		*510*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*708,59*				*510*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1406,38*		*1013*				
		Сметная стоимость				*13677*				
449	**11-090306-0103 РСНБ РК 2015**	**Перегородки стальные консольные сетчатые. Монтаж**	**10,26**	**483,14**	**14,32**	**4957**	**147**	**3246**	**0,48**	**5**
		м2		**460,32**	**6,21**	**4723**	**64**	**60,9**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*316,34*		*3246*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*284,12*				*2915*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*32,22*				*331*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63,96*		*656*				
		Сметная стоимость				*8859*				
450	**21-050101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)**	**0,1611**	**193530,51**	**--**	**31178**	**--**	**1309**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*8128,28*		*1309*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8128,28*				*1309*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16132,70*		*2599*				
		Сметная стоимость				*35086*				
451	**11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж+табло**	**0,01955**	**24072,50**	**8178,80**	**471**	**160**	**206**	**14,10**	**--**
		т конструкций		**12930,24**	**2115,70**	**253**	**41**	**60,9**	**1,60**	**--**
		Накладные расходы -		*10558,87*		*206*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*9162,98*				*179*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1395,89*				*27*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2770,51*		*54*				
		Сметная стоимость				*732*				
452	**21-050103-0110 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 4 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)**	**0,01013**	**1187944,94**	**--**	**12034**	**--**	**505**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*49893,69*		*505*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*49893,69*				*505*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*99027,09*		*1003*				
		Сметная стоимость				*13543*				

453	21-050103-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 2 мм ГОСТ 5582-75 (ГОСТ 19903-74)	0,00942	1150603,16	--	10839	--	455	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*48325,33*		*455*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*48325,33*				*455*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*95914,28*		*904*				
		Сметная стоимость				*12198*				
		Козырек								
454	11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	0,05813	68182,10	14584,92	3963	848	2233	56,50	3
		т конструкций		51812,66	4221,51	3012	245	60,9	3,61	--
		Накладные расходы -		*38421,70*		*2233*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*34124,81*				*1984*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*4296,89*				*250*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8528,30*		*496*				
		Сметная стоимость				*6692*				
455	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,0604552	340783,77	--	20602	--	865	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14312,92*		*865*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*14312,92*				*865*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28407,74*		*1717*				
		Сметная стоимость				*23185*				
456	ТССЦ	Доплата за очистки мет поверхностей щетками	0,0604552	16871,19	--	1020	--	43	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*708,59*		*43*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*708,59*				*43*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1406,38*		*85*				
		Сметная стоимость				*1148*				
457	11-090305-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Арки полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката. Монтаж	0,10506	30260,30	9634,89	3179	1012	1277	14,20	1
		т конструкций		14766,02	2389,78	1551	251	60,9	1,97	--
		Накладные расходы -		*12157,62*		*1277*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*10447,88*				*1098*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1709,74*				*180*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3393,43*		*357*				
		Сметная стоимость				*4813*				
458	21-050101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокаттонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	0,1092624	193530,51	--	21146	--	888	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

		Накладные расходы -		*8128,28*		*888*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8128,28*				*888*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16132,70*		*1763*				
		Сметная стоимость				*23797*				
459	**ТССЦ**	**Доплата за очистки мет поверхностей щетками**	**0,1092624**	**16871,19**	**--**	**1843**	**--**	**77**	**--**	**--**
		тн		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*708,59*		*77*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*708,59*				*77*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1406,38*		*154*				
		Сметная стоимость				*2074*				
460	**11-090306-0301 РСНБ РК 2015**	**Потолки подвесные ПВХ панель. Монтаж**	**5,82**	**4038,67**	**1074,50**	**23505**	**6254**	**10406**	**2,50**	**15**
		м2		**2379,25**	**170,95**	**13847**	**995**	**60,9**	**0,13**	**1**
		Накладные расходы -		*1787,92*		*10406*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1553,07*				*9039*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*234,85*				*1367*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*466,13*		*2713*				
		Сметная стоимость				*36624*				
461	**21-130502-0706 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Листы монолитные поликарбонатные цветные толщиной 8 мм/применит/**	**5,8782**	**20130,23**	**--**	**118330**	**--**	**4970**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*845,47*		*4970*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*845,47*				*4970*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1678,06*		*9864*				
		Сметная стоимость				*133164*				
462	**11-090306-0301 РСНБ РК 2015**	**ПВХ панель. Монтаж**	**0,85**	**4038,67**	**1074,50**	**3433**	**913**	**1520**	**2,50**	**2**
		м2		**2379,25**	**170,95**	**2022**	**145**	**60,9**	**0,13**	**--**
		Накладные расходы -		*1787,92*		*1520*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1553,07*				*1320*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*234,85*				*200*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*466,13*		*396*				
		Сметная стоимость				*5349*				
		Огрунтовка и окраска металлических поверхностей								
463	**11-130301-0402 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой за одинраз**	**59,18**	**26,25**	**1,25**	**1554**	**74**	**911**	**0,02**	**1**
		м2		**25,00**	**0,30**	**1480**	**18**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*15,39*		*911*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*13,71*				*812*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1,68*				*99*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,33*		*197*				
		Сметная стоимость				*2662*				
464	**11-130301-1704 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска двухкомпонентной эмалью.**	**59,18**	**29,73**	**2,89**	**1759**	**171**	**998**	**0,01**	**1**
		м2		**26,84**	**0,81**	**1588**	**48**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*16,86*		*998*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*14,98*				*887*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1,88*				*111*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,73*		*221*				
		Сметная стоимость				*2977*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**			**575435**	**16516**			**55**
			Тенге			**52690**	**3699**			**3**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**250518**				
	Материалы -		Тенге			**11135**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**13012**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**215543**				
	Местные материалы -		Тенге			**8405**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**1590**				
		Накладные расходы -	Тенге			**17460**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**6659**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**10801**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**21438**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**289416**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**13**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13012**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**321595**				
	Материалы -		Тенге			**8488**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**40969**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**260516**				
		Накладные расходы -	Тенге			**39505**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**24950**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**14555**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**28888**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**389988**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**42**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**40969**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**3322**				
	Материалы -		Тенге			**25**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2408**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**527**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1655**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1454**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**201**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**398**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**5376**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2408**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			**684779**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**58**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**56389**			
РАЗДЕЛ 13.Типовой остановочный автобусный павильон.Тип 2 (мкр.Жулдыз маг. "Реалист")										
Земляные работы										
465	**11-010205-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	**0,81675**	**1660,57**	**--**	**1356**	**--**	**892**	**1,89**	**2**
		м3 грунта		**1660,57**	**--**	**1356**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*1092,36*		*892*				

		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*981,39*				*802*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*110,96*				*91*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*220,23*		*180*				
		Сметная стоимость				*2428*				
466	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**0,11675**	**706,88**	**--**	**83**	**--**	**54**	**0,89**	**--**
		м3 грунта		**706,88**	**--**	**83**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*465,00*		*54*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*417,76*				*49*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*47,24*				*6*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*93,75*		*11*				
		Сметная стоимость				*148*				
467	**41-310104-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка**	**1,26**	**211,54**	**--**	**267**	**--**	**11**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*8,88*		*11*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8,88*				*11*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,63*		*22*				
		Сметная стоимость				*300*				
468	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**1,26**	**1050,49**	**--**	**1324**	**--**	**56**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*44,12*		*56*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*44,12*				*56*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*87,57*		*110*				
		Сметная стоимость				*1490*				
				Устройство фундаментов						
469	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**0,136**	**15303,56**	**670,67**	**2081**	**91**	**176**	**1,35**	**--**
		м3		**1103,73**	**182,93**	**150**	**25**	**48,5**	**0,18**	**--**
		Накладные расходы -		*1292,98*		*176*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*624,03*				*85*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*668,96*				*91*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1327,72*		*181*				
		Сметная стоимость				*2437*				
470	**11-060101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**0,6**	**8707,61**	**1182,66**	**5225**	**710**	**2037**	**6,34**	**4**
		м3		**5665,93**	**328,14**	**3400**	**197**	**48,5**	**0,32**	**--**
		Накладные расходы -		*3394,94*		*2037*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2907,12*				*1744*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*487,82*				*293*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*968,20*		*581*				
		Сметная стоимость				*7843*				

471	21-020101-2701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	0,609	13800,74	--	8405	--	353	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*579,63*		*353*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*579,63*				*353*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1150,43*		*701*				
		Сметная стоимость				*9459*				
472	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 10 мм	0,00416	16076,48	720,19	67	3	35	16,88	--
		т		15085,32	230,07	63	1	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*8415,15*		*35*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7427,96*				*31*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*987,19*				*4*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1959,33*		*8*				
		Сметная стоимость				*110*				
473	11-160501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка	1,73	1615,87	333,05	2795	576	1633	1,22	2
		м трубопровода		1268,63	123,32	2195	213	60,4	0,14	--
		Накладные расходы -		*943,92*		*1633*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*840,74*				*1454*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*103,18*				*178*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*204,78*		*354*				
		Сметная стоимость				*4782*				
474	23-010501-1308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50х3 питьевая ГОСТ 18599-2001	1,73	304,53	--	527	--	22	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12,79*		*22*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*12,79*				*22*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,39*		*44*				
		Сметная стоимость				*593*				
475	21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012	0,0316	177280,53	--	5602	--	235	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7445,78*		*235*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*7445,78*				*235*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14778,10*		*467*				
		Сметная стоимость				*6304*				
476	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	0,0144	445487,29	1561,17	6415	22	2227	289,00	4
		т		268291,27	711,65	3863	10	48,5	0,62	--

		Накладные расходы -		*154656,47*		*2227*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*130466,41*				*1879*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*24190,06*				*348*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48011,50*		*691*				
		Сметная стоимость				*9333*				
477	**11-080101-0302 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная в 1 слой стен, фундаментов**	**3,72**	**1508,92**	**18,59**	**5613**	**69**	**498**	**0,14**	**1**
		м2		**127,80**	**5,55**	**475**	**21**	**50,8**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*133,96*		*498*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*67,74*				*252*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*66,22*				*246*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*131,43*		*489*				
		Сметная стоимость				*6600*				
478	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**1,1**	**751,91**	**12,47**	**827**	**14**	**159**	**0,21**	**--**
		м2 поверхности		**211,51**	**2,02**	**233**	**2**	**50,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*144,61*		*159*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*108,47*				*119*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*36,14*				*40*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,72*		*79*				
		Сметная стоимость				*1065*				
				Архитектурно-строительные решения						
		Балки Б1, Б2, Б3, Б4, С1								
479	**11-090302-0112 РСНБ РК 2015**	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**	**0,10938**	**19348,43**	**8973,15**	**2116**	**981**	**650**	**5,88**	**1**
		т конструкций		**5525,13**	**2561,40**	**604**	**280**	**60,9**	**2,21**	**--**
		Накладные расходы -		*5944,17*		*650*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*4924,70*				*539*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1019,47*				*112*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2023,41*		*221*				
		Сметная стоимость				*2987*				
480	**11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж+балка**	**0,40386**	**24072,50**	**8178,80**	**9722**	**3303**	**4264**	**14,10**	**6**
		т конструкций		**12930,24**	**2115,70**	**5222**	**854**	**60,9**	**1,60**	**1**
		Накладные расходы -		*10558,87*		*4264*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*9162,98*				*3701*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1395,89*				*564*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2770,51*		*1119*				
		Сметная стоимость				*15105*				
481	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/С1,Б1,Б2,Б3,Б4**	**0,5337696**	**381319,78**	**--**	**203537**	**--**	**8549**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*16015,43*		*8549*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*16015,43*				*8549*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31786,82*		*16967*				
		Сметная стоимость				*229052*				

482	21-100102-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	2	328,22	--	656	--	28	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13,79*		*28*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*13,79*				*28*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,36*		*55*				
		Сметная стоимость				*738*				
483	11-090305-0305 РСНБ РК 2015	Конструкции /Ск1, Оп1, ОБ1,Реклпмная рамка. Монтаж	0,17941	34573,82	6401,92	6203	1149	2378	17,30	3
		т конструкций		17051,01	1550,90	3059	278	60,9	1,34	--
		Накладные расходы -		*13256,46*		*2378*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*11328,56*				*2032*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1927,90*				*346*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3826,42*		*686*				
		Сметная стоимость				*9268*				
484	21-060805-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т/Ск1, Оп1, ОБ1,Т1	0,1865864	194962,82	--	36377	--	1528	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8188,44*		*1528*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8188,44*				*1528*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,10*		*3032*				
		Сметная стоимость				*40937*				
485	11-090501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	31	113,84	0,58	3529	18	2382	0,12	4
		болт		113,25	0,30	3511	9	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*76,84*		*2382*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*69,16*				*2144*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*7,69*				*238*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,25*		*473*				
		Сметная стоимость				*6384*				
486	21-130201-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Болты с гайками и шайбами оцинкованные	1,271	584,09	--	742	--	31	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*24,53*		*31*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*24,53*				*31*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,69*		*62*				
		Сметная стоимость				*835*				
487	ТССЦ	Доплата за очистки мет поверхностей щетками	0,720356	16871,19	--	12153	--	510	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*708,59*		*510*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*708,59*				*510*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1406,38*		*1013*				
		Сметная стоимость				*13677*				
488	**11-090306-0103 РСНБ РК 2015**	**Перегородки стальные консольные сетчатые. Монтаж**	**10,26**	**483,14**	**14,32**	**4957**	**147**	**3246**	**0,48**	**5**
		м2		**460,32**	**6,21**	**4723**	**64**	**60,9**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*316,34*		*3246*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*284,12*				*2915*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*32,22*				*331*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63,96*		*656*				
		Сметная стоимость				*8859*				
489	**21-050101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)**	**0,1611**	**193530,51**	**--**	**31178**	**--**	**1309**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*8128,28*		*1309*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8128,28*				*1309*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16132,70*		*2599*				
		Сметная стоимость				*35086*				
490	**11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж+табло**	**0,01955**	**24072,50**	**8178,80**	**471**	**160**	**206**	**14,10**	**--**
		т конструкций		**12930,24**	**2115,70**	**253**	**41**	**60,9**	**1,60**	**--**
		Накладные расходы -		*10558,87*		*206*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*9162,98*				*179*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1395,89*				*27*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2770,51*		*54*				
		Сметная стоимость				*732*				
491	**21-050103-0110 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 4 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)**	**0,01013**	**1187944,94**	**--**	**12034**	**--**	**505**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*49893,69*		*505*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*49893,69*				*505*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*99027,09*		*1003*				
		Сметная стоимость				*13543*				
492	**21-050103-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 2 мм ГОСТ 5582-75 (ГОСТ 19903-74)**	**0,00942**	**1150603,16**	**--**	**10839**	**--**	**455**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*48325,33*		*455*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*48325,33*				*455*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*95914,28*		*904*				
		Сметная стоимость				*12198*				
		Козырек								

493	11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	0,05813	68182,10	14584,92	3963	848	2233	56,50	3
		т конструкций		51812,66	4221,51	3012	245	60,9	3,61	--
		Накладные расходы -		*38421,70*		*2233*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*34124,81*				*1984*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*4296,89*				*250*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8528,30*		*496*				
		Сметная стоимость				*6692*				
494	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,0604552	340783,77	--	20602	--	865	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14312,92*		*865*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*14312,92*				*865*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28407,74*		*1717*				
		Сметная стоимость				*23185*				
495	ТССЦ	Доплата за очистки мет поверхностей щетками	0,0604552	16871,19	--	1020	--	43	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*708,59*		*43*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*708,59*				*43*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1406,38*		*85*				
		Сметная стоимость				*1148*				
496	11-090305-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Арки полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката. Монтаж	0,10506	30260,30	9634,89	3179	1012	1277	14,20	1
		т конструкций		14766,02	2389,78	1551	251	60,9	1,97	--
		Накладные расходы -		*12157,62*		*1277*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*10447,88*				*1098*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1709,74*				*180*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3393,43*		*357*				
		Сметная стоимость				*4813*				
497	21-050101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокаттонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	0,1092624	193530,51	--	21146	--	888	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8128,28*		*888*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8128,28*				*888*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16132,70*		*1763*				
		Сметная стоимость				*23797*				
498	ТССЦ	Доплата за очистки мет поверхностей щетками	0,1092624	16871,19	--	1843	--	77	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*708,59*		*77*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*708,59*				*77*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1406,38*		*154*				
		Сметная стоимость				*2074*				

499	11-090306-0301 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные ПВХ панель. Монтаж	5,82	4038,67	1074,50	23505	6254	10406	2,50	15
		м2		2379,25	170,95	13847	995	60,9	0,13	1
		Накладные расходы -		*1787,92*		*10406*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1553,07*				*9039*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*234,85*				*1367*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*466,13*		*2713*				
		Сметная стоимость				*36624*				
500	21-130502-0706 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Листы монолитные поликарбонатные цветные толщиной 8 мм/применит/	5,8782	20130,23	--	118330	--	4970	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*845,47*		*4970*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*845,47*				*4970*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1678,06*		*9864*				
		Сметная стоимость				*133164*				
501	11-090306-0301 РСНБ РК 2015	ПВХ панель. Монтаж	0,85	4038,67	1074,50	3433	913	1520	2,50	2
		м2		2379,25	170,95	2022	145	60,9	0,13	--
		Накладные расходы -		*1787,92*		*1520*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1553,07*				*1320*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*234,85*				*200*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*466,13*		*396*				
		Сметная стоимость				*5349*				
		Огрунтовка и окраска металлических поверхностей								
502	11-130301-0402 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой за одинраз	59,18	26,25	1,25	1554	74	911	0,02	1
		м2		25,00	0,30	1480	18	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*15,39*		*911*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*13,71*				*812*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1,68*				*99*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,33*		*197*				
		Сметная стоимость				*2662*				
503	11-130301-1704 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска двухкомпонентной эмалью.	59,18	29,73	2,89	1759	171	998	0,01	1
		м2		26,84	0,81	1588	48	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*16,86*		*998*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*14,98*				*887*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1,88*				*111*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,73*		*221*				
		Сметная стоимость				*2977*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**			**575435**	**16516**			**55**
			Тенге			**52690**	**3699**			**3**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**250518**				
	Материалы -		Тенге			**11135**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**13012**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**215543**				
	Местные материалы -		Тенге			**8405**				

	Транспортные расходы -		Тенге			1590				
		Накладные расходы -	Тенге			17460				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					6659		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					10801		
		Сметная прибыль -	Тенге			21438				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			289416				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -	Тенге				13012			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			321595				
	Материалы -		Тенге			8488				
	Всего заработная плата -		Тенге				40969			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			260516				
		Накладные расходы -	Тенге			39505				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					24950		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					14555		
		Сметная прибыль -	Тенге			28888				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			389988				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							42
		Сметная заработная плата -	Тенге				40969			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3322				
	Материалы -		Тенге			25				
	Всего заработная плата -		Тенге				2408			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			527				
		Накладные расходы -	Тенге			1655				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1454		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					201		
		Сметная прибыль -	Тенге			398				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5376				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				2408			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			684779				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							58
		Сметная заработная плата -	Тенге				56389			
РАЗДЕЛ 14.Типовой остановочный автобусный павильон.Тип 2 (пр.Рыскулова - Атырау 3)										
Земляные работы										
504	**11-010205-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	**0,81675**	**1660,57**	**--**	**1356**	**--**	**892**	**1,89**	**2**
		м3 грунта		**1660,57**	**--**	**1356**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1092,36***		***892***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***981,39***				***802***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***110,96***				***91***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***220,23***		***180***				
		Сметная стоимость				***2428***				
505	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**0,11675**	**706,88**	**--**	**83**	**--**	**54**	**0,89**	**--**
		м3 грунта		**706,88**	**--**	**83**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***465,00***		***54***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***417,76***				***49***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***47,24***				***6***		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*93,75*		*11*				
		Сметная стоимость				*148*				
506	**41-310104-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка**	**1,26**	**211,54**	**--**	**267**	**--**	**11**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*8,88*		*11*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8,88*				*11*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,63*		*22*				
		Сметная стоимость				*300*				
507	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**1,26**	**1050,49**	**--**	**1324**	**--**	**56**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*44,12*		*56*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*44,12*				*56*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*87,57*		*110*				
		Сметная стоимость				*1490*				
				Устройство фундаментов						
508	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**0,136**	**15303,56**	**670,67**	**2081**	**91**	**176**	**1,35**	**--**
		м3		**1103,73**	**182,93**	**150**	**25**	**48,5**	**0,18**	**--**
		Накладные расходы -		*1292,98*		*176*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*624,03*				*85*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*668,96*				*91*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1327,72*		*181*				
		Сметная стоимость				*2437*				
509	**11-060101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**0,6**	**8707,61**	**1182,66**	**5225**	**710**	**2037**	**6,34**	**4**
		м3		**5665,93**	**328,14**	**3400**	**197**	**48,5**	**0,32**	**--**
		Накладные расходы -		*3394,94*		*2037*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2907,12*				*1744*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*487,82*				*293*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*968,20*		*581*				
		Сметная стоимость				*7843*				
510	**21-020101-2701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**0,609**	**13800,74**	**--**	**8405**	**--**	**353**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*579,63*		*353*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*579,63*				*353*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1150,43*		*701*				
		Сметная стоимость				*9459*				
511	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 10 мм**	**0,00416**	**16076,48**	**720,19**	**67**	**3**	**35**	**16,88**	**--**

		т		15085,32	230,07	63	1	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*8415,15*		*35*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7427,96*				*31*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*987,19*				*4*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1959,33*		*8*				
		Сметная стоимость				*110*				
512	11-160501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка	1,73	1615,87	333,05	2795	576	1633	1,22	2
		м трубопровода		1268,63	123,32	2195	213	60,4	0,14	--
		Накладные расходы -		*943,92*		*1633*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*840,74*				*1454*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*103,18*				*178*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*204,78*		*354*				
		Сметная стоимость				*4782*				
513	23-010501-1308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50х3 питьевая ГОСТ 18599-2001	1,73	304,53	--	527	--	22	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12,79*		*22*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*12,79*				*22*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,39*		*44*				
		Сметная стоимость				*593*				
514	21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012	0,0316	177280,53	--	5602	--	235	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7445,78*		*235*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*7445,78*				*235*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14778,10*		*467*				
		Сметная стоимость				*6304*				
515	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	0,0144	445487,29	1561,17	6415	22	2227	289,00	4
		т		268291,27	711,65	3863	10	48,5	0,62	--
		Накладные расходы -		*154656,47*		*2227*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*130466,41*				*1879*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*24190,06*				*348*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48011,50*		*691*				
		Сметная стоимость				*9333*				
516	11-080101-0302 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	3,72	1508,92	18,59	5613	69	498	0,14	1
		м2		127,80	5,55	475	21	50,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*133,96*		*498*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*67,74*				*252*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*66,22*				*246*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*131,43*		*489*				
		Сметная стоимость				*6600*				

517	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	1,1	751,91	12,47	827	14	159	0,21	--
		м2 поверхности		211,51	2,02	233	2	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*144,61*		*159*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*108,47*				*119*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*36,14*				*40*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,72*		*79*				
		Сметная стоимость				*1065*				
		Архитектурно-строительные решения								
		Балки Б1, Б2, Б3, Б4, С1								
518	11-090302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	0,10938	19348,43	8973,15	2116	981	650	5,88	1
		т конструкций		5525,13	2561,40	604	280	60,9	2,21	--
		Накладные расходы -		*5944,17*		*650*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*4924,70*				*539*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1019,47*				*112*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2023,41*		*221*				
		Сметная стоимость				*2987*				
519	11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж+балка	0,40386	24072,50	8178,80	9722	3303	4264	14,10	6
		т конструкций		12930,24	2115,70	5222	854	60,9	1,60	1
		Накладные расходы -		*10558,87*		*4264*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*9162,98*				*3701*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1395,89*				*564*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2770,51*		*1119*				
		Сметная стоимость				*15105*				
520	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/С1,Б1,Б2,Б3,Б4	0,5337696	381319,78	--	203537	--	8549	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16015,43*		*8549*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*16015,43*				*8549*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31786,82*		*16967*				
		Сметная стоимость				*229052*				
521	21-100102-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	2	328,22	--	656	--	28	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13,79*		*28*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*13,79*				*28*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,36*		*55*				
		Сметная стоимость				*738*				
522	11-090305-0305 РСНБ РК 2015	Конструкции /Ск1, Оп1, ОБ1,Реклпмная рамка. Монтаж	0,17941	34573,82	6401,92	6203	1149	2378	17,30	3
		т конструкций		17051,01	1550,90	3059	278	60,9	1,34	--

		Накладные расходы -		*13256,46*		*2378*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*11328,56*				*2032*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1927,90*				*346*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3826,42*		*686*				
		Сметная стоимость				*9268*				
523	**21-060805-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т/Ск1, Оп1, ОБ1,Т1**	**0,1865864**	**194962,82**	**--**	**36377**	**--**	**1528**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*8188,44*		*1528*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8188,44*				*1528*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,10*		*3032*				
		Сметная стоимость				*40937*				
524	**11-090501-0301 РСНБ РК 2015**	**Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами**	**31**	**113,84**	**0,58**	**3529**	**18**	**2382**	**0,12**	**4**
		болт		**113,25**	**0,30**	**3511**	**9**	**60,9**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*76,84*		*2382*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*69,16*				*2144*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*7,69*				*238*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,25*		*473*				
		Сметная стоимость				*6384*				
525	**21-130201-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Болты с гайками и шайбами оцинкованные**	**1,271**	**584,09**	**--**	**742**	**--**	**31**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*24,53*		*31*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*24,53*				*31*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,69*		*62*				
		Сметная стоимость				*835*				
526	**ТССЦ**	**Доплата за очистки мет поверхностей щетками**	**0,720356**	**16871,19**	**--**	**12153**	**--**	**510**	**--**	**--**
		тн		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*708,59*		*510*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*708,59*				*510*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1406,38*		*1013*				
		Сметная стоимость				*13677*				
527	**11-090306-0103 РСНБ РК 2015**	**Перегородки стальные консольные сетчатые. Монтаж**	**10,26**	**483,14**	**14,32**	**4957**	**147**	**3246**	**0,48**	**5**
		м2		**460,32**	**6,21**	**4723**	**64**	**60,9**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*316,34*		*3246*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*284,12*				*2915*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*32,22*				*331*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63,96*		*656*				
		Сметная стоимость				*8859*				

528	21-050101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	0,1611	193530,51	--	31178	--	1309	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8128,28*		*1309*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8128,28*				*1309*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16132,70*		*2599*				
		Сметная стоимость				*35086*				
529	11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж+табло	0,01955	24072,50	8178,80	471	160	206	14,10	--
		т конструкций		12930,24	2115,70	253	41	60,9	1,60	--
		Накладные расходы -		*10558,87*		*206*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*9162,98*				*179*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1395,89*				*27*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2770,51*		*54*				
		Сметная стоимость				*732*				
530	21-050103-0110 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 4 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	0,01013	1187944,94	--	12034	--	505	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*49893,69*		*505*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*49893,69*				*505*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*99027,09*		*1003*				
		Сметная стоимость				*13543*				
531	21-050103-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 2 мм ГОСТ 5582-75 (ГОСТ 19903-74)	0,00942	1150603,16	--	10839	--	455	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*48325,33*		*455*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*48325,33*				*455*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*95914,28*		*904*				
		Сметная стоимость				*12198*				
		Козырек								
532	11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	0,05813	68182,10	14584,92	3963	848	2233	56,50	3
		т конструкций		51812,66	4221,51	3012	245	60,9	3,61	--
		Накладные расходы -		*38421,70*		*2233*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*34124,81*				*1984*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*4296,89*				*250*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8528,30*		*496*				
		Сметная стоимость				*6692*				

533	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,0604552	340783,77	--	20602	--	865	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14312,92*		*865*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*14312,92*				*865*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28407,74*		*1717*				
		Сметная стоимость				*23185*				
534	ТССЦ	Доплата за очистки мет поверхностей щетками	0,0604552	16871,19	--	1020	--	43	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*708,59*		*43*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*708,59*				*43*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1406,38*		*85*				
		Сметная стоимость				*1148*				
535	11-090305-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Арки полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката. Монтаж	0,10506	30260,30	9634,89	3179	1012	1277	14,20	1
		т конструкций		14766,02	2389,78	1551	251	60,9	1,97	--
		Накладные расходы -		*12157,62*		*1277*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*10447,88*				*1098*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1709,74*				*180*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3393,43*		*357*				
		Сметная стоимость				*4813*				
536	21-050101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокаттонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	0,1092624	193530,51	--	21146	--	888	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8128,28*		*888*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8128,28*				*888*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16132,70*		*1763*				
		Сметная стоимость				*23797*				
537	ТССЦ	Доплата за очистки мет поверхностей щетками	0,1092624	16871,19	--	1843	--	77	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*708,59*		*77*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*708,59*				*77*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1406,38*		*154*				
		Сметная стоимость				*2074*				
538	11-090306-0301 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные ПВХ панель. Монтаж	5,82	4038,67	1074,50	23505	6254	10406	2,50	15
		м2		2379,25	170,95	13847	995	60,9	0,13	1
		Накладные расходы -		*1787,92*		*10406*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1553,07*				*9039*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*234,85*				*1367*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*466,13*		*2713*				
		Сметная стоимость				*36624*				

539	**21-130502-0706 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Листы монолитные поликарбонатные цветные толщиной 8 мм/применит/**	**5,8782**	**20130,23**	**--**	**118330**	**--**	**4970**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***845,47***		***4970***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*845,47*				*4970*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1678,06***		***9864***				
		Сметная стоимость				***133164***				
540	**11-090306-0301 РСНБ РК 2015**	**ПВХ панель. Монтаж**	**0,85**	**4038,67**	**1074,50**	**3433**	**913**	**1520**	**2,50**	**2**
		м2		**2379,25**	**170,95**	**2022**	**145**	**60,9**	**0,13**	**--**
		Накладные расходы -		***1787,92***		***1520***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1553,07*				*1320*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*234,85*				*200*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***466,13***		***396***				
		Сметная стоимость				***5349***				
		Огрунтовка и окраска металлических поверхностей								
541	**11-130301-0402 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой за одинраз**	**59,18**	**26,25**	**1,25**	**1554**	**74**	**911**	**0,02**	**1**
		м2		**25,00**	**0,30**	**1480**	**18**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***15,39***		***911***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*13,71*				*812*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1,68*				*99*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***3,33***		***197***				
		Сметная стоимость				***2662***				
542	**11-130301-1704 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска двухкомпонентной эмалью.**	**59,18**	**29,73**	**2,89**	**1759**	**171**	**998**	**0,01**	**1**
		м2		**26,84**	**0,81**	**1588**	**48**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***16,86***		***998***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*14,98*				*887*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1,88*				*111*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***3,73***		***221***				
		Сметная стоимость				***2977***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**			**575435**	**16516**			**55**
			Тенге			**52690**	**3699**			**3**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**250518**				
	Материалы -		Тенге			**11135**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**13012**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**215543**				
	Местные материалы -		Тенге			**8405**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**1590**				
		Накладные расходы -	Тенге			**17460**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**6659**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**10801**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**21438**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**289416**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**13**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13012**			

		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			321595				
		Материалы -	Тенге			8488				
		Всего заработная плата -	Тенге				40969			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			260516				
		Накладные расходы -	Тенге			39505				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					24950		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					14555		
		Сметная прибыль -	Тенге			28888				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			389988				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							42
		Сметная заработная плата -	Тенге				40969			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3322				
		Материалы -	Тенге			25				
		Всего заработная плата -	Тенге				2408			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			527				
		Накладные расходы -	Тенге			1655				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1454		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					201		
		Сметная прибыль -	Тенге			398				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			5376				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				2408			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			684779				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							58
		Сметная заработная плата -	Тенге				56389			
		РАЗДЕЛ 15.Типовой остановочный автобусный павильон.Тип 2 (пр.Рыскулова - Атырау 3 по требованию)								
		Земляные работы								
543	**11-010205-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	**0,81675**	**1660,57**	**--**	**1356**	**--**	**892**	**1,89**	**2**
		м3 грунта		**1660,57**	**--**	**1356**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1092,36***		***892***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***981,39***				***802***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***110,96***				***91***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***220,23***		***180***				
		Сметная стоимость				***2428***				
544	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**0,11675**	**706,88**	**--**	**83**	**--**	**54**	**0,89**	**--**
		м3 грунта		**706,88**	**--**	**83**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***465,00***		***54***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***417,76***				***49***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***47,24***				***6***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***93,75***		***11***				
		Сметная стоимость				***148***				
545	**41-310104-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка**	**1,26**	**211,54**	**--**	**267**	**--**	**11**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

		Накладные расходы -		*8,88*		*11*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8,88*				*11*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,63*		*22*				
		Сметная стоимость				*300*				
546	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**1,26**	**1050,49**	**--**	**1324**	**--**	**56**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*44,12*		*56*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*44,12*				*56*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*87,57*		*110*				
		Сметная стоимость				*1490*				
		Устройство фундаментов								
547	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**0,136**	**15303,56**	**670,67**	**2081**	**91**	**176**	**1,35**	**--**
		м3		**1103,73**	**182,93**	**150**	**25**	**48,5**	**0,18**	**--**
		Накладные расходы -		*1292,98*		*176*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*624,03*				*85*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*668,96*				*91*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1327,72*		*181*				
		Сметная стоимость				*2437*				
548	**11-060101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**0,6**	**8707,61**	**1182,66**	**5225**	**710**	**2037**	**6,34**	**4**
		м3		**5665,93**	**328,14**	**3400**	**197**	**48,5**	**0,32**	**--**
		Накладные расходы -		*3394,94*		*2037*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2907,12*				*1744*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*487,82*				*293*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*968,20*		*581*				
		Сметная стоимость				*7843*				
549	**21-020101-2701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**0,609**	**13800,74**	**--**	**8405**	**--**	**353**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*579,63*		*353*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*579,63*				*353*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1150,43*		*701*				
		Сметная стоимость				*9459*				
550	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 10 мм**	**0,00416**	**16076,48**	**720,19**	**67**	**3**	**35**	**16,88**	**--**
		т		**15085,32**	**230,07**	**63**	**1**	**48,5**	**0,17**	**--**
		Накладные расходы -		*8415,15*		*35*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7427,96*				*31*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*987,19*				*4*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1959,33*		*8*				
		Сметная стоимость				*110*				

551	11-160501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка	1,73	1615,87	333,05	2795	576	1633	1,22	2
		м трубопровода		1268,63	123,32	2195	213	60,4	0,14	--
		Накладные расходы -		*943,92*		*1633*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*840,74*				*1454*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*103,18*				*178*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*204,78*		*354*				
		Сметная стоимость				*4782*				
552	23-010501-1308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50х3 питьевая ГОСТ 18599-2001	1,73	304,53	--	527	--	22	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12,79*		*22*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*12,79*				*22*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,39*		*44*				
		Сметная стоимость				*593*				
553	21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012	0,0316	177280,53	--	5602	--	235	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7445,78*		*235*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*7445,78*				*235*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14778,10*		*467*				
		Сметная стоимость				*6304*				
554	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	0,0144	445487,29	1561,17	6415	22	2227	289,00	4
		т		268291,27	711,65	3863	10	48,5	0,62	--
		Накладные расходы -		*154656,47*		*2227*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*130466,41*				*1879*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*24190,06*				*348*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48011,50*		*691*				
		Сметная стоимость				*9333*				
555	11-080101-0302 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	3,72	1508,92	18,59	5613	69	498	0,14	1
		м2		127,80	5,55	475	21	50,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*133,96*		*498*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*67,74*				*252*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*66,22*				*246*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*131,43*		*489*				
		Сметная стоимость				*6600*				
556	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	1,1	751,91	12,47	827	14	159	0,21	--
		м2 поверхности		211,51	2,02	233	2	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*144,61*		*159*				

		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*108,47*				*119*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*36,14*				*40*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,72*		*79*				
		Сметная стоимость				*1065*				
		Архитектурно-строительные решения								
		Балки Б1, Б2, Б3, Б4, С1								
557	**11-090302-0112 РСНБ РК 2015**	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**	**0,10938**	**19348,43**	**8973,15**	**2116**	**981**	**650**	**5,88**	**1**
		т конструкций		**5525,13**	**2561,40**	**604**	**280**	**60,9**	**2,21**	**--**
		Накладные расходы -		*5944,17*		*650*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*4924,70*				*539*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1019,47*				*112*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2023,41*		*221*				
		Сметная стоимость				*2987*				
558	**11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж+балка**	**0,40386**	**24072,50**	**8178,80**	**9722**	**3303**	**4264**	**14,10**	**6**
		т конструкций		**12930,24**	**2115,70**	**5222**	**854**	**60,9**	**1,60**	**1**
		Накладные расходы -		*10558,87*		*4264*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*9162,98*				*3701*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1395,89*				*564*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2770,51*		*1119*				
		Сметная стоимость				*15105*				
559	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/С1,Б1,Б2,Б3,Б4**	**0,5337696**	**381319,78**	**--**	**203537**	**--**	**8549**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*16015,43*		*8549*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*16015,43*				*8549*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31786,82*		*16967*				
		Сметная стоимость				*229052*				
560	**21-100102-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**2**	**328,22**	**--**	**656**	**--**	**28**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*13,79*		*28*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*13,79*				*28*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,36*		*55*				
		Сметная стоимость				*738*				
561	**11-090305-0305 РСНБ РК 2015**	**Конструкции /Ск1, Оп1, ОБ1,Реклпмная рамка. Монтаж**	**0,17941**	**34573,82**	**6401,92**	**6203**	**1149**	**2378**	**17,30**	**3**
		т конструкций		**17051,01**	**1550,90**	**3059**	**278**	**60,9**	**1,34**	**--**
		Накладные расходы -		*13256,46*		*2378*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*11328,56*				*2032*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1927,90*				*346*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3826,42*		*686*				
		Сметная стоимость				*9268*				

562	21-060805-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т/Ск1, Оп1, ОБ1,Т1	0,1865864	194962,82	--	36377	--	1528	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8188,44*		*1528*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8188,44*				*1528*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,10*		*3032*				
		Сметная стоимость				*40937*				
563	11-090501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	31	113,84	0,58	3529	18	2382	0,12	4
		болт		113,25	0,30	3511	9	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*76,84*		*2382*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*69,16*				*2144*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*7,69*				*238*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,25*		*473*				
		Сметная стоимость				*6384*				
564	21-130201-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Болты с гайками и шайбами оцинкованные	1,271	584,09	--	742	--	31	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*24,53*		*31*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*24,53*				*31*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,69*		*62*				
		Сметная стоимость				*835*				
565	ТССЦ	Доплата за очистки мет поверхностей щетками	0,720356	16871,19	--	12153	--	510	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*708,59*		*510*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*708,59*				*510*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1406,38*		*1013*				
		Сметная стоимость				*13677*				
566	11-090306-0103 РСНБ РК 2015	Перегородки стальные консольные сетчатые. Монтаж	10,26	483,14	14,32	4957	147	3246	0,48	5
		м2		460,32	6,21	4723	64	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*316,34*		*3246*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*284,12*				*2915*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*32,22*				*331*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63,96*		*656*				
		Сметная стоимость				*8859*				
567	21-050101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	0,1611	193530,51	--	31178	--	1309	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8128,28*		*1309*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8128,28*				*1309*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16132,70*		*2599*				
		Сметная стоимость				*35086*				
568	**11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж+табло**	**0,01955**	**24072,50**	**8178,80**	**471**	**160**	**206**	**14,10**	**--**
		т конструкций		**12930,24**	**2115,70**	**253**	**41**	**60,9**	**1,60**	**--**
		Накладные расходы -		*10558,87*		*206*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*9162,98*				*179*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1395,89*				*27*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2770,51*		*54*				
		Сметная стоимость				*732*				
569	**21-050103-0110 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 4 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)**	**0,01013**	**1187944,94**	**--**	**12034**	**--**	**505**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*49893,69*		*505*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*49893,69*				*505*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*99027,09*		*1003*				
		Сметная стоимость				*13543*				
570	**21-050103-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 2 мм ГОСТ 5582-75 (ГОСТ 19903-74)**	**0,00942**	**1150603,16**	**--**	**10839**	**--**	**455**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*48325,33*		*455*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*48325,33*				*455*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*95914,28*		*904*				
		Сметная стоимость				*12198*				
		Козырек								
571	**11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**0,05813**	**68182,10**	**14584,92**	**3963**	**848**	**2233**	**56,50**	**3**
		т конструкций		**51812,66**	**4221,51**	**3012**	**245**	**60,9**	**3,61**	**--**
		Накладные расходы -		*38421,70*		*2233*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*34124,81*				*1984*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*4296,89*				*250*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8528,30*		*496*				
		Сметная стоимость				*6692*				
572	**21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**0,0604552**	**340783,77**	**--**	**20602**	**--**	**865**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*14312,92*		*865*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*14312,92*				*865*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28407,74*		*1717*				
		Сметная стоимость				*23185*				

573	ТССЦ	Доплата за очистки мет поверхностей щетками	0,0604552	16871,19	--	1020	--	43	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*708,59*		*43*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*708,59*				*43*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1406,38*		*85*				
		Сметная стоимость				*1148*				
574	11-090305-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Арки полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката. Монтаж	0,10506	30260,30	9634,89	3179	1012	1277	14,20	1
		т конструкций		14766,02	2389,78	1551	251	60,9	1,97	--
		Накладные расходы -		*12157,62*		*1277*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*10447,88*				*1098*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1709,74*				*180*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3393,43*		*357*				
		Сметная стоимость				*4813*				
575	21-050101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокаттонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	0,1092624	193530,51	--	21146	--	888	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8128,28*		*888*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8128,28*				*888*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16132,70*		*1763*				
		Сметная стоимость				*23797*				
576	ТССЦ	Доплата за очистки мет поверхностей щетками	0,1092624	16871,19	--	1843	--	77	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*708,59*		*77*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*708,59*				*77*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1406,38*		*154*				
		Сметная стоимость				*2074*				
577	11-090306-0301 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные ПВХ панель. Монтаж	5,82	4038,67	1074,50	23505	6254	10406	2,50	15
		м2		2379,25	170,95	13847	995	60,9	0,13	1
		Накладные расходы -		*1787,92*		*10406*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1553,07*				*9039*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*234,85*				*1367*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*466,13*		*2713*				
		Сметная стоимость				*36624*				
578	21-130502-0706 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Листы монолитные поликарбонатные цветные толщиной 8 мм/применит/	5,8782	20130,23	--	118330	--	4970	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*845,47*		*4970*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*845,47*				*4970*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1678,06*		*9864*				
		Сметная стоимость				*133164*				
579	11-090306-0301 РСНБ РК 2015	ПВХ панель. Монтаж	0,85	4038,67	1074,50	3433	913	1520	2,50	2

		м2		2379,25	170,95	2022	145	60,9	0,13	--
		Накладные расходы -		*1787,92*		*1520*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1553,07*				*1320*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*234,85*				*200*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*466,13*		*396*				
		Сметная стоимость				*5349*				
		Огрунтовка и окраска металлических поверхностей								
580	**11-130301-0402 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой за одинраз**	**59,18**	**26,25**	**1,25**	**1554**	**74**	**911**	**0,02**	**1**
		м2		**25,00**	**0,30**	**1480**	**18**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*15,39*		*911*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*13,71*				*812*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1,68*				*99*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,33*		*197*				
		Сметная стоимость				*2662*				
581	**11-130301-1704 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска двухкомпонентной эмалью.**	**59,18**	**29,73**	**2,89**	**1759**	**171**	**998**	**0,01**	**1**
		м2		**26,84**	**0,81**	**1588**	**48**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*16,86*		*998*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*14,98*				*887*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1,88*				*111*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,73*		*221*				
		Сметная стоимость				*2977*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**			**575435**	**16516**			**55**
			Тенге			**52690**	**3699**			**3**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**250518**				
	Материалы -		Тенге			**11135**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**13012**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**215543**				
	Местные материалы -		Тенге			**8405**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**1590**				
		Накладные расходы -	Тенге			**17460**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**6659**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**10801**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**21438**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**289416**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**13**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13012**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**321595**				
	Материалы -		Тенге			**8488**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**40969**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**260516**				
		Накладные расходы -	Тенге			**39505**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**24950**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**14555**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**28888**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**389988**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**42**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**40969**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**3322**				

	Материалы -		Тенге			25				
	Всего заработная плата -		Тенге				2408			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			527				
		Накладные расходы -	Тенге			1655				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1454		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					201		
		Сметная прибыль -	Тенге			398				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5376				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				2408			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			684779				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							58
		Сметная заработная плата -	Тенге				56389			
РАЗДЕЛ 16.Типовой остановочный автобусный павильон.Тип 2 (пр.Рыскулова - Атырау 3 мост)										
Земляные работы										
582	**11-010205-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	**0,81675**	**1660,57**	**--**	**1356**	**--**	**892**	**1,89**	**2**
		м3 грунта		**1660,57**	**--**	**1356**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1092,36***		***892***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***981,39***				***802***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***110,96***				***91***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***220,23***		***180***				
		Сметная стоимость				***2428***				
583	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**0,11675**	**706,88**	**--**	**83**	**--**	**54**	**0,89**	**--**
		м3 грунта		**706,88**	**--**	**83**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***465,00***		***54***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***417,76***				***49***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***47,24***				***6***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***93,75***		***11***				
		Сметная стоимость				***148***				
584	**41-310104-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка**	**1,26**	**211,54**	**--**	**267**	**--**	**11**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***8,88***		***11***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***8,88***				***11***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***17,63***		***22***				
		Сметная стоимость				***300***				
585	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**1,26**	**1050,49**	**--**	**1324**	**--**	**56**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***44,12***		***56***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***44,12***				***56***		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*87,57*		*110*				
		Сметная стоимость				*1490*				
		Устройство фундаментов								
586	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**0,136**	**15303,56**	**670,67**	**2081**	**91**	**176**	**1,35**	**--**
		м3		**1103,73**	**182,93**	**150**	**25**	**48,5**	**0,18**	**--**
		Накладные расходы -		*1292,98*		*176*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*624,03*				*85*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*668,96*				*91*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1327,72*		*181*				
		Сметная стоимость				*2437*				
587	**11-060101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**0,6**	**8707,61**	**1182,66**	**5225**	**710**	**2037**	**6,34**	**4**
		м3		**5665,93**	**328,14**	**3400**	**197**	**48,5**	**0,32**	**--**
		Накладные расходы -		*3394,94*		*2037*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2907,12*				*1744*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*487,82*				*293*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*968,20*		*581*				
		Сметная стоимость				*7843*				
588	**21-020101-2701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**0,609**	**13800,74**	**--**	**8405**	**--**	**353**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*579,63*		*353*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*579,63*				*353*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1150,43*		*701*				
		Сметная стоимость				*9459*				
589	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 10 мм**	**0,00416**	**16076,48**	**720,19**	**67**	**3**	**35**	**16,88**	**--**
		т		**15085,32**	**230,07**	**63**	**1**	**48,5**	**0,17**	**--**
		Накладные расходы -		*8415,15*		*35*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7427,96*				*31*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*987,19*				*4*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1959,33*		*8*				
		Сметная стоимость				*110*				
590	**11-160501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка**	**1,73**	**1615,87**	**333,05**	**2795**	**576**	**1633**	**1,22**	**2**
		м трубопровода		**1268,63**	**123,32**	**2195**	**213**	**60,4**	**0,14**	**--**
		Накладные расходы -		*943,92*		*1633*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*840,74*				*1454*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*103,18*				*178*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*204,78*		*354*				
		Сметная стоимость				*4782*				

591	23-010501-1308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3 питьевая ГОСТ 18599-2001	1,73	304,53	--	527	--	22	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12,79*		*22*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*12,79*				*22*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,39*		*44*				
		Сметная стоимость				*593*				
592	21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012	0,0316	177280,53	--	5602	--	235	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7445,78*		*235*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*7445,78*				*235*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14778,10*		*467*				
		Сметная стоимость				*6304*				
593	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	0,0144	445487,29	1561,17	6415	22	2227	289,00	4
		т		268291,27	711,65	3863	10	48,5	0,62	--
		Накладные расходы -		*154656,47*		*2227*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*130466,41*				*1879*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*24190,06*				*348*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48011,50*		*691*				
		Сметная стоимость				*9333*				
594	11-080101-0302 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	3,72	1508,92	18,59	5613	69	498	0,14	1
		м2		127,80	5,55	475	21	50,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*133,96*		*498*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*67,74*				*252*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*66,22*				*246*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*131,43*		*489*				
		Сметная стоимость				*6600*				
595	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	1,1	751,91	12,47	827	14	159	0,21	--
		м2 поверхности		211,51	2,02	233	2	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*144,61*		*159*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*108,47*				*119*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*36,14*				*40*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,72*		*79*				
		Сметная стоимость				*1065*				
		Архитектурно-строительные решения								
		Балки Б1, Б2, Б3, Б4, С1								
596	11-090302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	0,10938	19348,43	8973,15	2116	981	650	5,88	1
		т конструкций		5525,13	2561,40	604	280	60,9	2,21	--
		Накладные расходы -		*5944,17*		*650*				

		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*4924,70*				*539*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1019,47*				*112*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2023,41*		*221*				
		Сметная стоимость				*2987*				
597	**11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж+балка**	**0,40386**	**24072,50**	**8178,80**	**9722**	**3303**	**4264**	**14,10**	**6**
		т конструкций		**12930,24**	**2115,70**	**5222**	**854**	**60,9**	**1,60**	**1**
		Накладные расходы -		*10558,87*		*4264*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*9162,98*				*3701*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1395,89*				*564*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2770,51*		*1119*				
		Сметная стоимость				*15105*				
598	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/С1,Б1,Б2,Б3,Б4**	**0,5337696**	**381319,78**	**--**	**203537**	**--**	**8549**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*16015,43*		*8549*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*16015,43*				*8549*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31786,82*		*16967*				
		Сметная стоимость				*229052*				
599	**21-100102-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**2**	**328,22**	**--**	**656**	**--**	**28**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*13,79*		*28*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*13,79*				*28*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,36*		*55*				
		Сметная стоимость				*738*				
600	**11-090305-0305 РСНБ РК 2015**	**Конструкции /Ск1, Оп1, ОБ1,Реклпмная рамка. Монтаж**	**0,17941**	**34573,82**	**6401,92**	**6203**	**1149**	**2378**	**17,30**	**3**
		т конструкций		**17051,01**	**1550,90**	**3059**	**278**	**60,9**	**1,34**	**--**
		Накладные расходы -		*13256,46*		*2378*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*11328,56*				*2032*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1927,90*				*346*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3826,42*		*686*				
		Сметная стоимость				*9268*				
601	**21-060805-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т/Ск1, Оп1, ОБ1,Т1**	**0,1865864**	**194962,82**	**--**	**36377**	**--**	**1528**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*8188,44*		*1528*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8188,44*				*1528*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,10*		*3032*				
		Сметная стоимость				*40937*				

602	11-090501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	31	113,84	0,58	3529	18	2382	0,12	4
		болт		113,25	0,30	3511	9	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*76,84*		*2382*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*69,16*				*2144*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*7,69*				*238*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,25*		*473*				
		Сметная стоимость				*6384*				
603	21-130201-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Болты с гайками и шайбами оцинкованные	1,271	584,09	--	742	--	31	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*24,53*		*31*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*24,53*				*31*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,69*		*62*				
		Сметная стоимость				*835*				
604	ТССЦ	Доплата за очистки мет поверхностей щетками	0,720356	16871,19	--	12153	--	510	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*708,59*		*510*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*708,59*				*510*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1406,38*		*1013*				
		Сметная стоимость				*13677*				
605	11-090306-0103 РСНБ РК 2015	Перегородки стальные консольные сетчатые. Монтаж	10,26	483,14	14,32	4957	147	3246	0,48	5
		м2		460,32	6,21	4723	64	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*316,34*		*3246*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*284,12*				*2915*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*32,22*				*331*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63,96*		*656*				
		Сметная стоимость				*8859*				
606	21-050101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	0,1611	193530,51	--	31178	--	1309	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8128,28*		*1309*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8128,28*				*1309*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16132,70*		*2599*				
		Сметная стоимость				*35086*				
607	11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж+табло	0,01955	24072,50	8178,80	471	160	206	14,10	--
		т конструкций		12930,24	2115,70	253	41	60,9	1,60	--
		Накладные расходы -		*10558,87*		*206*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*9162,98*				*179*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1395,89*				*27*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2770,51*		*54*				
		Сметная стоимость				*732*				
608	**21-050103-0110 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 4 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)**	**0,01013**	**1187944,94**	**--**	**12034**	**--**	**505**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*49893,69*		*505*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*49893,69*				*505*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*99027,09*		*1003*				
		Сметная стоимость				*13543*				
609	**21-050103-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 2 мм ГОСТ 5582-75 (ГОСТ 19903-74)**	**0,00942**	**1150603,16**	**--**	**10839**	**--**	**455**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*48325,33*		*455*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*48325,33*				*455*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*95914,28*		*904*				
		Сметная стоимость				*12198*				
		Козырек								
610	**11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**0,05813**	**68182,10**	**14584,92**	**3963**	**848**	**2233**	**56,50**	**3**
		т конструкций		**51812,66**	**4221,51**	**3012**	**245**	**60,9**	**3,61**	**--**
		Накладные расходы -		*38421,70*		*2233*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*34124,81*				*1984*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*4296,89*				*250*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8528,30*		*496*				
		Сметная стоимость				*6692*				
611	**21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**0,0604552**	**340783,77**	**--**	**20602**	**--**	**865**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*14312,92*		*865*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*14312,92*				*865*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28407,74*		*1717*				
		Сметная стоимость				*23185*				
612	**ТССЦ**	**Доплата за очистки мет поверхностей щетками**	**0,0604552**	**16871,19**	**--**	**1020**	**--**	**43**	**--**	**--**
		тн		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*708,59*		*43*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*708,59*				*43*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1406,38*		*85*				
		Сметная стоимость				*1148*				
613	**11-090305-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Арки полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката. Монтаж**	**0,10506**	**30260,30**	**9634,89**	**3179**	**1012**	**1277**	**14,20**	**1**

		т конструкций		**14766,02**	**2389,78**	**1551**	**251**	**60,9**	**1,97**	**--**
		Накладные расходы -		***12157,62***		***1277***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*10447,88*				*1098*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1709,74*				*180*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***3393,43***		***357***				
		Сметная стоимость				***4813***				
614	**21-050101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прокаттонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)**	**0,1092624**	**193530,51**	**--**	**21146**	**--**	**888**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***8128,28***		***888***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8128,28*				*888*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***16132,70***		***1763***				
		Сметная стоимость				***23797***				
615	**ТССЦ**	**Доплата за очистки мет поверхностей щетками**	**0,1092624**	**16871,19**	**--**	**1843**	**--**	**77**	**--**	**--**
		тн		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***708,59***		***77***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*708,59*				*77*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1406,38***		***154***				
		Сметная стоимость				***2074***				
616	**11-090306-0301 РСНБ РК 2015**	**Потолки подвесные ПВХ панель. Монтаж**	**5,82**	**4038,67**	**1074,50**	**23505**	**6254**	**10406**	**2,50**	**15**
		м2		**2379,25**	**170,95**	**13847**	**995**	**60,9**	**0,13**	**1**
		Накладные расходы -		***1787,92***		***10406***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1553,07*				*9039*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*234,85*				*1367*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***466,13***		***2713***				
		Сметная стоимость				***36624***				
617	**21-130502-0706 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Листы монолитные поликарбонатные цветные толщиной 8 мм/применит/**	**5,8782**	**20130,23**	**--**	**118330**	**--**	**4970**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***845,47***		***4970***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*845,47*				*4970*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1678,06***		***9864***				
		Сметная стоимость				***133164***				
618	**11-090306-0301 РСНБ РК 2015**	**ПВХ панель. Монтаж**	**0,85**	**4038,67**	**1074,50**	**3433**	**913**	**1520**	**2,50**	**2**
		м2		**2379,25**	**170,95**	**2022**	**145**	**60,9**	**0,13**	**--**
		Накладные расходы -		***1787,92***		***1520***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1553,07*				*1320*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*234,85*				*200*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***466,13***		***396***				
		Сметная стоимость				***5349***				
		Огрунтовка и окраска металлических поверхностей								
619	**11-130301-0402 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой за одинраз**	**59,18**	**26,25**	**1,25**	**1554**	**74**	**911**	**0,02**	**1**
		м2		**25,00**	**0,30**	**1480**	**18**	**54,2**	**--**	**--**

		Накладные расходы -		***15,39***		***911***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		***13,71***				***812***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***1,68***				***99***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***3,33***		***197***				
		Сметная стоимость				***2662***				
620	**11-130301-1704 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска двухкомпонентной эмалью.**	**59,18**	**29,73**	**2,89**	**1759**	**171**	**998**	**0,01**	**1**
		м2		**26,84**	**0,81**	**1588**	**48**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***16,86***		***998***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		***14,98***				***887***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***1,88***				***111***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***3,73***		***221***				
		Сметная стоимость				***2977***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	**Тенге**			**575435**	**16516**			**55**
			Тенге			**52690**	**3699**			**3**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**250518**				
	Материалы -		Тенге			**11135**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**13012**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**215543**				
	Местные материалы -		Тенге			**8405**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**1590**				
		Накладные расходы -	Тенге			**17460**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**6659**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**10801**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**21438**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**289416**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**13**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13012**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**321595**				
	Материалы -		Тенге			**8488**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**40969**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**260516**				
		Накладные расходы -	Тенге			**39505**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**24950**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**14555**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**28888**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**389988**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**42**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**40969**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**3322**				
	Материалы -		Тенге			**25**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2408**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**527**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1655**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1454**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**201**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**398**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**5376**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2408**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			**684779**				

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							58
		Сметная заработная плата -	Тенге				56389			
		РАЗДЕЛ 17.Типовой остановочный автобусный павильон.Тип 2 (пр.Рыскулова - западнее ул.Шемякина)								
		Земляные работы								
621	**11-010205-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	**0,81675**	**1660,57**	**--**	**1356**	**--**	**892**	**1,89**	**2**
		м3 грунта		**1660,57**	**--**	**1356**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1092,36***		***892***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***981,39***				***802***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***110,96***				***91***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***220,23***		***180***				
		Сметная стоимость				***2428***				
622	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**0,11675**	**706,88**	**--**	**83**	**--**	**54**	**0,89**	**--**
		м3 грунта		**706,88**	**--**	**83**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***465,00***		***54***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***417,76***				***49***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***47,24***				***6***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***93,75***		***11***				
		Сметная стоимость				***148***				
623	**41-310104-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка**	**1,26**	**211,54**	**--**	**267**	**--**	**11**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***8,88***		***11***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***8,88***				***11***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***17,63***		***22***				
		Сметная стоимость				***300***				
624	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**1,26**	**1050,49**	**--**	**1324**	**--**	**56**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***44,12***		***56***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***44,12***				***56***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***87,57***		***110***				
		Сметная стоимость				***1490***				
		Устройство фундаментов								
625	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**0,136**	**15303,56**	**670,67**	**2081**	**91**	**176**	**1,35**	**--**
		м3		**1103,73**	**182,93**	**150**	**25**	**48,5**	**0,18**	**--**
		Накладные расходы -		***1292,98***		***176***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***624,03***				***85***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***668,96***				***91***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1327,72***		***181***				
		Сметная стоимость				***2437***				

626	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	0,6	8707,61	1182,66	5225	710	2037	6,34	4
		м3		5665,93	328,14	3400	197	48,5	0,32	--
		Накладные расходы -		*3394,94*		*2037*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2907,12*				*1744*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*487,82*				*293*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*968,20*		*581*				
		Сметная стоимость				*7843*				
627	21-020101-2701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	0,609	13800,74	--	8405	--	353	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*579,63*		*353*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*579,63*				*353*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1150,43*		*701*				
		Сметная стоимость				*9459*				
628	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 10 мм	0,00416	16076,48	720,19	67	3	35	16,88	--
		т		15085,32	230,07	63	1	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*8415,15*		*35*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7427,96*				*31*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*987,19*				*4*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1959,33*		*8*				
		Сметная стоимость				*110*				
629	11-160501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка	1,73	1615,87	333,05	2795	576	1633	1,22	2
		м трубопровода		1268,63	123,32	2195	213	60,4	0,14	--
		Накладные расходы -		*943,92*		*1633*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*840,74*				*1454*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*103,18*				*178*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*204,78*		*354*				
		Сметная стоимость				*4782*				
630	23-010501-1308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50х3 питьевая ГОСТ 18599-2001	1,73	304,53	--	527	--	22	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12,79*		*22*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*12,79*				*22*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,39*		*44*				
		Сметная стоимость				*593*				
631	21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012	0,0316	177280,53	--	5602	--	235	--	--

		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7445,78*		*235*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*7445,78*				*235*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14778,10*		*467*				
		Сметная стоимость				*6304*				
632	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	0,0144	445487,29	1561,17	6415	22	2227	289,00	4
		т		268291,27	711,65	3863	10	48,5	0,62	--
		Накладные расходы -		*154656,47*		*2227*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*130466,41*				*1879*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*24190,06*				*348*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48011,50*		*691*				
		Сметная стоимость				*9333*				
633	11-080101-0302 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	3,72	1508,92	18,59	5613	69	498	0,14	1
		м2		127,80	5,55	475	21	50,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*133,96*		*498*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*67,74*				*252*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*66,22*				*246*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*131,43*		*489*				
		Сметная стоимость				*6600*				
634	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	1,1	751,91	12,47	827	14	159	0,21	--
		м2 поверхности		211,51	2,02	233	2	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*144,61*		*159*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*108,47*				*119*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*36,14*				*40*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,72*		*79*				
		Сметная стоимость				*1065*				
		Архитектурно-строительные решения								
		Балки Б1, Б2, Б3, Б4, С1								
635	11-090302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	0,10938	19348,43	8973,15	2116	981	650	5,88	1
		т конструкций		5525,13	2561,40	604	280	60,9	2,21	--
		Накладные расходы -		*5944,17*		*650*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*4924,70*				*539*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1019,47*				*112*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2023,41*		*221*				
		Сметная стоимость				*2987*				
636	11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж+балка	0,40386	24072,50	8178,80	9722	3303	4264	14,10	6
		т конструкций		12930,24	2115,70	5222	854	60,9	1,60	1
		Накладные расходы -		*10558,87*		*4264*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*9162,98*				*3701*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1395,89*				*564*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2770,51*		*1119*				
		Сметная стоимость				*15105*				

637	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/С1,Б1,Б2,Б3,Б4	0,5337696	381319,78	--	203537	--	8549	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16015,43*		*8549*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*16015,43*				*8549*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31786,82*		*16967*				
		Сметная стоимость				*229052*				
638	21-100102-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	2	328,22	--	656	--	28	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13,79*		*28*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*13,79*				*28*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,36*		*55*				
		Сметная стоимость				*738*				
639	11-090305-0305 РСНБ РК 2015	Конструкции /Ск1, Оп1, ОБ1,Реклимная рамка. Монтаж	0,17941	34573,82	6401,92	6203	1149	2378	17,30	3
		т конструкций		17051,01	1550,90	3059	278	60,9	1,34	--
		Накладные расходы -		*13256,46*		*2378*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*11328,56*				*2032*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1927,90*				*346*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3826,42*		*686*				
		Сметная стоимость				*9268*				
640	21-060805-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т/Ск1, Оп1, ОБ1,Т1	0,1865864	194962,82	--	36377	--	1528	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8188,44*		*1528*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8188,44*				*1528*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,10*		*3032*				
		Сметная стоимость				*40937*				
641	11-090501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	31	113,84	0,58	3529	18	2382	0,12	4
		болт		113,25	0,30	3511	9	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*76,84*		*2382*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*69,16*				*2144*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*7,69*				*238*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,25*		*473*				
		Сметная стоимость				*6384*				
642	21-130201-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Болты с гайками и шайбами оцинкованные	1,271	584,09	--	742	--	31	--	--

		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*24,53*		*31*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*24,53*				*31*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,69*		*62*				
		Сметная стоимость				*835*				
643	ТССЦ	Доплата за очистки мет поверхностей щетками	0,720356	16871,19	--	12153	--	510	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*708,59*		*510*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*708,59*				*510*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1406,38*		*1013*				
		Сметная стоимость				*13677*				
644	11-090306-0103 РСНБ РК 2015	Перегородки стальные консольные сетчатые. Монтаж	10,26	483,14	14,32	4957	147	3246	0,48	5
		м2		460,32	6,21	4723	64	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*316,34*		*3246*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*284,12*				*2915*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*32,22*				*331*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63,96*		*656*				
		Сметная стоимость				*8859*				
645	21-050101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	0,1611	193530,51	--	31178	--	1309	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8128,28*		*1309*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8128,28*				*1309*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16132,70*		*2599*				
		Сметная стоимость				*35086*				
646	11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж+табло	0,01955	24072,50	8178,80	471	160	206	14,10	--
		т конструкций		12930,24	2115,70	253	41	60,9	1,60	--
		Накладные расходы -		*10558,87*		*206*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*9162,98*				*179*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1395,89*				*27*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2770,51*		*54*				
		Сметная стоимость				*732*				
647	21-050103-0110 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 4 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	0,01013	1187944,94	--	12034	--	505	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*49893,69*		*505*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*49893,69*				*505*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*99027,09*		*1003*				
		Сметная стоимость				*13543*				

648	21-050103-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 2 мм ГОСТ 5582-75 (ГОСТ 19903-74)	0,00942	1150603,16	--	10839	--	455	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*48325,33*		*455*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*48325,33*				*455*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*95914,28*		*904*				
		Сметная стоимость				*12198*				
		Козырек								
649	11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	0,05813	68182,10	14584,92	3963	848	2233	56,50	3
		т конструкций		51812,66	4221,51	3012	245	60,9	3,61	--
		Накладные расходы -		*38421,70*		*2233*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*34124,81*				*1984*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*4296,89*				*250*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8528,30*		*496*				
		Сметная стоимость				*6692*				
650	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,0604552	340783,77	--	20602	--	865	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14312,92*		*865*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*14312,92*				*865*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28407,74*		*1717*				
		Сметная стоимость				*23185*				
651	ТССЦ	Доплата за очистки мет поверхностей щетками	0,0604552	16871,19	--	1020	--	43	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*708,59*		*43*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*708,59*				*43*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1406,38*		*85*				
		Сметная стоимость				*1148*				
652	11-090305-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Арки полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката. Монтаж	0,10506	30260,30	9634,89	3179	1012	1277	14,20	1
		т конструкций		14766,02	2389,78	1551	251	60,9	1,97	--
		Накладные расходы -		*12157,62*		*1277*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*10447,88*				*1098*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1709,74*				*180*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3393,43*		*357*				
		Сметная стоимость				*4813*				
653	21-050101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокаттонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	0,1092624	193530,51	--	21146	--	888	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

		Накладные расходы -		*8128,28*		*888*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8128,28*				*888*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16132,70*		*1763*				
		Сметная стоимость				*23797*				
654	**ТССЦ**	**Доплата за очистки мет поверхностей щетками**	**0,1092624**	**16871,19**	**--**	**1843**	**--**	**77**	**--**	**--**
		тн		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*708,59*		*77*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*708,59*				*77*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1406,38*		*154*				
		Сметная стоимость				*2074*				
655	**11-090306-0301 РСНБ РК 2015**	**Потолки подвесные ПВХ панель. Монтаж**	**5,82**	**4038,67**	**1074,50**	**23505**	**6254**	**10406**	**2,50**	**15**
		м2		**2379,25**	**170,95**	**13847**	**995**	**60,9**	**0,13**	**1**
		Накладные расходы -		*1787,92*		*10406*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1553,07*				*9039*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*234,85*				*1367*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*466,13*		*2713*				
		Сметная стоимость				*36624*				
656	**21-130502-0706 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Листы монолитные поликарбонатные цветные толщиной 8 мм/применит/**	**5,8782**	**20130,23**	**--**	**118330**	**--**	**4970**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*845,47*		*4970*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*845,47*				*4970*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1678,06*		*9864*				
		Сметная стоимость				*133164*				
657	**11-090306-0301 РСНБ РК 2015**	**ПВХ панель. Монтаж**	**0,85**	**4038,67**	**1074,50**	**3433**	**913**	**1520**	**2,50**	**2**
		м2		**2379,25**	**170,95**	**2022**	**145**	**60,9**	**0,13**	**--**
		Накладные расходы -		*1787,92*		*1520*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1553,07*				*1320*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*234,85*				*200*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*466,13*		*396*				
		Сметная стоимость				*5349*				
		Огрунтовка и окраска металлических поверхностей								
658	**11-130301-0402 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой за одинраз**	**59,18**	**26,25**	**1,25**	**1554**	**74**	**911**	**0,02**	**1**
		м2		**25,00**	**0,30**	**1480**	**18**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*15,39*		*911*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*13,71*				*812*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1,68*				*99*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,33*		*197*				
		Сметная стоимость				*2662*				
659	**11-130301-1704 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска двухкомпонентной эмалью.**	**59,18**	**29,73**	**2,89**	**1759**	**171**	**998**	**0,01**	**1**
		м2		**26,84**	**0,81**	**1588**	**48**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*16,86*		*998*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*14,98*				*887*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1,88*				*111*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,73*		*221*				
		Сметная стоимость				*2977*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	**Тенге**			**575435**	**16516**			**55**
			Тенге			**52690**	**3699**			**3**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**250518**				
	Материалы -		Тенге			**11135**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**13012**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**215543**				
	Местные материалы -		Тенге			**8405**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**1590**				
		Накладные расходы -	Тенге			**17460**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**6659**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**10801**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**21438**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**289416**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**13**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13012**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**321595**				
	Материалы -		Тенге			**8488**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**40969**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**260516**				
		Накладные расходы -	Тенге			**39505**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**24950**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**14555**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**28888**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**389988**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**42**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**40969**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**3322**				
	Материалы -		Тенге			**25**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2408**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**527**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1655**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1454**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**201**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**398**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**5376**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2408**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			**684779**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**58**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**56389**			
РАЗДЕЛ 18.Типовой остановочный автобусный павильон.Тип 2 (ул.Айша биби - ост."Кировоградская")										
Земляные работы										
660	**11-010205-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	**0,81675**	**1660,57**	**--**	**1356**	**--**	**892**	**1,89**	**2**
		м3 грунта		**1660,57**	**--**	**1356**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*1092,36*		*892*				

		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*981,39*				*802*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*110,96*				*91*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*220,23*		*180*				
		Сметная стоимость				*2428*				
661	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**0,11675**	**706,88**	**--**	**83**	**--**	**54**	**0,89**	**--**
		м3 грунта		**706,88**	**--**	**83**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*465,00*		*54*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*417,76*				*49*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*47,24*				*6*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*93,75*		*11*				
		Сметная стоимость				*148*				
662	**41-310104-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка**	**1,26**	**211,54**	**--**	**267**	**--**	**11**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*8,88*		*11*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8,88*				*11*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,63*		*22*				
		Сметная стоимость				*300*				
663	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**1,26**	**1050,49**	**--**	**1324**	**--**	**56**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*44,12*		*56*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*44,12*				*56*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*87,57*		*110*				
		Сметная стоимость				*1490*				
				Устройство фундаментов						
664	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**0,136**	**15303,56**	**670,67**	**2081**	**91**	**176**	**1,35**	**--**
		м3		**1103,73**	**182,93**	**150**	**25**	**48,5**	**0,18**	**--**
		Накладные расходы -		*1292,98*		*176*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*624,03*				*85*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*668,96*				*91*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1327,72*		*181*				
		Сметная стоимость				*2437*				
665	**11-060101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**0,6**	**8707,61**	**1182,66**	**5225**	**710**	**2037**	**6,34**	**4**
		м3		**5665,93**	**328,14**	**3400**	**197**	**48,5**	**0,32**	**--**
		Накладные расходы -		*3394,94*		*2037*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2907,12*				*1744*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*487,82*				*293*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*968,20*		*581*				
		Сметная стоимость				*7843*				

666	21-020101-2701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	0,609	13800,74	--	8405	--	353	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*579,63*		*353*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*579,63*				*353*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1150,43*		*701*				
		Сметная стоимость				*9459*				
667	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 10 мм	0,00416	16076,48	720,19	67	3	35	16,88	--
		т		15085,32	230,07	63	1	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*8415,15*		*35*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7427,96*				*31*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*987,19*				*4*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1959,33*		*8*				
		Сметная стоимость				*110*				
668	11-160501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка	1,73	1615,87	333,05	2795	576	1633	1,22	2
		м трубопровода		1268,63	123,32	2195	213	60,4	0,14	--
		Накладные расходы -		*943,92*		*1633*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*840,74*				*1454*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*103,18*				*178*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*204,78*		*354*				
		Сметная стоимость				*4782*				
669	23-010501-1308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50х3 питьевая ГОСТ 18599-2001	1,73	304,53	--	527	--	22	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12,79*		*22*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*12,79*				*22*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,39*		*44*				
		Сметная стоимость				*593*				
670	21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012	0,0316	177280,53	--	5602	--	235	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7445,78*		*235*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*7445,78*				*235*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14778,10*		*467*				
		Сметная стоимость				*6304*				
671	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	0,0144	445487,29	1561,17	6415	22	2227	289,00	4
		т		268291,27	711,65	3863	10	48,5	0,62	--

		Накладные расходы -		*154656,47*		*2227*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*130466,41*				*1879*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*24190,06*				*348*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48011,50*		*691*				
		Сметная стоимость				*9333*				
672	**11-080101-0302 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная в 1 слой стен, фундаментов**	**3,72**	**1508,92**	**18,59**	**5613**	**69**	**498**	**0,14**	**1**
		м2		**127,80**	**5,55**	**475**	**21**	**50,8**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*133,96*		*498*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*67,74*				*252*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*66,22*				*246*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*131,43*		*489*				
		Сметная стоимость				*6600*				
673	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**1,1**	**751,91**	**12,47**	**827**	**14**	**159**	**0,21**	**--**
		м2 поверхности		**211,51**	**2,02**	**233**	**2**	**50,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*144,61*		*159*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*108,47*				*119*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*36,14*				*40*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,72*		*79*				
		Сметная стоимость				*1065*				
				Архитектурно-строительные решения						
		Балки Б1, Б2, Б3, Б4, С1								
674	**11-090302-0112 РСНБ РК 2015**	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**	**0,10938**	**19348,43**	**8973,15**	**2116**	**981**	**650**	**5,88**	**1**
		т конструкций		**5525,13**	**2561,40**	**604**	**280**	**60,9**	**2,21**	**--**
		Накладные расходы -		*5944,17*		*650*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*4924,70*				*539*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1019,47*				*112*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2023,41*		*221*				
		Сметная стоимость				*2987*				
675	**11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж+балка**	**0,40386**	**24072,50**	**8178,80**	**9722**	**3303**	**4264**	**14,10**	**6**
		т конструкций		**12930,24**	**2115,70**	**5222**	**854**	**60,9**	**1,60**	**1**
		Накладные расходы -		*10558,87*		*4264*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*9162,98*				*3701*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1395,89*				*564*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2770,51*		*1119*				
		Сметная стоимость				*15105*				
676	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/С1,Б1,Б2,Б3,Б4**	**0,5337696**	**381319,78**	**--**	**203537**	**--**	**8549**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*16015,43*		*8549*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*16015,43*				*8549*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31786,82*		*16967*				
		Сметная стоимость				*229052*				

677	21-100102-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	2	328,22	--	656	--	28	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13,79*		*28*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*13,79*				*28*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,36*		*55*				
		Сметная стоимость				*738*				
678	11-090305-0305 РСНБ РК 2015	Конструкции /Ск1, Оп1, ОБ1,Реклпмная рамка. Монтаж	0,17941	34573,82	6401,92	6203	1149	2378	17,30	3
		т конструкций		17051,01	1550,90	3059	278	60,9	1,34	--
		Накладные расходы -		*13256,46*		*2378*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*11328,56*				*2032*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1927,90*				*346*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3826,42*		*686*				
		Сметная стоимость				*9268*				
679	21-060805-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т/Ск1, Оп1, ОБ1,Т1	0,1865864	194962,82	--	36377	--	1528	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8188,44*		*1528*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8188,44*				*1528*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,10*		*3032*				
		Сметная стоимость				*40937*				
680	11-090501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	31	113,84	0,58	3529	18	2382	0,12	4
		болт		113,25	0,30	3511	9	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*76,84*		*2382*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*69,16*				*2144*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*7,69*				*238*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,25*		*473*				
		Сметная стоимость				*6384*				
681	21-130201-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Болты с гайками и шайбами оцинкованные	1,271	584,09	--	742	--	31	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*24,53*		*31*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*24,53*				*31*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,69*		*62*				
		Сметная стоимость				*835*				
682	ТССЦ	Доплата за очистки мет поверхностей щетками	0,720356	16871,19	--	12153	--	510	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*708,59*		*510*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*708,59*				*510*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1406,38*		*1013*				
		Сметная стоимость				*13677*				
683	**11-090306-0103 РСНБ РК 2015**	**Перегородки стальные консольные сетчатые. Монтаж**	**10,26**	**483,14**	**14,32**	**4957**	**147**	**3246**	**0,48**	**5**
		м2		**460,32**	**6,21**	**4723**	**64**	**60,9**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*316,34*		*3246*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*284,12*				*2915*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*32,22*				*331*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63,96*		*656*				
		Сметная стоимость				*8859*				
684	**21-050101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)**	**0,1611**	**193530,51**	**--**	**31178**	**--**	**1309**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*8128,28*		*1309*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8128,28*				*1309*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16132,70*		*2599*				
		Сметная стоимость				*35086*				
685	**11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж+табло**	**0,01955**	**24072,50**	**8178,80**	**471**	**160**	**206**	**14,10**	**--**
		т конструкций		**12930,24**	**2115,70**	**253**	**41**	**60,9**	**1,60**	**--**
		Накладные расходы -		*10558,87*		*206*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*9162,98*				*179*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1395,89*				*27*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2770,51*		*54*				
		Сметная стоимость				*732*				
686	**21-050103-0110 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 4 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)**	**0,01013**	**1187944,94**	**--**	**12034**	**--**	**505**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*49893,69*		*505*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*49893,69*				*505*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*99027,09*		*1003*				
		Сметная стоимость				*13543*				
687	**21-050103-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 2 мм ГОСТ 5582-75 (ГОСТ 19903-74)**	**0,00942**	**1150603,16**	**--**	**10839**	**--**	**455**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*48325,33*		*455*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*48325,33*				*455*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*95914,28*		*904*				
		Сметная стоимость				*12198*				
		Козырек								

688	11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	0,05813	68182,10	14584,92	3963	848	2233	56,50	3
		т конструкций		51812,66	4221,51	3012	245	60,9	3,61	--
		Накладные расходы -		*38421,70*		*2233*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*34124,81*				*1984*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*4296,89*				*250*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8528,30*		*496*				
		Сметная стоимость				*6692*				
689	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,0604552	340783,77	--	20602	--	865	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14312,92*		*865*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*14312,92*				*865*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28407,74*		*1717*				
		Сметная стоимость				*23185*				
690	ТССЦ	Доплата за очистки мет поверхностей щетками	0,0604552	16871,19	--	1020	--	43	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*708,59*		*43*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*708,59*				*43*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1406,38*		*85*				
		Сметная стоимость				*1148*				
691	11-090305-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Арки полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката. Монтаж	0,10506	30260,30	9634,89	3179	1012	1277	14,20	1
		т конструкций		14766,02	2389,78	1551	251	60,9	1,97	--
		Накладные расходы -		*12157,62*		*1277*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*10447,88*				*1098*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1709,74*				*180*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3393,43*		*357*				
		Сметная стоимость				*4813*				
692	21-050101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокаттонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	0,1092624	193530,51	--	21146	--	888	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8128,28*		*888*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8128,28*				*888*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16132,70*		*1763*				
		Сметная стоимость				*23797*				
693	ТССЦ	Доплата за очистки мет поверхностей щетками	0,1092624	16871,19	--	1843	--	77	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*708,59*		*77*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*708,59*				*77*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1406,38*		*154*				
		Сметная стоимость				*2074*				

694	11-090306-0301 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные ПВХ панель. Монтаж	5,82	4038,67	1074,50	23505	6254	10406	2,50	15
		м2		2379,25	170,95	13847	995	60,9	0,13	1
		Накладные расходы -		*1787,92*		*10406*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1553,07*				*9039*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*234,85*				*1367*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*466,13*		*2713*				
		Сметная стоимость				*36624*				
695	21-130502-0706 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Листы монолитные поликарбонатные цветные толщиной 8 мм/применит/	5,8782	20130,23	--	118330	--	4970	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*845,47*		*4970*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*845,47*				*4970*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1678,06*		*9864*				
		Сметная стоимость				*133164*				
696	11-090306-0301 РСНБ РК 2015	ПВХ панель. Монтаж	0,85	4038,67	1074,50	3433	913	1520	2,50	2
		м2		2379,25	170,95	2022	145	60,9	0,13	--
		Накладные расходы -		*1787,92*		*1520*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1553,07*				*1320*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*234,85*				*200*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*466,13*		*396*				
		Сметная стоимость				*5349*				
		Огрунтовка и окраска металлических поверхностей								
697	11-130301-0402 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой за одинраз	59,18	26,25	1,25	1554	74	911	0,02	1
		м2		25,00	0,30	1480	18	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*15,39*		*911*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*13,71*				*812*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1,68*				*99*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,33*		*197*				
		Сметная стоимость				*2662*				
698	11-130301-1704 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска двухкомпонентной эмалью.	59,18	29,73	2,89	1759	171	998	0,01	1
		м2		26,84	0,81	1588	48	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*16,86*		*998*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*14,98*				*887*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1,88*				*111*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,73*		*221*				
		Сметная стоимость				*2977*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18	**Тенге**			**575435**	**16516**			**55**
			Тенге			**52690**	**3699**			**3**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**250518**				
	Материалы -		Тенге			**11135**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**13012**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**215543**				
	Местные материалы -		Тенге			**8405**				

	Транспортные расходы -		Тенге			1590				
		Накладные расходы -	Тенге			17460				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					6659		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					10801		
		Сметная прибыль -	Тенге			21438				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			289416				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -	Тенге				13012			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			321595				
	Материалы -		Тенге			8488				
	Всего заработная плата -		Тенге				40969			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			260516				
		Накладные расходы -	Тенге			39505				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					24950		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					14555		
		Сметная прибыль -	Тенге			28888				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			389988				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							42
		Сметная заработная плата -	Тенге				40969			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3322				
	Материалы -		Тенге			25				
	Всего заработная плата -		Тенге				2408			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			527				
		Накладные расходы -	Тенге			1655				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1454		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					201		
		Сметная прибыль -	Тенге			398				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5376				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				2408			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			684779				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							58
		Сметная заработная плата -	Тенге				56389			
РАЗДЕЛ 19.Типовой остановочный автобусный павильон.Тип 2 (ул.Айша биби - ост."Тимерлан" восток)										
Земляные работы										
699	**11-010205-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	**0,81675**	**1660,57**	**--**	**1356**	**--**	**892**	**1,89**	**2**
		м3 грунта		**1660,57**	**--**	**1356**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1092,36***		***892***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***981,39***				***802***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***110,96***				***91***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***220,23***		***180***				
		Сметная стоимость				***2428***				
700	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**0,11675**	**706,88**	**--**	**83**	**--**	**54**	**0,89**	**--**
		м3 грунта		**706,88**	**--**	**83**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***465,00***		***54***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***417,76***				***49***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***47,24***				***6***		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*93,75*		*11*				
		Сметная стоимость				*148*				
701	**41-310104-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка**	**1,26**	**211,54**	**--**	**267**	**--**	**11**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*8,88*		*11*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8,88*				*11*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,63*		*22*				
		Сметная стоимость				*300*				
702	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**1,26**	**1050,49**	**--**	**1324**	**--**	**56**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*44,12*		*56*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*44,12*				*56*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*87,57*		*110*				
		Сметная стоимость				*1490*				
				Устройство фундаментов						
703	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**0,136**	**15303,56**	**670,67**	**2081**	**91**	**176**	**1,35**	**--**
		м3		**1103,73**	**182,93**	**150**	**25**	**48,5**	**0,18**	**--**
		Накладные расходы -		*1292,98*		*176*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*624,03*				*85*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*668,96*				*91*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1327,72*		*181*				
		Сметная стоимость				*2437*				
704	**11-060101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**0,6**	**8707,61**	**1182,66**	**5225**	**710**	**2037**	**6,34**	**4**
		м3		**5665,93**	**328,14**	**3400**	**197**	**48,5**	**0,32**	**--**
		Накладные расходы -		*3394,94*		*2037*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2907,12*				*1744*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*487,82*				*293*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*968,20*		*581*				
		Сметная стоимость				*7843*				
705	**21-020101-2701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**0,609**	**13800,74**	**--**	**8405**	**--**	**353**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*579,63*		*353*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*579,63*				*353*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1150,43*		*701*				
		Сметная стоимость				*9459*				
706	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 10 мм**	**0,00416**	**16076,48**	**720,19**	**67**	**3**	**35**	**16,88**	**--**

		т		15085,32	230,07	63	1	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*8415,15*		*35*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7427,96*				*31*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*987,19*				*4*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1959,33*		*8*				
		Сметная стоимость				*110*				
707	11-160501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка	1,73	1615,87	333,05	2795	576	1633	1,22	2
		м трубопровода		1268,63	123,32	2195	213	60,4	0,14	--
		Накладные расходы -		*943,92*		*1633*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*840,74*				*1454*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*103,18*				*178*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*204,78*		*354*				
		Сметная стоимость				*4782*				
708	23-010501-1308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50х3 питьевая ГОСТ 18599-2001	1,73	304,53	--	527	--	22	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12,79*		*22*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*12,79*				*22*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,39*		*44*				
		Сметная стоимость				*593*				
709	21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012	0,0316	177280,53	--	5602	--	235	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7445,78*		*235*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*7445,78*				*235*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14778,10*		*467*				
		Сметная стоимость				*6304*				
710	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	0,0144	445487,29	1561,17	6415	22	2227	289,00	4
		т		268291,27	711,65	3863	10	48,5	0,62	--
		Накладные расходы -		*154656,47*		*2227*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*130466,41*				*1879*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*24190,06*				*348*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48011,50*		*691*				
		Сметная стоимость				*9333*				
711	11-080101-0302 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	3,72	1508,92	18,59	5613	69	498	0,14	1
		м2		127,80	5,55	475	21	50,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*133,96*		*498*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*67,74*				*252*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*66,22*				*246*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*131,43*		*489*				
		Сметная стоимость				*6600*				

712	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	1,1	751,91	12,47	827	14	159	0,21	--
		м2 поверхности		211,51	2,02	233	2	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*144,61*		*159*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*108,47*				*119*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*36,14*				*40*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,72*		*79*				
		Сметная стоимость				*1065*				
		Архитектурно-строительные решения								
		Балки Б1, Б2, Б3, Б4, С1								
713	11-090302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	0,10938	19348,43	8973,15	2116	981	650	5,88	1
		т конструкций		5525,13	2561,40	604	280	60,9	2,21	--
		Накладные расходы -		*5944,17*		*650*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*4924,70*				*539*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1019,47*				*112*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2023,41*		*221*				
		Сметная стоимость				*2987*				
714	11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж+балка	0,40386	24072,50	8178,80	9722	3303	4264	14,10	6
		т конструкций		12930,24	2115,70	5222	854	60,9	1,60	1
		Накладные расходы -		*10558,87*		*4264*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*9162,98*				*3701*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1395,89*				*564*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2770,51*		*1119*				
		Сметная стоимость				*15105*				
715	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/С1,Б1,Б2,Б3,Б4	0,5337696	381319,78	--	203537	--	8549	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16015,43*		*8549*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*16015,43*				*8549*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31786,82*		*16967*				
		Сметная стоимость				*229052*				
716	21-100102-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	2	328,22	--	656	--	28	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13,79*		*28*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*13,79*				*28*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,36*		*55*				
		Сметная стоимость				*738*				
717	11-090305-0305 РСНБ РК 2015	Конструкции /Ск1, Оп1, ОБ1,Реклпмная рамка. Монтаж	0,17941	34573,82	6401,92	6203	1149	2378	17,30	3
		т конструкций		17051,01	1550,90	3059	278	60,9	1,34	--

		Накладные расходы -		*13256,46*		*2378*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*11328,56*				*2032*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1927,90*				*346*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3826,42*		*686*				
		Сметная стоимость				*9268*				
718	**21-060805-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т/Ск1, Оп1, ОБ1,Т1**	**0,1865864**	**194962,82**	**--**	**36377**	**--**	**1528**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*8188,44*		*1528*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8188,44*				*1528*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,10*		*3032*				
		Сметная стоимость				*40937*				
719	**11-090501-0301 РСНБ РК 2015**	**Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами**	**31**	**113,84**	**0,58**	**3529**	**18**	**2382**	**0,12**	**4**
		болт		**113,25**	**0,30**	**3511**	**9**	**60,9**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*76,84*		*2382*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*69,16*				*2144*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*7,69*				*238*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,25*		*473*				
		Сметная стоимость				*6384*				
720	**21-130201-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Болты с гайками и шайбами оцинкованные**	**1,271**	**584,09**	**--**	**742**	**--**	**31**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*24,53*		*31*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*24,53*				*31*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,69*		*62*				
		Сметная стоимость				*835*				
721	**ТССЦ**	**Доплата за очистки мет поверхностей щетками**	**0,720356**	**16871,19**	**--**	**12153**	**--**	**510**	**--**	**--**
		тн		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*708,59*		*510*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*708,59*				*510*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1406,38*		*1013*				
		Сметная стоимость				*13677*				
722	**11-090306-0103 РСНБ РК 2015**	**Перегородки стальные консольные сетчатые. Монтаж**	**10,26**	**483,14**	**14,32**	**4957**	**147**	**3246**	**0,48**	**5**
		м2		**460,32**	**6,21**	**4723**	**64**	**60,9**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*316,34*		*3246*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*284,12*				*2915*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*32,22*				*331*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63,96*		*656*				
		Сметная стоимость				*8859*				

723	21-050101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	0,1611	193530,51	--	31178	--	1309	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8128,28*		*1309*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8128,28*				*1309*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16132,70*		*2599*				
		Сметная стоимость				*35086*				
724	11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж+табло	0,01955	24072,50	8178,80	471	160	206	14,10	--
		т конструкций		12930,24	2115,70	253	41	60,9	1,60	--
		Накладные расходы -		*10558,87*		*206*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*9162,98*				*179*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1395,89*				*27*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2770,51*		*54*				
		Сметная стоимость				*732*				
725	21-050103-0110 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 4 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	0,01013	1187944,94	--	12034	--	505	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*49893,69*		*505*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*49893,69*				*505*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*99027,09*		*1003*				
		Сметная стоимость				*13543*				
726	21-050103-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 2 мм ГОСТ 5582-75 (ГОСТ 19903-74)	0,00942	1150603,16	--	10839	--	455	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*48325,33*		*455*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*48325,33*				*455*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*95914,28*		*904*				
		Сметная стоимость				*12198*				
		Козырек								
727	11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	0,05813	68182,10	14584,92	3963	848	2233	56,50	3
		т конструкций		51812,66	4221,51	3012	245	60,9	3,61	--
		Накладные расходы -		*38421,70*		*2233*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*34124,81*				*1984*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*4296,89*				*250*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8528,30*		*496*				
		Сметная стоимость				*6692*				

728	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,0604552	340783,77	--	20602	--	865	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14312,92*		*865*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*14312,92*				*865*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28407,74*		*1717*				
		Сметная стоимость				*23185*				
729	ТССЦ	Доплата за очистки мет поверхностей щетками	0,0604552	16871,19	--	1020	--	43	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*708,59*		*43*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*708,59*				*43*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1406,38*		*85*				
		Сметная стоимость				*1148*				
730	11-090305-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Арки полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката. Монтаж	0,10506	30260,30	9634,89	3179	1012	1277	14,20	1
		т конструкций		14766,02	2389,78	1551	251	60,9	1,97	--
		Накладные расходы -		*12157,62*		*1277*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*10447,88*				*1098*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1709,74*				*180*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3393,43*		*357*				
		Сметная стоимость				*4813*				
731	21-050101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокаттонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	0,1092624	193530,51	--	21146	--	888	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8128,28*		*888*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8128,28*				*888*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16132,70*		*1763*				
		Сметная стоимость				*23797*				
732	ТССЦ	Доплата за очистки мет поверхностей щетками	0,1092624	16871,19	--	1843	--	77	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*708,59*		*77*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*708,59*				*77*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1406,38*		*154*				
		Сметная стоимость				*2074*				
733	11-090306-0301 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные ПВХ панель. Монтаж	5,82	4038,67	1074,50	23505	6254	10406	2,50	15
		м2		2379,25	170,95	13847	995	60,9	0,13	1
		Накладные расходы -		*1787,92*		*10406*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1553,07*				*9039*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*234,85*				*1367*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*466,13*		*2713*				
		Сметная стоимость				*36624*				

734	21-130502-0706 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Листы монолитные поликарбонатные цветные толщиной 8 мм/применит/	5,8782	20130,23	--	118330	--	4970	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*845,47*		*4970*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*845,47*				*4970*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1678,06*		*9864*				
		Сметная стоимость				*133164*				
735	11-090306-0301 РСНБ РК 2015	ПВХ панель. Монтаж	0,85	4038,67	1074,50	3433	913	1520	2,50	2
		м2		2379,25	170,95	2022	145	60,9	0,13	--
		Накладные расходы -		*1787,92*		*1520*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1553,07*				*1320*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*234,85*				*200*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*466,13*		*396*				
		Сметная стоимость				*5349*				
		Огрунтовка и окраска металлических поверхностей								
736	11-130301-0402 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой за одинраз	59,18	26,25	1,25	1554	74	911	0,02	1
		м2		25,00	0,30	1480	18	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*15,39*		*911*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*13,71*				*812*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1,68*				*99*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,33*		*197*				
		Сметная стоимость				*2662*				
737	11-130301-1704 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска двухкомпонентной эмалью.	59,18	29,73	2,89	1759	171	998	0,01	1
		м2		26,84	0,81	1588	48	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*16,86*		*998*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*14,98*				*887*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1,88*				*111*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,73*		*221*				
		Сметная стоимость				*2977*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19	**Тенге**			**575435**	**16516**			**55**
			Тенге			**52690**	**3699**			**3**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**250518**				
	Материалы -		Тенге			**11135**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**13012**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**215543**				
	Местные материалы -		Тенге			**8405**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**1590**				
		Накладные расходы -	Тенге			**17460**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**6659**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**10801**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**21438**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**289416**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**13**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13012**			

		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			321595				
		Материалы -	Тенге			8488				
		Всего заработная плата -	Тенге				40969			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			260516				
		Накладные расходы -	Тенге			39505				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					24950		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					14555		
		Сметная прибыль -	Тенге			28888				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			389988				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							42
		Сметная заработная плата -	Тенге				40969			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3322				
		Материалы -	Тенге			25				
		Всего заработная плата -	Тенге				2408			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			527				
		Накладные расходы -	Тенге			1655				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1454		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					201		
		Сметная прибыль -	Тенге			398				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			5376				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				2408			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			684779				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							58
		Сметная заработная плата -	Тенге				56389			
		РАЗДЕЛ 20.Типовой остановочный автобусный павильон.Тип 2 (ул.Айша биби - ост."Тимерлан" запад)								
		Земляные работы								
738	**11-010205-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	**0,81675**	**1660,57**	**--**	**1356**	**--**	**892**	**1,89**	**2**
		м3 грунта		**1660,57**	**--**	**1356**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1092,36***		***892***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***981,39***				***802***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***110,96***				***91***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***220,23***		***180***				
		Сметная стоимость				***2428***				
739	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**0,11675**	**706,88**	**--**	**83**	**--**	**54**	**0,89**	**--**
		м3 грунта		**706,88**	**--**	**83**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***465,00***		***54***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***417,76***				***49***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***47,24***				***6***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***93,75***		***11***				
		Сметная стоимость				***148***				
740	**41-310104-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка**	**1,26**	**211,54**	**--**	**267**	**--**	**11**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

		Накладные расходы -		*8,88*		*11*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8,88*				*11*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,63*		*22*				
		Сметная стоимость				*300*				
741	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**1,26**	**1050,49**	**--**	**1324**	**--**	**56**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*44,12*		*56*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*44,12*				*56*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*87,57*		*110*				
		Сметная стоимость				*1490*				
		Устройство фундаментов								
742	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**0,136**	**15303,56**	**670,67**	**2081**	**91**	**176**	**1,35**	**--**
		м3		**1103,73**	**182,93**	**150**	**25**	**48,5**	**0,18**	**--**
		Накладные расходы -		*1292,98*		*176*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*624,03*				*85*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*668,96*				*91*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1327,72*		*181*				
		Сметная стоимость				*2437*				
743	**11-060101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**0,6**	**8707,61**	**1182,66**	**5225**	**710**	**2037**	**6,34**	**4**
		м3		**5665,93**	**328,14**	**3400**	**197**	**48,5**	**0,32**	**--**
		Накладные расходы -		*3394,94*		*2037*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2907,12*				*1744*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*487,82*				*293*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*968,20*		*581*				
		Сметная стоимость				*7843*				
744	**21-020101-2701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**0,609**	**13800,74**	**--**	**8405**	**--**	**353**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*579,63*		*353*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*579,63*				*353*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1150,43*		*701*				
		Сметная стоимость				*9459*				
745	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 10 мм**	**0,00416**	**16076,48**	**720,19**	**67**	**3**	**35**	**16,88**	**--**
		т		**15085,32**	**230,07**	**63**	**1**	**48,5**	**0,17**	**--**
		Накладные расходы -		*8415,15*		*35*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7427,96*				*31*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*987,19*				*4*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1959,33*		*8*				
		Сметная стоимость				*110*				

746	11-160501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка	1,73	1615,87	333,05	2795	576	1633	1,22	2
		м трубопровода		1268,63	123,32	2195	213	60,4	0,14	--
		Накладные расходы -		*943,92*		*1633*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*840,74*				*1454*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*103,18*				*178*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*204,78*		*354*				
		Сметная стоимость				*4782*				
747	23-010501-1308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50х3 питьевая ГОСТ 18599-2001	1,73	304,53	--	527	--	22	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12,79*		*22*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*12,79*				*22*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,39*		*44*				
		Сметная стоимость				*593*				
748	21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012	0,0316	177280,53	--	5602	--	235	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7445,78*		*235*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*7445,78*				*235*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14778,10*		*467*				
		Сметная стоимость				*6304*				
749	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	0,0144	445487,29	1561,17	6415	22	2227	289,00	4
		т		268291,27	711,65	3863	10	48,5	0,62	--
		Накладные расходы -		*154656,47*		*2227*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*130466,41*				*1879*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*24190,06*				*348*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48011,50*		*691*				
		Сметная стоимость				*9333*				
750	11-080101-0302 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	3,72	1508,92	18,59	5613	69	498	0,14	1
		м2		127,80	5,55	475	21	50,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*133,96*		*498*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*67,74*				*252*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*66,22*				*246*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*131,43*		*489*				
		Сметная стоимость				*6600*				
751	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	1,1	751,91	12,47	827	14	159	0,21	--
		м2 поверхности		211,51	2,02	233	2	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*144,61*		*159*				

		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*108,47*				*119*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*36,14*				*40*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,72*		*79*				
		Сметная стоимость				*1065*				
		Архитектурно-строительные решения								
		Балки Б1, Б2, Б3, Б4, С1								
752	**11-090302-0112 РСНБ РК 2015**	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**	**0,10938**	**19348,43**	**8973,15**	**2116**	**981**	**650**	**5,88**	**1**
		т конструкций		**5525,13**	**2561,40**	**604**	**280**	**60,9**	**2,21**	**--**
		Накладные расходы -		*5944,17*		*650*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*4924,70*				*539*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1019,47*				*112*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2023,41*		*221*				
		Сметная стоимость				*2987*				
753	**11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж+балка**	**0,40386**	**24072,50**	**8178,80**	**9722**	**3303**	**4264**	**14,10**	**6**
		т конструкций		**12930,24**	**2115,70**	**5222**	**854**	**60,9**	**1,60**	**1**
		Накладные расходы -		*10558,87*		*4264*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*9162,98*				*3701*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1395,89*				*564*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2770,51*		*1119*				
		Сметная стоимость				*15105*				
754	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/С1,Б1,Б2,Б3,Б4**	**0,5337696**	**381319,78**	**--**	**203537**	**--**	**8549**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*16015,43*		*8549*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*16015,43*				*8549*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31786,82*		*16967*				
		Сметная стоимость				*229052*				
755	**21-100102-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**2**	**328,22**	**--**	**656**	**--**	**28**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*13,79*		*28*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*13,79*				*28*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,36*		*55*				
		Сметная стоимость				*738*				
756	**11-090305-0305 РСНБ РК 2015**	**Конструкции /Ск1, Оп1, ОБ1,Реклпмная рамка. Монтаж**	**0,17941**	**34573,82**	**6401,92**	**6203**	**1149**	**2378**	**17,30**	**3**
		т конструкций		**17051,01**	**1550,90**	**3059**	**278**	**60,9**	**1,34**	**--**
		Накладные расходы -		*13256,46*		*2378*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*11328,56*				*2032*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1927,90*				*346*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3826,42*		*686*				
		Сметная стоимость				*9268*				

757	21-060805-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т/Ск1, Оп1, ОБ1,Т1	0,1865864	194962,82	--	36377	--	1528	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8188,44*		*1528*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8188,44*				*1528*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,10*		*3032*				
		Сметная стоимость				*40937*				
758	11-090501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	31	113,84	0,58	3529	18	2382	0,12	4
		болт		113,25	0,30	3511	9	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*76,84*		*2382*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*69,16*				*2144*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*7,69*				*238*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,25*		*473*				
		Сметная стоимость				*6384*				
759	21-130201-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Болты с гайками и шайбами оцинкованные	1,271	584,09	--	742	--	31	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*24,53*		*31*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*24,53*				*31*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,69*		*62*				
		Сметная стоимость				*835*				
760	ТССЦ	Доплата за очистки мет поверхностей щетками	0,720356	16871,19	--	12153	--	510	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*708,59*		*510*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*708,59*				*510*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1406,38*		*1013*				
		Сметная стоимость				*13677*				
761	11-090306-0103 РСНБ РК 2015	Перегородки стальные консольные сетчатые. Монтаж	10,26	483,14	14,32	4957	147	3246	0,48	5
		м2		460,32	6,21	4723	64	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*316,34*		*3246*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*284,12*				*2915*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*32,22*				*331*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63,96*		*656*				
		Сметная стоимость				*8859*				
762	21-050101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	0,1611	193530,51	--	31178	--	1309	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8128,28*		*1309*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8128,28*				*1309*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16132,70*		*2599*				
		Сметная стоимость				*35086*				
763	**11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж+табло**	**0,01955**	**24072,50**	**8178,80**	**471**	**160**	**206**	**14,10**	**--**
		т конструкций		**12930,24**	**2115,70**	**253**	**41**	**60,9**	**1,60**	**--**
		Накладные расходы -		*10558,87*		*206*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*9162,98*				*179*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1395,89*				*27*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2770,51*		*54*				
		Сметная стоимость				*732*				
764	**21-050103-0110 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 4 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)**	**0,01013**	**1187944,94**	**--**	**12034**	**--**	**505**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*49893,69*		*505*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*49893,69*				*505*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*99027,09*		*1003*				
		Сметная стоимость				*13543*				
765	**21-050103-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 2 мм ГОСТ 5582-75 (ГОСТ 19903-74)**	**0,00942**	**1150603,16**	**--**	**10839**	**--**	**455**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*48325,33*		*455*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*48325,33*				*455*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*95914,28*		*904*				
		Сметная стоимость				*12198*				
		Козырек								
766	**11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**0,05813**	**68182,10**	**14584,92**	**3963**	**848**	**2233**	**56,50**	**3**
		т конструкций		**51812,66**	**4221,51**	**3012**	**245**	**60,9**	**3,61**	**--**
		Накладные расходы -		*38421,70*		*2233*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*34124,81*				*1984*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*4296,89*				*250*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8528,30*		*496*				
		Сметная стоимость				*6692*				
767	**21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**0,0604552**	**340783,77**	**--**	**20602**	**--**	**865**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*14312,92*		*865*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*14312,92*				*865*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28407,74*		*1717*				
		Сметная стоимость				*23185*				

768	ТССЦ	Доплата за очистки мет поверхностей щетками	0,0604552	16871,19	--	1020	--	43	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*708,59*		*43*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*708,59*				*43*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1406,38*		*85*				
		Сметная стоимость				*1148*				
769	11-090305-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Арки полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката. Монтаж	0,10506	30260,30	9634,89	3179	1012	1277	14,20	1
		т конструкций		14766,02	2389,78	1551	251	60,9	1,97	--
		Накладные расходы -		*12157,62*		*1277*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*10447,88*				*1098*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1709,74*				*180*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3393,43*		*357*				
		Сметная стоимость				*4813*				
770	21-050101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокаттонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	0,1092624	193530,51	--	21146	--	888	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8128,28*		*888*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8128,28*				*888*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16132,70*		*1763*				
		Сметная стоимость				*23797*				
771	ТССЦ	Доплата за очистки мет поверхностей щетками	0,1092624	16871,19	--	1843	--	77	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*708,59*		*77*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*708,59*				*77*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1406,38*		*154*				
		Сметная стоимость				*2074*				
772	11-090306-0301 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные ПВХ панель. Монтаж	5,82	4038,67	1074,50	23505	6254	10406	2,50	15
		м2		2379,25	170,95	13847	995	60,9	0,13	1
		Накладные расходы -		*1787,92*		*10406*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1553,07*				*9039*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*234,85*				*1367*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*466,13*		*2713*				
		Сметная стоимость				*36624*				
773	21-130502-0706 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Листы монолитные поликарбонатные цветные толщиной 8 мм/применит/	5,8782	20130,23	--	118330	--	4970	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*845,47*		*4970*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*845,47*				*4970*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1678,06*		*9864*				
		Сметная стоимость				*133164*				
774	11-090306-0301 РСНБ РК 2015	ПВХ панель. Монтаж	0,85	4038,67	1074,50	3433	913	1520	2,50	2

		м2		2379,25	170,95	2022	145	60,9	0,13	--
		Накладные расходы -		*1787,92*		*1520*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1553,07*				*1320*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*234,85*				*200*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*466,13*		*396*				
		Сметная стоимость				*5349*				
		Огрунтовка и окраска металлических поверхностей								
775	**11-130301-0402 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой за одинраз**	**59,18**	**26,25**	**1,25**	**1554**	**74**	**911**	**0,02**	**1**
		м2		**25,00**	**0,30**	**1480**	**18**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*15,39*		*911*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*13,71*				*812*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1,68*				*99*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,33*		*197*				
		Сметная стоимость				*2662*				
776	**11-130301-1704 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска двухкомпонентной эмалью.**	**59,18**	**29,73**	**2,89**	**1759**	**171**	**998**	**0,01**	**1**
		м2		**26,84**	**0,81**	**1588**	**48**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*16,86*		*998*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*14,98*				*887*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1,88*				*111*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,73*		*221*				
		Сметная стоимость				*2977*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 20	**Тенге**			**575435**	**16516**			**55**
			Тенге			**52690**	**3699**			**3**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**250518**				
	Материалы -		Тенге			**11135**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**13012**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**215543**				
	Местные материалы -		Тенге			**8405**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**1590**				
		Накладные расходы -	Тенге			**17460**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**6659**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**10801**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**21438**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**289416**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**13**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13012**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**321595**				
	Материалы -		Тенге			**8488**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**40969**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**260516**				
		Накладные расходы -	Тенге			**39505**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**24950**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**14555**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**28888**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**389988**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**42**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**40969**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**3322**				

	Материалы -		Тенге			25				
	Всего заработная плата -		Тенге				2408			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			527				
		Накладные расходы -	Тенге			1655				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1454		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					201		
		Сметная прибыль -	Тенге			398				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5376				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				2408			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге			684779				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							58
		Сметная заработная плата -	Тенге				56389			
РАЗДЕЛ 21.Типовой остановочный автобусный павильон.Тип 2 (ул.Айша биби - ост."Конечная" запад)										
Земляные работы										
777	**11-010205-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	**0,81675**	**1660,57**	**--**	**1356**	**--**	**892**	**1,89**	**2**
		м3 грунта		**1660,57**	**--**	**1356**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1092,36***		***892***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***981,39***				***802***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***110,96***				***91***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***220,23***		***180***				
		Сметная стоимость				***2428***				
778	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**0,11675**	**706,88**	**--**	**83**	**--**	**54**	**0,89**	**--**
		м3 грунта		**706,88**	**--**	**83**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***465,00***		***54***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***417,76***				***49***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***47,24***				***6***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***93,75***		***11***				
		Сметная стоимость				***148***				
779	**41-310104-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка**	**1,26**	**211,54**	**--**	**267**	**--**	**11**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***8,88***		***11***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***8,88***				***11***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***17,63***		***22***				
		Сметная стоимость				***300***				
780	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**1,26**	**1050,49**	**--**	**1324**	**--**	**56**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***44,12***		***56***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***44,12***				***56***		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*87,57*		*110*				
		Сметная стоимость				*1490*				
		Устройство фундаментов								
781	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**0,136**	**15303,56**	**670,67**	**2081**	**91**	**176**	**1,35**	**--**
		м3		**1103,73**	**182,93**	**150**	**25**	**48,5**	**0,18**	**--**
		Накладные расходы -		*1292,98*		*176*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*624,03*				*85*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*668,96*				*91*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1327,72*		*181*				
		Сметная стоимость				*2437*				
782	**11-060101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**0,6**	**8707,61**	**1182,66**	**5225**	**710**	**2037**	**6,34**	**4**
		м3		**5665,93**	**328,14**	**3400**	**197**	**48,5**	**0,32**	**--**
		Накладные расходы -		*3394,94*		*2037*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2907,12*				*1744*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*487,82*				*293*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*968,20*		*581*				
		Сметная стоимость				*7843*				
783	**21-020101-2701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**0,609**	**13800,74**	**--**	**8405**	**--**	**353**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*579,63*		*353*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*579,63*				*353*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1150,43*		*701*				
		Сметная стоимость				*9459*				
784	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 10 мм**	**0,00416**	**16076,48**	**720,19**	**67**	**3**	**35**	**16,88**	**--**
		т		**15085,32**	**230,07**	**63**	**1**	**48,5**	**0,17**	**--**
		Накладные расходы -		*8415,15*		*35*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7427,96*				*31*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*987,19*				*4*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1959,33*		*8*				
		Сметная стоимость				*110*				
785	**11-160501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка**	**1,73**	**1615,87**	**333,05**	**2795**	**576**	**1633**	**1,22**	**2**
		м трубопровода		**1268,63**	**123,32**	**2195**	**213**	**60,4**	**0,14**	**--**
		Накладные расходы -		*943,92*		*1633*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*840,74*				*1454*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*103,18*				*178*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*204,78*		*354*				
		Сметная стоимость				*4782*				

786	23-010501-1308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50х3 питьевая ГОСТ 18599-2001	1,73	304,53	--	527	--	22	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12,79*		*22*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*12,79*				*22*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,39*		*44*				
		Сметная стоимость				*593*				
787	21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012	0,0316	177280,53	--	5602	--	235	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7445,78*		*235*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*7445,78*				*235*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14778,10*		*467*				
		Сметная стоимость				*6304*				
788	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	0,0144	445487,29	1561,17	6415	22	2227	289,00	4
		т		268291,27	711,65	3863	10	48,5	0,62	--
		Накладные расходы -		*154656,47*		*2227*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*130466,41*				*1879*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*24190,06*				*348*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48011,50*		*691*				
		Сметная стоимость				*9333*				
789	11-080101-0302 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	3,72	1508,92	18,59	5613	69	498	0,14	1
		м2		127,80	5,55	475	21	50,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*133,96*		*498*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*67,74*				*252*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*66,22*				*246*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*131,43*		*489*				
		Сметная стоимость				*6600*				
790	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	1,1	751,91	12,47	827	14	159	0,21	--
		м2 поверхности		211,51	2,02	233	2	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*144,61*		*159*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*108,47*				*119*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*36,14*				*40*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,72*		*79*				
		Сметная стоимость				*1065*				
		Архитектурно-строительные решения								
		Балки Б1, Б2, Б3, Б4, С1								
791	11-090302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	0,10938	19348,43	8973,15	2116	981	650	5,88	1
		т конструкций		5525,13	2561,40	604	280	60,9	2,21	--
		Накладные расходы -		*5944,17*		*650*				

		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*4924,70*				*539*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1019,47*				*112*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2023,41*		*221*				
		Сметная стоимость				*2987*				
792	**11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж+балка**	**0,40386**	**24072,50**	**8178,80**	**9722**	**3303**	**4264**	**14,10**	**6**
		т конструкций		**12930,24**	**2115,70**	**5222**	**854**	**60,9**	**1,60**	**1**
		Накладные расходы -		*10558,87*		*4264*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*9162,98*				*3701*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1395,89*				*564*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2770,51*		*1119*				
		Сметная стоимость				*15105*				
793	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/С1,Б1,Б2,Б3,Б4**	**0,5337696**	**381319,78**	**--**	**203537**	**--**	**8549**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*16015,43*		*8549*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*16015,43*				*8549*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31786,82*		*16967*				
		Сметная стоимость				*229052*				
794	**21-100102-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**2**	**328,22**	**--**	**656**	**--**	**28**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*13,79*		*28*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*13,79*				*28*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,36*		*55*				
		Сметная стоимость				*738*				
795	**11-090305-0305 РСНБ РК 2015**	**Конструкции /Ск1, Оп1, ОБ1,Реклпмная рамка. Монтаж**	**0,17941**	**34573,82**	**6401,92**	**6203**	**1149**	**2378**	**17,30**	**3**
		т конструкций		**17051,01**	**1550,90**	**3059**	**278**	**60,9**	**1,34**	**--**
		Накладные расходы -		*13256,46*		*2378*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*11328,56*				*2032*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1927,90*				*346*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3826,42*		*686*				
		Сметная стоимость				*9268*				
796	**21-060805-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т/Ск1, Оп1, ОБ1,Т1**	**0,1865864**	**194962,82**	**--**	**36377**	**--**	**1528**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*8188,44*		*1528*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8188,44*				*1528*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,10*		*3032*				
		Сметная стоимость				*40937*				

797	11-090501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	31	113,84	0,58	3529	18	2382	0,12	4
		болт		113,25	0,30	3511	9	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*76,84*		*2382*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*69,16*				*2144*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*7,69*				*238*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,25*		*473*				
		Сметная стоимость				*6384*				
798	21-130201-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Болты с гайками и шайбами оцинкованные	1,271	584,09	--	742	--	31	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*24,53*		*31*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*24,53*				*31*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,69*		*62*				
		Сметная стоимость				*835*				
799	ТССЦ	Доплата за очистки мет поверхностей щетками	0,720356	16871,19	--	12153	--	510	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*708,59*		*510*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*708,59*				*510*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1406,38*		*1013*				
		Сметная стоимость				*13677*				
800	11-090306-0103 РСНБ РК 2015	Перегородки стальные консольные сетчатые. Монтаж	10,26	483,14	14,32	4957	147	3246	0,48	5
		м2		460,32	6,21	4723	64	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*316,34*		*3246*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*284,12*				*2915*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*32,22*				*331*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63,96*		*656*				
		Сметная стоимость				*8859*				
801	21-050101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	0,1611	193530,51	--	31178	--	1309	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8128,28*		*1309*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8128,28*				*1309*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16132,70*		*2599*				
		Сметная стоимость				*35086*				
802	11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж+табло	0,01955	24072,50	8178,80	471	160	206	14,10	--
		т конструкций		12930,24	2115,70	253	41	60,9	1,60	--
		Накладные расходы -		*10558,87*		*206*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*9162,98*				*179*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1395,89*				*27*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2770,51*		*54*				
		Сметная стоимость				*732*				
803	**21-050103-0110 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 4 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)**	**0,01013**	**1187944,94**	**--**	**12034**	**--**	**505**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*49893,69*		*505*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*49893,69*				*505*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*99027,09*		*1003*				
		Сметная стоимость				*13543*				
804	**21-050103-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 2 мм ГОСТ 5582-75 (ГОСТ 19903-74)**	**0,00942**	**1150603,16**	**--**	**10839**	**--**	**455**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*48325,33*		*455*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*48325,33*				*455*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*95914,28*		*904*				
		Сметная стоимость				*12198*				
		Козырек								
805	**11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**0,05813**	**68182,10**	**14584,92**	**3963**	**848**	**2233**	**56,50**	**3**
		т конструкций		**51812,66**	**4221,51**	**3012**	**245**	**60,9**	**3,61**	**--**
		Накладные расходы -		*38421,70*		*2233*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*34124,81*				*1984*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*4296,89*				*250*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8528,30*		*496*				
		Сметная стоимость				*6692*				
806	**21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**0,0604552**	**340783,77**	**--**	**20602**	**--**	**865**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*14312,92*		*865*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*14312,92*				*865*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28407,74*		*1717*				
		Сметная стоимость				*23185*				
807	**ТССЦ**	**Доплата за очистки мет поверхностей щетками**	**0,0604552**	**16871,19**	**--**	**1020**	**--**	**43**	**--**	**--**
		тн		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*708,59*		*43*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*708,59*				*43*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1406,38*		*85*				
		Сметная стоимость				*1148*				
808	**11-090305-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Арки полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката. Монтаж**	**0,10506**	**30260,30**	**9634,89**	**3179**	**1012**	**1277**	**14,20**	**1**

		т конструкций		**14766,02**	**2389,78**	**1551**	**251**	**60,9**	**1,97**	**--**
		Накладные расходы -		***12157,62***		***1277***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*10447,88*				*1098*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1709,74*				*180*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***3393,43***		***357***				
		Сметная стоимость				***4813***				
809	**21-050101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прокаттонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)**	**0,1092624**	**193530,51**	**--**	**21146**	**--**	**888**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***8128,28***		***888***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8128,28*				*888*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***16132,70***		***1763***				
		Сметная стоимость				***23797***				
810	**ТССЦ**	**Доплата за очистки мет поверхностей щетками**	**0,1092624**	**16871,19**	**--**	**1843**	**--**	**77**	**--**	**--**
		тн		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***708,59***		***77***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*708,59*				*77*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1406,38***		***154***				
		Сметная стоимость				***2074***				
811	**11-090306-0301 РСНБ РК 2015**	**Потолки подвесные ПВХ панель. Монтаж**	**5,82**	**4038,67**	**1074,50**	**23505**	**6254**	**10406**	**2,50**	**15**
		м2		**2379,25**	**170,95**	**13847**	**995**	**60,9**	**0,13**	**1**
		Накладные расходы -		***1787,92***		***10406***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1553,07*				*9039*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*234,85*				*1367*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***466,13***		***2713***				
		Сметная стоимость				***36624***				
812	**21-130502-0706 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Листы монолитные поликарбонатные цветные толщиной 8 мм/применит/**	**5,8782**	**20130,23**	**--**	**118330**	**--**	**4970**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***845,47***		***4970***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*845,47*				*4970*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1678,06***		***9864***				
		Сметная стоимость				***133164***				
813	**11-090306-0301 РСНБ РК 2015**	**ПВХ панель. Монтаж**	**0,85**	**4038,67**	**1074,50**	**3433**	**913**	**1520**	**2,50**	**2**
		м2		**2379,25**	**170,95**	**2022**	**145**	**60,9**	**0,13**	**--**
		Накладные расходы -		***1787,92***		***1520***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1553,07*				*1320*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*234,85*				*200*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***466,13***		***396***				
		Сметная стоимость				***5349***				
		Огрунтовка и окраска металлических поверхностей								
814	**11-130301-0402 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой за одинраз**	**59,18**	**26,25**	**1,25**	**1554**	**74**	**911**	**0,02**	**1**
		м2		**25,00**	**0,30**	**1480**	**18**	**54,2**	**--**	**--**

		Накладные расходы -		*15,39*		*911*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*13,71*				*812*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1,68*				*99*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,33*		*197*				
		Сметная стоимость				*2662*				
815	**11-130301-1704 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска двухкомпонентной эмалью.**	**59,18**	**29,73**	**2,89**	**1759**	**171**	**998**	**0,01**	**1**
		м2		**26,84**	**0,81**	**1588**	**48**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*16,86*		*998*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*14,98*				*887*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1,88*				*111*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,73*		*221*				
		Сметная стоимость				*2977*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 21	**Тенге**			**575435**	**16516**			**55**
			Тенге			**52690**	**3699**			**3**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**250518**				
	Материалы -		Тенге			**11135**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**13012**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**215543**				
	Местные материалы -		Тенге			**8405**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**1590**				
		Накладные расходы -	Тенге			**17460**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**6659**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**10801**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**21438**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**289416**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**13**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13012**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**321595**				
	Материалы -		Тенге			**8488**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**40969**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**260516**				
		Накладные расходы -	Тенге			**39505**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**24950**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**14555**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**28888**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**389988**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**42**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**40969**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**3322**				
	Материалы -		Тенге			**25**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2408**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**527**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1655**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1454**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**201**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**398**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**5376**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2408**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге			**684779**				

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							58
		Сметная заработная плата -	Тенге				56389			
		РАЗДЕЛ 22.Типовой остановочный автобусный павильон.Тип 2 (ул.Акан Серы-ост. "Жумабаева", восток)								
		Земляные работы								
816	**11-010205-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	**0,81675**	**1660,57**	**--**	**1356**	**--**	**892**	**1,89**	**2**
		м3 грунта		**1660,57**	**--**	**1356**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1092,36***		***892***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***981,39***				***802***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***110,96***				***91***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***220,23***		***180***				
		Сметная стоимость				***2428***				
817	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**0,11675**	**706,88**	**--**	**83**	**--**	**54**	**0,89**	**--**
		м3 грунта		**706,88**	**--**	**83**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***465,00***		***54***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***417,76***				***49***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***47,24***				***6***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***93,75***		***11***				
		Сметная стоимость				***148***				
818	**41-310104-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка**	**1,26**	**211,54**	**--**	**267**	**--**	**11**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***8,88***		***11***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***8,88***				***11***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***17,63***		***22***				
		Сметная стоимость				***300***				
819	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**1,26**	**1050,49**	**--**	**1324**	**--**	**56**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***44,12***		***56***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***44,12***				***56***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***87,57***		***110***				
		Сметная стоимость				***1490***				
		Устройство фундаментов								
820	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**0,136**	**15303,56**	**670,67**	**2081**	**91**	**176**	**1,35**	**--**
		м3		**1103,73**	**182,93**	**150**	**25**	**48,5**	**0,18**	**--**
		Накладные расходы -		***1292,98***		***176***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***624,03***				***85***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***668,96***				***91***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1327,72***		***181***				
		Сметная стоимость				***2437***				

821	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	0,6	8707,61	1182,66	5225	710	2037	6,34	4
		м3		5665,93	328,14	3400	197	48,5	0,32	--
		Накладные расходы -		*3394,94*		*2037*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2907,12*				*1744*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*487,82*				*293*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*968,20*		*581*				
		Сметная стоимость				*7843*				
822	21-020101-2701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	0,609	13800,74	--	8405	--	353	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*579,63*		*353*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*579,63*				*353*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1150,43*		*701*				
		Сметная стоимость				*9459*				
823	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 10 мм	0,00416	16076,48	720,19	67	3	35	16,88	--
		т		15085,32	230,07	63	1	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*8415,15*		*35*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7427,96*				*31*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*987,19*				*4*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1959,33*		*8*				
		Сметная стоимость				*110*				
824	11-160501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка	1,73	1615,87	333,05	2795	576	1633	1,22	2
		м трубопровода		1268,63	123,32	2195	213	60,4	0,14	--
		Накладные расходы -		*943,92*		*1633*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*840,74*				*1454*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*103,18*				*178*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*204,78*		*354*				
		Сметная стоимость				*4782*				
825	23-010501-1308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50х3 питьевая ГОСТ 18599-2001	1,73	304,53	--	527	--	22	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12,79*		*22*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*12,79*				*22*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,39*		*44*				
		Сметная стоимость				*593*				
826	21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012	0,0316	177280,53	--	5602	--	235	--	--

		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7445,78*		*235*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*7445,78*				*235*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14778,10*		*467*				
		Сметная стоимость				*6304*				
827	**11-060301-0401 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	**0,0144**	**445487,29**	**1561,17**	**6415**	**22**	**2227**	**289,00**	**4**
		т		**268291,27**	**711,65**	**3863**	**10**	**48,5**	**0,62**	**--**
		Накладные расходы -		*154656,47*		*2227*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*130466,41*				*1879*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*24190,06*				*348*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48011,50*		*691*				
		Сметная стоимость				*9333*				
828	**11-080101-0302 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная в 1 слой стен, фундаментов**	**3,72**	**1508,92**	**18,59**	**5613**	**69**	**498**	**0,14**	**1**
		м2		**127,80**	**5,55**	**475**	**21**	**50,8**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*133,96*		*498*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*67,74*				*252*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*66,22*				*246*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*131,43*		*489*				
		Сметная стоимость				*6600*				
829	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**1,1**	**751,91**	**12,47**	**827**	**14**	**159**	**0,21**	**--**
		м2 поверхности		**211,51**	**2,02**	**233**	**2**	**50,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*144,61*		*159*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*108,47*				*119*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*36,14*				*40*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,72*		*79*				
		Сметная стоимость				*1065*				
		Архитектурно-строительные решения								
		Балки Б1, Б2, Б3, Б4, С1								
830	**11-090302-0112 РСНБ РК 2015**	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**	**0,10938**	**19348,43**	**8973,15**	**2116**	**981**	**650**	**5,88**	**1**
		т конструкций		**5525,13**	**2561,40**	**604**	**280**	**60,9**	**2,21**	**--**
		Накладные расходы -		*5944,17*		*650*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*4924,70*				*539*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1019,47*				*112*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2023,41*		*221*				
		Сметная стоимость				*2987*				
831	**11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж+балка**	**0,40386**	**24072,50**	**8178,80**	**9722**	**3303**	**4264**	**14,10**	**6**
		т конструкций		**12930,24**	**2115,70**	**5222**	**854**	**60,9**	**1,60**	**1**
		Накладные расходы -		*10558,87*		*4264*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*9162,98*				*3701*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1395,89*				*564*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2770,51*		*1119*				
		Сметная стоимость				*15105*				

832	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/С1,Б1,Б2,Б3,Б4	0,5337696	381319,78	--	203537	--	8549	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16015,43*		*8549*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*16015,43*				*8549*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31786,82*		*16967*				
		Сметная стоимость				*229052*				
833	21-100102-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	2	328,22	--	656	--	28	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13,79*		*28*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*13,79*				*28*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,36*		*55*				
		Сметная стоимость				*738*				
834	11-090305-0305 РСНБ РК 2015	Конструкции /Ск1, Оп1, ОБ1,Реклимная рамка. Монтаж	0,17941	34573,82	6401,92	6203	1149	2378	17,30	3
		т конструкций		17051,01	1550,90	3059	278	60,9	1,34	--
		Накладные расходы -		*13256,46*		*2378*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*11328,56*				*2032*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1927,90*				*346*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3826,42*		*686*				
		Сметная стоимость				*9268*				
835	21-060805-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т/Ск1, Оп1, ОБ1,Т1	0,1865864	194962,82	--	36377	--	1528	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8188,44*		*1528*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8188,44*				*1528*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,10*		*3032*				
		Сметная стоимость				*40937*				
836	11-090501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	31	113,84	0,58	3529	18	2382	0,12	4
		болт		113,25	0,30	3511	9	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*76,84*		*2382*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*69,16*				*2144*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*7,69*				*238*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,25*		*473*				
		Сметная стоимость				*6384*				
837	21-130201-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Болты с гайками и шайбами оцинкованные	1,271	584,09	--	742	--	31	--	--

		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*24,53*		*31*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*24,53*				*31*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,69*		*62*				
		Сметная стоимость				*835*				
838	**ТССЦ**	**Доплата за очистки мет поверхностей щетками**	**0,720356**	**16871,19**	**--**	**12153**	**--**	**510**	**--**	**--**
		тн		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*708,59*		*510*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*708,59*				*510*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1406,38*		*1013*				
		Сметная стоимость				*13677*				
839	**11-090306-0103 РСНБ РК 2015**	**Перегородки стальные консольные сетчатые. Монтаж**	**10,26**	**483,14**	**14,32**	**4957**	**147**	**3246**	**0,48**	**5**
		м2		**460,32**	**6,21**	**4723**	**64**	**60,9**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*316,34*		*3246*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*284,12*				*2915*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*32,22*				*331*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63,96*		*656*				
		Сметная стоимость				*8859*				
840	**21-050101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)**	**0,1611**	**193530,51**	**--**	**31178**	**--**	**1309**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*8128,28*		*1309*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8128,28*				*1309*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16132,70*		*2599*				
		Сметная стоимость				*35086*				
841	**11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж+табло**	**0,01955**	**24072,50**	**8178,80**	**471**	**160**	**206**	**14,10**	**--**
		т конструкций		**12930,24**	**2115,70**	**253**	**41**	**60,9**	**1,60**	**--**
		Накладные расходы -		*10558,87*		*206*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*9162,98*				*179*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1395,89*				*27*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2770,51*		*54*				
		Сметная стоимость				*732*				
842	**21-050103-0110 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 4 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)**	**0,01013**	**1187944,94**	**--**	**12034**	**--**	**505**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*49893,69*		*505*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*49893,69*				*505*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*99027,09*		*1003*				
		Сметная стоимость				*13543*				

843	21-050103-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 2 мм ГОСТ 5582-75 (ГОСТ 19903-74)	0,00942	1150603,16	--	10839	--	455	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*48325,33*		*455*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*48325,33*				*455*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*95914,28*		*904*				
		Сметная стоимость				*12198*				
		Козырек								
844	11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	0,05813	68182,10	14584,92	3963	848	2233	56,50	3
		т конструкций		51812,66	4221,51	3012	245	60,9	3,61	--
		Накладные расходы -		*38421,70*		*2233*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*34124,81*				*1984*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*4296,89*				*250*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8528,30*		*496*				
		Сметная стоимость				*6692*				
845	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,0604552	340783,77	--	20602	--	865	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14312,92*		*865*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*14312,92*				*865*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28407,74*		*1717*				
		Сметная стоимость				*23185*				
846	ТССЦ	Доплата за очистки мет поверхностей щетками	0,0604552	16871,19	--	1020	--	43	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*708,59*		*43*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*708,59*				*43*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1406,38*		*85*				
		Сметная стоимость				*1148*				
847	11-090305-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Арки полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката. Монтаж	0,10506	30260,30	9634,89	3179	1012	1277	14,20	1
		т конструкций		14766,02	2389,78	1551	251	60,9	1,97	--
		Накладные расходы -		*12157,62*		*1277*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*10447,88*				*1098*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1709,74*				*180*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3393,43*		*357*				
		Сметная стоимость				*4813*				
848	21-050101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокаттонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	0,1092624	193530,51	--	21146	--	888	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

		Накладные расходы -		*8128,28*		*888*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8128,28*				*888*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16132,70*		*1763*				
		Сметная стоимость				*23797*				
849	**ТССЦ**	**Доплата за очистки мет поверхностей щетками**	**0,1092624**	**16871,19**	**--**	**1843**	**--**	**77**	**--**	**--**
		тн		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*708,59*		*77*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*708,59*				*77*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1406,38*		*154*				
		Сметная стоимость				*2074*				
850	**11-090306-0301 РСНБ РК 2015**	**Потолки подвесные ПВХ панель. Монтаж**	**5,82**	**4038,67**	**1074,50**	**23505**	**6254**	**10406**	**2,50**	**15**
		м2		**2379,25**	**170,95**	**13847**	**995**	**60,9**	**0,13**	**1**
		Накладные расходы -		*1787,92*		*10406*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1553,07*				*9039*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*234,85*				*1367*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*466,13*		*2713*				
		Сметная стоимость				*36624*				
851	**21-130502-0706 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Листы монолитные поликарбонатные цветные толщиной 8 мм/применит/**	**5,8782**	**20130,23**	**--**	**118330**	**--**	**4970**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*845,47*		*4970*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*845,47*				*4970*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1678,06*		*9864*				
		Сметная стоимость				*133164*				
852	**11-090306-0301 РСНБ РК 2015**	**ПВХ панель. Монтаж**	**0,85**	**4038,67**	**1074,50**	**3433**	**913**	**1520**	**2,50**	**2**
		м2		**2379,25**	**170,95**	**2022**	**145**	**60,9**	**0,13**	**--**
		Накладные расходы -		*1787,92*		*1520*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1553,07*				*1320*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*234,85*				*200*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*466,13*		*396*				
		Сметная стоимость				*5349*				
		Огрунтовка и окраска металлических поверхностей								
853	**11-130301-0402 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой за одинраз**	**59,18**	**26,25**	**1,25**	**1554**	**74**	**911**	**0,02**	**1**
		м2		**25,00**	**0,30**	**1480**	**18**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*15,39*		*911*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*13,71*				*812*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1,68*				*99*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,33*		*197*				
		Сметная стоимость				*2662*				
854	**11-130301-1704 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска двухкомпонентной эмалью.**	**59,18**	**29,73**	**2,89**	**1759**	**171**	**998**	**0,01**	**1**
		м2		**26,84**	**0,81**	**1588**	**48**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*16,86*		*998*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*14,98*				*887*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1,88*				*111*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,73*		*221*				
		Сметная стоимость				*2977*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 22	**Тенге**			**575435**	**16516**			**55**
			Тенге			**52690**	**3699**			**3**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**250518**				
	Материалы -		Тенге			**11135**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**13012**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**215543**				
	Местные материалы -		Тенге			**8405**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**1590**				
		Накладные расходы -	Тенге			**17460**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**6659**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**10801**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**21438**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**289416**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**13**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13012**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**321595**				
	Материалы -		Тенге			**8488**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**40969**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**260516**				
		Накладные расходы -	Тенге			**39505**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**24950**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**14555**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**28888**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**389988**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**42**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**40969**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**3322**				
	Материалы -		Тенге			**25**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2408**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**527**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1655**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1454**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**201**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**398**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**5376**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2408**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге			**684779**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**58**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**56389**			
РАЗДЕЛ 23.Типовой остановочный автобусный павильон.Тип 2 (ул.Акан Серы-ост. "Жумабаева", запад)										
Земляные работы										
855	**11-010205-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	**0,81675**	**1660,57**	**--**	**1356**	**--**	**892**	**1,89**	**2**
		м3 грунта		**1660,57**	**--**	**1356**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*1092,36*		*892*				

		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*981,39*				*802*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*110,96*				*91*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*220,23*		*180*				
		Сметная стоимость				*2428*				
856	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**0,11675**	**706,88**	**--**	**83**	**--**	**54**	**0,89**	**--**
		м3 грунта		**706,88**	**--**	**83**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*465,00*		*54*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*417,76*				*49*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*47,24*				*6*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*93,75*		*11*				
		Сметная стоимость				*148*				
857	**41-310104-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка**	**1,26**	**211,54**	**--**	**267**	**--**	**11**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*8,88*		*11*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8,88*				*11*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,63*		*22*				
		Сметная стоимость				*300*				
858	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**1,26**	**1050,49**	**--**	**1324**	**--**	**56**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*44,12*		*56*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*44,12*				*56*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*87,57*		*110*				
		Сметная стоимость				*1490*				
				Устройство фундаментов						
859	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**0,136**	**15303,56**	**670,67**	**2081**	**91**	**176**	**1,35**	**--**
		м3		**1103,73**	**182,93**	**150**	**25**	**48,5**	**0,18**	**--**
		Накладные расходы -		*1292,98*		*176*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*624,03*				*85*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*668,96*				*91*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1327,72*		*181*				
		Сметная стоимость				*2437*				
860	**11-060101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**0,6**	**8707,61**	**1182,66**	**5225**	**710**	**2037**	**6,34**	**4**
		м3		**5665,93**	**328,14**	**3400**	**197**	**48,5**	**0,32**	**--**
		Накладные расходы -		*3394,94*		*2037*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2907,12*				*1744*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*487,82*				*293*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*968,20*		*581*				
		Сметная стоимость				*7843*				

861	21-020101-2701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	0,609	13800,74	--	8405	--	353	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*579,63*		*353*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*579,63*				*353*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1150,43*		*701*				
		Сметная стоимость				*9459*				
862	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 10 мм	0,00416	16076,48	720,19	67	3	35	16,88	--
		т		15085,32	230,07	63	1	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*8415,15*		*35*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7427,96*				*31*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*987,19*				*4*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1959,33*		*8*				
		Сметная стоимость				*110*				
863	11-160501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка	1,73	1615,87	333,05	2795	576	1633	1,22	2
		м трубопровода		1268,63	123,32	2195	213	60,4	0,14	--
		Накладные расходы -		*943,92*		*1633*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*840,74*				*1454*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*103,18*				*178*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*204,78*		*354*				
		Сметная стоимость				*4782*				
864	23-010501-1308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50х3 питьевая ГОСТ 18599-2001	1,73	304,53	--	527	--	22	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12,79*		*22*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*12,79*				*22*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,39*		*44*				
		Сметная стоимость				*593*				
865	21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012	0,0316	177280,53	--	5602	--	235	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7445,78*		*235*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*7445,78*				*235*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14778,10*		*467*				
		Сметная стоимость				*6304*				
866	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	0,0144	445487,29	1561,17	6415	22	2227	289,00	4
		т		268291,27	711,65	3863	10	48,5	0,62	--

		Накладные расходы -		*154656,47*		*2227*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*130466,41*				*1879*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*24190,06*				*348*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48011,50*		*691*				
		Сметная стоимость				*9333*				
867	**11-080101-0302 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная в 1 слой стен, фундаментов**	**3,72**	**1508,92**	**18,59**	**5613**	**69**	**498**	**0,14**	**1**
		м2		**127,80**	**5,55**	**475**	**21**	**50,8**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*133,96*		*498*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*67,74*				*252*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*66,22*				*246*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*131,43*		*489*				
		Сметная стоимость				*6600*				
868	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**1,1**	**751,91**	**12,47**	**827**	**14**	**159**	**0,21**	**--**
		м2 поверхности		**211,51**	**2,02**	**233**	**2**	**50,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*144,61*		*159*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*108,47*				*119*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*36,14*				*40*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,72*		*79*				
		Сметная стоимость				*1065*				
				Архитектурно-строительные решения						
		Балки Б1, Б2, Б3, Б4, С1								
869	**11-090302-0112 РСНБ РК 2015**	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**	**0,10938**	**19348,43**	**8973,15**	**2116**	**981**	**650**	**5,88**	**1**
		т конструкций		**5525,13**	**2561,40**	**604**	**280**	**60,9**	**2,21**	**--**
		Накладные расходы -		*5944,17*		*650*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*4924,70*				*539*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1019,47*				*112*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2023,41*		*221*				
		Сметная стоимость				*2987*				
870	**11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж+балка**	**0,40386**	**24072,50**	**8178,80**	**9722**	**3303**	**4264**	**14,10**	**6**
		т конструкций		**12930,24**	**2115,70**	**5222**	**854**	**60,9**	**1,60**	**1**
		Накладные расходы -		*10558,87*		*4264*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*9162,98*				*3701*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1395,89*				*564*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2770,51*		*1119*				
		Сметная стоимость				*15105*				
871	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/С1,Б1,Б2,Б3,Б4**	**0,5337696**	**381319,78**	**--**	**203537**	**--**	**8549**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*16015,43*		*8549*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*16015,43*				*8549*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31786,82*		*16967*				
		Сметная стоимость				*229052*				

872	21-100102-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	2	328,22	--	656	--	28	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13,79*		*28*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*13,79*				*28*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,36*		*55*				
		Сметная стоимость				*738*				
873	11-090305-0305 РСНБ РК 2015	Конструкции /Ск1, Оп1, ОБ1,Реклпмная рамка. Монтаж	0,17941	34573,82	6401,92	6203	1149	2378	17,30	3
		т конструкций		17051,01	1550,90	3059	278	60,9	1,34	--
		Накладные расходы -		*13256,46*		*2378*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*11328,56*				*2032*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1927,90*				*346*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3826,42*		*686*				
		Сметная стоимость				*9268*				
874	21-060805-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т/Ск1, Оп1, ОБ1,Т1	0,1865864	194962,82	--	36377	--	1528	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8188,44*		*1528*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8188,44*				*1528*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,10*		*3032*				
		Сметная стоимость				*40937*				
875	11-090501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	31	113,84	0,58	3529	18	2382	0,12	4
		болт		113,25	0,30	3511	9	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*76,84*		*2382*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*69,16*				*2144*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*7,69*				*238*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,25*		*473*				
		Сметная стоимость				*6384*				
876	21-130201-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Болты с гайками и шайбами оцинкованные	1,271	584,09	--	742	--	31	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*24,53*		*31*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*24,53*				*31*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,69*		*62*				
		Сметная стоимость				*835*				
877	ТССЦ	Доплата за очистки мет поверхностей щетками	0,720356	16871,19	--	12153	--	510	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*708,59*		*510*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*708,59*				*510*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1406,38*		*1013*				
		Сметная стоимость				*13677*				
878	**11-090306-0103 РСНБ РК 2015**	**Перегородки стальные консольные сетчатые. Монтаж**	**10,26**	**483,14**	**14,32**	**4957**	**147**	**3246**	**0,48**	**5**
		м2		**460,32**	**6,21**	**4723**	**64**	**60,9**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*316,34*		*3246*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*284,12*				*2915*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*32,22*				*331*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63,96*		*656*				
		Сметная стоимость				*8859*				
879	**21-050101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)**	**0,1611**	**193530,51**	**--**	**31178**	**--**	**1309**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*8128,28*		*1309*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8128,28*				*1309*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16132,70*		*2599*				
		Сметная стоимость				*35086*				
880	**11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж+табло**	**0,01955**	**24072,50**	**8178,80**	**471**	**160**	**206**	**14,10**	**--**
		т конструкций		**12930,24**	**2115,70**	**253**	**41**	**60,9**	**1,60**	**--**
		Накладные расходы -		*10558,87*		*206*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*9162,98*				*179*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1395,89*				*27*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2770,51*		*54*				
		Сметная стоимость				*732*				
881	**21-050103-0110 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 4 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)**	**0,01013**	**1187944,94**	**--**	**12034**	**--**	**505**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*49893,69*		*505*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*49893,69*				*505*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*99027,09*		*1003*				
		Сметная стоимость				*13543*				
882	**21-050103-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 2 мм ГОСТ 5582-75 (ГОСТ 19903-74)**	**0,00942**	**1150603,16**	**--**	**10839**	**--**	**455**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*48325,33*		*455*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*48325,33*				*455*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*95914,28*		*904*				
		Сметная стоимость				*12198*				
		Козырек								

883	11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	0,05813	68182,10	14584,92	3963	848	2233	56,50	3
		т конструкций		51812,66	4221,51	3012	245	60,9	3,61	--
		Накладные расходы -		*38421,70*		*2233*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*34124,81*				*1984*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*4296,89*				*250*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8528,30*		*496*				
		Сметная стоимость				*6692*				
884	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,0604552	340783,77	--	20602	--	865	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14312,92*		*865*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*14312,92*				*865*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28407,74*		*1717*				
		Сметная стоимость				*23185*				
885	ТССЦ	Доплата за очистки мет поверхностей щетками	0,0604552	16871,19	--	1020	--	43	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*708,59*		*43*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*708,59*				*43*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1406,38*		*85*				
		Сметная стоимость				*1148*				
886	11-090305-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Арки полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката. Монтаж	0,10506	30260,30	9634,89	3179	1012	1277	14,20	1
		т конструкций		14766,02	2389,78	1551	251	60,9	1,97	--
		Накладные расходы -		*12157,62*		*1277*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*10447,88*				*1098*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1709,74*				*180*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3393,43*		*357*				
		Сметная стоимость				*4813*				
887	21-050101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокаттонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	0,1092624	193530,51	--	21146	--	888	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8128,28*		*888*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8128,28*				*888*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16132,70*		*1763*				
		Сметная стоимость				*23797*				
888	ТССЦ	Доплата за очистки мет поверхностей щетками	0,1092624	16871,19	--	1843	--	77	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*708,59*		*77*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*708,59*				*77*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1406,38*		*154*				
		Сметная стоимость				*2074*				

889	11-090306-0301 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные ПВХ панель. Монтаж	5,82	4038,67	1074,50	23505	6254	10406	2,50	15
		м2		2379,25	170,95	13847	995	60,9	0,13	1
		Накладные расходы -		*1787,92*		*10406*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1553,07*				*9039*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*234,85*				*1367*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*466,13*		*2713*				
		Сметная стоимость				*36624*				
890	21-130502-0706 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Листы монолитные поликарбонатные цветные толщиной 8 мм/применит/	5,8782	20130,23	--	118330	--	4970	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*845,47*		*4970*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*845,47*				*4970*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1678,06*		*9864*				
		Сметная стоимость				*133164*				
891	11-090306-0301 РСНБ РК 2015	ПВХ панель. Монтаж	0,85	4038,67	1074,50	3433	913	1520	2,50	2
		м2		2379,25	170,95	2022	145	60,9	0,13	--
		Накладные расходы -		*1787,92*		*1520*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1553,07*				*1320*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*234,85*				*200*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*466,13*		*396*				
		Сметная стоимость				*5349*				
		Огрунтовка и окраска металлических поверхностей								
892	11-130301-0402 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой за одинраз	59,18	26,25	1,25	1554	74	911	0,02	1
		м2		25,00	0,30	1480	18	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*15,39*		*911*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*13,71*				*812*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1,68*				*99*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,33*		*197*				
		Сметная стоимость				*2662*				
893	11-130301-1704 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска двухкомпонентной эмалью.	59,18	29,73	2,89	1759	171	998	0,01	1
		м2		26,84	0,81	1588	48	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*16,86*		*998*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*14,98*				*887*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1,88*				*111*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,73*		*221*				
		Сметная стоимость				*2977*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 23	**Тенге**			**575435**	**16516**			**55**
			Тенге			**52690**	**3699**			**3**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**250518**				
	Материалы -		Тенге			**11135**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**13012**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**215543**				
	Местные материалы -		Тенге			**8405**				

	Транспортные расходы -		Тенге			1590				
		Накладные расходы -	Тенге			17460				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					6659		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					10801		
		Сметная прибыль -	Тенге			21438				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			289416				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -	Тенге				13012			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			321595				
	Материалы -		Тенге			8488				
	Всего заработная плата -		Тенге				40969			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			260516				
		Накладные расходы -	Тенге			39505				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					24950		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					14555		
		Сметная прибыль -	Тенге			28888				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			389988				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							42
		Сметная заработная плата -	Тенге				40969			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3322				
	Материалы -		Тенге			25				
	Всего заработная плата -		Тенге				2408			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			527				
		Накладные расходы -	Тенге			1655				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1454		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					201		
		Сметная прибыль -	Тенге			398				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5376				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				2408			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге			684779				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							58
		Сметная заработная плата -	Тенге				56389			
РАЗДЕЛ 24.Типовой остановочный автобусный павильон.Тип 2 (ул.Акан Серы-ост. "Школа", восток)										
Земляные работы										
894	**11-010205-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	**0,81675**	**1660,57**	**--**	**1356**	**--**	**892**	**1,89**	**2**
		м3 грунта		**1660,57**	**--**	**1356**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1092,36***		***892***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***981,39***				***802***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***110,96***				***91***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***220,23***		***180***				
		Сметная стоимость				***2428***				
895	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**0,11675**	**706,88**	**--**	**83**	**--**	**54**	**0,89**	**--**
		м3 грунта		**706,88**	**--**	**83**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***465,00***		***54***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***417,76***				***49***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***47,24***				***6***		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*93,75*		*11*				
		Сметная стоимость				*148*				
896	**41-310104-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка**	**1,26**	**211,54**	**--**	**267**	**--**	**11**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*8,88*		*11*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8,88*				*11*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,63*		*22*				
		Сметная стоимость				*300*				
897	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**1,26**	**1050,49**	**--**	**1324**	**--**	**56**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*44,12*		*56*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*44,12*				*56*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*87,57*		*110*				
		Сметная стоимость				*1490*				
				Устройство фундаментов						
898	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**0,136**	**15303,56**	**670,67**	**2081**	**91**	**176**	**1,35**	**--**
		м3		**1103,73**	**182,93**	**150**	**25**	**48,5**	**0,18**	**--**
		Накладные расходы -		*1292,98*		*176*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*624,03*				*85*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*668,96*				*91*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1327,72*		*181*				
		Сметная стоимость				*2437*				
899	**11-060101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**0,6**	**8707,61**	**1182,66**	**5225**	**710**	**2037**	**6,34**	**4**
		м3		**5665,93**	**328,14**	**3400**	**197**	**48,5**	**0,32**	**--**
		Накладные расходы -		*3394,94*		*2037*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2907,12*				*1744*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*487,82*				*293*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*968,20*		*581*				
		Сметная стоимость				*7843*				
900	**21-020101-2701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**0,609**	**13800,74**	**--**	**8405**	**--**	**353**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*579,63*		*353*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*579,63*				*353*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1150,43*		*701*				
		Сметная стоимость				*9459*				
901	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 10 мм**	**0,00416**	**16076,48**	**720,19**	**67**	**3**	**35**	**16,88**	**--**

		т		15085,32	230,07	63	1	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*8415,15*		*35*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7427,96*				*31*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*987,19*				*4*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1959,33*		*8*				
		Сметная стоимость				*110*				
902	11-160501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка	1,73	1615,87	333,05	2795	576	1633	1,22	2
		м трубопровода		1268,63	123,32	2195	213	60,4	0,14	--
		Накладные расходы -		*943,92*		*1633*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*840,74*				*1454*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*103,18*				*178*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*204,78*		*354*				
		Сметная стоимость				*4782*				
903	23-010501-1308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50х3 питьевая ГОСТ 18599-2001	1,73	304,53	--	527	--	22	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12,79*		*22*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*12,79*				*22*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,39*		*44*				
		Сметная стоимость				*593*				
904	21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012	0,0316	177280,53	--	5602	--	235	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7445,78*		*235*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*7445,78*				*235*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14778,10*		*467*				
		Сметная стоимость				*6304*				
905	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	0,0144	445487,29	1561,17	6415	22	2227	289,00	4
		т		268291,27	711,65	3863	10	48,5	0,62	--
		Накладные расходы -		*154656,47*		*2227*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*130466,41*				*1879*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*24190,06*				*348*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48011,50*		*691*				
		Сметная стоимость				*9333*				
906	11-080101-0302 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	3,72	1508,92	18,59	5613	69	498	0,14	1
		м2		127,80	5,55	475	21	50,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*133,96*		*498*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*67,74*				*252*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*66,22*				*246*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*131,43*		*489*				
		Сметная стоимость				*6600*				

907	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	1,1	751,91	12,47	827	14	159	0,21	--
		м2 поверхности		211,51	2,02	233	2	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*144,61*		*159*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*108,47*				*119*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*36,14*				*40*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,72*		*79*				
		Сметная стоимость				*1065*				
		Архитектурно-строительные решения								
		Балки Б1, Б2, Б3, Б4, С1								
908	11-090302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	0,10938	19348,43	8973,15	2116	981	650	5,88	1
		т конструкций		5525,13	2561,40	604	280	60,9	2,21	--
		Накладные расходы -		*5944,17*		*650*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*4924,70*				*539*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1019,47*				*112*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2023,41*		*221*				
		Сметная стоимость				*2987*				
909	11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж+балка	0,40386	24072,50	8178,80	9722	3303	4264	14,10	6
		т конструкций		12930,24	2115,70	5222	854	60,9	1,60	1
		Накладные расходы -		*10558,87*		*4264*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*9162,98*				*3701*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1395,89*				*564*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2770,51*		*1119*				
		Сметная стоимость				*15105*				
910	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/С1,Б1,Б2,Б3,Б4	0,5337696	381319,78	--	203537	--	8549	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16015,43*		*8549*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*16015,43*				*8549*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31786,82*		*16967*				
		Сметная стоимость				*229052*				
911	21-100102-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	2	328,22	--	656	--	28	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13,79*		*28*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*13,79*				*28*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,36*		*55*				
		Сметная стоимость				*738*				
912	11-090305-0305 РСНБ РК 2015	Конструкции /Ск1, Оп1, ОБ1,Реклпмная рамка. Монтаж	0,17941	34573,82	6401,92	6203	1149	2378	17,30	3
		т конструкций		17051,01	1550,90	3059	278	60,9	1,34	--

		Накладные расходы -		*13256,46*		*2378*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*11328,56*				*2032*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1927,90*				*346*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3826,42*		*686*				
		Сметная стоимость				*9268*				
913	**21-060805-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т/Ск1, Оп1, ОБ1,Т1**	**0,1865864**	**194962,82**	**--**	**36377**	**--**	**1528**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*8188,44*		*1528*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8188,44*				*1528*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,10*		*3032*				
		Сметная стоимость				*40937*				
914	**11-090501-0301 РСНБ РК 2015**	**Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами**	**31**	**113,84**	**0,58**	**3529**	**18**	**2382**	**0,12**	**4**
		болт		**113,25**	**0,30**	**3511**	**9**	**60,9**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*76,84*		*2382*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*69,16*				*2144*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*7,69*				*238*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,25*		*473*				
		Сметная стоимость				*6384*				
915	**21-130201-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Болты с гайками и шайбами оцинкованные**	**1,271**	**584,09**	**--**	**742**	**--**	**31**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*24,53*		*31*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*24,53*				*31*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,69*		*62*				
		Сметная стоимость				*835*				
916	**ТССЦ**	**Доплата за очистки мет поверхностей щетками**	**0,720356**	**16871,19**	**--**	**12153**	**--**	**510**	**--**	**--**
		тн		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*708,59*		*510*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*708,59*				*510*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1406,38*		*1013*				
		Сметная стоимость				*13677*				
917	**11-090306-0103 РСНБ РК 2015**	**Перегородки стальные консольные сетчатые. Монтаж**	**10,26**	**483,14**	**14,32**	**4957**	**147**	**3246**	**0,48**	**5**
		м2		**460,32**	**6,21**	**4723**	**64**	**60,9**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*316,34*		*3246*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*284,12*				*2915*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*32,22*				*331*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63,96*		*656*				
		Сметная стоимость				*8859*				

918	21-050101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	0,1611	193530,51	--	31178	--	1309	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8128,28*		*1309*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8128,28*				*1309*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16132,70*		*2599*				
		Сметная стоимость				*35086*				
919	11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж+табло	0,01955	24072,50	8178,80	471	160	206	14,10	--
		т конструкций		12930,24	2115,70	253	41	60,9	1,60	--
		Накладные расходы -		*10558,87*		*206*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*9162,98*				*179*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1395,89*				*27*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2770,51*		*54*				
		Сметная стоимость				*732*				
920	21-050103-0110 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 4 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	0,01013	1187944,94	--	12034	--	505	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*49893,69*		*505*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*49893,69*				*505*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*99027,09*		*1003*				
		Сметная стоимость				*13543*				
921	21-050103-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 2 мм ГОСТ 5582-75 (ГОСТ 19903-74)	0,00942	1150603,16	--	10839	--	455	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*48325,33*		*455*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*48325,33*				*455*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*95914,28*		*904*				
		Сметная стоимость				*12198*				
		Козырек								
922	11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	0,05813	68182,10	14584,92	3963	848	2233	56,50	3
		т конструкций		51812,66	4221,51	3012	245	60,9	3,61	--
		Накладные расходы -		*38421,70*		*2233*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*34124,81*				*1984*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*4296,89*				*250*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8528,30*		*496*				
		Сметная стоимость				*6692*				

923	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,0604552	340783,77	--	20602	--	865	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14312,92*		*865*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*14312,92*				*865*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28407,74*		*1717*				
		Сметная стоимость				*23185*				
924	ТССЦ	Доплата за очистки мет поверхностей щетками	0,0604552	16871,19	--	1020	--	43	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*708,59*		*43*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*708,59*				*43*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1406,38*		*85*				
		Сметная стоимость				*1148*				
925	11-090305-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Арки полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката. Монтаж	0,10506	30260,30	9634,89	3179	1012	1277	14,20	1
		т конструкций		14766,02	2389,78	1551	251	60,9	1,97	--
		Накладные расходы -		*12157,62*		*1277*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*10447,88*				*1098*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1709,74*				*180*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3393,43*		*357*				
		Сметная стоимость				*4813*				
926	21-050101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокаттонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	0,1092624	193530,51	--	21146	--	888	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8128,28*		*888*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8128,28*				*888*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16132,70*		*1763*				
		Сметная стоимость				*23797*				
927	ТССЦ	Доплата за очистки мет поверхностей щетками	0,1092624	16871,19	--	1843	--	77	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*708,59*		*77*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*708,59*				*77*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1406,38*		*154*				
		Сметная стоимость				*2074*				
928	11-090306-0301 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные ПВХ панель. Монтаж	5,82	4038,67	1074,50	23505	6254	10406	2,50	15
		м2		2379,25	170,95	13847	995	60,9	0,13	1
		Накладные расходы -		*1787,92*		*10406*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1553,07*				*9039*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*234,85*				*1367*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*466,13*		*2713*				
		Сметная стоимость				*36624*				

929	**21-130502-0706 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Листы монолитные поликарбонатные цветные толщиной 8 мм/применит/**	**5,8782**	**20130,23**	**--**	**118330**	**--**	**4970**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***845,47***		***4970***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***845,47***				***4970***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1678,06***		***9864***				
		Сметная стоимость				***133164***				
930	**11-090306-0301 РСНБ РК 2015**	**ПВХ панель. Монтаж**	**0,85**	**4038,67**	**1074,50**	**3433**	**913**	**1520**	**2,50**	**2**
		м2		**2379,25**	**170,95**	**2022**	**145**	**60,9**	**0,13**	**--**
		Накладные расходы -		***1787,92***		***1520***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		***1553,07***				***1320***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***234,85***				***200***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***466,13***		***396***				
		Сметная стоимость				***5349***				
		Огрунтовка и окраска металлических поверхностей								
931	**11-130301-0402 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой за одинраз**	**59,18**	**26,25**	**1,25**	**1554**	**74**	**911**	**0,02**	**1**
		м2		**25,00**	**0,30**	**1480**	**18**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***15,39***		***911***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		***13,71***				***812***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***1,68***				***99***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***3,33***		***197***				
		Сметная стоимость				***2662***				
932	**11-130301-1704 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска двухкомпонентной эмалью.**	**59,18**	**29,73**	**2,89**	**1759**	**171**	**998**	**0,01**	**1**
		м2		**26,84**	**0,81**	**1588**	**48**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***16,86***		***998***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		***14,98***				***887***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***1,88***				***111***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***3,73***		***221***				
		Сметная стоимость				***2977***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 24	**Тенге**			**575435**	**16516**			**55**
			Тенге			**52690**	**3699**			**3**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**250518**				
	Материалы -		Тенге			**11135**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**13012**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**215543**				
	Местные материалы -		Тенге			**8405**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**1590**				
		Накладные расходы -	Тенге			**17460**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**6659**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**10801**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**21438**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**289416**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**13**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13012**			

	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			321595				
	Материалы -		Тенге			8488				
	Всего заработная плата -		Тенге				40969			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			260516				
		Накладные расходы -	Тенге			39505				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					24950		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					14555		
		Сметная прибыль -	Тенге			28888				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			389988				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							42
		Сметная заработная плата -	Тенге				40969			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3322				
	Материалы -		Тенге			25				
	Всего заработная плата -		Тенге				2408			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			527				
		Накладные расходы -	Тенге			1655				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1454		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					201		
		Сметная прибыль -	Тенге			398				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5376				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				2408			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге			684779				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							58
		Сметная заработная плата -	Тенге				56389			
РАЗДЕЛ 25.Типовой остановочный автобусный павильон.Тип 2 (ул.Акан Серы вост - поликлиника)										
Земляные работы										
933	**11-010205-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	**0,81675**	**1660,57**	**--**	**1356**	**--**	**892**	**1,89**	**2**
		м3 грунта		**1660,57**	**--**	**1356**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1092,36***		***892***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***981,39***				***802***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***110,96***				***91***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***220,23***		***180***				
		Сметная стоимость				***2428***				
934	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**0,11675**	**706,88**	**--**	**83**	**--**	**54**	**0,89**	**--**
		м3 грунта		**706,88**	**--**	**83**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***465,00***		***54***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***417,76***				***49***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***47,24***				***6***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***93,75***		***11***				
		Сметная стоимость				***148***				
935	**41-310104-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка**	**1,26**	**211,54**	**--**	**267**	**--**	**11**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

		Накладные расходы -		*8,88*		*11*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8,88*				*11*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,63*		*22*				
		Сметная стоимость				*300*				
936	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**1,26**	**1050,49**	**--**	**1324**	**--**	**56**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*44,12*		*56*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*44,12*				*56*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*87,57*		*110*				
		Сметная стоимость				*1490*				
		Устройство фундаментов								
937	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**0,136**	**15303,56**	**670,67**	**2081**	**91**	**176**	**1,35**	**--**
		м3		**1103,73**	**182,93**	**150**	**25**	**48,5**	**0,18**	**--**
		Накладные расходы -		*1292,98*		*176*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*624,03*				*85*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*668,96*				*91*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1327,72*		*181*				
		Сметная стоимость				*2437*				
938	**11-060101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**0,6**	**8707,61**	**1182,66**	**5225**	**710**	**2037**	**6,34**	**4**
		м3		**5665,93**	**328,14**	**3400**	**197**	**48,5**	**0,32**	**--**
		Накладные расходы -		*3394,94*		*2037*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2907,12*				*1744*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*487,82*				*293*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*968,20*		*581*				
		Сметная стоимость				*7843*				
939	**21-020101-2701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**0,609**	**13800,74**	**--**	**8405**	**--**	**353**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*579,63*		*353*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*579,63*				*353*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1150,43*		*701*				
		Сметная стоимость				*9459*				
940	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 10 мм**	**0,00416**	**16076,48**	**720,19**	**67**	**3**	**35**	**16,88**	**--**
		т		**15085,32**	**230,07**	**63**	**1**	**48,5**	**0,17**	**--**
		Накладные расходы -		*8415,15*		*35*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7427,96*				*31*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*987,19*				*4*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1959,33*		*8*				
		Сметная стоимость				*110*				

941	11-160501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка	1,73	1615,87	333,05	2795	576	1633	1,22	2
		м трубопровода		1268,63	123,32	2195	213	60,4	0,14	--
		Накладные расходы -		*943,92*		*1633*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*840,74*				*1454*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*103,18*				*178*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*204,78*		*354*				
		Сметная стоимость				*4782*				
942	23-010501-1308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50х3 питьевая ГОСТ 18599-2001	1,73	304,53	--	527	--	22	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12,79*		*22*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*12,79*				*22*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,39*		*44*				
		Сметная стоимость				*593*				
943	21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012	0,0316	177280,53	--	5602	--	235	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7445,78*		*235*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*7445,78*				*235*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14778,10*		*467*				
		Сметная стоимость				*6304*				
944	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	0,0144	445487,29	1561,17	6415	22	2227	289,00	4
		т		268291,27	711,65	3863	10	48,5	0,62	--
		Накладные расходы -		*154656,47*		*2227*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*130466,41*				*1879*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*24190,06*				*348*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48011,50*		*691*				
		Сметная стоимость				*9333*				
945	11-080101-0302 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	3,72	1508,92	18,59	5613	69	498	0,14	1
		м2		127,80	5,55	475	21	50,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*133,96*		*498*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*67,74*				*252*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*66,22*				*246*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*131,43*		*489*				
		Сметная стоимость				*6600*				
946	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	1,1	751,91	12,47	827	14	159	0,21	--
		м2 поверхности		211,51	2,02	233	2	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*144,61*		*159*				

		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*108,47*				*119*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*36,14*				*40*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,72*		*79*				
		Сметная стоимость				*1065*				
		Архитектурно-строительные решения								
		Балки Б1, Б2, Б3, Б4, С1								
947	**11-090302-0112 РСНБ РК 2015**	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**	**0,10938**	**19348,43**	**8973,15**	**2116**	**981**	**650**	**5,88**	**1**
		т конструкций		**5525,13**	**2561,40**	**604**	**280**	**60,9**	**2,21**	**--**
		Накладные расходы -		*5944,17*		*650*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*4924,70*				*539*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1019,47*				*112*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2023,41*		*221*				
		Сметная стоимость				*2987*				
948	**11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж+балка**	**0,40386**	**24072,50**	**8178,80**	**9722**	**3303**	**4264**	**14,10**	**6**
		т конструкций		**12930,24**	**2115,70**	**5222**	**854**	**60,9**	**1,60**	**1**
		Накладные расходы -		*10558,87*		*4264*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*9162,98*				*3701*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1395,89*				*564*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2770,51*		*1119*				
		Сметная стоимость				*15105*				
949	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/С1,Б1,Б2,Б3,Б4**	**0,5337696**	**381319,78**	**--**	**203537**	**--**	**8549**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*16015,43*		*8549*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*16015,43*				*8549*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31786,82*		*16967*				
		Сметная стоимость				*229052*				
950	**21-100102-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**2**	**328,22**	**--**	**656**	**--**	**28**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*13,79*		*28*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*13,79*				*28*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,36*		*55*				
		Сметная стоимость				*738*				
951	**11-090305-0305 РСНБ РК 2015**	**Конструкции /Ск1, Оп1, ОБ1,Реклпмная рамка. Монтаж**	**0,17941**	**34573,82**	**6401,92**	**6203**	**1149**	**2378**	**17,30**	**3**
		т конструкций		**17051,01**	**1550,90**	**3059**	**278**	**60,9**	**1,34**	**--**
		Накладные расходы -		*13256,46*		*2378*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*11328,56*				*2032*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1927,90*				*346*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3826,42*		*686*				
		Сметная стоимость				*9268*				

952	21-060805-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т/Ск1, Оп1, ОБ1,Т1	0,1865864	194962,82	--	36377	--	1528	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8188,44*		*1528*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8188,44*				*1528*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,10*		*3032*				
		Сметная стоимость				*40937*				
953	11-090501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	31	113,84	0,58	3529	18	2382	0,12	4
		болт		113,25	0,30	3511	9	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*76,84*		*2382*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*69,16*				*2144*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*7,69*				*238*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,25*		*473*				
		Сметная стоимость				*6384*				
954	21-130201-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Болты с гайками и шайбами оцинкованные	1,271	584,09	--	742	--	31	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*24,53*		*31*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*24,53*				*31*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,69*		*62*				
		Сметная стоимость				*835*				
955	ТССЦ	Доплата за очистки мет поверхностей щетками	0,720356	16871,19	--	12153	--	510	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*708,59*		*510*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*708,59*				*510*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1406,38*		*1013*				
		Сметная стоимость				*13677*				
956	11-090306-0103 РСНБ РК 2015	Перегородки стальные консольные сетчатые. Монтаж	10,26	483,14	14,32	4957	147	3246	0,48	5
		м2		460,32	6,21	4723	64	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*316,34*		*3246*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*284,12*				*2915*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*32,22*				*331*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63,96*		*656*				
		Сметная стоимость				*8859*				
957	21-050101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	0,1611	193530,51	--	31178	--	1309	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8128,28*		*1309*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8128,28*				*1309*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16132,70*		*2599*				
		Сметная стоимость				*35086*				
958	**11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж+табло**	**0,01955**	**24072,50**	**8178,80**	**471**	**160**	**206**	**14,10**	**--**
		т конструкций		**12930,24**	**2115,70**	**253**	**41**	**60,9**	**1,60**	**--**
		Накладные расходы -		*10558,87*		*206*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*9162,98*				*179*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1395,89*				*27*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2770,51*		*54*				
		Сметная стоимость				*732*				
959	**21-050103-0110 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 4 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)**	**0,01013**	**1187944,94**	**--**	**12034**	**--**	**505**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*49893,69*		*505*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*49893,69*				*505*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*99027,09*		*1003*				
		Сметная стоимость				*13543*				
960	**21-050103-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 2 мм ГОСТ 5582-75 (ГОСТ 19903-74)**	**0,00942**	**1150603,16**	**--**	**10839**	**--**	**455**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*48325,33*		*455*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*48325,33*				*455*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*95914,28*		*904*				
		Сметная стоимость				*12198*				
		Козырек								
961	**11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**0,05813**	**68182,10**	**14584,92**	**3963**	**848**	**2233**	**56,50**	**3**
		т конструкций		**51812,66**	**4221,51**	**3012**	**245**	**60,9**	**3,61**	**--**
		Накладные расходы -		*38421,70*		*2233*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*34124,81*				*1984*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*4296,89*				*250*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8528,30*		*496*				
		Сметная стоимость				*6692*				
962	**21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**0,0604552**	**340783,77**	**--**	**20602**	**--**	**865**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*14312,92*		*865*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*14312,92*				*865*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28407,74*		*1717*				
		Сметная стоимость				*23185*				

963	ТССЦ	Доплата за очистки мет поверхностей щетками	0,0604552	16871,19	--	1020	--	43	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*708,59*		*43*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*708,59*				*43*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1406,38*		*85*				
		Сметная стоимость				*1148*				
964	11-090305-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Арки полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката. Монтаж	0,10506	30260,30	9634,89	3179	1012	1277	14,20	1
		т конструкций		14766,02	2389,78	1551	251	60,9	1,97	--
		Накладные расходы -		*12157,62*		*1277*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*10447,88*				*1098*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1709,74*				*180*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3393,43*		*357*				
		Сметная стоимость				*4813*				
965	21-050101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокаттонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	0,1092624	193530,51	--	21146	--	888	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8128,28*		*888*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8128,28*				*888*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16132,70*		*1763*				
		Сметная стоимость				*23797*				
966	ТССЦ	Доплата за очистки мет поверхностей щетками	0,1092624	16871,19	--	1843	--	77	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*708,59*		*77*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*708,59*				*77*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1406,38*		*154*				
		Сметная стоимость				*2074*				
967	11-090306-0301 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные ПВХ панель. Монтаж	5,82	4038,67	1074,50	23505	6254	10406	2,50	15
		м2		2379,25	170,95	13847	995	60,9	0,13	1
		Накладные расходы -		*1787,92*		*10406*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1553,07*				*9039*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*234,85*				*1367*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*466,13*		*2713*				
		Сметная стоимость				*36624*				
968	21-130502-0706 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Листы монолитные поликарбонатные цветные толщиной 8 мм/применит/	5,8782	20130,23	--	118330	--	4970	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*845,47*		*4970*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*845,47*				*4970*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1678,06*		*9864*				
		Сметная стоимость				*133164*				
969	11-090306-0301 РСНБ РК 2015	ПВХ панель. Монтаж	0,85	4038,67	1074,50	3433	913	1520	2,50	2

		м2		2379,25	170,95	2022	145	60,9	0,13	--
		Накладные расходы -		*1787,92*		*1520*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1553,07*				*1320*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*234,85*				*200*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*466,13*		*396*				
		Сметная стоимость				*5349*				
		Огрунтовка и окраска металлических поверхностей								
970	**11-130301-0402 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой за одинраз**	**59,18**	**26,25**	**1,25**	**1554**	**74**	**911**	**0,02**	**1**
		м2		**25,00**	**0,30**	**1480**	**18**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*15,39*		*911*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*13,71*				*812*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1,68*				*99*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,33*		*197*				
		Сметная стоимость				*2662*				
971	**11-130301-1704 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска двухкомпонентной эмалью.**	**59,18**	**29,73**	**2,89**	**1759**	**171**	**998**	**0,01**	**1**
		м2		**26,84**	**0,81**	**1588**	**48**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*16,86*		*998*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*14,98*				*887*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1,88*				*111*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,73*		*221*				
		Сметная стоимость				*2977*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 25	**Тенге**			**575435**	**16516**			**55**
			Тенге			**52690**	**3699**			**3**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**250518**				
	Материалы -		Тенге			**11135**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**13012**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**215543**				
	Местные материалы -		Тенге			**8405**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**1590**				
		Накладные расходы -	Тенге			**17460**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**6659**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**10801**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**21438**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**289416**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**13**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13012**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**321595**				
	Материалы -		Тенге			**8488**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**40969**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**260516**				
		Накладные расходы -	Тенге			**39505**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**24950**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**14555**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**28888**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**389988**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**42**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**40969**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**3322**				

	Материалы -		Тенге			25				
	Всего заработная плата -		Тенге				2408			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			527				
		Накладные расходы -	Тенге			1655				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1454		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					201		
		Сметная прибыль -	Тенге			398				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5376				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				2408			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге			684779				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							58
		Сметная заработная плата -	Тенге				56389			
РАЗДЕЛ 26.Типовой остановочный автобусный павильон.Тип 2 (ул.Акан Серы зап.- южнее ул.Буденного)										
Земляные работы										
972	**11-010205-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	**0,81675**	**1660,57**	**--**	**1356**	**--**	**892**	**1,89**	**2**
		м3 грунта		**1660,57**	**--**	**1356**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1092,36***		***892***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***981,39***				***802***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***110,96***				***91***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***220,23***		***180***				
		Сметная стоимость				***2428***				
973	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**0,11675**	**706,88**	**--**	**83**	**--**	**54**	**0,89**	**--**
		м3 грунта		**706,88**	**--**	**83**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***465,00***		***54***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***417,76***				***49***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***47,24***				***6***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***93,75***		***11***				
		Сметная стоимость				***148***				
974	**41-310104-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка**	**1,26**	**211,54**	**--**	**267**	**--**	**11**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***8,88***		***11***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***8,88***				***11***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***17,63***		***22***				
		Сметная стоимость				***300***				
975	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**1,26**	**1050,49**	**--**	**1324**	**--**	**56**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***44,12***		***56***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***44,12***				***56***		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*87,57*		*110*				
		Сметная стоимость				*1490*				
		Устройство фундаментов								
976	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**0,136**	**15303,56**	**670,67**	**2081**	**91**	**176**	**1,35**	**--**
		м3		**1103,73**	**182,93**	**150**	**25**	**48,5**	**0,18**	**--**
		Накладные расходы -		*1292,98*		*176*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*624,03*				*85*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*668,96*				*91*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1327,72*		*181*				
		Сметная стоимость				*2437*				
977	**11-060101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**0,6**	**8707,61**	**1182,66**	**5225**	**710**	**2037**	**6,34**	**4**
		м3		**5665,93**	**328,14**	**3400**	**197**	**48,5**	**0,32**	**--**
		Накладные расходы -		*3394,94*		*2037*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2907,12*				*1744*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*487,82*				*293*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*968,20*		*581*				
		Сметная стоимость				*7843*				
978	**21-020101-2701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**0,609**	**13800,74**	**--**	**8405**	**--**	**353**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*579,63*		*353*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*579,63*				*353*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1150,43*		*701*				
		Сметная стоимость				*9459*				
979	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 10 мм**	**0,00416**	**16076,48**	**720,19**	**67**	**3**	**35**	**16,88**	**--**
		т		**15085,32**	**230,07**	**63**	**1**	**48,5**	**0,17**	**--**
		Накладные расходы -		*8415,15*		*35*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7427,96*				*31*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*987,19*				*4*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1959,33*		*8*				
		Сметная стоимость				*110*				
980	**11-160501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка**	**1,73**	**1615,87**	**333,05**	**2795**	**576**	**1633**	**1,22**	**2**
		м трубопровода		**1268,63**	**123,32**	**2195**	**213**	**60,4**	**0,14**	**--**
		Накладные расходы -		*943,92*		*1633*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*840,74*				*1454*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*103,18*				*178*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*204,78*		*354*				
		Сметная стоимость				*4782*				

981	23-010501-1308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50х3 питьевая ГОСТ 18599-2001	1,73	304,53	--	527	--	22	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12,79*		*22*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*12,79*				*22*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,39*		*44*				
		Сметная стоимость				*593*				
982	21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012	0,0316	177280,53	--	5602	--	235	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7445,78*		*235*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*7445,78*				*235*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14778,10*		*467*				
		Сметная стоимость				*6304*				
983	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	0,0144	445487,29	1561,17	6415	22	2227	289,00	4
		т		268291,27	711,65	3863	10	48,5	0,62	--
		Накладные расходы -		*154656,47*		*2227*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*130466,41*				*1879*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*24190,06*				*348*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48011,50*		*691*				
		Сметная стоимость				*9333*				
984	11-080101-0302 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	3,72	1508,92	18,59	5613	69	498	0,14	1
		м2		127,80	5,55	475	21	50,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*133,96*		*498*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*67,74*				*252*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*66,22*				*246*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*131,43*		*489*				
		Сметная стоимость				*6600*				
985	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	1,1	751,91	12,47	827	14	159	0,21	--
		м2 поверхности		211,51	2,02	233	2	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*144,61*		*159*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*108,47*				*119*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*36,14*				*40*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,72*		*79*				
		Сметная стоимость				*1065*				
		Архитектурно-строительные решения								
		Балки Б1, Б2, Б3, Б4, С1								
986	11-090302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	0,10938	19348,43	8973,15	2116	981	650	5,88	1
		т конструкций		5525,13	2561,40	604	280	60,9	2,21	--
		Накладные расходы -		*5944,17*		*650*				

		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*4924,70*				*539*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1019,47*				*112*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2023,41*		*221*				
		Сметная стоимость				*2987*				
987	**11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж+балка**	**0,40386**	**24072,50**	**8178,80**	**9722**	**3303**	**4264**	**14,10**	**6**
		т конструкций		**12930,24**	**2115,70**	**5222**	**854**	**60,9**	**1,60**	**1**
		Накладные расходы -		*10558,87*		*4264*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*9162,98*				*3701*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1395,89*				*564*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2770,51*		*1119*				
		Сметная стоимость				*15105*				
988	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/С1,Б1,Б2,Б3,Б4**	**0,5337696**	**381319,78**	**--**	**203537**	**--**	**8549**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*16015,43*		*8549*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*16015,43*				*8549*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31786,82*		*16967*				
		Сметная стоимость				*229052*				
989	**21-100102-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**2**	**328,22**	**--**	**656**	**--**	**28**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*13,79*		*28*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*13,79*				*28*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,36*		*55*				
		Сметная стоимость				*738*				
990	**11-090305-0305 РСНБ РК 2015**	**Конструкции /Ск1, Оп1, ОБ1,Реклпмная рамка. Монтаж**	**0,17941**	**34573,82**	**6401,92**	**6203**	**1149**	**2378**	**17,30**	**3**
		т конструкций		**17051,01**	**1550,90**	**3059**	**278**	**60,9**	**1,34**	**--**
		Накладные расходы -		*13256,46*		*2378*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*11328,56*				*2032*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1927,90*				*346*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3826,42*		*686*				
		Сметная стоимость				*9268*				
991	**21-060805-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т/Ск1, Оп1, ОБ1,Т1**	**0,1865864**	**194962,82**	**--**	**36377**	**--**	**1528**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*8188,44*		*1528*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8188,44*				*1528*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,10*		*3032*				
		Сметная стоимость				*40937*				

992	11-090501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	31	113,84	0,58	3529	18	2382	0,12	4
		болт		113,25	0,30	3511	9	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*76,84*		*2382*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*69,16*				*2144*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*7,69*				*238*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,25*		*473*				
		Сметная стоимость				*6384*				
993	21-130201-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Болты с гайками и шайбами оцинкованные	1,271	584,09	--	742	--	31	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*24,53*		*31*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*24,53*				*31*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,69*		*62*				
		Сметная стоимость				*835*				
994	ТССЦ	Доплата за очистки мет поверхностей щетками	0,720356	16871,19	--	12153	--	510	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*708,59*		*510*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*708,59*				*510*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1406,38*		*1013*				
		Сметная стоимость				*13677*				
995	11-090306-0103 РСНБ РК 2015	Перегородки стальные консольные сетчатые. Монтаж	10,26	483,14	14,32	4957	147	3246	0,48	5
		м2		460,32	6,21	4723	64	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*316,34*		*3246*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*284,12*				*2915*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*32,22*				*331*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63,96*		*656*				
		Сметная стоимость				*8859*				
996	21-050101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	0,1611	193530,51	--	31178	--	1309	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8128,28*		*1309*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8128,28*				*1309*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16132,70*		*2599*				
		Сметная стоимость				*35086*				
997	11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж+табло	0,01955	24072,50	8178,80	471	160	206	14,10	--
		т конструкций		12930,24	2115,70	253	41	60,9	1,60	--
		Накладные расходы -		*10558,87*		*206*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*9162,98*				*179*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1395,89*				*27*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2770,51*		*54*				
		Сметная стоимость				*732*				
998	**21-050103-0110 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 4 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)**	**0,01013**	**1187944,94**	**--**	**12034**	**--**	**505**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*49893,69*		*505*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*49893,69*				*505*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*99027,09*		*1003*				
		Сметная стоимость				*13543*				
999	**21-050103-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 2 мм ГОСТ 5582-75 (ГОСТ 19903-74)**	**0,00942**	**1150603,16**	**--**	**10839**	**--**	**455**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*48325,33*		*455*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*48325,33*				*455*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*95914,28*		*904*				
		Сметная стоимость				*12198*				
		Козырек								
1000	**11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**0,05813**	**68182,10**	**14584,92**	**3963**	**848**	**2233**	**56,50**	**3**
		т конструкций		**51812,66**	**4221,51**	**3012**	**245**	**60,9**	**3,61**	**--**
		Накладные расходы -		*38421,70*		*2233*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*34124,81*				*1984*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*4296,89*				*250*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8528,30*		*496*				
		Сметная стоимость				*6692*				
1001	**21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**0,0604552**	**340783,77**	**--**	**20602**	**--**	**865**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*14312,92*		*865*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*14312,92*				*865*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28407,74*		*1717*				
		Сметная стоимость				*23185*				
1002	**ТССЦ**	**Доплата за очистки мет поверхностей щетками**	**0,0604552**	**16871,19**	**--**	**1020**	**--**	**43**	**--**	**--**
		тн		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*708,59*		*43*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*708,59*				*43*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1406,38*		*85*				
		Сметная стоимость				*1148*				
1003	**11-090305-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Арки полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката. Монтаж**	**0,10506**	**30260,30**	**9634,89**	**3179**	**1012**	**1277**	**14,20**	**1**

		т конструкций		**14766,02**	**2389,78**	**1551**	**251**	**60,9**	**1,97**	**--**
		Накладные расходы -		***12157,62***		***1277***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*10447,88*				*1098*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1709,74*				*180*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***3393,43***		***357***				
		Сметная стоимость				***4813***				
1004	**21-050101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прокаттонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)**	**0,1092624**	**193530,51**	**--**	**21146**	**--**	**888**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***8128,28***		***888***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8128,28*				*888*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***16132,70***		***1763***				
		Сметная стоимость				***23797***				
1005	**ТССЦ**	**Доплата за очистки мет поверхностей щетками**	**0,1092624**	**16871,19**	**--**	**1843**	**--**	**77**	**--**	**--**
		тн		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***708,59***		***77***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*708,59*				*77*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1406,38***		***154***				
		Сметная стоимость				***2074***				
1006	**11-090306-0301 РСНБ РК 2015**	**Потолки подвесные ПВХ панель. Монтаж**	**5,82**	**4038,67**	**1074,50**	**23505**	**6254**	**10406**	**2,50**	**15**
		м2		**2379,25**	**170,95**	**13847**	**995**	**60,9**	**0,13**	**1**
		Накладные расходы -		***1787,92***		***10406***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1553,07*				*9039*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*234,85*				*1367*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***466,13***		***2713***				
		Сметная стоимость				***36624***				
1007	**21-130502-0706 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Листы монолитные поликарбонатные цветные толщиной 8 мм/применит/**	**5,8782**	**20130,23**	**--**	**118330**	**--**	**4970**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***845,47***		***4970***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*845,47*				*4970*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1678,06***		***9864***				
		Сметная стоимость				***133164***				
1008	**11-090306-0301 РСНБ РК 2015**	**ПВХ панель. Монтаж**	**0,85**	**4038,67**	**1074,50**	**3433**	**913**	**1520**	**2,50**	**2**
		м2		**2379,25**	**170,95**	**2022**	**145**	**60,9**	**0,13**	**--**
		Накладные расходы -		***1787,92***		***1520***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1553,07*				*1320*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*234,85*				*200*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***466,13***		***396***				
		Сметная стоимость				***5349***				
		Огрунтовка и окраска металлических поверхностей								
1009	**11-130301-0402 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой за одинраз**	**59,18**	**26,25**	**1,25**	**1554**	**74**	**911**	**0,02**	**1**
		м2		**25,00**	**0,30**	**1480**	**18**	**54,2**	**--**	**--**

		Накладные расходы -		*15,39*		*911*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*13,71*				*812*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1,68*				*99*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,33*		*197*				
		Сметная стоимость				*2662*				
1010	**11-130301-1704 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска двухкомпонентной эмалью.**	**59,18**	**29,73**	**2,89**	**1759**	**171**	**998**	**0,01**	**1**
		м2		**26,84**	**0,81**	**1588**	**48**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*16,86*		*998*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*14,98*				*887*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1,88*				*111*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,73*		*221*				
		Сметная стоимость				*2977*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 26	**Тенге**			**575435**	**16516**			**55**
			Тенге			**52690**	**3699**			**3**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**250518**				
	Материалы -		Тенге			**11135**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**13012**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**215543**				
	Местные материалы -		Тенге			**8405**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**1590**				
		Накладные расходы -	Тенге			**17460**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**6659**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**10801**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**21438**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**289416**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**13**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13012**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**321595**				
	Материалы -		Тенге			**8488**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**40969**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**260516**				
		Накладные расходы -	Тенге			**39505**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**24950**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**14555**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**28888**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**389988**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**42**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**40969**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**3322**				
	Материалы -		Тенге			**25**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2408**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**527**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1655**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1454**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**201**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**398**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**5376**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2408**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге			**684779**				

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							58
		Сметная заработная плата -	Тенге				56389			
РАЗДЕЛ 27.Типовой остановочный автобусный павильон.Тип 2 (ул.Акан Серы вост.- севернее ул.Буденного)										
Земляные работы										
1011	**11-010205-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	**0,81675**	**1660,57**	**--**	**1356**	**--**	**892**	**1,89**	**2**
		м3 грунта		**1660,57**	**--**	**1356**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1092,36***		***892***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***981,39***				***802***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***110,96***				***91***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***220,23***		***180***				
		Сметная стоимость				***2428***				
1012	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**0,11675**	**706,88**	**--**	**83**	**--**	**54**	**0,89**	**--**
		м3 грунта		**706,88**	**--**	**83**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***465,00***		***54***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***417,76***				***49***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***47,24***				***6***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***93,75***		***11***				
		Сметная стоимость				***148***				
1013	**41-310104-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка**	**1,26**	**211,54**	**--**	**267**	**--**	**11**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***8,88***		***11***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***8,88***				***11***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***17,63***		***22***				
		Сметная стоимость				***300***				
1014	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**1,26**	**1050,49**	**--**	**1324**	**--**	**56**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***44,12***		***56***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***44,12***				***56***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***87,57***		***110***				
		Сметная стоимость				***1490***				
Устройство фундаментов										
1015	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**0,136**	**15303,56**	**670,67**	**2081**	**91**	**176**	**1,35**	**--**
		м3		**1103,73**	**182,93**	**150**	**25**	**48,5**	**0,18**	**--**
		Накладные расходы -		***1292,98***		***176***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***624,03***				***85***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***668,96***				***91***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1327,72***		***181***				
		Сметная стоимость				***2437***				

1016	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	0,6	8707,61	1182,66	5225	710	2037	6,34	4
		м3		5665,93	328,14	3400	197	48,5	0,32	--
		Накладные расходы -		*3394,94*		*2037*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2907,12*				*1744*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*487,82*				*293*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*968,20*		*581*				
		Сметная стоимость				*7843*				
1017	21-020101-2701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	0,609	13800,74	--	8405	--	353	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*579,63*		*353*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*579,63*				*353*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1150,43*		*701*				
		Сметная стоимость				*9459*				
1018	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 10 мм	0,00416	16076,48	720,19	67	3	35	16,88	--
		т		15085,32	230,07	63	1	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*8415,15*		*35*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7427,96*				*31*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*987,19*				*4*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1959,33*		*8*				
		Сметная стоимость				*110*				
1019	11-160501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка	1,73	1615,87	333,05	2795	576	1633	1,22	2
		м трубопровода		1268,63	123,32	2195	213	60,4	0,14	--
		Накладные расходы -		*943,92*		*1633*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*840,74*				*1454*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*103,18*				*178*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*204,78*		*354*				
		Сметная стоимость				*4782*				
1020	23-010501-1308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50х3 питьевая ГОСТ 18599-2001	1,73	304,53	--	527	--	22	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12,79*		*22*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*12,79*				*22*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,39*		*44*				
		Сметная стоимость				*593*				
1021	21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012	0,0316	177280,53	--	5602	--	235	--	--

		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7445,78*		*235*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*7445,78*				*235*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14778,10*		*467*				
		Сметная стоимость				*6304*				
1022	**11-060301-0401 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	**0,0144**	**445487,29**	**1561,17**	**6415**	**22**	**2227**	**289,00**	**4**
		т		**268291,27**	**711,65**	**3863**	**10**	**48,5**	**0,62**	**--**
		Накладные расходы -		*154656,47*		*2227*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*130466,41*				*1879*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*24190,06*				*348*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48011,50*		*691*				
		Сметная стоимость				*9333*				
1023	**11-080101-0302 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная в 1 слой стен, фундаментов**	**3,72**	**1508,92**	**18,59**	**5613**	**69**	**498**	**0,14**	**1**
		м2		**127,80**	**5,55**	**475**	**21**	**50,8**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*133,96*		*498*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*67,74*				*252*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*66,22*				*246*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*131,43*		*489*				
		Сметная стоимость				*6600*				
1024	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**1,1**	**751,91**	**12,47**	**827**	**14**	**159**	**0,21**	**--**
		м2 поверхности		**211,51**	**2,02**	**233**	**2**	**50,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*144,61*		*159*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*108,47*				*119*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*36,14*				*40*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,72*		*79*				
		Сметная стоимость				*1065*				
		Архитектурно-строительные решения								
		Балки Б1, Б2, Б3, Б4, С1								
1025	**11-090302-0112 РСНБ РК 2015**	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**	**0,10938**	**19348,43**	**8973,15**	**2116**	**981**	**650**	**5,88**	**1**
		т конструкций		**5525,13**	**2561,40**	**604**	**280**	**60,9**	**2,21**	**--**
		Накладные расходы -		*5944,17*		*650*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*4924,70*				*539*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1019,47*				*112*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2023,41*		*221*				
		Сметная стоимость				*2987*				
1026	**11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж+балка**	**0,40386**	**24072,50**	**8178,80**	**9722**	**3303**	**4264**	**14,10**	**6**
		т конструкций		**12930,24**	**2115,70**	**5222**	**854**	**60,9**	**1,60**	**1**
		Накладные расходы -		*10558,87*		*4264*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*9162,98*				*3701*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1395,89*				*564*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2770,51*		*1119*				
		Сметная стоимость				*15105*				

1027	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/С1,Б1,Б2,Б3,Б4	0,5337696	381319,78	--	203537	--	8549	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16015,43*		*8549*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*16015,43*				*8549*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31786,82*		*16967*				
		Сметная стоимость				*229052*				
1028	21-100102-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	2	328,22	--	656	--	28	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13,79*		*28*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*13,79*				*28*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,36*		*55*				
		Сметная стоимость				*738*				
1029	11-090305-0305 РСНБ РК 2015	Конструкции /Ск1, Оп1, ОБ1,Реклимная рамка. Монтаж	0,17941	34573,82	6401,92	6203	1149	2378	17,30	3
		т конструкций		17051,01	1550,90	3059	278	60,9	1,34	--
		Накладные расходы -		*13256,46*		*2378*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*11328,56*				*2032*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1927,90*				*346*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3826,42*		*686*				
		Сметная стоимость				*9268*				
1030	21-060805-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т/Ск1, Оп1, ОБ1,Т1	0,1865864	194962,82	--	36377	--	1528	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8188,44*		*1528*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8188,44*				*1528*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,10*		*3032*				
		Сметная стоимость				*40937*				
1031	11-090501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	31	113,84	0,58	3529	18	2382	0,12	4
		болт		113,25	0,30	3511	9	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*76,84*		*2382*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*69,16*				*2144*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*7,69*				*238*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,25*		*473*				
		Сметная стоимость				*6384*				
1032	21-130201-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Болты с гайками и шайбами оцинкованные	1,271	584,09	--	742	--	31	--	--

		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*24,53*		*31*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*24,53*				*31*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,69*		*62*				
		Сметная стоимость				*835*				
1033	**ТССЦ**	**Доплата за очистки мет поверхностей щетками**	**0,720356**	**16871,19**	**--**	**12153**	**--**	**510**	**--**	**--**
		тн		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*708,59*		*510*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*708,59*				*510*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1406,38*		*1013*				
		Сметная стоимость				*13677*				
1034	**11-090306-0103 РСНБ РК 2015**	**Перегородки стальные консольные сетчатые. Монтаж**	**10,26**	**483,14**	**14,32**	**4957**	**147**	**3246**	**0,48**	**5**
		м2		**460,32**	**6,21**	**4723**	**64**	**60,9**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*316,34*		*3246*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*284,12*				*2915*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*32,22*				*331*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63,96*		*656*				
		Сметная стоимость				*8859*				
1035	**21-050101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)**	**0,1611**	**193530,51**	**--**	**31178**	**--**	**1309**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*8128,28*		*1309*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8128,28*				*1309*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16132,70*		*2599*				
		Сметная стоимость				*35086*				
1036	**11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж+табло**	**0,01955**	**24072,50**	**8178,80**	**471**	**160**	**206**	**14,10**	**--**
		т конструкций		**12930,24**	**2115,70**	**253**	**41**	**60,9**	**1,60**	**--**
		Накладные расходы -		*10558,87*		*206*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*9162,98*				*179*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1395,89*				*27*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2770,51*		*54*				
		Сметная стоимость				*732*				
1037	**21-050103-0110 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 4 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)**	**0,01013**	**1187944,94**	**--**	**12034**	**--**	**505**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*49893,69*		*505*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*49893,69*				*505*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*99027,09*		*1003*				
		Сметная стоимость				*13543*				

1038	21-050103-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 2 мм ГОСТ 5582-75 (ГОСТ 19903-74)	0,00942	1150603,16	--	10839	--	455	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*48325,33*		*455*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*48325,33*				*455*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*95914,28*		*904*				
		Сметная стоимость				*12198*				
		Козырек								
1039	11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	0,05813	68182,10	14584,92	3963	848	2233	56,50	3
		т конструкций		51812,66	4221,51	3012	245	60,9	3,61	--
		Накладные расходы -		*38421,70*		*2233*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*34124,81*				*1984*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*4296,89*				*250*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8528,30*		*496*				
		Сметная стоимость				*6692*				
1040	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,0604552	340783,77	--	20602	--	865	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14312,92*		*865*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*14312,92*				*865*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28407,74*		*1717*				
		Сметная стоимость				*23185*				
1041	ТССЦ	Доплата за очистки мет поверхностей щетками	0,0604552	16871,19	--	1020	--	43	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*708,59*		*43*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*708,59*				*43*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1406,38*		*85*				
		Сметная стоимость				*1148*				
1042	11-090305-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Арки полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката. Монтаж	0,10506	30260,30	9634,89	3179	1012	1277	14,20	1
		т конструкций		14766,02	2389,78	1551	251	60,9	1,97	--
		Накладные расходы -		*12157,62*		*1277*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*10447,88*				*1098*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1709,74*				*180*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3393,43*		*357*				
		Сметная стоимость				*4813*				
1043	21-050101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокаттонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	0,1092624	193530,51	--	21146	--	888	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

		Накладные расходы -		*8128,28*		*888*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8128,28*				*888*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16132,70*		*1763*				
		Сметная стоимость				*23797*				
1044	**ТССЦ**	**Доплата за очистки мет поверхностей щетками**	**0,1092624**	**16871,19**	**--**	**1843**	**--**	**77**	**--**	**--**
		тн		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*708,59*		*77*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*708,59*				*77*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1406,38*		*154*				
		Сметная стоимость				*2074*				
1045	**11-090306-0301 РСНБ РК 2015**	**Потолки подвесные ПВХ панель. Монтаж**	**5,82**	**4038,67**	**1074,50**	**23505**	**6254**	**10406**	**2,50**	**15**
		м2		**2379,25**	**170,95**	**13847**	**995**	**60,9**	**0,13**	**1**
		Накладные расходы -		*1787,92*		*10406*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1553,07*				*9039*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*234,85*				*1367*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*466,13*		*2713*				
		Сметная стоимость				*36624*				
1046	**21-130502-0706 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Листы монолитные поликарбонатные цветные толщиной 8 мм/применит/**	**5,8782**	**20130,23**	**--**	**118330**	**--**	**4970**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*845,47*		*4970*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*845,47*				*4970*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1678,06*		*9864*				
		Сметная стоимость				*133164*				
1047	**11-090306-0301 РСНБ РК 2015**	**ПВХ панель. Монтаж**	**0,85**	**4038,67**	**1074,50**	**3433**	**913**	**1520**	**2,50**	**2**
		м2		**2379,25**	**170,95**	**2022**	**145**	**60,9**	**0,13**	**--**
		Накладные расходы -		*1787,92*		*1520*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1553,07*				*1320*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*234,85*				*200*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*466,13*		*396*				
		Сметная стоимость				*5349*				
		Огрунтовка и окраска металлических поверхностей								
1048	**11-130301-0402 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой за одинраз**	**59,18**	**26,25**	**1,25**	**1554**	**74**	**911**	**0,02**	**1**
		м2		**25,00**	**0,30**	**1480**	**18**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*15,39*		*911*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*13,71*				*812*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1,68*				*99*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,33*		*197*				
		Сметная стоимость				*2662*				
1049	**11-130301-1704 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска двухкомпонентной эмалью.**	**59,18**	**29,73**	**2,89**	**1759**	**171**	**998**	**0,01**	**1**
		м2		**26,84**	**0,81**	**1588**	**48**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*16,86*		*998*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*14,98*				*887*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1,88*				*111*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,73*		*221*				
		Сметная стоимость				*2977*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 27	**Тенге**			**575435**	**16516**			**55**
			Тенге			**52690**	**3699**			**3**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**250518**				
	Материалы -		Тенге			**11135**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**13012**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**215543**				
	Местные материалы -		Тенге			**8405**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**1590**				
		Накладные расходы -	Тенге			**17460**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**6659**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**10801**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**21438**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**289416**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**13**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13012**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**321595**				
	Материалы -		Тенге			**8488**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**40969**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**260516**				
		Накладные расходы -	Тенге			**39505**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**24950**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**14555**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**28888**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**389988**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**42**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**40969**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**3322**				
	Материалы -		Тенге			**25**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2408**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**527**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1655**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1454**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**201**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**398**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**5376**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2408**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге			**684779**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**58**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**56389**			
РАЗДЕЛ 28.Типовой остановочный автобусный павильон.Тип 2 (ул.Акан Серы вост.- южнее ул.Карагандинской)										
Земляные работы										
1050	**11-010205-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	**0,81675**	**1660,57**	**--**	**1356**	**--**	**892**	**1,89**	**2**
		м3 грунта		**1660,57**	**--**	**1356**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*1092,36*		*892*				

		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*981,39*				*802*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*110,96*				*91*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*220,23*		*180*				
		Сметная стоимость				*2428*				
1051	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**0,11675**	**706,88**	**--**	**83**	**--**	**54**	**0,89**	**--**
		м3 грунта		**706,88**	**--**	**83**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*465,00*		*54*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*417,76*				*49*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*47,24*				*6*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*93,75*		*11*				
		Сметная стоимость				*148*				
1052	**41-310104-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка**	**1,26**	**211,54**	**--**	**267**	**--**	**11**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*8,88*		*11*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8,88*				*11*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,63*		*22*				
		Сметная стоимость				*300*				
1053	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**1,26**	**1050,49**	**--**	**1324**	**--**	**56**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*44,12*		*56*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*44,12*				*56*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*87,57*		*110*				
		Сметная стоимость				*1490*				
				Устройство фундаментов						
1054	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**0,136**	**15303,56**	**670,67**	**2081**	**91**	**176**	**1,35**	**--**
		м3		**1103,73**	**182,93**	**150**	**25**	**48,5**	**0,18**	**--**
		Накладные расходы -		*1292,98*		*176*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*624,03*				*85*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*668,96*				*91*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1327,72*		*181*				
		Сметная стоимость				*2437*				
1055	**11-060101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**0,6**	**8707,61**	**1182,66**	**5225**	**710**	**2037**	**6,34**	**4**
		м3		**5665,93**	**328,14**	**3400**	**197**	**48,5**	**0,32**	**--**
		Накладные расходы -		*3394,94*		*2037*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2907,12*				*1744*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*487,82*				*293*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*968,20*		*581*				
		Сметная стоимость				*7843*				

1056	21-020101-2701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	0,609	13800,74	--	8405	--	353	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*579,63*		*353*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*579,63*				*353*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1150,43*		*701*				
		Сметная стоимость				*9459*				
1057	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 10 мм	0,00416	16076,48	720,19	67	3	35	16,88	--
		т		15085,32	230,07	63	1	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*8415,15*		*35*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7427,96*				*31*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*987,19*				*4*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1959,33*		*8*				
		Сметная стоимость				*110*				
1058	11-160501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка	1,73	1615,87	333,05	2795	576	1633	1,22	2
		м трубопровода		1268,63	123,32	2195	213	60,4	0,14	--
		Накладные расходы -		*943,92*		*1633*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*840,74*				*1454*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*103,18*				*178*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*204,78*		*354*				
		Сметная стоимость				*4782*				
1059	23-010501-1308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50х3 питьевая ГОСТ 18599-2001	1,73	304,53	--	527	--	22	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12,79*		*22*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*12,79*				*22*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,39*		*44*				
		Сметная стоимость				*593*				
1060	21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012	0,0316	177280,53	--	5602	--	235	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7445,78*		*235*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*7445,78*				*235*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14778,10*		*467*				
		Сметная стоимость				*6304*				
1061	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	0,0144	445487,29	1561,17	6415	22	2227	289,00	4
		т		268291,27	711,65	3863	10	48,5	0,62	--

		Накладные расходы -		*154656,47*		*2227*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*130466,41*				*1879*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*24190,06*				*348*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48011,50*		*691*				
		Сметная стоимость				*9333*				
1062	**11-080101-0302 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная в 1 слой стен, фундаментов**	**3,72**	**1508,92**	**18,59**	**5613**	**69**	**498**	**0,14**	**1**
		м2		**127,80**	**5,55**	**475**	**21**	**50,8**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*133,96*		*498*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*67,74*				*252*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*66,22*				*246*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*131,43*		*489*				
		Сметная стоимость				*6600*				
1063	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**1,1**	**751,91**	**12,47**	**827**	**14**	**159**	**0,21**	**--**
		м2 поверхности		**211,51**	**2,02**	**233**	**2**	**50,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*144,61*		*159*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*108,47*				*119*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*36,14*				*40*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,72*		*79*				
		Сметная стоимость				*1065*				
				Архитектурно-строительные решения						
		Балки Б1, Б2, Б3, Б4, С1								
1064	**11-090302-0112 РСНБ РК 2015**	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**	**0,10938**	**19348,43**	**8973,15**	**2116**	**981**	**650**	**5,88**	**1**
		т конструкций		**5525,13**	**2561,40**	**604**	**280**	**60,9**	**2,21**	**--**
		Накладные расходы -		*5944,17*		*650*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*4924,70*				*539*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1019,47*				*112*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2023,41*		*221*				
		Сметная стоимость				*2987*				
1065	**11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж+балка**	**0,40386**	**24072,50**	**8178,80**	**9722**	**3303**	**4264**	**14,10**	**6**
		т конструкций		**12930,24**	**2115,70**	**5222**	**854**	**60,9**	**1,60**	**1**
		Накладные расходы -		*10558,87*		*4264*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*9162,98*				*3701*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1395,89*				*564*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2770,51*		*1119*				
		Сметная стоимость				*15105*				
1066	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/С1,Б1,Б2,Б3,Б4**	**0,5337696**	**381319,78**	**--**	**203537**	**--**	**8549**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*16015,43*		*8549*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*16015,43*				*8549*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31786,82*		*16967*				
		Сметная стоимость				*229052*				

1067	21-100102-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	2	328,22	--	656	--	28	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13,79*		*28*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*13,79*				*28*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,36*		*55*				
		Сметная стоимость				*738*				
1068	11-090305-0305 РСНБ РК 2015	Конструкции /Ск1, Оп1, ОБ1,Реклпмная рамка. Монтаж	0,17941	34573,82	6401,92	6203	1149	2378	17,30	3
		т конструкций		17051,01	1550,90	3059	278	60,9	1,34	--
		Накладные расходы -		*13256,46*		*2378*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*11328,56*				*2032*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1927,90*				*346*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3826,42*		*686*				
		Сметная стоимость				*9268*				
1069	21-060805-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т/Ск1, Оп1, ОБ1,Т1	0,1865864	194962,82	--	36377	--	1528	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8188,44*		*1528*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8188,44*				*1528*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,10*		*3032*				
		Сметная стоимость				*40937*				
1070	11-090501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	31	113,84	0,58	3529	18	2382	0,12	4
		болт		113,25	0,30	3511	9	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*76,84*		*2382*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*69,16*				*2144*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*7,69*				*238*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,25*		*473*				
		Сметная стоимость				*6384*				
1071	21-130201-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Болты с гайками и шайбами оцинкованные	1,271	584,09	--	742	--	31	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*24,53*		*31*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*24,53*				*31*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,69*		*62*				
		Сметная стоимость				*835*				
1072	ТССЦ	Доплата за очистки мет поверхностей щетками	0,720356	16871,19	--	12153	--	510	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*708,59*		*510*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*708,59*				*510*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1406,38*		*1013*				
		Сметная стоимость				*13677*				
1073	**11-090306-0103 РСНБ РК 2015**	**Перегородки стальные консольные сетчатые. Монтаж**	**10,26**	**483,14**	**14,32**	**4957**	**147**	**3246**	**0,48**	**5**
		м2		**460,32**	**6,21**	**4723**	**64**	**60,9**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*316,34*		*3246*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*284,12*				*2915*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*32,22*				*331*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63,96*		*656*				
		Сметная стоимость				*8859*				
1074	**21-050101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)**	**0,1611**	**193530,51**	**--**	**31178**	**--**	**1309**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*8128,28*		*1309*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8128,28*				*1309*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16132,70*		*2599*				
		Сметная стоимость				*35086*				
1075	**11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж+табло**	**0,01955**	**24072,50**	**8178,80**	**471**	**160**	**206**	**14,10**	**--**
		т конструкций		**12930,24**	**2115,70**	**253**	**41**	**60,9**	**1,60**	**--**
		Накладные расходы -		*10558,87*		*206*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*9162,98*				*179*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1395,89*				*27*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2770,51*		*54*				
		Сметная стоимость				*732*				
1076	**21-050103-0110 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 4 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)**	**0,01013**	**1187944,94**	**--**	**12034**	**--**	**505**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*49893,69*		*505*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*49893,69*				*505*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*99027,09*		*1003*				
		Сметная стоимость				*13543*				
1077	**21-050103-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 2 мм ГОСТ 5582-75 (ГОСТ 19903-74)**	**0,00942**	**1150603,16**	**--**	**10839**	**--**	**455**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*48325,33*		*455*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*48325,33*				*455*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*95914,28*		*904*				
		Сметная стоимость				*12198*				
		Козырек								

1078	11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	0,05813	68182,10	14584,92	3963	848	2233	56,50	3
		т конструкций		51812,66	4221,51	3012	245	60,9	3,61	--
		Накладные расходы -		*38421,70*		*2233*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*34124,81*				*1984*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*4296,89*				*250*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8528,30*		*496*				
		Сметная стоимость				*6692*				
1079	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,0604552	340783,77	--	20602	--	865	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14312,92*		*865*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*14312,92*				*865*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28407,74*		*1717*				
		Сметная стоимость				*23185*				
1080	ТССЦ	Доплата за очистки мет поверхностей щетками	0,0604552	16871,19	--	1020	--	43	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*708,59*		*43*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*708,59*				*43*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1406,38*		*85*				
		Сметная стоимость				*1148*				
1081	11-090305-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Арки полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката. Монтаж	0,10506	30260,30	9634,89	3179	1012	1277	14,20	1
		т конструкций		14766,02	2389,78	1551	251	60,9	1,97	--
		Накладные расходы -		*12157,62*		*1277*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*10447,88*				*1098*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1709,74*				*180*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3393,43*		*357*				
		Сметная стоимость				*4813*				
1082	21-050101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокаттонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	0,1092624	193530,51	--	21146	--	888	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8128,28*		*888*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8128,28*				*888*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16132,70*		*1763*				
		Сметная стоимость				*23797*				
1083	ТССЦ	Доплата за очистки мет поверхностей щетками	0,1092624	16871,19	--	1843	--	77	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*708,59*		*77*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*708,59*				*77*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1406,38*		*154*				
		Сметная стоимость				*2074*				

1084	11-090306-0301 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные ПВХ панель. Монтаж	5,82	4038,67	1074,50	23505	6254	10406	2,50	15
		м2		2379,25	170,95	13847	995	60,9	0,13	1
		Накладные расходы -		*1787,92*		*10406*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1553,07*				*9039*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*234,85*				*1367*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*466,13*		*2713*				
		Сметная стоимость				*36624*				
1085	21-130502-0706 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Листы монолитные поликарбонатные цветные толщиной 8 мм/применит/	5,8782	20130,23	--	118330	--	4970	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*845,47*		*4970*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*845,47*				*4970*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1678,06*		*9864*				
		Сметная стоимость				*133164*				
1086	11-090306-0301 РСНБ РК 2015	ПВХ панель. Монтаж	0,85	4038,67	1074,50	3433	913	1520	2,50	2
		м2		2379,25	170,95	2022	145	60,9	0,13	--
		Накладные расходы -		*1787,92*		*1520*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1553,07*				*1320*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*234,85*				*200*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*466,13*		*396*				
		Сметная стоимость				*5349*				
		Огрунтовка и окраска металлических поверхностей								
1087	11-130301-0402 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой за одинраз	59,18	26,25	1,25	1554	74	911	0,02	1
		м2		25,00	0,30	1480	18	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*15,39*		*911*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*13,71*				*812*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1,68*				*99*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,33*		*197*				
		Сметная стоимость				*2662*				
1088	11-130301-1704 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска двухкомпонентной эмалью.	59,18	29,73	2,89	1759	171	998	0,01	1
		м2		26,84	0,81	1588	48	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*16,86*		*998*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*14,98*				*887*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1,88*				*111*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,73*		*221*				
		Сметная стоимость				*2977*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 28	**Тенге**			**575435**	**16516**			**55**
			Тенге			**52690**	**3699**			**3**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**250518**				
	Материалы -		Тенге			**11135**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**13012**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**215543**				
	Местные материалы -		Тенге			**8405**				

	Транспортные расходы -		Тенге			1590				
		Накладные расходы -	Тенге			17460				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					6659		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					10801		
		Сметная прибыль -	Тенге			21438				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			289416				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -	Тенге				13012			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			321595				
	Материалы -		Тенге			8488				
	Всего заработная плата -		Тенге				40969			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			260516				
		Накладные расходы -	Тенге			39505				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					24950		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					14555		
		Сметная прибыль -	Тенге			28888				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			389988				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							42
		Сметная заработная плата -	Тенге				40969			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3322				
	Материалы -		Тенге			25				
	Всего заработная плата -		Тенге				2408			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			527				
		Накладные расходы -	Тенге			1655				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1454		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					201		
		Сметная прибыль -	Тенге			398				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5376				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				2408			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге			684779				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							58
		Сметная заработная плата -	Тенге				56389			
РАЗДЕЛ 29.Типовой остановочный автобусный павильон.Тип 2 (ул.Остроумова - ост."Магазин" юг)										
Земляные работы										
1089	**11-010205-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	**0,81675**	**1660,57**	**--**	**1356**	**--**	**892**	**1,89**	**2**
		м3 грунта		**1660,57**	**--**	**1356**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1092,36***		***892***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***981,39***				***802***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***110,96***				***91***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***220,23***		***180***				
		Сметная стоимость				***2428***				
1090	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**0,11675**	**706,88**	**--**	**83**	**--**	**54**	**0,89**	**--**
		м3 грунта		**706,88**	**--**	**83**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***465,00***		***54***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***417,76***				***49***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***47,24***				***6***		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*93,75*		*11*				
		Сметная стоимость				*148*				
1091	**41-310104-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка**	**1,26**	**211,54**	**--**	**267**	**--**	**11**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*8,88*		*11*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8,88*				*11*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,63*		*22*				
		Сметная стоимость				*300*				
1092	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**1,26**	**1050,49**	**--**	**1324**	**--**	**56**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*44,12*		*56*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*44,12*				*56*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*87,57*		*110*				
		Сметная стоимость				*1490*				
				Устройство фундаментов						
1093	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**0,136**	**15303,56**	**670,67**	**2081**	**91**	**176**	**1,35**	**--**
		м3		**1103,73**	**182,93**	**150**	**25**	**48,5**	**0,18**	**--**
		Накладные расходы -		*1292,98*		*176*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*624,03*				*85*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*668,96*				*91*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1327,72*		*181*				
		Сметная стоимость				*2437*				
1094	**11-060101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**0,6**	**8707,61**	**1182,66**	**5225**	**710**	**2037**	**6,34**	**4**
		м3		**5665,93**	**328,14**	**3400**	**197**	**48,5**	**0,32**	**--**
		Накладные расходы -		*3394,94*		*2037*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2907,12*				*1744*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*487,82*				*293*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*968,20*		*581*				
		Сметная стоимость				*7843*				
1095	**21-020101-2701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**0,609**	**13800,74**	**--**	**8405**	**--**	**353**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*579,63*		*353*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*579,63*				*353*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1150,43*		*701*				
		Сметная стоимость				*9459*				
1096	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 10 мм**	**0,00416**	**16076,48**	**720,19**	**67**	**3**	**35**	**16,88**	**--**

		т		15085,32	230,07	63	1	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*8415,15*		*35*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7427,96*				*31*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*987,19*				*4*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1959,33*		*8*				
		Сметная стоимость				*110*				
1097	11-160501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка	1,73	1615,87	333,05	2795	576	1633	1,22	2
		м трубопровода		1268,63	123,32	2195	213	60,4	0,14	--
		Накладные расходы -		*943,92*		*1633*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*840,74*				*1454*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*103,18*				*178*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*204,78*		*354*				
		Сметная стоимость				*4782*				
1098	23-010501-1308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50х3 питьевая ГОСТ 18599-2001	1,73	304,53	--	527	--	22	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12,79*		*22*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*12,79*				*22*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,39*		*44*				
		Сметная стоимость				*593*				
1099	21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012	0,0316	177280,53	--	5602	--	235	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7445,78*		*235*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*7445,78*				*235*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14778,10*		*467*				
		Сметная стоимость				*6304*				
1100	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	0,0144	445487,29	1561,17	6415	22	2227	289,00	4
		т		268291,27	711,65	3863	10	48,5	0,62	--
		Накладные расходы -		*154656,47*		*2227*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*130466,41*				*1879*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*24190,06*				*348*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48011,50*		*691*				
		Сметная стоимость				*9333*				
1101	11-080101-0302 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	3,72	1508,92	18,59	5613	69	498	0,14	1
		м2		127,80	5,55	475	21	50,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*133,96*		*498*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*67,74*				*252*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*66,22*				*246*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*131,43*		*489*				
		Сметная стоимость				*6600*				

1102	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	1,1	751,91	12,47	827	14	159	0,21	--
		м2 поверхности		211,51	2,02	233	2	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*144,61*		*159*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*108,47*				*119*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*36,14*				*40*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,72*		*79*				
		Сметная стоимость				*1065*				
		Архитектурно-строительные решения								
		Балки Б1, Б2, Б3, Б4, С1								
1103	11-090302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	0,10938	19348,43	8973,15	2116	981	650	5,88	1
		т конструкций		5525,13	2561,40	604	280	60,9	2,21	--
		Накладные расходы -		*5944,17*		*650*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*4924,70*				*539*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1019,47*				*112*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2023,41*		*221*				
		Сметная стоимость				*2987*				
1104	11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж+балка	0,40386	24072,50	8178,80	9722	3303	4264	14,10	6
		т конструкций		12930,24	2115,70	5222	854	60,9	1,60	1
		Накладные расходы -		*10558,87*		*4264*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*9162,98*				*3701*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1395,89*				*564*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2770,51*		*1119*				
		Сметная стоимость				*15105*				
1105	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/С1,Б1,Б2,Б3,Б4	0,5337696	381319,78	--	203537	--	8549	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16015,43*		*8549*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*16015,43*				*8549*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31786,82*		*16967*				
		Сметная стоимость				*229052*				
1106	21-100102-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	2	328,22	--	656	--	28	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13,79*		*28*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*13,79*				*28*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,36*		*55*				
		Сметная стоимость				*738*				
1107	11-090305-0305 РСНБ РК 2015	Конструкции /Ск1, Оп1, ОБ1,Реклпмная рамка. Монтаж	0,17941	34573,82	6401,92	6203	1149	2378	17,30	3
		т конструкций		17051,01	1550,90	3059	278	60,9	1,34	--

		Накладные расходы -		*13256,46*		*2378*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*11328,56*				*2032*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1927,90*				*346*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3826,42*		*686*				
		Сметная стоимость				*9268*				
1108	**21-060805-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т/Ск1, Оп1, ОБ1,Т1**	**0,1865864**	**194962,82**	**--**	**36377**	**--**	**1528**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*8188,44*		*1528*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8188,44*				*1528*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,10*		*3032*				
		Сметная стоимость				*40937*				
1109	**11-090501-0301 РСНБ РК 2015**	**Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами**	**31**	**113,84**	**0,58**	**3529**	**18**	**2382**	**0,12**	**4**
		болт		**113,25**	**0,30**	**3511**	**9**	**60,9**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*76,84*		*2382*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*69,16*				*2144*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*7,69*				*238*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,25*		*473*				
		Сметная стоимость				*6384*				
1110	**21-130201-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Болты с гайками и шайбами оцинкованные**	**1,271**	**584,09**	**--**	**742**	**--**	**31**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*24,53*		*31*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*24,53*				*31*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,69*		*62*				
		Сметная стоимость				*835*				
1111	**ТССЦ**	**Доплата за очистки мет поверхностей щетками**	**0,720356**	**16871,19**	**--**	**12153**	**--**	**510**	**--**	**--**
		тн		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*708,59*		*510*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*708,59*				*510*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1406,38*		*1013*				
		Сметная стоимость				*13677*				
1112	**11-090306-0103 РСНБ РК 2015**	**Перегородки стальные консольные сетчатые. Монтаж**	**10,26**	**483,14**	**14,32**	**4957**	**147**	**3246**	**0,48**	**5**
		м2		**460,32**	**6,21**	**4723**	**64**	**60,9**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*316,34*		*3246*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*284,12*				*2915*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*32,22*				*331*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63,96*		*656*				
		Сметная стоимость				*8859*				

1113	21-050101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	0,1611	193530,51	--	31178	--	1309	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8128,28*		*1309*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8128,28*				*1309*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16132,70*		*2599*				
		Сметная стоимость				*35086*				
1114	11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж+табло	0,01955	24072,50	8178,80	471	160	206	14,10	--
		т конструкций		12930,24	2115,70	253	41	60,9	1,60	--
		Накладные расходы -		*10558,87*		*206*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*9162,98*				*179*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1395,89*				*27*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2770,51*		*54*				
		Сметная стоимость				*732*				
1115	21-050103-0110 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 4 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	0,01013	1187944,94	--	12034	--	505	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*49893,69*		*505*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*49893,69*				*505*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*99027,09*		*1003*				
		Сметная стоимость				*13543*				
1116	21-050103-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 2 мм ГОСТ 5582-75 (ГОСТ 19903-74)	0,00942	1150603,16	--	10839	--	455	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*48325,33*		*455*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*48325,33*				*455*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*95914,28*		*904*				
		Сметная стоимость				*12198*				
		Козырек								
1117	11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	0,05813	68182,10	14584,92	3963	848	2233	56,50	3
		т конструкций		51812,66	4221,51	3012	245	60,9	3,61	--
		Накладные расходы -		*38421,70*		*2233*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*34124,81*				*1984*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*4296,89*				*250*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8528,30*		*496*				
		Сметная стоимость				*6692*				

1118	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,0604552	340783,77	--	20602	--	865	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14312,92*		*865*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*14312,92*				*865*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28407,74*		*1717*				
		Сметная стоимость				*23185*				
1119	ТССЦ	Доплата за очистки мет поверхностей щетками	0,0604552	16871,19	--	1020	--	43	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*708,59*		*43*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*708,59*				*43*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1406,38*		*85*				
		Сметная стоимость				*1148*				
1120	11-090305-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Арки полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката. Монтаж	0,10506	30260,30	9634,89	3179	1012	1277	14,20	1
		т конструкций		14766,02	2389,78	1551	251	60,9	1,97	--
		Накладные расходы -		*12157,62*		*1277*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*10447,88*				*1098*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1709,74*				*180*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3393,43*		*357*				
		Сметная стоимость				*4813*				
1121	21-050101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокаттонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	0,1092624	193530,51	--	21146	--	888	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8128,28*		*888*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8128,28*				*888*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16132,70*		*1763*				
		Сметная стоимость				*23797*				
1122	ТССЦ	Доплата за очистки мет поверхностей щетками	0,1092624	16871,19	--	1843	--	77	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*708,59*		*77*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*708,59*				*77*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1406,38*		*154*				
		Сметная стоимость				*2074*				
1123	11-090306-0301 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные ПВХ панель. Монтаж	5,82	4038,67	1074,50	23505	6254	10406	2,50	15
		м2		2379,25	170,95	13847	995	60,9	0,13	1
		Накладные расходы -		*1787,92*		*10406*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1553,07*				*9039*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*234,85*				*1367*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*466,13*		*2713*				
		Сметная стоимость				*36624*				

1124	**21-130502-0706 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Листы монолитные поликарбонатные цветные толщиной 8 мм/применит/**	**5,8782**	**20130,23**	**--**	**118330**	**--**	**4970**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***845,47***		***4970***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***845,47***				***4970***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1678,06***		***9864***				
		Сметная стоимость				***133164***				
1125	**11-090306-0301 РСНБ РК 2015**	**ПВХ панель. Монтаж**	**0,85**	**4038,67**	**1074,50**	**3433**	**913**	**1520**	**2,50**	**2**
		м2		**2379,25**	**170,95**	**2022**	**145**	**60,9**	**0,13**	**--**
		Накладные расходы -		***1787,92***		***1520***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		***1553,07***				***1320***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***234,85***				***200***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***466,13***		***396***				
		Сметная стоимость				***5349***				
		Огрунтовка и окраска металлических поверхностей								
1126	**11-130301-0402 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой за одинраз**	**59,18**	**26,25**	**1,25**	**1554**	**74**	**911**	**0,02**	**1**
		м2		**25,00**	**0,30**	**1480**	**18**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***15,39***		***911***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		***13,71***				***812***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***1,68***				***99***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***3,33***		***197***				
		Сметная стоимость				***2662***				
1127	**11-130301-1704 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска двухкомпонентной эмалью.**	**59,18**	**29,73**	**2,89**	**1759**	**171**	**998**	**0,01**	**1**
		м2		**26,84**	**0,81**	**1588**	**48**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***16,86***		***998***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		***14,98***				***887***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***1,88***				***111***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***3,73***		***221***				
		Сметная стоимость				***2977***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 29	**Тенге**			**575435**	**16516**			**55**
			Тенге			**52690**	**3699**			**3**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**250518**				
	Материалы -		Тенге			**11135**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**13012**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**215543**				
	Местные материалы -		Тенге			**8405**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**1590**				
		Накладные расходы -	Тенге			**17460**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**6659**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**10801**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**21438**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**289416**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**13**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13012**			

		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			321595				
		Материалы -	Тенге			8488				
		Всего заработная плата -	Тенге				40969			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			260516				
		Накладные расходы -	Тенге			39505				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					24950		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					14555		
		Сметная прибыль -	Тенге			28888				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			389988				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							42
		Сметная заработная плата -	Тенге				40969			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3322				
		Материалы -	Тенге			25				
		Всего заработная плата -	Тенге				2408			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			527				
		Накладные расходы -	Тенге			1655				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1454		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					201		
		Сметная прибыль -	Тенге			398				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			5376				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				2408			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге			684779				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							58
		Сметная заработная плата -	Тенге				56389			
		РАЗДЕЛ 30.Типовой остановочный автобусный павильон.Тип 2 (ул.Остроумова - ост."Магазин" север)								
		Земляные работы								
1128	**11-010205-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	**0,81675**	**1660,57**	**--**	**1356**	**--**	**892**	**1,89**	**2**
		м3 грунта		**1660,57**	**--**	**1356**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1092,36***		***892***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***981,39***				***802***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***110,96***				***91***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***220,23***		***180***				
		Сметная стоимость				***2428***				
1129	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**0,11675**	**706,88**	**--**	**83**	**--**	**54**	**0,89**	**--**
		м3 грунта		**706,88**	**--**	**83**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***465,00***		***54***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***417,76***				***49***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***47,24***				***6***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***93,75***		***11***				
		Сметная стоимость				***148***				
1130	**41-310104-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка**	**1,26**	**211,54**	**--**	**267**	**--**	**11**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

		Накладные расходы -		*8,88*		*11*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8,88*				*11*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,63*		*22*				
		Сметная стоимость				*300*				
1131	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**1,26**	**1050,49**	**--**	**1324**	**--**	**56**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*44,12*		*56*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*44,12*				*56*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*87,57*		*110*				
		Сметная стоимость				*1490*				
		Устройство фундаментов								
1132	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**0,136**	**15303,56**	**670,67**	**2081**	**91**	**176**	**1,35**	**--**
		м3		**1103,73**	**182,93**	**150**	**25**	**48,5**	**0,18**	**--**
		Накладные расходы -		*1292,98*		*176*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*624,03*				*85*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*668,96*				*91*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1327,72*		*181*				
		Сметная стоимость				*2437*				
1133	**11-060101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**0,6**	**8707,61**	**1182,66**	**5225**	**710**	**2037**	**6,34**	**4**
		м3		**5665,93**	**328,14**	**3400**	**197**	**48,5**	**0,32**	**--**
		Накладные расходы -		*3394,94*		*2037*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2907,12*				*1744*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*487,82*				*293*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*968,20*		*581*				
		Сметная стоимость				*7843*				
1134	**21-020101-2701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**0,609**	**13800,74**	**--**	**8405**	**--**	**353**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*579,63*		*353*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*579,63*				*353*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1150,43*		*701*				
		Сметная стоимость				*9459*				
1135	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 10 мм**	**0,00416**	**16076,48**	**720,19**	**67**	**3**	**35**	**16,88**	**--**
		т		**15085,32**	**230,07**	**63**	**1**	**48,5**	**0,17**	**--**
		Накладные расходы -		*8415,15*		*35*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7427,96*				*31*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*987,19*				*4*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1959,33*		*8*				
		Сметная стоимость				*110*				

1136	11-160501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка	1,73	1615,87	333,05	2795	576	1633	1,22	2
		м трубопровода		1268,63	123,32	2195	213	60,4	0,14	--
		Накладные расходы -		*943,92*		*1633*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*840,74*				*1454*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*103,18*				*178*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*204,78*		*354*				
		Сметная стоимость				*4782*				
1137	23-010501-1308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50х3 питьевая ГОСТ 18599-2001	1,73	304,53	--	527	--	22	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12,79*		*22*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*12,79*				*22*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,39*		*44*				
		Сметная стоимость				*593*				
1138	21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012	0,0316	177280,53	--	5602	--	235	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7445,78*		*235*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*7445,78*				*235*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14778,10*		*467*				
		Сметная стоимость				*6304*				
1139	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	0,0144	445487,29	1561,17	6415	22	2227	289,00	4
		т		268291,27	711,65	3863	10	48,5	0,62	--
		Накладные расходы -		*154656,47*		*2227*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*130466,41*				*1879*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*24190,06*				*348*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48011,50*		*691*				
		Сметная стоимость				*9333*				
1140	11-080101-0302 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	3,72	1508,92	18,59	5613	69	498	0,14	1
		м2		127,80	5,55	475	21	50,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*133,96*		*498*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*67,74*				*252*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*66,22*				*246*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*131,43*		*489*				
		Сметная стоимость				*6600*				
1141	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	1,1	751,91	12,47	827	14	159	0,21	--
		м2 поверхности		211,51	2,02	233	2	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*144,61*		*159*				

		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*108,47*				*119*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*36,14*				*40*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,72*		*79*				
		Сметная стоимость				*1065*				
		Архитектурно-строительные решения								
		Балки Б1, Б2, Б3, Б4, С1								
1142	**11-090302-0112 РСНБ РК 2015**	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**	**0,10938**	**19348,43**	**8973,15**	**2116**	**981**	**650**	**5,88**	**1**
		т конструкций		**5525,13**	**2561,40**	**604**	**280**	**60,9**	**2,21**	**--**
		Накладные расходы -		*5944,17*		*650*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*4924,70*				*539*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1019,47*				*112*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2023,41*		*221*				
		Сметная стоимость				*2987*				
1143	**11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж+балка**	**0,40386**	**24072,50**	**8178,80**	**9722**	**3303**	**4264**	**14,10**	**6**
		т конструкций		**12930,24**	**2115,70**	**5222**	**854**	**60,9**	**1,60**	**1**
		Накладные расходы -		*10558,87*		*4264*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*9162,98*				*3701*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1395,89*				*564*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2770,51*		*1119*				
		Сметная стоимость				*15105*				
1144	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/С1,Б1,Б2,Б3,Б4**	**0,5337696**	**381319,78**	**--**	**203537**	**--**	**8549**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*16015,43*		*8549*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*16015,43*				*8549*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31786,82*		*16967*				
		Сметная стоимость				*229052*				
1145	**21-100102-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**2**	**328,22**	**--**	**656**	**--**	**28**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*13,79*		*28*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*13,79*				*28*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,36*		*55*				
		Сметная стоимость				*738*				
1146	**11-090305-0305 РСНБ РК 2015**	**Конструкции /Ск1, Оп1, ОБ1,Реклпмная рамка. Монтаж**	**0,17941**	**34573,82**	**6401,92**	**6203**	**1149**	**2378**	**17,30**	**3**
		т конструкций		**17051,01**	**1550,90**	**3059**	**278**	**60,9**	**1,34**	**--**
		Накладные расходы -		*13256,46*		*2378*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*11328,56*				*2032*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1927,90*				*346*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3826,42*		*686*				
		Сметная стоимость				*9268*				

1147	21-060805-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т/Ск1, Оп1, ОБ1,Т1	0,1865864	194962,82	--	36377	--	1528	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8188,44*		*1528*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8188,44*				*1528*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,10*		*3032*				
		Сметная стоимость				*40937*				
1148	11-090501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	31	113,84	0,58	3529	18	2382	0,12	4
		болт		113,25	0,30	3511	9	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*76,84*		*2382*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*69,16*				*2144*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*7,69*				*238*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,25*		*473*				
		Сметная стоимость				*6384*				
1149	21-130201-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Болты с гайками и шайбами оцинкованные	1,271	584,09	--	742	--	31	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*24,53*		*31*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*24,53*				*31*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,69*		*62*				
		Сметная стоимость				*835*				
1150	ТССЦ	Доплата за очистки мет поверхностей щетками	0,720356	16871,19	--	12153	--	510	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*708,59*		*510*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*708,59*				*510*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1406,38*		*1013*				
		Сметная стоимость				*13677*				
1151	11-090306-0103 РСНБ РК 2015	Перегородки стальные консольные сетчатые. Монтаж	10,26	483,14	14,32	4957	147	3246	0,48	5
		м2		460,32	6,21	4723	64	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*316,34*		*3246*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*284,12*				*2915*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*32,22*				*331*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63,96*		*656*				
		Сметная стоимость				*8859*				
1152	21-050101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	0,1611	193530,51	--	31178	--	1309	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8128,28*		*1309*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8128,28*				*1309*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16132,70*		*2599*				
		Сметная стоимость				*35086*				
1153	**11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж+табло**	**0,01955**	**24072,50**	**8178,80**	**471**	**160**	**206**	**14,10**	**--**
		т конструкций		**12930,24**	**2115,70**	**253**	**41**	**60,9**	**1,60**	**--**
		Накладные расходы -		*10558,87*		*206*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*9162,98*				*179*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1395,89*				*27*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2770,51*		*54*				
		Сметная стоимость				*732*				
1154	**21-050103-0110 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 4 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)**	**0,01013**	**1187944,94**	**--**	**12034**	**--**	**505**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*49893,69*		*505*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*49893,69*				*505*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*99027,09*		*1003*				
		Сметная стоимость				*13543*				
1155	**21-050103-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 2 мм ГОСТ 5582-75 (ГОСТ 19903-74)**	**0,00942**	**1150603,16**	**--**	**10839**	**--**	**455**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*48325,33*		*455*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*48325,33*				*455*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*95914,28*		*904*				
		Сметная стоимость				*12198*				
		Козырек								
1156	**11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**0,05813**	**68182,10**	**14584,92**	**3963**	**848**	**2233**	**56,50**	**3**
		т конструкций		**51812,66**	**4221,51**	**3012**	**245**	**60,9**	**3,61**	**--**
		Накладные расходы -		*38421,70*		*2233*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*34124,81*				*1984*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*4296,89*				*250*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8528,30*		*496*				
		Сметная стоимость				*6692*				
1157	**21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**0,0604552**	**340783,77**	**--**	**20602**	**--**	**865**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*14312,92*		*865*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*14312,92*				*865*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28407,74*		*1717*				
		Сметная стоимость				*23185*				

1158	ТССЦ	Доплата за очистки мет поверхностей щетками	0,0604552	16871,19	--	1020	--	43	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*708,59*		*43*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*708,59*				*43*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1406,38*		*85*				
		Сметная стоимость				*1148*				
1159	11-090305-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Арки полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката. Монтаж	0,10506	30260,30	9634,89	3179	1012	1277	14,20	1
		т конструкций		14766,02	2389,78	1551	251	60,9	1,97	--
		Накладные расходы -		*12157,62*		*1277*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*10447,88*				*1098*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1709,74*				*180*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3393,43*		*357*				
		Сметная стоимость				*4813*				
1160	21-050101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокаттонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	0,1092624	193530,51	--	21146	--	888	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8128,28*		*888*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8128,28*				*888*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16132,70*		*1763*				
		Сметная стоимость				*23797*				
1161	ТССЦ	Доплата за очистки мет поверхностей щетками	0,1092624	16871,19	--	1843	--	77	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*708,59*		*77*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*708,59*				*77*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1406,38*		*154*				
		Сметная стоимость				*2074*				
1162	11-090306-0301 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные ПВХ панель. Монтаж	5,82	4038,67	1074,50	23505	6254	10406	2,50	15
		м2		2379,25	170,95	13847	995	60,9	0,13	1
		Накладные расходы -		*1787,92*		*10406*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1553,07*				*9039*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*234,85*				*1367*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*466,13*		*2713*				
		Сметная стоимость				*36624*				
1163	21-130502-0706 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Листы монолитные поликарбонатные цветные толщиной 8 мм/применит/	5,8782	20130,23	--	118330	--	4970	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*845,47*		*4970*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*845,47*				*4970*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1678,06*		*9864*				
		Сметная стоимость				*133164*				
1164	11-090306-0301 РСНБ РК 2015	ПВХ панель. Монтаж	0,85	4038,67	1074,50	3433	913	1520	2,50	2

		м2		2379,25	170,95	2022	145	60,9	0,13	--
		Накладные расходы -		*1787,92*		*1520*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1553,07*				*1320*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*234,85*				*200*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*466,13*		*396*				
		Сметная стоимость				*5349*				
		Огрунтовка и окраска металлических поверхностей								
1165	**11-130301-0402 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой за одинраз**	**59,18**	**26,25**	**1,25**	**1554**	**74**	**911**	**0,02**	**1**
		м2		**25,00**	**0,30**	**1480**	**18**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*15,39*		*911*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*13,71*				*812*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1,68*				*99*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,33*		*197*				
		Сметная стоимость				*2662*				
1166	**11-130301-1704 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска двухкомпонентной эмалью.**	**59,18**	**29,73**	**2,89**	**1759**	**171**	**998**	**0,01**	**1**
		м2		**26,84**	**0,81**	**1588**	**48**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*16,86*		*998*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*14,98*				*887*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1,88*				*111*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,73*		*221*				
		Сметная стоимость				*2977*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 30	**Тенге**			**575435**	**16516**			**55**
			Тенге			**52690**	**3699**			**3**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**250518**				
	Материалы -		Тенге			**11135**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**13012**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**215543**				
	Местные материалы -		Тенге			**8405**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**1590**				
		Накладные расходы -	Тенге			**17460**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**6659**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**10801**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**21438**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**289416**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**13**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13012**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**321595**				
	Материалы -		Тенге			**8488**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**40969**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**260516**				
		Накладные расходы -	Тенге			**39505**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**24950**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**14555**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**28888**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**389988**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**42**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**40969**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**3322**				

	Материалы -		Тенге			25				
	Всего заработная плата -		Тенге				2408			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			527				
		Накладные расходы -	Тенге			1655				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1454		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					201		
		Сметная прибыль -	Тенге			398				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5376				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				2408			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге			684779				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							58
		Сметная заработная плата -	Тенге				56389			
РАЗДЕЛ 31.Типовой остановочный автобусный павильон.Тип 2 (ул.Бекмаханова-ост."ХозМаг")										
Земляные работы										
1167	**11-010205-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	**0,81675**	**1660,57**	**--**	**1356**	**--**	**892**	**1,89**	**2**
		м3 грунта		**1660,57**	**--**	**1356**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1092,36***		***892***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***981,39***				***802***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***110,96***				***91***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***220,23***		***180***				
		Сметная стоимость				***2428***				
1168	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**0,11675**	**706,88**	**--**	**83**	**--**	**54**	**0,89**	**--**
		м3 грунта		**706,88**	**--**	**83**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***465,00***		***54***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***417,76***				***49***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***47,24***				***6***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***93,75***		***11***				
		Сметная стоимость				***148***				
1169	**41-310104-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка**	**1,26**	**211,54**	**--**	**267**	**--**	**11**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***8,88***		***11***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***8,88***				***11***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***17,63***		***22***				
		Сметная стоимость				***300***				
1170	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**1,26**	**1050,49**	**--**	**1324**	**--**	**56**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***44,12***		***56***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***44,12***				***56***		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*87,57*		*110*				
		Сметная стоимость				*1490*				
		Устройство фундаментов								
1171	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**0,136**	**15303,56**	**670,67**	**2081**	**91**	**176**	**1,35**	**--**
		м3		**1103,73**	**182,93**	**150**	**25**	**48,5**	**0,18**	**--**
		Накладные расходы -		*1292,98*		*176*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*624,03*				*85*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*668,96*				*91*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1327,72*		*181*				
		Сметная стоимость				*2437*				
1172	**11-060101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**0,6**	**8707,61**	**1182,66**	**5225**	**710**	**2037**	**6,34**	**4**
		м3		**5665,93**	**328,14**	**3400**	**197**	**48,5**	**0,32**	**--**
		Накладные расходы -		*3394,94*		*2037*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2907,12*				*1744*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*487,82*				*293*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*968,20*		*581*				
		Сметная стоимость				*7843*				
1173	**21-020101-2701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**0,609**	**13800,74**	**--**	**8405**	**--**	**353**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*579,63*		*353*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*579,63*				*353*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1150,43*		*701*				
		Сметная стоимость				*9459*				
1174	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 10 мм**	**0,00416**	**16076,48**	**720,19**	**67**	**3**	**35**	**16,88**	**--**
		т		**15085,32**	**230,07**	**63**	**1**	**48,5**	**0,17**	**--**
		Накладные расходы -		*8415,15*		*35*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7427,96*				*31*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*987,19*				*4*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1959,33*		*8*				
		Сметная стоимость				*110*				
1175	**11-160501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка**	**1,73**	**1615,87**	**333,05**	**2795**	**576**	**1633**	**1,22**	**2**
		м трубопровода		**1268,63**	**123,32**	**2195**	**213**	**60,4**	**0,14**	**--**
		Накладные расходы -		*943,92*		*1633*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*840,74*				*1454*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*103,18*				*178*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*204,78*		*354*				
		Сметная стоимость				*4782*				

1176	23-010501-1308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50х3 питьевая ГОСТ 18599-2001	1,73	304,53	--	527	--	22	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12,79*		*22*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*12,79*				*22*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,39*		*44*				
		Сметная стоимость				*593*				
1177	21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012	0,0316	177280,53	--	5602	--	235	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7445,78*		*235*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*7445,78*				*235*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14778,10*		*467*				
		Сметная стоимость				*6304*				
1178	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	0,0144	445487,29	1561,17	6415	22	2227	289,00	4
		т		268291,27	711,65	3863	10	48,5	0,62	--
		Накладные расходы -		*154656,47*		*2227*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*130466,41*				*1879*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*24190,06*				*348*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48011,50*		*691*				
		Сметная стоимость				*9333*				
1179	11-080101-0302 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	3,72	1508,92	18,59	5613	69	498	0,14	1
		м2		127,80	5,55	475	21	50,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*133,96*		*498*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*67,74*				*252*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*66,22*				*246*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*131,43*		*489*				
		Сметная стоимость				*6600*				
1180	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	1,1	751,91	12,47	827	14	159	0,21	--
		м2 поверхности		211,51	2,02	233	2	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*144,61*		*159*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*108,47*				*119*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*36,14*				*40*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,72*		*79*				
		Сметная стоимость				*1065*				
		Архитектурно-строительные решения								
		Балки Б1, Б2, Б3, Б4, С1								
1181	11-090302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	0,10938	19348,43	8973,15	2116	981	650	5,88	1
		т конструкций		5525,13	2561,40	604	280	60,9	2,21	--
		Накладные расходы -		*5944,17*		*650*				

		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*4924,70*				*539*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1019,47*				*112*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2023,41*		*221*				
		Сметная стоимость				*2987*				
1182	**11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж+балка**	**0,40386**	**24072,50**	**8178,80**	**9722**	**3303**	**4264**	**14,10**	**6**
		т конструкций		**12930,24**	**2115,70**	**5222**	**854**	**60,9**	**1,60**	**1**
		Накладные расходы -		*10558,87*		*4264*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*9162,98*				*3701*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1395,89*				*564*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2770,51*		*1119*				
		Сметная стоимость				*15105*				
1183	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/С1,Б1,Б2,Б3,Б4**	**0,5337696**	**381319,78**	**--**	**203537**	**--**	**8549**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*16015,43*		*8549*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*16015,43*				*8549*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31786,82*		*16967*				
		Сметная стоимость				*229052*				
1184	**21-100102-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**2**	**328,22**	**--**	**656**	**--**	**28**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*13,79*		*28*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*13,79*				*28*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,36*		*55*				
		Сметная стоимость				*738*				
1185	**11-090305-0305 РСНБ РК 2015**	**Конструкции /Ск1, Оп1, ОБ1,Реклпмная рамка. Монтаж**	**0,17941**	**34573,82**	**6401,92**	**6203**	**1149**	**2378**	**17,30**	**3**
		т конструкций		**17051,01**	**1550,90**	**3059**	**278**	**60,9**	**1,34**	**--**
		Накладные расходы -		*13256,46*		*2378*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*11328,56*				*2032*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1927,90*				*346*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3826,42*		*686*				
		Сметная стоимость				*9268*				
1186	**21-060805-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т/Ск1, Оп1, ОБ1,Т1**	**0,1865864**	**194962,82**	**--**	**36377**	**--**	**1528**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*8188,44*		*1528*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8188,44*				*1528*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,10*		*3032*				
		Сметная стоимость				*40937*				

1187	11-090501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	31	113,84	0,58	3529	18	2382	0,12	4
		болт		113,25	0,30	3511	9	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*76,84*		*2382*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*69,16*				*2144*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*7,69*				*238*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,25*		*473*				
		Сметная стоимость				*6384*				
1188	21-130201-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Болты с гайками и шайбами оцинкованные	1,271	584,09	--	742	--	31	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*24,53*		*31*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*24,53*				*31*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,69*		*62*				
		Сметная стоимость				*835*				
1189	ТССЦ	Доплата за очистки мет поверхностей щетками	0,720356	16871,19	--	12153	--	510	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*708,59*		*510*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*708,59*				*510*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1406,38*		*1013*				
		Сметная стоимость				*13677*				
1190	11-090306-0103 РСНБ РК 2015	Перегородки стальные консольные сетчатые. Монтаж	10,26	483,14	14,32	4957	147	3246	0,48	5
		м2		460,32	6,21	4723	64	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*316,34*		*3246*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*284,12*				*2915*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*32,22*				*331*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63,96*		*656*				
		Сметная стоимость				*8859*				
1191	21-050101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	0,1611	193530,51	--	31178	--	1309	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8128,28*		*1309*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8128,28*				*1309*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16132,70*		*2599*				
		Сметная стоимость				*35086*				
1192	11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж+табло	0,01955	24072,50	8178,80	471	160	206	14,10	--
		т конструкций		12930,24	2115,70	253	41	60,9	1,60	--
		Накладные расходы -		*10558,87*		*206*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*9162,98*				*179*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1395,89*				*27*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2770,51*		*54*				
		Сметная стоимость				*732*				
1193	**21-050103-0110 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 4 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)**	**0,01013**	**1187944,94**	**--**	**12034**	**--**	**505**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*49893,69*		*505*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*49893,69*				*505*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*99027,09*		*1003*				
		Сметная стоимость				*13543*				
1194	**21-050103-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 2 мм ГОСТ 5582-75 (ГОСТ 19903-74)**	**0,00942**	**1150603,16**	**--**	**10839**	**--**	**455**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*48325,33*		*455*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*48325,33*				*455*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*95914,28*		*904*				
		Сметная стоимость				*12198*				
		Козырек								
1195	**11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**0,05813**	**68182,10**	**14584,92**	**3963**	**848**	**2233**	**56,50**	**3**
		т конструкций		**51812,66**	**4221,51**	**3012**	**245**	**60,9**	**3,61**	**--**
		Накладные расходы -		*38421,70*		*2233*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*34124,81*				*1984*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*4296,89*				*250*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8528,30*		*496*				
		Сметная стоимость				*6692*				
1196	**21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**0,0604552**	**340783,77**	**--**	**20602**	**--**	**865**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*14312,92*		*865*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*14312,92*				*865*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28407,74*		*1717*				
		Сметная стоимость				*23185*				
1197	**ТССЦ**	**Доплата за очистки мет поверхностей щетками**	**0,0604552**	**16871,19**	**--**	**1020**	**--**	**43**	**--**	**--**
		тн		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*708,59*		*43*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*708,59*				*43*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1406,38*		*85*				
		Сметная стоимость				*1148*				
1198	**11-090305-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Арки полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката. Монтаж**	**0,10506**	**30260,30**	**9634,89**	**3179**	**1012**	**1277**	**14,20**	**1**

		т конструкций		**14766,02**	**2389,78**	**1551**	**251**	**60,9**	**1,97**	**--**
		Накладные расходы -		***12157,62***		***1277***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*10447,88*				*1098*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1709,74*				*180*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***3393,43***		***357***				
		Сметная стоимость				***4813***				
1199	**21-050101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прокаттонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)**	**0,1092624**	**193530,51**	**--**	**21146**	**--**	**888**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***8128,28***		***888***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8128,28*				*888*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***16132,70***		***1763***				
		Сметная стоимость				***23797***				
1200	**ТССЦ**	**Доплата за очистки мет поверхностей щетками**	**0,1092624**	**16871,19**	**--**	**1843**	**--**	**77**	**--**	**--**
		тн		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***708,59***		***77***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*708,59*				*77*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1406,38***		***154***				
		Сметная стоимость				***2074***				
1201	**11-090306-0301 РСНБ РК 2015**	**Потолки подвесные ПВХ панель. Монтаж**	**5,82**	**4038,67**	**1074,50**	**23505**	**6254**	**10406**	**2,50**	**15**
		м2		**2379,25**	**170,95**	**13847**	**995**	**60,9**	**0,13**	**1**
		Накладные расходы -		***1787,92***		***10406***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1553,07*				*9039*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*234,85*				*1367*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***466,13***		***2713***				
		Сметная стоимость				***36624***				
1202	**21-130502-0706 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Листы монолитные поликарбонатные цветные толщиной 8 мм/применит/**	**5,8782**	**20130,23**	**--**	**118330**	**--**	**4970**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***845,47***		***4970***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*845,47*				*4970*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1678,06***		***9864***				
		Сметная стоимость				***133164***				
1203	**11-090306-0301 РСНБ РК 2015**	**ПВХ панель. Монтаж**	**0,85**	**4038,67**	**1074,50**	**3433**	**913**	**1520**	**2,50**	**2**
		м2		**2379,25**	**170,95**	**2022**	**145**	**60,9**	**0,13**	**--**
		Накладные расходы -		***1787,92***		***1520***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1553,07*				*1320*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*234,85*				*200*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***466,13***		***396***				
		Сметная стоимость				***5349***				
		Огрунтовка и окраска металлических поверхностей								
1204	**11-130301-0402 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой за одинраз**	**59,18**	**26,25**	**1,25**	**1554**	**74**	**911**	**0,02**	**1**
		м2		**25,00**	**0,30**	**1480**	**18**	**54,2**	**--**	**--**

		Накладные расходы -		*15,39*		*911*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*13,71*				*812*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1,68*				*99*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,33*		*197*				
		Сметная стоимость				*2662*				
1205	**11-130301-1704 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска двухкомпонентной эмалью.**	**59,18**	**29,73**	**2,89**	**1759**	**171**	**998**	**0,01**	**1**
		м2		**26,84**	**0,81**	**1588**	**48**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*16,86*		*998*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*14,98*				*887*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1,88*				*111*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,73*		*221*				
		Сметная стоимость				*2977*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 31	**Тенге**			**575435**	**16516**			**55**
			Тенге			**52690**	**3699**			**3**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**250518**				
	Материалы -		Тенге			**11135**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**13012**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**215543**				
	Местные материалы -		Тенге			**8405**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**1590**				
		Накладные расходы -	Тенге			**17460**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**6659**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**10801**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**21438**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**289416**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**13**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13012**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**321595**				
	Материалы -		Тенге			**8488**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**40969**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**260516**				
		Накладные расходы -	Тенге			**39505**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**24950**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**14555**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**28888**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**389988**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**42**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**40969**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**3322**				
	Материалы -		Тенге			**25**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2408**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**527**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1655**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1454**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**201**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**398**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**5376**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2408**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	Тенге			**684779**				

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							58
		Сметная заработная плата -	Тенге				56389			
		РАЗДЕЛ 32.Типовой остановочный автобусный павильон.Тип 2 (ул.Акан СЕры зап. - южнее ул.Карагандинской)								
		Земляные работы								
1206	**11-010205-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	**0,81675**	**1660,57**	**--**	**1356**	**--**	**892**	**1,89**	**2**
		м3 грунта		**1660,57**	**--**	**1356**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1092,36***		***892***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***981,39***				***802***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***110,96***				***91***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***220,23***		***180***				
		Сметная стоимость				***2428***				
1207	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**0,11675**	**706,88**	**--**	**83**	**--**	**54**	**0,89**	**--**
		м3 грунта		**706,88**	**--**	**83**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***465,00***		***54***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***417,76***				***49***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***47,24***				***6***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***93,75***		***11***				
		Сметная стоимость				***148***				
1208	**41-310104-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка**	**1,26**	**211,54**	**--**	**267**	**--**	**11**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***8,88***		***11***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***8,88***				***11***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***17,63***		***22***				
		Сметная стоимость				***300***				
1209	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**1,26**	**1050,49**	**--**	**1324**	**--**	**56**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***44,12***		***56***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***44,12***				***56***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***87,57***		***110***				
		Сметная стоимость				***1490***				
		Устройство фундаментов								
1210	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**0,136**	**15303,56**	**670,67**	**2081**	**91**	**176**	**1,35**	**--**
		м3		**1103,73**	**182,93**	**150**	**25**	**48,5**	**0,18**	**--**
		Накладные расходы -		***1292,98***		***176***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***624,03***				***85***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***668,96***				***91***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1327,72***		***181***				
		Сметная стоимость				***2437***				

1211	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	0,6	8707,61	1182,66	5225	710	2037	6,34	4
		м3		5665,93	328,14	3400	197	48,5	0,32	--
		Накладные расходы -		*3394,94*		*2037*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2907,12*				*1744*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*487,82*				*293*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*968,20*		*581*				
		Сметная стоимость				*7843*				
1212	21-020101-2701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	0,609	13800,74	--	8405	--	353	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*579,63*		*353*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*579,63*				*353*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1150,43*		*701*				
		Сметная стоимость				*9459*				
1213	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 10 мм	0,00416	16076,48	720,19	67	3	35	16,88	--
		т		15085,32	230,07	63	1	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*8415,15*		*35*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7427,96*				*31*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*987,19*				*4*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1959,33*		*8*				
		Сметная стоимость				*110*				
1214	11-160501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка	1,73	1615,87	333,05	2795	576	1633	1,22	2
		м трубопровода		1268,63	123,32	2195	213	60,4	0,14	--
		Накладные расходы -		*943,92*		*1633*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*840,74*				*1454*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*103,18*				*178*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*204,78*		*354*				
		Сметная стоимость				*4782*				
1215	23-010501-1308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50х3 питьевая ГОСТ 18599-2001	1,73	304,53	--	527	--	22	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12,79*		*22*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*12,79*				*22*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,39*		*44*				
		Сметная стоимость				*593*				
1216	21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012	0,0316	177280,53	--	5602	--	235	--	--

		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7445,78*		*235*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*7445,78*				*235*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14778,10*		*467*				
		Сметная стоимость				*6304*				
1217	**11-060301-0401 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	**0,0144**	**445487,29**	**1561,17**	**6415**	**22**	**2227**	**289,00**	**4**
		т		**268291,27**	**711,65**	**3863**	**10**	**48,5**	**0,62**	**--**
		Накладные расходы -		*154656,47*		*2227*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*130466,41*				*1879*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*24190,06*				*348*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48011,50*		*691*				
		Сметная стоимость				*9333*				
1218	**11-080101-0302 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная в 1 слой стен, фундаментов**	**3,72**	**1508,92**	**18,59**	**5613**	**69**	**498**	**0,14**	**1**
		м2		**127,80**	**5,55**	**475**	**21**	**50,8**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*133,96*		*498*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*67,74*				*252*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*66,22*				*246*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*131,43*		*489*				
		Сметная стоимость				*6600*				
1219	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**1,1**	**751,91**	**12,47**	**827**	**14**	**159**	**0,21**	**--**
		м2 поверхности		**211,51**	**2,02**	**233**	**2**	**50,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*144,61*		*159*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*108,47*				*119*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*36,14*				*40*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,72*		*79*				
		Сметная стоимость				*1065*				
		Архитектурно-строительные решения								
		Балки Б1, Б2, Б3, Б4, С1								
1220	**11-090302-0112 РСНБ РК 2015**	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**	**0,10938**	**19348,43**	**8973,15**	**2116**	**981**	**650**	**5,88**	**1**
		т конструкций		**5525,13**	**2561,40**	**604**	**280**	**60,9**	**2,21**	**--**
		Накладные расходы -		*5944,17*		*650*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*4924,70*				*539*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1019,47*				*112*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2023,41*		*221*				
		Сметная стоимость				*2987*				
1221	**11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж+балка**	**0,40386**	**24072,50**	**8178,80**	**9722**	**3303**	**4264**	**14,10**	**6**
		т конструкций		**12930,24**	**2115,70**	**5222**	**854**	**60,9**	**1,60**	**1**
		Накладные расходы -		*10558,87*		*4264*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*9162,98*				*3701*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1395,89*				*564*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2770,51*		*1119*				
		Сметная стоимость				*15105*				

1222	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/С1,Б1,Б2,Б3,Б4	0,5337696	381319,78	--	203537	--	8549	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16015,43*		*8549*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*16015,43*				*8549*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31786,82*		*16967*				
		Сметная стоимость				*229052*				
1223	21-100102-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	2	328,22	--	656	--	28	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13,79*		*28*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*13,79*				*28*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,36*		*55*				
		Сметная стоимость				*738*				
1224	11-090305-0305 РСНБ РК 2015	Конструкции /Ск1, Оп1, ОБ1,Реклимная рамка. Монтаж	0,17941	34573,82	6401,92	6203	1149	2378	17,30	3
		т конструкций		17051,01	1550,90	3059	278	60,9	1,34	--
		Накладные расходы -		*13256,46*		*2378*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*11328,56*				*2032*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1927,90*				*346*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3826,42*		*686*				
		Сметная стоимость				*9268*				
1225	21-060805-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т/Ск1, Оп1, ОБ1,Т1	0,1865864	194962,82	--	36377	--	1528	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8188,44*		*1528*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8188,44*				*1528*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,10*		*3032*				
		Сметная стоимость				*40937*				
1226	11-090501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	31	113,84	0,58	3529	18	2382	0,12	4
		болт		113,25	0,30	3511	9	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*76,84*		*2382*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*69,16*				*2144*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*7,69*				*238*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,25*		*473*				
		Сметная стоимость				*6384*				
1227	21-130201-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Болты с гайками и шайбами оцинкованные	1,271	584,09	--	742	--	31	--	--

		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*24,53*		*31*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*24,53*				*31*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,69*		*62*				
		Сметная стоимость				*835*				
1228	**ТССЦ**	**Доплата за очистки мет поверхностей щетками**	**0,720356**	**16871,19**	**--**	**12153**	**--**	**510**	**--**	**--**
		тн		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*708,59*		*510*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*708,59*				*510*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1406,38*		*1013*				
		Сметная стоимость				*13677*				
1229	**11-090306-0103 РСНБ РК 2015**	**Перегородки стальные консольные сетчатые. Монтаж**	**10,26**	**483,14**	**14,32**	**4957**	**147**	**3246**	**0,48**	**5**
		м2		**460,32**	**6,21**	**4723**	**64**	**60,9**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*316,34*		*3246*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*284,12*				*2915*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*32,22*				*331*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63,96*		*656*				
		Сметная стоимость				*8859*				
1230	**21-050101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)**	**0,1611**	**193530,51**	**--**	**31178**	**--**	**1309**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*8128,28*		*1309*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8128,28*				*1309*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16132,70*		*2599*				
		Сметная стоимость				*35086*				
1231	**11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж+табло**	**0,01955**	**24072,50**	**8178,80**	**471**	**160**	**206**	**14,10**	**--**
		т конструкций		**12930,24**	**2115,70**	**253**	**41**	**60,9**	**1,60**	**--**
		Накладные расходы -		*10558,87*		*206*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*9162,98*				*179*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1395,89*				*27*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2770,51*		*54*				
		Сметная стоимость				*732*				
1232	**21-050103-0110 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 4 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)**	**0,01013**	**1187944,94**	**--**	**12034**	**--**	**505**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*49893,69*		*505*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*49893,69*				*505*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*99027,09*		*1003*				
		Сметная стоимость				*13543*				

1233	21-050103-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 2 мм ГОСТ 5582-75 (ГОСТ 19903-74)	0,00942	1150603,16	--	10839	--	455	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*48325,33*		*455*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*48325,33*				*455*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*95914,28*		*904*				
		Сметная стоимость				*12198*				
		Козырек								
1234	11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	0,05813	68182,10	14584,92	3963	848	2233	56,50	3
		т конструкций		51812,66	4221,51	3012	245	60,9	3,61	--
		Накладные расходы -		*38421,70*		*2233*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*34124,81*				*1984*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*4296,89*				*250*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8528,30*		*496*				
		Сметная стоимость				*6692*				
1235	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,0604552	340783,77	--	20602	--	865	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14312,92*		*865*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*14312,92*				*865*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28407,74*		*1717*				
		Сметная стоимость				*23185*				
1236	ТССЦ	Доплата за очистки мет поверхностей щетками	0,0604552	16871,19	--	1020	--	43	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*708,59*		*43*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*708,59*				*43*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1406,38*		*85*				
		Сметная стоимость				*1148*				
1237	11-090305-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Арки полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката. Монтаж	0,10506	30260,30	9634,89	3179	1012	1277	14,20	1
		т конструкций		14766,02	2389,78	1551	251	60,9	1,97	--
		Накладные расходы -		*12157,62*		*1277*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*10447,88*				*1098*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1709,74*				*180*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3393,43*		*357*				
		Сметная стоимость				*4813*				
1238	21-050101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокаттонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	0,1092624	193530,51	--	21146	--	888	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

		Накладные расходы -		*8128,28*		*888*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8128,28*				*888*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16132,70*		*1763*				
		Сметная стоимость				*23797*				
1239	**ТССЦ**	**Доплата за очистки мет поверхностей щетками**	**0,1092624**	**16871,19**	**--**	**1843**	**--**	**77**	**--**	**--**
		тн		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*708,59*		*77*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*708,59*				*77*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1406,38*		*154*				
		Сметная стоимость				*2074*				
1240	**11-090306-0301 РСНБ РК 2015**	**Потолки подвесные ПВХ панель. Монтаж**	**5,82**	**4038,67**	**1074,50**	**23505**	**6254**	**10406**	**2,50**	**15**
		м2		**2379,25**	**170,95**	**13847**	**995**	**60,9**	**0,13**	**1**
		Накладные расходы -		*1787,92*		*10406*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1553,07*				*9039*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*234,85*				*1367*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*466,13*		*2713*				
		Сметная стоимость				*36624*				
1241	**21-130502-0706 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Листы монолитные поликарбонатные цветные толщиной 8 мм/применит/**	**5,8782**	**20130,23**	**--**	**118330**	**--**	**4970**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*845,47*		*4970*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*845,47*				*4970*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1678,06*		*9864*				
		Сметная стоимость				*133164*				
1242	**11-090306-0301 РСНБ РК 2015**	**ПВХ панель. Монтаж**	**0,85**	**4038,67**	**1074,50**	**3433**	**913**	**1520**	**2,50**	**2**
		м2		**2379,25**	**170,95**	**2022**	**145**	**60,9**	**0,13**	**--**
		Накладные расходы -		*1787,92*		*1520*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1553,07*				*1320*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*234,85*				*200*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*466,13*		*396*				
		Сметная стоимость				*5349*				
		Огрунтовка и окраска металлических поверхностей								
1243	**11-130301-0402 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой за одинраз**	**59,18**	**26,25**	**1,25**	**1554**	**74**	**911**	**0,02**	**1**
		м2		**25,00**	**0,30**	**1480**	**18**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*15,39*		*911*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*13,71*				*812*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1,68*				*99*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,33*		*197*				
		Сметная стоимость				*2662*				
1244	**11-130301-1704 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска двухкомпонентной эмалью.**	**59,18**	**29,73**	**2,89**	**1759**	**171**	**998**	**0,01**	**1**
		м2		**26,84**	**0,81**	**1588**	**48**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*16,86*		*998*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*14,98*				*887*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1,88*				*111*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,73*		*221*				
		Сметная стоимость				*2977*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 32	**Тенге**			**575435**	**16516**			**55**
			Тенге			**52690**	**3699**			**3**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**250518**				
	Материалы -		Тенге			**11135**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**13012**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**215543**				
	Местные материалы -		Тенге			**8405**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**1590**				
		Накладные расходы -	Тенге			**17460**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**6659**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**10801**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**21438**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**289416**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**13**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13012**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**321595**				
	Материалы -		Тенге			**8488**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**40969**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**260516**				
		Накладные расходы -	Тенге			**39505**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**24950**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**14555**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**28888**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**389988**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**42**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**40969**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**3322**				
	Материалы -		Тенге			**25**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2408**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**527**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1655**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1454**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**201**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**398**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**5376**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2408**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	Тенге			**684779**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**58**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**56389**			
РАЗДЕЛ 33.Типовой остановочный автобусный павильон.Тип 2 (ул.Ахметова-ост."АГА" зап.)										
Земляные работы										
1245	**11-010205-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	**0,81675**	**1660,57**	**--**	**1356**	**--**	**892**	**1,89**	**2**
		м3 грунта		**1660,57**	**--**	**1356**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*1092,36*		*892*				

		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*981,39*				*802*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*110,96*				*91*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*220,23*		*180*				
		Сметная стоимость				*2428*				
1246	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**0,11675**	**706,88**	**--**	**83**	**--**	**54**	**0,89**	**--**
		м3 грунта		**706,88**	**--**	**83**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*465,00*		*54*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*417,76*				*49*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*47,24*				*6*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*93,75*		*11*				
		Сметная стоимость				*148*				
1247	**41-310104-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка**	**1,26**	**211,54**	**--**	**267**	**--**	**11**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*8,88*		*11*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8,88*				*11*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,63*		*22*				
		Сметная стоимость				*300*				
1248	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**1,26**	**1050,49**	**--**	**1324**	**--**	**56**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*44,12*		*56*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*44,12*				*56*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*87,57*		*110*				
		Сметная стоимость				*1490*				
				Устройство фундаментов						
1249	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**0,136**	**15303,56**	**670,67**	**2081**	**91**	**176**	**1,35**	**--**
		м3		**1103,73**	**182,93**	**150**	**25**	**48,5**	**0,18**	**--**
		Накладные расходы -		*1292,98*		*176*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*624,03*				*85*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*668,96*				*91*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1327,72*		*181*				
		Сметная стоимость				*2437*				
1250	**11-060101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**0,6**	**8707,61**	**1182,66**	**5225**	**710**	**2037**	**6,34**	**4**
		м3		**5665,93**	**328,14**	**3400**	**197**	**48,5**	**0,32**	**--**
		Накладные расходы -		*3394,94*		*2037*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2907,12*				*1744*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*487,82*				*293*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*968,20*		*581*				
		Сметная стоимость				*7843*				

1251	21-020101-2701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	0,609	13800,74	--	8405	--	353	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*579,63*		*353*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*579,63*				*353*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1150,43*		*701*				
		Сметная стоимость				*9459*				
1252	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 10 мм	0,00416	16076,48	720,19	67	3	35	16,88	--
		т		15085,32	230,07	63	1	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*8415,15*		*35*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7427,96*				*31*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*987,19*				*4*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1959,33*		*8*				
		Сметная стоимость				*110*				
1253	11-160501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка	1,73	1615,87	333,05	2795	576	1633	1,22	2
		м трубопровода		1268,63	123,32	2195	213	60,4	0,14	--
		Накладные расходы -		*943,92*		*1633*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*840,74*				*1454*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*103,18*				*178*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*204,78*		*354*				
		Сметная стоимость				*4782*				
1254	23-010501-1308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50х3 питьевая ГОСТ 18599-2001	1,73	304,53	--	527	--	22	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12,79*		*22*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*12,79*				*22*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,39*		*44*				
		Сметная стоимость				*593*				
1255	21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012	0,0316	177280,53	--	5602	--	235	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7445,78*		*235*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*7445,78*				*235*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14778,10*		*467*				
		Сметная стоимость				*6304*				
1256	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	0,0144	445487,29	1561,17	6415	22	2227	289,00	4
		т		268291,27	711,65	3863	10	48,5	0,62	--

		Накладные расходы -		*154656,47*		*2227*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*130466,41*				*1879*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*24190,06*				*348*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48011,50*		*691*				
		Сметная стоимость				*9333*				
1257	**11-080101-0302 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная в 1 слой стен, фундаментов**	**3,72**	**1508,92**	**18,59**	**5613**	**69**	**498**	**0,14**	**1**
		м2		**127,80**	**5,55**	**475**	**21**	**50,8**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*133,96*		*498*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*67,74*				*252*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*66,22*				*246*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*131,43*		*489*				
		Сметная стоимость				*6600*				
1258	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**1,1**	**751,91**	**12,47**	**827**	**14**	**159**	**0,21**	**--**
		м2 поверхности		**211,51**	**2,02**	**233**	**2**	**50,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*144,61*		*159*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*108,47*				*119*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*36,14*				*40*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,72*		*79*				
		Сметная стоимость				*1065*				
				Архитектурно-строительные решения						
		Балки Б1, Б2, Б3, Б4, С1								
1259	**11-090302-0112 РСНБ РК 2015**	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**	**0,10938**	**19348,43**	**8973,15**	**2116**	**981**	**650**	**5,88**	**1**
		т конструкций		**5525,13**	**2561,40**	**604**	**280**	**60,9**	**2,21**	**--**
		Накладные расходы -		*5944,17*		*650*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*4924,70*				*539*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1019,47*				*112*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2023,41*		*221*				
		Сметная стоимость				*2987*				
1260	**11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж+балка**	**0,40386**	**24072,50**	**8178,80**	**9722**	**3303**	**4264**	**14,10**	**6**
		т конструкций		**12930,24**	**2115,70**	**5222**	**854**	**60,9**	**1,60**	**1**
		Накладные расходы -		*10558,87*		*4264*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*9162,98*				*3701*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1395,89*				*564*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2770,51*		*1119*				
		Сметная стоимость				*15105*				
1261	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/С1,Б1,Б2,Б3,Б4**	**0,5337696**	**381319,78**	**--**	**203537**	**--**	**8549**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*16015,43*		*8549*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*16015,43*				*8549*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31786,82*		*16967*				
		Сметная стоимость				*229052*				

1262	21-100102-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	2	328,22	--	656	--	28	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13,79*		*28*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*13,79*				*28*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,36*		*55*				
		Сметная стоимость				*738*				
1263	11-090305-0305 РСНБ РК 2015	Конструкции /Ск1, Оп1, ОБ1,Реклпмная рамка. Монтаж	0,17941	34573,82	6401,92	6203	1149	2378	17,30	3
		т конструкций		17051,01	1550,90	3059	278	60,9	1,34	--
		Накладные расходы -		*13256,46*		*2378*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*11328,56*				*2032*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1927,90*				*346*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3826,42*		*686*				
		Сметная стоимость				*9268*				
1264	21-060805-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т/Ск1, Оп1, ОБ1,Т1	0,1865864	194962,82	--	36377	--	1528	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8188,44*		*1528*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8188,44*				*1528*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,10*		*3032*				
		Сметная стоимость				*40937*				
1265	11-090501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	31	113,84	0,58	3529	18	2382	0,12	4
		болт		113,25	0,30	3511	9	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*76,84*		*2382*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*69,16*				*2144*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*7,69*				*238*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,25*		*473*				
		Сметная стоимость				*6384*				
1266	21-130201-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Болты с гайками и шайбами оцинкованные	1,271	584,09	--	742	--	31	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*24,53*		*31*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*24,53*				*31*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,69*		*62*				
		Сметная стоимость				*835*				
1267	ТССЦ	Доплата за очистки мет поверхностей щетками	0,720356	16871,19	--	12153	--	510	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*708,59*		*510*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*708,59*				*510*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1406,38*		*1013*				
		Сметная стоимость				*13677*				
1268	**11-090306-0103 РСНБ РК 2015**	**Перегородки стальные консольные сетчатые. Монтаж**	**10,26**	**483,14**	**14,32**	**4957**	**147**	**3246**	**0,48**	**5**
		м2		**460,32**	**6,21**	**4723**	**64**	**60,9**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*316,34*		*3246*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*284,12*				*2915*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*32,22*				*331*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63,96*		*656*				
		Сметная стоимость				*8859*				
1269	**21-050101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)**	**0,1611**	**193530,51**	**--**	**31178**	**--**	**1309**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*8128,28*		*1309*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8128,28*				*1309*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16132,70*		*2599*				
		Сметная стоимость				*35086*				
1270	**11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж+табло**	**0,01955**	**24072,50**	**8178,80**	**471**	**160**	**206**	**14,10**	**--**
		т конструкций		**12930,24**	**2115,70**	**253**	**41**	**60,9**	**1,60**	**--**
		Накладные расходы -		*10558,87*		*206*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*9162,98*				*179*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1395,89*				*27*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2770,51*		*54*				
		Сметная стоимость				*732*				
1271	**21-050103-0110 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 4 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)**	**0,01013**	**1187944,94**	**--**	**12034**	**--**	**505**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*49893,69*		*505*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*49893,69*				*505*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*99027,09*		*1003*				
		Сметная стоимость				*13543*				
1272	**21-050103-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 2 мм ГОСТ 5582-75 (ГОСТ 19903-74)**	**0,00942**	**1150603,16**	**--**	**10839**	**--**	**455**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*48325,33*		*455*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*48325,33*				*455*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*95914,28*		*904*				
		Сметная стоимость				*12198*				
		Козырек								

1273	11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	0,05813	68182,10	14584,92	3963	848	2233	56,50	3
		т конструкций		51812,66	4221,51	3012	245	60,9	3,61	--
		Накладные расходы -		*38421,70*		*2233*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*34124,81*				*1984*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*4296,89*				*250*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8528,30*		*496*				
		Сметная стоимость				*6692*				
1274	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,0604552	340783,77	--	20602	--	865	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14312,92*		*865*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*14312,92*				*865*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28407,74*		*1717*				
		Сметная стоимость				*23185*				
1275	ТССЦ	Доплата за очистки мет поверхностей щетками	0,0604552	16871,19	--	1020	--	43	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*708,59*		*43*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*708,59*				*43*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1406,38*		*85*				
		Сметная стоимость				*1148*				
1276	11-090305-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Арки полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката. Монтаж	0,10506	30260,30	9634,89	3179	1012	1277	14,20	1
		т конструкций		14766,02	2389,78	1551	251	60,9	1,97	--
		Накладные расходы -		*12157,62*		*1277*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*10447,88*				*1098*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1709,74*				*180*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3393,43*		*357*				
		Сметная стоимость				*4813*				
1277	21-050101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокаттонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	0,1092624	193530,51	--	21146	--	888	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8128,28*		*888*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8128,28*				*888*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16132,70*		*1763*				
		Сметная стоимость				*23797*				
1278	ТССЦ	Доплата за очистки мет поверхностей щетками	0,1092624	16871,19	--	1843	--	77	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*708,59*		*77*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*708,59*				*77*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1406,38*		*154*				
		Сметная стоимость				*2074*				

1279	11-090306-0301 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные ПВХ панель. Монтаж	5,82	4038,67	1074,50	23505	6254	10406	2,50	15
		м2		2379,25	170,95	13847	995	60,9	0,13	1
		Накладные расходы -		*1787,92*		*10406*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1553,07*				*9039*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*234,85*				*1367*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*466,13*		*2713*				
		Сметная стоимость				*36624*				
1280	21-130502-0706 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Листы монолитные поликарбонатные цветные толщиной 8 мм/применит/	5,8782	20130,23	--	118330	--	4970	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*845,47*		*4970*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*845,47*				*4970*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1678,06*		*9864*				
		Сметная стоимость				*133164*				
1281	11-090306-0301 РСНБ РК 2015	ПВХ панель. Монтаж	0,85	4038,67	1074,50	3433	913	1520	2,50	2
		м2		2379,25	170,95	2022	145	60,9	0,13	--
		Накладные расходы -		*1787,92*		*1520*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1553,07*				*1320*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*234,85*				*200*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*466,13*		*396*				
		Сметная стоимость				*5349*				
		Огрунтовка и окраска металлических поверхностей								
1282	11-130301-0402 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой за одинраз	59,18	26,25	1,25	1554	74	911	0,02	1
		м2		25,00	0,30	1480	18	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*15,39*		*911*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*13,71*				*812*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1,68*				*99*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,33*		*197*				
		Сметная стоимость				*2662*				
1283	11-130301-1704 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска двухкомпонентной эмалью.	59,18	29,73	2,89	1759	171	998	0,01	1
		м2		26,84	0,81	1588	48	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*16,86*		*998*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*14,98*				*887*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1,88*				*111*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,73*		*221*				
		Сметная стоимость				*2977*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 33	**Тенге**			**575435**	**16516**			**55**
			Тенге			**52690**	**3699**			**3**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**250518**				
	Материалы -		Тенге			**11135**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**13012**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**215543**				
	Местные материалы -		Тенге			**8405**				

	Транспортные расходы -		Тенге			1590				
		Накладные расходы -	Тенге			17460				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					6659		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					10801		
		Сметная прибыль -	Тенге			21438				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			289416				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -	Тенге				13012			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			321595				
	Материалы -		Тенге			8488				
	Всего заработная плата -		Тенге				40969			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			260516				
		Накладные расходы -	Тенге			39505				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					24950		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					14555		
		Сметная прибыль -	Тенге			28888				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			389988				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							42
		Сметная заработная плата -	Тенге				40969			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3322				
	Материалы -		Тенге			25				
	Всего заработная плата -		Тенге				2408			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			527				
		Накладные расходы -	Тенге			1655				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1454		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					201		
		Сметная прибыль -	Тенге			398				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5376				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				2408			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33	Тенге			684779				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							58
		Сметная заработная плата -	Тенге				56389			
РАЗДЕЛ 34.Типовой остановочный автобусный павильон.Тип 2 (ул.Ахметова-ост."АГА" вост.)										
Земляные работы										
1284	**11-010205-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	**0,81675**	**1660,57**	**--**	**1356**	**--**	**892**	**1,89**	**2**
		м3 грунта		**1660,57**	**--**	**1356**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1092,36***		***892***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***981,39***				***802***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***110,96***				***91***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***220,23***		***180***				
		Сметная стоимость				***2428***				
1285	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**0,11675**	**706,88**	**--**	**83**	**--**	**54**	**0,89**	**--**
		м3 грунта		**706,88**	**--**	**83**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***465,00***		***54***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***417,76***				***49***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***47,24***				***6***		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*93,75*		*11*				
		Сметная стоимость				*148*				
1286	**41-310104-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка**	**1,26**	**211,54**	**--**	**267**	**--**	**11**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*8,88*		*11*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8,88*				*11*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,63*		*22*				
		Сметная стоимость				*300*				
1287	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**1,26**	**1050,49**	**--**	**1324**	**--**	**56**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*44,12*		*56*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*44,12*				*56*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*87,57*		*110*				
		Сметная стоимость				*1490*				
				Устройство фундаментов						
1288	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**0,136**	**15303,56**	**670,67**	**2081**	**91**	**176**	**1,35**	**--**
		м3		**1103,73**	**182,93**	**150**	**25**	**48,5**	**0,18**	**--**
		Накладные расходы -		*1292,98*		*176*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*624,03*				*85*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*668,96*				*91*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1327,72*		*181*				
		Сметная стоимость				*2437*				
1289	**11-060101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**0,6**	**8707,61**	**1182,66**	**5225**	**710**	**2037**	**6,34**	**4**
		м3		**5665,93**	**328,14**	**3400**	**197**	**48,5**	**0,32**	**--**
		Накладные расходы -		*3394,94*		*2037*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2907,12*				*1744*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*487,82*				*293*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*968,20*		*581*				
		Сметная стоимость				*7843*				
1290	**21-020101-2701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**0,609**	**13800,74**	**--**	**8405**	**--**	**353**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*579,63*		*353*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*579,63*				*353*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1150,43*		*701*				
		Сметная стоимость				*9459*				
1291	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 10 мм**	**0,00416**	**16076,48**	**720,19**	**67**	**3**	**35**	**16,88**	**--**

		т		15085,32	230,07	63	1	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*8415,15*		*35*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7427,96*				*31*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*987,19*				*4*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1959,33*		*8*				
		Сметная стоимость				*110*				
1292	11-160501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка	1,73	1615,87	333,05	2795	576	1633	1,22	2
		м трубопровода		1268,63	123,32	2195	213	60,4	0,14	--
		Накладные расходы -		*943,92*		*1633*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*840,74*				*1454*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*103,18*				*178*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*204,78*		*354*				
		Сметная стоимость				*4782*				
1293	23-010501-1308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50х3 питьевая ГОСТ 18599-2001	1,73	304,53	--	527	--	22	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12,79*		*22*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*12,79*				*22*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,39*		*44*				
		Сметная стоимость				*593*				
1294	21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012	0,0316	177280,53	--	5602	--	235	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7445,78*		*235*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*7445,78*				*235*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14778,10*		*467*				
		Сметная стоимость				*6304*				
1295	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	0,0144	445487,29	1561,17	6415	22	2227	289,00	4
		т		268291,27	711,65	3863	10	48,5	0,62	--
		Накладные расходы -		*154656,47*		*2227*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*130466,41*				*1879*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*24190,06*				*348*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48011,50*		*691*				
		Сметная стоимость				*9333*				
1296	11-080101-0302 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	3,72	1508,92	18,59	5613	69	498	0,14	1
		м2		127,80	5,55	475	21	50,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*133,96*		*498*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*67,74*				*252*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*66,22*				*246*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*131,43*		*489*				
		Сметная стоимость				*6600*				

1297	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	1,1	751,91	12,47	827	14	159	0,21	--
		м2 поверхности		211,51	2,02	233	2	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*144,61*		*159*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*108,47*				*119*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*36,14*				*40*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,72*		*79*				
		Сметная стоимость				*1065*				
		Архитектурно-строительные решения								
		Балки Б1, Б2, Б3, Б4, С1								
1298	11-090302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	0,10938	19348,43	8973,15	2116	981	650	5,88	1
		т конструкций		5525,13	2561,40	604	280	60,9	2,21	--
		Накладные расходы -		*5944,17*		*650*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*4924,70*				*539*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1019,47*				*112*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2023,41*		*221*				
		Сметная стоимость				*2987*				
1299	11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж+балка	0,40386	24072,50	8178,80	9722	3303	4264	14,10	6
		т конструкций		12930,24	2115,70	5222	854	60,9	1,60	1
		Накладные расходы -		*10558,87*		*4264*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*9162,98*				*3701*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1395,89*				*564*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2770,51*		*1119*				
		Сметная стоимость				*15105*				
1300	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/С1,Б1,Б2,Б3,Б4	0,5337696	381319,78	--	203537	--	8549	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16015,43*		*8549*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*16015,43*				*8549*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31786,82*		*16967*				
		Сметная стоимость				*229052*				
1301	21-100102-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	2	328,22	--	656	--	28	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13,79*		*28*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*13,79*				*28*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,36*		*55*				
		Сметная стоимость				*738*				
1302	11-090305-0305 РСНБ РК 2015	Конструкции /Ск1, Оп1, ОБ1,Реклпмная рамка. Монтаж	0,17941	34573,82	6401,92	6203	1149	2378	17,30	3
		т конструкций		17051,01	1550,90	3059	278	60,9	1,34	--

		Накладные расходы -		*13256,46*		*2378*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*11328,56*				*2032*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1927,90*				*346*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3826,42*		*686*				
		Сметная стоимость				*9268*				
1303	**21-060805-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т/Ск1, Оп1, ОБ1,Т1**	**0,1865864**	**194962,82**	**--**	**36377**	**--**	**1528**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*8188,44*		*1528*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8188,44*				*1528*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,10*		*3032*				
		Сметная стоимость				*40937*				
1304	**11-090501-0301 РСНБ РК 2015**	**Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами**	**31**	**113,84**	**0,58**	**3529**	**18**	**2382**	**0,12**	**4**
		болт		**113,25**	**0,30**	**3511**	**9**	**60,9**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*76,84*		*2382*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*69,16*				*2144*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*7,69*				*238*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,25*		*473*				
		Сметная стоимость				*6384*				
1305	**21-130201-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Болты с гайками и шайбами оцинкованные**	**1,271**	**584,09**	**--**	**742**	**--**	**31**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*24,53*		*31*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*24,53*				*31*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,69*		*62*				
		Сметная стоимость				*835*				
1306	**ТССЦ**	**Доплата за очистки мет поверхностей щетками**	**0,720356**	**16871,19**	**--**	**12153**	**--**	**510**	**--**	**--**
		тн		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*708,59*		*510*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*708,59*				*510*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1406,38*		*1013*				
		Сметная стоимость				*13677*				
1307	**11-090306-0103 РСНБ РК 2015**	**Перегородки стальные консольные сетчатые. Монтаж**	**10,26**	**483,14**	**14,32**	**4957**	**147**	**3246**	**0,48**	**5**
		м2		**460,32**	**6,21**	**4723**	**64**	**60,9**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*316,34*		*3246*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*284,12*				*2915*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*32,22*				*331*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63,96*		*656*				
		Сметная стоимость				*8859*				

1308	21-050101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	0,1611	193530,51	--	31178	--	1309	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8128,28*		*1309*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8128,28*				*1309*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16132,70*		*2599*				
		Сметная стоимость				*35086*				
1309	11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж+табло	0,01955	24072,50	8178,80	471	160	206	14,10	--
		т конструкций		12930,24	2115,70	253	41	60,9	1,60	--
		Накладные расходы -		*10558,87*		*206*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*9162,98*				*179*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1395,89*				*27*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2770,51*		*54*				
		Сметная стоимость				*732*				
1310	21-050103-0110 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 4 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	0,01013	1187944,94	--	12034	--	505	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*49893,69*		*505*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*49893,69*				*505*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*99027,09*		*1003*				
		Сметная стоимость				*13543*				
1311	21-050103-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 2 мм ГОСТ 5582-75 (ГОСТ 19903-74)	0,00942	1150603,16	--	10839	--	455	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*48325,33*		*455*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*48325,33*				*455*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*95914,28*		*904*				
		Сметная стоимость				*12198*				
		Козырек								
1312	11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	0,05813	68182,10	14584,92	3963	848	2233	56,50	3
		т конструкций		51812,66	4221,51	3012	245	60,9	3,61	--
		Накладные расходы -		*38421,70*		*2233*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*34124,81*				*1984*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*4296,89*				*250*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8528,30*		*496*				
		Сметная стоимость				*6692*				

1313	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,0604552	340783,77	--	20602	--	865	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14312,92*		*865*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*14312,92*				*865*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28407,74*		*1717*				
		Сметная стоимость				*23185*				
1314	ТССЦ	Доплата за очистки мет поверхностей щетками	0,0604552	16871,19	--	1020	--	43	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*708,59*		*43*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*708,59*				*43*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1406,38*		*85*				
		Сметная стоимость				*1148*				
1315	11-090305-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Арки полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката. Монтаж	0,10506	30260,30	9634,89	3179	1012	1277	14,20	1
		т конструкций		14766,02	2389,78	1551	251	60,9	1,97	--
		Накладные расходы -		*12157,62*		*1277*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*10447,88*				*1098*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1709,74*				*180*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3393,43*		*357*				
		Сметная стоимость				*4813*				
1316	21-050101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокаттонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	0,1092624	193530,51	--	21146	--	888	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8128,28*		*888*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8128,28*				*888*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16132,70*		*1763*				
		Сметная стоимость				*23797*				
1317	ТССЦ	Доплата за очистки мет поверхностей щетками	0,1092624	16871,19	--	1843	--	77	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*708,59*		*77*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*708,59*				*77*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1406,38*		*154*				
		Сметная стоимость				*2074*				
1318	11-090306-0301 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные ПВХ панель. Монтаж	5,82	4038,67	1074,50	23505	6254	10406	2,50	15
		м2		2379,25	170,95	13847	995	60,9	0,13	1
		Накладные расходы -		*1787,92*		*10406*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1553,07*				*9039*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*234,85*				*1367*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*466,13*		*2713*				
		Сметная стоимость				*36624*				

1319	**21-130502-0706 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Листы монолитные поликарбонатные цветные толщиной 8 мм/применит/**	**5,8782**	**20130,23**	**--**	**118330**	**--**	**4970**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***845,47***		***4970***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***845,47***				***4970***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1678,06***		***9864***				
		Сметная стоимость				***133164***				
1320	**11-090306-0301 РСНБ РК 2015**	**ПВХ панель. Монтаж**	**0,85**	**4038,67**	**1074,50**	**3433**	**913**	**1520**	**2,50**	**2**
		м2		**2379,25**	**170,95**	**2022**	**145**	**60,9**	**0,13**	**--**
		Накладные расходы -		***1787,92***		***1520***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		***1553,07***				***1320***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***234,85***				***200***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***466,13***		***396***				
		Сметная стоимость				***5349***				
		Огрунтовка и окраска металлических поверхностей								
1321	**11-130301-0402 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой за одинраз**	**59,18**	**26,25**	**1,25**	**1554**	**74**	**911**	**0,02**	**1**
		м2		**25,00**	**0,30**	**1480**	**18**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***15,39***		***911***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		***13,71***				***812***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***1,68***				***99***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***3,33***		***197***				
		Сметная стоимость				***2662***				
1322	**11-130301-1704 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска двухкомпонентной эмалью.**	**59,18**	**29,73**	**2,89**	**1759**	**171**	**998**	**0,01**	**1**
		м2		**26,84**	**0,81**	**1588**	**48**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***16,86***		***998***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		***14,98***				***887***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***1,88***				***111***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***3,73***		***221***				
		Сметная стоимость				***2977***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 34	**Тенге**			**575435**	**16516**			**55**
			Тенге			**52690**	**3699**			**3**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**250518**				
	Материалы -		Тенге			**11135**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**13012**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**215543**				
	Местные материалы -		Тенге			**8405**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**1590**				
		Накладные расходы -	Тенге			**17460**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**6659**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**10801**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**21438**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**289416**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**13**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13012**			

		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**321595**				
		Материалы -	Тенге			**8488**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**40969**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**260516**				
		Накладные расходы -	Тенге			**39505**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**24950**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**14555**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**28888**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**389988**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**42**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**40969**			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**3322**				
		Материалы -	Тенге			**25**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**2408**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**527**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1655**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1454**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**201**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**398**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**5376**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2408**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34	Тенге			**684779**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**58**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**56389**			
		РАЗДЕЛ 35.Типовой остановочный автобусный павильон.Тип 2 (мкр.Жулдыз 2 д35)								
		Земляные работы								
1323	**11-010205-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	**0,81675**	**1660,57**	**--**	**1356**	**--**	**892**	**1,89**	**2**
		м3 грунта		**1660,57**	**--**	**1356**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1092,36***		***892***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***981,39***				***802***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***110,96***				***91***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***220,23***		***180***				
		Сметная стоимость				***2428***				
1324	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**0,11675**	**706,88**	**--**	**83**	**--**	**54**	**0,89**	**--**
		м3 грунта		**706,88**	**--**	**83**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***465,00***		***54***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***417,76***				***49***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***47,24***				***6***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***93,75***		***11***				
		Сметная стоимость				***148***				
1325	**41-310104-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка**	**1,26**	**211,54**	**--**	**267**	**--**	**11**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

		Накладные расходы -		*8,88*		*11*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8,88*				*11*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,63*		*22*				
		Сметная стоимость				*300*				
1326	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**1,26**	**1050,49**	**--**	**1324**	**--**	**56**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*44,12*		*56*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*44,12*				*56*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*87,57*		*110*				
		Сметная стоимость				*1490*				
		Устройство фундаментов								
1327	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**0,136**	**15303,56**	**670,67**	**2081**	**91**	**176**	**1,35**	**--**
		м3		**1103,73**	**182,93**	**150**	**25**	**48,5**	**0,18**	**--**
		Накладные расходы -		*1292,98*		*176*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*624,03*				*85*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*668,96*				*91*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1327,72*		*181*				
		Сметная стоимость				*2437*				
1328	**11-060101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**0,6**	**8707,61**	**1182,66**	**5225**	**710**	**2037**	**6,34**	**4**
		м3		**5665,93**	**328,14**	**3400**	**197**	**48,5**	**0,32**	**--**
		Накладные расходы -		*3394,94*		*2037*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2907,12*				*1744*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*487,82*				*293*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*968,20*		*581*				
		Сметная стоимость				*7843*				
1329	**21-020101-2701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**0,609**	**13800,74**	**--**	**8405**	**--**	**353**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*579,63*		*353*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*579,63*				*353*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1150,43*		*701*				
		Сметная стоимость				*9459*				
1330	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 10 мм**	**0,00416**	**16076,48**	**720,19**	**67**	**3**	**35**	**16,88**	**--**
		т		**15085,32**	**230,07**	**63**	**1**	**48,5**	**0,17**	**--**
		Накладные расходы -		*8415,15*		*35*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7427,96*				*31*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*987,19*				*4*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1959,33*		*8*				
		Сметная стоимость				*110*				

1331	11-160501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка	1,73	1615,87	333,05	2795	576	1633	1,22	2
		м трубопровода		1268,63	123,32	2195	213	60,4	0,14	--
		Накладные расходы -		*943,92*		*1633*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*840,74*				*1454*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*103,18*				*178*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*204,78*		*354*				
		Сметная стоимость				*4782*				
1332	23-010501-1308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50х3 питьевая ГОСТ 18599-2001	1,73	304,53	--	527	--	22	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12,79*		*22*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*12,79*				*22*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,39*		*44*				
		Сметная стоимость				*593*				
1333	21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012	0,0316	177280,53	--	5602	--	235	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7445,78*		*235*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*7445,78*				*235*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14778,10*		*467*				
		Сметная стоимость				*6304*				
1334	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	0,0144	445487,29	1561,17	6415	22	2227	289,00	4
		т		268291,27	711,65	3863	10	48,5	0,62	--
		Накладные расходы -		*154656,47*		*2227*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*130466,41*				*1879*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*24190,06*				*348*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48011,50*		*691*				
		Сметная стоимость				*9333*				
1335	11-080101-0302 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	3,72	1508,92	18,59	5613	69	498	0,14	1
		м2		127,80	5,55	475	21	50,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*133,96*		*498*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*67,74*				*252*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*66,22*				*246*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*131,43*		*489*				
		Сметная стоимость				*6600*				
1336	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	1,1	751,91	12,47	827	14	159	0,21	--
		м2 поверхности		211,51	2,02	233	2	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*144,61*		*159*				

		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*108,47*				*119*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*36,14*				*40*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,72*		*79*				
		Сметная стоимость				*1065*				
		Архитектурно-строительные решения								
		Балки Б1, Б2, Б3, Б4, С1								
1337	**11-090302-0112 РСНБ РК 2015**	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**	**0,10938**	**19348,43**	**8973,15**	**2116**	**981**	**650**	**5,88**	**1**
		т конструкций		**5525,13**	**2561,40**	**604**	**280**	**60,9**	**2,21**	**--**
		Накладные расходы -		*5944,17*		*650*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*4924,70*				*539*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1019,47*				*112*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2023,41*		*221*				
		Сметная стоимость				*2987*				
1338	**11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж+балка**	**0,40386**	**24072,50**	**8178,80**	**9722**	**3303**	**4264**	**14,10**	**6**
		т конструкций		**12930,24**	**2115,70**	**5222**	**854**	**60,9**	**1,60**	**1**
		Накладные расходы -		*10558,87*		*4264*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*9162,98*				*3701*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1395,89*				*564*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2770,51*		*1119*				
		Сметная стоимость				*15105*				
1339	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/С1,Б1,Б2,Б3,Б4**	**0,5337696**	**381319,78**	**--**	**203537**	**--**	**8549**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*16015,43*		*8549*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*16015,43*				*8549*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31786,82*		*16967*				
		Сметная стоимость				*229052*				
1340	**21-100102-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**2**	**328,22**	**--**	**656**	**--**	**28**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*13,79*		*28*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*13,79*				*28*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,36*		*55*				
		Сметная стоимость				*738*				
1341	**11-090305-0305 РСНБ РК 2015**	**Конструкции /Ск1, Оп1, ОБ1,Реклпмная рамка. Монтаж**	**0,17941**	**34573,82**	**6401,92**	**6203**	**1149**	**2378**	**17,30**	**3**
		т конструкций		**17051,01**	**1550,90**	**3059**	**278**	**60,9**	**1,34**	**--**
		Накладные расходы -		*13256,46*		*2378*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*11328,56*				*2032*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1927,90*				*346*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3826,42*		*686*				
		Сметная стоимость				*9268*				

1342	21-060805-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т/Ск1, Оп1, ОБ1,Т1	0,1865864	194962,82	--	36377	--	1528	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8188,44*		*1528*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8188,44*				*1528*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,10*		*3032*				
		Сметная стоимость				*40937*				
1343	11-090501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	31	113,84	0,58	3529	18	2382	0,12	4
		болт		113,25	0,30	3511	9	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*76,84*		*2382*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*69,16*				*2144*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*7,69*				*238*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,25*		*473*				
		Сметная стоимость				*6384*				
1344	21-130201-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Болты с гайками и шайбами оцинкованные	1,271	584,09	--	742	--	31	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*24,53*		*31*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*24,53*				*31*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,69*		*62*				
		Сметная стоимость				*835*				
1345	ТССЦ	Доплата за очистки мет поверхностей щетками	0,720356	16871,19	--	12153	--	510	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*708,59*		*510*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*708,59*				*510*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1406,38*		*1013*				
		Сметная стоимость				*13677*				
1346	11-090306-0103 РСНБ РК 2015	Перегородки стальные консольные сетчатые. Монтаж	10,26	483,14	14,32	4957	147	3246	0,48	5
		м2		460,32	6,21	4723	64	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*316,34*		*3246*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*284,12*				*2915*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*32,22*				*331*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63,96*		*656*				
		Сметная стоимость				*8859*				
1347	21-050101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	0,1611	193530,51	--	31178	--	1309	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8128,28*		*1309*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8128,28*				*1309*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16132,70*		*2599*				
		Сметная стоимость				*35086*				
1348	**11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж+табло**	**0,01955**	**24072,50**	**8178,80**	**471**	**160**	**206**	**14,10**	**--**
		т конструкций		**12930,24**	**2115,70**	**253**	**41**	**60,9**	**1,60**	**--**
		Накладные расходы -		*10558,87*		*206*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*9162,98*				*179*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1395,89*				*27*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2770,51*		*54*				
		Сметная стоимость				*732*				
1349	**21-050103-0110 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 4 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)**	**0,01013**	**1187944,94**	**--**	**12034**	**--**	**505**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*49893,69*		*505*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*49893,69*				*505*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*99027,09*		*1003*				
		Сметная стоимость				*13543*				
1350	**21-050103-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 2 мм ГОСТ 5582-75 (ГОСТ 19903-74)**	**0,00942**	**1150603,16**	**--**	**10839**	**--**	**455**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*48325,33*		*455*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*48325,33*				*455*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*95914,28*		*904*				
		Сметная стоимость				*12198*				
		Козырек								
1351	**11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**0,05813**	**68182,10**	**14584,92**	**3963**	**848**	**2233**	**56,50**	**3**
		т конструкций		**51812,66**	**4221,51**	**3012**	**245**	**60,9**	**3,61**	**--**
		Накладные расходы -		*38421,70*		*2233*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*34124,81*				*1984*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*4296,89*				*250*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8528,30*		*496*				
		Сметная стоимость				*6692*				
1352	**21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**0,0604552**	**340783,77**	**--**	**20602**	**--**	**865**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*14312,92*		*865*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*14312,92*				*865*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28407,74*		*1717*				
		Сметная стоимость				*23185*				

1353	ТССЦ	Доплата за очистки мет поверхностей щетками	0,0604552	16871,19	--	1020	--	43	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*708,59*		*43*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*708,59*				*43*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1406,38*		*85*				
		Сметная стоимость				*1148*				
1354	11-090305-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Арки полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката. Монтаж	0,10506	30260,30	9634,89	3179	1012	1277	14,20	1
		т конструкций		14766,02	2389,78	1551	251	60,9	1,97	--
		Накладные расходы -		*12157,62*		*1277*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*10447,88*				*1098*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1709,74*				*180*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3393,43*		*357*				
		Сметная стоимость				*4813*				
1355	21-050101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокаттонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	0,1092624	193530,51	--	21146	--	888	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8128,28*		*888*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8128,28*				*888*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16132,70*		*1763*				
		Сметная стоимость				*23797*				
1356	ТССЦ	Доплата за очистки мет поверхностей щетками	0,1092624	16871,19	--	1843	--	77	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*708,59*		*77*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*708,59*				*77*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1406,38*		*154*				
		Сметная стоимость				*2074*				
1357	11-090306-0301 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные ПВХ панель. Монтаж	5,82	4038,67	1074,50	23505	6254	10406	2,50	15
		м2		2379,25	170,95	13847	995	60,9	0,13	1
		Накладные расходы -		*1787,92*		*10406*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1553,07*				*9039*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*234,85*				*1367*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*466,13*		*2713*				
		Сметная стоимость				*36624*				
1358	21-130502-0706 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Листы монолитные поликарбонатные цветные толщиной 8 мм/применит/	5,8782	20130,23	--	118330	--	4970	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*845,47*		*4970*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*845,47*				*4970*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1678,06*		*9864*				
		Сметная стоимость				*133164*				
1359	11-090306-0301 РСНБ РК 2015	ПВХ панель. Монтаж	0,85	4038,67	1074,50	3433	913	1520	2,50	2

		м2		2379,25	170,95	2022	145	60,9	0,13	--
		Накладные расходы -		*1787,92*		*1520*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1553,07*				*1320*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*234,85*				*200*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*466,13*		*396*				
		Сметная стоимость				*5349*				
		Огрунтовка и окраска металлических поверхностей								
1360	**11-130301-0402 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой за одинраз**	**59,18**	**26,25**	**1,25**	**1554**	**74**	**911**	**0,02**	**1**
		м2		**25,00**	**0,30**	**1480**	**18**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*15,39*		*911*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*13,71*				*812*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1,68*				*99*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,33*		*197*				
		Сметная стоимость				*2662*				
1361	**11-130301-1704 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска двухкомпонентной эмалью.**	**59,18**	**29,73**	**2,89**	**1759**	**171**	**998**	**0,01**	**1**
		м2		**26,84**	**0,81**	**1588**	**48**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*16,86*		*998*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*14,98*				*887*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1,88*				*111*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,73*		*221*				
		Сметная стоимость				*2977*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 35	**Тенге**			**575435**	**16516**			**55**
			Тенге			**52690**	**3699**			**3**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**250518**				
	Материалы -		Тенге			**11135**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**13012**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**215543**				
	Местные материалы -		Тенге			**8405**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**1590**				
		Накладные расходы -	Тенге			**17460**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**6659**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**10801**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**21438**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**289416**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**13**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13012**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**321595**				
	Материалы -		Тенге			**8488**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**40969**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**260516**				
		Накладные расходы -	Тенге			**39505**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**24950**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**14555**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**28888**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**389988**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**42**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**40969**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**3322**				

	Материалы -		Тенге			25				
	Всего заработная плата -		Тенге				2408			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			527				
		Накладные расходы -	Тенге			1655				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1454		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					201		
		Сметная прибыль -	Тенге			398				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5376				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				2408			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35	Тенге			684779				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							58
		Сметная заработная плата -	Тенге				56389			
РАЗДЕЛ 36.Типовой остановочный автобусный павильон.Тип 2 (ул.Акан СЕры-ост."Школа")										
Земляные работы										
1362	**11-010205-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	**0,81675**	**1660,57**	**--**	**1356**	**--**	**892**	**1,89**	**2**
		м3 грунта		**1660,57**	**--**	**1356**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1092,36***		***892***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***981,39***				***802***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***110,96***				***91***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***220,23***		***180***				
		Сметная стоимость				***2428***				
1363	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**0,11675**	**706,88**	**--**	**83**	**--**	**54**	**0,89**	**--**
		м3 грунта		**706,88**	**--**	**83**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***465,00***		***54***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***417,76***				***49***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***47,24***				***6***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***93,75***		***11***				
		Сметная стоимость				***148***				
1364	**41-310104-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка**	**1,26**	**211,54**	**--**	**267**	**--**	**11**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***8,88***		***11***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***8,88***				***11***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***17,63***		***22***				
		Сметная стоимость				***300***				
1365	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**1,26**	**1050,49**	**--**	**1324**	**--**	**56**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***44,12***		***56***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***44,12***				***56***		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*87,57*		*110*				
		Сметная стоимость				*1490*				
		Устройство фундаментов								
1366	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**0,136**	**15303,56**	**670,67**	**2081**	**91**	**176**	**1,35**	**--**
		м3		**1103,73**	**182,93**	**150**	**25**	**48,5**	**0,18**	**--**
		Накладные расходы -		*1292,98*		*176*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*624,03*				*85*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*668,96*				*91*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1327,72*		*181*				
		Сметная стоимость				*2437*				
1367	**11-060101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**0,6**	**8707,61**	**1182,66**	**5225**	**710**	**2037**	**6,34**	**4**
		м3		**5665,93**	**328,14**	**3400**	**197**	**48,5**	**0,32**	**--**
		Накладные расходы -		*3394,94*		*2037*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2907,12*				*1744*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*487,82*				*293*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*968,20*		*581*				
		Сметная стоимость				*7843*				
1368	**21-020101-2701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**0,609**	**13800,74**	**--**	**8405**	**--**	**353**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*579,63*		*353*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*579,63*				*353*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1150,43*		*701*				
		Сметная стоимость				*9459*				
1369	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 10 мм**	**0,00416**	**16076,48**	**720,19**	**67**	**3**	**35**	**16,88**	**--**
		т		**15085,32**	**230,07**	**63**	**1**	**48,5**	**0,17**	**--**
		Накладные расходы -		*8415,15*		*35*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7427,96*				*31*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*987,19*				*4*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1959,33*		*8*				
		Сметная стоимость				*110*				
1370	**11-160501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка**	**1,73**	**1615,87**	**333,05**	**2795**	**576**	**1633**	**1,22**	**2**
		м трубопровода		**1268,63**	**123,32**	**2195**	**213**	**60,4**	**0,14**	**--**
		Накладные расходы -		*943,92*		*1633*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*840,74*				*1454*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*103,18*				*178*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*204,78*		*354*				
		Сметная стоимость				*4782*				

1371	23-010501-1308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50х3 питьевая ГОСТ 18599-2001	1,73	304,53	--	527	--	22	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12,79*		*22*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*12,79*				*22*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,39*		*44*				
		Сметная стоимость				*593*				
1372	21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012	0,0316	177280,53	--	5602	--	235	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7445,78*		*235*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*7445,78*				*235*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14778,10*		*467*				
		Сметная стоимость				*6304*				
1373	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	0,0144	445487,29	1561,17	6415	22	2227	289,00	4
		т		268291,27	711,65	3863	10	48,5	0,62	--
		Накладные расходы -		*154656,47*		*2227*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*130466,41*				*1879*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*24190,06*				*348*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48011,50*		*691*				
		Сметная стоимость				*9333*				
1374	11-080101-0302 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	3,72	1508,92	18,59	5613	69	498	0,14	1
		м2		127,80	5,55	475	21	50,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*133,96*		*498*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*67,74*				*252*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*66,22*				*246*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*131,43*		*489*				
		Сметная стоимость				*6600*				
1375	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	1,1	751,91	12,47	827	14	159	0,21	--
		м2 поверхности		211,51	2,02	233	2	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*144,61*		*159*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*108,47*				*119*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*36,14*				*40*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,72*		*79*				
		Сметная стоимость				*1065*				
		Архитектурно-строительные решения								
		Балки Б1, Б2, Б3, Б4, С1								
1376	11-090302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	0,10938	19348,43	8973,15	2116	981	650	5,88	1
		т конструкций		5525,13	2561,40	604	280	60,9	2,21	--
		Накладные расходы -		*5944,17*		*650*				

		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*4924,70*				*539*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1019,47*				*112*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2023,41*		*221*				
		Сметная стоимость				*2987*				
1377	**11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж+балка**	**0,40386**	**24072,50**	**8178,80**	**9722**	**3303**	**4264**	**14,10**	**6**
		т конструкций		**12930,24**	**2115,70**	**5222**	**854**	**60,9**	**1,60**	**1**
		Накладные расходы -		*10558,87*		*4264*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*9162,98*				*3701*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1395,89*				*564*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2770,51*		*1119*				
		Сметная стоимость				*15105*				
1378	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/С1,Б1,Б2,Б3,Б4**	**0,5337696**	**381319,78**	**--**	**203537**	**--**	**8549**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*16015,43*		*8549*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*16015,43*				*8549*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31786,82*		*16967*				
		Сметная стоимость				*229052*				
1379	**21-100102-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**2**	**328,22**	**--**	**656**	**--**	**28**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*13,79*		*28*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*13,79*				*28*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,36*		*55*				
		Сметная стоимость				*738*				
1380	**11-090305-0305 РСНБ РК 2015**	**Конструкции /Ск1, Оп1, ОБ1,Реклпмная рамка. Монтаж**	**0,17941**	**34573,82**	**6401,92**	**6203**	**1149**	**2378**	**17,30**	**3**
		т конструкций		**17051,01**	**1550,90**	**3059**	**278**	**60,9**	**1,34**	**--**
		Накладные расходы -		*13256,46*		*2378*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*11328,56*				*2032*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1927,90*				*346*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3826,42*		*686*				
		Сметная стоимость				*9268*				
1381	**21-060805-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т/Ск1, Оп1, ОБ1,Т1**	**0,1865864**	**194962,82**	**--**	**36377**	**--**	**1528**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*8188,44*		*1528*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8188,44*				*1528*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,10*		*3032*				
		Сметная стоимость				*40937*				

1382	11-090501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	31	113,84	0,58	3529	18	2382	0,12	4
		болт		113,25	0,30	3511	9	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*76,84*		*2382*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*69,16*				*2144*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*7,69*				*238*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,25*		*473*				
		Сметная стоимость				*6384*				
1383	21-130201-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Болты с гайками и шайбами оцинкованные	1,271	584,09	--	742	--	31	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*24,53*		*31*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*24,53*				*31*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,69*		*62*				
		Сметная стоимость				*835*				
1384	ТССЦ	Доплата за очистки мет поверхностей щетками	0,720356	16871,19	--	12153	--	510	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*708,59*		*510*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*708,59*				*510*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1406,38*		*1013*				
		Сметная стоимость				*13677*				
1385	11-090306-0103 РСНБ РК 2015	Перегородки стальные консольные сетчатые. Монтаж	10,26	483,14	14,32	4957	147	3246	0,48	5
		м2		460,32	6,21	4723	64	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*316,34*		*3246*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*284,12*				*2915*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*32,22*				*331*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63,96*		*656*				
		Сметная стоимость				*8859*				
1386	21-050101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	0,1611	193530,51	--	31178	--	1309	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8128,28*		*1309*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8128,28*				*1309*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16132,70*		*2599*				
		Сметная стоимость				*35086*				
1387	11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж+табло	0,01955	24072,50	8178,80	471	160	206	14,10	--
		т конструкций		12930,24	2115,70	253	41	60,9	1,60	--
		Накладные расходы -		*10558,87*		*206*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*9162,98*				*179*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1395,89*				*27*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2770,51*		*54*				
		Сметная стоимость				*732*				
1388	**21-050103-0110 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 4 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)**	**0,01013**	**1187944,94**	**--**	**12034**	**--**	**505**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*49893,69*		*505*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*49893,69*				*505*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*99027,09*		*1003*				
		Сметная стоимость				*13543*				
1389	**21-050103-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 2 мм ГОСТ 5582-75 (ГОСТ 19903-74)**	**0,00942**	**1150603,16**	**--**	**10839**	**--**	**455**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*48325,33*		*455*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*48325,33*				*455*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*95914,28*		*904*				
		Сметная стоимость				*12198*				
		Козырек								
1390	**11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**0,05813**	**68182,10**	**14584,92**	**3963**	**848**	**2233**	**56,50**	**3**
		т конструкций		**51812,66**	**4221,51**	**3012**	**245**	**60,9**	**3,61**	**--**
		Накладные расходы -		*38421,70*		*2233*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*34124,81*				*1984*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*4296,89*				*250*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8528,30*		*496*				
		Сметная стоимость				*6692*				
1391	**21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**0,0604552**	**340783,77**	**--**	**20602**	**--**	**865**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*14312,92*		*865*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*14312,92*				*865*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28407,74*		*1717*				
		Сметная стоимость				*23185*				
1392	**ТССЦ**	**Доплата за очистки мет поверхностей щетками**	**0,0604552**	**16871,19**	**--**	**1020**	**--**	**43**	**--**	**--**
		тн		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*708,59*		*43*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*708,59*				*43*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1406,38*		*85*				
		Сметная стоимость				*1148*				
1393	**11-090305-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Арки полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката. Монтаж**	**0,10506**	**30260,30**	**9634,89**	**3179**	**1012**	**1277**	**14,20**	**1**

		т конструкций		**14766,02**	**2389,78**	**1551**	**251**	**60,9**	**1,97**	**--**
		Накладные расходы -		***12157,62***		***1277***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*10447,88*				*1098*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1709,74*				*180*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***3393,43***		***357***				
		Сметная стоимость				***4813***				
1394	**21-050101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прокаттонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)**	**0,1092624**	**193530,51**	**--**	**21146**	**--**	**888**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***8128,28***		***888***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8128,28*				*888*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***16132,70***		***1763***				
		Сметная стоимость				***23797***				
1395	**ТССЦ**	**Доплата за очистки мет поверхностей щетками**	**0,1092624**	**16871,19**	**--**	**1843**	**--**	**77**	**--**	**--**
		тн		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***708,59***		***77***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*708,59*				*77*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1406,38***		***154***				
		Сметная стоимость				***2074***				
1396	**11-090306-0301 РСНБ РК 2015**	**Потолки подвесные ПВХ панель. Монтаж**	**5,82**	**4038,67**	**1074,50**	**23505**	**6254**	**10406**	**2,50**	**15**
		м2		**2379,25**	**170,95**	**13847**	**995**	**60,9**	**0,13**	**1**
		Накладные расходы -		***1787,92***		***10406***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1553,07*				*9039*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*234,85*				*1367*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***466,13***		***2713***				
		Сметная стоимость				***36624***				
1397	**21-130502-0706 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Листы монолитные поликарбонатные цветные толщиной 8 мм/применит/**	**5,8782**	**20130,23**	**--**	**118330**	**--**	**4970**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***845,47***		***4970***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*845,47*				*4970*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1678,06***		***9864***				
		Сметная стоимость				***133164***				
1398	**11-090306-0301 РСНБ РК 2015**	**ПВХ панель. Монтаж**	**0,85**	**4038,67**	**1074,50**	**3433**	**913**	**1520**	**2,50**	**2**
		м2		**2379,25**	**170,95**	**2022**	**145**	**60,9**	**0,13**	**--**
		Накладные расходы -		***1787,92***		***1520***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1553,07*				*1320*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*234,85*				*200*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***466,13***		***396***				
		Сметная стоимость				***5349***				
		Огрунтовка и окраска металлических поверхностей								
1399	**11-130301-0402 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой за одинраз**	**59,18**	**26,25**	**1,25**	**1554**	**74**	**911**	**0,02**	**1**
		м2		**25,00**	**0,30**	**1480**	**18**	**54,2**	**--**	**--**

		Накладные расходы -		*15,39*		*911*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*13,71*				*812*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1,68*				*99*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,33*		*197*				
		Сметная стоимость				*2662*				
1400	**11-130301-1704 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска двухкомпонентной эмалью.**	**59,18**	**29,73**	**2,89**	**1759**	**171**	**998**	**0,01**	**1**
		м2		**26,84**	**0,81**	**1588**	**48**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*16,86*		*998*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*14,98*				*887*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1,88*				*111*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,73*		*221*				
		Сметная стоимость				*2977*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 36	**Тенге**			**575435**	**16516**			**55**
			Тенге			**52690**	**3699**			**3**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**250518**				
	Материалы -		Тенге			**11135**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**13012**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**215543**				
	Местные материалы -		Тенге			**8405**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**1590**				
		Накладные расходы -	Тенге			**17460**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**6659**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**10801**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**21438**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**289416**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**13**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13012**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**321595**				
	Материалы -		Тенге			**8488**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**40969**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**260516**				
		Накладные расходы -	Тенге			**39505**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**24950**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**14555**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**28888**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**389988**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**42**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**40969**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**3322**				
	Материалы -		Тенге			**25**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2408**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**527**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1655**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1454**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**201**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**398**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**5376**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2408**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 36	Тенге			**684779**				

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							58
		Сметная заработная плата -	Тенге				56389			
		РАЗДЕЛ 37.Типовой остановочный автобусный павильон.Тип 2 (пр.Суюнбая-ост.уг.ул.Бекмаханова)								
		Земляные работы								
1401	**11-010205-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	**0,81675**	**1660,57**	**--**	**1356**	**--**	**892**	**1,89**	**2**
		м3 грунта		**1660,57**	**--**	**1356**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1092,36***		***892***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***981,39***				***802***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***110,96***				***91***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***220,23***		***180***				
		Сметная стоимость				***2428***				
1402	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**0,11675**	**706,88**	**--**	**83**	**--**	**54**	**0,89**	**--**
		м3 грунта		**706,88**	**--**	**83**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***465,00***		***54***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***417,76***				***49***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***47,24***				***6***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***93,75***		***11***				
		Сметная стоимость				***148***				
1403	**41-310104-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка**	**1,26**	**211,54**	**--**	**267**	**--**	**11**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***8,88***		***11***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***8,88***				***11***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***17,63***		***22***				
		Сметная стоимость				***300***				
1404	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**1,26**	**1050,49**	**--**	**1324**	**--**	**56**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***44,12***		***56***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***44,12***				***56***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***87,57***		***110***				
		Сметная стоимость				***1490***				
		Устройство фундаментов								
1405	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**0,136**	**15303,56**	**670,67**	**2081**	**91**	**176**	**1,35**	**--**
		м3		**1103,73**	**182,93**	**150**	**25**	**48,5**	**0,18**	**--**
		Накладные расходы -		***1292,98***		***176***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***624,03***				***85***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***668,96***				***91***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1327,72***		***181***				
		Сметная стоимость				***2437***				

1406	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	0,6	8707,61	1182,66	5225	710	2037	6,34	4
		м3		5665,93	328,14	3400	197	48,5	0,32	--
		Накладные расходы -		*3394,94*		*2037*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2907,12*				*1744*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*487,82*				*293*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*968,20*		*581*				
		Сметная стоимость				*7843*				
1407	21-020101-2701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	0,609	13800,74	--	8405	--	353	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*579,63*		*353*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*579,63*				*353*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1150,43*		*701*				
		Сметная стоимость				*9459*				
1408	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 10 мм	0,00416	16076,48	720,19	67	3	35	16,88	--
		т		15085,32	230,07	63	1	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*8415,15*		*35*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7427,96*				*31*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*987,19*				*4*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1959,33*		*8*				
		Сметная стоимость				*110*				
1409	11-160501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка	1,73	1615,87	333,05	2795	576	1633	1,22	2
		м трубопровода		1268,63	123,32	2195	213	60,4	0,14	--
		Накладные расходы -		*943,92*		*1633*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*840,74*				*1454*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*103,18*				*178*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*204,78*		*354*				
		Сметная стоимость				*4782*				
1410	23-010501-1308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50х3 питьевая ГОСТ 18599-2001	1,73	304,53	--	527	--	22	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12,79*		*22*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*12,79*				*22*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,39*		*44*				
		Сметная стоимость				*593*				
1411	21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012	0,0316	177280,53	--	5602	--	235	--	--

		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7445,78*		*235*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*7445,78*				*235*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14778,10*		*467*				
		Сметная стоимость				*6304*				
1412	**11-060301-0401 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	**0,0144**	**445487,29**	**1561,17**	**6415**	**22**	**2227**	**289,00**	**4**
		т		**268291,27**	**711,65**	**3863**	**10**	**48,5**	**0,62**	**--**
		Накладные расходы -		*154656,47*		*2227*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*130466,41*				*1879*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*24190,06*				*348*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48011,50*		*691*				
		Сметная стоимость				*9333*				
1413	**11-080101-0302 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная в 1 слой стен, фундаментов**	**3,72**	**1508,92**	**18,59**	**5613**	**69**	**498**	**0,14**	**1**
		м2		**127,80**	**5,55**	**475**	**21**	**50,8**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*133,96*		*498*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*67,74*				*252*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*66,22*				*246*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*131,43*		*489*				
		Сметная стоимость				*6600*				
1414	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**1,1**	**751,91**	**12,47**	**827**	**14**	**159**	**0,21**	**--**
		м2 поверхности		**211,51**	**2,02**	**233**	**2**	**50,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*144,61*		*159*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*108,47*				*119*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*36,14*				*40*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,72*		*79*				
		Сметная стоимость				*1065*				
		Архитектурно-строительные решения								
		Балки Б1, Б2, Б3, Б4, С1								
1415	**11-090302-0112 РСНБ РК 2015**	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**	**0,10938**	**19348,43**	**8973,15**	**2116**	**981**	**650**	**5,88**	**1**
		т конструкций		**5525,13**	**2561,40**	**604**	**280**	**60,9**	**2,21**	**--**
		Накладные расходы -		*5944,17*		*650*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*4924,70*				*539*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1019,47*				*112*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2023,41*		*221*				
		Сметная стоимость				*2987*				
1416	**11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж+балка**	**0,40386**	**24072,50**	**8178,80**	**9722**	**3303**	**4264**	**14,10**	**6**
		т конструкций		**12930,24**	**2115,70**	**5222**	**854**	**60,9**	**1,60**	**1**
		Накладные расходы -		*10558,87*		*4264*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*9162,98*				*3701*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1395,89*				*564*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2770,51*		*1119*				
		Сметная стоимость				*15105*				

1417	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/С1,Б1,Б2,Б3,Б4	0,5337696	381319,78	--	203537	--	8549	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16015,43*		*8549*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*16015,43*				*8549*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31786,82*		*16967*				
		Сметная стоимость				*229052*				
1418	21-100102-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	2	328,22	--	656	--	28	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13,79*		*28*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*13,79*				*28*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,36*		*55*				
		Сметная стоимость				*738*				
1419	11-090305-0305 РСНБ РК 2015	Конструкции /Ск1, Оп1, ОБ1,Реклимная рамка. Монтаж	0,17941	34573,82	6401,92	6203	1149	2378	17,30	3
		т конструкций		17051,01	1550,90	3059	278	60,9	1,34	--
		Накладные расходы -		*13256,46*		*2378*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*11328,56*				*2032*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1927,90*				*346*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3826,42*		*686*				
		Сметная стоимость				*9268*				
1420	21-060805-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т/Ск1, Оп1, ОБ1,Т1	0,1865864	194962,82	--	36377	--	1528	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8188,44*		*1528*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8188,44*				*1528*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,10*		*3032*				
		Сметная стоимость				*40937*				
1421	11-090501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	31	113,84	0,58	3529	18	2382	0,12	4
		болт		113,25	0,30	3511	9	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*76,84*		*2382*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*69,16*				*2144*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*7,69*				*238*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,25*		*473*				
		Сметная стоимость				*6384*				
1422	21-130201-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Болты с гайками и шайбами оцинкованные	1,271	584,09	--	742	--	31	--	--

		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*24,53*		*31*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*24,53*				*31*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,69*		*62*				
		Сметная стоимость				*835*				
1423	**ТССЦ**	**Доплата за очистки мет поверхностей щетками**	**0,720356**	**16871,19**	**--**	**12153**	**--**	**510**	**--**	**--**
		тн		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*708,59*		*510*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*708,59*				*510*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1406,38*		*1013*				
		Сметная стоимость				*13677*				
1424	**11-090306-0103 РСНБ РК 2015**	**Перегородки стальные консольные сетчатые. Монтаж**	**10,26**	**483,14**	**14,32**	**4957**	**147**	**3246**	**0,48**	**5**
		м2		**460,32**	**6,21**	**4723**	**64**	**60,9**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*316,34*		*3246*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*284,12*				*2915*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*32,22*				*331*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63,96*		*656*				
		Сметная стоимость				*8859*				
1425	**21-050101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)**	**0,1611**	**193530,51**	**--**	**31178**	**--**	**1309**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*8128,28*		*1309*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8128,28*				*1309*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16132,70*		*2599*				
		Сметная стоимость				*35086*				
1426	**11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж+табло**	**0,01955**	**24072,50**	**8178,80**	**471**	**160**	**206**	**14,10**	**--**
		т конструкций		**12930,24**	**2115,70**	**253**	**41**	**60,9**	**1,60**	**--**
		Накладные расходы -		*10558,87*		*206*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*9162,98*				*179*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1395,89*				*27*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2770,51*		*54*				
		Сметная стоимость				*732*				
1427	**21-050103-0110 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 4 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)**	**0,01013**	**1187944,94**	**--**	**12034**	**--**	**505**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*49893,69*		*505*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*49893,69*				*505*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*99027,09*		*1003*				
		Сметная стоимость				*13543*				

1428	21-050103-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 2 мм ГОСТ 5582-75 (ГОСТ 19903-74)	0,00942	1150603,16	--	10839	--	455	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*48325,33*		*455*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*48325,33*				*455*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*95914,28*		*904*				
		Сметная стоимость				*12198*				
		Козырек								
1429	11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	0,05813	68182,10	14584,92	3963	848	2233	56,50	3
		т конструкций		51812,66	4221,51	3012	245	60,9	3,61	--
		Накладные расходы -		*38421,70*		*2233*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*34124,81*				*1984*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*4296,89*				*250*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8528,30*		*496*				
		Сметная стоимость				*6692*				
1430	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,0604552	340783,77	--	20602	--	865	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14312,92*		*865*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*14312,92*				*865*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28407,74*		*1717*				
		Сметная стоимость				*23185*				
1431	ТССЦ	Доплата за очистки мет поверхностей щетками	0,0604552	16871,19	--	1020	--	43	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*708,59*		*43*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*708,59*				*43*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1406,38*		*85*				
		Сметная стоимость				*1148*				
1432	11-090305-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Арки полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката. Монтаж	0,10506	30260,30	9634,89	3179	1012	1277	14,20	1
		т конструкций		14766,02	2389,78	1551	251	60,9	1,97	--
		Накладные расходы -		*12157,62*		*1277*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*10447,88*				*1098*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1709,74*				*180*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3393,43*		*357*				
		Сметная стоимость				*4813*				
1433	21-050101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокаттонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	0,1092624	193530,51	--	21146	--	888	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

		Накладные расходы -		*8128,28*		*888*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8128,28*				*888*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16132,70*		*1763*				
		Сметная стоимость				*23797*				
1434	**ТССЦ**	**Доплата за очистки мет поверхностей щетками**	**0,1092624**	**16871,19**	**--**	**1843**	**--**	**77**	**--**	**--**
		тн		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*708,59*		*77*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*708,59*				*77*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1406,38*		*154*				
		Сметная стоимость				*2074*				
1435	**11-090306-0301 РСНБ РК 2015**	**Потолки подвесные ПВХ панель. Монтаж**	**5,82**	**4038,67**	**1074,50**	**23505**	**6254**	**10406**	**2,50**	**15**
		м2		**2379,25**	**170,95**	**13847**	**995**	**60,9**	**0,13**	**1**
		Накладные расходы -		*1787,92*		*10406*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1553,07*				*9039*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*234,85*				*1367*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*466,13*		*2713*				
		Сметная стоимость				*36624*				
1436	**21-130502-0706 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Листы монолитные поликарбонатные цветные толщиной 8 мм/применит/**	**5,8782**	**20130,23**	**--**	**118330**	**--**	**4970**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*845,47*		*4970*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*845,47*				*4970*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1678,06*		*9864*				
		Сметная стоимость				*133164*				
1437	**11-090306-0301 РСНБ РК 2015**	**ПВХ панель. Монтаж**	**0,85**	**4038,67**	**1074,50**	**3433**	**913**	**1520**	**2,50**	**2**
		м2		**2379,25**	**170,95**	**2022**	**145**	**60,9**	**0,13**	**--**
		Накладные расходы -		*1787,92*		*1520*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1553,07*				*1320*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*234,85*				*200*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*466,13*		*396*				
		Сметная стоимость				*5349*				
		Огрунтовка и окраска металлических поверхностей								
1438	**11-130301-0402 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой за одинраз**	**59,18**	**26,25**	**1,25**	**1554**	**74**	**911**	**0,02**	**1**
		м2		**25,00**	**0,30**	**1480**	**18**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*15,39*		*911*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*13,71*				*812*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1,68*				*99*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,33*		*197*				
		Сметная стоимость				*2662*				
1439	**11-130301-1704 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска двухкомпонентной эмалью.**	**59,18**	**29,73**	**2,89**	**1759**	**171**	**998**	**0,01**	**1**
		м2		**26,84**	**0,81**	**1588**	**48**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*16,86*		*998*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*14,98*				*887*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1,88*				*111*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,73*		*221*				
		Сметная стоимость				*2977*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 37	**Тенге**			**575435**	**16516**			**55**
			Тенге			**52690**	**3699**			**3**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**250518**				
	Материалы -		Тенге			**11135**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**13012**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**215543**				
	Местные материалы -		Тенге			**8405**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**1590**				
		Накладные расходы -	Тенге			**17460**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**6659**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**10801**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**21438**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**289416**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**13**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13012**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**321595**				
	Материалы -		Тенге			**8488**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**40969**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**260516**				
		Накладные расходы -	Тенге			**39505**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**24950**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**14555**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**28888**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**389988**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**42**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**40969**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**3322**				
	Материалы -		Тенге			**25**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2408**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**527**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1655**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1454**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**201**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**398**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**5376**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2408**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 37	Тенге			**684779**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**58**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**56389**			
РАЗДЕЛ 38.Типовой остановочный автобусный павильон.Тип 2 (ул.Осипенко-ост."Вокзал")										
Земляные работы										
1440	**11-010205-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	**0,81675**	**1660,57**	**--**	**1356**	**--**	**892**	**1,89**	**2**
		м3 грунта		**1660,57**	**--**	**1356**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*1092,36*		*892*				

		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*981,39*				*802*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*110,96*				*91*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*220,23*		*180*				
		Сметная стоимость				*2428*				
1441	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**0,11675**	**706,88**	**--**	**83**	**--**	**54**	**0,89**	**--**
		м3 грунта		**706,88**	**--**	**83**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*465,00*		*54*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*417,76*				*49*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*47,24*				*6*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*93,75*		*11*				
		Сметная стоимость				*148*				
1442	**41-310104-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка**	**1,26**	**211,54**	**--**	**267**	**--**	**11**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*8,88*		*11*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8,88*				*11*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,63*		*22*				
		Сметная стоимость				*300*				
1443	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**1,26**	**1050,49**	**--**	**1324**	**--**	**56**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*44,12*		*56*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*44,12*				*56*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*87,57*		*110*				
		Сметная стоимость				*1490*				
				Устройство фундаментов						
1444	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**0,136**	**15303,56**	**670,67**	**2081**	**91**	**176**	**1,35**	**--**
		м3		**1103,73**	**182,93**	**150**	**25**	**48,5**	**0,18**	**--**
		Накладные расходы -		*1292,98*		*176*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*624,03*				*85*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*668,96*				*91*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1327,72*		*181*				
		Сметная стоимость				*2437*				
1445	**11-060101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**0,6**	**8707,61**	**1182,66**	**5225**	**710**	**2037**	**6,34**	**4**
		м3		**5665,93**	**328,14**	**3400**	**197**	**48,5**	**0,32**	**--**
		Накладные расходы -		*3394,94*		*2037*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2907,12*				*1744*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*487,82*				*293*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*968,20*		*581*				
		Сметная стоимость				*7843*				

1446	21-020101-2701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	0,609	13800,74	--	8405	--	353	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*579,63*		*353*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*579,63*				*353*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1150,43*		*701*				
		Сметная стоимость				*9459*				
1447	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 10 мм	0,00416	16076,48	720,19	67	3	35	16,88	--
		т		15085,32	230,07	63	1	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*8415,15*		*35*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7427,96*				*31*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*987,19*				*4*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1959,33*		*8*				
		Сметная стоимость				*110*				
1448	11-160501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка	1,73	1615,87	333,05	2795	576	1633	1,22	2
		м трубопровода		1268,63	123,32	2195	213	60,4	0,14	--
		Накладные расходы -		*943,92*		*1633*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*840,74*				*1454*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*103,18*				*178*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*204,78*		*354*				
		Сметная стоимость				*4782*				
1449	23-010501-1308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50х3 питьевая ГОСТ 18599-2001	1,73	304,53	--	527	--	22	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12,79*		*22*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*12,79*				*22*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,39*		*44*				
		Сметная стоимость				*593*				
1450	21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012	0,0316	177280,53	--	5602	--	235	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7445,78*		*235*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*7445,78*				*235*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14778,10*		*467*				
		Сметная стоимость				*6304*				
1451	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	0,0144	445487,29	1561,17	6415	22	2227	289,00	4
		т		268291,27	711,65	3863	10	48,5	0,62	--

		Накладные расходы -		*154656,47*		*2227*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*130466,41*				*1879*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*24190,06*				*348*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48011,50*		*691*				
		Сметная стоимость				*9333*				
1452	**11-080101-0302 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная в 1 слой стен, фундаментов**	**3,72**	**1508,92**	**18,59**	**5613**	**69**	**498**	**0,14**	**1**
		м2		**127,80**	**5,55**	**475**	**21**	**50,8**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*133,96*		*498*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*67,74*				*252*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*66,22*				*246*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*131,43*		*489*				
		Сметная стоимость				*6600*				
1453	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**1,1**	**751,91**	**12,47**	**827**	**14**	**159**	**0,21**	**--**
		м2 поверхности		**211,51**	**2,02**	**233**	**2**	**50,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*144,61*		*159*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*108,47*				*119*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*36,14*				*40*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,72*		*79*				
		Сметная стоимость				*1065*				
				Архитектурно-строительные решения						
		Балки Б1, Б2, Б3, Б4, С1								
1454	**11-090302-0112 РСНБ РК 2015**	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**	**0,10938**	**19348,43**	**8973,15**	**2116**	**981**	**650**	**5,88**	**1**
		т конструкций		**5525,13**	**2561,40**	**604**	**280**	**60,9**	**2,21**	**--**
		Накладные расходы -		*5944,17*		*650*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*4924,70*				*539*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1019,47*				*112*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2023,41*		*221*				
		Сметная стоимость				*2987*				
1455	**11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж+балка**	**0,40386**	**24072,50**	**8178,80**	**9722**	**3303**	**4264**	**14,10**	**6**
		т конструкций		**12930,24**	**2115,70**	**5222**	**854**	**60,9**	**1,60**	**1**
		Накладные расходы -		*10558,87*		*4264*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*9162,98*				*3701*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1395,89*				*564*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2770,51*		*1119*				
		Сметная стоимость				*15105*				
1456	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/С1,Б1,Б2,Б3,Б4**	**0,5337696**	**381319,78**	**--**	**203537**	**--**	**8549**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*16015,43*		*8549*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*16015,43*				*8549*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31786,82*		*16967*				
		Сметная стоимость				*229052*				

1457	21-100102-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	2	328,22	--	656	--	28	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13,79*		*28*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*13,79*				*28*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,36*		*55*				
		Сметная стоимость				*738*				
1458	11-090305-0305 РСНБ РК 2015	Конструкции /Ск1, Оп1, ОБ1,Реклпмная рамка. Монтаж	0,17941	34573,82	6401,92	6203	1149	2378	17,30	3
		т конструкций		17051,01	1550,90	3059	278	60,9	1,34	--
		Накладные расходы -		*13256,46*		*2378*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*11328,56*				*2032*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1927,90*				*346*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3826,42*		*686*				
		Сметная стоимость				*9268*				
1459	21-060805-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т/Ск1, Оп1, ОБ1,Т1	0,1865864	194962,82	--	36377	--	1528	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8188,44*		*1528*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8188,44*				*1528*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,10*		*3032*				
		Сметная стоимость				*40937*				
1460	11-090501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	31	113,84	0,58	3529	18	2382	0,12	4
		болт		113,25	0,30	3511	9	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*76,84*		*2382*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*69,16*				*2144*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*7,69*				*238*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,25*		*473*				
		Сметная стоимость				*6384*				
1461	21-130201-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Болты с гайками и шайбами оцинкованные	1,271	584,09	--	742	--	31	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*24,53*		*31*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*24,53*				*31*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,69*		*62*				
		Сметная стоимость				*835*				
1462	ТССЦ	Доплата за очистки мет поверхностей щетками	0,720356	16871,19	--	12153	--	510	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*708,59*		*510*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*708,59*				*510*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1406,38*		*1013*				
		Сметная стоимость				*13677*				
1463	**11-090306-0103 РСНБ РК 2015**	**Перегородки стальные консольные сетчатые. Монтаж**	**10,26**	**483,14**	**14,32**	**4957**	**147**	**3246**	**0,48**	**5**
		м2		**460,32**	**6,21**	**4723**	**64**	**60,9**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*316,34*		*3246*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*284,12*				*2915*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*32,22*				*331*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63,96*		*656*				
		Сметная стоимость				*8859*				
1464	**21-050101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)**	**0,1611**	**193530,51**	**--**	**31178**	**--**	**1309**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*8128,28*		*1309*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8128,28*				*1309*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16132,70*		*2599*				
		Сметная стоимость				*35086*				
1465	**11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж+табло**	**0,01955**	**24072,50**	**8178,80**	**471**	**160**	**206**	**14,10**	**--**
		т конструкций		**12930,24**	**2115,70**	**253**	**41**	**60,9**	**1,60**	**--**
		Накладные расходы -		*10558,87*		*206*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*9162,98*				*179*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1395,89*				*27*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2770,51*		*54*				
		Сметная стоимость				*732*				
1466	**21-050103-0110 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 4 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)**	**0,01013**	**1187944,94**	**--**	**12034**	**--**	**505**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*49893,69*		*505*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*49893,69*				*505*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*99027,09*		*1003*				
		Сметная стоимость				*13543*				
1467	**21-050103-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 2 мм ГОСТ 5582-75 (ГОСТ 19903-74)**	**0,00942**	**1150603,16**	**--**	**10839**	**--**	**455**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*48325,33*		*455*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*48325,33*				*455*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*95914,28*		*904*				
		Сметная стоимость				*12198*				
		Козырек								

1468	11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	0,05813	68182,10	14584,92	3963	848	2233	56,50	3
		т конструкций		51812,66	4221,51	3012	245	60,9	3,61	--
		Накладные расходы -		*38421,70*		*2233*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*34124,81*				*1984*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*4296,89*				*250*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8528,30*		*496*				
		Сметная стоимость				*6692*				
1469	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,0604552	340783,77	--	20602	--	865	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14312,92*		*865*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*14312,92*				*865*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28407,74*		*1717*				
		Сметная стоимость				*23185*				
1470	ТССЦ	Доплата за очистки мет поверхностей щетками	0,0604552	16871,19	--	1020	--	43	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*708,59*		*43*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*708,59*				*43*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1406,38*		*85*				
		Сметная стоимость				*1148*				
1471	11-090305-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Арки полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката. Монтаж	0,10506	30260,30	9634,89	3179	1012	1277	14,20	1
		т конструкций		14766,02	2389,78	1551	251	60,9	1,97	--
		Накладные расходы -		*12157,62*		*1277*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*10447,88*				*1098*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1709,74*				*180*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3393,43*		*357*				
		Сметная стоимость				*4813*				
1472	21-050101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокаттонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	0,1092624	193530,51	--	21146	--	888	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8128,28*		*888*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8128,28*				*888*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16132,70*		*1763*				
		Сметная стоимость				*23797*				
1473	ТССЦ	Доплата за очистки мет поверхностей щетками	0,1092624	16871,19	--	1843	--	77	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*708,59*		*77*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*708,59*				*77*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1406,38*		*154*				
		Сметная стоимость				*2074*				

1474	11-090306-0301 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные ПВХ панель. Монтаж	5,82	4038,67	1074,50	23505	6254	10406	2,50	15
		м2		2379,25	170,95	13847	995	60,9	0,13	1
		Накладные расходы -		*1787,92*		*10406*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1553,07*				*9039*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*234,85*				*1367*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*466,13*		*2713*				
		Сметная стоимость				*36624*				
1475	21-130502-0706 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Листы монолитные поликарбонатные цветные толщиной 8 мм/применит/	5,8782	20130,23	--	118330	--	4970	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*845,47*		*4970*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*845,47*				*4970*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1678,06*		*9864*				
		Сметная стоимость				*133164*				
1476	11-090306-0301 РСНБ РК 2015	ПВХ панель. Монтаж	0,85	4038,67	1074,50	3433	913	1520	2,50	2
		м2		2379,25	170,95	2022	145	60,9	0,13	--
		Накладные расходы -		*1787,92*		*1520*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1553,07*				*1320*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*234,85*				*200*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*466,13*		*396*				
		Сметная стоимость				*5349*				
		Огрунтовка и окраска металлических поверхностей								
1477	11-130301-0402 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой за одинраз	59,18	26,25	1,25	1554	74	911	0,02	1
		м2		25,00	0,30	1480	18	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*15,39*		*911*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*13,71*				*812*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1,68*				*99*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,33*		*197*				
		Сметная стоимость				*2662*				
1478	11-130301-1704 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска двухкомпонентной эмалью.	59,18	29,73	2,89	1759	171	998	0,01	1
		м2		26,84	0,81	1588	48	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*16,86*		*998*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*14,98*				*887*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1,88*				*111*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,73*		*221*				
		Сметная стоимость				*2977*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 38	**Тенге**			**575435**	**16516**			**55**
			Тенге			**52690**	**3699**			**3**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**250518**				
	Материалы -		Тенге			**11135**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**13012**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**215543**				
	Местные материалы -		Тенге			**8405**				

	Транспортные расходы -		Тенге			1590				
		Накладные расходы -	Тенге			17460				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					6659		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					10801		
		Сметная прибыль -	Тенге			21438				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			289416				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -	Тенге				13012			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			321595				
	Материалы -		Тенге			8488				
	Всего заработная плата -		Тенге				40969			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			260516				
		Накладные расходы -	Тенге			39505				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					24950		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					14555		
		Сметная прибыль -	Тенге			28888				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			389988				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							42
		Сметная заработная плата -	Тенге				40969			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3322				
	Материалы -		Тенге			25				
	Всего заработная плата -		Тенге				2408			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			527				
		Накладные расходы -	Тенге			1655				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1454		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					201		
		Сметная прибыль -	Тенге			398				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5376				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				2408			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 38	Тенге			684779				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							58
		Сметная заработная плата -	Тенге				56389			
РАЗДЕЛ 39.Типовой остановочный автобусный павильон.Тип 2 (пр.Суюнбая-ост."Заветная" восток)										
Земляные работы										
1479	**11-010205-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	**0,81675**	**1660,57**	**--**	**1356**	**--**	**892**	**1,89**	**2**
		м3 грунта		**1660,57**	**--**	**1356**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1092,36***		***892***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***981,39***				***802***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***110,96***				***91***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***220,23***		***180***				
		Сметная стоимость				***2428***				
1480	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**0,11675**	**706,88**	**--**	**83**	**--**	**54**	**0,89**	**--**
		м3 грунта		**706,88**	**--**	**83**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***465,00***		***54***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***417,76***				***49***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***47,24***				***6***		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*93,75*		*11*				
		Сметная стоимость				*148*				
1481	**41-310104-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка**	**1,26**	**211,54**	**--**	**267**	**--**	**11**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*8,88*		*11*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8,88*				*11*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,63*		*22*				
		Сметная стоимость				*300*				
1482	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**1,26**	**1050,49**	**--**	**1324**	**--**	**56**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*44,12*		*56*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*44,12*				*56*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*87,57*		*110*				
		Сметная стоимость				*1490*				
				Устройство фундаментов						
1483	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**0,136**	**15303,56**	**670,67**	**2081**	**91**	**176**	**1,35**	**--**
		м3		**1103,73**	**182,93**	**150**	**25**	**48,5**	**0,18**	**--**
		Накладные расходы -		*1292,98*		*176*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*624,03*				*85*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*668,96*				*91*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1327,72*		*181*				
		Сметная стоимость				*2437*				
1484	**11-060101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**0,6**	**8707,61**	**1182,66**	**5225**	**710**	**2037**	**6,34**	**4**
		м3		**5665,93**	**328,14**	**3400**	**197**	**48,5**	**0,32**	**--**
		Накладные расходы -		*3394,94*		*2037*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2907,12*				*1744*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*487,82*				*293*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*968,20*		*581*				
		Сметная стоимость				*7843*				
1485	**21-020101-2701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**0,609**	**13800,74**	**--**	**8405**	**--**	**353**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*579,63*		*353*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*579,63*				*353*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1150,43*		*701*				
		Сметная стоимость				*9459*				
1486	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 10 мм**	**0,00416**	**16076,48**	**720,19**	**67**	**3**	**35**	**16,88**	**--**

		т		15085,32	230,07	63	1	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*8415,15*		*35*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7427,96*				*31*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*987,19*				*4*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1959,33*		*8*				
		Сметная стоимость				*110*				
1487	11-160501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка	1,73	1615,87	333,05	2795	576	1633	1,22	2
		м трубопровода		1268,63	123,32	2195	213	60,4	0,14	--
		Накладные расходы -		*943,92*		*1633*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*840,74*				*1454*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*103,18*				*178*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*204,78*		*354*				
		Сметная стоимость				*4782*				
1488	23-010501-1308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50х3 питьевая ГОСТ 18599-2001	1,73	304,53	--	527	--	22	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12,79*		*22*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*12,79*				*22*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,39*		*44*				
		Сметная стоимость				*593*				
1489	21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012	0,0316	177280,53	--	5602	--	235	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7445,78*		*235*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*7445,78*				*235*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14778,10*		*467*				
		Сметная стоимость				*6304*				
1490	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	0,0144	445487,29	1561,17	6415	22	2227	289,00	4
		т		268291,27	711,65	3863	10	48,5	0,62	--
		Накладные расходы -		*154656,47*		*2227*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*130466,41*				*1879*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*24190,06*				*348*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48011,50*		*691*				
		Сметная стоимость				*9333*				
1491	11-080101-0302 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	3,72	1508,92	18,59	5613	69	498	0,14	1
		м2		127,80	5,55	475	21	50,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*133,96*		*498*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*67,74*				*252*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*66,22*				*246*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*131,43*		*489*				
		Сметная стоимость				*6600*				

1492	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	1,1	751,91	12,47	827	14	159	0,21	--
		м2 поверхности		211,51	2,02	233	2	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*144,61*		*159*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*108,47*				*119*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*36,14*				*40*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,72*		*79*				
		Сметная стоимость				*1065*				
		Архитектурно-строительные решения								
		Балки Б1, Б2, Б3, Б4, С1								
1493	11-090302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	0,10938	19348,43	8973,15	2116	981	650	5,88	1
		т конструкций		5525,13	2561,40	604	280	60,9	2,21	--
		Накладные расходы -		*5944,17*		*650*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*4924,70*				*539*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1019,47*				*112*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2023,41*		*221*				
		Сметная стоимость				*2987*				
1494	11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж+балка	0,40386	24072,50	8178,80	9722	3303	4264	14,10	6
		т конструкций		12930,24	2115,70	5222	854	60,9	1,60	1
		Накладные расходы -		*10558,87*		*4264*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*9162,98*				*3701*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1395,89*				*564*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2770,51*		*1119*				
		Сметная стоимость				*15105*				
1495	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/С1,Б1,Б2,Б3,Б4	0,5337696	381319,78	--	203537	--	8549	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16015,43*		*8549*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*16015,43*				*8549*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31786,82*		*16967*				
		Сметная стоимость				*229052*				
1496	21-100102-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	2	328,22	--	656	--	28	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13,79*		*28*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*13,79*				*28*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,36*		*55*				
		Сметная стоимость				*738*				
1497	11-090305-0305 РСНБ РК 2015	Конструкции /Ск1, Оп1, ОБ1,Реклпмная рамка. Монтаж	0,17941	34573,82	6401,92	6203	1149	2378	17,30	3
		т конструкций		17051,01	1550,90	3059	278	60,9	1,34	--

		Накладные расходы -		*13256,46*		*2378*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*11328,56*				*2032*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1927,90*				*346*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3826,42*		*686*				
		Сметная стоимость				*9268*				
1498	**21-060805-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т/Ск1, Оп1, ОБ1,Т1**	**0,1865864**	**194962,82**	**--**	**36377**	**--**	**1528**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*8188,44*		*1528*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8188,44*				*1528*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,10*		*3032*				
		Сметная стоимость				*40937*				
1499	**11-090501-0301 РСНБ РК 2015**	**Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами**	**31**	**113,84**	**0,58**	**3529**	**18**	**2382**	**0,12**	**4**
		болт		**113,25**	**0,30**	**3511**	**9**	**60,9**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*76,84*		*2382*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*69,16*				*2144*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*7,69*				*238*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,25*		*473*				
		Сметная стоимость				*6384*				
1500	**21-130201-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Болты с гайками и шайбами оцинкованные**	**1,271**	**584,09**	**--**	**742**	**--**	**31**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*24,53*		*31*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*24,53*				*31*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,69*		*62*				
		Сметная стоимость				*835*				
1501	**ТССЦ**	**Доплата за очистки мет поверхностей щетками**	**0,720356**	**16871,19**	**--**	**12153**	**--**	**510**	**--**	**--**
		тн		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*708,59*		*510*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*708,59*				*510*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1406,38*		*1013*				
		Сметная стоимость				*13677*				
1502	**11-090306-0103 РСНБ РК 2015**	**Перегородки стальные консольные сетчатые. Монтаж**	**10,26**	**483,14**	**14,32**	**4957**	**147**	**3246**	**0,48**	**5**
		м2		**460,32**	**6,21**	**4723**	**64**	**60,9**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*316,34*		*3246*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*284,12*				*2915*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*32,22*				*331*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63,96*		*656*				
		Сметная стоимость				*8859*				

1503	21-050101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	0,1611	193530,51	--	31178	--	1309	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8128,28*		*1309*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8128,28*				*1309*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16132,70*		*2599*				
		Сметная стоимость				*35086*				
1504	11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж+табло	0,01955	24072,50	8178,80	471	160	206	14,10	--
		т конструкций		12930,24	2115,70	253	41	60,9	1,60	--
		Накладные расходы -		*10558,87*		*206*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*9162,98*				*179*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1395,89*				*27*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2770,51*		*54*				
		Сметная стоимость				*732*				
1505	21-050103-0110 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 4 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	0,01013	1187944,94	--	12034	--	505	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*49893,69*		*505*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*49893,69*				*505*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*99027,09*		*1003*				
		Сметная стоимость				*13543*				
1506	21-050103-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 2 мм ГОСТ 5582-75 (ГОСТ 19903-74)	0,00942	1150603,16	--	10839	--	455	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*48325,33*		*455*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*48325,33*				*455*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*95914,28*		*904*				
		Сметная стоимость				*12198*				
		Козырек								
1507	11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	0,05813	68182,10	14584,92	3963	848	2233	56,50	3
		т конструкций		51812,66	4221,51	3012	245	60,9	3,61	--
		Накладные расходы -		*38421,70*		*2233*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*34124,81*				*1984*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*4296,89*				*250*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8528,30*		*496*				
		Сметная стоимость				*6692*				

1508	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,0604552	340783,77	--	20602	--	865	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14312,92*		*865*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*14312,92*				*865*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28407,74*		*1717*				
		Сметная стоимость				*23185*				
1509	ТССЦ	Доплата за очистки мет поверхностей щетками	0,0604552	16871,19	--	1020	--	43	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*708,59*		*43*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*708,59*				*43*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1406,38*		*85*				
		Сметная стоимость				*1148*				
1510	11-090305-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Арки полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката. Монтаж	0,10506	30260,30	9634,89	3179	1012	1277	14,20	1
		т конструкций		14766,02	2389,78	1551	251	60,9	1,97	--
		Накладные расходы -		*12157,62*		*1277*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*10447,88*				*1098*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1709,74*				*180*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3393,43*		*357*				
		Сметная стоимость				*4813*				
1511	21-050101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокаттонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	0,1092624	193530,51	--	21146	--	888	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8128,28*		*888*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8128,28*				*888*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16132,70*		*1763*				
		Сметная стоимость				*23797*				
1512	ТССЦ	Доплата за очистки мет поверхностей щетками	0,1092624	16871,19	--	1843	--	77	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*708,59*		*77*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*708,59*				*77*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1406,38*		*154*				
		Сметная стоимость				*2074*				
1513	11-090306-0301 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные ПВХ панель. Монтаж	5,82	4038,67	1074,50	23505	6254	10406	2,50	15
		м2		2379,25	170,95	13847	995	60,9	0,13	1
		Накладные расходы -		*1787,92*		*10406*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1553,07*				*9039*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*234,85*				*1367*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*466,13*		*2713*				
		Сметная стоимость				*36624*				

1514	**21-130502-0706 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Листы монолитные поликарбонатные цветные толщиной 8 мм/применит/**	**5,8782**	**20130,23**	**--**	**118330**	**--**	**4970**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***845,47***		***4970***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***845,47***				***4970***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1678,06***		***9864***				
		Сметная стоимость				***133164***				
1515	**11-090306-0301 РСНБ РК 2015**	**ПВХ панель. Монтаж**	**0,85**	**4038,67**	**1074,50**	**3433**	**913**	**1520**	**2,50**	**2**
		м2		**2379,25**	**170,95**	**2022**	**145**	**60,9**	**0,13**	**--**
		Накладные расходы -		***1787,92***		***1520***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		***1553,07***				***1320***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***234,85***				***200***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***466,13***		***396***				
		Сметная стоимость				***5349***				
		Огрунтовка и окраска металлических поверхностей								
1516	**11-130301-0402 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой за одинраз**	**59,18**	**26,25**	**1,25**	**1554**	**74**	**911**	**0,02**	**1**
		м2		**25,00**	**0,30**	**1480**	**18**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***15,39***		***911***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		***13,71***				***812***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***1,68***				***99***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***3,33***		***197***				
		Сметная стоимость				***2662***				
1517	**11-130301-1704 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска двухкомпонентной эмалью.**	**59,18**	**29,73**	**2,89**	**1759**	**171**	**998**	**0,01**	**1**
		м2		**26,84**	**0,81**	**1588**	**48**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***16,86***		***998***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		***14,98***				***887***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***1,88***				***111***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***3,73***		***221***				
		Сметная стоимость				***2977***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 39	**Тенге**			**575435**	**16516**			**55**
			Тенге			**52690**	**3699**			**3**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**250518**				
	Материалы -		Тенге			**11135**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**13012**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**215543**				
	Местные материалы -		Тенге			**8405**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**1590**				
		Накладные расходы -	Тенге			**17460**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**6659**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**10801**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**21438**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**289416**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**13**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13012**			

		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			321595				
		Материалы -	Тенге			8488				
		Всего заработная плата -	Тенге				40969			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			260516				
		Накладные расходы -	Тенге			39505				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					24950		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					14555		
		Сметная прибыль -	Тенге			28888				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			389988				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							42
		Сметная заработная плата -	Тенге				40969			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3322				
		Материалы -	Тенге			25				
		Всего заработная плата -	Тенге				2408			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			527				
		Накладные расходы -	Тенге			1655				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1454		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					201		
		Сметная прибыль -	Тенге			398				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			5376				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				2408			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 39	Тенге			684779				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							58
		Сметная заработная плата -	Тенге				56389			
		РАЗДЕЛ 40.Типовой остановочный автобусный павильон.Тип 2 (пр.Суюнбая-ост."Заветная" запад)								
		Земляные работы								
1518	**11-010205-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	**0,81675**	**1660,57**	**--**	**1356**	**--**	**892**	**1,89**	**2**
		м3 грунта		**1660,57**	**--**	**1356**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1092,36***		***892***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***981,39***				***802***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***110,96***				***91***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***220,23***		***180***				
		Сметная стоимость				***2428***				
1519	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**0,11675**	**706,88**	**--**	**83**	**--**	**54**	**0,89**	**--**
		м3 грунта		**706,88**	**--**	**83**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***465,00***		***54***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***417,76***				***49***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***47,24***				***6***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***93,75***		***11***				
		Сметная стоимость				***148***				
1520	**41-310104-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка**	**1,26**	**211,54**	**--**	**267**	**--**	**11**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

		Накладные расходы -		*8,88*		*11*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8,88*				*11*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,63*		*22*				
		Сметная стоимость				*300*				
1521	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**1,26**	**1050,49**	**--**	**1324**	**--**	**56**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*44,12*		*56*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*44,12*				*56*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*87,57*		*110*				
		Сметная стоимость				*1490*				
		Устройство фундаментов								
1522	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**0,136**	**15303,56**	**670,67**	**2081**	**91**	**176**	**1,35**	**--**
		м3		**1103,73**	**182,93**	**150**	**25**	**48,5**	**0,18**	**--**
		Накладные расходы -		*1292,98*		*176*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*624,03*				*85*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*668,96*				*91*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1327,72*		*181*				
		Сметная стоимость				*2437*				
1523	**11-060101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**0,6**	**8707,61**	**1182,66**	**5225**	**710**	**2037**	**6,34**	**4**
		м3		**5665,93**	**328,14**	**3400**	**197**	**48,5**	**0,32**	**--**
		Накладные расходы -		*3394,94*		*2037*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2907,12*				*1744*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*487,82*				*293*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*968,20*		*581*				
		Сметная стоимость				*7843*				
1524	**21-020101-2701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**0,609**	**13800,74**	**--**	**8405**	**--**	**353**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*579,63*		*353*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*579,63*				*353*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1150,43*		*701*				
		Сметная стоимость				*9459*				
1525	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 10 мм**	**0,00416**	**16076,48**	**720,19**	**67**	**3**	**35**	**16,88**	**--**
		т		**15085,32**	**230,07**	**63**	**1**	**48,5**	**0,17**	**--**
		Накладные расходы -		*8415,15*		*35*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7427,96*				*31*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*987,19*				*4*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1959,33*		*8*				
		Сметная стоимость				*110*				

1526	11-160501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка	1,73	1615,87	333,05	2795	576	1633	1,22	2
		м трубопровода		1268,63	123,32	2195	213	60,4	0,14	--
		Накладные расходы -		*943,92*		*1633*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*840,74*				*1454*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*103,18*				*178*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*204,78*		*354*				
		Сметная стоимость				*4782*				
1527	23-010501-1308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50х3 питьевая ГОСТ 18599-2001	1,73	304,53	--	527	--	22	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12,79*		*22*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*12,79*				*22*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,39*		*44*				
		Сметная стоимость				*593*				
1528	21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012	0,0316	177280,53	--	5602	--	235	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7445,78*		*235*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*7445,78*				*235*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14778,10*		*467*				
		Сметная стоимость				*6304*				
1529	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	0,0144	445487,29	1561,17	6415	22	2227	289,00	4
		т		268291,27	711,65	3863	10	48,5	0,62	--
		Накладные расходы -		*154656,47*		*2227*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*130466,41*				*1879*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*24190,06*				*348*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48011,50*		*691*				
		Сметная стоимость				*9333*				
1530	11-080101-0302 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	3,72	1508,92	18,59	5613	69	498	0,14	1
		м2		127,80	5,55	475	21	50,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*133,96*		*498*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*67,74*				*252*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*66,22*				*246*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*131,43*		*489*				
		Сметная стоимость				*6600*				
1531	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	1,1	751,91	12,47	827	14	159	0,21	--
		м2 поверхности		211,51	2,02	233	2	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*144,61*		*159*				

		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*108,47*				*119*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*36,14*				*40*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,72*		*79*				
		Сметная стоимость				*1065*				
		Архитектурно-строительные решения								
		Балки Б1, Б2, Б3, Б4, С1								
1532	**11-090302-0112 РСНБ РК 2015**	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**	**0,10938**	**19348,43**	**8973,15**	**2116**	**981**	**650**	**5,88**	**1**
		т конструкций		**5525,13**	**2561,40**	**604**	**280**	**60,9**	**2,21**	**--**
		Накладные расходы -		*5944,17*		*650*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*4924,70*				*539*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1019,47*				*112*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2023,41*		*221*				
		Сметная стоимость				*2987*				
1533	**11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж+балка**	**0,40386**	**24072,50**	**8178,80**	**9722**	**3303**	**4264**	**14,10**	**6**
		т конструкций		**12930,24**	**2115,70**	**5222**	**854**	**60,9**	**1,60**	**1**
		Накладные расходы -		*10558,87*		*4264*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*9162,98*				*3701*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1395,89*				*564*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2770,51*		*1119*				
		Сметная стоимость				*15105*				
1534	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/С1,Б1,Б2,Б3,Б4**	**0,5337696**	**381319,78**	**--**	**203537**	**--**	**8549**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*16015,43*		*8549*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*16015,43*				*8549*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31786,82*		*16967*				
		Сметная стоимость				*229052*				
1535	**21-100102-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**2**	**328,22**	**--**	**656**	**--**	**28**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*13,79*		*28*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*13,79*				*28*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,36*		*55*				
		Сметная стоимость				*738*				
1536	**11-090305-0305 РСНБ РК 2015**	**Конструкции /Ск1, Оп1, ОБ1,Реклпмная рамка. Монтаж**	**0,17941**	**34573,82**	**6401,92**	**6203**	**1149**	**2378**	**17,30**	**3**
		т конструкций		**17051,01**	**1550,90**	**3059**	**278**	**60,9**	**1,34**	**--**
		Накладные расходы -		*13256,46*		*2378*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*11328,56*				*2032*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1927,90*				*346*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3826,42*		*686*				
		Сметная стоимость				*9268*				

1537	21-060805-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т/Ск1, Оп1, ОБ1,Т1	0,1865864	194962,82	--	36377	--	1528	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8188,44*		*1528*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8188,44*				*1528*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,10*		*3032*				
		Сметная стоимость				*40937*				
1538	11-090501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	31	113,84	0,58	3529	18	2382	0,12	4
		болт		113,25	0,30	3511	9	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*76,84*		*2382*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*69,16*				*2144*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*7,69*				*238*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,25*		*473*				
		Сметная стоимость				*6384*				
1539	21-130201-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Болты с гайками и шайбами оцинкованные	1,271	584,09	--	742	--	31	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*24,53*		*31*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*24,53*				*31*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,69*		*62*				
		Сметная стоимость				*835*				
1540	ТССЦ	Доплата за очистки мет поверхностей щетками	0,720356	16871,19	--	12153	--	510	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*708,59*		*510*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*708,59*				*510*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1406,38*		*1013*				
		Сметная стоимость				*13677*				
1541	11-090306-0103 РСНБ РК 2015	Перегородки стальные консольные сетчатые. Монтаж	10,26	483,14	14,32	4957	147	3246	0,48	5
		м2		460,32	6,21	4723	64	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*316,34*		*3246*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*284,12*				*2915*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*32,22*				*331*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63,96*		*656*				
		Сметная стоимость				*8859*				
1542	21-050101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	0,1611	193530,51	--	31178	--	1309	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8128,28*		*1309*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8128,28*				*1309*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16132,70*		*2599*				
		Сметная стоимость				*35086*				
1543	**11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж+табло**	**0,01955**	**24072,50**	**8178,80**	**471**	**160**	**206**	**14,10**	**--**
		т конструкций		**12930,24**	**2115,70**	**253**	**41**	**60,9**	**1,60**	**--**
		Накладные расходы -		*10558,87*		*206*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*9162,98*				*179*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1395,89*				*27*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2770,51*		*54*				
		Сметная стоимость				*732*				
1544	**21-050103-0110 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 4 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)**	**0,01013**	**1187944,94**	**--**	**12034**	**--**	**505**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*49893,69*		*505*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*49893,69*				*505*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*99027,09*		*1003*				
		Сметная стоимость				*13543*				
1545	**21-050103-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 2 мм ГОСТ 5582-75 (ГОСТ 19903-74)**	**0,00942**	**1150603,16**	**--**	**10839**	**--**	**455**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*48325,33*		*455*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*48325,33*				*455*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*95914,28*		*904*				
		Сметная стоимость				*12198*				
		Козырек								
1546	**11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**0,05813**	**68182,10**	**14584,92**	**3963**	**848**	**2233**	**56,50**	**3**
		т конструкций		**51812,66**	**4221,51**	**3012**	**245**	**60,9**	**3,61**	**--**
		Накладные расходы -		*38421,70*		*2233*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*34124,81*				*1984*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*4296,89*				*250*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8528,30*		*496*				
		Сметная стоимость				*6692*				
1547	**21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**0,0604552**	**340783,77**	**--**	**20602**	**--**	**865**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*14312,92*		*865*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*14312,92*				*865*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28407,74*		*1717*				
		Сметная стоимость				*23185*				

1548	ТССЦ	Доплата за очистки мет поверхностей щетками	0,0604552	16871,19	--	1020	--	43	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*708,59*		*43*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*708,59*				*43*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1406,38*		*85*				
		Сметная стоимость				*1148*				
1549	11-090305-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Арки полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката. Монтаж	0,10506	30260,30	9634,89	3179	1012	1277	14,20	1
		т конструкций		14766,02	2389,78	1551	251	60,9	1,97	--
		Накладные расходы -		*12157,62*		*1277*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*10447,88*				*1098*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1709,74*				*180*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3393,43*		*357*				
		Сметная стоимость				*4813*				
1550	21-050101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокаттонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	0,1092624	193530,51	--	21146	--	888	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8128,28*		*888*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8128,28*				*888*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16132,70*		*1763*				
		Сметная стоимость				*23797*				
1551	ТССЦ	Доплата за очистки мет поверхностей щетками	0,1092624	16871,19	--	1843	--	77	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*708,59*		*77*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*708,59*				*77*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1406,38*		*154*				
		Сметная стоимость				*2074*				
1552	11-090306-0301 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные ПВХ панель. Монтаж	5,82	4038,67	1074,50	23505	6254	10406	2,50	15
		м2		2379,25	170,95	13847	995	60,9	0,13	1
		Накладные расходы -		*1787,92*		*10406*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1553,07*				*9039*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*234,85*				*1367*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*466,13*		*2713*				
		Сметная стоимость				*36624*				
1553	21-130502-0706 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Листы монолитные поликарбонатные цветные толщиной 8 мм/применит/	5,8782	20130,23	--	118330	--	4970	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*845,47*		*4970*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*845,47*				*4970*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1678,06*		*9864*				
		Сметная стоимость				*133164*				
1554	11-090306-0301 РСНБ РК 2015	ПВХ панель. Монтаж	0,85	4038,67	1074,50	3433	913	1520	2,50	2

		м2		2379,25	170,95	2022	145	60,9	0,13	--
		Накладные расходы -		*1787,92*		*1520*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1553,07*				*1320*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*234,85*				*200*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*466,13*		*396*				
		Сметная стоимость				*5349*				
		Огрунтовка и окраска металлических поверхностей								
1555	**11-130301-0402 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой за одинраз**	**59,18**	**26,25**	**1,25**	**1554**	**74**	**911**	**0,02**	**1**
		м2		**25,00**	**0,30**	**1480**	**18**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*15,39*		*911*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*13,71*				*812*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1,68*				*99*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,33*		*197*				
		Сметная стоимость				*2662*				
1556	**11-130301-1704 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска двухкомпонентной эмалью.**	**59,18**	**29,73**	**2,89**	**1759**	**171**	**998**	**0,01**	**1**
		м2		**26,84**	**0,81**	**1588**	**48**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*16,86*		*998*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*14,98*				*887*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1,88*				*111*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,73*		*221*				
		Сметная стоимость				*2977*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 40	**Тенге**			**575435**	**16516**			**55**
			Тенге			**52690**	**3699**			**3**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**250518**				
	Материалы -		Тенге			**11135**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**13012**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**215543**				
	Местные материалы -		Тенге			**8405**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**1590**				
		Накладные расходы -	Тенге			**17460**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**6659**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**10801**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**21438**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**289416**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**13**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13012**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**321595**				
	Материалы -		Тенге			**8488**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**40969**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**260516**				
		Накладные расходы -	Тенге			**39505**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**24950**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**14555**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**28888**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**389988**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**42**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**40969**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**3322**				

	Материалы -		Тенге			25				
	Всего заработная плата -		Тенге				2408			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			527				
		Накладные расходы -	Тенге			1655				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1454		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					201		
		Сметная прибыль -	Тенге			398				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5376				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				2408			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 40	Тенге			684779				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							58
		Сметная заработная плата -	Тенге				56389			
РАЗДЕЛ 41.Типовой остановочный автобусный павильон.Тип 2 (пр.Суюнбая-ост. уг.ул.Бекмаханова 2)										
Земляные работы										
1557	**11-010205-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	**0,81675**	**1660,57**	**--**	**1356**	**--**	**892**	**1,89**	**2**
		м3 грунта		**1660,57**	**--**	**1356**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1092,36***		***892***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***981,39***				***802***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***110,96***				***91***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***220,23***		***180***				
		Сметная стоимость				***2428***				
1558	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**0,11675**	**706,88**	**--**	**83**	**--**	**54**	**0,89**	**--**
		м3 грунта		**706,88**	**--**	**83**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***465,00***		***54***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***417,76***				***49***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***47,24***				***6***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***93,75***		***11***				
		Сметная стоимость				***148***				
1559	**41-310104-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка**	**1,26**	**211,54**	**--**	**267**	**--**	**11**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***8,88***		***11***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***8,88***				***11***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***17,63***		***22***				
		Сметная стоимость				***300***				
1560	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**1,26**	**1050,49**	**--**	**1324**	**--**	**56**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***44,12***		***56***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***44,12***				***56***		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*87,57*		*110*				
		Сметная стоимость				*1490*				
		Устройство фундаментов								
1561	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**0,136**	**15303,56**	**670,67**	**2081**	**91**	**176**	**1,35**	**--**
		м3		**1103,73**	**182,93**	**150**	**25**	**48,5**	**0,18**	**--**
		Накладные расходы -		*1292,98*		*176*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*624,03*				*85*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*668,96*				*91*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1327,72*		*181*				
		Сметная стоимость				*2437*				
1562	**11-060101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**0,6**	**8707,61**	**1182,66**	**5225**	**710**	**2037**	**6,34**	**4**
		м3		**5665,93**	**328,14**	**3400**	**197**	**48,5**	**0,32**	**--**
		Накладные расходы -		*3394,94*		*2037*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2907,12*				*1744*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*487,82*				*293*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*968,20*		*581*				
		Сметная стоимость				*7843*				
1563	**21-020101-2701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**0,609**	**13800,74**	**--**	**8405**	**--**	**353**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*579,63*		*353*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*579,63*				*353*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1150,43*		*701*				
		Сметная стоимость				*9459*				
1564	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 10 мм**	**0,00416**	**16076,48**	**720,19**	**67**	**3**	**35**	**16,88**	**--**
		т		**15085,32**	**230,07**	**63**	**1**	**48,5**	**0,17**	**--**
		Накладные расходы -		*8415,15*		*35*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7427,96*				*31*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*987,19*				*4*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1959,33*		*8*				
		Сметная стоимость				*110*				
1565	**11-160501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка**	**1,73**	**1615,87**	**333,05**	**2795**	**576**	**1633**	**1,22**	**2**
		м трубопровода		**1268,63**	**123,32**	**2195**	**213**	**60,4**	**0,14**	**--**
		Накладные расходы -		*943,92*		*1633*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*840,74*				*1454*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*103,18*				*178*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*204,78*		*354*				
		Сметная стоимость				*4782*				

1566	23-010501-1308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50х3 питьевая ГОСТ 18599-2001	1,73	304,53	--	527	--	22	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12,79*		*22*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*12,79*				*22*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,39*		*44*				
		Сметная стоимость				*593*				
1567	21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012	0,0316	177280,53	--	5602	--	235	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7445,78*		*235*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*7445,78*				*235*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14778,10*		*467*				
		Сметная стоимость				*6304*				
1568	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	0,0144	445487,29	1561,17	6415	22	2227	289,00	4
		т		268291,27	711,65	3863	10	48,5	0,62	--
		Накладные расходы -		*154656,47*		*2227*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*130466,41*				*1879*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*24190,06*				*348*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48011,50*		*691*				
		Сметная стоимость				*9333*				
1569	11-080101-0302 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	3,72	1508,92	18,59	5613	69	498	0,14	1
		м2		127,80	5,55	475	21	50,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*133,96*		*498*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*67,74*				*252*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*66,22*				*246*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*131,43*		*489*				
		Сметная стоимость				*6600*				
1570	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	1,1	751,91	12,47	827	14	159	0,21	--
		м2 поверхности		211,51	2,02	233	2	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*144,61*		*159*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*108,47*				*119*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*36,14*				*40*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,72*		*79*				
		Сметная стоимость				*1065*				
		Архитектурно-строительные решения								
		Балки Б1, Б2, Б3, Б4, С1								
1571	11-090302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	0,10938	19348,43	8973,15	2116	981	650	5,88	1
		т конструкций		5525,13	2561,40	604	280	60,9	2,21	--
		Накладные расходы -		*5944,17*		*650*				

		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*4924,70*				*539*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1019,47*				*112*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2023,41*		*221*				
		Сметная стоимость				*2987*				
1572	**11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж+балка**	**0,40386**	**24072,50**	**8178,80**	**9722**	**3303**	**4264**	**14,10**	**6**
		т конструкций		**12930,24**	**2115,70**	**5222**	**854**	**60,9**	**1,60**	**1**
		Накладные расходы -		*10558,87*		*4264*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*9162,98*				*3701*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1395,89*				*564*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2770,51*		*1119*				
		Сметная стоимость				*15105*				
1573	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/С1,Б1,Б2,Б3,Б4**	**0,5337696**	**381319,78**	**--**	**203537**	**--**	**8549**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*16015,43*		*8549*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*16015,43*				*8549*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31786,82*		*16967*				
		Сметная стоимость				*229052*				
1574	**21-100102-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**2**	**328,22**	**--**	**656**	**--**	**28**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*13,79*		*28*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*13,79*				*28*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,36*		*55*				
		Сметная стоимость				*738*				
1575	**11-090305-0305 РСНБ РК 2015**	**Конструкции /Ск1, Оп1, ОБ1,Реклпмная рамка. Монтаж**	**0,17941**	**34573,82**	**6401,92**	**6203**	**1149**	**2378**	**17,30**	**3**
		т конструкций		**17051,01**	**1550,90**	**3059**	**278**	**60,9**	**1,34**	**--**
		Накладные расходы -		*13256,46*		*2378*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*11328,56*				*2032*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1927,90*				*346*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3826,42*		*686*				
		Сметная стоимость				*9268*				
1576	**21-060805-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т/Ск1, Оп1, ОБ1,Т1**	**0,1865864**	**194962,82**	**--**	**36377**	**--**	**1528**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*8188,44*		*1528*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8188,44*				*1528*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,10*		*3032*				
		Сметная стоимость				*40937*				

1577	11-090501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	31	113,84	0,58	3529	18	2382	0,12	4
		болт		113,25	0,30	3511	9	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*76,84*		*2382*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*69,16*				*2144*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*7,69*				*238*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,25*		*473*				
		Сметная стоимость				*6384*				
1578	21-130201-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Болты с гайками и шайбами оцинкованные	1,271	584,09	--	742	--	31	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*24,53*		*31*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*24,53*				*31*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,69*		*62*				
		Сметная стоимость				*835*				
1579	ТССЦ	Доплата за очистки мет поверхностей щетками	0,720356	16871,19	--	12153	--	510	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*708,59*		*510*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*708,59*				*510*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1406,38*		*1013*				
		Сметная стоимость				*13677*				
1580	11-090306-0103 РСНБ РК 2015	Перегородки стальные консольные сетчатые. Монтаж	10,26	483,14	14,32	4957	147	3246	0,48	5
		м2		460,32	6,21	4723	64	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*316,34*		*3246*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*284,12*				*2915*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*32,22*				*331*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63,96*		*656*				
		Сметная стоимость				*8859*				
1581	21-050101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	0,1611	193530,51	--	31178	--	1309	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8128,28*		*1309*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8128,28*				*1309*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16132,70*		*2599*				
		Сметная стоимость				*35086*				
1582	11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж+табло	0,01955	24072,50	8178,80	471	160	206	14,10	--
		т конструкций		12930,24	2115,70	253	41	60,9	1,60	--
		Накладные расходы -		*10558,87*		*206*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*9162,98*				*179*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1395,89*				*27*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2770,51*		*54*				
		Сметная стоимость				*732*				
1583	**21-050103-0110 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 4 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)**	**0,01013**	**1187944,94**	**--**	**12034**	**--**	**505**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*49893,69*		*505*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*49893,69*				*505*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*99027,09*		*1003*				
		Сметная стоимость				*13543*				
1584	**21-050103-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 2 мм ГОСТ 5582-75 (ГОСТ 19903-74)**	**0,00942**	**1150603,16**	**--**	**10839**	**--**	**455**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*48325,33*		*455*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*48325,33*				*455*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*95914,28*		*904*				
		Сметная стоимость				*12198*				
		Козырек								
1585	**11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**0,05813**	**68182,10**	**14584,92**	**3963**	**848**	**2233**	**56,50**	**3**
		т конструкций		**51812,66**	**4221,51**	**3012**	**245**	**60,9**	**3,61**	**--**
		Накладные расходы -		*38421,70*		*2233*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*34124,81*				*1984*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*4296,89*				*250*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8528,30*		*496*				
		Сметная стоимость				*6692*				
1586	**21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**0,0604552**	**340783,77**	**--**	**20602**	**--**	**865**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*14312,92*		*865*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*14312,92*				*865*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28407,74*		*1717*				
		Сметная стоимость				*23185*				
1587	**ТССЦ**	**Доплата за очистки мет поверхностей щетками**	**0,0604552**	**16871,19**	**--**	**1020**	**--**	**43**	**--**	**--**
		тн		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*708,59*		*43*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*708,59*				*43*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1406,38*		*85*				
		Сметная стоимость				*1148*				
1588	**11-090305-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Арки полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката. Монтаж**	**0,10506**	**30260,30**	**9634,89**	**3179**	**1012**	**1277**	**14,20**	**1**

		т конструкций		**14766,02**	**2389,78**	**1551**	**251**	**60,9**	**1,97**	**--**
		Накладные расходы -		***12157,62***		***1277***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*10447,88*				*1098*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1709,74*				*180*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***3393,43***		***357***				
		Сметная стоимость				***4813***				
1589	**21-050101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прокаттонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)**	**0,1092624**	**193530,51**	**--**	**21146**	**--**	**888**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***8128,28***		***888***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8128,28*				*888*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***16132,70***		***1763***				
		Сметная стоимость				***23797***				
1590	**ТССЦ**	**Доплата за очистки мет поверхностей щетками**	**0,1092624**	**16871,19**	**--**	**1843**	**--**	**77**	**--**	**--**
		тн		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***708,59***		***77***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*708,59*				*77*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1406,38***		***154***				
		Сметная стоимость				***2074***				
1591	**11-090306-0301 РСНБ РК 2015**	**Потолки подвесные ПВХ панель. Монтаж**	**5,82**	**4038,67**	**1074,50**	**23505**	**6254**	**10406**	**2,50**	**15**
		м2		**2379,25**	**170,95**	**13847**	**995**	**60,9**	**0,13**	**1**
		Накладные расходы -		***1787,92***		***10406***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1553,07*				*9039*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*234,85*				*1367*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***466,13***		***2713***				
		Сметная стоимость				***36624***				
1592	**21-130502-0706 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Листы монолитные поликарбонатные цветные толщиной 8 мм/применит/**	**5,8782**	**20130,23**	**--**	**118330**	**--**	**4970**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***845,47***		***4970***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*845,47*				*4970*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1678,06***		***9864***				
		Сметная стоимость				***133164***				
1593	**11-090306-0301 РСНБ РК 2015**	**ПВХ панель. Монтаж**	**0,85**	**4038,67**	**1074,50**	**3433**	**913**	**1520**	**2,50**	**2**
		м2		**2379,25**	**170,95**	**2022**	**145**	**60,9**	**0,13**	**--**
		Накладные расходы -		***1787,92***		***1520***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1553,07*				*1320*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*234,85*				*200*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***466,13***		***396***				
		Сметная стоимость				***5349***				
		Огрунтовка и окраска металлических поверхностей								
1594	**11-130301-0402 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой за одинраз**	**59,18**	**26,25**	**1,25**	**1554**	**74**	**911**	**0,02**	**1**
		м2		**25,00**	**0,30**	**1480**	**18**	**54,2**	**--**	**--**

		Накладные расходы -		*15,39*		*911*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*13,71*				*812*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1,68*				*99*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,33*		*197*				
		Сметная стоимость				*2662*				
1595	**11-130301-1704 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска двухкомпонентной эмалью.**	**59,18**	**29,73**	**2,89**	**1759**	**171**	**998**	**0,01**	**1**
		м2		**26,84**	**0,81**	**1588**	**48**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*16,86*		*998*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*14,98*				*887*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1,88*				*111*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,73*		*221*				
		Сметная стоимость				*2977*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 41	**Тенге**			**575435**	**16516**			**55**
			Тенге			**52690**	**3699**			**3**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**250518**				
	Материалы -		Тенге			**11135**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**13012**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**215543**				
	Местные материалы -		Тенге			**8405**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**1590**				
		Накладные расходы -	Тенге			**17460**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**6659**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**10801**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**21438**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**289416**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**13**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13012**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**321595**				
	Материалы -		Тенге			**8488**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**40969**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**260516**				
		Накладные расходы -	Тенге			**39505**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**24950**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**14555**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**28888**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**389988**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**42**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**40969**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**3322**				
	Материалы -		Тенге			**25**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2408**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**527**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1655**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1454**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**201**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**398**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**5376**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2408**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 41	Тенге			**684779**				

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							58
		Сметная заработная плата -	Тенге				56389			
		РАЗДЕЛ 42.Типовой остановочный автобусный павильон.Тип 2 (пр.Суюнбая (РВ-90) - ост."Комета новостройка")								
		Земляные работы								
1596	**11-010205-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	**0,81675**	**1660,57**	**--**	**1356**	**--**	**892**	**1,89**	**2**
		м3 грунта		**1660,57**	**--**	**1356**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1092,36***		***892***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***981,39***				***802***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***110,96***				***91***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***220,23***		***180***				
		Сметная стоимость				***2428***				
1597	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**0,11675**	**706,88**	**--**	**83**	**--**	**54**	**0,89**	**--**
		м3 грунта		**706,88**	**--**	**83**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***465,00***		***54***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***417,76***				***49***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***47,24***				***6***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***93,75***		***11***				
		Сметная стоимость				***148***				
1598	**41-310104-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка**	**1,26**	**211,54**	**--**	**267**	**--**	**11**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***8,88***		***11***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***8,88***				***11***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***17,63***		***22***				
		Сметная стоимость				***300***				
1599	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**1,26**	**1050,49**	**--**	**1324**	**--**	**56**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***44,12***		***56***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***44,12***				***56***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***87,57***		***110***				
		Сметная стоимость				***1490***				
		Устройство фундаментов								
1600	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**0,136**	**15303,56**	**670,67**	**2081**	**91**	**176**	**1,35**	**--**
		м3		**1103,73**	**182,93**	**150**	**25**	**48,5**	**0,18**	**--**
		Накладные расходы -		***1292,98***		***176***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***624,03***				***85***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***668,96***				***91***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1327,72***		***181***				
		Сметная стоимость				***2437***				

1601	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	0,6	8707,61	1182,66	5225	710	2037	6,34	4
		м3		5665,93	328,14	3400	197	48,5	0,32	--
		Накладные расходы -		*3394,94*		*2037*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2907,12*				*1744*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*487,82*				*293*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*968,20*		*581*				
		Сметная стоимость				*7843*				
1602	21-020101-2701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	0,609	13800,74	--	8405	--	353	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*579,63*		*353*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*579,63*				*353*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1150,43*		*701*				
		Сметная стоимость				*9459*				
1603	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 10 мм	0,00416	16076,48	720,19	67	3	35	16,88	--
		т		15085,32	230,07	63	1	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*8415,15*		*35*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7427,96*				*31*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*987,19*				*4*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1959,33*		*8*				
		Сметная стоимость				*110*				
1604	11-160501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка	1,73	1615,87	333,05	2795	576	1633	1,22	2
		м трубопровода		1268,63	123,32	2195	213	60,4	0,14	--
		Накладные расходы -		*943,92*		*1633*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*840,74*				*1454*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*103,18*				*178*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*204,78*		*354*				
		Сметная стоимость				*4782*				
1605	23-010501-1308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50х3 питьевая ГОСТ 18599-2001	1,73	304,53	--	527	--	22	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12,79*		*22*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*12,79*				*22*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,39*		*44*				
		Сметная стоимость				*593*				
1606	21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012	0,0316	177280,53	--	5602	--	235	--	--

		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7445,78*		*235*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*7445,78*				*235*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14778,10*		*467*				
		Сметная стоимость				*6304*				
1607	**11-060301-0401 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	**0,0144**	**445487,29**	**1561,17**	**6415**	**22**	**2227**	**289,00**	**4**
		т		**268291,27**	**711,65**	**3863**	**10**	**48,5**	**0,62**	**--**
		Накладные расходы -		*154656,47*		*2227*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*130466,41*				*1879*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*24190,06*				*348*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48011,50*		*691*				
		Сметная стоимость				*9333*				
1608	**11-080101-0302 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная в 1 слой стен, фундаментов**	**3,72**	**1508,92**	**18,59**	**5613**	**69**	**498**	**0,14**	**1**
		м2		**127,80**	**5,55**	**475**	**21**	**50,8**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*133,96*		*498*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*67,74*				*252*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*66,22*				*246*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*131,43*		*489*				
		Сметная стоимость				*6600*				
1609	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**1,1**	**751,91**	**12,47**	**827**	**14**	**159**	**0,21**	**--**
		м2 поверхности		**211,51**	**2,02**	**233**	**2**	**50,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*144,61*		*159*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*108,47*				*119*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*36,14*				*40*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,72*		*79*				
		Сметная стоимость				*1065*				
		Архитектурно-строительные решения								
		Балки Б1, Б2, Б3, Б4, С1								
1610	**11-090302-0112 РСНБ РК 2015**	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**	**0,10938**	**19348,43**	**8973,15**	**2116**	**981**	**650**	**5,88**	**1**
		т конструкций		**5525,13**	**2561,40**	**604**	**280**	**60,9**	**2,21**	**--**
		Накладные расходы -		*5944,17*		*650*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*4924,70*				*539*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1019,47*				*112*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2023,41*		*221*				
		Сметная стоимость				*2987*				
1611	**11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж+балка**	**0,40386**	**24072,50**	**8178,80**	**9722**	**3303**	**4264**	**14,10**	**6**
		т конструкций		**12930,24**	**2115,70**	**5222**	**854**	**60,9**	**1,60**	**1**
		Накладные расходы -		*10558,87*		*4264*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*9162,98*				*3701*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1395,89*				*564*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2770,51*		*1119*				
		Сметная стоимость				*15105*				

1612	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/С1,Б1,Б2,Б3,Б4	0,5337696	381319,78	--	203537	--	8549	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16015,43*		*8549*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*16015,43*				*8549*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31786,82*		*16967*				
		Сметная стоимость				*229052*				
1613	21-100102-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	2	328,22	--	656	--	28	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13,79*		*28*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*13,79*				*28*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,36*		*55*				
		Сметная стоимость				*738*				
1614	11-090305-0305 РСНБ РК 2015	Конструкции /Ск1, Оп1, ОБ1,Реклимная рамка. Монтаж	0,17941	34573,82	6401,92	6203	1149	2378	17,30	3
		т конструкций		17051,01	1550,90	3059	278	60,9	1,34	--
		Накладные расходы -		*13256,46*		*2378*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*11328,56*				*2032*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1927,90*				*346*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3826,42*		*686*				
		Сметная стоимость				*9268*				
1615	21-060805-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т/Ск1, Оп1, ОБ1,Т1	0,1865864	194962,82	--	36377	--	1528	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8188,44*		*1528*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8188,44*				*1528*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,10*		*3032*				
		Сметная стоимость				*40937*				
1616	11-090501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	31	113,84	0,58	3529	18	2382	0,12	4
		болт		113,25	0,30	3511	9	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*76,84*		*2382*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*69,16*				*2144*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*7,69*				*238*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,25*		*473*				
		Сметная стоимость				*6384*				
1617	21-130201-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Болты с гайками и шайбами оцинкованные	1,271	584,09	--	742	--	31	--	--

		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*24,53*		*31*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*24,53*				*31*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,69*		*62*				
		Сметная стоимость				*835*				
1618	**ТССЦ**	**Доплата за очистки мет поверхностей щетками**	**0,720356**	**16871,19**	**--**	**12153**	**--**	**510**	**--**	**--**
		тн		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*708,59*		*510*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*708,59*				*510*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1406,38*		*1013*				
		Сметная стоимость				*13677*				
1619	**11-090306-0103 РСНБ РК 2015**	**Перегородки стальные консольные сетчатые. Монтаж**	**10,26**	**483,14**	**14,32**	**4957**	**147**	**3246**	**0,48**	**5**
		м2		**460,32**	**6,21**	**4723**	**64**	**60,9**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*316,34*		*3246*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*284,12*				*2915*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*32,22*				*331*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63,96*		*656*				
		Сметная стоимость				*8859*				
1620	**21-050101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)**	**0,1611**	**193530,51**	**--**	**31178**	**--**	**1309**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*8128,28*		*1309*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8128,28*				*1309*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16132,70*		*2599*				
		Сметная стоимость				*35086*				
1621	**11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж+табло**	**0,01955**	**24072,50**	**8178,80**	**471**	**160**	**206**	**14,10**	**--**
		т конструкций		**12930,24**	**2115,70**	**253**	**41**	**60,9**	**1,60**	**--**
		Накладные расходы -		*10558,87*		*206*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*9162,98*				*179*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1395,89*				*27*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2770,51*		*54*				
		Сметная стоимость				*732*				
1622	**21-050103-0110 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 4 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)**	**0,01013**	**1187944,94**	**--**	**12034**	**--**	**505**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*49893,69*		*505*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*49893,69*				*505*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*99027,09*		*1003*				
		Сметная стоимость				*13543*				

1623	21-050103-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 2 мм ГОСТ 5582-75 (ГОСТ 19903-74)	0,00942	1150603,16	--	10839	--	455	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*48325,33*		*455*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*48325,33*				*455*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*95914,28*		*904*				
		Сметная стоимость				*12198*				
		Козырек								
1624	11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	0,05813	68182,10	14584,92	3963	848	2233	56,50	3
		т конструкций		51812,66	4221,51	3012	245	60,9	3,61	--
		Накладные расходы -		*38421,70*		*2233*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*34124,81*				*1984*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*4296,89*				*250*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8528,30*		*496*				
		Сметная стоимость				*6692*				
1625	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,0604552	340783,77	--	20602	--	865	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14312,92*		*865*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*14312,92*				*865*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28407,74*		*1717*				
		Сметная стоимость				*23185*				
1626	ТССЦ	Доплата за очистки мет поверхностей щетками	0,0604552	16871,19	--	1020	--	43	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*708,59*		*43*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*708,59*				*43*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1406,38*		*85*				
		Сметная стоимость				*1148*				
1627	11-090305-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Арки полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката. Монтаж	0,10506	30260,30	9634,89	3179	1012	1277	14,20	1
		т конструкций		14766,02	2389,78	1551	251	60,9	1,97	--
		Накладные расходы -		*12157,62*		*1277*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*10447,88*				*1098*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1709,74*				*180*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3393,43*		*357*				
		Сметная стоимость				*4813*				
1628	21-050101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокаттонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	0,1092624	193530,51	--	21146	--	888	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

		Накладные расходы -		*8128,28*		*888*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8128,28*				*888*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16132,70*		*1763*				
		Сметная стоимость				*23797*				
1629	**ТССЦ**	**Доплата за очистки мет поверхностей щетками**	**0,1092624**	**16871,19**	**--**	**1843**	**--**	**77**	**--**	**--**
		тн		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*708,59*		*77*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*708,59*				*77*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1406,38*		*154*				
		Сметная стоимость				*2074*				
1630	**11-090306-0301 РСНБ РК 2015**	**Потолки подвесные ПВХ панель. Монтаж**	**5,82**	**4038,67**	**1074,50**	**23505**	**6254**	**10406**	**2,50**	**15**
		м2		**2379,25**	**170,95**	**13847**	**995**	**60,9**	**0,13**	**1**
		Накладные расходы -		*1787,92*		*10406*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1553,07*				*9039*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*234,85*				*1367*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*466,13*		*2713*				
		Сметная стоимость				*36624*				
1631	**21-130502-0706 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Листы монолитные поликарбонатные цветные толщиной 8 мм/применит/**	**5,8782**	**20130,23**	**--**	**118330**	**--**	**4970**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*845,47*		*4970*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*845,47*				*4970*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1678,06*		*9864*				
		Сметная стоимость				*133164*				
1632	**11-090306-0301 РСНБ РК 2015**	**ПВХ панель. Монтаж**	**0,85**	**4038,67**	**1074,50**	**3433**	**913**	**1520**	**2,50**	**2**
		м2		**2379,25**	**170,95**	**2022**	**145**	**60,9**	**0,13**	**--**
		Накладные расходы -		*1787,92*		*1520*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1553,07*				*1320*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*234,85*				*200*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*466,13*		*396*				
		Сметная стоимость				*5349*				
		Огрунтовка и окраска металлических поверхностей								
1633	**11-130301-0402 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой за одинраз**	**59,18**	**26,25**	**1,25**	**1554**	**74**	**911**	**0,02**	**1**
		м2		**25,00**	**0,30**	**1480**	**18**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*15,39*		*911*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*13,71*				*812*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1,68*				*99*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,33*		*197*				
		Сметная стоимость				*2662*				
1634	**11-130301-1704 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска двухкомпонентной эмалью.**	**59,18**	**29,73**	**2,89**	**1759**	**171**	**998**	**0,01**	**1**
		м2		**26,84**	**0,81**	**1588**	**48**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*16,86*		*998*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*14,98*				*887*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1,88*				*111*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,73*		*221*				
		Сметная стоимость				*2977*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 42	**Тенге**			**575435**	**16516**			**55**
			Тенге			**52690**	**3699**			**3**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**250518**				
	Материалы -		Тенге			**11135**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**13012**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**215543**				
	Местные материалы -		Тенге			**8405**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**1590**				
		Накладные расходы -	Тенге			**17460**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**6659**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**10801**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**21438**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**289416**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**13**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13012**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**321595**				
	Материалы -		Тенге			**8488**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**40969**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**260516**				
		Накладные расходы -	Тенге			**39505**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**24950**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**14555**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**28888**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**389988**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**42**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**40969**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**3322**				
	Материалы -		Тенге			**25**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2408**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**527**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1655**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1454**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**201**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**398**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**5376**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2408**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 42	Тенге			**684779**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**58**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**56389**			
РАЗДЕЛ 43.Типовой остановочный автобусный павильон.Тип 2 (пр.Рыскулова-западнее ул.Айша биби)										
Земляные работы										
1635	**11-010205-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	**0,81675**	**1660,57**	**--**	**1356**	**--**	**892**	**1,89**	**2**
		м3 грунта		**1660,57**	**--**	**1356**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*1092,36*		*892*				

		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*981,39*				*802*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*110,96*				*91*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*220,23*		*180*				
		Сметная стоимость				*2428*				
1636	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**0,11675**	**706,88**	**--**	**83**	**--**	**54**	**0,89**	**--**
		м3 грунта		**706,88**	**--**	**83**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*465,00*		*54*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*417,76*				*49*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*47,24*				*6*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*93,75*		*11*				
		Сметная стоимость				*148*				
1637	**41-310104-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка**	**1,26**	**211,54**	**--**	**267**	**--**	**11**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*8,88*		*11*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8,88*				*11*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,63*		*22*				
		Сметная стоимость				*300*				
1638	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**1,26**	**1050,49**	**--**	**1324**	**--**	**56**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*44,12*		*56*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*44,12*				*56*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*87,57*		*110*				
		Сметная стоимость				*1490*				
				Устройство фундаментов						
1639	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**0,136**	**15303,56**	**670,67**	**2081**	**91**	**176**	**1,35**	**--**
		м3		**1103,73**	**182,93**	**150**	**25**	**48,5**	**0,18**	**--**
		Накладные расходы -		*1292,98*		*176*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*624,03*				*85*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*668,96*				*91*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1327,72*		*181*				
		Сметная стоимость				*2437*				
1640	**11-060101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**0,6**	**8707,61**	**1182,66**	**5225**	**710**	**2037**	**6,34**	**4**
		м3		**5665,93**	**328,14**	**3400**	**197**	**48,5**	**0,32**	**--**
		Накладные расходы -		*3394,94*		*2037*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2907,12*				*1744*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*487,82*				*293*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*968,20*		*581*				
		Сметная стоимость				*7843*				

1641	21-020101-2701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	0,609	13800,74	--	8405	--	353	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*579,63*		*353*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*579,63*				*353*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1150,43*		*701*				
		Сметная стоимость				*9459*				
1642	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 10 мм	0,00416	16076,48	720,19	67	3	35	16,88	--
		т		15085,32	230,07	63	1	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*8415,15*		*35*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7427,96*				*31*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*987,19*				*4*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1959,33*		*8*				
		Сметная стоимость				*110*				
1643	11-160501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка	1,73	1615,87	333,05	2795	576	1633	1,22	2
		м трубопровода		1268,63	123,32	2195	213	60,4	0,14	--
		Накладные расходы -		*943,92*		*1633*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*840,74*				*1454*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*103,18*				*178*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*204,78*		*354*				
		Сметная стоимость				*4782*				
1644	23-010501-1308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50х3 питьевая ГОСТ 18599-2001	1,73	304,53	--	527	--	22	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12,79*		*22*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*12,79*				*22*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,39*		*44*				
		Сметная стоимость				*593*				
1645	21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012	0,0316	177280,53	--	5602	--	235	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7445,78*		*235*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*7445,78*				*235*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14778,10*		*467*				
		Сметная стоимость				*6304*				
1646	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	0,0144	445487,29	1561,17	6415	22	2227	289,00	4
		т		268291,27	711,65	3863	10	48,5	0,62	--

		Накладные расходы -		*154656,47*		*2227*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*130466,41*				*1879*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*24190,06*				*348*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48011,50*		*691*				
		Сметная стоимость				*9333*				
1647	**11-080101-0302 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная в 1 слой стен, фундаментов**	**3,72**	**1508,92**	**18,59**	**5613**	**69**	**498**	**0,14**	**1**
		м2		**127,80**	**5,55**	**475**	**21**	**50,8**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*133,96*		*498*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*67,74*				*252*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*66,22*				*246*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*131,43*		*489*				
		Сметная стоимость				*6600*				
1648	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**1,1**	**751,91**	**12,47**	**827**	**14**	**159**	**0,21**	**--**
		м2 поверхности		**211,51**	**2,02**	**233**	**2**	**50,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*144,61*		*159*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*108,47*				*119*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*36,14*				*40*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,72*		*79*				
		Сметная стоимость				*1065*				
				Архитектурно-строительные решения						
		Балки Б1, Б2, Б3, Б4, С1								
1649	**11-090302-0112 РСНБ РК 2015**	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**	**0,10938**	**19348,43**	**8973,15**	**2116**	**981**	**650**	**5,88**	**1**
		т конструкций		**5525,13**	**2561,40**	**604**	**280**	**60,9**	**2,21**	**--**
		Накладные расходы -		*5944,17*		*650*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*4924,70*				*539*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1019,47*				*112*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2023,41*		*221*				
		Сметная стоимость				*2987*				
1650	**11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж+балка**	**0,40386**	**24072,50**	**8178,80**	**9722**	**3303**	**4264**	**14,10**	**6**
		т конструкций		**12930,24**	**2115,70**	**5222**	**854**	**60,9**	**1,60**	**1**
		Накладные расходы -		*10558,87*		*4264*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*9162,98*				*3701*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1395,89*				*564*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2770,51*		*1119*				
		Сметная стоимость				*15105*				
1651	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/С1,Б1,Б2,Б3,Б4**	**0,5337696**	**381319,78**	**--**	**203537**	**--**	**8549**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*16015,43*		*8549*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*16015,43*				*8549*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31786,82*		*16967*				
		Сметная стоимость				*229052*				

1652	21-100102-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	2	328,22	--	656	--	28	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13,79*		*28*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*13,79*				*28*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,36*		*55*				
		Сметная стоимость				*738*				
1653	11-090305-0305 РСНБ РК 2015	Конструкции /Ск1, Оп1, ОБ1,Реклпмная рамка. Монтаж	0,17941	34573,82	6401,92	6203	1149	2378	17,30	3
		т конструкций		17051,01	1550,90	3059	278	60,9	1,34	--
		Накладные расходы -		*13256,46*		*2378*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*11328,56*				*2032*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1927,90*				*346*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3826,42*		*686*				
		Сметная стоимость				*9268*				
1654	21-060805-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т/Ск1, Оп1, ОБ1,Т1	0,1865864	194962,82	--	36377	--	1528	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8188,44*		*1528*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8188,44*				*1528*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,10*		*3032*				
		Сметная стоимость				*40937*				
1655	11-090501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	31	113,84	0,58	3529	18	2382	0,12	4
		болт		113,25	0,30	3511	9	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*76,84*		*2382*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*69,16*				*2144*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*7,69*				*238*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,25*		*473*				
		Сметная стоимость				*6384*				
1656	21-130201-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Болты с гайками и шайбами оцинкованные	1,271	584,09	--	742	--	31	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*24,53*		*31*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*24,53*				*31*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,69*		*62*				
		Сметная стоимость				*835*				
1657	ТССЦ	Доплата за очистки мет поверхностей щетками	0,720356	16871,19	--	12153	--	510	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*708,59*		*510*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*708,59*				*510*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1406,38*		*1013*				
		Сметная стоимость				*13677*				
1658	**11-090306-0103 РСНБ РК 2015**	**Перегородки стальные консольные сетчатые. Монтаж**	**10,26**	**483,14**	**14,32**	**4957**	**147**	**3246**	**0,48**	**5**
		м2		**460,32**	**6,21**	**4723**	**64**	**60,9**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*316,34*		*3246*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*284,12*				*2915*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*32,22*				*331*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63,96*		*656*				
		Сметная стоимость				*8859*				
1659	**21-050101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)**	**0,1611**	**193530,51**	**--**	**31178**	**--**	**1309**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*8128,28*		*1309*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8128,28*				*1309*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16132,70*		*2599*				
		Сметная стоимость				*35086*				
1660	**11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж+табло**	**0,01955**	**24072,50**	**8178,80**	**471**	**160**	**206**	**14,10**	**--**
		т конструкций		**12930,24**	**2115,70**	**253**	**41**	**60,9**	**1,60**	**--**
		Накладные расходы -		*10558,87*		*206*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*9162,98*				*179*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1395,89*				*27*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2770,51*		*54*				
		Сметная стоимость				*732*				
1661	**21-050103-0110 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 4 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)**	**0,01013**	**1187944,94**	**--**	**12034**	**--**	**505**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*49893,69*		*505*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*49893,69*				*505*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*99027,09*		*1003*				
		Сметная стоимость				*13543*				
1662	**21-050103-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 2 мм ГОСТ 5582-75 (ГОСТ 19903-74)**	**0,00942**	**1150603,16**	**--**	**10839**	**--**	**455**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*48325,33*		*455*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*48325,33*				*455*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*95914,28*		*904*				
		Сметная стоимость				*12198*				
		Козырек								

1663	11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	0,05813	68182,10	14584,92	3963	848	2233	56,50	3
		т конструкций		51812,66	4221,51	3012	245	60,9	3,61	--
		Накладные расходы -		*38421,70*		*2233*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*34124,81*				*1984*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*4296,89*				*250*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8528,30*		*496*				
		Сметная стоимость				*6692*				
1664	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,0604552	340783,77	--	20602	--	865	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14312,92*		*865*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*14312,92*				*865*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28407,74*		*1717*				
		Сметная стоимость				*23185*				
1665	ТССЦ	Доплата за очистки мет поверхностей щетками	0,0604552	16871,19	--	1020	--	43	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*708,59*		*43*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*708,59*				*43*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1406,38*		*85*				
		Сметная стоимость				*1148*				
1666	11-090305-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Арки полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката. Монтаж	0,10506	30260,30	9634,89	3179	1012	1277	14,20	1
		т конструкций		14766,02	2389,78	1551	251	60,9	1,97	--
		Накладные расходы -		*12157,62*		*1277*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*10447,88*				*1098*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1709,74*				*180*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3393,43*		*357*				
		Сметная стоимость				*4813*				
1667	21-050101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокаттонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	0,1092624	193530,51	--	21146	--	888	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8128,28*		*888*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8128,28*				*888*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16132,70*		*1763*				
		Сметная стоимость				*23797*				
1668	ТССЦ	Доплата за очистки мет поверхностей щетками	0,1092624	16871,19	--	1843	--	77	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*708,59*		*77*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*708,59*				*77*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1406,38*		*154*				
		Сметная стоимость				*2074*				

1669	11-090306-0301 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные ПВХ панель. Монтаж	5,82	4038,67	1074,50	23505	6254	10406	2,50	15
		м2		2379,25	170,95	13847	995	60,9	0,13	1
		Накладные расходы -		*1787,92*		*10406*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1553,07*				*9039*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*234,85*				*1367*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*466,13*		*2713*				
		Сметная стоимость				*36624*				
1670	21-130502-0706 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Листы монолитные поликарбонатные цветные толщиной 8 мм/применит/	5,8782	20130,23	--	118330	--	4970	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*845,47*		*4970*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*845,47*				*4970*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1678,06*		*9864*				
		Сметная стоимость				*133164*				
1671	11-090306-0301 РСНБ РК 2015	ПВХ панель. Монтаж	0,85	4038,67	1074,50	3433	913	1520	2,50	2
		м2		2379,25	170,95	2022	145	60,9	0,13	--
		Накладные расходы -		*1787,92*		*1520*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1553,07*				*1320*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*234,85*				*200*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*466,13*		*396*				
		Сметная стоимость				*5349*				
		Огрунтовка и окраска металлических поверхностей								
1672	11-130301-0402 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой за одинраз	59,18	26,25	1,25	1554	74	911	0,02	1
		м2		25,00	0,30	1480	18	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*15,39*		*911*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*13,71*				*812*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1,68*				*99*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,33*		*197*				
		Сметная стоимость				*2662*				
1673	11-130301-1704 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска двухкомпонентной эмалью.	59,18	29,73	2,89	1759	171	998	0,01	1
		м2		26,84	0,81	1588	48	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*16,86*		*998*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*14,98*				*887*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1,88*				*111*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,73*		*221*				
		Сметная стоимость				*2977*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 43	**Тенге**			**575435**	**16516**			**55**
			Тенге			**52690**	**3699**			**3**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**250518**				
	Материалы -		Тенге			**11135**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**13012**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**215543**				
	Местные материалы -		Тенге			**8405**				

	Транспортные расходы -		Тенге			1590				
		Накладные расходы -	Тенге			17460				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					6659		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					10801		
		Сметная прибыль -	Тенге			21438				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			289416				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -	Тенге				13012			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			321595				
	Материалы -		Тенге			8488				
	Всего заработная плата -		Тенге				40969			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			260516				
		Накладные расходы -	Тенге			39505				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					24950		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					14555		
		Сметная прибыль -	Тенге			28888				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			389988				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							42
		Сметная заработная плата -	Тенге				40969			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3322				
	Материалы -		Тенге			25				
	Всего заработная плата -		Тенге				2408			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			527				
		Накладные расходы -	Тенге			1655				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1454		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					201		
		Сметная прибыль -	Тенге			398				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5376				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				2408			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 43	Тенге			684779				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							58
		Сметная заработная плата -	Тенге				56389			
РАЗДЕЛ 44.Типовой остановочный автобусный павильон.Тип 2 (ул.Майлина-сверенее маг."Чайка")										
Земляные работы										
1674	**11-010205-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	**0,81675**	**1660,57**	**--**	**1356**	**--**	**892**	**1,89**	**2**
		м3 грунта		**1660,57**	**--**	**1356**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1092,36***		***892***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***981,39***				***802***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***110,96***				***91***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***220,23***		***180***				
		Сметная стоимость				***2428***				
1675	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**0,11675**	**706,88**	**--**	**83**	**--**	**54**	**0,89**	**--**
		м3 грунта		**706,88**	**--**	**83**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***465,00***		***54***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***417,76***				***49***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***47,24***				***6***		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*93,75*		*11*				
		Сметная стоимость				*148*				
1676	**41-310104-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка**	**1,26**	**211,54**	**--**	**267**	**--**	**11**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*8,88*		*11*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8,88*				*11*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,63*		*22*				
		Сметная стоимость				*300*				
1677	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**1,26**	**1050,49**	**--**	**1324**	**--**	**56**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*44,12*		*56*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*44,12*				*56*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*87,57*		*110*				
		Сметная стоимость				*1490*				
				Устройство фундаментов						
1678	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**0,136**	**15303,56**	**670,67**	**2081**	**91**	**176**	**1,35**	**--**
		м3		**1103,73**	**182,93**	**150**	**25**	**48,5**	**0,18**	**--**
		Накладные расходы -		*1292,98*		*176*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*624,03*				*85*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*668,96*				*91*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1327,72*		*181*				
		Сметная стоимость				*2437*				
1679	**11-060101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**0,6**	**8707,61**	**1182,66**	**5225**	**710**	**2037**	**6,34**	**4**
		м3		**5665,93**	**328,14**	**3400**	**197**	**48,5**	**0,32**	**--**
		Накладные расходы -		*3394,94*		*2037*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2907,12*				*1744*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*487,82*				*293*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*968,20*		*581*				
		Сметная стоимость				*7843*				
1680	**21-020101-2701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**0,609**	**13800,74**	**--**	**8405**	**--**	**353**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*579,63*		*353*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*579,63*				*353*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1150,43*		*701*				
		Сметная стоимость				*9459*				
1681	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 10 мм**	**0,00416**	**16076,48**	**720,19**	**67**	**3**	**35**	**16,88**	**--**

		т		15085,32	230,07	63	1	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*8415,15*		*35*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7427,96*				*31*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*987,19*				*4*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1959,33*		*8*				
		Сметная стоимость				*110*				
1682	11-160501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка	1,73	1615,87	333,05	2795	576	1633	1,22	2
		м трубопровода		1268,63	123,32	2195	213	60,4	0,14	--
		Накладные расходы -		*943,92*		*1633*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*840,74*				*1454*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*103,18*				*178*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*204,78*		*354*				
		Сметная стоимость				*4782*				
1683	23-010501-1308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50х3 питьевая ГОСТ 18599-2001	1,73	304,53	--	527	--	22	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12,79*		*22*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*12,79*				*22*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,39*		*44*				
		Сметная стоимость				*593*				
1684	21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012	0,0316	177280,53	--	5602	--	235	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7445,78*		*235*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*7445,78*				*235*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14778,10*		*467*				
		Сметная стоимость				*6304*				
1685	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	0,0144	445487,29	1561,17	6415	22	2227	289,00	4
		т		268291,27	711,65	3863	10	48,5	0,62	--
		Накладные расходы -		*154656,47*		*2227*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*130466,41*				*1879*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*24190,06*				*348*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48011,50*		*691*				
		Сметная стоимость				*9333*				
1686	11-080101-0302 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	3,72	1508,92	18,59	5613	69	498	0,14	1
		м2		127,80	5,55	475	21	50,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*133,96*		*498*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*67,74*				*252*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*66,22*				*246*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*131,43*		*489*				
		Сметная стоимость				*6600*				

1687	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	1,1	751,91	12,47	827	14	159	0,21	--
		м2 поверхности		211,51	2,02	233	2	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*144,61*		*159*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*108,47*				*119*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*36,14*				*40*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,72*		*79*				
		Сметная стоимость				*1065*				
		Архитектурно-строительные решения								
		Балки Б1, Б2, Б3, Б4, С1								
1688	11-090302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	0,10938	19348,43	8973,15	2116	981	650	5,88	1
		т конструкций		5525,13	2561,40	604	280	60,9	2,21	--
		Накладные расходы -		*5944,17*		*650*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*4924,70*				*539*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1019,47*				*112*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2023,41*		*221*				
		Сметная стоимость				*2987*				
1689	11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж+балка	0,40386	24072,50	8178,80	9722	3303	4264	14,10	6
		т конструкций		12930,24	2115,70	5222	854	60,9	1,60	1
		Накладные расходы -		*10558,87*		*4264*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*9162,98*				*3701*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1395,89*				*564*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2770,51*		*1119*				
		Сметная стоимость				*15105*				
1690	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/С1,Б1,Б2,Б3,Б4	0,5337696	381319,78	--	203537	--	8549	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16015,43*		*8549*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*16015,43*				*8549*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31786,82*		*16967*				
		Сметная стоимость				*229052*				
1691	21-100102-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	2	328,22	--	656	--	28	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13,79*		*28*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*13,79*				*28*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,36*		*55*				
		Сметная стоимость				*738*				
1692	11-090305-0305 РСНБ РК 2015	Конструкции /Ск1, Оп1, ОБ1,Реклпмная рамка. Монтаж	0,17941	34573,82	6401,92	6203	1149	2378	17,30	3
		т конструкций		17051,01	1550,90	3059	278	60,9	1,34	--

		Накладные расходы -		*13256,46*		*2378*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*11328,56*				*2032*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1927,90*				*346*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3826,42*		*686*				
		Сметная стоимость				*9268*				
1693	**21-060805-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т/Ск1, Оп1, ОБ1,Т1**	**0,1865864**	**194962,82**	**--**	**36377**	**--**	**1528**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*8188,44*		*1528*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8188,44*				*1528*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,10*		*3032*				
		Сметная стоимость				*40937*				
1694	**11-090501-0301 РСНБ РК 2015**	**Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами**	**31**	**113,84**	**0,58**	**3529**	**18**	**2382**	**0,12**	**4**
		болт		**113,25**	**0,30**	**3511**	**9**	**60,9**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*76,84*		*2382*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*69,16*				*2144*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*7,69*				*238*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,25*		*473*				
		Сметная стоимость				*6384*				
1695	**21-130201-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Болты с гайками и шайбами оцинкованные**	**1,271**	**584,09**	**--**	**742**	**--**	**31**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*24,53*		*31*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*24,53*				*31*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,69*		*62*				
		Сметная стоимость				*835*				
1696	**ТССЦ**	**Доплата за очистки мет поверхностей щетками**	**0,720356**	**16871,19**	**--**	**12153**	**--**	**510**	**--**	**--**
		тн		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*708,59*		*510*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*708,59*				*510*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1406,38*		*1013*				
		Сметная стоимость				*13677*				
1697	**11-090306-0103 РСНБ РК 2015**	**Перегородки стальные консольные сетчатые. Монтаж**	**10,26**	**483,14**	**14,32**	**4957**	**147**	**3246**	**0,48**	**5**
		м2		**460,32**	**6,21**	**4723**	**64**	**60,9**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*316,34*		*3246*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*284,12*				*2915*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*32,22*				*331*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63,96*		*656*				
		Сметная стоимость				*8859*				

1698	21-050101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	0,1611	193530,51	--	31178	--	1309	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8128,28*		*1309*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8128,28*				*1309*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16132,70*		*2599*				
		Сметная стоимость				*35086*				
1699	11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж+табло	0,01955	24072,50	8178,80	471	160	206	14,10	--
		т конструкций		12930,24	2115,70	253	41	60,9	1,60	--
		Накладные расходы -		*10558,87*		*206*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*9162,98*				*179*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1395,89*				*27*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2770,51*		*54*				
		Сметная стоимость				*732*				
1700	21-050103-0110 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 4 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	0,01013	1187944,94	--	12034	--	505	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*49893,69*		*505*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*49893,69*				*505*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*99027,09*		*1003*				
		Сметная стоимость				*13543*				
1701	21-050103-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 2 мм ГОСТ 5582-75 (ГОСТ 19903-74)	0,00942	1150603,16	--	10839	--	455	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*48325,33*		*455*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*48325,33*				*455*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*95914,28*		*904*				
		Сметная стоимость				*12198*				
		Козырек								
1702	11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	0,05813	68182,10	14584,92	3963	848	2233	56,50	3
		т конструкций		51812,66	4221,51	3012	245	60,9	3,61	--
		Накладные расходы -		*38421,70*		*2233*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*34124,81*				*1984*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*4296,89*				*250*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8528,30*		*496*				
		Сметная стоимость				*6692*				

1703	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,0604552	340783,77	--	20602	--	865	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14312,92*		*865*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*14312,92*				*865*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28407,74*		*1717*				
		Сметная стоимость				*23185*				
1704	ТССЦ	Доплата за очистки мет поверхностей щетками	0,0604552	16871,19	--	1020	--	43	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*708,59*		*43*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*708,59*				*43*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1406,38*		*85*				
		Сметная стоимость				*1148*				
1705	11-090305-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Арки полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката. Монтаж	0,10506	30260,30	9634,89	3179	1012	1277	14,20	1
		т конструкций		14766,02	2389,78	1551	251	60,9	1,97	--
		Накладные расходы -		*12157,62*		*1277*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*10447,88*				*1098*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1709,74*				*180*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3393,43*		*357*				
		Сметная стоимость				*4813*				
1706	21-050101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокаттонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	0,1092624	193530,51	--	21146	--	888	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8128,28*		*888*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8128,28*				*888*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16132,70*		*1763*				
		Сметная стоимость				*23797*				
1707	ТССЦ	Доплата за очистки мет поверхностей щетками	0,1092624	16871,19	--	1843	--	77	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*708,59*		*77*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*708,59*				*77*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1406,38*		*154*				
		Сметная стоимость				*2074*				
1708	11-090306-0301 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные ПВХ панель. Монтаж	5,82	4038,67	1074,50	23505	6254	10406	2,50	15
		м2		2379,25	170,95	13847	995	60,9	0,13	1
		Накладные расходы -		*1787,92*		*10406*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1553,07*				*9039*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*234,85*				*1367*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*466,13*		*2713*				
		Сметная стоимость				*36624*				

1709	**21-130502-0706 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Листы монолитные поликарбонатные цветные толщиной 8 мм/применит/**	**5,8782**	**20130,23**	**--**	**118330**	**--**	**4970**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***845,47***		***4970***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***845,47***				***4970***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1678,06***		***9864***				
		Сметная стоимость				***133164***				
1710	**11-090306-0301 РСНБ РК 2015**	**ПВХ панель. Монтаж**	**0,85**	**4038,67**	**1074,50**	**3433**	**913**	**1520**	**2,50**	**2**
		м2		**2379,25**	**170,95**	**2022**	**145**	**60,9**	**0,13**	**--**
		Накладные расходы -		***1787,92***		***1520***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		***1553,07***				***1320***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***234,85***				***200***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***466,13***		***396***				
		Сметная стоимость				***5349***				
		Огрунтовка и окраска металлических поверхностей								
1711	**11-130301-0402 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой за одинраз**	**59,18**	**26,25**	**1,25**	**1554**	**74**	**911**	**0,02**	**1**
		м2		**25,00**	**0,30**	**1480**	**18**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***15,39***		***911***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		***13,71***				***812***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***1,68***				***99***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***3,33***		***197***				
		Сметная стоимость				***2662***				
1712	**11-130301-1704 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска двухкомпонентной эмалью.**	**59,18**	**29,73**	**2,89**	**1759**	**171**	**998**	**0,01**	**1**
		м2		**26,84**	**0,81**	**1588**	**48**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***16,86***		***998***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		***14,98***				***887***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***1,88***				***111***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***3,73***		***221***				
		Сметная стоимость				***2977***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 44	**Тенге**			**575435**	**16516**			**55**
			Тенге			**52690**	**3699**			**3**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**250518**				
	Материалы -		Тенге			**11135**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**13012**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**215543**				
	Местные материалы -		Тенге			**8405**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**1590**				
		Накладные расходы -	Тенге			**17460**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**6659**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**10801**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**21438**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**289416**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**13**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13012**			

		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**321595**				
		Материалы -	Тенге			**8488**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**40969**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**260516**				
		Накладные расходы -	Тенге			**39505**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**24950**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**14555**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**28888**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**389988**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**42**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**40969**			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**3322**				
		Материалы -	Тенге			**25**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**2408**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**527**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1655**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1454**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**201**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**398**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**5376**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2408**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 44	Тенге			**684779**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**58**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**56389**			
		РАЗДЕЛ 45.Типовой остановочный автобусный павильон.Тип 2 (поворот на Акмерек юг - ул.Ахметова зап.)								
		Земляные работы								
1713	**11-010205-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	**0,81675**	**1660,57**	**--**	**1356**	**--**	**892**	**1,89**	**2**
		м3 грунта		**1660,57**	**--**	**1356**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1092,36***		***892***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***981,39***				***802***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***110,96***				***91***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***220,23***		***180***				
		Сметная стоимость				***2428***				
1714	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**0,11675**	**706,88**	**--**	**83**	**--**	**54**	**0,89**	**--**
		м3 грунта		**706,88**	**--**	**83**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***465,00***		***54***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***417,76***				***49***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***47,24***				***6***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***93,75***		***11***				
		Сметная стоимость				***148***				
1715	**41-310104-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка**	**1,26**	**211,54**	**--**	**267**	**--**	**11**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

		Накладные расходы -		*8,88*		*11*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8,88*				*11*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,63*		*22*				
		Сметная стоимость				*300*				
1716	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**1,26**	**1050,49**	**--**	**1324**	**--**	**56**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*44,12*		*56*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*44,12*				*56*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*87,57*		*110*				
		Сметная стоимость				*1490*				
		Устройство фундаментов								
1717	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**0,136**	**15303,56**	**670,67**	**2081**	**91**	**176**	**1,35**	**--**
		м3		**1103,73**	**182,93**	**150**	**25**	**48,5**	**0,18**	**--**
		Накладные расходы -		*1292,98*		*176*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*624,03*				*85*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*668,96*				*91*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1327,72*		*181*				
		Сметная стоимость				*2437*				
1718	**11-060101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**0,6**	**8707,61**	**1182,66**	**5225**	**710**	**2037**	**6,34**	**4**
		м3		**5665,93**	**328,14**	**3400**	**197**	**48,5**	**0,32**	**--**
		Накладные расходы -		*3394,94*		*2037*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2907,12*				*1744*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*487,82*				*293*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*968,20*		*581*				
		Сметная стоимость				*7843*				
1719	**21-020101-2701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**0,609**	**13800,74**	**--**	**8405**	**--**	**353**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*579,63*		*353*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*579,63*				*353*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1150,43*		*701*				
		Сметная стоимость				*9459*				
1720	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 10 мм**	**0,00416**	**16076,48**	**720,19**	**67**	**3**	**35**	**16,88**	**--**
		т		**15085,32**	**230,07**	**63**	**1**	**48,5**	**0,17**	**--**
		Накладные расходы -		*8415,15*		*35*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7427,96*				*31*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*987,19*				*4*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1959,33*		*8*				
		Сметная стоимость				*110*				

1721	11-160501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка	1,73	1615,87	333,05	2795	576	1633	1,22	2
		м трубопровода		1268,63	123,32	2195	213	60,4	0,14	--
		Накладные расходы -		*943,92*		*1633*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*840,74*				*1454*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*103,18*				*178*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*204,78*		*354*				
		Сметная стоимость				*4782*				
1722	23-010501-1308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3 питьевая ГОСТ 18599-2001	1,73	304,53	--	527	--	22	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12,79*		*22*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*12,79*				*22*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,39*		*44*				
		Сметная стоимость				*593*				
1723	21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012	0,0316	177280,53	--	5602	--	235	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7445,78*		*235*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*7445,78*				*235*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14778,10*		*467*				
		Сметная стоимость				*6304*				
1724	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	0,0144	445487,29	1561,17	6415	22	2227	289,00	4
		т		268291,27	711,65	3863	10	48,5	0,62	--
		Накладные расходы -		*154656,47*		*2227*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*130466,41*				*1879*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*24190,06*				*348*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48011,50*		*691*				
		Сметная стоимость				*9333*				
1725	11-080101-0302 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	3,72	1508,92	18,59	5613	69	498	0,14	1
		м2		127,80	5,55	475	21	50,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*133,96*		*498*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*67,74*				*252*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*66,22*				*246*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*131,43*		*489*				
		Сметная стоимость				*6600*				
1726	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	1,1	751,91	12,47	827	14	159	0,21	--
		м2 поверхности		211,51	2,02	233	2	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*144,61*		*159*				

		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*108,47*				*119*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*36,14*				*40*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,72*		*79*				
		Сметная стоимость				*1065*				
		Архитектурно-строительные решения								
		Балки Б1, Б2, Б3, Б4, С1								
1727	**11-090302-0112 РСНБ РК 2015**	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**	**0,10938**	**19348,43**	**8973,15**	**2116**	**981**	**650**	**5,88**	**1**
		т конструкций		**5525,13**	**2561,40**	**604**	**280**	**60,9**	**2,21**	**--**
		Накладные расходы -		*5944,17*		*650*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*4924,70*				*539*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1019,47*				*112*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2023,41*		*221*				
		Сметная стоимость				*2987*				
1728	**11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж+балка**	**0,40386**	**24072,50**	**8178,80**	**9722**	**3303**	**4264**	**14,10**	**6**
		т конструкций		**12930,24**	**2115,70**	**5222**	**854**	**60,9**	**1,60**	**1**
		Накладные расходы -		*10558,87*		*4264*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*9162,98*				*3701*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1395,89*				*564*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2770,51*		*1119*				
		Сметная стоимость				*15105*				
1729	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/С1,Б1,Б2,Б3,Б4**	**0,5337696**	**381319,78**	**--**	**203537**	**--**	**8549**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*16015,43*		*8549*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*16015,43*				*8549*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31786,82*		*16967*				
		Сметная стоимость				*229052*				
1730	**21-100102-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**2**	**328,22**	**--**	**656**	**--**	**28**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*13,79*		*28*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*13,79*				*28*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,36*		*55*				
		Сметная стоимость				*738*				
1731	**11-090305-0305 РСНБ РК 2015**	**Конструкции /Ск1, Оп1, ОБ1,Реклпмная рамка. Монтаж**	**0,17941**	**34573,82**	**6401,92**	**6203**	**1149**	**2378**	**17,30**	**3**
		т конструкций		**17051,01**	**1550,90**	**3059**	**278**	**60,9**	**1,34**	**--**
		Накладные расходы -		*13256,46*		*2378*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*11328,56*				*2032*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1927,90*				*346*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3826,42*		*686*				
		Сметная стоимость				*9268*				

1732	21-060805-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т/Ск1, Оп1, ОБ1,Т1	0,1865864	194962,82	--	36377	--	1528	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8188,44*		*1528*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8188,44*				*1528*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,10*		*3032*				
		Сметная стоимость				*40937*				
1733	11-090501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	31	113,84	0,58	3529	18	2382	0,12	4
		болт		113,25	0,30	3511	9	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*76,84*		*2382*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*69,16*				*2144*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*7,69*				*238*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,25*		*473*				
		Сметная стоимость				*6384*				
1734	21-130201-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Болты с гайками и шайбами оцинкованные	1,271	584,09	--	742	--	31	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*24,53*		*31*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*24,53*				*31*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,69*		*62*				
		Сметная стоимость				*835*				
1735	ТССЦ	Доплата за очистки мет поверхностей щетками	0,720356	16871,19	--	12153	--	510	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*708,59*		*510*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*708,59*				*510*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1406,38*		*1013*				
		Сметная стоимость				*13677*				
1736	11-090306-0103 РСНБ РК 2015	Перегородки стальные консольные сетчатые. Монтаж	10,26	483,14	14,32	4957	147	3246	0,48	5
		м2		460,32	6,21	4723	64	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*316,34*		*3246*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*284,12*				*2915*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*32,22*				*331*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63,96*		*656*				
		Сметная стоимость				*8859*				
1737	21-050101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	0,1611	193530,51	--	31178	--	1309	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8128,28*		*1309*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8128,28*				*1309*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16132,70*		*2599*				
		Сметная стоимость				*35086*				
1738	**11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж+табло**	**0,01955**	**24072,50**	**8178,80**	**471**	**160**	**206**	**14,10**	**--**
		т конструкций		**12930,24**	**2115,70**	**253**	**41**	**60,9**	**1,60**	**--**
		Накладные расходы -		*10558,87*		*206*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*9162,98*				*179*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1395,89*				*27*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2770,51*		*54*				
		Сметная стоимость				*732*				
1739	**21-050103-0110 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 4 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)**	**0,01013**	**1187944,94**	**--**	**12034**	**--**	**505**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*49893,69*		*505*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*49893,69*				*505*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*99027,09*		*1003*				
		Сметная стоимость				*13543*				
1740	**21-050103-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 2 мм ГОСТ 5582-75 (ГОСТ 19903-74)**	**0,00942**	**1150603,16**	**--**	**10839**	**--**	**455**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*48325,33*		*455*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*48325,33*				*455*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*95914,28*		*904*				
		Сметная стоимость				*12198*				
		Козырек								
1741	**11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**0,05813**	**68182,10**	**14584,92**	**3963**	**848**	**2233**	**56,50**	**3**
		т конструкций		**51812,66**	**4221,51**	**3012**	**245**	**60,9**	**3,61**	**--**
		Накладные расходы -		*38421,70*		*2233*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*34124,81*				*1984*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*4296,89*				*250*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8528,30*		*496*				
		Сметная стоимость				*6692*				
1742	**21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**0,0604552**	**340783,77**	**--**	**20602**	**--**	**865**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*14312,92*		*865*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*14312,92*				*865*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28407,74*		*1717*				
		Сметная стоимость				*23185*				

1743	ТССЦ	Доплата за очистки мет поверхностей щетками	0,0604552	16871,19	--	1020	--	43	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*708,59*		*43*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*708,59*				*43*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1406,38*		*85*				
		Сметная стоимость				*1148*				
1744	11-090305-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Арки полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката. Монтаж	0,10506	30260,30	9634,89	3179	1012	1277	14,20	1
		т конструкций		14766,02	2389,78	1551	251	60,9	1,97	--
		Накладные расходы -		*12157,62*		*1277*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*10447,88*				*1098*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1709,74*				*180*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3393,43*		*357*				
		Сметная стоимость				*4813*				
1745	21-050101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокаттонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	0,1092624	193530,51	--	21146	--	888	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8128,28*		*888*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8128,28*				*888*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16132,70*		*1763*				
		Сметная стоимость				*23797*				
1746	ТССЦ	Доплата за очистки мет поверхностей щетками	0,1092624	16871,19	--	1843	--	77	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*708,59*		*77*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*708,59*				*77*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1406,38*		*154*				
		Сметная стоимость				*2074*				
1747	11-090306-0301 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные ПВХ панель. Монтаж	5,82	4038,67	1074,50	23505	6254	10406	2,50	15
		м2		2379,25	170,95	13847	995	60,9	0,13	1
		Накладные расходы -		*1787,92*		*10406*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1553,07*				*9039*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*234,85*				*1367*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*466,13*		*2713*				
		Сметная стоимость				*36624*				
1748	21-130502-0706 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Листы монолитные поликарбонатные цветные толщиной 8 мм/применит/	5,8782	20130,23	--	118330	--	4970	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*845,47*		*4970*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*845,47*				*4970*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1678,06*		*9864*				
		Сметная стоимость				*133164*				
1749	11-090306-0301 РСНБ РК 2015	ПВХ панель. Монтаж	0,85	4038,67	1074,50	3433	913	1520	2,50	2

		м2		2379,25	170,95	2022	145	60,9	0,13	--
		Накладные расходы -		*1787,92*		*1520*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1553,07*				*1320*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*234,85*				*200*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*466,13*		*396*				
		Сметная стоимость				*5349*				
		Огрунтовка и окраска металлических поверхностей								
1750	**11-130301-0402 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой за одинраз**	**59,18**	**26,25**	**1,25**	**1554**	**74**	**911**	**0,02**	**1**
		м2		**25,00**	**0,30**	**1480**	**18**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*15,39*		*911*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*13,71*				*812*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1,68*				*99*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,33*		*197*				
		Сметная стоимость				*2662*				
1751	**11-130301-1704 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска двухкомпонентной эмалью.**	**59,18**	**29,73**	**2,89**	**1759**	**171**	**998**	**0,01**	**1**
		м2		**26,84**	**0,81**	**1588**	**48**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*16,86*		*998*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*14,98*				*887*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1,88*				*111*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,73*		*221*				
		Сметная стоимость				*2977*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 45	**Тенге**			**575435**	**16516**			**55**
			Тенге			**52690**	**3699**			**3**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**250518**				
	Материалы -		Тенге			**11135**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**13012**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**215543**				
	Местные материалы -		Тенге			**8405**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**1590**				
		Накладные расходы -	Тенге			**17460**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**6659**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**10801**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**21438**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**289416**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**13**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13012**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**321595**				
	Материалы -		Тенге			**8488**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**40969**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**260516**				
		Накладные расходы -	Тенге			**39505**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**24950**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**14555**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**28888**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**389988**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**42**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**40969**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**3322**				

	Материалы -		Тенге			25				
	Всего заработная плата -		Тенге				2408			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			527				
		Накладные расходы -	Тенге			1655				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1454		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					201		
		Сметная прибыль -	Тенге			398				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5376				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				2408			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 45	Тенге			684779				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							58
		Сметная заработная плата -	Тенге				56389			
РАЗДЕЛ 46.Типовой остановочный автобусный павильон.Тип 2 (ул.Бекмаханова-ост."ЖБИ")										
Земляные работы										
1752	**11-010205-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	**0,81675**	**1660,57**	**--**	**1356**	**--**	**892**	**1,89**	**2**
		м3 грунта		**1660,57**	**--**	**1356**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1092,36***		***892***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***981,39***				***802***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***110,96***				***91***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***220,23***		***180***				
		Сметная стоимость				***2428***				
1753	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**0,11675**	**706,88**	**--**	**83**	**--**	**54**	**0,89**	**--**
		м3 грунта		**706,88**	**--**	**83**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***465,00***		***54***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***417,76***				***49***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***47,24***				***6***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***93,75***		***11***				
		Сметная стоимость				***148***				
1754	**41-310104-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка**	**1,26**	**211,54**	**--**	**267**	**--**	**11**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***8,88***		***11***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***8,88***				***11***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***17,63***		***22***				
		Сметная стоимость				***300***				
1755	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**1,26**	**1050,49**	**--**	**1324**	**--**	**56**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***44,12***		***56***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***44,12***				***56***		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*87,57*		*110*				
		Сметная стоимость				*1490*				
		Устройство фундаментов								
1756	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**0,136**	**15303,56**	**670,67**	**2081**	**91**	**176**	**1,35**	**--**
		м3		**1103,73**	**182,93**	**150**	**25**	**48,5**	**0,18**	**--**
		Накладные расходы -		*1292,98*		*176*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*624,03*				*85*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*668,96*				*91*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1327,72*		*181*				
		Сметная стоимость				*2437*				
1757	**11-060101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**0,6**	**8707,61**	**1182,66**	**5225**	**710**	**2037**	**6,34**	**4**
		м3		**5665,93**	**328,14**	**3400**	**197**	**48,5**	**0,32**	**--**
		Накладные расходы -		*3394,94*		*2037*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2907,12*				*1744*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*487,82*				*293*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*968,20*		*581*				
		Сметная стоимость				*7843*				
1758	**21-020101-2701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**0,609**	**13800,74**	**--**	**8405**	**--**	**353**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*579,63*		*353*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*579,63*				*353*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1150,43*		*701*				
		Сметная стоимость				*9459*				
1759	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 10 мм**	**0,00416**	**16076,48**	**720,19**	**67**	**3**	**35**	**16,88**	**--**
		т		**15085,32**	**230,07**	**63**	**1**	**48,5**	**0,17**	**--**
		Накладные расходы -		*8415,15*		*35*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7427,96*				*31*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*987,19*				*4*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1959,33*		*8*				
		Сметная стоимость				*110*				
1760	**11-160501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка**	**1,73**	**1615,87**	**333,05**	**2795**	**576**	**1633**	**1,22**	**2**
		м трубопровода		**1268,63**	**123,32**	**2195**	**213**	**60,4**	**0,14**	**--**
		Накладные расходы -		*943,92*		*1633*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*840,74*				*1454*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*103,18*				*178*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*204,78*		*354*				
		Сметная стоимость				*4782*				

1761	23-010501-1308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50х3 питьевая ГОСТ 18599-2001	1,73	304,53	--	527	--	22	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12,79*		*22*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*12,79*				*22*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,39*		*44*				
		Сметная стоимость				*593*				
1762	21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012	0,0316	177280,53	--	5602	--	235	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7445,78*		*235*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*7445,78*				*235*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14778,10*		*467*				
		Сметная стоимость				*6304*				
1763	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	0,0144	445487,29	1561,17	6415	22	2227	289,00	4
		т		268291,27	711,65	3863	10	48,5	0,62	--
		Накладные расходы -		*154656,47*		*2227*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*130466,41*				*1879*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*24190,06*				*348*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48011,50*		*691*				
		Сметная стоимость				*9333*				
1764	11-080101-0302 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	3,72	1508,92	18,59	5613	69	498	0,14	1
		м2		127,80	5,55	475	21	50,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*133,96*		*498*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*67,74*				*252*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*66,22*				*246*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*131,43*		*489*				
		Сметная стоимость				*6600*				
1765	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	1,1	751,91	12,47	827	14	159	0,21	--
		м2 поверхности		211,51	2,02	233	2	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*144,61*		*159*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*108,47*				*119*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*36,14*				*40*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,72*		*79*				
		Сметная стоимость				*1065*				
		Архитектурно-строительные решения								
		Балки Б1, Б2, Б3, Б4, С1								
1766	11-090302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	0,10938	19348,43	8973,15	2116	981	650	5,88	1
		т конструкций		5525,13	2561,40	604	280	60,9	2,21	--
		Накладные расходы -		*5944,17*		*650*				

		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*4924,70*				*539*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1019,47*				*112*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2023,41*		*221*				
		Сметная стоимость				*2987*				
1767	**11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж+балка**	**0,40386**	**24072,50**	**8178,80**	**9722**	**3303**	**4264**	**14,10**	**6**
		т конструкций		**12930,24**	**2115,70**	**5222**	**854**	**60,9**	**1,60**	**1**
		Накладные расходы -		*10558,87*		*4264*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*9162,98*				*3701*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1395,89*				*564*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2770,51*		*1119*				
		Сметная стоимость				*15105*				
1768	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/С1,Б1,Б2,Б3,Б4**	**0,5337696**	**381319,78**	**--**	**203537**	**--**	**8549**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*16015,43*		*8549*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*16015,43*				*8549*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31786,82*		*16967*				
		Сметная стоимость				*229052*				
1769	**21-100102-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**2**	**328,22**	**--**	**656**	**--**	**28**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*13,79*		*28*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*13,79*				*28*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,36*		*55*				
		Сметная стоимость				*738*				
1770	**11-090305-0305 РСНБ РК 2015**	**Конструкции /Ск1, Оп1, ОБ1,Реклпмная рамка. Монтаж**	**0,17941**	**34573,82**	**6401,92**	**6203**	**1149**	**2378**	**17,30**	**3**
		т конструкций		**17051,01**	**1550,90**	**3059**	**278**	**60,9**	**1,34**	**--**
		Накладные расходы -		*13256,46*		*2378*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*11328,56*				*2032*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1927,90*				*346*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3826,42*		*686*				
		Сметная стоимость				*9268*				
1771	**21-060805-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т/Ск1, Оп1, ОБ1,Т1**	**0,1865864**	**194962,82**	**--**	**36377**	**--**	**1528**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*8188,44*		*1528*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8188,44*				*1528*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,10*		*3032*				
		Сметная стоимость				*40937*				

1772	11-090501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	31	113,84	0,58	3529	18	2382	0,12	4
		болт		113,25	0,30	3511	9	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*76,84*		*2382*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*69,16*				*2144*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*7,69*				*238*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,25*		*473*				
		Сметная стоимость				*6384*				
1773	21-130201-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Болты с гайками и шайбами оцинкованные	1,271	584,09	--	742	--	31	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*24,53*		*31*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*24,53*				*31*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,69*		*62*				
		Сметная стоимость				*835*				
1774	ТССЦ	Доплата за очистки мет поверхностей щетками	0,720356	16871,19	--	12153	--	510	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*708,59*		*510*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*708,59*				*510*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1406,38*		*1013*				
		Сметная стоимость				*13677*				
1775	11-090306-0103 РСНБ РК 2015	Перегородки стальные консольные сетчатые. Монтаж	10,26	483,14	14,32	4957	147	3246	0,48	5
		м2		460,32	6,21	4723	64	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*316,34*		*3246*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*284,12*				*2915*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*32,22*				*331*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63,96*		*656*				
		Сметная стоимость				*8859*				
1776	21-050101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	0,1611	193530,51	--	31178	--	1309	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8128,28*		*1309*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8128,28*				*1309*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16132,70*		*2599*				
		Сметная стоимость				*35086*				
1777	11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж+табло	0,01955	24072,50	8178,80	471	160	206	14,10	--
		т конструкций		12930,24	2115,70	253	41	60,9	1,60	--
		Накладные расходы -		*10558,87*		*206*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*9162,98*				*179*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1395,89*				*27*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2770,51*		*54*				
		Сметная стоимость				*732*				
1778	**21-050103-0110 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 4 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)**	**0,01013**	**1187944,94**	**--**	**12034**	**--**	**505**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*49893,69*		*505*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*49893,69*				*505*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*99027,09*		*1003*				
		Сметная стоимость				*13543*				
1779	**21-050103-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 2 мм ГОСТ 5582-75 (ГОСТ 19903-74)**	**0,00942**	**1150603,16**	**--**	**10839**	**--**	**455**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*48325,33*		*455*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*48325,33*				*455*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*95914,28*		*904*				
		Сметная стоимость				*12198*				
		Козырек								
1780	**11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**0,05813**	**68182,10**	**14584,92**	**3963**	**848**	**2233**	**56,50**	**3**
		т конструкций		**51812,66**	**4221,51**	**3012**	**245**	**60,9**	**3,61**	**--**
		Накладные расходы -		*38421,70*		*2233*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*34124,81*				*1984*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*4296,89*				*250*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8528,30*		*496*				
		Сметная стоимость				*6692*				
1781	**21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**0,0604552**	**340783,77**	**--**	**20602**	**--**	**865**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*14312,92*		*865*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*14312,92*				*865*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28407,74*		*1717*				
		Сметная стоимость				*23185*				
1782	**ТССЦ**	**Доплата за очистки мет поверхностей щетками**	**0,0604552**	**16871,19**	**--**	**1020**	**--**	**43**	**--**	**--**
		тн		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*708,59*		*43*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*708,59*				*43*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1406,38*		*85*				
		Сметная стоимость				*1148*				
1783	**11-090305-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Арки полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката. Монтаж**	**0,10506**	**30260,30**	**9634,89**	**3179**	**1012**	**1277**	**14,20**	**1**

		т конструкций		**14766,02**	**2389,78**	**1551**	**251**	**60,9**	**1,97**	**--**
		Накладные расходы -		***12157,62***		***1277***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*10447,88*				*1098*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1709,74*				*180*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***3393,43***		***357***				
		Сметная стоимость				***4813***				
1784	**21-050101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прокаттонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)**	**0,1092624**	**193530,51**	**--**	**21146**	**--**	**888**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***8128,28***		***888***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8128,28*				*888*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***16132,70***		***1763***				
		Сметная стоимость				***23797***				
1785	**ТССЦ**	**Доплата за очистки мет поверхностей щетками**	**0,1092624**	**16871,19**	**--**	**1843**	**--**	**77**	**--**	**--**
		тн		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***708,59***		***77***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*708,59*				*77*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1406,38***		***154***				
		Сметная стоимость				***2074***				
1786	**11-090306-0301 РСНБ РК 2015**	**Потолки подвесные ПВХ панель. Монтаж**	**5,82**	**4038,67**	**1074,50**	**23505**	**6254**	**10406**	**2,50**	**15**
		м2		**2379,25**	**170,95**	**13847**	**995**	**60,9**	**0,13**	**1**
		Накладные расходы -		***1787,92***		***10406***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1553,07*				*9039*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*234,85*				*1367*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***466,13***		***2713***				
		Сметная стоимость				***36624***				
1787	**21-130502-0706 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Листы монолитные поликарбонатные цветные толщиной 8 мм/применит/**	**0,36486**	**20130,23**	**--**	**7345**	**--**	**308**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***845,47***		***308***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*845,47*				*308*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1678,06***		***612***				
		Сметная стоимость				***8266***				
1788	**11-090306-0301 РСНБ РК 2015**	**ПВХ панель. Монтаж**	**0,85**	**4038,67**	**1074,50**	**3433**	**913**	**1520**	**2,50**	**2**
		м2		**2379,25**	**170,95**	**2022**	**145**	**60,9**	**0,13**	**--**
		Накладные расходы -		***1787,92***		***1520***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1553,07*				*1320*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*234,85*				*200*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***466,13***		***396***				
		Сметная стоимость				***5349***				
		Огрунтовка и окраска металлических поверхностей								
1789	**11-130301-0402 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой за одинраз**	**59,18**	**26,25**	**1,25**	**1554**	**74**	**911**	**0,02**	**1**
		м2		**25,00**	**0,30**	**1480**	**18**	**54,2**	**--**	**--**

		Накладные расходы -		*15,39*		*911*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*13,71*				*812*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1,68*				*99*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,33*		*197*				
		Сметная стоимость				*2662*				
1790	**11-130301-1704 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска двухкомпонентной эмалью.**	**59,18**	**29,73**	**2,89**	**1759**	**171**	**998**	**0,01**	**1**
		м2		**26,84**	**0,81**	**1588**	**48**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*16,86*		*998*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*14,98*				*887*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1,88*				*111*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,73*		*221*				
		Сметная стоимость				*2977*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 46	**Тенге**			**464450**	**16516**			**55**
			Тенге			**52690**	**3699**			**3**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**139533**				
	Материалы -		Тенге			**11135**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**13012**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**104558**				
	Местные материалы -		Тенге			**8405**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**1590**				
		Накладные расходы -	Тенге			**12799**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**6659**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**6140**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**12187**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**164518**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**13**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13012**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**321595**				
	Материалы -		Тенге			**8488**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**40969**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**260516**				
		Накладные расходы -	Тенге			**39505**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**24950**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**14555**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**28888**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**389988**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**42**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**40969**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**3322**				
	Материалы -		Тенге			**25**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2408**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**527**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1655**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1454**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**201**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**398**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**5376**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2408**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 46	Тенге			**559881**				

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							58
		Сметная заработная плата -	Тенге				56389			
РАЗДЕЛ 47.Типовой остановочный автобусный павильон.Тип 2 (поворот на Акмерек сев. - ул.Ахметова зап.)										
Земляные работы										
1791	**11-010205-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	**0,81675**	**1660,57**	**--**	**1356**	**--**	**892**	**1,89**	**2**
		м3 грунта		**1660,57**	**--**	**1356**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1092,36***		***892***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***981,39***				***802***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***110,96***				***91***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***220,23***		***180***				
		Сметная стоимость				***2428***				
1792	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**0,11675**	**706,88**	**--**	**83**	**--**	**54**	**0,89**	**--**
		м3 грунта		**706,88**	**--**	**83**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***465,00***		***54***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***417,76***				***49***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***47,24***				***6***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***93,75***		***11***				
		Сметная стоимость				***148***				
1793	**41-310104-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка**	**1,26**	**211,54**	**--**	**267**	**--**	**11**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***8,88***		***11***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***8,88***				***11***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***17,63***		***22***				
		Сметная стоимость				***300***				
1794	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**1,26**	**1050,49**	**--**	**1324**	**--**	**56**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***44,12***		***56***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***44,12***				***56***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***87,57***		***110***				
		Сметная стоимость				***1490***				
Устройство фундаментов										
1795	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**0,136**	**15303,56**	**670,67**	**2081**	**91**	**176**	**1,35**	**--**
		м3		**1103,73**	**182,93**	**150**	**25**	**48,5**	**0,18**	**--**
		Накладные расходы -		***1292,98***		***176***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***624,03***				***85***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***668,96***				***91***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1327,72***		***181***				
		Сметная стоимость				***2437***				

1796	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	0,6	8707,61	1182,66	5225	710	2037	6,34	4
		м3		5665,93	328,14	3400	197	48,5	0,32	--
		Накладные расходы -		*3394,94*		*2037*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2907,12*				*1744*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*487,82*				*293*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*968,20*		*581*				
		Сметная стоимость				*7843*				
1797	21-020101-2701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	0,609	13800,74	--	8405	--	353	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*579,63*		*353*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*579,63*				*353*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1150,43*		*701*				
		Сметная стоимость				*9459*				
1798	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 10 мм	0,00416	16076,48	720,19	67	3	35	16,88	--
		т		15085,32	230,07	63	1	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*8415,15*		*35*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7427,96*				*31*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*987,19*				*4*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1959,33*		*8*				
		Сметная стоимость				*110*				
1799	11-160501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка	1,73	1615,87	333,05	2795	576	1633	1,22	2
		м трубопровода		1268,63	123,32	2195	213	60,4	0,14	--
		Накладные расходы -		*943,92*		*1633*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*840,74*				*1454*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*103,18*				*178*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*204,78*		*354*				
		Сметная стоимость				*4782*				
1800	23-010501-1308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50х3 питьевая ГОСТ 18599-2001	1,73	304,53	--	527	--	22	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12,79*		*22*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*12,79*				*22*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,39*		*44*				
		Сметная стоимость				*593*				
1801	21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012	0,0316	177280,53	--	5602	--	235	--	--

		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7445,78*		*235*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*7445,78*				*235*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14778,10*		*467*				
		Сметная стоимость				*6304*				
1802	**11-060301-0401 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	**0,0144**	**445487,29**	**1561,17**	**6415**	**22**	**2227**	**289,00**	**4**
		т		**268291,27**	**711,65**	**3863**	**10**	**48,5**	**0,62**	**--**
		Накладные расходы -		*154656,47*		*2227*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*130466,41*				*1879*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*24190,06*				*348*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48011,50*		*691*				
		Сметная стоимость				*9333*				
1803	**11-080101-0302 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная в 1 слой стен, фундаментов**	**3,72**	**1508,92**	**18,59**	**5613**	**69**	**498**	**0,14**	**1**
		м2		**127,80**	**5,55**	**475**	**21**	**50,8**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*133,96*		*498*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*67,74*				*252*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*66,22*				*246*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*131,43*		*489*				
		Сметная стоимость				*6600*				
1804	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**1,1**	**751,91**	**12,47**	**827**	**14**	**159**	**0,21**	**--**
		м2 поверхности		**211,51**	**2,02**	**233**	**2**	**50,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*144,61*		*159*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*108,47*				*119*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*36,14*				*40*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,72*		*79*				
		Сметная стоимость				*1065*				
		Архитектурно-строительные решения								
		Балки Б1, Б2, Б3, Б4, С1								
1805	**11-090302-0112 РСНБ РК 2015**	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**	**0,10938**	**19348,43**	**8973,15**	**2116**	**981**	**650**	**5,88**	**1**
		т конструкций		**5525,13**	**2561,40**	**604**	**280**	**60,9**	**2,21**	**--**
		Накладные расходы -		*5944,17*		*650*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*4924,70*				*539*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1019,47*				*112*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2023,41*		*221*				
		Сметная стоимость				*2987*				
1806	**11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж+балка**	**0,40386**	**24072,50**	**8178,80**	**9722**	**3303**	**4264**	**14,10**	**6**
		т конструкций		**12930,24**	**2115,70**	**5222**	**854**	**60,9**	**1,60**	**1**
		Накладные расходы -		*10558,87*		*4264*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*9162,98*				*3701*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1395,89*				*564*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2770,51*		*1119*				
		Сметная стоимость				*15105*				

1807	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/С1,Б1,Б2,Б3,Б4	0,5337696	381319,78	--	203537	--	8549	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16015,43*		*8549*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*16015,43*				*8549*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31786,82*		*16967*				
		Сметная стоимость				*229052*				
1808	21-100102-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	2	328,22	--	656	--	28	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13,79*		*28*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*13,79*				*28*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,36*		*55*				
		Сметная стоимость				*738*				
1809	11-090305-0305 РСНБ РК 2015	Конструкции /Ск1, Оп1, ОБ1,Реклимная рамка. Монтаж	0,17941	34573,82	6401,92	6203	1149	2378	17,30	3
		т конструкций		17051,01	1550,90	3059	278	60,9	1,34	--
		Накладные расходы -		*13256,46*		*2378*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*11328,56*				*2032*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1927,90*				*346*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3826,42*		*686*				
		Сметная стоимость				*9268*				
1810	21-060805-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т/Ск1, Оп1, ОБ1,Т1	0,1865864	194962,82	--	36377	--	1528	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8188,44*		*1528*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8188,44*				*1528*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,10*		*3032*				
		Сметная стоимость				*40937*				
1811	11-090501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	31	113,84	0,58	3529	18	2382	0,12	4
		болт		113,25	0,30	3511	9	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*76,84*		*2382*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*69,16*				*2144*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*7,69*				*238*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,25*		*473*				
		Сметная стоимость				*6384*				
1812	21-130201-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Болты с гайками и шайбами оцинкованные	1,271	584,09	--	742	--	31	--	--

		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*24,53*		*31*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*24,53*				*31*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,69*		*62*				
		Сметная стоимость				*835*				
1813	**ТССЦ**	**Доплата за очистки мет поверхностей щетками**	**0,720356**	**16871,19**	**--**	**12153**	**--**	**510**	**--**	**--**
		тн		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*708,59*		*510*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*708,59*				*510*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1406,38*		*1013*				
		Сметная стоимость				*13677*				
1814	**11-090306-0103 РСНБ РК 2015**	**Перегородки стальные консольные сетчатые. Монтаж**	**10,26**	**483,14**	**14,32**	**4957**	**147**	**3246**	**0,48**	**5**
		м2		**460,32**	**6,21**	**4723**	**64**	**60,9**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*316,34*		*3246*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*284,12*				*2915*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*32,22*				*331*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63,96*		*656*				
		Сметная стоимость				*8859*				
1815	**21-050101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)**	**0,1611**	**193530,51**	**--**	**31178**	**--**	**1309**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*8128,28*		*1309*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8128,28*				*1309*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16132,70*		*2599*				
		Сметная стоимость				*35086*				
1816	**11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж+табло**	**0,01955**	**24072,50**	**8178,80**	**471**	**160**	**206**	**14,10**	**--**
		т конструкций		**12930,24**	**2115,70**	**253**	**41**	**60,9**	**1,60**	**--**
		Накладные расходы -		*10558,87*		*206*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*9162,98*				*179*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1395,89*				*27*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2770,51*		*54*				
		Сметная стоимость				*732*				
1817	**21-050103-0110 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 4 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)**	**0,01013**	**1187944,94**	**--**	**12034**	**--**	**505**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*49893,69*		*505*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*49893,69*				*505*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*99027,09*		*1003*				
		Сметная стоимость				*13543*				

1818	21-050103-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 2 мм ГОСТ 5582-75 (ГОСТ 19903-74)	0,00942	1150603,16	--	10839	--	455	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*48325,33*		*455*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*48325,33*				*455*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*95914,28*		*904*				
		Сметная стоимость				*12198*				
		Козырек								
1819	11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	0,05813	68182,10	14584,92	3963	848	2233	56,50	3
		т конструкций		51812,66	4221,51	3012	245	60,9	3,61	--
		Накладные расходы -		*38421,70*		*2233*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*34124,81*				*1984*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*4296,89*				*250*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8528,30*		*496*				
		Сметная стоимость				*6692*				
1820	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,0604552	340783,77	--	20602	--	865	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14312,92*		*865*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*14312,92*				*865*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28407,74*		*1717*				
		Сметная стоимость				*23185*				
1821	ТССЦ	Доплата за очистки мет поверхностей щетками	0,0604552	16871,19	--	1020	--	43	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*708,59*		*43*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*708,59*				*43*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1406,38*		*85*				
		Сметная стоимость				*1148*				
1822	11-090305-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Арки полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката. Монтаж	0,10506	30260,30	9634,89	3179	1012	1277	14,20	1
		т конструкций		14766,02	2389,78	1551	251	60,9	1,97	--
		Накладные расходы -		*12157,62*		*1277*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*10447,88*				*1098*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1709,74*				*180*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3393,43*		*357*				
		Сметная стоимость				*4813*				
1823	21-050101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокаттонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	0,1092624	193530,51	--	21146	--	888	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

		Накладные расходы -		*8128,28*		*888*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8128,28*				*888*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16132,70*		*1763*				
		Сметная стоимость				*23797*				
1824	**ТССЦ**	**Доплата за очистки мет поверхностей щетками**	**0,1092624**	**16871,19**	**--**	**1843**	**--**	**77**	**--**	**--**
		тн		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*708,59*		*77*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*708,59*				*77*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1406,38*		*154*				
		Сметная стоимость				*2074*				
1825	**11-090306-0301 РСНБ РК 2015**	**Потолки подвесные ПВХ панель. Монтаж**	**5,82**	**4038,67**	**1074,50**	**23505**	**6254**	**10406**	**2,50**	**15**
		м2		**2379,25**	**170,95**	**13847**	**995**	**60,9**	**0,13**	**1**
		Накладные расходы -		*1787,92*		*10406*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1553,07*				*9039*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*234,85*				*1367*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*466,13*		*2713*				
		Сметная стоимость				*36624*				
1826	**11-090306-0301 РСНБ РК 2015**	**ПВХ панель. Монтаж**	**0,85**	**4038,67**	**1074,50**	**3433**	**913**	**1520**	**2,50**	**2**
		м2		**2379,25**	**170,95**	**2022**	**145**	**60,9**	**0,13**	**--**
		Накладные расходы -		*1787,92*		*1520*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1553,07*				*1320*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*234,85*				*200*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*466,13*		*396*				
		Сметная стоимость				*5349*				
		Огрунтовка и окраска металлических поверхностей								
1827	**11-130301-0402 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой за одинраз**	**59,18**	**26,25**	**1,25**	**1554**	**74**	**911**	**0,02**	**1**
		м2		**25,00**	**0,30**	**1480**	**18**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*15,39*		*911*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*13,71*				*812*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1,68*				*99*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,33*		*197*				
		Сметная стоимость				*2662*				
1828	**11-130301-1704 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска двухкомпонентной эмалью.**	**59,18**	**29,73**	**2,89**	**1759**	**171**	**998**	**0,01**	**1**
		м2		**26,84**	**0,81**	**1588**	**48**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*16,86*		*998*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*14,98*				*887*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1,88*				*111*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,73*		*221*				
		Сметная стоимость				*2977*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 47	**Тенге**			**457105**	**16516**			**55**
			Тенге			**52690**	**3699**			**3**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**132188**				
	Материалы -		Тенге			**11135**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**13012**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**97213**				

	Местные материалы -		Тенге			8405				
	Транспортные расходы -		Тенге			1590				
		Накладные расходы -	Тенге			12490				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					6659		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					5831		
		Сметная прибыль -	Тенге			11574				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			156253				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -	Тенге				13012			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			321595				
	Материалы -		Тенге			8488				
	Всего заработная плата -		Тенге				40969			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			260516				
		Накладные расходы -	Тенге			39505				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					24950		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					14555		
		Сметная прибыль -	Тенге			28888				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			389988				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							42
		Сметная заработная плата -	Тенге				40969			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3322				
	Материалы -		Тенге			25				
	Всего заработная плата -		Тенге				2408			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			527				
		Накладные расходы -	Тенге			1655				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1454		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					201		
		Сметная прибыль -	Тенге			398				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5376				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				2408			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 47	Тенге			551616				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							58
		Сметная заработная плата -	Тенге				56389			
РАЗДЕЛ 48.Типовой остановочный автобусный павильон.Тип 2 (ул.Ахметова вост-поворот на Акмерек)										
Земляные работы										
1829	**11-010205-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	**0,81675**	**1660,57**	**--**	**1356**	**--**	**892**	**1,89**	**2**
		м3 грунта		**1660,57**	**--**	**1356**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1092,36***		***892***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***981,39***				***802***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***110,96***				***91***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***220,23***		***180***				
		Сметная стоимость				***2428***				
1830	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**0,11675**	**706,88**	**--**	**83**	**--**	**54**	**0,89**	**--**
		м3 грунта		**706,88**	**--**	**83**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***465,00***		***54***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***417,76***				***49***		

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*47,24*				*6*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***93,75***		***11***				
		Сметная стоимость				***148***				
1831	**41-310104-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка**	**1,26**	**211,54**	**--**	**267**	**--**	**11**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***8,88***		***11***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8,88*				*11*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***17,63***		***22***				
		Сметная стоимость				***300***				
1832	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**1,26**	**1050,49**	**--**	**1324**	**--**	**56**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***44,12***		***56***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*44,12*				*56*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***87,57***		***110***				
		Сметная стоимость				***1490***				
				Устройство фундаментов						
1833	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**0,136**	**15303,56**	**670,67**	**2081**	**91**	**176**	**1,35**	**--**
		м3		**1103,73**	**182,93**	**150**	**25**	**48,5**	**0,18**	**--**
		Накладные расходы -		***1292,98***		***176***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*624,03*				*85*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*668,96*				*91*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1327,72***		***181***				
		Сметная стоимость				***2437***				
1834	**11-060101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**0,6**	**8707,61**	**1182,66**	**5225**	**710**	**2037**	**6,34**	**4**
		м3		**5665,93**	**328,14**	**3400**	**197**	**48,5**	**0,32**	**--**
		Накладные расходы -		***3394,94***		***2037***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2907,12*				*1744*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*487,82*				*293*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***968,20***		***581***				
		Сметная стоимость				***7843***				
1835	**21-020101-2701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**0,609**	**13800,74**	**--**	**8405**	**--**	**353**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***579,63***		***353***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*579,63*				*353*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1150,43***		***701***				
		Сметная стоимость				***9459***				

1836	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 10 мм	0,00416	16076,48	720,19	67	3	35	16,88	--
		т		15085,32	230,07	63	1	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*8415,15*		*35*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7427,96*				*31*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*987,19*				*4*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1959,33*		*8*				
		Сметная стоимость				*110*				
1837	11-160501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка	1,73	1615,87	333,05	2795	576	1633	1,22	2
		м трубопровода		1268,63	123,32	2195	213	60,4	0,14	--
		Накладные расходы -		*943,92*		*1633*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*840,74*				*1454*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*103,18*				*178*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*204,78*		*354*				
		Сметная стоимость				*4782*				
1838	23-010501-1308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50х3 питьевая ГОСТ 18599-2001	1,73	304,53	--	527	--	22	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12,79*		*22*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*12,79*				*22*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,39*		*44*				
		Сметная стоимость				*593*				
1839	21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012	0,0316	177280,53	--	5602	--	235	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7445,78*		*235*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*7445,78*				*235*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14778,10*		*467*				
		Сметная стоимость				*6304*				
1840	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	0,0144	445487,29	1561,17	6415	22	2227	289,00	4
		т		268291,27	711,65	3863	10	48,5	0,62	--
		Накладные расходы -		*154656,47*		*2227*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*130466,41*				*1879*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*24190,06*				*348*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48011,50*		*691*				
		Сметная стоимость				*9333*				
1841	11-080101-0302 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	3,72	1508,92	18,59	5613	69	498	0,14	1
		м2		127,80	5,55	475	21	50,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*133,96*		*498*				

		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*67,74*				*252*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*66,22*				*246*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*131,43*		*489*				
		Сметная стоимость				*6600*				
1842	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**1,1**	**751,91**	**12,47**	**827**	**14**	**159**	**0,21**	**--**
		м2 поверхности		**211,51**	**2,02**	**233**	**2**	**50,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*144,61*		*159*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*108,47*				*119*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*36,14*				*40*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,72*		*79*				
		Сметная стоимость				*1065*				
		Архитектурно-строительные решения								
		Балки Б1, Б2, Б3, Б4, С1								
1843	**11-090302-0112 РСНБ РК 2015**	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**	**0,10938**	**19348,43**	**8973,15**	**2116**	**981**	**650**	**5,88**	**1**
		т конструкций		**5525,13**	**2561,40**	**604**	**280**	**60,9**	**2,21**	**--**
		Накладные расходы -		*5944,17*		*650*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*4924,70*				*539*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1019,47*				*112*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2023,41*		*221*				
		Сметная стоимость				*2987*				
1844	**11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж+балка**	**0,40386**	**24072,50**	**8178,80**	**9722**	**3303**	**4264**	**14,10**	**6**
		т конструкций		**12930,24**	**2115,70**	**5222**	**854**	**60,9**	**1,60**	**1**
		Накладные расходы -		*10558,87*		*4264*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*9162,98*				*3701*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1395,89*				*564*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2770,51*		*1119*				
		Сметная стоимость				*15105*				
1845	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/С1,Б1,Б2,Б3,Б4**	**0,5337696**	**381319,78**	**--**	**203537**	**--**	**8549**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*16015,43*		*8549*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*16015,43*				*8549*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31786,82*		*16967*				
		Сметная стоимость				*229052*				
1846	**21-100102-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**2**	**328,22**	**--**	**656**	**--**	**28**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*13,79*		*28*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*13,79*				*28*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,36*		*55*				
		Сметная стоимость				*738*				

1847	11-090305-0305 РСНБ РК 2015	Конструкции /Ск1, Оп1, ОБ1,Реклпмная рамка. Монтаж	0,17941	34573,82	6401,92	6203	1149	2378	17,30	3
		т конструкций		17051,01	1550,90	3059	278	60,9	1,34	--
		Накладные расходы -		*13256,46*		*2378*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*11328,56*				*2032*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1927,90*				*346*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3826,42*		*686*				
		Сметная стоимость				*9268*				
1848	21-060805-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т/Ск1, Оп1, ОБ1,Т1	0,1865864	194962,82	--	36377	--	1528	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8188,44*		*1528*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8188,44*				*1528*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,10*		*3032*				
		Сметная стоимость				*40937*				
1849	11-090501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	31	113,84	0,58	3529	18	2382	0,12	4
		болт		113,25	0,30	3511	9	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*76,84*		*2382*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*69,16*				*2144*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*7,69*				*238*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,25*		*473*				
		Сметная стоимость				*6384*				
1850	21-130201-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Болты с гайками и шайбами оцинкованные	1,271	584,09	--	742	--	31	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*24,53*		*31*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*24,53*				*31*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,69*		*62*				
		Сметная стоимость				*835*				
1851	ТССЦ	Доплата за очистки мет поверхностей щетками	0,720356	16871,19	--	12153	--	510	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*708,59*		*510*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*708,59*				*510*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1406,38*		*1013*				
		Сметная стоимость				*13677*				
1852	11-090306-0103 РСНБ РК 2015	Перегородки стальные консольные сетчатые. Монтаж	10,26	483,14	14,32	4957	147	3246	0,48	5
		м2		460,32	6,21	4723	64	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*316,34*		*3246*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*284,12*				*2915*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*32,22*				*331*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63,96*		*656*				

		Сметная стоимость				*8859*				
1853	21-050101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	0,1611	193530,51	--	31178	--	1309	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8128,28*		*1309*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8128,28*				*1309*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16132,70*		*2599*				
		Сметная стоимость				*35086*				
1854	11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж+табло	0,01955	24072,50	8178,80	471	160	206	14,10	--
		т конструкций		12930,24	2115,70	253	41	60,9	1,60	--
		Накладные расходы -		*10558,87*		*206*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*9162,98*				*179*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1395,89*				*27*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2770,51*		*54*				
		Сметная стоимость				*732*				
1855	21-050103-0110 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 4 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	0,01013	1187944,94	--	12034	--	505	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*49893,69*		*505*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*49893,69*				*505*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*99027,09*		*1003*				
		Сметная стоимость				*13543*				
1856	21-050103-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 2 мм ГОСТ 5582-75 (ГОСТ 19903-74)	0,00942	1150603,16	--	10839	--	455	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*48325,33*		*455*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*48325,33*				*455*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*95914,28*		*904*				
		Сметная стоимость				*12198*				
		Козырек								
1857	11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	0,05813	68182,10	14584,92	3963	848	2233	56,50	3
		т конструкций		51812,66	4221,51	3012	245	60,9	3,61	--
		Накладные расходы -		*38421,70*		*2233*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*34124,81*				*1984*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*4296,89*				*250*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8528,30*		*496*				
		Сметная стоимость				*6692*				

1858	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,0604552	340783,77	--	20602	--	865	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14312,92*		*865*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*14312,92*				*865*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28407,74*		*1717*				
		Сметная стоимость				*23185*				
1859	ТССЦ	Доплата за очистки мет поверхностей щетками	0,0604552	16871,19	--	1020	--	43	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*708,59*		*43*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*708,59*				*43*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1406,38*		*85*				
		Сметная стоимость				*1148*				
1860	11-090305-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Арки полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката. Монтаж	0,10506	30260,30	9634,89	3179	1012	1277	14,20	1
		т конструкций		14766,02	2389,78	1551	251	60,9	1,97	--
		Накладные расходы -		*12157,62*		*1277*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*10447,88*				*1098*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1709,74*				*180*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3393,43*		*357*				
		Сметная стоимость				*4813*				
1861	21-050101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокаттонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	0,1092624	193530,51	--	21146	--	888	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8128,28*		*888*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8128,28*				*888*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16132,70*		*1763*				
		Сметная стоимость				*23797*				
1862	ТССЦ	Доплата за очистки мет поверхностей щетками	0,1092624	16871,19	--	1843	--	77	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*708,59*		*77*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*708,59*				*77*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1406,38*		*154*				
		Сметная стоимость				*2074*				
1863	11-090306-0301 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные ПВХ панель. Монтаж	5,82	4038,67	1074,50	23505	6254	10406	2,50	15
		м2		2379,25	170,95	13847	995	60,9	0,13	1
		Накладные расходы -		*1787,92*		*10406*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1553,07*				*9039*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*234,85*				*1367*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*466,13*		*2713*				
		Сметная стоимость				*36624*				
1864	11-090306-0301 РСНБ РК 2015	ПВХ панель. Монтаж	0,85	4038,67	1074,50	3433	913	1520	2,50	2

		м2		2379,25	170,95	2022	145	60,9	0,13	--
		Накладные расходы -		*1787,92*		*1520*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1553,07*				*1320*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*234,85*				*200*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*466,13*		*396*				
		Сметная стоимость				*5349*				
		Огрунтовка и окраска металлических поверхностей								
1865	**11-130301-0402 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой за одинраз**	**59,18**	**26,25**	**1,25**	**1554**	**74**	**911**	**0,02**	**1**
		м2		**25,00**	**0,30**	**1480**	**18**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*15,39*		*911*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*13,71*				*812*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1,68*				*99*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,33*		*197*				
		Сметная стоимость				*2662*				
1866	**11-130301-1704 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска двухкомпонентной эмалью.**	**59,18**	**29,73**	**2,89**	**1759**	**171**	**998**	**0,01**	**1**
		м2		**26,84**	**0,81**	**1588**	**48**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*16,86*		*998*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*14,98*				*887*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1,88*				*111*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,73*		*221*				
		Сметная стоимость				*2977*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 48	**Тенге**			**457105**	**16516**			**55**
			Тенге			**52690**	**3699**			**3**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**132188**				
	Материалы -		Тенге			**11135**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**13012**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**97213**				
	Местные материалы -		Тенге			**8405**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**1590**				
		Накладные расходы -	Тенге			**12490**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**6659**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**5831**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**11574**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**156253**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**13**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13012**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**321595**				
	Материалы -		Тенге			**8488**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**40969**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**260516**				
		Накладные расходы -	Тенге			**39505**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**24950**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**14555**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**28888**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**389988**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**42**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**40969**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**3322**				

	Материалы -		Тенге			25				
	Всего заработная плата -		Тенге				2408			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			527				
		Накладные расходы -	Тенге			1655				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1454		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					201		
		Сметная прибыль -	Тенге			398				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5376				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				2408			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 48	Тенге			551616				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							58
		Сметная заработная плата -	Тенге				56389			
РАЗДЕЛ 49.Типовой остановочный автобусный павильон.Тип 2 (ул.Лавренева-базар "Алтай")										
Земляные работы										
1867	**11-010205-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	**0,81675**	**1660,57**	**--**	**1356**	**--**	**892**	**1,89**	**2**
		м3 грунта		**1660,57**	**--**	**1356**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1092,36***		***892***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***981,39***				***802***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***110,96***				***91***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***220,23***		***180***				
		Сметная стоимость				***2428***				
1868	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**0,11675**	**706,88**	**--**	**83**	**--**	**54**	**0,89**	**--**
		м3 грунта		**706,88**	**--**	**83**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***465,00***		***54***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***417,76***				***49***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***47,24***				***6***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***93,75***		***11***				
		Сметная стоимость				***148***				
1869	**41-310104-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка**	**1,26**	**211,54**	**--**	**267**	**--**	**11**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***8,88***		***11***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***8,88***				***11***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***17,63***		***22***				
		Сметная стоимость				***300***				
1870	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**1,26**	**1050,49**	**--**	**1324**	**--**	**56**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***44,12***		***56***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***44,12***				***56***		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*87,57*		*110*				
		Сметная стоимость				*1490*				
		Устройство фундаментов								
1871	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**0,136**	**15303,56**	**670,67**	**2081**	**91**	**176**	**1,35**	**--**
		м3		**1103,73**	**182,93**	**150**	**25**	**48,5**	**0,18**	**--**
		Накладные расходы -		*1292,98*		*176*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*624,03*				*85*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*668,96*				*91*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1327,72*		*181*				
		Сметная стоимость				*2437*				
1872	**11-060101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**0,6**	**8707,61**	**1182,66**	**5225**	**710**	**2037**	**6,34**	**4**
		м3		**5665,93**	**328,14**	**3400**	**197**	**48,5**	**0,32**	**--**
		Накладные расходы -		*3394,94*		*2037*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2907,12*				*1744*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*487,82*				*293*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*968,20*		*581*				
		Сметная стоимость				*7843*				
1873	**21-020101-2701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**0,609**	**13800,74**	**--**	**8405**	**--**	**353**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*579,63*		*353*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*579,63*				*353*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1150,43*		*701*				
		Сметная стоимость				*9459*				
1874	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 10 мм**	**0,00416**	**16076,48**	**720,19**	**67**	**3**	**35**	**16,88**	**--**
		т		**15085,32**	**230,07**	**63**	**1**	**48,5**	**0,17**	**--**
		Накладные расходы -		*8415,15*		*35*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7427,96*				*31*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*987,19*				*4*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1959,33*		*8*				
		Сметная стоимость				*110*				
1875	**11-160501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка**	**1,73**	**1615,87**	**333,05**	**2795**	**576**	**1633**	**1,22**	**2**
		м трубопровода		**1268,63**	**123,32**	**2195**	**213**	**60,4**	**0,14**	**--**
		Накладные расходы -		*943,92*		*1633*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*840,74*				*1454*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*103,18*				*178*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*204,78*		*354*				
		Сметная стоимость				*4782*				

1876	23-010501-1308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50х3 питьевая ГОСТ 18599-2001	1,73	304,53	--	527	--	22	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12,79*		*22*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*12,79*				*22*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,39*		*44*				
		Сметная стоимость				*593*				
1877	21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012	0,0316	177280,53	--	5602	--	235	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7445,78*		*235*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*7445,78*				*235*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14778,10*		*467*				
		Сметная стоимость				*6304*				
1878	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	0,0144	445487,29	1561,17	6415	22	2227	289,00	4
		т		268291,27	711,65	3863	10	48,5	0,62	--
		Накладные расходы -		*154656,47*		*2227*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*130466,41*				*1879*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*24190,06*				*348*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48011,50*		*691*				
		Сметная стоимость				*9333*				
1879	11-080101-0302 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	3,72	1508,92	18,59	5613	69	498	0,14	1
		м2		127,80	5,55	475	21	50,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*133,96*		*498*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*67,74*				*252*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*66,22*				*246*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*131,43*		*489*				
		Сметная стоимость				*6600*				
1880	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	1,1	751,91	12,47	827	14	159	0,21	--
		м2 поверхности		211,51	2,02	233	2	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*144,61*		*159*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*108,47*				*119*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*36,14*				*40*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,72*		*79*				
		Сметная стоимость				*1065*				
		Архитектурно-строительные решения								
		Балки Б1, Б2, Б3, Б4, С1								
1881	11-090302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	0,10938	19348,43	8973,15	2116	981	650	5,88	1
		т конструкций		5525,13	2561,40	604	280	60,9	2,21	--
		Накладные расходы -		*5944,17*		*650*				

		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*4924,70*				*539*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1019,47*				*112*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2023,41*		*221*				
		Сметная стоимость				*2987*				
1882	**11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж+балка**	**0,40386**	**24072,50**	**8178,80**	**9722**	**3303**	**4264**	**14,10**	**6**
		т конструкций		**12930,24**	**2115,70**	**5222**	**854**	**60,9**	**1,60**	**1**
		Накладные расходы -		*10558,87*		*4264*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*9162,98*				*3701*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1395,89*				*564*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2770,51*		*1119*				
		Сметная стоимость				*15105*				
1883	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/С1,Б1,Б2,Б3,Б4**	**0,5337696**	**381319,78**	**--**	**203537**	**--**	**8549**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*16015,43*		*8549*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*16015,43*				*8549*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31786,82*		*16967*				
		Сметная стоимость				*229052*				
1884	**21-100102-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**2**	**328,22**	**--**	**656**	**--**	**28**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*13,79*		*28*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*13,79*				*28*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,36*		*55*				
		Сметная стоимость				*738*				
1885	**11-090305-0305 РСНБ РК 2015**	**Конструкции /Ск1, Оп1, ОБ1,Реклпмная рамка. Монтаж**	**0,17941**	**34573,82**	**6401,92**	**6203**	**1149**	**2378**	**17,30**	**3**
		т конструкций		**17051,01**	**1550,90**	**3059**	**278**	**60,9**	**1,34**	**--**
		Накладные расходы -		*13256,46*		*2378*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*11328,56*				*2032*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1927,90*				*346*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3826,42*		*686*				
		Сметная стоимость				*9268*				
1886	**21-060805-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т/Ск1, Оп1, ОБ1,Т1**	**0,1865864**	**194962,82**	**--**	**36377**	**--**	**1528**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*8188,44*		*1528*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8188,44*				*1528*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,10*		*3032*				
		Сметная стоимость				*40937*				

1887	11-090501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	31	113,84	0,58	3529	18	2382	0,12	4
		болт		113,25	0,30	3511	9	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*76,84*		*2382*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*69,16*				*2144*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*7,69*				*238*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,25*		*473*				
		Сметная стоимость				*6384*				
1888	21-130201-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Болты с гайками и шайбами оцинкованные	1,271	584,09	--	742	--	31	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*24,53*		*31*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*24,53*				*31*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,69*		*62*				
		Сметная стоимость				*835*				
1889	ТССЦ	Доплата за очистки мет поверхностей щетками	0,720356	16871,19	--	12153	--	510	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*708,59*		*510*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*708,59*				*510*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1406,38*		*1013*				
		Сметная стоимость				*13677*				
1890	11-090306-0103 РСНБ РК 2015	Перегородки стальные консольные сетчатые. Монтаж	10,26	483,14	14,32	4957	147	3246	0,48	5
		м2		460,32	6,21	4723	64	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*316,34*		*3246*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*284,12*				*2915*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*32,22*				*331*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63,96*		*656*				
		Сметная стоимость				*8859*				
1891	21-050101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	0,1611	193530,51	--	31178	--	1309	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8128,28*		*1309*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8128,28*				*1309*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16132,70*		*2599*				
		Сметная стоимость				*35086*				
1892	11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж+табло	0,01955	24072,50	8178,80	471	160	206	14,10	--
		т конструкций		12930,24	2115,70	253	41	60,9	1,60	--
		Накладные расходы -		*10558,87*		*206*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*9162,98*				*179*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1395,89*				*27*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2770,51*		*54*				
		Сметная стоимость				*732*				
1893	**21-050103-0110 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 4 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)**	**0,01013**	**1187944,94**	**--**	**12034**	**--**	**505**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*49893,69*		*505*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*49893,69*				*505*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*99027,09*		*1003*				
		Сметная стоимость				*13543*				
1894	**21-050103-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 2 мм ГОСТ 5582-75 (ГОСТ 19903-74)**	**0,00942**	**1150603,16**	**--**	**10839**	**--**	**455**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*48325,33*		*455*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*48325,33*				*455*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*95914,28*		*904*				
		Сметная стоимость				*12198*				
		Козырек								
1895	**11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**0,05813**	**68182,10**	**14584,92**	**3963**	**848**	**2233**	**56,50**	**3**
		т конструкций		**51812,66**	**4221,51**	**3012**	**245**	**60,9**	**3,61**	**--**
		Накладные расходы -		*38421,70*		*2233*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*34124,81*				*1984*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*4296,89*				*250*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8528,30*		*496*				
		Сметная стоимость				*6692*				
1896	**21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**0,0604552**	**340783,77**	**--**	**20602**	**--**	**865**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*14312,92*		*865*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*14312,92*				*865*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28407,74*		*1717*				
		Сметная стоимость				*23185*				
1897	**ТССЦ**	**Доплата за очистки мет поверхностей щетками**	**0,0604552**	**16871,19**	**--**	**1020**	**--**	**43**	**--**	**--**
		тн		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*708,59*		*43*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*708,59*				*43*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1406,38*		*85*				
		Сметная стоимость				*1148*				
1898	**11-090305-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Арки полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката. Монтаж**	**0,10506**	**30260,30**	**9634,89**	**3179**	**1012**	**1277**	**14,20**	**1**

		т конструкций		**14766,02**	**2389,78**	**1551**	**251**	**60,9**	**1,97**	**--**
		Накладные расходы -		***12157,62***		***1277***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*10447,88*				*1098*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1709,74*				*180*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***3393,43***		***357***				
		Сметная стоимость				***4813***				
1899	**21-050101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прокаттонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)**	**0,1092624**	**193530,51**	**--**	**21146**	**--**	**888**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***8128,28***		***888***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8128,28*				*888*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***16132,70***		***1763***				
		Сметная стоимость				***23797***				
1900	**ТССЦ**	**Доплата за очистки мет поверхностей щетками**	**0,1092624**	**16871,19**	**--**	**1843**	**--**	**77**	**--**	**--**
		тн		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***708,59***		***77***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*708,59*				*77*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1406,38***		***154***				
		Сметная стоимость				***2074***				
1901	**11-090306-0301 РСНБ РК 2015**	**Потолки подвесные ПВХ панель. Монтаж**	**5,82**	**4038,67**	**1074,50**	**23505**	**6254**	**10406**	**2,50**	**15**
		м2		**2379,25**	**170,95**	**13847**	**995**	**60,9**	**0,13**	**1**
		Накладные расходы -		***1787,92***		***10406***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1553,07*				*9039*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*234,85*				*1367*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***466,13***		***2713***				
		Сметная стоимость				***36624***				
1902	**11-090306-0301 РСНБ РК 2015**	**ПВХ панель. Монтаж**	**0,85**	**4038,67**	**1074,50**	**3433**	**913**	**1520**	**2,50**	**2**
		м2		**2379,25**	**170,95**	**2022**	**145**	**60,9**	**0,13**	**--**
		Накладные расходы -		***1787,92***		***1520***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1553,07*				*1320*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*234,85*				*200*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***466,13***		***396***				
		Сметная стоимость				***5349***				
		Огрунтовка и окраска металлических поверхностей								
1903	**11-130301-0402 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой за одинраз**	**59,18**	**26,25**	**1,25**	**1554**	**74**	**911**	**0,02**	**1**
		м2		**25,00**	**0,30**	**1480**	**18**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***15,39***		***911***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*13,71*				*812*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1,68*				*99*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***3,33***		***197***				
		Сметная стоимость				***2662***				
1904	**11-130301-1704 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска двухкомпонентной эмалью.**	**59,18**	**29,73**	**2,89**	**1759**	**171**	**998**	**0,01**	**1**
		м2		**26,84**	**0,81**	**1588**	**48**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***16,86***		***998***				

		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*14,98*				*887*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1,88*				*111*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,73*		***221***				
		Сметная стоимость				***2977***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 49	**Тенге**			**457105**	**16516**			**55**
			Тенге			**52690**	**3699**			**3**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**132188**				
	Материалы -		Тенге			**11135**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**13012**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**97213**				
	Местные материалы -		Тенге			**8405**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**1590**				
		Накладные расходы -	Тенге			**12490**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**6659**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**5831**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**11574**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**156253**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**13**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13012**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**321595**				
	Материалы -		Тенге			**8488**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**40969**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**260516**				
		Накладные расходы -	Тенге			**39505**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**24950**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**14555**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**28888**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**389988**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**42**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**40969**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**3322**				
	Материалы -		Тенге			**25**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2408**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**527**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1655**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1454**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**201**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**398**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**5376**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2408**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 49	Тенге			**551616**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**58**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**56389**			
РАЗДЕЛ 50.Типовой остановочный автобусный павильон.Тип 2 (ул.Лавренева зап. -перекресток"Жулдыз")										
Земляные работы										
1905	**11-010205-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	**0,81675**	**1660,57**	**--**	**1356**	**--**	**892**	**1,89**	**2**

		м3 грунта		1660,57	--	1356	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1092,36*		*892*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*981,39*				*802*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*110,96*				*91*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*220,23*		*180*				
		Сметная стоимость				*2428*				
1906	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	0,11675	706,88	--	83	--	54	0,89	--
		м3 грунта		706,88	--	83	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*465,00*		*54*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*417,76*				*49*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*47,24*				*6*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*93,75*		*11*				
		Сметная стоимость				*148*				
1907	41-310104-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	1,26	211,54	--	267	--	11	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8,88*		*11*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8,88*				*11*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,63*		*22*				
		Сметная стоимость				*300*				
1908	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	1,26	1050,49	--	1324	--	56	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,12*		*56*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*44,12*				*56*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*87,57*		*110*				
		Сметная стоимость				*1490*				
		Устройство фундаментов								
1909	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	0,136	15303,56	670,67	2081	91	176	1,35	--
		м3		1103,73	182,93	150	25	48,5	0,18	--
		Накладные расходы -		*1292,98*		*176*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*624,03*				*85*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*668,96*				*91*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1327,72*		*181*				
		Сметная стоимость				*2437*				
1910	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	0,6	8707,61	1182,66	5225	710	2037	6,34	4
		м3		5665,93	328,14	3400	197	48,5	0,32	--
		Накладные расходы -		*3394,94*		*2037*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2907,12*				*1744*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*487,82*				*293*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*968,20*		*581*				
		Сметная стоимость				*7843*				

1911	21-020101-2701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	0,609	13800,74	--	8405	--	353	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*579,63*		*353*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*579,63*				*353*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1150,43*		*701*				
		Сметная стоимость				*9459*				
1912	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 10 мм	0,00416	16076,48	720,19	67	3	35	16,88	--
		т		15085,32	230,07	63	1	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*8415,15*		*35*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7427,96*				*31*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*987,19*				*4*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1959,33*		*8*				
		Сметная стоимость				*110*				
1913	11-160501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка	1,73	1615,87	333,05	2795	576	1633	1,22	2
		м трубопровода		1268,63	123,32	2195	213	60,4	0,14	--
		Накладные расходы -		*943,92*		*1633*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*840,74*				*1454*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*103,18*				*178*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*204,78*		*354*				
		Сметная стоимость				*4782*				
1914	23-010501-1308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50х3 питьевая ГОСТ 18599-2001	1,73	304,53	--	527	--	22	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12,79*		*22*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*12,79*				*22*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,39*		*44*				
		Сметная стоимость				*593*				
1915	21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012	0,0316	177280,53	--	5602	--	235	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7445,78*		*235*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*7445,78*				*235*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14778,10*		*467*				
		Сметная стоимость				*6304*				
1916	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	0,0144	445487,29	1561,17	6415	22	2227	289,00	4
		т		268291,27	711,65	3863	10	48,5	0,62	--

		Накладные расходы -		*154656,47*		*2227*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*130466,41*				*1879*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*24190,06*				*348*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48011,50*		*691*				
		Сметная стоимость				*9333*				
1917	**11-080101-0302 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная в 1 слой стен, фундаментов**	**3,72**	**1508,92**	**18,59**	**5613**	**69**	**498**	**0,14**	**1**
		м2		**127,80**	**5,55**	**475**	**21**	**50,8**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*133,96*		*498*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*67,74*				*252*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*66,22*				*246*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*131,43*		*489*				
		Сметная стоимость				*6600*				
1918	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**1,1**	**751,91**	**12,47**	**827**	**14**	**159**	**0,21**	**--**
		м2 поверхности		**211,51**	**2,02**	**233**	**2**	**50,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*144,61*		*159*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*108,47*				*119*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*36,14*				*40*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,72*		*79*				
		Сметная стоимость				*1065*				
				Архитектурно-строительные решения						
		Балки Б1, Б2, Б3, Б4, С1								
1919	**11-090302-0112 РСНБ РК 2015**	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**	**0,10938**	**19348,43**	**8973,15**	**2116**	**981**	**650**	**5,88**	**1**
		т конструкций		**5525,13**	**2561,40**	**604**	**280**	**60,9**	**2,21**	**--**
		Накладные расходы -		*5944,17*		*650*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*4924,70*				*539*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1019,47*				*112*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2023,41*		*221*				
		Сметная стоимость				*2987*				
1920	**11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж+балка**	**0,40386**	**24072,50**	**8178,80**	**9722**	**3303**	**4264**	**14,10**	**6**
		т конструкций		**12930,24**	**2115,70**	**5222**	**854**	**60,9**	**1,60**	**1**
		Накладные расходы -		*10558,87*		*4264*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*9162,98*				*3701*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1395,89*				*564*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2770,51*		*1119*				
		Сметная стоимость				*15105*				
1921	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/С1,Б1,Б2,Б3,Б4**	**0,5337696**	**381319,78**	**--**	**203537**	**--**	**8549**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*16015,43*		*8549*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*16015,43*				*8549*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31786,82*		*16967*				
		Сметная стоимость				*229052*				

1922	21-100102-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	2	328,22	--	656	--	28	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13,79*		*28*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*13,79*				*28*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,36*		*55*				
		Сметная стоимость				*738*				
1923	11-090305-0305 РСНБ РК 2015	Конструкции /Ск1, Оп1, ОБ1,Реклпмная рамка. Монтаж	0,17941	34573,82	6401,92	6203	1149	2378	17,30	3
		т конструкций		17051,01	1550,90	3059	278	60,9	1,34	--
		Накладные расходы -		*13256,46*		*2378*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*11328,56*				*2032*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1927,90*				*346*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3826,42*		*686*				
		Сметная стоимость				*9268*				
1924	21-060805-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т/Ск1, Оп1, ОБ1,Т1	0,1865864	194962,82	--	36377	--	1528	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8188,44*		*1528*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8188,44*				*1528*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,10*		*3032*				
		Сметная стоимость				*40937*				
1925	11-090501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	31	113,84	0,58	3529	18	2382	0,12	4
		болт		113,25	0,30	3511	9	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*76,84*		*2382*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*69,16*				*2144*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*7,69*				*238*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,25*		*473*				
		Сметная стоимость				*6384*				
1926	21-130201-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Болты с гайками и шайбами оцинкованные	1,271	584,09	--	742	--	31	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*24,53*		*31*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*24,53*				*31*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,69*		*62*				
		Сметная стоимость				*835*				
1927	ТССЦ	Доплата за очистки мет поверхностей щетками	0,720356	16871,19	--	12153	--	510	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*708,59*		*510*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*708,59*				*510*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1406,38*		*1013*				
		Сметная стоимость				*13677*				
1928	**11-090306-0103 РСНБ РК 2015**	**Перегородки стальные консольные сетчатые. Монтаж**	**10,26**	**483,14**	**14,32**	**4957**	**147**	**3246**	**0,48**	**5**
		м2		**460,32**	**6,21**	**4723**	**64**	**60,9**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*316,34*		*3246*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*284,12*				*2915*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*32,22*				*331*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63,96*		*656*				
		Сметная стоимость				*8859*				
1929	**21-050101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)**	**0,1611**	**193530,51**	**--**	**31178**	**--**	**1309**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*8128,28*		*1309*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8128,28*				*1309*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16132,70*		*2599*				
		Сметная стоимость				*35086*				
1930	**11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж+табло**	**0,01955**	**24072,50**	**8178,80**	**471**	**160**	**206**	**14,10**	**--**
		т конструкций		**12930,24**	**2115,70**	**253**	**41**	**60,9**	**1,60**	**--**
		Накладные расходы -		*10558,87*		*206*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*9162,98*				*179*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1395,89*				*27*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2770,51*		*54*				
		Сметная стоимость				*732*				
1931	**21-050103-0110 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 4 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)**	**0,01013**	**1187944,94**	**--**	**12034**	**--**	**505**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*49893,69*		*505*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*49893,69*				*505*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*99027,09*		*1003*				
		Сметная стоимость				*13543*				
1932	**21-050103-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 2 мм ГОСТ 5582-75 (ГОСТ 19903-74)**	**0,00942**	**1150603,16**	**--**	**10839**	**--**	**455**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*48325,33*		*455*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*48325,33*				*455*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*95914,28*		*904*				
		Сметная стоимость				*12198*				
		Козырек								

1933	11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	0,05813	68182,10	14584,92	3963	848	2233	56,50	3
		т конструкций		51812,66	4221,51	3012	245	60,9	3,61	--
		Накладные расходы -		*38421,70*		*2233*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*34124,81*				*1984*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*4296,89*				*250*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8528,30*		*496*				
		Сметная стоимость				*6692*				
1934	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,0604552	340783,77	--	20602	--	865	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14312,92*		*865*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*14312,92*				*865*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28407,74*		*1717*				
		Сметная стоимость				*23185*				
1935	ТССЦ	Доплата за очистки мет поверхностей щетками	0,0604552	16871,19	--	1020	--	43	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*708,59*		*43*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*708,59*				*43*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1406,38*		*85*				
		Сметная стоимость				*1148*				
1936	11-090305-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Арки полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката. Монтаж	0,10506	30260,30	9634,89	3179	1012	1277	14,20	1
		т конструкций		14766,02	2389,78	1551	251	60,9	1,97	--
		Накладные расходы -		*12157,62*		*1277*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*10447,88*				*1098*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1709,74*				*180*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3393,43*		*357*				
		Сметная стоимость				*4813*				
1937	21-050101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокаттонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	0,1092624	193530,51	--	21146	--	888	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8128,28*		*888*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8128,28*				*888*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16132,70*		*1763*				
		Сметная стоимость				*23797*				
1938	ТССЦ	Доплата за очистки мет поверхностей щетками	0,1092624	16871,19	--	1843	--	77	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*708,59*		*77*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*708,59*				*77*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1406,38*		*154*				
		Сметная стоимость				*2074*				

1939	**11-090306-0301 РСНБ РК 2015**	**Потолки подвесные ПВХ панель. Монтаж**	**5,82**	**4038,67**	**1074,50**	**23505**	**6254**	**10406**	**2,50**	**15**
		м2		**2379,25**	**170,95**	**13847**	**995**	**60,9**	**0,13**	**1**
		Накладные расходы -		***1787,92***		***10406***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		***1553,07***				***9039***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***234,85***				***1367***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***466,13***		***2713***				
		Сметная стоимость				***36624***				
1940	**11-090306-0301 РСНБ РК 2015**	**ПВХ панель. Монтаж**	**0,85**	**4038,67**	**1074,50**	**3433**	**913**	**1520**	**2,50**	**2**
		м2		**2379,25**	**170,95**	**2022**	**145**	**60,9**	**0,13**	**--**
		Накладные расходы -		***1787,92***		***1520***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		***1553,07***				***1320***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***234,85***				***200***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***466,13***		***396***				
		Сметная стоимость				***5349***				
		Огрунтовка и окраска металлических поверхностей								
1941	**11-130301-0402 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой за одинраз**	**59,18**	**26,25**	**1,25**	**1554**	**74**	**911**	**0,02**	**1**
		м2		**25,00**	**0,30**	**1480**	**18**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***15,39***		***911***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		***13,71***				***812***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***1,68***				***99***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***3,33***		***197***				
		Сметная стоимость				***2662***				
1942	**11-130301-1704 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска двухкомпонентной эмалью.**	**59,18**	**29,73**	**2,89**	**1759**	**171**	**998**	**0,01**	**1**
		м2		**26,84**	**0,81**	**1588**	**48**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***16,86***		***998***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		***14,98***				***887***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***1,88***				***111***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***3,73***		***221***				
		Сметная стоимость				***2977***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 50	**Тенге**			**457105**	**16516**			**55**
			Тенге			**52690**	**3699**			**3**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**132188**				
	Материалы -		Тенге			**11135**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**13012**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**97213**				
	Местные материалы -		Тенге			**8405**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**1590**				
		Накладные расходы -	Тенге			**12490**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**6659**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**5831**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**11574**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**156253**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**13**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13012**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**321595**				
	Материалы -		Тенге			**8488**				

	Всего заработная плата -		Тенге				40969			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			260516				
		Накладные расходы -	Тенге			39505				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					24950		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					14555		
		Сметная прибыль -	Тенге			28888				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			389988				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							42
		Сметная заработная плата -	Тенге				40969			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3322				
	Материалы -		Тенге			25				
	Всего заработная плата -		Тенге				2408			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			527				
		Накладные расходы -	Тенге			1655				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1454		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					201		
		Сметная прибыль -	Тенге			398				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5376				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				2408			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 50	Тенге			551616				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							58
		Сметная заработная плата -	Тенге				56389			
РАЗДЕЛ 51.Типовой остановочный автобусный павильон.Тип 2 (ул.Лавренева вост. -перекресток"Жулдыз")										
Земляные работы										
1943	**11-010205-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	**0,81675**	**1660,57**	**--**	**1356**	**--**	**892**	**1,89**	**2**
		м3 грунта		**1660,57**	**--**	**1356**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1092,36***		***892***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***981,39***				***802***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***110,96***				***91***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***220,23***		***180***				
		Сметная стоимость				***2428***				
1944	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**0,11675**	**706,88**	**--**	**83**	**--**	**54**	**0,89**	**--**
		м3 грунта		**706,88**	**--**	**83**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***465,00***		***54***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***417,76***				***49***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***47,24***				***6***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***93,75***		***11***				
		Сметная стоимость				***148***				
1945	**41-310104-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка**	**1,26**	**211,54**	**--**	**267**	**--**	**11**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***8,88***		***11***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***8,88***				***11***		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,63*		*22*				
		Сметная стоимость				*300*				
1946	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**1,26**	**1050,49**	**--**	**1324**	**--**	**56**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*44,12*		*56*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*44,12*				*56*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*87,57*		*110*				
		Сметная стоимость				*1490*				
		Устройство фундаментов								
1947	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**0,136**	**15303,56**	**670,67**	**2081**	**91**	**176**	**1,35**	**--**
		м3		**1103,73**	**182,93**	**150**	**25**	**48,5**	**0,18**	**--**
		Накладные расходы -		*1292,98*		*176*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*624,03*				*85*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*668,96*				*91*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1327,72*		*181*				
		Сметная стоимость				*2437*				
1948	**11-060101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**0,6**	**8707,61**	**1182,66**	**5225**	**710**	**2037**	**6,34**	**4**
		м3		**5665,93**	**328,14**	**3400**	**197**	**48,5**	**0,32**	**--**
		Накладные расходы -		*3394,94*		*2037*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2907,12*				*1744*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*487,82*				*293*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*968,20*		*581*				
		Сметная стоимость				*7843*				
1949	**21-020101-2701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**0,609**	**13800,74**	**--**	**8405**	**--**	**353**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*579,63*		*353*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*579,63*				*353*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1150,43*		*701*				
		Сметная стоимость				*9459*				
1950	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 10 мм**	**0,00416**	**16076,48**	**720,19**	**67**	**3**	**35**	**16,88**	**--**
		т		**15085,32**	**230,07**	**63**	**1**	**48,5**	**0,17**	**--**
		Накладные расходы -		*8415,15*		*35*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7427,96*				*31*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*987,19*				*4*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1959,33*		*8*				
		Сметная стоимость				*110*				
1951	**11-160501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка**	**1,73**	**1615,87**	**333,05**	**2795**	**576**	**1633**	**1,22**	**2**

		м трубопровода		1268,63	123,32	2195	213	60,4	0,14	--
		Накладные расходы -		*943,92*		*1633*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*840,74*				*1454*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*103,18*				*178*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*204,78*		*354*				
		Сметная стоимость				*4782*				
1952	23-010501-1308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3 питьевая ГОСТ 18599-2001	1,73	304,53	--	527	--	22	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12,79*		*22*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*12,79*				*22*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,39*		*44*				
		Сметная стоимость				*593*				
1953	21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012	0,0316	177280,53	--	5602	--	235	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7445,78*		*235*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*7445,78*				*235*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14778,10*		*467*				
		Сметная стоимость				*6304*				
1954	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	0,0144	445487,29	1561,17	6415	22	2227	289,00	4
		т		268291,27	711,65	3863	10	48,5	0,62	--
		Накладные расходы -		*154656,47*		*2227*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*130466,41*				*1879*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*24190,06*				*348*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48011,50*		*691*				
		Сметная стоимость				*9333*				
1955	11-080101-0302 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	3,72	1508,92	18,59	5613	69	498	0,14	1
		м2		127,80	5,55	475	21	50,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*133,96*		*498*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*67,74*				*252*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*66,22*				*246*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*131,43*		*489*				
		Сметная стоимость				*6600*				
1956	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	1,1	751,91	12,47	827	14	159	0,21	--
		м2 поверхности		211,51	2,02	233	2	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*144,61*		*159*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*108,47*				*119*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*36,14*				*40*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,72*		*79*				
		Сметная стоимость				*1065*				

		Архитектурно-строительные решения								
		Балки Б1, Б2, Б3, Б4, С1								
1957	**11-090302-0112 РСНБ РК 2015**	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**	**0,10938**	**19348,43**	**8973,15**	**2116**	**981**	**650**	**5,88**	**1**
		т конструкций		**5525,13**	**2561,40**	**604**	**280**	**60,9**	**2,21**	**--**
		Накладные расходы -		***5944,17***		***650***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		***4924,70***				***539***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***1019,47***				***112***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***2023,41***		***221***				
		Сметная стоимость				***2987***				
1958	**11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж+балка**	**0,40386**	**24072,50**	**8178,80**	**9722**	**3303**	**4264**	**14,10**	**6**
		т конструкций		**12930,24**	**2115,70**	**5222**	**854**	**60,9**	**1,60**	**1**
		Накладные расходы -		***10558,87***		***4264***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		***9162,98***				***3701***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***1395,89***				***564***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***2770,51***		***1119***				
		Сметная стоимость				***15105***				
1959	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/С1,Б1,Б2,Б3,Б4**	**0,5337696**	**381319,78**	**--**	**203537**	**--**	**8549**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***16015,43***		***8549***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***16015,43***				***8549***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***31786,82***		***16967***				
		Сметная стоимость				***229052***				
1960	**21-100102-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**2**	**328,22**	**--**	**656**	**--**	**28**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***13,79***		***28***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***13,79***				***28***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***27,36***		***55***				
		Сметная стоимость				***738***				
1961	**11-090305-0305 РСНБ РК 2015**	**Конструкции /Ск1, Оп1, ОБ1,Реклимная рамка. Монтаж**	**0,17941**	**34573,82**	**6401,92**	**6203**	**1149**	**2378**	**17,30**	**3**
		т конструкций		**17051,01**	**1550,90**	**3059**	**278**	**60,9**	**1,34**	**--**
		Накладные расходы -		***13256,46***		***2378***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		***11328,56***				***2032***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***1927,90***				***346***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***3826,42***		***686***				
		Сметная стоимость				***9268***				
1962	**21-060805-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т/Ск1, Оп1, ОБ1,Т1**	**0,1865864**	**194962,82**	**--**	**36377**	**--**	**1528**	**--**	**--**

		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8188,44*		*1528*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8188,44*				*1528*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,10*		*3032*				
		Сметная стоимость				*40937*				
1963	**11-090501-0301 РСНБ РК 2015**	**Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами**	**31**	**113,84**	**0,58**	**3529**	**18**	**2382**	**0,12**	**4**
		болт		**113,25**	**0,30**	**3511**	**9**	**60,9**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*76,84*		*2382*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*69,16*				*2144*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*7,69*				*238*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,25*		*473*				
		Сметная стоимость				*6384*				
1964	**21-130201-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Болты с гайками и шайбами оцинкованные**	**1,271**	**584,09**	**--**	**742**	**--**	**31**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*24,53*		*31*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*24,53*				*31*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,69*		*62*				
		Сметная стоимость				*835*				
1965	**ТССЦ**	**Доплата за очистки мет поверхностей щетками**	**0,720356**	**16871,19**	**--**	**12153**	**--**	**510**	**--**	**--**
		тн		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*708,59*		*510*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*708,59*				*510*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1406,38*		*1013*				
		Сметная стоимость				*13677*				
1966	**11-090306-0103 РСНБ РК 2015**	**Перегородки стальные консольные сетчатые. Монтаж**	**10,26**	**483,14**	**14,32**	**4957**	**147**	**3246**	**0,48**	**5**
		м2		**460,32**	**6,21**	**4723**	**64**	**60,9**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*316,34*		*3246*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*284,12*				*2915*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*32,22*				*331*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63,96*		*656*				
		Сметная стоимость				*8859*				
1967	**21-050101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)**	**0,1611**	**193530,51**	**--**	**31178**	**--**	**1309**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*8128,28*		*1309*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8128,28*				*1309*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16132,70*		*2599*				
		Сметная стоимость				*35086*				

1968	11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж+табло	0,01955	24072,50	8178,80	471	160	206	14,10	--
		т конструкций		12930,24	2115,70	253	41	60,9	1,60	--
		Накладные расходы -		*10558,87*		*206*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*9162,98*				*179*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1395,89*				*27*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2770,51*		*54*				
		Сметная стоимость				*732*				
1969	21-050103-0110 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 4 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	0,01013	1187944,94	--	12034	--	505	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*49893,69*		*505*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*49893,69*				*505*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*99027,09*		*1003*				
		Сметная стоимость				*13543*				
1970	21-050103-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 2 мм ГОСТ 5582-75 (ГОСТ 19903-74)	0,00942	1150603,16	--	10839	--	455	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*48325,33*		*455*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*48325,33*				*455*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*95914,28*		*904*				
		Сметная стоимость				*12198*				
		Козырек								
1971	11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	0,05813	68182,10	14584,92	3963	848	2233	56,50	3
		т конструкций		51812,66	4221,51	3012	245	60,9	3,61	--
		Накладные расходы -		*38421,70*		*2233*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*34124,81*				*1984*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*4296,89*				*250*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8528,30*		*496*				
		Сметная стоимость				*6692*				
1972	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,0604552	340783,77	--	20602	--	865	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14312,92*		*865*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*14312,92*				*865*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28407,74*		*1717*				
		Сметная стоимость				*23185*				
1973	ТССЦ	Доплата за очистки мет поверхностей щетками	0,0604552	16871,19	--	1020	--	43	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--

		Накладные расходы -		*708,59*		*43*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*708,59*				*43*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1406,38*		*85*				
		Сметная стоимость				*1148*				
1974	**11-090305-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Арки полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката. Монтаж**	**0,10506**	**30260,30**	**9634,89**	**3179**	**1012**	**1277**	**14,20**	**1**
		т конструкций		**14766,02**	**2389,78**	**1551**	**251**	**60,9**	**1,97**	**--**
		Накладные расходы -		*12157,62*		*1277*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*10447,88*				*1098*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1709,74*				*180*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3393,43*		*357*				
		Сметная стоимость				*4813*				
1975	**21-050101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прокаттонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)**	**0,1092624**	**193530,51**	**--**	**21146**	**--**	**888**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*8128,28*		*888*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8128,28*				*888*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16132,70*		*1763*				
		Сметная стоимость				*23797*				
1976	**ТССЦ**	**Доплата за очистки мет поверхностей щетками**	**0,1092624**	**16871,19**	**--**	**1843**	**--**	**77**	**--**	**--**
		тн		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*708,59*		*77*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*708,59*				*77*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1406,38*		*154*				
		Сметная стоимость				*2074*				
1977	**11-090306-0301 РСНБ РК 2015**	**Потолки подвесные ПВХ панель. Монтаж**	**5,82**	**4038,67**	**1074,50**	**23505**	**6254**	**10406**	**2,50**	**15**
		м2		**2379,25**	**170,95**	**13847**	**995**	**60,9**	**0,13**	**1**
		Накладные расходы -		*1787,92*		*10406*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1553,07*				*9039*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*234,85*				*1367*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*466,13*		*2713*				
		Сметная стоимость				*36624*				
1978	**11-090306-0301 РСНБ РК 2015**	**ПВХ панель. Монтаж**	**0,85**	**4038,67**	**1074,50**	**3433**	**913**	**1520**	**2,50**	**2**
		м2		**2379,25**	**170,95**	**2022**	**145**	**60,9**	**0,13**	**--**
		Накладные расходы -		*1787,92*		*1520*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1553,07*				*1320*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*234,85*				*200*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*466,13*		*396*				
		Сметная стоимость				*5349*				
		Огрунтовка и окраска металлических поверхностей								
1979	**11-130301-0402 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой за одираз**	**59,18**	**26,25**	**1,25**	**1554**	**74**	**911**	**0,02**	**1**
		м2		**25,00**	**0,30**	**1480**	**18**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*15,39*		*911*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*13,71*				*812*		

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1,68*				*99*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,33*		*197*				
		Сметная стоимость				*2662*				
1980	**11-130301-1704 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска двухкомпонентной эмалью.**	**59,18**	**29,73**	**2,89**	**1759**	**171**	**998**	**0,01**	**1**
		м2		**26,84**	**0,81**	**1588**	**48**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*16,86*		*998*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*14,98*				*887*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1,88*				*111*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,73*		*221*				
		Сметная стоимость				*2977*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 51	**Тенге**			**457105**	**16516**			**55**
			Тенге			**52690**	**3699**			**3**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**132188**				
	Материалы -		Тенге			**11135**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**13012**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**97213**				
	Местные материалы -		Тенге			**8405**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**1590**				
		Накладные расходы -	Тенге			**12490**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**6659**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**5831**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**11574**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**156253**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**13**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13012**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**321595**				
	Материалы -		Тенге			**8488**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**40969**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**260516**				
		Накладные расходы -	Тенге			**39505**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**24950**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**14555**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**28888**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**389988**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**42**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**40969**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**3322**				
	Материалы -		Тенге			**25**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2408**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**527**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1655**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1454**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**201**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**398**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**5376**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2408**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 51	Тенге			**551616**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**58**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**56389**			

РАЗДЕЛ 52.Типовой остановочный автобусный павильон.Тип 2 (мкр.Жулдыз 2 д 53 север)										
Земляные работы										
1981	**11-010205-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	**0,81675**	**1660,57**	**--**	**1356**	**--**	**892**	**1,89**	**2**
		м3 грунта		**1660,57**	**--**	**1356**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1092,36***		***892***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***981,39***				***802***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***110,96***				***91***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***220,23***		***180***				
		Сметная стоимость				***2428***				
1982	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**0,11675**	**706,88**	**--**	**83**	**--**	**54**	**0,89**	**--**
		м3 грунта		**706,88**	**--**	**83**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***465,00***		***54***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***417,76***				***49***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***47,24***				***6***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***93,75***		***11***				
		Сметная стоимость				***148***				
1983	**41-310104-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка**	**1,26**	**211,54**	**--**	**267**	**--**	**11**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***8,88***		***11***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***8,88***				***11***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***17,63***		***22***				
		Сметная стоимость				***300***				
1984	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**1,26**	**1050,49**	**--**	**1324**	**--**	**56**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***44,12***		***56***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***44,12***				***56***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***87,57***		***110***				
		Сметная стоимость				***1490***				
Устройство фундаментов										
1985	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**0,136**	**15303,56**	**670,67**	**2081**	**91**	**176**	**1,35**	**--**
		м3		**1103,73**	**182,93**	**150**	**25**	**48,5**	**0,18**	**--**
		Накладные расходы -		***1292,98***		***176***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***624,03***				***85***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***668,96***				***91***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1327,72***		***181***				
		Сметная стоимость				***2437***				
1986	**11-060101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**0,6**	**8707,61**	**1182,66**	**5225**	**710**	**2037**	**6,34**	**4**

		м3		5665,93	328,14	3400	197	48,5	0,32	--
		Накладные расходы -		*3394,94*		*2037*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2907,12*				*1744*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*487,82*				*293*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*968,20*		*581*				
		Сметная стоимость				*7843*				
1987	21-020101-2701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	0,609	13800,74	--	8405	--	353	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*579,63*		*353*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*579,63*				*353*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1150,43*		*701*				
		Сметная стоимость				*9459*				
1988	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 10 мм	0,00416	16076,48	720,19	67	3	35	16,88	--
		т		15085,32	230,07	63	1	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*8415,15*		*35*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7427,96*				*31*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*987,19*				*4*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1959,33*		*8*				
		Сметная стоимость				*110*				
1989	11-160501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка	1,73	1615,87	333,05	2795	576	1633	1,22	2
		м трубопровода		1268,63	123,32	2195	213	60,4	0,14	--
		Накладные расходы -		*943,92*		*1633*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*840,74*				*1454*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*103,18*				*178*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*204,78*		*354*				
		Сметная стоимость				*4782*				
1990	23-010501-1308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50х3 питьевая ГОСТ 18599-2001	1,73	304,53	--	527	--	22	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12,79*		*22*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*12,79*				*22*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,39*		*44*				
		Сметная стоимость				*593*				
1991	21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012	0,0316	177280,53	--	5602	--	235	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7445,78*		*235*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*7445,78*				*235*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14778,10*		*467*				
		Сметная стоимость				*6304*				
1992	**11-060301-0401 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	**0,0144**	**445487,29**	**1561,17**	**6415**	**22**	**2227**	**289,00**	**4**
		т		**268291,27**	**711,65**	**3863**	**10**	**48,5**	**0,62**	**--**
		Накладные расходы -		*154656,47*		*2227*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*130466,41*				*1879*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*24190,06*				*348*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48011,50*		*691*				
		Сметная стоимость				*9333*				
1993	**11-080101-0302 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная в 1 слой стен, фундаментов**	**3,72**	**1508,92**	**18,59**	**5613**	**69**	**498**	**0,14**	**1**
		м2		**127,80**	**5,55**	**475**	**21**	**50,8**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*133,96*		*498*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*67,74*				*252*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*66,22*				*246*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*131,43*		*489*				
		Сметная стоимость				*6600*				
1994	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**1,1**	**751,91**	**12,47**	**827**	**14**	**159**	**0,21**	**--**
		м2 поверхности		**211,51**	**2,02**	**233**	**2**	**50,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*144,61*		*159*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*108,47*				*119*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*36,14*				*40*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,72*		*79*				
		Сметная стоимость				*1065*				
		Архитектурно-строительные решения								
		Балки Б1, Б2, Б3, Б4, С1								
1995	**11-090302-0112 РСНБ РК 2015**	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**	**0,10938**	**19348,43**	**8973,15**	**2116**	**981**	**650**	**5,88**	**1**
		т конструкций		**5525,13**	**2561,40**	**604**	**280**	**60,9**	**2,21**	**--**
		Накладные расходы -		*5944,17*		*650*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*4924,70*				*539*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1019,47*				*112*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2023,41*		*221*				
		Сметная стоимость				*2987*				
1996	**11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж+балка**	**0,40386**	**24072,50**	**8178,80**	**9722**	**3303**	**4264**	**14,10**	**6**
		т конструкций		**12930,24**	**2115,70**	**5222**	**854**	**60,9**	**1,60**	**1**
		Накладные расходы -		*10558,87*		*4264*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*9162,98*				*3701*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1395,89*				*564*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2770,51*		*1119*				
		Сметная стоимость				*15105*				

1997	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/С1,Б1,Б2,Б3,Б4	0,5337696	381319,78	--	203537	--	8549	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16015,43*		*8549*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*16015,43*				*8549*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31786,82*		*16967*				
		Сметная стоимость				*229052*				
1998	21-100102-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	2	328,22	--	656	--	28	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13,79*		*28*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*13,79*				*28*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,36*		*55*				
		Сметная стоимость				*738*				
1999	11-090305-0305 РСНБ РК 2015	Конструкции /Ск1, Оп1, ОБ1,Реклимная рамка. Монтаж	0,17941	34573,82	6401,92	6203	1149	2378	17,30	3
		т конструкций		17051,01	1550,90	3059	278	60,9	1,34	--
		Накладные расходы -		*13256,46*		*2378*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*11328,56*				*2032*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1927,90*				*346*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3826,42*		*686*				
		Сметная стоимость				*9268*				
2000	21-060805-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т/Ск1, Оп1, ОБ1,Т1	0,1865864	194962,82	--	36377	--	1528	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8188,44*		*1528*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8188,44*				*1528*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,10*		*3032*				
		Сметная стоимость				*40937*				
2001	11-090501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	31	113,84	0,58	3529	18	2382	0,12	4
		болт		113,25	0,30	3511	9	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*76,84*		*2382*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*69,16*				*2144*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*7,69*				*238*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,25*		*473*				
		Сметная стоимость				*6384*				
2002	21-130201-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Болты с гайками и шайбами оцинкованные	1,271	584,09	--	742	--	31	--	--

		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*24,53*		*31*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*24,53*				*31*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,69*		*62*				
		Сметная стоимость				*835*				
2003	**ТССЦ**	**Доплата за очистки мет поверхностей щетками**	**0,720356**	**16871,19**	**--**	**12153**	**--**	**510**	**--**	**--**
		тн		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*708,59*		*510*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*708,59*				*510*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1406,38*		*1013*				
		Сметная стоимость				*13677*				
2004	**11-090306-0103 РСНБ РК 2015**	**Перегородки стальные консольные сетчатые. Монтаж**	**10,26**	**483,14**	**14,32**	**4957**	**147**	**3246**	**0,48**	**5**
		м2		**460,32**	**6,21**	**4723**	**64**	**60,9**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*316,34*		*3246*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*284,12*				*2915*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*32,22*				*331*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63,96*		*656*				
		Сметная стоимость				*8859*				
2005	**21-050101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)**	**0,1611**	**193530,51**	**--**	**31178**	**--**	**1309**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*8128,28*		*1309*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8128,28*				*1309*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16132,70*		*2599*				
		Сметная стоимость				*35086*				
2006	**11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж+табло**	**0,01955**	**24072,50**	**8178,80**	**471**	**160**	**206**	**14,10**	**--**
		т конструкций		**12930,24**	**2115,70**	**253**	**41**	**60,9**	**1,60**	**--**
		Накладные расходы -		*10558,87*		*206*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*9162,98*				*179*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1395,89*				*27*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2770,51*		*54*				
		Сметная стоимость				*732*				
2007	**21-050103-0110 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 4 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)**	**0,01013**	**1187944,94**	**--**	**12034**	**--**	**505**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*49893,69*		*505*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*49893,69*				*505*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*99027,09*		*1003*				
		Сметная стоимость				*13543*				

2008	21-050103-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 2 мм ГОСТ 5582-75 (ГОСТ 19903-74)	0,00942	1150603,16	--	10839	--	455	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*48325,33*		*455*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*48325,33*				*455*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*95914,28*		*904*				
		Сметная стоимость				*12198*				
		Козырек								
2009	11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	0,05813	68182,10	14584,92	3963	848	2233	56,50	3
		т конструкций		51812,66	4221,51	3012	245	60,9	3,61	--
		Накладные расходы -		*38421,70*		*2233*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*34124,81*				*1984*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*4296,89*				*250*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8528,30*		*496*				
		Сметная стоимость				*6692*				
2010	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,0604552	340783,77	--	20602	--	865	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14312,92*		*865*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*14312,92*				*865*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28407,74*		*1717*				
		Сметная стоимость				*23185*				
2011	ТССЦ	Доплата за очистки мет поверхностей щетками	0,0604552	16871,19	--	1020	--	43	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*708,59*		*43*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*708,59*				*43*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1406,38*		*85*				
		Сметная стоимость				*1148*				
2012	11-090305-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Арки полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката. Монтаж	0,10506	30260,30	9634,89	3179	1012	1277	14,20	1
		т конструкций		14766,02	2389,78	1551	251	60,9	1,97	--
		Накладные расходы -		*12157,62*		*1277*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*10447,88*				*1098*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1709,74*				*180*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3393,43*		*357*				
		Сметная стоимость				*4813*				
2013	21-050101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокаттонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	0,1092624	193530,51	--	21146	--	888	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

		Накладные расходы -		*8128,28*		*888*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8128,28*				*888*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16132,70*		*1763*				
		Сметная стоимость				*23797*				
2014	**ТССЦ**	**Доплата за очистки мет поверхностей щетками**	**0,1092624**	**16871,19**	**--**	**1843**	**--**	**77**	**--**	**--**
		тн		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*708,59*		*77*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*708,59*				*77*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1406,38*		*154*				
		Сметная стоимость				*2074*				
2015	**11-090306-0301 РСНБ РК 2015**	**Потолки подвесные ПВХ панель. Монтаж**	**5,82**	**4038,67**	**1074,50**	**23505**	**6254**	**10406**	**2,50**	**15**
		м2		**2379,25**	**170,95**	**13847**	**995**	**60,9**	**0,13**	**1**
		Накладные расходы -		*1787,92*		*10406*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1553,07*				*9039*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*234,85*				*1367*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*466,13*		*2713*				
		Сметная стоимость				*36624*				
2016	**11-090306-0301 РСНБ РК 2015**	**ПВХ панель. Монтаж**	**0,85**	**4038,67**	**1074,50**	**3433**	**913**	**1520**	**2,50**	**2**
		м2		**2379,25**	**170,95**	**2022**	**145**	**60,9**	**0,13**	**--**
		Накладные расходы -		*1787,92*		*1520*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1553,07*				*1320*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*234,85*				*200*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*466,13*		*396*				
		Сметная стоимость				*5349*				
		Огрунтовка и окраска металлических поверхностей								
2017	**11-130301-0402 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой за одинраз**	**59,18**	**26,25**	**1,25**	**1554**	**74**	**911**	**0,02**	**1**
		м2		**25,00**	**0,30**	**1480**	**18**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*15,39*		*911*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*13,71*				*812*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1,68*				*99*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,33*		*197*				
		Сметная стоимость				*2662*				
2018	**11-130301-1704 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска двухкомпонентной эмалью.**	**59,18**	**29,73**	**2,89**	**1759**	**171**	**998**	**0,01**	**1**
		м2		**26,84**	**0,81**	**1588**	**48**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*16,86*		*998*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*14,98*				*887*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1,88*				*111*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,73*		*221*				
		Сметная стоимость				*2977*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 52	**Тенге**			**457105**	**16516**			**55**
			Тенге			**52690**	**3699**			**3**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**132188**				
	Материалы -		Тенге			**11135**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**13012**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**97213**				

	Местные материалы -		Тенге			8405				
	Транспортные расходы -		Тенге			1590				
		Накладные расходы -	Тенге			12490				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					6659		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					5831		
		Сметная прибыль -	Тенге			11574				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			156253				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -	Тенге				13012			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			321595				
	Материалы -		Тенге			8488				
	Всего заработная плата -		Тенге				40969			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			260516				
		Накладные расходы -	Тенге			39505				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					24950		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					14555		
		Сметная прибыль -	Тенге			28888				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			389988				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							42
		Сметная заработная плата -	Тенге				40969			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3322				
	Материалы -		Тенге			25				
	Всего заработная плата -		Тенге				2408			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			527				
		Накладные расходы -	Тенге			1655				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1454		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					201		
		Сметная прибыль -	Тенге			398				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5376				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				2408			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 52	Тенге			551616				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							58
		Сметная заработная плата -	Тенге				56389			
РАЗДЕЛ 53.Типовой остановочный автобусный павильон.Тип 2 (мкр.Жулдыз 1 - ост. "Конечная")										
Земляные работы										
2019	**11-010205-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	**0,81675**	**1660,57**	**--**	**1356**	**--**	**892**	**1,89**	**2**
		м3 грунта		**1660,57**	**--**	**1356**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1092,36***		***892***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***981,39***				***802***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***110,96***				***91***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***220,23***		***180***				
		Сметная стоимость				***2428***				
2020	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**0,11675**	**706,88**	**--**	**83**	**--**	**54**	**0,89**	**--**
		м3 грунта		**706,88**	**--**	**83**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***465,00***		***54***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***417,76***				***49***		

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*47,24*				*6*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***93,75***		***11***				
		Сметная стоимость				***148***				
2021	**41-310104-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка**	**1,26**	**211,54**	**--**	**267**	**--**	**11**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***8,88***		***11***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8,88*				*11*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***17,63***		***22***				
		Сметная стоимость				***300***				
2022	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**1,26**	**1050,49**	**--**	**1324**	**--**	**56**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***44,12***		***56***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*44,12*				*56*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***87,57***		***110***				
		Сметная стоимость				***1490***				
				Устройство фундаментов						
2023	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**0,136**	**15303,56**	**670,67**	**2081**	**91**	**176**	**1,35**	**--**
		м3		**1103,73**	**182,93**	**150**	**25**	**48,5**	**0,18**	**--**
		Накладные расходы -		***1292,98***		***176***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*624,03*				*85*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*668,96*				*91*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1327,72***		***181***				
		Сметная стоимость				***2437***				
2024	**11-060101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**0,6**	**8707,61**	**1182,66**	**5225**	**710**	**2037**	**6,34**	**4**
		м3		**5665,93**	**328,14**	**3400**	**197**	**48,5**	**0,32**	**--**
		Накладные расходы -		***3394,94***		***2037***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2907,12*				*1744*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*487,82*				*293*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***968,20***		***581***				
		Сметная стоимость				***7843***				
2025	**21-020101-2701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**0,609**	**13800,74**	**--**	**8405**	**--**	**353**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***579,63***		***353***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*579,63*				*353*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1150,43***		***701***				
		Сметная стоимость				***9459***				

2026	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 10 мм	0,00416	16076,48	720,19	67	3	35	16,88	--
		т		15085,32	230,07	63	1	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*8415,15*		*35*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7427,96*				*31*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*987,19*				*4*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1959,33*		*8*				
		Сметная стоимость				*110*				
2027	11-160501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка	1,73	1615,87	333,05	2795	576	1633	1,22	2
		м трубопровода		1268,63	123,32	2195	213	60,4	0,14	--
		Накладные расходы -		*943,92*		*1633*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*840,74*				*1454*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*103,18*				*178*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*204,78*		*354*				
		Сметная стоимость				*4782*				
2028	23-010501-1308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50х3 питьевая ГОСТ 18599-2001	1,73	304,53	--	527	--	22	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12,79*		*22*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*12,79*				*22*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,39*		*44*				
		Сметная стоимость				*593*				
2029	21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012	0,0316	177280,53	--	5602	--	235	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7445,78*		*235*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*7445,78*				*235*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14778,10*		*467*				
		Сметная стоимость				*6304*				
2030	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	0,0144	445487,29	1561,17	6415	22	2227	289,00	4
		т		268291,27	711,65	3863	10	48,5	0,62	--
		Накладные расходы -		*154656,47*		*2227*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*130466,41*				*1879*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*24190,06*				*348*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48011,50*		*691*				
		Сметная стоимость				*9333*				
2031	11-080101-0302 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	3,72	1508,92	18,59	5613	69	498	0,14	1
		м2		127,80	5,55	475	21	50,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*133,96*		*498*				

		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*67,74*				*252*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*66,22*				*246*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*131,43*		*489*				
		Сметная стоимость				*6600*				
2032	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**1,1**	**751,91**	**12,47**	**827**	**14**	**159**	**0,21**	**--**
		м2 поверхности		**211,51**	**2,02**	**233**	**2**	**50,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*144,61*		*159*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*108,47*				*119*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*36,14*				*40*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,72*		*79*				
		Сметная стоимость				*1065*				
		Архитектурно-строительные решения								
		Балки Б1, Б2, Б3, Б4, С1								
2033	**11-090302-0112 РСНБ РК 2015**	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**	**0,10938**	**19348,43**	**8973,15**	**2116**	**981**	**650**	**5,88**	**1**
		т конструкций		**5525,13**	**2561,40**	**604**	**280**	**60,9**	**2,21**	**--**
		Накладные расходы -		*5944,17*		*650*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*4924,70*				*539*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1019,47*				*112*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2023,41*		*221*				
		Сметная стоимость				*2987*				
2034	**11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж+балка**	**0,40386**	**24072,50**	**8178,80**	**9722**	**3303**	**4264**	**14,10**	**6**
		т конструкций		**12930,24**	**2115,70**	**5222**	**854**	**60,9**	**1,60**	**1**
		Накладные расходы -		*10558,87*		*4264*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*9162,98*				*3701*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1395,89*				*564*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2770,51*		*1119*				
		Сметная стоимость				*15105*				
2035	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/С1,Б1,Б2,Б3,Б4**	**0,5337696**	**381319,78**	**--**	**203537**	**--**	**8549**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*16015,43*		*8549*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*16015,43*				*8549*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31786,82*		*16967*				
		Сметная стоимость				*229052*				
2036	**21-100102-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**2**	**328,22**	**--**	**656**	**--**	**28**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*13,79*		*28*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*13,79*				*28*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,36*		*55*				
		Сметная стоимость				*738*				

2037	11-090305-0305 РСНБ РК 2015	Конструкции /Ск1, Оп1, ОБ1,Реклпмная рамка. Монтаж	0,17941	34573,82	6401,92	6203	1149	2378	17,30	3
		т конструкций		17051,01	1550,90	3059	278	60,9	1,34	--
		Накладные расходы -		*13256,46*		*2378*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*11328,56*				*2032*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1927,90*				*346*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3826,42*		*686*				
		Сметная стоимость				*9268*				
2038	21-060805-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т/Ск1, Оп1, ОБ1,Т1	0,1865864	194962,82	--	36377	--	1528	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8188,44*		*1528*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8188,44*				*1528*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,10*		*3032*				
		Сметная стоимость				*40937*				
2039	11-090501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	31	113,84	0,58	3529	18	2382	0,12	4
		болт		113,25	0,30	3511	9	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*76,84*		*2382*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*69,16*				*2144*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*7,69*				*238*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,25*		*473*				
		Сметная стоимость				*6384*				
2040	21-130201-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Болты с гайками и шайбами оцинкованные	1,271	584,09	--	742	--	31	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*24,53*		*31*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*24,53*				*31*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,69*		*62*				
		Сметная стоимость				*835*				
2041	ТССЦ	Доплата за очистки мет поверхностей щетками	0,720356	16871,19	--	12153	--	510	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*708,59*		*510*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*708,59*				*510*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1406,38*		*1013*				
		Сметная стоимость				*13677*				
2042	11-090306-0103 РСНБ РК 2015	Перегородки стальные консольные сетчатые. Монтаж	10,26	483,14	14,32	4957	147	3246	0,48	5
		м2		460,32	6,21	4723	64	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*316,34*		*3246*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*284,12*				*2915*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*32,22*				*331*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63,96*		*656*				

		Сметная стоимость				*8859*				
2043	21-050101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	0,1611	193530,51	--	31178	--	1309	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8128,28*		*1309*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8128,28*				*1309*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16132,70*		*2599*				
		Сметная стоимость				*35086*				
2044	11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж+табло	0,01955	24072,50	8178,80	471	160	206	14,10	--
		т конструкций		12930,24	2115,70	253	41	60,9	1,60	--
		Накладные расходы -		*10558,87*		*206*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*9162,98*				*179*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1395,89*				*27*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2770,51*		*54*				
		Сметная стоимость				*732*				
2045	21-050103-0110 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 4 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	0,01013	1187944,94	--	12034	--	505	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*49893,69*		*505*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*49893,69*				*505*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*99027,09*		*1003*				
		Сметная стоимость				*13543*				
2046	21-050103-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 2 мм ГОСТ 5582-75 (ГОСТ 19903-74)	0,00942	1150603,16	--	10839	--	455	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*48325,33*		*455*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*48325,33*				*455*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*95914,28*		*904*				
		Сметная стоимость				*12198*				
		Козырек								
2047	11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	0,05813	68182,10	14584,92	3963	848	2233	56,50	3
		т конструкций		51812,66	4221,51	3012	245	60,9	3,61	--
		Накладные расходы -		*38421,70*		*2233*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*34124,81*				*1984*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*4296,89*				*250*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8528,30*		*496*				
		Сметная стоимость				*6692*				

2048	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,0604552	340783,77	--	20602	--	865	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14312,92*		*865*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*14312,92*				*865*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28407,74*		*1717*				
		Сметная стоимость				*23185*				
2049	ТССЦ	Доплата за очистки мет поверхностей щетками	0,0604552	16871,19	--	1020	--	43	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*708,59*		*43*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*708,59*				*43*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1406,38*		*85*				
		Сметная стоимость				*1148*				
2050	11-090305-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Арки полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката. Монтаж	0,10506	30260,30	9634,89	3179	1012	1277	14,20	1
		т конструкций		14766,02	2389,78	1551	251	60,9	1,97	--
		Накладные расходы -		*12157,62*		*1277*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*10447,88*				*1098*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1709,74*				*180*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3393,43*		*357*				
		Сметная стоимость				*4813*				
2051	21-050101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокаттонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	0,1092624	193530,51	--	21146	--	888	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8128,28*		*888*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8128,28*				*888*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16132,70*		*1763*				
		Сметная стоимость				*23797*				
2052	ТССЦ	Доплата за очистки мет поверхностей щетками	0,1092624	16871,19	--	1843	--	77	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*708,59*		*77*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*708,59*				*77*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1406,38*		*154*				
		Сметная стоимость				*2074*				
2053	11-090306-0301 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные ПВХ панель. Монтаж	5,82	4038,67	1074,50	23505	6254	10406	2,50	15
		м2		2379,25	170,95	13847	995	60,9	0,13	1
		Накладные расходы -		*1787,92*		*10406*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1553,07*				*9039*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*234,85*				*1367*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*466,13*		*2713*				
		Сметная стоимость				*36624*				
2054	11-090306-0301 РСНБ РК 2015	ПВХ панель. Монтаж	0,85	4038,67	1074,50	3433	913	1520	2,50	2

		м2		2379,25	170,95	2022	145	60,9	0,13	--
		Накладные расходы -		*1787,92*		*1520*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1553,07*				*1320*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*234,85*				*200*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*466,13*		*396*				
		Сметная стоимость				*5349*				
		Огрунтовка и окраска металлических поверхностей								
2055	**11-130301-0402 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой за одинраз**	**59,18**	**26,25**	**1,25**	**1554**	**74**	**911**	**0,02**	**1**
		м2		**25,00**	**0,30**	**1480**	**18**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*15,39*		*911*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*13,71*				*812*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1,68*				*99*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,33*		*197*				
		Сметная стоимость				*2662*				
2056	**11-130301-1704 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска двухкомпонентной эмалью.**	**59,18**	**29,73**	**2,89**	**1759**	**171**	**998**	**0,01**	**1**
		м2		**26,84**	**0,81**	**1588**	**48**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*16,86*		*998*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*14,98*				*887*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1,88*				*111*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,73*		*221*				
		Сметная стоимость				*2977*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 53	**Тенге**			**457105**	**16516**			**55**
			Тенге			**52690**	**3699**			**3**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**132188**				
	Материалы -		Тенге			**11135**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**13012**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**97213**				
	Местные материалы -		Тенге			**8405**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**1590**				
		Накладные расходы -	Тенге			**12490**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**6659**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**5831**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**11574**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**156253**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**13**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13012**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**321595**				
	Материалы -		Тенге			**8488**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**40969**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**260516**				
		Накладные расходы -	Тенге			**39505**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**24950**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**14555**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**28888**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**389988**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**42**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**40969**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**3322**				

	Материалы -		Тенге			25				
	Всего заработная плата -		Тенге				2408			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			527				
		Накладные расходы -	Тенге			1655				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1454		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					201		
		Сметная прибыль -	Тенге			398				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5376				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				2408			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 53	Тенге			551616				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							58
		Сметная заработная плата -	Тенге				56389			
РАЗДЕЛ 54.Типовой остановочный автобусный павильон.Тип 2 (пр.Суюнбая д306)										
Земляные работы										
2057	**11-010205-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	**0,81675**	**1660,57**	**--**	**1356**	**--**	**892**	**1,89**	**2**
		м3 грунта		**1660,57**	**--**	**1356**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1092,36***		***892***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***981,39***				***802***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***110,96***				***91***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***220,23***		***180***				
		Сметная стоимость				***2428***				
2058	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**0,11675**	**706,88**	**--**	**83**	**--**	**54**	**0,89**	**--**
		м3 грунта		**706,88**	**--**	**83**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***465,00***		***54***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***417,76***				***49***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***47,24***				***6***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***93,75***		***11***				
		Сметная стоимость				***148***				
2059	**41-310104-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка**	**1,26**	**211,54**	**--**	**267**	**--**	**11**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***8,88***		***11***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***8,88***				***11***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***17,63***		***22***				
		Сметная стоимость				***300***				
2060	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**1,26**	**1050,49**	**--**	**1324**	**--**	**56**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***44,12***		***56***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***44,12***				***56***		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*87,57*		*110*				
		Сметная стоимость				*1490*				
		Устройство фундаментов								
2061	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**0,136**	**15303,56**	**670,67**	**2081**	**91**	**176**	**1,35**	**--**
		м3		**1103,73**	**182,93**	**150**	**25**	**48,5**	**0,18**	**--**
		Накладные расходы -		*1292,98*		*176*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*624,03*				*85*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*668,96*				*91*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1327,72*		*181*				
		Сметная стоимость				*2437*				
2062	**11-060101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**0,6**	**8707,61**	**1182,66**	**5225**	**710**	**2037**	**6,34**	**4**
		м3		**5665,93**	**328,14**	**3400**	**197**	**48,5**	**0,32**	**--**
		Накладные расходы -		*3394,94*		*2037*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2907,12*				*1744*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*487,82*				*293*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*968,20*		*581*				
		Сметная стоимость				*7843*				
2063	**21-020101-2701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**0,609**	**13800,74**	**--**	**8405**	**--**	**353**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*579,63*		*353*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*579,63*				*353*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1150,43*		*701*				
		Сметная стоимость				*9459*				
2064	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 10 мм**	**0,00416**	**16076,48**	**720,19**	**67**	**3**	**35**	**16,88**	**--**
		т		**15085,32**	**230,07**	**63**	**1**	**48,5**	**0,17**	**--**
		Накладные расходы -		*8415,15*		*35*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7427,96*				*31*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*987,19*				*4*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1959,33*		*8*				
		Сметная стоимость				*110*				
2065	**11-160501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка**	**1,73**	**1615,87**	**333,05**	**2795**	**576**	**1633**	**1,22**	**2**
		м трубопровода		**1268,63**	**123,32**	**2195**	**213**	**60,4**	**0,14**	**--**
		Накладные расходы -		*943,92*		*1633*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*840,74*				*1454*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*103,18*				*178*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*204,78*		*354*				
		Сметная стоимость				*4782*				

2066	23-010501-1308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50х3 питьевая ГОСТ 18599-2001	1,73	304,53	--	527	--	22	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12,79*		*22*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*12,79*				*22*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,39*		*44*				
		Сметная стоимость				*593*				
2067	21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012	0,0316	177280,53	--	5602	--	235	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7445,78*		*235*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*7445,78*				*235*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14778,10*		*467*				
		Сметная стоимость				*6304*				
2068	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	0,0144	445487,29	1561,17	6415	22	2227	289,00	4
		т		268291,27	711,65	3863	10	48,5	0,62	--
		Накладные расходы -		*154656,47*		*2227*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*130466,41*				*1879*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*24190,06*				*348*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48011,50*		*691*				
		Сметная стоимость				*9333*				
2069	11-080101-0302 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	3,72	1508,92	18,59	5613	69	498	0,14	1
		м2		127,80	5,55	475	21	50,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*133,96*		*498*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*67,74*				*252*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*66,22*				*246*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*131,43*		*489*				
		Сметная стоимость				*6600*				
2070	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	1,1	751,91	12,47	827	14	159	0,21	--
		м2 поверхности		211,51	2,02	233	2	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*144,61*		*159*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*108,47*				*119*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*36,14*				*40*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,72*		*79*				
		Сметная стоимость				*1065*				
		Архитектурно-строительные решения								
		Балки Б1, Б2, Б3, Б4, С1								
2071	11-090302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	0,10938	19348,43	8973,15	2116	981	650	5,88	1
		т конструкций		5525,13	2561,40	604	280	60,9	2,21	--
		Накладные расходы -		*5944,17*		*650*				

		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*4924,70*				*539*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1019,47*				*112*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***2023,41***		***221***				
		Сметная стоимость				***2987***				
2072	**11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж+балка**	**0,40386**	**24072,50**	**8178,80**	**9722**	**3303**	**4264**	**14,10**	**6**
		т конструкций		**12930,24**	**2115,70**	**5222**	**854**	**60,9**	**1,60**	**1**
		Накладные расходы -		***10558,87***		***4264***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*9162,98*				*3701*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1395,89*				*564*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***2770,51***		***1119***				
		Сметная стоимость				***15105***				
2073	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/С1,Б1,Б2,Б3,Б4**	**0,5337696**	**381319,78**	**--**	**203537**	**--**	**8549**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***16015,43***		***8549***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*16015,43*				*8549*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***31786,82***		***16967***				
		Сметная стоимость				***229052***				
2074	**21-100102-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**2**	**328,22**	**--**	**656**	**--**	**28**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***13,79***		***28***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*13,79*				*28*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***27,36***		***55***				
		Сметная стоимость				***738***				
2075	**11-090305-0305 РСНБ РК 2015**	**Конструкции /Ск1, Оп1, ОБ1,Реклпмная рамка. Монтаж**	**0,17941**	**34573,82**	**6401,92**	**6203**	**1149**	**2378**	**17,30**	**3**
		т конструкций		**17051,01**	**1550,90**	**3059**	**278**	**60,9**	**1,34**	**--**
		Накладные расходы -		***13256,46***		***2378***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*11328,56*				*2032*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1927,90*				*346*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***3826,42***		***686***				
		Сметная стоимость				***9268***				
2076	**21-060805-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т/Ск1, Оп1, ОБ1,Т1**	**0,1865864**	**194962,82**	**--**	**36377**	**--**	**1528**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***8188,44***		***1528***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8188,44*				*1528*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***16252,10***		***3032***				
		Сметная стоимость				***40937***				

2077	11-090501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	31	113,84	0,58	3529	18	2382	0,12	4
		болт		113,25	0,30	3511	9	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*76,84*		*2382*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*69,16*				*2144*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*7,69*				*238*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,25*		*473*				
		Сметная стоимость				*6384*				
2078	21-130201-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Болты с гайками и шайбами оцинкованные	1,271	584,09	--	742	--	31	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*24,53*		*31*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*24,53*				*31*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,69*		*62*				
		Сметная стоимость				*835*				
2079	ТССЦ	Доплата за очистки мет поверхностей щетками	0,720356	16871,19	--	12153	--	510	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*708,59*		*510*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*708,59*				*510*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1406,38*		*1013*				
		Сметная стоимость				*13677*				
2080	11-090306-0103 РСНБ РК 2015	Перегородки стальные консольные сетчатые. Монтаж	10,26	483,14	14,32	4957	147	3246	0,48	5
		м2		460,32	6,21	4723	64	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*316,34*		*3246*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*284,12*				*2915*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*32,22*				*331*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63,96*		*656*				
		Сметная стоимость				*8859*				
2081	21-050101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	0,1611	193530,51	--	31178	--	1309	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8128,28*		*1309*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8128,28*				*1309*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16132,70*		*2599*				
		Сметная стоимость				*35086*				
2082	11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж+табло	0,01955	24072,50	8178,80	471	160	206	14,10	--
		т конструкций		12930,24	2115,70	253	41	60,9	1,60	--
		Накладные расходы -		*10558,87*		*206*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*9162,98*				*179*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1395,89*				*27*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2770,51*		*54*				
		Сметная стоимость				*732*				
2083	**21-050103-0110 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 4 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)**	**0,01013**	**1187944,94**	**--**	**12034**	**--**	**505**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*49893,69*		*505*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*49893,69*				*505*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*99027,09*		*1003*				
		Сметная стоимость				*13543*				
2084	**21-050103-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 2 мм ГОСТ 5582-75 (ГОСТ 19903-74)**	**0,00942**	**1150603,16**	**--**	**10839**	**--**	**455**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*48325,33*		*455*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*48325,33*				*455*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*95914,28*		*904*				
		Сметная стоимость				*12198*				
		Козырек								
2085	**11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**0,05813**	**68182,10**	**14584,92**	**3963**	**848**	**2233**	**56,50**	**3**
		т конструкций		**51812,66**	**4221,51**	**3012**	**245**	**60,9**	**3,61**	**--**
		Накладные расходы -		*38421,70*		*2233*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*34124,81*				*1984*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*4296,89*				*250*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8528,30*		*496*				
		Сметная стоимость				*6692*				
2086	**21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**0,0604552**	**340783,77**	**--**	**20602**	**--**	**865**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*14312,92*		*865*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*14312,92*				*865*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28407,74*		*1717*				
		Сметная стоимость				*23185*				
2087	**ТССЦ**	**Доплата за очистки мет поверхностей щетками**	**0,0604552**	**16871,19**	**--**	**1020**	**--**	**43**	**--**	**--**
		тн		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*708,59*		*43*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*708,59*				*43*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1406,38*		*85*				
		Сметная стоимость				*1148*				
2088	**11-090305-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Арки полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката. Монтаж**	**0,10506**	**30260,30**	**9634,89**	**3179**	**1012**	**1277**	**14,20**	**1**

		т конструкций		**14766,02**	**2389,78**	**1551**	**251**	**60,9**	**1,97**	**--**
		Накладные расходы -		***12157,62***		***1277***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*10447,88*				*1098*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1709,74*				*180*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***3393,43***		***357***				
		Сметная стоимость				***4813***				
2089	**21-050101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прокаттонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)**	**0,1092624**	**193530,51**	**--**	**21146**	**--**	**888**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***8128,28***		***888***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8128,28*				*888*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***16132,70***		***1763***				
		Сметная стоимость				***23797***				
2090	**ТССЦ**	**Доплата за очистки мет поверхностей щетками**	**0,1092624**	**16871,19**	**--**	**1843**	**--**	**77**	**--**	**--**
		тн		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***708,59***		***77***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*708,59*				*77*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1406,38***		***154***				
		Сметная стоимость				***2074***				
2091	**11-090306-0301 РСНБ РК 2015**	**Потолки подвесные ПВХ панель. Монтаж**	**5,82**	**4038,67**	**1074,50**	**23505**	**6254**	**10406**	**2,50**	**15**
		м2		**2379,25**	**170,95**	**13847**	**995**	**60,9**	**0,13**	**1**
		Накладные расходы -		***1787,92***		***10406***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1553,07*				*9039*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*234,85*				*1367*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***466,13***		***2713***				
		Сметная стоимость				***36624***				
2092	**11-090306-0301 РСНБ РК 2015**	**ПВХ панель. Монтаж**	**0,85**	**4038,67**	**1074,50**	**3433**	**913**	**1520**	**2,50**	**2**
		м2		**2379,25**	**170,95**	**2022**	**145**	**60,9**	**0,13**	**--**
		Накладные расходы -		***1787,92***		***1520***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1553,07*				*1320*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*234,85*				*200*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***466,13***		***396***				
		Сметная стоимость				***5349***				
		Огрунтовка и окраска металлических поверхностей								
2093	**11-130301-0402 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой за одинраз**	**59,18**	**26,25**	**1,25**	**1554**	**74**	**911**	**0,02**	**1**
		м2		**25,00**	**0,30**	**1480**	**18**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***15,39***		***911***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*13,71*				*812*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1,68*				*99*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***3,33***		***197***				
		Сметная стоимость				***2662***				
2094	**11-130301-1704 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска двухкомпонентной эмалью.**	**59,18**	**29,73**	**2,89**	**1759**	**171**	**998**	**0,01**	**1**
		м2		**26,84**	**0,81**	**1588**	**48**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***16,86***		***998***				

		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*14,98*				*887*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1,88*				*111*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,73*		***221***				
		Сметная стоимость				***2977***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 54	**Тенге**			**457105**	**16516**			**55**
			Тенге			**52690**	**3699**			**3**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**132188**				
	Материалы -		Тенге			**11135**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**13012**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**97213**				
	Местные материалы -		Тенге			**8405**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**1590**				
		Накладные расходы -	Тенге			**12490**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**6659**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**5831**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**11574**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**156253**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**13**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13012**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**321595**				
	Материалы -		Тенге			**8488**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**40969**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**260516**				
		Накладные расходы -	Тенге			**39505**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**24950**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**14555**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**28888**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**389988**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**42**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**40969**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**3322**				
	Материалы -		Тенге			**25**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2408**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**527**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1655**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1454**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**201**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**398**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**5376**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2408**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 54	Тенге			**551616**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**58**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**56389**			
РАЗДЕЛ 55.Типовой остановочный автобусный павильон.Тип 2 (ул.Красногорская юг - 70-ый разъезд)										
Земляные работы										
2095	**11-010205-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	**0,81675**	**1660,57**	**--**	**1356**	**--**	**892**	**1,89**	**2**

		м3 грунта		1660,57	--	1356	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1092,36*		*892*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*981,39*				*802*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*110,96*				*91*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*220,23*		*180*				
		Сметная стоимость				*2428*				
2096	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	0,11675	706,88	--	83	--	54	0,89	--
		м3 грунта		706,88	--	83	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*465,00*		*54*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*417,76*				*49*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*47,24*				*6*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*93,75*		*11*				
		Сметная стоимость				*148*				
2097	41-310104-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	1,26	211,54	--	267	--	11	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8,88*		*11*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8,88*				*11*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,63*		*22*				
		Сметная стоимость				*300*				
2098	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	1,26	1050,49	--	1324	--	56	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,12*		*56*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*44,12*				*56*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*87,57*		*110*				
		Сметная стоимость				*1490*				
		Устройство фундаментов								
2099	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	0,136	15303,56	670,67	2081	91	176	1,35	--
		м3		1103,73	182,93	150	25	48,5	0,18	--
		Накладные расходы -		*1292,98*		*176*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*624,03*				*85*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*668,96*				*91*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1327,72*		*181*				
		Сметная стоимость				*2437*				
2100	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	0,6	8707,61	1182,66	5225	710	2037	6,34	4
		м3		5665,93	328,14	3400	197	48,5	0,32	--
		Накладные расходы -		*3394,94*		*2037*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2907,12*				*1744*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*487,82*				*293*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*968,20*		*581*				
		Сметная стоимость				*7843*				

2101	21-020101-2701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	0,609	13800,74	--	8405	--	353	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*579,63*		*353*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*579,63*				*353*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1150,43*		*701*				
		Сметная стоимость				*9459*				
2102	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 10 мм	0,00416	16076,48	720,19	67	3	35	16,88	--
		т		15085,32	230,07	63	1	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*8415,15*		*35*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7427,96*				*31*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*987,19*				*4*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1959,33*		*8*				
		Сметная стоимость				*110*				
2103	11-160501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка	1,73	1615,87	333,05	2795	576	1633	1,22	2
		м трубопровода		1268,63	123,32	2195	213	60,4	0,14	--
		Накладные расходы -		*943,92*		*1633*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*840,74*				*1454*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*103,18*				*178*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*204,78*		*354*				
		Сметная стоимость				*4782*				
2104	23-010501-1308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50х3 питьевая ГОСТ 18599-2001	1,73	304,53	--	527	--	22	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12,79*		*22*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*12,79*				*22*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,39*		*44*				
		Сметная стоимость				*593*				
2105	21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012	0,0316	177280,53	--	5602	--	235	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7445,78*		*235*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*7445,78*				*235*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14778,10*		*467*				
		Сметная стоимость				*6304*				
2106	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	0,0144	445487,29	1561,17	6415	22	2227	289,00	4
		т		268291,27	711,65	3863	10	48,5	0,62	--

		Накладные расходы -		*154656,47*		*2227*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*130466,41*				*1879*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*24190,06*				*348*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48011,50*		*691*				
		Сметная стоимость				*9333*				
2107	**11-080101-0302 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная в 1 слой стен, фундаментов**	**3,72**	**1508,92**	**18,59**	**5613**	**69**	**498**	**0,14**	**1**
		м2		**127,80**	**5,55**	**475**	**21**	**50,8**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*133,96*		*498*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*67,74*				*252*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*66,22*				*246*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*131,43*		*489*				
		Сметная стоимость				*6600*				
2108	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**1,1**	**751,91**	**12,47**	**827**	**14**	**159**	**0,21**	**--**
		м2 поверхности		**211,51**	**2,02**	**233**	**2**	**50,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*144,61*		*159*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*108,47*				*119*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*36,14*				*40*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,72*		*79*				
		Сметная стоимость				*1065*				
				Архитектурно-строительные решения						
		Балки Б1, Б2, Б3, Б4, С1								
2109	**11-090302-0112 РСНБ РК 2015**	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**	**0,10938**	**19348,43**	**8973,15**	**2116**	**981**	**650**	**5,88**	**1**
		т конструкций		**5525,13**	**2561,40**	**604**	**280**	**60,9**	**2,21**	**--**
		Накладные расходы -		*5944,17*		*650*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*4924,70*				*539*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1019,47*				*112*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2023,41*		*221*				
		Сметная стоимость				*2987*				
2110	**11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж+балка**	**0,40386**	**24072,50**	**8178,80**	**9722**	**3303**	**4264**	**14,10**	**6**
		т конструкций		**12930,24**	**2115,70**	**5222**	**854**	**60,9**	**1,60**	**1**
		Накладные расходы -		*10558,87*		*4264*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*9162,98*				*3701*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1395,89*				*564*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2770,51*		*1119*				
		Сметная стоимость				*15105*				
2111	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/С1,Б1,Б2,Б3,Б4**	**0,5337696**	**381319,78**	**--**	**203537**	**--**	**8549**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*16015,43*		*8549*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*16015,43*				*8549*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31786,82*		*16967*				
		Сметная стоимость				*229052*				

2112	21-100102-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	2	328,22	--	656	--	28	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13,79*		*28*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*13,79*				*28*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,36*		*55*				
		Сметная стоимость				*738*				
2113	11-090305-0305 РСНБ РК 2015	Конструкции /Ск1, Оп1, ОБ1,Реклпмная рамка. Монтаж	0,17941	34573,82	6401,92	6203	1149	2378	17,30	3
		т конструкций		17051,01	1550,90	3059	278	60,9	1,34	--
		Накладные расходы -		*13256,46*		*2378*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*11328,56*				*2032*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1927,90*				*346*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3826,42*		*686*				
		Сметная стоимость				*9268*				
2114	21-060805-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т/Ск1, Оп1, ОБ1,Т1	0,1865864	194962,82	--	36377	--	1528	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8188,44*		*1528*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8188,44*				*1528*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,10*		*3032*				
		Сметная стоимость				*40937*				
2115	11-090501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	31	113,84	0,58	3529	18	2382	0,12	4
		болт		113,25	0,30	3511	9	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*76,84*		*2382*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*69,16*				*2144*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*7,69*				*238*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,25*		*473*				
		Сметная стоимость				*6384*				
2116	21-130201-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Болты с гайками и шайбами оцинкованные	1,271	584,09	--	742	--	31	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*24,53*		*31*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*24,53*				*31*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,69*		*62*				
		Сметная стоимость				*835*				
2117	ТССЦ	Доплата за очистки мет поверхностей щетками	0,720356	16871,19	--	12153	--	510	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*708,59*		*510*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*708,59*				*510*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1406,38*		*1013*				
		Сметная стоимость				*13677*				
2118	**11-090306-0103 РСНБ РК 2015**	**Перегородки стальные консольные сетчатые. Монтаж**	**10,26**	**483,14**	**14,32**	**4957**	**147**	**3246**	**0,48**	**5**
		м2		**460,32**	**6,21**	**4723**	**64**	**60,9**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*316,34*		*3246*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*284,12*				*2915*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*32,22*				*331*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63,96*		*656*				
		Сметная стоимость				*8859*				
2119	**21-050101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)**	**0,1611**	**193530,51**	**--**	**31178**	**--**	**1309**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*8128,28*		*1309*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8128,28*				*1309*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16132,70*		*2599*				
		Сметная стоимость				*35086*				
2120	**11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж+табло**	**0,01955**	**24072,50**	**8178,80**	**471**	**160**	**206**	**14,10**	**--**
		т конструкций		**12930,24**	**2115,70**	**253**	**41**	**60,9**	**1,60**	**--**
		Накладные расходы -		*10558,87*		*206*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*9162,98*				*179*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1395,89*				*27*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2770,51*		*54*				
		Сметная стоимость				*732*				
2121	**21-050103-0110 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 4 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)**	**0,01013**	**1187944,94**	**--**	**12034**	**--**	**505**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*49893,69*		*505*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*49893,69*				*505*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*99027,09*		*1003*				
		Сметная стоимость				*13543*				
2122	**21-050103-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 2 мм ГОСТ 5582-75 (ГОСТ 19903-74)**	**0,00942**	**1150603,16**	**--**	**10839**	**--**	**455**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*48325,33*		*455*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*48325,33*				*455*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*95914,28*		*904*				
		Сметная стоимость				*12198*				
		Козырек								

2123	11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	0,05813	68182,10	14584,92	3963	848	2233	56,50	3
		т конструкций		51812,66	4221,51	3012	245	60,9	3,61	--
		Накладные расходы -		*38421,70*		*2233*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*34124,81*				*1984*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*4296,89*				*250*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8528,30*		*496*				
		Сметная стоимость				*6692*				
2124	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,0604552	340783,77	--	20602	--	865	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14312,92*		*865*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*14312,92*				*865*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28407,74*		*1717*				
		Сметная стоимость				*23185*				
2125	ТССЦ	Доплата за очистки мет поверхностей щетками	0,0604552	16871,19	--	1020	--	43	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*708,59*		*43*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*708,59*				*43*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1406,38*		*85*				
		Сметная стоимость				*1148*				
2126	11-090305-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Арки полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката. Монтаж	0,10506	30260,30	9634,89	3179	1012	1277	14,20	1
		т конструкций		14766,02	2389,78	1551	251	60,9	1,97	--
		Накладные расходы -		*12157,62*		*1277*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*10447,88*				*1098*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1709,74*				*180*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3393,43*		*357*				
		Сметная стоимость				*4813*				
2127	21-050101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокаттонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	0,1092624	193530,51	--	21146	--	888	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8128,28*		*888*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8128,28*				*888*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16132,70*		*1763*				
		Сметная стоимость				*23797*				
2128	ТССЦ	Доплата за очистки мет поверхностей щетками	0,1092624	16871,19	--	1843	--	77	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*708,59*		*77*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*708,59*				*77*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1406,38*		*154*				
		Сметная стоимость				*2074*				

2129	**11-090306-0301 РСНБ РК 2015**	**Потолки подвесные ПВХ панель. Монтаж**	**5,82**	**4038,67**	**1074,50**	**23505**	**6254**	**10406**	**2,50**	**15**
		м2		**2379,25**	**170,95**	**13847**	**995**	**60,9**	**0,13**	**1**
		Накладные расходы -		***1787,92***		***10406***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		***1553,07***				***9039***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***234,85***				***1367***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***466,13***		***2713***				
		Сметная стоимость				***36624***				
2130	**11-090306-0301 РСНБ РК 2015**	**ПВХ панель. Монтаж**	**0,85**	**4038,67**	**1074,50**	**3433**	**913**	**1520**	**2,50**	**2**
		м2		**2379,25**	**170,95**	**2022**	**145**	**60,9**	**0,13**	**--**
		Накладные расходы -		***1787,92***		***1520***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		***1553,07***				***1320***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***234,85***				***200***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***466,13***		***396***				
		Сметная стоимость				***5349***				
		Огрунтовка и окраска металлических поверхностей								
2131	**11-130301-0402 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой за одинраз**	**59,18**	**26,25**	**1,25**	**1554**	**74**	**911**	**0,02**	**1**
		м2		**25,00**	**0,30**	**1480**	**18**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***15,39***		***911***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		***13,71***				***812***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***1,68***				***99***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***3,33***		***197***				
		Сметная стоимость				***2662***				
2132	**11-130301-1704 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска двухкомпонентной эмалью.**	**59,18**	**29,73**	**2,89**	**1759**	**171**	**998**	**0,01**	**1**
		м2		**26,84**	**0,81**	**1588**	**48**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***16,86***		***998***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		***14,98***				***887***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***1,88***				***111***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***3,73***		***221***				
		Сметная стоимость				***2977***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 55	**Тенге**			**457105**	**16516**			**55**
			Тенге			**52690**	**3699**			**3**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**132188**				
	Материалы -		Тенге			**11135**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**13012**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**97213**				
	Местные материалы -		Тенге			**8405**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**1590**				
		Накладные расходы -	Тенге			**12490**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**6659**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**5831**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**11574**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**156253**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**13**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13012**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**321595**				
	Материалы -		Тенге			**8488**				

	Всего заработная плата -		Тенге				40969			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			260516				
		Накладные расходы -	Тенге			39505				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					24950		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					14555		
		Сметная прибыль -	Тенге			28888				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			389988				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							42
		Сметная заработная плата -	Тенге				40969			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3322				
	Материалы -		Тенге			25				
	Всего заработная плата -		Тенге				2408			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			527				
		Накладные расходы -	Тенге			1655				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1454		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					201		
		Сметная прибыль -	Тенге			398				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5376				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				2408			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 55	Тенге			551616				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							58
		Сметная заработная плата -	Тенге				56389			
РАЗДЕЛ 56.Типовой остановочный автобусный павильон.Тип 2 (ул.Красногорская север - 70-ый разъезд)										
Земляные работы										
2133	**11-010205-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	**0,81675**	**1660,57**	**--**	**1356**	**--**	**892**	**1,89**	**2**
		м3 грунта		**1660,57**	**--**	**1356**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1092,36***		***892***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***981,39***				***802***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***110,96***				***91***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***220,23***		***180***				
		Сметная стоимость				***2428***				
2134	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**0,11675**	**706,88**	**--**	**83**	**--**	**54**	**0,89**	**--**
		м3 грунта		**706,88**	**--**	**83**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***465,00***		***54***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***417,76***				***49***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***47,24***				***6***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***93,75***		***11***				
		Сметная стоимость				***148***				
2135	**41-310104-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка**	**1,26**	**211,54**	**--**	**267**	**--**	**11**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***8,88***		***11***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***8,88***				***11***		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,63*		*22*				
		Сметная стоимость				*300*				
2136	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	1,26	1050,49	--	1324	--	56	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,12*		*56*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*44,12*				*56*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*87,57*		*110*				
		Сметная стоимость				*1490*				
		Устройство фундаментов								
2137	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	0,136	15303,56	670,67	2081	91	176	1,35	--
		м3		1103,73	182,93	150	25	48,5	0,18	--
		Накладные расходы -		*1292,98*		*176*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*624,03*				*85*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*668,96*				*91*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1327,72*		*181*				
		Сметная стоимость				*2437*				
2138	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	0,6	8707,61	1182,66	5225	710	2037	6,34	4
		м3		5665,93	328,14	3400	197	48,5	0,32	--
		Накладные расходы -		*3394,94*		*2037*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2907,12*				*1744*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*487,82*				*293*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*968,20*		*581*				
		Сметная стоимость				*7843*				
2139	21-020101-2701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	0,609	13800,74	--	8405	--	353	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*579,63*		*353*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*579,63*				*353*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1150,43*		*701*				
		Сметная стоимость				*9459*				
2140	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 10 мм	0,00416	16076,48	720,19	67	3	35	16,88	--
		т		15085,32	230,07	63	1	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*8415,15*		*35*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7427,96*				*31*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*987,19*				*4*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1959,33*		*8*				
		Сметная стоимость				*110*				
2141	11-160501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка	1,73	1615,87	333,05	2795	576	1633	1,22	2

		м трубопровода		1268,63	123,32	2195	213	60,4	0,14	--
		Накладные расходы -		*943,92*		*1633*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*840,74*				*1454*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*103,18*				*178*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*204,78*		*354*				
		Сметная стоимость				*4782*				
2142	23-010501-1308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3 питьевая ГОСТ 18599-2001	1,73	304,53	--	527	--	22	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12,79*		*22*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*12,79*				*22*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,39*		*44*				
		Сметная стоимость				*593*				
2143	21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012	0,0316	177280,53	--	5602	--	235	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7445,78*		*235*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*7445,78*				*235*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14778,10*		*467*				
		Сметная стоимость				*6304*				
2144	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	0,0144	445487,29	1561,17	6415	22	2227	289,00	4
		т		268291,27	711,65	3863	10	48,5	0,62	--
		Накладные расходы -		*154656,47*		*2227*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*130466,41*				*1879*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*24190,06*				*348*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48011,50*		*691*				
		Сметная стоимость				*9333*				
2145	11-080101-0302 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	3,72	1508,92	18,59	5613	69	498	0,14	1
		м2		127,80	5,55	475	21	50,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*133,96*		*498*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*67,74*				*252*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*66,22*				*246*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*131,43*		*489*				
		Сметная стоимость				*6600*				
2146	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	1,1	751,91	12,47	827	14	159	0,21	--
		м2 поверхности		211,51	2,02	233	2	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*144,61*		*159*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*108,47*				*119*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*36,14*				*40*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,72*		*79*				
		Сметная стоимость				*1065*				

		Архитектурно-строительные решения								
		Балки Б1, Б2, Б3, Б4, С1								
2147	**11-090302-0112 РСНБ РК 2015**	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**	**0,10938**	**19348,43**	**8973,15**	**2116**	**981**	**650**	**5,88**	**1**
		т конструкций		**5525,13**	**2561,40**	**604**	**280**	**60,9**	**2,21**	**--**
		Накладные расходы -		***5944,17***		***650***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*4924,70*				*539*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1019,47*				*112*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***2023,41***		***221***				
		Сметная стоимость				***2987***				
2148	**11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж+балка**	**0,40386**	**24072,50**	**8178,80**	**9722**	**3303**	**4264**	**14,10**	**6**
		т конструкций		**12930,24**	**2115,70**	**5222**	**854**	**60,9**	**1,60**	**1**
		Накладные расходы -		***10558,87***		***4264***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*9162,98*				*3701*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1395,89*				*564*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***2770,51***		***1119***				
		Сметная стоимость				***15105***				
2149	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/С1,Б1,Б2,Б3,Б4**	**0,5337696**	**381319,78**	**--**	**203537**	**--**	**8549**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***16015,43***		***8549***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*16015,43*				*8549*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***31786,82***		***16967***				
		Сметная стоимость				***229052***				
2150	**21-100102-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**2**	**328,22**	**--**	**656**	**--**	**28**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***13,79***		***28***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*13,79*				*28*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***27,36***		***55***				
		Сметная стоимость				***738***				
2151	**11-090305-0305 РСНБ РК 2015**	**Конструкции /Ск1, Оп1, ОБ1,Реклимная рамка. Монтаж**	**0,17941**	**34573,82**	**6401,92**	**6203**	**1149**	**2378**	**17,30**	**3**
		т конструкций		**17051,01**	**1550,90**	**3059**	**278**	**60,9**	**1,34**	**--**
		Накладные расходы -		***13256,46***		***2378***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*11328,56*				*2032*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1927,90*				*346*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***3826,42***		***686***				
		Сметная стоимость				***9268***				
2152	**21-060805-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т/Ск1, Оп1, ОБ1,Т1**	**0,1865864**	**194962,82**	**--**	**36377**	**--**	**1528**	**--**	**--**

		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8188,44*		*1528*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8188,44*				*1528*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,10*		*3032*				
		Сметная стоимость				*40937*				
2153	**11-090501-0301 РСНБ РК 2015**	**Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами**	**31**	**113,84**	**0,58**	**3529**	**18**	**2382**	**0,12**	**4**
		болт		**113,25**	**0,30**	**3511**	**9**	**60,9**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*76,84*		*2382*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*69,16*				*2144*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*7,69*				*238*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,25*		*473*				
		Сметная стоимость				*6384*				
2154	**21-130201-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Болты с гайками и шайбами оцинкованные**	**1,271**	**584,09**	**--**	**742**	**--**	**31**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*24,53*		*31*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*24,53*				*31*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,69*		*62*				
		Сметная стоимость				*835*				
2155	**ТССЦ**	**Доплата за очистки мет поверхностей щетками**	**0,720356**	**16871,19**	**--**	**12153**	**--**	**510**	**--**	**--**
		тн		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*708,59*		*510*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*708,59*				*510*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1406,38*		*1013*				
		Сметная стоимость				*13677*				
2156	**11-090306-0103 РСНБ РК 2015**	**Перегородки стальные консольные сетчатые. Монтаж**	**10,26**	**483,14**	**14,32**	**4957**	**147**	**3246**	**0,48**	**5**
		м2		**460,32**	**6,21**	**4723**	**64**	**60,9**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*316,34*		*3246*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*284,12*				*2915*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*32,22*				*331*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63,96*		*656*				
		Сметная стоимость				*8859*				
2157	**21-050101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)**	**0,1611**	**193530,51**	**--**	**31178**	**--**	**1309**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*8128,28*		*1309*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8128,28*				*1309*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16132,70*		*2599*				
		Сметная стоимость				*35086*				

2158	11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж+табло	0,01955	24072,50	8178,80	471	160	206	14,10	--
		т конструкций		12930,24	2115,70	253	41	60,9	1,60	--
		Накладные расходы -		*10558,87*		*206*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*9162,98*				*179*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1395,89*				*27*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2770,51*		*54*				
		Сметная стоимость				*732*				
2159	21-050103-0110 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 4 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	0,01013	1187944,94	--	12034	--	505	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*49893,69*		*505*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*49893,69*				*505*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*99027,09*		*1003*				
		Сметная стоимость				*13543*				
2160	21-050103-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 2 мм ГОСТ 5582-75 (ГОСТ 19903-74)	0,00942	1150603,16	--	10839	--	455	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*48325,33*		*455*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*48325,33*				*455*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*95914,28*		*904*				
		Сметная стоимость				*12198*				
		Козырек								
2161	11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	0,05813	68182,10	14584,92	3963	848	2233	56,50	3
		т конструкций		51812,66	4221,51	3012	245	60,9	3,61	--
		Накладные расходы -		*38421,70*		*2233*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*34124,81*				*1984*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*4296,89*				*250*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8528,30*		*496*				
		Сметная стоимость				*6692*				
2162	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,0604552	340783,77	--	20602	--	865	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14312,92*		*865*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*14312,92*				*865*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28407,74*		*1717*				
		Сметная стоимость				*23185*				
2163	ТССЦ	Доплата за очистки мет поверхностей щетками	0,0604552	16871,19	--	1020	--	43	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--

		Накладные расходы -		*708,59*		*43*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*708,59*				*43*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1406,38*		*85*				
		Сметная стоимость				*1148*				
2164	**11-090305-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Арки полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката. Монтаж**	**0,10506**	**30260,30**	**9634,89**	**3179**	**1012**	**1277**	**14,20**	**1**
		т конструкций		**14766,02**	**2389,78**	**1551**	**251**	**60,9**	**1,97**	**--**
		Накладные расходы -		*12157,62*		*1277*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*10447,88*				*1098*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1709,74*				*180*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3393,43*		*357*				
		Сметная стоимость				*4813*				
2165	**21-050101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прокаттонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)**	**0,1092624**	**193530,51**	**--**	**21146**	**--**	**888**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*8128,28*		*888*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8128,28*				*888*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16132,70*		*1763*				
		Сметная стоимость				*23797*				
2166	**ТССЦ**	**Доплата за очистки мет поверхностей щетками**	**0,1092624**	**16871,19**	**--**	**1843**	**--**	**77**	**--**	**--**
		тн		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*708,59*		*77*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*708,59*				*77*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1406,38*		*154*				
		Сметная стоимость				*2074*				
2167	**11-090306-0301 РСНБ РК 2015**	**Потолки подвесные ПВХ панель. Монтаж**	**5,82**	**4038,67**	**1074,50**	**23505**	**6254**	**10406**	**2,50**	**15**
		м2		**2379,25**	**170,95**	**13847**	**995**	**60,9**	**0,13**	**1**
		Накладные расходы -		*1787,92*		*10406*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1553,07*				*9039*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*234,85*				*1367*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*466,13*		*2713*				
		Сметная стоимость				*36624*				
2168	**11-090306-0301 РСНБ РК 2015**	**ПВХ панель. Монтаж**	**0,85**	**4038,67**	**1074,50**	**3433**	**913**	**1520**	**2,50**	**2**
		м2		**2379,25**	**170,95**	**2022**	**145**	**60,9**	**0,13**	**--**
		Накладные расходы -		*1787,92*		*1520*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1553,07*				*1320*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*234,85*				*200*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*466,13*		*396*				
		Сметная стоимость				*5349*				
		Огрунтовка и окраска металлических поверхностей								
2169	**11-130301-0402 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой за одираз**	**59,18**	**26,25**	**1,25**	**1554**	**74**	**911**	**0,02**	**1**
		м2		**25,00**	**0,30**	**1480**	**18**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*15,39*		*911*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*13,71*				*812*		

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1,68*				*99*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,33*		*197*				
		Сметная стоимость				*2662*				
2170	**11-130301-1704 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска двухкомпонентной эмалью.**	**59,18**	**29,73**	**2,89**	**1759**	**171**	**998**	**0,01**	**1**
		м2		**26,84**	**0,81**	**1588**	**48**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*16,86*		*998*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*14,98*				*887*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1,88*				*111*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,73*		*221*				
		Сметная стоимость				*2977*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 56	**Тенге**			**457105**	**16516**			**55**
			Тенге			**52690**	**3699**			**3**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**132188**				
	Материалы -		Тенге			**11135**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**13012**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**97213**				
	Местные материалы -		Тенге			**8405**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**1590**				
		Накладные расходы -	Тенге			**12490**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**6659**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**5831**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**11574**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**156253**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**13**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13012**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**321595**				
	Материалы -		Тенге			**8488**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**40969**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**260516**				
		Накладные расходы -	Тенге			**39505**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**24950**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**14555**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**28888**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**389988**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**42**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**40969**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**3322**				
	Материалы -		Тенге			**25**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2408**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**527**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1655**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1454**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**201**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**398**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**5376**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2408**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 56	Тенге			**551616**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**58**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**56389**			

РАЗДЕЛ 57.Типовой остановочный автобусный павильон.Тип 2 (ул.Лавренева-южнее ДорМастер)										
Земляные работы										
2171	**11-010205-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	**0,81675**	**1660,57**	**--**	**1356**	**--**	**892**	**1,89**	**2**
		м3 грунта		**1660,57**	**--**	**1356**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1092,36***		***892***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***981,39***				***802***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***110,96***				***91***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***220,23***		***180***				
		Сметная стоимость				***2428***				
2172	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**0,11675**	**706,88**	**--**	**83**	**--**	**54**	**0,89**	**--**
		м3 грунта		**706,88**	**--**	**83**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***465,00***		***54***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***417,76***				***49***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***47,24***				***6***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***93,75***		***11***				
		Сметная стоимость				***148***				
2173	**41-310104-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка**	**1,26**	**211,54**	**--**	**267**	**--**	**11**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***8,88***		***11***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***8,88***				***11***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***17,63***		***22***				
		Сметная стоимость				***300***				
2174	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**1,26**	**1050,49**	**--**	**1324**	**--**	**56**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***44,12***		***56***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***44,12***				***56***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***87,57***		***110***				
		Сметная стоимость				***1490***				
Устройство фундаментов										
2175	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**0,136**	**15303,56**	**670,67**	**2081**	**91**	**176**	**1,35**	**--**
		м3		**1103,73**	**182,93**	**150**	**25**	**48,5**	**0,18**	**--**
		Накладные расходы -		***1292,98***		***176***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***624,03***				***85***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***668,96***				***91***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1327,72***		***181***				
		Сметная стоимость				***2437***				
2176	**11-060101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**0,6**	**8707,61**	**1182,66**	**5225**	**710**	**2037**	**6,34**	**4**

		м3		5665,93	328,14	3400	197	48,5	0,32	--
		Накладные расходы -		*3394,94*		*2037*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2907,12*				*1744*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*487,82*				*293*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*968,20*		*581*				
		Сметная стоимость				*7843*				
2177	21-020101-2701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	0,609	13800,74	--	8405	--	353	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*579,63*		*353*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*579,63*				*353*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1150,43*		*701*				
		Сметная стоимость				*9459*				
2178	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 10 мм	0,00416	16076,48	720,19	67	3	35	16,88	--
		т		15085,32	230,07	63	1	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*8415,15*		*35*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7427,96*				*31*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*987,19*				*4*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1959,33*		*8*				
		Сметная стоимость				*110*				
2179	11-160501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка	1,73	1615,87	333,05	2795	576	1633	1,22	2
		м трубопровода		1268,63	123,32	2195	213	60,4	0,14	--
		Накладные расходы -		*943,92*		*1633*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*840,74*				*1454*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*103,18*				*178*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*204,78*		*354*				
		Сметная стоимость				*4782*				
2180	23-010501-1308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50х3 питьевая ГОСТ 18599-2001	1,73	304,53	--	527	--	22	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12,79*		*22*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*12,79*				*22*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,39*		*44*				
		Сметная стоимость				*593*				
2181	21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012	0,0316	177280,53	--	5602	--	235	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7445,78*		*235*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*7445,78*				*235*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14778,10*		*467*				
		Сметная стоимость				*6304*				
2182	**11-060301-0401 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	**0,0144**	**445487,29**	**1561,17**	**6415**	**22**	**2227**	**289,00**	**4**
		т		**268291,27**	**711,65**	**3863**	**10**	**48,5**	**0,62**	**--**
		Накладные расходы -		*154656,47*		*2227*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*130466,41*				*1879*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*24190,06*				*348*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48011,50*		*691*				
		Сметная стоимость				*9333*				
2183	**11-080101-0302 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная в 1 слой стен, фундаментов**	**3,72**	**1508,92**	**18,59**	**5613**	**69**	**498**	**0,14**	**1**
		м2		**127,80**	**5,55**	**475**	**21**	**50,8**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*133,96*		*498*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*67,74*				*252*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*66,22*				*246*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*131,43*		*489*				
		Сметная стоимость				*6600*				
2184	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**1,1**	**751,91**	**12,47**	**827**	**14**	**159**	**0,21**	**--**
		м2 поверхности		**211,51**	**2,02**	**233**	**2**	**50,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*144,61*		*159*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*108,47*				*119*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*36,14*				*40*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,72*		*79*				
		Сметная стоимость				*1065*				
		Архитектурно-строительные решения								
		Балки Б1, Б2, Б3, Б4, С1								
2185	**11-090302-0112 РСНБ РК 2015**	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**	**0,10938**	**19348,43**	**8973,15**	**2116**	**981**	**650**	**5,88**	**1**
		т конструкций		**5525,13**	**2561,40**	**604**	**280**	**60,9**	**2,21**	**--**
		Накладные расходы -		*5944,17*		*650*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*4924,70*				*539*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1019,47*				*112*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2023,41*		*221*				
		Сметная стоимость				*2987*				
2186	**11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж+балка**	**0,40386**	**24072,50**	**8178,80**	**9722**	**3303**	**4264**	**14,10**	**6**
		т конструкций		**12930,24**	**2115,70**	**5222**	**854**	**60,9**	**1,60**	**1**
		Накладные расходы -		*10558,87*		*4264*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*9162,98*				*3701*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1395,89*				*564*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2770,51*		*1119*				
		Сметная стоимость				*15105*				

2187	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/С1,Б1,Б2,Б3,Б4	0,5337696	381319,78	--	203537	--	8549	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16015,43*		*8549*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*16015,43*				*8549*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31786,82*		*16967*				
		Сметная стоимость				*229052*				
2188	21-100102-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	2	328,22	--	656	--	28	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13,79*		*28*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*13,79*				*28*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,36*		*55*				
		Сметная стоимость				*738*				
2189	11-090305-0305 РСНБ РК 2015	Конструкции /Ск1, Оп1, ОБ1,Реклимная рамка. Монтаж	0,17941	34573,82	6401,92	6203	1149	2378	17,30	3
		т конструкций		17051,01	1550,90	3059	278	60,9	1,34	--
		Накладные расходы -		*13256,46*		*2378*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*11328,56*				*2032*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1927,90*				*346*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3826,42*		*686*				
		Сметная стоимость				*9268*				
2190	21-060805-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т/Ск1, Оп1, ОБ1,Т1	0,1865864	194962,82	--	36377	--	1528	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8188,44*		*1528*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8188,44*				*1528*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,10*		*3032*				
		Сметная стоимость				*40937*				
2191	11-090501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	31	113,84	0,58	3529	18	2382	0,12	4
		болт		113,25	0,30	3511	9	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*76,84*		*2382*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*69,16*				*2144*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*7,69*				*238*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,25*		*473*				
		Сметная стоимость				*6384*				
2192	21-130201-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Болты с гайками и шайбами оцинкованные	1,271	584,09	--	742	--	31	--	--

		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*24,53*		*31*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*24,53*				*31*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,69*		*62*				
		Сметная стоимость				*835*				
2193	**ТССЦ**	**Доплата за очистки мет поверхностей щетками**	**0,720356**	**16871,19**	**--**	**12153**	**--**	**510**	**--**	**--**
		тн		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*708,59*		*510*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*708,59*				*510*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1406,38*		*1013*				
		Сметная стоимость				*13677*				
2194	**11-090306-0103 РСНБ РК 2015**	**Перегородки стальные консольные сетчатые. Монтаж**	**10,26**	**483,14**	**14,32**	**4957**	**147**	**3246**	**0,48**	**5**
		м2		**460,32**	**6,21**	**4723**	**64**	**60,9**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*316,34*		*3246*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*284,12*				*2915*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*32,22*				*331*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63,96*		*656*				
		Сметная стоимость				*8859*				
2195	**21-050101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)**	**0,1611**	**193530,51**	**--**	**31178**	**--**	**1309**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*8128,28*		*1309*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8128,28*				*1309*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16132,70*		*2599*				
		Сметная стоимость				*35086*				
2196	**11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж+табло**	**0,01955**	**24072,50**	**8178,80**	**471**	**160**	**206**	**14,10**	**--**
		т конструкций		**12930,24**	**2115,70**	**253**	**41**	**60,9**	**1,60**	**--**
		Накладные расходы -		*10558,87*		*206*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*9162,98*				*179*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1395,89*				*27*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2770,51*		*54*				
		Сметная стоимость				*732*				
2197	**21-050103-0110 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 4 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)**	**0,01013**	**1187944,94**	**--**	**12034**	**--**	**505**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*49893,69*		*505*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*49893,69*				*505*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*99027,09*		*1003*				
		Сметная стоимость				*13543*				

2198	21-050103-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 2 мм ГОСТ 5582-75 (ГОСТ 19903-74)	0,00942	1150603,16	--	10839	--	455	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*48325,33*		*455*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*48325,33*				*455*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*95914,28*		*904*				
		Сметная стоимость				*12198*				
		Козырек								
2199	11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	0,05813	68182,10	14584,92	3963	848	2233	56,50	3
		т конструкций		51812,66	4221,51	3012	245	60,9	3,61	--
		Накладные расходы -		*38421,70*		*2233*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*34124,81*				*1984*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*4296,89*				*250*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8528,30*		*496*				
		Сметная стоимость				*6692*				
2200	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,0604552	340783,77	--	20602	--	865	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14312,92*		*865*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*14312,92*				*865*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28407,74*		*1717*				
		Сметная стоимость				*23185*				
2201	ТССЦ	Доплата за очистки мет поверхностей щетками	0,0604552	16871,19	--	1020	--	43	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*708,59*		*43*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*708,59*				*43*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1406,38*		*85*				
		Сметная стоимость				*1148*				
2202	11-090305-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Арки полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката. Монтаж	0,10506	30260,30	9634,89	3179	1012	1277	14,20	1
		т конструкций		14766,02	2389,78	1551	251	60,9	1,97	--
		Накладные расходы -		*12157,62*		*1277*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*10447,88*				*1098*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1709,74*				*180*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3393,43*		*357*				
		Сметная стоимость				*4813*				
2203	21-050101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокаттонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	0,1092624	193530,51	--	21146	--	888	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

		Накладные расходы -		*8128,28*		*888*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8128,28*				*888*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16132,70*		*1763*				
		Сметная стоимость				*23797*				
2204	**ТССЦ**	**Доплата за очистки мет поверхностей щетками**	**0,1092624**	**16871,19**	**--**	**1843**	**--**	**77**	**--**	**--**
		тн		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*708,59*		*77*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*708,59*				*77*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1406,38*		*154*				
		Сметная стоимость				*2074*				
2205	**11-090306-0301 РСНБ РК 2015**	**Потолки подвесные ПВХ панель. Монтаж**	**5,82**	**4038,67**	**1074,50**	**23505**	**6254**	**10406**	**2,50**	**15**
		м2		**2379,25**	**170,95**	**13847**	**995**	**60,9**	**0,13**	**1**
		Накладные расходы -		*1787,92*		*10406*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1553,07*				*9039*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*234,85*				*1367*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*466,13*		*2713*				
		Сметная стоимость				*36624*				
2206	**11-090306-0301 РСНБ РК 2015**	**ПВХ панель. Монтаж**	**0,85**	**4038,67**	**1074,50**	**3433**	**913**	**1520**	**2,50**	**2**
		м2		**2379,25**	**170,95**	**2022**	**145**	**60,9**	**0,13**	**--**
		Накладные расходы -		*1787,92*		*1520*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1553,07*				*1320*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*234,85*				*200*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*466,13*		*396*				
		Сметная стоимость				*5349*				
		Огрунтовка и окраска металлических поверхностей								
2207	**11-130301-0402 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой за одинраз**	**59,18**	**26,25**	**1,25**	**1554**	**74**	**911**	**0,02**	**1**
		м2		**25,00**	**0,30**	**1480**	**18**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*15,39*		*911*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*13,71*				*812*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1,68*				*99*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,33*		*197*				
		Сметная стоимость				*2662*				
2208	**11-130301-1704 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска двухкомпонентной эмалью.**	**59,18**	**29,73**	**2,89**	**1759**	**171**	**998**	**0,01**	**1**
		м2		**26,84**	**0,81**	**1588**	**48**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*16,86*		*998*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*14,98*				*887*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1,88*				*111*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,73*		*221*				
		Сметная стоимость				*2977*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 57	**Тенге**			**457105**	**16516**			**55**
			Тенге			**52690**	**3699**			**3**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**132188**				
	Материалы -		Тенге			**11135**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**13012**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**97213**				

	Местные материалы -		Тенге			8405				
	Транспортные расходы -		Тенге			1590				
		Накладные расходы -	Тенге			12490				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					6659		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					5831		
		Сметная прибыль -	Тенге			11574				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			156253				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -	Тенге				13012			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			321595				
	Материалы -		Тенге			8488				
	Всего заработная плата -		Тенге				40969			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			260516				
		Накладные расходы -	Тенге			39505				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					24950		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					14555		
		Сметная прибыль -	Тенге			28888				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			389988				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							42
		Сметная заработная плата -	Тенге				40969			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3322				
	Материалы -		Тенге			25				
	Всего заработная плата -		Тенге				2408			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			527				
		Накладные расходы -	Тенге			1655				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1454		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					201		
		Сметная прибыль -	Тенге			398				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5376				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				2408			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 57	Тенге			551616				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							58
		Сметная заработная плата -	Тенге				56389			
РАЗДЕЛ 58.Типовой остановочный автобусный павильон.Тип 2 (ул.Бекмаханова юг-пр.Суюнбая)										
Земляные работы										
2209	**11-010205-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	**0,81675**	**1660,57**	**--**	**1356**	**--**	**892**	**1,89**	**2**
		м3 грунта		**1660,57**	**--**	**1356**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1092,36***		***892***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***981,39***				***802***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***110,96***				***91***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***220,23***		***180***				
		Сметная стоимость				***2428***				
2210	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**0,11675**	**706,88**	**--**	**83**	**--**	**54**	**0,89**	**--**
		м3 грунта		**706,88**	**--**	**83**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***465,00***		***54***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***417,76***				***49***		

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*47,24*				*6*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***93,75***		***11***				
		Сметная стоимость				***148***				
2211	**41-310104-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка**	**1,26**	**211,54**	**--**	**267**	**--**	**11**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***8,88***		***11***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8,88*				*11*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***17,63***		***22***				
		Сметная стоимость				***300***				
2212	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**1,26**	**1050,49**	**--**	**1324**	**--**	**56**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***44,12***		***56***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*44,12*				*56*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***87,57***		***110***				
		Сметная стоимость				***1490***				
				Устройство фундаментов						
2213	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**0,136**	**15303,56**	**670,67**	**2081**	**91**	**176**	**1,35**	**--**
		м3		**1103,73**	**182,93**	**150**	**25**	**48,5**	**0,18**	**--**
		Накладные расходы -		***1292,98***		***176***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*624,03*				*85*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*668,96*				*91*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1327,72***		***181***				
		Сметная стоимость				***2437***				
2214	**11-060101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**0,6**	**8707,61**	**1182,66**	**5225**	**710**	**2037**	**6,34**	**4**
		м3		**5665,93**	**328,14**	**3400**	**197**	**48,5**	**0,32**	**--**
		Накладные расходы -		***3394,94***		***2037***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2907,12*				*1744*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*487,82*				*293*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***968,20***		***581***				
		Сметная стоимость				***7843***				
2215	**21-020101-2701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**0,609**	**13800,74**	**--**	**8405**	**--**	**353**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***579,63***		***353***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*579,63*				*353*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1150,43***		***701***				
		Сметная стоимость				***9459***				

2216	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 10 мм	0,00416	16076,48	720,19	67	3	35	16,88	--
		т		15085,32	230,07	63	1	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*8415,15*		*35*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7427,96*				*31*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*987,19*				*4*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1959,33*		*8*				
		Сметная стоимость				*110*				
2217	11-160501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка	1,73	1615,87	333,05	2795	576	1633	1,22	2
		м трубопровода		1268,63	123,32	2195	213	60,4	0,14	--
		Накладные расходы -		*943,92*		*1633*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*840,74*				*1454*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*103,18*				*178*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*204,78*		*354*				
		Сметная стоимость				*4782*				
2218	23-010501-1308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50х3 питьевая ГОСТ 18599-2001	1,73	304,53	--	527	--	22	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12,79*		*22*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*12,79*				*22*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,39*		*44*				
		Сметная стоимость				*593*				
2219	21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012	0,0316	177280,53	--	5602	--	235	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7445,78*		*235*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*7445,78*				*235*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14778,10*		*467*				
		Сметная стоимость				*6304*				
2220	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	0,0144	445487,29	1561,17	6415	22	2227	289,00	4
		т		268291,27	711,65	3863	10	48,5	0,62	--
		Накладные расходы -		*154656,47*		*2227*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*130466,41*				*1879*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*24190,06*				*348*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48011,50*		*691*				
		Сметная стоимость				*9333*				
2221	11-080101-0302 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	3,72	1508,92	18,59	5613	69	498	0,14	1
		м2		127,80	5,55	475	21	50,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*133,96*		*498*				

		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*67,74*				*252*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*66,22*				*246*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*131,43*		*489*				
		Сметная стоимость				*6600*				
2222	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**1,1**	**751,91**	**12,47**	**827**	**14**	**159**	**0,21**	**--**
		м2 поверхности		**211,51**	**2,02**	**233**	**2**	**50,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*144,61*		*159*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*108,47*				*119*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*36,14*				*40*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,72*		*79*				
		Сметная стоимость				*1065*				
		Архитектурно-строительные решения								
		Балки Б1, Б2, Б3, Б4, С1								
2223	**11-090302-0112 РСНБ РК 2015**	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**	**0,10938**	**19348,43**	**8973,15**	**2116**	**981**	**650**	**5,88**	**1**
		т конструкций		**5525,13**	**2561,40**	**604**	**280**	**60,9**	**2,21**	**--**
		Накладные расходы -		*5944,17*		*650*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*4924,70*				*539*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1019,47*				*112*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2023,41*		*221*				
		Сметная стоимость				*2987*				
2224	**11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж+балка**	**0,40386**	**24072,50**	**8178,80**	**9722**	**3303**	**4264**	**14,10**	**6**
		т конструкций		**12930,24**	**2115,70**	**5222**	**854**	**60,9**	**1,60**	**1**
		Накладные расходы -		*10558,87*		*4264*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*9162,98*				*3701*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1395,89*				*564*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2770,51*		*1119*				
		Сметная стоимость				*15105*				
2225	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/С1,Б1,Б2,Б3,Б4**	**0,5337696**	**381319,78**	**--**	**203537**	**--**	**8549**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*16015,43*		*8549*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*16015,43*				*8549*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31786,82*		*16967*				
		Сметная стоимость				*229052*				
2226	**21-100102-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**2**	**328,22**	**--**	**656**	**--**	**28**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*13,79*		*28*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*13,79*				*28*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,36*		*55*				
		Сметная стоимость				*738*				

2227	11-090305-0305 РСНБ РК 2015	Конструкции /Ск1, Оп1, ОБ1,Реклпмная рамка. Монтаж	0,17941	34573,82	6401,92	6203	1149	2378	17,30	3
		т конструкций		17051,01	1550,90	3059	278	60,9	1,34	--
		Накладные расходы -		*13256,46*		*2378*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*11328,56*				*2032*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1927,90*				*346*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3826,42*		*686*				
		Сметная стоимость				*9268*				
2228	21-060805-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т/Ск1, Оп1, ОБ1,Т1	0,1865864	194962,82	--	36377	--	1528	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8188,44*		*1528*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8188,44*				*1528*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,10*		*3032*				
		Сметная стоимость				*40937*				
2229	11-090501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	31	113,84	0,58	3529	18	2382	0,12	4
		болт		113,25	0,30	3511	9	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*76,84*		*2382*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*69,16*				*2144*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*7,69*				*238*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,25*		*473*				
		Сметная стоимость				*6384*				
2230	21-130201-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Болты с гайками и шайбами оцинкованные	1,271	584,09	--	742	--	31	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*24,53*		*31*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*24,53*				*31*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,69*		*62*				
		Сметная стоимость				*835*				
2231	ТССЦ	Доплата за очистки мет поверхностей щетками	0,720356	16871,19	--	12153	--	510	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*708,59*		*510*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*708,59*				*510*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1406,38*		*1013*				
		Сметная стоимость				*13677*				
2232	11-090306-0103 РСНБ РК 2015	Перегородки стальные консольные сетчатые. Монтаж	10,26	483,14	14,32	4957	147	3246	0,48	5
		м2		460,32	6,21	4723	64	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*316,34*		*3246*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*284,12*				*2915*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*32,22*				*331*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63,96*		*656*				

		Сметная стоимость				*8859*				
2233	21-050101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	0,1611	193530,51	--	31178	--	1309	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8128,28*		*1309*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8128,28*				*1309*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16132,70*		*2599*				
		Сметная стоимость				*35086*				
2234	11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж+табло	0,01955	24072,50	8178,80	471	160	206	14,10	--
		т конструкций		12930,24	2115,70	253	41	60,9	1,60	--
		Накладные расходы -		*10558,87*		*206*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*9162,98*				*179*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1395,89*				*27*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2770,51*		*54*				
		Сметная стоимость				*732*				
2235	21-050103-0110 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 4 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	0,01013	1187944,94	--	12034	--	505	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*49893,69*		*505*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*49893,69*				*505*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*99027,09*		*1003*				
		Сметная стоимость				*13543*				
2236	21-050103-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 2 мм ГОСТ 5582-75 (ГОСТ 19903-74)	0,00942	1150603,16	--	10839	--	455	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*48325,33*		*455*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*48325,33*				*455*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*95914,28*		*904*				
		Сметная стоимость				*12198*				
		Козырек								
2237	11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	0,05813	68182,10	14584,92	3963	848	2233	56,50	3
		т конструкций		51812,66	4221,51	3012	245	60,9	3,61	--
		Накладные расходы -		*38421,70*		*2233*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*34124,81*				*1984*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*4296,89*				*250*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8528,30*		*496*				
		Сметная стоимость				*6692*				

2238	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,0604552	340783,77	--	20602	--	865	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14312,92*		*865*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*14312,92*				*865*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28407,74*		*1717*				
		Сметная стоимость				*23185*				
2239	ТССЦ	Доплата за очистки мет поверхностей щетками	0,0604552	16871,19	--	1020	--	43	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*708,59*		*43*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*708,59*				*43*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1406,38*		*85*				
		Сметная стоимость				*1148*				
2240	11-090305-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Арки полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката. Монтаж	0,10506	30260,30	9634,89	3179	1012	1277	14,20	1
		т конструкций		14766,02	2389,78	1551	251	60,9	1,97	--
		Накладные расходы -		*12157,62*		*1277*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*10447,88*				*1098*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1709,74*				*180*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3393,43*		*357*				
		Сметная стоимость				*4813*				
2241	21-050101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокаттонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	0,1092624	193530,51	--	21146	--	888	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8128,28*		*888*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8128,28*				*888*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16132,70*		*1763*				
		Сметная стоимость				*23797*				
2242	ТССЦ	Доплата за очистки мет поверхностей щетками	0,1092624	16871,19	--	1843	--	77	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*708,59*		*77*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*708,59*				*77*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1406,38*		*154*				
		Сметная стоимость				*2074*				
2243	11-090306-0301 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные ПВХ панель. Монтаж	5,82	4038,67	1074,50	23505	6254	10406	2,50	15
		м2		2379,25	170,95	13847	995	60,9	0,13	1
		Накладные расходы -		*1787,92*		*10406*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1553,07*				*9039*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*234,85*				*1367*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*466,13*		*2713*				
		Сметная стоимость				*36624*				
2244	11-090306-0301 РСНБ РК 2015	ПВХ панель. Монтаж	0,85	4038,67	1074,50	3433	913	1520	2,50	2

		м2		2379,25	170,95	2022	145	60,9	0,13	--
		Накладные расходы -		*1787,92*		*1520*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1553,07*				*1320*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*234,85*				*200*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*466,13*		*396*				
		Сметная стоимость				*5349*				
		Огрунтовка и окраска металлических поверхностей								
2245	**11-130301-0402 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой за одинраз**	**59,18**	**26,25**	**1,25**	**1554**	**74**	**911**	**0,02**	**1**
		м2		**25,00**	**0,30**	**1480**	**18**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*15,39*		*911*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*13,71*				*812*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1,68*				*99*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,33*		*197*				
		Сметная стоимость				*2662*				
2246	**11-130301-1704 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска двухкомпонентной эмалью.**	**59,18**	**29,73**	**2,89**	**1759**	**171**	**998**	**0,01**	**1**
		м2		**26,84**	**0,81**	**1588**	**48**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*16,86*		*998*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*14,98*				*887*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1,88*				*111*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,73*		*221*				
		Сметная стоимость				*2977*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 58	**Тенге**			**457105**	**16516**			**55**
			Тенге			**52690**	**3699**			**3**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**132188**				
	Материалы -		Тенге			**11135**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**13012**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**97213**				
	Местные материалы -		Тенге			**8405**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**1590**				
		Накладные расходы -	Тенге			**12490**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**6659**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**5831**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**11574**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**156253**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**13**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13012**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**321595**				
	Материалы -		Тенге			**8488**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**40969**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**260516**				
		Накладные расходы -	Тенге			**39505**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**24950**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**14555**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**28888**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**389988**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**42**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**40969**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**3322**				

Материалы -			Тенге			**25**				
Всего заработная плата -			Тенге				**2408**			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**527**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1655**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1454**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**201**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**398**				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			**5376**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2408**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 58	Тенге			**551616**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**58**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**56389**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**32370611**	**955523**			**3113**
			Тенге			**3007752**	**215001**			**176**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**13929765**				
Материалы -			Тенге			**731322**				
Всего заработная плата -			Тенге				**774288**			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**11829785**				
Местные материалы -			Тенге			**483291**				
Транспортные расходы -			Тенге			**55646**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1000744**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**402587**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**598157**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1194441**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**16124950**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**751**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**774288**			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			**18249805**				
Материалы -			Тенге			**483610**				
Всего заработная плата -			Тенге				**2309993**			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**14791976**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2232363**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1406786**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**825577**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1638573**				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			**22120741**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2401**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2309993**			
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			**191041**				
Материалы -			Тенге			**1412**				
Всего заработная плата -			Тенге				**138471**			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**30295**				
		Накладные расходы -	Тенге			**95173**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**83637**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**11536**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**22897**				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			**309111**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**136**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**138471**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**38554803**				

		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							3289
		Сметная заработная плата -		Тенге				3222753			

Всёго в тенге:	38 554 803
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	38 554 803
Оборудование	0
Итого:	**38 554 803**
Временные здания и сооружения 3,9%	1 503 637
Итого:	**40 058 440**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 1,62%	648 947
Итого:	**40 707 387**
Итого в текущих ценах:	**40 707 387**
Итого:	**40 707 387**
НДС 12%	4 884 886
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**45 592 273**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**44 179 232,03**
в том числе НДС 12%	4 733 489,15

Выполнение объемов работ и качественных показателях подтверждаю

(технический надзор ТОО "СейсмоСтройЗащита")