Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"07" 12 2018 года

Заказчик **КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»** 50001, г.Алматы, Бостандыкский район, Площадь Республики, 4

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от 06.12.2018, ТОО «СМЭУ Алматы», Исполнительный директор Тустикбаев Ерлан Бейсенгалиевич, РК, г.Алматы, пр.Рыскулова, 93-а,

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 06.12.2018, ТОО «KazBuildExpert», эксперты технического надзора: **Бисенов Ахмет Дюсюбекович**, № KZ84VJE00030210 от 08.09.2017г;

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от 06.12.2018, ТОО «НПФ ITS» (НПФ ИТС), эксперт авторского надзора: инженер-проектировщик Эрдман Станислав Александрович

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 29-ти светофорных объектов»

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу Республика Казахстан, г. Алматы:

- ул. Маркова - ул. Попова;	- ул. Ж.Омаровой - ул. Таттимбета;
- ул. Бекболата - ул. Каракоз (мкр. Ожет);	- ул. Шугыла - ул. Алмерек Абыза;
- ул. Аубакирова - ул. Набережная;	- ул. Сатпаева - ул. Шагабутдинова;
- ул. Жансугурова - ул. Омарова;	- ул. Серикова - ул. Февральская;
- ул. Брусиловского - ул. Кулымбетова;	- ул. Казыбек би - ул. Шарипова;
- ул. Казыбек би - ул. Муканова;	- ул. Казыбек би - ул. Жумалиева;
- ул. Казыбек би - ул. Муратбаева;	- ул. Казыбек би - ул. Байзакова;
- ул. Гоголя - ул.Жумалиева;	- пр. Жибек жолы - ул. Кайырбекова;
- ул. Макатаева - ул. Кожамкулова;	- ул. Ауэзова – ул. Кабанбай батыра;
- ул. Папанина – ул. Кожедуба;	- ул. Жарокова – ул. Байкадамова;
- ул. Розыбакиева – ул. Шевченко (шк. №95);	- ул. Шугыла – ул. Байтенова;
- ул. Халиуллина – ул. Гурилева;	- пр. Гагарина – ул. Ходжанова;
- пр. Сейфулллина – ул. Айтеке би;	- ул. Курмангазы – ул. Шарипова;
- ул. Курмангазы – ул. Шагабутдинова;	- ул. Жандосова - ул. Бекешева;

- ул. Мустафина – ул. Рыскулбекова, мкр.Каргалы (переимен.:ул.Кенесары хана – ул.Рауан).

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от 07.02.2018 года № 1/44, выданого Акиматом города Алматы;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года №_____ _____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий KZ77REA00088335 КГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля города Алматы»

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «НПФ ITS», проект № 20-15 _____

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы», №7-н от 20.01.2017 года ;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ апрель 2018 года ;
окончание работ декабрь 2018 года;
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 8 месяцев;
фактически 8 месяцев;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
-	-	-	-	-	-

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**
Число светофорных объектов:	шт.	29	29
Контроллер дорожный до 16 направлений	шт.	29	29
Интегрированный модуль управления (связь)	шт.	29	29
Знаки индивидуального проектирования (панно)	шт.	102	101
Дорожные знаки типовые, 2-го типоразмера	шт.	140	142
Дорожные знаки типовые, 3-го типоразмера	шт.	96	100

Светофоры:			
- Транспортный светодиодный тип Т.1.II (300мм)	шт.	61	59
- Транспортный светодиодный тип Т.1.III (300/ 210 мм)	шт.	199	189
- Пешеходный светодиодный тип П.1.I (210 мм)	шт.	176	170
Детектор транспортный инфракрасный с ПО (PIR)	шт.	73	73
Кнопки табло вызова пешеходом (ТВП)	шт.	-	2
Табло информационное водителя ТВСАв	шт.	107	101
Табло информационное пешехода ТВСАп	шт.	124	125
Металоконструции:			
- консоли	шт.	15	16
- арки	шт.	13	13
- стойки светофорные, МО-ТВП	шт.	157	153
- стойки для знаков и панно	шт.	68	65

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Строительство выполнено в границах красных линий и не предусматривает дополнительного отвода земельных участков. Управление дорожным движением осуществляется с применением микропроцессорного контроллера ДКСМ-KZ-16. Светофоры на сверх-ярких светодиодах с низким энергопотреблением и высокой надежностью работы. Для транспорта и пешеходов установлены таймеры отсчета времени для комфортного ожидания разрешающего сигнала. Светофоры, дорожные знаки и панно размещены над проезжей частью дорог на консольно-арочных конструкциях для обеспечения их хорошей видимости участниками движения. Пешеходные подходы обустроены тактильной плиткой и удобным для колясок сопряжением тротуаров с проезжей частью. Знаки 5.16.1/2 «Пешеходный переход» оснащены табличками 7.15 «Слепые пешеходы». Беспроводная связь с управляющим пунктом позволяет контролировать работоспособность объектов, координировать работу светофорных объектов с соседними на участке дороги (режим «Зеленая волна»), дистанционно настраивать режим работы и, при необходимости, диспетчерски управлять с пульта инспектора УАП ДВД. ;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего 615 871,95 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 398 151,92 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 217 720,03 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 556 331,747 тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 339 744,504 тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 216 587,243 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 29-ти светофорных объектов:

- ул. Маркова - ул. Попова;
- ул. Бекболата - ул. Каракоз (мкр. Ожет);
- ул. Аубакирова - ул. Набережная;
- ул. Жансугурова - ул. Омарова;
- ул. Брусиловского - ул. Кулымбетова;
- ул. Казыбек би - ул. Муканова;
- ул. Казыбек би - ул. Муратбаева;
- ул. Гоголя - ул.Жумалиева;
- ул. Макатаева - ул. Кожамкулова;
- ул. Папанина – ул. Кожедуба;
- ул. Розыбакиева – ул. Шевченко (шк. №95);
- ул. Халиуллина – ул. Гурилева;
- пр. Сейфулллина – ул. Айтеке би;
- ул. Курмангазы – ул. Шагабутдинова;
- ул. Ж.Омаровой - ул. Таттимбета;
- ул. Шугыла - ул. Алмерек Абыза;
- ул. Сатпаева - ул. Шагабутдинова;
- ул. Серикова - ул. Февральская;
- ул. Казыбек би - ул. Шарипова;
- ул. Казыбек би - ул. Жумалиева;
- ул. Казыбек би - ул. Байзакова;
- пр. Жибек жолы - ул. Кайырбекова;
- ул. Ауэзова – ул. Кабанбай батыра;
- ул. Жарокова – ул. Байкадамова;
- ул. Шугыла – ул. Байтенова;
- пр. Гагарина – ул. Ходжанова;
- ул. Курмангазы – ул. Шарипова;
- ул. Жандосова - ул. Бекешева;
- ул. Мустафина – ул. Рыскулбекова, мкр.Каргалы (переимен.:ул.Кенесары хана – ул.Рауан).»

принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик
КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»

Руководитель _____ Хосанов Т.Т.
(подпись, печать) (фамилия, и. о.)

Руководитель отдела _____ Адилов Е.М.
(подпись, печать) (фамилия, и. о.)

Технический надзор
ТОО «KazBuildExpert»

Директор _____ Тлев Н.К.
(подпись, печать) (фамилия, и. о.)

Эксперт технического надзора _____ Бисенов А.Д.
(подпись, печать) (фамилия, и. о.)

Авторский надзор
ТОО «НПФ ITS» г.Алматы

Директор _____ Асадчая Н. К.
(подпись, печать) (фамилия, и. о.)

Эксперт авторского надзора _____ Эрдман С. А.
(подпись, печать) (фамилия, и. о.)

Подрядчик (генеральный иодрядчик)
ТОО «СМЭУ Алматы»

Исполнительный директор _____ Тустикбаев Е.Б.
(подпись, печать) (фамилия, и. о.)

Приложение 3
к приказу Министра
по инвистициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 февраля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

«06» декабря 2018 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «СМЭУ Алматы»**, РК, г. Алматы, Жетысуский район, пр. Рыскулова, 93-а

наименование организации, юридический адрес

в лице Исполнительного директора Тустикбаева Ерлана Бейсенгалиевича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 29-ти светофорных объектов:

- ул. Маркова - ул. Попова;
- ул. Ж.Омаровой - ул. Таттимбета;
- ул. Бекболата - ул. Каракоз (мкр. Ожет);
- ул. Шугыла - ул. Алмерек Абыза;
- ул. Аубакирова - ул. Набережная;
- ул. Сатпаева - ул. Шагабутдинова;
- ул. Жансугурова - ул. Омарова;
- ул. Серикова - ул. Февральская;
- ул. Брусиловского - ул. Кулымбетова;
- ул. Казыбек би - ул. Шарипова;
- ул. Казыбек би - ул. Муканова;
- ул. Казыбек би - ул. Жумалиева;
- ул. Казыбек би - ул. Муратбаева;
- ул. Казыбек би - ул. Байзакова;
- ул. Гоголя - ул.Жумалиева;
- пр. Жибек жолы - ул. Кайырбекова;
- ул. Макатаева - ул. Кожамкулова;
- ул. Ауэзова – ул. Кабанбай батыра;
- ул. Папанина – ул. Кожедуба;
- ул. Жарокова – ул. Байкадамова;
- ул. Розыбакиева – ул. Шевченко (шк. №95);
- ул. Шугыла – ул. Байтенова;
- ул. Халиуллина – ул. Гурилева;
- пр. Гагарина – ул. Ходжанова;
- пр. Сейфуллина – ул. Айтеке би;
- ул. Курмангазы – ул. Шарипова;
- ул. Курмангазы – ул. Шагабутдинова;
- ул. Жандосова - ул. Бекешева;
- ул. Мустафина – ул. Рыскулбекова, мкр.Каргалы (переимен.: ул.Кенесары хана–ул.Рауан).

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»** в лице руководителя Исахова Макута Пернебаевача

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: _____

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «НПФ ITS», проект № 20-15

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы», №7-н от 20.01.2017 года

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
-	-	-	-	-	-

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**
Число светофорных объектов:	шт.	29	29
Контроллер дорожный до 16 направлений	шт.	29	29
Интегрированный модуль управления (связь)	шт.	29	29
Знаки индивидуального проектирования (панно)	шт.	102	101
Дорожные знаки типовые, 2-го типоразмера	шт.	140	142
Дорожные знаки типовые, 3-го типоразмера	шт.	96	100
Светофоры:			
- Транспортный светодиодный тип Т.1.II (300мм)	шт.	61	59
- Транспортный светодиодный тип Т.1.III (300/ 210 мм)	шт.	199	189
- Пешеходный светодиодный тип П.1.I (210 мм)	шт.	176	170
Детектор транспортный инфракрасный с ПО (PIR)	шт.	73	73
Кнопки табло вызова пешеходом (ТВП)	шт.	-	2
Табло информационное водителя ТВСАв	шт.	107	101
Табло информационное пешехода ТВСАп	шт.	124	125
Металоконструкции:			
- консоли	шт.	15	16
- арки	шт.	13	13
- стойки светофорные, МО-ТВП	шт.	157	153
- стойки для знаков и панно	шт.	68	65

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными Строительство выполнено в границах красных линий и не предусматривает дополнительного отвода земельных участков. Управление дорожным движением осуществляется с применением микропроцессорного контроллера ДКСМ-KZ-16.

Светофоры на сверх-ярких светодиодах с низким энергопотреблением и высокой надежностью работы. Для транспорта и пешеходов установлены таймеры отсчета времени для комфортного ожидания разрешающего сигнала. Светофоры, дорожные знаки и панно размещены над проезжей частью дорог на консольно-арочных конструкциях для обеспечения их хорошей видимости участниками движения. Пешеходные подходы обустроены тактильной плиткой и удобным для колясок сопряжением тротуаров с проезжей частью. Знаки 5.16.1/2 «Пешеходный переход» оснащены табличками 7.15 «Слепые пешеходы». Беспроводная связь с управляющим пунктом позволяет контролировать работоспособность объектов, координировать работу светофорных объектов с соседними на участке дороги (режим «Зеленая волна»), дистанционно настраивать режим работы и, при необходимости, диспетчерски управлять с пульта инспектора УАП ДВД. ;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ апрель 2018 года;
месяц, год
окончание работ декабрь 2018 года;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 8 ;
фактически, месяц: 8 ;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Управляющий директор
Распределительных сетей города
АО «Алатау Жарык Компаниясы» _____ Беркутов К.Ж.
подпись, печать фамилия, имя, отчество

Заместитель руководителя КГУ
«Управления занятости и
социальных программ города
Алматы» _____ Отыншиев М.Б.
подпись, печать фамилия, имя, отчество

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 29-ти светофорных объектов:**

- ул. Маркова - ул. Попова;	- ул. Ж.Омаровой - ул. Таттимбета;
- ул. Бекболата - ул. Каракоз (мкр. Ожет);	- ул. Шугыла - ул. Алмерек Абыза;
- ул. Аубакирова - ул. Набережная;	- ул. Сатпаева - ул. Шагабутдинова;
- ул. Жансугурова - ул. Омарова;	- ул. Серикова - ул. Февральская;
- ул. Брусиловского - ул. Кулымбетова;	- ул. Казыбек би - ул. Шарипова;
- ул. Казыбек би - ул. Муканова;	- ул. Казыбек би - ул. Жумалиева;
- ул. Казыбек би - ул. Муратбаева;	- ул. Казыбек би - ул. Байзакова;
- ул. Гоголя - ул.Жумалиева;	- пр. Жибек жолы - ул. Кайырбекова;
- ул. Макатаева - ул. Кожамкулова;	- ул. Ауэзова – ул. Кабанбай батыра;
- ул. Папанина – ул. Кожедуба;	- ул. Жарокова – ул. Байкадамова;
- ул. Розыбакиева – ул. Шевченко (шк. №95);	- ул. Шугыла – ул. Байтенова;
- ул. Халиуллина – ул. Гурилева;	- пр. Гагарина – ул. Ходжанова;
- пр. Сейфуллина – ул. Айтеке би;	- ул. Курмангазы – ул. Шарипова;
- ул. Курмангазы – ул. Шагабутдинова;	- ул. Жандосова - ул. Бекешева;

- ул. Мустафина – ул. Рыскулбекова, мкр.Каргалы (переимен.: ул.Кенесары хана–ул.Рауан).

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Руководитель ТОО «СМЭУ Алматы» Тустикбаев Е.Б.

«06» декабря 2018г. М.П.

Приложение 2

к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

"06" декабря 2018 года

Авторский надзор **ТОО «НПФ ITS»**, директор Асадчая Нонна Константиновна

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице **инженера-проектировщика Эрдман Станислава Александровича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании договора №14 от 23.01.2018г.

№ договора и дата

по объекту: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 29-ти регулируемых пешеходных переходов на перекрестках г. Алматы:

- ул. Маркова - ул. Попова;	- ул. Ж.Омаровой - ул. Таттимбета;
- ул. Бекболата - ул. Каракоз (мкр. Ожет);	- ул. Шугыла - ул. Алмерек Абыза;
- ул. Аубакирова - ул. Набережная;	- ул. Сатпаева - ул. Шагабутдинова;
- ул. Жансугурова - ул. Омарова;	- ул. Серикова - ул. Февральская;
- ул. Брусиловского - ул. Кулымбетова;	- ул. Казыбек би - ул. Шарипова;
- ул. Казыбек би - ул. Муканова;	- ул. Казыбек би - ул. Жумалиева;
- ул. Казыбек би - ул. Муратбаева;	- ул. Казыбек би - ул. Байзакова;
- ул. Гоголя - ул.Жумалиева;	- пр. Жибек жолы - ул. Кайырбекова;
- ул. Макатаева - ул. Кожамкулова;	- ул. Ауэзова – ул. Кабанбай батыра;
- ул. Папанина – ул. Кожедуба;	- ул. Жарокова – ул. Байкадамова;
- ул. Розыбакиева – ул. Шевченко (шк. №95);	- ул. Шугыла – ул. Байтенова;
- ул. Халиуллина – ул. Гурилева;	- пр. Гагарина – ул. Ходжанова;
- пр. Сейфулллина – ул. Айтеке би;	- ул. Курмангазы – ул. Шарипова;
- ул. Курмангазы – ул. Шагабутдинова;	- ул. Жандосова - ул. Бекешева;

- ул. Мустафина – ул. Рыскулбекова, мкр.Каргалы (переимен.:ул.Кенесары хана – ул.Рауан).

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы», в лице руководнтеля Исахова Максута Периебаевича**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось
   1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «СМЭУ Алматы» -Лицензия:

15006759, 13.04.2015, I, РК, г. Алматы Жетысуский район, пр.Рыскулова, 93-а,

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице Исполнительного директора Тустикбаева Ерлана Бейсенгалиевича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями _____

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице _____;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ апрель 2018 года;

месяц, год

окончание работ декабрь 2018 года;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 8 месяц;
фактически 8 месяц;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) ТОО «НПФ ITS», Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 29-ти регулируемых пешеходных переходов на перекрестках г. Алматы:

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы», №7-н от 20.01.2017 года

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

организация ТОО «НПФ ITS», директор Асадчая Нонна Константиновна

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата М.П.

Эксперт(ы) по авторскому надзору инженер-проектировщик Эрдман Станислав Александрович

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата

06.12.18.

подпись, дата

Приложение 6

к акту приемки объекта в эксплуатацию

Технические характеристики объектов

Строительство 29-ти регулируемых пешеходных переходов на перекрестках г. Алматы

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Число светофорных объектов:	шт.	29	29
Контроллер дорожный до 16 направлений	шт.	29	29
Интегрированный модуль управления (связь)	шт.	29	29
Знаки индивидуального проектирования (панно)	шт.	102	101
Дорожные знаки типовые, 2-го типоразмера	шт.	140	142
Дорожные знаки типовые, 3-го типоразмера	шт.	96	100
Светофоры:			
- Транспортный светодиодный тип Т.1.II (300мм)	шт.	61	59
- Транспортный светодиодный тип Т.1.III (300/	шт.	199	189
- Пешеходный светодиодный тип П.1.I (210 мм)	шт.	176	170
Детектор транспортный инфракрасный с ПО (PIR)	шт.	73	73
Кнопки табло вызова пешеходом (ТВП)	шт.	-	2
Табло информационное водителя ТВСАв	шт.	107	101
Табло информационное пешехода ТВСАп	шт.	124	125
Металоконструции:			
- консоли	шт.	15	16
- арки	шт.	13	13
- стойки светофорные, МО-ТВП	шт.	157	153
- стойки для знаков и панно	шт.	68	65

Заказчик

КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»

Руководитель _____ **Хосчанов Т.Т.**

(подпись руководителя, печать)

Авторский надзор

ТОО «НПФ ITS»

Директор _____ **Асалиная Н.К.**

(подпись руководителя, печать)

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

"06" 12 2018 года

Технический надзор **ТОО «KazBuildExpert»**, РК, г. Алматы, ул.Бегалиева, 136, 3170077;
Директор **Тлев Н.К.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице Бисенов Ахмет Дюсюбекович, № KZ84VJE00030210 от 08.09.2017г;
Калиев Ардак Утегенович, № KZ08VJE00030220 от 08.09.2017г;
Наурызбеков Ергали Абдрахманович, № KZ08VJE00030220 от 08.09.2017г;
Тайгулов Конай Мерекеевич, № KZ84VJE00030210 от 08.09.2017г;
Шоратбаев Аскар Алтынбекович, № KZ84VJE00030210 от 08.09.2017г;

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании № 26 от 09.02.2018

№ договора и дата

по объекту: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 29-ти регулируемых пешеходных переходов на перекрестках г. Алматы:

- ул. Маркова - ул. Попова;
- ул. Ж.Омаровой - ул. Таттимбета;
- ул. Бекболата - ул. Каракоз (мкр. Ожет);
- ул. Шугыла - ул. Алмерек Абыза;
- ул. Аубакирова - ул. Набережная;
- ул. Сатпаева - ул. Шагабутдинова;
- ул. Жансугурова - ул. Омарова;
- ул. Серикова - ул. Февральская;
- ул. Брусиловского - ул. Кулымбетова;
- ул. Казыбек би - ул. Шарипова;
- ул. Казыбек би - ул. Муканова;
- ул. Казыбек би - ул. Жумалиева;
- ул. Казыбек би - ул. Муратбаева;
- ул. Казыбек би - ул. Байзакова;
- ул. Гоголя - ул.Жумалиева;
- пр. Жибек жолы - ул. Кайырбекова;
- ул. Макатаева - ул. Кожамкулова;
- ул. Ауэзова – ул. Кабанбай батыра;
- ул. Папанина – ул. Кожедуба;
- ул. Жарокова – ул. Байкадамова;
- ул. Розыбакиева – ул. Шевченко (шк. №95);
- ул. Шугыла – ул. Байтенова;
- ул. Халиуллина – ул. Гурилева;
- пр. Гагарина – ул. Ходжанова;
- пр. Сейфулллина – ул. Айтеке би;
- ул. Курмангазы – ул. Шарипова;
- ул. Курмангазы – ул. Шагабутдинова;
- ул. Жандосова - ул. Бекешева;
- ул. Мустафина – ул. Рыскулбекова, мкр.Каргалы (переимен.:ул.Кенесары хана – ул.Рауан).

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»** в лице руководителя Хосчанова Т.Т.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «СМЭУ Алматы»** - Лицензия: 15006759, 13.04.2015, I, РК, г. Алматы, Жетысуский район, пр. Рыскулова, 93-а,

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице Исполнительного директора Тустикбаева Ерлана Бейсенгалиевича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице ;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ апрель 2018 года ;
месяц, год
окончание работ декабрь 2018 года;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 8 месяцев;
фактически 8 месяцев;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 615 871,95 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 398 151,92 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 217 720,03 тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 556 331 ,747 тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 339 744,504 тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 216 587,243 тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) ТОО «НПФ ITS», проект № 20-15
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденным(ой) КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы», №7-н от 20.01.2017 года
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:
организация ТОО «KazBuildExpert», Тлев Н. К.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по техническому надзору
Бисенов Ахмет Дюсюбекович,
№ KZ84VJE00030210 от 08.09.2017г;
Калиев Ардак Утегенович,
№ KZ08VJE00030220 от 08.09.2017г;
Наурызбеков Ергали Абдрахманович,
№ KZ08VJE00030220 от 08.09.2017г;
Тайгулов Конай Мерекеевич,
№ KZ84VJE00030210 от 08.09.2017г;
Шоратбаев Аскар Алтынбекович,
№ KZ84VJE00030210 от 08.09.2017г;
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов, подпись, дата
Место печати (при наличии)

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 29-ти светофорных объектов.

ул.Брусиловского-ул.Кулымбетова.

АКТ

приемки выполненных работ
за март 2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Попадает в охранную зону ЛЭП								
		РАЗДЕЛ 1.Установка знака индивидуального проектирования на стойке СИ-3(2шт)								
1	11-010205-0406 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2**	2,1	1750,44	--	3676	--	2420	2,13	4
		м3 грунта		1750,44	--	3676	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1152,59*		*2420*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1034,51*				*2172*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*118,08*				*248*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*232,24*		*488*				
		Сметная стоимость				*6584*				
2	11-010205-1302 РСНБ РК 2015	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2**	2,1	677,45	--	1423	--	937	0,86	2
		м3 грунта		677,45	--	1423	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*446,07*		*937*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*400,37*				*841*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*45,70*				*96*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*89,88*		*189*				
		Сметная стоимость				*2548*				
3	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	3,675	1038,55	--	3817	--	162	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,03*		*162*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*162*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*318*				
		Сметная стоимость				*4297*				
4	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	2,1	18433,76	950,80	38711	1997	7186	5,44	11

		м3		4854,01	368,09	10193	773	48,5	0,32	1
		Накладные расходы -		*3421,69*		*7186*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2532,71*				*5319*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*888,98*				*1867*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1748,44*		*3672*				
		Сметная стоимость				*49568*				
5	11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	Монтаж СИ-3 под знак индивидуального проектирования	0,106	95885,51	20054,67	10164	2126	5819	80,31	9
		т конструкций		74195,17	5869,03	7865	622	60,9	4,98	1
		Накладные расходы -		*54892,03*		*5819*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*48759,10*				*5168*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6132,93*				*650*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12062,20*		*1279*				
		Сметная стоимость				*17261*				
6	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость стойки СИ-3	0,106	387553,58	--	41081	--	1742	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16432,27*		*1742*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*1742*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*3426*				
		Сметная стоимость				*46249*				
7	21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимоть крепления для знаков индивид. проектир. ККП-СИ-3	0,008	397853,26	--	3183	--	135	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16868,98*		*135*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16868,98*				*135*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33177,78*		*265*				
		Сметная стоимость				*3583*				
8	11-090403-0203 РСНБ РК 2015	Монтаж знака индивидуального проектирования	5,9536	7668,22	464,87	45654	2768	30096	6,87	41
		м2		7199,53	251,24	42863	1496	60,9	0,27	2
		Накладные расходы -		*5055,04*		*30096*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*4537,52*				*27015*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*517,52*				*3081*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1017,86*		*6060*				
		Сметная стоимость				*81810*				
9	24-010201-0402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Знаки дорожные односторонние индивидуального проектирования 1,22х2,44м - 2шт со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	5,9536	22511,54	--	134025	--	5683	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*954,49*		*5683*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*954,49*				*5683*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1877,28*		*11177*				
		Сметная стоимость				*150884*				

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**281732**	**6890**			**67**
			Тенге			**66020**	**2891**			**3**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**181651**				
		Материалы -	Тенге			**26521**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**16065**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**134025**				
		Транспортные расходы -	Тенге			**3817**				
		Накладные расходы -	Тенге			**16387**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**8332**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**8055**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**15843**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**213881**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**18**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**16065**			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**100081**				
		Материалы -	Тенге			**196**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**52846**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**44264**				
		Накладные расходы -	Тенге			**37791**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**32183**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**5608**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**11030**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**148902**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**52**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**52846**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**362783**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**70**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**68911**			
		РАЗДЕЛ 2.Монтаж конструкций металлических								
		Фм-Б1-1шт								
10	**11-010205-0109 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м**	**4,86**	**4653,94**	**--**	**22618**	**--**	**14893**	**5,26**	**26**
		м3		**4653,94**	**--**	**22618**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***3064,43***		***14893***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***2750,48***				***13367***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***313,95***				***1526***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***617,47***		***3001***				
		Сметная стоимость				***40512***				
11	**11-010205-1303 РСНБ РК 2015**	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3**	**4,86**	**906,90**	**--**	**4408**	**--**	**2902**	**1,15**	**6**
		м3		**906,90**	**--**	**4408**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***597,16***		***2902***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***535,98***				***2605***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***61,18***				***297***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***120,33***		***585***				
		Сметная стоимость				***7895***				

12	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	8,505	1038,55	--	8833	--	375	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,03*		*375*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*375*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*737*				
		Сметная стоимость				*9944*				
13	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Устройство гравийного основания под фундаменты	0,18	4518,03	1675,79	813	302	205	1,17	--
		м3		1011,57	774,49	182	139	50,8	0,75	--
		Накладные расходы -		*1137,36*		*205*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*907,32*				*163*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*230,03*				*41*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*452,43*		*81*				
		Сметная стоимость				*1099*				
14	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-Б1	0,18	17270,57	937,40	3109	169	295	1,86	--
		м3		1534,48	254,32	276	46	48,5	0,25	--
		Накладные расходы -		*1636,62*		*295*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*867,57*				*156*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*769,06*				*138*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1512,58*		*272*				
		Сметная стоимость				*3676*				
15	11-060101-0106 РСНБ РК 2015	Устройство ж/бетонного фундамента Фм-Б1	4,3	21707,34	1371,19	93342	5896	17611	6,56	28
		м3		5901,66	378,85	25377	1629	48,5	0,37	2
		Накладные расходы -		*4095,59*		*17611*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3046,05*				*13098*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1049,54*				*4513*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2064,23*		*8876*				
		Сметная стоимость				*119829*				
16	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0178	151084,20	--	2689	--	114	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6405,97*		*114*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6405,97*				*114*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12599,21*		*224*				
		Сметная стоимость				*3027*				
17	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0677	143165,32	--	9692	--	411	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6070,21*		*411*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6070,21*				*411*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11938,84*		*808*				
		Сметная стоимость				*10911*				

18	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция горизонтальная обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов	1,8	847,11	17,27	1525	31	348	0,29	1
		м2		294,05	2,81	529	5	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*193,11*		*348*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*150,80*				*271*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*42,31*				*76*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*83,22*		*150*				
		Сметная стоимость				*2022*				
19	11-080101-0305 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоястен, фундаментов	14,3	3082,56	36,67	44081	524	6843	0,65	9
		м2		649,13	7,72	9283	110	50,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*478,52*		*6843*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*333,68*				*4772*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*144,85*				*2071*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*284,89*		*4074*				
		Сметная стоимость				*54998*				
20	11-080101-0306 РСНБ РК 2015	Убрать 1 слой гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов	14,3	-1550,60	-15,49	-22174	-221	-3330	-0,31	-4
		м2		-313,47	-2,10	-4483	-30	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*232,85*		*3330*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*160,31*				*2292*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*72,54*				*1037*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*142,68*		*2040*				
		Сметная стоимость				*-16804*				
		ФМ-А1-2шт								
21	11-010205-0109 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	9,126	4653,94	--	42472	--	27966	5,26	48
		м3		4653,94	--	42472	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*3064,43*		*27966*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2750,48*				*25101*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*313,95*				*2865*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*617,47*		*5635*				
		Сметная стоимость				*76073*				
22	11-010205-1303 РСНБ РК 2015	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	9,126	906,90	--	8276	--	5450	1,15	10
		м3		906,90	--	8276	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*597,16*		*5450*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*535,98*				*4891*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*61,18*				*558*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*120,33*		*1098*				
		Сметная стоимость				*14824*				

23	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	15,9705	1038,55	--	16586	--	703	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,03*		*703*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*703*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*1383*				
		Сметная стоимость				*18672*				
24	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Устройство гравийного основания под фундаменты	0,34	4518,03	1675,79	1536	570	387	1,17	--
		м3		1011,57	774,49	344	263	50,8	0,75	--
		Накладные расходы -		*1137,36*		*387*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*907,32*				*308*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*230,03*				*78*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*452,43*		*154*				
		Сметная стоимость				*2077*				
25	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-А1	0,34	17270,57	937,40	5872	319	556	1,86	1
		м3		1534,48	254,32	522	86	48,5	0,25	--
		Накладные расходы -		*1636,62*		*556*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*867,57*				*295*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*769,06*				*261*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1512,58*		*514*				
		Сметная стоимость				*6943*				
26	11-060101-0106 РСНБ РК 2015	Устройство ж/бетонного фундамента Фм-А1	8	21707,34	1371,19	173659	10969	32765	6,56	52
		м3		5901,66	378,85	47213	3031	48,5	0,37	3
		Накладные расходы -		*4095,59*		*32765*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3046,05*				*24368*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1049,54*				*8396*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2064,23*		*16514*				
		Сметная стоимость				*222938*				
27	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,034	151084,20	--	5137	--	218	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6405,97*		*218*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6405,97*				*218*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12599,21*		*428*				
		Сметная стоимость				*5783*				
28	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1426	143165,32	--	20415	--	866	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6070,21*		*866*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6070,21*				*866*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11938,84*		*1702*				
		Сметная стоимость				*22983*				

29	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция горизонтальная обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов	3,38	847,11	17,27	2863	58	653	0,29	1
		м2		294,05	2,81	994	9	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*193,11*		*653*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*150,80*				*510*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*42,31*				*143*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*83,22*		*281*				
		Сметная стоимость				*3797*				
30	11-080101-0305 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая оклеечная унифлексом по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	27,6	3082,56	36,67	85079	1012	13207	0,65	18
		м2		649,13	7,72	17916	213	50,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*478,52*		*13207*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*333,68*				*9209*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*144,85*				*3998*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*284,89*		*7863*				
		Сметная стоимость				*106149*				
31	11-080101-0306 РСНБ РК 2015	Убрать 1 слой гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов	27,6	-1550,60	-15,49	-42797	-428	-6427	-0,31	-9
		м2		-313,47	-2,10	-8652	-58	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*232,85*		*6427*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*160,31*				*4425*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*72,54*				*2002*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*142,68*		*3938*				
		Сметная стоимость				*-32432*				
		Фм-г-1шт								
32	11-010205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	1,152	1750,44	--	2017	--	1328	2,13	2
		м3 грунта		1750,44	--	2017	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1152,59*		*1328*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1034,51*				*1192*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*118,08*				*136*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*232,24*		*268*				
		Сметная стоимость				*3612*				
33	11-010205-1302 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	1,152	677,45	--	780	--	514	0,86	1
		м3 грунта		677,45	--	780	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*446,07*		*514*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*400,37*				*461*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*45,70*				*53*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*89,88*		*104*				
		Сметная стоимость				*1397*				
34	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	2,016	1038,55	--	2094	--	89	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--

		Накладные расходы -		*44,03*		*89*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*89*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*175*				
		Сметная стоимость				*2357*				
35	**11-080101-0203 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	**0,07**	**4289,09**	**1675,79**	**300**	**117**	**79**	**1,17**	**--**
		м3 основания		**1011,57**	**774,49**	**71**	**54**	**50,8**	**0,75**	**--**
		Накладные расходы -		*1127,65*		*79*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*907,32*				*64*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*220,33*				*15*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*433,34*		*30*				
		Сметная стоимость				*409*				
36	**11-060201-0101 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	**1,07**	**20273,12**	**950,80**	**21692**	**1017**	**3745**	**5,44**	**6**
		м3		**4854,01**	**368,09**	**5194**	**394**	**48,5**	**0,32**	**--**
		Накладные расходы -		*3499,68*		*3745*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2532,71*				*2710*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*966,97*				*1035*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1901,82*		*2035*				
		Сметная стоимость				*27472*				
37	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**0,0305**	**21474,68**	**1431,72**	**655**	**44**	**338**	**20,62**	**1**
		т		**19767,57**	**376,30**	**603**	**11**	**48,5**	**0,28**	**--**
		Накладные расходы -		*11094,54*		*338*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*9769,77*				*298*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1324,77*				*40*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2605,54*		*79*				
		Сметная стоимость				*1073*				
38	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**0,0305**	**143165,32**	**--**	**4367**	**--**	**185**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*6070,21*		*185*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6070,21*				*185*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11938,84*		*364*				
		Сметная стоимость				*4916*				
39	**11-080101-0303 РСНБ РК 2015**	**фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	**0,72**	**2133,87**	**39,71**	**1536**	**29**	**164**	**0,28**	**--**
		м2 поверхности		**249,73**	**9,82**	**180**	**7**	**50,8**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*227,92*		*164*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*131,85*				*95*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*96,07*				*69*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*188,94*		*136*				
		Сметная стоимость				*1836*				
40	**11-080101-0305 РСНБ РК 2015**	**фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**	**6,5**	**2140,91**	**36,67**	**13916**	**238**	**2851**	**0,65**	**4**
		м2 поверхности		**649,13**	**7,72**	**4219**	**50**	**50,8**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*438,60*		*2851*				

		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*333,68*				*2169*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*104,92*				*682*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***206,36***		***1341***				
		Сметная стоимость				***18108***				
41	**11-080101-0302 РСНБ РК 2015**	**Вычитается позиция:фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой**	**6,5**	**-866,64**	**-25,80**	**-5633**	**-168**	**-877**	**-0,20**	**-1**
		м2 поверхности		**-177,67**	**-7,72**	**-1155**	**-50**	**50,8**	**-0,01**	**--**
		Накладные расходы -		***134,91***		***877***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*94,18*				*612*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*40,74*				*265*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***80,12***		***521***				
		Сметная стоимость				***-4235***				
42	**11-090301-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03**	**Монтаж опор Д-325мм,L-12м(1шт),Д-325мм,L-12,5м(2шт)**	**2,637**	**24656,79**	**10835,90**	**65020**	**28574**	**29809**	**13,29**	**35**
		т		**12893,65**	**3266,56**	**34001**	**8614**	**60,9**	**2,80**	**7**
		Накладные расходы -		***11304,29***		***29809***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*9841,56*				*25952*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1462,73*				*3857*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***2876,89***		***7586***				
		Сметная стоимость				***102416***				
43	**21-060801-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость мет опор**	**2,637**	**358222,24**	**--**	**944632**	**--**	**40052**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***15188,62***		***40052***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15188,62*				*40052*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***29872,87***		***78775***				
		Сметная стоимость				***1063459***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**1539410**	**49053**			**235**
			Тенге			**213185**	**14525**			**13**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**529758**				
	Материалы -		Тенге			**260282**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**185095**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**42300**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**27513**				
		Накладные расходы -	Тенге			**125425**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**98775**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**26650**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**52415**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**707598**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**206**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**185095**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**1009652**				
	Материалы -		Тенге			**2445**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**42614**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**944632**				
		Накладные расходы -	Тенге			**69862**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**25952**		

		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					43910		
		Сметная прибыль -	Тенге			86361				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1165875				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							42
		Сметная заработная плата -	Тенге				42614			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1873473				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							249
		Сметная заработная плата -	Тенге				227710			
		РАЗДЕЛ 3.Устройство кабельной канализации								
44	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**7,78528**	**1881,12**	**--**	**14645**	**--**	**9643**	**2,13**	**17**
		м3 грунта		**1881,12**	**--**	**14645**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1238,64***		***9643***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***1111,74***				***8655***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***126,90***				***988***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***249,58***		***1943***				
		Сметная стоимость				***26231***				
45	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**7,78528**	**1079,37**	**--**	**8403**	**--**	**5533**	**1,34**	**10**
		м3 грунта		**1079,37**	**--**	**8403**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***710,72***		***5533***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***637,91***				***4966***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***72,81***				***567***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***143,21***		***1115***				
		Сметная стоимость				***15051***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**23048**	**--**			**27**
			Тенге			**23048**	**--**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**23048**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**23048**			
		Накладные расходы -	Тенге			**15176**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**13621**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1555**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**3058**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**41282**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**27**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**23048**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**41282**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**27**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**23048**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1844190**	**55943**			**329**
			Тенге			**302253**	**17416**			**16**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**734457**				
	Материалы -		Тенге			**286802**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**224209**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**176325**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**31329**				
		Накладные расходы -	Тенге			**156988**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**120729**		

		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**36259**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**71316**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**962761**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**251**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**224209**			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			**1109733**				
Материалы -			Тенге			**2641**				
Всего заработная плата -			Тенге				**95460**			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**988896**				
		Накладные расходы -	Тенге			**107653**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**58135**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**49518**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**97391**				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			**1314777**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**94**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**95460**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**2277538**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**345**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**319669**			

Всего в тенге:	2 277 538
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	2 277 538
Оборудование	0
Итого:	**2 277 538**
Временные здания и сооружения 1,76%	40 085
Итого:	**2 317 623**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	64 662
Итого:	**2 382 284**
Итого в текущих ценах на 2018 год - 100% (К=1,1338991):	**2 701 270**
НДС 12%	324 152
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**3 025 422**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**3 025 360**
в том числе НДС 12%:	324 146

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 29-ти светофорных объектов.

ул.Брусиловского-ул.Кулымбетова.

АКТ

приемки выполненных работ
за март 2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Устройство кабельной канализации								
1	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**21,65472**	**1881,12**	**--**	**40735**	**--**	**26822**	**2,13**	**46**
		м3 грунта		**1881,12**	**--**	**40735**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1238,64***		***26822***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***1111,74***				***24074***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***126,90***				***2748***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***249,58***		***5405***				
		Сметная стоимость				***72962***				
2	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**21,65472**	**1079,37**	**--**	**23373**	**--**	**15390**	**1,34**	**29**
		м3 грунта		**1079,37**	**--**	**23373**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***710,72***		***15390***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***637,91***				***13814***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***72,81***				***1577***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***143,21***		***3101***				
		Сметная стоимость				***41864***				
3	11-340201-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы светофорной канализации из ПХВ труб Д-100мм**	**0,002113**	**1898078,30**	**--**	**4011**	**--**	**394**	**183,54**	**--**
		кан.-км		**163853,50**	**--**	**346**	**--**	**62,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***186545,87***		***394***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		***101753,02***				***215***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***84792,85***				***179***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***166769,93***		***352***				
		Сметная стоимость				***4758***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**68119**	**--**			**75**
			Тенге			**64455**	**--**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**68119**				
	Материалы -		Тенге			**3664**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**64455**			

		Накладные расходы -	Тенге			**42607**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**38103**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**4504**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**8858**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**119584**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**75**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**64455**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**119584**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**75**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**64455**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**68119**	**--**			**75**
			Тенге			**64455**	**--**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**68119**				
	Материалы -		Тенге			**3664**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**64455**			
		Накладные расходы -	Тенге			**42607**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**38103**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**4504**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**8858**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**119584**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**75**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**64455**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**119584**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**75**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**64455**			

Всего в тенге:	119 584
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	119 584
Оборудование	0
Итого:	**119 584**
Временные здания и сооружения 1,76%	2 105
Итого:	**121 689**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	3 395
Итого:	**125 084**
Итого в текущих ценах на 2018 год - 100% (К=1,1338991):	**141 832**
НДС 12%	17 020
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**158 852**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**158 851**
в том числе НДС 12%:	17 020

Типовая междуведомственная форма КС-3
Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального строительства
от "02" мая 2012г.
№ 170

Заказчик: **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"**

Подрядчик: **ТОО "СМЭУ Алматы"**

Наименование строительства и его адрес: **Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 29-ти светофорных объектов.**

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат

за апрель 2018 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		
		номер	дата	наименование	код	
		№2	15.01.2018г.			

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
		С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них			на приобрите-ние материалов	другие дополнитель-ные расходы		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 29-ти светофорных объектов.	**29 500 000**	**23 496 240**							**2 819 549**	**26 315 789**
	ИТОГО :	**29 500 000**	**23 496 240**							**2 819 549**	**26 315 789**

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 29-ти светофорных объектов.

ул.Брусиловского-ул.Кулымбетова.

АКТ

приемки выполненных работ
за апрель 2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Попадает в охранную зону ЛЭП								
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж знака индивидуального проектирования на ККП								
1	11-090403-0203 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	**Монтаж знака индивидуального проектирования**	12,932	7884,20	464,87	101959	6012	67263	7,08	92
		м2		7415,51	251,24	95897	3249	60,9	0,27	3
		Накладные расходы -		*5201,31*		*67263*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*4669,05*				*60380*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*532,26*				*6883*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1046,84*		*13538*				
		Сметная стоимость				*182760*				
2	24-010201-0402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Знаки дорожные односторонние индивидуального проектирования 1,22х1,22м-2шт,1,22х1,64м-2шт,1,22х2,44-2шт со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	12,932	22511,54	--	291119	--	12343	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*954,49*		*12343*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*954,49*				*12343*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1877,28*		*24277*				
		Сметная стоимость				*327739*				
3	11-090606-0112 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	**Монтаж крепления знака индивидуального проектирования на консоль**	0,01092	121853,25	20531,64	1331	224	715	92,68	1
		т		94202,57	774,52	1029	8	60,9	0,63	--
		Накладные расходы -		*65460,09*		*715*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*57841,05*				*632*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7619,04*				*83*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14985,07*		*164*				
		Сметная стоимость				*2209*				
4	21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Стоимоть крепления ККП-1-2(шт7),ККП-А-3(7шт)**	0,01092	397853,26	--	4345	--	184	--	--

		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16868,98*		*184*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16868,98*				*184*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33177,78*		*362*				
		Сметная стоимость				*4892*				
5	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 ТЧ 13 табл.2 п.3.60 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**0,4914**	**154,98**	**2,59**	**76**	**1**	**21**	**0,06**	**--**
		м2		**62,00**	**0,62**	**30**	**--**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*41,95*		*21*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*33,94*				*17*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,01*				*4*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,75*		*8*				
		Сметная стоимость				*104*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**398829**	**6237**			**93**
			Тенге			**96957**	**3258**			**3**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**291195**				
	Материалы -		Тенге			**44**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**31**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**291119**				
		Накладные расходы -	Тенге			**12364**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**17**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**12347**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**24285**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**327844**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**31**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**107634**				
	Материалы -		Тенге			**127**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**100184**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**4345**				
		Накладные расходы -	Тенге			**68162**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**61012**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**7150**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**14064**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**189860**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**96**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**100184**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**517704**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**96**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**100214**			
		РАЗДЕЛ 2.Монтаж конструкций металлических								
6	**11-090301-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03**	**Монтаж опор Д-133мм,L-8м(1шт)**	**0,13**	**24656,79**	**10835,90**	**3205**	**1409**	**1470**	**13,29**	**2**
		т		**12893,65**	**3266,56**	**1676**	**425**	**60,9**	**2,80**	**--**
		Накладные расходы -		*11304,29*		*1470*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*9841,56*				*1279*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1462,73*				*190*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2876,89*		*374*				
		Сметная стоимость				*5049*				

7	21-060801-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость мет опор	0,13	358222,24	--	46569	--	1975	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15188,62*		*1975*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15188,62*				*1975*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29872,87*		*3883*				
		Сметная стоимость				*52427*				
8	11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	Монтаж консоли К2-2-8(1шт)	0,13	95400,32	20054,67	12402	2607	7133	80,31	10
		т		74195,17	5869,03	9645	763	60,9	4,98	1
		Накладные расходы -		*54871,45*		*7133*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*48759,10*				*6339*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6112,36*				*795*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12021,74*		*1563*				
		Сметная стоимость				*21098*				
9	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость мет консоли К2-2-8(1шт)	0,13	387553,58	--	50382	--	2136	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16432,27*		*2136*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*2136*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*4201*				
		Сметная стоимость				*56720*				
10	13-080202-1801 РСНБ РК 2015	Оттяжка тросовая к металлоконструкциям	3	4754,61	2204,73	14264	6614	4970	2,76	8
		шт		2549,88	711,84	7650	2136	42,8	0,61	2
		Накладные расходы -		*1656,81*		*4970*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1396,02*				*4188*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*260,79*				*782*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*512,91*		*1539*				
		Сметная стоимость				*20773*				
11	21-050310-0709 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость троса	1,8	1649,34	--	2969	--	126	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*69,93*		*126*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*69,93*				*126*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*137,54*		*248*				
		Сметная стоимость				*3342*				
12	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость талрепа(шт3)	0,003	387553,58	--	1163	--	49	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16432,27*		*49*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*49*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*97*				
		Сметная стоимость				*1309*				

13	21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Стоимость комплекта зажимов планочных(шт3)**	0,003	329942,85	--	990	--	42	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13989,58*		*42*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13989,58*				*42*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27514,59*		*83*				
		Сметная стоимость				*1115*				
14	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Окраска талрепа(шт3) и комплекта зажимов планочных(шт3)**	0,000264	70,45	1,18	1	--	--	0,03	--
		м2		28,18	0,28	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*19,07*		*0*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*15,43*				*0*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,64*				*0*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,16*		*0*				
		Сметная стоимость				*1*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**131944**	**10630**			**20**
			Тенге			**18971**	**3323**			**3**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**14264**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**9785**			
		Накладные расходы -	Тенге			**4970**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**4188**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**782**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1539**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**20773**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**10**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**9785**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2970**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**2969**				
		Накладные расходы -	Тенге			**126**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**248**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3343**				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**114711**				
	Материалы -		Тенге			**270**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**12509**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**99103**				
		Накладные расходы -	Тенге			**12805**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**7618**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**5187**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**10201**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**137717**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**13**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**12509**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**161833**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**23**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**22294**			
		РАЗДЕЛ 3.Монтаж аппаратуры управления								
15	11-010205-0407 РСНБ РК 2015	**Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы под фундамент МО-3**	0,66	2818,89	--	1860	--	1225	3,42	2
		м3 грунта		2818,89	--	1860	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1856,12*		*1225*				

		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1665,97*				*1100*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*190,16*				*126*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*374,00*		*247*				
		Сметная стоимость				*3332*				
16	**11-010205-1303 РСНБ РК 2015**	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства,группа грунтов 3**	**0,66**	**906,90**	**--**	**599**	**--**	**394**	**1,15**	**1**
		м3		**906,90**	**--**	**599**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*597,16*		*394*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*535,98*				*354*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*61,18*				*40*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*120,33*		*79*				
		Сметная стоимость				*1073*				
17	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**1,155**	**1038,55**	**--**	**1200**	**--**	**51**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*44,03*		*51*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*51*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*100*				
		Сметная стоимость				*1351*				
18	**11-060101-0103 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонного фундамента под основание МО-3**	**0,45**	**20268,54**	**1260,40**	**9121**	**567**	**1458**	**4,84**	**2**
		м3		**4361,02**	**346,09**	**1962**	**156**	**48,5**	**0,34**	**--**
		Накладные расходы -		*3239,13*		*1458*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2282,95*				*1027*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*956,18*				*430*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1880,61*		*846*				
		Сметная стоимость				*11425*				
19	**11-090606-0112 РСНБ РК 2015**	**Установка основания под оборудование**	**0,0623**	**119109,48**	**20531,64**	**7421**	**1279**	**3962**	**89,98**	**6**
		т		**91458,80**	**774,52**	**5698**	**48**	**60,9**	**0,63**	**--**
		Накладные расходы -		*63601,95*		*3962*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*56170,10*				*3499*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7431,85*				*463*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14616,91*		*911*				
		Сметная стоимость				*12294*				
20	**21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость мет/основания МО-3 под аппаратуру дорожного контроллера с окраской за 2 раза**	**0,0623**	**345906,56**	**--**	**21550**	**--**	**914**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*14666,44*		*914*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14666,44*				*914*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28845,84*		*1797*				
		Сметная стоимость				*24261*				
21	**13-080304-0207 РСНБ РК 2015**	**Установка дорожного контроллера для простых перекрестков (до 16 направлений)**	**1**	**13533,91**	**3583,23**	**13534**	**3583**	**3755**	**5,52**	**6**
		шт		**5782,75**	**1346,54**	**5783**	**1347**	**42,8**	**1,13**	**1**
		Накладные расходы -		*3754,55*		*3755*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*3051,34*				*3051*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*703,21*				*703*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1383,08*		*1383*				
		Сметная стоимость				*18672*				

22	**ТПРАЙС"TLP"**	**Стоимость дорожного контроллера для простых перекрестков (до 16 направлений)**	**1**	**1702299,36**	**--**	**1702299**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***72177,49***		***72177***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*72177,49*				*72177*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***141958,15***		***141958***				
		Сметная стоимость				***1916435***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**1757583**	**5430**			**16**
			Тенге			**15902**	**1551**			**1**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**1702299**				
	Накладные расходы -		Тенге			**72177**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**141958**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**1916435**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**13534**				
	Материалы -		Тенге			**4168**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**7129**			
		Накладные расходы -	Тенге			**3755**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**3051**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**704**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1383**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**18672**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**7**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7129**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**12779**				
	Материалы -		Тенге			**6591**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**4577**			
	Транспортные расходы -		Тенге			**1200**				
		Накладные расходы -	Тенге			**3128**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**2481**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**647**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1273**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**17180**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4577**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**28970**				
	Материалы -		Тенге			**444**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**5746**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**21550**				
		Накладные расходы -	Тенге			**4876**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**3499**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1377**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**2708**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**36554**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**6**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5746**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**1988840**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**18**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**17453**			
		РАЗДЕЛ 4.Монтаж сигнальных устройств								
23	**13-080303-2302 РСНБ РК 2015 Р. 13-08 ТЧ п.4 Кзтр=1,05**	**Светофор с количеством ламп до трех. Установка на конструкции. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда-1,05.**	**18**	**3770,00**	**89,48**	**67860**	**1611**	**25986**	**2,90**	**52**
		шт.		**2877,57**	**--**	**51796**	**--**	**42,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1443,67***		***25986***				

		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1231,60*				*22169*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*212,07*				*3817*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*417,09*		*7508*				
		Сметная стоимость				*101354*				
24	**ТПРАЙС"TLP"**	**Стоимость светофора транспортного светодиодного 300/200мм(ТИП-7 LED)**	**6**	**145465,93**	**--**	**872796**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*6167,76*		*37007*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6167,76*				*37007*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12130,69*		*72784*				
		Сметная стоимость				*982587*				
25	**ТПРАЙС"TLP"**	**Стоимость светофора транспортного светодиодного 300мм(ТИП-8 LED)**	**4**	**164715,67**	**--**	**658863**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*6983,94*		*27936*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6983,94*				*27936*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13735,97*		*54944*				
		Сметная стоимость				*741743*				
26	**ТПРАЙС"TLP"**	**Стоимость светофора пешеходного светодиодного 200мм (ТИП-9 LED)**	**8**	**90854,51**	**--**	**726836**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*3852,23*		*30818*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3852,23*				*30818*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7576,54*		*60612*				
		Сметная стоимость				*818266*				
27	**11-090606-0112 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03**	**Монтаж экранов и крепления для светофоров**	**0,085**	**121853,25**	**20531,64**	**10358**	**1745**	**5564**	**92,68**	**8**
		т		**94202,57**	**774,52**	**8007**	**66**	**60,9**	**0,63**	**--**
		Накладные расходы -		*65460,09*		*5564*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*57841,05*				*4916*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7619,04*				*648*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14985,07*		*1274*				
		Сметная стоимость				*17196*				
28	**ТПРАЙС"МБМ Кировец"**	**Стоимость экрана светофора транспортного светодиодного ТИП-7**	**6**	**10168,98**	**--**	**61014**	**--**	**2587**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*431,16*		*2587*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*431,16*				*2587*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*848,01*		*5088*				
		Сметная стоимость				*68689*				
29	**ТПРАЙС"МБМ Кировец"**	**Стоимость экрана светофора транспортного светодиодного ТИП-8**	**4**	**10310,05**	**--**	**41240**	**--**	**1749**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*437,15*		*1749*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*437,15*				*1749*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*859,78*		*3439*				
		Сметная стоимость				*46428*				
30	**21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Крепление для светофоров на стойку КС-8-А1-3(2шт),КС-8.8-А1-2(1шт),КС-100(5шт)**	**0,035**	**397853,26**	**--**	**13925**	**--**	**590**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*16868,98*		*590*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16868,98*				*590*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33177,78*		*1161*				
		Сметная стоимость				*15677*				

31	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**7,2**	**140,89**	**2,36**	**1014**	**17**	**275**	**0,06**	**--**
		м2		**56,37**	**0,56**	**406**	**4**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***38,14***		***275***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		***30,85***				***222***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***7,28***				***52***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***14,32***		***103***				
		Сметная стоимость				***1392***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**2453905**	**3373**			**60**
			Тенге			**60209**	**70**			**--**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**2258494**				
	Накладные расходы -		Тенге			**95760**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**188340**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**2542595**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**67860**				
	Материалы -		Тенге			**14453**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**51796**			
		Накладные расходы -	Тенге			**25986**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**22169**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**3817**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**7508**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**101354**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**52**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**51796**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**103269**				
	Материалы -		Тенге			**592**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**410**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**102254**				
		Накладные расходы -	Тенге			**4610**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**222**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**4388**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**8630**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**116509**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**410**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**24282**				
	Материалы -		Тенге			**605**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**8073**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**13925**				
		Накладные расходы -	Тенге			**6155**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**4916**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1239**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**2435**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**32872**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**8**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8073**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**2793329**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**61**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**60279**			
		РАЗДЕЛ 5.Монтаж светофорных стоек								
32	**11-010205-0407 РСНБ РК 2015**	**Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы**	**3,2256**	**2818,89**	**--**	**9093**	**--**	**5987**	**3,42**	**11**
		м3 грунта		**2818,89**	**--**	**9093**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1856,12***		***5987***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***1665,97***				***5374***		

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*190,16*				*613*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*374,00*		*1206*				
		Сметная стоимость				*16286*				
33	**11-010205-1303 РСНБ РК 2015**	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3**	**3,2256**	**906,90**	**--**	**2925**	**--**	**1926**	**1,15**	**4**
		м3		**906,90**	**--**	**2925**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*597,16*		*1926*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*535,98*				*1729*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*61,18*				*197*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*120,33*		*388*				
		Сметная стоимость				*5239*				
34	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**5,6448**	**1038,55**	**--**	**5862**	**--**	**249**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*44,03*		*249*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*249*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*489*				
		Сметная стоимость				*6599*				
35	**11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонного фундамента светофорной стойки**	**2,25**	**21595,10**	**997,34**	**48589**	**2244**	**9304**	**6,76**	**15**
		м3		**6088,03**	**279,88**	**13698**	**630**	**48,5**	**0,27**	**1**
		Накладные расходы -		*4135,02*		*9304*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3088,44*				*6949*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1046,58*				*2355*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2058,41*		*4631*				
		Сметная стоимость				*62524*				
36	**11-090301-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03**	**Монтаж светофорной стойки с приямком массой до 0,5 т**	**0,563**	**25207,49**	**10835,90**	**14192**	**6101**	**6377**	**13,29**	**7**
		т		**12893,65**	**3266,56**	**7259**	**1839**	**60,9**	**2,80**	**2**
		Накладные расходы -		*11327,64*		*6377*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*9841,56*				*5541*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1486,08*				*837*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2922,81*		*1646*				
		Сметная стоимость				*22215*				
37	**ТПРАЙС"МБМ Кировец"**	**Стойка светофорная транспортная СС3 с креплением для 3 светофоров,одного знака и двух табло информационных**	**1**	**64827,04**	**--**	**64827**	**--**	**2749**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*2748,67*		*2749*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2748,67*				*2749*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5406,06*		*5406*				
		Сметная стоимость				*72982*				
38	**ТПРАЙС"МБМ Кировец"**	**Стойка светофорная пешеходная СП3 с креплением для 1 светофора,одного табло информационного**	**4**	**50853,29**	**--**	**203413**	**--**	**8625**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*2156,18*		*8625*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2156,18*				*8625*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4240,76*		*16963*				
		Сметная стоимость				*229001*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**348901**	**8345**			**37**
			Тенге			**32975**	**2469**			**2**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**334710**				

		Материалы -	Тенге			32647				
		Всего заработная плата -	Тенге				26346			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			268240				
		Транспортные расходы -	Тенге			5862				
		Накладные расходы -	Тенге			28839				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					14052		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					14787		
		Сметная прибыль -	Тенге			29084				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			392632				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							31
		Сметная заработная плата -	Тенге				26346			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			14192				
		Материалы -	Тенге			832				
		Всего заработная плата -	Тенге				9098			
		Накладные расходы -	Тенге			6377				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					5541		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					836		
		Сметная прибыль -	Тенге			1646				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			22215				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				9098			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			414847				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							40
		Сметная заработная плата -	Тенге				35444			
		РАЗДЕЛ 6.Устройство кабельной канализации								
39	**11-340201-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы светофорной канализации из ПХВ труб Д-100мм**	**0,041887**	**1898078,30**	**--**	**79505**	**--**	**7814**	**183,54**	**8**
		кан.-км		**163853,50**	**--**	**6863**	**--**	**62,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***186545,87***		***7814***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		***101753,02***				***4262***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***84792,85***				***3552***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***166769,93***		***6985***				
		Сметная стоимость				***94304***				
40	**11-340201-0302 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы светофорной канализации из ПХВ труб Д-100мм. Устройство. Более 2-х отверстий**	**0,048**	**1886990,47**	**--**	**90576**	**--**	**8587**	**171,12**	**8**
		канало-километр трубопровода		**152765,67**	**--**	**7333**	**--**	**62,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***178898,26***		***8587***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		***94867,48***				***4554***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***84030,78***				***4033***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***165271,10***		***7933***				
		Сметная стоимость				***107096***				
41	**11-340201-0302 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы светофорной канализации из ПХВ труб Д-100мм. Устройство. Более 2-х(четырехканальная) отверстий**	**0,096**	**1886990,47**	**--**	**181151**	**--**	**17174**	**171,12**	**16**
		канало-километр трубопровода		**152765,67**	**--**	**14666**	**--**	**62,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***178898,26***		***17174***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		***94867,48***				***9107***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***84030,78***				***8067***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***165271,10***		***15866***				
		Сметная стоимость				***214191***				
42	**13-080208-0201 РСНБ РК 2015**	**Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм**	**92**	**378,95**	**18,15**	**34863**	**1670**	**10666**	**0,22**	**20**
		м		**219,24**	**4,60**	**20170**	**423**	**42,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***115,93***		***10666***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		***95,80***				***8814***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***20,13***				***1852***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***39,59***		***3642***				

		Сметная стоимость				*49171*				
43	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм**	0,056764	146062,26	--	8291	--	352	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6193,04*		*352*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6193,04*				*352*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12180,42*		*691*				
		Сметная стоимость				*9334*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**394386**	**1670**			**53**
			Тенге			**49032**	**423**			**--**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**34863**				
	Материалы -		Тенге			**13023**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**20593**			
		Накладные расходы -	Тенге			**10666**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**8814**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1852**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**3642**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**49172**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**21**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**20593**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**359523**				
	Материалы -		Тенге			**322370**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**28862**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**8291**				
		Накладные расходы -	Тенге			**33927**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**17923**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**16004**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**31476**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**424925**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**32**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**28862**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			**474097**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**53**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**49455**			
		РАЗДЕЛ 7.Приямки кабельной канализации (5шт)								
44	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	0,686	3182,62	--	2183	--	1438	3,86	3
		м3 грунта		3182,62	--	2183	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*2095,62*		*1438*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1880,93*				*1290*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*214,69*				*147*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*422,26*		*290*				
		Сметная стоимость				*3910*				
45	11-010205-1302 РСНБ РК 2015	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2**	0,686	677,45	--	465	--	306	0,86	1
		м3 грунта		677,45	--	465	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*446,07*		*306*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*400,37*				*275*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*45,70*				*31*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*89,88*		*62*				
		Сметная стоимость				*833*				

46	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	1,2005	1038,55	--	1247	--	53	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,03*		*53*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*53*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*104*				
		Сметная стоимость				*1404*				
47	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонного фундамента под приямки**	0,32	17270,57	937,40	5527	300	524	1,86	1
		м3		1534,48	254,32	491	81	48,5	0,25	--
		Накладные расходы -		*1636,62*		*524*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*867,57*				*278*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*769,06*				*246*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1512,58*		*484*				
		Сметная стоимость				*6535*				
48	11-090606-0112 РСНБ РК 2015	**Монтаж приямков**	0,15	119109,48	20531,64	17866	3080	9540	89,98	13
		т		91458,80	774,52	13719	116	60,9	0,63	--
		Накладные расходы -		*63601,95*		*9540*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*56170,10*				*8426*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7431,85*				*1115*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14616,91*		*2193*				
		Сметная стоимость				*29599*				
49	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Приямок 400х400х600(5шт)**	0,15	345906,56	--	51886	--	2200	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14666,44*		*2200*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14666,44*				*2200*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28845,84*		*4327*				
		Сметная стоимость				*58413*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			79174	3380			17
			Тенге			16858	198			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9421				
	Материалы -		Тенге			4736				
	Всего заработная плата -		Тенге				3220			
	Транспортные расходы -		Тенге			1247				
		Накладные расходы -	Тенге			2320				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1843		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					477		
		Сметная прибыль -	Тенге			939				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12681				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				3220			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			69752				
	Материалы -		Тенге			1068				
	Всего заработная плата -		Тенге				13835			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			51886				
		Накладные расходы -	Тенге			11740				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					8426		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					3314		
		Сметная прибыль -	Тенге			6519				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			88012				

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**14**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13835**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			**100693**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**18**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**17055**			
		РАЗДЕЛ 8.Устройство колодцев кабельной канализации (2шт)								
50	**11-010205-0203 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м**	**8,086**	**4116,48**	**--**	**33286**	**--**	**21917**	**4,65**	**38**
		м3 грунта		**4116,48**	**--**	**33286**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***2710,53***		***21917***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***2432,84***				***19672***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***277,69***				***2245***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***546,16***		***4416***				
		Сметная стоимость				***59620***				
51	**11-010205-0503 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы**	**4,856**	**1440,00**	**--**	**6993**	**--**	**4604**	**1,67**	**8**
		м3		**1440,00**	**--**	**6993**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***948,18***		***4604***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***851,04***				***4133***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***97,14***				***472***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***191,05***		***928***				
		Сметная стоимость				***12525***				
52	**11-010205-1303 РСНБ РК 2015**	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3**	**3,23**	**906,90**	**--**	**2929**	**--**	**1929**	**1,15**	**4**
		м3		**906,90**	**--**	**2929**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***597,16***		***1929***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***535,98***				***1731***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***61,18***				***198***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***120,33***		***389***				
		Сметная стоимость				***5246***				
53	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**5,6525**	**1038,55**	**--**	**5870**	**--**	**249**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***44,03***		***249***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***44,03***				***249***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***86,61***		***490***				
		Сметная стоимость				***6608***				
54	**11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство**	**4,8**	**180,12**	**129,30**	**865**	**621**	**311**	**0,06**	**--**
		м2 основания или покрытия		**50,81**	**40,06**	**244**	**192**	**60,3**	**0,03**	**--**
		Накладные расходы -		***64,76***		***311***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		***54,80***				***263***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***9,96***				***48***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***19,59***		***94***				
		Сметная стоимость				***1270***				
55	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-Б1**	**0,334**	**17270,57**	**937,40**	**5768**	**313**	**547**	**1,86**	**1**
		м3		**1534,48**	**254,32**	**513**	**85**	**48,5**	**0,25**	**--**
		Накладные расходы -		***1636,62***		***547***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***867,57***				***290***		

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*769,06*				*257*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1512,58***		***505***				
		Сметная стоимость				***6820***				
56	**11-340201-0503 РСНБ РК 2015 при**	**Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-3, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство**	**2**	**66597,34**	**3068,81**	**133195**	**6138**	**23313**	**12,77**	**26**
		колодец		**12384,22**	**1260,60**	**24768**	**2521**	**62,1**	**0,92**	**2**
		Накладные расходы -		***11656,43***		***23313***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*8473,43*				*16947*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3183,00*				*6366*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***6260,30***		***12521***				
		Сметная стоимость				***169028***				
57	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	**0,22**	**847,11**	**17,27**	**186**	**4**	**42**	**0,29**	**--**
		м2		**294,05**	**2,81**	**65**	**1**	**50,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***193,11***		***42***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*150,80*				*33*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*42,31*				*9*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***83,22***		***18***				
		Сметная стоимость				***247***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			**189092**	**7075**			**76**
			Тенге			**68797**	**2799**			**2**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**189092**				
	Материалы -		Тенге			**107349**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**71596**			
	Транспортные расходы -		Тенге			**5870**				
		Накладные расходы -	Тенге			**52912**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**43069**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**9843**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**19360**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**261365**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**78**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**71596**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			**261365**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**78**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**71596**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**5753815**	**46139**			**373**
			Тенге			**359701**	**14090**			**13**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**3960794**				
	Накладные расходы -		Тенге			**167938**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**330299**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**4459030**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**130521**				
	Материалы -		Тенге			**31644**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**89304**			
		Накладные расходы -	Тенге			**45377**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**38222**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**7155**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**14072**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**189970**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**90**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**89304**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1302959**				
	Материалы -		Тенге			**474329**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**135042**			

Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**672873**				
Транспортные расходы -		Тенге			**14179**				
	Накладные расходы -	Тенге			**138226**				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**79605**		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**58621**		
	Сметная прибыль -	Тенге			**115295**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1556479**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**151**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**135042**			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**359542**				
Материалы -		Тенге			**3346**				
Всего заработная плата -		Тенге				**149445**			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**190809**				
	Накладные расходы -	Тенге			**110116**				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**91012**		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**19104**		
	Сметная прибыль -	Тенге			**37573**				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**507230**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**145**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**149445**			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**6712709**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**386**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**373791**			

Всего в тенге:	6 712 709
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	2 253 679
Оборудование	4 459 030
Итого:	**6 712 709**
Временные здания и сооружения 1,76%	39 665
Итого:	**6 752 374**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	63 984
Итого:	**6 816 358**
Итого в текущих ценах на 2018 год - 100% (К=1,1338991):	**7 729 062**
НДС 12%	927 487
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**8 656 550**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**8 656 373**
в том числе НДС 12%:	927 469

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 29-ти светофорных объектов.

Ул. Казыбек би - ул. Байзакова

АКТ

приемки выполненных работ
за апрель 2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж конструкций металлических								
		Фм-Б1-3шт								
1	11-010205-0109 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м**	14,58	3878,28	--	56545	--	37233	4,38	64
		м3		3878,28	--	56545	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*2553,69*		*37233*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2292,07*				*33418*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*261,62*				*3814*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*514,56*		*7502*				
		Сметная стоимость				*101280*				
2	11-010205-1303 РСНБ РК 2015	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3**	14,58	755,75	--	11019	--	7255	0,95	14
		м3		755,75	--	11019	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*497,63*		*7255*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*446,65*				*6512*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50,98*				*743*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*100,27*		*1462*				
		Сметная стоимость				*19736*				
3	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	25,515	1038,55	--	26499	--	1124	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,03*		*1124*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*1124*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*2210*				
		Сметная стоимость				*29832*				
4	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	**Устройство гравийного основания под фундаменты**	0,54	4070,14	1396,49	2198	754	519	0,98	1
		м3		842,98	645,41	455	349	50,8	0,62	--
		Накладные расходы -		*960,73*		*519*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*756,10*				*408*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*204,63*				*111*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*402,47*		*217*				

		Сметная стоимость				*2934*				
5	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-Б1	0,54	16858,59	781,17	9104	422	793	1,55	1
		м3		1278,73	211,93	691	114	48,5	0,21	--
		Накладные расходы -		*1468,43*		*793*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*722,97*				*390*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*745,46*				*403*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1466,16*		*792*				
		Сметная стоимость				*10689*				
6	11-060101-0106 РСНБ РК 2015	Устройство ж/бетонного фундамента Фм-Б1	12,9	20495,20	1142,66	264388	14740	45343	5,46	70
		м3		4918,05	315,71	63443	4073	48,5	0,31	4
		Накладные расходы -		*3515,00*		*45343*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2538,37*				*32745*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*976,62*				*12598*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1920,82*		*24779*				
		Сметная стоимость				*334510*				
7	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0534	151084,20	--	8068	--	342	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6405,97*		*342*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6405,97*				*342*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12599,21*		*673*				
		Сметная стоимость				*9083*				
8	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,2031	143165,32	--	29077	--	1233	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6070,21*		*1233*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6070,21*				*1233*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11938,84*		*2425*				
		Сметная стоимость				*32735*				
9	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция горизонтальная обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов	5,4	795,22	14,39	4294	78	889	0,24	1
		м2		245,04	2,34	1323	13	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*164,71*		*889*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*125,67*				*679*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39,05*				*211*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76,80*		*415*				
		Сметная стоимость				*5598*				
10	11-080101-0305 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоястен, фундаментов	42,9	2968,26	30,56	127338	1311	17834	0,54	23
		м2		540,94	6,43	23206	276	50,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*415,71*		*17834*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*278,06*				*11929*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*137,64*				*5905*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*270,72*		*11614*				
		Сметная стоимость				*156786*				
11	11-080101-0306 РСНБ РК 2015	Убрать 1 слой гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов	42,9	-1495,77	-12,91	-64169	-554	-8695	-0,26	-11
		м2		-261,22	-1,75	-11206	-75	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*202,68*		*8695*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*133,59*				*5731*		

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*69,09*				*2964*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***135,88***		***5829***				
		Сметная стоимость				***-49645***				
12	**11-090301-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03**	**Монтаж опор Д-325мм,L-11,5м(1шт),Д-325мм,L-12м(2шт)**	**2,824**	**20701,86**	**9029,92**	**58462**	**25500**	**26621**	**11,08**	**31**
		т		**10744,71**	**2722,13**	**30343**	**7687**	**60,9**	**2,33**	**7**
		Накладные расходы -		***9426,80***		***26621***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*8201,30*				*23160*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1225,49*				*3461*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***2410,29***		***6807***				
		Сметная стоимость				***91890***				
13	**21-060801-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость мет опор**	**2,824**	**358222,24**	**--**	**1011620**	**--**	**42893**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***15188,62***		***42893***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15188,62*				*42893*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***29872,87***		***84361***				
		Сметная стоимость				***1138874***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1544443**	**42252**			**194**
			Тенге			**175819**	**12436**			**11**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**474361**				
	Материалы -		Тенге			**248491**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**150225**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**37145**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**26499**				
		Накладные расходы -	Тенге			**103870**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**80351**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**23519**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**46259**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**624490**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**168**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**150225**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**1070082**				
	Материалы -		Тенге			**2619**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**38030**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1011620**				
		Накладные расходы -	Тенге			**69514**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**23160**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**46354**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**91168**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**1230763**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**38**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**38030**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**1855253**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**205**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**188255**			
		<u>РАЗДЕЛ 2.Устройство кабельной канализации</u>								
14	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**9,92**	**1567,60**	**--**	**15551**	**--**	**10239**	**1,77**	**18**
		м3 грунта		**1567,60**	**--**	**15551**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1032,20***		***10239***				

		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*926,45*				*9190*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*105,75*				*1049*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*207,98*		*2063*				
		Сметная стоимость				*27854*				
15	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**9,92**	**899,47**	**--**	**8923**	**--**	**5875**	**1,12**	**11**
		м3 грунта		**899,47**	**--**	**8923**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*592,26*		*5875*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*531,59*				*5273*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*60,68*				*602*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*119,34*		*1184*				
		Сметная стоимость				*15982*				
16	**11-340201-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы светофорной канализации из ПХВ труб Д-100мм**	**0,01**	**1870769,38**	**--**	**18708**	**--**	**1677**	**152,95**	**2**
		кан.-км		**136544,58**	**--**	**1365**	**--**	**62,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*167710,08*		*1677*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*84794,19*				*848*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*82915,90*				*829*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*163078,36*		*1631*				
		Сметная стоимость				*22016*				
17	**11-340201-0302 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы светофорной канализации из ПХВ труб Д-100мм. Устройство. Более 2-х отверстий**	**0,040881**	**1861529,52**	**--**	**76101**	**--**	**6596**	**142,60**	**6**
		канало-километр трубопровода		**127304,72**	**--**	**5204**	**--**	**62,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*161337,07*		*6596*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*79056,23*				*3232*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*82280,84*				*3364*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*161829,33*		*6616*				
		Сметная стоимость				*89312*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**119282**	**--**			**36**
			Тенге			**31043**	**--**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**119282**				
	Материалы -		Тенге			**88239**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**31043**			
		Накладные расходы -	Тенге			**24387**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**18544**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**5843**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**11494**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**155163**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**36**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**31043**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**155163**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**36**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**31043**			
		РАЗДЕЛ 3.Приямки кабельной канализации (4шт)								
18	**11-010205-0402 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	**0,343**	**2652,19**	**--**	**910**	**--**	**599**	**3,22**	**1**
		м3 грунта		**2652,19**	**--**	**910**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*1746,35*		*599*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1567,44*				*538*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*178,91*				*61*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*351,88*		*121*				
		Сметная стоимость				*1630*				

19	**11-010205-1302 РСНБ РК 2015**	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2**	**0,343**	**564,54**	**--**	**194**	**--**	**128**	**0,71**	**--**
		м3 грунта		**564,54**	**--**	**194**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***371,73***		***128***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***333,64***				***114***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***38,08***				***13***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***74,90***		***26***				
		Сметная стоимость				***347***				
20	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**0,60025**	**1038,55**	**--**	**623**	**--**	**26**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***44,03***		***26***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***44,03***				***26***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***86,61***		***52***				
		Сметная стоимость				***701***				
21	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонного фундамента под приямки**	**0,16**	**16858,59**	**781,17**	**2697**	**125**	**235**	**1,55**	**--**
		м3		**1278,73**	**211,93**	**205**	**34**	**48,5**	**0,21**	**--**
		Накладные расходы -		***1468,43***		***235***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***722,97***				***116***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***745,46***				***119***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1466,16***		***235***				
		Сметная стоимость				***3167***				
22	**11-090606-0112 РСНБ РК 2015**	**Монтаж приямков**	**0,12**	**100444,41**	**17109,70**	**12053**	**2053**	**6366**	**74,98**	**9**
		т		**76215,67**	**645,44**	**9146**	**77**	**60,9**	**0,53**	**--**
		Накладные расходы -		***53051,93***		***6366***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		***46808,41***				***5617***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***6243,52***				***749***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***12279,71***		***1474***				
		Сметная стоимость				***19893***				
23	**21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Приямок 400х400х600(4шт)**	**0,12**	**345906,56**	**--**	**41509**	**--**	**1760**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***14666,44***		***1760***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***14666,44***				***1760***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***28845,84***		***3462***				
		Сметная стоимость				***46730***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**57986**	**2178**			**11**
			Тенге			**10454**	**111**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**4424**				
	Материалы -		Тенге			**2368**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1342**			
	Транспортные расходы -		Тенге			**623**				
		Накладные расходы -	Тенге			**988**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**768**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**220**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**433**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**5845**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1342**			

		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			53562				
		Материалы -	Тенге			854				
		Всего заработная плата -	Тенге				9223			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			41509				
		Накладные расходы -	Тенге			8126				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					5617		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					2509		
		Сметная прибыль -	Тенге			4935				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			66623				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				9223			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			72468				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата -	Тенге				10565			
		РАЗДЕЛ 4.Устройство колодцев кабельной канализации (4шт)								
24	**11-010205-0203 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м**	**16,172**	**3430,40**	**--**	**55476**	**--**	**36529**	**3,88**	**63**
		м3 грунта		**3430,40**	**--**	**55476**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***2258,77***		***36529***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***2027,37***				***32787***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***231,41***				***3742***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***455,13***		***7360***				
		Сметная стоимость				***99365***				
25	**11-010205-0503 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы**	**9,712**	**1200,00**	**--**	**11654**	**--**	**7674**	**1,39**	**14**
		м3		**1200,00**	**--**	**11654**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***790,15***		***7674***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***709,20***				***6888***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***80,95***				***786***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***159,21***		***1546***				
		Сметная стоимость				***20874***				
26	**11-010205-1303 РСНБ РК 2015**	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3**	**6,46**	**755,75**	**--**	**4882**	**--**	**3215**	**0,95**	**6**
		м3		**755,75**	**--**	**4882**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***497,63***		***3215***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***446,65***				***2885***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***50,98***				***329***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***100,27***		***648***				
		Сметная стоимость				***8744***				
27	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**11,305**	**1038,55**	**--**	**11741**	**--**	**498**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***44,03***		***498***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***44,03***				***498***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***86,61***		***979***				
		Сметная стоимость				***13218***				
28	**11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство**	**9,6**	**150,10**	**107,75**	**1441**	**1034**	**518**	**0,05**	**--**
		м2 основания или покрытия		**42,35**	**33,38**	**407**	**320**	**60,3**	**0,03**	**--**

		Накладные расходы -		*53,96*		*518*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*45,66*				*438*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,30*				*80*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,32*		*157*				
		Сметная стоимость				*2116*				
29	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-Б1**	**0,668**	**16858,59**	**781,17**	**11262**	**522**	**981**	**1,55**	**1**
		м3		**1278,73**	**211,93**	**854**	**142**	**48,5**	**0,21**	**--**
		Накладные расходы -		*1468,43*		*981*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*722,97*				*483*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*745,46*				*498*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1466,16*		*979*				
		Сметная стоимость				*13222*				
30	**11-340201-0503 РСНБ РК 2015 при**	**Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-3, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство**	**4**	**64021,83**	**2557,34**	**256087**	**10229**	**40300**	**10,64**	**43**
		колодец		**10320,18**	**1050,50**	**41281**	**4202**	**62,1**	**0,77**	**3**
		Накладные расходы -		*10075,11*		*40300*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*7061,19*				*28245*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3013,92*				*12056*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5927,76*		*23711*				
		Сметная стоимость				*320098*				
31	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	**0,44**	**795,22**	**14,39**	**350**	**6**	**72**	**0,24**	**--**
		м2		**245,04**	**2,34**	**108**	**1**	**50,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*164,71*		*72*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*125,67*				*55*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39,05*				*17*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76,80*		*34*				
		Сметная стоимость				*456*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**352893**	**11792**			**127**
			Тенге			**114662**	**4665**			**3**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**352893**				
	Материалы -		Тенге			**214699**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**119327**			
	Транспортные расходы -		Тенге			**11741**				
		Накладные расходы -	Тенге			**89787**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**71781**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**18006**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**35414**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**478095**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**130**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**119327**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**478095**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**130**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**119327**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2074605**	**56222**			**367**
			Тенге			**331978**	**17213**			**15**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**950961**				
	Материалы -		Тенге			**553796**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**301937**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**37145**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**38863**				
		Накладные расходы -	Тенге			**219033**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**171443**		

		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					47590		
		Сметная прибыль -	Тенге			93600				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1263593				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							335
		Сметная заработная плата -	Тенге				301937			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1123644				
	Материалы -		Тенге			3473				
	Всего заработная плата -		Тенге				47254			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1053128				
		Накладные расходы -	Тенге			77640				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					28777		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					48863		
		Сметная прибыль -	Тенге			96103				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1297387				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							47
		Сметная заработная плата -	Тенге				47254			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2560980				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							382
		Сметная заработная плата -	Тенге				349191			

Всего в тенге:	2 560 980
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	2 560 980
Оборудование	0
Итого:	**2 560 980**
Временные здания и сооружения 1,76%	45 073
Итого:	**2 606 053**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	72 709
Итого:	**2 678 762**
Итого в текущих ценах на 2018 год - 100% (К=1,1338991):	**3 037 446**
НДС 12%	364 494
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**3 401 940**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**3 401 869**
в том числе НДС 12%:	364 486

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 29-ти светофорных объектов.

Ул.Халиуллина - ул.Гурилева

АКТ

приемки выполненных работ
за апрель 2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж знака индивидуального проектирования на ККП								
1	11-090403-0203 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	**Монтаж знака индивидуального проектирования**	12,932	6570,81	387,39	84974	5010	56053	5,90	76
		м2		6179,59	209,37	79915	2708	60,9	0,22	3
		Накладные расходы -		*4334,45*		*56053*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*3890,88*				*50317*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*443,58*				*5736*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*872,42*		*11282*				
		Сметная стоимость				*152309*				
2	24-010201-0402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Знаки дорожные односторонние индивидуального проектирования 1,22х1,22м-2шт,1,22х1,64м-2шт,1,22х2,44-2шт со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	12,932	22511,54	--	291119	--	12343	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*954,49*		*12343*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*954,49*				*12343*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1877,28*		*24277*				
		Сметная стоимость				*327739*				
3	11-090606-0112 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	**Монтаж крепления знака индивидуального проектирования на консоль**	0,01092	102730,88	17109,70	1122	187	596	77,23	1
		т		78502,14	645,44	857	7	60,9	0,53	--
		Накладные расходы -		*54600,38*		*596*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*48200,87*				*526*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6399,51*				*70*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12586,50*		*137*				
		Сметная стоимость				*1856*				
4	21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Стоимоть крепления ККП-1-2(шт7), ККП-А-3(шт7)**	0,01092	397853,26	--	4345	--	184	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

		Накладные расходы -		*16868,98*		*184*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16868,98*				*184*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33177,78*		*362*				
		Сметная стоимость				*4892*				
5	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 ТЧ 13 табл.2 п.3.60 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**0,4914**	**144,22**	**2,16**	**71**	**1**	**17**	**0,05**	**--**
		м2		**51,67**	**0,51**	**25**	**--**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*35,60*		*17*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*28,28*				*14*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,31*				*4*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,39*		*7*				
		Сметная стоимость				*96*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**381630**	**5198**			**77**
			Тенге			**80797**	**2715**			**3**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**291190**				
	Материалы -		Тенге			**44**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**26**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**291119**				
		Накладные расходы -	Тенге			**12361**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**14**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**12347**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**24284**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**327835**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**26**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**90440**				
	Материалы -		Тенге			**127**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**83486**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**4345**				
		Накладные расходы -	Тенге			**56834**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**50843**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**5991**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**11782**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**159056**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**80**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**83486**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**486891**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**80**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**83512**			
		<u>РАЗДЕЛ 2.Монтаж конструкций металлических</u>								
		ФМ-А1-1шт								
6	**11-010205-0109 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м**	**4,563**	**3878,28**	**--**	**17697**	**--**	**11652**	**4,38**	**20**
		м3		**3878,28**	**--**	**17697**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*2553,69*		*11652*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2292,07*				*10459*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*261,62*				*1194*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*514,56*		*2348*				
		Сметная стоимость				*31697*				
7	**11-010205-1303 РСНБ РК 2015**	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3**	**4,563**	**755,75**	**--**	**3449**	**--**	**2271**	**0,95**	**4**

		м3		755,75	--	3449	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*497,63*		*2271*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*446,65*				*2038*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50,98*				*233*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*100,27*		*458*				
		Сметная стоимость				*6177*				
8	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	7,98525	1038,55	--	8293	--	352	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,03*		*352*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*352*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*692*				
		Сметная стоимость				*9336*				
9	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Устройство гравийного основания под фундаменты	0,17	4070,14	1396,49	692	237	163	0,98	--
		м3		842,98	645,41	143	110	50,8	0,62	--
		Накладные расходы -		*960,73*		*163*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*756,10*				*129*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*204,63*				*35*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*402,47*		*68*				
		Сметная стоимость				*924*				
10	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-А1	0,17	16858,59	781,17	2866	133	250	1,55	--
		м3		1278,73	211,93	217	36	48,5	0,21	--
		Накладные расходы -		*1468,43*		*250*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*722,97*				*123*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*745,46*				*127*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1466,16*		*249*				
		Сметная стоимость				*3365*				
11	11-060101-0106 РСНБ РК 2015	Устройство ж/бетонного фундамента Фм-А1	4	20495,20	1142,66	81981	4571	14060	5,46	22
		м3		4918,05	315,71	19672	1263	48,5	0,31	1
		Накладные расходы -		*3515,00*		*14060*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2538,37*				*10153*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*976,62*				*3906*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1920,82*		*7683*				
		Сметная стоимость				*103724*				
12	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,017	151084,20	--	2568	--	109	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6405,97*		*109*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6405,97*				*109*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12599,21*		*214*				
		Сметная стоимость				*2891*				
13	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0713	143165,32	--	10208	--	433	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6070,21*		*433*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6070,21*				*433*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11938,84*		*851*				
		Сметная стоимость				*11492*				

14	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция горизонтальная обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов	1,69	795,22	14,39	1344	24	278	0,24	--
		м2		245,04	2,34	414	4	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*164,71*		*278*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*125,67*				*212*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39,05*				*66*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76,80*		*130*				
		Сметная стоимость				*1752*				
15	11-080101-0305 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая оклеечная унифлексом по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	13,8	2968,26	30,56	40962	422	5737	0,54	7
		м2		540,94	6,43	7465	89	50,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*415,71*		*5737*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*278,06*				*3837*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*137,64*				*1899*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*270,72*		*3736*				
		Сметная стоимость				*50435*				
16	11-080101-0306 РСНБ РК 2015	Убрать 1 слой гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов	13,8	-1101,15	-12,91	-15196	-178	-2566	-0,26	-4
		м2		-261,22	-1,75	-3605	-24	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*185,95*		*2566*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*133,59*				*1844*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*52,35*				*722*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*102,97*		*1421*				
		Сметная стоимость				*-11209*				
		Фм-Б1-2шт								
17	11-010205-0109 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	9,72	3878,28	--	37697	--	24822	4,38	43
		м3		3878,28	--	37697	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*2553,69*		*24822*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2292,07*				*22279*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*261,62*				*2543*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*514,56*		*5002*				
		Сметная стоимость				*67520*				
18	11-010205-1303 РСНБ РК 2015	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	9,72	755,75	--	7346	--	4837	0,95	9
		м3		755,75	--	7346	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*497,63*		*4837*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*446,65*				*4341*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50,98*				*496*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*100,27*		*975*				
		Сметная стоимость				*13158*				
19	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	17,01	1038,55	--	17666	--	749	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,03*		*749*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*749*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*1473*				
		Сметная стоимость				*19888*				
20	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Устройство гравийного основания под фундаменты	0,36	4070,14	1396,49	1465	503	346	0,98	--
		м3		842,98	645,41	303	232	50,8	0,62	--
		Накладные расходы -		*960,73*		*346*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*756,10*				*272*		

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*204,63*				*74*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*402,47*		*145*				
		Сметная стоимость				*1956*				
21	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-Б1**	**0,36**	**16858,59**	**781,17**	**6069**	**281**	**529**	**1,55**	**1**
		м3		**1278,73**	**211,93**	**460**	**76**	**48,5**	**0,21**	**--**
		Накладные расходы -		*1468,43*		*529*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*722,97*				*260*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*745,46*				*268*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1466,16*		*528*				
		Сметная стоимость				*7125*				
22	**11-060101-0106 РСНБ РК 2015**	**Устройство ж/бетонного фундамента Фм-Б1**	**8,6**	**20495,20**	**1142,66**	**176259**	**9827**	**30229**	**5,46**	**47**
		м3		**4918,05**	**315,71**	**42295**	**2715**	**48,5**	**0,31**	**3**
		Накладные расходы -		*3515,00*		*30229*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2538,37*				*21830*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*976,62*				*8399*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1920,82*		*16519*				
		Сметная стоимость				*223007*				
23	**21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм**	**0,0356**	**151084,20**	**--**	**5379**	**--**	**228**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*6405,97*		*228*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6405,97*				*228*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12599,21*		*449*				
		Сметная стоимость				*6056*				
24	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	**0,1354**	**143165,32**	**--**	**19385**	**--**	**822**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*6070,21*		*822*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6070,21*				*822*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11938,84*		*1617*				
		Сметная стоимость				*21823*				
25	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция горизонтальная обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов**	**3,6**	**795,22**	**14,39**	**2863**	**52**	**593**	**0,24**	**1**
		м2		**245,04**	**2,34**	**882**	**8**	**50,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*164,71*		*593*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*125,67*				*452*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39,05*				*141*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76,80*		*276*				
		Сметная стоимость				*3732*				
26	**11-080101-0305 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоястен, фундаментов**	**28,6**	**2968,26**	**30,56**	**84892**	**874**	**11889**	**0,54**	**15**
		м2		**540,94**	**6,43**	**15471**	**184**	**50,8**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*415,71*		*11889*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*278,06*				*7953*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*137,64*				*3937*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*270,72*		*7743*				
		Сметная стоимость				*104524*				
27	**11-080101-0306 РСНБ РК 2015**	**Убрать 1 слой гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов**	**28,6**	**-1495,77**	**-12,91**	**-42779**	**-369**	**-5797**	**-0,26**	**-7**
		м2		**-261,22**	**-1,75**	**-7471**	**-50**	**50,8**	**--**	**--**

		Накладные расходы -		*202,68*		*5797*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*133,59*				*3821*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*69,09*				*1976*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*135,88*		*3886*				
		Сметная стоимость				*-33096*				
		Фм-ССЗ-3шт								
28	**11-010205-0402 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	**2,028**	**2652,19**	**--**	**5379**	**--**	**3542**	**3,22**	**7**
		м3 грунта		**2652,19**	**--**	**5379**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*1746,35*		*3542*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1567,44*				*3179*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*178,91*				*363*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*351,88*		*714*				
		Сметная стоимость				*9634*				
29	**11-070507-0103 РСНБ РК 2015**	**Установка блоков цокольных массой более 2,5 т**	**3**	**3832,21**	**1833,90**	**11497**	**5502**	**5837**	**2,01**	**6**
		шт		**1998,31**	**756,48**	**5995**	**2269**	**62,1**	**0,65**	**2**
		Накладные расходы -		*1945,75*		*5837*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1710,73*				*5132*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*235,02*				*705*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*462,24*		*1387*				
		Сметная стоимость				*18721*				
30	**21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Блоки фундаментные, опорные, из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**0,69**	**41248,68**	**--**	**28462**	**--**	**1207**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*1748,94*		*1207*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1748,94*				*1207*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3439,81*		*2373*				
		Сметная стоимость				*32042*				
31	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Установказакладных деталей весом до 4 кг**	**0,00312**	**373574,65**	**1047,43**	**1166**	**3**	**395**	**227,70**	**1**
		1т		**218316,48**	**480,67**	**681**	**1**	**48,5**	**0,41**	**--**
		Накладные расходы -		*126455,53*		*395*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*106116,62*				*331*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20338,91*				*63*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40002,41*		*125*				
		Сметная стоимость				*1685*				
32	**11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Установка закладных деталей весом до 20 кг**	**0,13047**	**219209,46**	**1047,43**	**28600**	**137**	**5463**	**66,70**	**9**
		1т		**63951,29**	**480,67**	**8344**	**63**	**48,5**	**0,41**	**--**
		Накладные расходы -		*41868,96*		*5463*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*31249,50*				*4077*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10619,46*				*1386*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20886,27*		*2725*				
		Сметная стоимость				*36788*				
33	**11-090301-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03**	**Монтаж опор Д-325мм,L-12,5м(2шт),Д-325мм,L-12м(1шт)**	**2,637**	**20701,86**	**9029,92**	**54591**	**23812**	**24858**	**11,08**	**29**
		т		**10744,71**	**2722,13**	**28334**	**7178**	**60,9**	**2,33**	**6**
		Накладные расходы -		*9426,80*		*24858*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*8201,30*				*21627*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1225,49*				*3232*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2410,29*		*6356*				
		Сметная стоимость				*85805*				

34	21-060801-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость мет опор	2,637	358222,24	--	944632	--	40052	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15188,62*		*40052*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15188,62*				*40052*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29872,87*		*78775*				
		Сметная стоимость				*1063459*				
35	11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	Монтаж арки А1-3-24(1шт)	0,541	79692,02	16712,22	43113	9041	24742	66,92	36
		т		61829,31	4890,86	33450	2646	60,9	4,15	2
		Накладные расходы -		*45734,34*		*24742*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*40632,58*				*21982*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5101,76*				*2760*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10034,11*		*5428*				
		Сметная стоимость				*73284*				
36	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость мет арки А1-3-24(1шт)	0,541	387553,58	--	209666	--	8890	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16432,27*		*8890*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*8890*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*17485*				
		Сметная стоимость				*236040*				
37	13-080202-1801 РСНБ РК 2015	Оттяжка тросовая к металлоконструкциям	6	3962,18	1837,28	23773	11024	8284	2,30	14
		шт		2124,90	593,20	12749	3559	42,8	0,51	3
		Накладные расходы -		*1380,67*		*8284*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1163,35*				*6980*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*217,32*				*1304*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*427,43*		*2565*				
		Сметная стоимость				*34622*				
38	21-050310-0709 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость троса	4,7	1649,34	--	7752	--	329	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*69,93*		*329*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*69,93*				*329*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*137,54*		*646*				
		Сметная стоимость				*8727*				
39	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость талрепа(шт6)	0,006	387553,58	--	2325	--	99	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16432,27*		*99*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*99*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*194*				
		Сметная стоимость				*2618*				

40	21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость комплекта зажимов планочных(шт6)	0,006	329942,85	--	1980	--	84	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13989,58*		*84*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13989,58*				*84*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27514,59*		*165*				
		Сметная стоимость				*2229*				
41	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска талрепа(шт6) и комплекта зажимов планочных(шт6)	0,000528	65,55	0,98	1	--	--	0,02	--
		м2		23,49	0,23	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16,18*		*0*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*12,86*				*0*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,32*				*0*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,54*		*0*				
		Сметная стоимость				*1*				
42	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	86,57	131,11	1,97	11350	170	2801	0,05	4
		м2		46,97	0,47	4066	40	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*32,36*		*2801*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*25,71*				*2226*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,65*				*576*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,08*		*1132*				
		Сметная стоимость				*15284*				
43	11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	Монтаж консоли К2-2-8(1шт)	0,13	79692,02	16712,22	10360	2173	5945	66,92	9
		т		61829,31	4890,86	8038	636	60,9	4,15	1
		Накладные расходы -		*45734,34*		*5945*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*40632,58*				*5282*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5101,76*				*663*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10034,11*		*1304*				
		Сметная стоимость				*17610*				
44	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость мет консоли К2-2-8(1шт)	0,13	387553,58	--	50382	--	2136	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16432,27*		*2136*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*2136*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*4201*				
		Сметная стоимость				*56720*				
45	13-080202-1801 РСНБ РК 2015	Оттяжка тросовая к металлоконструкциям	3	3962,18	1837,28	11887	5512	4142	2,30	7
		шт		2124,90	593,20	6375	1780	42,8	0,51	2
		Накладные расходы -		*1380,67*		*4142*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1163,35*				*3490*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*217,32*				*652*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*427,43*		*1282*				
		Сметная стоимость				*17311*				

46	**21-050310-0709 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость троса**	**1,8**	**1649,34**	**--**	**2969**	**--**	**126**	**--**	**--**
		10м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***69,93***		***126***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*69,93*				*126*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***137,54***		***248***				
		Сметная стоимость				***3342***				
47	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость талрепа(шт3)**	**0,003**	**387553,58**	**--**	**1163**	**--**	**49**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***16432,27***		***49***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*49*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***32318,87***		***97***				
		Сметная стоимость				***1309***				
48	**21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость комплекта зажимов планочных(шт3)**	**0,003**	**329942,85**	**--**	**990**	**--**	**42**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***13989,58***		***42***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13989,58*				*42*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***27514,59***		***83***				
		Сметная стоимость				***1115***				
49	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Окраска талрепа(шт3) и комплекта зажимов планочных(шт3)**	**0,000264**	**65,55**	**0,98**	**1**	**--**	**--**	**0,02**	**--**
		м2		**23,49**	**0,23**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***16,18***		***0***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*12,86*				*0*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,32*				*0*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***6,54***		***0***				
		Сметная стоимость				***1***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**1923141**	**73749**			**281**
			Тенге			**255846**	**22816**			**20**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**35660**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**24463**			
		Накладные расходы -	Тенге			**12426**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**10470**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1956**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**3847**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**51933**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**25**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**24463**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**568279**				
	Материалы -		Тенге			**276508**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**173918**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**48260**				
	Местные материалы -		Тенге			**28462**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**25959**				
		Накладные расходы -	Тенге			**121684**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**93620**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**28064**		

		Сметная прибыль -	Тенге			**55197**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**745160**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**192**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**173918**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**1319202**				
	Материалы -		Тенге			**3217**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**80281**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1211138**				
		Накладные расходы -	Тенге			**106898**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**48891**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**58007**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**114088**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**1540189**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**83**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**80281**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**2337281**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**301**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**278662**			
		РАЗДЕЛ 3.Монтаж аппаратуры управления								
50	**11-010205-0407 РСНБ РК 2015**	**Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы под фундамент МО-3**	**0,66**	**2349,08**	**--**	**1550**	**--**	**1021**	**2,85**	**2**
		м3 грунта		**2349,08**	**--**	**1550**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1546,77***		***1021***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***1388,31***				***916***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***158,47***				***105***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***311,67***		***206***				
		Сметная стоимость				***2777***				
51	**11-010205-1303 РСНБ РК 2015**	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства,группа грунтов 3**	**0,66**	**755,75**	**--**	**499**	**--**	**328**	**0,95**	**1**
		м3		**755,75**	**--**	**499**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***497,63***		***328***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***446,65***				***295***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***50,98***				***34***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***100,27***		***66***				
		Сметная стоимость				***894***				
52	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**1,155**	**1038,55**	**--**	**1200**	**--**	**51**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***44,03***		***51***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***44,03***				***51***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***86,61***		***100***				
		Сметная стоимость				***1351***				
53	**11-060101-0103 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонного фундамента под основание МО-3**	**0,45**	**19331,64**	**1050,33**	**8699**	**473**	**1261**	**4,04**	**2**
		м3		**3634,18**	**288,41**	**1635**	**130**	**48,5**	**0,28**	**--**
		Накладные расходы -		***2802,78***		***1261***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***1902,46***				***856***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***900,33***				***405***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1770,75***		***797***				
		Сметная стоимость				***10757***				
54	**11-090606-0112 РСНБ РК 2015**	**Установка основания под оборудование**	**0,0623**	**100444,41**	**17109,70**	**6258**	**1066**	**3305**	**74,98**	**5**
		т		**76215,67**	**645,44**	**4748**	**40**	**60,9**	**0,53**	**--**

		Накладные расходы -		*53051,93*		*3305*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*46808,41*				*2916*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6243,52*				*389*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12279,71*		*765*				
		Сметная стоимость				*10328*				
55	**21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость мет/основания МО-3 под аппаратуру дорожного контроллера с окраской за 2 раза**	**0,0623**	**345906,56**	**--**	**21550**	**--**	**914**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*14666,44*		*914*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14666,44*				*914*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28845,84*		*1797*				
		Сметная стоимость				*24261*				
56	**13-080304-0207 РСНБ РК 2015**	**Установка дорожного контроллера для простых перекрестков (до 16 направлений)**	**1**	**11972,91**	**2986,02**	**11973**	**2986**	**3158**	**4,60**	**5**
		шт		**4818,96**	**1122,11**	**4819**	**1122**	**42,8**	**0,94**	**1**
		Накладные расходы -		*3158,24*		*3158*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*2542,78*				*2543*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*615,47*				*615*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1210,49*		*1210*				
		Сметная стоимость				*16342*				
57	**ТПРАЙС"TLP"**	**Стоимость дорожного контроллера для простых перекрестков (до 16 направлений)**	**1**	**1702299,36**	**--**	**1702299**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*72177,49*		*72177*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*72177,49*				*72177*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*141958,15*		*141958*				
		Сметная стоимость				*1916435*				
				Контур заземления контроллера-1компл						
58	**11-010205-0102 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях без крепления с вертикальными стенками**	**2,3**	**1539,10**	**--**	**3540**	**--**	**2331**	**1,74**	**4**
		м3		**1539,10**	**--**	**3540**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*1013,43*		*2331*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*909,61*				*2092*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*103,83*				*239*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*204,20*		*470*				
		Сметная стоимость				*6341*				
59	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**2,3**	**899,47**	**--**	**2069**	**--**	**1362**	**1,12**	**3**
		м3		**899,47**	**--**	**2069**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*592,26*		*1362*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*531,59*				*1223*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*60,68*				*140*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*119,34*		*274*				
		Сметная стоимость				*3706*				
60	**13-080208-0104 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 20 мм**	**8**	**2470,47**	**140,75**	**19764**	**1126**	**3828**	**0,81**	**6**
		шт		**799,32**	**38,32**	**6395**	**307**	**42,8**	**0,03**	**--**
		Накладные расходы -		*478,46*		*3828*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*358,51*				*2868*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*119,95*				*960*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*235,91*		*1887*				
		Сметная стоимость				*25479*				
61	**21-050301-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм**	**0,0288**	**138351,55**	**--**	**3985**	**--**	**169**	**--**	**--**

		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5866,11*		*169*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5866,11*				*169*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11537,41*		*332*				
		Сметная стоимость				*4486*				
62	13-080208-0201 РСНБ РК 2015	Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм	12	339,38	15,12	4073	181	1171	0,18	2
		м		182,70	3,83	2192	46	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*97,61*		*1171*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*79,84*				*958*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17,77*				*213*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,96*		*420*				
		Сметная стоимость				*5664*				
63	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,007404	146062,26	--	1081	--	46	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6193,04*		*46*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6193,04*				*46*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12180,42*		*90*				
		Сметная стоимость				*1217*				
		Контур заземления конструктивов-3компл								
64	11-010205-0403 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3	0,648	3893,03	--	2523	--	1661	4,73	3
		м3 грунта		3893,03	--	2523	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*2563,40*		*1661*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2300,78*				*1491*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*262,62*				*170*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*516,51*		*335*				
		Сметная стоимость				*4519*				
65	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	0,648	1200,00	--	778	--	512	1,39	1
		м3 грунта		1200,00	--	778	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*790,15*		*512*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*709,20*				*460*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*80,95*				*52*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*159,21*		*103*				
		Сметная стоимость				*1393*				
66	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	12	2470,47	140,75	29646	1689	5742	0,81	10
		шт.		799,32	38,32	9592	460	42,8	0,03	--
		Накладные расходы -		*478,46*		*5742*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*358,51*				*4302*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*119,95*				*1439*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*235,91*		*2831*				
		Сметная стоимость				*38218*				
67	13-080208-0201 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	18	339,38	15,12	6109	272	1757	0,18	3
		м		182,70	3,83	3289	69	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*97,61*		*1757*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*79,84*				*1437*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17,77*				*320*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,96*		*629*				
		Сметная стоимость				*8495*				

68	**21-050301-2704 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм**	**0,0288**	**166822,81**	**--**	**4804**	**--**	**204**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***7073,29***		***204***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***7073,29***				***204***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***13911,69***		***401***				
		Сметная стоимость				***5408***				
69	**21-050301-2702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм**	**0,0288**	**170162,29**	**--**	**4901**	**--**	**208**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***7214,88***		***208***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***7214,88***				***208***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***14190,17***		***409***				
		Сметная стоимость				***5517***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**1837299**	**7793**			**46**
			Тенге			**43628**	**2173**			**2**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**1702299**				
	Накладные расходы -		Тенге			**72177**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**141958**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**1916435**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**71564**				
	Материалы -		Тенге			**39023**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**28290**			
		Накладные расходы -	Тенге			**15656**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**12108**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**3548**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**6978**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**94197**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**28**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**28290**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**35628**				
	Материалы -		Тенге			**6591**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**12723**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**14771**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**1200**				
		Накладные расходы -	Тенге			**9154**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**7332**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1822**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**3583**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**48365**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**15**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**12723**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**27808**				
	Материалы -		Тенге			**444**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**4788**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**21550**				
		Накладные расходы -	Тенге			**4219**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**2916**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1303**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**2562**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**34589**				

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				4788			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2093585				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							48
		Сметная заработная плата -	Тенге				45802			
		РАЗДЕЛ 4.Монтаж сигнальных устройств								
70	13-080303-2302 РСНБ РК 2015 Р. 13-08 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	**Светофор с количеством ламп до трех. Установка на конструкции. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда-1,05.**	18	3275,49	74,57	58959	1342	21757	2,42	43
		шт.		2397,97	--	43164	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*1208,73*		*21757*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1026,33*				*18474*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*182,40*				*3283*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*358,74*		*6457*				
		Сметная стоимость				*87173*				
71	ТПРАЙС"TLP"	**Стоимость светофора транспортного светодиодного 300/200мм(ТИП-7 LED)**	6	145465,93	--	872796	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6167,76*		*37007*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6167,76*				*37007*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12130,69*		*72784*				
		Сметная стоимость				*982587*				
72	ТПРАЙС"TLP"	**Стоимость светофора транспортного светодиодного 300мм(ТИП-8 LED)**	4	164715,67	--	658863	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6983,94*		*27936*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6983,94*				*27936*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13735,97*		*54944*				
		Сметная стоимость				*741743*				
73	ТПРАЙС"TLP"	**Стоимость светофора пешеходного светодиодного 200мм (ТИП-9 LED)**	8	90854,51	--	726836	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3852,23*		*30818*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3852,23*				*30818*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7576,54*		*60612*				
		Сметная стоимость				*818266*				
74	11-090606-0112 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	**Монтаж экранов и крепления для светофоров**	0,084	102730,88	17109,70	8629	1437	4586	77,23	6
		т		78502,14	645,44	6594	54	60,9	0,53	--
		Накладные расходы -		*54600,38*		*4586*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*48200,87*				*4049*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6399,51*				*538*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12586,50*		*1057*				
		Сметная стоимость				*14273*				
75	ТПРАЙС"МБМ Кировец"	**Стоимость экрана светофора транспортного светодиодного ТИП-7**	6	10168,98	--	61014	--	2587	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*431,16*		*2587*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*431,16*				*2587*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*848,01*		*5088*				
		Сметная стоимость				*68689*				
76	ТПРАЙС"МБМ Кировец"	**Стоимость экрана светофора транспортного светодиодного ТИП-8**	4	10310,05	--	41240	--	1749	--	--

		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*437,15*		*1749*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*437,15*				*1749*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*859,78*		*3439*				
		Сметная стоимость				*46428*				
77	**21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Крепление для светофоров на стойку КС-100(4шт),КС-8-А1-3(2шт),КС-8.8-А1-2(1шт)**	**0,034**	**397853,26**	**--**	**13527**	**--**	**574**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*16868,98*		*574*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16868,98*				*574*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33177,78*		*1128*				
		Сметная стоимость				*15229*				
78	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**6,3**	**131,11**	**1,97**	**826**	**12**	**204**	**0,05**	**--**
		м2		**46,97**	**0,47**	**296**	**3**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*32,36*		*204*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*25,71*				*162*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,65*				*42*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,08*		*82*				
		Сметная стоимость				*1112*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**2442690**	**2792**			**50**
			Тенге			**50054**	**57**			**--**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**2258494**				
	Накладные расходы -		Тенге			**95760**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**188340**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**2542595**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**58959**				
	Материалы -		Тенге			**14453**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**43164**			
		Накладные расходы -	Тенге			**21757**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**18474**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**3283**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**6457**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**87173**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**43**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**43164**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**103080**				
	Материалы -		Тенге			**518**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**299**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**102254**				
		Накладные расходы -	Тенге			**4539**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**162**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**4377**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**8610**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**116229**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**299**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**22156**				
	Материалы -		Тенге			**598**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**6648**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**13527**				
		Накладные расходы -	Тенге			**5160**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**4049**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1111**		

		Сметная прибыль -	Тенге			**2185**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**29502**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**7**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6648**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**2775499**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**50**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**50111**			
		РАЗДЕЛ 5.Монтаж светофорных стоек								
79	**11-010205-0407 РСНБ РК 2015**	**Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы**	**2,58048**	**2349,08**	**--**	**6062**	**--**	**3991**	**2,85**	**7**
		м3 грунта		**2349,08**	**--**	**6062**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1546,77***		***3991***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***1388,31***				***3582***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***158,47***				***409***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***311,67***		***804***				
		Сметная стоимость				***10858***				
80	**11-010205-1303 РСНБ РК 2015**	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3**	**2,58048**	**755,75**	**--**	**1950**	**--**	**1284**	**0,95**	**2**
		м3		**755,75**	**--**	**1950**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***497,63***		***1284***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***446,65***				***1153***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***50,98***				***132***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***100,27***		***259***				
		Сметная стоимость				***3493***				
81	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**4,51584**	**1038,55**	**--**	**4690**	**--**	**199**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***44,03***		***199***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***44,03***				***199***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***86,61***		***391***				
		Сметная стоимость				***5280***				
82	**11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонного фундамента светофорной стойки**	**1,8**	**20414,21**	**831,12**	**36746**	**1496**	**6387**	**5,64**	**10**
		м3		**5073,36**	**233,24**	**9132**	**420**	**48,5**	**0,23**	**--**
		Накладные расходы -		***3548,39***		***6387***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***2573,70***				***4633***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***974,69***				***1754***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1917,01***		***3451***				
		Сметная стоимость				***46584***				
83	**11-090301-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03**	**Монтаж светофорной стойки с приямком массой до 0,5 т**	**0,469**	**21252,56**	**9029,92**	**9967**	**4235**	**4432**	**11,08**	**5**
		т		**10744,71**	**2722,13**	**5039**	**1277**	**60,9**	**2,33**	**1**
		Накладные расходы -		***9450,15***		***4432***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		***8201,30***				***3846***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***1248,84***				***586***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***2456,22***		***1152***				
		Сметная стоимость				***15551***				
84	**ТПРАЙС"МБМ Кировец"**	**Стойка светофорная транспортная СС3 с креплением для 3 светофоров,одного табло информационного**	**1**	**60112,37**	**--**	**60112**	**--**	**2549**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***2548,76***		***2549***				

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2548,76*				*2549*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***5012,89***		***5013***				
		Сметная стоимость				***67674***				
85	**ТПРАЙС"МБМ Кировец"**	**Стойка светофорная транспортная ССЗ с креплением для 3 светофоров,одного знака и одного табло информационного**	**2**	**63017,46**	**--**	**126035**	**--**	**5344**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***2671,94***		***5344***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2671,94*				*5344*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***5255,15***		***10510***				
		Сметная стоимость				***141889***				
86	**ТПРАЙС"МБМ Кировец"**	**Стойка светофорная пешеходная СПЗ с креплением для 1 светофора,одного табло информационного**	**1**	**50853,29**	**--**	**50853**	**--**	**2156**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***2156,18***		***2156***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2156,18*				*2156*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***4240,76***		***4241***				
		Сметная стоимость				***57250***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**296416**	**5731**			**25**
			Тенге			**22183**	**1697**			**2**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**286448**				
	Материалы -		Тенге			**26118**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**17564**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**237001**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**4690**				
		Накладные расходы -	Тенге			**21910**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**9368**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**12542**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**24669**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**333027**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**20**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**17564**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**9967**				
	Материалы -		Тенге			**693**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**6316**			
		Накладные расходы -	Тенге			**4432**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**3846**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**586**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1152**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**15552**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**6**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6316**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**348579**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**27**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**23880**			
		<u>РАЗДЕЛ 6.Устройство кабельной канализации</u>								
87	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**20,48**	**1567,60**	**--**	**32104**	**--**	**21139**	**1,77**	**36**
		м3 грунта		**1567,60**	**--**	**32104**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1032,20***		***21139***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*926,45*				*18974*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*105,75*				*2166*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***207,98***		***4260***				
		Сметная стоимость				***57503***				
88	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**20,48**	**899,47**	**--**	**18421**	**--**	**12130**	**1,12**	**23**

		м3 грунта		899,47	--	18421	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*592,26*		*12130*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*531,59*				*10887*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*60,68*				*1243*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*119,34*		*2444*				
		Сметная стоимость				*32995*				
89	11-340201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы светофорной канализации из ПХВ труб Д-100мм	0,017	1870769,38	--	31803	--	2851	152,95	3
		кан.-км		136544,58	--	2321	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*167710,08*		*2851*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*84794,19*				*1442*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*82915,90*				*1410*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*163078,36*		*2772*				
		Сметная стоимость				*37426*				
90	11-340201-0302 РСНБ РК 2015	Трубопроводы светофорной канализации из ПХВ труб Д-100мм. Устройство. Более 2-х отверстий	0,094	1861529,52	--	174984	--	15166	142,60	13
		канало-километр трубопровода		127304,72	--	11967	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*161337,07*		*15166*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*79056,23*				*7431*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*82280,84*				*7734*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*161829,33*		*15212*				
		Сметная стоимость				*205362*				
91	13-080208-0201 РСНБ РК 2015	Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм	64	339,38	15,12	21721	968	6247	0,18	12
		м		182,70	3,83	11693	245	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*97,61*		*6247*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*79,84*				*5110*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17,77*				*1138*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,96*		*2237*				
		Сметная стоимость				*30206*				
92	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,039488	146062,26	--	5768	--	245	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6193,04*		*245*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6193,04*				*245*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12180,42*		*481*				
		Сметная стоимость				*6494*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			284801	968			87
			Тенге			76507	245			--
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			21721				
	Материалы -		Тенге			9060				
	Всего заработная плата -		Тенге				11938			
		Накладные расходы -	Тенге			6247				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					5110		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1137		
		Сметная прибыль -	Тенге			2237				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			30205				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата -	Тенге				11938			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			263080				
	Материалы -		Тенге			192499				
	Всего заработная плата -		Тенге				64814			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5768				
		Накладные расходы -	Тенге			51530				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					38733		

		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					12797		
		Сметная прибыль -	Тенге			25169				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			339779				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							75
		Сметная заработная плата -	Тенге				64814			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			369985				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							87
		Сметная заработная плата -	Тенге				76752			
		РАЗДЕЛ 7.Приямки кабельной канализации (4шт)								
93	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	0,343	2652,19	--	910	--	599	3,22	1
		м3 грунта		2652,19	--	910	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1746,35*		*599*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1567,44*				*538*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*178,91*				*61*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*351,88*		*121*				
		Сметная стоимость				*1630*				
94	11-010205-1302 РСНБ РК 2015	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2**	0,343	564,54	--	194	--	128	0,71	--
		м3 грунта		564,54	--	194	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*371,73*		*128*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*333,64*				*114*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*38,08*				*13*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*74,90*		*26*				
		Сметная стоимость				*347*				
95	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	0,60025	1038,55	--	623	--	26	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,03*		*26*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*26*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*52*				
		Сметная стоимость				*701*				
96	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонного фундамента под приямки**	0,16	16858,59	781,17	2697	125	235	1,55	--
		м3		1278,73	211,93	205	34	48,5	0,21	--
		Накладные расходы -		*1468,43*		*235*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*722,97*				*116*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*745,46*				*119*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1466,16*		*235*				
		Сметная стоимость				*3167*				
97	11-090606-0112 РСНБ РК 2015	**Монтаж приямков**	0,12	100444,41	17109,70	12053	2053	6366	74,98	9
		т		76215,67	645,44	9146	77	60,9	0,53	--
		Накладные расходы -		*53051,93*		*6366*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*46808,41*				*5617*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6243,52*				*749*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12279,71*		*1474*				
		Сметная стоимость				*19893*				
98	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Приямок 400х400х600(4шт)**	0,12	345906,56	--	41509	--	1760	--	--

			т	--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		***14666,44***		***1760***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***14666,44***				***1760***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***28845,84***		***3462***				
		Сметная стоимость				***46730***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**57986**	**2178**			**11**
			Тенге			**10454**	**111**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**4424**				
	Материалы -		Тенге			**2368**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1342**			
	Транспортные расходы -		Тенге			**623**				
		Накладные расходы -	Тенге			**988**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**768**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**220**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**433**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**5845**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1342**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**53562**				
	Материалы -		Тенге			**854**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**9223**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**41509**				
		Накладные расходы -	Тенге			**8126**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**5617**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**2509**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**4935**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**66623**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**9**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**9223**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			**72468**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**11**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**10565**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**7223962**	**98409**			**576**
			Тенге			**539469**	**29814**			**27**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**3960794**				
	Накладные расходы -		Тенге			**167938**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**330299**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**4459030**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**187903**				
	Материалы -		Тенге			**62536**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**107855**			
		Накладные расходы -	Тенге			**56086**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**46162**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**9924**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**19519**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**263508**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**109**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**107855**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1552129**				
	Материалы -		Тенге			**504645**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**270685**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**699173**				
	Местные материалы -		Тенге			**28462**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**32472**				
		Накладные расходы -	Тенге			**222167**				

		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**149997**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**72170**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**141944**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1916240**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**305**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**270685**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**1523136**				
	Материалы -		Тенге			**5933**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**190744**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1292068**				
		Накладные расходы -	Тенге			**185669**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**116163**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**69506**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**136704**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**1845509**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**190**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**190744**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**8484288**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**603**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**569283**			

Всего в тенге:	8 484 288
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	4 025 258
Оборудование	4 459 030
Итого:	**8 484 288**
Временные здания и сооружения 1,76%	70 845
Итого:	**8 555 133**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	114 281
Итого:	**8 669 414**
Итого в текущих ценах на 2018 год - 100% (К=1,1338991):	**9 830 241**
НДС 12%	1 179 629
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**11 009 869**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**11 009 645**
в том числе НДС 12%:	1 179 605

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 29-ти светофорных объектов.

Ул.Ауэзова - ул.Кабанбай батыра

АКТ

приемки выполненных работ
за апрель 2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Попадает в охранную зону ЛЭП								
		РАЗДЕЛ 1.Установка знака индивидуального проектирования на стойке СИ-3(1шт)								
1	11-010205-0406 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2**	1,05	1750,44	--	1838	--	1210	2,13	2
		м3 грунта		1750,44	--	1838	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1152,59*		*1210*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1034,51*				*1086*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*118,08*				*124*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*232,24*		*244*				
		Сметная стоимость				*3292*				
2	11-010205-1302 РСНБ РК 2015	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2**	1,05	677,45	--	711	--	468	0,86	1
		м3 грунта		677,45	--	711	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*446,07*		*468*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*400,37*				*420*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*45,70*				*48*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*89,88*		*94*				
		Сметная стоимость				*1274*				
3	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	1,8375	1038,55	--	1908	--	81	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,03*		*81*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*81*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*159*				
		Сметная стоимость				*2148*				
4	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	1,05	18433,76	950,80	19355	998	3593	5,44	6
		м3		4854,01	368,09	5097	386	48,5	0,32	--
		Накладные расходы -		*3421,69*		*3593*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2532,71*				*2659*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*888,98*				*933*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1748,44*		*1836*				
		Сметная стоимость				*24784*				
5	11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Монтаж СИ-3 под знак индивидуального проектирования**	0,053	93724,49	20054,67	4967	1063	2832	77,97	4
		т конструкций		72034,14	5869,03	3818	311	60,9	4,98	--

		Накладные расходы -		*53428,53*		*2832*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*47443,03*				*2514*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5985,50*				*317*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11772,24*		*624*				
		Сметная стоимость				*8423*				
6	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость стойки СИ-3**	**0,053**	**387553,58**	**--**	**20540**	**--**	**871**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*16432,27*		*871*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*871*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*1713*				
		Сметная стоимость				*23124*				
7	**21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимоть крепления для знаков индивид. проектир. ККП-СИ-3**	**0,004**	**397853,26**	**--**	**1591**	**--**	**67**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*16868,98*		*67*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16868,98*				*67*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33177,78*		*133*				
		Сметная стоимость				*1791*				
8	**11-090403-0203 РСНБ РК 2015**	**Монтаж знака индивидуального проектирования**	**2,9768**	**7668,22**	**464,87**	**22827**	**1384**	**15048**	**6,87**	**20**
		м2		**7199,53**	**251,24**	**21432**	**748**	**60,9**	**0,27**	**1**
		Накладные расходы -		*5055,04*		*15048*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*4537,52*				*13507*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*517,52*				*1541*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1017,86*		*3030*				
		Сметная стоимость				*40905*				
9	**24-010201-0402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Знаки дорожные односторонние индивидуального проектирования 1,22х2,44м - 1шт со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**2,9768**	**22511,54**	**--**	**67012**	**--**	**2841**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*954,49*		*2841*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*954,49*				*2841*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1877,28*		*5588*				
		Сметная стоимость				*75442*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**140751**	**3445**			**33**
			Тенге			**32895**	**1445**			**1**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**90825**				
	Материалы -		Тенге			**13260**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**8032**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**67012**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**1908**				
		Накладные расходы -	Тенге			**8194**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**4166**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**4028**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**7922**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**106941**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**9**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8032**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**49926**				
	Материалы -		Тенге			**98**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**26308**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**22132**				
		Накладные расходы -	Тенге			**18818**				

		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					16022		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					2796		
		Сметная прибыль -	Тенге			5500				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			74243				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата -	Тенге				26308			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			181184				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							35
		Сметная заработная плата -	Тенге				34341			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**140751**	**3445**			**33**
			Тенге			**32895**	**1445**			**1**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			90825				
	Материалы -		Тенге			13260				
	Всего заработная плата -		Тенге				8032			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			67012				
	Транспортные расходы -		Тенге			1908				
		Накладные расходы -	Тенге			8194				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					4166		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					4028		
		Сметная прибыль -	Тенге			7922				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			106941				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				8032			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			49926				
	Материалы -		Тенге			98				
	Всего заработная плата -		Тенге				26308			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			22132				
		Накладные расходы -	Тенге			18818				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					16022		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					2796		
		Сметная прибыль -	Тенге			5500				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			74243				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата -	Тенге				26308			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			181184				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							35
		Сметная заработная плата -	Тенге				34341			

Всего в тенге:	181 184
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	181 184
Оборудование	0
Итого:	**181 184**
Временные здания и сооружения 1,76%	3 189
Итого:	**184 373**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	5 144
Итого:	**189 517**
Итого в текущих ценах на 2018 год - 100% (К=1,1338991):	**214 893**
НДС 12%	25 787
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**240 680**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**240 675**
в том числе НДС 12%:	25 787

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 29-ти светофорных объектов.

Ул.Курмангазы-ул.Шагабутдинова.

АКТ

приемки выполненных работ
за апрель 2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Установка знака индивидуального проектирования на стойке СИ-3(2шт)								
1	11-010205-0406 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2**	2,1	1458,70	--	3063	--	2017	1,77	4
		м3 грунта		1458,70	--	3063	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*960,49*		*2017*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*862,09*				*1810*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*98,40*				*207*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*193,54*		*406*				
		Сметная стоимость				*5486*				
2	11-010205-1302 РСНБ РК 2015	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2**	2,1	564,54	--	1186	--	781	0,71	1
		м3 грунта		564,54	--	1186	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*371,73*		*781*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*333,64*				*701*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*38,08*				*80*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*74,90*		*157*				
		Сметная стоимость				*2124*				
3	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	3,675	1038,55	--	3817	--	162	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,03*		*162*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*162*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*318*				
		Сметная стоимость				*4297*				
4	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	2,1	17466,29	792,33	36679	1664	6175	4,53	10
		м3		4045,00	306,74	8495	644	48,5	0,26	1
		Накладные расходы -		*2940,66*		*6175*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2110,60*				*4432*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*830,06*				*1743*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1632,56*		*3428*				
		Сметная стоимость				*46283*				
5	11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	**Монтаж СИ-3 под знак индивидуального проектирования**	0,106	80177,21	16712,22	8499	1771	4850	66,92	7

		т конструкций		**61829,31**	**4890,86**	**6554**	**518**	**60,9**	**4,15**	**--**
		Накладные расходы -		***45754,91***		***4850***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*40632,58*				*4307*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5122,33*				*543*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***10074,57***		***1068***				
		Сметная стоимость				***14417***				
6	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость стойки СИ-3**	**0,106**	**387553,58**	**--**	**41081**	**--**	**1742**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***16432,27***		***1742***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*1742*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***32318,87***		***3426***				
		Сметная стоимость				***46249***				
7	**21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимоть крепления для знаков индивид. проектир. ККП-СИ-3**	**0,008**	**397853,26**	**--**	**3183**	**--**	**135**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***16868,98***		***135***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16868,98*				*135*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***33177,78***		***265***				
		Сметная стоимость				***3583***				
8	**11-090403-0203 РСНБ РК 2015**	**Монтаж знака индивидуального проектирования**	**5,9536**	**6390,82**	**387,39**	**38048**	**2306**	**25080**	**5,73**	**34**
		м2		**5999,61**	**209,37**	**35719**	**1246**	**60,9**	**0,22**	**1**
		Накладные расходы -		***4212,56***		***25080***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*3781,26*				*22512*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*431,30*				*2568*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***848,27***		***5050***				
		Сметная стоимость				***68178***				
9	**24-010201-0402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Знаки дорожные односторонние индивидуального проектирования 1,22х2,44м - 2шт со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**5,9536**	**22511,54**	**--**	**134025**	**--**	**5683**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***954,49***		***5683***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*954,49*				*5683*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1877,28***		***11177***				
		Сметная стоимость				***150884***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**269580**	**5742**			**56**
			Тенге			**55016**	**2409**			**2**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**178769**				
	Материалы -		Тенге			**26521**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**13387**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**134025**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**3817**				
		Накладные расходы -	Тенге			**14818**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**6943**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**7875**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**15487**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**209074**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**15**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13387**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**90811**				
	Материалы -		Тенге			**196**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**44038**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**44264**				
		Накладные расходы -	Тенге			**31807**				

		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					26819		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					4988		
		Сметная прибыль -	Тенге			9809				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			132427				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							43
		Сметная заработная плата -	Тенге				44038			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			341501				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							58
		Сметная заработная плата -	Тенге				57426			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**269580**	**5742**			**56**
			Тенге			**55016**	**2409**			**2**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			178769				
	Материалы -		Тенге			26521				
	Всего заработная плата -		Тенге				13387			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			134025				
	Транспортные расходы -		Тенге			3817				
		Накладные расходы -	Тенге			14818				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					6943		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					7875		
		Сметная прибыль -	Тенге			15487				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			209074				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата -	Тенге				13387			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			90811				
	Материалы -		Тенге			196				
	Всего заработная плата -		Тенге				44038			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			44264				
		Накладные расходы -	Тенге			31807				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					26819		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					4988		
		Сметная прибыль -	Тенге			9809				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			132427				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							43
		Сметная заработная плата -	Тенге				44038			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			341501				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							58
		Сметная заработная плата -	Тенге				57426			

Всего в тенге:	341 501
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	341 501
Оборудование	0
Итого:	**341 501**
Временные здания и сооружения 1,76%	6 010
Итого:	**347 511**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	9 696
Итого:	**357 207**
Итого в текущих ценах на 2018 год - 100% (К=1,1338991):	**405 037**
НДС 12%	48 604
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**453 641**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**453 632**
в том числе НДС 12%:	48 603

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 29-ти светофорных объектов.

Ул.Курмангазы-ул.Шарипова.

АКТ

приемки выполненных работ
за апрель 2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Установка знака индивидуального проектирования на стойке СИ-3(2шт)								
1	11-010205-0406 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2**	2,1	1458,70	--	3063	--	2017	1,77	4
		м3 грунта		1458,70	--	3063	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*960,49*		*2017*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*862,09*				*1810*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*98,40*				*207*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*193,54*		*406*				
		Сметная стоимость				*5486*				
2	11-010205-1302 РСНБ РК 2015	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2**	2,1	564,54	--	1186	--	781	0,71	1
		м3 грунта		564,54	--	1186	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*371,73*		*781*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*333,64*				*701*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*38,08*				*80*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*74,90*		*157*				
		Сметная стоимость				*2124*				
3	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	3,675	1038,55	--	3817	--	162	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,03*		*162*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*162*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*318*				
		Сметная стоимость				*4297*				
4	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	2,1	17466,29	792,33	36679	1664	6175	4,53	10
		м3		4045,00	306,74	8495	644	48,5	0,26	1
		Накладные расходы -		*2940,66*		*6175*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2110,60*				*4432*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*830,06*				*1743*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1632,56*		*3428*				
		Сметная стоимость				*46283*				
5	11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	**Монтаж СИ-3 под знак индивидуального проектирования**	0,106	80177,21	16712,22	8499	1771	4850	66,92	7
		т конструкций		61829,31	4890,86	6554	518	60,9	4,15	--
		Накладные расходы -		*45754,91*		*4850*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*40632,58*				*4307*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5122,33*				*543*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***10074,57***		***1068***				
		Сметная стоимость				***14417***				
6	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость стойки СИ-3**	**0,106**	**387553,58**	**--**	**41081**	**--**	**1742**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***16432,27***		***1742***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*1742*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***32318,87***		***3426***				
		Сметная стоимость				***46249***				
7	**21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимоть крепления для знаков индивид. проектир. ККП-СИ-3**	**0,008**	**397853,26**	**--**	**3183**	**--**	**135**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***16868,98***		***135***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16868,98*				*135*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***33177,78***		***265***				
		Сметная стоимость				***3583***				
8	**11-090403-0203 РСНБ РК 2015**	**Монтаж знака индивидуального проектирования**	**5,9536**	**6390,82**	**387,39**	**38048**	**2306**	**25080**	**5,73**	**34**
		м2		**5999,61**	**209,37**	**35719**	**1246**	**60,9**	**0,22**	**1**
		Накладные расходы -		***4212,56***		***25080***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*3781,26*				*22512*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*431,30*				*2568*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***848,27***		***5050***				
		Сметная стоимость				***68178***				
9	**24-010201-0402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Знаки дорожные односторонние индивидуального проектирования 1,22х2,44м - 2шт со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**5,9536**	**22511,54**	**--**	**134025**	**--**	**5683**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***954,49***		***5683***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*954,49*				*5683*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1877,28***		***11177***				
		Сметная стоимость				***150884***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**269580**	**5742**			**56**
			Тенге			**55016**	**2409**			**2**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**178769**				
	Материалы -		Тенге			**26521**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**13387**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**134025**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**3817**				
		Накладные расходы -	Тенге			**14818**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**6943**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**7875**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**15487**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**209074**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**15**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13387**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**90811**				
	Материалы -		Тенге			**196**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**44038**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**44264**				
		Накладные расходы -	Тенге			**31807**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**26819**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					4988		
		Сметная прибыль -	Тенге			9809				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			132427				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							43
		Сметная заработная плата -	Тенге				44038			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			341501				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							58
		Сметная заработная плата -	Тенге				57426			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			269580	5742			56
			Тенге			55016	2409			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			178769				
	Материалы -		Тенге			26521				
	Всего заработная плата -		Тенге				13387			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			134025				
	Транспортные расходы -		Тенге			3817				
		Накладные расходы -	Тенге			14818				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					6943		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					7875		
		Сметная прибыль -	Тенге			15487				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			209074				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата -	Тенге				13387			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			90811				
	Материалы -		Тенге			196				
	Всего заработная плата -		Тенге				44038			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			44264				
		Накладные расходы -	Тенге			31807				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					26819		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					4988		
		Сметная прибыль -	Тенге			9809				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			132427				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							43
		Сметная заработная плата -	Тенге				44038			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			341501				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							58
		Сметная заработная плата -	Тенге				57426			

Всего в тенге:	341 501
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	341 501
Оборудование	0
Итого:	**341 501**
Временные здания и сооружения 1,76%	6 010
Итого:	**347 511**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	9 696
Итого:	**357 207**
Итого в текущих ценах на 2018 год - 100% (К=1,1338991):	**405 037**
НДС 12%	48 604
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**453 641**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**453 632**
в том числе НДС 12%:	48 603

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 29-ти светофорных объектов.

Ул.Казыбек би - ул.Шарипова

АКТ

приемки выполненных работ
за апрель 2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Установка знака индивидуального проектирования на стойке СИ-3(4шт)								
1	11-010205-0406 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2**	4,2	1458,70	--	6127	--	4034	1,77	7
		м3 грунта		1458,70	--	6127	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*960,49*		*4034*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*862,09*				*3621*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*98,40*				*413*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*193,54*		*813*				
		Сметная стоимость				*10974*				
2	11-010205-1302 РСНБ РК 2015	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2**	4,2	564,54	--	2371	--	1561	0,71	3
		м3 грунта		564,54	--	2371	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*371,73*		*1561*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*333,64*				*1401*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*38,08*				*160*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*74,90*		*315*				
		Сметная стоимость				*4247*				
3	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	7,35	1038,55	--	7633	--	324	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,03*		*324*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*324*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*637*				
		Сметная стоимость				*8593*				
4	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	4,2	17466,29	792,33	73358	3328	12351	4,53	19
		м3		4045,00	306,74	16989	1288	48,5	0,26	1
		Накладные расходы -		*2940,66*		*12351*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2110,60*				*8864*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*830,06*				*3486*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1632,56*		*6857*				
		Сметная стоимость				*92565*				
5	11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	**Монтаж СИ-3 под знак индивидуального проектирования**	0,212	80177,21	16712,22	16998	3543	9700	66,92	14
		т конструкций		61829,31	4890,86	13108	1037	60,9	4,15	1
		Накладные расходы -		*45754,91*		*9700*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*40632,58*				*8614*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5122,33*				*1086*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***10074,57***		***2136***				
		Сметная стоимость				***28834***				
6	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость стойки СИ-3**	**0,212**	**387553,58**	**--**	**82161**	**--**	**3484**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***16432,27***		***3484***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*3484*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***32318,87***		***6852***				
		Сметная стоимость				***92496***				
7	**21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимоть крепления для знаков индивид. проектир. ККП-СИ-3**	**0,01648**	**397853,26**	**--**	**6557**	**--**	**278**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***16868,98***		***278***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16868,98*				*278*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***33177,78***		***547***				
		Сметная стоимость				***7382***				
8	**11-090403-0203 РСНБ РК 2015**	**Монтаж знака индивидуального проектирования**	**11,9072**	**6390,82**	**387,39**	**76097**	**4613**	**50160**	**5,73**	**68**
		м2		**5999,61**	**209,37**	**71438**	**2493**	**60,9**	**0,22**	**3**
		Накладные расходы -		***4212,56***		***50160***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*3781,26*				*45024*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*431,30*				*5136*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***848,27***		***10101***				
		Сметная стоимость				***136357***				
9	**24-010201-0402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Знаки дорожные односторонние индивидуального проектирования 1,22х2,44м-4 шт со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**11,9072**	**22511,54**	**--**	**268049**	**--**	**11365**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***954,49***		***11365***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*954,49*				*11365*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1877,28***		***22353***				
		Сметная стоимость				***301767***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**539351**	**11484**			**112**
			Тенге			**110033**	**4818**			**5**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**357539**				
	Материалы -		Тенге			**53042**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**26775**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**268049**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**7633**				
		Накладные расходы -	Тенге			**29635**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**13887**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**15748**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**30974**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**418148**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**31**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**26775**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**181812**				
	Материалы -		Тенге			**392**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**88076**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**88718**				
		Накладные расходы -	Тенге			**63621**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**53638**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					9983		
		Сметная прибыль -	Тенге			19635				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			265068				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							86
		Сметная заработная плата -	Тенге				88076			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			683216				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							117
		Сметная заработная плата -	Тенге				114851			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			539351	11484			112
			Тенге			110033	4818			5
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			357539				
	Материалы -		Тенге			53042				
	Всего заработная плата -		Тенге				26775			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			268049				
	Транспортные расходы -		Тенге			7633				
		Накладные расходы -	Тенге			29635				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					13887		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					15748		
		Сметная прибыль -	Тенге			30974				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			418148				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							31
		Сметная заработная плата -	Тенге				26775			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			181812				
	Материалы -		Тенге			392				
	Всего заработная плата -		Тенге				88076			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			88718				
		Накладные расходы -	Тенге			63621				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					53638		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					9983		
		Сметная прибыль -	Тенге			19635				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			265068				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							86
		Сметная заработная плата -	Тенге				88076			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			683216				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							117
		Сметная заработная плата -	Тенге				114851			

Всего в тенге:	683 216
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	683 216
Оборудование	0
Итого:	**683 216**
Временные здания и сооружения 1,76%	12 025
Итого:	**695 241**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	19 397
Итого:	**714 638**
Итого в текущих ценах на 2018 год - 100% (К=1,1338991):	**810 327**
НДС 12%	97 239
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**907 566**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**907 548**
в том числе НДС 12%:	97 237

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 29-ти светофорных объектов.

Пр.Жибек Жолы - ул.Каирбекова

АКТ

приемки выполненных работ
за апрель 2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Установка знака индивидуального проектирования на стойке СИ-3(2шт)								
1	11-010205-0406 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2**	2,1	1458,70	--	3063	--	2017	1,77	4
		м3 грунта		1458,70	--	3063	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*960,49*		*2017*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*862,09*				*1810*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*98,40*				*207*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*193,54*		*406*				
		Сметная стоимость				*5486*				
2	11-010205-1302 РСНБ РК 2015	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2**	2,1	564,54	--	1186	--	781	0,71	1
		м3 грунта		564,54	--	1186	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*371,73*		*781*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*333,64*				*701*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*38,08*				*80*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*74,90*		*157*				
		Сметная стоимость				*2124*				
3	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	3,675	1038,55	--	3817	--	162	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,03*		*162*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*162*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*318*				
		Сметная стоимость				*4297*				
4	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	2,1	17466,29	792,33	36679	1664	6175	4,53	10
		м3		4045,00	306,74	8495	644	48,5	0,26	1
		Накладные расходы -		*2940,66*		*6175*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2110,60*				*4432*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*830,06*				*1743*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1632,56*		*3428*				
		Сметная стоимость				*46283*				
5	11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	**Монтаж СИ-3 под знак индивидуального проектирования**	0,106	80177,21	16712,22	8499	1771	4850	66,92	7
		т конструкций		61829,31	4890,86	6554	518	60,9	4,15	--
		Накладные расходы -		*45754,91*		*4850*				

		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*40632,58*				*4307*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5122,33*				*543*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***10074,57***		***1068***				
		Сметная стоимость				***14417***				
6	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость стойки СИ-3**	**0,106**	**387553,58**	**--**	**41081**	**--**	**1742**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***16432,27***		***1742***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*1742*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***32318,87***		***3426***				
		Сметная стоимость				***46249***				
7	**21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимоть крепления для знаков индивид. проектир. ККП-СИ-3**	**0,008**	**397853,26**	**--**	**3183**	**--**	**135**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***16868,98***		***135***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16868,98*				*135*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***33177,78***		***265***				
		Сметная стоимость				***3583***				
8	**11-090403-0203 РСНБ РК 2015**	**Монтаж знака индивидуального проектирования**	**5,9536**	**6390,82**	**387,39**	**38048**	**2306**	**25080**	**5,73**	**34**
		м2		**5999,61**	**209,37**	**35719**	**1246**	**60,9**	**0,22**	**1**
		Накладные расходы -		***4212,56***		***25080***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*3781,26*				*22512*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*431,30*				*2568*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***848,27***		***5050***				
		Сметная стоимость				***68178***				
9	**24-010201-0402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Знаки дорожные односторонние индивидуального проектирования 1,22х2,44м - 2шт со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**5,9536**	**22511,54**	**--**	**134025**	**--**	**5683**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***954,49***		***5683***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*954,49*				*5683*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1877,28***		***11177***				
		Сметная стоимость				***150884***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**269580**	**5742**			**56**
			Тенге			**55016**	**2409**			**2**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**178769**				
	Материалы -		Тенге			**26521**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**13387**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**134025**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**3817**				
		Накладные расходы -	Тенге			**14818**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**6943**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**7875**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**15487**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**209074**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**15**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13387**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**90811**				
	Материалы -		Тенге			**196**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**44038**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**44264**				
		Накладные расходы -	Тенге			**31807**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**26819**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**4988**		

		Сметная прибыль -	Тенге			**9809**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**132427**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**43**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**44038**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**341501**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**58**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**57426**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**269580**	**5742**			**56**
			Тенге			**55016**	**2409**			**2**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**178769**				
	Материалы -		Тенге			**26521**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**13387**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**134025**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**3817**				
		Накладные расходы -	Тенге			**14818**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**6943**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**7875**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**15487**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**209074**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**15**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13387**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**90811**				
	Материалы -		Тенге			**196**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**44038**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**44264**				
		Накладные расходы -	Тенге			**31807**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**26819**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**4988**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**9809**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**132427**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**43**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**44038**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**341501**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**58**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**57426**			

Всего в тенге:	341 501
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	341 501
Оборудование	0
Итого:	**341 501**
Временные здания и сооружения 1,76%	6 010
Итого:	**347 511**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	9 696
Итого:	**357 207**
Итого в текущих ценах на 2018 год - 100% (К=1,1338991):	**405 037**
НДС 12%	48 604
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**453 641**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**453 632**
в том числе НДС 12%:	48 603

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 29-ти светофорных объектов.

Ул.Розыбакиева - ул.Шевченко(район школы №95)

АКТ

приемки выполненных работ
за апрель 2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Попадает в охранную зону ЛЭП								
		РАЗДЕЛ 1.Установка знака индивидуального проектирования на стойке СИ-3(1шт)								
1	**11-010205-0406 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2**	**1,05**	**1750,44**	**--**	**1838**	**--**	**1210**	**2,13**	**2**
		м3 грунта		**1750,44**	**--**	**1838**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1152,59***		***1210***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***1034,51***				***1086***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***118,08***				***124***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***232,24***		***244***				
		Сметная стоимость				***3292***				
2	**11-010205-1302 РСНБ РК 2015**	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2**	**1,05**	**677,45**	**--**	**711**	**--**	**468**	**0,86**	**1**
		м3 грунта		**677,45**	**--**	**711**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***446,07***		***468***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***400,37***				***420***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***45,70***				***48***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***89,88***		***94***				
		Сметная стоимость				***1274***				
3	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**1,8375**	**1038,55**	**--**	**1908**	**--**	**81**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***44,03***		***81***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***44,03***				***81***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***86,61***		***159***				
		Сметная стоимость				***2148***				
4	**11-060201-0101 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	**1,05**	**18433,76**	**950,80**	**19355**	**998**	**3593**	**5,44**	**6**
		м3		**4854,01**	**368,09**	**5097**	**386**	**48,5**	**0,32**	**--**
		Накладные расходы -		***3421,69***		***3593***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***2532,71***				***2659***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***888,98***				***933***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1748,44***		***1836***				
		Сметная стоимость				***24784***				
5	**11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03**	**Монтаж СИ-3 под знак индивидуального проектирования**	**0,053**	**95885,51**	**20054,67**	**5082**	**1063**	**2909**	**80,31**	**4**
		т конструкций		**74195,17**	**5869,03**	**3932**	**311**	**60,9**	**4,98**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*54892,03*		*2909*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*48759,10*				*2584*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6132,93*				*325*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12062,20*		*639*				
		Сметная стоимость				*8631*				
6	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость стойки СИ-3**	**0,053**	**387553,58**	**--**	**20540**	**--**	**871**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*16432,27*		*871*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*871*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*1713*				
		Сметная стоимость				*23124*				
7	**21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимоть крепления для знаков индивид. проектир. ККП-СИ-3**	**0,004**	**397853,26**	**--**	**1591**	**--**	**67**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*16868,98*		*67*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16868,98*				*67*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33177,78*		*133*				
		Сметная стоимость				*1791*				
8	**11-090403-0203 РСНБ РК 2015**	**Монтаж знака индивидуального проектирования**	**2,0008**	**7668,22**	**464,87**	**15343**	**930**	**10114**	**6,87**	**14**
		м2		**7199,53**	**251,24**	**14405**	**503**	**60,9**	**0,27**	**1**
		Накладные расходы -		*5055,04*		*10114*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*4537,52*				*9079*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*517,52*				*1035*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1017,86*		*2037*				
		Сметная стоимость				*27494*				
9	**24-010201-0402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Знаки дорожные односторонние индивидуального проектирования 1,22х1,64м - 1шт со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**2,0008**	**22511,54**	**--**	**45041**	**--**	**1910**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*954,49*		*1910*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*954,49*				*1910*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1877,28*		*3756*				
		Сметная стоимость				*50707*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**111410**	**2991**			**27**
			Тенге			**25983**	**1200**			**1**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**68854**				
	Материалы -		Тенге			**13260**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**8032**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**45041**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**1908**				
		Накладные расходы -	Тенге			**7262**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**4166**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**3096**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**6089**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**82205**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**9**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8032**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**42556**				
	Материалы -		Тенге			**94**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**19151**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**22132**				
		Накладные расходы -	Тенге			**13962**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					11663		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					2299		
		Сметная прибыль -	Тенге			4521				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			61039				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата -	Тенге				19151			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			143245				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							28
		Сметная заработная плата -	Тенге				27183			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			111410	2991			27
			Тенге			25983	1200			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			68854				
	Материалы -		Тенге			13260				
	Всего заработная плата -		Тенге				8032			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			45041				
	Транспортные расходы -		Тенге			1908				
		Накладные расходы -	Тенге			7262				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					4166		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					3096		
		Сметная прибыль -	Тенге			6089				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			82205				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				8032			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			42556				
	Материалы -		Тенге			94				
	Всего заработная плата -		Тенге				19151			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			22132				
		Накладные расходы -	Тенге			13962				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					11663		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					2299		
		Сметная прибыль -	Тенге			4521				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			61039				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата -	Тенге				19151			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			143245				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							28
		Сметная заработная плата -	Тенге				27183			

Всего в тенге:	143 245
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	143 245
Оборудование	0
Итого:	**143 245**
Временные здания и сооружения 1,76%	2 521
Итого:	**145 766**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	4 067
Итого:	**149 833**
Итого в текущих ценах на 2018 год - 100% (К=1,1338991):	**169 895**
НДС 12%	20 387
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**190 283**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**190 279**
в том числе НДС 12%:	20 387

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 29-ти светофорных объектов.

Ул. Жансугурова - ул. Омарова

АКТ

приемки выполненных работ
за апрель 2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Установка знака индивидуального проектирования на стойке СИ-3(2шт)								
1	11-010205-0406 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2**	2,1	1458,70	--	3063	--	2017	1,77	4
		м3 грунта		1458,70	--	3063	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*960,49*		*2017*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*862,09*				*1810*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*98,40*				*207*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*193,54*		*406*				
		Сметная стоимость				*5486*				
2	11-010205-1302 РСНБ РК 2015	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2**	2,1	564,54	--	1186	--	781	0,71	1
		м3 грунта		564,54	--	1186	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*371,73*		*781*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*333,64*				*701*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*38,08*				*80*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*74,90*		*157*				
		Сметная стоимость				*2124*				
3	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	3,675	1038,55	--	3817	--	162	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,03*		*162*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*162*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*318*				
		Сметная стоимость				*4297*				
4	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	2,1	17466,29	792,33	36679	1664	6175	4,53	10
		м3		4045,00	306,74	8495	644	48,5	0,26	1
		Накладные расходы -		*2940,66*		*6175*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2110,60*				*4432*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*830,06*				*1743*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1632,56*		*3428*				
		Сметная стоимость				*46283*				
5	11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	**Монтаж СИ-3 под знак индивидуального проектирования**	0,106	80177,21	16712,22	8499	1771	4850	66,92	7
		т конструкций		61829,31	4890,86	6554	518	60,9	4,15	--

		Накладные расходы -		*45754,91*		*4850*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*40632,58*				*4307*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5122,33*				*543*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10074,57*		*1068*				
		Сметная стоимость				*14417*				
6	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость стойки СИ-3**	**0,106**	**387553,58**	**--**	**41081**	**--**	**1742**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*16432,27*		*1742*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*1742*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*3426*				
		Сметная стоимость				*46249*				
7	**21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимоть крепления для знаков индивид. проектир. ККП-СИ-3**	**0,008**	**397853,26**	**--**	**3183**	**--**	**135**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*16868,98*		*135*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16868,98*				*135*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33177,78*		*265*				
		Сметная стоимость				*3583*				
8	**11-090403-0203 РСНБ РК 2015**	**Монтаж знака индивидуального проектирования**	**4,0016**	**6390,82**	**387,39**	**25573**	**1550**	**16857**	**5,73**	**23**
		м2		**5999,61**	**209,37**	**24008**	**838**	**60,9**	**0,22**	**1**
		Накладные расходы -		*4212,56*		*16857*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*3781,26*				*15131*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*431,30*				*1726*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*848,27*		*3394*				
		Сметная стоимость				*45824*				
9	**24-010201-0402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Знаки дорожные односторонние индивидуального проектирования 1,22х1,64м - 2шт со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**4,0016**	**22511,54**	**--**	**90082**	**--**	**3819**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*954,49*		*3819*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*954,49*				*3819*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1877,28*		*7512*				
		Сметная стоимость				*101414*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**213163**	**4986**			**45**
			Тенге			**43305**	**2000**			**2**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**134827**				
	Материалы -		Тенге			**26521**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**13387**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**90082**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**3817**				
		Накладные расходы -	Тенге			**12954**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**6943**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**6011**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**11822**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**159604**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**15**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13387**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**78336**				
	Материалы -		Тенге			**189**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**31918**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**44264**				
		Накладные расходы -	Тенге			**23584**				

		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					19438		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					4146		
		Сметная прибыль -	Тенге			8154				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			110073				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							31
		Сметная заработная плата -	Тенге				31918			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			269677				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							47
		Сметная заработная плата -	Тенге				45306			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**213163**	**4986**			**45**
			Тенге			**43305**	**2000**			**2**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			134827				
	Материалы -		Тенге			26521				
	Всего заработная плата -		Тенге				13387			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			90082				
	Транспортные расходы -		Тенге			3817				
		Накладные расходы -	Тенге			12954				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					6943		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					6011		
		Сметная прибыль -	Тенге			11822				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			159604				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата -	Тенге				13387			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			78336				
	Материалы -		Тенге			189				
	Всего заработная плата -		Тенге				31918			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			44264				
		Накладные расходы -	Тенге			23584				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					19438		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					4146		
		Сметная прибыль -	Тенге			8154				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			110073				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							31
		Сметная заработная плата -	Тенге				31918			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			269677				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							47
		Сметная заработная плата -	Тенге				45306			

Всего в тенге:	269 677
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	269 677
Оборудование	0
Итого:	**269 677**
Временные здания и сооружения 1,76%	4 746
Итого:	**274 423**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	7 656
Итого:	**282 080**
Итого в текущих ценах на 2018 год - 100% (К=1,1338991):	**319 850**
НДС 12%	38 382
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**358 232**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**358 225**
в том числе НДС 12%:	38 381

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 29-ти светофорных объектов.

Ул. Макатаева - ул. Кожамкулова

АКТ

приемки выполненных работ
за апрель 2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Попадает в охранную зону ЛЭП								
		РАЗДЕЛ 1.Установка знака индивидуального проектирования на стойке СИ-3(1шт)								
1	11-010205-0406 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2**	1,05	1750,44	--	1838	--	1210	2,13	2
		м3 грунта		1750,44	--	1838	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1152,59*		*1210*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1034,51*				*1086*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*118,08*				*124*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*232,24*		*244*				
		Сметная стоимость				*3292*				
2	11-010205-1302 РСНБ РК 2015	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2**	1,05	677,45	--	711	--	468	0,86	1
		м3 грунта		677,45	--	711	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*446,07*		*468*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*400,37*				*420*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*45,70*				*48*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*89,88*		*94*				
		Сметная стоимость				*1274*				
3	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	1,8375	1038,55	--	1908	--	81	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,03*		*81*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*81*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*159*				
		Сметная стоимость				*2148*				
4	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	1,05	18433,76	950,80	19355	998	3593	5,44	6
		м3		4854,01	368,09	5097	386	48,5	0,32	--
		Накладные расходы -		*3421,69*		*3593*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2532,71*				*2659*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*888,98*				*933*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1748,44*		*1836*				
		Сметная стоимость				*24784*				
5	11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	**Монтаж СИ-3 под знак индивидуального проектирования**	0,053	95885,51	20054,67	5082	1063	2909	80,31	4

		т конструкций		**74195,17**	**5869,03**	**3932**	**311**	**60,9**	**4,98**	**--**
		Накладные расходы -		***54892,03***		***2909***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*48759,10*				*2584*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6132,93*				*325*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***12062,20***		***639***				
		Сметная стоимость				***8631***				
6	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость стойки СИ-3**	**0,053**	**387553,58**	**--**	**20540**	**--**	**871**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***16432,27***		***871***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*871*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***32318,87***		***1713***				
		Сметная стоимость				***23124***				
7	**21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимоть крепления для знаков индивид. проектир. ККП-СИ-3**	**0,004**	**397853,26**	**--**	**1591**	**--**	**67**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***16868,98***		***67***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16868,98*				*67*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***33177,78***		***133***				
		Сметная стоимость				***1791***				
8	**11-090403-0203 РСНБ РК 2015**	**Монтаж знака индивидуального проектирования**	**2,0008**	**7668,22**	**464,87**	**15343**	**930**	**10114**	**6,87**	**14**
		м2		**7199,53**	**251,24**	**14405**	**503**	**60,9**	**0,27**	**1**
		Накладные расходы -		***5055,04***		***10114***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*4537,52*				*9079*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*517,52*				*1035*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1017,86***		***2037***				
		Сметная стоимость				***27494***				
9	**24-010201-0402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Знаки дорожные односторонние индивидуального проектирования 1,22х1,64м с дор знаком "5.8.1"-1шт со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**2,0008**	**22511,54**	**--**	**45041**	**--**	**1910**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***954,49***		***1910***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*954,49*				*1910*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1877,28***		***3756***				
		Сметная стоимость				***50707***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**111410**	**2991**			**27**
			Тенге			**25983**	**1200**			**1**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**68854**				
	Материалы -		Тенге			**13260**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**8032**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**45041**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**1908**				
		Накладные расходы -	Тенге			**7262**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**4166**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**3096**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**6089**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**82205**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**9**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8032**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**42556**				
	Материалы -		Тенге			**94**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**19151**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**22132**				
		Накладные расходы -	Тенге			**13962**				

		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					11663		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					2299		
		Сметная прибыль -	Тенге			4521				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			61039				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата -	Тенге				19151			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			143245				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							28
		Сметная заработная плата -	Тенге				27183			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**111410**	**2991**			**27**
			Тенге			**25983**	**1200**			**1**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			68854				
	Материалы -		Тенге			13260				
	Всего заработная плата -		Тенге				8032			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			45041				
	Транспортные расходы -		Тенге			1908				
		Накладные расходы -	Тенге			7262				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					4166		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					3096		
		Сметная прибыль -	Тенге			6089				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			82205				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				8032			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			42556				
	Материалы -		Тенге			94				
	Всего заработная плата -		Тенге				19151			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			22132				
		Накладные расходы -	Тенге			13962				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					11663		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					2299		
		Сметная прибыль -	Тенге			4521				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			61039				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата -	Тенге				19151			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			143245				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							28
		Сметная заработная плата -	Тенге				27183			

Всего в тенге:	143 245
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	143 245
Оборудование	0
Итого:	**143 245**
Временные здания и сооружения 1,76%	2 521
Итого:	**145 766**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	4 067
Итого:	**149 833**
Итого в текущих ценах на 2018 год - 100% (К=1,1338991):	**169 895**
НДС 12%	20 387
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**190 283**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**190 279**
в том числе НДС 12%:	20 387

Типовая междуведомственная форма КС-3
Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального строительства
от "02" мая 2012г.
№ 170

Заказчик: **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"**

Подрядчик: **ТОО "СМЭУ Алматы"**

Наименование строительства и его адрес: **Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 29-ти светофорных объектов.**

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат

за май 2018 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		
		номер	дата	наименование	код	
		№2	15.01.2018г.			

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
		С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них			на приобрите-ние материалов	другие дополнитель-ные расходы		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 29-ти светофорных объектов.	**49 620 320**	**17 964 571**							**2 155 749**	**20 120 320**
	ИТОГО :	**49 620 320**	**17 964 571**							**2 155 749**	**20 120 320**

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 29-ти светофорных объектов.

ул. Гоголя-ул. Жумалиева

АКТ
приемки выполненных работ
за май 2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Попадает в охранную зону ЛЭП								
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж конструкций металлических								
		Фм-Б1-3шт								
1	11-010205-0109 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	14,58	4653,94	--	67854	--	44679	5,26	77
		м3		4653,94	--	67854	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*3064,43*		*44679*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2750,48*				*40102*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*313,95*				*4577*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*617,47*		*9003*				
		Сметная стоимость				*121536*				
2	11-010205-1303 РСНБ РК 2015	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	14,58	906,90	--	13223	--	8707	1,15	17
		м3		906,90	--	13223	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*597,16*		*8707*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*535,98*				*7815*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*61,18*				*892*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*120,33*		*1754*				
		Сметная стоимость				*23684*				
3	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	25,515	1038,55	--	26499	--	1124	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,03*		*1124*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*1124*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*2210*				
		Сметная стоимость				*29832*				
4	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Устройство гравийного основания под фундаменты	0,54	4518,03	1675,79	2440	905	614	1,17	1
		м3		1011,57	774,49	546	418	50,8	0,75	--
		Накладные расходы -		*1137,36*		*614*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*907,32*				*490*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*230,03*				*124*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*452,43*		*244*				
		Сметная стоимость				*3298*				

5	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-Б1	0,54	17270,57	937,40	9326	506	884	1,86	1
		м3		1534,48	254,32	829	137	48,5	0,25	--
		Накладные расходы -		*1636,62*		*884*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*867,57*				*468*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*769,06*				*415*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1512,58*		*817*				
		Сметная стоимость				*11027*				
6	11-060101-0106 РСНБ РК 2015	Устройство ж/бетонного фундамента Фм-Б1	12,9	21707,34	1371,19	280025	17688	52833	6,56	85
		м3		5901,66	378,85	76131	4887	48,5	0,37	5
		Накладные расходы -		*4095,59*		*52833*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3046,05*				*39294*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1049,54*				*13539*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2064,23*		*26629*				
		Сметная стоимость				*359487*				
7	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0534	151084,20	--	8068	--	342	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6405,97*		*342*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6405,97*				*342*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12599,21*		*673*				
		Сметная стоимость				*9083*				
8	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,2031	143165,32	--	29077	--	1233	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6070,21*		*1233*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6070,21*				*1233*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11938,84*		*2425*				
		Сметная стоимость				*32735*				
9	11-080101-0305 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоястен, фундаментов	42,9	3082,56	36,67	132242	1573	20529	0,65	28
		м2		649,13	7,72	27848	331	50,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*478,52*		*20529*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*333,68*				*14315*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*144,85*				*6214*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*284,89*		*12222*				
		Сметная стоимость				*164992*				
10	11-080101-0306 РСНБ РК 2015	Убрать 1 слой гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов	42,9	-1550,60	-15,49	-66521	-664	-9989	-0,31	-13
		м2		-313,47	-2,10	-13448	-90	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*232,85*		*9989*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*160,31*				*6877*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*72,54*				*3112*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*142,68*		*6121*				
		Сметная стоимость				*-50411*				
		Фм-ССЗ-1шт								

11	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	0,676	3182,62	--	2151	--	1417	3,86	3
		м3 грунта		3182,62	--	2151	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*2095,62*		*1417*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1880,93*				*1272*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*214,69*				*145*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*422,26*		*285*				
		Сметная стоимость				*3853*				
12	11-070507-0103 РСНБ РК 2015	Установка блоков цокольных массой более 2,5 т	1	4598,65	2200,68	4599	2201	2335	2,42	2
		шт		2397,97	907,78	2398	908	62,1	0,78	1
		Накладные расходы -		*2334,90*		*2335*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*2052,87*				*2053*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*282,02*				*282*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*554,68*		*555*				
		Сметная стоимость				*7489*				
13	21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Блоки фундаментные, опорные, из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	0,23	41248,68	--	9487	--	402	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1748,94*		*402*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1748,94*				*402*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3439,81*		*791*				
		Сметная стоимость				*10680*				
14	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Установказакладных деталей весом до 4 кг	0,00104	417447,43	1256,91	434	1	156	273,24	--
		1т		261979,78	576,80	272	1	48,5	0,50	--
		Накладные расходы -		*150438,93*		*156*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*127339,94*				*132*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23098,98*				*24*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45430,91*		*47*				
		Сметная стоимость				*638*				
15	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,04349	232209,20	1256,91	10099	55	2128	80,04	3
		1т		76741,55	576,80	3337	25	48,5	0,50	--
		Накладные расходы -		*48935,05*		*2128*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*37499,40*				*1631*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11435,64*				*497*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22491,54*		*978*				
		Сметная стоимость				*13205*				
16	11-090301-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	Монтаж опор Д-325мм,L-11,5м(2шт),Д-325мм,L-12м(1шт)	2,495	24656,79	10835,90	61519	27036	28204	13,29	33
		т		12893,65	3266,56	32170	8150	60,9	2,80	7
		Накладные расходы -		*11304,29*		*28204*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*9841,56*				*24555*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1462,73*				*3650*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2876,89*		*7178*				
		Сметная стоимость				*96901*				
17	21-060801-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость мет опор	2,495	358222,24	--	893764	--	37896	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

		Накладные расходы -		*15188,62*		*37896*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15188,62*				*37896*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29872,87*		*74533*				
		Сметная стоимость				*1006192*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1484285**	**49300**			**236**
			Тенге			**213312**	**14767**			**13**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**529002**				
	Материалы -		Тенге			**252464**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**187760**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**37145**				
	Местные материалы -		Тенге			**9487**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**26499**				
		Накладные расходы -	Тенге			**127393**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**100694**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**26699**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**52512**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**708907**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**209**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**187760**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**955283**				
	Материалы -		Тенге			**2313**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**40320**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**893764**				
		Накладные расходы -	Тенге			**66100**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**24555**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**41545**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**81711**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**1103094**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**40**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**40320**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**1812001**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**249**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**228079**			
		РАЗДЕЛ 2.Монтаж аппаратуры управления								
18	**11-010205-0407 РСНБ РК 2015**	**Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы под фундамент МО-3**	**0,66**	**2818,89**	**--**	**1860**	**--**	**1225**	**3,42**	**2**
		м3 грунта		**2818,89**	**--**	**1860**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*1856,12*		*1225*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1665,97*				*1100*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*190,16*				*126*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*374,00*		*247*				
		Сметная стоимость				*3332*				
19	**11-010205-1303 РСНБ РК 2015**	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства,группа грунтов 3**	**0,66**	**906,90**	**--**	**599**	**--**	**394**	**1,15**	**1**
		м3		**906,90**	**--**	**599**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*597,16*		*394*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*535,98*				*354*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*61,18*				*40*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*120,33*		*79*				
		Сметная стоимость				*1073*				

20	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	1,155	1038,55	--	1200	--	51	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,03*		*51*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*51*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*100*				
		Сметная стоимость				*1351*				
21	11-060101-0103 РСНБ РК 2015	Устройство бетонного фундамента под основание МО-3	0,45	20268,54	1260,40	9121	567	1458	4,84	2
		м3		4361,02	346,09	1962	156	48,5	0,34	--
		Накладные расходы -		*3239,13*		*1458*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2282,95*				*1027*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*956,18*				*430*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1880,61*		*846*				
		Сметная стоимость				*11425*				
22	11-090606-0112 РСНБ РК 2015	Установка основания под оборудование	0,0623	119109,48	20531,64	7421	1279	3962	89,98	6
		т		91458,80	774,52	5698	48	60,9	0,63	--
		Накладные расходы -		*63601,95*		*3962*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*56170,10*				*3499*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7431,85*				*463*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14616,91*		*911*				
		Сметная стоимость				*12294*				
23	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость мет/основания МО-3 под аппаратуру дорожного контроллера с окраской за 2 раза	0,0623	345906,56	--	21550	--	914	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14666,44*		*914*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14666,44*				*914*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28845,84*		*1797*				
		Сметная стоимость				*24261*				
24	13-080304-0207 РСНБ РК 2015	Установка дорожного контроллера для простых перекрестков (до 16 направлений)	1	13533,91	3583,23	13534	3583	3755	5,52	6
		шт		5782,75	1346,54	5783	1347	42,8	1,13	1
		Накладные расходы -		*3754,55*		*3755*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*3051,34*				*3051*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*703,21*				*703*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1383,08*		*1383*				
		Сметная стоимость				*18672*				
		Контур заземления контроллера-1компл								
25	11-010205-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях без крепления с вертикальными стенками	2,3	1846,92	--	4248	--	2797	2,09	5
		м3		1846,92	--	4248	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1216,12*		*2797*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1091,53*				*2511*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*124,59*				*287*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*245,04*		*564*				
		Сметная стоимость				*7609*				
26	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2,3	1079,37	--	2483	--	1635	1,34	3
		м3		1079,37	--	2483	--	59,1	--	--

		Накладные расходы -		*710,72*		*1635*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*637,91*				*1467*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*72,81*				*167*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*143,21*		*329*				
		Сметная стоимость				*4447*				
27	**13-080208-0104 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 20 мм**	**8**	**2658,49**	**168,90**	**21268**	**1351**	**4489**	**0,97**	**8**
		шт		**959,19**	**45,98**	**7674**	**368**	**42,8**	**0,04**	**--**
		Накладные расходы -		*561,17*		*4489*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*430,21*				*3442*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*130,96*				*1048*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*257,57*		*2061*				
		Сметная стоимость				*27818*				
28	**21-050301-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм**	**0,0288**	**138351,55**	**--**	**3985**	**--**	**169**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*5866,11*		*169*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5866,11*				*169*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11537,41*		*332*				
		Сметная стоимость				*4486*				
29	**13-080208-0201 РСНБ РК 2015**	**Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм**	**12**	**378,95**	**18,15**	**4547**	**218**	**1391**	**0,22**	**3**
		м		**219,24**	**4,60**	**2631**	**55**	**42,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*115,93*		*1391*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*95,80*				*1150*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20,13*				*242*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,59*		*475*				
		Сметная стоимость				*6413*				
30	**21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм**	**0,007404**	**146062,26**	**--**	**1081**	**--**	**46**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*6193,04*		*46*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6193,04*				*46*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12180,42*		*90*				
		Сметная стоимость				*1217*				
		Контур заземления конструктивов-3компл								
31	**11-010205-0403 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3**	**0,648**	**4671,63**	**--**	**3027**	**--**	**1993**	**5,67**	**4**
		м3 грунта		**4671,63**	**--**	**3027**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*3076,08*		*1993*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2760,94*				*1789*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*315,14*				*204*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*619,82*		*402*				
		Сметная стоимость				*5422*				
32	**11-010205-0503 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	**0,648**	**1440,00**	**--**	**933**	**--**	**614**	**1,67**	**1**
		м3 грунта		**1440,00**	**--**	**933**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*948,18*		*614*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*851,04*				*551*		

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*97,14*				*63*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*191,05*		*124*				
		Сметная стоимость				*1671*				
33	**13-080208-0104 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	**12**	**2658,49**	**168,90**	**31902**	**2027**	**6734**	**0,97**	**12**
		шт.		**959,19**	**45,98**	**11510**	**552**	**42,8**	**0,04**	**--**
		Накладные расходы -		*561,17*		*6734*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*430,21*				*5163*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*130,96*				*1572*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*257,57*		*3091*				
		Сметная стоимость				*41727*				
34	**13-080208-0201 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	**18**	**378,95**	**18,15**	**6821**	**327**	**2087**	**0,22**	**4**
		м		**219,24**	**4,60**	**3946**	**83**	**42,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*115,93*		*2087*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*95,80*				*1724*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20,13*				*362*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,59*		*713*				
		Сметная стоимость				*9620*				
35	**21-050301-2704 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм**	**0,0288**	**166822,81**	**--**	**4804**	**--**	**204**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*7073,29*		*204*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7073,29*				*204*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13911,69*		*401*				
		Сметная стоимость				*5408*				
36	**21-050301-2702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм**	**0,0288**	**170162,29**	**--**	**4901**	**--**	**208**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*7214,88*		*208*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7214,88*				*208*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14190,17*		*409*				
		Сметная стоимость				*5517*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**145284**	**9352**			**55**
			Тенге			**52354**	**2608**			**2**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**78072**				
	Материалы -		Тенге			**39023**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**33948**			
		Накладные расходы -	Тенге			**18456**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**14530**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**3926**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**7722**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**104250**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**33**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**33948**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**38241**				
	Материалы -		Тенге			**6591**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**15268**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**14771**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**1200**				

		Накладные расходы -	Тенге			10793				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					8799		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1994		
		Сметная прибыль -	Тенге			3923				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			52957				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата -	Тенге				15268			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			28970				
	Материалы -		Тенге			444				
	Всего заработная плата -		Тенге				5746			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			21550				
		Накладные расходы -	Тенге			4876				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					3499		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1377		
		Сметная прибыль -	Тенге			2708				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			36554				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				5746			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			193762				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							57
		Сметная заработная плата -	Тенге				54962			
РАЗДЕЛ 3.Приямки кабельной канализации (8шт)										
37	**11-010205-0402 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	**1,715**	**3182,62**	**--**	**5458**	**--**	**3594**	**3,86**	**7**
		м3 грунта		**3182,62**	**--**	**5458**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***2095,62***		***3594***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***1880,93***				***3226***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***214,69***				***368***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***422,26***		***724***				
		Сметная стоимость				***9776***				
38	**11-010205-1302 РСНБ РК 2015**	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2**	**1,715**	**677,45**	**--**	**1162**	**--**	**765**	**0,86**	**1**
		м3 грунта		**677,45**	**--**	**1162**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***446,07***		***765***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***400,37***				***687***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***45,70***				***78***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***89,88***		***154***				
		Сметная стоимость				***2081***				
39	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**3,00125**	**1038,55**	**--**	**3117**	**--**	**132**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***44,03***		***132***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***44,03***				***132***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***86,61***		***260***				
		Сметная стоимость				***3509***				
40	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонного фундамента под приямки**	**1,28**	**17270,57**	**937,40**	**22106**	**1200**	**2095**	**1,86**	**2**
		м3		**1534,48**	**254,32**	**1964**	**326**	**48,5**	**0,25**	**--**
		Накладные расходы -		***1636,62***		***2095***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***867,57***				***1110***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***769,06***				***984***		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1512,58*		*1936*				
		Сметная стоимость				*26137*				
41	**11-090606-0112 РСНБ РК 2015**	**Монтаж приямков**	**0,179435**	**119109,48**	**20531,64**	**21372**	**3684**	**11412**	**89,98**	**16**
		т		**91458,80**	**774,52**	**16411**	**139**	**60,9**	**0,63**	**--**
		Накладные расходы -		*63601,95*		*11412*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*56170,10*				*10079*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7431,85*				*1334*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14616,91*		*2623*				
		Сметная стоимость				*35407*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**53216**	**4884**			**27**
			Тенге			**24995**	**465**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**31843**				
	Материалы -		Тенге			**18942**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**8910**			
	Транспортные расходы -		Тенге			**3117**				
		Накладные расходы -	Тенге			**6586**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**5023**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1563**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**3074**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**41504**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**11**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8910**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**21372**				
	Материалы -		Тенге			**1277**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**16550**			
		Накладные расходы -	Тенге			**11412**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**10079**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1333**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**2623**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**35408**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**16**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**16550**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**76911**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**27**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**25460**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1682785**	**63536**			**317**
			Тенге			**290661**	**17839**			**16**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**78072**				
	Материалы -		Тенге			**39023**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**33948**			
		Накладные расходы -	Тенге			**18456**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**14530**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**3926**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**7722**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**104250**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**33**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**33948**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**599087**				
	Материалы -		Тенге			**277998**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**211937**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**51916**				
	Местные материалы -		Тенге			**9487**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**30815**				
		Накладные расходы -	Тенге			**144773**				

		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**114516**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**30257**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**59509**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**803368**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**238**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**211937**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**1005626**				
	Материалы -		Тенге			**4034**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**62616**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**915314**				
		Накладные расходы -	Тенге			**82388**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**38133**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**44255**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**87041**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**1175056**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**62**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**62616**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**2082674**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**333**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**308501**			

Всего в тенге:	2 082 674
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	2 082 674
Оборудование	0
Итого:	**2 082 674**
Временные здания и сооружения 1,76%	36 655
Итого:	**2 119 329**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	59 129
Итого:	**2 178 458**
Итого в текущих ценах на 2018 год - 100% (К=1,1338991):	**2 470 152**
НДС 12%	296 418
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**2 766 570**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**2 766 514**
в том числе НДС 12%:	296 412

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 29-ти светофорных объектов.

ул.Казыбек би - ул.Муканова

АКТ
приемки выполненных работ
за май 2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж конструкций металлических								
		ФМ-А1-2шт								
1	11-010205-0109 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	9,126	3878,28	--	35393	--	23305	4,38	40
		м3		3878,28	--	35393	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*2553,69*		*23305*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2292,07*				*20917*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*261,62*				*2388*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*514,56*		*4696*				
		Сметная стоимость				*63394*				
2	11-010205-1303 РСНБ РК 2015	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	9,126	755,75	--	6897	--	4541	0,95	9
		м3		755,75	--	6897	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*497,63*		*4541*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*446,65*				*4076*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50,98*				*465*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*100,27*		*915*				
		Сметная стоимость				*12353*				
3	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	15,9705	1038,55	--	16586	--	703	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,03*		*703*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*703*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*1383*				
		Сметная стоимость				*18672*				
4	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Устройство гравийного основания под фундаменты	0,34	4070,14	1396,49	1384	475	327	0,98	--
		м3		842,98	645,41	287	219	50,8	0,62	--
		Накладные расходы -		*960,73*		*327*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*756,10*				*257*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*204,63*				*70*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*402,47*		*137*				
		Сметная стоимость				*1847*				
5	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-А1	0,34	16858,59	781,17	5732	266	499	1,55	1
		м3		1278,73	211,93	435	72	48,5	0,21	--

		Накладные расходы -		*1468,43*		*499*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*722,97*				*246*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*745,46*				*253*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1466,16*		*498*				
		Сметная стоимость				*6730*				
6	**11-060101-0106 РСНБ РК 2015**	**Устройство ж/бетонного фундамента Фм-А1**	**8**	**20495,20**	**1142,66**	**163962**	**9141**	**28120**	**5,46**	**44**
		м3		**4918,05**	**315,71**	**39344**	**2526**	**48,5**	**0,31**	**2**
		Накладные расходы -		*3515,00*		*28120*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2538,37*				*20307*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*976,62*				*7813*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1920,82*		*15367*				
		Сметная стоимость				*207449*				
7	**21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм**	**0,034**	**151084,20**	**--**	**5137**	**--**	**218**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*6405,97*		*218*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6405,97*				*218*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12599,21*		*428*				
		Сметная стоимость				*5783*				
8	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	**0,1426**	**143165,32**	**--**	**20415**	**--**	**866**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*6070,21*		*866*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6070,21*				*866*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11938,84*		*1702*				
		Сметная стоимость				*22983*				
9	**11-080101-0305 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция боковая оклеечная унифлексом по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов**	**27,6**	**2968,26**	**30,56**	**81924**	**843**	**11474**	**0,54**	**15**
		м2		**540,94**	**6,43**	**14930**	**177**	**50,8**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*415,71*		*11474*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*278,06*				*7675*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*137,64*				*3799*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*270,72*		*7472*				
		Сметная стоимость				*100869*				
10	**11-080101-0306 РСНБ РК 2015**	**Убрать 1 слой гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов**	**27,6**	**-1101,15**	**-12,91**	**-30392**	**-356**	**-5132**	**-0,26**	**-7**
		м2		**-261,22**	**-1,75**	**-7210**	**-48**	**50,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*185,95*		*5132*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*133,59*				*3687*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*52,35*				*1445*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*102,97*		*2842*				
		Сметная стоимость				*-22418*				
		Фм-Б1-1шт								
11	**11-010205-0109 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м**	**4,86**	**3878,28**	**--**	**18848**	**--**	**12411**	**4,38**	**21**
		м3		**3878,28**	**--**	**18848**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*2553,69*		*12411*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2292,07*				*11139*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*261,62*				*1271*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*514,56*		*2501*				

		Сметная стоимость				*33760*				
12	11-010205-1303 РСНБ РК 2015	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	4,86	755,75	--	3673	--	2418	0,95	5
		м3		755,75	--	3673	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*497,63*		*2418*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*446,65*				*2171*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50,98*				*248*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*100,27*		*487*				
		Сметная стоимость				*6579*				
13	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	8,505	1038,55	--	8833	--	375	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,03*		*375*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*375*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*737*				
		Сметная стоимость				*9944*				
14	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Устройство гравийного основания под фундаменты	0,18	4070,14	1396,49	733	251	173	0,98	--
		м3		842,98	645,41	152	116	50,8	0,62	--
		Накладные расходы -		*960,73*		*173*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*756,10*				*136*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*204,63*				*37*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*402,47*		*72*				
		Сметная стоимость				*978*				
15	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-Б1	0,18	16858,59	781,17	3035	141	264	1,55	--
		м3		1278,73	211,93	230	38	48,5	0,21	--
		Накладные расходы -		*1468,43*		*264*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*722,97*				*130*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*745,46*				*134*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1466,16*		*264*				
		Сметная стоимость				*3563*				
16	11-060101-0106 РСНБ РК 2015	Устройство ж/бетонного фундамента Фм-Б1	4,3	20495,20	1142,66	88129	4913	15114	5,46	23
		м3		4918,05	315,71	21148	1358	48,5	0,31	1
		Накладные расходы -		*3515,00*		*15114*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2538,37*				*10915*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*976,62*				*4199*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1920,82*		*8260*				
		Сметная стоимость				*111503*				
17	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0178	151084,20	--	2689	--	114	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6405,97*		*114*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6405,97*				*114*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12599,21*		*224*				
		Сметная стоимость				*3027*				
18	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0677	143165,32	--	9692	--	411	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

		Накладные расходы -		*6070,21*		*411*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6070,21*				*411*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11938,84*		*808*				
		Сметная стоимость				*10911*				
19	**11-080101-0305 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоястен, фундаментов**	**14,3**	**2968,26**	**30,56**	**42446**	**437**	**5945**	**0,54**	**8**
		м2		**540,94**	**6,43**	**7735**	**92**	**50,8**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*415,71*		*5945*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*278,06*				*3976*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*137,64*				*1968*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*270,72*		*3871*				
		Сметная стоимость				*52262*				
20	**11-080101-0306 РСНБ РК 2015**	**Убрать 1 слой гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов**	**14,3**	**-1495,77**	**-12,91**	**-21390**	**-185**	**-2898**	**-0,26**	**-4**
		м2		**-261,22**	**-1,75**	**-3735**	**-25**	**50,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*202,68*		*2898*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*133,59*				*1910*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*69,09*				*988*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*135,88*		*1943*				
		Сметная стоимость				*-16549*				
		Фм-ССЗ-2шт								
21	**11-010205-0402 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	**1,352**	**2652,19**	**--**	**3586**	**--**	**2361**	**3,22**	**4**
		м3 грунта		**2652,19**	**--**	**3586**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*1746,35*		*2361*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1567,44*				*2119*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*178,91*				*242*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*351,88*		*476*				
		Сметная стоимость				*6423*				
22	**11-070507-0103 РСНБ РК 2015**	**Установка блоков цокольных массой более 2,5 т**	**2**	**3832,21**	**1833,90**	**7664**	**3668**	**3891**	**2,01**	**4**
		шт		**1998,31**	**756,48**	**3997**	**1513**	**62,1**	**0,65**	**1**
		Накладные расходы -		*1945,75*		*3891*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1710,73*				*3421*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*235,02*				*470*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*462,24*		*924*				
		Сметная стоимость				*12480*				
23	**21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Блоки фундаментные, опорные, из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**0,46**	**41248,68**	**--**	**18974**	**--**	**805**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*1748,94*		*805*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1748,94*				*805*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3439,81*		*1582*				
		Сметная стоимость				*21361*				
24	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Установказакладных деталей весом до 4 кг**	**0,00208**	**373574,65**	**1047,43**	**777**	**2**	**263**	**227,70**	**--**
		1т		**218316,48**	**480,67**	**454**	**1**	**48,5**	**0,41**	**--**
		Накладные расходы -		*126455,53*		*263*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*106116,62*				*221*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20338,91*				*42*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40002,41*		*83*				
		Сметная стоимость				*1123*				

25	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	**Установка закладных деталей весом до 20 кг**	0,08698	219209,46	1047,43	19067	91	3642	66,70	6
		1т		63951,29	480,67	5562	42	48,5	0,41	--
		Накладные расходы -		*41868,96*		*3642*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*31249,50*				*2718*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10619,46*				*924*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20886,27*		*1817*				
		Сметная стоимость				*24525*				
26	11-090301-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	**Монтаж опор Д-325мм,L-11,5м(2шт),Д-325мм,L-12м(1шт)**	2,495	20701,86	9029,92	51651	22530	23520	11,08	28
		т		10744,71	2722,13	26808	6792	60,9	2,33	6
		Накладные расходы -		*9426,80*		*23520*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*8201,30*				*20462*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1225,49*				*3058*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2410,29*		*6014*				
		Сметная стоимость				*81185*				
27	21-060801-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Стоимость мет опор**	2,495	358222,24	--	893764	--	37896	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15188,62*		*37896*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15188,62*				*37896*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29872,87*		*74533*				
		Сметная стоимость				*1006192*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1459211**	**42217**			**197**
			Тенге			**178534**	**12872**			**12**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**513795**				
	Материалы -		Тенге			**260054**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**157807**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**37934**				
	Местные материалы -		Тенге			**18974**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**25419**				
		Накладные расходы -	Тенге			**110209**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**84828**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**25381**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**49920**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**673925**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**175**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**157807**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**945416**				
	Материалы -		Тенге			**2313**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**33600**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**893764**				
		Накладные расходы -	Тенге			**61415**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**20462**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**40953**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**80546**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**1087378**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**33**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**33600**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**1761303**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**209**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**191407**			

РАЗДЕЛ 2.Монтаж аппаратуры управления

28	11-010205-0407 РСНБ РК 2015	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы под фундамент МО-3	0,66	2349,08	--	1550	--	1021	2,85	2
		м3 грунта		2349,08	--	1550	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1546,77*		*1021*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1388,31*				*916*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*158,47*				*105*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*311,67*		*206*				
		Сметная стоимость				*2777*				
29	11-060101-0103 РСНБ РК 2015	Устройство бетонного фундамента под основание МО-3	0,45	19331,64	1050,33	8699	473	1261	4,04	2
		м3		3634,18	288,41	1635	130	48,5	0,28	--
		Накладные расходы -		*2802,78*		*1261*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1902,46*				*856*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*900,33*				*405*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1770,75*		*797*				
		Сметная стоимость				*10757*				
		Контур заземления контроллера-1коомпл								
30	11-010205-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях без крепления с вертикальными стенками	2,3	1539,10	--	3540	--	2331	1,74	4
		м3		1539,10	--	3540	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1013,43*		*2331*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*909,61*				*2092*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*103,83*				*239*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*204,20*		*470*				
		Сметная стоимость				*6341*				
31	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2,3	899,47	--	2069	--	1362	1,12	3
		м3		899,47	--	2069	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*592,26*		*1362*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*531,59*				*1223*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*60,68*				*140*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*119,34*		*274*				
		Сметная стоимость				*3706*				
32	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 20 мм	8	2470,47	140,75	19764	1126	3828	0,81	6
		шт		799,32	38,32	6395	307	42,8	0,03	--
		Накладные расходы -		*478,46*		*3828*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*358,51*				*2868*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*119,95*				*960*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*235,91*		*1887*				
		Сметная стоимость				*25479*				
33	21-050301-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	0,0288	138351,55	--	3985	--	169	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5866,11*		*169*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5866,11*				*169*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11537,41*		*332*				
		Сметная стоимость				*4486*				
34	13-080208-0201 РСНБ РК 2015	Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм	12	339,38	15,12	4073	181	1171	0,18	2
		м		182,70	3,83	2192	46	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*97,61*		*1171*				

		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*79,84*				*958*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17,77*				*213*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,96*		*420*				
		Сметная стоимость				*5664*				
35	**21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм**	**0,007404**	**146062,26**	**--**	**1081**	**--**	**46**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*6193,04*		*46*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6193,04*				*46*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12180,42*		*90*				
		Сметная стоимость				*1217*				
		Контур заземления конструктивов-3компл								
36	**11-010205-0403 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3**	**0,648**	**3893,03**	**--**	**2523**	**--**	**1661**	**4,73**	**3**
		м3 грунта		**3893,03**	**--**	**2523**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*2563,40*		*1661*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2300,78*				*1491*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*262,62*				*170*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*516,51*		*335*				
		Сметная стоимость				*4519*				
37	**11-010205-0503 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	**0,648**	**1200,00**	**--**	**778**	**--**	**512**	**1,39**	**1**
		м3 грунта		**1200,00**	**--**	**778**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*790,15*		*512*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*709,20*				*460*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*80,95*				*52*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*159,21*		*103*				
		Сметная стоимость				*1393*				
38	**13-080208-0104 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	**12**	**2470,47**	**140,75**	**29646**	**1689**	**5742**	**0,81**	**10**
		шт.		**799,32**	**38,32**	**9592**	**460**	**42,8**	**0,03**	**--**
		Накладные расходы -		*478,46*		*5742*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*358,51*				*4302*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*119,95*				*1439*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*235,91*		*2831*				
		Сметная стоимость				*38218*				
39	**13-080208-0201 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	**18**	**339,38**	**15,12**	**6109**	**272**	**1757**	**0,18**	**3**
		м		**182,70**	**3,83**	**3289**	**69**	**42,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*97,61*		*1757*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*79,84*				*1437*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17,77*				*320*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,96*		*629*				
		Сметная стоимость				*8495*				
40	**21-050301-2704 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм**	**0,0288**	**166822,81**	**--**	**4804**	**--**	**204**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*7073,29*		*204*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7073,29*				*204*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13911,69*		*401*				
		Сметная стоимость				*5408*				

41	**21-050301-2702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм**	**0,0288**	**170162,29**	**--**	**4901**	**--**	**208**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***7214,88***		***208***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7214,88*				*208*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***14190,17***		***409***				
		Сметная стоимость				***5517***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**93521**	**3741**			**36**
			Тенге			**33562**	**1011**			**1**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**59591**				
	Материалы -		Тенге			**34855**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**22349**			
		Накладные расходы -	Тенге			**12498**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**9565**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**2933**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**5767**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**77856**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**22**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**22349**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**33930**				
	Материалы -		Тенге			**6591**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**12225**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**14771**				
		Накладные расходы -	Тенге			**8775**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**7038**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1737**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**3416**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**46121**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**14**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**12225**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**123976**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**37**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**34573**			
		РАЗДЕЛ 3.Монтаж светофорных стоек								
42	**11-010205-0407 РСНБ РК 2015**	**Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы**	**1,93536**	**2349,08**	**--**	**4546**	**--**	**2994**	**2,85**	**6**
		м3 грунта		**2349,08**	**--**	**4546**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1546,77***		***2994***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1388,31*				*2687*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*158,47*				*307*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***311,67***		***603***				
		Сметная стоимость				***8143***				
43	**11-010205-1303 РСНБ РК 2015**	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3**	**1,93536**	**755,75**	**--**	**1463**	**--**	**963**	**0,95**	**2**
		м3		**755,75**	**--**	**1463**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***497,63***		***963***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*446,65*				*864*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50,98*				*99*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***100,27***		***194***				
		Сметная стоимость				***2620***				

44	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	3,38688	1038,55	--	3517	--	149	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,03*		*149*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*149*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*293*				
		Сметная стоимость				*3959*				
45	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонного фундамента светофорной стойки**	1,35	20414,21	831,12	27559	1122	4790	5,64	8
		м3		5073,36	233,24	6849	315	48,5	0,23	--
		Накладные расходы -		*3548,39*		*4790*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2573,70*				*3474*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*974,69*				*1316*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1917,01*		*2588*				
		Сметная стоимость				*34937*				
46	11-090301-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	**Монтаж светофорной стойки с приямком массой до 0,5 т**	0,354	21252,56	9029,92	7523	3197	3345	11,08	4
		т		10744,71	2722,13	3804	964	60,9	2,33	1
		Накладные расходы -		*9450,15*		*3345*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*8201,30*				*2903*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1248,84*				*442*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2456,22*		*870*				
		Сметная стоимость				*11738*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			44609	4319			19
			Тенге			16662	1279			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			37086				
	Материалы -		Тенге			19588				
	Всего заработная плата -		Тенге				13173			
	Транспортные расходы -		Тенге			3517				
		Накладные расходы -	Тенге			8896				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					7026		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1870		
		Сметная прибыль -	Тенге			3679				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			49660				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата -	Тенге				13173			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			7523				
	Материалы -		Тенге			523				
	Всего заработная плата -		Тенге				4767			
		Накладные расходы -	Тенге			3345				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2903		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					442		
		Сметная прибыль -	Тенге			870				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			11738				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				4767			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			61399				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата -	Тенге				17940			

РАЗДЕЛ 4.Устройство кабельной канализации

47	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	24	1567,60	--	37622	--	24773	1,77	43
		м3 грунта		1567,60	--	37622	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1032,20*		*24773*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*926,45*				*22235*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*105,75*				*2538*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*207,98*		*4992*				
		Сметная стоимость				*67386*				
48	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	24	899,47	--	21587	--	14214	1,12	27
		м3 грунта		899,47	--	21587	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*592,26*		*14214*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*531,59*				*12758*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*60,68*				*1456*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*119,34*		*2864*				
		Сметная стоимость				*38665*				
49	11-340201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы светофорной канализации из ПХВ труб Д-100мм	0,022	1870769,38	--	41157	--	3690	152,95	3
		кан.-км		136544,58	--	3004	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*167710,08*		*3690*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*84794,19*				*1865*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*82915,90*				*1824*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*163078,36*		*3588*				
		Сметная стоимость				*48434*				
50	11-340201-0302 РСНБ РК 2015	Трубопроводы светофорной канализации из ПХВ труб Д-100мм. Устройство. Более 2-х отверстий	0,102	1861529,52	--	189876	--	16456	142,60	15
		канало-километр трубопровода		127304,72	--	12985	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*161337,07*		*16456*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*79056,23*				*8064*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*82280,84*				*8393*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*161829,33*		*16507*				
		Сметная стоимость				*222839*				
51	11-340201-0302 РСНБ РК 2015	Трубопроводы светофорной канализации из ПХВ труб Д-100мм. Устройство. Более 2-х(трехканальная) отверстий	0,006	1861529,52	--	11169	--	968	142,60	1
		канало-километр трубопровода		127304,72	--	764	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*161337,07*		*968*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*79056,23*				*474*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*82280,84*				*494*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*161829,33*		*971*				
		Сметная стоимость				*13108*				
52	13-080208-0201 РСНБ РК 2015	Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм	75	339,38	15,12	25454	1134	7321	0,18	14
		м		182,70	3,83	13703	287	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*97,61*		*7321*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*79,84*				*5988*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17,77*				*1333*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,96*		*2622*				
		Сметная стоимость				*35397*				
53	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,046275	146062,26	--	6759	--	287	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6193,04*		*287*				

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6193,04*				*287*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***12180,42***		***564***				
		Сметная стоимость				***7609***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**333625**	**1134**			**102**
			Тенге			**89665**	**287**			**--**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**25454**				
	Материалы -		Тенге			**10617**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**13990**			
		Накладные расходы -	Тенге			**7321**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**5988**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1333**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**2622**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**35397**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**14**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13990**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**308171**				
	Материалы -		Тенге			**225449**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**75963**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**6759**				
		Накладные расходы -	Тенге			**60388**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**45396**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**14992**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**29485**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**398043**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**88**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**75963**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**433440**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**102**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**89953**			
		РАЗДЕЛ 5.Приямки кабельной канализации								
54	**11-010205-0402 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	**1,029**	**2652,19**	**--**	**2729**	**--**	**1797**	**3,22**	**3**
		м3 грунта		**2652,19**	**--**	**2729**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1746,35***		***1797***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1567,44*				*1613*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*178,91*				*184*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***351,88***		***362***				
		Сметная стоимость				***4888***				
55	**11-010205-1302 РСНБ РК 2015**	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2**	**1,029**	**564,54**	**--**	**581**	**--**	**383**	**0,71**	**1**
		м3 грунта		**564,54**	**--**	**581**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***371,73***		***383***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*333,64*				*343*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*38,08*				*39*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***74,90***		***77***				
		Сметная стоимость				***1041***				
56	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**1,80075**	**1038,55**	**--**	**1870**	**--**	**79**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***44,03***		***79***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*79*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*156*				
		Сметная стоимость				*2105*				
57	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонного фундамента под приямки**	**0,48**	**16858,59**	**781,17**	**8092**	**375**	**705**	**1,55**	**1**
		м3		**1278,73**	**211,93**	**614**	**102**	**48,5**	**0,21**	**--**
		Накладные расходы -		*1468,43*		*705*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*722,97*				*347*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*745,46*				*358*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1466,16*		*704*				
		Сметная стоимость				*9501*				
58	**11-090606-0112 РСНБ РК 2015**	**Монтаж приямков**	**0,18**	**100444,41**	**17109,70**	**18080**	**3080**	**9549**	**74,98**	**13**
		т		**76215,67**	**645,44**	**13719**	**116**	**60,9**	**0,53**	**--**
		Накладные расходы -		*53051,93*		*9549*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*46808,41*				*8426*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6243,52*				*1124*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12279,71*		*2210*				
		Сметная стоимость				*29840*				
59	**21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Приямок 400х400х600(6шт)**	**0,18**	**345906,56**	**--**	**62263**	**--**	**2640**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*14666,44*		*2640*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14666,44*				*2640*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28845,84*		*5192*				
		Сметная стоимость				*70095*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**93615**	**3455**			**18**
			Тенге			**17643**	**218**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**13272**				
	Материалы -		Тенге			**7103**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**4026**			
	Транспортные расходы -		Тенге			**1870**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2964**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**2303**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**661**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1299**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**17535**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4026**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**80343**				
	Материалы -		Тенге			**1281**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**13835**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**62263**				
		Накладные расходы -	Тенге			**12189**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**8426**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**3763**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**7403**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**99935**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**14**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13835**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**117470**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**18**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**17861**			

РАЗДЕЛ 6.Устройство колодцев кабельной канализации (3шт)

60	11-010205-0203 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м	12,129	3430,40	--	41607	--	27397	3,88	47
		м3 грунта		3430,40	--	41607	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*2258,77*		*27397*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2027,37*				*24590*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*231,41*				*2807*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*455,13*		*5520*				
		Сметная стоимость				*74524*				
61	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	7,284	1200,00	--	8741	--	5755	1,39	10
		м3		1200,00	--	8741	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*790,15*		*5755*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*709,20*				*5166*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*80,95*				*590*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*159,21*		*1160*				
		Сметная стоимость				*15656*				
62	11-010205-1303 РСНБ РК 2015	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	4,845	755,75	--	3662	--	2411	0,95	5
		м3		755,75	--	3662	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*497,63*		*2411*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*446,65*				*2164*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50,98*				*247*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*100,27*		*486*				
		Сметная стоимость				*6559*				
63	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	8,47875	1038,55	--	8806	--	373	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,03*		*373*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*373*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*734*				
		Сметная стоимость				*9914*				
64	11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	7,2	150,10	107,75	1081	776	389	0,05	--
		м2 основания или покрытия		42,35	33,38	305	240	60,3	0,03	--
		Накладные расходы -		*53,96*		*389*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*45,66*				*329*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,30*				*60*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,32*		*118*				
		Сметная стоимость				*1587*				
65	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-Б1	0,501	16858,59	781,17	8446	391	736	1,55	1
		м3		1278,73	211,93	641	106	48,5	0,21	--
		Накладные расходы -		*1468,43*		*736*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*722,97*				*362*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*745,46*				*373*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1466,16*		*735*				
		Сметная стоимость				*9916*				

66	**11-340201-0503 РСНБ РК 2015 при**	**Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-3, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство**	**3**	**64021,83**	**2557,34**	**192066**	**7672**	**30225**	**10,64**	**32**
		колодец		**10320,18**	**1050,50**	**30961**	**3151**	**62,1**	**0,77**	**2**
		Накладные расходы -		***10075,11***		***30225***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*7061,19*				*21184*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3013,92*				*9042*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***5927,76***		***17783***				
		Сметная стоимость				***240075***				
67	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	**0,33**	**795,22**	**14,39**	**262**	**5**	**54**	**0,24**	**--**
		м2		**245,04**	**2,34**	**81**	**1**	**50,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***164,71***		***54***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*125,67*				*41*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39,05*				*13*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***76,80***		***25***				
		Сметная стоимость				***342***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**264670**	**8844**			**95**
			Тенге			**85997**	**3499**			**3**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**264670**				
	Материалы -		Тенге			**161024**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**89495**			
	Транспортные расходы -		Тенге			**8806**				
		Накладные расходы -	Тенге			**67340**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**53836**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**13504**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**26561**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**358571**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**97**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**89495**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			**358571**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**97**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**89495**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2289251**	**63710**			**467**
			Тенге			**422063**	**19166**			**17**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**85045**				
	Материалы -		Тенге			**45472**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**36339**			
		Накладные расходы -	Тенге			**19818**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**15553**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**4265**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**8389**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**113252**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**36**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**36339**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1170924**				
	Материалы -		Тенге			**679810**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**352688**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**59464**				
	Местные материалы -		Тенге			**18974**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**39612**				
		Накладные расходы -	Тенге			**258572**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**200427**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**58145**		

		Сметная прибыль -	Тенге			**114360**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1543855**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**395**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**352688**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**1033282**				
	Материалы -		Тенге			**4118**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**52202**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**956028**				
		Накладные расходы -	Тенге			**76950**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**31791**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**45159**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**88819**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**1199051**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**52**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**52202**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**2856159**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**484**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**441229**			

Всего в тенге:	2 856 159
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	2 856 159
Оборудование	0
Итого:	**2 856 159**
Временные здания и сооружения 1,76%	50 268
Итого:	**2 906 427**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	81 089
Итого:	**2 987 517**
Итого в текущих ценах на 2018 год - 100% (К=1,1338991):	**3 387 543**
НДС 12%	406 505
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**3 794 048**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**3 793 970**
в том числе НДС 12%:	406 497

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 29-ти светофорных объектов.

ул. Макатаева - ул. Кожамкулова

АКТ
приемки выполненных работ
за май 2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Попадает в охранную зону ЛЭП								
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж конструкций металлических								
		Фм-в-1шт								
1	11-010205-0406 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2**	1,6	1750,44	--	2801	--	1844	2,13	3
		м3 грунта		1750,44	--	2801	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1152,59*		*1844*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1034,51*				*1655*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*118,08*				*189*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*232,24*		*372*				
		Сметная стоимость				*5017*				
2	11-010205-1302 РСНБ РК 2015	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2**	1,6	677,45	--	1084	--	714	0,86	1
		м3 грунта		677,45	--	1084	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*446,07*		*714*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*400,37*				*641*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*45,70*				*73*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*89,88*		*144*				
		Сметная стоимость				*1942*				
3	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	2,8	1038,55	--	2908	--	123	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,03*		*123*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*123*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*242*				
		Сметная стоимость				*3274*				
4	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	0,1	4289,09	1675,79	429	168	113	1,17	--
		м3 основания		1011,57	774,49	101	77	50,8	0,75	--
		Накладные расходы -		*1127,65*		*113*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*907,32*				*91*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*220,33*				*22*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*433,34*		*43*				
		Сметная стоимость				*585*				

5	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	1,5	20273,12	950,80	30410	1426	5250	5,44	8
		м3		4854,01	368,09	7281	552	48,5	0,32	--
		Накладные расходы -		*3499,68*		*5250*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2532,71*				*3799*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*966,97*				*1450*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1901,82*		*2853*				
		Сметная стоимость				*38512*				
6	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,0204	21474,68	1431,72	438	29	226	20,62	--
		т		19767,57	376,30	403	8	48,5	0,28	--
		Накладные расходы -		*11094,54*		*226*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*9769,77*				*199*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1324,77*				*27*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2605,54*		*53*				
		Сметная стоимость				*717*				
7	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,0204	143165,32	--	2921	--	124	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6070,21*		*124*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6070,21*				*124*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11938,84*		*244*				
		Сметная стоимость				*3288*				
8	11-090301-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	Монтаж опор Д-159мм,L-7,5м(1шт)	0,147	24656,79	10835,90	3625	1593	1662	13,29	2
		т		12893,65	3266,56	1895	480	60,9	2,80	--
		Накладные расходы -		*11304,29*		*1662*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*9841,56*				*1447*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1462,73*				*215*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2876,89*		*423*				
		Сметная стоимость				*5710*				
9	21-060801-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость мет опор	0,147	358222,24	--	52659	--	2233	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15188,62*		*2233*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15188,62*				*2233*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29872,87*		*4391*				
		Сметная стоимость				*59283*				
10	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	7,53	140,89	2,36	1061	18	287	0,06	--
		м2		56,37	0,56	424	4	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*38,14*		*287*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*30,85*				*232*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,28*				*55*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,32*		*108*				
		Сметная стоимость				*1456*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			98334	3234			16
			Тенге			13990	1122			1

		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			42051				
		Материалы -	Тенге			22487				
		Всего заработная плата -	Тенге				12736			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2921				
		Транспортные расходы -	Тенге			2908				
		Накладные расходы -	Тенге			8681				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					6617		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					2064		
		Сметная прибыль -	Тенге			4059				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			54790				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата -	Тенге				12736			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			56283				
		Материалы -	Тенге			136				
		Всего заработная плата -	Тенге				2376			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			52659				
		Накладные расходы -	Тенге			3894				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1447		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					2447		
		Сметная прибыль -	Тенге			4814				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			64992				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				2376			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			119782				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата -	Тенге				15112			
		РАЗДЕЛ 2.Монтаж аппаратуры управления								
11	**11-010205-0407 РСНБ РК 2015**	**Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы под фундамент МО-3**	**0,66**	**2818,89**	**--**	**1860**	**--**	**1225**	**3,42**	**2**
		м3 грунта		**2818,89**	**--**	**1860**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1856,12***		***1225***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***1665,97***				***1100***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***190,16***				***126***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***374,00***		***247***				
		Сметная стоимость				***3332***				
12	**11-010205-1303 РСНБ РК 2015**	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства,группа грунтов 3**	**0,66**	**906,90**	**--**	**599**	**--**	**394**	**1,15**	**1**
		м3		**906,90**	**--**	**599**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***597,16***		***394***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***535,98***				***354***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***61,18***				***40***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***120,33***		***79***				
		Сметная стоимость				***1073***				
13	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**1,155**	**1038,55**	**--**	**1200**	**--**	**51**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***44,03***		***51***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***44,03***				***51***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***86,61***		***100***				

		Сметная стоимость				*1351*				
14	11-060101-0103 РСНБ РК 2015	Устройство бетонного фундамента под основание МО-3	0,45	20268,54	1260,40	9121	567	1458	4,84	2
		м3		4361,02	346,09	1962	156	48,5	0,34	--
		Накладные расходы -		*3239,13*		*1458*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2282,95*				*1027*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*956,18*				*430*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1880,61*		*846*				
		Сметная стоимость				*11425*				
15	11-090606-0112 РСНБ РК 2015	Установка основания под оборудование	0,0623	119109,48	20531,64	7421	1279	3962	89,98	6
		т		91458,80	774,52	5698	48	60,9	0,63	--
		Накладные расходы -		*63601,95*		*3962*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*56170,10*				*3499*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7431,85*				*463*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14616,91*		*911*				
		Сметная стоимость				*12294*				
16	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость мет/основания МО-3 под аппаратуру дорожного контроллера с окраской за 2 раза	0,0623	345906,56	--	21550	--	914	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14666,44*		*914*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14666,44*				*914*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28845,84*		*1797*				
		Сметная стоимость				*24261*				
17	13-080304-0207 РСНБ РК 2015	Установка дорожного контроллера для простых перекрестков (до 16 направлений)	1	13533,91	3583,23	13534	3583	3755	5,52	6
		шт		5782,75	1346,54	5783	1347	42,8	1,13	1
		Накладные расходы -		*3754,55*		*3755*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*3051,34*				*3051*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*703,21*				*703*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1383,08*		*1383*				
		Сметная стоимость				*18672*				
18	ТПРАЙС"TLP"	Стоимость дорожного контроллера для простых перекрестков (до 16 направлений)	1	1702299,36	--	1702299	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*72177,49*		*72177*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*72177,49*				*72177*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*141958,15*		*141958*				
		Сметная стоимость				*1916435*				
Контур заземления контроллера-1компл										
19	11-010205-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях без крепления с вертикальными стенками	2,3	1846,92	--	4248	--	2797	2,09	5
		м3		1846,92	--	4248	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1216,12*		*2797*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1091,53*				*2511*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*124,59*				*287*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*245,04*		*564*				
		Сметная стоимость				*7609*				
20	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2,3	1079,37	--	2483	--	1635	1,34	3
		м3		1079,37	--	2483	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*710,72*		*1635*				

		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*637,91*				*1467*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*72,81*				*167*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*143,21*		*329*				
		Сметная стоимость				*4447*				
21	**13-080208-0104 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 20 мм**	**8**	**2658,49**	**168,90**	**21268**	**1351**	**4489**	**0,97**	**8**
		шт		**959,19**	**45,98**	**7674**	**368**	**42,8**	**0,04**	**--**
		Накладные расходы -		*561,17*		*4489*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*430,21*				*3442*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*130,96*				*1048*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*257,57*		*2061*				
		Сметная стоимость				*27818*				
22	**21-050301-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм**	**0,0288**	**138351,55**	**--**	**3985**	**--**	**169**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*5866,11*		*169*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5866,11*				*169*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11537,41*		*332*				
		Сметная стоимость				*4486*				
23	**13-080208-0201 РСНБ РК 2015**	**Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм**	**12**	**378,95**	**18,15**	**4547**	**218**	**1391**	**0,22**	**3**
		м		**219,24**	**4,60**	**2631**	**55**	**42,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*115,93*		*1391*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*95,80*				*1150*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20,13*				*242*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,59*		*475*				
		Сметная стоимость				*6413*				
24	**21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм**	**0,007404**	**146062,26**	**--**	**1081**	**--**	**46**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*6193,04*		*46*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6193,04*				*46*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12180,42*		*90*				
		Сметная стоимость				*1217*				
				Контур заземления конструктивов-2компл						
25	**11-010205-0403 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3**	**0,432**	**4671,63**	**--**	**2018**	**--**	**1329**	**5,67**	**2**
		м3 грунта		**4671,63**	**--**	**2018**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*3076,08*		*1329*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2760,94*				*1193*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*315,14*				*136*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*619,82*		*268*				
		Сметная стоимость				*3615*				
26	**11-010205-0503 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	**0,432**	**1440,00**	**--**	**622**	**--**	**410**	**1,67**	**1**
		м3 грунта		**1440,00**	**--**	**622**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*948,18*		*410*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*851,04*				*368*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*97,14*				*42*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*191,05*		*83*				
		Сметная стоимость				*1114*				
27	**13-080208-0104 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	**8**	**2658,49**	**168,90**	**21268**	**1351**	**4489**	**0,97**	**8**
		шт.		**959,19**	**45,98**	**7674**	**368**	**42,8**	**0,04**	**--**
		Накладные расходы -		*561,17*		*4489*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*430,21*				*3442*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*130,96*				*1048*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*257,57*		*2061*				
		Сметная стоимость				*27818*				
28	**13-080208-0201 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	**12**	**378,95**	**18,15**	**4547**	**218**	**1391**	**0,22**	**3**
		м		**219,24**	**4,60**	**2631**	**55**	**42,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*115,93*		*1391*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*95,80*				*1150*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20,13*				*242*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,59*		*475*				
		Сметная стоимость				*6413*				
29	**21-050301-2704 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм**	**0,0192**	**166822,81**	**--**	**3203**	**--**	**136**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*7073,29*		*136*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7073,29*				*136*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13911,69*		*267*				
		Сметная стоимость				*3606*				
30	**21-050301-2702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм**	**0,0192**	**170162,29**	**--**	**3267**	**--**	**139**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*7214,88*		*139*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7214,88*				*139*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14190,17*		*272*				
		Сметная стоимость				*3678*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**1830121**	**8567**			**48**
			Тенге			**45882**	**2397**			**2**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**1702299**				
	Накладные расходы -		Тенге			**72177**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**141958**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**1916435**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**65165**				
	Материалы -		Тенге			**32052**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**28584**			
		Накладные расходы -	Тенге			**15516**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**12234**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**3282**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**6454**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**87135**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**28**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**28584**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**33686**				
	Материалы -		Тенге			**6591**				

		Всего заработная плата -	Тенге				13948				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			11536					
		Транспортные расходы -	Тенге			1200					
		Накладные расходы -	Тенге			9787					
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					8019			
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1768			
		Сметная прибыль -	Тенге			3478					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			46951					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата -	Тенге				13948				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			28970					
		Материалы -	Тенге			444					
		Всего заработная плата -	Тенге				5746				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			21550					
		Накладные расходы -	Тенге			4876					
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					3499			
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1377			
		Сметная прибыль -	Тенге			2708					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			36554					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата -	Тенге				5746				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2087075					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								50
		Сметная заработная плата -	Тенге				48278				
		РАЗДЕЛ 3.Монтаж светофорных стоек									
31	**11-010205-0407 РСНБ РК 2015**	**Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы**	**4,51584**	**2818,89**	**--**	**12730**	**--**	**8382**	**3,42**	**15**
		м3 грунта		**2818,89**	**--**	**12730**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1856,12***		***8382***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***1665,97***				***7523***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***190,16***				***859***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***374,00***		***1689***				
		Сметная стоимость				***22801***				
32	**11-010205-1303 РСНБ РК 2015**	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3**	**4,51584**	**906,90**	**--**	**4095**	**--**	**2697**	**1,15**	**5**
		м3		**906,90**	**--**	**4095**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***597,16***		***2697***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***535,98***				***2420***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***61,18***				***276***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***120,33***		***543***				
		Сметная стоимость				***7335***				
33	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**7,90272**	**1038,55**	**--**	**8207**	**--**	**348**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***44,03***		***348***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***44,03***				***348***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***86,61***		***684***				
		Сметная стоимость				***9239***				
34	**11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонного фундамента светофорной стойки**	**3,15**	**21595,10**	**997,34**	**68025**	**3142**	**13025**	**6,76**	**21**

		м3		6088,03	279,88	19177	882	48,5	0,27	1
		Накладные расходы -		*4135,02*		*13025*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3088,44*				*9729*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1046,58*				*3297*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2058,41*		*6484*				
		Сметная стоимость				*87534*				
35	11-090301-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	Монтаж светофорной стойки с приямком массой до 0,5 т	0,801	25207,49	10835,90	20191	8680	9073	13,29	11
		т		12893,65	3266,56	10328	2617	60,9	2,80	2
		Накладные расходы -		*11327,64*		*9073*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*9841,56*				*7883*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1486,08*				*1190*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2922,81*		*2341*				
		Сметная стоимость				*31606*				
36	ТПРАЙС"МБМ Кировец"	Стойка светофорная транспортная ССЗ с креплением для 1 светофора	1	52711,15	--	52711	--	2235	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2234,95*		*2235*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2234,95*				*2235*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4395,69*		*4396*				
		Сметная стоимость				*59342*				
37	ТПРАЙС"МБМ Кировец"	Стойка светофорная транспортная ССЗ с креплением для 3 светофоров,одного знака и одного табло информационного	2	63017,46	--	126035	--	5344	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2671,94*		*5344*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2671,94*				*5344*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5255,15*		*10510*				
		Сметная стоимость				*141889*				
38	ТПРАЙС"МБМ Кировец"	Стойка светофорная транспортная ССЗ с креплением для 2 светофоров,одного знака и одного табло информационного	1	61600,03	--	61600	--	2612	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2611,84*		*2612*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2611,84*				*2612*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5136,95*		*5137*				
		Сметная стоимость				*69349*				
39	ТПРАЙС"МБМ Кировец"	Стойка светофорная пешеходная СПЗ с креплением для 1 светофора	3	50629,26	--	151888	--	6440	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2146,68*		*6440*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2146,68*				*6440*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4222,08*		*12666*				
		Сметная стоимость				*170994*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			505482	11821			53
			Тенге			46330	3498			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			485291				
	Материалы -		Тенге			45706				
	Всего заработная плата -		Тенге				36884			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			392234				
	Транспортные расходы -		Тенге			8207				
		Накладные расходы -	Тенге			41083				

		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					19672		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					21411		
		Сметная прибыль -	Тенге			42110				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			568483				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							43
		Сметная заработная плата -	Тенге				36884			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			20191				
	Материалы -		Тенге			1184				
	Всего заработная плата -		Тенге				12944			
		Накладные расходы -	Тенге			9073				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					7883		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1190		
		Сметная прибыль -	Тенге			2341				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			31606				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -	Тенге				12944			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			600089				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							56
		Сметная заработная плата -	Тенге				49828			
		РАЗДЕЛ 4.Устройство кабельной канализации								
40	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**27,84**	**1881,12**	**--**	**52370**	**--**	**34484**	**2,13**	**59**
		м3 грунта		**1881,12**	**--**	**52370**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1238,64***		***34484***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***1111,74***				***30951***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***126,90***				***3533***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***249,58***		***6948***				
		Сметная стоимость				***93802***				
41	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**27,84**	**1079,37**	**--**	**30050**	**--**	**19786**	**1,34**	**37**
		м3 грунта		**1079,37**	**--**	**30050**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***710,72***		***19786***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***637,91***				***17759***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***72,81***				***2027***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***143,21***		***3987***				
		Сметная стоимость				***53823***				
42	**11-340201-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы светофорной канализации из ПХВ труб Д-100мм**	**0,047**	**1898078,30**	**--**	**89210**	**--**	**8768**	**183,54**	**9**
		кан.-км		**163853,50**	**--**	**7701**	**--**	**62,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***186545,87***		***8768***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		***101753,02***				***4782***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***84792,85***				***3985***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***166769,93***		***7838***				
		Сметная стоимость				***105816***				
43	**13-080208-0201 РСНБ РК 2015**	**Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм**	**87**	**378,95**	**18,15**	**32969**	**1579**	**10086**	**0,22**	**19**
		м		**219,24**	**4,60**	**19074**	**400**	**42,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***115,93***		***10086***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		***95,80***				***8335***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***20,13***				***1751***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***39,59***		***3444***				
		Сметная стоимость				***46500***				

44	**21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм**	**0,053679**	**146062,26**	**--**	**7840**	**--**	**332**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***6193,04***		***332***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6193,04*				*332*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***12180,42***		***654***				
		Сметная стоимость				***8826***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**212439**	**1579**			**124**
			Тенге			**109195**	**400**			**--**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**32969**				
	Материалы -		Тенге			**12316**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**19474**			
		Накладные расходы -	Тенге			**10086**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**8335**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1751**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**3444**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**46499**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**20**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**19474**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**179470**				
	Материалы -		Тенге			**81509**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**90121**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**7840**				
		Накладные расходы -	Тенге			**63370**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**53493**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**9877**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**19427**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**262268**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**105**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**90121**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**308767**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**125**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**109595**			
		<u>РАЗДЕЛ 5.Приямки кабельной канализации (2шт)</u>								
45	**11-010205-0402 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	**0,686**	**3182,62**	**--**	**2183**	**--**	**1438**	**3,86**	**3**
		м3 грунта		**3182,62**	**--**	**2183**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***2095,62***		***1438***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1880,93*				*1290*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*214,69*				*147*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***422,26***		***290***				
		Сметная стоимость				***3910***				
46	**11-010205-1302 РСНБ РК 2015**	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2**	**0,686**	**677,45**	**--**	**465**	**--**	**306**	**0,86**	**1**
		м3 грунта		**677,45**	**--**	**465**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***446,07***		***306***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*400,37*				*275*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*45,70*				*31*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***89,88***		***62***				

		Сметная стоимость				*833*				
47	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**1,2005**	**1038,55**	**--**	**1247**	**--**	**53**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*44,03*		*53*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*53*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*104*				
		Сметная стоимость				*1404*				
48	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонного фундамента под приямки**	**0,32**	**17270,57**	**937,40**	**5527**	**300**	**524**	**1,86**	**1**
		м3		**1534,48**	**254,32**	**491**	**81**	**48,5**	**0,25**	**--**
		Накладные расходы -		*1636,62*		*524*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*867,57*				*278*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*769,06*				*246*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1512,58*		*484*				
		Сметная стоимость				*6535*				
49	**11-090606-0112 РСНБ РК 2015**	**Монтаж приямков**	**0,06**	**119109,48**	**20531,64**	**7147**	**1232**	**3816**	**89,98**	**5**
		т		**91458,80**	**774,52**	**5488**	**46**	**60,9**	**0,63**	**--**
		Накладные расходы -		*63601,95*		*3816*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*56170,10*				*3370*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7431,85*				*446*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14616,91*		*877*				
		Сметная стоимость				*11840*				
50	**21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Приямок 400х400х600(2шт)**	**0,06**	**345906,56**	**--**	**20754**	**--**	**880**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*14666,44*		*880*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14666,44*				*880*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28845,84*		*1731*				
		Сметная стоимость				*23365*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**37322**	**1532**			**9**
			Тенге			**8627**	**128**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**9421**				
	Материалы -		Тенге			**4736**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**3220**			
	Транспортные расходы -		Тенге			**1247**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2320**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1843**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**477**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**939**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**12681**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3220**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**27901**				
	Материалы -		Тенге			**427**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**5534**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**20754**				
		Накладные расходы -	Тенге			**4696**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**3370**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1326**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**2608**				

	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**35205**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5534**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**47886**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**9**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8754**			
		РАЗДЕЛ 6.Устройство колодцев кабельной канализации (3шт)								
51	**11-010205-0203 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м**	**12,129**	**4116,48**	**--**	**49929**	**--**	**32876**	**4,65**	**56**
		м3 грунта		**4116,48**	**--**	**49929**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***2710,53***		***32876***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***2432,84***				***29508***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***277,69***				***3368***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***546,16***		***6624***				
		Сметная стоимость				***89429***				
52	**11-010205-0503 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы**	**7,284**	**1440,00**	**--**	**10489**	**--**	**6907**	**1,67**	**12**
		м3		**1440,00**	**--**	**10489**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***948,18***		***6907***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***851,04***				***6199***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***97,14***				***708***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***191,05***		***1392***				
		Сметная стоимость				***18787***				
53	**11-010205-1303 РСНБ РК 2015**	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3**	**4,845**	**906,90**	**--**	**4394**	**--**	**2893**	**1,15**	**6**
		м3		**906,90**	**--**	**4394**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***597,16***		***2893***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***535,98***				***2597***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***61,18***				***296***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***120,33***		***583***				
		Сметная стоимость				***7870***				
54	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**8,47875**	**1038,55**	**--**	**8806**	**--**	**373**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***44,03***		***373***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***44,03***				***373***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***86,61***		***734***				
		Сметная стоимость				***9914***				
55	**11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство**	**7,2**	**180,12**	**129,30**	**1297**	**931**	**466**	**0,06**	**--**
		м2 основания или покрытия		**50,81**	**40,06**	**366**	**288**	**60,3**	**0,03**	**--**
		Накладные расходы -		***64,76***		***466***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		***54,80***				***395***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***9,96***				***72***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***19,59***		***141***				
		Сметная стоимость				***1904***				

56	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-Б1**	**0,501**	**17270,57**	**937,40**	**8653**	**470**	**820**	**1,86**	**1**
		м3		**1534,48**	**254,32**	**769**	**127**	**48,5**	**0,25**	**--**
		Накладные расходы -		***1636,62***		***820***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***867,57***				***435***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***769,06***				***385***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1512,58***		***758***				
		Сметная стоимость				***10231***				
57	**11-340201-0503 РСНБ РК 2015 при**	**Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-3, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство**	**3**	**66597,34**	**3068,81**	**199792**	**9206**	**34969**	**12,77**	**38**
		колодец		**12384,22**	**1260,60**	**37153**	**3782**	**62,1**	**0,92**	**3**
		Накладные расходы -		***11656,43***		***34969***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		***8473,43***				***25420***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***3183,00***				***9549***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***6260,30***		***18781***				
		Сметная стоимость				***253542***				
58	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	**0,33**	**847,11**	**17,27**	**280**	**6**	**64**	**0,29**	**--**
		м2		**294,05**	**2,81**	**97**	**1**	**50,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***193,11***		***64***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		***150,80***				***50***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***42,31***				***14***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***83,22***		***27***				
		Сметная стоимость				***371***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**283638**	**10613**			**114**
			Тенге			**103196**	**4199**			**3**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**283638**				
	Материалы -		Тенге			**161024**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**107395**			
	Транспортные расходы -		Тенге			**8806**				
		Накладные расходы -	Тенге			**79368**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**64603**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**14765**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**29041**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**392047**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**117**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**107395**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			**392047**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**117**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**107395**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2967336**	**37346**			**364**
			Тенге			**327220**	**11743**			**10**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**1702299**				
	Накладные расходы -		Тенге			**72177**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**141958**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**1916435**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**98133**				
	Материалы -		Тенге			**44367**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**48058**			
		Накладные расходы -	Тенге			**25602**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**20569**		

		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**5033**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**9899**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**133634**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**48**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**48058**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1033558**				
	Материалы -		Тенге			**322052**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**264304**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**414531**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**22367**				
		Накладные расходы -	Тенге			**204609**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**154246**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**50363**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**99053**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1337220**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**300**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**264304**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**133346**				
	Материалы -		Тенге			**2191**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**26600**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**94963**				
		Накладные расходы -	Тенге			**22540**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**16199**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**6341**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**12471**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**168357**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**26**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**26600**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**3555646**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**374**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**338962**			

Всего в тенге:	3 555 646
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	1 639 211
Оборудование	1 916 435
Итого:	**3 555 646**
Временные здания и сооружения 1,76%	28 850
Итого:	**3 584 496**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	46 539
Итого:	**3 631 035**
Итого в текущих ценах на 2018 год - 100% (К=1,1338991):	**4 117 227**
НДС 12%	494 067
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**4 611 295**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**4 611 201**
в том числе НДС 12%:	494 057

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 29-ти светофорных объектов.

Ул.Ауэзова - ул.Кабанбай батыра

АКТ
приемки выполненных работ
за май 2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Попадает в охранную зону ЛЭП								
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж конструкций металлических								
		Фм-Б1-3шт								
1	11-010205-0109 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	14,58	4653,94	--	67854	--	44679	5,26	77
		м3		4653,94	--	67854	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*3064,43*		*44679*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2750,48*				*40102*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*313,95*				*4577*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*617,47*		*9003*				
		Сметная стоимость				*121536*				
2	11-010205-1303 РСНБ РК 2015	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	14,58	906,90	--	13223	--	8707	1,15	17
		м3		906,90	--	13223	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*597,16*		*8707*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*535,98*				*7815*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*61,18*				*892*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*120,33*		*1754*				
		Сметная стоимость				*23684*				
3	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	25,515	1038,55	--	26499	--	1124	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,03*		*1124*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*1124*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*2210*				
		Сметная стоимость				*29832*				
4	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Устройство гравийного основания под фундаменты	0,54	4518,03	1675,79	2440	905	614	1,17	1
		м3		1011,57	774,49	546	418	50,8	0,75	--
		Накладные расходы -		*1137,36*		*614*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*907,32*				*490*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*230,03*				*124*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*452,43*		*244*				
		Сметная стоимость				*3298*				

5	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-Б1	0,54	17270,57	937,40	9326	506	884	1,86	1
		м3		1534,48	254,32	829	137	48,5	0,25	--
		Накладные расходы -		*1636,62*		*884*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*867,57*				*468*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*769,06*				*415*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1512,58*		*817*				
		Сметная стоимость				*11027*				
6	11-060101-0106 РСНБ РК 2015	Устройство ж/бетонного фундамента Фм-Б1	12,9	21707,34	1371,19	280025	17688	52833	6,56	85
		м3		5901,66	378,85	76131	4887	48,5	0,37	5
		Накладные расходы -		*4095,59*		*52833*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3046,05*				*39294*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1049,54*				*13539*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2064,23*		*26629*				
		Сметная стоимость				*359487*				
7	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0534	151084,20	--	8068	--	342	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6405,97*		*342*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6405,97*				*342*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12599,21*		*673*				
		Сметная стоимость				*9083*				
8	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,2031	143165,32	--	29077	--	1233	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6070,21*		*1233*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6070,21*				*1233*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11938,84*		*2425*				
		Сметная стоимость				*32735*				
9	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция горизонтальная обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов	5,4	847,11	17,27	4574	93	1043	0,29	2
		м2		294,05	2,81	1588	15	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*193,11*		*1043*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*150,80*				*814*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*42,31*				*228*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*83,22*		*449*				
		Сметная стоимость				*6066*				
10	11-080101-0305 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоястен, фундаментов	42,9	3082,56	36,67	132242	1573	20529	0,65	28
		м2		649,13	7,72	27848	331	50,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*478,52*		*20529*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*333,68*				*14315*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*144,85*				*6214*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*284,89*		*12222*				
		Сметная стоимость				*164992*				
11	11-080101-0306 РСНБ РК 2015	Убрать 1 слой гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов	42,9	-1550,60	-15,49	-66521	-664	-9989	-0,31	-13

		м2		-313,47	-2,10	-13448	-90	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*232,85*		*9989*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*160,31*				*6877*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*72,54*				*3112*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*142,68*		*6121*				
		Сметная стоимость				*-50411*				
		Фм-ССЗ-4шт								
12	**11-010205-0402 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	**2,704**	**3182,62**	**--**	**8606**	**--**	**5667**	**3,86**	**10**
		м3 грунта		**3182,62**	**--**	**8606**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*2095,62*		*5667*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1880,93*				*5086*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*214,69*				*581*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*422,26*		*1142*				
		Сметная стоимость				*15414*				
13	**11-070507-0103 РСНБ РК 2015**	**Установка блоков цокольных массой более 2,5 т**	**4**	**4598,65**	**2200,68**	**18395**	**8803**	**9340**	**2,42**	**10**
		шт		**2397,97**	**907,78**	**9592**	**3631**	**62,1**	**0,78**	**3**
		Накладные расходы -		*2334,90*		*9340*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*2052,87*				*8211*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*282,02*				*1128*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*554,68*		*2219*				
		Сметная стоимость				*29953*				
14	**21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Блоки фундаментные, опорные, из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**0,92**	**41248,68**	**--**	**37949**	**--**	**1609**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*1748,94*		*1609*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1748,94*				*1609*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3439,81*		*3165*				
		Сметная стоимость				*42723*				
15	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Установказакладных деталей весом до 4 кг**	**0,00416**	**417447,43**	**1256,91**	**1737**	**5**	**626**	**273,24**	**1**
		1т		**261979,78**	**576,80**	**1090**	**2**	**48,5**	**0,50**	**--**
		Накладные расходы -		*150438,93*		*626*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*127339,94*				*530*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23098,98*				*96*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45430,91*		*189*				
		Сметная стоимость				*2552*				
16	**11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Установка закладных деталей весом до 20 кг**	**0,17396**	**232209,20**	**1256,91**	**40395**	**219**	**8513**	**80,04**	**14**
		1т		**76741,55**	**576,80**	**13350**	**100**	**48,5**	**0,50**	**--**
		Накладные расходы -		*48935,05*		*8513*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*37499,40*				*6523*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11435,64*				*1989*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22491,54*		*3913*				
		Сметная стоимость				*52820*				
		Фм-в-1шт								
17	**11-010205-0406 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2**	**1,6**	**1750,44**	**--**	**2801**	**--**	**1844**	**2,13**	**3**
		м3 грунта		**1750,44**	**--**	**2801**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*1152,59*		*1844*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1034,51*				*1655*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*118,08*				*189*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*232,24*		*372*				
		Сметная стоимость				*5017*				
18	**11-010205-1302 РСНБ РК 2015**	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2**	**1,6**	**677,45**	**--**	**1084**	**--**	**714**	**0,86**	**1**
		м3 грунта		**677,45**	**--**	**1084**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*446,07*		*714*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*400,37*				*641*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*45,70*				*73*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*89,88*		*144*				
		Сметная стоимость				*1942*				
19	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**2,8**	**1038,55**	**--**	**2908**	**--**	**123**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*44,03*		*123*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*123*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*242*				
		Сметная стоимость				*3274*				
20	**11-080101-0203 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	**0,1**	**4289,09**	**1675,79**	**429**	**168**	**113**	**1,17**	**--**
		м3 основания		**1011,57**	**774,49**	**101**	**77**	**50,8**	**0,75**	**--**
		Накладные расходы -		*1127,65*		*113*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*907,32*				*91*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*220,33*				*22*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*433,34*		*43*				
		Сметная стоимость				*585*				
21	**11-060201-0101 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	**1,5**	**20273,12**	**950,80**	**30410**	**1426**	**5250**	**5,44**	**8**
		м3		**4854,01**	**368,09**	**7281**	**552**	**48,5**	**0,32**	**--**
		Накладные расходы -		*3499,68*		*5250*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2532,71*				*3799*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*966,97*				*1450*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1901,82*		*2853*				
		Сметная стоимость				*38512*				
22	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**0,0204**	**21474,68**	**1431,72**	**438**	**29**	**226**	**20,62**	**--**
		т		**19767,57**	**376,30**	**403**	**8**	**48,5**	**0,28**	**--**
		Накладные расходы -		*11094,54*		*226*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*9769,77*				*199*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1324,77*				*27*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2605,54*		*53*				
		Сметная стоимость				*717*				
23	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**0,0204**	**143165,32**	**--**	**2921**	**--**	**124**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*6070,21*		*124*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6070,21*				*124*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11938,84*		*244*				
		Сметная стоимость				*3288*				

24	**11-090301-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03**	**Монтаж опор Д-325мм,L-11,5м(2шт),Д-325мм,L-12м(1шт)**	**2,495**	**24656,79**	**10835,90**	**61519**	**27036**	**28204**	**13,29**	**33**
		т		**12893,65**	**3266,56**	**32170**	**8150**	**60,9**	**2,80**	**7**
		Накладные расходы -		***11304,29***		***28204***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		***9841,56***				***24555***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***1462,73***				***3650***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***2876,89***		***7178***				
		Сметная стоимость				***96901***				
25	**21-060801-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость мет опор**	**2,495**	**358222,24**	**--**	**893764**	**--**	**37896**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***15188,62***		***37896***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***15188,62***				***37896***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***29872,87***		***74533***				
		Сметная стоимость				***1006192***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1610160**	**57786**			**277**
			Тенге			**251048**	**18220**			**16**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**654877**				
	Материалы -		Тенге			**297827**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**228948**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**40065**				
	Местные материалы -		Тенге			**37949**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**29407**				
		Накладные расходы -	Тенге			**156145**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**123156**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**32989**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**64882**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**875904**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**253**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**228948**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**955283**				
	Материалы -		Тенге			**2313**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**40320**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**893764**				
		Накладные расходы -	Тенге			**66100**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**24555**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**41545**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**81711**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**1103094**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**40**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**40320**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**1978997**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**294**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**269268**			
		<u>РАЗДЕЛ 2.Монтаж аппаратуры управления</u>								
26	**11-010205-0407 РСНБ РК 2015**	**Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы под фундамент МО-3**	**0,66**	**2818,89**	**--**	**1860**	**--**	**1225**	**3,42**	**2**
		м3 грунта		**2818,89**	**--**	**1860**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1856,12***		***1225***				

		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1665,97*				*1100*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*190,16*				*126*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*374,00*		*247*				
		Сметная стоимость				*3332*				
27	**11-010205-1303 РСНБ РК 2015**	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства,группа грунтов 3**	**0,66**	**906,90**	**--**	**599**	**--**	**394**	**1,15**	**1**
		м3		**906,90**	**--**	**599**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*597,16*		*394*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*535,98*				*354*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*61,18*				*40*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*120,33*		*79*				
		Сметная стоимость				*1073*				
28	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**1,155**	**1038,55**	**--**	**1200**	**--**	**51**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*44,03*		*51*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*51*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*100*				
		Сметная стоимость				*1351*				
29	**11-060101-0103 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонного фундамента под основание МО-3**	**0,45**	**20268,54**	**1260,40**	**9121**	**567**	**1458**	**4,84**	**2**
		м3		**4361,02**	**346,09**	**1962**	**156**	**48,5**	**0,34**	**--**
		Накладные расходы -		*3239,13*		*1458*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2282,95*				*1027*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*956,18*				*430*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1880,61*		*846*				
		Сметная стоимость				*11425*				
30	**11-090606-0112 РСНБ РК 2015**	**Установка основания под оборудование**	**0,0623**	**119109,48**	**20531,64**	**7421**	**1279**	**3962**	**89,98**	**6**
		т		**91458,80**	**774,52**	**5698**	**48**	**60,9**	**0,63**	**--**
		Накладные расходы -		*63601,95*		*3962*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*56170,10*				*3499*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7431,85*				*463*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14616,91*		*911*				
		Сметная стоимость				*12294*				
31	**21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость мет/основания МО-3 под аппаратуру дорожного контроллера с окраской за 2 раза**	**0,0623**	**345906,56**	**--**	**21550**	**--**	**914**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*14666,44*		*914*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14666,44*				*914*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28845,84*		*1797*				
		Сметная стоимость				*24261*				
32	**13-080304-0207 РСНБ РК 2015**	**Установка дорожного контроллера для простых перекрестков (до 16 направлений)**	**1**	**13533,91**	**3583,23**	**13534**	**3583**	**3755**	**5,52**	**6**
		шт		**5782,75**	**1346,54**	**5783**	**1347**	**42,8**	**1,13**	**1**
		Накладные расходы -		*3754,55*		*3755*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*3051,34*				*3051*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*703,21*				*703*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1383,08*		*1383*				
		Сметная стоимость				*18672*				

33	ТПРАЙС"TLP"	Стоимость дорожного контроллера для простых перекрестков (до 16 направлений)	1	1702299,36	--	1702299	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*72177,49*		*72177*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*72177,49*				*72177*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*141958,15*		*141958*				
		Сметная стоимость				*1916435*				
		Контур заземления контроллера-1компл								
34	11-010205-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях без крепления с вертикальными стенками	2,3	1846,92	--	4248	--	2797	2,09	5
		м3		1846,92	--	4248	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1216,12*		*2797*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1091,53*				*2511*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*124,59*				*287*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*245,04*		*564*				
		Сметная стоимость				*7609*				
35	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2,3	1079,37	--	2483	--	1635	1,34	3
		м3		1079,37	--	2483	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*710,72*		*1635*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*637,91*				*1467*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*72,81*				*167*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*143,21*		*329*				
		Сметная стоимость				*4447*				
36	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 20 мм	8	2658,49	168,90	21268	1351	4489	0,97	8
		шт		959,19	45,98	7674	368	42,8	0,04	--
		Накладные расходы -		*561,17*		*4489*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*430,21*				*3442*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*130,96*				*1048*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*257,57*		*2061*				
		Сметная стоимость				*27818*				
37	21-050301-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	0,0288	138351,55	--	3985	--	169	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5866,11*		*169*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5866,11*				*169*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11537,41*		*332*				
		Сметная стоимость				*4486*				
38	13-080208-0201 РСНБ РК 2015	Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм	12	378,95	18,15	4547	218	1391	0,22	3
		м		219,24	4,60	2631	55	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*115,93*		*1391*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*95,80*				*1150*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20,13*				*242*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,59*		*475*				
		Сметная стоимость				*6413*				
39	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,007404	146062,26	--	1081	--	46	--	--

		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6193,04*		*46*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6193,04*				*46*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12180,42*		*90*				
		Сметная стоимость				*1217*				
		Контур заземления конструктивов-3компл								
40	**11-010205-0403 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3**	**0,648**	**4671,63**	**--**	**3027**	**--**	**1993**	**5,67**	**4**
		м3 грунта		**4671,63**	**--**	**3027**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*3076,08*		*1993*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2760,94*				*1789*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*315,14*				*204*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*619,82*		*402*				
		Сметная стоимость				*5422*				
41	**11-010205-0503 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	**0,648**	**1440,00**	**--**	**933**	**--**	**614**	**1,67**	**1**
		м3 грунта		**1440,00**	**--**	**933**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*948,18*		*614*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*851,04*				*551*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*97,14*				*63*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*191,05*		*124*				
		Сметная стоимость				*1671*				
42	**13-080208-0104 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	**12**	**2658,49**	**168,90**	**31902**	**2027**	**6734**	**0,97**	**12**
		шт.		**959,19**	**45,98**	**11510**	**552**	**42,8**	**0,04**	**--**
		Накладные расходы -		*561,17*		*6734*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*430,21*				*5163*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*130,96*				*1572*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*257,57*		*3091*				
		Сметная стоимость				*41727*				
43	**13-080208-0201 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	**18**	**378,95**	**18,15**	**6821**	**327**	**2087**	**0,22**	**4**
		м		**219,24**	**4,60**	**3946**	**83**	**42,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*115,93*		*2087*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*95,80*				*1724*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20,13*				*362*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,59*		*713*				
		Сметная стоимость				*9620*				
44	**21-050301-2704 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм**	**0,0288**	**166822,81**	**--**	**4804**	**--**	**204**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*7073,29*		*204*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7073,29*				*204*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13911,69*		*401*				
		Сметная стоимость				*5408*				
45	**21-050301-2702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм**	**0,0288**	**170162,29**	**--**	**4901**	**--**	**208**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*7214,88*		*208*				

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7214,88*				*208*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***14190,17***		***409***				
		Сметная стоимость				***5517***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**1847583**	**9352**			**55**
			Тенге			**52354**	**2608**			**2**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**1702299**				
	Накладные расходы -		Тенге			**72177**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**141958**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**1916435**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**78072**				
	Материалы -		Тенге			**39023**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**33948**			
		Накладные расходы -	Тенге			**18456**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**14530**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**3926**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**7722**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**104250**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**33**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**33948**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**38241**				
	Материалы -		Тенге			**6591**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**15268**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**14771**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**1200**				
		Накладные расходы -	Тенге			**10793**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**8799**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1994**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**3923**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**52957**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**18**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**15268**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**28970**				
	Материалы -		Тенге			**444**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**5746**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**21550**				
		Накладные расходы -	Тенге			**4876**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**3499**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1377**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**2708**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**36554**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**6**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5746**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**2110197**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**57**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**54962**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**3457744**	**67138**			**332**
			Тенге			**303402**	**20828**			**19**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**1702299**				
	Накладные расходы -		Тенге			**72177**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**141958**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**1916435**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**78072**				
	Материалы -		Тенге			**39023**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**33948**			
		Накладные расходы -	Тенге			**18456**				

		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					14530		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					3926		
		Сметная прибыль -	Тенге			7722				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			104250				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							33
		Сметная заработная плата -	Тенге				33948			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			693118				
	Материалы -		Тенге			304418				
	Всего заработная плата -		Тенге				244216			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			54836				
	Местные материалы -		Тенге			37949				
	Транспортные расходы -		Тенге			30606				
		Накладные расходы -	Тенге			166938				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					131955		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					34983		
		Сметная прибыль -	Тенге			68805				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			928861				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							271
		Сметная заработная плата -	Тенге				244216			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			984254				
	Материалы -		Тенге			2757				
	Всего заработная плата -		Тенге				46066			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			915314				
		Накладные расходы -	Тенге			70976				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					28054		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					42922		
		Сметная прибыль -	Тенге			84418				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1139648				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							46
		Сметная заработная плата -	Тенге				46066			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4089195				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							351
		Сметная заработная плата -	Тенге				324230			

Всего в тенге:	4 089 195
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	2 172 760
Оборудование	1 916 435
Итого:	**4 089 195**
Временные здания и сооружения 1,76%	38 241
Итого:	**4 127 436**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	61 687
Итого:	**4 189 122**
Итого в текущих ценах на 2018 год - 100% (К=1,1338991):	**4 750 042**
НДС 12%	570 005
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**5 320 047**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**5 319 939**
в том числе НДС 12%:	569 993

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 29-ти светофорных объектов.

Ул.Казыбек би - ул. Жумалиева.

АКТ
приемки выполненных работ
за май 2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж конструкций металлических								
		Фм-ССЗ-4шт								
1	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	2,704	2652,19	--	7172	--	4722	3,22	9
		м3 грунта		2652,19	--	7172	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1746,35*		*4722*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1567,44*				*4238*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*178,91*				*484*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*351,88*		*951*				
		Сметная стоимость				*12846*				
2	11-070507-0103 РСНБ РК 2015	**Установка блоков цокольных массой более 2,5 т**	4	3832,21	1833,90	15329	7336	7783	2,01	8
		шт		1998,31	756,48	7993	3026	62,1	0,65	3
		Накладные расходы -		*1945,75*		*7783*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1710,73*				*6843*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*235,02*				*940*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*462,24*		*1849*				
		Сметная стоимость				*24961*				
3	21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Блоки фундаментные, опорные, из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	0,92	41248,68	--	37949	--	1609	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1748,94*		*1609*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1748,94*				*1609*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3439,81*		*3165*				
		Сметная стоимость				*42723*				
4	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	**Установказакладных деталей весом до 4 кг**	0,00416	373574,65	1047,43	1554	4	526	227,70	1
		1т		218316,48	480,67	908	2	48,5	0,41	--
		Накладные расходы -		*126455,53*		*526*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*106116,62*				*441*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20338,91*				*85*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40002,41*		*166*				
		Сметная стоимость				*2246*				
5	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	**Установка закладных деталей весом до 20 кг**	0,17396	219209,46	1047,43	38134	182	7284	66,70	12
		1т		63951,29	480,67	11125	84	48,5	0,41	--

		Накладные расходы -		*41868,96*		*7284*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*31249,50*				*5436*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10619,46*				*1847*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20886,27*		*3633*				
		Сметная стоимость				*49051*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**100137**	**7522**			**29**
			Тенге			**27198**	**3112**			**3**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**100137**				
	Материалы -		Тенге			**27468**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**30309**			
	Местные материалы -		Тенге			**37949**				
		Накладные расходы -	Тенге			**21924**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**16959**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**4965**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**9765**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**131825**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**32**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**30309**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**131825**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**32**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**30309**			
		РАЗДЕЛ 2.Монтаж аппаратуры управления								
6	**11-010205-0407 РСНБ РК 2015**	**Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы под фундамент МО-3**	**0,66**	**2349,08**	**--**	**1550**	**--**	**1021**	**2,85**	**2**
		м3 грунта		**2349,08**	**--**	**1550**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*1546,77*		*1021*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1388,31*				*916*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*158,47*				*105*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*311,67*		*206*				
		Сметная стоимость				*2777*				
7	**11-010205-1303 РСНБ РК 2015**	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства,группа грунтов 3**	**0,66**	**755,75**	**--**	**499**	**--**	**328**	**0,95**	**1**
		м3		**755,75**	**--**	**499**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*497,63*		*328*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*446,65*				*295*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50,98*				*34*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*100,27*		*66*				
		Сметная стоимость				*894*				
8	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**1,155**	**1038,55**	**--**	**1200**	**--**	**51**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*44,03*		*51*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*51*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*100*				
		Сметная стоимость				*1351*				
9	**11-060101-0103 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонного фундамента под основание МО-3**	**0,45**	**19331,64**	**1050,33**	**8699**	**473**	**1261**	**4,04**	**2**
		м3		**3634,18**	**288,41**	**1635**	**130**	**48,5**	**0,28**	**--**
		Накладные расходы -		*2802,78*		*1261*				

		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1902,46*				*856*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*900,33*				*405*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1770,75*		*797*				
		Сметная стоимость				*10757*				
Контур заземления контроллера-1компл										
10	**11-010205-0102 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях без крепления с вертикальными стенками**	**2,3**	**1539,10**	**--**	**3540**	**--**	**2331**	**1,74**	**4**
		м3		**1539,10**	**--**	**3540**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*1013,43*		*2331*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*909,61*				*2092*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*103,83*				*239*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*204,20*		*470*				
		Сметная стоимость				*6341*				
11	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**2,3**	**899,47**	**--**	**2069**	**--**	**1362**	**1,12**	**3**
		м3		**899,47**	**--**	**2069**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*592,26*		*1362*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*531,59*				*1223*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*60,68*				*140*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*119,34*		*274*				
		Сметная стоимость				*3706*				
12	**13-080208-0104 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 20 мм**	**8**	**2470,47**	**140,75**	**19764**	**1126**	**3828**	**0,81**	**6**
		шт		**799,32**	**38,32**	**6395**	**307**	**42,8**	**0,03**	**--**
		Накладные расходы -		*478,46*		*3828*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*358,51*				*2868*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*119,95*				*960*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*235,91*		*1887*				
		Сметная стоимость				*25479*				
13	**21-050301-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм**	**0,0288**	**138351,55**	**--**	**3985**	**--**	**169**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*5866,11*		*169*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5866,11*				*169*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11537,41*		*332*				
		Сметная стоимость				*4486*				
14	**13-080208-0201 РСНБ РК 2015**	**Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм**	**12**	**339,38**	**15,12**	**4073**	**181**	**1171**	**0,18**	**2**
		м		**182,70**	**3,83**	**2192**	**46**	**42,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*97,61*		*1171*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*79,84*				*958*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17,77*				*213*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,96*		*420*				
		Сметная стоимость				*5664*				
15	**21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм**	**0,007404**	**146062,26**	**--**	**1081**	**--**	**46**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*6193,04*		*46*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6193,04*				*46*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12180,42*		*90*				

		Сметная стоимость				*1217*				
		Контур заземления конструктивов-3компл								
16	**11-010205-0403 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3**	**0,648**	**3893,03**	**--**	**2523**	**--**	**1661**	**4,73**	**3**
		м3 грунта		**3893,03**	**--**	**2523**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*2563,40*		*1661*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2300,78*				*1491*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*262,62*				*170*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*516,51*		*335*				
		Сметная стоимость				*4519*				
17	**11-010205-0503 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	**0,648**	**1200,00**	**--**	**778**	**--**	**512**	**1,39**	**1**
		м3 грунта		**1200,00**	**--**	**778**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*790,15*		*512*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*709,20*				*460*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*80,95*				*52*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*159,21*		*103*				
		Сметная стоимость				*1393*				
18	**13-080208-0104 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	**12**	**2470,47**	**140,75**	**29646**	**1689**	**5742**	**0,81**	**10**
		шт.		**799,32**	**38,32**	**9592**	**460**	**42,8**	**0,03**	**--**
		Накладные расходы -		*478,46*		*5742*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*358,51*				*4302*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*119,95*				*1439*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*235,91*		*2831*				
		Сметная стоимость				*38218*				
19	**13-080208-0201 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	**18**	**339,38**	**15,12**	**6109**	**272**	**1757**	**0,18**	**3**
		м		**182,70**	**3,83**	**3289**	**69**	**42,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*97,61*		*1757*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*79,84*				*1437*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17,77*				*320*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,96*		*629*				
		Сметная стоимость				*8495*				
20	**21-050301-2704 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм**	**0,0288**	**166822,81**	**--**	**4804**	**--**	**204**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*7073,29*		*204*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7073,29*				*204*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13911,69*		*401*				
		Сметная стоимость				*5408*				
21	**21-050301-2702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм**	**0,0288**	**170162,29**	**--**	**4901**	**--**	**208**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*7214,88*		*208*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7214,88*				*208*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14190,17*		*409*				
		Сметная стоимость				*5517*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**95219**	**3741**			**36**

			Тенге			**34061**	**1011**			**1**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**59591**				
	Материалы -		Тенге			**34855**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**22349**			
		Накладные расходы -	Тенге			**12498**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**9565**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**2933**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**5767**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**77856**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**22**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**22349**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**35628**				
	Материалы -		Тенге			**6591**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**12723**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**14771**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**1200**				
		Накладные расходы -	Тенге			**9154**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**7332**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1822**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**3583**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**48365**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**15**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**12723**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**126220**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**37**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**35072**			
		РАЗДЕЛ 3.Монтаж светофорных стоек								
22	**11-010205-0407 РСНБ РК 2015**	**Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы**	**5,16096**	**2349,08**	**--**	**12123**	**--**	**7983**	**2,85**	**15**
		м3 грунта		**2349,08**	**--**	**12123**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1546,77***		***7983***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***1388,31***				***7165***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***158,47***				***818***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***311,67***		***1609***				
		Сметная стоимость				***21714***				
23	**11-010205-1303 РСНБ РК 2015**	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3**	**5,16096**	**755,75**	**--**	**3900**	**--**	**2568**	**0,95**	**5**
		м3		**755,75**	**--**	**3900**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***497,63***		***2568***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***446,65***				***2305***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***50,98***				***263***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***100,27***		***517***				
		Сметная стоимость				***6986***				
24	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**9,03168**	**1038,55**	**--**	**9380**	**--**	**398**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***44,03***		***398***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***44,03***				***398***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***86,61***		***782***				
		Сметная стоимость				***10560***				

25	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Устройство бетонного фундамента светофорной стойки	3,6	20414,21	831,12	73491	2992	12774	5,64	20
		м3		5073,36	233,24	18264	840	48,5	0,23	1
		Накладные расходы -		*3548,39*		*12774*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2573,70*				*9265*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*974,69*				*3509*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1917,01*		*6901*				
		Сметная стоимость				*93166*				
26	11-090301-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	Монтаж светофорной стойки с приямком массой до 0,5 т	0,932	21252,56	9029,92	19807	8416	8808	11,08	10
		т		10744,71	2722,13	10014	2537	60,9	2,33	2
		Накладные расходы -		*9450,15*		*8808*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*8201,30*				*7644*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1248,84*				*1164*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2456,22*		*2289*				
		Сметная стоимость				*30904*				
27	ТПРАЙС"МБМ Кировец"	Стойка светофорная транспортная ССЗ с креплением для 3 светофоров,одного знака и двух табло информационных	4	64827,04	--	259308	--	10995	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2748,67*		*10995*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2748,67*				*10995*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5406,06*		*21624*				
		Сметная стоимость				*291927*				
28	ТПРАЙС"МБМ Кировец"	Стойка светофорная пешеходная СПЗ с креплением для 1 светофора	4	50629,26	--	202517	--	8587	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2146,68*		*8587*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2146,68*				*8587*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4222,08*		*16888*				
		Сметная стоимость				*227992*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			580527	11408			50
			Тенге			44302	3377			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			560720				
	Материалы -		Тенге			52235				
	Всего заработная плата -		Тенге				35128			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			461825				
	Транспортные расходы -		Тенге			9380				
		Накладные расходы -	Тенге			43304				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					18735		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					24569		
		Сметная прибыль -	Тенге			48322				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			652346				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							41
		Сметная заработная плата -	Тенге				35128			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			19807				
	Материалы -		Тенге			1377				
	Всего заработная плата -		Тенге				12551			
		Накладные расходы -	Тенге			8808				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					7644		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1164		
		Сметная прибыль -	Тенге			2289				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			30904				

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата -	Тенге				12551			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			683251				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							53
		Сметная заработная плата -	Тенге				47679			
		РАЗДЕЛ 4.Устройство кабельной канализации								
29	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**29,76**	**1567,60**	**--**	**46652**	**--**	**30718**	**1,77**	**53**
		м3 грунта		**1567,60**	**--**	**46652**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1032,20***		***30718***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***926,45***				***27571***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***105,75***				***3147***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***207,98***		***6190***				
		Сметная стоимость				***83560***				
30	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**29,76**	**899,47**	**--**	**26768**	**--**	**17626**	**1,12**	**33**
		м3 грунта		**899,47**	**--**	**26768**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***592,26***		***17626***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***531,59***				***15820***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***60,68***				***1806***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***119,34***		***3552***				
		Сметная стоимость				***47945***				
31	**11-340201-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы светофорной канализации из ПХВ труб Д-100мм**	**0,037**	**1870769,38**	**--**	**69218**	**--**	**6205**	**152,95**	**6**
		кан.-км		**136544,58**	**--**	**5052**	**--**	**62,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***167710,08***		***6205***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		***84794,19***				***3137***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***82915,90***				***3068***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***163078,36***		***6034***				
		Сметная стоимость				***81457***				
32	**11-340201-0302 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы светофорной канализации из ПХВ труб Д-100мм. Устройство. Более 2-х отверстий**	**0,07**	**1861529,52**	**--**	**130307**	**--**	**11294**	**142,60**	**10**
		канало-километр трубопровода		**127304,72**	**--**	**8911**	**--**	**62,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***161337,07***		***11294***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		***79056,23***				***5534***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***82280,84***				***5760***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***161829,33***		***11328***				
		Сметная стоимость				***152929***				
33	**11-340201-0302 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы светофорной канализации из ПХВ труб Д-100мм. Устройство. Более 2-х(трехканальная) отверстий**	**0,063**	**1861529,52**	**--**	**117276**	**--**	**10164**	**142,60**	**9**
		канало-километр трубопровода		**127304,72**	**--**	**8020**	**--**	**62,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***161337,07***		***10164***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		***79056,23***				***4981***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***82280,84***				***5184***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***161829,33***		***10195***				
		Сметная стоимость				***137635***				
34	**13-080208-0201 РСНБ РК 2015**	**Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм**	**93**	**339,38**	**15,12**	**31563**	**1406**	**9078**	**0,18**	**17**
		м		**182,70**	**3,83**	**16991**	**356**	**42,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***97,61***		***9078***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		***79,84***				***7425***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***17,77***				***1653***		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,96*		*3251*				
		Сметная стоимость				*43892*				
35	**21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм**	**0,057381**	**146062,26**	**--**	**8381**	**--**	**355**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*6193,04*		*355*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6193,04*				*355*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12180,42*		*699*				
		Сметная стоимость				*9435*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**430166**	**1406**			**128**
			Тенге			**112395**	**356**			**--**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**31563**				
	Материалы -		Тенге			**13165**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**17348**			
		Накладные расходы -	Тенге			**9078**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**7425**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1653**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**3251**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**43892**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**17**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**17348**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**398603**				
	Материалы -		Тенге			**294818**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**95404**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**8381**				
		Накладные расходы -	Тенге			**76363**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**57043**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**19320**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**37997**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**512963**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**111**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**95404**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**556855**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**128**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**112751**			
		РАЗДЕЛ 5.Приямки кабельной канализации (3шт)								
36	**11-010205-0402 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	**1,029**	**2652,19**	**--**	**2729**	**--**	**1797**	**3,22**	**3**
		м3 грунта		**2652,19**	**--**	**2729**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*1746,35*		*1797*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1567,44*				*1613*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*178,91*				*184*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*351,88*		*362*				
		Сметная стоимость				*4888*				
37	**11-010205-1302 РСНБ РК 2015**	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2**	**1,029**	**564,54**	**--**	**581**	**--**	**383**	**0,71**	**1**
		м3 грунта		**564,54**	**--**	**581**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*371,73*		*383*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*333,64*				*343*		

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*38,08*				*39*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*74,90*		*77*				
		Сметная стоимость				*1041*				
38	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**1,80075**	**1038,55**	**--**	**1870**	**--**	**79**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*44,03*		*79*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*79*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*156*				
		Сметная стоимость				*2105*				
39	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонного фундамента под приямки**	**0,48**	**16858,59**	**781,17**	**8092**	**375**	**705**	**1,55**	**1**
		м3		**1278,73**	**211,93**	**614**	**102**	**48,5**	**0,21**	**--**
		Накладные расходы -		*1468,43*		*705*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*722,97*				*347*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*745,46*				*358*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1466,16*		*704*				
		Сметная стоимость				*9501*				
40	**11-090606-0112 РСНБ РК 2015**	**Монтаж приямков**	**0,09**	**100444,41**	**17109,70**	**9040**	**1540**	**4775**	**74,98**	**7**
		т		**76215,67**	**645,44**	**6859**	**58**	**60,9**	**0,53**	**--**
		Накладные расходы -		*53051,93*		*4775*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*46808,41*				*4213*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6243,52*				*562*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12279,71*		*1105*				
		Сметная стоимость				*14920*				
41	**21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Приямок 400х400х600(3шт)**	**0,09**	**345906,56**	**--**	**31132**	**--**	**1320**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*14666,44*		*1320*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14666,44*				*1320*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28845,84*		*2596*				
		Сметная стоимость				*35048*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**53444**	**1915**			**12**
			Тенге			**10783**	**160**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**13272**				
	Материалы -		Тенге			**7103**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**4026**			
	Транспортные расходы -		Тенге			**1870**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2964**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**2303**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**661**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1299**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**17535**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4026**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**40172**				
	Материалы -		Тенге			**641**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**6917**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**31132**				
		Накладные расходы -	Тенге			**6095**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**4213**		

		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1882		
		Сметная прибыль -	Тенге			3701				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			49968				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				6917			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			67502				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата -	Тенге				10943			
РАЗДЕЛ 6.Устройство колодцев кабельной канализации (3шт)										
42	11-010205-0203 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м**	12,129	3430,40	--	41607	--	27397	3,88	47
		м3 грунта		3430,40	--	41607	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*2258,77*		*27397*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2027,37*				*24590*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*231,41*				*2807*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*455,13*		*5520*				
		Сметная стоимость				*74524*				
43	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы**	7,284	1200,00	--	8741	--	5755	1,39	10
		м3		1200,00	--	8741	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*790,15*		*5755*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*709,20*				*5166*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*80,95*				*590*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*159,21*		*1160*				
		Сметная стоимость				*15656*				
44	11-010205-1303 РСНБ РК 2015	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3**	4,845	755,75	--	3662	--	2411	0,95	5
		м3		755,75	--	3662	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*497,63*		*2411*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*446,65*				*2164*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50,98*				*247*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*100,27*		*486*				
		Сметная стоимость				*6559*				
45	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	8,47875	1038,55	--	8806	--	373	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,03*		*373*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*373*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*734*				
		Сметная стоимость				*9914*				
46	11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство**	7,2	150,10	107,75	1081	776	389	0,05	--
		м2 основания или покрытия		42,35	33,38	305	240	60,3	0,03	--
		Накладные расходы -		*53,96*		*389*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*45,66*				*329*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,30*				*60*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,32*		*118*				

		Сметная стоимость				*1587*				
47	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-Б1**	**0,501**	**16858,59**	**781,17**	**8446**	**391**	**736**	**1,55**	**1**
		м3		**1278,73**	**211,93**	**641**	**106**	**48,5**	**0,21**	**--**
		Накладные расходы -		*1468,43*		*736*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*722,97*				*362*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*745,46*				*373*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1466,16*		*735*				
		Сметная стоимость				*9916*				
48	**11-340201-0503 РСНБ РК 2015 при**	**Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-3, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство**	**3**	**64021,83**	**2557,34**	**192066**	**7672**	**30225**	**10,64**	**32**
		колодец		**10320,18**	**1050,50**	**30961**	**3151**	**62,1**	**0,77**	**2**
		Накладные расходы -		*10075,11*		*30225*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*7061,19*				*21184*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3013,92*				*9042*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5927,76*		*17783*				
		Сметная стоимость				*240075*				
49	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	**0,33**	**795,22**	**14,39**	**262**	**5**	**54**	**0,24**	**--**
		м2		**245,04**	**2,34**	**81**	**1**	**50,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*164,71*		*54*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*125,67*				*41*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39,05*				*13*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76,80*		*25*				
		Сметная стоимость				*342*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**264670**	**8844**			**95**
			Тенге			**85997**	**3499**			**3**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**264670**				
	Материалы -		Тенге			**161024**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**89495**			
	Транспортные расходы -		Тенге			**8806**				
		Накладные расходы -	Тенге			**67340**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**53836**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**13504**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**26561**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**358571**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**97**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**89495**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			**358571**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**97**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**89495**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1524163**	**34837**			**350**
			Тенге			**314736**	**11514**			**10**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**91154**				
	Материалы -		Тенге			**48020**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**39697**			
		Накладные расходы -	Тенге			**21575**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**16990**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**4585**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**9018**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**121748**				

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**40**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**39697**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1373031**				
	Материалы -		Тенге			**549240**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**267085**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**484978**				
	Местные материалы -		Тенге			**37949**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**21255**				
		Накладные расходы -	Тенге			**221049**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**156209**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**64840**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**127526**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1721606**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**301**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**267085**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**59979**				
	Материалы -		Тенге			**2018**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**19469**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**31132**				
		Накладные расходы -	Тенге			**14902**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**11856**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**3046**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**5990**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**80872**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**19**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**19469**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**1924225**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**360**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**326250**			

Всего в тенге:	1 924 225
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	1 924 225
Оборудование	0
Итого:	**1 924 225**
Временные здания и сооружения 1,76%	33 866
Итого:	**1 958 091**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	54 631
Итого:	**2 012 722**
Итого в текущих ценах на 2018 год - 100% (К=1,1338991):	**2 282 224**
НДС 12%	273 867
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**2 556 091**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**2 556 039**
в том числе НДС 12%:	273 861

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 29-ти светофорных объектов.

Ул. Казыбек би - ул. Байзакова

АКТ
приемки выполненных работ
за май 2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Устройство кабельной канализации								
1	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	16,64	1567,60	--	26085	--	17176	1,77	29
		м3 грунта		1567,60	--	26085	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1032,20*		*17176*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*926,45*				*15416*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*105,75*				*1760*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*207,98*		*3461*				
		Сметная стоимость				*46722*				
2	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	16,64	899,47	--	14967	--	9855	1,12	19
		м3 грунта		899,47	--	14967	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*592,26*		*9855*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*531,59*				*8846*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*60,68*				*1010*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*119,34*		*1986*				
		Сметная стоимость				*26808*				
3	11-340201-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы светофорной канализации из ПХВ труб Д-100мм**	0,01	1870769,38	--	18708	--	1677	152,95	2
		кан.-км		136544,58	--	1365	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*167710,08*		*1677*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*84794,19*				*848*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*82915,90*				*829*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*163078,36*		*1631*				
		Сметная стоимость				*22016*				
4	11-340201-0302 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы светофорной канализации из ПХВ труб Д-100мм. Устройство. Более 2-х отверстий**	0,059119	1861529,52	--	110052	--	9538	142,60	8
		канало-километр трубопровода		127304,72	--	7526	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*161337,07*		*9538*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*79056,23*				*4674*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*82280,84*				*4864*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*161829,33*		*9567*				
		Сметная стоимость				*129157*				

5	**11-340201-0302 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы светофорной канализации из ПХВ труб Д-100мм. Устройство. Более 2-х(трехканальная) отверстий**	**0,039**	**1861529,52**	**--**	**72600**	**--**	**6292**	**142,60**	**6**
		канало-километр трубопровода		**127304,72**	**--**	**4965**	**--**	**62,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***161337,07***		***6292***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		***79056,23***				***3083***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***82280,84***				***3209***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***161829,33***		***6311***				
		Сметная стоимость				***85203***				
6	**13-080208-0201 РСНБ РК 2015**	**Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм**	**83**	**339,38**	**15,12**	**28169**	**1255**	**8102**	**0,18**	**15**
		м		**182,70**	**3,83**	**15164**	**318**	**42,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***97,61***		***8102***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		***79,84***				***6626***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***17,77***				***1475***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***34,96***		***2902***				
		Сметная стоимость				***39172***				
7	**21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм**	**0,051211**	**146062,26**	**--**	**7480**	**--**	**317**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***6193,04***		***317***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***6193,04***				***317***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***12180,42***		***624***				
		Сметная стоимость				***8421***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**278060**	**1255**			**79**
			Тенге			**70073**	**318**			**--**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**28169**				
	Материалы -		Тенге			**11749**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**15482**			
		Накладные расходы -	Тенге			**8102**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**6626**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1476**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**2902**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**39172**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**16**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**15482**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**249891**				
	Материалы -		Тенге			**187503**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**54909**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**7480**				
		Накладные расходы -	Тенге			**44856**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**32867**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**11989**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**23580**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**318326**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**64**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**54909**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**357499**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**79**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**70391**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**278060**	**1255**			**79**
			Тенге			**70073**	**318**			**--**

	Стоимость монтажных работ -	Тенге			**28169**				
	Материалы -	Тенге			**11749**				
	Всего заработная плата -	Тенге				**15482**			
		Накладные расходы -	Тенге			**8102**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**6626**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1476**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**2902**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**39172**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**16**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**15482**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**249891**				
	Материалы -		Тенге			**187503**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**54909**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**7480**				
		Накладные расходы -	Тенге			**44856**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**32867**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**11989**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**23580**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**318326**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**64**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**54909**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**357499**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**79**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**70391**			

Всего в тенге:	357 499
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	357 499
Оборудование	0
Итого:	**357 499**
Временные здания и сооружения 1,76%	6 292
Итого:	**363 791**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	10 150
Итого:	**373 941**
Итого в текущих ценах на 2018 год - 100% (К=1,1338991):	**424 011**
НДС 12%	50 881
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**474 892**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**474 883**
в том числе НДС 12%:	50 880

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 29-ти светофорных объектов.

Ул. Сейфуллина - ул. Айтеке би

АКТ
приемки выполненных работ
за май 2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Попадает в охранную зону ЛЭП								
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж конструкций металлических								
		Фм-Б1-2шт								
1	**11-010205-0109 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м**	**9,72**	**4653,94**	**--**	**45236**	**--**	**29786**	**5,26**	**51**
		м3		**4653,94**	**--**	**45236**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***3064,43***		***29786***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***2750,48***				***26735***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***313,95***				***3052***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***617,47***		***6002***				
		Сметная стоимость				***81024***				
2	**11-010205-1303 РСНБ РК 2015**	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3**	**9,72**	**906,90**	**--**	**8815**	**--**	**5804**	**1,15**	**11**
		м3		**906,90**	**--**	**8815**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***597,16***		***5804***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***535,98***				***5210***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***61,18***				***595***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***120,33***		***1170***				
		Сметная стоимость				***15789***				
3	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**17,01**	**1038,55**	**--**	**17666**	**--**	**749**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***44,03***		***749***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***44,03***				***749***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***86,61***		***1473***				
		Сметная стоимость				***19888***				
		Фм-ССЗ(2шт)								
4	**11-010205-0402 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	**1,352**	**3182,62**	**--**	**4303**	**--**	**2833**	**3,86**	**5**
		м3 грунта		**3182,62**	**--**	**4303**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***2095,62***		***2833***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***1880,93***				***2543***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***214,69***				***290***		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*422,26*		*571*				
		Сметная стоимость				*7707*				
		ФМ-А1-1шт								
5	**11-010205-0109 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м**	**4,563**	**4653,94**	**--**	**21236**	**--**	**13983**	**5,26**	**24**
		м3		**4653,94**	**--**	**21236**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*3064,43*		*13983*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2750,48*				*12550*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*313,95*				*1433*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*617,47*		*2818*				
		Сметная стоимость				*38036*				
6	**11-010205-1303 РСНБ РК 2015**	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3**	**4,563**	**906,90**	**--**	**4138**	**--**	**2725**	**1,15**	**5**
		м3		**906,90**	**--**	**4138**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*597,16*		*2725*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*535,98*				*2446*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*61,18*				*279*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*120,33*		*549*				
		Сметная стоимость				*7412*				
7	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**7,98525**	**1038,55**	**--**	**8293**	**--**	**352**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*44,03*		*352*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*352*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*692*				
		Сметная стоимость				*9336*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**109687**	**--**			**97**
			Тенге			**83728**	**--**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**109687**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**83728**			
	Транспортные расходы -		Тенге			**25959**				
		Накладные расходы -	Тенге			**56232**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**49484**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**6748**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**13274**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**179193**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**97**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**83728**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**179193**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**97**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**83728**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**109687**	**--**			**97**
			Тенге			**83728**	**--**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**109687**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**83728**			
	Транспортные расходы -		Тенге			**25959**				
		Накладные расходы -	Тенге			**56232**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**49484**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**6748**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**13274**				

	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**179193**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**97**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**83728**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**179193**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**97**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**83728**			

Всего в тенге:	179 193
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	179 193
Оборудование	0
Итого:	**179 193**
Временные здания и сооружения 1,76%	3 154
Итого:	**182 347**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	5 087
Итого:	**187 434**
Итого в текущих ценах на 2018 год - 100% (К=1,1338991):	**212 532**
НДС 12%	25 504
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**238 035**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**238 030**
в том числе НДС 12%:	25 503

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 29-ти светофорных объектов.

Ул.Курмангазы-ул.Шарипова.

АКТ
приемки выполненных работ
за май 2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж конструкций металлических								
		Фм-Б1-1шт								
1	11-010205-0109 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м**	4,86	3878,28	--	18848	--	12411	4,38	21
		м3		3878,28	--	18848	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*2553,69*		*12411*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2292,07*				*11139*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*261,62*				*1271*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*514,56*		*2501*				
		Сметная стоимость				*33760*				
2	11-010205-1303 РСНБ РК 2015	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3**	4,86	755,75	--	3673	--	2418	0,95	5
		м3		755,75	--	3673	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*497,63*		*2418*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*446,65*				*2171*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50,98*				*248*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*100,27*		*487*				
		Сметная стоимость				*6579*				
3	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	8,505	1038,55	--	8833	--	375	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,03*		*375*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*375*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*737*				
		Сметная стоимость				*9944*				
4	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	**Устройство гравийного основания под фундаменты**	0,18	4070,14	1396,49	733	251	173	0,98	--
		м3		842,98	645,41	152	116	50,8	0,62	--
		Накладные расходы -		*960,73*		*173*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*756,10*				*136*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*204,63*				*37*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*402,47*		*72*				
		Сметная стоимость				*978*				

5	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-Б1	0,18	16858,59	781,17	3035	141	264	1,55	--
		м3		1278,73	211,93	230	38	48,5	0,21	--
		Накладные расходы -		*1468,43*		*264*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*722,97*				*130*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*745,46*				*134*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1466,16*		*264*				
		Сметная стоимость				*3563*				
6	11-060101-0106 РСНБ РК 2015	Устройство ж/бетонного фундамента Фм-Б1	4,3	20495,20	1142,66	88129	4913	15114	5,46	23
		м3		4918,05	315,71	21148	1358	48,5	0,31	1
		Накладные расходы -		*3515,00*		*15114*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2538,37*				*10915*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*976,62*				*4199*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1920,82*		*8260*				
		Сметная стоимость				*111503*				
7	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0178	151084,20	--	2689	--	114	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6405,97*		*114*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6405,97*				*114*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12599,21*		*224*				
		Сметная стоимость				*3027*				
8	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0677	143165,32	--	9692	--	411	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6070,21*		*411*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6070,21*				*411*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11938,84*		*808*				
		Сметная стоимость				*10911*				
		Фм-ССЗ-1шт								
9	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	0,676	2652,19	--	1793	--	1181	3,22	2
		м3 грунта		2652,19	--	1793	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1746,35*		*1181*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1567,44*				*1060*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*178,91*				*121*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*351,88*		*238*				
		Сметная стоимость				*3211*				
		ФМ-А1-2шт								
10	11-010205-0109 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	9,126	3878,28	--	35393	--	23305	4,38	40
		м3		3878,28	--	35393	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*2553,69*		*23305*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2292,07*				*20917*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*261,62*				*2388*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*514,56*		*4696*				
		Сметная стоимость				*63394*				

11	**11-010205-1303 РСНБ РК 2015**	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3**	**9,126**	**755,75**	**--**	**6897**	**--**	**4541**	**0,95**	**9**
		м3		**755,75**	**--**	**6897**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***497,63***		***4541***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***446,65***				***4076***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***50,98***				***465***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***100,27***		***915***				
		Сметная стоимость				***12353***				
				Фм-в-2шт						
12	**11-010205-0406 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2**	**3,2**	**1458,70**	**--**	**4668**	**--**	**3074**	**1,77**	**6**
		м3 грунта		**1458,70**	**--**	**4668**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***960,49***		***3074***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***862,09***				***2759***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***98,40***				***315***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***193,54***		***619***				
		Сметная стоимость				***8361***				
13	**11-010205-1302 РСНБ РК 2015**	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2**	**3,2**	**564,54**	**--**	**1807**	**--**	**1190**	**0,71**	**2**
		м3 грунта		**564,54**	**--**	**1807**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***371,73***		***1190***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***333,64***				***1068***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***38,08***				***122***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***74,90***		***240***				
		Сметная стоимость				***3236***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**186190**	**5305**			**109**
			Тенге			**94608**	**1512**			**1**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**186190**				
	Материалы -		Тенге			**65062**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**96120**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**12382**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**8833**				
		Накладные расходы -	Тенге			**64571**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**54371**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**10200**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**20061**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**270821**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**110**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**96120**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**270821**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**110**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**96120**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**186190**	**5305**			**109**
			Тенге			**94608**	**1512**			**1**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**186190**				
	Материалы -		Тенге			**65062**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**96120**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**12382**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**8833**				
		Накладные расходы -	Тенге			**64571**				

		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**54371**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**10200**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**20061**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**270821**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**110**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**96120**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**270821**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**110**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**96120**			

Всего в тенге:	270 821
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	270 821
Оборудование	0
Итого:	**270 821**
Временные здания и сооружения 1,76%	4 766
Итого:	**275 587**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	7 689
Итого:	**283 276**
Итого в текущих ценах на 2018 год - 100% (К=1,1338991):	**321 207**
НДС 12%	38 545
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**359 752**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**359 744**
в том числе НДС 12%:	38 544

Типовая междуведомственная форма КС-3
Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального строительства
от "02" мая 2012г.
№ 170

Заказчик: **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"**

Подрядчик: **ТОО "СМЭУ Алматы"**

Наименование строительства и его адрес: **Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 29-ти светофорных объектов.**

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь 2018 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		
		номер	дата	наименование	код	
		№2	15.01.2018г.			

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
		С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них			на приобрите-ние материалов	другие дополнитель-ные расходы		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 29-ти светофорных объектов.	**59 743 970**	**9 038 973**							**1 084 677**	**10 123 650**
	ИТОГО :	**59 743 970**	**9 038 973**							**1 084 677**	**10 123 650**

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 29-ти светофорных объектов.

ул.Курмангазы-ул.Шагабутдинова

АКТ
приемки выполненных работ
за июнь 2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж конструкций металлических								
		Фм-Б1-2шт								
1	11-010205-0109 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м**	9,72	3878,28	--	37697	--	24822	4,38	43
		м3		3878,28	--	37697	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*2553,69*		*24822*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2292,07*				*22279*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*261,62*				*2543*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*514,56*		*5002*				
		Сметная стоимость				*67520*				
2	11-010205-1303 РСНБ РК 2015	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3**	9,72	755,75	--	7346	--	4837	0,95	9
		м3		755,75	--	7346	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*497,63*		*4837*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*446,65*				*4341*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50,98*				*496*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*100,27*		*975*				
		Сметная стоимость				*13158*				
3	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	17,01	1038,55	--	17666	--	749	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,03*		*749*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*749*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*1473*				
		Сметная стоимость				*19888*				
4	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	**Устройство гравийного основания под фундаменты**	0,36	4070,14	1396,49	1465	503	346	0,98	--
		м3		842,98	645,41	303	232	50,8	0,62	--
		Накладные расходы -		*960,73*		*346*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*756,10*				*272*		

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*204,63*				*74*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*402,47*		*145*				
		Сметная стоимость				*1956*				
5	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-Б1**	**0,36**	**16858,59**	**781,17**	**6069**	**281**	**529**	**1,55**	**1**
		м3		**1278,73**	**211,93**	**460**	**76**	**48,5**	**0,21**	**--**
		Накладные расходы -		*1468,43*		*529*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*722,97*				*260*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*745,46*				*268*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1466,16*		*528*				
		Сметная стоимость				*7125*				
6	**11-060101-0106 РСНБ РК 2015**	**Устройство ж/бетонного фундамента Фм-Б1**	**8,6**	**20495,20**	**1142,66**	**176259**	**9827**	**30229**	**5,46**	**47**
		м3		**4918,05**	**315,71**	**42295**	**2715**	**48,5**	**0,31**	**3**
		Накладные расходы -		*3515,00*		*30229*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2538,37*				*21830*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*976,62*				*8399*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1920,82*		*16519*				
		Сметная стоимость				*223007*				
7	**21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм**	**0,0356**	**151084,20**	**--**	**5379**	**--**	**228**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*6405,97*		*228*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6405,97*				*228*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12599,21*		*449*				
		Сметная стоимость				*6056*				
8	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	**0,1354**	**143165,32**	**--**	**19385**	**--**	**822**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*6070,21*		*822*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6070,21*				*822*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11938,84*		*1617*				
		Сметная стоимость				*21823*				
9	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция горизонтальная обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов**	**3,6**	**795,22**	**14,39**	**2863**	**52**	**593**	**0,24**	**1**
		м2		**245,04**	**2,34**	**882**	**8**	**50,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*164,71*		*593*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*125,67*				*452*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39,05*				*141*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76,80*		*276*				
		Сметная стоимость				*3732*				
10	**11-080101-0305 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоястен. фундаментов**	**28,6**	**2968,26**	**30,56**	**84892**	**874**	**11889**	**0,54**	**15**
		м2		**540,94**	**6,43**	**15471**	**184**	**50,8**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*415,71*		*11889*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*278,06*				*7953*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*137,64*				*3937*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*270,72*		*7743*				

		Сметная стоимость				*104524*				
11	11-080101-0306 РСНБ РК 2015	Убрать 1 слой гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов	28,6	-1495,77	-12,91	-42779	-369	-5797	-0,26	-7
		м2		-261,22	-1,75	-7471	-50	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*202,68*		*5797*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*133,59*				*3821*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*69,09*				*1976*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*135,88*		*3886*				
		Сметная стоимость				*-33096*				
		Фм-ССЗ-1шт								
12	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	0,676	2652,19	--	1793	--	1181	3,22	2
		м3 грунта		2652,19	--	1793	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1746,35*		*1181*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1567,44*				*1060*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*178,91*				*121*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*351,88*		*238*				
		Сметная стоимость				*3211*				
13	11-070507-0103 РСНБ РК 2015	Установка блоков цокольных массой более 2,5 т	1	3832,21	1833,90	3832	1834	1946	2,01	2
		шт		1998,31	756,48	1998	756	62,1	0,65	1
		Накладные расходы -		*1945,75*		*1946*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1710,73*				*1711*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*235,02*				*235*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*462,24*		*462*				
		Сметная стоимость				*6240*				
14	21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Блоки фундаментные, опорные, из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	0,23	41248,68	--	9487	--	402	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1748,94*		*402*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1748,94*				*402*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3439,81*		*791*				
		Сметная стоимость				*10680*				
15	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Установказакладных деталей весом до 4 кг	0,00104	373574,65	1047,43	389	1	132	227,70	--
		1т		218316,48	480,67	227	--	48,5	0,41	--
		Накладные расходы -		*126455,53*		*132*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*106116,62*				*110*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20338,91*				*21*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40002,41*		*42*				
		Сметная стоимость				*562*				
16	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,04349	219209,46	1047,43	9533	46	1821	66,70	3
		1т		63951,29	480,67	2781	21	48,5	0,41	--
		Накладные расходы -		*41868,96*		*1821*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*31249,50*				*1359*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10619,46*				*462*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20886,27*		*908*				
		Сметная стоимость				*12262*				
		ФМ-А1-2шт								

17	11-010205-0109 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	9,126	3878,28	--	35393	--	23305	4,38	40
		м3		3878,28	--	35393	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*2553,69*		*23305*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2292,07*				*20917*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*261,62*				*2388*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*514,56*		*4696*				
		Сметная стоимость				*63394*				
18	11-010205-1303 РСНБ РК 2015	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	9,126	755,75	--	6897	--	4541	0,95	9
		м3		755,75	--	6897	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*497,63*		*4541*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*446,65*				*4076*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50,98*				*465*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*100,27*		*915*				
		Сметная стоимость				*12353*				
19	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	15,9705	1038,55	--	16586	--	703	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,03*		*703*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*703*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*1383*				
		Сметная стоимость				*18672*				
20	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Устройство гравийного основания под фундаменты	0,34	4070,14	1396,49	1384	475	327	0,98	--
		м3		842,98	645,41	287	219	50,8	0,62	--
		Накладные расходы -		*960,73*		*327*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*756,10*				*257*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*204,63*				*70*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*402,47*		*137*				
		Сметная стоимость				*1847*				
21	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-А1	0,34	16858,59	781,17	5732	266	499	1,55	1
		м3		1278,73	211,93	435	72	48,5	0,21	--
		Накладные расходы -		*1468,43*		*499*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*722,97*				*246*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*745,46*				*253*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1466,16*		*498*				
		Сметная стоимость				*6730*				
22	11-060101-0106 РСНБ РК 2015	Устройство ж/бетонного фундамента Фм-А1	8	20495,20	1142,66	163962	9141	28120	5,46	44
		м3		4918,05	315,71	39344	2526	48,5	0,31	2
		Накладные расходы -		*3515,00*		*28120*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2538,37*				*20307*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*976,62*				*7813*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1920,82*		*15367*				
		Сметная стоимость				*207449*				
23	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,034	151084,20	--	5137	--	218	--	--

		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6405,97*		*218*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6405,97*				*218*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12599,21*		*428*				
		Сметная стоимость				*5783*				
24	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	**0,1426**	**143165,32**	**--**	**20415**	**--**	**866**	**--**	**--**
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6070,21*		*866*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6070,21*				*866*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11938,84*		*1702*				
		Сметная стоимость				*22983*				
25	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция горизонтальная обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов**	**3,38**	**795,22**	**14,39**	**2688**	**49**	**557**	**0,24**	**1**
		м2		**245,04**	**2,34**	**828**	**8**	**50,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*164,71*		*557*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*125,67*				*425*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39,05*				*132*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76,80*		*260*				
		Сметная стоимость				*3504*				
26	**11-080101-0305 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция боковая оклеечная унифлексом по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов**	**27,6**	**2968,26**	**30,56**	**81924**	**843**	**11474**	**0,54**	**15**
		м2		**540,94**	**6,43**	**14930**	**177**	**50,8**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*415,71*		*11474*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*278,06*				*7675*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*137,64*				*3799*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*270,72*		*7472*				
		Сметная стоимость				*100869*				
27	**11-080101-0306 РСНБ РК 2015**	**Убрать 1 слой гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов**	**27,6**	**-1495,77**	**-12,91**	**-41283**	**-356**	**-5594**	**-0,26**	**-7**
		м2		**-261,22**	**-1,75**	**-7210**	**-48**	**50,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*202,68*		*5594*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*133,59*				*3687*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*69,09*				*1907*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*135,88*		*3750*				
		Сметная стоимость				*-31939*				
				Фм-в-3шт						
28	**11-010205-0406 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2**	**4,8**	**1458,70**	**--**	**7002**	**--**	**4610**	**1,77**	**9**
		м3 грунта		**1458,70**	**--**	**7002**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*960,49*		*4610*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*862,09*				*4138*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*98,40*				*472*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*193,54*		*929*				
		Сметная стоимость				*12541*				
29	**11-010205-1302 РСНБ РК 2015**	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2**	**4,8**	**564,54**	**--**	**2710**	**--**	**1784**	**0,71**	**3**
		м3 грунта		**564,54**	**--**	**2710**	**--**	**59,1**	**--**	**--**

		Накладные расходы -		*371,73*		*1784*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*333,64*				*1601*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*38,08*				*183*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*74,90*		*360*				
		Сметная стоимость				*4854*				
30	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**8,4**	**1038,55**	**--**	**8724**	**--**	**370**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*44,03*		*370*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*370*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*727*				
		Сметная стоимость				*9821*				
31	**11-080101-0203 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	**0,3**	**3841,19**	**1396,49**	**1152**	**419**	**285**	**0,98**	**--**
		м3 основания		**842,98**	**645,41**	**253**	**194**	**50,8**	**0,62**	**--**
		Накладные расходы -		*951,03*		*285*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*756,10*				*227*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*194,93*				*58*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*383,38*		*115*				
		Сметная стоимость				*1552*				
32	**11-060201-0101 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	**4,5**	**19305,65**	**792,33**	**86875**	**3565**	**13584**	**4,53**	**20**
		м3		**4045,00**	**306,74**	**18203**	**1380**	**48,5**	**0,26**	**1**
		Накладные расходы -		*3018,64*		*13584*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2110,60*				*9498*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*908,05*				*4086*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1785,94*		*8037*				
		Сметная стоимость				*108496*				
33	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**0,0612**	**17941,47**	**1193,10**	**1098**	**73**	**566**	**17,18**	**1**
		т		**16472,97**	**313,58**	**1008**	**19**	**48,5**	**0,23**	**--**
		Накладные расходы -		*9247,40*		*566*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*8141,48*				*498*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1105,92*				*68*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2175,11*		*133*				
		Сметная стоимость				*1797*				
34	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**0,0612**	**143165,32**	**--**	**8762**	**--**	**371**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*6070,21*		*371*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6070,21*				*371*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11938,84*		*731*				
		Сметная стоимость				*9864*				
35	**11-080101-0303 РСНБ РК 2015**	**фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	**3**	**2085,63**	**33,09**	**6257**	**99**	**609**	**0,23**	**1**
		м2 поверхности		**208,11**	**8,18**	**624**	**25**	**50,8**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*202,97*		*609*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*109,88*				*330*		

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*93,09*				*279*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*183,09*		*549*				
		Сметная стоимость				*7415*				
36	**11-080101-0305 РСНБ РК 2015**	**фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**	**21,6**	**1279,81**	**30,56**	**27644**	**660**	**7433**	**0,54**	**12**
		м2 поверхности		**540,94**	**6,43**	**11684**	**139**	**50,8**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*344,12*		*7433*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*278,06*				*6006*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*66,05*				*1427*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*129,91*		*2806*				
		Сметная стоимость				*37883*				
37	**11-080101-0302 РСНБ РК 2015**	**Вычитается позиция:фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой**	**21,6**	**-1112,78**	**-21,50**	**-24036**	**-464**	**-2786**	**-0,16**	**-4**
		м2 поверхности		**-148,06**	**-6,43**	**-3198**	**-139**	**50,8**	**-0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*128,99*		*2786*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*78,48*				*1695*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50,51*				*1091*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*99,34*		*2146*				
		Сметная стоимость				*-19104*				
38	**11-090301-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03**	**Монтаж опор Д-325мм,L-11,5м(4шт),Д-159мм,L-7,5м(3шт)**	**3,721**	**20701,86**	**9029,92**	**77032**	**33600**	**35077**	**11,08**	**41**
		т		**10744,71**	**2722,13**	**39981**	**10129**	**60,9**	**2,33**	**9**
		Накладные расходы -		*9426,80*		*35077*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*8201,30*				*30517*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1225,49*				*4560*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2410,29*		*8969*				
		Сметная стоимость				*121078*				
39	**21-060801-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость мет опор**	**3,721**	**358222,24**	**--**	**1332945**	**--**	**56517**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*15188,62*		*56517*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15188,62*				*56517*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29872,87*		*111157*				
		Сметная стоимость				*1500619*				
40	**11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03**	**Монтаж Арка А1-2к-19(2шт)**	**0,516**	**79692,02**	**16712,22**	**41121**	**8624**	**23599**	**66,92**	**35**
		т		**61829,31**	**4890,86**	**31904**	**2524**	**60,9**	**4,15**	**2**
		Накладные расходы -		*45734,34*		*23599*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*40632,58*				*20966*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5101,76*				*2633*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10034,11*		*5178*				
		Сметная стоимость				*69898*				

41	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость мет арки А1-2к-19(2шт)**	**0,516**	**387553,58**	**--**	**199978**	**--**	**8479**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***16432,27***		***8479***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*8479*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***32318,87***		***16677***				
		Сметная стоимость				***225134***				
42	**13-080202-1801 РСНБ РК 2015**	**Оттяжка тросовая к металлоконструкциям**	**16**	**3962,18**	**1837,28**	**63395**	**29396**	**22091**	**2,30**	**37**
		шт		**2124,90**	**593,20**	**33998**	**9491**	**42,8**	**0,51**	**8**
		Накладные расходы -		***1380,67***		***22091***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1163,35*				*18614*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*217,32*				*3477*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***427,43***		***6839***				
		Сметная стоимость				***92325***				
43	**21-050310-0709 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость троса**	**3,2**	**1649,34**	**--**	**5278**	**--**	**224**	**--**	**--**
		10м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***69,93***		***224***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*69,93*				*224*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***137,54***		***440***				
		Сметная стоимость				***5942***				
44	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость талрепа(шт8)**	**0,008**	**387553,58**	**--**	**3100**	**--**	**131**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***16432,27***		***131***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*131*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***32318,87***		***259***				
		Сметная стоимость				***3490***				
45	**21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость комплекта зажимов планочных(шт8)**	**0,008**	**329942,85**	**--**	**2640**	**--**	**112**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***13989,58***		***112***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13989,58*				*112*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***27514,59***		***220***				
		Сметная стоимость				***2972***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**2491785**	**99438**			**373**
			Тенге			**338857**	**30660**			**27**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**63395**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**43490**			
		Накладные расходы -	Тенге			**22091**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**18614**		

		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					3477		
		Сметная прибыль -	Тенге			6839				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			92324				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							45
		Сметная заработная плата -	Тенге				43490			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			771575				
	Материалы -		Тенге			393965				
	Всего заработная плата -		Тенге				241489			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			64355				
	Местные материалы -		Тенге			9487				
	Транспортные расходы -		Тенге			42976				
		Накладные расходы -	Тенге			166794				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					128625		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					38169		
		Сметная прибыль -	Тенге			75069				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1013438				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							268
		Сметная заработная плата -	Тенге				241489			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1656815				
	Материалы -		Тенге			4044				
	Всего заработная плата -		Тенге				84538			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1538663				
		Накладные расходы -	Тенге			123915				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					51483		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					72432		
		Сметная прибыль -	Тенге			142458				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1923189				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							87
		Сметная заработная плата -	Тенге				84538			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3028952				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							400
		Сметная заработная плата -	Тенге				369516			
		РАЗДЕЛ 2.Монтаж аппаратуры управления								
46	**11-010205-0407 РСНБ РК 2015**	**Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы под фундамент МО-3**	**0,66**	**2349,08**	**--**	**1550**	**--**	**1021**	**2,85**	**2**
		м3 грунта		**2349,08**	**--**	**1550**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1546,77***		***1021***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***1388,31***				***916***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***158,47***				***105***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***311,67***		***206***				
		Сметная стоимость				***2777***				
47	**11-010205-1303 РСНБ РК 2015**	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства,группа грунтов 3**	**0,66**	**755,75**	**--**	**499**	**--**	**328**	**0,95**	**1**
		м3		**755,75**	**--**	**499**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***497,63***		***328***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***446,65***				***295***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***50,98***				***34***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***100,27***		***66***				

		Сметная стоимость				*894*				
48	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	1,155	1038,55	--	1200	--	51	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,03*		*51*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*51*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*100*				
		Сметная стоимость				*1351*				
49	11-060101-0103 РСНБ РК 2015	Устройство бетонного фундамента под основание МО-3	0,45	19331,64	1050,33	8699	473	1261	4,04	2
		м3		3634,18	288,41	1635	130	48,5	0,28	--
		Накладные расходы -		*2802,78*		*1261*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1902,46*				*856*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*900,33*				*405*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1770,75*		*797*				
		Сметная стоимость				*10757*				
50	11-090606-0112 РСНБ РК 2015	Установка основания под оборудование	0,0623	100444,41	17109,70	6258	1066	3305	74,98	5
		т		76215,67	645,44	4748	40	60,9	0,53	--
		Накладные расходы -		*53051,93*		*3305*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*46808,41*				*2916*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6243,52*				*389*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12279,71*		*765*				
		Сметная стоимость				*10328*				
51	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость мет/основания МО-3 под аппаратуру дорожного контроллера с окраской за 2 раза	0,0623	345906,56	--	21550	--	914	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14666,44*		*914*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14666,44*				*914*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28845,84*		*1797*				
		Сметная стоимость				*24261*				
52	13-080304-0207 РСНБ РК 2015	Установка дорожного контроллера для простых перекрестков (до 16 направлений)	1	11972,91	2986,02	11973	2986	3158	4,60	5
		шт		4818,96	1122,11	4819	1122	42,8	0,94	1
		Накладные расходы -		*3158,24*		*3158*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*2542,78*				*2543*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*615,47*				*615*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1210,49*		*1210*				
		Сметная стоимость				*16342*				
		Контур заземления контроллера-1компл								
53	11-010205-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях без крепления с вертикальными стенками	2,3	1539,10	--	3540	--	2331	1,74	4
		м3		1539,10	--	3540	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1013,43*		*2331*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*909,61*				*2092*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*103,83*				*239*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*204,20*		*470*				
		Сметная стоимость				*6341*				
54	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**2,3**	**899,47**	**--**	**2069**	**--**	**1362**	**1,12**	**3**
		м3		**899,47**	**--**	**2069**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*592,26*		*1362*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*531,59*				*1223*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*60,68*				*140*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*119,34*		*274*				
		Сметная стоимость				*3706*				
55	**13-080208-0104 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 20 мм**	**8**	**2470,47**	**140,75**	**19764**	**1126**	**3828**	**0,81**	**6**
		шт		**799,32**	**38,32**	**6395**	**307**	**42,8**	**0,03**	**--**
		Накладные расходы -		*478,46*		*3828*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*358,51*				*2868*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*119,95*				*960*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*235,91*		*1887*				
		Сметная стоимость				*25479*				
56	**21-050301-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм**	**0,0288**	**138351,55**	**--**	**3985**	**--**	**169**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*5866,11*		*169*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5866,11*				*169*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11537,41*		*332*				
		Сметная стоимость				*4486*				
57	**13-080208-0201 РСНБ РК 2015**	**Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм**	**12**	**339,38**	**15,12**	**4073**	**181**	**1171**	**0,18**	**2**
		м		**182,70**	**3,83**	**2192**	**46**	**42,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*97,61*		*1171*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*79,84*				*958*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17,77*				*213*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,96*		*420*				
		Сметная стоимость				*5664*				
58	**21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм**	**0,007404**	**146062,26**	**--**	**1081**	**--**	**46**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*6193,04*		*46*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6193,04*				*46*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12180,42*		*90*				
		Сметная стоимость				*1217*				
		Контур заземления конструктивов-4компл								
59	**11-010205-0403 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3**	**0,864**	**3893,03**	**--**	**3364**	**--**	**2215**	**4,73**	**4**
		м3 грунта		**3893,03**	**--**	**3364**	**--**	**59,1**	**--**	**--**

		Накладные расходы -		*2563,40*		*2215*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2300,78*				*1988*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*262,62*				*227*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*516,51*		*446*				
		Сметная стоимость				*6025*				
60	**11-010205-0503 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	**0,864**	**1200,00**	**--**	**1037**	**--**	**683**	**1,39**	**1**
		м3 грунта		**1200,00**	**--**	**1037**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*790,15*		*683*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*709,20*				*613*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*80,95*				*70*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*159,21*		*138*				
		Сметная стоимость				*1857*				
61	**13-080208-0104 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	**16**	**2470,47**	**140,75**	**39528**	**2252**	**7655**	**0,81**	**13**
		шт.		**799,32**	**38,32**	**12789**	**613**	**42,8**	**0,03**	**1**
		Накладные расходы -		*478,46*		*7655*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*358,51*				*5736*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*119,95*				*1919*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*235,91*		*3775*				
		Сметная стоимость				*50958*				
62	**13-080208-0201 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	**24**	**339,38**	**15,12**	**8145**	**363**	**2343**	**0,18**	**4**
		м		**182,70**	**3,83**	**4385**	**92**	**42,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*97,61*		*2343*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*79,84*				*1916*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17,77*				*427*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,96*		*839*				
		Сметная стоимость				*11327*				
63	**21-050301-2704 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм**	**0,0384**	**166822,81**	**--**	**6406**	**--**	**272**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*7073,29*		*272*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7073,29*				*272*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13911,69*		*534*				
		Сметная стоимость				*7212*				
64	**21-050301-2702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм**	**0,0384**	**170162,29**	**--**	**6534**	**--**	**277**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*7214,88*		*277*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7214,88*				*277*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14190,17*		*545*				
		Сметная стоимость				*7356*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**151253**	**8447**			**51**
			Тенге			**49022**	**2350**			**2**

		Стоимость монтажных работ -	Тенге			83482				
		Материалы -	Тенге			45994				
		Всего заработная плата -	Тенге				32760			
		Накладные расходы -	Тенге			18155				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					14021		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					4134		
		Сметная прибыль -	Тенге			8131				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			109768				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							32
		Сметная заработная плата -	Тенге				32760			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			39963				
		Материалы -	Тенге			6591				
		Всего заработная плата -	Тенге				13823			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			18006				
		Транспортные расходы -	Тенге			1200				
		Накладные расходы -	Тенге			10015				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					7983		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					2032		
		Сметная прибыль -	Тенге			3998				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			53977				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -	Тенге				13823			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			27808				
		Материалы -	Тенге			444				
		Всего заработная плата -	Тенге				4788			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			21550				
		Накладные расходы -	Тенге			4219				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2916		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1303		
		Сметная прибыль -	Тенге			2562				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			34589				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				4788			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			198334				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							53
		Сметная заработная плата -	Тенге				51372			
		РАЗДЕЛ 3.Монтаж светофорных стоек								
65	**11-010205-0407 РСНБ РК 2015**	**Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы**	**3,87072**	**2349,08**	**--**	**9093**	**--**	**5987**	**2,85**	**11**
		м3 грунта		**2349,08**	**--**	**9093**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1546,77***		***5987***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***1388,31***				***5374***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***158,47***				***613***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***311,67***		***1206***				
		Сметная стоимость				***16286***				
66	**11-010205-1303 РСНБ РК 2015**	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3**	**3,87072**	**755,75**	**--**	**2925**	**--**	**1926**	**0,95**	**4**
		м3		**755,75**	**--**	**2925**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***497,63***		***1926***				

		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*446,65*				*1729*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50,98*				*197*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***100,27***		***388***				
		Сметная стоимость				***5239***				
67	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**6,77376**	**1038,55**	**--**	**7035**	**--**	**298**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***44,03***		***298***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*298*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***86,61***		***587***				
		Сметная стоимость				***7920***				
68	**11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонного фундамента светофорной стойки**	**2,7**	**20414,21**	**831,12**	**55118**	**2244**	**9581**	**5,64**	**15**
		м3		**5073,36**	**233,24**	**13698**	**630**	**48,5**	**0,23**	**1**
		Накладные расходы -		***3548,39***		***9581***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2573,70*				*6949*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*974,69*				*2632*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1917,01***		***5176***				
		Сметная стоимость				***69875***				
69	**11-090301-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03**	**Монтаж светофорной стойки с приямком массой до 0,5 т**	**0,687**	**21252,56**	**9029,92**	**14601**	**6204**	**6492**	**11,08**	**8**
		т		**10744,71**	**2722,13**	**7382**	**1870**	**60,9**	**2,33**	**2**
		Накладные расходы -		***9450,15***		***6492***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*8201,30*				*5634*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1248,84*				*858*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***2456,22***		***1687***				
		Сметная стоимость				***22781***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**88772**	**8448**			**38**
			Тенге			**33098**	**2500**			**2**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**74171**				
	Материалы -		Тенге			**39176**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**26346**			
	Транспортные расходы -		Тенге			**7035**				
		Накладные расходы -	Тенге			**17792**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**14052**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**3740**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**7357**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**99320**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**31**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**26346**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**14601**				
	Материалы -		Тенге			**1015**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**9252**			
		Накладные расходы -	Тенге			**6492**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**5634**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**858**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1687**				

		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**22780**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**9**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**9252**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**122101**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**40**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**35597**			
		РАЗДЕЛ 4.Приямки кабельной канализации (8шт)								
70	**11-010205-0402 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	**0,686**	**2652,19**	**--**	**1819**	**--**	**1198**	**3,22**	**2**
		м3 грунта		**2652,19**	**--**	**1819**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1746,35***		***1198***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***1567,44***				***1075***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***178,91***				***123***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***351,88***		***241***				
		Сметная стоимость				***3258***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**1819**	**--**			**2**
			Тенге			**1819**	**--**			**--**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1819**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**1819**			
		Накладные расходы -	Тенге			**1198**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1075**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**123**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**241**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**3259**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1819**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**3259**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1819**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2733629**	**116333**			**464**
			Тенге			**422796**	**35509**			**31**
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**146877**				
		Материалы -	Тенге			**45994**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**76249**			
		Накладные расходы -	Тенге			**40246**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**32635**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**7611**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**14970**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**202093**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**77**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**76249**			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**887529**				
		Материалы -	Тенге			**439733**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**283478**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**82361**				
		Местные материалы -	Тенге			**9487**				
		Транспортные расходы -	Тенге			**51210**				
		Накладные расходы -	Тенге			**195799**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**151735**		

		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**44064**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**86666**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1169994**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**317**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**283478**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**1699223**				
	Материалы -		Тенге			**5503**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**98578**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1560213**				
		Накладные расходы -	Тенге			**134626**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**60034**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**74592**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**146708**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**1980558**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**100**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**98578**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**3352645**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**495**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**458305**			

Всего в тенге:	3 352 645
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	3 352 645
Оборудование	0
Итого:	**3 352 645**
Временные здания и сооружения 1,76%	59 007
Итого:	**3 411 652**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	95 185
Итого:	**3 506 837**
Итого в текущих ценах на 2018 год - 100% (К=1,1338991):	**3 976 399**
НДС 12%	477 168
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**4 453 567**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**4 453 476**
в том числе НДС 12%:	477 158

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 29-ти светофорных объектов.

ул.Курмангазы-ул.Шарипова

АКТ
приемки выполненных работ
за июнь 2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж конструкций металлических								
		Фм-Б1-1шт								
1	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция горизонтальная обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов**	1,8	795,22	14,39	1431	26	296	0,24	--
		м2		245,04	2,34	441	4	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*164,71*		*296*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*125,67*				*226*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39,05*				*70*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76,80*		*138*				
		Сметная стоимость				*1866*				
2	11-080101-0305 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоястен, фундаментов**	14,3	2968,26	30,56	42446	437	5945	0,54	8
		м2		540,94	6,43	7735	92	50,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*415,71*		*5945*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*278,06*				*3976*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*137,64*				*1968*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*270,72*		*3871*				
		Сметная стоимость				*52262*				
3	11-080101-0306 РСНБ РК 2015	**Убрать 1 слой гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов**	14,3	-1495,77	-12,91	-21390	-185	-2898	-0,26	-4
		м2		-261,22	-1,75	-3735	-25	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*202,68*		*2898*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*133,59*				*1910*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*69,09*				*988*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*135,88*		*1943*				
		Сметная стоимость				*-16549*				
		Фм-ССЗ-1шт								
4	11-070507-0103 РСНБ РК 2015	**Установка блоков цокольных массой более 2,5 т**	1	3832,21	1833,90	3832	1834	1946	2,01	2
		шт		1998,31	756,48	1998	756	62,1	0,65	1

		Накладные расходы -		*1945,75*		*1946*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1710,73*				*1711*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*235,02*				*235*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*462,24*		*462*				
		Сметная стоимость				*6240*				
5	**21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Блоки фундаментные, опорные, из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**0,23**	**41248,68**	**--**	**9487**	**--**	**402**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*1748,94*		*402*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1748,94*				*402*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3439,81*		*791*				
		Сметная стоимость				*10680*				
6	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Установказакладных деталей весом до 4 кг**	**0,00104**	**373574,65**	**1047,43**	**389**	**1**	**132**	**227,70**	**--**
		1т		**218316,48**	**480,67**	**227**	**--**	**48,5**	**0,41**	**--**
		Накладные расходы -		*126455,53*		*132*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*106116,62*				*110*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20338,91*				*21*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40002,41*		*42*				
		Сметная стоимость				*562*				
7	**11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Установка закладных деталей весом до 20 кг**	**0,04349**	**219209,46**	**1047,43**	**9533**	**46**	**1821**	**66,70**	**3**
		1т		**63951,29**	**480,67**	**2781**	**21**	**48,5**	**0,41**	**--**
		Накладные расходы -		*41868,96*		*1821*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*31249,50*				*1359*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10619,46*				*462*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20886,27*		*908*				
		Сметная стоимость				*12262*				
		ФМ-А1-2шт								
8	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**15,9705**	**1038,55**	**--**	**16586**	**--**	**703**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*44,03*		*703*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*703*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*1383*				
		Сметная стоимость				*18672*				
9	**11-080101-0203 РСНБ РК 2015**	**Устройство гравийного основания под фундаменты**	**0,34**	**4070,14**	**1396,49**	**1384**	**475**	**327**	**0,98**	**--**
		м3		**842,98**	**645,41**	**287**	**219**	**50,8**	**0,62**	**--**
		Накладные расходы -		*960,73*		*327*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*756,10*				*257*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*204,63*				*70*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*402,47*		*137*				
		Сметная стоимость				*1847*				
10	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-А1**	**0,34**	**16858,59**	**781,17**	**5732**	**266**	**499**	**1,55**	**1**
		м3		**1278,73**	**211,93**	**435**	**72**	**48,5**	**0,21**	**--**
		Накладные расходы -		*1468,43*		*499*				

		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*722,97*				*246*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*745,46*				*253*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1466,16*		*498*				
		Сметная стоимость				*6730*				
11	**11-060101-0106 РСНБ РК 2015**	**Устройство ж/бетонного фундамента Фм-А1**	**8**	**20495,20**	**1142,66**	**163962**	**9141**	**28120**	**5,46**	**44**
		м3		**4918,05**	**315,71**	**39344**	**2526**	**48,5**	**0,31**	**2**
		Накладные расходы -		*3515,00*		*28120*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2538,37*				*20307*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*976,62*				*7813*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1920,82*		*15367*				
		Сметная стоимость				*207449*				
12	**21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм**	**0,034**	**151084,20**	**--**	**5137**	**--**	**218**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*6405,97*		*218*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6405,97*				*218*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12599,21*		*428*				
		Сметная стоимость				*5783*				
13	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	**0,1426**	**143165,32**	**--**	**20415**	**--**	**866**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*6070,21*		*866*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6070,21*				*866*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11938,84*		*1702*				
		Сметная стоимость				*22983*				
14	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция горизонтальная обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов**	**3,38**	**795,22**	**14,39**	**2688**	**49**	**557**	**0,24**	**1**
		м2		**245,04**	**2,34**	**828**	**8**	**50,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*164,71*		*557*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*125,67*				*425*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39,05*				*132*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76,80*		*260*				
		Сметная стоимость				*3504*				
15	**11-080101-0305 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция боковая оклеечная унифлексом по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов**	**27,6**	**2968,26**	**30,56**	**81924**	**843**	**11474**	**0,54**	**15**
		м2		**540,94**	**6,43**	**14930**	**177**	**50,8**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*415,71*		*11474*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*278,06*				*7675*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*137,64*				*3799*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*270,72*		*7472*				
		Сметная стоимость				*100869*				
16	**11-080101-0306 РСНБ РК 2015**	**Убрать 1 слой гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов**	**27,6**	**-1495,77**	**-12,91**	**-41283**	**-356**	**-5594**	**-0,26**	**-7**

		м2		-261,22	-1,75	-7210	-48	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*202,68*		*5594*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*133,59*				*3687*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*69,09*				*1907*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*135,88*		*3750*				
		Сметная стоимость				*-31939*				
				Фм-в-2шт						
17	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**5,6**	**1038,55**	**--**	**5816**	**--**	**247**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*44,03*		*247*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*247*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*485*				
		Сметная стоимость				*6548*				
18	**11-080101-0203 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	**0,2**	**3841,19**	**1396,49**	**768**	**279**	**190**	**0,98**	**--**
		м3 основания		**842,98**	**645,41**	**169**	**129**	**50,8**	**0,62**	**--**
		Накладные расходы -		*951,03*		*190*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*756,10*				*151*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*194,93*				*39*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*383,38*		*77*				
		Сметная стоимость				*1035*				
19	**11-060201-0101 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	**3**	**19305,65**	**792,33**	**57917**	**2377**	**9056**	**4,53**	**14**
		м3		**4045,00**	**306,74**	**12135**	**920**	**48,5**	**0,26**	**1**
		Накладные расходы -		*3018,64*		*9056*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2110,60*				*6332*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*908,05*				*2724*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1785,94*		*5358*				
		Сметная стоимость				*72331*				
20	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**0,0408**	**17941,47**	**1193,10**	**732**	**49**	**377**	**17,18**	**1**
		т		**16472,97**	**313,58**	**672**	**13**	**48,5**	**0,23**	**--**
		Накладные расходы -		*9247,40*		*377*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*8141,48*				*332*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1105,92*				*45*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2175,11*		*89*				
		Сметная стоимость				*1198*				
21	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**0,0408**	**143165,32**	**--**	**5841**	**--**	**248**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*6070,21*		*248*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6070,21*				*248*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11938,84*		*487*				
		Сметная стоимость				*6576*				

22	11-080101-0303 РСНБ РК 2015	фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	2	2085,63	33,09	4171	66	406	0,23	--
		м2 поверхности		208,11	8,18	416	16	50,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*202,97*		*406*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*109,88*				*220*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*93,09*				*186*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*183,09*		*366*				
		Сметная стоимость				*4943*				
23	11-080101-0305 РСНБ РК 2015	фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	14,4	1279,81	30,56	18429	440	4955	0,54	8
		м2 поверхности		540,94	6,43	7790	93	50,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*344,12*		*4955*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*278,06*				*4004*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*66,05*				*951*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*129,91*		*1871*				
		Сметная стоимость				*25255*				
24	11-080101-0302 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция:фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	14,4	-1112,78	-21,50	-16024	-310	-1857	-0,16	-2
		м2 поверхности		-148,06	-6,43	-2132	-93	50,8	-0,01	--
		Накладные расходы -		*128,99*		*1857*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*78,48*				*1130*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50,51*				*727*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*99,34*		*1431*				
		Сметная стоимость				*-12736*				
25	11-090301-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	Монтаж опор Д-325мм,L-12м(1шт),Д-325мм,L-12,5м(2шт),Д-159мм,L-7,5м(1шт)	2,931	20701,86	9029,92	60677	26467	27630	11,08	32
		т		10744,71	2722,13	31493	7979	60,9	2,33	7
		Накладные расходы -		*9426,80*		*27630*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*8201,30*				*24038*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1225,49*				*3592*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2410,29*		*7065*				
		Сметная стоимость				*95372*				
26	21-060801-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость мет опор	2,931	358222,24	--	1049949	--	44518	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15188,62*		*44518*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15188,62*				*44518*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29872,87*		*87557*				
		Сметная стоимость				*1182024*				
27	11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	Монтаж консоли К2-2-8(1шт)	0,13	79692,02	16712,22	10360	2173	5945	66,92	9
		т		61829,31	4890,86	8038	636	60,9	4,15	1

		Накладные расходы -		*45734,34*		*5945*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*40632,58*				*5282*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5101,76*				*663*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10034,11*		*1304*				
		Сметная стоимость				*17610*				
28	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость мет консоли К2-2-8(1шт)**	**0,13**	**387553,58**	**--**	**50382**	**--**	**2136**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*16432,27*		*2136*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*2136*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*4201*				
		Сметная стоимость				*56720*				
29	**13-080202-1801 РСНБ РК 2015**	**Оттяжка тросовая к металлоконструкциям**	**3**	**3962,18**	**1837,28**	**11887**	**5512**	**4142**	**2,30**	**7**
		шт		**2124,90**	**593,20**	**6375**	**1780**	**42,8**	**0,51**	**2**
		Накладные расходы -		*1380,67*		*4142*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1163,35*				*3490*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*217,32*				*652*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*427,43*		*1282*				
		Сметная стоимость				*17311*				
30	**21-050310-0709 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость троса**	**1,8**	**1649,34**	**--**	**2969**	**--**	**126**	**--**	**--**
		10м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*69,93*		*126*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*69,93*				*126*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*137,54*		*248*				
		Сметная стоимость				*3342*				
31	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость талрепа(шт3)**	**0,003**	**387553,58**	**--**	**1163**	**--**	**49**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*16432,27*		*49*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*49*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*97*				
		Сметная стоимость				*1309*				
32	**21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость комплекта зажимов планочных(шт3)**	**0,003**	**329942,85**	**--**	**990**	**--**	**42**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*13989,58*		*42*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13989,58*				*42*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27514,59*		*83*				
		Сметная стоимость				*1115*				

33	11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	Монтаж Арка А1-3(1шт)	0,46	79692,02	16712,22	36658	7688	21038	66,92	31
		т		61829,31	4890,86	28441	2250	60,9	4,15	2
		Накладные расходы -		*45734,34*		*21038*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*40632,58*				*18691*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5101,76*				*2347*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10034,11*		*4616*				
		Сметная стоимость				*62311*				
34	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость мет арки А1-3(1шт)	0,46	387553,58	--	178275	--	7559	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16432,27*		*7559*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*7559*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*14867*				
		Сметная стоимость				*200701*				
35	13-080202-1801 РСНБ РК 2015	Оттяжка тросовая к металлоконструкциям	6	3962,18	1837,28	23773	11024	8284	2,30	14
		шт		2124,90	593,20	12749	3559	42,8	0,51	3
		Накладные расходы -		*1380,67*		*8284*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1163,35*				*6980*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*217,32*				*1304*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*427,43*		*2565*				
		Сметная стоимость				*34622*				
36	21-050310-0709 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость троса	3,6	1649,34	--	5938	--	252	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*69,93*		*252*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*69,93*				*252*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*137,54*		*495*				
		Сметная стоимость				*6685*				
37	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость талрепа(шт6)	0,006	387553,58	--	2325	--	99	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16432,27*		*99*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*99*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*194*				
		Сметная стоимость				*2618*				
38	21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость комплекта зажимов планочных(шт6)	0,006	329942,85	--	1980	--	84	--	--

		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13989,58*		*84*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13989,58*				*84*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27514,59*		*165*				
		Сметная стоимость				*2229*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1817249**	**68340**			**176**
			Тенге			**164207**	**21085**			**18**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**35660**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**24463**			
		Накладные расходы -	Тенге			**12426**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**10470**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1956**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**3847**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**51933**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**25**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**24463**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**388831**				
	Материалы -		Тенге			**224052**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**81993**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**40300**				
	Местные материалы -		Тенге			**9487**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**22402**				
		Накладные расходы -	Тенге			**58811**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**40603**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**18208**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**35811**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**483453**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**88**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**81993**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**1392759**				
	Материалы -		Тенге			**3397**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**78836**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1285063**				
		Накладные расходы -	Тенге			**109100**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**48011**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**61089**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**120149**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**1622008**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**81**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**78836**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**2157393**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**194**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**185292**			
		РАЗДЕЛ 2.Монтаж аппаратуры управления								
39	**11-010205-0407 РСНБ РК 2015**	**Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы под фундамент МО-3**	**0,66**	**2349,08**	**--**	**1550**	**--**	**1021**	**2,85**	**2**
		м3 грунта		**2349,08**	**--**	**1550**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*1546,77*		*1021*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1388,31*				*916*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*158,47*				*105*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*311,67*		*206*				
		Сметная стоимость				*2777*				
40	**11-010205-1303 РСНБ РК 2015**	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства,группа грунтов 3**	**0,66**	**755,75**	**--**	**499**	**--**	**328**	**0,95**	**1**
		м3		**755,75**	**--**	**499**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*497,63*		*328*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*446,65*				*295*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50,98*				*34*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*100,27*		*66*				
		Сметная стоимость				*894*				
41	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**1,155**	**1038,55**	**--**	**1200**	**--**	**51**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*44,03*		*51*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*51*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*100*				
		Сметная стоимость				*1351*				
42	**11-060101-0103 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонного фундамента под основание МО-3**	**0,45**	**19331,64**	**1050,33**	**8699**	**473**	**1261**	**4,04**	**2**
		м3		**3634,18**	**288,41**	**1635**	**130**	**48,5**	**0,28**	**--**
		Накладные расходы -		*2802,78*		*1261*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1902,46*				*856*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*900,33*				*405*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1770,75*		*797*				
		Сметная стоимость				*10757*				
43	**11-090606-0112 РСНБ РК 2015**	**Установка основания под оборудование**	**0,0623**	**100444,41**	**17109,70**	**6258**	**1066**	**3305**	**74,98**	**5**
		т		**76215,67**	**645,44**	**4748**	**40**	**60,9**	**0,53**	**--**
		Накладные расходы -		*53051,93*		*3305*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*46808,41*				*2916*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6243,52*				*389*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12279,71*		*765*				
		Сметная стоимость				*10328*				
44	**21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость мет/основания МО-3 под аппаратуру дорожного контроллера с окраской за 2 раза**	**0,0623**	**345906,56**	**--**	**21550**	**--**	**914**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*14666,44*		*914*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14666,44*				*914*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28845,84*		*1797*				
		Сметная стоимость				*24261*				
45	**13-080304-0207 РСНБ РК 2015**	**Установка дорожного контроллера для простых перекрестков (до 16 направлений)**	**1**	**11972,91**	**2986,02**	**11973**	**2986**	**3158**	**4,60**	**5**
		шт		**4818,96**	**1122,11**	**4819**	**1122**	**42,8**	**0,94**	**1**
		Накладные расходы -		*3158,24*		*3158*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*2542,78*				*2543*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*615,47*				*615*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1210,49*		*1210*				
		Сметная стоимость				*16342*				

46	ТПРАЙС"TLP"	Стоимость дорожного контроллера для простых перекрестков (до 16 направлений)	1	1702299,36	--	1702299	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*72177,49*		*72177*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*72177,49*				*72177*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*141958,15*		*141958*				
		Сметная стоимость				*1916435*				
		Контур заземления контроллера-1коммпл								
47	11-010205-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях без крепления с вертикальными стенками	2,3	1539,10	--	3540	--	2331	1,74	4
		м3		1539,10	--	3540	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1013,43*		*2331*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*909,61*				*2092*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*103,83*				*239*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*204,20*		*470*				
		Сметная стоимость				*6341*				
48	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2,3	899,47	--	2069	--	1362	1,12	3
		м3		899,47	--	2069	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*592,26*		*1362*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*531,59*				*1223*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*60,68*				*140*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*119,34*		*274*				
		Сметная стоимость				*3706*				
49	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 20 мм	8	2470,47	140,75	19764	1126	3828	0,81	6
		шт		799,32	38,32	6395	307	42,8	0,03	--
		Накладные расходы -		*478,46*		*3828*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*358,51*				*2868*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*119,95*				*960*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*235,91*		*1887*				
		Сметная стоимость				*25479*				
50	21-050301-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	0,0288	138351,55	--	3985	--	169	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5866,11*		*169*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5866,11*				*169*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11537,41*		*332*				
		Сметная стоимость				*4486*				
51	13-080208-0201 РСНБ РК 2015	Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм	12	339,38	15,12	4073	181	1171	0,18	2
		м		182,70	3,83	2192	46	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*97,61*		*1171*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*79,84*				*958*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17,77*				*213*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,96*		*420*				
		Сметная стоимость				*5664*				

52	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,007404	146062,26	--	1081	--	46	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6193,04*		*46*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6193,04*				*46*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12180,42*		*90*				
		Сметная стоимость				*1217*				
		Контур заземления конструктивов-3компл								
53	11-010205-0403 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3	0,648	3893,03	--	2523	--	1661	4,73	3
		м3 грунта		3893,03	--	2523	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*2563,40*		*1661*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2300,78*				*1491*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*262,62*				*170*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*516,51*		*335*				
		Сметная стоимость				*4519*				
54	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	0,648	1200,00	--	778	--	512	1,39	1
		м3 грунта		1200,00	--	778	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*790,15*		*512*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*709,20*				*460*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*80,95*				*52*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*159,21*		*103*				
		Сметная стоимость				*1393*				
55	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	12	2470,47	140,75	29646	1689	5742	0,81	10
		шт.		799,32	38,32	9592	460	42,8	0,03	--
		Накладные расходы -		*478,46*		*5742*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*358,51*				*4302*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*119,95*				*1439*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*235,91*		*2831*				
		Сметная стоимость				*38218*				
56	13-080208-0201 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	18	339,38	15,12	6109	272	1757	0,18	3
		м		182,70	3,83	3289	69	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*97,61*		*1757*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*79,84*				*1437*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17,77*				*320*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,96*		*629*				
		Сметная стоимость				*8495*				
57	21-050301-2704 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	0,0288	166822,81	--	4804	--	204	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7073,29*		*204*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7073,29*				*204*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13911,69*		*401*				

		Сметная стоимость				***5408***				
58	**21-050301-2702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм**	**0,0288**	**170162,29**	**--**	**4901**	**--**	**208**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***7214,88***		***208***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***7214,88***				***208***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***14190,17***		***409***				
		Сметная стоимость				***5517***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**1837299**	**7793**			**46**
			Тенге			**43628**	**2173**			**2**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**1702299**				
	Накладные расходы -		Тенге			**72177**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**141958**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**1916435**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**71564**				
	Материалы -		Тенге			**39023**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**28290**			
		Накладные расходы -	Тенге			**15656**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**12108**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**3548**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**6978**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**94197**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**28**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**28290**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**35628**				
	Материалы -		Тенге			**6591**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**12723**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**14771**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**1200**				
		Накладные расходы -	Тенге			**9154**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**7332**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1822**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**3583**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**48365**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**15**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**12723**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**27808**				
	Материалы -		Тенге			**444**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**4788**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**21550**				
		Накладные расходы -	Тенге			**4219**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**2916**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1303**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**2562**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**34589**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4788**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**2093585**				

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**48**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**45802**			
		РАЗДЕЛ 3.Монтаж светофорных стоек								
59	**11-010205-0407 РСНБ РК 2015**	**Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы**	**3,2256**	**2349,08**	**--**	**7577**	**--**	**4989**	**2,85**	**9**
		м3 грунта		**2349,08**	**--**	**7577**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1546,77***		***4989***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***1388,31***				***4478***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***158,47***				***511***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***311,67***		***1005***				
		Сметная стоимость				***13572***				
60	**11-010205-1303 РСНБ РК 2015**	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3**	**3,2256**	**755,75**	**--**	**2438**	**--**	**1605**	**0,95**	**3**
		м3		**755,75**	**--**	**2438**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***497,63***		***1605***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***446,65***				***1441***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***50,98***				***164***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***100,27***		***323***				
		Сметная стоимость				***4367***				
61	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**5,6448**	**1038,55**	**--**	**5862**	**--**	**249**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***44,03***		***249***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***44,03***				***249***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***86,61***		***489***				
		Сметная стоимость				***6599***				
62	**11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонного фундамента светофорной стойки**	**2,25**	**20414,21**	**831,12**	**45932**	**1870**	**7984**	**5,64**	**13**
		м3		**5073,36**	**233,24**	**11415**	**525**	**48,5**	**0,23**	**1**
		Накладные расходы -		***3548,39***		***7984***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***2573,70***				***5791***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***974,69***				***2193***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1917,01***		***4313***				
		Сметная стоимость				***58229***				
63	**11-090301-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03**	**Монтаж светофорной стойки с приямком массой до 0,5 т**	**0,576**	**21252,56**	**9029,92**	**12241**	**5201**	**5443**	**11,08**	**6**
		т		**10744,71**	**2722,13**	**6189**	**1568**	**60,9**	**2,33**	**1**
		Накладные расходы -		***9450,15***		***5443***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		***8201,30***				***4724***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***1248,84***				***719***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***2456,22***		***1415***				
		Сметная стоимость				***19099***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**74051**	**7071**			**31**
			Тенге			**27619**	**2093**			**2**

Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**61809**				
Материалы -		Тенге			**32647**				
Всего заработная плата -		Тенге				**21955**			
Транспортные расходы -		Тенге			**5862**				
	Накладные расходы -	Тенге			**14827**				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**11710**		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**3117**		
	Сметная прибыль -	Тенге			**6131**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**82767**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**25**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**21955**			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**12241**				
Материалы -		Тенге			**851**				
Всего заработная плата -		Тенге				**7757**			
	Накладные расходы -	Тенге			**5443**				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**4724**		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**719**		
	Сметная прибыль -	Тенге			**1415**				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**19100**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**8**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**7757**			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**101867**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**33**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**29712**			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**3728599**	**83205**			**253**
		Тенге			**235455**	**25351**			**22**
Стоимость оборудования -		Тенге			**1702299**				
Накладные расходы -		Тенге			**72177**				
Сметная прибыль -		Тенге			**141958**				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**1916435**				
Стоимость монтажных работ -		Тенге			**107224**				
Материалы -		Тенге			**39023**				
Всего заработная плата -		Тенге				**52753**			
	Накладные расходы -	Тенге			**28082**				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**22578**		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**5504**		
	Сметная прибыль -	Тенге			**10824**				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**146130**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**53**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**52753**			
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**486268**				
Материалы -		Тенге			**263290**				
Всего заработная плата -		Тенге				**116671**			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**55071**				
Местные материалы -		Тенге			**9487**				
Транспортные расходы -		Тенге			**29464**				
	Накладные расходы -	Тенге			**82792**				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**59645**		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**23147**		
	Сметная прибыль -	Тенге			**45525**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**614585**				

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**128**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**116671**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**1432808**				
	Материалы -		Тенге			**4691**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**91382**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1306613**				
		Накладные расходы -	Тенге			**118762**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**55651**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**63111**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**124126**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**1675696**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**94**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**91382**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**4352845**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**275**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**260805**			

Всего в тенге:	4 352 845
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	2 436 410
Оборудование	1 916 435
Итого:	**4 352 845**
Временные здания и сооружения 1,76%	42 881
Итого:	**4 395 726**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	69 172
Итого:	**4 464 898**
Итого в текущих ценах на 2018 год - 100% (К=1,1338991):	**5 062 759**
НДС 12%	607 531
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**5 670 290**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**5 670 174**
в том числе НДС 12%:	607 519

Типовая междуведомственная форма КС-3
Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального строительства
от "02" мая 2012г.
№ 170

Заказчик: **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"**

Подрядчик: **ТОО "СМЭУ Алматы"**

Наименование строительства и его адрес: **Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 29-ти светофорных объектов.**

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2018 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		
		номер	дата	наименование	код	
		№2	15.01.2018г.			

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
		С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них			на приобрите-ние материалов	другие дополнитель-ные расходы		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 29-ти светофорных объектов.	**83 235 423**	**20 974 512**							**2 516 941**	**23 491 453**
	ИТОГО :	**83 235 423**	**20 974 512**							**2 516 941**	**23 491 453**

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 29-ти светофорных объектов.

ул.Ауэзова - ул.Кабанбай батыра

АКТ
приемки выполненных работ
за июль 2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Попадает в охранную зону ЛЭП								
		РАЗДЕЛ 1.Устройство кабельной канализации								
1	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	20,25	1881,12	--	38093	--	25082	2,13	43
		м3 грунта		1881,12	--	38093	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1238,64*		*25082*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1111,74*				*22513*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*126,90*				*2570*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*249,58*		*5054*				
		Сметная стоимость				*68229*				
2	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	20,25	1079,37	--	21857	--	14392	1,34	27
		м3 грунта		1079,37	--	21857	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*710,72*		*14392*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*637,91*				*12918*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*72,81*				*1474*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*143,21*		*2900*				
		Сметная стоимость				*39149*				
3	13-080208-0201 РСНБ РК 2015	**Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм**	27	378,95	18,15	10232	490	3130	0,22	6
		м		219,24	4,60	5920	124	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*115,93*		*3130*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*95,80*				*2587*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20,13*				*543*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,59*		*1069*				
		Сметная стоимость				*14431*				
4	21-050301-0103 РСНБ РК 2015	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм**	0,016659	146062,26	--	2433	--	103	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6193,04*		*103*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6193,04*				*103*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12180,42*		*203*				
		Сметная стоимость				*2739*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**72615**	**490**			**76**
			Тенге			**65869**	**124**			**--**
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**10232**				

	Материалы -		Тенге			3822				
	Всего заработная плата -		Тенге				6044			
		Накладные расходы -	Тенге			3130				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2587		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					543		
		Сметная прибыль -	Тенге			1069				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			14431				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				6044			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			62383				
	Всего заработная плата -		Тенге				59950			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2433				
		Накладные расходы -	Тенге			39578				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					35430		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					4148		
		Сметная прибыль -	Тенге			8157				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			110118				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							70
		Сметная заработная плата -	Тенге				59950			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			124548				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							76
		Сметная заработная плата -	Тенге				65994			
		РАЗДЕЛ 2.Устройство колодцев кабельной канализации (4шт)								
5	**11-010205-0203 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м**	**11,2**	**4116,48**	**--**	**46105**	**--**	**30358**	**4,65**	**52**
		м3 грунта		**4116,48**	**--**	**46105**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***2710,53***		***30358***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***2432,84***				***27248***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***277,69***				***3110***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***546,16***		***6117***				
		Сметная стоимость				***82580***				
6	**11-010205-0503 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы**	**9,712**	**1440,00**	**--**	**13985**	**--**	**9209**	**1,67**	**16**
		м3		**1440,00**	**--**	**13985**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***948,18***		***9209***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***851,04***				***8265***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***97,14***				***943***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***191,05***		***1856***				
		Сметная стоимость				***25049***				
7	**11-010205-1303 РСНБ РК 2015**	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3**	**6,46**	**906,90**	**--**	**5859**	**--**	**3858**	**1,15**	**7**
		м3		**906,90**	**--**	**5859**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***597,16***		***3858***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***535,98***				***3462***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***61,18***				***395***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***120,33***		***777***				
		Сметная стоимость				***10494***				
8	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**11,305**	**1038,55**	**--**	**11741**	**--**	**498**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***44,03***		***498***				

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*498*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*979*				
		Сметная стоимость				*13218*				
9	**11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство**	**9,6**	**180,12**	**129,30**	**1729**	**1241**	**622**	**0,06**	**1**
		м2 основания или покрытия		**50,81**	**40,06**	**488**	**385**	**60,3**	**0,03**	**--**
		Накладные расходы -		*64,76*		*622*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*54,80*				*526*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,96*				*96*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,59*		*188*				
		Сметная стоимость				*2539*				
10	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-Б1**	**0,668**	**17270,57**	**937,40**	**11537**	**626**	**1093**	**1,86**	**1**
		м3		**1534,48**	**254,32**	**1025**	**170**	**48,5**	**0,25**	**--**
		Накладные расходы -		*1636,62*		*1093*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*867,57*				*580*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*769,06*				*514*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1512,58*		*1010*				
		Сметная стоимость				*13641*				
11	**11-340201-0503 РСНБ РК 2015 при**	**Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-3, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство**	**4**	**66597,34**	**3068,81**	**266389**	**12275**	**46626**	**12,77**	**51**
		колодец		**12384,22**	**1260,60**	**49537**	**5042**	**62,1**	**0,92**	**4**
		Накладные расходы -		*11656,43*		*46626*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*8473,43*				*33894*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3183,00*				*12732*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6260,30*		*25041*				
		Сметная стоимость				*338056*				
12	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	**0,44**	**847,11**	**17,27**	**373**	**8**	**85**	**0,29**	**--**
		м2		**294,05**	**2,81**	**129**	**1**	**50,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*193,11*		*85*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*150,80*				*66*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*42,31*				*19*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*83,22*		*37*				
		Сметная стоимость				*495*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**357717**	**14150**			**129**
			Тенге			**117128**	**5598**			**4**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**357717**				
	Материалы -		Тенге			**214699**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**122726**			
	Транспортные расходы -		Тенге			**11741**				
		Накладные расходы -	Тенге			**92348**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**74041**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**18307**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**36005**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**486070**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**133**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**122726**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**486070**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**133**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**122726**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**430332**	**14640**			**205**

		Тенге			**182997**	**5722**			**4**
Стоимость монтажных работ -		Тенге			**10232**				
Материалы -		Тенге			**3822**				
Всего заработная плата -		Тенге				**6044**			
	Накладные расходы -	Тенге			**3130**				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**2587**		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**543**		
	Сметная прибыль -	Тенге			**1069**				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**14431**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**6**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**6044**			
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**420100**				
Материалы -		Тенге			**214699**				
Всего заработная плата -		Тенге				**182675**			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**2433**				
Транспортные расходы -		Тенге			**11741**				
	Накладные расходы -	Тенге			**131925**				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**109472**		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**22453**		
	Сметная прибыль -	Тенге			**44162**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**596188**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**203**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**182675**			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**610619**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**209**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**188719**			

Всего в тенге:	610 619
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	610 619
Оборудование	0
Итого:	**610 619**
Временные здания и сооружения 1,76%	10 747
Итого:	**621 366**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	17 336
Итого:	**638 702**
Итого в текущих ценах на 2018 год - 100% (К=1,1338991):	**724 224**
НДС 12%	86 907
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**811 130**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**811 114**
в том числе НДС 12%:	86 905

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 29-ти светофорных объектов.

ул.Курмангазы-ул.Шагабутдинова

АКТ
приемки выполненных работ
за июль 2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж аппаратуры управления								
1	ТПРАЙС"TLP"	**Стоимость дорожного контроллера для простых перекрестков (до 16 направлений)**	1	1702299,36	--	1702299	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*72177,49*		*72177*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*72177,49*				*72177*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*141958,15*		*141958*				
		Сметная стоимость				*1916435*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1702299**	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			**1702299**				
	Накладные расходы -		Тенге			**72177**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**141958**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**1916435**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**1916435**				
		РАЗДЕЛ 2.Устройство кабельной канализации								
2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	8	1567,60	--	12541	--	8258	1,77	14
		м3 грунта		1567,60	--	12541	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1032,20*		*8258*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*926,45*				*7412*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*105,75*				*846*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*207,98*		*1664*				
		Сметная стоимость				*22462*				
3	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	8	899,47	--	7196	--	4738	1,12	9
		м3 грунта		899,47	--	7196	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*592,26*		*4738*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*531,59*				*4253*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*60,68*				*485*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*119,34*		*955*				
		Сметная стоимость				*12889*				

4	**11-340201-0302 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы светофорной канализации из ПХВ труб Д-100мм. Устройство. Более 2-х(трехканальная) отверстий**	**0,087**	**1861529,52**	**--**	**161953**	**--**	**14036**	**142,60**	**12**
		канало-километр трубопровода		**127304,72**	**--**	**11076**	**--**	**62,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***161337,07***		***14036***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		***79056,23***				***6878***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***82280,84***				***7158***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***161829,33***		***14079***				
		Сметная стоимость				***190068***				
5	**13-080208-0201 РСНБ РК 2015**	**Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм**	**15**	**339,38**	**15,12**	**5091**	**227**	**1464**	**0,18**	**3**
		м		**182,70**	**3,83**	**2741**	**57**	**42,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***97,61***		***1464***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		***79,84***				***1198***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***17,77***				***267***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***34,96***		***524***				
		Сметная стоимость				***7080***				
6	**21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм**	**0,009255**	**146062,26**	**--**	**1352**	**--**	**57**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***6193,04***		***57***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***6193,04***				***57***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***12180,42***		***113***				
		Сметная стоимость				***1522***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**188132**	**227**			**38**
			Тенге			**33553**	**57**			**--**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**5091**				
	Материалы -		Тенге			**2123**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2798**			
		Накладные расходы -	Тенге			**1464**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1198**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**266**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**524**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**7079**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2798**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**183041**				
	Материалы -		Тенге			**150878**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**30812**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1352**				
		Накладные расходы -	Тенге			**27089**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**18542**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**8547**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**16810**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**226941**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**36**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**30812**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**234021**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**38**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**33610**			

РАЗДЕЛ 3.Приямки кабельной канализации (8шт)

7	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	1,372	2652,19	--	3639	--	2396	3,22	4
		м3 грунта		2652,19	--	3639	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1746,35*		*2396*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1567,44*				*2151*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*178,91*				*245*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*351,88*		*483*				
		Сметная стоимость				*6518*				
8	11-010205-1302 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	2,058	564,54	--	1162	--	765	0,71	1
		м3 грунта		564,54	--	1162	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*371,73*		*765*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*333,64*				*687*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*38,08*				*78*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*74,90*		*154*				
		Сметная стоимость				*2081*				
9	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	3,6015	1038,55	--	3740	--	159	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,03*		*159*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*159*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*312*				
		Сметная стоимость				*4211*				
10	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонного фундамента под приямки	0,96	16858,59	781,17	16184	750	1410	1,55	1
		м3		1278,73	211,93	1228	203	48,5	0,21	--
		Накладные расходы -		*1468,43*		*1410*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*722,97*				*694*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*745,46*				*716*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1466,16*		*1408*				
		Сметная стоимость				*19001*				
11	11-090606-0112 РСНБ РК 2015	Монтаж приямков	0,24	100444,41	17109,70	24107	4106	12732	74,98	18
		т		76215,67	645,44	18292	155	60,9	0,53	--
		Накладные расходы -		*53051,93*		*12732*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*46808,41*				*11234*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6243,52*				*1498*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12279,71*		*2947*				
		Сметная стоимость				*39787*				
12	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Приямок 400х400х600(8шт)	0,24	345906,56	--	83018	--	3520	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14666,44*		*3520*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14666,44*				*3520*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28845,84*		*6923*				
		Сметная стоимость				*93461*				

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**131849**	**4856**			**25**
			Тенге			**24320**	**358**			**--**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**24725**				
		Материалы -	Тенге			**14207**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**6232**			
		Транспортные расходы -	Тенге			**3740**				
		Накладные расходы -	Тенге			**4729**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**3531**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1198**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**2356**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**31811**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**8**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6232**			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**107124**				
		Материалы -	Тенге			**1709**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**18447**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**83018**				
		Накладные расходы -	Тенге			**16252**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**11234**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**5018**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**9870**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**133247**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**18**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**18447**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**165058**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**26**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**24678**			
		РАЗДЕЛ 4.Устройство колодцев кабельной канализации (2шт)								
13	**11-010205-0203 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м**	**5,6**	**3430,40**	**--**	**19210**	**--**	**12649**	**3,88**	**22**
		м3 грунта		**3430,40**	**--**	**19210**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***2258,77***		***12649***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***2027,37***				***11353***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***231,41***				***1296***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***455,13***		***2549***				
		Сметная стоимость				***34408***				
14	**11-010205-0503 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы**	**4,856**	**1200,00**	**--**	**5827**	**--**	**3837**	**1,39**	**7**
		м3		**1200,00**	**--**	**5827**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***790,15***		***3837***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***709,20***				***3444***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***80,95***				***393***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***159,21***		***773***				
		Сметная стоимость				***10437***				
15	**11-010205-1303 РСНБ РК 2015**	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3**	**3,23**	**755,75**	**--**	**2441**	**--**	**1607**	**0,95**	**3**
		м3		**755,75**	**--**	**2441**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***497,63***		***1607***				

		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*446,65*				*1443*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50,98*				*165*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*100,27*		*324*				
		Сметная стоимость				*4372*				
16	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**5,6525**	**1038,55**	**--**	**5870**	**--**	**249**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*44,03*		*249*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*249*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*490*				
		Сметная стоимость				*6608*				
17	**11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство**	**4,8**	**150,10**	**107,75**	**720**	**517**	**259**	**0,05**	**--**
		м2 основания или покрытия		**42,35**	**33,38**	**203**	**160**	**60,3**	**0,03**	**--**
		Накладные расходы -		*53,96*		*259*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*45,66*				*219*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,30*				*40*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,32*		*78*				
		Сметная стоимость				*1057*				
18	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-Б1**	**0,334**	**16858,59**	**781,17**	**5631**	**261**	**490**	**1,55**	**1**
		м3		**1278,73**	**211,93**	**427**	**71**	**48,5**	**0,21**	**--**
		Накладные расходы -		*1468,43*		*490*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*722,97*				*241*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*745,46*				*249*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1466,16*		*490*				
		Сметная стоимость				*6611*				
19	**11-340201-0503 РСНБ РК 2015 при**	**Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-3, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство**	**2**	**64021,83**	**2557,34**	**128044**	**5115**	**20150**	**10,64**	**21**
		колодец		**10320,18**	**1050,50**	**20640**	**2101**	**62,1**	**0,77**	**2**
		Накладные расходы -		*10075,11*		*20150*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*7061,19*				*14122*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3013,92*				*6028*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5927,76*		*11856*				
		Сметная стоимость				*160050*				
20	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	**0,22**	**795,22**	**14,39**	**175**	**3**	**36**	**0,24**	**--**
		м2		**245,04**	**2,34**	**54**	**1**	**50,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*164,71*		*36*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*125,67*				*28*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39,05*				*9*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76,80*		*17*				
		Сметная стоимость				*228*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**167919**	**5896**			**54**
			Тенге			**48803**	**2333**			**2**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**167919**				
	Материалы -		Тенге			**107349**				

	Всего заработная плата -		Тенге				51136			
	Транспортные расходы -		Тенге			5870				
		Накладные расходы -	Тенге			39278				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					30851		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					8427		
		Сметная прибыль -	Тенге			16576				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			223773				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							55
		Сметная заработная плата -	Тенге				51136			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			223773				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							55
		Сметная заработная плата -	Тенге				51136			
		РАЗДЕЛ 5.Благоустройство								
		Восстановление проезжей части								
21	**11-270302-0104 РСНБ РК 2015**	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных**	**2,25**	**2542,57**	**978,32**	**5721**	**2201**	**3105**	**1,78**	**4**
		м3		**1564,25**	**459,68**	**3520**	**1034**	**60,3**	**0,45**	**1**
		Накладные расходы -		***1379,98***		***3105***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		***1220,43***				***2746***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***159,55***				***359***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***313,80***		***706***				
		Сметная стоимость				***9532***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**5721**	**2201**			**4**
			Тенге			**3520**	**1034**			**1**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5721				
	Всего заработная плата -		Тенге				4554			
		Накладные расходы -	Тенге			3105				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2746		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					359		
		Сметная прибыль -	Тенге			706				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9532				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				4554			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			9532				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				4554			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2195921**	**13180**			**121**
			Тенге			**110195**	**3783**			**3**
	Стоимость оборудования -		Тенге			1702299				
	Накладные расходы -		Тенге			72177				
	Сметная прибыль -		Тенге			141958				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			1916435				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			5091				
	Материалы -		Тенге			2123				
	Всего заработная плата -		Тенге				2798			
		Накладные расходы -	Тенге			1464				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1198		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					266		
		Сметная прибыль -	Тенге			524				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			7079				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3

		Сметная заработная плата -	Тенге				**2798**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**381406**				
	Материалы -		Тенге			**272434**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**92733**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1352**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**9611**				
		Накладные расходы -	Тенге			**74202**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**55670**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**18532**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**36449**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**492057**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**103**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**92733**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**107124**				
	Материалы -		Тенге			**1709**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**18447**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**83018**				
		Накладные расходы -	Тенге			**16252**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**11234**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**5018**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**9870**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**133247**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**18**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**18447**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**2548818**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**124**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**113978**			

Всего в тенге:	2 548 818
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	632 383
Оборудование	1 916 435
Итого:	**2 548 818**
Временные здания и сооружения 1,76%	11 130
Итого:	**2 559 948**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	17 954
Итого:	**2 577 902**
Итого в текущих ценах на 2018 год - 100% (К=1,1338991):	**2 923 081**
НДС 12%	350 770
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**3 273 850**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**3 273 784**
в том числе НДС 12%:	350 763

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 29-ти светофорных объектов.

ул.Курмангазы-ул.Шарипова

АКТ
приемки выполненных работ
за июль 2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Устройство кабельной канализации								
1	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	13,45	1567,60	--	21084	--	13883	1,77	24
		м3 грунта		1567,60	--	21084	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1032,20*		*13883*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*926,45*				*12461*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*105,75*				*1422*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*207,98*		*2797*				
		Сметная стоимость				*37764*				
2	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	13,45	899,47	--	12098	--	7966	1,12	15
		м3 грунта		899,47	--	12098	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*592,26*		*7966*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*531,59*				*7150*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*60,68*				*816*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*119,34*		*1605*				
		Сметная стоимость				*21669*				
3	13-080208-0201 РСНБ РК 2015	**Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм**	34	339,38	15,12	11539	514	3319	0,18	6
		м		182,70	3,83	6212	130	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*97,61*		*3319*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*79,84*				*2714*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17,77*				*604*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,96*		*1189*				
		Сметная стоимость				*16046*				
4	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм**	0,020978	146062,26	--	3064	--	130	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6193,04*		*130*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6193,04*				*130*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12180,42*		*256*				
		Сметная стоимость				*3449*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**47785**	**514**			**45**
			Тенге			**39394**	**130**			**--**

	Стоимость монтажных работ -		Тенге			11539				
	Материалы -		Тенге			4813				
	Всего заработная плата -		Тенге				6342			
		Накладные расходы -	Тенге			3319				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2714		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					605		
		Сметная прибыль -	Тенге			1189				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			16046				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				6342			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			36246				
	Всего заработная плата -		Тенге				33182			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3064				
		Накладные расходы -	Тенге			21979				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					19611		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					2368		
		Сметная прибыль -	Тенге			4658				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			62883				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							39
		Сметная заработная плата -	Тенге				33182			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			78930				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							45
		Сметная заработная плата -	Тенге				39524			
		РАЗДЕЛ 2.Устройство колодцев кабельной канализации (4шт)								
5	**11-010205-0203 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м**	**11,2**	**3430,40**	**--**	**38420**	**--**	**25298**	**3,88**	**43**
		м3 грунта		**3430,40**	**--**	**38420**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***2258,77***		***25298***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***2027,37***				***22706***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***231,41***				***2592***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***455,13***		***5097***				
		Сметная стоимость				***68816***				
6	**11-010205-0503 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы**	**9,712**	**1200,00**	**--**	**11654**	**--**	**7674**	**1,39**	**14**
		м3		**1200,00**	**--**	**11654**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***790,15***		***7674***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***709,20***				***6888***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***80,95***				***786***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***159,21***		***1546***				
		Сметная стоимость				***20874***				
7	**11-010205-1303 РСНБ РК 2015**	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3**	**6,46**	**755,75**	**--**	**4882**	**--**	**3215**	**0,95**	**6**
		м3		**755,75**	**--**	**4882**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***497,63***		***3215***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***446,65***				***2885***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***50,98***				***329***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***100,27***		***648***				
		Сметная стоимость				***8744***				
8	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**11,305**	**1038,55**	**--**	**11741**	**--**	**498**	**--**	**--**

		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***44,03***		***498***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*498*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***86,61***		***979***				
		Сметная стоимость				***13218***				
9	**11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство**	**9,6**	**150,10**	**107,75**	**1441**	**1034**	**518**	**0,05**	**--**
		м2 основания или покрытия		**42,35**	**33,38**	**407**	**320**	**60,3**	**0,03**	**--**
		Накладные расходы -		***53,96***		***518***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*45,66*				*438*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,30*				*80*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***16,32***		***157***				
		Сметная стоимость				***2116***				
10	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-Б1**	**0,668**	**16858,59**	**781,17**	**11262**	**522**	**981**	**1,55**	**1**
		м3		**1278,73**	**211,93**	**854**	**142**	**48,5**	**0,21**	**--**
		Накладные расходы -		***1468,43***		***981***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*722,97*				*483*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*745,46*				*498*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1466,16***		***979***				
		Сметная стоимость				***13222***				
11	**11-340201-0503 РСНБ РК 2015 при**	**Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-3, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство**	**4**	**64021,83**	**2557,34**	**256087**	**10229**	**40300**	**10,64**	**43**
		колодец		**10320,18**	**1050,50**	**41281**	**4202**	**62,1**	**0,77**	**3**
		Накладные расходы -		***10075,11***		***40300***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*7061,19*				*28245*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3013,92*				*12056*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***5927,76***		***23711***				
		Сметная стоимость				***320098***				
12	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	**0,44**	**795,22**	**14,39**	**350**	**6**	**72**	**0,24**	**--**
		м2		**245,04**	**2,34**	**108**	**1**	**50,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***164,71***		***72***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*125,67*				*55*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39,05*				*17*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***76,80***		***34***				
		Сметная стоимость				***456***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**335838**	**11792**			**107**
			Тенге			**97606**	**4665**			**3**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**335838**				
	Материалы -		Тенге			**214699**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**102271**			
	Транспортные расходы -		Тенге			**11741**				
		Накладные расходы -	Тенге			**78557**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**61701**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**16856**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**33152**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**447546**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**111**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**102271**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**447546**				

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**111**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**102271**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**383623**	**12306**			**152**
			Тенге			**137000**	**4795**			**4**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**11539**				
	Материалы -		Тенге			**4813**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**6342**			
		Накладные расходы -	Тенге			**3319**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**2714**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**605**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1189**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**16046**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**6**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6342**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**372084**				
	Материалы -		Тенге			**214699**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**135453**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**3064**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**11741**				
		Накладные расходы -	Тенге			**100536**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**81312**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**19224**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**37810**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**510429**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**150**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**135453**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**526475**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**156**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**141796**			

Всего в тенге:	526 475
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	526 475
Оборудование	0
Итого:	**526 475**
Временные здания и сооружения 1,76%	9 266
Итого:	**535 741**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	14 947
Итого:	**550 688**
Итого в текущих ценах на 2018 год - 100% (К=1,1338991):	**624 425**
НДС 12%	74 931
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**699 356**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**699 341**
в том числе НДС 12%:	74 929

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 29-ти светофорных объектов.

пр.Жибек Жолы - ул.Каирбекова

АКТ
приемки выполненных работ
за июль 2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж конструкций металлических								
		ФМ-А1-2шт								
1	11-010205-0109 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м**	9,126	3878,28	--	35393	--	23305	4,38	40
		м3		3878,28	--	35393	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*2553,69*		*23305*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2292,07*				*20917*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*261,62*				*2388*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*514,56*		*4696*				
		Сметная стоимость				*63394*				
2	11-010205-1303 РСНБ РК 2015	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3**	9,126	755,75	--	6897	--	4541	0,95	9
		м3		755,75	--	6897	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*497,63*		*4541*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*446,65*				*4076*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50,98*				*465*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*100,27*		*915*				
		Сметная стоимость				*12353*				
3	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	15,9705	1038,55	--	16586	--	703	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,03*		*703*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*703*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*1383*				
		Сметная стоимость				*18672*				
4	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	**Устройство гравийного основания под фундаменты**	0,34	4070,14	1396,49	1384	475	327	0,98	--
		м3		842,98	645,41	287	219	50,8	0,62	--
		Накладные расходы -		*960,73*		*327*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*756,10*				*257*		

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*204,63*				*70*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*402,47*		*137*				
		Сметная стоимость				*1847*				
5	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-А1**	**0,34**	**16858,59**	**781,17**	**5732**	**266**	**499**	**1,55**	**1**
		м3		**1278,73**	**211,93**	**435**	**72**	**48,5**	**0,21**	**--**
		Накладные расходы -		*1468,43*		*499*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*722,97*				*246*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*745,46*				*253*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1466,16*		*498*				
		Сметная стоимость				*6730*				
6	**11-060101-0106 РСНБ РК 2015**	**Устройство ж/бетонного фундамента Фм-А1**	**8**	**20495,20**	**1142,66**	**163962**	**9141**	**28120**	**5,46**	**44**
		м3		**4918,05**	**315,71**	**39344**	**2526**	**48,5**	**0,31**	**2**
		Накладные расходы -		*3515,00*		*28120*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2538,37*				*20307*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*976,62*				*7813*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1920,82*		*15367*				
		Сметная стоимость				*207449*				
7	**21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм**	**0,034**	**151084,20**	**--**	**5137**	**--**	**218**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*6405,97*		*218*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6405,97*				*218*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12599,21*		*428*				
		Сметная стоимость				*5783*				
8	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	**0,1426**	**143165,32**	**--**	**20415**	**--**	**866**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*6070,21*		*866*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6070,21*				*866*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11938,84*		*1702*				
		Сметная стоимость				*22983*				
9	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция горизонтальная обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов**	**3,38**	**795,22**	**14,39**	**2688**	**49**	**557**	**0,24**	**1**
		м2		**245,04**	**2,34**	**828**	**8**	**50,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*164,71*		*557*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*125,67*				*425*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39,05*				*132*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76,80*		*260*				
		Сметная стоимость				*3504*				
10	**11-080101-0305 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция боковая оклеечная унифлексом по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов**	**27,6**	**2968,26**	**30,56**	**81924**	**843**	**11474**	**0,54**	**15**
		м2		**540,94**	**6,43**	**14930**	**177**	**50,8**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*415,71*		*11474*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*278,06*				*7675*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*137,64*				*3799*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*270,72*		*7472*				
		Сметная стоимость				*100869*				
11	**11-080101-0306 РСНБ РК 2015**	**Убрать 1 слой гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов**	**27,6**	**-1101,15**	**-12,91**	**-30392**	**-356**	**-5132**	**-0,26**	**-7**
		м2		**-261,22**	**-1,75**	**-7210**	**-48**	**50,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*185,95*		*5132*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*133,59*				*3687*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*52,35*				*1445*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*102,97*		*2842*				
		Сметная стоимость				*-22418*				
		Фм-Б1-1шт								
12	**11-010205-0109 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м**	**4,86**	**3878,28**	**--**	**18848**	**--**	**12411**	**4,38**	**21**
		м3		**3878,28**	**--**	**18848**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*2553,69*		*12411*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2292,07*				*11139*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*261,62*				*1271*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*514,56*		*2501*				
		Сметная стоимость				*33760*				
13	**11-010205-1303 РСНБ РК 2015**	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3**	**4,86**	**755,75**	**--**	**3673**	**--**	**2418**	**0,95**	**5**
		м3		**755,75**	**--**	**3673**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*497,63*		*2418*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*446,65*				*2171*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50,98*				*248*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*100,27*		*487*				
		Сметная стоимость				*6579*				
14	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**8,505**	**1038,55**	**--**	**8833**	**--**	**375**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*44,03*		*375*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*375*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*737*				
		Сметная стоимость				*9944*				
15	**11-080101-0203 РСНБ РК 2015**	**Устройство гравийного основания под фундаменты**	**0,18**	**4070,14**	**1396,49**	**733**	**251**	**173**	**0,98**	**--**
		м3		**842,98**	**645,41**	**152**	**116**	**50,8**	**0,62**	**--**
		Накладные расходы -		*960,73*		*173*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*756,10*				*136*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*204,63*				*37*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*402,47*		*72*				
		Сметная стоимость				*978*				
16	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-Б1**	**0,18**	**16858,59**	**781,17**	**3035**	**141**	**264**	**1,55**	**--**
		м3		**1278,73**	**211,93**	**230**	**38**	**48,5**	**0,21**	**--**
		Накладные расходы -		*1468,43*		*264*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*722,97*				*130*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*745,46*				*134*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1466,16*		*264*				
		Сметная стоимость				*3563*				
17	11-060101-0106 РСНБ РК 2015	**Устройство ж/бетонного фундамента Фм-Б1**	4,3	20495,20	1142,66	88129	4913	15114	5,46	23
		м3		4918,05	315,71	21148	1358	48,5	0,31	1
		Накладные расходы -		*3515,00*		*15114*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2538,37*				*10915*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*976,62*				*4199*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1920,82*		*8260*				
		Сметная стоимость				*111503*				
18	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм**	0,0178	151084,20	--	2689	--	114	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6405,97*		*114*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6405,97*				*114*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12599,21*		*224*				
		Сметная стоимость				*3027*				
19	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	0,0677	143165,32	--	9692	--	411	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6070,21*		*411*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6070,21*				*411*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11938,84*		*808*				
		Сметная стоимость				*10911*				
20	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция горизонтальная обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов**	1,8	795,22	14,39	1431	26	296	0,24	--
		м2		245,04	2,34	441	4	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*164,71*		*296*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*125,67*				*226*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39,05*				*70*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76,80*		*138*				
		Сметная стоимость				*1866*				
21	11-080101-0305 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоястен, фундаментов**	14,3	2968,26	30,56	42446	437	5945	0,54	8
		м2		540,94	6,43	7735	92	50,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*415,71*		*5945*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*278,06*				*3976*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*137,64*				*1968*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*270,72*		*3871*				
		Сметная стоимость				*52262*				
22	11-080101-0306 РСНБ РК 2015	**Убрать 1 слой гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов**	14,3	-1495,77	-12,91	-21390	-185	-2898	-0,26	-4
		м2		-261,22	-1,75	-3735	-25	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*202,68*		*2898*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*133,59*				*1910*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*69,09*				*988*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*135,88*		*1943*				
		Сметная стоимость				*-16549*				
		Фм-ССЗ-1шт								
23	**11-010205-0402 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	**0,676**	**2652,19**	**--**	**1793**	**--**	**1181**	**3,22**	**2**
		м3 грунта		**2652,19**	**--**	**1793**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*1746,35*		*1181*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1567,44*				*1060*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*178,91*				*121*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*351,88*		*238*				
		Сметная стоимость				*3211*				
24	**11-070507-0103 РСНБ РК 2015**	**Установка блоков цокольных массой более 2,5 т**	**1**	**3832,21**	**1833,90**	**3832**	**1834**	**1946**	**2,01**	**2**
		шт		**1998,31**	**756,48**	**1998**	**756**	**62,1**	**0,65**	**1**
		Накладные расходы -		*1945,75*		*1946*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1710,73*				*1711*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*235,02*				*235*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*462,24*		*462*				
		Сметная стоимость				*6240*				
25	**21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Блоки фундаментные, опорные, из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**0,23**	**41248,68**	**--**	**9487**	**--**	**402**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*1748,94*		*402*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1748,94*				*402*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3439,81*		*791*				
		Сметная стоимость				*10680*				
26	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Установказакладных деталей весом до 4 кг**	**0,00104**	**373574,65**	**1047,43**	**389**	**1**	**132**	**227,70**	**--**
		1т		**218316,48**	**480,67**	**227**	**--**	**48,5**	**0,41**	**--**
		Накладные расходы -		*126455,53*		*132*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*106116,62*				*110*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20338,91*				*21*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40002,41*		*42*				
		Сметная стоимость				*562*				
27	**11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Установка закладных деталей весом до 20 кг**	**0,04349**	**219209,46**	**1047,43**	**9533**	**46**	**1821**	**66,70**	**3**
		1т		**63951,29**	**480,67**	**2781**	**21**	**48,5**	**0,41**	**--**
		Накладные расходы -		*41868,96*		*1821*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*31249,50*				*1359*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10619,46*				*462*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20886,27*		*908*				
		Сметная стоимость				*12262*				
		Фм-в-1шт								
28	**11-010205-0406 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2**	**1,6**	**1458,70**	**--**	**2334**	**--**	**1537**	**1,77**	**3**
		м3 грунта		**1458,70**	**--**	**2334**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*960,49*		*1537*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*862,09*				*1379*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*98,40*				*157*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*193,54*		*310*				
		Сметная стоимость				*4180*				
29	11-010205-1302 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	1,6	564,54	--	903	--	595	0,71	1
		м3 грунта		564,54	--	903	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*371,73*		*595*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*333,64*				*534*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*38,08*				*61*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*74,90*		*120*				
		Сметная стоимость				*1618*				
30	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	2,8	1038,55	--	2908	--	123	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,03*		*123*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*123*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*242*				
		Сметная стоимость				*3274*				
31	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	0,1	3841,19	1396,49	384	140	95	0,98	--
		м3 основания		842,98	645,41	84	65	50,8	0,62	--
		Накладные расходы -		*951,03*		*95*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*756,10*				*76*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*194,93*				*19*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*383,38*		*38*				
		Сметная стоимость				*517*				
32	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	1,5	19305,65	792,33	28958	1188	4528	4,53	7
		м3		4045,00	306,74	6068	460	48,5	0,26	--
		Накладные расходы -		*3018,64*		*4528*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2110,60*				*3166*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*908,05*				*1362*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1785,94*		*2679*				
		Сметная стоимость				*36165*				
33	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,0204	17941,47	1193,10	366	24	189	17,18	--
		т		16472,97	313,58	336	6	48,5	0,23	--
		Накладные расходы -		*9247,40*		*189*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*8141,48*				*166*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1105,92*				*23*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2175,11*		*44*				
		Сметная стоимость				*599*				
34	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,0204	143165,32	--	2921	--	124	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6070,21*		*124*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6070,21*				*124*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11938,84*		*244*				
		Сметная стоимость				*3288*				
35	**11-080101-0303 РСНБ РК 2015**	**фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	**1**	**2085,63**	**33,09**	**2086**	**33**	**203**	**0,23**	**--**
		м2 поверхности		**208,11**	**8,18**	**208**	**8**	**50,8**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*202,97*		*203*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*109,88*				*110*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*93,09*				*93*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*183,09*		*183*				
		Сметная стоимость				*2472*				
36	**11-080101-0305 РСНБ РК 2015**	**фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**	**7,2**	**1279,81**	**30,56**	**9215**	**220**	**2478**	**0,54**	**4**
		м2 поверхности		**540,94**	**6,43**	**3895**	**46**	**50,8**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*344,12*		*2478*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*278,06*				*2002*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*66,05*				*476*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*129,91*		*935*				
		Сметная стоимость				*12628*				
37	**11-080101-0302 РСНБ РК 2015**	**Вычитается позиция:фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой**	**7,2**	**-1112,78**	**-21,50**	**-8012**	**-155**	**-929**	**-0,16**	**-1**
		м2 поверхности		**-148,06**	**-6,43**	**-1066**	**-46**	**50,8**	**-0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*128,99*		*929*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*78,48*				*565*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50,51*				*364*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*99,34*		*715*				
		Сметная стоимость				*-6368*				
38	**11-090301-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03**	**Монтаж опор Д-325мм,L-12,5м(2шт),Д-325мм,L-12м(1шт),Д-159мм,L-7,5м(1шт)**	**2,784**	**20701,86**	**9029,92**	**57634**	**25139**	**26244**	**11,08**	**31**
		т		**10744,71**	**2722,13**	**29913**	**7578**	**60,9**	**2,33**	**6**
		Накладные расходы -		*9426,80*		*26244*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*8201,30*				*22832*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1225,49*				*3412*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2410,29*		*6710*				
		Сметная стоимость				*90588*				
39	**21-060801-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость мет опор**	**2,784**	**358222,24**	**--**	**997291**	**--**	**42285**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*15188,62*		*42285*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15188,62*				*42285*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29872,87*		*83166*				
		Сметная стоимость				*1122742*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1589868**	**44472**			**208**
			Тенге			**188871**	**13433**			**12**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**534943**				
	Материалы -		Тенге			**277984**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**164812**			

		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			40854				
		Местные материалы -	Тенге			9487				
		Транспортные расходы -	Тенге			28327				
		Накладные расходы -	Тенге			114524				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					88106		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					26418		
		Сметная прибыль -	Тенге			51957				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			701424				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							183
		Сметная заработная плата -	Тенге				164812			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1054925				
		Материалы -	Тенге			2581				
		Всего заработная плата -	Тенге				37492			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			997291				
		Накладные расходы -	Тенге			68529				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					22832		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					45697		
		Сметная прибыль -	Тенге			89876				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1213330				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							37
		Сметная заработная плата -	Тенге				37492			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1914754				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							220
		Сметная заработная плата -	Тенге				202304			
		РАЗДЕЛ 2.Монтаж аппаратуры управления								
40	**11-010205-0407 РСНБ РК 2015**	**Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы под фундамент МО-3**	**0,66**	**2349,08**	**--**	**1550**	**--**	**1021**	**2,85**	**2**
		м3 грунта		**2349,08**	**--**	**1550**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1546,77***		***1021***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***1388,31***				***916***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***158,47***				***105***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***311,67***		***206***				
		Сметная стоимость				***2777***				
41	**11-060101-0103 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонного фундамента под основание МО-3**	**0,45**	**19331,64**	**1050,33**	**8699**	**473**	**1261**	**4,04**	**2**
		м3		**3634,18**	**288,41**	**1635**	**130**	**48,5**	**0,28**	**--**
		Накладные расходы -		***2802,78***		***1261***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***1902,46***				***856***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***900,33***				***405***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1770,75***		***797***				
		Сметная стоимость				***10757***				
42	**11-090606-0112 РСНБ РК 2015**	**Установка основания под оборудование**	**0,0623**	**100444,41**	**17109,70**	**6258**	**1066**	**3305**	**74,98**	**5**
		т		**76215,67**	**645,44**	**4748**	**40**	**60,9**	**0,53**	**--**
		Накладные расходы -		***53051,93***		***3305***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		***46808,41***				***2916***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***6243,52***				***389***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***12279,71***		***765***				
		Сметная стоимость				***10328***				

43	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость мет/основания МО-3 под аппаратуру дорожного контроллера с окраской за 2 раза	0,0623	345906,56	--	21550	--	914	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14666,44*		*914*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14666,44*				*914*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28845,84*		*1797*				
		Сметная стоимость				*24261*				
44	11-010205-1303 РСНБ РК 2015	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства,группа грунтов 3	0,66	755,75	--	499	--	328	0,95	1
		м3		755,75	--	499	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*497,63*		*328*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*446,65*				*295*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50,98*				*34*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*100,27*		*66*				
		Сметная стоимость				*894*				
45	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	1,155	1038,55	--	1200	--	51	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,03*		*51*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*51*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*100*				
		Сметная стоимость				*1351*				
		Контур заземления контроллера-1компл								
46	11-010205-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях без крепления с вертикальными стенками	2,3	1539,10	--	3540	--	2331	1,74	4
		м3		1539,10	--	3540	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1013,43*		*2331*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*909,61*				*2092*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*103,83*				*239*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*204,20*		*470*				
		Сметная стоимость				*6341*				
47	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2,3	899,47	--	2069	--	1362	1,12	3
		м3		899,47	--	2069	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*592,26*		*1362*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*531,59*				*1223*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*60,68*				*140*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*119,34*		*274*				
		Сметная стоимость				*3706*				
48	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 20 мм	8	2470,47	140,75	19764	1126	3828	0,81	6
		шт		799,32	38,32	6395	307	42,8	0,03	--
		Накладные расходы -		*478,46*		*3828*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*358,51*				*2868*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*119,95*				*960*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*235,91*		*1887*				

		Сметная стоимость				*25479*				
49	21-050301-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	0,0288	138351,55	--	3985	--	169	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5866,11*		*169*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5866,11*				*169*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11537,41*		*332*				
		Сметная стоимость				*4486*				
50	13-080208-0201 РСНБ РК 2015	Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм	12	339,38	15,12	4073	181	1171	0,18	2
		м		182,70	3,83	2192	46	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*97,61*		*1171*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*79,84*				*958*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17,77*				*213*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,96*		*420*				
		Сметная стоимость				*5664*				
51	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,007404	146062,26	--	1081	--	46	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6193,04*		*46*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6193,04*				*46*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12180,42*		*90*				
		Сметная стоимость				*1217*				
		Контур заземления конструктивов-4комл								
52	11-010205-0403 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3	0,864	3893,03	--	3364	--	2215	4,73	4
		м3 грунта		3893,03	--	3364	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*2563,40*		*2215*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2300,78*				*1988*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*262,62*				*227*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*516,51*		*446*				
		Сметная стоимость				*6025*				
53	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	0,864	1200,00	--	1037	--	683	1,39	1
		м3 грунта		1200,00	--	1037	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*790,15*		*683*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*709,20*				*613*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*80,95*				*70*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*159,21*		*138*				
		Сметная стоимость				*1857*				
54	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	16	2470,47	140,75	39528	2252	7655	0,81	13
		шт.		799,32	38,32	12789	613	42,8	0,03	1
		Накладные расходы -		*478,46*		*7655*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*358,51*				*5736*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*119,95*				*1919*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*235,91*		*3775*				
		Сметная стоимость				*50958*				
55	**13-080208-0201 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	**24**	**339,38**	**15,12**	**8145**	**363**	**2343**	**0,18**	**4**
		м		**182,70**	**3,83**	**4385**	**92**	**42,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*97,61*		*2343*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*79,84*				*1916*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17,77*				*427*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,96*		*839*				
		Сметная стоимость				*11327*				
56	**21-050301-2704 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм**	**0,0384**	**166822,81**	**--**	**6406**	**--**	**272**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*7073,29*		*272*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7073,29*				*272*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13911,69*		*534*				
		Сметная стоимость				*7212*				
57	**21-050301-2702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм**	**0,0384**	**170162,29**	**--**	**6534**	**--**	**277**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*7214,88*		*277*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7214,88*				*277*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14190,17*		*545*				
		Сметная стоимость				*7356*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**139280**	**5461**			**47**
			Тенге			**44203**	**1228**			**1**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**71509**				
	Материалы -		Тенге			**41826**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**26819**			
		Накладные расходы -	Тенге			**14997**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**11478**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**3519**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**6921**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**93427**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**27**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**26819**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**39963**				
	Материалы -		Тенге			**6591**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**13823**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**18006**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**1200**				
		Накладные расходы -	Тенге			**10015**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**7983**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**2032**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**3998**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**53977**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**16**

		Сметная заработная плата -	Тенге				13823			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			27808				
	Материалы -		Тенге			444				
	Всего заработная плата -		Тенге				4788			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			21550				
		Накладные расходы -	Тенге			4219				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2916		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1303		
		Сметная прибыль -	Тенге			2562				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			34589				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				4788			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			181992				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							48
		Сметная заработная плата -	Тенге				45431			
		РАЗДЕЛ 3.Монтаж светофорных стоек								
58	**11-010205-0407 РСНБ РК 2015**	**Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы**	**2,58048**	**2349,08**	**--**	**6062**	**--**	**3991**	**2,85**	**7**
		м3 грунта		**2349,08**	**--**	**6062**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1546,77***		***3991***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***1388,31***				***3582***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***158,47***				***409***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***311,67***		***804***				
		Сметная стоимость				***10858***				
59	**11-010205-1303 РСНБ РК 2015**	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3**	**2,58048**	**755,75**	**--**	**1950**	**--**	**1284**	**0,95**	**2**
		м3		**755,75**	**--**	**1950**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***497,63***		***1284***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***446,65***				***1153***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***50,98***				***132***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***100,27***		***259***				
		Сметная стоимость				***3493***				
60	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**4,51584**	**1038,55**	**--**	**4690**	**--**	**199**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***44,03***		***199***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***44,03***				***199***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***86,61***		***391***				
		Сметная стоимость				***5280***				
61	**11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонного фундамента светофорной стойки**	**1,8**	**20414,21**	**831,12**	**36746**	**1496**	**6387**	**5,64**	**10**
		м3		**5073,36**	**233,24**	**9132**	**420**	**48,5**	**0,23**	**--**
		Накладные расходы -		***3548,39***		***6387***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***2573,70***				***4633***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***974,69***				***1754***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1917,01***		***3451***				
		Сметная стоимость				***46584***				

62	11-090301-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	**Монтаж светофорной стойки с приямком массой до 0,5 т**	**0,466**	**21252,56**	**9029,92**	**9904**	**4208**	**4404**	**11,08**	**5**
		т		**10744,71**	**2722,13**	**5007**	**1269**	**60,9**	**2,33**	**1**
		Накладные расходы -		***9450,15***		***4404***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		***8201,30***				***3822***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***1248,84***				***582***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***2456,22***		***1145***				
		Сметная стоимость				***15452***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**59351**	**5704**			**25**
			Тенге			**22151**	**1688**			**1**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**49447**				
	Материалы -		Тенге			**26118**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**17564**			
	Транспортные расходы -		Тенге			**4690**				
		Накладные расходы -	Тенге			**11861**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**9368**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**2493**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**4905**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**66214**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**20**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**17564**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**9904**				
	Материалы -		Тенге			**689**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**6276**			
		Накладные расходы -	Тенге			**4404**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**3822**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**582**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1145**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**15452**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**6**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6276**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**81666**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**27**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**23839**			
		РАЗДЕЛ 4.Устройство кабельной канализации								
63	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**25,5**	**1567,60**	**--**	**39974**	**--**	**26321**	**1,77**	**45**
		м3 грунта		**1567,60**	**--**	**39974**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1032,20***		***26321***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***926,45***				***23625***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***105,75***				***2697***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***207,98***		***5304***				
		Сметная стоимость				***71599***				
64	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**25,5**	**899,47**	**--**	**22937**	**--**	**15103**	**1,12**	**29**
		м3 грунта		**899,47**	**--**	**22937**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***592,26***		***15103***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***531,59***				***13555***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***60,68***				***1547***		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*119,34*		*3043*				
		Сметная стоимость				*41083*				
65	**11-340201-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы светофорной канализации из ПХВ труб Д-100мм**	**0,033**	**1870769,38**	**--**	**61735**	**--**	**5534**	**152,95**	**5**
		кан.-км		**136544,58**	**--**	**4506**	**--**	**62,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*167710,08*		*5534*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*84794,19*				*2798*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*82915,90*				*2736*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*163078,36*		*5382*				
		Сметная стоимость				*72651*				
66	**11-340201-0302 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы светофорной канализации из ПХВ труб Д-100мм. Устройство. Более 2-х отверстий**	**0,188**	**1861529,52**	**--**	**349968**	**--**	**30331**	**142,60**	**27**
		канало-километр трубопровода		**127304,72**	**--**	**23933**	**--**	**62,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*161337,07*		*30331*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*79056,23*				*14863*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*82280,84*				*15469*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*161829,33*		*30424*				
		Сметная стоимость				*410723*				
67	**13-080208-0201 РСНБ РК 2015**	**Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм**	**127**	**339,38**	**15,12**	**43102**	**1921**	**12397**	**0,18**	**23**
		м		**182,70**	**3,83**	**23203**	**487**	**42,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*97,61*		*12397*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*79,84*				*10139*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17,77*				*2257*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,96*		*4440*				
		Сметная стоимость				*59939*				
68	**21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм**	**0,078359**	**146062,26**	**--**	**11445**	**--**	**485**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*6193,04*		*485*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6193,04*				*485*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12180,42*		*954*				
		Сметная стоимость				*12885*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**529160**	**1921**			**129**
			Тенге			**114553**	**487**			**--**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**43102**				
	Материалы -		Тенге			**17978**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**23690**			
		Накладные расходы -	Тенге			**12397**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**10139**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**2258**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**4440**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**59938**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**24**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**23690**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**486059**				
	Материалы -		Тенге			**383264**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**91350**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**11445**				

		Накладные расходы -	Тенге			77775				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					54841		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					22934		
		Сметная прибыль -	Тенге			45107				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			608940				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							106
		Сметная заработная плата -	Тенге				91350			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			668879				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							129
		Сметная заработная плата -	Тенге				115039			
		РАЗДЕЛ 5.Приямки кабельной канализации (9шт)								
69	**11-010205-0402 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	**3,087**	**2652,19**	**--**	**8187**	**--**	**5391**	**3,22**	**10**
		м3 грунта		**2652,19**	**--**	**8187**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1746,35***		***5391***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***1567,44***				***4839***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***178,91***				***552***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***351,88***		***1086***				
		Сметная стоимость				***14664***				
70	**11-010205-1302 РСНБ РК 2015**	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2**	**3,087**	**564,54**	**--**	**1743**	**--**	**1148**	**0,71**	**2**
		м3 грунта		**564,54**	**--**	**1743**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***371,73***		***1148***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***333,64***				***1030***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***38,08***				***118***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***74,90***		***231***				
		Сметная стоимость				***3122***				
71	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**5,40225**	**1038,55**	**--**	**5611**	**--**	**238**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***44,03***		***238***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***44,03***				***238***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***86,61***		***468***				
		Сметная стоимость				***6317***				
72	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонного фундамента под приямки**	**1,44**	**16858,59**	**781,17**	**24276**	**1125**	**2115**	**1,55**	**2**
		м3		**1278,73**	**211,93**	**1841**	**305**	**48,5**	**0,21**	**--**
		Накладные расходы -		***1468,43***		***2115***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***722,97***				***1041***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***745,46***				***1073***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1466,16***		***2111***				
		Сметная стоимость				***28502***				
73	**11-090606-0112 РСНБ РК 2015**	**Монтаж приямков**	**0,27**	**100444,41**	**17109,70**	**27120**	**4620**	**14324**	**74,98**	**20**
		т		**76215,67**	**645,44**	**20578**	**174**	**60,9**	**0,53**	**--**
		Накладные расходы -		***53051,93***		***14324***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		***46808,41***				***12638***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***6243,52***				***1686***		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12279,71*		*3316*				
		Сметная стоимость				*44760*				
74	**21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Приямок 400х400х600(9шт)**	**0,27**	**345906,56**	**--**	**93395**	**--**	**3960**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*14666,44*		*3960*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14666,44*				*3960*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28845,84*		*7788*				
		Сметная стоимость				*105143*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**160332**	**5745**			**35**
			Тенге			**32350**	**479**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**39817**				
	Материалы -		Тенге			**21310**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**12077**			
	Транспортные расходы -		Тенге			**5611**				
		Накладные расходы -	Тенге			**8891**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**6910**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1981**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**3897**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**52604**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**15**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**12077**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**120515**				
	Материалы -		Тенге			**1922**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**20752**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**93395**				
		Накладные расходы -	Тенге			**18284**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**12638**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**5646**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**11104**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**149903**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**20**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**20752**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**202507**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**35**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**32829**			
		РАЗДЕЛ 6.Устройство колодцев кабельной канализации (4шт)								
75	**11-010205-0203 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м**	**11,2**	**3430,40**	**--**	**38420**	**--**	**25298**	**3,88**	**43**
		м3 грунта		**3430,40**	**--**	**38420**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*2258,77*		*25298*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2027,37*				*22706*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*231,41*				*2592*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*455,13*		*5097*				
		Сметная стоимость				*68816*				

76	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	9,712	1200,00	--	11654	--	7674	1,39	14
		м3		1200,00	--	11654	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*790,15*		*7674*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*709,20*				*6888*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*80,95*				*786*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*159,21*		*1546*				
		Сметная стоимость				*20874*				
77	11-010205-1303 РСНБ РК 2015	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	6,46	755,75	--	4882	--	3215	0,95	6
		м3		755,75	--	4882	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*497,63*		*3215*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*446,65*				*2885*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50,98*				*329*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*100,27*		*648*				
		Сметная стоимость				*8744*				
78	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	11,305	1038,55	--	11741	--	498	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,03*		*498*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*498*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*979*				
		Сметная стоимость				*13218*				
79	11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	9,6	150,10	107,75	1441	1034	518	0,05	--
		м2 основания или покрытия		42,35	33,38	407	320	60,3	0,03	--
		Накладные расходы -		*53,96*		*518*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*45,66*				*438*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,30*				*80*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,32*		*157*				
		Сметная стоимость				*2116*				
80	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-Б1	0,668	16858,59	781,17	11262	522	981	1,55	1
		м3		1278,73	211,93	854	142	48,5	0,21	--
		Накладные расходы -		*1468,43*		*981*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*722,97*				*483*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*745,46*				*498*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1466,16*		*979*				
		Сметная стоимость				*13222*				
81	11-340201-0503 РСНБ РК 2015 при	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-3, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство	4	64021,83	2557,34	256087	10229	40300	10,64	43
		колодец		10320,18	1050,50	41281	4202	62,1	0,77	3
		Накладные расходы -		*10075,11*		*40300*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*7061,19*				*28245*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3013,92*				*12056*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5927,76*		*23711*				

		Сметная стоимость				*320098*				
82	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	**0,44**	**795,22**	**14,39**	**350**	**6**	**72**	**0,24**	**--**
		м2		**245,04**	**2,34**	**108**	**1**	**50,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*164,71*		*72*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*125,67*				*55*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39,05*				*17*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76,80*		*34*				
		Сметная стоимость				*456*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**335838**	**11792**			**107**
			Тенге			**97606**	**4665**			**3**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**335838**				
	Материалы -		Тенге			**214699**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**102271**			
	Транспортные расходы -		Тенге			**11741**				
		Накладные расходы -	Тенге			**78557**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**61701**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**16856**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**33152**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**447546**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**111**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**102271**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			**447546**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**111**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**102271**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2813829**	**75094**			**551**
			Тенге			**499734**	**21980**			**19**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**114611**				
	Материалы -		Тенге			**59804**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**50508**			
		Накладные расходы -	Тенге			**27394**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**21618**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**5776**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**11360**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**153365**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**51**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**50508**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1486067**				
	Материалы -		Тенге			**929965**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**401897**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**70306**				
	Местные материалы -		Тенге			**9487**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**51568**				
		Накладные расходы -	Тенге			**301623**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**228908**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**72715**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**143015**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1930705**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**451**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**401897**			

Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			**1213151**				
Материалы -			Тенге			**5636**				
Всего заработная плата -			Тенге				**69308**			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**1112235**				
		Накладные расходы -	Тенге			**95436**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**42209**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**53227**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**104687**				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			**1413274**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**69**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**69308**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**3497344**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**570**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**521713**			

Всего в тенге:	3 497 344
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	3 497 344
Оборудование	0
Итого:	**3 497 344**
Временные здания и сооружения 1,76%	61 553
Итого:	**3 558 897**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	99 293
Итого:	**3 658 190**
Итого в текущих ценах на 2018 год - 100% (К=1,1338991):	**4 148 019**
НДС 12%	497 762
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**4 645 781**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**4 645 686**
в том числе НДС 12%:	497 752

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 29-ти светофорных объектов.

ул. Бекболата - ул.Каракоз

АКТ
приемки выполненных работ
за июль 2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж конструкций металлических								
		Фм-в-1шт								
1	11-010205-0406 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2**	1,6	1458,70	--	2334	--	1537	1,77	3
		м3 грунта		1458,70	--	2334	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*960,49*		*1537*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*862,09*				*1379*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*98,40*				*157*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*193,54*		*310*				
		Сметная стоимость				*4180*				
2	11-010205-1302 РСНБ РК 2015	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2**	1,6	564,54	--	903	--	595	0,71	1
		м3 грунта		564,54	--	903	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*371,73*		*595*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*333,64*				*534*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*38,08*				*61*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*74,90*		*120*				
		Сметная стоимость				*1618*				
3	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	2,8	1038,55	--	2908	--	123	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,03*		*123*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*123*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*242*				
		Сметная стоимость				*3274*				
4	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	0,1	3841,19	1396,49	384	140	95	0,98	--
		м3 основания		842,98	645,41	84	65	50,8	0,62	--
		Накладные расходы -		*951,03*		*95*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*756,10*				*76*		

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*194,93*				*19*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*383,38*		*38*				
		Сметная стоимость				*517*				
5	**11-060201-0101 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	**1,5**	**19305,65**	**792,33**	**28958**	**1188**	**4528**	**4,53**	**7**
		м3		**4045,00**	**306,74**	**6068**	**460**	**48,5**	**0,26**	**--**
		Накладные расходы -		*3018,64*		*4528*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2110,60*				*3166*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*908,05*				*1362*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1785,94*		*2679*				
		Сметная стоимость				*36165*				
6	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**0,0204**	**17941,47**	**1193,10**	**366**	**24**	**189**	**17,18**	**--**
		т		**16472,97**	**313,58**	**336**	**6**	**48,5**	**0,23**	**--**
		Накладные расходы -		*9247,40*		*189*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*8141,48*				*166*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1105,92*				*23*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2175,11*		*44*				
		Сметная стоимость				*599*				
7	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**0,0204**	**143165,32**	**--**	**2921**	**--**	**124**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*6070,21*		*124*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6070,21*				*124*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11938,84*		*244*				
		Сметная стоимость				*3288*				
8	**11-080101-0303 РСНБ РК 2015**	**фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	**1**	**2085,63**	**33,09**	**2086**	**33**	**203**	**0,23**	**--**
		м2 поверхности		**208,11**	**8,18**	**208**	**8**	**50,8**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*202,97*		*203*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*109,88*				*110*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*93,09*				*93*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*183,09*		*183*				
		Сметная стоимость				*2472*				
9	**11-080101-0305 РСНБ РК 2015**	**фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**	**7,2**	**1279,81**	**30,56**	**9215**	**220**	**2478**	**0,54**	**4**
		м2 поверхности		**540,94**	**6,43**	**3895**	**46**	**50,8**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*344,12*		*2478*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*278,06*				*2002*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*66,05*				*476*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*129,91*		*935*				
		Сметная стоимость				*12628*				
10	**11-080101-0302 РСНБ РК 2015**	**Вычитается позиция:фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой**	**7,2**	**-1112,78**	**-21,50**	**-8012**	**-155**	**-929**	**-0,16**	**-1**
		м2 поверхности		**-148,06**	**-6,43**	**-1066**	**-46**	**50,8**	**-0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*128,99*		*929*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*78,48*				*565*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50,51*				*364*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*99,34*		*715*				

		Сметная стоимость				*-6368*				
11	**11-090301-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03**	**Монтаж опор Д-159мм,L-8,5м(1шт)**	**0,166**	**20701,86**	**9029,92**	**3437**	**1499**	**1565**	**11,08**	**2**
		т		**10744,71**	**2722,13**	**1784**	**452**	**60,9**	**2,33**	**--**
		Накладные расходы -		*9426,80*		*1565*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*8201,30*				*1361*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1225,49*				*203*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2410,29*		*400*				
		Сметная стоимость				*5402*				
12	**21-060801-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость мет опор**	**0,166**	**358222,24**	**--**	**59465**	**--**	**2521**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*15188,62*		*2521*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15188,62*				*2521*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29872,87*		*4959*				
		Сметная стоимость				*66945*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**104964**	**2950**			**16**
			Тенге			**14546**	**991**			**1**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**42063**				
	Материалы -		Тенге			**22021**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**13301**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**2921**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**2908**				
		Накладные расходы -	Тенге			**8942**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**6868**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**2074**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**4080**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**55085**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**15**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13301**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**62901**				
	Материалы -		Тенге			**154**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2235**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**59465**				
		Накладные расходы -	Тенге			**4086**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1361**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**2725**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**5359**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**72347**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2235**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**127432**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**17**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**15537**			

РАЗДЕЛ 2.Монтаж аппаратуры управления

13	11-010205-0407 РСНБ РК 2015	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы под фундамент МО-3	0,66	2349,08	--	1550	--	1021	2,85	2
		м3 грунта		2349,08	--	1550	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1546,77*		*1021*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1388,31*				*916*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*158,47*				*105*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*311,67*		*206*				
		Сметная стоимость				*2777*				
14	11-010205-1303 РСНБ РК 2015	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства,группа грунтов 3	0,66	755,75	--	499	--	328	0,95	1
		м3		755,75	--	499	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*497,63*		*328*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*446,65*				*295*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50,98*				*34*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*100,27*		*66*				
		Сметная стоимость				*894*				
15	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	1,155	1038,55	--	1200	--	51	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,03*		*51*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*51*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*100*				
		Сметная стоимость				*1351*				
16	11-060101-0103 РСНБ РК 2015	Устройство бетонного фундамента под основание МО-3	0,45	19331,64	1050,33	8699	473	1261	4,04	2
		м3		3634,18	288,41	1635	130	48,5	0,28	--
		Накладные расходы -		*2802,78*		*1261*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1902,46*				*856*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*900,33*				*405*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1770,75*		*797*				
		Сметная стоимость				*10757*				
17	11-090606-0112 РСНБ РК 2015	Установка основания под оборудование	0,0623	100444,41	17109,70	6258	1066	3305	74,98	5
		т		76215,67	645,44	4748	40	60,9	0,53	--
		Накладные расходы -		*53051,93*		*3305*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*46808,41*				*2916*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6243,52*				*389*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12279,71*		*765*				
		Сметная стоимость				*10328*				
				Контур заземления контроллера-1компл						
18	11-010205-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях без крепления с вертикальными стенками	2,3	1539,10	--	3540	--	2331	1,74	4
		м3		1539,10	--	3540	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1013,43*		*2331*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*909,61*				*2092*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*103,83*				*239*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*204,20*		*470*				
		Сметная стоимость				*6341*				
19	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2,3	899,47	--	2069	--	1362	1,12	3
		м3		899,47	--	2069	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*592,26*		*1362*				

		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*531,59*				*1223*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*60,68*				*140*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*119,34*		*274*				
		Сметная стоимость				*3706*				
20	**13-080208-0104 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 20 мм**	**8**	**2470,47**	**140,75**	**19764**	**1126**	**3828**	**0,81**	**6**
		шт		**799,32**	**38,32**	**6395**	**307**	**42,8**	**0,03**	**--**
		Накладные расходы -		*478,46*		*3828*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*358,51*				*2868*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*119,95*				*960*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*235,91*		*1887*				
		Сметная стоимость				*25479*				
21	**21-050301-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм**	**0,0288**	**138351,55**	**--**	**3985**	**--**	**169**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*5866,11*		*169*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5866,11*				*169*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11537,41*		*332*				
		Сметная стоимость				*4486*				
22	**13-080208-0201 РСНБ РК 2015**	**Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм**	**12**	**339,38**	**15,12**	**4073**	**181**	**1171**	**0,18**	**2**
		м		**182,70**	**3,83**	**2192**	**46**	**42,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*97,61*		*1171*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*79,84*				*958*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17,77*				*213*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,96*		*420*				
		Сметная стоимость				*5664*				
23	**21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм**	**0,007404**	**146062,26**	**--**	**1081**	**--**	**46**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*6193,04*		*46*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6193,04*				*46*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12180,42*		*90*				
		Сметная стоимость				*1217*				
				Контур заземления конструктивов-2компл						
24	**11-010205-0403 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3**	**0,432**	**3893,03**	**--**	**1682**	**--**	**1107**	**4,73**	**2**
		м3 грунта		**3893,03**	**--**	**1682**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*2563,40*		*1107*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2300,78*				*994*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*262,62*				*113*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*516,51*		*223*				
		Сметная стоимость				*3013*				
25	**11-010205-0503 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	**0,432**	**1200,00**	**--**	**518**	**--**	**341**	**1,39**	**1**
		м3 грунта		**1200,00**	**--**	**518**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*790,15*		*341*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*709,20*				*306*		

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*80,95*				*35*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*159,21*		*69*				
		Сметная стоимость				*928*				
26	**13-080208-0104 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	**8**	**2470,47**	**140,75**	**19764**	**1126**	**3828**	**0,81**	**6**
		шт.		**799,32**	**38,32**	**6395**	**307**	**42,8**	**0,03**	**--**
		Накладные расходы -		*478,46*		*3828*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*358,51*				*2868*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*119,95*				*960*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*235,91*		*1887*				
		Сметная стоимость				*25479*				
27	**13-080208-0201 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	**12**	**339,38**	**15,12**	**4073**	**181**	**1171**	**0,18**	**2**
		м		**182,70**	**3,83**	**2192**	**46**	**42,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*97,61*		*1171*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*79,84*				*958*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17,77*				*213*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,96*		*420*				
		Сметная стоимость				*5664*				
28	**21-050301-2704 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм**	**0,0192**	**166822,81**	**--**	**3203**	**--**	**136**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*7073,29*		*136*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7073,29*				*136*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13911,69*		*267*				
		Сметная стоимость				*3606*				
29	**21-050301-2702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм**	**0,0192**	**170162,29**	**--**	**3267**	**--**	**139**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*7214,88*		*139*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7214,88*				*139*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14190,17*		*272*				
		Сметная стоимость				*3678*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**85223**	**4154**			**36**
			Тенге			**33416**	**875**			**1**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**47673**				
	Материалы -		Тенге			**27884**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**17879**			
		Накладные расходы -	Тенге			**9998**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**7652**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**2346**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**4614**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**62285**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**18**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**17879**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**31293**				
	Материалы -		Тенге			**6591**				

		Всего заработная плата -	Тенге				11623			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			11536				
		Транспортные расходы -	Тенге			1200				
		Накладные расходы -	Тенге			8292				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					6682		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1610		
		Сметная прибыль -	Тенге			3167				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			42752				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата -	Тенге				11623			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			6258				
		Материалы -	Тенге			444				
		Всего заработная плата -	Тенге				4788			
		Накладные расходы -	Тенге			3305				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2916		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					389		
		Сметная прибыль -	Тенге			765				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			10328				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				4788			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			115365				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							36
		Сметная заработная плата -	Тенге				34291			
		РАЗДЕЛ 3.Монтаж светофорных стоек								
30	11-010205-0407 РСНБ РК 2015	**Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы**	3,2256	2349,08	--	7577	--	4989	2,85	9
		м3 грунта		2349,08	--	7577	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1546,77*		*4989*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1388,31*				*4478*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*158,47*				*511*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*311,67*		*1005*				
		Сметная стоимость				*13572*				
31	11-010205-1303 РСНБ РК 2015	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3**	3,2256	755,75	--	2438	--	1605	0,95	3
		м3		755,75	--	2438	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*497,63*		*1605*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*446,65*				*1441*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50,98*				*164*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*100,27*		*323*				
		Сметная стоимость				*4367*				
32	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	5,6448	1038,55	--	5862	--	249	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,03*		*249*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*249*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*489*				
		Сметная стоимость				*6599*				
33	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонного фундамента светофорной стойки**	2,25	20414,21	831,12	45932	1870	7984	5,64	13
		м3		5073,36	233,24	11415	525	48,5	0,23	1

		Накладные расходы -		*3548,39*		*7984*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2573,70*				*5791*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*974,69*				*2193*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1917,01*		*4313*				
		Сметная стоимость				*58229*				
34	**11-090301-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03**	**Монтаж светофорной стойки с приямком массой до 0,5 т**	**0,572**	**21252,56**	**9029,92**	**12156**	**5165**	**5405**	**11,08**	**6**
		т		**10744,71**	**2722,13**	**6146**	**1557**	**60,9**	**2,33**	**1**
		Накладные расходы -		*9450,15*		*5405*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*8201,30*				*4691*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1248,84*				*714*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2456,22*		*1405*				
		Сметная стоимость				*18966*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**73966**	**7035**			**31**
			Тенге			**27576**	**2082**			**2**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**61809**				
	Материалы -		Тенге			**32647**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**21955**			
	Транспортные расходы -		Тенге			**5862**				
		Накладные расходы -	Тенге			**14827**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**11710**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**3117**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**6131**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**82767**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**25**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**21955**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**12156**				
	Материалы -		Тенге			**845**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**7703**			
		Накладные расходы -	Тенге			**5405**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**4691**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**714**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1405**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**18967**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**8**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7703**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**101734**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**33**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**29658**			
		РАЗДЕЛ 4.Устройство кабельной канализации								
35	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**23,36**	**1567,60**	**--**	**36619**	**--**	**24112**	**1,77**	**41**
		м3 грунта		**1567,60**	**--**	**36619**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*1032,20*		*24112*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*926,45*				*21642*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*105,75*				*2470*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*207,98*		*4859*				
		Сметная стоимость				*65590*				

36	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	23,36	899,47	--	21012	--	13835	1,12	26
		м3 грунта		899,47	--	21012	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*592,26*		*13835*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*531,59*				*12418*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*60,68*				*1417*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*119,34*		*2788*				
		Сметная стоимость				*37635*				
37	11-340201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы светофорной канализации из ПХВ труб Д-100мм	0,029	1870769,38	--	54252	--	4864	152,95	4
		кан.-км		136544,58	--	3960	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*167710,08*		*4864*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*84794,19*				*2459*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*82915,90*				*2405*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*163078,36*		*4729*				
		Сметная стоимость				*63845*				
38	11-340201-0302 РСНБ РК 2015	Трубопроводы светофорной канализации из ПХВ труб Д-100мм. Устройство. Более 2-х отверстий	0,088	1861529,52	--	163815	--	14198	142,60	13
		канало-километр трубопровода		127304,72	--	11203	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*161337,07*		*14198*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*79056,23*				*6957*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*82280,84*				*7241*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*161829,33*		*14241*				
		Сметная стоимость				*192254*				
39	13-080208-0201 РСНБ РК 2015	Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм	73	339,38	15,12	24775	1104	7126	0,18	13
		м		182,70	3,83	13337	280	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*97,61*		*7126*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*79,84*				*5828*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17,77*				*1298*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,96*		*2552*				
		Сметная стоимость				*34453*				
40	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,045041	146062,26	--	6579	--	279	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6193,04*		*279*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6193,04*				*279*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12180,42*		*549*				
		Сметная стоимость				*7407*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			307052	1104			98
			Тенге			86131	280			--
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			24775				
	Материалы -		Тенге			10334				
	Всего заработная плата -		Тенге				13617			
		Накладные расходы -	Тенге			7126				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					5828		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1298		
		Сметная прибыль -	Тенге			2552				

	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**34453**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**14**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13617**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**282277**				
	Материалы -		Тенге			**202904**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**72793**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**6579**				
		Накладные расходы -	Тенге			**57288**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**43476**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**13812**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**27165**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**366729**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**84**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**72793**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**401182**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**98**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**86410**			
		РАЗДЕЛ 5.Приямки кабельной канализации (1шт)								
41	**11-010205-0402 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	**0,343**	**2652,19**	**--**	**910**	**--**	**599**	**3,22**	**1**
		м3 грунта		**2652,19**	**--**	**910**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1746,35***		***599***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***1567,44***				***538***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***178,91***				***61***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***351,88***		***121***				
		Сметная стоимость				***1630***				
42	**11-010205-1302 РСНБ РК 2015**	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2**	**0,343**	**564,54**	**--**	**194**	**--**	**128**	**0,71**	**--**
		м3 грунта		**564,54**	**--**	**194**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***371,73***		***128***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***333,64***				***114***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***38,08***				***13***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***74,90***		***26***				
		Сметная стоимость				***347***				
43	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**0,60025**	**1038,55**	**--**	**623**	**--**	**26**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***44,03***		***26***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***44,03***				***26***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***86,61***		***52***				
		Сметная стоимость				***701***				
44	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонного фундамента под приямки**	**0,16**	**16858,59**	**781,17**	**2697**	**125**	**235**	**1,55**	**--**
		м3		**1278,73**	**211,93**	**205**	**34**	**48,5**	**0,21**	**--**
		Накладные расходы -		***1468,43***		***235***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***722,97***				***116***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***745,46***				***119***		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1466,16*		*235*				
		Сметная стоимость				*3167*				
45	**11-090606-0112 РСНБ РК 2015**	**Монтаж приямков**	**0,03**	**100444,41**	**17109,70**	**3013**	**513**	**1592**	**74,98**	**2**
		т		**76215,67**	**645,44**	**2286**	**19**	**60,9**	**0,53**	**--**
		Накладные расходы -		*53051,93*		*1592*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*46808,41*				*1404*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6243,52*				*187*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12279,71*		*368*				
		Сметная стоимость				*4973*				
46	**21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Приямок 400х400х600(1шт)**	**0,03**	**345906,56**	**--**	**10377**	**--**	**440**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*14666,44*		*440*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14666,44*				*440*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28845,84*		*865*				
		Сметная стоимость				*11682*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**17815**	**638**			**4**
			Тенге			**3594**	**53**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**4424**				
	Материалы -		Тенге			**2368**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1342**			
	Транспортные расходы -		Тенге			**623**				
		Накладные расходы -	Тенге			**988**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**768**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**220**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**433**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**5845**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1342**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**13391**				
	Материалы -		Тенге			**214**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2306**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**10377**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2032**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1404**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**628**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1234**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**16656**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2306**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**22501**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3648**			
		РАЗДЕЛ 6.Устройство колодцев кабельной канализации (4шт)								
47	**11-010205-0203 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м**	**11,2**	**3430,40**	**--**	**38420**	**--**	**25298**	**3,88**	**43**

		м3 грунта		3430,40	--	38420	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*2258,77*		*25298*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2027,37*				*22706*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*231,41*				*2592*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*455,13*		*5097*				
		Сметная стоимость				*68816*				
48	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	9,712	1200,00	--	11654	--	7674	1,39	14
		м3		1200,00	--	11654	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*790,15*		*7674*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*709,20*				*6888*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*80,95*				*786*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*159,21*		*1546*				
		Сметная стоимость				*20874*				
49	11-010205-1303 РСНБ РК 2015	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	6,46	755,75	--	4882	--	3215	0,95	6
		м3		755,75	--	4882	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*497,63*		*3215*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*446,65*				*2885*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50,98*				*329*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*100,27*		*648*				
		Сметная стоимость				*8744*				
50	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	11,305	1038,55	--	11741	--	498	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,03*		*498*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*498*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*979*				
		Сметная стоимость				*13218*				
51	11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	9,6	150,10	107,75	1441	1034	518	0,05	--
		м2 основания или покрытия		42,35	33,38	407	320	60,3	0,03	--
		Накладные расходы -		*53,96*		*518*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*45,66*				*438*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,30*				*80*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,32*		*157*				
		Сметная стоимость				*2116*				
52	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-Б1	0,668	16858,59	781,17	11262	522	981	1,55	1
		м3		1278,73	211,93	854	142	48,5	0,21	--
		Накладные расходы -		*1468,43*		*981*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*722,97*				*483*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*745,46*				*498*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1466,16*		*979*				
		Сметная стоимость				*13222*				
53	11-340201-0503 РСНБ РК 2015 при	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-3, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство	4	64021,83	2557,34	256087	10229	40300	10,64	43
		колодец		10320,18	1050,50	41281	4202	62,1	0,77	3
		Накладные расходы -		*10075,11*		*40300*				

		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*7061,19*				*28245*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3013,92*				*12056*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***5927,76***		***23711***				
		Сметная стоимость				***320098***				
54	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	**0,44**	**795,22**	**14,39**	**350**	**6**	**72**	**0,24**	**--**
		м2		**245,04**	**2,34**	**108**	**1**	**50,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***164,71***		***72***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*125,67*				*55*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39,05*				*17*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***76,80***		***34***				
		Сметная стоимость				***456***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**335838**	**11792**			**107**
			Тенге			**97606**	**4665**			**3**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**335838**				
	Материалы -		Тенге			**214699**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**102271**			
	Транспортные расходы -		Тенге			**11741**				
		Накладные расходы -	Тенге			**78557**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**61701**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**16856**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**33152**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**447546**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**111**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**102271**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			**447546**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**111**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**102271**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**924857**	**27673**			**292**
			Тенге			**262869**	**8946**			**7**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**72448**				
	Материалы -		Тенге			**38218**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**31496**			
		Накладные расходы -	Тенге			**17124**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**13480**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**3644**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**7166**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**96737**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**32**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**31496**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**757703**				
	Материалы -		Тенге			**481230**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**223286**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**21035**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**22334**				
		Накладные расходы -	Тенге			**168894**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**131204**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**37690**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**74128**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1000724**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**251**

		Сметная заработная плата -	Тенге				**223286**			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			**94706**				
Материалы -			Тенге			**1656**				
Всего заработная плата -			Тенге				**17033**			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**69842**				
		Накладные расходы -	Тенге			**14828**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**10373**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**4455**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**8763**				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			**118297**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**17**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**17033**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**1215759**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**299**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**271815**			

Всего в тенге:	1 215 759
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	1 215 759
Оборудование	0
Итого:	**1 215 759**
Временные здания и сооружения 1,76%	21 397
Итого:	**1 237 156**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	34 517
Итого:	**1 271 673**
Итого в текущих ценах на 2018 год - 100% (К=1,1338991):	**1 441 949**
НДС 12%	173 034
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**1 614 983**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**1 614 950**
в том числе НДС 12%:	173 030

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 29-ти светофорных объектов.

ул. Гоголя- ул. Жумалиева

АКТ
приемки выполненных работ
за июль 2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Попадает в охранную зону ЛЭП								
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж конструкций металлических								
		Фм-Б1-3шт								
1	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция горизонтальная обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов**	**5,4**	**847,11**	**17,27**	**4574**	**93**	**1043**	**0,29**	**2**
		м2		**294,05**	**2,81**	**1588**	**15**	**50,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***193,11***		***1043***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		***150,80***				***814***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***42,31***				***228***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***83,22***		***449***				
		Сметная стоимость				***6066***				
2	**11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03**	**Монтаж Арка А1-2к-19(1шт)**	**0,258**	**95400,32**	**20054,67**	**24613**	**5174**	**14157**	**80,31**	**21**
		т		**74195,17**	**5869,03**	**19142**	**1514**	**60,9**	**4,98**	**1**
		Накладные расходы -		***54871,45***		***14157***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		***48759,10***				***12580***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***6112,36***				***1577***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***12021,74***		***3102***				
		Сметная стоимость				***41871***				
3	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость мет арки А1-2к-19(1шт)**	**0,258**	**387553,58**	**--**	**99989**	**--**	**4240**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***16432,27***		***4240***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***16432,27***				***4240***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***32318,87***		***8338***				
		Сметная стоимость				***112567***				
4	**13-080202-1801 РСНБ РК 2015**	**Оттяжка тросовая к металлоконструкциям**	**4**	**4754,61**	**2204,73**	**19018**	**8819**	**6627**	**2,76**	**11**

		шт		2549,88	711,84	10200	2847	42,8	0,61	2
		Накладные расходы -		*1656,81*		*6627*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1396,02*				*5584*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*260,79*				*1043*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*512,91*		*2052*				
		Сметная стоимость				*27697*				
5	21-050310-0709 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость троса	1,6	1649,34	--	2639	--	112	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*69,93*		*112*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*69,93*				*112*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*137,54*		*220*				
		Сметная стоимость				*2971*				
6	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость талрепа(шт4)	0,004	387553,58	--	1550	--	66	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16432,27*		*66*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*66*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*129*				
		Сметная стоимость				*1745*				
7	21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость комплекта зажимов планочных(шт4)	0,004	329942,85	--	1320	--	56	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13989,58*		*56*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13989,58*				*56*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27514,59*		*110*				
		Сметная стоимость				*1486*				
8	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска талрепа(шт4) и комплекта зажимов планочных(шт4)	0,000352	70,45	1,18	1	--	--	0,03	--
		м2		28,18	0,28	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*19,07*		*0*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*15,43*				*0*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,64*				*0*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,16*		*0*				
		Сметная стоимость				*1*				
9	11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	Монтаж консоли К2-2-8(1шт)	0,13	95400,32	20054,67	12402	2607	7133	80,31	10
		т		74195,17	5869,03	9645	763	60,9	4,98	1
		Накладные расходы -		*54871,45*		*7133*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*48759,10*				*6339*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6112,36*				*795*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12021,74*		*1563*				
		Сметная стоимость				*21098*				

10	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость мет консоли К2-2-8(1шт)**	**0,13**	**387553,58**	**--**	**50382**	**--**	**2136**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***16432,27***		***2136***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***16432,27***				***2136***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***32318,87***		***4201***				
		Сметная стоимость				***56720***				
11	**13-080202-1801 РСНБ РК 2015**	**Оттяжка тросовая к металлоконструкциям**	**3**	**4754,61**	**2204,73**	**14264**	**6614**	**4970**	**2,76**	**8**
		шт		**2549,88**	**711,84**	**7650**	**2136**	**42,8**	**0,61**	**2**
		Накладные расходы -		***1656,81***		***4970***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		***1396,02***				***4188***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***260,79***				***782***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***512,91***		***1539***				
		Сметная стоимость				***20773***				
12	**21-050310-0709 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость троса**	**1,8**	**1649,34**	**--**	**2969**	**--**	**126**	**--**	**--**
		10м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***69,93***		***126***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***69,93***				***126***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***137,54***		***248***				
		Сметная стоимость				***3342***				
13	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость талрепа(шт3)**	**0,003**	**387553,58**	**--**	**1163**	**--**	**49**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***16432,27***		***49***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***16432,27***				***49***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***32318,87***		***97***				
		Сметная стоимость				***1309***				
14	**21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость комплекта зажимов планочных(шт3)**	**0,003**	**329942,85**	**--**	**990**	**--**	**42**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***13989,58***		***42***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***13989,58***				***42***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***27514,59***		***83***				
		Сметная стоимость				***1115***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**235874**	**23308**			**52**
			Тенге			**48225**	**7275**			**6**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**33282**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**22832**			
		Накладные расходы -	Тенге			**11598**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**9772**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1826**		

		Сметная прибыль -	Тенге			3590				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			48470				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата -	Тенге				22832			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			10183				
Материалы -			Тенге			2893				
Всего заработная плата -			Тенге				1603			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			5608				
		Накладные расходы -	Тенге			1281				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					814		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					467		
		Сметная прибыль -	Тенге			917				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			12381				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				1603			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			192409				
Материалы -			Тенге			446				
Всего заработная плата -			Тенге				31065			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			155393				
		Накладные расходы -	Тенге			27879				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					18919		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					8960		
		Сметная прибыль -	Тенге			17623				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			237910				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							33
		Сметная заработная плата -	Тенге				31065			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			298761				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							58
		Сметная заработная плата -	Тенге				55500			
РАЗДЕЛ 2.Монтаж аппаратуры управления										
15	**ТПРАЙС"TLP"**	**Стоимость дорожного контроллера для простых перекрестков (до 16 направлений)**	**1**	**1702299,36**	**--**	**1702299**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***72177,49***		***72177***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*72177,49*				*72177*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***141958,15***		***141958***				
		Сметная стоимость				***1916435***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**1702299**	**--**			**--**
			Тенге			**--**	**--**			**--**
Стоимость оборудования -			Тенге			1702299				
Накладные расходы -			Тенге			72177				
Сметная прибыль -			Тенге			141958				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			1916435				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1916435				
РАЗДЕЛ 3.Монтаж светофорных стоек										
16	**11-010205-0407 РСНБ РК 2015**	**Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы**	**3,2256**	**2818,89**	**--**	**9093**	**--**	**5987**	**3,42**	**11**
		м3 грунта		**2818,89**	**--**	**9093**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1856,12***		***5987***				

		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1665,97*				*5374*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*190,16*				*613*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*374,00*		*1206*				
		Сметная стоимость				*16286*				
17	**11-010205-1303 РСНБ РК 2015**	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3**	**3,2256**	**906,90**	**--**	**2925**	**--**	**1926**	**1,15**	**4**
		м3		**906,90**	**--**	**2925**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*597,16*		*1926*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*535,98*				*1729*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*61,18*				*197*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*120,33*		*388*				
		Сметная стоимость				*5239*				
18	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**5,6448**	**1038,55**	**--**	**5862**	**--**	**249**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*44,03*		*249*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*249*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*489*				
		Сметная стоимость				*6599*				
19	**11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонного фундамента светофорной стойки**	**2,25**	**21595,10**	**997,34**	**48589**	**2244**	**9304**	**6,76**	**15**
		м3		**6088,03**	**279,88**	**13698**	**630**	**48,5**	**0,27**	**1**
		Накладные расходы -		*4135,02*		*9304*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3088,44*				*6949*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1046,58*				*2355*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2058,41*		*4631*				
		Сметная стоимость				*62524*				
20	**11-090301-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03**	**Монтаж светофорной стойки с приямком массой до 0,5 т**	**0,576**	**25207,49**	**10835,90**	**14520**	**6241**	**6525**	**13,29**	**8**
		т		**12893,65**	**3266,56**	**7427**	**1882**	**60,9**	**2,80**	**2**
		Накладные расходы -		*11327,64*		*6525*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*9841,56*				*5669*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1486,08*				*856*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2922,81*		*1684*				
		Сметная стоимость				*22728*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**80989**	**8485**			**38**
			Тенге			**33143**	**2511**			**2**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**66469**				
	Материалы -		Тенге			**32647**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**26346**			
	Транспортные расходы -		Тенге			**5862**				
		Накладные расходы -	Тенге			**17466**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**14052**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**3414**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**6715**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**90650**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**31**

		Сметная заработная плата -	Тенге				26346			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			14520				
Материалы -			Тенге			851				
Всего заработная плата -			Тенге				9308			
		Накладные расходы -	Тенге			6525				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					5669		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					856		
		Сметная прибыль -	Тенге			1684				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			22728				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				9308			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			113378				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							40
		Сметная заработная плата -	Тенге				35654			
РАЗДЕЛ 4.Прокладка кабеля										
21	**13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**735**	**294,22**	**130,87**	**216252**	**96186**	**71590**	**0,14**	**101**
		м кабеля		**140,27**	**50,08**	**103102**	**36810**	**42,8**	**0,05**	**38**
		Накладные расходы -		***97,40***		***71590***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		***81,47***				***59882***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***15,93***				***11708***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***31,33***		***23027***				
		Сметная стоимость				***310870***				
22	**13-100902-0101 РСНБ РК 2015**	**Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг**	**0,428**	**222953,99**	**51496,89**	**95424**	**22041**	**34044**	**157,32**	**67**
		км		**141639,92**	**15458,22**	**60622**	**6616**	**42,8**	**15,21**	**7**
		Накладные расходы -		***79542,14***		***34044***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		***67238,00***				***28778***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***12304,14***				***5266***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***24199,69***		***10357***				
		Сметная стоимость				***139826***				
23	**13-080201-1001 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе**	**25**	**1131,91**	**801,17**	**28298**	**20029**	**6311**	**0,19**	**5**
		м кабеля		**196,38**	**261,82**	**4910**	**6546**	**42,8**	**0,23**	**6**
		Накладные расходы -		***252,42***		***6311***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		***196,11***				***4903***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***56,31***				***1408***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***110,75***		***2769***				
		Сметная стоимость				***37377***				
24	**23-060201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Кабели контрольные КВВГ 5х1,5 ГОСТ 1508-78**	**0,173**	**191575,89**	**--**	**33143**	**--**	**1405**	**--**	**--**
		1000м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***8122,82***		***1405***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***8122,82***				***1405***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***15975,90***		***2764***				
		Сметная стоимость				***37312***				

25	**23-060201-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 10х1,5 мм2**	**0,123**	**367003,59**	**--**	**45141**	**--**	**1914**	**--**	**--**
		1000м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***15560,95***		***1914***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15560,95*				*1914*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***30605,16***		***3764***				
		Сметная стоимость				***50819***				
26	**23-060201-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Кабели контрольные КВВГ 14х1,5 ГОСТ 1508-78**	**0,216**	**492328,06**	**--**	**106343**	**--**	**4509**	**--**	**--**
		1000м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***20874,71***		***4509***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20874,71*				*4509*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***41056,22***		***8868***				
		Сметная стоимость				***119720***				
27	**23-060201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Кабели контрольные КГВВ 4х0,75 ГОСТ 1508-78**	**0,376**	**98313,34**	**--**	**36966**	**--**	**1567**	**--**	**--**
		1000м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***4168,49***		***1567***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4168,49*				*1567*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***8198,55***		***3083***				
		Сметная стоимость				***41616***				
28	**23-060401-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Кабели FTP-5eCAT**	**0,237**	**86967,33**	**--**	**20611**	**--**	**874**	**--**	**--**
		1000м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***3687,41***		***874***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3687,41*				*874*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***7252,38***		***1719***				
		Сметная стоимость				***23204***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**582179**	**138256**			**174**
			Тенге			**168633**	**49972**			**51**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**582179**				
	Материалы -		Тенге			**33085**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**218605**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**242204**				
		Накладные расходы -	Тенге			**122214**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**93563**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**28651**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**56351**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**760744**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**224**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**218605**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**760744**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**224**

		Сметная заработная плата -	Тенге				218605			
		РАЗДЕЛ 5.Устройство кабельной канализации								
29	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**27,84**	**1881,12**	**--**	**52370**	**--**	**34484**	**2,13**	**59**
		м3 грунта		**1881,12**	**--**	**52370**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1238,64***		***34484***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***1111,74***				***30951***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***126,90***				***3533***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***249,58***		***6948***				
		Сметная стоимость				***93802***				
30	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**27,84**	**1079,37**	**--**	**30050**	**--**	**19786**	**1,34**	**37**
		м3 грунта		**1079,37**	**--**	**30050**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***710,72***		***19786***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***637,91***				***17759***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***72,81***				***2027***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***143,21***		***3987***				
		Сметная стоимость				***53823***				
31	**11-340201-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы светофорной канализации из ПХВ труб Д-100мм**	**0,009**	**1898078,30**	**--**	**17083**	**--**	**1679**	**183,54**	**2**
		кан.-км		**163853,50**	**--**	**1475**	**--**	**62,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***186545,87***		***1679***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		***101753,02***				***916***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***84792,85***				***763***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***166769,93***		***1501***				
		Сметная стоимость				***20263***				
32	**11-340201-0302 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы светофорной канализации из ПХВ труб Д-100мм. Устройство. Более 2-х отверстий**	**0,092**	**1886990,47**	**--**	**173603**	**--**	**16459**	**171,12**	**16**
		канало-километр трубопровода		**152765,67**	**--**	**14054**	**--**	**62,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***178898,26***		***16459***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		***94867,48***				***8728***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***84030,78***				***7731***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***165271,10***		***15205***				
		Сметная стоимость				***205267***				
33	**11-340201-0302 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы светофорной канализации из ПХВ труб Д-100мм. Устройство. Более 2-х(трехканальная) отверстий**	**0,093**	**1886990,47**	**--**	**175490**	**--**	**16638**	**171,12**	**16**
		канало-километр трубопровода		**152765,67**	**--**	**14207**	**--**	**62,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***178898,26***		***16638***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		***94867,48***				***8823***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***84030,78***				***7815***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***165271,10***		***15370***				
		Сметная стоимость				***207498***				
34	**11-340201-0302 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы светофорной канализации из ПХВ труб Д-100мм. Устройство. Более 2-х(четырехканальная) отверстий**	**0,004**	**1886990,47**	**--**	**7548**	**--**	**716**	**171,12**	**1**
		канало-километр трубопровода		**152765,67**	**--**	**611**	**--**	**62,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***178898,26***		***716***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		***94867,48***				***379***		

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*84030,78*				*336*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*165271,10*		*661*				
		Сметная стоимость				*8925*				
35	**13-080208-0201 РСНБ РК 2015**	**Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм**	**87**	**378,95**	**18,15**	**32969**	**1579**	**10086**	**0,22**	**19**
		м		**219,24**	**4,60**	**19074**	**400**	**42,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*115,93*		*10086*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*95,80*				*8335*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20,13*				*1751*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,59*		*3444*				
		Сметная стоимость				*46500*				
36	**21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм**	**0,053679**	**146062,26**	**--**	**7840**	**--**	**332**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*6193,04*		*332*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6193,04*				*332*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12180,42*		*654*				
		Сметная стоимость				*8826*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**496953**	**1579**			**150**
			Тенге			**131842**	**400**			**--**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**32969**				
	Материалы -		Тенге			**12316**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**19474**			
		Накладные расходы -	Тенге			**10086**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**8335**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1751**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**3444**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**46499**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**20**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**19474**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**463984**				
	Материалы -		Тенге			**343377**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**112767**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**7840**				
		Накладные расходы -	Тенге			**90093**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**67556**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**22537**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**44326**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**598404**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**131**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**112767**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**644903**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**150**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**132242**			
		РАЗДЕЛ 6.Приямки кабельной канализации (8шт)								
37	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонного фундамента под приямки**	**0,48**	**-17270,57**	**-937,40**	**-8290**	**-450**	**-786**	**-1,86**	**-1**
		м3		**-1534,48**	**-254,32**	**-737**	**-122**	**48,5**	**-0,25**	**--**
		Накладные расходы -		*1636,62*		*786*				

		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*867,57*				*416*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*769,06*				*369*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1512,58***		***726***				
		Сметная стоимость				***-6778***				
38	**21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Приямок 400х400х600(8шт)**	**0,24**	**345906,56**	**--**	**83018**	**--**	**3520**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***14666,44***		***3520***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14666,44*				*3520*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***28845,84***		***6923***				
		Сметная стоимость				***93461***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**74728**	**-450**			**-1**
			Тенге			**-737**	**-122**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**-8290**				
	Материалы -		Тенге			**-7103**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**-859**			
		Накладные расходы -	Тенге			**-786**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**-416**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**-370**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**-726**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**-9801**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**-1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**-859**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**83018**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**83018**				
		Накладные расходы -	Тенге			**3520**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**6923**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**93461**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			**83659**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**-1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**-859**			
		РАЗДЕЛ 7.Устройство колодцев кабельной канализации (4шт)								
39	**11-010205-0203 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м**	**11,2**	**4116,48**	**--**	**46105**	**--**	**30358**	**4,65**	**52**
		м3 грунта		**4116,48**	**--**	**46105**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***2710,53***		***30358***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2432,84*				*27248*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*277,69*				*3110*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***546,16***		***6117***				
		Сметная стоимость				***82580***				
40	**11-010205-0503 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы**	**9,712**	**1440,00**	**--**	**13985**	**--**	**9209**	**1,67**	**16**
		м3		**1440,00**	**--**	**13985**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***948,18***		***9209***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*851,04*				*8265*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*97,14*				*943*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*191,05*		*1856*				
		Сметная стоимость				*25049*				
41	**11-010205-1303 РСНБ РК 2015**	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3**	**6,46**	**906,90**	**--**	**5859**	**--**	**3858**	**1,15**	**7**
		м3		**906,90**	**--**	**5859**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*597,16*		*3858*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*535,98*				*3462*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*61,18*				*395*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*120,33*		*777*				
		Сметная стоимость				*10494*				
42	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**11,305**	**1038,55**	**--**	**11741**	**--**	**498**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*44,03*		*498*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*498*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*979*				
		Сметная стоимость				*13218*				
43	**11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство**	**9,6**	**180,12**	**129,30**	**1729**	**1241**	**622**	**0,06**	**1**
		м2 основания или покрытия		**50,81**	**40,06**	**488**	**385**	**60,3**	**0,03**	**--**
		Накладные расходы -		*64,76*		*622*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*54,80*				*526*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,96*				*96*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,59*		*188*				
		Сметная стоимость				*2539*				
44	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-Б1**	**0,668**	**17270,57**	**937,40**	**11537**	**626**	**1093**	**1,86**	**1**
		м3		**1534,48**	**254,32**	**1025**	**170**	**48,5**	**0,25**	**--**
		Накладные расходы -		*1636,62*		*1093*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*867,57*				*580*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*769,06*				*514*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1512,58*		*1010*				
		Сметная стоимость				*13641*				
45	**11-340201-0503 РСНБ РК 2015 при**	**Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-3, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство**	**4**	**66597,34**	**3068,81**	**266389**	**12275**	**46626**	**12,77**	**51**
		колодец		**12384,22**	**1260,60**	**49537**	**5042**	**62,1**	**0,92**	**4**
		Накладные расходы -		*11656,43*		*46626*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*8473,43*				*33894*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3183,00*				*12732*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6260,30*		*25041*				
		Сметная стоимость				*338056*				
46	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	**0,44**	**847,11**	**17,27**	**373**	**8**	**85**	**0,29**	**--**
		м2		**294,05**	**2,81**	**129**	**1**	**50,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*193,11*		*85*				

		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*150,80*				*66*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*42,31*				*19*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***83,22***		***37***				
		Сметная стоимость				***495***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**357717**	**14150**			**129**
			Тенге			**117128**	**5598**			**4**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**357717**				
	Материалы -		Тенге			**214699**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**122726**			
	Транспортные расходы -		Тенге			**11741**				
		Накладные расходы -	Тенге			**92348**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**74041**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**18307**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**36005**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**486070**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**133**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**122726**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			**486070**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**133**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**122726**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**3530739**	**185329**			**541**
			Тенге			**498233**	**65635**			**63**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**1702299**				
	Накладные расходы -		Тенге			**72177**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**141958**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**1916435**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**648429**				
	Материалы -		Тенге			**45401**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**260911**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**242204**				
		Накладные расходы -	Тенге			**143898**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**111670**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**32228**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**63386**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**855714**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**267**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**260911**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**890064**				
	Материалы -		Тенге			**586512**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**262583**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**13448**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**17603**				
		Накладные расходы -	Тенге			**200402**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**156047**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**44355**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**87237**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1177703**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**295**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**262583**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**289946**				
	Материалы -		Тенге			**1298**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**40373**			

Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**238411**				
		Накладные расходы -	Тенге			**37923**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**24587**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**13336**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**26230**				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			**354099**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**42**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**40373**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**4303951**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**604**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**563868**			

Всего в тенге:	4 303 951
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	2 387 516
Оборудование	1 916 435
Итого:	**4 303 951**
Временные здания и сооружения 1,76%	42 020
Итого:	**4 345 971**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	67 784
Итого:	**4 413 755**
Итого в текущих ценах на 2018 год - 100% (К=1,1338991):	**5 004 753**
НДС 12%	600 570
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**5 605 324**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**5 605 209**
в том числе НДС 12%:	600 558

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 29-ти светофорных объектов.

ул. Гагарина - ул.Ходжанова

АКТ
приемки выполненных работ
за июль 2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Устройство кабельной канализации								
1	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	23,625	1567,60	--	37035	--	24386	1,77	42
		м3 грунта		1567,60	--	37035	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1032,20*		*24386*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*926,45*				*21887*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*105,75*				*2498*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*207,98*		*4914*				
		Сметная стоимость				*66334*				
2	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	23,625	899,47	--	21250	--	13992	1,12	26
		м3 грунта		899,47	--	21250	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*592,26*		*13992*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*531,59*				*12559*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*60,68*				*1433*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*119,34*		*2819*				
		Сметная стоимость				*38062*				
3	11-340201-0302 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы светофорной канализации из ПХВ труб Д-100мм. Устройство. Более 2-х отверстий**	0,134	1861529,52	--	249445	--	21619	142,60	19
		канало-километр трубопровода		127304,72	--	17059	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*161337,07*		*21619*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*79056,23*				*10594*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*82280,84*				*11026*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*161829,33*		*21685*				
		Сметная стоимость				*292749*				
4	13-080208-0201 РСНБ РК 2015	**Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм**	58	339,38	15,12	19684	877	5661	0,18	11
		м		182,70	3,83	10597	222	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*97,61*		*5661*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*79,84*				*4631*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17,77*				*1031*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,96*		*2028*				

		Сметная стоимость				*27373*				
5	**21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм**	**0,035786**	**146062,26**	**--**	**5227**	**--**	**222**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*6193,04*		*222*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6193,04*				*222*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12180,42*		*436*				
		Сметная стоимость				*5885*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**332641**	**877**			**98**
			Тенге			**85940**	**222**			**--**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**19684**				
	Материалы -		Тенге			**8210**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**10819**			
		Накладные расходы -	Тенге			**5661**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**4631**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1030**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**2028**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**27373**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**11**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**10819**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**312957**				
	Материалы -		Тенге			**232386**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**75343**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**5227**				
		Накладные расходы -	Тенге			**60219**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**45040**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**15179**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**29854**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**403029**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**87**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**75343**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**430403**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**98**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**86162**			
		РАЗДЕЛ 2.Устройство колодцев кабельной канализации (4шт)								
6	**11-010205-0203 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м**	**11,2**	**3430,40**	**--**	**38420**	**--**	**25298**	**3,88**	**43**
		м3 грунта		**3430,40**	**--**	**38420**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*2258,77*		*25298*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2027,37*				*22706*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*231,41*				*2592*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*455,13*		*5097*				
		Сметная стоимость				*68816*				
7	**11-010205-0503 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы**	**9,712**	**1200,00**	**--**	**11654**	**--**	**7674**	**1,39**	**14**
		м3		**1200,00**	**--**	**11654**	**--**	**59,1**	**--**	**--**

		Накладные расходы -		*790,15*		*7674*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*709,20*				*6888*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*80,95*				*786*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*159,21*		*1546*				
		Сметная стоимость				*20874*				
8	**11-010205-1303 РСНБ РК 2015**	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3**	**6,46**	**755,75**	**--**	**4882**	**--**	**3215**	**0,95**	**6**
		м3		**755,75**	**--**	**4882**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*497,63*		*3215*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*446,65*				*2885*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50,98*				*329*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*100,27*		*648*				
		Сметная стоимость				*8744*				
9	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**11,305**	**1038,55**	**--**	**11741**	**--**	**498**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*44,03*		*498*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*498*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*979*				
		Сметная стоимость				*13218*				
10	**11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство**	**9,6**	**150,10**	**107,75**	**1441**	**1034**	**518**	**0,05**	**--**
		м2 основания или покрытия		**42,35**	**33,38**	**407**	**320**	**60,3**	**0,03**	**--**
		Накладные расходы -		*53,96*		*518*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*45,66*				*438*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,30*				*80*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,32*		*157*				
		Сметная стоимость				*2116*				
11	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-Б1**	**0,668**	**16858,59**	**781,17**	**11262**	**522**	**981**	**1,55**	**1**
		м3		**1278,73**	**211,93**	**854**	**142**	**48,5**	**0,21**	**--**
		Накладные расходы -		*1468,43*		*981*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*722,97*				*483*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*745,46*				*498*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1466,16*		*979*				
		Сметная стоимость				*13222*				
12	**11-340201-0503 РСНБ РК 2015 при**	**Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-3, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство**	**4**	**64021,83**	**2557,34**	**256087**	**10229**	**40300**	**10,64**	**43**
		колодец		**10320,18**	**1050,50**	**41281**	**4202**	**62,1**	**0,77**	**3**
		Накладные расходы -		*10075,11*		*40300*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*7061,19*				*28245*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3013,92*				*12056*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5927,76*		*23711*				
		Сметная стоимость				*320098*				

13	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	**0,44**	**795,22**	**14,39**	**350**	**6**	**72**	**0,24**	**--**
		м2		**245,04**	**2,34**	**108**	**1**	**50,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***164,71***		***72***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		***125,67***				***55***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***39,05***				***17***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***76,80***		***34***				
		Сметная стоимость				***456***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**335838**	**11792**			**107**
			Тенге			**97606**	**4665**			**3**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**335838**				
	Материалы -		Тенге			**214699**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**102271**			
	Транспортные расходы -		Тенге			**11741**				
		Накладные расходы -	Тенге			**78557**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**61701**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**16856**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**33152**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**447546**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**111**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**102271**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**447546**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**111**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**102271**			
		РАЗДЕЛ 3.Благоустройство								
		Восстановление проезжей части								
14	**11-270302-0104 РСНБ РК 2015**	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных**	**4,9**	**2542,57**	**978,32**	**12459**	**4794**	**6762**	**1,78**	**9**
		м3		**1564,25**	**459,68**	**7665**	**2252**	**60,3**	**0,45**	**2**
		Накладные расходы -		***1379,98***		***6762***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		***1220,43***				***5980***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***159,55***				***782***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***313,80***		***1538***				
		Сметная стоимость				***20759***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**12459**	**4794**			**9**
			Тенге			**7665**	**2252**			**2**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**12459**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**9917**			
		Накладные расходы -	Тенге			**6762**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**5980**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**782**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1538**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**20758**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**11**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**9917**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**20758**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**11**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**9917**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**680937**	**17463**			**214**

		Тенге			**191211**	**7140**			**6**
Стоимость монтажных работ -		Тенге			**19684**				
Материалы -		Тенге			**8210**				
Всего заработная плата -		Тенге				**10819**			
	Накладные расходы -	Тенге			**5661**				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**4631**		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1030**		
	Сметная прибыль -	Тенге			**2028**				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**27373**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**11**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**10819**			
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**661253**				
Материалы -		Тенге			**447085**				
Всего заработная плата -		Тенге				**187532**			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**5227**				
Транспортные расходы -		Тенге			**11741**				
	Накладные расходы -	Тенге			**145537**				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**112721**		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**32816**		
	Сметная прибыль -	Тенге			**64543**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**871333**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**209**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**187532**			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**898707**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**220**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**198351**			

Всего в тенге:	898 707
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	898 707
Оборудование	0
Итого:	**898 707**
Временные здания и сооружения 1,76%	15 817
Итого:	**914 524**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	25 515
Итого:	**940 039**
Итого в текущих ценах на 2018 год - 100% (К=1,1338991):	**1 065 910**
НДС 12%	127 909
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**1 193 819**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**1 193 795**
в том числе НДС 12%:	127 907

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 29-ти светофорных объектов.

ул. Сейфуллина - ул. Айтеке би

АКТ
приемки выполненных работ
за июль 2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Попадает в охранную зону ЛЭП								
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж конструкций металлических								
		Фм-Б1-2шт								
1	**11-080101-0203 РСНБ РК 2015**	**Устройство гравийного основания под фундаменты**	**0,36**	**4518,03**	**1675,79**	**1626**	**603**	**409**	**1,17**	**--**
		м3		**1011,57**	**774,49**	**364**	**279**	**50,8**	**0,75**	**--**
		Накладные расходы -		***1137,36***		***409***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		***907,32***				***327***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***230,03***				***83***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***452,43***		***163***				
		Сметная стоимость				***2198***				
2	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-Б1**	**0,36**	**17270,57**	**937,40**	**6217**	**337**	**589**	**1,86**	**1**
		м3		**1534,48**	**254,32**	**552**	**92**	**48,5**	**0,25**	**--**
		Накладные расходы -		***1636,62***		***589***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***867,57***				***312***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***769,06***				***277***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1512,58***		***545***				
		Сметная стоимость				***7351***				
3	**11-060101-0106 РСНБ РК 2015**	**Устройство ж/бетонного фундамента Фм-Б1**	**8,6**	**21707,34**	**1371,19**	**186683**	**11792**	**35222**	**6,56**	**56**
		м3		**5901,66**	**378,85**	**50754**	**3258**	**48,5**	**0,37**	**3**
		Накладные расходы -		***4095,59***		***35222***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***3046,05***				***26196***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***1049,54***				***9026***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***2064,23***		***17752***				
		Сметная стоимость				***239658***				
4	**21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм**	**0,0356**	**151084,20**	**--**	**5379**	**--**	**228**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***6405,97***		***228***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***6405,97***				***228***		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12599,21*		*449*				
		Сметная стоимость				*6056*				
5	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1354	143165,32	--	19385	--	822	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6070,21*		*822*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6070,21*				*822*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11938,84*		*1617*				
		Сметная стоимость				*21823*				
6	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция горизонтальная обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов	3,6	847,11	17,27	3050	62	695	0,29	1
		м2		294,05	2,81	1059	10	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*193,11*		*695*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*150,80*				*543*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*42,31*				*152*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*83,22*		*300*				
		Сметная стоимость				*4045*				
7	11-080101-0305 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоястен, фундаментов	28,6	3082,56	36,67	88161	1049	13686	0,65	18
		м2		649,13	7,72	18565	221	50,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*478,52*		*13686*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*333,68*				*9543*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*144,85*				*4143*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*284,89*		*8148*				
		Сметная стоимость				*109995*				
8	11-080101-0306 РСНБ РК 2015	Убрать 1 слой гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов	28,6	-1550,60	-15,49	-44347	-443	-6660	-0,31	-9
		м2		-313,47	-2,10	-8965	-60	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*232,85*		*6660*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*160,31*				*4585*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*72,54*				*2075*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*142,68*		*4081*				
		Сметная стоимость				*-33607*				
		Фм-ССЗ(2шт)								
9	11-070507-0103 РСНБ РК 2015	Установка блоков цокольных массой более 2,5 т	2	4598,65	2200,68	9197	4401	4670	2,42	5
		шт		2397,97	907,78	4796	1816	62,1	0,78	2
		Накладные расходы -		*2334,90*		*4670*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*2052,87*				*4106*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*282,02*				*564*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*554,68*		*1109*				
		Сметная стоимость				*14976*				
10	21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Блоки фундаментные, опорные, из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	0,46	41248,68	--	18974	--	805	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1748,94*		*805*				

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1748,94*				*805*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3439,81*		*1582*				
		Сметная стоимость				*21361*				
11	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Установказакладных деталей весом до 4 кг**	**0,00208**	**417447,43**	**1256,91**	**868**	**3**	**313**	**273,24**	**1**
		1т		**261979,78**	**576,80**	**545**	**1**	**48,5**	**0,50**	**--**
		Накладные расходы -		*150438,93*		*313*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*127339,94*				*265*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23098,98*				*48*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45430,91*		*94*				
		Сметная стоимость				*1275*				
12	**11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Установка закладных деталей весом до 20 кг**	**0,08698**	**232209,20**	**1256,91**	**20198**	**109**	**4256**	**80,04**	**7**
		1т		**76741,55**	**576,80**	**6675**	**50**	**48,5**	**0,50**	**--**
		Накладные расходы -		*48935,05*		*4256*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*37499,40*				*3262*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11435,64*				*995*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22491,54*		*1956*				
		Сметная стоимость				*26411*				
13	**11-090301-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03**	**Монтаж опор Д-325мм(1шт),Д-325мм,L-12,5м(2шт)**	**2,366**	**24656,79**	**10835,90**	**58338**	**25638**	**26746**	**13,29**	**31**
		т		**12893,65**	**3266,56**	**30506**	**7729**	**60,9**	**2,80**	**7**
		Накладные расходы -		*11304,29*		*26746*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*9841,56*				*23285*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1462,73*				*3461*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2876,89*		*6807*				
		Сметная стоимость				*91891*				
14	**21-060801-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость мет опор**	**2,366**	**358222,24**	**--**	**847554**	**--**	**35936**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*15188,62*		*35936*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15188,62*				*35936*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29872,87*		*70679*				
		Сметная стоимость				*954169*				
15	**11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03**	**Монтаж консоли К2-2-8(1шт)**	**0,13**	**95400,32**	**20054,67**	**12402**	**2607**	**7133**	**80,31**	**10**
		т		**74195,17**	**5869,03**	**9645**	**763**	**60,9**	**4,98**	**1**
		Накладные расходы -		*54871,45*		*7133*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*48759,10*				*6339*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6112,36*				*795*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12021,74*		*1563*				
		Сметная стоимость				*21098*				
16	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость мет консоли К2-2-8(1шт)**	**0,13**	**387553,58**	**--**	**50382**	**--**	**2136**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

		Накладные расходы -		*16432,27*		*2136*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*2136*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*4201*				
		Сметная стоимость				*56720*				
17	**13-080202-1801 РСНБ РК 2015**	**Оттяжка тросовая к металлоконструкциям**	**3**	**4754,61**	**2204,73**	**14264**	**6614**	**4970**	**2,76**	**8**
		шт		**2549,88**	**711,84**	**7650**	**2136**	**42,8**	**0,61**	**2**
		Накладные расходы -		*1656,81*		*4970*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1396,02*				*4188*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*260,79*				*782*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*512,91*		*1539*				
		Сметная стоимость				*20773*				
18	**21-050310-0709 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость троса**	**1,8**	**1649,34**	**--**	**2969**	**--**	**126**	**--**	**--**
		10м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*69,93*		*126*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*69,93*				*126*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*137,54*		*248*				
		Сметная стоимость				*3342*				
19	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость талрепа(шт3)**	**0,003**	**387553,58**	**--**	**1163**	**--**	**49**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*16432,27*		*49*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*49*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*97*				
		Сметная стоимость				*1309*				
20	**21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость комплекта зажимов планочных(шт3)**	**0,003**	**329942,85**	**--**	**990**	**--**	**42**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*13989,58*		*42*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13989,58*				*42*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27514,59*		*83*				
		Сметная стоимость				*1115*				
21	**11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03**	**Монтаж Арка А1-3-21(1шт)**	**0,469**	**95400,32**	**20054,67**	**44743**	**9406**	**25735**	**80,31**	**38**
		т		**74195,17**	**5869,03**	**34798**	**2753**	**60,9**	**4,98**	**2**
		Накладные расходы -		*54871,45*		*25735*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*48759,10*				*22868*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6112,36*				*2867*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12021,74*		*5638*				
		Сметная стоимость				*76116*				

22	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость мет арки	0,469	387553,58	--	181763	--	7707	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16432,27*		*7707*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*7707*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*15158*				
		Сметная стоимость				*204627*				
23	13-080202-1801 РСНБ РК 2015	Оттяжка тросовая к металлоконструкциям	6	4754,61	2204,73	28528	13228	9941	2,76	17
		шт		2549,88	711,84	15299	4271	42,8	0,61	4
		Накладные расходы -		*1656,81*		*9941*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1396,02*				*8376*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*260,79*				*1565*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*512,91*		*3077*				
		Сметная стоимость				*41546*				
24	21-050310-0709 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость троса	4,1	1649,34	--	6762	--	287	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*69,93*		*287*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*69,93*				*287*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*137,54*		*564*				
		Сметная стоимость				*7613*				
25	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость талрепа(шт6)	0,006	387553,58	--	2325	--	99	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16432,27*		*99*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*99*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*194*				
		Сметная стоимость				*2618*				
26	21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость комплекта зажимов планочных(шт6)	0,006	329942,85	--	1980	--	84	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13989,58*		*84*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13989,58*				*84*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27514,59*		*165*				
		Сметная стоимость				*2229*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1569553**	**75407**			**185**
			Тенге			**172243**	**23317**			**20**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**42792**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**29356**			
		Накладные расходы -	Тенге			**14911**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**12564**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**2347**		

		Сметная прибыль -	Тенге			**4616**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**62319**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**30**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**29356**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**325122**				
	Материалы -		Тенге			**179394**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**80011**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**34494**				
	Местные материалы -		Тенге			**18974**				
		Накладные расходы -	Тенге			**55448**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**39968**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**15480**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**30446**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**411016**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**86**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**80011**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**1201639**				
	Материалы -		Тенге			**2883**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**86193**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1086156**				
		Накладные расходы -	Тенге			**105667**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**52492**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**53175**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**104584**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**1411890**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**89**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**86193**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**1885225**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**205**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**195560**			
		РАЗДЕЛ 2.Монтаж аппаратуры управления								
27	**11-010205-0407 РСНБ РК 2015**	**Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы под фундамент МО-3**	**0,66**	**2818,89**	**--**	**1860**	**--**	**1225**	**3,42**	**2**
		м3 грунта		**2818,89**	**--**	**1860**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1856,12***		***1225***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***1665,97***				***1100***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***190,16***				***126***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***374,00***		***247***				
		Сметная стоимость				***3332***				
28	**11-010205-1303 РСНБ РК 2015**	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства,группа грунтов 3**	**0,66**	**906,90**	**--**	**599**	**--**	**394**	**1,15**	**1**
		м3		**906,90**	**--**	**599**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***597,16***		***394***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***535,98***				***354***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***61,18***				***40***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***120,33***		***79***				
		Сметная стоимость				***1073***				

29	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	1,155	1038,55	--	1200	--	51	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,03*		*51*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*51*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*100*				
		Сметная стоимость				*1351*				
30	11-060101-0103 РСНБ РК 2015	Устройство бетонного фундамента под основание МО-3	0,45	20268,54	1260,40	9121	567	1458	4,84	2
		м3		4361,02	346,09	1962	156	48,5	0,34	--
		Накладные расходы -		*3239,13*		*1458*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2282,95*				*1027*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*956,18*				*430*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1880,61*		*846*				
		Сметная стоимость				*11425*				
31	11-090606-0112 РСНБ РК 2015	Установка основания под оборудование	0,0623	119109,48	20531,64	7421	1279	3962	89,98	6
		т		91458,80	774,52	5698	48	60,9	0,63	--
		Накладные расходы -		*63601,95*		*3962*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*56170,10*				*3499*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7431,85*				*463*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14616,91*		*911*				
		Сметная стоимость				*12294*				
		Контур заземления контроллера-1компл								
32	11-010205-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях без крепления с вертикальными стенками	2,3	1846,92	--	4248	--	2797	2,09	5
		м3		1846,92	--	4248	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1216,12*		*2797*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1091,53*				*2511*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*124,59*				*287*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*245,04*		*564*				
		Сметная стоимость				*7609*				
33	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2,3	1079,37	--	2483	--	1635	1,34	3
		м3		1079,37	--	2483	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*710,72*		*1635*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*637,91*				*1467*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*72,81*				*167*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*143,21*		*329*				
		Сметная стоимость				*4447*				
34	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 20 мм	8	2658,49	168,90	21268	1351	4489	0,97	8
		шт		959,19	45,98	7674	368	42,8	0,04	--
		Накладные расходы -		*561,17*		*4489*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*430,21*				*3442*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*130,96*				*1048*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*257,57*		*2061*				
		Сметная стоимость				*27818*				

35	21-050301-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	0,0288	138351,55	--	3985	--	169	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5866,11*		*169*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5866,11*				*169*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11537,41*		*332*				
		Сметная стоимость				*4486*				
36	13-080208-0201 РСНБ РК 2015	Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм	12	378,95	18,15	4547	218	1391	0,22	3
		м		219,24	4,60	2631	55	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*115,93*		*1391*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*95,80*				*1150*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20,13*				*242*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,59*		*475*				
		Сметная стоимость				*6413*				
37	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,007404	146062,26	--	1081	--	46	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6193,04*		*46*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6193,04*				*46*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12180,42*		*90*				
		Сметная стоимость				*1217*				
		Контур заземления конструктивов-3компл								
38	11-010205-0403 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3	0,648	4671,63	--	3027	--	1993	5,67	4
		м3 грунта		4671,63	--	3027	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*3076,08*		*1993*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2760,94*				*1789*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*315,14*				*204*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*619,82*		*402*				
		Сметная стоимость				*5422*				
39	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	0,648	1440,00	--	933	--	614	1,67	1
		м3 грунта		1440,00	--	933	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*948,18*		*614*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*851,04*				*551*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*97,14*				*63*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*191,05*		*124*				
		Сметная стоимость				*1671*				
40	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	12	2658,49	168,90	31902	2027	6734	0,97	12
		шт.		959,19	45,98	11510	552	42,8	0,04	--
		Накладные расходы -		*561,17*		*6734*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*430,21*				*5163*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*130,96*				*1572*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*257,57*		*3091*				

		Сметная стоимость				*41727*				
41	**13-080208-0201 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	**18**	**378,95**	**18,15**	**6821**	**327**	**2087**	**0,22**	**4**
		м		**219,24**	**4,60**	**3946**	**83**	**42,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*115,93*		*2087*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*95,80*				*1724*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20,13*				*362*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,59*		*713*				
		Сметная стоимость				*9620*				
42	**21-050301-2704 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм**	**0,0288**	**166822,81**	**--**	**4804**	**--**	**204**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*7073,29*		*204*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7073,29*				*204*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13911,69*		*401*				
		Сметная стоимость				*5408*				
43	**21-050301-2702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм**	**0,0288**	**170162,29**	**--**	**4901**	**--**	**208**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*7214,88*		*208*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7214,88*				*208*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14190,17*		*409*				
		Сметная стоимость				*5517*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**110200**	**5769**			**49**
			Тенге			**46571**	**1262**			**1**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**64538**				
	Материалы -		Тенге			**34855**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**26819**			
		Накладные расходы -	Тенге			**14701**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**11478**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**3223**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**6339**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**85579**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**27**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**26819**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**38241**				
	Материалы -		Тенге			**6591**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**15268**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**14771**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**1200**				
		Накладные расходы -	Тенге			**10793**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**8799**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1994**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**3923**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**52957**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**18**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**15268**			

	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			7421				
	Материалы -		Тенге			444				
	Всего заработная плата -		Тенге				5746			
		Накладные расходы -	Тенге			3962				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					3499		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					463		
		Сметная прибыль -	Тенге			911				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			12294				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				5746			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			150830				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							50
		Сметная заработная плата -	Тенге				47833			
		РАЗДЕЛ 3.Монтаж светофорных стоек								
44	**11-010205-0407 РСНБ РК 2015**	**Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы**	**3,2256**	**2818,89**	**--**	**9093**	**--**	**5987**	**3,42**	**11**
		м3 грунта		**2818,89**	**--**	**9093**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1856,12***		***5987***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***1665,97***				***5374***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***190,16***				***613***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***374,00***		***1206***				
		Сметная стоимость				***16286***				
45	**11-010205-1303 РСНБ РК 2015**	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3**	**3,2256**	**906,90**	**--**	**2925**	**--**	**1926**	**1,15**	**4**
		м3		**906,90**	**--**	**2925**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***597,16***		***1926***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***535,98***				***1729***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***61,18***				***197***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***120,33***		***388***				
		Сметная стоимость				***5239***				
46	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**5,6448**	**1038,55**	**--**	**5862**	**--**	**249**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***44,03***		***249***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***44,03***				***249***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***86,61***		***489***				
		Сметная стоимость				***6599***				
47	**11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонного фундамента светофорной стойки**	**2,25**	**21595,10**	**997,34**	**48589**	**2244**	**9304**	**6,76**	**15**
		м3		**6088,03**	**279,88**	**13698**	**630**	**48,5**	**0,27**	**1**
		Накладные расходы -		***4135,02***		***9304***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***3088,44***				***6949***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***1046,58***				***2355***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***2058,41***		***4631***				
		Сметная стоимость				***62524***				

48	**11-090301-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03**	**Монтаж светофорной стойки с приямком массой до 0,5 т**	**0,575**	**25207,49**	**10835,90**	**14494**	**6231**	**6513**	**13,29**	**8**
		т		**12893,65**	**3266,56**	**7414**	**1878**	**60,9**	**2,80**	**2**
		Накладные расходы -		***11327,64***		***6513***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		***9841,56***				***5659***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***1486,08***				***854***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***2922,81***		***1681***				
		Сметная стоимость				***22688***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**80964**	**8475**			**38**
			Тенге			**33130**	**2508**			**2**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**66469**				
	Материалы -		Тенге			**32647**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**26346**			
	Транспортные расходы -		Тенге			**5862**				
		Накладные расходы -	Тенге			**17466**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**14052**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**3414**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**6715**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**90650**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**31**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**26346**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**14494**				
	Материалы -		Тенге			**850**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**9292**			
		Накладные расходы -	Тенге			**6513**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**5659**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**854**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1681**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**22688**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**9**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**9292**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**113338**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**40**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**35638**			
		<u>РАЗДЕЛ 4.Устройство кабельной канализации</u>								
49	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**60,8**	**1881,12**	**--**	**114372**	**--**	**75309**	**2,13**	**129**
		м3 грунта		**1881,12**	**--**	**114372**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1238,64***		***75309***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***1111,74***				***67594***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***126,90***				***7715***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***249,58***		***15175***				
		Сметная стоимость				***204856***				
50	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**60,8**	**1079,37**	**--**	**65625**	**--**	**43212**	**1,34**	**82**
		м3 грунта		**1079,37**	**--**	**65625**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***710,72***		***43212***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***637,91***				***38785***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***72,81***				***4427***		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*143,21*		*8707*				
		Сметная стоимость				*117544*				
51	**11-340201-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы светофорной канализации из ПХВ труб Д-100мм**	**0,117**	**1898078,30**	**--**	**222075**	**--**	**21826**	**183,54**	**21**
		кан.-км		**163853,50**	**--**	**19171**	**--**	**62,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*186545,87*		*21826*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*101753,02*				*11905*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*84792,85*				*9921*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*166769,93*		*19512*				
		Сметная стоимость				*263413*				
52	**11-340201-0302 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы светофорной канализации из ПХВ труб Д-100мм. Устройство. Более 2-х отверстий**	**0,088**	**1886990,47**	**--**	**166055**	**--**	**15743**	**171,12**	**15**
		канало-километр трубопровода		**152765,67**	**--**	**13443**	**--**	**62,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*178898,26*		*15743*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*94867,48*				*8348*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*84030,78*				*7395*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*165271,10*		*14544*				
		Сметная стоимость				*196342*				
53	**11-340201-0302 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы светофорной канализации из ПХВ труб Д-100мм. Устройство. Более 2-х(трехканальная) отверстий**	**0,087**	**1886990,47**	**--**	**164168**	**--**	**15564**	**171,12**	**15**
		канало-километр трубопровода		**152765,67**	**--**	**13291**	**--**	**62,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*178898,26*		*15564*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*94867,48*				*8253*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*84030,78*				*7311*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*165271,10*		*14379*				
		Сметная стоимость				*194111*				
54	**13-080208-0201 РСНБ РК 2015**	**Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм**	**81**	**378,95**	**18,15**	**30695**	**1470**	**9391**	**0,22**	**18**
		м		**219,24**	**4,60**	**17759**	**372**	**42,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*115,93*		*9391*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*95,80*				*7760*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20,13*				*1630*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,59*		*3207*				
		Сметная стоимость				*43292*				
55	**21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм**	**0,049977**	**146062,26**	**--**	**7300**	**--**	**310**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*6193,04*		*310*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6193,04*				*310*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12180,42*		*609*				
		Сметная стоимость				*8218*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**770291**	**1470**			**280**
			Тенге			**243661**	**372**			**--**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**30695**				
	Материалы -		Тенге			**11466**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**18131**			
		Накладные расходы -	Тенге			**9391**				

		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					7760		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1631		
		Сметная прибыль -	Тенге			3207				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			43292				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата -	Тенге				18131			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			739596				
	Материалы -		Тенге			506394				
	Всего заработная плата -		Тенге				225902			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7300				
		Накладные расходы -	Тенге			171963				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					134885		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					37078		
		Сметная прибыль -	Тенге			72925				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			984484				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							262
		Сметная заработная плата -	Тенге				225902			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1027776				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							280
		Сметная заработная плата -	Тенге				244034			
		РАЗДЕЛ 5.Приямки кабельной канализации (7шт)								
56	**11-010205-0402 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	**1,372**	**3182,62**	**--**	**4367**	**--**	**2875**	**3,86**	**5**
		м3 грунта		**3182,62**	**--**	**4367**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***2095,62***		***2875***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***1880,93***				***2581***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***214,69***				***295***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***422,26***		***579***				
		Сметная стоимость				***7822***				
57	**11-010205-1302 РСНБ РК 2015**	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2**	**1,372**	**677,45**	**--**	**929**	**--**	**612**	**0,86**	**1**
		м3 грунта		**677,45**	**--**	**929**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***446,07***		***612***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***400,37***				***549***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***45,70***				***63***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***89,88***		***123***				
		Сметная стоимость				***1664***				
58	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**2,401**	**1038,55**	**--**	**2494**	**--**	**106**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***44,03***		***106***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***44,03***				***106***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***86,61***		***208***				
		Сметная стоимость				***2808***				
59	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонного фундамента под приямки**	**0,64**	**17270,57**	**937,40**	**11053**	**600**	**1047**	**1,86**	**1**
		м3		**1534,48**	**254,32**	**982**	**163**	**48,5**	**0,25**	**--**

		Накладные расходы -		*1636,62*		*1047*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*867,57*				*555*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*769,06*				*492*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1512,58*		*968*				
		Сметная стоимость				*13068*				
60	**11-090606-0112 РСНБ РК 2015**	**Монтаж приямков**	**0,12**	**119109,48**	**20531,64**	**14293**	**2464**	**7632**	**89,98**	**11**
		т		**91458,80**	**774,52**	**10975**	**93**	**60,9**	**0,63**	**--**
		Накладные расходы -		*63601,95*		*7632*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*56170,10*				*6740*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7431,85*				*892*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14616,91*		*1754*				
		Сметная стоимость				*23679*				
61	**21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Приямок 400х400х600(7шт)**	**0,12**	**345906,56**	**--**	**41509**	**--**	**1760**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*14666,44*		*1760*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14666,44*				*1760*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28845,84*		*3462*				
		Сметная стоимость				*46730*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**74645**	**3064**			**18**
			Тенге			**17253**	**256**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**18843**				
	Материалы -		Тенге			**9471**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**6441**			
	Транспортные расходы -		Тенге			**2494**				
		Накладные расходы -	Тенге			**4640**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**3685**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**955**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1879**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**25362**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**8**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6441**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**55802**				
	Материалы -		Тенге			**854**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**11068**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**41509**				
		Накладные расходы -	Тенге			**9392**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**6740**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**2652**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**5216**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**70410**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**11**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**11068**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**95771**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**19**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**17509**			

РАЗДЕЛ 6.Устройство колодцев кабельной канализации (8шт)

62	11-010205-0203 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м	22,4	4116,48	--	92209	--	60716	4,65	104
		м3 грунта		4116,48	--	92209	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*2710,53*		*60716*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2432,84*				*54496*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*277,69*				*6220*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*546,16*		*12234*				
		Сметная стоимость				*165159*				
63	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	19,424	1440,00	--	27971	--	18417	1,67	32
		м3		1440,00	--	27971	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*948,18*		*18417*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*851,04*				*16531*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*97,14*				*1887*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*191,05*		*3711*				
		Сметная стоимость				*50100*				
64	11-010205-1303 РСНБ РК 2015	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	12,92	906,90	--	11717	--	7715	1,15	15
		м3		906,90	--	11717	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*597,16*		*7715*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*535,98*				*6925*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*61,18*				*790*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*120,33*		*1555*				
		Сметная стоимость				*20987*				
65	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	22,61	1038,55	--	23482	--	996	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,03*		*996*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*996*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*1958*				
		Сметная стоимость				*26436*				
66	11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	19,2	180,12	129,30	3458	2483	1243	0,06	1
		м2 основания или покрытия		50,81	40,06	976	769	60,3	0,03	1
		Накладные расходы -		*64,76*		*1243*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*54,80*				*1052*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,96*				*191*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,59*		*376*				
		Сметная стоимость				*5077*				
67	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-Б1	1,336	17270,57	937,40	23073	1252	2187	1,86	2
		м3		1534,48	254,32	2050	340	48,5	0,25	--
		Накладные расходы -		*1636,62*		*2187*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*867,57*				*1159*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*769,06*				*1027*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1512,58*		*2021*				
		Сметная стоимость				*27280*				
68	**11-340201-0503 РСНБ РК 2015 при**	**Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-3, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство**	**8**	**66597,34**	**3068,81**	**532779**	**24550**	**93251**	**12,77**	**102**
		колодец		**12384,22**	**1260,60**	**99074**	**10085**	**62,1**	**0,92**	**7**
		Накладные расходы -		*11656,43*		*93251*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*8473,43*				*67787*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3183,00*				*25464*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6260,30*		*50082*				
		Сметная стоимость				*676113*				
69	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	**0,88**	**847,11**	**17,27**	**745**	**15**	**170**	**0,29**	**--**
		м2		**294,05**	**2,81**	**259**	**2**	**50,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*193,11*		*170*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*150,80*				*133*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*42,31*				*37*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*83,22*		*73*				
		Сметная стоимость				*988*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**715434**	**28301**			**257**
			Тенге			**234255**	**11196**			**8**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**715434**				
	Материалы -		Тенге			**429397**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**245451**			
	Транспортные расходы -		Тенге			**23482**				
		Накладные расходы -	Тенге			**184696**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**148082**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**36614**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**72010**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**972140**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**266**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**245451**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			**972140**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**266**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**245451**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**3321086**	**122485**			**828**
			Тенге			**747114**	**38911**			**33**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**138025**				
	Материалы -		Тенге			**46321**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**74305**			
		Накладные расходы -	Тенге			**39003**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**31803**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**7200**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**14162**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**191190**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**75**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**74305**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1903706**				
	Материалы -		Тенге			**1163894**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**599419**			

Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**56565**				
Местные материалы -			Тенге			**18974**				
Транспортные расходы -			Тенге			**33037**				
		Накладные расходы -	Тенге			**445007**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**349472**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**95535**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**187897**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**2536610**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**670**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**599419**			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			**1279355**				
Материалы -			Тенге			**5031**				
Всего заработная плата -			Тенге				**112300**			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**1127665**				
		Накладные расходы -	Тенге			**125535**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**68391**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**57144**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**112391**				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			**1517282**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**115**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**112300**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**4245082**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**860**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**786025**			

Всего в тенге:	4 245 082
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	4 245 082
Оборудование	0
Итого:	**4 245 082**
Временные здания и сооружения 1,76%	74 713
Итого:	**4 319 795**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	120 522
Итого:	**4 440 318**
Итого в текущих ценах на 2018 год - 100% (К=1,1338991):	**5 034 872**
НДС 12%	604 185
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**5 639 057**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**5 638 942**
в том числе НДС 12%:	604 172

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 29-ти светофорных объектов.

ул. Макатаева - ул. Кожамкулова

АКТ
приемки выполненных работ
за июль 2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Попадает в охранную зону ЛЭП								
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж конструкций металлических								
		Фм-в-1шт								
1	11-080101-0303 РСНБ РК 2015	**фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	1	2133,87	39,71	2134	40	228	0,28	--
		м2 поверхности		249,73	9,82	250	10	50,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*227,92*		*228*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*131,85*				*132*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*96,07*				*96*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*188,94*		*189*				
		Сметная стоимость				*2551*				
2	11-080101-0305 РСНБ РК 2015	**фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**	7,2	1394,11	36,67	10038	264	2930	0,65	5
		м2 поверхности		649,13	7,72	4674	56	50,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*406,93*		*2930*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*333,68*				*2402*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*73,26*				*527*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*144,08*		*1037*				
		Сметная стоимость				*14005*				
3	11-080101-0302 РСНБ РК 2015	**Вычитается позиция:фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой**	7,2	-1146,69	-25,80	-8256	-186	-1057	-0,20	-1
		м2 поверхности		-177,67	-7,72	-1279	-56	50,8	-0,01	--
		Накладные расходы -		*146,79*		*1057*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*94,18*				*678*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*52,61*				*379*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*103,48*		*745*				
		Сметная стоимость				*-6454*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**3915**	**118**			**4**
			Тенге			**3644**	**10**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3915**				
	Материалы -		Тенге			**153**				

Всего заработная плата -			Тенге				3654			
		Накладные расходы -	Тенге			2101				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1856		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					245		
		Сметная прибыль -	Тенге			481				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			6498				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				3654			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6498				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				3654			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**3915**	**118**			**4**
			Тенге			**3644**	**10**			**--**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			3915				
Материалы -			Тенге			153				
Всего заработная плата -			Тенге				3654			
		Накладные расходы -	Тенге			2101				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1856		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					245		
		Сметная прибыль -	Тенге			481				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			6498				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				3654			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			6498				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				3654			

Всего в тенге:	6 498
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	6 498
Оборудование	0
Итого:	**6 498**
Временные здания и сооружения 1,76%	114
Итого:	**6 612**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	184
Итого:	**6 797**
Итого в текущих ценах на 2018 год - 100% (К=1,1338991):	**7 707**
НДС 12%	925
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**8 632**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**8 632**
в том числе НДС 12%:	925

Типовая междуведомственная форма КС-3
Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального строительства
от "02" мая 2012г.
№ 170

Заказчик: **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"**

Подрядчик: **ТОО "СМЭУ Алматы"**

Наименование строительства и его адрес: **Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 29-ти светофорных объектов.**

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2018 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		
		номер	дата	наименование	код	
		№2	15.01.2018г.			

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
		С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них			на приобрите-ние материалов	другие дополнитель-ные расходы		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 29-ти светофорных объектов.	**95 974 590**	**11 374 256**							**1 364 911**	**12 739 167**
	ИТОГО :	**95 974 590**	**11 374 256**							**1 364 911**	**12 739 167**

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 29-ти светофорных объектов.

на Ул.Маркова - ул.Попова

АКТ
приемки выполненных работ
за июль 2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж конструкций металлических								
		Фм-Б1-1шт								
1	11-010205-0109 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м**	4,86	3878,28	--	18848	--	12411	4,38	21
		м3		3878,28	--	18848	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*2553,69*		*12411*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2292,07*				*11139*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*261,62*				*1271*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*514,56*		*2501*				
		Сметная стоимость				*33760*				
2	11-010205-1303 РСНБ РК 2015	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3**	4,86	755,75	--	3673	--	2418	0,95	5
		м3		755,75	--	3673	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*497,63*		*2418*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*446,65*				*2171*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50,98*				*248*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*100,27*		*487*				
		Сметная стоимость				*6579*				
3	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	8,505	1038,55	--	8833	--	375	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,03*		*375*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*375*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*737*				
		Сметная стоимость				*9944*				
4	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	**Устройство гравийного основания под фундаменты**	0,18	4070,14	1396,49	733	251	173	0,98	--
		м3		842,98	645,41	152	116	50,8	0,62	--
		Накладные расходы -		*960,73*		*173*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*756,10*				*136*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*204,63*				*37*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*402,47*		*72*				

		Сметная стоимость				*978*				
5	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-Б1	0,18	16858,59	781,17	3035	141	264	1,55	--
		м3		1278,73	211,93	230	38	48,5	0,21	--
		Накладные расходы -		*1468,43*		*264*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*722,97*				*130*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*745,46*				*134*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1466,16*		*264*				
		Сметная стоимость				*3563*				
6	11-060101-0106 РСНБ РК 2015	Устройство ж/бетонного фундамента Фм-Б1	4,3	20495,20	1142,66	88129	4913	15114	5,46	23
		м3		4918,05	315,71	21148	1358	48,5	0,31	1
		Накладные расходы -		*3515,00*		*15114*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2538,37*				*10915*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*976,62*				*4199*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1920,82*		*8260*				
		Сметная стоимость				*111503*				
7	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0178	151084,20	--	2689	--	114	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6405,97*		*114*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6405,97*				*114*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12599,21*		*224*				
		Сметная стоимость				*3027*				
8	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0677	143165,32	--	9692	--	411	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6070,21*		*411*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6070,21*				*411*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11938,84*		*808*				
		Сметная стоимость				*10911*				
9	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция горизонтальная обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов	1,8	795,22	14,39	1431	26	296	0,24	--
		м2		245,04	2,34	441	4	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*164,71*		*296*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*125,67*				*226*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39,05*				*70*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76,80*		*138*				
		Сметная стоимость				*1866*				
10	11-080101-0305 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоястен, фундаментов	14,3	2968,26	30,56	42446	437	5945	0,54	8
		м2		540,94	6,43	7735	92	50,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*415,71*		*5945*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*278,06*				*3976*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*137,64*				*1968*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*270,72*		*3871*				
		Сметная стоимость				*52262*				

11	11-080101-0306 РСНБ РК 2015	Убрать 1 слой гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов	14,3	-1495,77	-12,91	-21390	-185	-2898	-0,26	-4
		м2		-261,22	-1,75	-3735	-25	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*202,68*		*2898*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*133,59*				*1910*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*69,09*				*988*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*135,88*		*1943*				
		Сметная стоимость				*-16549*				
		Фм-ССЗ-2шт								
12	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	1,352	2652,19	--	3586	--	2361	3,22	4
		м3 грунта		2652,19	--	3586	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1746,35*		*2361*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1567,44*				*2119*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*178,91*				*242*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*351,88*		*476*				
		Сметная стоимость				*6423*				
13	11-070507-0103 РСНБ РК 2015	Установка блоков цокольных массой более 2,5 т	2	3832,21	1833,90	7664	3668	3891	2,01	4
		шт		1998,31	756,48	3997	1513	62,1	0,65	1
		Накладные расходы -		*1945,75*		*3891*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1710,73*				*3421*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*235,02*				*470*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*462,24*		*924*				
		Сметная стоимость				*12480*				
14	21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Блоки фундаментные, опорные, из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	0,46	41248,68	--	18974	--	805	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1748,94*		*805*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1748,94*				*805*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3439,81*		*1582*				
		Сметная стоимость				*21361*				
15	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Установказакладных деталей весом до 4 кг	0,00208	373574,65	1047,43	777	2	263	227,70	--
		1т		218316,48	480,67	454	1	48,5	0,41	--
		Накладные расходы -		*126455,53*		*263*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*106116,62*				*221*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20338,91*				*42*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40002,41*		*83*				
		Сметная стоимость				*1123*				
16	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,08698	219209,46	1047,43	19067	91	3642	66,70	6
		1т		63951,29	480,67	5562	42	48,5	0,41	--
		Накладные расходы -		*41868,96*		*3642*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*31249,50*				*2718*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10619,46*				*924*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20886,27*		*1817*				
		Сметная стоимость				*24525*				
		ФМ-А1-2шт								
17	11-010205-0109 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	9,126	3878,28	--	35393	--	23305	4,38	40

		м3		3878,28	--	35393	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*2553,69*		*23305*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2292,07*				*20917*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*261,62*				*2388*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*514,56*		*4696*				
		Сметная стоимость				*63394*				
18	11-010205-1303 РСНБ РК 2015	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	9,126	755,75	--	6897	--	4541	0,95	9
		м3		755,75	--	6897	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*497,63*		*4541*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*446,65*				*4076*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50,98*				*465*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*100,27*		*915*				
		Сметная стоимость				*12353*				
19	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	15,9705	1038,55	--	16586	--	703	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,03*		*703*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*703*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*1383*				
		Сметная стоимость				*18672*				
20	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Устройство гравийного основания под фундаменты	0,34	4070,14	1396,49	1384	475	327	0,98	--
		м3		842,98	645,41	287	219	50,8	0,62	--
		Накладные расходы -		*960,73*		*327*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*756,10*				*257*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*204,63*				*70*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*402,47*		*137*				
		Сметная стоимость				*1847*				
21	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-А1	0,34	16858,59	781,17	5732	266	499	1,55	1
		м3		1278,73	211,93	435	72	48,5	0,21	--
		Накладные расходы -		*1468,43*		*499*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*722,97*				*246*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*745,46*				*253*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1466,16*		*498*				
		Сметная стоимость				*6730*				
22	11-060101-0106 РСНБ РК 2015	Устройство ж/бетонного фундамента Фм-А1	8	20495,20	1142,66	163962	9141	28120	5,46	44
		м3		4918,05	315,71	39344	2526	48,5	0,31	2
		Накладные расходы -		*3515,00*		*28120*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2538,37*				*20307*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*976,62*				*7813*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1920,82*		*15367*				
		Сметная стоимость				*207449*				
23	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,034	151084,20	--	5137	--	218	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6405,97*		*218*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6405,97*				*218*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12599,21*		*428*				
		Сметная стоимость				*5783*				
24	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	**0,1426**	**143165,32**	**--**	**20415**	**--**	**866**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*6070,21*		*866*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6070,21*				*866*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11938,84*		*1702*				
		Сметная стоимость				*22983*				
25	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция горизонтальная обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов**	**3,38**	**795,22**	**14,39**	**2688**	**49**	**557**	**0,24**	**1**
		м2		**245,04**	**2,34**	**828**	**8**	**50,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*164,71*		*557*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*125,67*				*425*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39,05*				*132*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76,80*		*260*				
		Сметная стоимость				*3504*				
26	**11-080101-0305 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция боковая оклеечная унифлексом по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов**	**27,6**	**2968,26**	**30,56**	**81924**	**843**	**11474**	**0,54**	**15**
		м2		**540,94**	**6,43**	**14930**	**177**	**50,8**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*415,71*		*11474*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*278,06*				*7675*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*137,64*				*3799*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*270,72*		*7472*				
		Сметная стоимость				*100869*				
27	**11-080101-0306 РСНБ РК 2015**	**Убрать 1 слой гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов**	**27,6**	**-1495,77**	**-12,91**	**-41283**	**-356**	**-5594**	**-0,26**	**-7**
		м2		**-261,22**	**-1,75**	**-7210**	**-48**	**50,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*202,68*		*5594*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*133,59*				*3687*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*69,09*				*1907*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*135,88*		*3750*				
		Сметная стоимость				*-31939*				
28	**11-090301-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03**	**Монтаж опор Д-325мм,L-12,5м(2шт),Д-325мм,L-12м(1шт)**	**2,637**	**20701,86**	**9029,92**	**54591**	**23812**	**24858**	**11,08**	**29**
		т		**10744,71**	**2722,13**	**28334**	**7178**	**60,9**	**2,33**	**6**
		Накладные расходы -		*9426,80*		*24858*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*8201,30*				*21627*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1225,49*				*3232*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2410,29*		*6356*				
		Сметная стоимость				*85805*				
29	**21-060801-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость мет опор**	**2,637**	**358222,24**	**--**	**944632**	**--**	**40052**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*15188,62*		*40052*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15188,62*				*40052*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29872,87*		*78775*				
		Сметная стоимость				*1063459*				
30	**11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03**	**Монтаж арки А1-3-22(1шт)**	**0,5**	**79692,02**	**16712,22**	**39846**	**8356**	**22867**	**66,92**	**33**
		т		**61829,31**	**4890,86**	**30915**	**2445**	**60,9**	**4,15**	**2**
		Накладные расходы -		*45734,34*		*22867*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*40632,58*				*20316*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5101,76*				*2551*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10034,11*		*5017*				
		Сметная стоимость				*67730*				
31	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость мет арки А1-3-22(1шт)**	**0,5**	**387553,58**	**--**	**193777**	**--**	**8216**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*16432,27*		*8216*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*8216*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*16159*				
		Сметная стоимость				*218153*				
32	**13-080202-1801 РСНБ РК 2015**	**Оттяжка тросовая к металлоконструкциям**	**3**	**3962,18**	**1837,28**	**11887**	**5512**	**4142**	**2,30**	**7**
		шт		**2124,90**	**593,20**	**6375**	**1780**	**42,8**	**0,51**	**2**
		Накладные расходы -		*1380,67*		*4142*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1163,35*				*3490*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*217,32*				*652*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*427,43*		*1282*				
		Сметная стоимость				*17311*				
33	**21-050310-0709 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость троса**	**4,4**	**1649,34**	**--**	**7257**	**--**	**308**	**--**	**--**
		10м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*69,93*		*308*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*69,93*				*308*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*137,54*		*605*				
		Сметная стоимость				*8170*				
34	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость талрепа(шт6)**	**0,006**	**387553,58**	**--**	**2325**	**--**	**99**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*16432,27*		*99*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*99*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*194*				
		Сметная стоимость				*2618*				
35	**21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость комплекта зажимов планочных(шт6)**	**0,006**	**329942,85**	**--**	**1980**	**--**	**84**	**--**	**--**

		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13989,58*		*84*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13989,58*				*84*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27514,59*		*165*				
		Сметная стоимость				*2229*				
36	**11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03**	**Монтаж консоли К2-2-8(1шт)**	**0,13**	**79692,02**	**16712,22**	**10360**	**2173**	**5945**	**66,92**	**9**
		т		**61829,31**	**4890,86**	**8038**	**636**	**60,9**	**4,15**	**1**
		Накладные расходы -		*45734,34*		*5945*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*40632,58*				*5282*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5101,76*				*663*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10034,11*		*1304*				
		Сметная стоимость				*17610*				
37	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость мет консоли К2-2-8(1шт)**	**0,13**	**387553,58**	**--**	**50382**	**--**	**2136**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*16432,27*		*2136*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*2136*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*4201*				
		Сметная стоимость				*56720*				
38	**13-080202-1801 РСНБ РК 2015**	**Оттяжка тросовая к металлоконструкциям**	**3**	**3962,18**	**1837,28**	**11887**	**5512**	**4142**	**2,30**	**7**
		шт		**2124,90**	**593,20**	**6375**	**1780**	**42,8**	**0,51**	**2**
		Накладные расходы -		*1380,67*		*4142*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1163,35*				*3490*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*217,32*				*652*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*427,43*		*1282*				
		Сметная стоимость				*17311*				
39	**21-050310-0709 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость троса**	**1,8**	**1649,34**	**--**	**2969**	**--**	**126**	**--**	**--**
		10м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*69,93*		*126*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*69,93*				*126*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*137,54*		*248*				
		Сметная стоимость				*3342*				
40	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость талрепа(шт3)**	**0,003**	**387553,58**	**--**	**1163**	**--**	**49**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*16432,27*		*49*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*49*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*97*				
		Сметная стоимость				*1309*				

41	**21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость комплекта зажимов планочных(шт3)**	**0,003**	**329942,85**	**--**	**990**	**--**	**42**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***13989,58***		***42***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13989,58*				*42*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***27514,59***		***83***				
		Сметная стоимость				***1115***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1841067**	**65126**			**256**
			Тенге			**233031**	**19912**			**18**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**23773**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**16309**			
		Накладные расходы -	Тенге			**8284**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**6980**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1304**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**2565**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**34622**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**17**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**16309**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**520737**				
	Материалы -		Тенге			**251938**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**159088**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**51648**				
	Местные материалы -		Тенге			**18974**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**25419**				
		Накладные расходы -	Тенге			**111182**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**85479**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**25703**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**50554**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**682473**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**176**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**159088**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**1296557**				
	Материалы -		Тенге			**3170**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**77546**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1191760**				
		Накладные расходы -	Тенге			**104202**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**47225**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**56977**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**112061**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**1512820**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**80**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**77546**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**2229914**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**273**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**252943**			
		РАЗДЕЛ 2.Монтаж аппаратуры управления								
42	**11-010205-0407 РСНБ РК 2015**	**Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы под фундамент МО-3**	**0,66**	**2349,08**	**--**	**1550**	**--**	**1021**	**2,85**	**2**
		м3 грунта		**2349,08**	**--**	**1550**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1546,77***		***1021***				

		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1388,31*				*916*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*158,47*				*105*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*311,67*		*206*				
		Сметная стоимость				*2777*				
43	**11-010205-1303 РСНБ РК 2015**	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства,группа грунтов 3**	**0,66**	**755,75**	**--**	**499**	**--**	**328**	**0,95**	**1**
		м3		**755,75**	**--**	**499**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*497,63*		*328*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*446,65*				*295*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50,98*				*34*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*100,27*		*66*				
		Сметная стоимость				*894*				
44	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**1,155**	**1038,55**	**--**	**1200**	**--**	**51**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*44,03*		*51*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*51*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*100*				
		Сметная стоимость				*1351*				
45	**11-060101-0103 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонного фундамента под основание МО-3**	**0,45**	**19331,64**	**1050,33**	**8699**	**473**	**1261**	**4,04**	**2**
		м3		**3634,18**	**288,41**	**1635**	**130**	**48,5**	**0,28**	**--**
		Накладные расходы -		*2802,78*		*1261*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1902,46*				*856*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*900,33*				*405*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1770,75*		*797*				
		Сметная стоимость				*10757*				
46	**11-090606-0112 РСНБ РК 2015**	**Установка основания под оборудование**	**0,0623**	**100444,41**	**17109,70**	**6258**	**1066**	**3305**	**74,98**	**5**
		т		**76215,67**	**645,44**	**4748**	**40**	**60,9**	**0,53**	**--**
		Накладные расходы -		*53051,93*		*3305*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*46808,41*				*2916*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6243,52*				*389*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12279,71*		*765*				
		Сметная стоимость				*10328*				
47	**21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость мет/основания МО-3 под аппаратуру дорожного контроллера с окраской за 2 раза**	**0,0623**	**345906,56**	**--**	**21550**	**--**	**914**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*14666,44*		*914*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14666,44*				*914*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28845,84*		*1797*				
		Сметная стоимость				*24261*				
				Контур заземления контроллера-1компл						
48	**11-010205-0102 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях без крепления с вертикальными стенками**	**2,3**	**1539,10**	**--**	**3540**	**--**	**2331**	**1,74**	**4**
		м3		**1539,10**	**--**	**3540**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*1013,43*		*2331*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*909,61*				*2092*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*103,83*				*239*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*204,20*		*470*				

		Сметная стоимость				*6341*				
49	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2,3	899,47	--	2069	--	1362	1,12	3
		м3		899,47	--	2069	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*592,26*		*1362*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*531,59*				*1223*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*60,68*				*140*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*119,34*		*274*				
		Сметная стоимость				*3706*				
50	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 20 мм	8	2470,47	140,75	19764	1126	3828	0,81	6
		шт		799,32	38,32	6395	307	42,8	0,03	--
		Накладные расходы -		*478,46*		*3828*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*358,51*				*2868*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*119,95*				*960*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*235,91*		*1887*				
		Сметная стоимость				*25479*				
51	21-050301-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	0,0288	138351,55	--	3985	--	169	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5866,11*		*169*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5866,11*				*169*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11537,41*		*332*				
		Сметная стоимость				*4486*				
52	13-080208-0201 РСНБ РК 2015	Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм	12	339,38	15,12	4073	181	1171	0,18	2
		м		182,70	3,83	2192	46	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*97,61*		*1171*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*79,84*				*958*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17,77*				*213*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,96*		*420*				
		Сметная стоимость				*5664*				
53	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,007404	146062,26	--	1081	--	46	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6193,04*		*46*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6193,04*				*46*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12180,42*		*90*				
		Сметная стоимость				*1217*				
				Контур заземления конструктивов-3компл						
54	11-010205-0403 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3	0,648	3893,03	--	2523	--	1661	4,73	3
		м3 грунта		3893,03	--	2523	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*2563,40*		*1661*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2300,78*				*1491*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*262,62*				*170*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*516,51*		*335*				
		Сметная стоимость				*4519*				

55	**11-010205-0503 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	**0,648**	**1200,00**	**--**	**778**	**--**	**512**	**1,39**	**1**
		м3 грунта		**1200,00**	**--**	**778**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***790,15***		***512***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***709,20***				***460***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***80,95***				***52***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***159,21***		***103***				
		Сметная стоимость				***1393***				
56	**13-080208-0104 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	**12**	**2470,47**	**140,75**	**29646**	**1689**	**5742**	**0,81**	**10**
		шт.		**799,32**	**38,32**	**9592**	**460**	**42,8**	**0,03**	**--**
		Накладные расходы -		***478,46***		***5742***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		***358,51***				***4302***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***119,95***				***1439***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***235,91***		***2831***				
		Сметная стоимость				***38218***				
57	**13-080208-0201 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	**18**	**339,38**	**15,12**	**6109**	**272**	**1757**	**0,18**	**3**
		м		**182,70**	**3,83**	**3289**	**69**	**42,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***97,61***		***1757***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		***79,84***				***1437***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***17,77***				***320***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***34,96***		***629***				
		Сметная стоимость				***8495***				
58	**21-050301-2704 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм**	**0,0288**	**166822,81**	**--**	**4804**	**--**	**204**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***7073,29***		***204***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***7073,29***				***204***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***13911,69***		***401***				
		Сметная стоимость				***5408***				
59	**21-050301-2702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм**	**0,0288**	**170162,29**	**--**	**4901**	**--**	**208**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***7214,88***		***208***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***7214,88***				***208***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***14190,17***		***409***				
		Сметная стоимость				***5517***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**123027**	**4807**			**41**
			Тенге			**38809**	**1051**			**1**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**59591**				
	Материалы -		Тенге			**34855**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**22349**			
		Накладные расходы -	Тенге			**12498**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**9565**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**2933**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**5767**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**77856**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**22**

		Сметная заработная плата -	Тенге				22349			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			35628				
	Материалы -		Тенге			6591				
	Всего заработная плата -		Тенге				12723			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			14771				
	Транспортные расходы -		Тенге			1200				
		Накладные расходы -	Тенге			9154				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					7332		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1822		
		Сметная прибыль -	Тенге			3583				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			48365				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата -	Тенге				12723			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			27808				
	Материалы -		Тенге			444				
	Всего заработная плата -		Тенге				4788			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			21550				
		Накладные расходы -	Тенге			4219				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2916		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1303		
		Сметная прибыль -	Тенге			2562				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			34589				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				4788			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			160809				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							42
		Сметная заработная плата -	Тенге				39861			
		РАЗДЕЛ 3.Монтаж светофорных стоек								
60	**11-010205-0407 РСНБ РК 2015**	**Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы**	**3,2256**	**2349,08**	**--**	**7577**	**--**	**4989**	**2,85**	**9**
		м3 грунта		**2349,08**	**--**	**7577**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1546,77***		***4989***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***1388,31***				***4478***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***158,47***				***511***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***311,67***		***1005***				
		Сметная стоимость				***13572***				
61	**11-010205-1303 РСНБ РК 2015**	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3**	**3,2256**	**755,75**	**--**	**2438**	**--**	**1605**	**0,95**	**3**
		м3		**755,75**	**--**	**2438**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***497,63***		***1605***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***446,65***				***1441***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***50,98***				***164***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***100,27***		***323***				
		Сметная стоимость				***4367***				
62	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**5,6448**	**1038,55**	**--**	**5862**	**--**	**249**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***44,03***		***249***				

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*249*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***86,61***		***489***				
		Сметная стоимость				***6599***				
63	**11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонного фундамента светофорной стойки**	**2,25**	**20414,21**	**831,12**	**45932**	**1870**	**7984**	**5,64**	**13**
		м3		**5073,36**	**233,24**	**11415**	**525**	**48,5**	**0,23**	**1**
		Накладные расходы -		***3548,39***		***7984***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2573,70*				*5791*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*974,69*				*2193*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1917,01***		***4313***				
		Сметная стоимость				***58229***				
64	**11-090301-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03**	**Монтаж светофорной стойки с приямком массой до 0,5 т**	**0,579**	**21252,56**	**9029,92**	**12305**	**5228**	**5472**	**11,08**	**6**
		т		**10744,71**	**2722,13**	**6221**	**1576**	**60,9**	**2,33**	**1**
		Накладные расходы -		***9450,15***		***5472***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*8201,30*				*4749*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1248,84*				*723*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***2456,22***		***1422***				
		Сметная стоимость				***19199***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**74115**	**7098**			**31**
			Тенге			**27651**	**2101**			**2**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**61809**				
	Материалы -		Тенге			**32647**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**21955**			
	Транспортные расходы -		Тенге			**5862**				
		Накладные расходы -	Тенге			**14827**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**11710**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**3117**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**6131**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**82767**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**25**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**21955**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**12305**				
	Материалы -		Тенге			**856**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**7797**			
		Накладные расходы -	Тенге			**5472**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**4749**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**723**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1422**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**19199**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**8**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7797**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**101966**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**33**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**29752**			
		<u>РАЗДЕЛ 4.Устройство кабельной канализации</u>								
65	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**20,16**	**1567,60**	**--**	**31603**	**--**	**20809**	**1,77**	**36**
		м3 грунта		**1567,60**	**--**	**31603**	**--**	**59,1**	**--**	**--**

		Накладные расходы -		*1032,20*		*20809*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*926,45*				*18677*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*105,75*				*2132*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*207,98*		*4193*				
		Сметная стоимость				*56605*				
66	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**20,16**	**899,47**	**--**	**18133**	**--**	**11940**	**1,12**	**23**
		м3 грунта		**899,47**	**--**	**18133**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*592,26*		*11940*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*531,59*				*10717*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*60,68*				*1223*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*119,34*		*2406*				
		Сметная стоимость				*32479*				
67	**11-340201-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы светофорной канализации из ПХВ труб Д-100мм**	**0,021**	**1870769,38**	**--**	**39286**	**--**	**3522**	**152,95**	**3**
		кан.-км		**136544,58**	**--**	**2867**	**--**	**62,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*167710,08*		*3522*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*84794,19*				*1781*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*82915,90*				*1741*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*163078,36*		*3425*				
		Сметная стоимость				*46233*				
68	**11-340201-0302 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы светофорной канализации из ПХВ труб Д-100мм. Устройство. Более 2-х отверстий**	**0,08**	**1861529,52**	**--**	**148922**	**--**	**12907**	**142,60**	**11**
		канало-километр трубопровода		**127304,72**	**--**	**10184**	**--**	**62,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*161337,07*		*12907*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*79056,23*				*6324*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*82280,84*				*6582*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*161829,33*		*12946*				
		Сметная стоимость				*174775*				
69	**11-340201-0302 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы светофорной канализации из ПХВ труб Д-100мм. Устройство. Более 2-х(трехканальная) отверстий**	**0,006**	**1861529,52**	**--**	**11169**	**--**	**968**	**142,60**	**1**
		канало-километр трубопровода		**127304,72**	**--**	**764**	**--**	**62,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*161337,07*		*968*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*79056,23*				*474*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*82280,84*				*494*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*161829,33*		*971*				
		Сметная стоимость				*13108*				
70	**13-080208-0201 РСНБ РК 2015**	**Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм**	**63**	**339,38**	**15,12**	**21381**	**953**	**6150**	**0,18**	**12**
		м		**182,70**	**3,83**	**11510**	**241**	**42,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*97,61*		*6150*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*79,84*				*5030*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17,77*				*1120*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,96*		*2202*				
		Сметная стоимость				*29733*				
71	**21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм**	**0,038871**	**146062,26**	**--**	**5678**	**--**	**241**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

		Накладные расходы -		*6193,04*		*241*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6193,04*				*241*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12180,42*		*473*				
		Сметная стоимость				*6392*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**276173**	**953**			**85**
			Тенге			**75062**	**241**			**--**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**21381**				
	Материалы -		Тенге			**8918**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**11752**			
		Накладные расходы -	Тенге			**6150**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**5030**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1120**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**2202**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**29733**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**12**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**11752**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**254791**				
	Материалы -		Тенге			**185562**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**63552**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**5678**				
		Накладные расходы -	Тенге			**50387**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**37974**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**12413**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**24414**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**329593**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**74**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**63552**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**359326**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**86**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**75303**			
		РАЗДЕЛ 5.Приямки кабельной канализации (4шт)								
72	**11-010205-0402 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	**0,686**	**2652,19**	**--**	**1819**	**--**	**1198**	**3,22**	**2**
		м3 грунта		**2652,19**	**--**	**1819**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*1746,35*		*1198*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1567,44*				*1075*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*178,91*				*123*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*351,88*		*241*				
		Сметная стоимость				*3258*				
73	**11-010205-1302 РСНБ РК 2015**	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2**	**0,686**	**564,54**	**--**	**387**	**--**	**255**	**0,71**	**--**
		м3 грунта		**564,54**	**--**	**387**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*371,73*		*255*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*333,64*				*229*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*38,08*				*26*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*74,90*		*51*				
		Сметная стоимость				*693*				

74	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**1,2005**	**1038,55**	**--**	**1247**	**--**	**53**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***44,03***		***53***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***44,03***				***53***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***86,61***		***104***				
		Сметная стоимость				***1404***				
75	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонного фундамента под приямки**	**0,32**	**16858,59**	**781,17**	**5395**	**250**	**470**	**1,55**	**--**
		м3		**1278,73**	**211,93**	**409**	**68**	**48,5**	**0,21**	**--**
		Накладные расходы -		***1468,43***		***470***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***722,97***				***231***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***745,46***				***239***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1466,16***		***469***				
		Сметная стоимость				***6334***				
76	**11-090606-0112 РСНБ РК 2015**	**Монтаж приямков**	**0,12**	**100444,41**	**17109,70**	**12053**	**2053**	**6366**	**74,98**	**9**
		т		**76215,67**	**645,44**	**9146**	**77**	**60,9**	**0,53**	**--**
		Накладные расходы -		***53051,93***		***6366***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		***46808,41***				***5617***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***6243,52***				***749***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***12279,71***		***1474***				
		Сметная стоимость				***19893***				
77	**21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Приямок 400х400х600(4шт)**	**0,12**	**345906,56**	**--**	**41509**	**--**	**1760**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***14666,44***		***1760***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***14666,44***				***1760***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***28845,84***		***3462***				
		Сметная стоимость				***46730***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**62410**	**2303**			**12**
			Тенге			**11762**	**145**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**8848**				
	Материалы -		Тенге			**4736**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2684**			
	Транспортные расходы -		Тенге			**1247**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1976**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1535**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**441**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**866**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**11690**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2684**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**53562**				
	Материалы -		Тенге			**854**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**9223**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**41509**				
		Накладные расходы -	Тенге			**8126**				

		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					5617		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					2509		
		Сметная прибыль -	Тенге			4935				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			66623				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				9223			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			78313				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата -	Тенге				11907			
РАЗДЕЛ 6.Устройство колодцев кабельной канализации (3шт)										
78	**11-010205-0203 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м**	**8,4**	**3430,40**	**--**	**28815**	**--**	**18974**	**3,88**	**33**
		м3 грунта		**3430,40**	**--**	**28815**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***2258,77***		***18974***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***2027,37***				***17030***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***231,41***				***1944***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***455,13***		***3823***				
		Сметная стоимость				***51612***				
79	**11-010205-0503 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы**	**7,284**	**1200,00**	**--**	**8741**	**--**	**5755**	**1,39**	**10**
		м3		**1200,00**	**--**	**8741**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***790,15***		***5755***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***709,20***				***5166***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***80,95***				***590***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***159,21***		***1160***				
		Сметная стоимость				***15656***				
80	**11-010205-1303 РСНБ РК 2015**	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3**	**4,845**	**755,75**	**--**	**3662**	**--**	**2411**	**0,95**	**5**
		м3		**755,75**	**--**	**3662**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***497,63***		***2411***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***446,65***				***2164***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***50,98***				***247***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***100,27***		***486***				
		Сметная стоимость				***6559***				
81	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**8,47875**	**1038,55**	**--**	**8806**	**--**	**373**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***44,03***		***373***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***44,03***				***373***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***86,61***		***734***				
		Сметная стоимость				***9914***				
82	**11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство**	**7,2**	**150,10**	**107,75**	**1081**	**776**	**389**	**0,05**	**--**
		м2 основания или покрытия		**42,35**	**33,38**	**305**	**240**	**60,3**	**0,03**	**--**

		Накладные расходы -		*53,96*		*389*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*45,66*				*329*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,30*				*60*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,32*		*118*				
		Сметная стоимость				*1587*				
83	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-Б1**	**0,501**	**16858,59**	**781,17**	**8446**	**391**	**736**	**1,55**	**1**
		м3		**1278,73**	**211,93**	**641**	**106**	**48,5**	**0,21**	**--**
		Накладные расходы -		*1468,43*		*736*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*722,97*				*362*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*745,46*				*373*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1466,16*		*735*				
		Сметная стоимость				*9916*				
84	**11-340201-0503 РСНБ РК 2015 при**	**Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-3, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство**	**3**	**64021,83**	**2557,34**	**192066**	**7672**	**30225**	**10,64**	**32**
		колодец		**10320,18**	**1050,50**	**30961**	**3151**	**62,1**	**0,77**	**2**
		Накладные расходы -		*10075,11*		*30225*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*7061,19*				*21184*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3013,92*				*9042*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5927,76*		*17783*				
		Сметная стоимость				*240075*				
85	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	**0,33**	**795,22**	**14,39**	**262**	**5**	**54**	**0,24**	**--**
		м2		**245,04**	**2,34**	**81**	**1**	**50,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*164,71*		*54*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*125,67*				*41*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39,05*				*13*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76,80*		*25*				
		Сметная стоимость				*342*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**251878**	**8844**			**80**
			Тенге			**73205**	**3499**			**3**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**251878**				
	Материалы -		Тенге			**161024**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**76704**			
	Транспортные расходы -		Тенге			**8806**				
		Накладные расходы -	Тенге			**58917**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**46276**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**12641**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**24864**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**335659**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**83**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**76704**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			**335659**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**83**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**76704**			

РАЗДЕЛ 7.Тросовые растяжки

86	13-080202-1801 РСНБ РК 2015	Оттяжка тросовая. Монтаж к стене здания с установкой крюка	1	3962,18	1837,28	3962	1837	1381	2,30	2
		шт.		2124,90	593,20	2125	593	42,8	0,51	1
		Накладные расходы -		*1380,67*		*1381*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1163,35*				*1163*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*217,32*				*217*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*427,43*		*427*				
		Сметная стоимость				*5770*				
87	21-050307-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	0,935	247,45	--	231	--	10	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,49*		*10*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,49*				*10*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,64*		*19*				
		Сметная стоимость				*260*				
88	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость талрепа	0,001	387553,58	--	388	--	16	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16432,27*		*16*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*16*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*32*				
		Сметная стоимость				*437*				
89	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость заделка троса	0,001	387553,58	--	388	--	16	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16432,27*		*16*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*16*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*32*				
		Сметная стоимость				*437*				
90	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Талреп и заделка троса. Окраска масляная, количество окрасок 2	0,044	103302,22	0,86	4545	--	210	0,74	--
		м2 окрашиваемой поверхности		694,80	0,45	31	--	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*4777,17*		*210*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*381,00*				*17*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4396,17*				*193*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8646,35*		*380*				
		Сметная стоимость				*5136*				
91	24-040109-1002 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Изоляторы стеатитовые ТУ 16-528.018-75 ИЛЮТ 757511.010-02	0,02	98971,62	--	1979	--	84	--	--
		100 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4196,40*		*84*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4196,40*				*84*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8253,44*		*165*				
		Сметная стоимость				*2228*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**11493**	**1837**			**2**
			Тенге			**2155**	**593**			**1**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**5942**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2718**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1979**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1465**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1163**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**302**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**592**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**7999**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2718**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**4777**				
	Материалы -		Тенге			**4515**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**31**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**231**				
		Накладные расходы -	Тенге			**220**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**17**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**203**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**400**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**5396**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**31**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**775**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**775**				
		Накладные расходы -	Тенге			**33**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**65**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**873**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			**14268**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2749**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2640163**	**90969**			**509**
			Тенге			**461676**	**27542**			**24**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**110687**				
	Материалы -		Тенге			**43773**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**53127**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1979**				
		Накладные расходы -	Тенге			**28396**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**22738**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**5658**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**11127**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**150209**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**54**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**53127**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1138469**				
	Материалы -		Тенге			**647013**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**336736**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**72328**				
	Местные материалы -		Тенге			**18974**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**42533**				
		Накладные расходы -	Тенге			**246663**				

		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**190322**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**56341**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**110811**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1495942**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**377**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**336736**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**1391007**				
	Материалы -		Тенге			**5323**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**99355**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1255594**				
		Накладные расходы -	Тенге			**122051**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**60507**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**61544**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**121045**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**1634103**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**102**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**99355**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**3280255**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**532**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**489218**			

Всего в тенге:	3 280 255
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	3 280 255
Оборудование	0
Итого:	**3 280 255**
Временные здания и сооружения 1,76%	57 732
Итого:	**3 337 987**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	93 130
Итого:	**3 431 117**
Итого в текущих ценах на 2018 год - 100% (К=1,1338991):	**3 890 543**
НДС 12%	466 865
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**4 357 408**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**4 357 319**
в том числе НДС 12%:	466 856

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 29-ти светофорных объектов.

на Ул.Ауэзова - ул.Кабанбай батыра

АКТ
приемки выполненных работ
за июль 2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Попадает в охранную зону ЛЭП								
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж конструкций металлических								
1	11-080101-0303 РСНБ РК 2015	**фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	1	2133,87	39,71	2134	40	228	0,28	--
		м2 поверхности		249,73	9,82	250	10	50,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*227,92*		*228*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*131,85*				*132*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*96,07*				*96*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*188,94*		*189*				
		Сметная стоимость				*2551*				
2	11-080101-0305 РСНБ РК 2015	**фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**	7,2	1394,11	36,67	10038	264	2930	0,65	5
		м2 поверхности		649,13	7,72	4674	56	50,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*406,93*		*2930*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*333,68*				*2402*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*73,26*				*527*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*144,08*		*1037*				
		Сметная стоимость				*14005*				
3	11-080101-0302 РСНБ РК 2015	**Вычитается позиция:фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой**	7,2	-1146,69	-25,80	-8256	-186	-1057	-0,20	-1
		м2 поверхности		-177,67	-7,72	-1279	-56	50,8	-0,01	--
		Накладные расходы -		*146,79*		*1057*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*94,18*				*678*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*52,61*				*379*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*103,48*		*745*				
		Сметная стоимость				*-6454*				
4	11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	**Монтаж консоли К2-2-8(1шт)**	0,13	95400,32	20054,67	12402	2607	7133	80,31	10
		т		74195,17	5869,03	9645	763	60,9	4,98	1
		Накладные расходы -		*54871,45*		*7133*				

		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*48759,10*				*6339*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6112,36*				*795*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12021,74*		*1563*				
		Сметная стоимость				*21098*				
5	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость мет консоли К2-2-8(1шт)**	**0,13**	**387553,58**	**--**	**50382**	**--**	**2136**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*16432,27*		*2136*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*2136*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*4201*				
		Сметная стоимость				*56720*				
6	**13-080202-1801 РСНБ РК 2015**	**Оттяжка тросовая к металлоконструкциям**	**3**	**4754,61**	**2204,73**	**14264**	**6614**	**4970**	**2,76**	**8**
		шт		**2549,88**	**711,84**	**7650**	**2136**	**42,8**	**0,61**	**2**
		Накладные расходы -		*1656,81*		*4970*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1396,02*				*4188*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*260,79*				*782*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*512,91*		*1539*				
		Сметная стоимость				*20773*				
7	**21-050310-0709 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость троса**	**1,8**	**1649,34**	**--**	**2969**	**--**	**126**	**--**	**--**
		10м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*69,93*		*126*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*69,93*				*126*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*137,54*		*248*				
		Сметная стоимость				*3342*				
8	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость талрепа(шт3)**	**0,003**	**387553,58**	**--**	**1163**	**--**	**49**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*16432,27*		*49*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*49*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*97*				
		Сметная стоимость				*1309*				
9	**21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость комплекта зажимов планочных(шт3)**	**0,003**	**329942,85**	**--**	**990**	**--**	**42**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*13989,58*		*42*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13989,58*				*42*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27514,59*		*83*				
		Сметная стоимость				*1115*				
10	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Окраска талрепа(шт3) и комплекта зажимов планочных(шт3)**	**0,000264**	**70,45**	**1,18**	**1**	**--**	**--**	**0,03**	**--**
		м2		**28,18**	**0,28**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*19,07*		*0*				

		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*15,43*				*0*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,64*				*0*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,16*		*0*				
		Сметная стоимость				*1*				
11	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**81,23**	**140,89**	**2,36**	**11445**	**192**	**3098**	**0,06**	**5**
		м2		**56,37**	**0,56**	**4579**	**46**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*38,14*		*3098*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*30,85*				*2506*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,28*				*592*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,32*		*1163*				
		Сметная стоимость				*15706*				
12	**11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03**	**Монтаж Арка А1-2к-19(1шт)**	**0,258**	**95400,32**	**20054,67**	**24613**	**5174**	**14157**	**80,31**	**21**
		т		**74195,17**	**5869,03**	**19142**	**1514**	**60,9**	**4,98**	**1**
		Накладные расходы -		*54871,45*		*14157*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*48759,10*				*12580*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6112,36*				*1577*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12021,74*		*3102*				
		Сметная стоимость				*41871*				
13	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость мет арки А1-2к-19(1шт)**	**0,258**	**387553,58**	**--**	**99989**	**--**	**4240**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*16432,27*		*4240*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*4240*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*8338*				
		Сметная стоимость				*112567*				
14	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**6,39**	**140,89**	**2,36**	**900**	**15**	**244**	**0,06**	**--**
		м2		**56,37**	**0,56**	**360**	**4**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*38,14*		*244*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*30,85*				*197*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,28*				*47*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,32*		*92*				
		Сметная стоимость				*1235*				
15	**13-080202-1801 РСНБ РК 2015**	**Оттяжка тросовая к металлоконструкциям**	**4**	**4754,61**	**2204,73**	**19018**	**8819**	**6627**	**2,76**	**11**
		шт		**2549,88**	**711,84**	**10200**	**2847**	**42,8**	**0,61**	**2**
		Накладные расходы -		*1656,81*		*6627*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1396,02*				*5584*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*260,79*				*1043*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*512,91*		*2052*				
		Сметная стоимость				*27697*				
16	**21-050310-0709 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость троса**	**1,6**	**1649,34**	**--**	**2639**	**--**	**112**	**--**	**--**

		10м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*69,93*		*112*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*69,93*				*112*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*137,54*		*220*				
		Сметная стоимость				*2971*				
17	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость талрепа(шт4)**	**0,00254**	**387553,58**	**--**	**984**	**--**	**42**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*16432,27*		*42*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*42*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*82*				
		Сметная стоимость				*1108*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**245674**	**23539**			**59**
			Тенге			**55220**	**7319**			**6**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**33282**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**22832**			
		Накладные расходы -	Тенге			**11598**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**9772**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1826**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**3590**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**48470**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**24**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**22832**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**21869**				
	Материалы -		Тенге			**7353**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**8642**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**5608**				
		Накладные расходы -	Тенге			**5680**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**4560**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1120**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**2204**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**29753**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**9**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8642**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**190523**				
	Материалы -		Тенге			**446**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**31065**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**153508**				
		Накладные расходы -	Тенге			**27799**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**18919**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**8880**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**17466**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**235788**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**33**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**31065**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**314011**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**65**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**62539**			

РАЗДЕЛ 2.Монтаж светофорных стоек

18	11-010205-0407 РСНБ РК 2015	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы	3,2256	2818,89	--	9093	--	5987	3,42	11
		м3 грунта		2818,89	--	9093	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1856,12*		*5987*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1665,97*				*5374*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*190,16*				*613*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*374,00*		*1206*				
		Сметная стоимость				*16286*				
19	11-010205-1303 РСНБ РК 2015	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	3,2256	906,90	--	2925	--	1926	1,15	4
		м3		906,90	--	2925	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*597,16*		*1926*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*535,98*				*1729*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*61,18*				*197*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*120,33*		*388*				
		Сметная стоимость				*5239*				
20	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	5,6448	1038,55	--	5862	--	249	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,03*		*249*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*249*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*489*				
		Сметная стоимость				*6599*				
21	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Устройство бетонного фундамента светофорной стойки	2,25	21595,10	997,34	48589	2244	9304	6,76	15
		м3		6088,03	279,88	13698	630	48,5	0,27	1
		Накладные расходы -		*4135,02*		*9304*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3088,44*				*6949*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1046,58*				*2355*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2058,41*		*4631*				
		Сметная стоимость				*62524*				
22	11-090301-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	Монтаж светофорной стойки с приямком массой до 0,5 т	0,563	25207,49	10835,90	14192	6101	6377	13,29	7
		т		12893,65	3266,56	7259	1839	60,9	2,80	2
		Накладные расходы -		*11327,64*		*6377*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*9841,56*				*5541*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1486,08*				*837*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2922,81*		*1646*				
		Сметная стоимость				*22215*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			80661	8345			37
			Тенге			32975	2469			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			66469				
	Материалы -		Тенге			32647				
	Всего заработная плата -		Тенге				26346			
	Транспортные расходы -		Тенге			5862				
		Накладные расходы -	Тенге			17466				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					14052		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					3414		
		Сметная прибыль -	Тенге			6715				

	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**90650**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**31**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**26346**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**14192**				
	Материалы -		Тенге			**832**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**9098**			
		Накладные расходы -	Тенге			**6377**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**5541**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**836**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1646**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**22215**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**9**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**9098**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**112865**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**40**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**35444**			
		РАЗДЕЛ 3.Приямки кабельной канализации (8шт)								
23	**11-010205-0402 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	**2,058**	**3182,62**	**--**	**6550**	**--**	**4313**	**3,86**	**8**
		м3 грунта		**3182,62**	**--**	**6550**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***2095,62***		***4313***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***1880,93***				***3871***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***214,69***				***442***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***422,26***		***869***				
		Сметная стоимость				***11732***				
24	**11-010205-1302 РСНБ РК 2015**	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2**	**2,058**	**677,45**	**--**	**1394**	**--**	**918**	**0,86**	**2**
		м3 грунта		**677,45**	**--**	**1394**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***446,07***		***918***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***400,37***				***824***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***45,70***				***94***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***89,88***		***185***				
		Сметная стоимость				***2497***				
25	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**3,6015**	**1038,55**	**--**	**3740**	**--**	**159**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***44,03***		***159***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***44,03***				***159***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***86,61***		***312***				
		Сметная стоимость				***4211***				
26	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонного фундамента под приямки**	**0,96**	**17270,57**	**937,40**	**16580**	**900**	**1571**	**1,86**	**2**
		м3		**1534,48**	**254,32**	**1473**	**244**	**48,5**	**0,25**	**--**
		Накладные расходы -		***1636,62***		***1571***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***867,57***				***833***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***769,06***				***738***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1512,58***		***1452***				
		Сметная стоимость				***19603***				
27	**11-090606-0112 РСНБ РК 2015**	**Монтаж приямков**	**0,18**	**119109,48**	**20531,64**	**21440**	**3696**	**11448**	**89,98**	**16**

			т		**91458,80**	**774,52**	**16463**	**139**	**60,9**	**0,63**	**--**
			Накладные расходы -		***63601,95***		***11448***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		***56170,10***				***10111***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***7431,85***				***1338***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***14616,91***		***2631***				
			Сметная стоимость				***35519***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		**Тенге**			**49704**	**4596**			**28**
				Тенге			**25880**	**384**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**28264**				
	Материалы -			Тенге			**14207**				
	Всего заработная плата -			Тенге				**9661**			
	Транспортные расходы -			Тенге			**3740**				
		Накладные расходы -		Тенге			**6961**				
		в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге					**5528**		
		в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге					**1433**		
		Сметная прибыль -		Тенге			**2818**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**38043**				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							**12**
		Сметная заработная плата -		Тенге				**9661**			
	Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			**21440**				
	Материалы -			Тенге			**1281**				
	Всего заработная плата -			Тенге				**16602**			
		Накладные расходы -		Тенге			**11448**				
		в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге					**10111**		
		в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге					**1337**		
		Сметная прибыль -		Тенге			**2631**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			**35519**				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							**16**
		Сметная заработная плата -		Тенге				**16602**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			**73562**				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							**28**
		Сметная заработная плата -		Тенге				**26263**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		**Тенге**			**376039**	**36479**			**124**
				Тенге			**114075**	**10171**			**9**
	Стоимость монтажных работ -			Тенге			**33282**				
	Всего заработная плата -			Тенге				**22832**			
		Накладные расходы -		Тенге			**11598**				
		в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге					**9772**		
		в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге					**1826**		
		Сметная прибыль -		Тенге			**3590**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			**48470**				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							**24**
		Сметная заработная плата -		Тенге				**22832**			
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**116603**				
	Материалы -			Тенге			**54206**				
	Всего заработная плата -			Тенге				**44649**			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**5608**				
	Транспортные расходы -			Тенге			**9603**				
		Накладные расходы -		Тенге			**30106**				
		в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге					**24139**		
		в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге					**5967**		
		Сметная прибыль -		Тенге			**11737**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**158446**				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							**51**

		Сметная заработная плата -	Тенге				**44649**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**226155**				
	Материалы -		Тенге			**2560**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**56765**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**153508**				
		Накладные расходы -	Тенге			**45625**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**34570**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**11055**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**21742**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**293522**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**58**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**56765**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**500438**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**133**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**124246**			

Всего в тенге:	500 438
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	500 438
Оборудование	0
Итого:	**500 438**
Временные здания и сооружения 1,76%	8 808
Итого:	**509 246**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	14 208
Итого:	**523 454**
Итого в текущих ценах на 2018 год - 100% (К=1,1338991):	**593 544**
НДС 12%	71 225
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**664 769**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**664 755**
в том числе НДС 12%:	71 224

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 29-ти светофорных объектов.

на Ул.Шугла - ул.Альмерек Абыза

АКТ
приемки выполненных работ
за июль 2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж конструкций металлических								
		Фм-ССЗ-2шт								
1	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	1,352	2652,19	--	3586	--	2361	3,22	4
		м3 грунта		2652,19	--	3586	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1746,35*		*2361*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1567,44*				*2119*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*178,91*				*242*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*351,88*		*476*				
		Сметная стоимость				*6423*				
2	11-070507-0103 РСНБ РК 2015	**Установка блоков цокольных массой более 2,5 т**	2	3832,21	1833,90	7664	3668	3891	2,01	4
		шт		1998,31	756,48	3997	1513	62,1	0,65	1
		Накладные расходы -		*1945,75*		*3891*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1710,73*				*3421*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*235,02*				*470*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*462,24*		*924*				
		Сметная стоимость				*12480*				
3	21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Блоки фундаментные, опорные, из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	0,46	41248,68	--	18974	--	805	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1748,94*		*805*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1748,94*				*805*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3439,81*		*1582*				
		Сметная стоимость				*21361*				
4	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	**Установказакладных деталей весом до 4 кг**	0,00208	373574,65	1047,43	777	2	263	227,70	--
		1т		218316,48	480,67	454	1	48,5	0,41	--
		Накладные расходы -		*126455,53*		*263*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*106116,62*				*221*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20338,91*				*42*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40002,41*		*83*				
		Сметная стоимость				*1123*				
5	**11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Установка закладных деталей весом до 20 кг**	**0,08698**	**219209,46**	**1047,43**	**19067**	**91**	**3642**	**66,70**	**6**
		1т		**63951,29**	**480,67**	**5562**	**42**	**48,5**	**0,41**	**--**
		Накладные расходы -		*41868,96*		*3642*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*31249,50*				*2718*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10619,46*				*924*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20886,27*		*1817*				
		Сметная стоимость				*24525*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**50068**	**3761**			**15**
			Тенге			**13599**	**1556**			**1**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**50068**				
Материалы -			Тенге			**13734**				
Всего заработная плата -			Тенге				**15155**			
Местные материалы -			Тенге			**18974**				
		Накладные расходы -	Тенге			**10962**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**8479**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**2483**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**4882**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**65913**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**16**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**15155**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**65913**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**16**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**15155**			
		РАЗДЕЛ 2.Монтаж аппаратуры управления								
6	**11-010205-0407 РСНБ РК 2015**	**Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы под фундамент МО-3**	**0,66**	**2349,08**	**--**	**1550**	**--**	**1021**	**2,85**	**2**
		м3 грунта		**2349,08**	**--**	**1550**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*1546,77*		*1021*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1388,31*				*916*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*158,47*				*105*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*311,67*		*206*				
		Сметная стоимость				*2777*				
7	**11-010205-1303 РСНБ РК 2015**	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства,группа грунтов 3**	**0,66**	**755,75**	**--**	**499**	**--**	**328**	**0,95**	**1**
		м3		**755,75**	**--**	**499**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*497,63*		*328*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*446,65*				*295*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50,98*				*34*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*100,27*		*66*				
		Сметная стоимость				*894*				
8	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**1,155**	**1038,55**	**--**	**1200**	**--**	**51**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

		Накладные расходы -		*44,03*		*51*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*51*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*100*				
		Сметная стоимость				*1351*				
9	**11-060101-0103 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонного фундамента под основание МО-3**	**0,45**	**19331,64**	**1050,33**	**8699**	**473**	**1261**	**4,04**	**2**
		м3		**3634,18**	**288,41**	**1635**	**130**	**48,5**	**0,28**	**--**
		Накладные расходы -		*2802,78*		*1261*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1902,46*				*856*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*900,33*				*405*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1770,75*		*797*				
		Сметная стоимость				*10757*				
10	**11-090606-0112 РСНБ РК 2015**	**Установка основания под оборудование**	**0,0623**	**100444,41**	**17109,70**	**6258**	**1066**	**3305**	**74,98**	**5**
		т		**76215,67**	**645,44**	**4748**	**40**	**60,9**	**0,53**	**--**
		Накладные расходы -		*53051,93*		*3305*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*46808,41*				*2916*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6243,52*				*389*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12279,71*		*765*				
		Сметная стоимость				*10328*				
11	**21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость мет/основания МО-3 под аппаратуру дорожного контроллера с окраской за 2 раза**	**0,0623**	**345906,56**	**--**	**21550**	**--**	**914**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*14666,44*		*914*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14666,44*				*914*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28845,84*		*1797*				
		Сметная стоимость				*24261*				
		Контур заземления контроллера-1компл								
12	**11-010205-0102 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях без крепления с вертикальными стенками**	**2,3**	**1539,10**	**--**	**3540**	**--**	**2331**	**1,74**	**4**
		м3		**1539,10**	**--**	**3540**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*1013,43*		*2331*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*909,61*				*2092*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*103,83*				*239*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*204,20*		*470*				
		Сметная стоимость				*6341*				
13	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**2,3**	**899,47**	**--**	**2069**	**--**	**1362**	**1,12**	**3**
		м3		**899,47**	**--**	**2069**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*592,26*		*1362*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*531,59*				*1223*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*60,68*				*140*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*119,34*		*274*				
		Сметная стоимость				*3706*				
14	**13-080208-0104 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 20 мм**	**8**	**2470,47**	**140,75**	**19764**	**1126**	**3828**	**0,81**	**6**
		шт		**799,32**	**38,32**	**6395**	**307**	**42,8**	**0,03**	**--**
		Накладные расходы -		*478,46*		*3828*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*358,51*				*2868*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*119,95*				*960*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*235,91*		*1887*				
		Сметная стоимость				*25479*				
15	**21-050301-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм**	**0,0288**	**138351,55**	**--**	**3985**	**--**	**169**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*5866,11*		*169*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5866,11*				*169*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11537,41*		*332*				
		Сметная стоимость				*4486*				
16	**13-080208-0201 РСНБ РК 2015**	**Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм**	**12**	**339,38**	**15,12**	**4073**	**181**	**1171**	**0,18**	**2**
		м		**182,70**	**3,83**	**2192**	**46**	**42,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*97,61*		*1171*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*79,84*				*958*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17,77*				*213*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,96*		*420*				
		Сметная стоимость				*5664*				
17	**21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм**	**0,007404**	**146062,26**	**--**	**1081**	**--**	**46**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*6193,04*		*46*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6193,04*				*46*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12180,42*		*90*				
		Сметная стоимость				*1217*				
				Контур заземления конструктивов-3компл						
18	**11-010205-0403 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3**	**0,648**	**3893,03**	**--**	**2523**	**--**	**1661**	**4,73**	**3**
		м3 грунта		**3893,03**	**--**	**2523**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*2563,40*		*1661*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2300,78*				*1491*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*262,62*				*170*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*516,51*		*335*				
		Сметная стоимость				*4519*				
19	**11-010205-0503 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	**0,648**	**1200,00**	**--**	**778**	**--**	**512**	**1,39**	**1**
		м3 грунта		**1200,00**	**--**	**778**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*790,15*		*512*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*709,20*				*460*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*80,95*				*52*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*159,21*		*103*				
		Сметная стоимость				*1393*				
20	**13-080208-0104 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	**12**	**2470,47**	**140,75**	**29646**	**1689**	**5742**	**0,81**	**10**
		шт.		**799,32**	**38,32**	**9592**	**460**	**42,8**	**0,03**	**--**
		Накладные расходы -		*478,46*		*5742*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*358,51*				*4302*		

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*119,95*				*1439*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*235,91*		*2831*				
		Сметная стоимость				*38218*				
21	**13-080208-0201 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	**18**	**339,38**	**15,12**	**6109**	**272**	**1757**	**0,18**	**3**
		м		**182,70**	**3,83**	**3289**	**69**	**42,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*97,61*		*1757*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*79,84*				*1437*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17,77*				*320*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,96*		*629*				
		Сметная стоимость				*8495*				
22	**21-050301-2704 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм**	**0,0288**	**166822,81**	**--**	**4804**	**--**	**204**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*7073,29*		*204*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7073,29*				*204*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13911,69*		*401*				
		Сметная стоимость				*5408*				
23	**21-050301-2702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм**	**0,0288**	**170162,29**	**--**	**4901**	**--**	**208**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*7214,88*		*208*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7214,88*				*208*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14190,17*		*409*				
		Сметная стоимость				*5517*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**123027**	**4807**			**41**
			Тенге			**38809**	**1051**			**1**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**59591**				
	Материалы -		Тенге			**34855**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**22349**			
		Накладные расходы -	Тенге			**12498**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**9565**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**2933**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**5767**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**77856**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**22**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**22349**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**35628**				
	Материалы -		Тенге			**6591**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**12723**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**14771**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**1200**				
		Накладные расходы -	Тенге			**9154**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**7332**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1822**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**3583**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**48365**				

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата -	Тенге				12723			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			27808				
	Материалы -		Тенге			444				
	Всего заработная плата -		Тенге				4788			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			21550				
		Накладные расходы -	Тенге			4219				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2916		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1303		
		Сметная прибыль -	Тенге			2562				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			34589				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				4788			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			160809				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							42
		Сметная заработная плата -	Тенге				39861			
		РАЗДЕЛ 3.Монтаж светофорных стоек								
24	**11-010205-0407 РСНБ РК 2015**	**Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы**	**5,16096**	**2349,08**	**--**	**12123**	**--**	**7983**	**2,85**	**15**
		м3 грунта		**2349,08**	**--**	**12123**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1546,77***		***7983***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***1388,31***				***7165***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***158,47***				***818***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***311,67***		***1609***				
		Сметная стоимость				***21714***				
25	**11-010205-1303 РСНБ РК 2015**	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3**	**5,16096**	**755,75**	**--**	**3900**	**--**	**2568**	**0,95**	**5**
		м3		**755,75**	**--**	**3900**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***497,63***		***2568***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***446,65***				***2305***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***50,98***				***263***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***100,27***		***517***				
		Сметная стоимость				***6986***				
26	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**9,03168**	**1038,55**	**--**	**9380**	**--**	**398**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***44,03***		***398***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***44,03***				***398***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***86,61***		***782***				
		Сметная стоимость				***10560***				
27	**11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонного фундамента светофорной стойки**	**3,6**	**20414,21**	**831,12**	**73491**	**2992**	**12774**	**5,64**	**20**
		м3		**5073,36**	**233,24**	**18264**	**840**	**48,5**	**0,23**	**1**
		Накладные расходы -		***3548,39***		***12774***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***2573,70***				***9265***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***974,69***				***3509***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1917,01***		***6901***				

		Сметная стоимость				*93166*				
28	**11-090301-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03**	**Монтаж светофорной стойки с приямком массой до 0,5 т**	**0,92**	**21252,56**	**9029,92**	**19552**	**8308**	**8694**	**11,08**	**10**
		т		**10744,71**	**2722,13**	**9885**	**2504**	**60,9**	**2,33**	**2**
		Накладные расходы -		*9450,15*		*8694*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*8201,30*				*7545*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1248,84*				*1149*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2456,22*		*2260*				
		Сметная стоимость				*30506*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**118447**	**11300**			**50**
			Тенге			**44173**	**3344**			**3**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**98895**				
	Материалы -		Тенге			**52235**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**35128**			
	Транспортные расходы -		Тенге			**9380**				
		Накладные расходы -	Тенге			**23723**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**18735**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**4988**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**9809**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**132427**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**41**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**35128**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**19552**				
	Материалы -		Тенге			**1360**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**12389**			
		Накладные расходы -	Тенге			**8694**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**7545**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1149**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**2260**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**30506**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**12**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**12389**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**162934**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**53**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**47517**			
		РАЗДЕЛ 4.Устройство кабельной канализации								
29	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**25,6**	**1567,60**	**--**	**40131**	**--**	**26424**	**1,77**	**45**
		м3 грунта		**1567,60**	**--**	**40131**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*1032,20*		*26424*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*926,45*				*23717*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*105,75*				*2707*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*207,98*		*5324*				
		Сметная стоимость				*71880*				
30	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**25,6**	**899,47**	**--**	**23026**	**--**	**15162**	**1,12**	**29**
		м3 грунта		**899,47**	**--**	**23026**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*592,26*		*15162*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*531,59*				*13609*		

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*60,68*				*1553*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*119,34*		*3055*				
		Сметная стоимость				*41243*				
31	**11-340201-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы светофорной канализации из ПХВ труб Д-100мм**	**0,048**	**1870769,38**	**--**	**89797**	**--**	**8050**	**152,95**	**7**
		кан.-км		**136544,58**	**--**	**6554**	**--**	**62,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*167710,08*		*8050*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*84794,19*				*4070*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*82915,90*				*3980*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*163078,36*		*7828*				
		Сметная стоимость				*105675*				
32	**11-340201-0302 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы светофорной канализации из ПХВ труб Д-100мм. Устройство. Более 2-х отверстий**	**0,064**	**1861529,52**	**--**	**119138**	**--**	**10326**	**142,60**	**9**
		канало-километр трубопровода		**127304,72**	**--**	**8148**	**--**	**62,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*161337,07*		*10326*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*79056,23*				*5060*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*82280,84*				*5266*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*161829,33*		*10357*				
		Сметная стоимость				*139821*				
33	**13-080208-0201 РСНБ РК 2015**	**Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм**	**80**	**339,38**	**15,12**	**27151**	**1210**	**7809**	**0,18**	**15**
		м		**182,70**	**3,83**	**14616**	**307**	**42,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*97,61*		*7809*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*79,84*				*6387*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17,77*				*1422*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,96*		*2797*				
		Сметная стоимость				*37757*				
34	**21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм**	**0,04936**	**146062,26**	**--**	**7210**	**--**	**306**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*6193,04*		*306*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6193,04*				*306*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12180,42*		*601*				
		Сметная стоимость				*8117*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**306452**	**1210**			**105**
			Тенге			**92475**	**307**			**--**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**27151**				
	Материалы -		Тенге			**11325**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**14923**			
		Накладные расходы -	Тенге			**7809**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**6387**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1422**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**2797**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**37756**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**15**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**14923**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**279301**				
	Материалы -		Тенге			**194233**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**77859**			

	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7210				
		Накладные расходы -	Тенге			60268				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					46456		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					13812		
		Сметная прибыль -	Тенге			27166				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			366735				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							90
		Сметная заработная плата -	Тенге				77859			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			404491				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							105
		Сметная заработная плата -	Тенге				92781			
		РАЗДЕЛ 5.Приямки кабельной канализации (2шт)								
35	**11-010205-0402 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	**0,686**	**2652,19**	**--**	**1819**	**--**	**1198**	**3,22**	**2**
		м3 грунта		**2652,19**	**--**	**1819**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1746,35***		***1198***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***1567,44***				***1075***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***178,91***				***123***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***351,88***		***241***				
		Сметная стоимость				***3258***				
36	**11-010205-1302 РСНБ РК 2015**	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2**	**0,686**	**564,54**	**--**	**387**	**--**	**255**	**0,71**	**--**
		м3 грунта		**564,54**	**--**	**387**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***371,73***		***255***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***333,64***				***229***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***38,08***				***26***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***74,90***		***51***				
		Сметная стоимость				***693***				
37	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**1,2005**	**1038,55**	**--**	**1247**	**--**	**53**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***44,03***		***53***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***44,03***				***53***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***86,61***		***104***				
		Сметная стоимость				***1404***				
38	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонного фундамента под приямки**	**0,32**	**16858,59**	**781,17**	**5395**	**250**	**470**	**1,55**	**--**
		м3		**1278,73**	**211,93**	**409**	**68**	**48,5**	**0,21**	**--**
		Накладные расходы -		***1468,43***		***470***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***722,97***				***231***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***745,46***				***239***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1466,16***		***469***				
		Сметная стоимость				***6334***				
39	**11-090606-0112 РСНБ РК 2015**	**Монтаж приямков**	**0,06**	**100444,41**	**17109,70**	**6027**	**1027**	**3183**	**74,98**	**4**
		т		**76215,67**	**645,44**	**4573**	**39**	**60,9**	**0,53**	**--**
		Накладные расходы -		***53051,93***		***3183***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		***46808,41***				***2809***		

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6243,52*				*375*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***12279,71***		***737***				
		Сметная стоимость				***9947***				
40	**21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Приямок 400х400х600(2шт)**	**0,06**	**345906,56**	**--**	**20754**	**--**	**880**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***14666,44***		***880***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14666,44*				*880*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***28845,84***		***1731***				
		Сметная стоимость				***23365***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**35629**	**1277**			**8**
			Тенге			**7189**	**107**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**8848**				
	Материалы -		Тенге			**4736**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2684**			
	Транспортные расходы -		Тенге			**1247**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1976**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1535**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**441**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**866**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**11690**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2684**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**26781**				
	Материалы -		Тенге			**427**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**4612**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**20754**				
		Накладные расходы -	Тенге			**4063**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**2809**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1254**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**2468**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**33312**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4612**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**45002**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**8**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7295**			
		<u>РАЗДЕЛ 6.Устройство колодцев кабельной канализации (6шт)</u>								
41	**11-010205-0203 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м**	**16,8**	**3430,40**	**--**	**57631**	**--**	**37947**	**3,88**	**65**
		м3 грунта		**3430,40**	**--**	**57631**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***2258,77***		***37947***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2027,37*				*34060*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*231,41*				*3888*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***455,13***		***7646***				
		Сметная стоимость				***103225***				
42	**11-010205-0503 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы**	**14,568**	**1200,00**	**--**	**17482**	**--**	**11511**	**1,39**	**20**

		м3		1200,00	--	17482	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*790,15*		*11511*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*709,20*				*10332*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*80,95*				*1179*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*159,21*		*2319*				
		Сметная стоимость				*31312*				
43	11-010205-1303 РСНБ РК 2015	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	9,69	755,75	--	7323	--	4822	0,95	9
		м3		755,75	--	7323	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*497,63*		*4822*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*446,65*				*4328*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50,98*				*494*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*100,27*		*972*				
		Сметная стоимость				*13117*				
44	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	16,9575	1038,55	--	17611	--	747	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,03*		*747*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*747*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*1469*				
		Сметная стоимость				*19826*				
45	11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	14,4	150,10	107,75	2161	1552	777	0,05	1
		м2 основания или покрытия		42,35	33,38	610	481	60,3	0,03	--
		Накладные расходы -		*53,96*		*777*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*45,66*				*658*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,30*				*120*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,32*		*235*				
		Сметная стоимость				*3173*				
46	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-Б1	1,002	16858,59	781,17	16892	783	1471	1,55	2
		м3		1278,73	211,93	1281	212	48,5	0,21	--
		Накладные расходы -		*1468,43*		*1471*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*722,97*				*724*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*745,46*				*747*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1466,16*		*1469*				
		Сметная стоимость				*19832*				
47	11-340201-0503 РСНБ РК 2015 при	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-3, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство	6	64021,83	2557,34	384131	15344	60451	10,64	64
		колодец		10320,18	1050,50	61921	6303	62,1	0,77	5
		Накладные расходы -		*10075,11*		*60451*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*7061,19*				*42367*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3013,92*				*18084*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5927,76*		*35567*				
		Сметная стоимость				*480148*				

48	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	**0,66**	**795,22**	**14,39**	**525**	**9**	**109**	**0,24**	**--**
		м2		**245,04**	**2,34**	**162**	**2**	**50,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***164,71***		***109***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		***125,67***				***83***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***39,05***				***26***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***76,80***		***51***				
		Сметная стоимость				***684***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**503756**	**17688**			**161**
			Тенге			**146409**	**6998**			**5**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**503756**				
	Материалы -		Тенге			**322048**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**153407**			
	Транспортные расходы -		Тенге			**17611**				
		Накладные расходы -	Тенге			**117835**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**92552**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**25283**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**49727**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**671319**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**166**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**153407**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			**671319**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**166**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**153407**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1137380**	**40042**			**380**
			Тенге			**342655**	**13362**			**11**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**86742**				
	Материалы -		Тенге			**46179**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**37272**			
		Накладные расходы -	Тенге			**20306**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**15952**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**4354**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**8564**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**115612**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**37**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**37272**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**976497**				
	Материалы -		Тенге			**593577**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**296955**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**21981**				
	Местные материалы -		Тенге			**18974**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**29437**				
		Накладные расходы -	Тенге			**223917**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**175090**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**48827**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**96033**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1296448**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**332**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**296955**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**74141**				
	Материалы -		Тенге			**2230**				

	Всего заработная плата -		Тенге				**21790**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**42304**				
		Накладные расходы -	Тенге			**16976**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**13270**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**3706**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**7289**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**98407**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**22**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**21790**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**1510466**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**390**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**356016**			

Всего в тенге:	1 510 466
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	1 510 466
Оборудование	0
Итого:	**1 510 466**
Временные здания и сооружения 1,76%	26 584
Итого:	**1 537 050**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	42 884
Итого:	**1 579 934**
Итого в текущих ценах на 2018 год - 100% (К=1,1338991):	**1 791 486**
НДС 12%	214 978
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**2 006 464**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**2 006 423**
в том числе НДС 12%:	214 974

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 29-ти светофорных объектов.

на Ул. Казыбек би - ул. Байзакова

АКТ
приемки выполненных работ
за июль 2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж конструкций металлических								
		Фм-Б1-3шт								
		Фм-в-2шт								
1	11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	**Монтаж Арка А1-2к-16(1шт)**	0,201	79692,02	16712,22	16018	3359	9193	66,92	13
		т		61829,31	4890,86	12428	983	60,9	4,15	1
		Накладные расходы -		*45734,34*		*9193*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*40632,58*				*8167*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5101,76*				*1025*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10034,11*		*2017*				
		Сметная стоимость				*27227*				
2	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Стоимость мет арки А1-2к-16(1шт)**	0,201	387553,58	--	77898	--	3303	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16432,27*		*3303*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*3303*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*6496*				
		Сметная стоимость				*87697*				
3	13-080202-1801 РСНБ РК 2015	**Оттяжка тросовая к металлоконструкциям**	4	3962,18	1837,28	15849	7349	5523	2,30	9
		шт		2124,90	593,20	8500	2373	42,8	0,51	2
		Накладные расходы -		*1380,67*		*5523*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1163,35*				*4653*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*217,32*				*869*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*427,43*		*1710*				
		Сметная стоимость				*23081*				

4	21-050310-0709 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость троса	1,3	1649,34	--	2144	--	91	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*69,93*		*91*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*69,93*				*91*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*137,54*		*179*				
		Сметная стоимость				*2414*				
5	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость талрепа(шт4)	0,004	387553,58	--	1550	--	66	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16432,27*		*66*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*66*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*129*				
		Сметная стоимость				*1745*				
6	21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость комплекта зажимов планочных(шт4)	0,004	329942,85	--	1320	--	56	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13989,58*		*56*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13989,58*				*56*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27514,59*		*110*				
		Сметная стоимость				*1486*				
7	11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	Монтаж консоли К2-2-7(1шт)	0,124	79692,02	16712,22	9882	2072	5671	66,92	8
		т		61829,31	4890,86	7667	606	60,9	4,15	1
		Накладные расходы -		*45734,34*		*5671*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*40632,58*				*5038*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5101,76*				*633*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10034,11*		*1244*				
		Сметная стоимость				*16797*				
8	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость мет консоли К2-2-7(1шт)	0,124	387553,58	--	48057	--	2038	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16432,27*		*2038*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*2038*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*4008*				
		Сметная стоимость				*54102*				
9	13-080202-1801 РСНБ РК 2015	Оттяжка тросовая к металлоконструкциям	2	3962,18	1837,28	7924	3675	2761	2,30	5
		шт		2124,90	593,20	4250	1186	42,8	0,51	1
		Накладные расходы -		*1380,67*		*2761*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1163,35*				*2327*		

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*217,32*				*435*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***427,43***		***855***				
		Сметная стоимость				***11540***				
10	**21-050310-0709 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость троса**	**1,3**	**1649,34**	**--**	**2144**	**--**	**91**	**--**	**--**
		10м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***69,93***		***91***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*69,93*				*91*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***137,54***		***179***				
		Сметная стоимость				***2414***				
11	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость талрепа(шт2)**	**0,002**	**387553,58**	**--**	**775**	**--**	**33**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***16432,27***		***33***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*33*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***32318,87***		***65***				
		Сметная стоимость				***873***				
12	**21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость комплекта зажимов планочных(шт2)**	**0,002**	**329942,85**	**--**	**660**	**--**	**28**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***13989,58***		***28***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13989,58*				*28*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***27514,59***		***55***				
		Сметная стоимость				***743***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**184221**	**16455**			**36**
			Тенге			**32844**	**5149**			**4**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**23773**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**16309**			
		Накладные расходы -	Тенге			**8284**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**6980**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1304**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**2565**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**34622**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**17**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**16309**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**4288**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**4288**				
		Накладные расходы -	Тенге			**182**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**358**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**4828**				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**156160**				
	Материалы -		Тенге			**374**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**21684**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**130260**				
		Накладные расходы -	Тенге			**20387**				

		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					13206		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					7181		
		Сметная прибыль -	Тенге			14124				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			190670				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата -	Тенге				21684			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			230120				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							40
		Сметная заработная плата -	Тенге				37993			
		РАЗДЕЛ 2.Монтаж аппаратуры управления								
13	**11-010205-0407 РСНБ РК 2015**	**Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы под фундамент МО-3**	**0,66**	**2349,08**	**--**	**1550**	**--**	**1021**	**2,85**	**2**
		м3 грунта		**2349,08**	**--**	**1550**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1546,77***		***1021***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***1388,31***				***916***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***158,47***				***105***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***311,67***		***206***				
		Сметная стоимость				***2777***				
14	**11-010205-1303 РСНБ РК 2015**	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства,группа грунтов 3**	**0,66**	**755,75**	**--**	**499**	**--**	**328**	**0,95**	**1**
		м3		**755,75**	**--**	**499**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***497,63***		***328***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***446,65***				***295***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***50,98***				***34***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***100,27***		***66***				
		Сметная стоимость				***894***				
15	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**1,155**	**1038,55**	**--**	**1200**	**--**	**51**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***44,03***		***51***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***44,03***				***51***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***86,61***		***100***				
		Сметная стоимость				***1351***				
16	**11-060101-0103 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонного фундамента под основание МО-3**	**0,45**	**19331,64**	**1050,33**	**8699**	**473**	**1261**	**4,04**	**2**
		м3		**3634,18**	**288,41**	**1635**	**130**	**48,5**	**0,28**	**--**
		Накладные расходы -		***2802,78***		***1261***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***1902,46***				***856***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***900,33***				***405***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1770,75***		***797***				
		Сметная стоимость				***10757***				
17	**11-090606-0112 РСНБ РК 2015**	**Установка основания под оборудование**	**0,0623**	**100444,41**	**17109,70**	**6258**	**1066**	**3305**	**74,98**	**5**
		т		**76215,67**	**645,44**	**4748**	**40**	**60,9**	**0,53**	**--**
		Накладные расходы -		***53051,93***		***3305***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		***46808,41***				***2916***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***6243,52***				***389***		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12279,71*		*765*				
		Сметная стоимость				*10328*				
18	**21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость мет/основания МО-3 под аппаратуру дорожного контроллера с окраской за 2 раза**	**0,0623**	**345906,56**	**--**	**21550**	**--**	**914**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*14666,44*		*914*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14666,44*				*914*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28845,84*		*1797*				
		Сметная стоимость				*24261*				
19	**13-080304-0207 РСНБ РК 2015**	**Установка дорожного контроллера для простых перекрестков (до 16 направлений)**	**1**	**11972,91**	**2986,02**	**11973**	**2986**	**3158**	**4,60**	**5**
		шт		**4818,96**	**1122,11**	**4819**	**1122**	**42,8**	**0,94**	**1**
		Накладные расходы -		*3158,24*		*3158*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*2542,78*				*2543*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*615,47*				*615*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1210,49*		*1210*				
		Сметная стоимость				*16342*				
20	**ТПРАЙС"TLP"**	**Стоимость дорожного контроллера для простых перекрестков (до 16 направлений)**	**1**	**1702299,36**	**--**	**1702299**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*72177,49*		*72177*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*72177,49*				*72177*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*141958,15*		*141958*				
		Сметная стоимость				*1916435*				
		Контур заземления контроллера-1компл								
21	**11-010205-0102 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях без крепления с вертикальными стенками**	**2,3**	**1539,10**	**--**	**3540**	**--**	**2331**	**1,74**	**4**
		м3		**1539,10**	**--**	**3540**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*1013,43*		*2331*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*909,61*				*2092*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*103,83*				*239*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*204,20*		*470*				
		Сметная стоимость				*6341*				
22	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**2,3**	**899,47**	**--**	**2069**	**--**	**1362**	**1,12**	**3**
		м3		**899,47**	**--**	**2069**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*592,26*		*1362*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*531,59*				*1223*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*60,68*				*140*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*119,34*		*274*				
		Сметная стоимость				*3706*				
23	**13-080208-0104 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 20 мм**	**8**	**2470,47**	**140,75**	**19764**	**1126**	**3828**	**0,81**	**6**
		шт		**799,32**	**38,32**	**6395**	**307**	**42,8**	**0,03**	**--**
		Накладные расходы -		*478,46*		*3828*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*358,51*				*2868*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*119,95*				*960*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*235,91*		*1887*				
		Сметная стоимость				*25479*				

24	21-050301-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	0,0288	138351,55	--	3985	--	169	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5866,11*		*169*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5866,11*				*169*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11537,41*		*332*				
		Сметная стоимость				*4486*				
25	13-080208-0201 РСНБ РК 2015	Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм	12	339,38	15,12	4073	181	1171	0,18	2
		м		182,70	3,83	2192	46	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*97,61*		*1171*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*79,84*				*958*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17,77*				*213*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,96*		*420*				
		Сметная стоимость				*5664*				
26	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,007404	146062,26	--	1081	--	46	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6193,04*		*46*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6193,04*				*46*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12180,42*		*90*				
		Сметная стоимость				*1217*				
		Контур заземления конструктивов-3компл								
27	11-010205-0403 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3	0,648	3893,03	--	2523	--	1661	4,73	3
		м3 грунта		3893,03	--	2523	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*2563,40*		*1661*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2300,78*				*1491*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*262,62*				*170*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*516,51*		*335*				
		Сметная стоимость				*4519*				
28	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	0,648	1200,00	--	778	--	512	1,39	1
		м3 грунта		1200,00	--	778	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*790,15*		*512*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*709,20*				*460*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*80,95*				*52*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*159,21*		*103*				
		Сметная стоимость				*1393*				
29	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	12	2470,47	140,75	29646	1689	5742	0,81	10
		шт.		799,32	38,32	9592	460	42,8	0,03	--
		Накладные расходы -		*478,46*		*5742*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*358,51*				*4302*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*119,95*				*1439*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*235,91*		*2831*				

		Сметная стоимость				*38218*				
30	**13-080208-0201 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	**18**	**339,38**	**15,12**	**6109**	**272**	**1757**	**0,18**	**3**
		м		**182,70**	**3,83**	**3289**	**69**	**42,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*97,61*		*1757*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*79,84*				*1437*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17,77*				*320*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,96*		*629*				
		Сметная стоимость				*8495*				
31	**21-050301-2704 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм**	**0,0288**	**166822,81**	**--**	**4804**	**--**	**204**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*7073,29*		*204*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7073,29*				*204*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13911,69*		*401*				
		Сметная стоимость				*5408*				
32	**21-050301-2702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм**	**0,0288**	**170162,29**	**--**	**4901**	**--**	**208**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*7214,88*		*208*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7214,88*				*208*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14190,17*		*409*				
		Сметная стоимость				*5517*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**1837299**	**7793**			**46**
			Тенге			**43628**	**2173**			**2**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**1702299**				
	Накладные расходы -		Тенге			**72177**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**141958**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**1916435**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**71564**				
	Материалы -		Тенге			**39023**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**28290**			
		Накладные расходы -	Тенге			**15656**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**12108**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**3548**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**6978**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**94197**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**28**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**28290**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**35628**				
	Материалы -		Тенге			**6591**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**12723**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**14771**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**1200**				
		Накладные расходы -	Тенге			**9154**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**7332**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1822**		

		Сметная прибыль -	Тенге			**3583**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**48365**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**15**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**12723**			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			**27808**				
Материалы -			Тенге			**444**				
Всего заработная плата -			Тенге				**4788**			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**21550**				
		Накладные расходы -	Тенге			**4219**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**2916**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1303**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**2562**				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			**34589**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4788**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**2093585**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**48**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**45802**			
РАЗДЕЛ 3.Монтаж светофорных стоек										
33	**11-010205-0407 РСНБ РК 2015**	**Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы**	**3,87072**	**2349,08**	**--**	**9093**	**--**	**5987**	**2,85**	**11**
		м3 грунта		**2349,08**	**--**	**9093**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1546,77***		***5987***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***1388,31***				***5374***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***158,47***				***613***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***311,67***		***1206***				
		Сметная стоимость				***16286***				
34	**11-010205-1303 РСНБ РК 2015**	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3**	**3,87072**	**755,75**	**--**	**2925**	**--**	**1926**	**0,95**	**4**
		м3		**755,75**	**--**	**2925**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***497,63***		***1926***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***446,65***				***1729***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***50,98***				***197***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***100,27***		***388***				
		Сметная стоимость				***5239***				
35	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**6,77376**	**1038,55**	**--**	**7035**	**--**	**298**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***44,03***		***298***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***44,03***				***298***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***86,61***		***587***				
		Сметная стоимость				***7920***				
36	**11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонного фундамента светофорной стойки**	**2,7**	**20414,21**	**831,12**	**55118**	**2244**	**9581**	**5,64**	**15**
		м3		**5073,36**	**233,24**	**13698**	**630**	**48,5**	**0,23**	**1**
		Накладные расходы -		***3548,39***		***9581***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***2573,70***				***6949***		

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*974,69*				*2632*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1917,01***		***5176***				
		Сметная стоимость				***69875***				
37	**11-090301-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03**	**Монтаж светофорной стойки с приямком массой до 0,5 т**	**0,68**	**21252,56**	**9029,92**	**14452**	**6140**	**6426**	**11,08**	**8**
		т		**10744,71**	**2722,13**	**7306**	**1851**	**60,9**	**2,33**	**2**
		Накладные расходы -		***9450,15***		***6426***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*8201,30*				*5577*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1248,84*				*849*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***2456,22***		***1670***				
		Сметная стоимость				***22548***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**88623**	**8384**			**37**
			Тенге			**33022**	**2481**			**2**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**74171**				
	Материалы -		Тенге			**39176**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**26346**			
	Транспортные расходы -		Тенге			**7035**				
		Накладные расходы -	Тенге			**17792**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**14052**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**3740**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**7357**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**99320**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**31**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**26346**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**14452**				
	Материалы -		Тенге			**1005**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**9157**			
		Накладные расходы -	Тенге			**6426**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**5577**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**849**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1670**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**22548**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**9**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**9157**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**121869**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**40**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**35503**			
		РАЗДЕЛ 4.Тросовые растяжки								
38	**13-080202-1801 РСНБ РК 2015**	**Оттяжка тросовая. Монтаж к стене здания с установкой крюка**	**4**	**3962,18**	**1837,28**	**15849**	**7349**	**5523**	**2,30**	**9**
		шт.		**2124,90**	**593,20**	**8500**	**2373**	**42,8**	**0,51**	**2**
		Накладные расходы -		***1380,67***		***5523***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1163,35*				*4653*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*217,32*				*869*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***427,43***		***1710***				
		Сметная стоимость				***23081***				

39	21-050307-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	4,455	247,45	--	1102	--	47	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,49*		*47*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,49*				*47*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,64*		*92*				
		Сметная стоимость				*1241*				
40	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость талрепа	0,004	387553,58	--	1550	--	66	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16432,27*		*66*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*66*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*129*				
		Сметная стоимость				*1745*				
41	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость заделка троса	0,004	387553,58	--	1550	--	66	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16432,27*		*66*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*66*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*129*				
		Сметная стоимость				*1745*				
42	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Талреп и заделка троса. Окраска масляная, количество окрасок 2	0,176	103302,22	0,86	18181	--	841	0,74	--
		м2 окрашиваемой поверхности		694,80	0,45	122	--	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*4777,17*		*841*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*381,00*				*67*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4396,17*				*774*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8646,35*		*1522*				
		Сметная стоимость				*20544*				
43	24-040109-1002 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Изоляторы стеатитовые ТУ 16-528.018-75 ИЛЮТ 757511.010-02	0,08	98971,62	--	7918	--	336	--	--
		100 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4196,40*		*336*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4196,40*				*336*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8253,44*		*660*				
		Сметная стоимость				*8914*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			46150	7349			9
			Тенге			8622	2373			2
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			23766				
	Всего заработная плата -		Тенге				10872			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7918				

		Накладные расходы -	Тенге			**5858**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**4653**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1205**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**2370**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**31995**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**11**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**10872**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**19284**				
	Материалы -		Тенге			**18059**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**122**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1102**				
		Накладные расходы -	Тенге			**888**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**67**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**821**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1614**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**21785**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**122**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**3100**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**3100**				
		Накладные расходы -	Тенге			**131**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**259**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**3490**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**57270**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**11**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**10995**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2156294**	**39982**			**128**
			Тенге			**118117**	**12176**			**10**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**1702299**				
	Накладные расходы -		Тенге			**72177**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**141958**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**1916435**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**119103**				
	Материалы -		Тенге			**39023**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**55471**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**7918**				
		Накладные расходы -	Тенге			**29798**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**23742**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**6056**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**11912**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**160814**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**56**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**55471**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**133371**				
	Материалы -		Тенге			**63826**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**39191**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**20162**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**8234**				
		Накладные расходы -	Тенге			**28015**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**21451**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**6564**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**12911**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**174298**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**46**

		Сметная заработная плата -	Тенге				**39191**			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			**201520**				
Материалы -			Тенге			**1822**				
Всего заработная плата -			Тенге				**35630**			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**154910**				
		Накладные расходы -	Тенге			**31163**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**21699**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**9464**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**18615**				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			**251297**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**37**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**35630**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**2502844**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**139**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**130292**			

Всего в тенге:	2 502 844
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	586 409
Оборудование	1 916 435
Итого:	**2 502 844**
Временные здания и сооружения 1,76%	10 321
Итого:	**2 513 165**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	16 649
Итого:	**2 529 814**
Итого в текущих ценах на 2018 год - 100% (К=1,1338991):	**2 868 553**
НДС 12%	344 226
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**3 212 780**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**3 212 714**
в том числе НДС 12%:	344 219

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 29-ти светофорных объектов.

на Ул. Шугыла - ул. Байтенева

АКТ
приемки выполненных работ
за июль 2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж аппаратуры управления								
1	11-010205-0407 РСНБ РК 2015	**Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы под фундамент МО-3**	0,66	2349,08	--	1550	--	1021	2,85	2
		м3 грунта		2349,08	--	1550	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1546,77*		*1021*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1388,31*				*916*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*158,47*				*105*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*311,67*		*206*				
		Сметная стоимость				*2777*				
2	11-010205-1303 РСНБ РК 2015	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства,группа грунтов 3**	0,66	755,75	--	499	--	328	0,95	1
		м3		755,75	--	499	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*497,63*		*328*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*446,65*				*295*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50,98*				*34*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*100,27*		*66*				
		Сметная стоимость				*894*				
3	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	1,155	1038,55	--	1200	--	51	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,03*		*51*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*51*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*100*				
		Сметная стоимость				*1351*				
4	11-060101-0103 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонного фундамента под основание МО-3**	0,45	19331,64	1050,33	8699	473	1261	4,04	2
		м3		3634,18	288,41	1635	130	48,5	0,28	--
		Накладные расходы -		*2802,78*		*1261*				

		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1902,46*				*856*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*900,33*				*405*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1770,75*		*797*				
		Сметная стоимость				*10757*				
5	**11-090606-0112 РСНБ РК 2015**	**Установка основания под оборудование**	**0,0623**	**100444,41**	**17109,70**	**6258**	**1066**	**3305**	**74,98**	**5**
		т		**76215,67**	**645,44**	**4748**	**40**	**60,9**	**0,53**	**--**
		Накладные расходы -		*53051,93*		*3305*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*46808,41*				*2916*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6243,52*				*389*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12279,71*		*765*				
		Сметная стоимость				*10328*				
6	**21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость мет/основания МО-3 под аппаратуру дорожного контроллера с окраской за 2 раза**	**0,0623**	**345906,56**	**--**	**21550**	**--**	**914**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*14666,44*		*914*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14666,44*				*914*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28845,84*		*1797*				
		Сметная стоимость				*24261*				
				Контур заземления контроллера-1компл						
7	**11-010205-0102 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях без крепления с вертикальными стенками**	**2,3**	**1539,10**	**--**	**3540**	**--**	**2331**	**1,74**	**4**
		м3		**1539,10**	**--**	**3540**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*1013,43*		*2331*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*909,61*				*2092*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*103,83*				*239*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*204,20*		*470*				
		Сметная стоимость				*6341*				
8	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**2,3**	**899,47**	**--**	**2069**	**--**	**1362**	**1,12**	**3**
		м3		**899,47**	**--**	**2069**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*592,26*		*1362*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*531,59*				*1223*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*60,68*				*140*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*119,34*		*274*				
		Сметная стоимость				*3706*				
9	**13-080208-0104 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 20 мм**	**8**	**2470,47**	**140,75**	**19764**	**1126**	**3828**	**0,81**	**6**
		шт		**799,32**	**38,32**	**6395**	**307**	**42,8**	**0,03**	**--**
		Накладные расходы -		*478,46*		*3828*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*358,51*				*2868*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*119,95*				*960*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*235,91*		*1887*				
		Сметная стоимость				*25479*				
10	**21-050301-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм**	**0,0288**	**138351,55**	**--**	**3985**	**--**	**169**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*5866,11*		*169*				

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5866,11*				*169*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11537,41*		*332*				
		Сметная стоимость				*4486*				
11	**13-080208-0201 РСНБ РК 2015**	**Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм**	**12**	**339,38**	**15,12**	**4073**	**181**	**1171**	**0,18**	**2**
		м		**182,70**	**3,83**	**2192**	**46**	**42,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*97,61*		*1171*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*79,84*				*958*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17,77*				*213*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,96*		*420*				
		Сметная стоимость				*5664*				
12	**21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм**	**0,007404**	**146062,26**	**--**	**1081**	**--**	**46**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*6193,04*		*46*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6193,04*				*46*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12180,42*		*90*				
		Сметная стоимость				*1217*				
		Контур заземления конструктивов-3компл								
13	**11-010205-0403 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3**	**0,648**	**3893,03**	**--**	**2523**	**--**	**1661**	**4,73**	**3**
		м3 грунта		**3893,03**	**--**	**2523**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*2563,40*		*1661*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2300,78*				*1491*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*262,62*				*170*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*516,51*		*335*				
		Сметная стоимость				*4519*				
14	**11-010205-0503 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	**0,648**	**1200,00**	**--**	**778**	**--**	**512**	**1,39**	**1**
		м3 грунта		**1200,00**	**--**	**778**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*790,15*		*512*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*709,20*				*460*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*80,95*				*52*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*159,21*		*103*				
		Сметная стоимость				*1393*				
15	**13-080208-0104 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	**12**	**2470,47**	**140,75**	**29646**	**1689**	**5742**	**0,81**	**10**
		шт.		**799,32**	**38,32**	**9592**	**460**	**42,8**	**0,03**	**--**
		Накладные расходы -		*478,46*		*5742*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*358,51*				*4302*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*119,95*				*1439*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*235,91*		*2831*				
		Сметная стоимость				*38218*				
16	**13-080208-0201 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	**18**	**339,38**	**15,12**	**6109**	**272**	**1757**	**0,18**	**3**
		м		**182,70**	**3,83**	**3289**	**69**	**42,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*97,61*		*1757*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*79,84*				*1437*		

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17,77*				*320*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***34,96***		***629***				
		Сметная стоимость				***8495***				
17	**21-050301-2704 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм**	**0,0288**	**166822,81**	**--**	**4804**	**--**	**204**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***7073,29***		***204***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7073,29*				*204*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***13911,69***		***401***				
		Сметная стоимость				***5408***				
18	**21-050301-2702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм**	**0,0288**	**170162,29**	**--**	**4901**	**--**	**208**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***7214,88***		***208***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7214,88*				*208*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***14190,17***		***409***				
		Сметная стоимость				***5517***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**123027**	**4807**			**41**
			Тенге			**38809**	**1051**			**1**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**59591**				
	Материалы -		Тенге			**34855**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**22349**			
		Накладные расходы -	Тенге			**12498**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**9565**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**2933**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**5767**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**77856**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**22**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**22349**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**35628**				
	Материалы -		Тенге			**6591**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**12723**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**14771**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**1200**				
		Накладные расходы -	Тенге			**9154**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**7332**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1822**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**3583**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**48365**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**15**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**12723**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**27808**				
	Материалы -		Тенге			**444**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**4788**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**21550**				
		Накладные расходы -	Тенге			**4219**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**2916**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1303**		

		Сметная прибыль -	Тенге			**2562**				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			**34589**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4788**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**160809**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**42**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**39861**			
РАЗДЕЛ 2.Монтаж светофорных стоек										
19	**11-010205-0407 РСНБ РК 2015**	**Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы**	**3,87072**	**2349,08**	**--**	**9093**	**--**	**5987**	**2,85**	**11**
		м3 грунта		**2349,08**	**--**	**9093**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1546,77***		***5987***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***1388,31***				***5374***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***158,47***				***613***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***311,67***		***1206***				
		Сметная стоимость				***16286***				
20	**11-010205-1303 РСНБ РК 2015**	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3**	**3,87072**	**755,75**	**--**	**2925**	**--**	**1926**	**0,95**	**4**
		м3		**755,75**	**--**	**2925**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***497,63***		***1926***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***446,65***				***1729***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***50,98***				***197***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***100,27***		***388***				
		Сметная стоимость				***5239***				
21	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**6,77376**	**1038,55**	**--**	**7035**	**--**	**298**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***44,03***		***298***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***44,03***				***298***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***86,61***		***587***				
		Сметная стоимость				***7920***				
22	**11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонного фундамента светофорной стойки**	**2,7**	**20414,21**	**831,12**	**55118**	**2244**	**9581**	**5,64**	**15**
		м3		**5073,36**	**233,24**	**13698**	**630**	**48,5**	**0,23**	**1**
		Накладные расходы -		***3548,39***		***9581***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***2573,70***				***6949***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***974,69***				***2632***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1917,01***		***5176***				
		Сметная стоимость				***69875***				
23	**11-090301-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03**	**Монтаж светофорной стойки с приямком массой до 0,5 т**	**0,706**	**21252,56**	**9029,92**	**15004**	**6375**	**6672**	**11,08**	**8**
		т		**10744,71**	**2722,13**	**7586**	**1922**	**60,9**	**2,33**	**2**
		Накладные расходы -		***9450,15***		***6672***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		***8201,30***				***5790***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***1248,84***				***882***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***2456,22***		***1734***				

		Сметная стоимость				*23410*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**89175**	**8619**			**38**
			Тенге			**33302**	**2552**			**2**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**74171**				
	Материалы -		Тенге			**39176**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**26346**			
	Транспортные расходы -		Тенге			**7035**				
		Накладные расходы -	Тенге			**17792**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**14052**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**3740**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**7357**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**99320**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**31**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**26346**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**15004**				
	Материалы -		Тенге			**1043**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**9508**			
		Накладные расходы -	Тенге			**6672**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**5790**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**882**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1734**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**23410**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**9**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**9508**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**122731**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**40**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**35853**			
		РАЗДЕЛ 3.Устройство кабельной канализации								
24	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**23,04**	**1567,60**	**--**	**36118**	**--**	**23782**	**1,77**	**41**
		м3 грунта		**1567,60**	**--**	**36118**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1032,20***		***23782***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***926,45***				***21345***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***105,75***				***2436***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***207,98***		***4792***				
		Сметная стоимость				***64692***				
25	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**23,04**	**899,47**	**--**	**20724**	**--**	**13646**	**1,12**	**26**
		м3 грунта		**899,47**	**--**	**20724**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***592,26***		***13646***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***531,59***				***12248***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***60,68***				***1398***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***119,34***		***2750***				
		Сметная стоимость				***37119***				
26	**11-340201-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы светофорной канализации из ПХВ труб Д-100мм**	**0,026**	**1870769,38**	**--**	**48640**	**--**	**4360**	**152,95**	**4**
		кан.-км		**136544,58**	**--**	**3550**	**--**	**62,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***167710,08***		***4360***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		***84794,19***				***2205***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***82915,90***				***2156***		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*163078,36*		*4240*				
		Сметная стоимость				*57240*				
27	**11-340201-0302 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы светофорной канализации из ПХВ труб Д-100мм. Устройство. Более 2-х отверстий**	**0,092**	**1861529,52**	**--**	**171261**	**--**	**14843**	**142,60**	**13**
		канало-километр трубопровода		**127304,72**	**--**	**11712**	**--**	**62,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*161337,07*		*14843*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*79056,23*				*7273*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*82280,84*				*7570*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*161829,33*		*14888*				
		Сметная стоимость				*200992*				
28	**13-080208-0201 РСНБ РК 2015**	**Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм**	**72**	**339,38**	**15,12**	**24436**	**1089**	**7028**	**0,18**	**13**
		м		**182,70**	**3,83**	**13155**	**276**	**42,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*97,61*		*7028*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*79,84*				*5748*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17,77*				*1280*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,96*		*2517*				
		Сметная стоимость				*33981*				
29	**21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм**	**0,044424**	**146062,26**	**--**	**6489**	**--**	**275**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*6193,04*		*275*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6193,04*				*275*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12180,42*		*541*				
		Сметная стоимость				*7305*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**307666**	**1089**			**97**
			Тенге			**85258**	**276**			**--**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**24436**				
	Материалы -		Тенге			**10192**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**13430**			
		Накладные расходы -	Тенге			**7028**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**5748**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1280**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**2517**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**33981**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**13**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13430**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**283231**				
	Материалы -		Тенге			**204639**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**72104**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**6489**				
		Накладные расходы -	Тенге			**56906**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**43071**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**13835**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**27211**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**367348**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**84**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**72104**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**401329**				

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							97
		Сметная заработная плата -	Тенге				85534			
		РАЗДЕЛ 4.Приямки кабельной канализации (2шт)								
30	**11-010205-0402 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	**0,686**	**2652,19**	**--**	**1819**	**--**	**1198**	**3,22**	**2**
		м3 грунта		**2652,19**	**--**	**1819**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1746,35***		***1198***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***1567,44***				***1075***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***178,91***				***123***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***351,88***		***241***				
		Сметная стоимость				***3258***				
31	**11-010205-1302 РСНБ РК 2015**	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2**	**0,686**	**564,54**	**--**	**387**	**--**	**255**	**0,71**	**--**
		м3 грунта		**564,54**	**--**	**387**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***371,73***		***255***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***333,64***				***229***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***38,08***				***26***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***74,90***		***51***				
		Сметная стоимость				***693***				
32	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**1,2005**	**1038,55**	**--**	**1247**	**--**	**53**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***44,03***		***53***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***44,03***				***53***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***86,61***		***104***				
		Сметная стоимость				***1404***				
33	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонного фундамента под приямки**	**0,32**	**16858,59**	**781,17**	**5395**	**250**	**470**	**1,55**	**--**
		м3		**1278,73**	**211,93**	**409**	**68**	**48,5**	**0,21**	**--**
		Накладные расходы -		***1468,43***		***470***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***722,97***				***231***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***745,46***				***239***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1466,16***		***469***				
		Сметная стоимость				***6334***				
34	**11-090606-0112 РСНБ РК 2015**	**Монтаж приямков**	**0,06**	**100444,41**	**17109,70**	**6027**	**1027**	**3183**	**74,98**	**4**
		т		**76215,67**	**645,44**	**4573**	**39**	**60,9**	**0,53**	**--**
		Накладные расходы -		***53051,93***		***3183***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		***46808,41***				***2809***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***6243,52***				***375***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***12279,71***		***737***				
		Сметная стоимость				***9947***				
35	**21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Приямок 400х400х600(2шт)**	**0,06**	**345906,56**	**--**	**20754**	**--**	**880**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

		Накладные расходы -		*14666,44*		*880*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14666,44*				*880*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28845,84*		*1731*				
		Сметная стоимость				*23365*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**35629**	**1277**			**8**
			Тенге			**7189**	**107**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**8848**				
	Материалы -		Тенге			**4736**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2684**			
	Транспортные расходы -		Тенге			**1247**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1976**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1535**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**441**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**866**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**11690**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2684**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**26781**				
	Материалы -		Тенге			**427**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**4612**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**20754**				
		Накладные расходы -	Тенге			**4063**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**2809**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1254**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**2468**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**33312**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4612**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**45002**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**8**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7295**			
		РАЗДЕЛ 5.Устройство колодцев кабельной канализации (4шт)								
36	**11-010205-0203 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м**	**11,2**	**3430,40**	**--**	**38420**	**--**	**25298**	**3,88**	**43**
		м3 грунта		**3430,40**	**--**	**38420**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*2258,77*		*25298*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2027,37*				*22706*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*231,41*				*2592*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*455,13*		*5097*				
		Сметная стоимость				*68816*				
37	**11-010205-0503 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы**	**9,712**	**1200,00**	**--**	**11654**	**--**	**7674**	**1,39**	**14**
		м3		**1200,00**	**--**	**11654**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*790,15*		*7674*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*709,20*				*6888*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*80,95*				*786*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*159,21*		*1546*				
		Сметная стоимость				*20874*				

38	11-010205-1303 РСНБ РК 2015	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	6,46	755,75	--	4882	--	3215	0,95	6
		м3		755,75	--	4882	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*497,63*		*3215*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*446,65*				*2885*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50,98*				*329*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*100,27*		*648*				
		Сметная стоимость				*8744*				
39	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	11,305	1038,55	--	11741	--	498	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,03*		*498*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*498*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*979*				
		Сметная стоимость				*13218*				
40	11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	9,6	150,10	107,75	1441	1034	518	0,05	--
		м2 основания или покрытия		42,35	33,38	407	320	60,3	0,03	--
		Накладные расходы -		*53,96*		*518*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*45,66*				*438*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,30*				*80*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,32*		*157*				
		Сметная стоимость				*2116*				
41	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-Б1	0,668	16858,59	781,17	11262	522	981	1,55	1
		м3		1278,73	211,93	854	142	48,5	0,21	--
		Накладные расходы -		*1468,43*		*981*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*722,97*				*483*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*745,46*				*498*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1466,16*		*979*				
		Сметная стоимость				*13222*				
42	11-340201-0503 РСНБ РК 2015 при	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-3, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство	4	64021,83	2557,34	256087	10229	40300	10,64	43
		колодец		10320,18	1050,50	41281	4202	62,1	0,77	3
		Накладные расходы -		*10075,11*		*40300*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*7061,19*				*28245*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3013,92*				*12056*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5927,76*		*23711*				
		Сметная стоимость				*320098*				
43	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	0,44	795,22	14,39	350	6	72	0,24	--
		м2		245,04	2,34	108	1	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*164,71*		*72*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*125,67*				*55*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39,05*				*17*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76,80*		*34*			
		Сметная стоимость				*456*			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**335838**	**11792**		**107**
			Тенге			**97606**	**4665**		**3**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**335838**			
	Материалы -		Тенге			**214699**			
	Всего заработная плата -		Тенге				**102271**		
	Транспортные расходы -		Тенге			**11741**			
		Накладные расходы -	Тенге			**78557**			
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**61701**	
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**16856**	
		Сметная прибыль -	Тенге			**33152**			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**447546**			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						**111**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**102271**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**447546**			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						**111**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**102271**		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**891335**	**27584**		**291**
			Тенге			**262164**	**8650**		**7**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**84027**			
	Материалы -		Тенге			**45047**			
	Всего заработная плата -		Тенге				**35779**		
		Накладные расходы -	Тенге			**19526**			
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**15314**	
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**4212**	
		Сметная прибыль -	Тенге			**8284**			
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**111836**			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						**36**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**35779**		
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**737716**			
	Материалы -		Тенге			**469840**			
	Всего заработная плата -		Тенге				**216128**		
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**21260**			
	Транспортные расходы -		Тенге			**21222**			
		Накладные расходы -	Тенге			**164385**			
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**127692**	
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**36693**	
		Сметная прибыль -	Тенге			**72168**			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**974269**			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						**243**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**216128**		
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**69593**			
	Материалы -		Тенге			**1914**			
	Всего заработная плата -		Тенге				**18908**		
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**42304**			
		Накладные расходы -	Тенге			**14954**			
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**11515**	
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**3439**	
		Сметная прибыль -	Тенге			**6764**			
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**91311**			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						**19**

		Сметная заработная плата -	Тенге				**18908**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**1177416**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**298**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**270815**			

Всего в тенге:	1 177 416
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	1 177 416
Оборудование	0
Итого:	**1 177 416**
Временные здания и сооружения 1,76%	20 723
Итого:	**1 198 139**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	33 428
Итого:	**1 231 567**
Итого в текущих ценах на 2018 год - 100% (К=1,1338991):	**1 396 472**
НДС 12%	167 577
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**1 564 049**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**1 564 017**
в том числе НДС 12%:	167 573

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 29-ти светофорных объектов.

на Ул. Гагарина - ул.Ходжанова

АКТ
приемки выполненных работ
за июль 2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж конструкций металлических								
		Фм-Б1-1шт								
1	11-010205-0109 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м**	4,86	3878,28	--	18848	--	12411	4,38	21
		м3		3878,28	--	18848	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*2553,69*		*12411*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2292,07*				*11139*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*261,62*				*1271*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*514,56*		*2501*				
		Сметная стоимость				*33760*				
2	11-010205-1303 РСНБ РК 2015	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3**	4,86	755,75	--	3673	--	2418	0,95	5
		м3		755,75	--	3673	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*497,63*		*2418*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*446,65*				*2171*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50,98*				*248*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*100,27*		*487*				
		Сметная стоимость				*6579*				
3	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	8,505	1038,55	--	8833	--	375	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,03*		*375*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*375*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*737*				
		Сметная стоимость				*9944*				
4	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	**Устройство гравийного основания под фундаменты**	0,18	4070,14	1396,49	733	251	173	0,98	--
		м3		842,98	645,41	152	116	50,8	0,62	--
		Накладные расходы -		*960,73*		*173*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*756,10*				*136*		

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*204,63*				*37*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*402,47*		*72*				
		Сметная стоимость				*978*				
5	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-Б1**	**0,18**	**16858,59**	**781,17**	**3035**	**141**	**264**	**1,55**	**--**
		м3		**1278,73**	**211,93**	**230**	**38**	**48,5**	**0,21**	**--**
		Накладные расходы -		*1468,43*		*264*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*722,97*				*130*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*745,46*				*134*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1466,16*		*264*				
		Сметная стоимость				*3563*				
6	**11-060101-0106 РСНБ РК 2015**	**Устройство ж/бетонного фундамента Фм-Б1**	**4,3**	**20495,20**	**1142,66**	**88129**	**4913**	**15114**	**5,46**	**23**
		м3		**4918,05**	**315,71**	**21148**	**1358**	**48,5**	**0,31**	**1**
		Накладные расходы -		*3515,00*		*15114*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2538,37*				*10915*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*976,62*				*4199*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1920,82*		*8260*				
		Сметная стоимость				*111503*				
7	**21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм**	**0,0178**	**151084,20**	**--**	**2689**	**--**	**114**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*6405,97*		*114*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6405,97*				*114*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12599,21*		*224*				
		Сметная стоимость				*3027*				
8	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	**0,0677**	**143165,32**	**--**	**9692**	**--**	**411**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*6070,21*		*411*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6070,21*				*411*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11938,84*		*808*				
		Сметная стоимость				*10911*				
9	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция горизонтальная обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов**	**1,8**	**795,22**	**14,39**	**1431**	**26**	**296**	**0,24**	**--**
		м2		**245,04**	**2,34**	**441**	**4**	**50,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*164,71*		*296*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*125,67*				*226*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39,05*				*70*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76,80*		*138*				
		Сметная стоимость				*1866*				
10	**11-080101-0305 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоястен, фундаментов**	**14,3**	**2968,26**	**30,56**	**42446**	**437**	**5945**	**0,54**	**8**
		м2		**540,94**	**6,43**	**7735**	**92**	**50,8**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*415,71*		*5945*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*278,06*				*3976*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*137,64*				*1968*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*270,72*		*3871*				
		Сметная стоимость				*52262*				
11	**11-080101-0306 РСНБ РК 2015**	**Убрать 1 слой гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов**	**14,3**	**-1495,77**	**-12,91**	**-21390**	**-185**	**-2898**	**-0,26**	**-4**
		м2		**-261,22**	**-1,75**	**-3735**	**-25**	**50,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*202,68*		*2898*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*133,59*				*1910*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*69,09*				*988*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*135,88*		*1943*				
		Сметная стоимость				*-16549*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**158120**	**5584**			**54**
			Тенге			**48492**	**1583**			**2**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**158120**				
	Материалы -		Тенге			**82830**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**50075**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**12382**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**8833**				
		Накладные расходы -	Тенге			**34623**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**26784**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**7839**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**15420**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**208163**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**56**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**50075**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**208163**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**56**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**50075**			
		РАЗДЕЛ 2.Монтаж аппаратуры управления								
12	**11-010205-0407 РСНБ РК 2015**	**Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы под фундамент МО-3**	**0,66**	**2349,08**	**--**	**1550**	**--**	**1021**	**2,85**	**2**
		м3 грунта		**2349,08**	**--**	**1550**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*1546,77*		*1021*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1388,31*				*916*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*158,47*				*105*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*311,67*		*206*				
		Сметная стоимость				*2777*				
13	**11-010205-1303 РСНБ РК 2015**	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства,группа грунтов 3**	**0,66**	**755,75**	**--**	**499**	**--**	**328**	**0,95**	**1**
		м3		**755,75**	**--**	**499**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*497,63*		*328*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*446,65*				*295*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50,98*				*34*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*100,27*		*66*				
		Сметная стоимость				*894*				

14	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	1,155	1038,55	--	1200	--	51	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,03*		*51*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*51*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*100*				
		Сметная стоимость				*1351*				
15	11-060101-0103 РСНБ РК 2015	Устройство бетонного фундамента под основание МО-3	0,45	19331,64	1050,33	8699	473	1261	4,04	2
		м3		3634,18	288,41	1635	130	48,5	0,28	--
		Накладные расходы -		*2802,78*		*1261*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1902,46*				*856*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*900,33*				*405*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1770,75*		*797*				
		Сметная стоимость				*10757*				
16	11-090606-0112 РСНБ РК 2015	Установка основания под оборудование	0,0623	100444,41	17109,70	6258	1066	3305	74,98	5
		т		76215,67	645,44	4748	40	60,9	0,53	--
		Накладные расходы -		*53051,93*		*3305*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*46808,41*				*2916*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6243,52*				*389*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12279,71*		*765*				
		Сметная стоимость				*10328*				
17	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость мет/основания МО-3 под аппаратуру дорожного контроллера с окраской за 2 раза	0,0623	345906,56	--	21550	--	914	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14666,44*		*914*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14666,44*				*914*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28845,84*		*1797*				
		Сметная стоимость				*24261*				
		Контур заземления контроллера-1компл								
18	11-010205-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях без крепления с вертикальными стенками	2,3	1539,10	--	3540	--	2331	1,74	4
		м3		1539,10	--	3540	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1013,43*		*2331*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*909,61*				*2092*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*103,83*				*239*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*204,20*		*470*				
		Сметная стоимость				*6341*				
19	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2,3	899,47	--	2069	--	1362	1,12	3
		м3		899,47	--	2069	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*592,26*		*1362*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*531,59*				*1223*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*60,68*				*140*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*119,34*		*274*				
		Сметная стоимость				*3706*				

20	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 20 мм	8	2470,47	140,75	19764	1126	3828	0,81	6
		шт		799,32	38,32	6395	307	42,8	0,03	--
		Накладные расходы -		*478,46*		*3828*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*358,51*				*2868*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*119,95*				*960*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*235,91*		*1887*				
		Сметная стоимость				*25479*				
21	21-050301-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	0,0288	138351,55	--	3985	--	169	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5866,11*		*169*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5866,11*				*169*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11537,41*		*332*				
		Сметная стоимость				*4486*				
22	13-080208-0201 РСНБ РК 2015	Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм	12	339,38	15,12	4073	181	1171	0,18	2
		м		182,70	3,83	2192	46	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*97,61*		*1171*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*79,84*				*958*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17,77*				*213*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,96*		*420*				
		Сметная стоимость				*5664*				
23	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,007404	146062,26	--	1081	--	46	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6193,04*		*46*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6193,04*				*46*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12180,42*		*90*				
		Сметная стоимость				*1217*				
		Контур заземления конструктивов-2компл								
24	11-010205-0403 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3	0,432	3893,03	--	1682	--	1107	4,73	2
		м3 грунта		3893,03	--	1682	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*2563,40*		*1107*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2300,78*				*994*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*262,62*				*113*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*516,51*		*223*				
		Сметная стоимость				*3013*				
25	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	0,432	1200,00	--	518	--	341	1,39	1
		м3 грунта		1200,00	--	518	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*790,15*		*341*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*709,20*				*306*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*80,95*				*35*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*159,21*		*69*				

		Сметная стоимость				*928*				
26	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	8	2470,47	140,75	19764	1126	3828	0,81	6
		шт.		799,32	38,32	6395	307	42,8	0,03	--
		Накладные расходы -		*478,46*		*3828*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*358,51*				*2868*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*119,95*				*960*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*235,91*		*1887*				
		Сметная стоимость				*25479*				
27	13-080208-0201 РСНБ РК 2015	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	12	339,38	15,12	4073	181	1171	0,18	2
		м		182,70	3,83	2192	46	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*97,61*		*1171*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*79,84*				*958*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17,77*				*213*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,96*		*420*				
		Сметная стоимость				*5664*				
28	21-050301-2704 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм**	0,0192	166822,81	--	3203	--	136	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7073,29*		*136*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7073,29*				*136*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13911,69*		*267*				
		Сметная стоимость				*3606*				
29	21-050301-2702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм**	0,0192	170162,29	--	3267	--	139	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7214,88*		*139*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7214,88*				*139*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14190,17*		*272*				
		Сметная стоимость				*3678*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**106773**	**4154**			**36**
			Тенге			**33416**	**875**			**1**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**47673**				
	Материалы -		Тенге			**27884**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**17879**			
		Накладные расходы -	Тенге			**9998**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**7652**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**2346**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**4614**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**62285**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**18**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**17879**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**31293**				
	Материалы -		Тенге			**6591**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**11623**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**11536**				

	Транспортные расходы -		Тенге			1200				
		Накладные расходы -	Тенге			8292				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					6682		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1610		
		Сметная прибыль -	Тенге			3167				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			42752				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата -	Тенге				11623			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			27808				
	Материалы -		Тенге			444				
	Всего заработная плата -		Тенге				4788			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			21550				
		Накладные расходы -	Тенге			4219				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2916		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1303		
		Сметная прибыль -	Тенге			2562				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			34589				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				4788			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			139625				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							36
		Сметная заработная плата -	Тенге				34291			
		РАЗДЕЛ 3.Монтаж светофорных стоек								
30	**11-010205-0407 РСНБ РК 2015**	**Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы**	**2,58048**	**2349,08**	**--**	**6062**	**--**	**3991**	**2,85**	**7**
		м3 грунта		**2349,08**	**--**	**6062**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1546,77***		***3991***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***1388,31***				***3582***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***158,47***				***409***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***311,67***		***804***				
		Сметная стоимость				***10858***				
31	**11-010205-1303 РСНБ РК 2015**	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3**	**2,58048**	**755,75**	**--**	**1950**	**--**	**1284**	**0,95**	**2**
		м3		**755,75**	**--**	**1950**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***497,63***		***1284***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***446,65***				***1153***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***50,98***				***132***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***100,27***		***259***				
		Сметная стоимость				***3493***				
32	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**4,51584**	**1038,55**	**--**	**4690**	**--**	**199**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***44,03***		***199***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***44,03***				***199***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***86,61***		***391***				
		Сметная стоимость				***5280***				

33	**11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонного фундамента светофорной стойки**	**1,8**	**20414,21**	**831,12**	**36746**	**1496**	**6387**	**5,64**	**10**
		м3		**5073,36**	**233,24**	**9132**	**420**	**48,5**	**0,23**	**--**
		Накладные расходы -		***3548,39***		***6387***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***2573,70***				***4633***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***974,69***				***1754***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1917,01***		***3451***				
		Сметная стоимость				***46584***				
34	**11-090301-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03**	**Монтаж светофорной стойки с приямком массой до 0,5 т**	**0,465**	**21252,56**	**9029,92**	**9882**	**4199**	**4394**	**11,08**	**5**
		т		**10744,71**	**2722,13**	**4996**	**1266**	**60,9**	**2,33**	**1**
		Накладные расходы -		***9450,15***		***4394***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		***8201,30***				***3814***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***1248,84***				***581***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***2456,22***		***1142***				
		Сметная стоимость				***15418***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**59330**	**5695**			**25**
			Тенге			**22140**	**1686**			**1**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**49447**				
	Материалы -		Тенге			**26118**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**17564**			
	Транспортные расходы -		Тенге			**4690**				
		Накладные расходы -	Тенге			**11861**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**9368**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**2493**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**4905**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**66214**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**20**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**17564**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**9882**				
	Материалы -		Тенге			**687**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**6262**			
		Накладные расходы -	Тенге			**4394**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**3814**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**580**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1142**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**15419**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**6**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6262**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**81633**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**27**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**23826**			
		<u>РАЗДЕЛ 4.Устройство кабельной канализации</u>								
35	**11-340201-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы светофорной канализации из ПХВ труб Д-100мм**	**0,018**	**1870769,38**	**--**	**33674**	**--**	**3019**	**152,95**	**3**
		кан.-км		**136544,58**	**--**	**2458**	**--**	**62,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***167710,08***		***3019***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		***84794,19***				***1526***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***82915,90***				***1492***		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*163078,36*		*2935*				
		Сметная стоимость				*39628*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**33674**	**--**			**3**
			Тенге			**2458**	**--**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**33674**				
	Материалы -		Тенге			**31216**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2458**			
		Накладные расходы -	Тенге			**3019**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1526**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1493**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**2935**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**39628**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2458**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**39628**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2458**			
РАЗДЕЛ 5.Приямки кабельной канализации (2шт)										
36	**11-010205-0402 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	**0,686**	**2652,19**	**--**	**1819**	**--**	**1198**	**3,22**	**2**
		м3 грунта		**2652,19**	**--**	**1819**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*1746,35*		*1198*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1567,44*				*1075*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*178,91*				*123*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*351,88*		*241*				
		Сметная стоимость				*3258*				
37	**11-010205-1302 РСНБ РК 2015**	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2**	**0,686**	**564,54**	**--**	**387**	**--**	**255**	**0,71**	**--**
		м3 грунта		**564,54**	**--**	**387**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*371,73*		*255*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*333,64*				*229*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*38,08*				*26*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*74,90*		*51*				
		Сметная стоимость				*693*				
38	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**1,2005**	**1038,55**	**--**	**1247**	**--**	**53**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*44,03*		*53*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*53*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*104*				
		Сметная стоимость				*1404*				
39	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонного фундамента под приямки**	**0,32**	**16858,59**	**781,17**	**5395**	**250**	**470**	**1,55**	**--**
		м3		**1278,73**	**211,93**	**409**	**68**	**48,5**	**0,21**	**--**
		Накладные расходы -		*1468,43*		*470*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*722,97*				*231*		

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*745,46*				*239*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1466,16***		***469***				
		Сметная стоимость				***6334***				
40	**11-090606-0112 РСНБ РК 2015**	**Монтаж приямков**	**0,06**	**100444,41**	**17109,70**	**6027**	**1027**	**3183**	**74,98**	**4**
		т		**76215,67**	**645,44**	**4573**	**39**	**60,9**	**0,53**	**--**
		Накладные расходы -		***53051,93***		***3183***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*46808,41*				*2809*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6243,52*				*375*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***12279,71***		***737***				
		Сметная стоимость				***9947***				
41	**21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Приямок 400х400х600(2шт)**	**0,06**	**345906,56**	**--**	**20754**	**--**	**880**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***14666,44***		***880***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14666,44*				*880*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***28845,84***		***1731***				
		Сметная стоимость				***23365***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**35629**	**1277**			**8**
			Тенге			**7189**	**107**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**8848**				
	Материалы -		Тенге			**4736**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2684**			
	Транспортные расходы -		Тенге			**1247**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1976**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1535**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**441**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**866**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**11690**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2684**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**26781**				
	Материалы -		Тенге			**427**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**4612**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**20754**				
		Накладные расходы -	Тенге			**4063**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**2809**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1254**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**2468**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**33312**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4612**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**45002**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**8**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7295**			

РАЗДЕЛ 6.Устройство колодцев кабельной канализации (4шт)

42	11-010205-0203 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м**	4,972	3430,40	--	17056	--	11231	3,88	19
		м3 грунта		3430,40	--	17056	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*2258,77*		*11231*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2027,37*				*10080*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*231,41*				*1151*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*455,13*		*2263*				
		Сметная стоимость				*30550*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			17056	--			19
			Тенге			17056	--			--
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			17056				
Всего заработная плата -			Тенге				17056			
		Накладные расходы -	Тенге			11231				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					10080		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1151		
		Сметная прибыль -	Тенге			2263				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			30549				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата -	Тенге				17056			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			30549				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата -	Тенге				17056			
		РАЗДЕЛ 7.Благоустройство								
		Восстановление проезжей части								
43	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	**Разборка бортовых камней на бетонном основании**	6	746,59	--	4480	--	3006	0,88	5
		м		746,59	--	4480	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*500,94*		*3006*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*450,20*				*2701*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50,74*				*304*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*99,80*		*599*				
		Сметная стоимость				*8084*				
44	41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	9,468	513,00	--	4857	--	206	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21,75*		*206*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,75*				*206*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,78*		*405*				
		Сметная стоимость				*5468*				
45	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	9,468	1038,55	--	9833	--	417	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,03*		*417*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*417*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*820*				
		Сметная стоимость				*11070*				
46	**11-270201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86**	**Установка бортовых бетонных камней сечением 100х200 мм**	**6**	**1428,39**	**24,19**	**8570**	**145**	**3104**	**0,80**	**5**
		м		**716,60**	**10,03**	**4300**	**60**	**60,3**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*517,30*		*3104*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*438,16*				*2629*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*79,14*				*475*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*155,66*		*934*				
		Сметная стоимость				*12608*				
47	**11-270701-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство оснований из гравийно-щебеночной смеси толщиной 12 см**	**19,6**	**683,01**	**113,72**	**13387**	**2229**	**4090**	**0,28**	**5**
		м2		**249,48**	**36,44**	**4890**	**714**	**60,3**	**0,03**	**1**
		Накладные расходы -		*208,68*		*4090*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*172,41*				*3379*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36,27*				*711*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,33*		*1398*				
		Сметная стоимость				*18875*				
48	**11-270701-0202 РСНБ РК 2015 К-3 к объему**	**Устройство оснований из гравийно-щебеночной смеси, на каждый 1 см изменения толщины добавлять (до 15 см)**	**58,8**	**37,23**	**4,12**	**2189**	**242**	**341**	**0,01**	**--**
		м2		**5,54**	**1,17**	**326**	**69**	**60,3**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*5,80*		*341*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*4,05*				*238*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,75*				*103*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,44*		*202*				
		Сметная стоимость				*2732*				
49	**21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Смеси песчано-гравийные природные**	**4,2924**	**1389,15**	**--**	**5963**	**--**	**253**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*58,90*		*253*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*58,90*				*253*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*115,84*		*497*				
		Сметная стоимость				*6713*				
50	**11-270403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 10-20 мм**	**19,6**	**568,01**	**167,17**	**11133**	**3276**	**1565**	**0,05**	**1**
		м2		**39,47**	**49,22**	**774**	**965**	**60,3**	**0,04**	**1**
		Накладные расходы -		*79,83*		*1565*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*53,48*				*1048*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26,35*				*516*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,83*		*1016*				
		Сметная стоимость				*13714*				
51	**11-270602-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Укладка и полупропитка щебеночных оснований толщиной 5 см с применением битума**	**19,6**	**532,93**	**72,97**	**10445**	**1430**	**1387**	**0,06**	**1**
		м2		**51,92**	**24,74**	**1018**	**485**	**60,3**	**0,02**	**--**
		Накладные расходы -		*70,78*		*1387*				

		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*46,23*				*906*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*24,56*				*481*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,30*		*947*				
		Сметная стоимость				*12779*				
52	**11-270602-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К-10 к объему**	**добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя (до 15 см)**	**196**	**108,39**	**3,79**	**21244**	**743**	**1119**	**--**	**--**
		м2		**0,30**	**1,47**	**59**	**289**	**60,3**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*5,71*		*1119*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*1,07*				*210*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,64*				*910*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,13*		*1789*				
		Сметная стоимость				*24152*				
53	**11-270602-0304 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 3 т/м3 и более типа АБ**	**19,6**	**125,30**	**79,72**	**2456**	**1563**	**902**	**0,04**	**1**
		м2		**39,28**	**25,45**	**770**	**499**	**60,3**	**0,02**	**--**
		Накладные расходы -		*46,00*		*902*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*39,03*				*765*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,97*				*137*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,70*		*269*				
		Сметная стоимость				*3626*				
54	**11-270602-0403 РСНБ РК 2015 к объему К-6**	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(до 7 см)**	**117,6**	**0,23**	**0,02**	**26**	**2**	**9**	**--**	**--**
		м2		**0,11**	**--**	**12**	**--**	**60,3**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*0,08*		*9*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*0,06*				*7*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,01*				*1*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,02*		*3*				
		Сметная стоимость				*38*				
55	**21-020501-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-II, крупнозернистые**	**1,3**	**8685,99**	**--**	**11292**	**--**	**479**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*368,29*		*479*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*368,29*				*479*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*724,34*		*942*				
		Сметная стоимость				*12712*				
56	**11-270602-0313 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых мелкозернистых плотность каменных материалов 3 т/м3 и более**	**19,6**	**128,68**	**79,89**	**2522**	**1566**	**905**	**0,04**	**1**
		м2		**39,28**	**25,53**	**770**	**500**	**60,3**	**0,02**	**--**
		Накладные расходы -		*46,19*		*905*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*39,08*				*766*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,11*				*139*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,99*		*274*				

		Сметная стоимость				*3701*				
57	**21-020501-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Смеси асфальтобетонные горячие пористые мелкозернистые, марки I СТ РК 1225-2013**	**2,11484**	**9327,57**	**--**	**19726**	**--**	**836**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*395,49*		*836*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*395,49*				*836*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*777,84*		*1645*				
		Сметная стоимость				*22207*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**128125**	**11197**			**20**
			Тенге			**17397**	**3580**			**3**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**128125**				
	Материалы -		Тенге			**47860**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**20978**			
	Местные материалы -		Тенге			**36981**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**14690**				
		Накладные расходы -	Тенге			**18618**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**12649**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**5969**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**11739**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**158482**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**23**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**20978**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			**158482**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**23**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**20978**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**538707**	**27906**			**164**
			Тенге			**148148**	**7831**			**7**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**47673**				
	Материалы -		Тенге			**27884**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**17879**			
		Накладные расходы -	Тенге			**9998**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**7652**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**2346**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**4614**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**62285**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**18**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**17879**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**426563**				
	Материалы -		Тенге			**199350**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**122437**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**23918**				
	Местные материалы -		Тенге			**36981**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**30659**				
		Накладные расходы -	Тенге			**89621**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**68625**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**20996**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**41295**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**557479**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**138**

		Сметная заработная плата -	Тенге				**122437**			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			**64471**				
Материалы -			Тенге			**1558**				
Всего заработная плата -			Тенге				**15662**			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**42304**				
		Накладные расходы -	Тенге			**12676**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**9538**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**3138**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**6172**				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			**83319**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**15**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**15662**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**703083**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**171**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**155978**			

Всего в тенге:	703 083
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	703 083
Оборудование	0
Итого:	**703 083**
Временные здания и сооружения 1,76%	12 374
Итого:	**715 457**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	19 961
Итого:	**735 419**
Итого в текущих ценах на 2018 год - 100% (К=1,1338991):	**833 890**
НДС 12%	100 067
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**933 957**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**933 938**
в том числе НДС 12%:	100 065

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 29-ти светофорных объектов.

на Ул.Брусиловского-ул.Кулымбетова.

АКТ

приемки выполненных работ
за август 2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Попадает в охранную зону ЛЭП								
		РАЗДЕЛ 1.Нанесение линий дорожной разметки краской								
		Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком								
1	11-300506-0101 РСНБ РК 2015	**Предварительная разметка**	34,3	263,94	22,72	9053	779	5652	0,22	8
		м2 окрашиваемой поверхности		236,53	11,50	8113	395	59,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*164,77*		*5652*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4%		*147,33*				*5053*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17,44*				*598*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,30*		*1176*				
		Сметная стоимость				*15881*				
2	11-110101-2101 РСНБ РК 2015	**Нанесение дорожной разметки холодным пластиком**	34,3	1200,29	425,78	41170	14604	23307	0,83	28
		м2 покрытия		774,39	215,83	26561	7403	60,9	0,15	5
		Накладные расходы -		*679,50*		*23307*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*603,04*				*20684*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*76,46*				*2623*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*150,38*		*5158*				
		Сметная стоимость				*69635*				
3	22-040902-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Пластик холодного формирования для дорожной разметки белый производства стран ЕС(белый)**	188,65	1454,42	--	274376	--	11634	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*61,67*		*11634*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*61,67*				*11634*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*121,29*		*22881*				
		Сметная стоимость				*308890*				

4	**22-040902-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Отвердитель холодного пластика для дорожной разметки производства стран ЕС**	**2,744**	**5295,74**	**--**	**14532**	**--**	**616**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***224,54***		***616***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***224,54***				***616***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***441,62***		***1212***				
		Сметная стоимость				***16360***				
5	**22-040902-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм**	**10,29**	**255,92**	**--**	**2633**	**--**	**112**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***10,85***		***112***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***10,85***				***112***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***21,34***		***220***				
		Сметная стоимость				***2964***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**341764**	**15383**			**36**
			Тенге			**34674**	**7797**			**6**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**341764**				
	Материалы -		Тенге			**165**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**42472**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**291541**				
		Накладные расходы -	Тенге			**41320**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**25738**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**15582**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**30647**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**413731**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**42**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**42472**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**413731**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**42**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**42472**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**341764**	**15383**			**36**
			Тенге			**34674**	**7797**			**6**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**341764**				
	Материалы -		Тенге			**165**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**42472**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**291541**				
		Накладные расходы -	Тенге			**41320**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**25738**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**15582**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**30647**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**413731**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**42**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**42472**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**413731**				

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**42**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**42472**			

Всего в тенге:	413 731
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	413 731
Оборудование	0
Итого:	**413 731**
Временные здания и сооружения 1,76%	7 282
Итого:	**421 013**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	11 746
Итого:	**432 759**
Итого в текущих ценах на 2018 год - 100% (К=1,1338991):	**490 705**
НДС 12%	58 885
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**549 590**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**549 578**
в том числе НДС 12%:	58 883

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 29-ти светофорных объектов.

на Пр.Жибек Жолы - ул.Каирбекова

АКТ

приемки выполненных работ
за август 2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж сигнальных устройств								
1	13-080303-2302 РСНБ РК 2015 Р. 13-08 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	**Светофор с количеством ламп до трех. Установка на конструкции. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда-1,05.**	18	3275,49	74,57	58959	1342	21757	2,42	43
		шт.		2397,97	--	43164	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*1208,73*		*21757*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1026,33*				*18474*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*182,40*				*3283*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*358,74*		*6457*				
		Сметная стоимость				*87173*				
2	ТПРАЙС"TLP"	**Стоимость светофора транспортного светодиодного 300/200мм(ТИП-7 LED)**	6	145465,93	--	872796	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6167,76*		*37007*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6167,76*				*37007*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12130,69*		*72784*				
		Сметная стоимость				*982587*				
3	ТПРАЙС"TLP"	**Стоимость светофора транспортного светодиодного 300мм(ТИП-8 LED)**	4	164715,67	--	658863	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6983,94*		*27936*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6983,94*				*27936*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13735,97*		*54944*				
		Сметная стоимость				*741743*				
4	ТПРАЙС"TLP"	**Стоимость светофора пешеходного светодиодного 200мм (ТИП-9 LED)**	6	90854,51	--	545127	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3852,23*		*23113*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3852,23*				*23113*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7576,54*		*45459*				
		Сметная стоимость				*613700*				

5	**21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Крепление для светофоров на стойку КС-100(5шт),КС-8-А1-3(1шт),КС-8.8-А1-2(2шт) комп с окраской за 2 раза**	**0,035**	**397853,26**	**--**	**13925**	**--**	**590**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***16868,98***		***590***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***16868,98***				***590***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***33177,78***		***1161***				
		Сметная стоимость				***15677***				
6	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**6,696**	**131,11**	**1,97**	**878**	**13**	**217**	**0,05**	**--**
		м2		**46,97**	**0,47**	**315**	**3**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***32,36***		***217***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		***25,71***				***172***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***6,65***				***45***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***13,08***		***88***				
		Сметная стоимость				***1182***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**2150547**	**1355**			**44**
			Тенге			**43478**	**3**			**--**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**2076785**				
	Накладные расходы -		Тенге			**88056**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**173187**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**2338028**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**58959**				
	Материалы -		Тенге			**14453**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**43164**			
		Накладные расходы -	Тенге			**21757**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**18474**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**3283**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**6457**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**87173**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**43**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**43164**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**878**				
	Материалы -		Тенге			**550**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**318**			
		Накладные расходы -	Тенге			**217**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**172**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**45**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**88**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1182**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**318**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**13925**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**13925**				
		Накладные расходы -	Тенге			**590**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**1161**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**15677**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**2442060**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**44**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**43481**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2150547**	**1355**			**44**
			Тенге			**43478**	**3**			**--**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**2076785**				

	Накладные расходы -	Тенге			**88056**				
	Сметная прибыль -	Тенге			**173187**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**2338028**				
	Стоимость монтажных работ -	Тенге			**58959**				
	Материалы -	Тенге			**14453**				
	Всего заработная плата -	Тенге				**43164**			
	Накладные расходы -	Тенге			**21757**				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**18474**		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**3283**		
	Сметная прибыль -	Тенге			**6457**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**87173**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**43**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**43164**			
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**878**				
	Материалы -	Тенге			**550**				
	Всего заработная плата -	Тенге				**318**			
	Накладные расходы -	Тенге			**217**				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**172**		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**45**		
	Сметная прибыль -	Тенге			**88**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1182**				
	Сметная заработная плата -	Тенге				**318**			
	Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**13925**				
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**13925**				
	Накладные расходы -	Тенге			**590**				
	Сметная прибыль -	Тенге			**1161**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**15677**				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**2442060**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**44**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**43481**			

Всего в тенге:	2 442 060
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	104 032
Оборудование	2 338 028
Итого:	**2 442 060**
Временные здания и сооружения 1,76%	1 831
Итого:	**2 443 891**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	2 954
Итого:	**2 446 845**
Итого в текущих ценах на 2018 год - 100% (К=1,1338991):	**2 774 475**
НДС 12%	332 937
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**3 107 412**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**3 107 348**
в том числе НДС 12%:	332 930

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 29-ти светофорных объектов.

на Ул.Халиуллина - ул.Гурилева

АКТ

приемки выполненных работ
за август 2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Нанесение линий дорожной разметки краской								
		Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком								
1	11-300506-0101 РСНБ РК 2015	**Предварительная разметка**	31,79	220,73	18,93	7017	602	4366	0,18	6
		м2 окрашиваемой поверхности		197,11	9,59	6266	305	59,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*137,34*		*4366*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4%		*122,78*				*3903*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,56*				*463*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,65*		*911*				
		Сметная стоимость				*12294*				
2	11-110101-2101 РСНБ РК 2015	**Нанесение дорожной разметки холодным пластиком**	31,79	1000,26	354,82	31798	11280	18001	0,69	22
		м2 покрытия		645,32	179,85	20515	5718	60,9	0,13	4
		Накладные расходы -		*566,25*		*18001*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*502,53*				*15976*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*63,72*				*2026*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*125,32*		*3984*				
		Сметная стоимость				*53783*				
3	22-040902-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Пластик холодного формирования для дорожной разметки белый производства стран ЕС(белый)**	174,845	1454,42	--	254298	--	10782	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*61,67*		*10782*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*61,67*				*10782*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*121,29*		*21206*				
		Сметная стоимость				*286287*				

4	**22-040902-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Отвердитель холодного пластика для дорожной разметки производства стран ЕС**	**2,5432**	**5295,74**	**--**	**13468**	**--**	**571**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***224,54***		***571***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***224,54***				***571***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***441,62***		***1123***				
		Сметная стоимость				***15162***				
5	**22-040902-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм**	**9,537**	**255,92**	**--**	**2441**	**--**	**103**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***10,85***		***103***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***10,85***				***103***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***21,34***		***204***				
		Сметная стоимость				***2748***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**309022**	**11881**			**28**
			Тенге			**26781**	**6022**			**4**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**309022**				
	Материалы -		Тенге			**153**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**32803**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**270207**				
		Накладные расходы -	Тенге			**33824**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**19879**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**13945**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**27428**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**370274**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**32**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**32803**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**370274**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**32**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**32803**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**309022**	**11881**			**28**
			Тенге			**26781**	**6022**			**4**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**309022**				
	Материалы -		Тенге			**153**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**32803**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**270207**				
		Накладные расходы -	Тенге			**33824**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**19879**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**13945**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**27428**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**370274**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**32**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**32803**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**370274**				

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**32**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**32803**			

Всего в тенге:	370 274
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	370 274
Оборудование	0
Итого:	**370 274**
Временные здания и сооружения 1,76%	6 517
Итого:	**376 791**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	10 512
Итого:	**387 303**
Итого в текущих ценах на 2018 год - 100% (К=1,1338991):	**439 163**
НДС 12%	52 700
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**491 862**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**491 852**
в том числе НДС 12%:	52 698

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 29-ти светофорных объектов.

на Ул. Жандосова (ул.Аксайская) - ул. Бекешева

АКТ

приемки выполненных работ
за август 2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Попадает в охранную зону ЛЭП								
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж сигнальных устройств								
1	13-080303-2302 РСНБ РК 2015 Р. 13-08 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	**Светофор с количеством ламп до трех. Установка на конструкции. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда-1,05.**	12	3770,00	89,48	45240	1074	17324	2,90	35
		шт.		2877,57	--	34531	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*1443,67*		*17324*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1231,60*				*14779*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*212,07*				*2545*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*417,09*		*5005*				
		Сметная стоимость				*67569*				
2	ТПРАЙС"TLP"	**Стоимость светофора транспортного светодиодного 300/200мм(ТИП-7 LED)**	6	145465,93	--	872796	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6167,76*		*37007*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6167,76*				*37007*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12130,69*		*72784*				
		Сметная стоимость				*982587*				
3	ТПРАЙС"TLP"	**Стоимость светофора пешеходного светодиодного 200мм (ТИП-9 LED)**	6	90854,51	--	545127	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3852,23*		*23113*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3852,23*				*23113*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7576,54*		*45459*				
		Сметная стоимость				*613700*				
4	11-090606-0112 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	**Монтаж экранов и крепления для светофоров**	0,03	121853,25	20531,64	3656	616	1964	92,68	3
		т		94202,57	774,52	2826	23	60,9	0,63	--
		Накладные расходы -		*65460,09*		*1964*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*57841,05*				*1735*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7619,04*				*229*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14985,07*		*450*				

		Сметная стоимость				*6069*				
5	**ТПРАЙС"МБМ Кировец"**	**Стоимость экрана светофора транспортного светодиодного ТИП-7**	**6**	**10168,98**	**--**	**61014**	**--**	**2587**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*431,16*		*2587*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*431,16*				*2587*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*848,01*		*5088*				
		Сметная стоимость				*68689*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1527832**	**1690**			**38**
			Тенге			**37357**	**23**			**--**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**1417923**				
	Накладные расходы -		Тенге			**60120**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**118243**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**1596286**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**45240**				
	Материалы -		Тенге			**9635**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**34531**			
		Накладные расходы -	Тенге			**17324**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**14779**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**2545**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**5005**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**67569**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**35**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**34531**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**61014**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**61014**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2587**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**5088**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**68689**				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**3656**				
	Материалы -		Тенге			**214**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2849**			
		Накладные расходы -	Тенге			**1964**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1735**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**229**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**450**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**6069**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2849**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**1738613**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**38**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**37380**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1527832**	**1690**			**38**
			Тенге			**37357**	**23**			**--**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**1417923**				
	Накладные расходы -		Тенге			**60120**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**118243**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**1596286**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**45240**				
	Материалы -		Тенге			**9635**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**34531**			
		Накладные расходы -	Тенге			**17324**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**14779**		

		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					2545		
		Сметная прибыль -	Тенге			5005				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			67569				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							35
		Сметная заработная плата -	Тенге				34531			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			61014				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			61014				
		Накладные расходы -	Тенге			2587				
		Сметная прибыль -	Тенге			5088				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			68689				
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			3656				
Материалы -			Тенге			214				
Всего заработная плата -			Тенге				2849			
		Накладные расходы -	Тенге			1964				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1735		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					229		
		Сметная прибыль -	Тенге			450				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			6069				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				2849			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1738613				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							38
		Сметная заработная плата -	Тенге				37380			

Всего в тенге:	1 738 613
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	142 327
Оборудование	1 596 286
Итого:	**1 738 613**
Временные здания и сооружения 1,76%	2 505
Итого:	**1 741 118**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	4 041
Итого:	**1 745 159**
Итого в текущих ценах на 2018 год - 100% (К=1,1338991):	**1 978 834**
НДС 12%	237 460
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**2 216 294**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**2 216 249**
в том числе НДС 12%:	237 455

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 29-ти светофорных объектов.

на Ул.Ауэзова - ул.Кабанбай батыра

АКТ

приемки выполненных работ
за август 2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Попадает в охранную зону ЛЭП								
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж сигнальных устройств								
1	13-080303-2302 РСНБ РК 2015 Р. 13-08 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	**Светофор с количеством ламп до трех. Установка на конструкции. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда-1,05.**	18	3770,00	89,48	67860	1611	25986	2,90	52
		шт.		2877,57	--	51796	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*1443,67*		*25986*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1231,60*				*22169*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*212,07*				*3817*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*417,09*		*7508*				
		Сметная стоимость				*101354*				
2	ТПРАЙС"TLP"	**Стоимость светофора транспортного светодиодного 300/200мм(ТИП-7 LED)**	6	145465,93	--	872796	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6167,76*		*37007*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6167,76*				*37007*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12130,69*		*72784*				
		Сметная стоимость				*982587*				
3	ТПРАЙС"TLP"	**Стоимость светофора транспортного светодиодного 300мм(ТИП-8 LED)**	4	164715,67	--	658863	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6983,94*		*27936*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6983,94*				*27936*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13735,97*		*54944*				
		Сметная стоимость				*741743*				
4	ТПРАЙС"TLP"	**Стоимость светофора пешеходного светодиодного 200мм (ТИП-9 LED)**	8	90854,51	--	726836	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3852,23*		*30818*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3852,23*				*30818*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7576,54*		*60612*				
		Сметная стоимость				*818266*				
5	11-090606-0112 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	**Монтаж экранов и крепления для светофоров**	0,103	121853,25	20531,64	12551	2115	6742	92,68	10
		т		94202,57	774,52	9703	80	60,9	0,63	--
		Накладные расходы -		*65460,09*		*6742*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*57841,05*				*5958*		

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7619,04*				*785*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***14985,07***		***1543***				
		Сметная стоимость				***20837***				
6	**ТПРАЙС"МБМ Кировец"**	**Стоимость экрана светофора транспортного светодиодного ТИП-7**	**6**	**10168,98**	**--**	**61014**	**--**	**2587**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***431,16***		***2587***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*431,16*				*2587*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***848,01***		***5088***				
		Сметная стоимость				***68689***				
7	**ТПРАЙС"МБМ Кировец"**	**Стоимость экрана светофора транспортного светодиодного ТИП-8**	**4**	**10310,05**	**--**	**41240**	**--**	**1749**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***437,15***		***1749***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*437,15*				*1749*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***859,78***		***3439***				
		Сметная стоимость				***46428***				
8	**21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Крепление для светофоров на стойку КС-8.8-А1-2(1шт),КС-8-А-2(2шт),КС-100(4шт),КПС-7т.9т.7-1,0(1шт) комп с окраской за 2 раза**	**0,053**	**397853,26**	**--**	**21086**	**--**	**894**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***16868,98***		***894***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16868,98*				*894*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***33177,78***		***1758***				
		Сметная стоимость				***23738***				
9	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**7,2**	**140,89**	**2,36**	**1014**	**17**	**275**	**0,06**	**--**
		м2		**56,37**	**0,56**	**406**	**4**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***38,14***		***275***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*30,85*				*222*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,28*				*52*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***14,32***		***103***				
		Сметная стоимость				***1392***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**2463260**	**3742**			**62**
			Тенге			**61905**	**84**			**--**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**2258494**				
	Накладные расходы -		Тенге			**95760**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**188340**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**2542595**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**67860**				
	Материалы -		Тенге			**14453**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**51796**			
		Накладные расходы -	Тенге			**25986**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**22169**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**3817**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**7508**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**101354**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**52**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**51796**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**103269**				
	Материалы -		Тенге			**592**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**410**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**102254**				
		Накладные расходы -	Тенге			**4610**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**222**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**4388**		

		Сметная прибыль -	Тенге			**8630**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**116509**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**410**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**33637**				
	Материалы -		Тенге			**733**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**9783**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**21086**				
		Накладные расходы -	Тенге			**7636**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**5958**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1678**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**3302**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**44575**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**10**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**9783**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**2805033**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**62**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**61989**			
		РАЗДЕЛ 2.Приямки кабельной канализации (8шт)								
10	**11-090606-0112 РСНБ РК 2015**	**Монтаж приямков**	**0,06**	**119109,48**	**20531,64**	**7147**	**1232**	**3816**	**89,98**	**5**
		т		**91458,80**	**774,52**	**5488**	**46**	**60,9**	**0,63**	**--**
		Накладные расходы -		***63601,95***		***3816***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		***56170,10***				***3370***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***7431,85***				***446***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***14616,91***		***877***				
		Сметная стоимость				***11840***				
11	**21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Приямок 400х400х600(8шт)**	**0,24**	**345906,56**	**--**	**83018**	**--**	**3520**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***14666,44***		***3520***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***14666,44***				***3520***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***28845,84***		***6923***				
		Сметная стоимость				***93461***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**90164**	**1232**			**5**
			Тенге			**5488**	**46**			**--**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**90164**				
	Материалы -		Тенге			**427**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**5534**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**83018**				
		Накладные расходы -	Тенге			**7336**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**3370**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**3966**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**7800**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**105300**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5534**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**105300**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5534**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2553424**	**4974**			**68**
			Тенге			**67392**	**130**			**--**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**2258494**				
	Накладные расходы -		Тенге			**95760**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**188340**				

	ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**2542595**				
	Стоимость монтажных работ -	Тенге			**67860**				
	Материалы -	Тенге			**14453**				
	Всего заработная плата -	Тенге				**51796**			
	Накладные расходы -	Тенге			**25986**				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**22169**		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**3817**		
	Сметная прибыль -	Тенге			**7508**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**101354**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**52**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**51796**			
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**103269**				
	Материалы -	Тенге			**592**				
	Всего заработная плата -	Тенге				**410**			
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**102254**				
	Накладные расходы -	Тенге			**4610**				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**222**		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**4388**		
	Сметная прибыль -	Тенге			**8630**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**116509**				
	Сметная заработная плата -	Тенге				**410**			
	Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**123801**				
	Материалы -	Тенге			**1160**				
	Всего заработная плата -	Тенге				**15317**			
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**104104**				
	Накладные расходы -	Тенге			**14973**				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**9328**		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**5645**		
	Сметная прибыль -	Тенге			**11102**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**149876**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**15**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**15317**			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**2910333**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**68**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**67523**			

Всего в тенге:	2 910 333
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	367 738
Оборудование	2 542 595
Итого:	**2 910 333**
Временные здания и сооружения 1,76%	6 472
Итого:	**2 916 805**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	10 440
Итого:	**2 927 246**
Итого в текущих ценах на 2018 год - 100% (К=1,1338991):	**3 319 201**
НДС 12%	398 304
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**3 717 505**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**3 717 430**
в том числе НДС 12%:	398 296

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 29-ти светофорных объектов.

на Ул.Брусиловского-ул.Кулымбетова.

АКТ

приемки выполненных работ
за август 2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Попадает в охранную зону ЛЭП								
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж конструкций металлических								
		Фм-ССЗ-3шт								
1	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	2,028	3182,62	--	6454	--	4250	3,86	8
		м3 грунта		3182,62	--	6454	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*2095,62*		*4250*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1880,93*				*3815*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*214,69*				*435*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*422,26*		*856*				
		Сметная стоимость				*11560*				
2	11-070507-0103 РСНБ РК 2015	**Установка блоков цокольных массой более 2,5 т**	3	4598,65	2200,68	13796	6602	7005	2,42	7
		шт		2397,97	907,78	7194	2723	62,1	0,78	2
		Накладные расходы -		*2334,90*		*7005*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*2052,87*				*6159*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*282,02*				*846*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*554,68*		*1664*				
		Сметная стоимость				*22465*				
3	21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Блоки фундаментные, опорные, из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	0,69	41248,68	--	28462	--	1207	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1748,94*		*1207*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1748,94*				*1207*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3439,81*		*2373*				
		Сметная стоимость				*32042*				
4	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	**Установказакладных деталей весом до 4 кг**	0,00312	417447,43	1256,91	1302	4	469	273,24	1
		1т		261979,78	576,80	817	2	48,5	0,50	--
		Накладные расходы -		*150438,93*		*469*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*127339,94*				*397*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23098,98*				*72*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45430,91*		*142*				
		Сметная стоимость				*1913*				

5	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,13047	232209,20	1256,91	30296	164	6385	80,04	10
		1т		76741,55	576,80	10012	75	48,5	0,50	--
		Накладные расходы -		*48935,05*		*6385*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*37499,40*				*4893*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11435,64*				*1492*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22491,54*		*2934*				
		Сметная стоимость				*39615*				
6	11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1.03	Монтаж арки А1-3-23(1шт)	0,454	95400,32	20054,67	43312	9105	24912	80,31	36
		т		74195,17	5869,03	33685	2665	60,9	4,98	2
		Накладные расходы -		*54871,45*		*24912*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*48759,10*				*22137*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6112,36*				*2775*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12021,74*		*5458*				
		Сметная стоимость				*73682*				
7	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость мет арки А1-3-23(1шт)	0,454	387553,58	--	175949	--	7460	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16432,27*		*7460*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*7460*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*14673*				
		Сметная стоимость				*198082*				
8	13-080202-1801 РСНБ РК 2015	Оттяжка тросовая к металлоконструкциям	6	4754,61	2204,73	28528	13228	9941	2,76	17
		шт		2549,88	711,84	15299	4271	42,8	0,61	4
		Накладные расходы -		*1656,81*		*9941*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1396,02*				*8376*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*260,79*				*1565*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*512,91*		*3077*				
		Сметная стоимость				*41546*				
9	21-050310-0709 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость троса	4,7	1649,34	--	7752	--	329	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*69,93*		*329*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*69,93*				*329*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*137,54*		*646*				
		Сметная стоимость				*8727*				
10	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость талрепа(шт6)	0,006	387553,58	--	2325	--	99	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16432,27*		*99*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*99*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*194*				
		Сметная стоимость				*2618*				

11	**21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость комплекта зажимов планочных(шт6)**	**0,006**	**329942,85**	**--**	**1980**	**--**	**84**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***13989,58***		***84***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***13989,58***				***84***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***27514,59***		***165***				
		Сметная стоимость				***2229***				
12	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Окраска талрепа(шт6) и комплекта зажимов планочных(шт6)**	**0,000528**	**70,45**	**1,18**	**1**	**--**	**--**	**0,03**	**--**
		м2		**28,18**	**0,28**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***19,07***		***0***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		***15,43***				***0***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***3,64***				***0***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***7,16***		***0***				
		Сметная стоимость				***1***				
13	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**86,16**	**140,89**	**2,36**	**12139**	**203**	**3286**	**0,06**	**5**
		м2		**56,37**	**0,56**	**4856**	**48**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***38,14***		***3286***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		***30,85***				***2658***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***7,28***				***627***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***14,32***		***1234***				
		Сметная стоимость				***16659***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**352297**	**29306**			**84**
			Тенге			**78318**	**9784**			**8**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**28528**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**19570**			
		Накладные расходы -	Тенге			**9941**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**8376**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1565**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**3077**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**41546**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**20**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**19570**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**102528**				
	Материалы -		Тенге			**27681**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**32183**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**10077**				
	Местные материалы -		Тенге			**28462**				
		Накладные расходы -	Тенге			**23028**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**17921**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**5107**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**10044**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**135601**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**34**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**32183**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**221241**				
	Материалы -		Тенге			**522**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**36349**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**177929**				
		Накладные расходы -	Тенге			**32456**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**22137**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**10319**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**20296**				

	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**273992**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**39**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**36349**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**451140**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**93**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**88103**			
		РАЗДЕЛ 2.Монтаж аппаратуры управления								
		Контур заземления конструктивов-3компл								
14	**11-010205-0403 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3**	**0,648**	**4671,63**	**--**	**3027**	**--**	**1993**	**5,67**	**4**
		м3 грунта		**4671,63**	**--**	**3027**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***3076,08***		***1993***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***2760,94***				***1789***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***315,14***				***204***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***619,82***		***402***				
		Сметная стоимость				***5422***				
15	**11-010205-0503 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	**0,648**	**1440,00**	**--**	**933**	**--**	**614**	**1,67**	**1**
		м3 грунта		**1440,00**	**--**	**933**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***948,18***		***614***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***851,04***				***551***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***97,14***				***63***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***191,05***		***124***				
		Сметная стоимость				***1671***				
16	**13-080208-0104 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	**12**	**2658,49**	**168,90**	**31902**	**2027**	**6734**	**0,97**	**12**
		шт.		**959,19**	**45,98**	**11510**	**552**	**42,8**	**0,04**	**--**
		Накладные расходы -		***561,17***		***6734***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		***430,21***				***5163***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***130,96***				***1572***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***257,57***		***3091***				
		Сметная стоимость				***41727***				
17	**13-080208-0201 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	**18**	**378,95**	**18,15**	**6821**	**327**	**2087**	**0,22**	**4**
		м		**219,24**	**4,60**	**3946**	**83**	**42,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***115,93***		***2087***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		***95,80***				***1724***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***20,13***				***362***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***39,59***		***713***				
		Сметная стоимость				***9620***				
18	**21-050301-2704 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм**	**0,0288**	**166822,81**	**--**	**4804**	**--**	**204**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***7073,29***		***204***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***7073,29***				***204***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***13911,69***		***401***				
		Сметная стоимость				***5408***				
19	**21-050301-2702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм**	**0,0288**	**170162,29**	**--**	**4901**	**--**	**208**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***7214,88***		***208***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***7214,88***				***208***		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14190,17*		*409*				
		Сметная стоимость				*5517*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**52388**	**2353**			**20**
			Тенге			**19417**	**635**			**1**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**38723**				
	Материалы -		Тенге			**20913**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**16091**			
		Накладные расходы -	Тенге			**8821**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**6887**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1934**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**3804**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**51347**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**16**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**16091**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**13666**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**3960**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**9705**				
		Накладные расходы -	Тенге			**3019**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**2341**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**678**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1335**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**18020**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3960**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**69367**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**21**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**20052**			
		РАЗДЕЛ 3.Приямки кабельной канализации (7шт)								
20	**11-010205-0402 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	**1,262**	**3182,62**	**--**	**4016**	**--**	**2645**	**3,86**	**5**
		м3 грунта		**3182,62**	**--**	**4016**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*2095,62*		*2645*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1880,93*				*2374*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*214,69*				*271*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*422,26*		*533*				
		Сметная стоимость				*7194*				
21	**11-010205-1302 РСНБ РК 2015**	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2**	**1,262**	**677,45**	**--**	**855**	**--**	**563**	**0,86**	**1**
		м3 грунта		**677,45**	**--**	**855**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*446,07*		*563*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*400,37*				*505*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*45,70*				*58*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*89,88*		*113*				
		Сметная стоимость				*1531*				
22	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**2,2085**	**1038,55**	**--**	**2294**	**--**	**97**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*44,03*		*97*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*97*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*191*				
		Сметная стоимость				*2583*				
23	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонного фундамента под приямки**	**0,59**	**17270,57**	**937,40**	**10190**	**553**	**966**	**1,86**	**1**

		м3		1534,48	254,32	905	150	48,5	0,25	--
		Накладные расходы -		*1636,62*		*966*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*867,57*				*512*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*769,06*				*454*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1512,58*		*892*				
		Сметная стоимость				*12048*				
24	11-090606-0112 РСНБ РК 2015	Монтаж приямков	0,066	119109,48	20531,64	7861	1355	4198	89,98	6
		т		91458,80	774,52	6036	51	60,9	0,63	--
		Накладные расходы -		*63601,95*		*4198*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*56170,10*				*3707*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7431,85*				*491*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14616,91*		*965*				
		Сметная стоимость				*13023*				
25	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Приямок 400х400х600(6шт),500х500х700(1шт)	0,066	345906,56	--	22830	--	968	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14666,44*		*968*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14666,44*				*968*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28845,84*		*1904*				
		Сметная стоимость				*25702*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			48046	1908			13
			Тенге			11813	201			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17355				
	Материалы -		Тенге			8731				
	Всего заработная плата -		Тенге				5927			
	Транспортные расходы -		Тенге			2294				
		Накладные расходы -	Тенге			4270				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					3391		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					879		
		Сметная прибыль -	Тенге			1730				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			23355				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				5927			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			30691				
	Материалы -		Тенге			470				
	Всего заработная плата -		Тенге				6087			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			22830				
		Накладные расходы -	Тенге			5166				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					3707		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1459		
		Сметная прибыль -	Тенге			2869				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			38725				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				6087			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			62080				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -	Тенге				12014			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			452731	33568			118
			Тенге			109549	10620			9
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			67251				
	Материалы -		Тенге			20913				
	Всего заработная плата -		Тенге				35662			
		Накладные расходы -	Тенге			18762				

		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**15263**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**3499**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**6881**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**92893**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**36**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**35662**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**133549**				
	Материалы -		Тенге			**36412**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**42070**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**19782**				
	Местные материалы -		Тенге			**28462**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**2294**				
		Накладные расходы -	Тенге			**30318**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**23653**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**6665**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**13109**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**176976**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**46**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**42070**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**251932**				
	Материалы -		Тенге			**992**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**42437**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**200759**				
		Накладные расходы -	Тенге			**37622**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**25844**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**11778**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**23164**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**312718**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**45**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**42437**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**582587**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**127**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**120169**			

Всего в тенге:	582 587
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	582 587
Оборудование	0
Итого:	**582 587**
Временные здания и сооружения 1,76%	10 254
Итого:	**592 841**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	16 540
Итого:	**609 381**
Итого в текущих ценах на 2018 год - 100% (К=1,1338991):	**690 976**
НДС 12%	82 917
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**773 893**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**773 878**
в том числе НДС 12%:	82 915

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 29-ти светофорных объектов.

на Ул.Казыбек би - ул.Муканова

АКТ

приемки выполненных работ
за август 2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж конструкций металлических								
		ФМ-А1-2шт								
1	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция горизонтальная обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов**	3,38	795,22	14,39	2688	49	557	0,24	1
		м2		245,04	2,34	828	8	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*164,71*		*557*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*125,67*				*425*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39,05*				*132*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76,80*		*260*				
		Сметная стоимость				*3504*				
		Фм-Б1-1шт								
2	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция горизонтальная обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов**	1,8	795,22	14,39	1431	26	296	0,24	--
		м2		245,04	2,34	441	4	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*164,71*		*296*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*125,67*				*226*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39,05*				*70*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76,80*		*138*				
		Сметная стоимость				*1866*				
3	11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	**Монтаж арки А1-2К-18(1шт)**	0,381	79692,02	16712,22	30363	6367	17425	66,92	25
		т		61829,31	4890,86	23557	1863	60,9	4,15	2
		Накладные расходы -		*45734,34*		*17425*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*40632,58*				*15481*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5101,76*				*1944*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10034,11*		*3823*				
		Сметная стоимость				*51611*				
4	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Стоимость мет арки А1-2К-18(1шт)**	0,381	387553,58	--	147658	--	6261	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16432,27*		*6261*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*6261*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*12313*				
		Сметная стоимость				*166232*				
5	**13-080202-1801 РСНБ РК 2015**	**Оттяжка тросовая к металлоконструкциям**	**4**	**3962,18**	**1837,28**	**15849**	**7349**	**5523**	**2,30**	**9**
		шт		**2124,90**	**593,20**	**8500**	**2373**	**42,8**	**0,51**	**2**
		Накладные расходы -		*1380,67*		*5523*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1163,35*				*4653*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*217,32*				*869*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*427,43*		*1710*				
		Сметная стоимость				*23081*				
6	**21-050310-0709 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость троса**	**2,3**	**1649,34**	**--**	**3793**	**--**	**161**	**--**	**--**
		10м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*69,93*		*161*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*69,93*				*161*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*137,54*		*316*				
		Сметная стоимость				*4270*				
7	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость талрепа(шт4)**	**0,004**	**387553,58**	**--**	**1550**	**--**	**66**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*16432,27*		*66*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*66*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*129*				
		Сметная стоимость				*1745*				
8	**21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость комплекта зажимов планочных(шт4)**	**0,004**	**329942,85**	**--**	**1320**	**--**	**56**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*13989,58*		*56*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13989,58*				*56*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27514,59*		*110*				
		Сметная стоимость				*1486*				
9	**11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03**	**Монтаж консоли К2-2-8(1шт)**	**0,13**	**79692,02**	**16712,22**	**10360**	**2173**	**5945**	**66,92**	**9**
		т		**61829,31**	**4890,86**	**8038**	**636**	**60,9**	**4,15**	**1**
		Накладные расходы -		*45734,34*		*5945*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*40632,58*				*5282*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5101,76*				*663*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10034,11*		*1304*				
		Сметная стоимость				*17610*				
10	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость мет консоли К2-2-8(1шт)**	**0,13**	**387553,58**	**--**	**50382**	**--**	**2136**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*16432,27*		*2136*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*2136*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*4201*				
		Сметная стоимость				*56720*				
11	**13-080202-1801 РСНБ РК 2015**	**Оттяжка тросовая к металлоконструкциям**	**3**	**3962,18**	**1837,28**	**11887**	**5512**	**4142**	**2,30**	**7**
		шт		**2124,90**	**593,20**	**6375**	**1780**	**42,8**	**0,51**	**2**
		Накладные расходы -		*1380,67*		*4142*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1163,35*				*3490*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*217,32*				*652*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*427,43*		*1282*				
		Сметная стоимость				*17311*				
12	**21-050310-0709 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость троса**	**1,8**	**1649,34**	**--**	**2969**	**--**	**126**	**--**	**--**
		10м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*69,93*		*126*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*69,93*				*126*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*137,54*		*248*				
		Сметная стоимость				*3342*				
13	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость талрепа(шт3)**	**0,003**	**387553,58**	**--**	**1163**	**--**	**49**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*16432,27*		*49*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*49*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*97*				
		Сметная стоимость				*1309*				
14	**21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость комплекта зажимов планочных(шт3)**	**0,003**	**329942,85**	**--**	**990**	**--**	**42**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*13989,58*		*42*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13989,58*				*42*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27514,59*		*83*				
		Сметная стоимость				*1115*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**282402**	**21475**			**52**
			Тенге			**47738**	**6664**			**6**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**27735**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**19027**			
		Накладные расходы -	Тенге			**9665**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**8143**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1522**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**2992**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**40392**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**20**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**19027**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**12432**				
	Материалы -		Тенге			**2775**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1281**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**8313**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1206**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**651**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**555**		

		Сметная прибыль -	Тенге			**1091**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**14728**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1281**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**242235**				
	Материалы -		Тенге			**588**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**34094**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**201512**				
		Накладные расходы -	Тенге			**31914**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**20763**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**11151**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**21932**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**296081**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**36**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**34094**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**351201**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**57**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**54402**			
		РАЗДЕЛ 2.Монтаж аппаратуры управления								
15	**11-090606-0112 РСНБ РК 2015**	**Установка основания под оборудование**	**0,0623**	**100444,41**	**17109,70**	**6258**	**1066**	**3305**	**74,98**	**5**
		т		**76215,67**	**645,44**	**4748**	**40**	**60,9**	**0,53**	**--**
		Накладные расходы -		***53051,93***		***3305***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		***46808,41***				***2916***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***6243,52***				***389***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***12279,71***		***765***				
		Сметная стоимость				***10328***				
16	**21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость мет/основания МО-3 под аппаратуру дорожного контроллера с окраской за 2 раза**	**0,0623**	**345906,56**	**--**	**21550**	**--**	**914**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***14666,44***		***914***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***14666,44***				***914***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***28845,84***		***1797***				
		Сметная стоимость				***24261***				
17	**11-010205-1303 РСНБ РК 2015**	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства,группа грунтов 3**	**0,66**	**755,75**	**--**	**499**	**--**	**328**	**0,95**	**1**
		м3		**755,75**	**--**	**499**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***497,63***		***328***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***446,65***				***295***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***50,98***				***34***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***100,27***		***66***				
		Сметная стоимость				***894***				
18	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**1,155**	**1038,55**	**--**	**1200**	**--**	**51**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***44,03***		***51***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***44,03***				***51***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***86,61***		***100***				
		Сметная стоимость				***1351***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**29506**	**1066**			**5**
			Тенге			**5247**	**40**			**--**

		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1698**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**499**			
		Транспортные расходы -	Тенге			**1200**				
		Накладные расходы -	Тенге			**379**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**295**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**84**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**166**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**2244**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**499**			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**27808**				
		Материалы -	Тенге			**444**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**4788**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**21550**				
		Накладные расходы -	Тенге			**4219**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**2916**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1303**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**2562**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**34589**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4788**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**36832**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5287**			
		РАЗДЕЛ 3.Приямки кабельной канализации (7шт)								
19	**11-010205-0402 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	**0,576**	**2652,19**	**--**	**1528**	**--**	**1006**	**3,22**	**2**
		м3 грунта		**2652,19**	**--**	**1528**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1746,35***		***1006***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***1567,44***				***903***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***178,91***				***103***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***351,88***		***203***				
		Сметная стоимость				***2737***				
20	**11-010205-1302 РСНБ РК 2015**	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2**	**0,576**	**564,54**	**--**	**325**	**--**	**214**	**0,71**	**--**
		м3 грунта		**564,54**	**--**	**325**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***371,73***		***214***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***333,64***				***192***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***38,08***				***22***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***74,90***		***43***				
		Сметная стоимость				***582***				
21	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**1,008**	**1038,55**	**--**	**1047**	**--**	**44**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***44,03***		***44***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***44,03***				***44***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***86,61***		***87***				
		Сметная стоимость				***1179***				
22	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонного фундамента под приямки**	**0,27**	**16858,59**	**781,17**	**4552**	**211**	**396**	**1,55**	**--**

		м3		1278,73	211,93	345	57	48,5	0,21	--
		Накладные расходы -		*1468,43*		*396*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*722,97*				*195*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*745,46*				*201*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1466,16*		*396*				
		Сметная стоимость				*5344*				
23	11-090606-0112 РСНБ РК 2015	Монтаж приямков	0,036	100444,41	17109,70	3616	616	1910	74,98	3
		т		76215,67	645,44	2744	23	60,9	0,53	--
		Накладные расходы -		*53051,93*		*1910*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*46808,41*				*1685*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6243,52*				*225*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12279,71*		*442*				
		Сметная стоимость				*5968*				
24	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Приямок 400х400х600(6шт),500х500х700(1шт)	0,036	345906,56	--	12453	--	528	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14666,44*		*528*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14666,44*				*528*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28845,84*		*1038*				
		Сметная стоимость				*14019*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			23520	827			5
			Тенге			4942	80			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7452				
	Материалы -		Тенге			3996				
	Всего заработная плата -		Тенге				2255			
	Транспортные расходы -		Тенге			1047				
		Накладные расходы -	Тенге			1661				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1290		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					371		
		Сметная прибыль -	Тенге			729				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9841				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				2255			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			16069				
	Материалы -		Тенге			256				
	Всего заработная плата -		Тенге				2767			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			12453				
		Накладные расходы -	Тенге			2438				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1685		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					753		
		Сметная прибыль -	Тенге			1481				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			19987				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				2767			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			29828				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				5022			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			335428	23368			62
			Тенге			57927	6784			6
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			27735				
	Всего заработная плата -		Тенге				19027			
		Накладные расходы -	Тенге			9665				

		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**8143**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1522**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**2992**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**40392**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**20**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**19027**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**21582**				
	Материалы -		Тенге			**6771**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**4036**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**8313**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**2246**				
		Накладные расходы -	Тенге			**3246**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**2236**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1010**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1986**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**26814**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4036**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**286111**				
	Материалы -		Тенге			**1288**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**41649**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**235515**				
		Накладные расходы -	Тенге			**38571**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**25365**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**13206**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**25975**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**350657**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**44**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**41649**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**417862**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**68**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**64712**			

Всего в тенге:	417 862
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	417 862
Оборудование	0
Итого:	**417 862**
Временные здания и сооружения 1,76%	7 354
Итого:	**425 216**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	11 864
Итого:	**437 080**
Итого в текущих ценах на 2018 год - 100% (К=1,1338991):	**495 605**
НДС 12%	59 473
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**555 077**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**555 066**
в том числе НДС 12%:	59 471

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 29-ти светофорных объектов.

на Ул.Жарокова - ул.Байкадамова

АКТ

приемки выполненных работ
за август 2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж конструкций металлических								
		ФМ-А1-1шт								
1	11-010205-0109 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м**	4,563	3878,28	--	17697	--	11652	4,38	20
		м3		3878,28	--	17697	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*2553,69*		*11652*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2292,07*				*10459*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*261,62*				*1194*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*514,56*		*2348*				
		Сметная стоимость				*31697*				
2	11-010205-1303 РСНБ РК 2015	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3**	4,563	755,75	--	3449	--	2271	0,95	4
		м3		755,75	--	3449	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*497,63*		*2271*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*446,65*				*2038*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50,98*				*233*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*100,27*		*458*				
		Сметная стоимость				*6177*				
3	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	7,98525	1038,55	--	8293	--	352	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,03*		*352*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*352*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*692*				
		Сметная стоимость				*9336*				
4	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	**Устройство гравийного основания под фундаменты**	0,17	4070,14	1396,49	692	237	163	0,98	--
		м3		842,98	645,41	143	110	50,8	0,62	--
		Накладные расходы -		*960,73*		*163*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*756,10*				*129*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*204,63*				*35*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*402,47*		*68*				
		Сметная стоимость				*924*				

5	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-А1	0,17	16858,59	781,17	2866	133	250	1,55	--
		м3		1278,73	211,93	217	36	48,5	0,21	--
		Накладные расходы -		*1468,43*		*250*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*722,97*				*123*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*745,46*				*127*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1466,16*		*249*				
		Сметная стоимость				*3365*				
6	11-060101-0106 РСНБ РК 2015	Устройство ж/бетонного фундамента Фм-А1	4	20495,20	1142,66	81981	4571	14060	5,46	22
		м3		4918,05	315,71	19672	1263	48,5	0,31	1
		Накладные расходы -		*3515,00*		*14060*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2538,37*				*10153*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*976,62*				*3906*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1920,82*		*7683*				
		Сметная стоимость				*103724*				
7	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,017	151084,20	--	2568	--	109	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6405,97*		*109*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6405,97*				*109*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12599,21*		*214*				
		Сметная стоимость				*2891*				
8	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0713	143165,32	--	10208	--	433	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6070,21*		*433*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6070,21*				*433*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11938,84*		*851*				
		Сметная стоимость				*11492*				
9	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция горизонтальная обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов	1,69	795,22	14,39	1344	24	278	0,24	--
		м2		245,04	2,34	414	4	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*164,71*		*278*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*125,67*				*212*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39,05*				*66*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76,80*		*130*				
		Сметная стоимость				*1752*				
10	11-080101-0305 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая оклеечная унифлексом по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	13,8	2968,26	30,56	40962	422	5737	0,54	7
		м2		540,94	6,43	7465	89	50,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*415,71*		*5737*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*278,06*				*3837*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*137,64*				*1899*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*270,72*		*3736*				
		Сметная стоимость				*50435*				
11	11-080101-0306 РСНБ РК 2015	Убрать 1 слой гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов	13,8	-1101,15	-12,91	-15196	-178	-2566	-0,26	-4

		м2		-261,22	-1,75	-3605	-24	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*185,95*		*2566*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*133,59*				*1844*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*52,35*				*722*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*102,97*		*1421*				
		Сметная стоимость				*-11209*				
		Фм-Б1-1шт								
12	**11-010205-0109 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м**	**4,86**	**3878,28**	**--**	**18848**	**--**	**12411**	**4,38**	**21**
		м3		**3878,28**	**--**	**18848**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*2553,69*		*12411*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2292,07*				*11139*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*261,62*				*1271*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*514,56*		*2501*				
		Сметная стоимость				*33760*				
13	**11-010205-1303 РСНБ РК 2015**	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3**	**4,86**	**755,75**	**--**	**3673**	**--**	**2418**	**0,95**	**5**
		м3		**755,75**	**--**	**3673**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*497,63*		*2418*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*446,65*				*2171*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50,98*				*248*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*100,27*		*487*				
		Сметная стоимость				*6579*				
14	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**8,505**	**1038,55**	**--**	**8833**	**--**	**375**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*44,03*		*375*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*375*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*737*				
		Сметная стоимость				*9944*				
15	**11-080101-0203 РСНБ РК 2015**	**Устройство гравийного основания под фундаменты**	**0,18**	**4070,14**	**1396,49**	**733**	**251**	**173**	**0,98**	**--**
		м3		**842,98**	**645,41**	**152**	**116**	**50,8**	**0,62**	**--**
		Накладные расходы -		*960,73*		*173*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*756,10*				*136*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*204,63*				*37*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*402,47*		*72*				
		Сметная стоимость				*978*				
16	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-Б1**	**0,18**	**16858,59**	**781,17**	**3035**	**141**	**264**	**1,55**	**--**
		м3		**1278,73**	**211,93**	**230**	**38**	**48,5**	**0,21**	**--**
		Накладные расходы -		*1468,43*		*264*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*722,97*				*130*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*745,46*				*134*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1466,16*		*264*				
		Сметная стоимость				*3563*				
17	**11-060101-0106 РСНБ РК 2015**	**Устройство ж/бетонного фундамента Фм-Б1**	**4,3**	**20495,20**	**1142,66**	**88129**	**4913**	**15114**	**5,46**	**23**
		м3		**4918,05**	**315,71**	**21148**	**1358**	**48,5**	**0,31**	**1**
		Накладные расходы -		*3515,00*		*15114*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2538,37*				*10915*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*976,62*				*4199*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1920,82*		*8260*				

		Сметная стоимость				*111503*				
18	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0178	151084,20	--	2689	--	114	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6405,97*		*114*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6405,97*				*114*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12599,21*		*224*				
		Сметная стоимость				*3027*				
19	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0677	143165,32	--	9692	--	411	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6070,21*		*411*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6070,21*				*411*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11938,84*		*808*				
		Сметная стоимость				*10911*				
20	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция горизонтальная обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов	1,8	795,22	14,39	1431	26	296	0,24	--
		м2		245,04	2,34	441	4	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*164,71*		*296*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*125,67*				*226*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39,05*				*70*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76,80*		*138*				
		Сметная стоимость				*1866*				
21	11-080101-0305 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоястен, фундаментов	14,3	2968,26	30,56	42446	437	5945	0,54	8
		м2		540,94	6,43	7735	92	50,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*415,71*		*5945*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*278,06*				*3976*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*137,64*				*1968*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*270,72*		*3871*				
		Сметная стоимость				*52262*				
22	11-080101-0306 РСНБ РК 2015	Убрать 1 слой гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов	14,3	-1495,77	-12,91	-21390	-185	-2898	-0,26	-4
		м2		-261,22	-1,75	-3735	-25	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*202,68*		*2898*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*133,59*				*1910*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*69,09*				*988*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*135,88*		*1943*				
		Сметная стоимость				*-16549*				
		Фм-ССЗ-1шт								
23	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	0,676	2652,19	--	1793	--	1181	3,22	2
		м3 грунта		2652,19	--	1793	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1746,35*		*1181*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1567,44*				*1060*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*178,91*				*121*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*351,88*		*238*				

		Сметная стоимость				*3211*				
24	11-070507-0103 РСНБ РК 2015	Установка блоков цокольных массой более 2,5 т	1	3832,21	1833,90	3832	1834	1946	2,01	2
		шт		1998,31	756,48	1998	756	62,1	0,65	1
		Накладные расходы -		*1945,75*		*1946*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1710,73*				*1711*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*235,02*				*235*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*462,24*		*462*				
		Сметная стоимость				*6240*				
25	21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Блоки фундаментные, опорные, из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	0,23	41248,68	--	9487	--	402	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1748,94*		*402*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1748,94*				*402*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3439,81*		*791*				
		Сметная стоимость				*10680*				
26	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Установказакладных деталей весом до 4 кг	0,00104	373574,65	1047,43	389	1	132	227,70	--
		1т		218316,48	480,67	227	--	48,5	0,41	--
		Накладные расходы -		*126455,53*		*132*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*106116,62*				*110*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20338,91*				*21*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40002,41*		*42*				
		Сметная стоимость				*562*				
27	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,04349	219209,46	1047,43	9533	46	1821	66,70	3
		1т		63951,29	480,67	2781	21	48,5	0,41	--
		Накладные расходы -		*41868,96*		*1821*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*31249,50*				*1359*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10619,46*				*462*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20886,27*		*908*				
		Сметная стоимость				*12262*				
				Фм-в-1шт						
28	11-010205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	1,6	1458,70	--	2334	--	1537	1,77	3
		м3 грунта		1458,70	--	2334	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*960,49*		*1537*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*862,09*				*1379*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*98,40*				*157*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*193,54*		*310*				
		Сметная стоимость				*4180*				
29	11-010205-1302 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	1,6	564,54	--	903	--	595	0,71	1
		м3 грунта		564,54	--	903	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*371,73*		*595*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*333,64*				*534*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*38,08*				*61*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*74,90*		*120*				
		Сметная стоимость				*1618*				

30	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	2,8	1038,55	--	2908	--	123	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,03*		*123*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*123*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*242*				
		Сметная стоимость				*3274*				
31	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	0,1	3841,19	1396,49	384	140	95	0,98	--
		м3 основания		842,98	645,41	84	65	50,8	0,62	--
		Накладные расходы -		*951,03*		*95*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*756,10*				*76*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*194,93*				*19*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*383,38*		*38*				
		Сметная стоимость				*517*				
32	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	1,5	19305,65	792,33	28958	1188	4528	4,53	7
		м3		4045,00	306,74	6068	460	48,5	0,26	--
		Накладные расходы -		*3018,64*		*4528*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2110,60*				*3166*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*908,05*				*1362*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1785,94*		*2679*				
		Сметная стоимость				*36165*				
33	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,0204	17941,47	1193,10	366	24	189	17,18	--
		т		16472,97	313,58	336	6	48,5	0,23	--
		Накладные расходы -		*9247,40*		*189*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*8141,48*				*166*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1105,92*				*23*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2175,11*		*44*				
		Сметная стоимость				*599*				
34	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,0204	143165,32	--	2921	--	124	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6070,21*		*124*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6070,21*				*124*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11938,84*		*244*				
		Сметная стоимость				*3288*				
35	11-080101-0303 РСНБ РК 2015	фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	1	2085,63	33,09	2086	33	203	0,23	--
		м2 поверхности		208,11	8,18	208	8	50,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*202,97*		*203*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*109,88*				*110*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*93,09*				*93*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*183,09*		*183*				
		Сметная стоимость				*2472*				
36	11-080101-0305 РСНБ РК 2015	фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	7,2	1279,81	30,56	9215	220	2478	0,54	4

		м2 поверхности		540,94	6,43	3895	46	50,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*344,12*		*2478*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*278,06*				*2002*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*66,05*				*476*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*129,91*		*935*				
		Сметная стоимость				*12628*				
37	11-080101-0302 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция:фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	7,2	-1112,78	-21,50	-8012	-155	-929	-0,16	-1
		м2 поверхности		-148,06	-6,43	-1066	-46	50,8	-0,01	--
		Накладные расходы -		*128,99*		*929*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*78,48*				*565*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50,51*				*364*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*99,34*		*715*				
		Сметная стоимость				*-6368*				
38	11-090301-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	Монтаж опор Д-325мм,L-12м(2шт),Д-159мм,L-7,5м(1шт)	1,857	20701,86	9029,92	38443	16769	17506	11,08	21
		т		10744,71	2722,13	19953	5055	60,9	2,33	4
		Накладные расходы -		*9426,80*		*17506*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*8201,30*				*15230*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1225,49*				*2276*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2410,29*		*4476*				
		Сметная стоимость				*60424*				
39	21-060801-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость мет опор	1,857	358222,24	--	665219	--	28205	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15188,62*		*28205*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15188,62*				*28205*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29872,87*		*55474*				
		Сметная стоимость				*748898*				
40	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	59,37	131,11	1,97	7784	117	1921	0,05	3
		м2		46,97	0,47	2789	28	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*32,36*		*1921*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*25,71*				*1527*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,65*				*395*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,08*		*776*				
		Сметная стоимость				*10482*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1091526	31009			150
			Тенге			136247	9460			8
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			387864				
	Материалы -		Тенге			199730				
	Всего заработная плата -		Тенге				120699			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			28078				
	Местные материалы -		Тенге			9487				
	Транспортные расходы -		Тенге			20034				
		Накладные расходы -	Тенге			83706				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					64525		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					19181		
		Сметная прибыль -	Тенге			37726				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			509296				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							134

		Сметная заработная плата -	Тенге				120699			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			703662				
	Материалы -		Тенге			1722				
	Всего заработная плата -		Тенге				25008			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			665219				
		Накладные расходы -	Тенге			45711				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					15230		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					30481		
		Сметная прибыль -	Тенге			59950				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			809323				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата -	Тенге				25008			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1318619				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							159
		Сметная заработная плата -	Тенге				145707			
		РАЗДЕЛ 2.Монтаж аппаратуры управления								
41	**11-010205-0407 РСНБ РК 2015**	**Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы под фундамент МО-3**	**0,66**	**2349,08**	**--**	**1550**	**--**	**1021**	**2,85**	**2**
		м3 грунта		**2349,08**	**--**	**1550**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1546,77***		***1021***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***1388,31***				***916***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***158,47***				***105***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***311,67***		***206***				
		Сметная стоимость				***2777***				
42	**11-060101-0103 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонного фундамента под основание МО-3**	**0,45**	**19331,64**	**1050,33**	**8699**	**473**	**1261**	**4,04**	**2**
		м3		**3634,18**	**288,41**	**1635**	**130**	**48,5**	**0,28**	**--**
		Накладные расходы -		***2802,78***		***1261***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***1902,46***				***856***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***900,33***				***405***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1770,75***		***797***				
		Сметная стоимость				***10757***				
43	**11-090606-0112 РСНБ РК 2015**	**Установка основания под оборудование**	**0,0623**	**100444,41**	**17109,70**	**6258**	**1066**	**3305**	**74,98**	**5**
		т		**76215,67**	**645,44**	**4748**	**40**	**60,9**	**0,53**	**--**
		Накладные расходы -		***53051,93***		***3305***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		***46808,41***				***2916***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***6243,52***				***389***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***12279,71***		***765***				
		Сметная стоимость				***10328***				
44	**21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость мет/основания МО-3 под аппаратуру дорожного контроллера с окраской за 2 раза**	**0,0623**	**345906,56**	**--**	**21550**	**--**	**914**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***14666,44***		***914***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***14666,44***				***914***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***28845,84***		***1797***				
		Сметная стоимость				***24261***				
45	**11-010205-1303 РСНБ РК 2015**	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства,группа грунтов 3**	**0,66**	**755,75**	**--**	**499**	**--**	**328**	**0,95**	**1**
		м3		**755,75**	**--**	**499**	**--**	**59,1**	**--**	**--**

		Накладные расходы -		*497,63*		*328*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*446,65*				*295*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50,98*				*34*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*100,27*		*66*				
		Сметная стоимость				*894*				
46	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**1,155**	**1038,55**	**--**	**1200**	**--**	**51**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*44,03*		*51*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*51*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*100*				
		Сметная стоимость				*1351*				
		Контур заземления контроллера-1компл								
47	**11-010205-0102 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях без крепления с вертикальными стенками**	**2,3**	**1539,10**	**--**	**3540**	**--**	**2331**	**1,74**	**4**
		м3		**1539,10**	**--**	**3540**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*1013,43*		*2331*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*909,61*				*2092*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*103,83*				*239*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*204,20*		*470*				
		Сметная стоимость				*6341*				
48	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**2,3**	**899,47**	**--**	**2069**	**--**	**1362**	**1,12**	**3**
		м3		**899,47**	**--**	**2069**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*592,26*		*1362*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*531,59*				*1223*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*60,68*				*140*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*119,34*		*274*				
		Сметная стоимость				*3706*				
49	**13-080208-0104 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 20 мм**	**8**	**2470,47**	**140,75**	**19764**	**1126**	**3828**	**0,81**	**6**
		шт		**799,32**	**38,32**	**6395**	**307**	**42,8**	**0,03**	**--**
		Накладные расходы -		*478,46*		*3828*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*358,51*				*2868*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*119,95*				*960*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*235,91*		*1887*				
		Сметная стоимость				*25479*				
50	**21-050301-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм**	**0,0288**	**138351,55**	**--**	**3985**	**--**	**169**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*5866,11*		*169*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5866,11*				*169*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11537,41*		*332*				
		Сметная стоимость				*4486*				
51	**13-080208-0201 РСНБ РК 2015**	**Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм**	**12**	**339,38**	**15,12**	**4073**	**181**	**1171**	**0,18**	**2**
		м		**182,70**	**3,83**	**2192**	**46**	**42,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*97,61*		*1171*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*79,84*				*958*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17,77*				*213*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,96*		*420*				
		Сметная стоимость				*5664*				
52	**21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм**	**0,007404**	**146062,26**	**--**	**1081**	**--**	**46**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*6193,04*		*46*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6193,04*				*46*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12180,42*		*90*				
		Сметная стоимость				*1217*				
		Контур заземления конструктивов-4компл								
53	**11-010205-0403 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3**	**0,864**	**3893,03**	**--**	**3364**	**--**	**2215**	**4,73**	**4**
		м3 грунта		**3893,03**	**--**	**3364**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*2563,40*		*2215*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2300,78*				*1988*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*262,62*				*227*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*516,51*		*446*				
		Сметная стоимость				*6025*				
54	**11-010205-0503 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	**0,864**	**1200,00**	**--**	**1037**	**--**	**683**	**1,39**	**1**
		м3 грунта		**1200,00**	**--**	**1037**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*790,15*		*683*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*709,20*				*613*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*80,95*				*70*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*159,21*		*138*				
		Сметная стоимость				*1857*				
55	**13-080208-0104 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	**16**	**2470,47**	**140,75**	**39528**	**2252**	**7655**	**0,81**	**13**
		шт.		**799,32**	**38,32**	**12789**	**613**	**42,8**	**0,03**	**1**
		Накладные расходы -		*478,46*		*7655*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*358,51*				*5736*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*119,95*				*1919*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*235,91*		*3775*				
		Сметная стоимость				*50958*				
56	**13-080208-0201 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	**24**	**339,38**	**15,12**	**8145**	**363**	**2343**	**0,18**	**4**
		м		**182,70**	**3,83**	**4385**	**92**	**42,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*97,61*		*2343*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*79,84*				*1916*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17,77*				*427*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,96*		*839*				
		Сметная стоимость				*11327*				
57	**21-050301-2704 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм**	**0,0384**	**166822,81**	**--**	**6406**	**--**	**272**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*7073,29*		*272*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7073,29*				*272*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13911,69*		*534*				
		Сметная стоимость				*7212*				

58	**21-050301-2702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм**	**0,0384**	**170162,29**	**--**	**6534**	**--**	**277**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***7214,88***		***277***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7214,88*				*277*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***14190,17***		***545***				
		Сметная стоимость				***7356***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**139280**	**5461**			**47**
			Тенге			**44203**	**1228**			**1**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**71509**				
	Материалы -		Тенге			**41826**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**26819**			
		Накладные расходы -	Тенге			**14997**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**11478**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**3519**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**6921**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**93427**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**27**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**26819**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**39963**				
	Материалы -		Тенге			**6591**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**13823**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**18006**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**1200**				
		Накладные расходы -	Тенге			**10015**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**7983**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**2032**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**3998**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**53977**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**16**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13823**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**27808**				
	Материалы -		Тенге			**444**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**4788**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**21550**				
		Накладные расходы -	Тенге			**4219**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**2916**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1303**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**2562**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**34589**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4788**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**181992**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**48**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**45431**			
		РАЗДЕЛ 3.Монтаж светофорных стоек								
59	**11-010205-0407 РСНБ РК 2015**	**Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы**	**5,16096**	**2349,08**	**--**	**12123**	**--**	**7983**	**2,85**	**15**
		м3 грунта		**2349,08**	**--**	**12123**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1546,77***		***7983***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1388,31*				*7165*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*158,47*				*818*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*311,67*		*1609*				
		Сметная стоимость				*21714*				
60	**11-010205-1303 РСНБ РК 2015**	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3**	**5,16096**	**755,75**	**--**	**3900**	**--**	**2568**	**0,95**	**5**
		м3		**755,75**	**--**	**3900**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*497,63*		*2568*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*446,65*				*2305*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50,98*				*263*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*100,27*		*517*				
		Сметная стоимость				*6986*				
61	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**9,03168**	**1038,55**	**--**	**9380**	**--**	**398**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*44,03*		*398*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*398*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*782*				
		Сметная стоимость				*10560*				
62	**11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонного фундамента светофорной стойки**	**3,6**	**20414,21**	**831,12**	**73491**	**2992**	**12774**	**5,64**	**20**
		м3		**5073,36**	**233,24**	**18264**	**840**	**48,5**	**0,23**	**1**
		Накладные расходы -		*3548,39*		*12774*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2573,70*				*9265*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*974,69*				*3509*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1917,01*		*6901*				
		Сметная стоимость				*93166*				
63	**11-090301-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03**	**Монтаж светофорной стойки с приямком массой до 0,5 т**	**0,892**	**21252,56**	**9029,92**	**18957**	**8055**	**8430**	**11,08**	**10**
		т		**10744,71**	**2722,13**	**9584**	**2428**	**60,9**	**2,33**	**2**
		Накладные расходы -		*9450,15*		*8430*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*8201,30*				*7316*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1248,84*				*1114*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2456,22*		*2191*				
		Сметная стоимость				*29577*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**117852**	**11047**			**50**
			Тенге			**43872**	**3268**			**3**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**98895**				
	Материалы -		Тенге			**52235**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**35128**			
	Транспортные расходы -		Тенге			**9380**				
		Накладные расходы -	Тенге			**23723**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**18735**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**4988**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**9809**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**132427**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**41**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**35128**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**18957**				
	Материалы -		Тенге			**1318**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**12012**			
		Накладные расходы -	Тенге			**8430**				

		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					7316		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1114		
		Сметная прибыль -	Тенге			2191				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			29578				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата -	Тенге				12012			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			162005				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							53
		Сметная заработная плата -	Тенге				47140			
		РАЗДЕЛ 4.Устройство кабельной канализации								
64	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**44,16**	**1567,60**	**--**	**69225**	**--**	**45582**	**1,77**	**78**
		м3 грунта		**1567,60**	**--**	**69225**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1032,20***		***45582***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***926,45***				***40912***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***105,75***				***4670***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***207,98***		***9185***				
		Сметная стоимость				***123992***				
65	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**44,16**	**899,47**	**--**	**39721**	**--**	**26154**	**1,12**	**49**
		м3 грунта		**899,47**	**--**	**39721**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***592,26***		***26154***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***531,59***				***23475***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***60,68***				***2679***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***119,34***		***5270***				
		Сметная стоимость				***71145***				
66	**11-340201-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы светофорной канализации из ПХВ труб Д-100мм**	**0,044**	**1870769,38**	**--**	**82314**	**--**	**7379**	**152,95**	**7**
		кан.-км		**136544,58**	**--**	**6008**	**--**	**62,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***167710,08***		***7379***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		***84794,19***				***3731***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***82915,90***				***3648***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***163078,36***		***7175***				
		Сметная стоимость				***96869***				
67	**11-340201-0302 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы светофорной канализации из ПХВ труб Д-100мм. Устройство. Более 2-х отверстий**	**0,188**	**1861529,52**	**--**	**349968**	**--**	**30331**	**142,60**	**27**
		канало-километр трубопровода		**127304,72**	**--**	**23933**	**--**	**62,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***161337,07***		***30331***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		***79056,23***				***14863***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***82280,84***				***15469***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***161829,33***		***30424***				
		Сметная стоимость				***410723***				
68	**13-080208-0201 РСНБ РК 2015**	**Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм**	**138**	**339,38**	**15,12**	**46835**	**2087**	**13470**	**0,18**	**25**
		м		**182,70**	**3,83**	**25213**	**529**	**42,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***97,61***		***13470***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		***79,84***				***11017***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***17,77***				***2453***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***34,96***		***4824***				
		Сметная стоимость				***65130***				

69	**21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм**	**0,085146**	**146062,26**	**--**	**12437**	**--**	**527**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***6193,04***		***527***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***6193,04***				***527***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***12180,42***		***1037***				
		Сметная стоимость				***14001***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**600499**	**2087**			**187**
			Тенге			**164100**	**529**			**--**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**46835**				
	Материалы -		Тенге			**19535**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**25742**			
		Накладные расходы -	Тенге			**13470**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**11017**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**2453**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**4824**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**65130**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**26**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**25742**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**553664**				
	Материалы -		Тенге			**402340**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**138887**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**12437**				
		Накладные расходы -	Тенге			**109974**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**82981**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**26993**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**53091**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**716729**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**161**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**138887**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**781859**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**187**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**164629**			
		РАЗДЕЛ 5.Приямки кабельной канализации (3шт)								
70	**11-010205-0402 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	**0,343**	**2652,19**	**--**	**910**	**--**	**599**	**3,22**	**1**
		м3 грунта		**2652,19**	**--**	**910**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1746,35***		***599***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***1567,44***				***538***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***178,91***				***61***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***351,88***		***121***				
		Сметная стоимость				***1630***				
71	**11-010205-1302 РСНБ РК 2015**	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2**	**0,343**	**564,54**	**--**	**194**	**--**	**128**	**0,71**	**--**
		м3 грунта		**564,54**	**--**	**194**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***371,73***		***128***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***333,64***				***114***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***38,08***				***13***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***74,90***		***26***				

		Сметная стоимость				*347*				
72	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	0,60025	1038,55	--	623	--	26	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,03*		*26*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*26*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*52*				
		Сметная стоимость				*701*				
73	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонного фундамента под приямки**	0,16	16858,59	781,17	2697	125	235	1,55	--
		м3		1278,73	211,93	205	34	48,5	0,21	--
		Накладные расходы -		*1468,43*		*235*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*722,97*				*116*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*745,46*				*119*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1466,16*		*235*				
		Сметная стоимость				*3167*				
74	11-090606-0112 РСНБ РК 2015	**Монтаж приямков**	0,09	100444,41	17109,70	9040	1540	4775	74,98	7
		т		76215,67	645,44	6859	58	60,9	0,53	--
		Накладные расходы -		*53051,93*		*4775*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*46808,41*				*4213*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6243,52*				*562*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12279,71*		*1105*				
		Сметная стоимость				*14920*				
75	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Приямок 400х400х600(3шт)**	0,09	345906,56	--	31132	--	1320	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14666,44*		*1320*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14666,44*				*1320*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28845,84*		*2596*				
		Сметная стоимость				*35048*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			44596	1665			8
			Тенге			8167	92			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4424				
	Материалы -		Тенге			2368				
	Всего заработная плата -		Тенге				1342			
	Транспортные расходы -		Тенге			623				
		Накладные расходы -	Тенге			988				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					768		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					220		
		Сметная прибыль -	Тенге			433				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5845				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				1342			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			40172				
	Материалы -		Тенге			641				
	Всего заработная плата -		Тенге				6917			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			31132				
		Накладные расходы -	Тенге			6095				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					4213		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1882		
		Сметная прибыль -	Тенге			3701				

	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**49968**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**7**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6917**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**55812**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**8**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8259**			
		РАЗДЕЛ 6.Устройство колодцев кабельной канализации (10шт)								
76	**11-010205-0203 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м**	**25,2**	**3430,40**	**--**	**86446**	**--**	**56921**	**3,88**	**98**
		м3 грунта		**3430,40**	**--**	**86446**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***2258,77***		***56921***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***2027,37***				***51090***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***231,41***				***5832***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***455,13***		***11469***				
		Сметная стоимость				***154837***				
77	**11-010205-0503 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы**	**21,852**	**1200,00**	**--**	**26222**	**--**	**17266**	**1,39**	**30**
		м3		**1200,00**	**--**	**26222**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***790,15***		***17266***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***709,20***				***15497***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***80,95***				***1769***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***159,21***		***3479***				
		Сметная стоимость				***46967***				
78	**11-010205-1303 РСНБ РК 2015**	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3**	**14,535**	**755,75**	**--**	**10985**	**--**	**7233**	**0,95**	**14**
		м3		**755,75**	**--**	**10985**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***497,63***		***7233***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***446,65***				***6492***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***50,98***				***741***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***100,27***		***1457***				
		Сметная стоимость				***19676***				
79	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**25,43625**	**1038,55**	**--**	**26417**	**--**	**1120**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***44,03***		***1120***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***44,03***				***1120***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***86,61***		***2203***				
		Сметная стоимость				***29740***				
80	**11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство**	**21,6**	**150,10**	**107,75**	**3242**	**2327**	**1166**	**0,05**	**1**
		м2 основания или покрытия		**42,35**	**33,38**	**915**	**721**	**60,3**	**0,03**	**1**
		Накладные расходы -		***53,96***		***1166***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		***45,66***				***986***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***8,30***				***179***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***16,32***		***353***				
		Сметная стоимость				***4760***				

81	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-Б1**	**1,503**	**16858,59**	**781,17**	**25338**	**1174**	**2207**	**1,55**	**2**
		м3		**1278,73**	**211,93**	**1922**	**319**	**48,5**	**0,21**	**--**
		Накладные расходы -		***1468,43***		***2207***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***722,97***				***1087***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***745,46***				***1120***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1466,16***		***2204***				
		Сметная стоимость				***29749***				
82	**11-340201-0503 РСНБ РК 2015**	**Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-3, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство**	**9**	**64021,83**	**2557,34**	**576197**	**23016**	**90676**	**10,64**	**96**
		колодец		**10320,18**	**1050,50**	**92882**	**9454**	**62,1**	**0,77**	**7**
		Накладные расходы -		***10075,11***		***90676***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		***7061,19***				***63551***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***3013,92***				***27125***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***5927,76***		***53350***				
		Сметная стоимость				***720223***				
83	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	**0,99**	**795,22**	**14,39**	**787**	**14**	**163**	**0,24**	**--**
		м2		**245,04**	**2,34**	**243**	**2**	**50,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***164,71***		***163***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		***125,67***				***124***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***39,05***				***39***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***76,80***		***76***				
		Сметная стоимость				***1026***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**755635**	**26532**			**241**
			Тенге			**219614**	**10496**			**8**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**755635**				
	Материалы -		Тенге			**483072**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**230111**			
	Транспортные расходы -		Тенге			**26417**				
		Накладные расходы -	Тенге			**176752**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**138827**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**37925**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**74591**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1006978**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**249**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**230111**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			**1006978**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**249**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**230111**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2749387**	**77800**			**683**
			Тенге			**616204**	**25072**			**21**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**118344**				
	Материалы -		Тенге			**61361**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**52560**			
		Накладные расходы -	Тенге			**28467**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**22496**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**5971**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**11745**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**158557**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**53**

		Сметная заработная плата -	Тенге				**52560**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1840445**				
	Материалы -		Тенге			**1146336**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**539990**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**58521**				
	Местные материалы -		Тенге			**9487**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**57653**				
		Накладные расходы -	Тенге			**405160**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**313819**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**91341**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**179648**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2425252**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**603**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**539990**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**790599**				
	Материалы -		Тенге			**4124**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**48726**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**717900**				
		Накладные расходы -	Тенге			**64454**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**29674**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**34780**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**68404**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**923457**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**48**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**48726**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**3507266**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**704**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**641276**			

Всего в тенге:	3 507 266
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	3 507 266
Оборудование	0
Итого:	**3 507 266**
Временные здания и сооружения 1,76%	61 728
Итого:	**3 568 994**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	99 575
Итого:	**3 668 569**
Итого в текущих ценах на 2018 год - 100% (К=1,1338991):	**4 159 787**
НДС 12%	499 174
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**4 658 961**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**4 658 866**
в том числе НДС 12%:	499 164

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 29-ти светофорных объектов.

на Ул.Розыбакиева - ул.Шевченко(район школы №95)

АКТ

приемки выполненных работ
за август 2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Попадает в охранную зону ЛЭП								
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж конструкций металлических								
		Фм-ССЗ-1шт								
1	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	0,676	3182,62	--	2151	--	1417	3,86	3
		м3 грунта		3182,62	--	2151	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*2095,62*		*1417*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1880,93*				*1272*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*214,69*				*145*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*422,26*		*285*				
		Сметная стоимость				*3853*				
2	11-070507-0103 РСНБ РК 2015	**Установка блоков цокольных массой более 2,5 т**	1	4598,65	2200,68	4599	2201	2335	2,42	2
		шт		2397,97	907,78	2398	908	62,1	0,78	1
		Накладные расходы -		*2334,90*		*2335*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*2052,87*				*2053*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*282,02*				*282*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*554,68*		*555*				
		Сметная стоимость				*7489*				
3	21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Блоки фундаментные, опорные, из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	0,23	41248,68	--	9487	--	402	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1748,94*		*402*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1748,94*				*402*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3439,81*		*791*				
		Сметная стоимость				*10680*				
4	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	**Установказакладных деталей весом до 4 кг**	0,00104	417447,43	1256,91	434	1	156	273,24	--
		1т		261979,78	576,80	272	1	48,5	0,50	--
		Накладные расходы -		*150438,93*		*156*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*127339,94*				*132*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23098,98*				*24*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45430,91*		*47*				
		Сметная стоимость				*638*				

5	**11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Установка закладных деталей весом до 20 кг**	**0,04349**	**232209,20**	**1256,91**	**10099**	**55**	**2128**	**80,04**	**3**
		1т		**76741,55**	**576,80**	**3337**	**25**	**48,5**	**0,50**	**--**
		Накладные расходы -		***48935,05***		***2128***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***37499,40***				***1631***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***11435,64***				***497***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***22491,54***		***978***				
		Сметная стоимость				***13205***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**26770**	**2257**			**9**
			Тенге			**8159**	**933**			**1**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**26770**				
	Материалы -		Тенге			**6867**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**9093**			
	Местные материалы -		Тенге			**9487**				
		Накладные расходы -	Тенге			**6438**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**5088**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1350**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**2657**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**35865**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**10**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**9093**			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			**35865**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**10**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**9093**			
		РАЗДЕЛ 2.Монтаж аппаратуры управления								
6	**11-010205-0407 РСНБ РК 2015**	**Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы под фундамент МО-3**	**0,66**	**2818,89**	**--**	**1860**	**--**	**1225**	**3,42**	**2**
		м3 грунта		**2818,89**	**--**	**1860**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1856,12***		***1225***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***1665,97***				***1100***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***190,16***				***126***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***374,00***		***247***				
		Сметная стоимость				***3332***				
7	**11-010205-1303 РСНБ РК 2015**	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства,группа грунтов 3**	**0,66**	**906,90**	**--**	**599**	**--**	**394**	**1,15**	**1**
		м3		**906,90**	**--**	**599**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***597,16***		***394***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***535,98***				***354***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***61,18***				***40***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***120,33***		***79***				
		Сметная стоимость				***1073***				
8	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**1,155**	**1038,55**	**--**	**1200**	**--**	**51**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***44,03***		***51***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***44,03***				***51***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***86,61***		***100***				
		Сметная стоимость				***1351***				

9	11-060101-0103 РСНБ РК 2015	Устройство бетонного фундамента под основание МО-3	0,45	20268,54	1260,40	9121	567	1458	4,84	2
		м3		4361,02	346,09	1962	156	48,5	0,34	--
		Накладные расходы -		*3239,13*		*1458*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2282,95*				*1027*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*956,18*				*430*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1880,61*		*846*				
		Сметная стоимость				*11425*				
10	11-090606-0112 РСНБ РК 2015	Установка основания под оборудование	0,0623	119109,48	20531,64	7421	1279	3962	89,98	6
		т		91458,80	774,52	5698	48	60,9	0,63	--
		Накладные расходы -		*63601,95*		*3962*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*56170,10*				*3499*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7431,85*				*463*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14616,91*		*911*				
		Сметная стоимость				*12294*				
11	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость мет/основания МО-3 под аппаратуру дорожного контроллера с окраской за 2 раза	0,0623	345906,56	--	21550	--	914	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14666,44*		*914*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14666,44*				*914*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28845,84*		*1797*				
		Сметная стоимость				*24261*				
		Контур заземления контроллера-1компл								
12	11-010205-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях без крепления с вертикальными стенками	2,3	1846,92	--	4248	--	2797	2,09	5
		м3		1846,92	--	4248	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1216,12*		*2797*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1091,53*				*2511*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*124,59*				*287*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*245,04*		*564*				
		Сметная стоимость				*7609*				
13	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2,3	1079,37	--	2483	--	1635	1,34	3
		м3		1079,37	--	2483	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*710,72*		*1635*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*637,91*				*1467*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*72,81*				*167*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*143,21*		*329*				
		Сметная стоимость				*4447*				
14	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 20 мм	8	2658,49	168,90	21268	1351	4489	0,97	8
		шт		959,19	45,98	7674	368	42,8	0,04	--
		Накладные расходы -		*561,17*		*4489*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*430,21*				*3442*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*130,96*				*1048*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*257,57*		*2061*				
		Сметная стоимость				*27818*				
15	21-050301-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	0,0288	138351,55	--	3985	--	169	--	--

		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5866,11*		*169*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5866,11*				*169*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11537,41*		*332*				
		Сметная стоимость				*4486*				
16	13-080208-0201 РСНБ РК 2015	Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм	12	378,95	18,15	4547	218	1391	0,22	3
		м		219,24	4,60	2631	55	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*115,93*		*1391*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*95,80*				*1150*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20,13*				*242*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,59*		*475*				
		Сметная стоимость				*6413*				
17	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,007404	146062,26	--	1081	--	46	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6193,04*		*46*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6193,04*				*46*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12180,42*		*90*				
		Сметная стоимость				*1217*				
		Контур заземления конструктивов-1компл								
18	11-010205-0403 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3	0,216	4671,63	--	1009	--	664	5,67	1
		м3 грунта		4671,63	--	1009	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*3076,08*		*664*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2760,94*				*596*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*315,14*				*68*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*619,82*		*134*				
		Сметная стоимость				*1807*				
19	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	0,216	1440,00	--	311	--	205	1,67	--
		м3 грунта		1440,00	--	311	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*948,18*		*205*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*851,04*				*184*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*97,14*				*21*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*191,05*		*41*				
		Сметная стоимость				*557*				
20	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	4	2658,49	168,90	10634	676	2245	0,97	4
		шт.		959,19	45,98	3837	184	42,8	0,04	--
		Накладные расходы -		*561,17*		*2245*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*430,21*				*1721*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*130,96*				*524*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*257,57*		*1030*				
		Сметная стоимость				*13909*				
21	13-080208-0201 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	6	378,95	18,15	2274	109	696	0,22	1
		м		219,24	4,60	1315	28	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*115,93*		*696*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*95,80*				*575*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20,13*				*121*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,59*		*238*				
		Сметная стоимость				*3207*				
22	**21-050301-2704 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм**	**0,0096**	**166822,81**	**--**	**1601**	**--**	**68**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*7073,29*		*68*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7073,29*				*68*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13911,69*		*134*				
		Сметная стоимость				*1802*				
23	**21-050301-2702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм**	**0,0096**	**170162,29**	**--**	**1634**	**--**	**69**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*7214,88*		*69*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7214,88*				*69*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14190,17*		*136*				
		Сметная стоимость				*1839*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**96824**	**4200**			**36**
			Тенге			**33627**	**839**			**1**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**38723**				
	Материалы -		Тенге			**20913**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**16091**			
		Накладные расходы -	Тенге			**8821**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**6887**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1934**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**3804**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**51347**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**16**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**16091**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**29131**				
	Материалы -		Тенге			**6591**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**12628**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**8301**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**1200**				
		Накладные расходы -	Тенге			**8781**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**7238**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1543**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**3033**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**40944**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**15**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**12628**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**28970**				
	Материалы -		Тенге			**444**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**5746**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**21550**				
		Накладные расходы -	Тенге			**4876**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**3499**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1377**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**2708**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**36554**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**6**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5746**			

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**128846**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**37**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**34465**			
		РАЗДЕЛ 3.Монтаж светофорных стоек								
24	**11-010205-0407 РСНБ РК 2015**	**Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы**	**3,2256**	**2818,89**	**--**	**9093**	**--**	**5987**	**3,42**	**11**
		м3 грунта		**2818,89**	**--**	**9093**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1856,12***		***5987***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***1665,97***				***5374***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***190,16***				***613***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***374,00***		***1206***				
		Сметная стоимость				***16286***				
25	**11-010205-1303 РСНБ РК 2015**	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3**	**3,2256**	**906,90**	**--**	**2925**	**--**	**1926**	**1,15**	**4**
		м3		**906,90**	**--**	**2925**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***597,16***		***1926***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***535,98***				***1729***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***61,18***				***197***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***120,33***		***388***				
		Сметная стоимость				***5239***				
26	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**5,6448**	**1038,55**	**--**	**5862**	**--**	**249**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***44,03***		***249***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***44,03***				***249***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***86,61***		***489***				
		Сметная стоимость				***6599***				
27	**11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонного фундамента светофорной стойки**	**2,25**	**21595,10**	**997,34**	**48589**	**2244**	**9304**	**6,76**	**15**
		м3		**6088,03**	**279,88**	**13698**	**630**	**48,5**	**0,27**	**1**
		Накладные расходы -		***4135,02***		***9304***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***3088,44***				***6949***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***1046,58***				***2355***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***2058,41***		***4631***				
		Сметная стоимость				***62524***				
28	**11-090301-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03**	**Монтаж светофорной стойки с приямком массой до 0,5 т**	**0,58**	**25207,49**	**10835,90**	**14620**	**6285**	**6570**	**13,29**	**8**
		т		**12893,65**	**3266,56**	**7478**	**1895**	**60,9**	**2,80**	**2**
		Накладные расходы -		***11327,64***		***6570***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		***9841,56***				***5708***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***1486,08***				***862***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***2922,81***		***1695***				
		Сметная стоимость				***22885***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**81090**	**8529**			**38**
			Тенге			**33194**	**2524**			**2**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**66469**				
		Материалы -	Тенге			**32647**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**26346**			

	Транспортные расходы -		Тенге			5862				
		Накладные расходы -	Тенге			17466				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					14052		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					3414		
		Сметная прибыль -	Тенге			6715				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			90650				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							31
		Сметная заработная плата -	Тенге				26346			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			14620				
	Материалы -		Тенге			857				
	Всего заработная плата -		Тенге				9373			
		Накладные расходы -	Тенге			6570				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					5708		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					862		
		Сметная прибыль -	Тенге			1695				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			22886				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				9373			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			113535				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							40
		Сметная заработная плата -	Тенге				35719			
		РАЗДЕЛ 4.Устройство кабельной канализации								
29	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**26,88**	**1881,12**	**--**	**50565**	**--**	**33295**	**2,13**	**57**
		м3 грунта		**1881,12**	**--**	**50565**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1238,64***		***33295***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***1111,74***				***29884***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***126,90***				***3411***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***249,58***		***6709***				
		Сметная стоимость				***90568***				
30	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**26,88**	**1079,37**	**--**	**29013**	**--**	**19104**	**1,34**	**36**
		м3 грунта		**1079,37**	**--**	**29013**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***710,72***		***19104***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***637,91***				***17147***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***72,81***				***1957***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***143,21***		***3849***				
		Сметная стоимость				***51966***				
31	**11-340201-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы светофорной канализации из ПХВ труб Д-100мм**	**0,038**	**1898078,30**	**--**	**72127**	**--**	**7089**	**183,54**	**7**
		кан.-км		**163853,50**	**--**	**6226**	**--**	**62,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***186545,87***		***7089***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		***101753,02***				***3867***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***84792,85***				***3222***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***166769,93***		***6337***				
		Сметная стоимость				***85553***				
32	**11-340201-0302 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы светофорной канализации из ПХВ труб Д-100мм. Устройство. Более 2-х отверстий**	**0,092**	**1886990,47**	**--**	**173603**	**--**	**16459**	**171,12**	**16**
		канало-километр трубопровода		**152765,67**	**--**	**14054**	**--**	**62,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***178898,26***		***16459***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		***94867,48***				***8728***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***84030,78***				***7731***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***165271,10***		***15205***				
		Сметная стоимость				***205267***				

33	**13-080208-0201 РСНБ РК 2015**	**Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм**	**46**	**378,95**	**18,15**	**17432**	**835**	**5333**	**0,22**	**10**
		м		**219,24**	**4,60**	**10085**	**212**	**42,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***115,93***		***5333***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		***95,80***				***4407***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***20,13***				***926***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***39,59***		***1821***				
		Сметная стоимость				***24586***				
34	**21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм**	**0,028382**	**146062,26**	**--**	**4146**	**--**	**176**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***6193,04***		***176***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***6193,04***				***176***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***12180,42***		***346***				
		Сметная стоимость				***4667***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**346885**	**835**			**126**
			Тенге			**109944**	**212**			**--**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**17432**				
	Материалы -		Тенге			**6512**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**10297**			
		Накладные расходы -	Тенге			**5333**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**4407**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**926**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1821**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**24586**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**10**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**10297**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**329454**				
	Материалы -		Тенге			**225449**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**99859**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**4146**				
		Накладные расходы -	Тенге			**76122**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**59625**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**16497**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**32446**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**438021**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**116**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**99859**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**462607**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**126**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**110155**			
		РАЗДЕЛ 5.Приямки кабельной канализации (4шт)								
35	**11-010205-0402 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	**1,372**	**3182,62**	**--**	**4367**	**--**	**2875**	**3,86**	**5**
		м3 грунта		**3182,62**	**--**	**4367**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***2095,62***		***2875***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***1880,93***				***2581***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***214,69***				***295***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***422,26***		***579***				
		Сметная стоимость				***7822***				

36	11-010205-1302 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	1,372	677,45	--	929	--	612	0,86	1
		м3 грунта		677,45	--	929	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*446,07*		*612*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*400,37*				*549*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*45,70*				*63*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*89,88*		*123*				
		Сметная стоимость				*1664*				
37	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	2,401	1038,55	--	2494	--	106	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,03*		*106*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*106*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*208*				
		Сметная стоимость				*2808*				
38	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонного фундамента под приямки	0,64	17270,57	937,40	11053	600	1047	1,86	1
		м3		1534,48	254,32	982	163	48,5	0,25	--
		Накладные расходы -		*1636,62*		*1047*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*867,57*				*555*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*769,06*				*492*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1512,58*		*968*				
		Сметная стоимость				*13068*				
39	11-090606-0112 РСНБ РК 2015	Монтаж приямков	0,1387	119109,48	20531,64	16520	2848	8822	89,98	12
		т		91458,80	774,52	12685	107	60,9	0,63	--
		Накладные расходы -		*63601,95*		*8822*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*56170,10*				*7791*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7431,85*				*1031*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14616,91*		*2027*				
		Сметная стоимость				*27369*				
40	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Приямок 400х400х600(3шт),приямок накладной 300х300х400(1шт)	0,1387	345906,56	--	47977	--	2034	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14666,44*		*2034*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14666,44*				*2034*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28845,84*		*4001*				
		Сметная стоимость				*54012*				
41	13-080206-1703 РСНБ РК 2015	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	0,5	731,46	88,29	366	44	144	0,55	--
		м		548,11	29,89	274	15	42,8	0,03	--
		Накладные расходы -		*288,88*		*144*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*247,38*				*124*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*41,50*				*21*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*81,63*		*41*				
		Сметная стоимость				*551*				
42	23-010301-0157 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 8731-74	0,5	1866,02	--	933	--	40	--	--

		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*79,12*		*40*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*79,12*				*40*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*155,61*		*78*				
		Сметная стоимость				*1050*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**84639**	**3492**			**20**
			Тенге			**19237**	**285**			**--**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**366**				
	Материалы -		Тенге			**48**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**289**			
		Накладные расходы -	Тенге			**144**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**124**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**20**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**41**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**551**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**289**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**18843**				
	Материалы -		Тенге			**9471**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**6441**			
	Транспортные расходы -		Тенге			**2494**				
		Накладные расходы -	Тенге			**4640**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**3685**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**955**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1879**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**25362**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**8**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6441**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**64498**				
	Материалы -		Тенге			**987**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**12793**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**47977**				
		Накладные расходы -	Тенге			**10856**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**7791**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**3065**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**6028**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**81382**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**13**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**12793**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**933**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**933**				
		Накладные расходы -	Тенге			**40**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**78**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**1050**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**108345**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**21**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**19523**			
		РАЗДЕЛ 6.Устройство колодцев кабельной канализации (3шт)								
43	**11-010205-0203 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м**	**12,129**	**4116,48**	**--**	**49929**	**--**	**32876**	**4,65**	**56**
		м3 грунта		**4116,48**	**--**	**49929**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*2710,53*		*32876*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2432,84*				*29508*		

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*277,69*				*3368*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*546,16*		*6624*				
		Сметная стоимость				*89429*				
44	**11-010205-0503 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы**	**7,284**	**1440,00**	**--**	**10489**	**--**	**6907**	**1,67**	**12**
		м3		**1440,00**	**--**	**10489**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*948,18*		*6907*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*851,04*				*6199*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*97,14*				*708*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*191,05*		*1392*				
		Сметная стоимость				*18787*				
45	**11-010205-1303 РСНБ РК 2015**	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3**	**4,845**	**906,90**	**--**	**4394**	**--**	**2893**	**1,15**	**6**
		м3		**906,90**	**--**	**4394**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*597,16*		*2893*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*535,98*				*2597*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*61,18*				*296*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*120,33*		*583*				
		Сметная стоимость				*7870*				
46	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**8,47875**	**1038,55**	**--**	**8806**	**--**	**373**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*44,03*		*373*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*373*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*734*				
		Сметная стоимость				*9914*				
47	**11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство**	**7,2**	**180,12**	**129,30**	**1297**	**931**	**466**	**0,06**	**--**
		м2 основания или покрытия		**50,81**	**40,06**	**366**	**288**	**60,3**	**0,03**	**--**
		Накладные расходы -		*64,76*		*466*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*54,80*				*395*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,96*				*72*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,59*		*141*				
		Сметная стоимость				*1904*				
48	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-Б1**	**0,501**	**17270,57**	**937,40**	**8653**	**470**	**820**	**1,86**	**1**
		м3		**1534,48**	**254,32**	**769**	**127**	**48,5**	**0,25**	**--**
		Накладные расходы -		*1636,62*		*820*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*867,57*				*435*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*769,06*				*385*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1512,58*		*758*				
		Сметная стоимость				*10231*				
49	**11-340201-0503 РСНБ РК 2015 при**	**Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-3, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство**	**3**	**66597,34**	**3068,81**	**199792**	**9206**	**34969**	**12,77**	**38**
		колодец		**12384,22**	**1260,60**	**37153**	**3782**	**62,1**	**0,92**	**3**
		Накладные расходы -		*11656,43*		*34969*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*8473,43*				*25420*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3183,00*				*9549*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6260,30*		*18781*				

		Сметная стоимость				*253542*				
50	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	**0,33**	**847,11**	**17,27**	**280**	**6**	**64**	**0,29**	**--**
		м2		**294,05**	**2,81**	**97**	**1**	**50,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*193,11*		*64*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*150,80*				*50*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*42,31*				*14*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*83,22*		*27*				
		Сметная стоимость				*371*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**283638**	**10613**			**114**
			Тенге			**103196**	**4199**			**3**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**283638**				
	Материалы -		Тенге			**161024**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**107395**			
	Транспортные расходы -		Тенге			**8806**				
		Накладные расходы -	Тенге			**79368**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**64603**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**14765**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**29041**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**392047**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**117**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**107395**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			**392047**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**117**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**107395**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**919847**	**29925**			**343**
			Тенге			**307358**	**8992**			**7**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**56520**				
	Материалы -		Тенге			**27472**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**26677**			
		Накладные расходы -	Тенге			**14298**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**11418**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**2880**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**5665**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**76484**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**27**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**26677**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**754305**				
	Материалы -		Тенге			**442049**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**261761**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**12447**				
	Местные материалы -		Тенге			**9487**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**18361**				
		Накладные расходы -	Тенге			**192815**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**154291**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**38524**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**75770**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1022890**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**296**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**261761**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**108089**				
	Материалы -		Тенге			**2288**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**27912**			

	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**69527**				
		Накладные расходы -	Тенге			**22302**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**16998**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**5304**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**10431**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**140822**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**28**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**27912**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**933**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**933**				
		Накладные расходы -	Тенге			**40**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**78**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**1050**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**1241246**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**350**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**316349**			

Всего в тенге:	1 241 246
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	1 241 246
Оборудование	0
Итого:	**1 241 246**
Временные здания и сооружения 1,76%	21 846
Итого:	**1 263 092**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	35 240
Итого:	**1 298 332**
Итого в текущих ценах на 2018 год - 100% (К=1,1338991):	**1 472 178**
НДС 12%	176 661
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**1 648 839**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**1 648 805**
в том числе НДС 12%:	176 658

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 29-ти светофорных объектов.

на Ул. Жансугурова - ул. Омарова

АКТ

приемки выполненных работ
за август 2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж конструкций металлических								
		Фм-ССЗ-3шт								
1	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	2,028	2652,19	--	5379	--	3542	3,22	7
		м3 грунта		2652,19	--	5379	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1746,35*		*3542*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1567,44*				*3179*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*178,91*				*363*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*351,88*		*714*				
		Сметная стоимость				*9634*				
2	11-070507-0103 РСНБ РК 2015	**Установка блоков цокольных массой более 2,5 т**	3	3832,21	1833,90	11497	5502	5837	2,01	6
		шт		1998,31	756,48	5995	2269	62,1	0,65	2
		Накладные расходы -		*1945,75*		*5837*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1710,73*				*5132*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*235,02*				*705*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*462,24*		*1387*				
		Сметная стоимость				*18721*				
3	21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Блоки фундаментные, опорные, из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	0,69	41248,68	--	28462	--	1207	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1748,94*		*1207*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1748,94*				*1207*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3439,81*		*2373*				
		Сметная стоимость				*32042*				
4	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	**Установказакладных деталей весом до 4 кг**	0,00312	373574,65	1047,43	1166	3	395	227,70	1
		1т		218316,48	480,67	681	1	48,5	0,41	--
		Накладные расходы -		*126455,53*		*395*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*106116,62*				*331*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20338,91*				*63*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40002,41*		*125*				
		Сметная стоимость				*1685*				

5	**11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Установка закладных деталей весом до 20 кг**	**0,13047**	**219209,46**	**1047,43**	**28600**	**137**	**5463**	**66,70**	**9**
		1т		**63951,29**	**480,67**	**8344**	**63**	**48,5**	**0,41**	**--**
		Накладные расходы -		***41868,96***		***5463***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***31249,50***				***4077***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***10619,46***				***1386***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***20886,27***		***2725***				
		Сметная стоимость				***36788***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**75103**	**5642**			**22**
			Тенге			**20398**	**2334**			**2**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**75103**				
	Материалы -		Тенге			**20601**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**22732**			
	Местные материалы -		Тенге			**28462**				
		Накладные расходы -	Тенге			**16443**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**12719**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**3724**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**7324**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**98869**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**24**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**22732**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**98869**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**24**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**22732**			
		РАЗДЕЛ 2.Монтаж аппаратуры управления								
6	**11-010205-0407 РСНБ РК 2015**	**Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы под фундамент МО-3**	**0,66**	**2349,08**	**--**	**1550**	**--**	**1021**	**2,85**	**2**
		м3 грунта		**2349,08**	**--**	**1550**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1546,77***		***1021***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***1388,31***				***916***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***158,47***				***105***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***311,67***		***206***				
		Сметная стоимость				***2777***				
7	**11-010205-1303 РСНБ РК 2015**	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства,группа грунтов 3**	**0,66**	**755,75**	**--**	**499**	**--**	**328**	**0,95**	**1**
		м3		**755,75**	**--**	**499**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***497,63***		***328***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***446,65***				***295***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***50,98***				***34***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***100,27***		***66***				
		Сметная стоимость				***894***				
8	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**1,155**	**1038,55**	**--**	**1200**	**--**	**51**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***44,03***		***51***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***44,03***				***51***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***86,61***		***100***				
		Сметная стоимость				***1351***				
9	**11-060101-0103 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонного фундамента под основание МО-3**	**0,45**	**19331,64**	**1050,33**	**8699**	**473**	**1261**	**4,04**	**2**
		м3		**3634,18**	**288,41**	**1635**	**130**	**48,5**	**0,28**	**--**
		Накладные расходы -		***2802,78***		***1261***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***1902,46***				***856***		

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*900,33*				*405*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1770,75*		*797*				
		Сметная стоимость				*10757*				
10	**11-090606-0112 РСНБ РК 2015**	**Установка основания под оборудование**	**0,0623**	**100444,41**	**17109,70**	**6258**	**1066**	**3305**	**74,98**	**5**
		т		**76215,67**	**645,44**	**4748**	**40**	**60,9**	**0,53**	**--**
		Накладные расходы -		*53051,93*		*3305*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*46808,41*				*2916*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6243,52*				*389*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12279,71*		*765*				
		Сметная стоимость				*10328*				
11	**21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость мет/основания МО-3 под аппаратуру дорожного контроллера с окраской за 2 раза**	**0,0623**	**345906,56**	**--**	**21550**	**--**	**914**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*14666,44*		*914*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14666,44*				*914*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28845,84*		*1797*				
		Сметная стоимость				*24261*				
		Контур заземления контроллера-1компл								
12	**11-010205-0102 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях без крепления с вертикальными стенками**	**2,3**	**1539,10**	**--**	**3540**	**--**	**2331**	**1,74**	**4**
		м3		**1539,10**	**--**	**3540**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*1013,43*		*2331*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*909,61*				*2092*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*103,83*				*239*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*204,20*		*470*				
		Сметная стоимость				*6341*				
13	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**2,3**	**899,47**	**--**	**2069**	**--**	**1362**	**1,12**	**3**
		м3		**899,47**	**--**	**2069**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*592,26*		*1362*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*531,59*				*1223*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*60,68*				*140*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*119,34*		*274*				
		Сметная стоимость				*3706*				
14	**13-080208-0104 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 20 мм**	**8**	**2470,47**	**140,75**	**19764**	**1126**	**3828**	**0,81**	**6**
		шт		**799,32**	**38,32**	**6395**	**307**	**42,8**	**0,03**	**--**
		Накладные расходы -		*478,46*		*3828*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*358,51*				*2868*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*119,95*				*960*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*235,91*		*1887*				
		Сметная стоимость				*25479*				
15	**21-050301-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм**	**0,0288**	**138351,55**	**--**	**3985**	**--**	**169**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*5866,11*		*169*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5866,11*				*169*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11537,41*		*332*				
		Сметная стоимость				*4486*				
16	**13-080208-0201 РСНБ РК 2015**	**Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм**	**12**	**339,38**	**15,12**	**4073**	**181**	**1171**	**0,18**	**2**
		м		**182,70**	**3,83**	**2192**	**46**	**42,8**	**--**	**--**

		Накладные расходы -		*97,61*		*1171*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*79,84*				*958*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17,77*				*213*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,96*		*420*				
		Сметная стоимость				*5664*				
17	**21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм**	**0,007404**	**146062,26**	**--**	**1081**	**--**	**46**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*6193,04*		*46*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6193,04*				*46*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12180,42*		*90*				
		Сметная стоимость				*1217*				
		Контур заземления конструктивов-2компл								
18	**11-010205-0403 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3**	**0,432**	**3893,03**	**--**	**1682**	**--**	**1107**	**4,73**	**2**
		м3 грунта		**3893,03**	**--**	**1682**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*2563,40*		*1107*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2300,78*				*994*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*262,62*				*113*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*516,51*		*223*				
		Сметная стоимость				*3013*				
19	**11-010205-0503 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	**0,432**	**1200,00**	**--**	**518**	**--**	**341**	**1,39**	**1**
		м3 грунта		**1200,00**	**--**	**518**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*790,15*		*341*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*709,20*				*306*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*80,95*				*35*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*159,21*		*69*				
		Сметная стоимость				*928*				
20	**13-080208-0104 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	**8**	**2470,47**	**140,75**	**19764**	**1126**	**3828**	**0,81**	**6**
		шт.		**799,32**	**38,32**	**6395**	**307**	**42,8**	**0,03**	**--**
		Накладные расходы -		*478,46*		*3828*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*358,51*				*2868*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*119,95*				*960*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*235,91*		*1887*				
		Сметная стоимость				*25479*				
21	**13-080208-0201 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	**12**	**339,38**	**15,12**	**4073**	**181**	**1171**	**0,18**	**2**
		м		**182,70**	**3,83**	**2192**	**46**	**42,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*97,61*		*1171*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*79,84*				*958*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17,77*				*213*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,96*		*420*				
		Сметная стоимость				*5664*				
22	**21-050301-2704 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм**	**0,0192**	**166822,81**	**--**	**3203**	**--**	**136**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*7073,29*		*136*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7073,29*				*136*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13911,69*		*267*				
		Сметная стоимость				*3606*				

23	**21-050301-2702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм**	**0,0192**	**170162,29**	**--**	**3267**	**--**	**139**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***7214,88***		***139***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7214,88*				*139*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***14190,17***		***272***				
		Сметная стоимость				***3678***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**106773**	**4154**			**36**
			Тенге			**33416**	**875**			**1**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**47673**				
	Материалы -		Тенге			**27884**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**17879**			
		Накладные расходы -	Тенге			**9998**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**7652**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**2346**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**4614**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**62285**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**18**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**17879**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**31293**				
	Материалы -		Тенге			**6591**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**11623**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**11536**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**1200**				
		Накладные расходы -	Тенге			**8292**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**6682**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1610**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**3167**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**42752**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**14**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**11623**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**27808**				
	Материалы -		Тенге			**444**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**4788**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**21550**				
		Накладные расходы -	Тенге			**4219**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**2916**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1303**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**2562**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**34589**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4788**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**139625**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**36**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**34291**			
		РАЗДЕЛ 3.Монтаж светофорных стоек								
24	**11-010205-0407 РСНБ РК 2015**	**Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы**	**2,58048**	**2349,08**	**--**	**6062**	**--**	**3991**	**2,85**	**7**
		м3 грунта		**2349,08**	**--**	**6062**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1546,77***		***3991***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1388,31*				*3582*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*158,47*				*409*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*311,67*		*804*				
		Сметная стоимость				*10858*				
25	**11-010205-1303 РСНБ РК 2015**	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3**	**2,58048**	**755,75**	**--**	**1950**	**--**	**1284**	**0,95**	**2**
		м3		**755,75**	**--**	**1950**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*497,63*		*1284*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*446,65*				*1153*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50,98*				*132*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*100,27*		*259*				
		Сметная стоимость				*3493*				
26	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**4,51584**	**1038,55**	**--**	**4690**	**--**	**199**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*44,03*		*199*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*199*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*391*				
		Сметная стоимость				*5280*				
27	**11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонного фундамента светофорной стойки**	**1,8**	**20414,21**	**831,12**	**36746**	**1496**	**6387**	**5,64**	**10**
		м3		**5073,36**	**233,24**	**9132**	**420**	**48,5**	**0,23**	**--**
		Накладные расходы -		*3548,39*		*6387*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2573,70*				*4633*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*974,69*				*1754*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1917,01*		*3451*				
		Сметная стоимость				*46584*				
28	**11-090301-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03**	**Монтаж светофорной стойки с приямком массой до 0,5 т**	**0,479**	**21252,56**	**9029,92**	**10180**	**4325**	**4527**	**11,08**	**5**
		т		**10744,71**	**2722,13**	**5147**	**1304**	**60,9**	**2,33**	**1**
		Накладные расходы -		*9450,15*		*4527*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*8201,30*				*3928*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1248,84*				*598*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2456,22*		*1177*				
		Сметная стоимость				*15883*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**59627**	**5821**			**25**
			Тенге			**22291**	**1724**			**2**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**49447**				
	Материалы -		Тенге			**26118**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**17564**			
	Транспортные расходы -		Тенге			**4690**				
		Накладные расходы -	Тенге			**11861**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**9368**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**2493**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**4905**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**66214**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**20**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**17564**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**10180**				
	Материалы -		Тенге			**708**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**6451**			
		Накладные расходы -	Тенге			**4527**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**3928**		

		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					599		
		Сметная прибыль -	Тенге			1177				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			15883				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				6451			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			82097				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата -	Тенге				24014			
		РАЗДЕЛ 4.Устройство кабельной канализации								
29	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**15,68**	**1567,60**	**--**	**24580**	**--**	**16185**	**1,77**	**28**
		м3 грунта		**1567,60**	**--**	**24580**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1032,20***		***16185***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***926,45***				***14527***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***105,75***				***1658***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***207,98***		***3261***				
		Сметная стоимость				***44026***				
30	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**15,68**	**899,47**	**--**	**14104**	**--**	**9287**	**1,12**	**18**
		м3 грунта		**899,47**	**--**	**14104**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***592,26***		***9287***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***531,59***				***8335***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***60,68***				***951***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***119,34***		***1871***				
		Сметная стоимость				***25262***				
31	**11-340201-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы светофорной канализации из ПХВ труб Д-100мм**	**0,012**	**1870769,38**	**--**	**22449**	**--**	**2013**	**152,95**	**2**
		кан.-км		**136544,58**	**--**	**1639**	**--**	**62,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***167710,08***		***2013***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		***84794,19***				***1018***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***82915,90***				***995***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***163078,36***		***1957***				
		Сметная стоимость				***26418***				
32	**11-340201-0302 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы светофорной канализации из ПХВ труб Д-100мм. Устройство. Более 2-х отверстий**	**0,074**	**1861529,52**	**--**	**137753**	**--**	**11939**	**142,60**	**11**
		канало-километр трубопровода		**127304,72**	**--**	**9421**	**--**	**62,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***161337,07***		***11939***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		***79056,23***				***5850***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***82280,84***				***6089***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***161829,33***		***11975***				
		Сметная стоимость				***161667***				
33	**13-080208-0201 РСНБ РК 2015**	**Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм**	**49**	**339,38**	**15,12**	**16630**	**741**	**4783**	**0,18**	**9**
		м		**182,70**	**3,83**	**8952**	**188**	**42,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***97,61***		***4783***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		***79,84***				***3912***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***17,77***				***871***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***34,96***		***1713***				
		Сметная стоимость				***23126***				
34	**21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм**	**0,030233**	**146062,26**	**--**	**4416**	**--**	**187**	**--**	**--**

		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6193,04*		*187*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6193,04*				*187*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12180,42*		*368*				
		Сметная стоимость				*4971*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**219932**	**741**			**67**
			Тенге			**58695**	**188**			**--**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**16630**				
	Материалы -		Тенге			**6936**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**9140**			
		Накладные расходы -	Тенге			**4783**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**3912**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**871**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1713**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**23126**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**9**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**9140**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**203302**				
	Материалы -		Тенге			**149143**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**49743**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**4416**				
		Накладные расходы -	Тенге			**39610**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**29730**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**9880**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**19433**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**262345**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**58**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**49743**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**285471**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**67**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**58883**			
		РАЗДЕЛ 5.Приямки кабельной канализации (3шт)								
35	**11-010205-0402 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	**1,495**	**2652,19**	**--**	**3965**	**--**	**2611**	**3,22**	**5**
		м3 грунта		**2652,19**	**--**	**3965**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*1746,35*		*2611*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1567,44*				*2343*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*178,91*				*267*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*351,88*		*526*				
		Сметная стоимость				*7102*				
36	**11-010205-1302 РСНБ РК 2015**	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2**	**1,495**	**564,54**	**--**	**844**	**--**	**556**	**0,71**	**1**
		м3 грунта		**564,54**	**--**	**844**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*371,73*		*556*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*333,64*				*499*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*38,08*				*57*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*74,90*		*112*				
		Сметная стоимость				*1512*				

37	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**2,61625**	**1038,55**	**--**	**2717**	**--**	**115**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***44,03***		***115***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***44,03***				***115***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***86,61***		***227***				
		Сметная стоимость				***3059***				
38	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонного фундамента под приямки**	**0,7**	**16858,59**	**781,17**	**11801**	**547**	**1028**	**1,55**	**1**
		м3		**1278,73**	**211,93**	**895**	**148**	**48,5**	**0,21**	**--**
		Накладные расходы -		***1468,43***		***1028***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***722,97***				***506***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***745,46***				***522***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1466,16***		***1026***				
		Сметная стоимость				***13855***				
39	**11-090606-0112 РСНБ РК 2015**	**Монтаж приямков**	**0,102**	**100444,41**	**17109,70**	**10245**	**1745**	**5411**	**74,98**	**8**
		т		**76215,67**	**645,44**	**7774**	**66**	**60,9**	**0,53**	**--**
		Накладные расходы -		***53051,93***		***5411***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		***46808,41***				***4774***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***6243,52***				***637***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***12279,71***		***1253***				
		Сметная стоимость				***16909***				
40	**21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Приямок 400х400х600(1шт),500х500х700(2шт)**	**0,102**	**345906,56**	**--**	**35282**	**--**	**1496**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***14666,44***		***1496***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***14666,44***				***1496***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***28845,84***		***2942***				
		Сметная стоимость				***39720***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**64855**	**2292**			**15**
			Тенге			**13478**	**214**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**19327**				
	Материалы -		Тенге			**10359**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**5852**			
	Транспортные расходы -		Тенге			**2717**				
		Накладные расходы -	Тенге			**4310**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**3348**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**962**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1891**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**25528**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**7**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5852**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**45528**				
	Материалы -		Тенге			**726**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**7840**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**35282**				
		Накладные расходы -	Тенге			**6907**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**4774**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**2133**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**4195**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**56630**				

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				7840			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			82158				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата -	Тенге				13692			
		РАЗДЕЛ 6.Устройство колодцев кабельной канализации (1шт)								
41	11-010205-0203 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м**	4,043	3430,40	--	13869	--	9132	3,88	16
		м3 грунта		3430,40	--	13869	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*2258,77*		*9132*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2027,37*				*8197*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*231,41*				*936*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*455,13*		*1840*				
		Сметная стоимость				*24841*				
42	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы**	2,428	1200,00	--	2914	--	1918	1,39	3
		м3		1200,00	--	2914	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*790,15*		*1918*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*709,20*				*1722*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*80,95*				*197*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*159,21*		*387*				
		Сметная стоимость				*5219*				
43	11-010205-1303 РСНБ РК 2015	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3**	1,615	755,75	--	1221	--	804	0,95	2
		м3		755,75	--	1221	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*497,63*		*804*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*446,65*				*721*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50,98*				*82*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*100,27*		*162*				
		Сметная стоимость				*2187*				
44	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	2,82625	1038,55	--	2935	--	124	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,03*		*124*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*124*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*245*				
		Сметная стоимость				*3304*				
45	11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство**	2,4	150,10	107,75	360	259	130	0,05	--
		м2 основания или покрытия		42,35	33,38	102	80	60,3	0,03	--
		Накладные расходы -		*53,96*		*130*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*45,66*				*110*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,30*				*20*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,32*		*39*				
		Сметная стоимость				*529*				
46	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-Б1**	0,167	16858,59	781,17	2815	130	245	1,55	--

		м3		1278,73	211,93	214	35	48,5	0,21	--
		Накладные расходы -		*1468,43*		*245*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*722,97*				*121*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*745,46*				*124*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1466,16*		*245*				
		Сметная стоимость				*3305*				
47	11-340201-0503 РСНБ РК 2015 при	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-3, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство	1	64021,83	2557,34	64022	2557	10075	10,64	11
		колодец		10320,18	1050,50	10320	1050	62,1	0,77	1
		Накладные расходы -		*10075,11*		*10075*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*7061,19*				*7061*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3013,92*				*3014*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5927,76*		*5928*				
		Сметная стоимость				*80025*				
48	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	0,11	795,22	14,39	87	2	18	0,24	--
		м2		245,04	2,34	27	--	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*164,71*		*18*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*125,67*				*14*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39,05*				*4*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76,80*		*8*				
		Сметная стоимость				*114*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**88223**	**2948**			**32**
			Тенге			**28666**	**1166**			**1**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**88223**				
	Материалы -		Тенге			**53675**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**29832**			
	Транспортные расходы -		Тенге			**2935**				
		Накладные расходы -	Тенге			**22447**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**17945**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**4502**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**8854**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**119524**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**32**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**29832**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			**119524**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**32**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**29832**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**614514**	**21598**			**196**
			Тенге			**176944**	**6501**			**6**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**64303**				
	Материалы -		Тенге			**34820**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**27019**			
		Накладные расходы -	Тенге			**14781**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**11564**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**3217**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**6327**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**85410**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**27**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**27019**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**466696**				
	Материалы -		Тенге			**266487**				

Всего заработная плата -			Тенге				**137346**			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**15952**				
Местные материалы -			Тенге			**28462**				
Транспортные расходы -			Тенге			**11542**				
		Накладные расходы -	Тенге			**102963**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**79792**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**23171**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**45573**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**615232**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**155**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**137346**			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			**83515**				
Материалы -			Тенге			**1878**				
Всего заработная плата -			Тенге				**19079**			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**56832**				
		Накладные расходы -	Тенге			**15653**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**11619**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**4034**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**7933**				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			**107102**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**19**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**19079**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**807744**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**201**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**183444**			

Всего в тенге:	807 744
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	807 744
Оборудование	0
Итого:	**807 744**
Временные здания и сооружения 1,76%	14 216
Итого:	**821 960**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	22 933
Итого:	**844 893**
Итого в текущих ценах на 2018 год - 100% (К=1,1338991):	**958 023**
НДС 12%	114 963
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**1 072 986**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**1 072 964**
в том числе НДС 12%:	114 960

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 29-ти светофорных объектов.

на Ул. Казыбек би - ул. Байзакова

АКТ

приемки выполненных работ
за август 2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж конструкций металлических								
		Фм-в-2шт								
1	11-010205-0406 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2**	1,6	1458,70	--	2334	--	1537	1,77	3
		м3 грунта		1458,70	--	2334	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*960,49*		*1537*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*862,09*				*1379*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*98,40*				*157*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*193,54*		*310*				
		Сметная стоимость				*4180*				
2	11-010205-1302 РСНБ РК 2015	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2**	1,6	564,54	--	903	--	595	0,71	1
		м3 грунта		564,54	--	903	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*371,73*		*595*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*333,64*				*534*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*38,08*				*61*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*74,90*		*120*				
		Сметная стоимость				*1618*				
3	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	2,8	1038,55	--	2908	--	123	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,03*		*123*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*123*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*242*				
		Сметная стоимость				*3274*				
4	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	0,1	3841,19	1396,49	384	140	95	0,98	--
		м3 основания		842,98	645,41	84	65	50,8	0,62	--
		Накладные расходы -		*951,03*		*95*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*756,10*				*76*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*194,93*				*19*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*383,38*		*38*				
		Сметная стоимость				*517*				

5	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	1,5	19305,65	792,33	28958	1188	4528	4,53	7
		м3		4045,00	306,74	6068	460	48,5	0,26	--
		Накладные расходы -		*3018,64*		*4528*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2110,60*				*3166*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*908,05*				*1362*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1785,94*		*2679*				
		Сметная стоимость				*36165*				
6	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,0204	17941,47	1193,10	366	24	189	17,18	--
		т		16472,97	313,58	336	6	48,5	0,23	--
		Накладные расходы -		*9247,40*		*189*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*8141,48*				*166*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1105,92*				*23*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2175,11*		*44*				
		Сметная стоимость				*599*				
7	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,0204	143165,32	--	2921	--	124	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6070,21*		*124*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6070,21*				*124*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11938,84*		*244*				
		Сметная стоимость				*3288*				
8	11-080101-0303 РСНБ РК 2015	фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	1	2085,63	33,09	2086	33	203	0,23	--
		м2 поверхности		208,11	8,18	208	8	50,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*202,97*		*203*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*109,88*				*110*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*93,09*				*93*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*183,09*		*183*				
		Сметная стоимость				*2472*				
9	11-080101-0305 РСНБ РК 2015	фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	7,2	1279,81	30,56	9215	220	2478	0,54	4
		м2 поверхности		540,94	6,43	3895	46	50,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*344,12*		*2478*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*278,06*				*2002*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*66,05*				*476*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*129,91*		*935*				
		Сметная стоимость				*12628*				
10	11-080101-0302 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция:фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	7,2	-1112,78	-21,50	-8012	-155	-929	-0,16	-1
		м2 поверхности		-148,06	-6,43	-1066	-46	50,8	-0,01	--
		Накладные расходы -		*128,99*		*929*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*78,48*				*565*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50,51*				*364*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*99,34*		*715*				
		Сметная стоимость				*-6368*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			42063	1451			14
			Тенге			12762	539			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			42063				
	Материалы -		Тенге			22021				
	Всего заработная плата -		Тенге				13301			

	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2921				
	Транспортные расходы -		Тенге			2908				
		Накладные расходы -	Тенге			8942				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					6868		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					2074		
		Сметная прибыль -	Тенге			4080				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			55085				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата -	Тенге				13301			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			55085				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата -	Тенге				13301			
		РАЗДЕЛ 2.Приямки кабельной канализации (6шт)								
11	**11-010205-0402 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	**1,029**	**2652,19**	**--**	**2729**	**--**	**1797**	**3,22**	**3**
		м3 грунта		**2652,19**	**--**	**2729**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1746,35***		***1797***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***1567,44***				***1613***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***178,91***				***184***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***351,88***		***362***				
		Сметная стоимость				***4888***				
12	**11-010205-1302 РСНБ РК 2015**	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2**	**1,029**	**564,54**	**--**	**581**	**--**	**383**	**0,71**	**1**
		м3 грунта		**564,54**	**--**	**581**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***371,73***		***383***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***333,64***				***343***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***38,08***				***39***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***74,90***		***77***				
		Сметная стоимость				***1041***				
13	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**1,80075**	**1038,55**	**--**	**1870**	**--**	**79**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***44,03***		***79***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***44,03***				***79***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***86,61***		***156***				
		Сметная стоимость				***2105***				
14	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонного фундамента под приямки**	**0,48**	**16858,59**	**781,17**	**8092**	**375**	**705**	**1,55**	**1**
		м3		**1278,73**	**211,93**	**614**	**102**	**48,5**	**0,21**	**--**
		Накладные расходы -		***1468,43***		***705***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***722,97***				***347***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***745,46***				***358***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1466,16***		***704***				
		Сметная стоимость				***9501***				
15	**11-090606-0112 РСНБ РК 2015**	**Монтаж приямков**	**0,06**	**100444,41**	**17109,70**	**6027**	**1027**	**3183**	**74,98**	**4**
		т		**76215,67**	**645,44**	**4573**	**39**	**60,9**	**0,53**	**--**
		Накладные расходы -		***53051,93***		***3183***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		***46808,41***				***2809***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***6243,52***				***375***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***12279,71***		***737***				
		Сметная стоимость				***9947***				

16	**21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Приямок 400х400х600(6шт)**	**0,06**	**345906,56**	**--**	**20754**	**--**	**880**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***14666,44***		***880***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14666,44*				*880*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***28845,84***		***1731***				
		Сметная стоимость				***23365***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**40053**	**1402**			**9**
			Тенге			**8497**	**140**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**13272**				
	Материалы -		Тенге			**7103**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**4026**			
	Транспортные расходы -		Тенге			**1870**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2964**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**2303**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**661**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1299**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**17535**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4026**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**26781**				
	Материалы -		Тенге			**427**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**4612**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**20754**				
		Накладные расходы -	Тенге			**4063**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**2809**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1254**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**2468**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**33312**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4612**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**50847**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**9**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8637**			
		РАЗДЕЛ 3.Устройство колодцев кабельной канализации (4шт)								
17	**11-010205-0203 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м**	**4,972**	**-3430,40**	**--**	**-17056**	**--**	**-11231**	**-3,88**	**-19**
		м3 грунта		**-3430,40**	**--**	**-17056**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***2258,77***		***11231***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2027,37*				*10080*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*231,41*				*1151*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***455,13***		***2263***				
		Сметная стоимость				***-3562***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**-17056**	**--**			**-19**
			Тенге			**-17056**	**--**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**-17056**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**-17056**			
		Накладные расходы -	Тенге			**-11231**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**-10080**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**-1151**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**-2263**				

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**-30549**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**-19**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**-17056**			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге			**-30549**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**-19**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**-17056**			
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:			**Тенге**			**65060**	**2852**			**4**
			Тенге			**4203**	**680**			**1**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**38279**				
Материалы -			Тенге			**29125**				
Всего заработная плата -			Тенге				**271**			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**2921**				
Транспортные расходы -			Тенге			**4778**				
		Накладные расходы -	Тенге			**675**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**-909**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1584**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**3116**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**42071**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**271**			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			**26781**				
Материалы -			Тенге			**427**				
Всего заработная плата -			Тенге				**4612**			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**20754**				
		Накладные расходы -	Тенге			**4063**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**2809**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1254**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**2468**				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			**33312**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4612**			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге			**75382**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4882**			

Всего в тенге:	75 382
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	75 382
Оборудование	0
Итого:	**75 382**
Временные здания и сооружения 1,76%	1 327
Итого:	**76 709**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	2 140
Итого:	**78 849**
Итого в текущих ценах на 2018 год - 100% (К=1,1338991):	**89 407**
НДС 12%	10 729
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**100 135**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**100 133**
в том числе НДС 12%:	10 729

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 29-ти светофорных объектов.

на Ул. Гагарина - ул.Ходжанова

АКТ

приемки выполненных работ
за август 2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж конструкций металлических								
1	11-090301-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	**Монтаж опор Д-325мм,L-12м(2шт)**	1,71	20701,86	9029,92	35400	15441	16120	11,08	19
		т		10744,71	2722,13	18373	4655	60,9	2,33	4
		Накладные расходы -		*9426,80*		*16120*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*8201,30*				*14024*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1225,49*				*2096*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2410,29*		*4122*				
		Сметная стоимость				*55641*				
2	21-060801-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Стоимость мет опор**	1,71	358222,24	--	612560	--	25973	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15188,62*		*25973*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15188,62*				*25973*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29872,87*		*51083*				
		Сметная стоимость				*689615*				
3	11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	**Монтаж консоли К2-2-8(2шт)**	0,26	79692,02	16712,22	20720	4345	11891	66,92	17
		т		61829,31	4890,86	16076	1272	60,9	4,15	1
		Накладные расходы -		*45734,34*		*11891*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*40632,58*				*10564*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5101,76*				*1326*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10034,11*		*2609*				
		Сметная стоимость				*35220*				
4	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Стоимость мет консоли К2-2-8(2шт)**	0,26	387553,58	--	100764	--	4272	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

		Накладные расходы -		*16432,27*		*4272*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*4272*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*8403*				
		Сметная стоимость				*113439*				
5	**13-080202-1801 РСНБ РК 2015**	**Оттяжка тросовая к металлоконструкциям**	**6**	**3962,18**	**1837,28**	**23773**	**11024**	**8284**	**2,30**	**14**
		шт		**2124,90**	**593,20**	**12749**	**3559**	**42,8**	**0,51**	**3**
		Накладные расходы -		*1380,67*		*8284*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1163,35*				*6980*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*217,32*				*1304*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*427,43*		*2565*				
		Сметная стоимость				*34622*				
6	**21-050310-0709 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость троса**	**3,6**	**1649,34**	**--**	**5938**	**--**	**252**	**--**	**--**
		10м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*69,93*		*252*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*69,93*				*252*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*137,54*		*495*				
		Сметная стоимость				*6685*				
7	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость талрепа(шт6)**	**0,006**	**387553,58**	**--**	**2325**	**--**	**99**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*16432,27*		*99*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*99*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*194*				
		Сметная стоимость				*2618*				
8	**21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость комплекта зажимов планочных(шт6)**	**0,006**	**329942,85**	**--**	**1980**	**--**	**84**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*13989,58*		*84*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13989,58*				*84*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27514,59*		*165*				
		Сметная стоимость				*2229*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**803460**	**30810**			**50**
			Тенге			**47198**	**9486**			**8**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**23773**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**16309**			
		Накладные расходы -	Тенге			**8284**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**6980**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1304**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**2565**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**34622**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**17**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**16309**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**5938**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**5938**				
		Накладные расходы -	Тенге			**252**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**495**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**6685**				

	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			773749				
	Материалы -		Тенге			1885				
	Всего заработная плата -		Тенге				40376			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			717629				
		Накладные расходы -	Тенге			58438				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					24589		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					33849		
		Сметная прибыль -	Тенге			66575				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			898762				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							41
		Сметная заработная плата -	Тенге				40376			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			940068				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							58
		Сметная заработная плата -	Тенге				56684			
		РАЗДЕЛ 2.Приямки кабельной канализации (2шт)								
9	**11-010205-0402 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	**0,343**	**-2652,19**	**--**	**-910**	**--**	**-599**	**-3,22**	**-1**
		м3 грунта		**-2652,19**	**--**	**-910**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1746,35***		***599***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***1567,44***				***538***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***178,91***				***61***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***351,88***		***121***				
		Сметная стоимость				***-190***				
10	**11-010205-1302 РСНБ РК 2015**	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2**	**0,343**	**-564,54**	**--**	**-194**	**--**	**-128**	**-0,71**	**--**
		м3 грунта		**-564,54**	**--**	**-194**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***371,73***		***128***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***333,64***				***114***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***38,08***				***13***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***74,90***		***26***				
		Сметная стоимость				***-41***				
11	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**0,60025**	**-1038,55**	**--**	**-623**	**--**	**-26**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***44,03***		***26***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***44,03***				***26***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***86,61***		***52***				
		Сметная стоимость				***-545***				
12	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонного фундамента под приямки**	**0,16**	**-16858,59**	**-781,17**	**-2697**	**-125**	**-235**	**-1,55**	**--**
		м3		**-1278,73**	**-211,93**	**-205**	**-34**	**48,5**	**-0,21**	**--**
		Накладные расходы -		***1468,43***		***235***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***722,97***				***116***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***745,46***				***119***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1466,16***		***235***				
		Сметная стоимость				***-2227***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**-4424**	**-125**			**-2**
			Тенге			**-1308**	**-34**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**-4424**				
	Материалы -		Тенге			**-2368**				

	Всего заработная плата -		Тенге				-1342			
	Транспортные расходы -		Тенге			-623				
		Накладные расходы -	Тенге			-988				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					-768		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					-220		
		Сметная прибыль -	Тенге			-433				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-5845				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-2
		Сметная заработная плата -	Тенге				-1342			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			-5845				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-2
		Сметная заработная плата -	Тенге				-1342			
		РАЗДЕЛ 3.Тросовые растяжки								
13	**13-080202-1801 РСНБ РК 2015**	**Оттяжка тросовая. Монтаж к стене здания с установкой крюка**	**1**	**3962,18**	**1837,28**	**3962**	**1837**	**1381**	**2,30**	**2**
		шт.		**2124,90**	**593,20**	**2125**	**593**	**42,8**	**0,51**	**1**
		Накладные расходы -		***1380,67***		***1381***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1163,35*				*1163*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*217,32*				*217*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***427,43***		***427***				
		Сметная стоимость				***5770***				
14	**21-050307-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74**	**1,65**	**247,45**	**--**	**408**	**--**	**17**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***10,49***		***17***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,49*				*17*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***20,64***		***34***				
		Сметная стоимость				***459***				
15	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость талрепа**	**0,001**	**387553,58**	**--**	**388**	**--**	**16**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***16432,27***		***16***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*16*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***32318,87***		***32***				
		Сметная стоимость				***437***				
16	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость заделка троса**	**0,001**	**387553,58**	**--**	**388**	**--**	**16**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***16432,27***		***16***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*16*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***32318,87***		***32***				
		Сметная стоимость				***437***				
17	**11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Талреп и заделка троса. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**0,044**	**103302,22**	**0,86**	**4545**	**--**	**210**	**0,74**	**--**
		м2 окрашиваемой поверхности		**694,80**	**0,45**	**31**	**--**	**54,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***4777,17***		***210***				

		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*381,00*				*17*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4396,17*				*193*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***8646,35***		***380***				
		Сметная стоимость				***5136***				
18	**24-040109-1002 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Изоляторы стеатитовые ТУ 16-528.018-75 ИЛЮТ 757511.010-02**	**0,02**	**98971,62**	**--**	**1979**	**--**	**84**	**--**	**--**
		100 шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***4196,40***		***84***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4196,40*				*84*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***8253,44***		***165***				
		Сметная стоимость				***2228***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**11670**	**1837**			**2**
			Тенге			**2155**	**593**			**1**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**5942**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2718**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1979**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1465**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1163**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**302**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**592**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**7999**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2718**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**4954**				
	Материалы -		Тенге			**4515**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**31**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**408**				
		Накладные расходы -	Тенге			**228**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**17**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**211**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**414**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**5596**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**31**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**775**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**775**				
		Накладные расходы -	Тенге			**33**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**65**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**873**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**14467**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2749**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**810706**	**32522**			**51**
			Тенге			**48046**	**10045**			**9**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**29715**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**19027**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1979**				
		Накладные расходы -	Тенге			**9749**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**8143**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1606**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**3157**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**42620**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**20**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**19027**			

Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**6467**				
Материалы -			Тенге			**2147**				
Всего заработная плата -			Тенге				**-1311**			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**6346**				
Транспортные расходы -			Тенге			**-623**				
		Накладные расходы -	Тенге			**-509**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**-751**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**242**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**477**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**6435**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**-2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**-1311**			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			**774524**				
Материалы -			Тенге			**1885**				
Всего заработная плата -			Тенге				**40376**			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**718404**				
		Накладные расходы -	Тенге			**58471**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**24589**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**33882**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**66640**				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			**899635**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**41**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**40376**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**948690**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**59**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**58091**			

Всего в тенге:	948 690
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	948 690
Оборудование	0
Итого:	**948 690**
Временные здания и сооружения 1,76%	16 697
Итого:	**965 387**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	26 934
Итого:	**992 321**
Итого в текущих ценах на 2018 год - 100% (К=1,1338991):	**1 125 192**
НДС 12%	135 023
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**1 260 215**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**1 260 190**
в том числе НДС 12%:	135 020

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 29-ти светофорных объектов.

на Ул.Маркова - ул.Попова

АКТ
приемки выполненных работ
за сентябрь 2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Нанесение линий дорожной разметки краской								
		Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком								
1	11-300506-0101 РСНБ РК 2015	**Предварительная разметка**	19,28	220,73	18,93	4256	365	2648	0,18	4
		м2 окрашиваемой поверхности		197,11	9,59	3800	185	59,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*137,34*		*2648*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4%		*122,78*				*2367*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,56*				*281*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,65*		*552*				
		Сметная стоимость				*7456*				
2	11-110101-2101 РСНБ РК 2015	**Нанесение дорожной разметки холодным пластиком**	19,28	1000,26	354,82	19285	6841	10917	0,69	13
		м2 покрытия		645,32	179,85	12442	3468	60,9	0,13	2
		Накладные расходы -		*566,25*		*10917*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*502,53*				*9689*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*63,72*				*1228*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*125,32*		*2416*				
		Сметная стоимость				*32619*				
3	22-040902-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Пластик холодного формирования для дорожной разметки белый производства стран ЕС(белый)**	106,04	1454,42	--	154227	--	6539	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*61,67*		*6539*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*61,67*				*6539*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*121,29*		*12861*				
		Сметная стоимость				*173627*				
4	22-040902-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Отвердитель холодного пластика для дорожной разметки производства стран ЕС**	1,5424	5295,74	--	8168	--	346	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*224,54*		*346*				

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*224,54*				*346*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***441,62***		***681***				
		Сметная стоимость				***9195***				
5	**22-040902-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм**	**5,784**	**255,92**	**--**	**1480**	**--**	**63**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***10,85***		***63***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,85*				*63*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***21,34***		***123***				
		Сметная стоимость				***1666***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**187416**	**7206**			**17**
			Тенге			**16242**	**3652**			**3**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**187416**				
	Материалы -		Тенге			**93**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**19894**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**163875**				
		Накладные расходы -	Тенге			**20514**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**12056**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**8458**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**16634**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**224564**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**19**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**19894**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**224564**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**19**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**19894**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**187416**	**7206**			**17**
			Тенге			**16242**	**3652**			**3**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**187416**				
	Материалы -		Тенге			**93**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**19894**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**163875**				
		Накладные расходы -	Тенге			**20514**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**12056**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**8458**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**16634**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**224564**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**19**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**19894**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**224564**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**19**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**19894**			

Всего в тенге:	224 564
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	224 564
Оборудование	0

Итого:	**224 564**
Временные здания и сооружения 1,76%	3 952
Итого:	**228 516**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	6 376
Итого:	**234 892**
Итого в текущих ценах на 2018 год - 100% (К=1,1338991):	**266 344**
НДС 12%	31 961
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**298 305**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**298 299**
в том числе НДС 12%:	31 961

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 29-ти светофорных объектов.

на Ул.Казыбек би - ул. Жумалиева.

АКТ
приемки выполненных работ
за сентябрь 2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Нанесение линий дорожной разметки краской								
		Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком								
1	11-300506-0101 РСНБ РК 2015	**Предварительная разметка**	21,2	220,73	18,93	4680	401	2912	0,18	4
		м2 окрашиваемой поверхности		197,11	9,59	4179	203	59,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*137,34*		*2912*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4%		*122,78*				*2603*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,56*				*309*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,65*		*607*				
		Сметная стоимость				*8199*				
2	11-110101-2101 РСНБ РК 2015	**Нанесение дорожной разметки холодным пластиком**	21,2	1000,26	354,82	21206	7522	12005	0,69	15
		м2 покрытия		645,32	179,85	13681	3813	60,9	0,13	3
		Накладные расходы -		*566,25*		*12005*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*502,53*				*10654*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*63,72*				*1351*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*125,32*		*2657*				
		Сметная стоимость				*35867*				
3	22-040902-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Пластик холодного формирования для дорожной разметки белый производства стран ЕС(белый)**	116,6	1454,42	--	169585	--	7190	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*61,67*		*7190*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*61,67*				*7190*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*121,29*		*14142*				
		Сметная стоимость				*190917*				
4	22-040902-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Отвердитель холодного пластика для дорожной разметки производства стран ЕС**	1,696	5295,74	--	8982	--	381	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*224,54*		*381*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*224,54*				*381*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*441,62*		*749*				

		Сметная стоимость				*10112*				
5	**22-040902-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм**	**6,36**	**255,92**	**--**	**1628**	**--**	**69**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*10,85*		*69*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,85*				*69*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,34*		*136*				
		Сметная стоимость				*1833*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**206080**	**7923**			**19**
			Тенге			**17860**	**4016**			**3**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**206080**				
	Материалы -		Тенге			**102**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**21876**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**180195**				
		Накладные расходы -	Тенге			**22556**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**13257**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**9299**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**18291**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**246927**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**21**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**21876**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**246927**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**21**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**21876**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**206080**	**7923**			**19**
			Тенге			**17860**	**4016**			**3**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**206080**				
	Материалы -		Тенге			**102**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**21876**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**180195**				
		Накладные расходы -	Тенге			**22556**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**13257**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**9299**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**18291**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**246927**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**21**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**21876**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**246927**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**21**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**21876**			

Всего в тенге:	246 927
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	246 927
Оборудование	0
Итого:	**246 927**
Временные здания и сооружения 1,76%	4 346
Итого:	**251 273**

Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	7 011
Итого:	**258 283**
Итого в текущих ценах на 2018 год - 100% (К=1,1338991):	**292 867**
НДС 12%	35 144
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**328 011**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**328 005**
в том числе НДС 12%:	35 143

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 29-ти светофорных объектов.

на Ул.Курмангазы-ул.Шагабутдинова.

АКТ
приемки выполненных работ
за сентябрь 2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж аппаратуры управления								
1	13-080304-0201 РСНБ РК 2015	**Интегрированный модуль управления ИМУ-1**	1	5637,94	1102,15	5638	1102	1485	2,30	2
		шт		2409,48	383,16	2409	383	42,8	0,32	--
		Накладные расходы -		*1484,98*		*1485*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1195,25*				*1195*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*289,73*				*290*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*569,83*		*570*				
		Сметная стоимость				*7693*				
2	ТПРАЙС"TLP"	**Стоимость интегрированного модуля управления ИМУ-1**	1	216541,06	--	216541	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9181,34*		*9181*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9181,34*				*9181*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18057,79*		*18058*				
		Сметная стоимость				*243780*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**222179**	**1102**			**2**
			Тенге			**2409**	**383**			**--**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**216541**				
	Накладные расходы -		Тенге			**9181**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**18058**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**243780**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**5638**				
	Материалы -		Тенге			**2126**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2793**			
		Накладные расходы -	Тенге			**1485**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1195**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**290**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**570**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**7693**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2793**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**251473**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3**

		Сметная заработная плата -	Тенге				2793			
		РАЗДЕЛ 2.Тросовые растяжки								
3	**13-080202-1801 РСНБ РК 2015**	**Оттяжка тросовая. Монтаж к стене здания с установкой крюка**	**4**	**3962,18**	**1837,28**	**15849**	**7349**	**5523**	**2,30**	**9**
		шт.		**2124,90**	**593,20**	**8500**	**2373**	**42,8**	**0,51**	**2**
		Накладные расходы -		***1380,67***		***5523***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		***1163,35***				***4653***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***217,32***				***869***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***427,43***		***1710***				
		Сметная стоимость				***23081***				
4	**21-050307-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74**	**3,355**	**247,45**	**--**	**830**	**--**	**35**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***10,49***		***35***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***10,49***				***35***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***20,64***		***69***				
		Сметная стоимость				***934***				
5	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость талрепа**	**0,004**	**387553,58**	**--**	**1550**	**--**	**66**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***16432,27***		***66***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***16432,27***				***66***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***32318,87***		***129***				
		Сметная стоимость				***1745***				
6	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость заделка троса**	**0,004**	**387553,58**	**--**	**1550**	**--**	**66**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***16432,27***		***66***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***16432,27***				***66***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***32318,87***		***129***				
		Сметная стоимость				***1745***				
7	**11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Талреп и заделка троса. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**0,176**	**103302,22**	**0,86**	**18181**	**--**	**841**	**0,74**	**--**
		м2 окрашиваемой поверхности		**694,80**	**0,45**	**122**	**--**	**54,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***4777,17***		***841***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		***381,00***				***67***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***4396,17***				***774***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***8646,35***		***1522***				
		Сметная стоимость				***20544***				

8	**24-040109-1002 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Изоляторы стеатитовые ТУ 16-528.018-75 ИЛЮТ 757511.010-02**	**0,08**	**98971,62**	**--**	**7918**	**--**	**336**	**--**	**--**
		100 шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***4196,40***		***336***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***4196,40***				***336***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***8253,44***		***660***				
		Сметная стоимость				***8914***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**45878**	**7349**			**9**
			Тенге			**8622**	**2373**			**2**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**23766**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**10872**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**7918**				
		Накладные расходы -	Тенге			**5858**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**4653**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1205**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**2370**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**31995**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**11**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**10872**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**19011**				
	Материалы -		Тенге			**18059**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**122**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**830**				
		Накладные расходы -	Тенге			**876**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**67**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**809**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1591**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**21478**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**122**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**3100**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**3100**				
		Накладные расходы -	Тенге			**131**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**259**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**3490**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**56964**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**11**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**10995**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**268057**	**8451**			**12**
			Тенге			**11031**	**2756**			**2**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**216541**				
	Накладные расходы -		Тенге			**9181**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**18058**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**243780**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**29404**				
	Материалы -		Тенге			**2126**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**13665**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**7918**				
		Накладные расходы -	Тенге			**7343**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**5849**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1494**		

		Сметная прибыль -	Тенге			**2940**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**39688**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**14**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13665**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**19011**				
	Материалы -		Тенге			**18059**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**122**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**830**				
		Накладные расходы -	Тенге			**876**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**67**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**809**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1591**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**21478**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**122**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**3100**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**3100**				
		Накладные расходы -	Тенге			**131**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**259**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**3490**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**308437**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**14**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13787**			

Всего в тенге:	308 437
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	64 657
Оборудование	243 780
Итого:	**308 437**
Временные здания и сооружения 1,76%	1 138
Итого:	**309 575**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	1 836
Итого:	**311 411**
Итого в текущих ценах на 2018 год - 100% (К=1,1338991):	**353 108**
НДС 12%	42 373
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**395 481**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**395 473**
в том числе НДС 12%:	42 372

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 29-ти светофорных объектов.

на Ул.Казыбек би - ул.Муканова

АКТ
приемки выполненных работ
за сентябрь 2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
									рабочих, обслуживаю-щих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж аппаратуры управления								
1	**13-080304-0207 РСНБ РК 2015**	**Установка дорожного контроллера для простых перекрестков (до 16 направлений)**	**1**	**11972,91**	**2986,02**	**11973**	**2986**	**3158**	**4,60**	**5**
		шт		**4818,96**	**1122,11**	**4819**	**1122**	**42,8**	**0,94**	**1**
		Накладные расходы -		***3158,24***		***3158***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		***2542,78***				***2543***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***615,47***				***615***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1210,49***		***1210***				
		Сметная стоимость				***16342***				
2	**ТПРАЙС"TLP"**	**Стоимость дорожного контроллера для простых перекрестков (до 16 направлений)**	**1**	**1702299,36**	**--**	**1702299**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***72177,49***		***72177***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***72177,49***				***72177***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***141958,15***		***141958***				
		Сметная стоимость				***1916435***				
3	**13-080304-0201 РСНБ РК 2015**	**Интегрированный модуль управления ИМУ-1**	**1**	**5637,94**	**1102,15**	**5638**	**1102**	**1485**	**2,30**	**2**
		шт		**2409,48**	**383,16**	**2409**	**383**	**42,8**	**0,32**	**--**
		Накладные расходы -		***1484,98***		***1485***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		***1195,25***				***1195***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***289,73***				***290***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***569,83***		***570***				
		Сметная стоимость				***7693***				
4	**ТПРАЙС"TLP"**	**Стоимость интегрированного модуля управления ИМУ-1**	**1**	**216541,06**	**--**	**216541**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***9181,34***		***9181***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***9181,34***				***9181***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***18057,79***		***18058***				
		Сметная стоимость				***243780***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1936451**	**4088**			**7**
			Тенге			**7228**	**1505**			**1**

		Стоимость оборудования -	Тенге			1918840				
		Накладные расходы -	Тенге			81359				
		Сметная прибыль -	Тенге			160016				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			2160215				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			17611				
		Материалы -	Тенге			6294				
		Всего заработная плата -	Тенге				8734			
		Накладные расходы -	Тенге			4643				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					3738		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					905		
		Сметная прибыль -	Тенге			1780				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			24034				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				8734			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2184250				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				8734			
		РАЗДЕЛ 2.Монтаж сигнальных устройств								
5	**13-080303-2302 РСНБ РК 2015 Р. 13-08 ТЧ п.4 Кзтр=1,05**	**Светофор с количеством ламп до трех. Установка на конструкции. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда-1,05.**	**18**	**3275,49**	**74,57**	**58959**	**1342**	**21757**	**2,42**	**43**
		шт.		**2397,97**	**--**	**43164**	**--**	**42,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1208,73***		***21757***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		***1026,33***				***18474***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***182,40***				***3283***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***358,74***		***6457***				
		Сметная стоимость				***87173***				
6	**ТПРАЙС"TLP"**	**Стоимость светофора транспортного светодиодного 300/200мм(ТИП-7 LED)**	**6**	**145465,93**	**--**	**872796**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***6167,76***		***37007***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***6167,76***				***37007***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***12130,69***		***72784***				
		Сметная стоимость				***982587***				
7	**ТПРАЙС"TLP"**	**Стоимость светофора транспортного светодиодного 300мм(ТИП-8 LED)**	**4**	**164715,67**	**--**	**658863**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***6983,94***		***27936***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***6983,94***				***27936***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***13735,97***		***54944***				
		Сметная стоимость				***741743***				
8	**ТПРАЙС"TLP"**	**Стоимость светофора пешеходного светодиодного 200мм (ТИП-9 LED)**	**8**	**90854,51**	**--**	**726836**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***3852,23***		***30818***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***3852,23***				***30818***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***7576,54***		***60612***				
		Сметная стоимость				***818266***				

9	11-090606-0112 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	**Монтаж экранов и крепления для светофоров**	0,097	102730,88	17109,70	9965	1660	5296	77,23	7
		т		78502,14	645,44	7615	63	60,9	0,53	--
		Накладные расходы -		*54600,38*		*5296*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*48200,87*				*4675*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6399,51*				*621*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12586,50*		*1221*				
		Сметная стоимость				*16482*				
10	ТПРАЙС"МБМ Кировец"	**Стоимость экрана светофора транспортного светодиодного ТИП-7**	6	10168,98	--	61014	--	2587	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*431,16*		*2587*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*431,16*				*2587*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*848,01*		*5088*				
		Сметная стоимость				*68689*				
11	ТПРАЙС"МБМ Кировец"	**Стоимость экрана светофора транспортного светодиодного ТИП-8**	4	10310,05	--	41240	--	1749	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*437,15*		*1749*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*437,15*				*1749*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*859,78*		*3439*				
		Сметная стоимость				*46428*				
12	21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Крепление для светофоров на стойку КС-100(7шт),КС-8-А-2(2шт),КС-8.8-А1-2(2шт)**	0,047	397853,26	--	18699	--	793	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16868,98*		*793*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16868,98*				*793*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33177,78*		*1559*				
		Сметная стоимость				*21051*				
13	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	9,9	131,11	1,97	1298	19	320	0,05	--
		м2		46,97	0,47	465	5	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*32,36*		*320*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*25,71*				*255*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,65*				*66*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,08*		*129*				
		Сметная стоимость				*1748*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**2449669**	**3021**			**51**
			Тенге			**51243**	**67**			**--**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**2258494**				
	Накладные расходы -		Тенге			**95760**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**188340**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**2542595**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**58959**				
	Материалы -		Тенге			**14453**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**43164**			

		Накладные расходы -	Тенге			21757				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					18474		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					3283		
		Сметная прибыль -	Тенге			6457				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			87173				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							43
		Сметная заработная плата -	Тенге				43164			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			103552				
	Материалы -		Тенге			813				
	Всего заработная плата -		Тенге				470			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			102254				
		Накладные расходы -	Тенге			4656				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					255		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					4401		
		Сметная прибыль -	Тенге			8657				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			116865				
		Сметная заработная плата -	Тенге				470			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			28664				
	Материалы -		Тенге			691				
	Всего заработная плата -		Тенге				7677			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			18699				
		Накладные расходы -	Тенге			6089				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					4675		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1414		
		Сметная прибыль -	Тенге			2780				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			37533				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				7677			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2784166				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							51
		Сметная заработная плата -	Тенге				51310			
		РАЗДЕЛ 3.Монтаж светофорных стоек								
14	**ТПРАЙС"МБМ Кировец"**	**Стойка светофорная транспортная СС3 с креплением для 3 светофоров,одного знака и одного табло информационного**	**2**	**63017,46**	**--**	**126035**	**--**	**5344**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***2671,94***		***5344***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***2671,94***				***5344***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***5255,15***		***10510***				
		Сметная стоимость				***141889***				
15	**ТПРАЙС"МБМ Кировец"**	**Стойка светофорная пешеходная СП3 с креплением для 1 светофора,одного табло информационного**	**1**	**53460,11**	**--**	**53460**	**--**	**2267**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***2266,71***		***2267***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***2266,71***				***2267***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***4458,15***		***4458***				
		Сметная стоимость				***60185***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**179495**	**--**			**--**
			Тенге			**--**	**--**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**179495**				

		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**179495**				
		Накладные расходы -	Тенге			**7611**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**14968**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**202074**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**202074**				
		РАЗДЕЛ 4.Прокладка кабеля								
16	**23-060201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Кабели контрольные КВВГ 5х1,5 ГОСТ 1508-78**	**0,162**	**191575,89**	**--**	**31035**	**--**	**1316**	**--**	**--**
		1000м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***8122,82***		***1316***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***8122,82***				***1316***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***15975,90***		***2588***				
		Сметная стоимость				***34939***				
17	**23-060201-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 10х1,5 мм2**	**0,053**	**367003,59**	**--**	**19451**	**--**	**825**	**--**	**--**
		1000м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***15560,95***		***825***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***15560,95***				***825***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***30605,16***		***1622***				
		Сметная стоимость				***21898***				
18	**23-060201-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Кабели контрольные КВВГ 14х1,5 ГОСТ 1508-78**	**0,137**	**492328,06**	**--**	**67449**	**--**	**2860**	**--**	**--**
		1000м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***20874,71***		***2860***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***20874,71***				***2860***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***41056,22***		***5625***				
		Сметная стоимость				***75934***				
19	**23-060201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Кабели контрольные КГВВ 4х0,75 ГОСТ 1508-78**	**0,258**	**98313,34**	**--**	**25365**	**--**	**1075**	**--**	**--**
		1000м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***4168,49***		***1075***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***4168,49***				***1075***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***8198,55***		***2115***				
		Сметная стоимость				***28556***				
20	**23-060401-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Кабели FTP-5eCAT**	**0,194**	**86967,33**	**--**	**16872**	**--**	**715**	**--**	**--**
		1000м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***3687,41***		***715***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***3687,41***				***715***		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7252,38*		*1407*				
		Сметная стоимость				*18994*				
21	**23-061113-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Провода монтажные с волокнистой или пленочной и поливинилхлоридной изоляцией марки МГШВ экранированные с двумя жилами из медной луженной проволоки сечением 0,50 мм**	**0,004**	**23581,38**	**--**	**94**	**--**	**4**	**--**	**--**
		1000 м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*999,85*		*4*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*999,85*				*4*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1966,50*		*8*				
		Сметная стоимость				*106*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**160266**	**--**			**--**
			Тенге			**--**	**--**			**--**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**160266**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**160266**				
		Накладные расходы -	Тенге			**6795**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**13365**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**180426**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**180426**				
		РАЗДЕЛ 5.Нанесение линий дорожной разметки краской								
		Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком								
22	**11-300506-0101 РСНБ РК 2015**	**Предварительная разметка**	**20,76**	**220,73**	**18,93**	**4582**	**393**	**2851**	**0,18**	**4**
		м2 окрашиваемой поверхности		**197,11**	**9,59**	**4092**	**199**	**59,4**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*137,34*		*2851*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4%		*122,78*				*2549*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,56*				*302*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,65*		*595*				
		Сметная стоимость				*8028*				
23	**11-110101-2101 РСНБ РК 2015**	**Нанесение дорожной разметки холодным пластиком**	**20,76**	**1000,26**	**354,82**	**20765**	**7366**	**11755**	**0,69**	**14**
		м2 покрытия		**645,32**	**179,85**	**13397**	**3734**	**60,9**	**0,13**	**3**
		Накладные расходы -		*566,25*		*11755*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*502,53*				*10433*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*63,72*				*1323*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*125,32*		*2602*				
		Сметная стоимость				*35122*				
24	**22-040902-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Пластик холодного формирования для дорожной разметки белый производства стран ЕС(белый)**	**114,18**	**1454,42**	**--**	**166066**	**--**	**7041**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*61,67*		*7041*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*61,67*				*7041*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*121,29*		*13849*				
		Сметная стоимость				*186956*				

25	**22-040902-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Отвердитель холодного пластика для дорожной разметки производства стран ЕС**	**1,6608**	**5295,74**	**--**	**8795**	**--**	**373**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***224,54***		***373***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***224,54***				***373***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***441,62***		***733***				
		Сметная стоимость				***9901***				
26	**22-040902-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм**	**6,228**	**255,92**	**--**	**1594**	**--**	**68**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***10,85***		***68***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***10,85***				***68***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***21,34***		***133***				
		Сметная стоимость				***1794***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**201803**	**7759**			**18**
			Тенге			**17489**	**3933**			**3**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**201803**				
	Материалы -		Тенге			**100**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**21422**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**176455**				
		Накладные расходы -	Тенге			**22088**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**12981**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**9107**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**17911**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**241802**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**21**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**21422**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**241802**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**21**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**21422**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**4927684**	**14868**			**76**
			Тенге			**75961**	**5505**			**4**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**4177335**				
	Накладные расходы -		Тенге			**177119**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**348356**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**4702810**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**236836**				
	Материалы -		Тенге			**20747**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**51897**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**160266**				
		Накладные расходы -	Тенге			**33196**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**22212**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**10984**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**21603**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**291634**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**52**

		Сметная заработная плата -	Тенге				**51897**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**484850**				
	Материалы -		Тенге			**913**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**21891**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**458204**				
		Накладные расходы -	Тенге			**34355**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**13236**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**21119**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**41536**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**560741**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**21**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**21891**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**28664**				
	Материалы -		Тенге			**691**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**7677**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**18699**				
		Накладные расходы -	Тенге			**6089**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**4675**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1414**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**2780**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**37533**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**8**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7677**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**5592718**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**81**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**81466**			

Всего в тенге:	5 592 718
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	889 908
Оборудование	4 702 810
Итого:	**5 592 718**
Временные здания и сооружения 1,76%	15 662
Итого:	**5 608 380**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	25 265
Итого:	**5 633 646**
Итого в текущих ценах на 2018 год - 100% (К=1,1338991):	**6 387 986**
НДС 12%	766 558
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**7 154 544**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**7 154 398**
в том числе НДС 12%:	766 543

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 29-ти светофорных объектов.

на Пр.Жибек Жолы - ул.Каирбекова

АКТ
приемки выполненных работ
за сентябрь 2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж знака индивидуального проектирования на ККП								
1	11-090403-0203 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	**Монтаж знака индивидуального проектирования**	12,932	6570,81	387,39	84974	5010	56053	5,90	76
		м2		6179,59	209,37	79915	2708	60,9	0,22	3
		Накладные расходы -		*4334,45*		*56053*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*3890,88*				*50317*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*443,58*				*5736*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*872,42*		*11282*				
		Сметная стоимость				*152309*				
2	24-010201-0402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Знаки дорожные односторонние индивидуального проектирования 1,22х1,22м-2шт,1,22х1,64м-2шт,1,22х2,44-2шт со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	12,932	22511,54	--	291119	--	12343	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*954,49*		*12343*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*954,49*				*12343*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1877,28*		*24277*				
		Сметная стоимость				*327739*				
3	11-090606-0112 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	**Монтаж крепления знака индивидуального проектирования на консоль**	0,01092	102730,88	17109,70	1122	187	596	77,23	1
		т		78502,14	645,44	857	7	60,9	0,53	--
		Накладные расходы -		*54600,38*		*596*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*48200,87*				*526*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6399,51*				*70*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12586,50*		*137*				
		Сметная стоимость				*1856*				
4	21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Стоимоть крепления ККП-1-2(шт7), ККП-А-2(шт7)**	0,01092	397853,26	--	4345	--	184	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

		Накладные расходы -		*16868,98*		*184*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16868,98*				*184*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33177,78*		*362*				
		Сметная стоимость				*4892*				
5	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 ТЧ 13 табл.2 п.3.60 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**0,4914**	**144,22**	**2,16**	**71**	**1**	**17**	**0,05**	**--**
		м2		**51,67**	**0,51**	**25**	**--**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*35,60*		*17*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*28,28*				*14*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,31*				*4*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,39*		*7*				
		Сметная стоимость				*96*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**381630**	**5198**			**77**
			Тенге			**80797**	**2715**			**3**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**291190**				
	Материалы -		Тенге			**44**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**26**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**291119**				
		Накладные расходы -	Тенге			**12361**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**14**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**12347**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**24284**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**327835**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**26**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**90440**				
	Материалы -		Тенге			**127**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**83486**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**4345**				
		Накладные расходы -	Тенге			**56834**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**50843**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**5991**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**11782**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**159056**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**80**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**83486**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**486891**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**80**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**83512**			
		РАЗДЕЛ 2.Монтаж конструкций металлических								
6	**11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03**	**Монтаж арки А1-3-24(1шт)**	**0,541**	**79692,02**	**16712,22**	**43113**	**9041**	**24742**	**66,92**	**36**
		т		**61829,31**	**4890,86**	**33450**	**2646**	**60,9**	**4,15**	**2**
		Накладные расходы -		*45734,34*		*24742*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*40632,58*				*21982*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5101,76*				*2760*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10034,11*		*5428*				
		Сметная стоимость				*73284*				
7	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость мет арки А1-3-24(1шт)	0,541	387553,58	--	209666	--	8890	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16432,27*		*8890*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*8890*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*17485*				
		Сметная стоимость				*236040*				
8	13-080202-1801 РСНБ РК 2015	Оттяжка тросовая к металлоконструкциям	6	3962,18	1837,28	23773	11024	8284	2,30	14
		шт		2124,90	593,20	12749	3559	42,8	0,51	3
		Накладные расходы -		*1380,67*		*8284*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1163,35*				*6980*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*217,32*				*1304*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*427,43*		*2565*				
		Сметная стоимость				*34622*				
9	21-050310-0709 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость троса	4,7	1649,34	--	7752	--	329	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*69,93*		*329*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*69,93*				*329*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*137,54*		*646*				
		Сметная стоимость				*8727*				
10	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость талрепа(шт6)	0,006	387553,58	--	2325	--	99	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16432,27*		*99*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*99*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*194*				
		Сметная стоимость				*2618*				
11	21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость комплекта зажимов планочных(шт6)	0,006	329942,85	--	1980	--	84	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13989,58*		*84*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13989,58*				*84*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27514,59*		*165*				
		Сметная стоимость				*2229*				
12	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска талрепа(шт6) и комплекта зажимов планочных(шт6)	0,000528	65,55	0,98	1	--	--	0,02	--
		м2		23,49	0,23	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16,18*		*0*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*12,86*				*0*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,32*				*0*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,54*		*0*				
		Сметная стоимость				*1*				
13	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	104,1	131,11	1,97	13648	205	3369	0,05	5
		м2		46,97	0,47	4890	49	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*32,36*		*3369*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*25,71*				*2677*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,65*				*692*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,08*		*1361*				
		Сметная стоимость				*18378*				
14	11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	Монтаж консоли К2-2-8(1шт)	0,13	79692,02	16712,22	10360	2173	5945	66,92	9
		т		61829,31	4890,86	8038	636	60,9	4,15	1
		Накладные расходы -		*45734,34*		*5945*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*40632,58*				*5282*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5101,76*				*663*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10034,11*		*1304*				
		Сметная стоимость				*17610*				
15	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость мет консоли К2-2-8(1шт)	0,13	387553,58	--	50382	--	2136	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16432,27*		*2136*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*2136*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*4201*				
		Сметная стоимость				*56720*				
16	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	2,38	131,11	1,97	312	5	77	0,05	--
		м2		46,97	0,47	112	1	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*32,36*		*77*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*25,71*				*61*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,65*				*16*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,08*		*31*				
		Сметная стоимость				*420*				
17	13-080202-1801 РСНБ РК 2015	Оттяжка тросовая к металлоконструкциям	3	3962,18	1837,28	11887	5512	4142	2,30	7
		шт		2124,90	593,20	6375	1780	42,8	0,51	2
		Накладные расходы -		*1380,67*		*4142*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1163,35*				*3490*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*217,32*				*652*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*427,43*		*1282*				
		Сметная стоимость				*17311*				
18	21-050310-0709 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость троса	1,8	1649,34	--	2969	--	126	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*69,93*		*126*				

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*69,93*				*126*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***137,54***		***248***				
		Сметная стоимость				***3342***				
19	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость талрепа(шт3)**	**0,003**	**387553,58**	**--**	**1163**	**--**	**49**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***16432,27***		***49***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*49*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***32318,87***		***97***				
		Сметная стоимость				***1309***				
20	**21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость комплекта зажимов планочных(шт3)**	**0,003**	**329942,85**	**--**	**990**	**--**	**42**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***13989,58***		***42***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13989,58*				*42*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***27514,59***		***83***				
		Сметная стоимость				***1115***				
21	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Окраска талрепа(шт3) и комплекта зажимов планочных(шт3)**	**0,000264**	**65,55**	**0,98**	**1**	**--**	**--**	**0,02**	**--**
		м2		**23,49**	**0,23**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***16,18***		***0***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*12,86*				*0*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,32*				*0*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***6,54***		***0***				
		Сметная стоимость				***1***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**380322**	**27959**			**71**
			Тенге			**65613**	**8670**			**7**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**35660**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**24463**			
		Накладные расходы -	Тенге			**12426**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**10470**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1956**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**3847**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**51933**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**25**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**24463**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**24683**				
	Материалы -		Тенге			**8750**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**5051**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**10721**				
		Накладные расходы -	Тенге			**3900**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**2738**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1162**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**2287**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**30870**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5051**			

		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**319979**				
		Материалы -	Тенге			**772**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**44769**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**266506**				
		Накладные расходы -	Тенге			**41988**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**27264**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**14724**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**28957**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**390924**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**48**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**44769**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**473727**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**78**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**74283**			
		РАЗДЕЛ 3.Монтаж аппаратуры управления								
22	**13-080304-0207 РСНБ РК 2015**	**Установка дорожного контроллера для простых перекрестков (до 16 направлений)**	**1**	**11972,91**	**2986,02**	**11973**	**2986**	**3158**	**4,60**	**5**
		шт		**4818,96**	**1122,11**	**4819**	**1122**	**42,8**	**0,94**	**1**
		Накладные расходы -		***3158,24***		***3158***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		***2542,78***				***2543***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***615,47***				***615***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1210,49***		***1210***				
		Сметная стоимость				***16342***				
23	**ТПРАЙС"TLP"**	**Стоимость дорожного контроллера для простых перекрестков (до 16 направлений)**	**1**	**1702299,36**	**--**	**1702299**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***72177,49***		***72177***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***72177,49***				***72177***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***141958,15***		***141958***				
		Сметная стоимость				***1916435***				
24	**13-080304-0201 РСНБ РК 2015**	**Интегрированный модуль управления ИМУ-1**	**1**	**5637,94**	**1102,15**	**5638**	**1102**	**1485**	**2,30**	**2**
		шт		**2409,48**	**383,16**	**2409**	**383**	**42,8**	**0,32**	**--**
		Накладные расходы -		***1484,98***		***1485***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		***1195,25***				***1195***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***289,73***				***290***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***569,83***		***570***				
		Сметная стоимость				***7693***				
25	**ТПРАЙС"TLP"**	**Стоимость интегрированного модуля управления ИМУ-1**	**1**	**216541,06**	**--**	**216541**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***9181,34***		***9181***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***9181,34***				***9181***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***18057,79***		***18058***				
		Сметная стоимость				***243780***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**1936451**	**4088**			**7**
			Тенге			**7228**	**1505**			**1**
		Стоимость оборудования -	Тенге			**1918840**				
		Накладные расходы -	Тенге			**81359**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**160016**				

		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**2160215**				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**17611**				
		Материалы -	Тенге			**6294**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**8734**			
		Накладные расходы -	Тенге			**4643**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**3738**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**905**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1780**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**24034**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**8**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8734**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**2184250**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**8**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8734**			
		РАЗДЕЛ 4.Монтаж сигнальных устройств								
26	**ТПРАЙС"TLP"**	**Стоимость светофора пешеходного светодиодного 200мм (ТИП-9 LED)**	**2**	**90854,51**	**--**	**181709**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***3852,23***		***7704***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3852,23*				*7704*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***7576,54***		***15153***				
		Сметная стоимость				***204567***				
27	**11-090606-0112 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03**	**Монтаж экранов и крепления для светофоров**	**0,085**	**102730,88**	**17109,70**	**8732**	**1454**	**4641**	**77,23**	**7**
		т		**78502,14**	**645,44**	**6673**	**55**	**60,9**	**0,53**	**--**
		Накладные расходы -		***54600,38***		***4641***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*48200,87*				*4097*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6399,51*				*544*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***12586,50***		***1070***				
		Сметная стоимость				***14443***				
28	**ТПРАЙС"МБМ Кировец"**	**Стоимость экрана светофора транспортного светодиодного ТИП-7**	**6**	**10168,98**	**--**	**61014**	**--**	**2587**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***431,16***		***2587***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*431,16*				*2587*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***848,01***		***5088***				
		Сметная стоимость				***68689***				
29	**ТПРАЙС"МБМ Кировец"**	**Стоимость экрана светофора транспортного светодиодного ТИП-8**	**4**	**10310,05**	**--**	**41240**	**--**	**1749**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***437,15***		***1749***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*437,15*				*1749*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***859,78***		***3439***				
		Сметная стоимость				***46428***				
30	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**0,504**	**131,11**	**1,97**	**66**	**1**	**16**	**0,05**	**--**
		м2		**46,97**	**0,47**	**24**	**--**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***32,36***		***16***				

		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*25,71*				*13*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,65*				*3*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***13,08***		***7***				
		Сметная стоимость				***89***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**292761**	**1455**			**7**
			Тенге			**6696**	**55**			**--**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**181709**				
	Накладные расходы -		Тенге			**7704**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**15153**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**204567**				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**102320**				
	Материалы -		Тенге			**41**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**24**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**102254**				
		Накладные расходы -	Тенге			**4352**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**13**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**4339**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**8534**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**115206**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**24**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**8732**				
	Материалы -		Тенге			**605**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**6728**			
		Накладные расходы -	Тенге			**4641**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**4097**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**544**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1070**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**14443**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**7**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6728**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**334215**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**7**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6751**			
		РАЗДЕЛ 5.Прокладка кабеля								
31	**13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**769**	**249,03**	**109,05**	**191505**	**83863**	**62544**	**0,12**	**88**
		м кабеля		**116,90**	**41,74**	**89892**	**32094**	**42,8**	**0,04**	**33**
		Накладные расходы -		***81,33***		***62544***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*67,89*				*52210*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,44*				*10334*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***26,43***		***20324***				
		Сметная стоимость				***274373***				
32	**13-100902-0101 РСНБ РК 2015**	**Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг**	**0,63**	**190764,52**	**42914,07**	**120182**	**27036**	**41892**	**131,10**	**83**
		км		**118033,26**	**12881,85**	**74361**	**8116**	**42,8**	**12,67**	**8**
		Накладные расходы -		***66495,83***		***41892***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*56031,67*				*35300*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10464,16*				*6592*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***20580,83***		***12966***				
		Сметная стоимость				***175040***				

33	13-080201-1001 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе	37	965,66	667,65	35729	24703	7818	0,16	6
		м кабеля		163,65	218,19	6055	8073	42,8	0,19	7
		Накладные расходы -		*211,30*		*7818*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*163,43*				*6047*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*47,87*				*1771*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*94,16*		*3484*				
		Сметная стоимость				*47031*				
34	23-060128-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кабели силовые ВВГ 4х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,135	351158,33	--	47406	--	2010	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14889,11*		*2010*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14889,11*				*2010*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29283,80*		*3953*				
		Сметная стоимость				*53369*				
35	23-060201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кабели контрольные КВВГ 5х1,5 ГОСТ 1508-78	0,22	191575,89	--	42147	--	1787	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8122,82*		*1787*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8122,82*				*1787*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15975,90*		*3515*				
		Сметная стоимость				*47449*				
36	23-060201-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кабели контрольные КВВГ 7х1,5 ГОСТ 1508-78	0,144	255070,45	--	36730	--	1557	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10814,99*		*1557*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10814,99*				*1557*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21270,83*		*3063*				
		Сметная стоимость				*41350*				
37	23-060201-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 10х1,5 мм2	0,196	367003,59	--	71933	--	3050	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15560,95*		*3050*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15560,95*				*3050*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30605,16*		*5999*				
		Сметная стоимость				*80982*				
38	23-060201-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кабели контрольные КВВГ 14х1,5 ГОСТ 1508-78	0,084	492328,06	--	41356	--	1753	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*20874,71*		*1753*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20874,71*				*1753*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41056,22*		*3449*				
		Сметная стоимость				*46558*				
39	**23-060201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Кабели контрольные КГВВ 4х0,75 ГОСТ 1508-78**	**0,391**	**98313,34**	**--**	**38441**	**--**	**1630**	**--**	**--**
		1000м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*4168,49*		*1630*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4168,49*				*1630*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8198,55*		*3206*				
		Сметная стоимость				*43277*				
40	**23-060401-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Кабели FTP-5eCAT**	**0,266**	**86967,33**	**--**	**23133**	**--**	**981**	**--**	**--**
		1000м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*3687,41*		*981*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3687,41*				*981*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7252,38*		*1929*				
		Сметная стоимость				*26043*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**648561**	**135602**			**177**
			Тенге			**170309**	**48283**			**49**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**648561**				
	Материалы -		Тенге			**41505**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**218591**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**301145**				
		Накладные расходы -	Тенге			**125023**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**93557**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**31466**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**61887**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**835471**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**226**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**218591**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**835471**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**226**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**218591**			

РАЗДЕЛ 6.Нанесение линий дорожной разметки краской

Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком

41	**11-300506-0101 РСНБ РК 2015**	**Предварительная разметка**	**9,84**	**220,73**	**18,93**	**2172**	**186**	**1351**	**0,18**	**2**
		м2 окрашиваемой поверхности		**197,11**	**9,59**	**1940**	**94**	**59,4**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*137,34*		*1351*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4%		*122,78*				*1208*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,56*				*143*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,65*		*282*				
		Сметная стоимость				*3805*				
42	**11-110101-2101 РСНБ РК 2015**	**Нанесение дорожной разметки холодным пластиком**	**9,84**	**1000,26**	**354,82**	**9843**	**3491**	**5572**	**0,69**	**7**
		м2 покрытия		**645,32**	**179,85**	**6350**	**1770**	**60,9**	**0,13**	**1**
		Накладные расходы -		*566,25*		*5572*				

		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*502,53*				*4945*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*63,72*				*627*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***125,32***		***1233***				
		Сметная стоимость				***16648***				
43	**22-040902-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Пластик холодного формирования для дорожной разметки белый производства стран ЕС(белый)**	**54,12**	**1454,42**	**--**	**78713**	**--**	**3337**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***61,67***		***3337***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*61,67*				*3337*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***121,29***		***6564***				
		Сметная стоимость				***88614***				
44	**22-040902-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Отвердитель холодного пластика для дорожной разметки производства стран ЕС**	**0,7872**	**5295,74**	**--**	**4169**	**--**	**177**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***224,54***		***177***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*224,54*				*177*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***441,62***		***348***				
		Сметная стоимость				***4693***				
45	**22-040902-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм**	**2,952**	**255,92**	**--**	**755**	**--**	**32**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***10,85***		***32***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,85*				*32*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***21,34***		***63***				
		Сметная стоимость				***850***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**95652**	**3678**			**9**
			Тенге			**8290**	**1864**			**1**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**95652**				
	Материалы -		Тенге			**47**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**10154**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**83637**				
		Накладные расходы -	Тенге			**10470**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**6153**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**4317**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**8490**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**114611**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**10**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**10154**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			**114611**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**10**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**10154**			

РАЗДЕЛ 7.Благоустройство

Восстановление проезжей части

46	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	5,1	2542,57	978,32	12967	4989	7038	1,78	9
		м3		1564,25	459,68	7978	2344	60,3	0,45	2
		Накладные расходы -		*1379,98*		*7038*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*1220,43*				*6224*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*159,55*				*814*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*313,80*		*1600*				
		Сметная стоимость				*21605*				
47	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	Разборка бортовых камней на бетонном основании	4	746,59	--	2986	--	2004	0,88	4
		м		746,59	--	2986	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*500,94*		*2004*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*450,20*				*1801*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50,74*				*203*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*99,80*		*399*				
		Сметная стоимость				*5389*				
48	41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	9,612	513,00	--	4931	--	209	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21,75*		*209*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,75*				*209*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,78*		*411*				
		Сметная стоимость				*5551*				
49	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	9,612	1038,55	--	9983	--	423	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,03*		*423*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*423*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*832*				
		Сметная стоимость				*11239*				
50	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство оснований из гравийно-щебеночной смеси толщиной 12 см	20,4	683,01	113,72	13933	2320	4257	0,28	6
		м2		249,48	36,44	5089	743	60,3	0,03	1
		Накладные расходы -		*208,68*		*4257*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*172,41*				*3517*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36,27*				*740*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,33*		*1455*				
		Сметная стоимость				*19645*				
51	11-270701-0202 РСНБ РК 2015 К-3 к объему	Устройство оснований из гравийно-щебеночной смеси, на каждый 1 см изменения толщины добавлять (до 15 см)	61,2	37,23	4,12	2279	252	355	0,01	--
		м2		5,54	1,17	339	72	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*5,80*		*355*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*4,05*				*248*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,75*				*107*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,44*		*211*				
		Сметная стоимость				*2845*				

52	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Смеси песчано-гравийные природные	4,4676	1389,15	--	6206	--	263	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*58,90*		*263*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*58,90*				*263*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*115,84*		*518*				
		Сметная стоимость				*6987*				
53	11-270403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 10-20 мм	20,4	568,01	167,17	11587	3410	1629	0,05	1
		м2		39,47	49,22	805	1004	60,3	0,04	1
		Накладные расходы -		*79,83*		*1629*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*53,48*				*1091*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26,35*				*538*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,83*		*1057*				
		Сметная стоимость				*14273*				
54	11-270602-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Укладка и полупропитка щебеночных оснований толщиной 5 см с применением битума	20,4	532,93	72,97	10872	1489	1444	0,06	1
		м2		51,92	24,74	1059	505	60,3	0,02	--
		Накладные расходы -		*70,78*		*1444*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*46,23*				*943*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*24,56*				*501*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,30*		*985*				
		Сметная стоимость				*13301*				
55	11-270602-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К-10 к объему	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя (до 15 см)	204	108,39	3,79	22112	774	1165	--	--
		м2		0,30	1,47	61	300	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*5,71*		*1165*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*1,07*				*218*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,64*				*947*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,13*		*1862*				
		Сметная стоимость				*25139*				
56	11-270602-0304 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 3 т/м3 и более типа АБ	20,4	125,30	79,72	2556	1626	938	0,04	1
		м2		39,28	25,45	801	519	60,3	0,02	--
		Накладные расходы -		*46,00*		*938*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*39,03*				*796*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,97*				*142*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,70*		*280*				
		Сметная стоимость				*3774*				
57	11-270602-0403 РСНБ РК 2015 к объему К-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(до 7 см)	122,4	0,23	0,02	28	2	9	--	--

		м2		0,11	--	13	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*0,08*		*9*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*0,06*				*8*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,01*				*1*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,02*		*3*				
		Сметная стоимость				*40*				
58	21-020501-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-II, крупнозернистые	3,5496	8685,99	--	30832	--	1307	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*368,29*		*1307*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*368,29*				*1307*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*724,34*		*2571*				
		Сметная стоимость				*34710*				
59	11-270602-0313 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых мелкозернистых плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	20,4	128,68	79,89	2625	1630	942	0,04	1
		м2		39,28	25,53	801	521	60,3	0,02	--
		Накладные расходы -		*46,19*		*942*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*39,08*				*797*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,11*				*145*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,99*		*285*				
		Сметная стоимость				*3853*				
60	21-020501-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Смеси асфальтобетонные горячие пористые мелкозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	2,20116	9327,57	--	20531	--	871	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*395,49*		*871*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*395,49*				*871*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*777,84*		*1712*				
		Сметная стоимость				*23114*				
		Восстановление тротуара								
61	12-180101-1302 РСНБ РК 2015	Покрытия тротуаров асфальтобетонные толщиной до 4 см. Разборка с помощью молотков отбойных пневматических	7,2	95,23	36,94	686	266	369	0,07	--
		м2		58,29	18,35	420	132	59,1	0,02	--
		Накладные расходы -		*51,25*		*369*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*45,30*				*326*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,96*				*43*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,72*		*84*				
		Сметная стоимость				*1139*				
62	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	Разборка бортовых камней на бетонном основании	6	746,59	--	4480	--	3006	0,88	5
		м		746,59	--	4480	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*500,94*		*3006*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*450,20*				*2701*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50,74*				*304*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*99,80*		*599*				
		Сметная стоимость				*8084*				

63	41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	1,1664	513,00	--	598	--	25	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21,75*		*25*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,75*				*25*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,78*		*50*				
		Сметная стоимость				*673*				
64	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	1,1664	1038,55	--	1211	--	51	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,03*		*51*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*51*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*101*				
		Сметная стоимость				*1363*				
65	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщ.15см	1,08	1095,07	954,90	1183	1031	282	0,17	--
		м3		140,17	201,59	151	218	60,3	0,16	--
		Накладные расходы -		*261,25*		*282*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*206,08*				*223*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*55,17*				*60*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*108,51*		*117*				
		Сметная стоимость				*1582*				
66	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79	1,08	1389,15	--	1500	--	64	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*58,90*		*64*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*58,90*				*64*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*115,84*		*125*				
		Сметная стоимость				*1689*				
67	11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров однослойныхиз песчаной мелкозернистой асфальтобетонной смеситип Д Марки II толщиной 3 см	7,2	215,00	2,45	1548	18	805	0,17	1
		м2		162,55	0,90	1170	6	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*111,85*		*805*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*98,56*				*710*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,29*				*96*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,15*		*188*				
		Сметная стоимость				*2542*				
68	11-270701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 к=2	Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров однослойных из песчаной мелкозернистой асфальтобетоннойсмеси тип Д Марки II толщиной 0,5 см (+ до толщины 4 см)	14,4	26,19	--	377	--	253	0,03	--
		м2		26,19	--	377	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*17,57*		*253*				

		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*15,79*				*227*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,78*				*26*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***3,50***		***50***				
		Сметная стоимость				***680***				
69	**21-020501-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки II СТ РК 1225-2013**	**0,68832**	**9237,81**	**--**	**6359**	**--**	**270**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***391,68***		***270***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*391,68*				*270*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***770,36***		***530***				
		Сметная стоимость				***7159***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**172370**	**17807**			**30**
			Тенге			**26532**	**6365**			**6**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**172370**				
	Материалы -		Тенге			**45879**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**32896**			
	Местные материалы -		Тенге			**65428**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**16723**				
		Накладные расходы -	Тенге			**27979**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**19830**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**8149**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**16028**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**216377**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**36**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**32896**			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			**216377**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**36**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**32896**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**3907747**	**195786**			**377**
			Тенге			**365465**	**69457**			**67**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**2100549**				
	Накладные расходы -		Тенге			**89063**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**175169**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**2364782**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**701831**				
	Материалы -		Тенге			**47800**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**251788**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**301145**				
		Накладные расходы -	Тенге			**142092**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**107765**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**34327**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**67514**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**911438**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**259**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**251788**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**686215**				
	Материалы -		Тенге			**54762**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**48151**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**487732**				

Местные материалы -			Тенге			**65428**				
Транспортные расходы -			Тенге			**16723**				
		Накладные расходы -	Тенге			**59062**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**28748**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**30314**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**59622**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**804899**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**51**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**48151**			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			**419151**				
Материалы -			Тенге			**1504**				
Всего заработная плата -			Тенге				**134983**			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**270850**				
		Накладные расходы -	Тенге			**103462**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**82205**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**21257**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**41809**				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			**564423**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**134**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**134983**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**4645541**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**444**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**434922**			

Всего в тенге:	4 645 541
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	2 280 759
Оборудование	2 364 782
Итого:	**4 645 541**
Временные здания и сооружения 1,76%	40 141
Итого:	**4 685 682**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	64 753
Итого:	**4 750 435**
Итого в текущих ценах на 2018 год - 100% (К=1,1338991):	**5 386 515**
НДС 12%	646 382
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**6 032 896**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**6 032 773**
в том числе НДС 12%:	646 369

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 29-ти светофорных объектов.

на Ул.Жарокова - ул.Байкадамова

АКТ
приемки выполненных работ
за сентябрь 2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Нанесение линий дорожной разметки краской								
		Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком								
1	11-300506-0101 РСНБ РК 2015	**Предварительная разметка**	16,28	220,73	18,93	3594	308	2236	0,18	3
		м2 окрашиваемой поверхности		197,11	9,59	3209	156	59,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*137,34*		*2236*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4%		*122,78*				*1999*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,56*				*237*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,65*		*466*				
		Сметная стоимость				*6296*				
2	11-110101-2101 РСНБ РК 2015	**Нанесение дорожной разметки холодным пластиком**	16,28	1000,26	354,82	16284	5776	9219	0,69	11
		м2 покрытия		645,32	179,85	10506	2928	60,9	0,13	2
		Накладные расходы -		*566,25*		*9219*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*502,53*				*8181*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*63,72*				*1037*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*125,32*		*2040*				
		Сметная стоимость				*27543*				
3	22-040902-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Пластик холодного формирования для дорожной разметки белый производства стран ЕС(белый)**	89,54	1454,42	--	130229	--	5522	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*61,67*		*5522*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*61,67*				*5522*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*121,29*		*10860*				
		Сметная стоимость				*146611*				
4	22-040902-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Отвердитель холодного пластика для дорожной разметки производства стран ЕС**	1,3024	5295,74	--	6897	--	292	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*224,54*		*292*				

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*224,54*				*292*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***441,62***		***575***				
		Сметная стоимость				***7765***				
5	**22-040902-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм**	**4,884**	**255,92**	**--**	**1250**	**--**	**53**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***10,85***		***53***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,85*				*53*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***21,34***		***104***				
		Сметная стоимость				***1407***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**158254**	**6085**			**14**
			Тенге			**13715**	**3084**			**2**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**158254**				
	Материалы -		Тенге			**78**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**16799**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**138376**				
		Накладные расходы -	Тенге			**17322**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**10180**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**7142**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**14046**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**189621**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**16**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**16799**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**189621**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**16**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**16799**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**158254**	**6085**			**14**
			Тенге			**13715**	**3084**			**2**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**158254**				
	Материалы -		Тенге			**78**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**16799**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**138376**				
		Накладные расходы -	Тенге			**17322**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**10180**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**7142**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**14046**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**189621**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**16**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**16799**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**189621**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**16**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**16799**			

Всего в тенге:	189 621
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	189 621
Оборудование	0

Итого:	**189 621**
Временные здания и сооружения 1,76%	3 337
Итого:	**192 958**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	5 384
Итого:	**198 342**
Итого в текущих ценах на 2018 год - 100% (К=1,1338991):	**224 900**
НДС 12%	26 988
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**251 888**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**251 882**
в том числе НДС 12%:	26 987

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 29-ти светофорных объектов.

на Ул.Розыбакиева - ул.Шевченко(район школы №95)

АКТ
приемки выполненных работ
за сентябрь 2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Попадает в охранную зону ЛЭП								
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы								
1	11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	**Демонтаж консоли К1-0(1шт)**	0,021	58076,59	14038,27	1220	295	683	46,78	1
		т		43220,49	4108,32	908	86	60,9	4,98	--
		Накладные расходы -		*32507,80*		*683*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*28823,24*				*605*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3684,55*				*77*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7246,75*		*152*				
		Сметная стоимость				*2055*				
2	13-080104-0201 РСНБ РК 2015 К-0,3	**Демонтаж щита /пульт/ управления. Монтаж оборудования**	1	3609,01	1967,80	3609	1968	1237	5,38	5
		шкаф		1641,21	788,22	1641	788	42,8	0,66	1
		Накладные расходы -		*1236,90*		*1237*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1039,79*				*1040*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*197,11*				*197*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*387,67*		*388*				
		Сметная стоимость				*5234*				
3	13-080202-1709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6К-0,3	**Демонтаж датчик пешеходный**	1	9154,85	5948,42	9155	5948	2665	10,76	11
		шт		3206,43	1895,83	3206	1896	42,8	1,62	2
		Накладные расходы -		*2664,52*		*2665*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*2183,77*				*2184*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*480,76*				*481*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*945,55*		*946*				
		Сметная стоимость				*12765*				

4	11-090403-0203 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	**Демонтаж знака индивидуального проектирования(1,2х5м-1шт)**	6	4647,04	325,41	27882	1952	18306	4,12	25
		м2		4319,72	175,87	25918	1055	60,9	0,27	2
		Накладные расходы -		*3050,93*		*18306*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*2737,81*				*16427*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*313,12*				*1879*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*615,84*		*3695*				
		Сметная стоимость				*49883*				
5	41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	0,336	513,00	--	172	--	7	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21,75*		*7*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,75*				*7*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,78*		*14*				
		Сметная стоимость				*194*				
6	41-020102-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	0,336	618,62	--	208	--	9	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*26,23*		*9*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26,23*				*9*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,59*		*17*				
		Сметная стоимость				*234*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			42246	10163			42
			Тенге			31674	3826			4
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			12764				
	Всего заработная плата -		Тенге				7532			
		Накладные расходы -	Тенге			3901				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					3224		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					677		
		Сметная прибыль -	Тенге			1333				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			17999				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата -	Тенге				7532			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			380				
	Транспортные расходы -		Тенге			380				
		Накладные расходы -	Тенге			16				
		Сметная прибыль -	Тенге			32				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			428				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			29102				
	Материалы -		Тенге			29				
	Всего заработная плата -		Тенге				27967			
		Накладные расходы -	Тенге			18988				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					17032		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1956		
		Сметная прибыль -	Тенге			3847				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			51937				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							27

		Сметная заработная плата -	Тенге				27967			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			70364				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							46
		Сметная заработная плата -	Тенге				35499			
РАЗДЕЛ 2.Монтаж знака индивидуального проектирования на ККП										
7	**11-090403-0203 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03**	**Монтаж знака индивидуального проектирования**	**6,466**	**7884,20**	**464,87**	**50979**	**3006**	**33632**	**7,08**	**46**
		м2		**7415,51**	**251,24**	**47949**	**1625**	**60,9**	**0,27**	**2**
		Накладные расходы -		***5201,31***		***33632***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*4669,05*				*30190*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*532,26*				*3442*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1046,84***		***6769***				
		Сметная стоимость				***91380***				
8	**24-010201-0402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Знаки дорожные односторонние индивидуального проектирования 1,22х1,22м-1шт,1,22х1,64м-1шт,1,22х2,44-1шт со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**6,466**	**22511,54**	**--**	**145560**	**--**	**6172**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***954,49***		***6172***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*954,49*				*6172*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1877,28***		***12139***				
		Сметная стоимость				***163870***				
9	**11-090606-0112 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03**	**Монтаж крепления знака индивидуального проектирования на консоль**	**0,00392**	**121853,25**	**20531,64**	**478**	**80**	**257**	**92,68**	**--**
		т		**94202,57**	**774,52**	**369**	**3**	**60,9**	**0,63**	**--**
		Накладные расходы -		***65460,09***		***257***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*57841,05*				*227*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7619,04*				*30*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***14985,07***		***59***				
		Сметная стоимость				***793***				
10	**21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимоть крепления ККП-1-2(7)**	**0,00392**	**397853,26**	**--**	**1560**	**--**	**66**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***16868,98***		***66***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16868,98*				*66*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***33177,78***		***130***				
		Сметная стоимость				***1756***				
11	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 ТЧ 13 табл.2 п.3.60 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**0,1764**	**154,98**	**2,59**	**27**	**--**	**7**	**0,06**	**--**
		м2		**62,00**	**0,62**	**11**	**--**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***41,95***		***7***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*33,94*				*6*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,01*				*1*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***15,75***		***3***				
		Сметная стоимость				***37***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**198603**	**3087**			**46**

			Тенге			**48329**	**1628**			**2**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**145587**				
		Материалы -	Тенге			**16**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**11**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**145560**				
		Накладные расходы -	Тенге			**6179**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**6**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**6173**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**12141**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**163907**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**11**			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**53017**				
		Материалы -	Тенге			**53**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**49946**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**1560**				
		Накладные расходы -	Тенге			**33954**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**30417**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**3537**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**6958**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**93929**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**48**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**49946**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**257836**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**48**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**49957**			
		РАЗДЕЛ 3.Монтаж аппаратуры управления								
12	**13-080304-0207 РСНБ РК 2015**	**Установка дорожного контроллера для простых перекрестков (до 16 направлений)**	**1**	**13533,91**	**3583,23**	**13534**	**3583**	**3755**	**5,52**	**6**
		шт		**5782,75**	**1346,54**	**5783**	**1347**	**42,8**	**1,13**	**1**
		Накладные расходы -		***3754,55***		***3755***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		***3051,34***				***3051***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***703,21***				***703***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1383,08***		***1383***				
		Сметная стоимость				***18672***				
13	**ТПРАЙС"TLP"**	**Стоимость дорожного контроллера для простых перекрестков (до 16 направлений)**	**1**	**1702299,36**	**--**	**1702299**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***72177,49***		***72177***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***72177,49***				***72177***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***141958,15***		***141958***				
		Сметная стоимость				***1916435***				
14	**13-080304-0201 РСНБ РК 2015**	**Интегрированный модуль управления ИМУ-1**	**1**	**6340,26**	**1322,58**	**6340**	**1323**	**1764**	**2,76**	**3**
		шт		**2891,38**	**459,79**	**2891**	**460**	**42,8**	**0,39**	**--**
		Накладные расходы -		***1763,94***		***1764***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		***1434,30***				***1434***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***329,64***				***330***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***648,34***		***648***				
		Сметная стоимость				***8752***				
15	**ТПРАЙС"TLP"**	**Стоимость интегрированного модуля управления ИМУ-1**	**1**	**216541,06**	**--**	**216541**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***9181,34***		***9181***				

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9181,34*				*9181*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***18057,79***		***18058***				
		Сметная стоимость				***243780***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**1938715**	**4906**			**8**
			Тенге			**8674**	**1806**			**2**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**1918840**				
	Накладные расходы -		Тенге			**81359**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**160016**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**2160215**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**19874**				
	Материалы -		Тенге			**6294**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**10480**			
		Накладные расходы -	Тенге			**5518**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**4486**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1032**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**2031**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**27424**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**10**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**10480**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**2187639**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**10**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**10480**			
		РАЗДЕЛ 4.Монтаж сигнальных устройств								
16	**13-080303-2302 РСНБ РК 2015 Р. 13-08 ТЧ п.4 Кзтр=1,05**	**Светофор с количеством ламп до трех. Установка на конструкции. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда-1,05.**	**11**	**3770,00**	**89,48**	**41470**	**984**	**15880**	**2,90**	**32**
		шт.		**2877,57**	**--**	**31653**	**--**	**42,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1443,67***		***15880***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1231,60*				*13548*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*212,07*				*2333*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***417,09***		***4588***				
		Сметная стоимость				***61938***				
17	**ТПРАЙС"TLP"**	**Стоимость светофора транспортного светодиодного 300/200мм(ТИП-7 LED)**	**2**	**145465,93**	**--**	**290932**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***6167,76***		***12336***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6167,76*				*12336*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***12130,69***		***24261***				
		Сметная стоимость				***327529***				
18	**ТПРАЙС"TLP"**	**Стоимость светофора транспортного светодиодного 300мм(ТИП-8 LED)**	**5**	**164715,67**	**--**	**823578**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***6983,94***		***34920***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6983,94*				*34920*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***13735,97***		***68680***				
		Сметная стоимость				***927178***				
19	**ТПРАЙС"TLP"**	**Стоимость светофора пешеходного светодиодного 200мм (ТИП-9 LED)**	**4**	**90854,51**	**--**	**363418**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***3852,23***		***15409***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3852,23*				*15409*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***7576,54***		***30306***				

		Сметная стоимость				*409133*				
20	11-090606-0112 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	**Монтаж экранов и крепления для светофоров**	0,045	121853,25	20531,64	5483	924	2946	92,68	4
		т		94202,57	774,52	4239	35	60,9	0,63	--
		Накладные расходы -		*65460,09*		*2946*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*57841,05*				*2603*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7619,04*				*343*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14985,07*		*674*				
		Сметная стоимость				*9103*				
21	ТПРАЙС"МБМ Кировец"	**Стоимость экрана светофора транспортного светодиодного ТИП-7**	2	10168,98	--	20338	--	862	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*431,16*		*862*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*431,16*				*862*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*848,01*		*1696*				
		Сметная стоимость				*22896*				
22	ТПРАЙС"МБМ Кировец"	**Стоимость экрана светофора транспортного светодиодного ТИП-8**	5	10310,05	--	51550	--	2186	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*437,15*		*2186*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*437,15*				*2186*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*859,78*		*4299*				
		Сметная стоимость				*58035*				
23	21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Крепление для светофоров на стойку КС-8.8-А1-2(1шт)комп с окраской за 2 раза**	0,01	397853,26	--	3979	--	169	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16868,98*		*169*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16868,98*				*169*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33177,78*		*332*				
		Сметная стоимость				*4479*				
24	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	0,9	140,89	2,36	127	2	34	0,06	--
		м2		56,37	0,56	51	1	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*38,14*		*34*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*30,85*				*28*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,28*				*7*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,32*		*13*				
		Сметная стоимость				*174*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**1600875**	**1910**			**36**
			Тенге			**35943**	**35**			**--**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**1477928**				
	Накладные расходы -		Тенге			**62664**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**123247**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**1663840**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**41470**				
	Материалы -		Тенге			**8832**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**31653**			
		Накладные расходы -	Тенге			**15880**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**13548**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**2332**		

		Сметная прибыль -	Тенге			**4588**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**61938**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**32**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**31653**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**72015**				
	Материалы -		Тенге			**74**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**51**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**71888**				
		Накладные расходы -	Тенге			**3082**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**28**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**3054**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**6008**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**81105**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**51**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**9462**				
	Материалы -		Тенге			**320**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**4274**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**3979**				
		Накладные расходы -	Тенге			**3114**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**2603**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**511**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1006**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**13582**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4274**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**1820466**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**36**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**35978**			
РАЗДЕЛ 5.Монтаж светофорных стоек										
25	**ТПРАЙС"МБМ Кировец"**	**Стойка светофорная транспортная СС3 с креплением для 1 светофора**	**1**	**52711,15**	**--**	**52711**	**--**	**2235**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***2234,95***		***2235***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***2234,95***				***2235***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***4395,69***		***4396***				
		Сметная стоимость				***59342***				
26	**ТПРАЙС"МБМ Кировец"**	**Стойка светофорная транспортная СС3 с креплением для 2 светофоров,одного табло информационного**	**1**	**58533,46**	**--**	**58533**	**--**	**2482**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***2481,82***		***2482***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***2481,82***				***2482***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***4881,22***		***4881***				
		Сметная стоимость				***65896***				
27	**ТПРАЙС"МБМ Кировец"**	**Стойка светофорная транспортная СС3 с креплением для 2 светофоров,одного знака и одного табло информационного**	**1**	**61600,03**	**--**	**61600**	**--**	**2612**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***2611,84***		***2612***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***2611,84***				***2612***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***5136,95***		***5137***				
		Сметная стоимость				***69349***				

28	ТПРАЙС"МБМ Кировец"	Стойка светофорная транспортная СС3 с креплением для 3 светофоров,одного знака и трех табло информационных	1	66314,32	--	66314	--	2812	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2811,73*		*2812*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2811,73*				*2812*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5530,08*		*5530*				
		Сметная стоимость				*74656*				
29	ТПРАЙС"МБМ Кировец"	Стойка светофорная пешеходная СПЗ с креплением для 1 светофора,одного табло информационного	1	50853,29	--	50853	--	2156	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2156,18*		*2156*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2156,18*				*2156*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4240,76*		*4241*				
		Сметная стоимость				*57250*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			290012	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			290012				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			290012				
		Накладные расходы -	Тенге			12297				
		Сметная прибыль -	Тенге			24185				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			326493				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			326493				
		РАЗДЕЛ 6.Прокладка кабеля								
30	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	110	294,22	130,87	32364	14395	10714	0,14	15
		м кабеля		140,27	50,08	15430	5509	42,8	0,05	6
		Накладные расходы -		*97,40*		*10714*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*81,47*				*8962*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,93*				*1752*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,33*		*3446*				
		Сметная стоимость				*46524*				
31	13-100902-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг	0,156	222953,99	51496,89	34781	8034	12409	157,32	25
		км		141639,92	15458,22	22096	2411	42,8	15,21	2
		Накладные расходы -		*79542,14*		*12409*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*67238,00*				*10489*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12304,14*				*1919*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24199,69*		*3775*				
		Сметная стоимость				*50965*				
32	13-080201-1001 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе	205	1131,91	801,17	232043	164241	51746	0,19	40
		м кабеля		196,38	261,82	40259	53674	42,8	0,23	48
		Накладные расходы -		*252,42*		*51746*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*196,11*				*40203*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*56,31*				*11543*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*110,75*		*22703*				
		Сметная стоимость				*306493*				

33	23-060128-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кабели силовые ВВГ 4х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,015	351158,33	--	5267	--	223	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14889,11*		*223*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14889,11*				*223*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29283,80*		*439*				
		Сметная стоимость				*5930*				
34	23-060201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кабели контрольные КВВГ 5х1,5 ГОСТ 1508-78	0,1	191575,89	--	19158	--	812	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8122,82*		*812*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8122,82*				*812*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15975,90*		*1598*				
		Сметная стоимость				*21568*				
35	23-060201-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 10х1,5 мм2	0,103	367003,59	--	37801	--	1603	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15560,95*		*1603*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15560,95*				*1603*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30605,16*		*3152*				
		Сметная стоимость				*42556*				
36	23-060201-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кабели контрольные КВВГ 14х1,5 ГОСТ 1508-78	0,042	492328,06	--	20678	--	877	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*20874,71*		*877*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20874,71*				*877*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41056,22*		*1724*				
		Сметная стоимость				*23279*				
37	23-060905-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 380В с алюминиевыми жилами с несущим тросом, марка АВТ, число жил и сечение 4х16 мм2	0,211	323430,35	--	68244	--	2894	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13713,45*		*2894*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13713,45*				*2894*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26971,50*		*5691*				
		Сметная стоимость				*76829*				
38	24-040202-0810 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Зажимы поддерживающие SO130	4	2891,90	--	11568	--	490	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*122,62*		*490*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*122,62*				*490*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*241,16*		*965*				

		Сметная стоимость				*13023*				
39	24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	8	2169,42	--	17355	--	736	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*91,98*		*736*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*91,98*				*736*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*180,91*		*1447*				
		Сметная стоимость				*19538*				
40	24-040207-2809 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	4	454,45	--	1818	--	77	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*19,27*		*77*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*19,27*				*77*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37,90*		*152*				
		Сметная стоимость				*2047*				
41	24-040207-3242 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Зажимы анкерные SO80 ГОСТ Р 51177-98	2	1178,30	--	2357	--	100	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*49,96*		*100*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*49,96*				*100*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*98,26*		*197*				
		Сметная стоимость				*2653*				
42	24-040207-4920 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	5	1616,26	--	8081	--	343	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*68,53*		*343*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*68,53*				*343*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*134,78*		*674*				
		Сметная стоимость				*9098*				
43	24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	15,6	545,61	--	8512	--	361	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*23,13*		*361*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23,13*				*361*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,50*		*710*				
		Сметная стоимость				*9583*				
44	24-040207-2606 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	12	168,50	--	2022	--	86	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7,14*		*86*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,14*				*86*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,05*		*169*				
		Сметная стоимость				*2276*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**502048**	**186669**			**79**
			Тенге			**77785**	**61595**			**56**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**450336**				
	Материалы -		Тенге			**34734**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**139379**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**151148**				
		Накладные расходы -	Тенге			**81278**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**59654**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**21624**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**42529**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**574143**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**135**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**139379**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**51712**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**51712**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2193**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**4312**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**58217**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			**632360**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**135**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**139379**			
		РАЗДЕЛ 7.Нанесение линий дорожной разметки краской								
		Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком								
45	**11-300506-0101 РСНБ РК 2015**	**Предварительная разметка**	**22,38**	**263,94**	**22,72**	**5907**	**508**	**3688**	**0,22**	**5**
		м2 окрашиваемой поверхности		**236,53**	**11,50**	**5294**	**257**	**59,4**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*164,77*		*3688*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4%		*147,33*				*3297*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17,44*				*390*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,30*		*768*				
		Сметная стоимость				*10362*				
46	**11-110101-2101 РСНБ РК 2015**	**Нанесение дорожной разметки холодным пластиком**	**22,38**	**1200,29**	**425,78**	**26862**	**9529**	**15207**	**0,83**	**19**
		м2 покрытия		**774,39**	**215,83**	**17331**	**4830**	**60,9**	**0,15**	**3**
		Накладные расходы -		*679,50*		*15207*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*603,04*				*13496*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*76,46*				*1711*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*150,38*		*3366*				
		Сметная стоимость				*45435*				
47	**22-040902-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Пластик холодного формирования для дорожной разметки белый производства стран ЕС(белый)**	**123,09**	**1454,42**	**--**	**179025**	**--**	**7591**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*61,67*		*7591*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*61,67*				*7591*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*121,29*		*14929*				
		Сметная стоимость				*201545*				

48	**22-040902-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Отвердитель холодного пластика для дорожной разметки производства стран ЕС**	**1,7904**	**5295,74**	**--**	**9481**	**--**	**402**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***224,54***		***402***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***224,54***				***402***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***441,62***		***791***				
		Сметная стоимость				***10674***				
49	**22-040902-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм**	**6,714**	**255,92**	**--**	**1718**	**--**	**73**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***10,85***		***73***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***10,85***				***73***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***21,34***		***143***				
		Сметная стоимость				***1934***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**222994**	**10037**			**23**
			Тенге			**22624**	**5088**			**4**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**222994**				
	Материалы -		Тенге			**108**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**27712**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**190224**				
		Накладные расходы -	Тенге			**26960**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**16793**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**10167**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**19996**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**269950**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**27**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**27712**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			**269950**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**27**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**27712**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**4795493**	**216773**			**235**
			Тенге			**225029**	**73977**			**67**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**3396769**				
	Накладные расходы -		Тенге			**144023**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**283263**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**3824055**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**524444**				
	Материалы -		Тенге			**49860**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**189045**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**151148**				
		Накладные расходы -	Тенге			**106578**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**80911**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**25667**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**50482**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**681503**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**195**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**189045**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**782700**				
	Материалы -		Тенге			**198**				

	Всего заработная плата -	Тенге				**27774**			
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**749397**				
	Транспортные расходы -	Тенге			**380**				
	Накладные расходы -	Тенге			**50727**				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**16827**		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**33900**		
	Сметная прибыль -	Тенге			**66674**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**900102**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**27**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**27774**			
	Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**91580**				
	Материалы -	Тенге			**402**				
	Всего заработная плата -	Тенге				**82187**			
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**5538**				
	Накладные расходы -	Тенге			**56057**				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**50052**		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**6005**		
	Сметная прибыль -	Тенге			**11811**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**159448**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**80**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**82187**			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**5565108**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**302**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**299006**			

Всего в тенге:	5 565 108
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	1 741 053
Оборудование	3 824 055
Итого:	**5 565 108**
Временные здания и сооружения 1,76%	30 643
Итого:	**5 595 751**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	49 430
Итого:	**5 645 181**
Итого в текущих ценах на 2018 год - 100% (К=1,1338991):	**6 401 065**
НДС 12%	768 128
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**7 169 193**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**7 169 047**
в том числе НДС 12%:	768 112

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 29-ти светофорных объектов.

на Ул. Омарова - ул. Таттимбета

АКТ
приемки выполненных работ
за сентябрь 2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Нанесение линий дорожной разметки краской								
		Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком								
1	11-300506-0101 РСНБ РК 2015	**Предварительная разметка**	16,32	220,73	18,93	3602	309	2241	0,18	3
		м2 окрашиваемой поверхности		197,11	9,59	3217	156	59,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*137,34*		*2241*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4%		*122,78*				*2004*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,56*				*238*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,65*		*468*				
		Сметная стоимость				*6311*				
2	11-110101-2101 РСНБ РК 2015	**Нанесение дорожной разметки холодным пластиком**	16,32	1000,26	354,82	16324	5791	9241	0,69	11
		м2 покрытия		645,32	179,85	10532	2935	60,9	0,13	2
		Накладные расходы -		*566,25*		*9241*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*502,53*				*8201*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*63,72*				*1040*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*125,32*		*2045*				
		Сметная стоимость				*27610*				
3	22-040902-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Пластик холодного формирования для дорожной разметки белый производства стран ЕС(белый)**	89,76	1454,42	--	130549	--	5535	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*61,67*		*5535*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*61,67*				*5535*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*121,29*		*10887*				
		Сметная стоимость				*146971*				
4	22-040902-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Отвердитель холодного пластика для дорожной разметки производства стран ЕС**	1,3056	5295,74	--	6914	--	293	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*224,54*		*293*				

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*224,54*				*293*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***441,62***		***577***				
		Сметная стоимость				***7784***				
5	**22-040902-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм**	**4,896**	**255,92**	**--**	**1253**	**--**	**53**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***10,85***		***53***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,85*				*53*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***21,34***		***104***				
		Сметная стоимость				***1411***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**158642**	**6100**			**14**
			Тенге			**13748**	**3092**			**2**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**158642**				
	Материалы -		Тенге			**79**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**16840**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**138716**				
		Накладные расходы -	Тенге			**17364**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**10205**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**7159**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**14081**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**190087**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**17**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**16840**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**190087**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**17**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**16840**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**158642**	**6100**			**14**
			Тенге			**13748**	**3092**			**2**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**158642**				
	Материалы -		Тенге			**79**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**16840**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**138716**				
		Накладные расходы -	Тенге			**17364**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**10205**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**7159**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**14081**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**190087**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**17**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**16840**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**190087**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**17**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**16840**			

Всего в тенге:	190 087
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	190 087
Оборудование	0

Итого:	**190 087**
Временные здания и сооружения 1,76%	3 346
Итого:	**193 433**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	5 397
Итого:	**198 829**
Итого в текущих ценах на 2018 год - 100% (К=1,1338991):	**225 452**
НДС 12%	27 054
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**252 507**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**252 501**
в том числе НДС 12%:	27 054

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 29-ти светофорных объектов.

на Ул. Бекболата - ул.Каракоз

АКТ
приемки выполненных работ
за сентябрь 2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Нанесение линий дорожной разметки краской								
		Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком								
1	11-300506-0101 РСНБ РК 2015	**Предварительная разметка**	10,88	220,73	18,93	2402	206	1494	0,18	2
		м2 окрашиваемой поверхности		197,11	9,59	2145	104	59,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*137,34*		*1494*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4%		*122,78*				*1336*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,56*				*158*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,65*		*312*				
		Сметная стоимость				*4208*				
2	11-110101-2101 РСНБ РК 2015	**Нанесение дорожной разметки холодным пластиком**	10,88	1000,26	354,82	10883	3860	6161	0,69	8
		м2 покрытия		645,32	179,85	7021	1957	60,9	0,13	1
		Накладные расходы -		*566,25*		*6161*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*502,53*				*5468*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*63,72*				*693*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*125,32*		*1363*				
		Сметная стоимость				*18407*				
3	22-040902-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Пластик холодного формирования для дорожной разметки белый производства стран ЕС(белый)**	59,84	1454,42	--	87032	--	3690	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*61,67*		*3690*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*61,67*				*3690*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*121,29*		*7258*				
		Сметная стоимость				*97980*				
4	22-040902-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Отвердитель холодного пластика для дорожной разметки производства стран ЕС**	0,8704	5295,74	--	4609	--	195	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*224,54*		*195*				

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*224,54*				*195*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***441,62***		***384***				
		Сметная стоимость				***5189***				
5	**22-040902-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм**	**3,264**	**255,92**	**--**	**835**	**--**	**35**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***10,85***		***35***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,85*				*35*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***21,34***		***70***				
		Сметная стоимость				***940***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**105762**	**4066**			**9**
			Тенге			**9166**	**2061**			**2**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**105762**				
	Материалы -		Тенге			**52**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**11227**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**92477**				
		Накладные расходы -	Тенге			**11576**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**6803**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**4773**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**9387**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**126725**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**11**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**11227**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**126725**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**11**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**11227**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**105762**	**4066**			**9**
			Тенге			**9166**	**2061**			**2**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**105762**				
	Материалы -		Тенге			**52**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**11227**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**92477**				
		Накладные расходы -	Тенге			**11576**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**6803**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**4773**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**9387**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**126725**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**11**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**11227**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**126725**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**11**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**11227**			

Всего в тенге:	126 725
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	126 725
Оборудование	0

Итого:	**126 725**
Временные здания и сооружения 1,76%	2 230
Итого:	**128 955**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	3 598
Итого:	**132 553**
Итого в текущих ценах на 2018 год - 100% (К=1,1338991):	**150 302**
НДС 12%	18 036
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**168 338**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**168 335**
в том числе НДС 12%:	18 036

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 29-ти светофорных объектов.

на Ул.Шугла - ул.Альмерек Абыза

АКТ
приемки выполненных работ
за сентябрь 2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Нанесение линий дорожной разметки краской								
		Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком								
1	11-300506-0101 РСНБ РК 2015	**Предварительная разметка**	13	220,73	18,93	2870	246	1785	0,18	2
		м2 окрашиваемой поверхности		197,11	9,59	2562	125	59,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*137,34*		*1785*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4%		*122,78*				*1596*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,56*				*189*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,65*		*372*				
		Сметная стоимость				*5028*				
2	11-110101-2101 РСНБ РК 2015	**Нанесение дорожной разметки холодным пластиком**	13	1000,26	354,82	13003	4613	7361	0,69	9
		м2 покрытия		645,32	179,85	8389	2338	60,9	0,13	2
		Накладные расходы -		*566,25*		*7361*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*502,53*				*6533*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*63,72*				*828*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*125,32*		*1629*				
		Сметная стоимость				*21993*				
3	22-040902-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Пластик холодного формирования для дорожной разметки белый производства стран ЕС(белый)**	71,5	1454,42	--	103991	--	4409	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*61,67*		*4409*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*61,67*				*4409*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*121,29*		*8672*				
		Сметная стоимость				*117072*				
4	22-040902-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Отвердитель холодного пластика для дорожной разметки производства стран ЕС**	1,04	5295,74	--	5508	--	234	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*224,54*		*234*				

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*224,54*				*234*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***441,62***		***459***				
		Сметная стоимость				***6201***				
5	**22-040902-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм**	**3,9**	**255,92**	**--**	**998**	**--**	**42**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***10,85***		***42***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,85*				*42*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***21,34***		***83***				
		Сметная стоимость				***1124***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**126370**	**4859**			**11**
			Тенге			**10952**	**2463**			**2**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**126370**				
	Материалы -		Тенге			**63**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**13414**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**110497**				
		Накладные расходы -	Тенге			**13832**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**8129**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**5703**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**11216**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**151417**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**13**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13414**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**151417**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**13**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13414**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**126370**	**4859**			**11**
			Тенге			**10952**	**2463**			**2**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**126370**				
	Материалы -		Тенге			**63**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**13414**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**110497**				
		Накладные расходы -	Тенге			**13832**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**8129**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**5703**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**11216**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**151417**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**13**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13414**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**151417**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**13**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13414**			

Всего в тенге:	151 417
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	151 417
Оборудование	0

Итого:	**151 417**
Временные здания и сооружения 1,76%	2 665
Итого:	**154 082**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	4 299
Итого:	**158 381**
Итого в текущих ценах на 2018 год - 100% (К=1,1338991):	**179 588**
НДС 12%	21 551
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**201 138**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**201 134**
в том числе НДС 12%:	21 550

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 29-ти светофорных объектов.

на Ул. Жансугурова - ул. Омарова

АКТ
приемки выполненных работ
за сентябрь 2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж аппаратуры управления								
1	13-080304-0207 РСНБ РК 2015	**Установка дорожного контроллера для простых перекрестков (до 16 направлений)**	1	11972,91	2986,02	11973	2986	3158	4,60	5
		шт		4818,96	1122,11	4819	1122	42,8	0,94	1
		Накладные расходы -		*3158,24*		*3158*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*2542,78*				*2543*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*615,47*				*615*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1210,49*		*1210*				
		Сметная стоимость				*16342*				
2	ТПРАЙС"TLP"	**Стоимость дорожного контроллера для простых перекрестков (до 16 направлений)**	1	1702299,36	--	1702299	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*72177,49*		*72177*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*72177,49*				*72177*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*141958,15*		*141958*				
		Сметная стоимость				*1916435*				
3	13-080304-0201 РСНБ РК 2015	**Интегрированный модуль управления ИМУ-1**	1	5637,94	1102,15	5638	1102	1485	2,30	2
		шт		2409,48	383,16	2409	383	42,8	0,32	--
		Накладные расходы -		*1484,98*		*1485*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1195,25*				*1195*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*289,73*				*290*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*569,83*		*570*				
		Сметная стоимость				*7693*				
4	ТПРАЙС"TLP"	**Стоимость интегрированного модуля управления ИМУ-1**	1	216541,06	--	216541	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9181,34*		*9181*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9181,34*				*9181*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18057,79*		*18058*				
		Сметная стоимость				*243780*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1936451**	**4088**			**7**
			Тенге			**7228**	**1505**			**1**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**1918840**				
	Накладные расходы -		Тенге			**81359**				

	Сметная прибыль -		Тенге			160016				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			2160215				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			17611				
	Материалы -		Тенге			6294				
	Всего заработная плата -		Тенге				8734			
		Накладные расходы -	Тенге			4643				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					3738		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					905		
		Сметная прибыль -	Тенге			1780				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			24034				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				8734			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2184250				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				8734			
		РАЗДЕЛ 2.Монтаж сигнальных устройств								
5	13-080303-2302 РСНБ РК 2015 Р. 13-08 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	**Светофор с количеством ламп до трех. Установка на конструкции. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда-1,05.**	9	3275,49	74,57	29479	671	10879	2,42	22
		шт.		2397,97	--	21582	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*1208,73*		*10879*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1026,33*				*9237*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*182,40*				*1642*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*358,74*		*3229*				
		Сметная стоимость				*43586*				
6	ТПРАЙС"TLP"	**Стоимость светофора транспортного светодиодного 300/200мм(ТИП-7 LED)**	7	145465,93	--	1018262	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6167,76*		*43174*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6167,76*				*43174*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12130,69*		*84915*				
		Сметная стоимость				*1146351*				
7	ТПРАЙС"TLP"	**Стоимость светофора пешеходного светодиодного 200мм (ТИП-9 LED)**	2	90854,51	--	181709	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3852,23*		*7704*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3852,23*				*7704*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7576,54*		*15153*				
		Сметная стоимость				*204567*				
8	11-090606-0112 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	**Монтаж экранов и крепления для светофоров**	0,035	102730,88	17109,70	3596	599	1911	77,23	3
		т		78502,14	645,44	2748	23	60,9	0,53	--
		Накладные расходы -		*54600,38*		*1911*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*48200,87*				*1687*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6399,51*				*224*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12586,50*		*441*				
		Сметная стоимость				*5948*				
9	ТПРАЙС"МБМ Кировец"	**Стоимость экрана светофора транспортного светодиодного ТИП-7**	7	10168,98	--	71183	--	3018	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*431,16*		*3018*				

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*431,16*				*3018*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***848,01***		***5936***				
		Сметная стоимость				***80137***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**1304228**	**1270**			**24**
			Тенге			**24329**	**23**			**--**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**1199971**				
	Накладные расходы -		Тенге			**50879**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**100068**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**1350917**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**29479**				
	Материалы -		Тенге			**7227**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**21582**			
		Накладные расходы -	Тенге			**10879**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**9237**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1642**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**3229**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**43587**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**22**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**21582**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**71183**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**71183**				
		Накладные расходы -	Тенге			**3018**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**5936**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**80137**				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**3596**				
	Материалы -		Тенге			**249**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2770**			
		Накладные расходы -	Тенге			**1911**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1687**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**224**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**441**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**5947**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2770**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**1480588**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**24**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**24352**			
		РАЗДЕЛ 3.Монтаж светофорных стоек								
10	**ТПРАЙС"МБМ Кировец"**	**Стойка светофорная транспортная СС3 с креплением для 1 светофора**	**1**	**52711,15**	**--**	**52711**	**--**	**2235**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***2234,95***		***2235***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2234,95*				*2235*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***4395,69***		***4396***				
		Сметная стоимость				***59342***				
11	**ТПРАЙС"МБМ Кировец"**	**Стойка светофорная транспортная СС3 с креплением для 3 светофоров,одного знака и двух табло информационных**	**2**	**64827,04**	**--**	**129654**	**--**	**5497**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***2748,67***		***5497***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2748,67*				*5497*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***5406,06***		***10812***				
		Сметная стоимость				***145963***				

12	ТПРАЙС"МБМ Кировец"	**Стойка светофорная транспортная СС3 с креплением для 2 светофоров,одного знака и одного табло информационного**	1	61600,03	--	61600	--	2612	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2611,84*		*2612*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2611,84*				*2612*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5136,95*		*5137*				
		Сметная стоимость				*69349*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			243965	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			243965				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			243965				
		Накладные расходы -	Тенге			10344				
		Сметная прибыль -	Тенге			20345				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			274654				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			274654				
		РАЗДЕЛ 4.Прокладка кабеля								
13	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	71	249,03	109,05	17681	7743	5775	0,12	8
		м кабеля		116,90	41,74	8300	2963	42,8	0,04	3
		Накладные расходы -		*81,33*		*5775*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*67,89*				*4820*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,44*				*954*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,43*		*1876*				
		Сметная стоимость				*25332*				
14	13-100902-0101 РСНБ РК 2015	**Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг**	0,097	190764,52	42914,07	18504	4163	6450	131,10	13
		км		118033,26	12881,85	11449	1250	42,8	12,67	1
		Накладные расходы -		*66495,83*		*6450*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*56031,67*				*5435*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10464,16*				*1015*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20580,83*		*1996*				
		Сметная стоимость				*26950*				
15	23-060905-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Провода силовые для электроустановок на напряжение до 380В с алюминиевыми жилами с несущим тросом, марка АВТ, число жил и сечение 4х16 мм2**	0,043	323430,35	--	13908	--	590	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13713,45*		*590*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13713,45*				*590*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26971,50*		*1160*				
		Сметная стоимость				*15657*				
16	23-060201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Кабели контрольные КВВГ 5х1,5 ГОСТ 1508-78**	0,041	191575,89	--	7855	--	333	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8122,82*		*333*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8122,82*				*333*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15975,90*		*655*				
		Сметная стоимость				*8843*				

17	23-060201-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 10х1,5 мм2	0,036	367003,59	--	13212	--	560	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15560,95*		*560*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15560,95*				*560*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30605,16*		*1102*				
		Сметная стоимость				*14874*				
18	23-060201-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кабели контрольные КВВГ 14х1,5 ГОСТ 1508-78	0,048	492328,06	--	23632	--	1002	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*20874,71*		*1002*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20874,71*				*1002*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41056,22*		*1971*				
		Сметная стоимость				*26605*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			94791	11906			21
			Тенге			19749	4213			4
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			94791				
	Материалы -		Тенге			4531				
	Всего заработная плата -		Тенге				23962			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			58606				
		Накладные расходы -	Тенге			14710				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					10256		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					4454		
		Сметная прибыль -	Тенге			8760				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			118261				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата -	Тенге				23962			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			118261				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата -	Тенге				23962			
		РАЗДЕЛ 5.Нанесение линий дорожной разметки краской								
		Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком								
19	11-300506-0101 РСНБ РК 2015	Предварительная разметка	21,41	220,73	18,93	4726	405	2940	0,18	4
		м2 окрашиваемой поверхности		197,11	9,59	4220	205	59,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*137,34*		*2940*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4%		*122,78*				*2629*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,56*				*312*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,65*		*613*				
		Сметная стоимость				*8280*				
20	11-110101-2101 РСНБ РК 2015	Нанесение дорожной разметки холодным пластиком	21,41	1000,26	354,82	21416	7597	12123	0,69	15
		м2 покрытия		645,32	179,85	13816	3851	60,9	0,13	3
		Накладные расходы -		*566,25*		*12123*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*502,53*				*10759*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*63,72*				*1364*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*125,32*		*2683*				
		Сметная стоимость				*36223*				

21	**22-040902-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Пластик холодного формирования для дорожной разметки белый производства стран ЕС(белый)**	**117,755**	**1454,42**	**--**	**171265**	**--**	**7262**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***61,67***		***7262***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***61,67***				***7262***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***121,29***		***14282***				
		Сметная стоимость				***192809***				
22	**22-040902-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Отвердитель холодного пластика для дорожной разметки производства стран ЕС**	**1,7128**	**5295,74**	**--**	**9071**	**--**	**385**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***224,54***		***385***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***224,54***				***385***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***441,62***		***756***				
		Сметная стоимость				***10212***				
23	**22-040902-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм**	**6,423**	**255,92**	**--**	**1644**	**--**	**70**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***10,85***		***70***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***10,85***				***70***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***21,34***		***137***				
		Сметная стоимость				***1851***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**208121**	**8002**			**19**
			Тенге			**18036**	**4056**			**3**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**208121**				
	Материалы -		Тенге			**103**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**22092**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**181980**				
		Накладные расходы -	Тенге			**22780**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**13388**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**9392**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**18472**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**249373**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**22**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**22092**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**249373**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**22**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**22092**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**3787557**	**25266**			**71**
			Тенге			**69343**	**9797**			**9**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**3118811**				
	Накладные расходы -		Тенге			**132238**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**260084**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**3511132**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**141882**				
	Материалы -		Тенге			**18052**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**54277**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**58606**				

		Накладные расходы -	Тенге			**30231**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**23231**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**7000**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**13769**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**185882**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**55**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**54277**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**523269**				
	Материалы -		Тенге			**103**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**22092**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**497128**				
		Накладные расходы -	Тенге			**36142**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**13388**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**22754**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**44753**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**604164**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**22**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**22092**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**3596**				
	Материалы -		Тенге			**249**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2770**			
		Накладные расходы -	Тенге			**1911**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1687**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**224**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**441**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**5947**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2770**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**4307126**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**79**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**79139**			

Всего в тенге:	4 307 126
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	795 994
Оборудование	3 511 132
Итого:	**4 307 126**
Временные здания и сооружения 1,76%	14 009
Итого:	**4 321 135**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	22 599
Итого:	**4 343 735**
Итого в текущих ценах на 2018 год - 100% (К=1,1338991):	**4 925 357**
НДС 12%	591 043
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**5 516 400**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**5 516 287**
в том числе НДС 12%:	591 031

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 29-ти светофорных объектов.

на Ул. Сатпаева - ул. Шагабутдинова

АКТ
приемки выполненных работ
за сентябрь 2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Нанесение линий дорожной разметки краской								
		Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком								
1	11-300506-0101 РСНБ РК 2015	**Предварительная разметка**	20,26	220,73	18,93	4472	384	2783	0,18	4
		м2 окрашиваемой поверхности		197,11	9,59	3993	194	59,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*137,34*		*2783*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4%		*122,78*				*2487*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,56*				*295*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,65*		*580*				
		Сметная стоимость				*7835*				
2	11-110101-2101 РСНБ РК 2015	**Нанесение дорожной разметки холодным пластиком**	20,26	1000,26	354,82	20265	7189	11472	0,69	14
		м2 покрытия		645,32	179,85	13074	3644	60,9	0,13	3
		Накладные расходы -		*566,25*		*11472*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*502,53*				*10181*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*63,72*				*1291*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*125,32*		*2539*				
		Сметная стоимость				*34276*				
3	22-040902-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Пластик холодного формирования для дорожной разметки белый производства стран ЕС(белый)**	111,43	1454,42	--	162066	--	6872	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*61,67*		*6872*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*61,67*				*6872*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*121,29*		*13515*				
		Сметная стоимость				*182453*				
4	22-040902-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Отвердитель холодного пластика для дорожной разметки производства стран ЕС**	1,6208	5295,74	--	8583	--	364	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*224,54*		*364*				

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*224,54*				*364*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***441,62***		***716***				
		Сметная стоимость				***9663***				
5	**22-040902-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм**	**6,078**	**255,92**	**--**	**1555**	**--**	**66**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***10,85***		***66***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,85*				*66*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***21,34***		***130***				
		Сметная стоимость				***1751***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**196942**	**7572**			**18**
			Тенге			**17068**	**3838**			**3**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**196942**				
	Материалы -		Тенге			**98**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**20906**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**172205**				
		Накладные расходы -	Тенге			**21556**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**12669**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**8887**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**17480**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**235978**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**20**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**20906**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**235978**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**20**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**20906**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**196942**	**7572**			**18**
			Тенге			**17068**	**3838**			**3**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**196942**				
	Материалы -		Тенге			**98**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**20906**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**172205**				
		Накладные расходы -	Тенге			**21556**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**12669**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**8887**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**17480**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**235978**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**20**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**20906**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**235978**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**20**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**20906**			

Всего в тенге:	235 978
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	235 978
Оборудование	0

Итого:	**235 978**
Временные здания и сооружения 1,76%	4 153
Итого:	**240 131**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	6 700
Итого:	**246 831**
Итого в текущих ценах на 2018 год - 100% (К=1,1338991):	**279 881**
НДС 12%	33 586
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**313 467**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**313 461**
в том числе НДС 12%:	33 585

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 29-ти светофорных объектов.

на Ул. Казыбек би - ул. Байзакова

АКТ
приемки выполненных работ
за сентябрь 2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Нанесение линий дорожной разметки краской								
		Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком								
1	11-300506-0101 РСНБ РК 2015	**Предварительная разметка**	19,16	220,73	18,93	4229	363	2631	0,18	4
		м2 окрашиваемой поверхности		197,11	9,59	3777	184	59,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*137,34*		*2631*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4%		*122,78*				*2352*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,56*				*279*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,65*		*549*				
		Сметная стоимость				*7409*				
2	11-110101-2101 РСНБ РК 2015	**Нанесение дорожной разметки холодным пластиком**	19,16	1000,26	354,82	19165	6798	10849	0,69	13
		м2 покрытия		645,32	179,85	12364	3446	60,9	0,13	2
		Накладные расходы -		*566,25*		*10849*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*502,53*				*9629*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*63,72*				*1221*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*125,32*		*2401*				
		Сметная стоимость				*32416*				
3	22-040902-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Пластик холодного формирования для дорожной разметки белый производства стран ЕС(белый)**	105,38	1454,42	--	153267	--	6499	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*61,67*		*6499*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*61,67*				*6499*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*121,29*		*12781*				
		Сметная стоимость				*172547*				
4	22-040902-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Отвердитель холодного пластика для дорожной разметки производства стран ЕС**	1,5328	5295,74	--	8117	--	344	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*224,54*		*344*				

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*224,54*				*344*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***441,62***		***677***				
		Сметная стоимость				***9138***				
5	**22-040902-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм**	**5,748**	**255,92**	**--**	**1471**	**--**	**62**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***10,85***		***62***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,85*				*62*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***21,34***		***123***				
		Сметная стоимость				***1656***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**186249**	**7161**			**17**
			Тенге			**16141**	**3630**			**3**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**186249**				
	Материалы -		Тенге			**92**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**19771**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**162855**				
		Накладные расходы -	Тенге			**20386**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**11981**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**8405**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**16531**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**223166**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**19**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**19771**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**223166**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**19**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**19771**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**186249**	**7161**			**17**
			Тенге			**16141**	**3630**			**3**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**186249**				
	Материалы -		Тенге			**92**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**19771**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**162855**				
		Накладные расходы -	Тенге			**20386**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**11981**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**8405**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**16531**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**223166**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**19**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**19771**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**223166**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**19**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**19771**			

Всего в тенге:	223 166
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	223 166
Оборудование	0

Итого:	**223 166**
Временные здания и сооружения 1,76%	3 928
Итого:	**227 094**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	6 336
Итого:	**233 430**
Итого в текущих ценах на 2018 год - 100% (К=1,1338991):	**264 686**
НДС 12%	31 762
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**296 448**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**296 442**
в том числе НДС 12%:	31 762

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 29-ти светофорных объектов.

на Ул. Шугыла - ул. Байтенева

АКТ
приемки выполненных работ
за сентябрь 2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Нанесение линий дорожной разметки краской								
		Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком								
1	11-300506-0101 РСНБ РК 2015	**Предварительная разметка**	13,1	220,73	18,93	2892	248	1799	0,18	2
		м2 окрашиваемой поверхности		197,11	9,59	2582	126	59,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*137,34*		*1799*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4%		*122,78*				*1608*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,56*				*191*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,65*		*375*				
		Сметная стоимость				*5066*				
2	11-110101-2101 РСНБ РК 2015	**Нанесение дорожной разметки холодным пластиком**	13,1	1000,26	354,82	13103	4648	7418	0,69	9
		м2 покрытия		645,32	179,85	8454	2356	60,9	0,13	2
		Накладные расходы -		*566,25*		*7418*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*502,53*				*6583*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*63,72*				*835*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*125,32*		*1642*				
		Сметная стоимость				*22163*				
3	22-040902-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Пластик холодного формирования для дорожной разметки белый производства стран ЕС(белый)**	72,05	1454,42	--	104791	--	4443	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*61,67*		*4443*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*61,67*				*4443*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*121,29*		*8739*				
		Сметная стоимость				*117973*				
4	22-040902-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Отвердитель холодного пластика для дорожной разметки производства стран ЕС**	1,048	5295,74	--	5550	--	235	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*224,54*		*235*				

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*224,54*				*235*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***441,62***		***463***				
		Сметная стоимость				***6248***				
5	**22-040902-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм**	**3,93**	**255,92**	**--**	**1006**	**--**	**43**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***10,85***		***43***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,85*				*43*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***21,34***		***84***				
		Сметная стоимость				***1133***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**127342**	**4896**			**11**
			Тенге			**11036**	**2482**			**2**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**127342**				
	Материалы -		Тенге			**63**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**13517**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**111347**				
		Накладные расходы -	Тенге			**13938**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**8192**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**5746**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**11302**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**152582**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**13**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13517**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**152582**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**13**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13517**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**127342**	**4896**			**11**
			Тенге			**11036**	**2482**			**2**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**127342**				
	Материалы -		Тенге			**63**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**13517**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**111347**				
		Накладные расходы -	Тенге			**13938**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**8192**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**5746**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**11302**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**152582**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**13**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13517**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**152582**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**13**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13517**			

Всего в тенге:	152 582
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	152 582
Оборудование	0

Итого:	**152 582**
Временные здания и сооружения 1,76%	2 685
Итого:	**155 267**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	4 332
Итого:	**159 599**
Итого в текущих ценах на 2018 год - 100% (К=1,1338991):	**180 970**
НДС 12%	21 716
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**202 686**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**202 682**
в том числе НДС 12%:	21 716

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 29-ти светофорных объектов.

на Ул. Папанина - ул. Кожедуба

АКТ
приемки выполненных работ
за сентябрь 2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Попадает в охранную зону ЛЭП								
		РАЗДЕЛ 1.Нанесение линий дорожной разметки краской								
		Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком								
1	11-300506-0101 РСНБ РК 2015	**Предварительная разметка**	10,24	263,94	22,72	2703	233	1687	0,22	2
		м2 окрашиваемой поверхности		236,53	11,50	2422	118	59,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*164,77*		*1687*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4%		*147,33*				*1509*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17,44*				*179*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,30*		*351*				
		Сметная стоимость				*4741*				
2	11-110101-2101 РСНБ РК 2015	**Нанесение дорожной разметки холодным пластиком**	10,24	1200,29	425,78	12291	4360	6958	0,83	8
		м2 покрытия		774,39	215,83	7930	2210	60,9	0,15	2
		Накладные расходы -		*679,50*		*6958*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*603,04*				*6175*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*76,46*				*783*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*150,38*		*1540*				
		Сметная стоимость				*20789*				
3	22-040902-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Пластик холодного формирования для дорожной разметки белый производства стран ЕС(белый)**	56,32	1454,42	--	81913	--	3473	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*61,67*		*3473*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*61,67*				*3473*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*121,29*		*6831*				
		Сметная стоимость				*92217*				
4	22-040902-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Отвердитель холодного пластика для дорожной разметки производства стран ЕС**	0,8192	5295,74	--	4338	--	184	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

		Накладные расходы -		***224,54***		***184***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*224,54*				*184*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***441,62***		***362***				
		Сметная стоимость				***4884***				
5	**22-040902-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм**	**3,072**	**255,92**	**--**	**786**	**--**	**33**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***10,85***		***33***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,85*				*33*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***21,34***		***66***				
		Сметная стоимость				***885***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**102031**	**4593**			**11**
			Тенге			**10352**	**2328**			**2**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**102031**				
	Материалы -		Тенге			**49**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**12680**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**87037**				
		Накладные расходы -	Тенге			**12336**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**7684**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**4652**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**9149**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**123516**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**12**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**12680**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**123516**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**12**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**12680**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**102031**	**4593**			**11**
			Тенге			**10352**	**2328**			**2**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**102031**				
	Материалы -		Тенге			**49**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**12680**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**87037**				
		Накладные расходы -	Тенге			**12336**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**7684**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**4652**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**9149**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**123516**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**12**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**12680**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**123516**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**12**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**12680**			

Всего в тенге: 123 516

в т.ч.

Строительно-монтажные работы 123 516

Оборудование	0
Итого:	**123 516**
Временные здания и сооружения 1,76%	2 174
Итого:	**125 690**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	3 507
Итого:	**129 197**
Итого в текущих ценах на 2018 год - 100% (К=1,1338991):	**146 496**
НДС 12%	17 580
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**164 075**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**164 072**
в том числе НДС 12%:	17 579

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 29-ти светофорных объектов.

на Ул. Сейфуллина - ул. Айтеке би

АКТ
приемки выполненных работ
за сентябрь 2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Попадает в охранную зону ЛЭП								
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж знака индивидуального проектирования на ККП								
1	11-090403-0203 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	**Монтаж знака индивидуального проектирования**	12,932	7884,20	464,87	101959	6012	67263	7,08	92
		м2		7415,51	251,24	95897	3249	60,9	0,27	3
		Накладные расходы -		*5201,31*		*67263*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*4669,05*				*60380*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*532,26*				*6883*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1046,84*		*13538*				
		Сметная стоимость				*182760*				
2	24-010201-0402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Знаки дорожные односторонние индивидуального проектирования 1,22х1,22м-2шт,1,22х1,64м-2шт,1,22х2,44-2шт со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	12,932	22511,54	--	291119	--	12343	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*954,49*		*12343*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*954,49*				*12343*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1877,28*		*24277*				
		Сметная стоимость				*327739*				
3	11-090606-0112 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	**Монтаж крепления знака индивидуального проектирования на консоль**	0,01092	121853,25	20531,64	1331	224	715	92,68	1
		т		94202,57	774,52	1029	8	60,9	0,63	--
		Накладные расходы -		*65460,09*		*715*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*57841,05*				*632*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7619,04*				*83*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14985,07*		*164*				
		Сметная стоимость				*2209*				
4	21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Стоимоть крепления ККП-1-2(шт7), ККП-А-3(шт7)**	0,01092	397853,26	--	4345	--	184	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16868,98*		*184*				

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16868,98*				*184*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***33177,78***		***362***				
		Сметная стоимость				***4892***				
5	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 ТЧ 13 табл.2 п.3.60 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**0,4914**	**154,98**	**2,59**	**76**	**1**	**21**	**0,06**	**--**
		м2		**62,00**	**0,62**	**30**	**--**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***41,95***		***21***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*33,94*				*17*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,01*				*4*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***15,75***		***8***				
		Сметная стоимость				***104***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**398829**	**6237**			**93**
			Тенге			**96957**	**3258**			**3**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**291195**				
	Материалы -		Тенге			**44**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**31**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**291119**				
		Накладные расходы -	Тенге			**12364**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**17**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**12347**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**24285**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**327844**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**31**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**107634**				
	Материалы -		Тенге			**127**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**100184**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**4345**				
		Накладные расходы -	Тенге			**68162**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**61012**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**7150**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**14064**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**189860**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**96**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**100184**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**517704**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**96**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**100214**			
		<u>РАЗДЕЛ 2.Монтаж конструкций металлических</u>								
6	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**9,07**	**140,89**	**2,36**	**1278**	**21**	**346**	**0,06**	**1**
		м2		**56,37**	**0,56**	**511**	**5**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***38,14***		***346***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*30,85*				*280*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,28*				*66*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***14,32***		***130***				
		Сметная стоимость				***1754***				
7	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Окраска талрепа(шт4) и комплекта зажимов планочных(шт4)**	**0,000528**	**70,45**	**1,18**	**1**	**--**	**--**	**0,03**	**--**
		м2		**28,18**	**0,28**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

		Накладные расходы -		*19,07*		*0*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*15,43*				*0*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,64*				*0*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,16*		*0*				
		Сметная стоимость				*1*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**1279**	**21**			**1**
			Тенге			**511**	**5**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1279**				
	Материалы -		Тенге			**745**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**516**			
		Накладные расходы -	Тенге			**346**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**280**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**66**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**130**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1755**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**516**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**1755**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**516**			
		РАЗДЕЛ 3.Монтаж аппаратуры управления								
8	**21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость мет/основания МО-3 под аппаратуру дорожного контроллера с окраской за 2 раза**	**0,0623**	**345906,56**	**--**	**21550**	**--**	**914**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*14666,44*		*914*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14666,44*				*914*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28845,84*		*1797*				
		Сметная стоимость				*24261*				
9	**13-080304-0207 РСНБ РК 2015**	**Установка дорожного контроллера для простых перекрестков (до 16 направлений)**	**1**	**13533,91**	**3583,23**	**13534**	**3583**	**3755**	**5,52**	**6**
		шт		**5782,75**	**1346,54**	**5783**	**1347**	**42,8**	**1,13**	**1**
		Накладные расходы -		*3754,55*		*3755*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*3051,34*				*3051*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*703,21*				*703*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1383,08*		*1383*				
		Сметная стоимость				*18672*				
10	**ТПРАЙС"TLP"**	**Стоимость дорожного контроллера для простых перекрестков (до 16 направлений)**	**1**	**1702299,36**	**--**	**1702299**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*72177,49*		*72177*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*72177,49*				*72177*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*141958,15*		*141958*				
		Сметная стоимость				*1916435*				
11	**13-080304-0201 РСНБ РК 2015**	**Интегрированный модуль управления ИМУ-1**	**1**	**6340,26**	**1322,58**	**6340**	**1323**	**1764**	**2,76**	**3**
		шт		**2891,38**	**459,79**	**2891**	**460**	**42,8**	**0,39**	**--**
		Накладные расходы -		*1763,94*		*1764*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1434,30*				*1434*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*329,64*				*330*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*648,34*		*648*				

		Сметная стоимость				*8752*				
12	ТПРАЙС"TLP"	Стоимость интегрированного модуля управления ИМУ-1	1	216541,06	--	216541	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9181,34*		*9181*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9181,34*				*9181*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18057,79*		*18058*				
		Сметная стоимость				*243780*				
13	ТПРАЙС"TLP"	Лицензия на подключение АСУДД	1	162187,68	--	162188	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6876,76*		*6877*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6876,76*				*6877*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13525,15*		*13525*				
		Сметная стоимость				*182590*				
14	ТПРАЙС"CENTRAL Asia"	Стоимость ПО для ИМУ-1	1	40168,09	--	40168	--	1703	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1703,13*		*1703*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1703,13*				*1703*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3349,70*		*3350*				
		Сметная стоимость				*45221*				
15	13-100204-0202 РСНБ РК 2015	Устройство автоматического ввода программ. Проверка электрическая и настройка	1	225779,04	--	225779	--	105126	165,60	166
		комплект		225779,04	--	225779	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*105125,97*		*105126*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*91666,29*				*91666*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13459,68*				*13460*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26472,40*		*26472*				
		Сметная стоимость				*357377*				
16	13-100204-0405 РСНБ РК 2015	Тренировка станции (ДКСМ)с комплектом соединительных линий	1	139230,41	--	139230	--	64828	102,12	102
		компл		139230,41	--	139230	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*64827,68*		*64828*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*56527,55*				*56528*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8300,14*				*8300*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16324,65*		*16325*				
		Сметная стоимость				*220382*				
17	13-100701-0303 РСНБ РК 2015	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питанияи контроля	1	7604,35	1,78	7604	2	3470	6,90	7
		шт		7437,99	--	7438	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*3470,29*		*3470*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*3019,83*				*3020*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*450,46*				*450*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*885,97*		*886*				
		Сметная стоимость				*11960*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**2535234**	**4908**			**283**
			Тенге			**381122**	**1806**			**2**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**2081028**				
	Накладные расходы -		Тенге			**88236**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**173541**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**2342805**				

		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**432656**				
		Материалы -	Тенге			**6459**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**382928**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**40168**				
		Накладные расходы -	Тенге			**180646**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**155699**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**24947**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**49064**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**662366**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**284**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**382928**			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**21550**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**21550**				
		Накладные расходы -	Тенге			**914**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**1797**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**24261**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**3029431**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**284**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**382928**			
		РАЗДЕЛ 4.Монтаж сигнальных устройств								
18	**13-080303-2302 РСНБ РК 2015 Р. 13-08 ТЧ п.4 Кзтр=1,05**	**Светофор с количеством ламп до трех. Установка на конструкции. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда-1,05.**	**18**	**3770,00**	**89,48**	**67860**	**1611**	**25986**	**2,90**	**52**
		шт.		**2877,57**	**--**	**51796**	**--**	**42,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1443,67***		***25986***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		***1231,60***				***22169***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***212,07***				***3817***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***417,09***		***7508***				
		Сметная стоимость				***101354***				
19	**ТПРАЙС"TLP"**	**Стоимость светофора транспортного светодиодного 300/200мм(ТИП-7 LED)**	**6**	**145465,93**	**--**	**872796**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***6167,76***		***37007***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***6167,76***				***37007***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***12130,69***		***72784***				
		Сметная стоимость				***982587***				
20	**ТПРАЙС"TLP"**	**Стоимость светофора транспортного светодиодного 300мм(ТИП-8 LED)**	**4**	**164715,67**	**--**	**658863**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***6983,94***		***27936***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***6983,94***				***27936***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***13735,97***		***54944***				
		Сметная стоимость				***741743***				
21	**ТПРАЙС"TLP"**	**Стоимость светофора пешеходного светодиодного 200мм (ТИП-9 LED)**	**8**	**90854,51**	**--**	**726836**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***3852,23***		***30818***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***3852,23***				***30818***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***7576,54***		***60612***				
		Сметная стоимость				***818266***				

22	11-090606-0112 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	**Монтаж экранов и крепления для светофоров**	0,0994	121853,25	20531,64	12112	2041	6507	92,68	9
		т		94202,57	774,52	9364	77	60,9	0,63	--
		Накладные расходы -		*65460,09*		*6507*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*57841,05*				*5749*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7619,04*				*757*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14985,07*		*1490*				
		Сметная стоимость				*20108*				
23	ТПРАЙС"МБМ Кировец"	**Стоимость экрана светофора транспортного светодиодного ТИП-7**	6	10168,98	--	61014	--	2587	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*431,16*		*2587*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*431,16*				*2587*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*848,01*		*5088*				
		Сметная стоимость				*68689*				
24	ТПРАЙС"МБМ Кировец"	**Стоимость экрана светофора транспортного светодиодного ТИП-8**	4	10310,05	--	41240	--	1749	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*437,15*		*1749*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*437,15*				*1749*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*859,78*		*3439*				
		Сметная стоимость				*46428*				
25	21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Крепление для светофоров на стойку КС-100(1шт),КС-210(2шт),КС-8-А-3(2шт),КПС-7.9т.0-1(1шт),КС-8.8-А1-2(1шт)**	0,0494	397853,26	--	19654	--	833	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16868,98*		*833*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16868,98*				*833*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33177,78*		*1639*				
		Сметная стоимость				*22126*				
26	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	6,3	140,89	2,36	888	15	240	0,06	--
		м2		56,37	0,56	355	4	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*38,14*		*240*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*30,85*				*194*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,28*				*46*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,32*		*90*				
		Сметная стоимость				*1218*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**2461262**	**3666**			**62**
			Тенге			**61515**	**81**			**--**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**2258494**				
	Накладные расходы -		Тенге			**95760**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**188340**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**2542595**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**67860**				
	Материалы -		Тенге			**14453**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**51796**			
		Накладные расходы -	Тенге			**25986**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**22169**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**3817**		

		Сметная прибыль -	Тенге			**7508**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**101354**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**52**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**51796**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**103142**				
	Материалы -		Тенге			**518**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**359**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**102254**				
		Накладные расходы -	Тенге			**4576**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**194**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**4382**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**8617**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**116335**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**359**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**31766**				
	Материалы -		Тенге			**708**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**9441**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**19654**				
		Накладные расходы -	Тенге			**7340**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**5749**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1591**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**3128**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**42235**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**9**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**9441**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**2802518**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**62**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**61596**			
		РАЗДЕЛ 5.Прокладка кабеля								
27	**13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**772**	**294,22**	**130,87**	**227139**	**101028**	**75194**	**0,14**	**107**
		м кабеля		**140,27**	**50,08**	**108292**	**38663**	**42,8**	**0,05**	**40**
		Накладные расходы -		***97,40***		***75194***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		***81,47***				***62897***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***15,93***				***12298***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***31,33***		***24187***				
		Сметная стоимость				***326520***				
28	**13-100902-0101 РСНБ РК 2015**	**Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг**	**0,747**	**222953,99**	**51496,89**	**166547**	**38468**	**59418**	**157,32**	**118**
		км		**141639,92**	**15458,22**	**105805**	**11547**	**42,8**	**15,21**	**11**
		Накладные расходы -		***79542,14***		***59418***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		***67238,00***				***50227***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***12304,14***				***9191***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***24199,69***		***18077***				
		Сметная стоимость				***244042***				
29	**23-060128-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Кабели силовые ВВГ 4х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**0,137**	**351158,33**	**--**	**48109**	**--**	**2040**	**--**	**--**
		1000м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***14889,11***		***2040***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***14889,11***				***2040***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***29283,80***		***4012***				

		Сметная стоимость				*54161*				
30	23-060128-0402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кабели силовые ВВГ 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,124	151625,74	--	18802	--	797	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6428,93*		*797*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6428,93*				*797*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12644,37*		*1568*				
		Сметная стоимость				*21167*				
31	23-060201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кабели контрольные КВВГ 5х1,5 ГОСТ 1508-78	0,27	191575,89	--	51725	--	2193	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8122,82*		*2193*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8122,82*				*2193*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15975,90*		*4313*				
		Сметная стоимость				*58232*				
32	23-060201-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 10х1,5 мм2	0,143	367003,59	--	52482	--	2225	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15560,95*		*2225*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15560,95*				*2225*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30605,16*		*4377*				
		Сметная стоимость				*59084*				
33	23-060201-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кабели контрольные КВВГ 14х1,5 ГОСТ 1508-78	0,171	492328,06	--	84188	--	3570	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*20874,71*		*3570*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20874,71*				*3570*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41056,22*		*7021*				
		Сметная стоимость				*94778*				
34	23-060201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кабели контрольные КГВВ 4х0,75 ГОСТ 1508-78	0,346	98313,34	--	34016	--	1442	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4168,49*		*1442*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4168,49*				*1442*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8198,55*		*2837*				
		Сметная стоимость				*38295*				
35	23-060201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кабели контрольные КГВВ 5х1,5 ГОСТ 1508-78	0,049	191575,89	--	9387	--	398	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8122,82*		*398*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8122,82*				*398*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15975,90*		*783*				
		Сметная стоимость				*10568*				
36	**23-060401-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Кабели FTP-5eCAT**	**0,275**	**86967,33**	**--**	**23916**	**--**	**1014**	**--**	**--**
		1000м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*3687,41*		*1014*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3687,41*				*1014*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7252,38*		*1994*				
		Сметная стоимость				*26924*				
37	**23-061113-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Провода монтажные с волокнистой или пленочной и поливинилхлоридной изоляцией марки МГШВ 1х1,5 мм**	**0,004**	**23581,38**	**--**	**94**	**--**	**4**	**--**	**--**
		1000 м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*999,85*		*4*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*999,85*				*4*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1966,50*		*8*				
		Сметная стоимость				*106*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**716405**	**139496**			**224**
			Тенге			**214097**	**50211**			**52**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**716405**				
	Материалы -		Тенге			**40092**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**264307**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**322719**				
		Накладные расходы -	Тенге			**148296**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**113124**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**35172**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**69176**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**933876**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**276**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**264307**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**933876**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**276**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**264307**			

РАЗДЕЛ 6.Благоустройство

Восстановление проезжей части

38	**11-270302-0104 РСНБ РК 2015**	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных**	**9,775**	**3051,08**	**1173,98**	**29824**	**11476**	**16187**	**2,14**	**21**
		м3		**1877,10**	**551,62**	**18349**	**5392**	**60,3**	**0,54**	**5**
		Накладные расходы -		*1655,98*		*16187*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*1464,52*				*14316*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*191,46*				*1872*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*376,56*		*3681*				
		Сметная стоимость				*49692*				
39	**11-270302-0201 РСНБ РК 2015**	**Разборка бортовых камней на бетонном основании**	**2**	**895,91**	**--**	**1792**	**--**	**1202**	**1,06**	**2**
		м		**895,91**	**--**	**1792**	**--**	**60,3**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*601,13*		*1202*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*540,24*				*1080*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*60,89*				*122*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*119,76*		*240*				

		Сметная стоимость				*3234*				
40	41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	17,811	513,00	--	9137	--	387	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21,75*		*387*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,75*				*387*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,78*		*762*				
		Сметная стоимость				*10286*				
41	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	--	1038,55	--	--	--	--	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
42	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство оснований из гравийно-щебеночной смеси толщиной 12 см	39,1	755,65	136,47	29546	5336	9685	0,34	13
		м2		299,37	43,72	11705	1710	60,3	0,04	2
		Накладные расходы -		*247,70*		*9685*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*206,89*				*8089*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*40,81*				*1596*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*80,27*		*3138*				
		Сметная стоимость				*42369*				
43	11-270701-0202 РСНБ РК 2015 К-3 к объему	Устройство оснований из гравийно-щебеночной смеси, на каждый 1 см изменения толщины добавлять (до 15 см)	117,3	39,17	4,94	4594	580	789	0,01	1
		м2		6,65	1,40	780	165	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*6,72*		*789*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*4,86*				*570*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,87*				*219*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,67*		*431*				
		Сметная стоимость				*5813*				
44	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Смеси песчано-гравийные природные	8,5629	1389,15	--	11895	--	504	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*58,90*		*504*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*58,90*				*504*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*115,84*		*992*				
		Сметная стоимость				*13391*				
45	11-270403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 10-20 мм	39,1	609,34	200,60	23825	7844	3626	0,05	2
		м2		47,37	59,07	1852	2310	60,3	0,05	2
		Накладные расходы -		*92,74*		*3626*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*64,18*				*2509*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*28,56*				*1117*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56,17*		*2196*				
		Сметная стоимость				*29647*				

46	11-270602-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Укладка и полупропитка щебеночных оснований толщиной 5 см с применением битума	39,1	557,91	87,56	21814	3424	3186	0,07	3
		м2		62,31	29,69	2436	1161	60,3	0,02	1
		Накладные расходы -		*81,48*		*3186*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*55,47*				*2169*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26,01*				*1017*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,15*		*2000*				
		Сметная стоимость				*27000*				
47	11-270602-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К-10 к объему	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя (до 15 см)	391	109,21	4,55	42701	1779	2333	--	--
		м2		0,36	1,77	141	691	60,3	--	1
		Накладные расходы -		*5,97*		*2333*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*1,28*				*502*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,68*				*1832*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,21*		*3603*				
		Сметная стоимость				*48637*				
48	11-270602-0304 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 3 т/м3 и более типа АБ	39,1	149,10	95,67	5830	3741	2156	0,05	2
		м2		47,13	30,54	1843	1194	60,3	0,02	1
		Накладные расходы -		*55,14*		*2156*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*46,83*				*1831*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,31*				*325*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,34*		*639*				
		Сметная стоимость				*8625*				
49	11-270602-0403 РСНБ РК 2015 к объему К-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(до 7 см)	234,6	0,25	0,02	59	5	21	--	--
		м2		0,13	--	30	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*0,09*		*21*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*0,08*				*18*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,01*				*3*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,03*		*6*				
		Сметная стоимость				*86*				
50	21-020501-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-II, крупнозернистые	6,8034	8685,99	--	59094	--	2506	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*368,29*		*2506*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*368,29*				*2506*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*724,34*		*4928*				
		Сметная стоимость				*66528*				
51	11-270602-0313 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых мелкозернистых плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	39,1	152,51	95,87	5963	3748	2164	0,05	2
		м2		47,13	30,63	1843	1198	60,3	0,02	1

		Накладные расходы -		*55,35*		*2164*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*46,89*				*1833*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,45*				*331*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,63*		*650*				
		Сметная стоимость				*8777*				
52	**21-020501-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Смеси асфальтобетонные горячие пористые мелкозернистые, марки I СТ РК 1225-2013**	**4,21889**	**9327,57**	**--**	**39352**	**--**	**1669**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*395,49*		*1669*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*395,49*				*1669*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*777,84*		*3282*				
		Сметная стоимость				*44302*				
		Восстановление тротуара								
53	**12-180101-1302 РСНБ РК 2015**	**Покрытия тротуаров асфальтобетонные толщиной до 4 см. Разборка с помощью молотков отбойных пневматических**	**8,8**	**114,27**	**44,32**	**1006**	**390**	**541**	**0,08**	**1**
		м2		**69,95**	**22,02**	**616**	**194**	**59,1**	**0,02**	**--**
		Накладные расходы -		*61,51*		*541*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*54,36*				*478*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,15*				*63*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,06*		*124*				
		Сметная стоимость				*1671*				
54	**11-270302-0201 РСНБ РК 2015**	**Разборка бортовых камней на бетонном основании**	**8**	**895,91**	**--**	**7167**	**--**	**4809**	**1,06**	**8**
		м		**895,91**	**--**	**7167**	**--**	**60,3**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*601,13*		*4809*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*540,24*				*4322*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*60,89*				*487*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*119,76*		*958*				
		Сметная стоимость				*12934*				
55	**41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**1,4976**	**513,00**	**--**	**768**	**--**	**33**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*21,75*		*33*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,75*				*33*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,78*		*64*				
		Сметная стоимость				*865*				
56	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**1,4976**	**1038,55**	**--**	**1555**	**--**	**66**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*44,03*		*66*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*66*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*130*				
		Сметная стоимость				*1751*				
57	**12-180101-2101 РСНБ РК 2015**	**Тротуары плитные и дорожки. Размостка с разборкой**	**8,3**	**1477,80**	**--**	**12266**	**--**	**7813**	**1,68**	**14**
		м2 покрытия		**1426,22**	**--**	**11838**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*941,29*		*7813*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*842,89*				*6996*		

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*98,40*				*817*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*193,53*		*1606*				
		Сметная стоимость				*21685*				
58	**11-270201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86**	**Установка бортовых бетонных камней сечением 100х200 мм (ПОРЕБРИК)**	**8**	**1576,55**	**29,03**	**12612**	**232**	**4919**	**0,96**	**8**
		м		**859,92**	**12,04**	**6879**	**96**	**60,3**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*614,93*		*4919*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*525,79*				*4206*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*89,14*				*713*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*175,32*		*1403*				
		Сметная стоимость				*18934*				
59	**11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщ.15см**	**1,32**	**1314,09**	**1145,88**	**1735**	**1513**	**414**	**0,20**	**--**
		м3		**168,20**	**241,91**	**222**	**319**	**60,3**	**0,20**	**--**
		Накладные расходы -		*313,50*		*414*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*247,30*				*326*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*66,20*				*87*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*130,21*		*172*				
		Сметная стоимость				*2321*				
60	**21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79**	**1,32**	**1389,15**	**--**	**1834**	**--**	**78**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*58,90*		*78*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*58,90*				*78*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*115,84*		*153*				
		Сметная стоимость				*2065*				
61	**11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров однослойныхиз песчаной мелкозернистой асфальтобетонной смеситип Д Марки II толщиной 3 см**	**8,8**	**248,00**	**2,94**	**2182**	**26**	**1177**	**0,20**	**2**
		м2		**195,06**	**1,08**	**1716**	**9**	**60,3**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*133,80*		*1177*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*118,27*				*1041*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,53*				*137*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,54*		*269*				
		Сметная стоимость				*3628*				
62	**11-270701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 к=2**	**Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров однослойных из песчаной мелкозернистой асфальтобетоннойсмеси тип Д Марки II толщиной 0,5 см (+ до толщины 4 см)**	**17,6**	**31,43**	**--**	**553**	**--**	**371**	**0,03**	**1**
		м2		**31,43**	**--**	**553**	**--**	**60,3**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*21,09*		*371*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*18,95*				*334*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,14*				*38*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,20*		*74*				
		Сметная стоимость				*998*				
63	**21-020501-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки II СТ РК 1225-2013**	**0,84128**	**9237,81**	**--**	**7772**	**--**	**330**	**--**	**--**

		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		***391,68***		***330***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***391,68***				***330***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***770,36***		***648***				
		Сметная стоимость				***8750***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**334876**	**40093**			**79**
			Тенге			**69762**	**14438**			**13**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**334876**				
	Материалы -		Тенге			**93614**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**84200**			
	Местные материалы -		Тенге			**119947**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**11461**				
		Накладные расходы -	Тенге			**66966**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**50621**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**16345**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**32147**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**433990**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**92**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**84200**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			**433990**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**92**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**84200**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**6447885**	**194422**			**741**
			Тенге			**823963**	**69799**			**69**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**4339522**				
	Накладные расходы -		Тенге			**183996**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**361881**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**4885400**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**1216921**				
	Материалы -		Тенге			**61004**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**699032**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**362887**				
		Накладные расходы -	Тенге			**354927**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**290992**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**63935**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**125748**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**1697596**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**612**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**699032**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**730492**				
	Материалы -		Тенге			**94921**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**85106**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**393373**				
	Местные материалы -		Тенге			**119947**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**11461**				
		Накладные расходы -	Тенге			**84252**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**51112**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**33140**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**65179**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**879924**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**93**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**85106**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**160950**				
	Материалы -		Тенге			**835**				

	Всего заработная плата -		Тенге				**109624**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**45548**				
		Накладные расходы -	Тенге			**76416**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**66761**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**9655**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**18989**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**256355**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**105**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**109624**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**7719274**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**810**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**893762**			

Всего в тенге:	7 719 274
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	2 833 874
Оборудование	4 885 400
Итого:	**7 719 274**
Временные здания и сооружения 1,76%	49 876
Итого:	**7 769 150**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	80 457
Итого:	**7 849 607**
Итого в текущих ценах на 2018 год - 100% (К=1,1338991):	**8 900 662**
НДС 12%	1 068 079
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**9 968 742**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**9 968 538**
в том числе НДС 12%:	1 068 058

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 29-ти светофорных объектов.

на Ул. Аубакирова - ул. Набережная

АКТ
приемки выполненных работ
за сентябрь 2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Попадает в охранную зону ЛЭП								
		РАЗДЕЛ 1.Нанесение линий дорожной разметки краской								
		Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком								
1	11-300506-0101 РСНБ РК 2015	**Предварительная разметка**	11,92	263,94	22,72	3146	271	1964	0,22	3
		м2 окрашиваемой поверхности		236,53	11,50	2819	137	59,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*164,77*		*1964*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4%		*147,33*				*1756*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17,44*				*208*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,30*		*409*				
		Сметная стоимость				*5519*				
2	11-110101-2101 РСНБ РК 2015	**Нанесение дорожной разметки холодным пластиком**	11,92	1200,29	425,78	14307	5075	8100	0,83	10
		м2 покрытия		774,39	215,83	9231	2573	60,9	0,15	2
		Накладные расходы -		*679,50*		*8100*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*603,04*				*7188*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*76,46*				*911*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*150,38*		*1793*				
		Сметная стоимость				*24199*				
3	22-040902-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Пластик холодного формирования для дорожной разметки белый производства стран ЕС(белый)**	65,56	1454,42	--	95352	--	4043	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*61,67*		*4043*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*61,67*				*4043*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*121,29*		*7952*				
		Сметная стоимость				*107346*				
4	22-040902-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Отвердитель холодного пластика для дорожной разметки производства стран ЕС**	0,9536	5295,74	--	5050	--	214	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

		Накладные расходы -		*224,54*		*214*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*224,54*				*214*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*441,62*		*421*				
		Сметная стоимость				*5685*				
5	**22-040902-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм**	**3,576**	**255,92**	**--**	**915**	**--**	**39**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*10,85*		*39*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,85*				*39*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,34*		*76*				
		Сметная стоимость				*1030*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**118771**	**5346**			**12**
			Тенге			**12050**	**2710**			**2**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**118771**				
	Материалы -		Тенге			**57**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**14760**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**101317**				
		Накладные расходы -	Тенге			**14360**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**8944**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**5416**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**10650**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**143781**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**14**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**14760**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**143781**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**14**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**14760**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**118771**	**5346**			**12**
			Тенге			**12050**	**2710**			**2**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**118771**				
	Материалы -		Тенге			**57**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**14760**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**101317**				
		Накладные расходы -	Тенге			**14360**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**8944**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**5416**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**10650**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**143781**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**14**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**14760**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**143781**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**14**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**14760**			

Всего в тенге: 143 781

в т.ч.

Строительно-монтажные работы 143 781

Оборудование	0
Итого:	**143 781**
Временные здания и сооружения 1,76%	2 531
Итого:	**146 312**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	4 082
Итого:	**150 394**
Итого в текущих ценах на 2018 год - 100% (К=1,1338991):	**170 531**
НДС 12%	20 464
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**190 995**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**190 991**
в том числе НДС 12%:	20 463

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 29-ти светофорных объектов.

на Ул. Жандосова (ул.Аксайская) - ул. Бекешева

АКТ
приемки выполненных работ
за сентябрь 2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Попадает в охранную зону ЛЭП								
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж конструкций металлических								
		Фм-в-1шт								
1	11-010205-0406 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2**	1,6	1750,44	--	2801	--	1844	2,13	3
		м3 грунта		1750,44	--	2801	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1152,59*		*1844*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1034,51*				*1655*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*118,08*				*189*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*232,24*		*372*				
		Сметная стоимость				*5017*				
2	11-010205-1302 РСНБ РК 2015	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2**	1,6	677,45	--	1084	--	714	0,86	1
		м3 грунта		677,45	--	1084	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*446,07*		*714*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*400,37*				*641*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*45,70*				*73*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*89,88*		*144*				
		Сметная стоимость				*1942*				
3	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	2,8	1038,55	--	2908	--	123	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,03*		*123*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*123*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*242*				
		Сметная стоимость				*3274*				
4	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	0,1	4289,09	1675,79	429	168	113	1,17	--
		м3 основания		1011,57	774,49	101	77	50,8	0,75	--
		Накладные расходы -		*1127,65*		*113*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*907,32*				*91*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*220,33*				*22*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*433,34*		*43*				
		Сметная стоимость				*585*				
5	**11-060201-0101 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	**1,5**	**20273,12**	**950,80**	**30410**	**1426**	**5250**	**5,44**	**8**
		м3		**4854,01**	**368,09**	**7281**	**552**	**48,5**	**0,32**	**--**
		Накладные расходы -		*3499,68*		*5250*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2532,71*				*3799*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*966,97*				*1450*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1901,82*		*2853*				
		Сметная стоимость				*38512*				
6	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**0,0204**	**21474,68**	**1431,72**	**438**	**29**	**226**	**20,62**	**--**
		т		**19767,57**	**376,30**	**403**	**8**	**48,5**	**0,28**	**--**
		Накладные расходы -		*11094,54*		*226*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*9769,77*				*199*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1324,77*				*27*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2605,54*		*53*				
		Сметная стоимость				*717*				
7	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**0,0204**	**143165,32**	**--**	**2921**	**--**	**124**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*6070,21*		*124*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6070,21*				*124*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11938,84*		*244*				
		Сметная стоимость				*3288*				
8	**11-090301-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03**	**Монтаж опор Д-159мм,L-8,5м(1шт)**	**0,166**	**24656,79**	**10835,90**	**4093**	**1799**	**1877**	**13,29**	**2**
		т		**12893,65**	**3266,56**	**2140**	**542**	**60,9**	**2,80**	**--**
		Накладные расходы -		*11304,29*		*1877*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*9841,56*				*1634*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1462,73*				*243*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2876,89*		*478*				
		Сметная стоимость				*6447*				
9	**21-060801-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость мет опор**	**0,166**	**358222,24**	**--**	**59465**	**--**	**2521**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*15188,62*		*2521*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15188,62*				*2521*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29872,87*		*4959*				
		Сметная стоимость				*66945*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**104548**	**3422**			**16**
			Тенге			**13810**	**1180**			**1**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**40990**				
	Материалы -		Тенге			**21868**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**12307**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**2921**				

	Транспортные расходы -		Тенге			2908				
		Накладные расходы -	Тенге			8394				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					6385		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					2009		
		Сметная прибыль -	Тенге			3951				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			53334				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата -	Тенге				12307			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			63558				
	Материалы -		Тенге			154				
	Всего заработная плата -		Тенге				2683			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			59465				
		Накладные расходы -	Тенге			4398				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1634		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					2764		
		Сметная прибыль -	Тенге			5436				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			73392				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				2683			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			126726				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата -	Тенге				14990			
		РАЗДЕЛ 2.Монтаж аппаратуры управления								
10	**11-010205-0407 РСНБ РК 2015**	**Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы под фундамент МО-3**	**0,66**	**2818,89**	**--**	**1860**	**--**	**1225**	**3,42**	**2**
		м3 грунта		**2818,89**	**--**	**1860**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1856,12***		***1225***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***1665,97***				***1100***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***190,16***				***126***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***374,00***		***247***				
		Сметная стоимость				***3332***				
11	**11-010205-1303 РСНБ РК 2015**	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства,группа грунтов 3**	**0,66**	**906,90**	**--**	**599**	**--**	**394**	**1,15**	**1**
		м3		**906,90**	**--**	**599**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***597,16***		***394***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***535,98***				***354***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***61,18***				***40***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***120,33***		***79***				
		Сметная стоимость				***1073***				
12	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**1,155**	**1038,55**	**--**	**1200**	**--**	**51**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***44,03***		***51***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***44,03***				***51***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***86,61***		***100***				
		Сметная стоимость				***1351***				
13	**11-060101-0103 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонного фундамента под основание МО-3**	**0,45**	**20268,54**	**1260,40**	**9121**	**567**	**1458**	**4,84**	**2**

		м3		4361,02	346,09	1962	156	48,5	0,34	--
		Накладные расходы -		*3239,13*		*1458*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2282,95*				*1027*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*956,18*				*430*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1880,61*		*846*				
		Сметная стоимость				*11425*				
14	11-090606-0112 РСНБ РК 2015	Установка основания под оборудование	0,0623	119109,48	20531,64	7421	1279	3962	89,98	6
		т		91458,80	774,52	5698	48	60,9	0,63	--
		Накладные расходы -		*63601,95*		*3962*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*56170,10*				*3499*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7431,85*				*463*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14616,91*		*911*				
		Сметная стоимость				*12294*				
15	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость мет/основания МО-3 под аппаратуру дорожного контроллера с окраской за 2 раза	0,0623	345906,56	--	21550	--	914	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14666,44*		*914*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14666,44*				*914*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28845,84*		*1797*				
		Сметная стоимость				*24261*				
16	13-080304-0207 РСНБ РК 2015	Установка дорожного контроллера для простых перекрестков (до 16 направлений)	1	13533,91	3583,23	13534	3583	3755	5,52	6
		шт		5782,75	1346,54	5783	1347	42,8	1,13	1
		Накладные расходы -		*3754,55*		*3755*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*3051,34*				*3051*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*703,21*				*703*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1383,08*		*1383*				
		Сметная стоимость				*18672*				
17	ТПРАЙС"TLP"	Стоимость дорожного контроллера для простых перекрестков (до 16 направлений)	1	1702299,36	--	1702299	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*72177,49*		*72177*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*72177,49*				*72177*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*141958,15*		*141958*				
		Сметная стоимость				*1916435*				
18	13-080304-0201 РСНБ РК 2015	Интегрированный модуль управления ИМУ-1	1	6340,26	1322,58	6340	1323	1764	2,76	3
		шт		2891,38	459,79	2891	460	42,8	0,39	--
		Накладные расходы -		*1763,94*		*1764*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1434,30*				*1434*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*329,64*				*330*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*648,34*		*648*				
		Сметная стоимость				*8752*				
19	ТПРАЙС"TLP"	Стоимость интегрированного модуля управления ИМУ-1	1	216541,06	--	216541	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9181,34*		*9181*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9181,34*				*9181*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18057,79*		*18058*				
		Сметная стоимость				*243780*				
Контур заземления контроллера-1компл										

20	11-010205-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях без крепления с вертикальными стенками	2,3	1846,92	--	4248	--	2797	2,09	5
		м3		1846,92	--	4248	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1216,12*		*2797*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1091,53*				*2511*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*124,59*				*287*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*245,04*		*564*				
		Сметная стоимость				*7609*				
21	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2,3	1079,37	--	2483	--	1635	1,34	3
		м3		1079,37	--	2483	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*710,72*		*1635*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*637,91*				*1467*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*72,81*				*167*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*143,21*		*329*				
		Сметная стоимость				*4447*				
22	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 20 мм	8	2658,49	168,90	21268	1351	4489	0,97	8
		шт		959,19	45,98	7674	368	42,8	0,04	--
		Накладные расходы -		*561,17*		*4489*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*430,21*				*3442*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*130,96*				*1048*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*257,57*		*2061*				
		Сметная стоимость				*27818*				
23	21-050301-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	0,0288	138351,55	--	3985	--	169	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5866,11*		*169*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5866,11*				*169*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11537,41*		*332*				
		Сметная стоимость				*4486*				
24	13-080208-0201 РСНБ РК 2015	Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм	12	378,95	18,15	4547	218	1391	0,22	3
		м		219,24	4,60	2631	55	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*115,93*		*1391*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*95,80*				*1150*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20,13*				*242*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,59*		*475*				
		Сметная стоимость				*6413*				
25	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,007404	146062,26	--	1081	--	46	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6193,04*		*46*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6193,04*				*46*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12180,42*		*90*				
		Сметная стоимость				*1217*				
Контур заземления конструктивов-2компл										

26	11-010205-0403 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3	0,432	4671,63	--	2018	--	1329	5,67	2
		м3 грунта		4671,63	--	2018	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*3076,08*		*1329*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2760,94*				*1193*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*315,14*				*136*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*619,82*		*268*				
		Сметная стоимость				*3615*				
27	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	0,432	1440,00	--	622	--	410	1,67	1
		м3 грунта		1440,00	--	622	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*948,18*		*410*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*851,04*				*368*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*97,14*				*42*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*191,05*		*83*				
		Сметная стоимость				*1114*				
28	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	8	2658,49	168,90	21268	1351	4489	0,97	8
		шт.		959,19	45,98	7674	368	42,8	0,04	--
		Накладные расходы -		*561,17*		*4489*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*430,21*				*3442*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*130,96*				*1048*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*257,57*		*2061*				
		Сметная стоимость				*27818*				
29	13-080208-0201 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	12	378,95	18,15	4547	218	1391	0,22	3
		м		219,24	4,60	2631	55	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*115,93*		*1391*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*95,80*				*1150*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20,13*				*242*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,59*		*475*				
		Сметная стоимость				*6413*				
30	21-050301-2704 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	0,0192	166822,81	--	3203	--	136	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7073,29*		*136*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7073,29*				*136*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13911,69*		*267*				
		Сметная стоимость				*3606*				
31	21-050301-2702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0192	170162,29	--	3267	--	139	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7214,88*		*139*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7214,88*				*139*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14190,17*		*272*				
		Сметная стоимость				*3678*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2053002	9890			51

			Тенге			**48773**	**2856**			**2**
		Стоимость оборудования -	Тенге			**1918840**				
		Накладные расходы -	Тенге			**81359**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**160016**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**2160215**				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**71505**				
		Материалы -	Тенге			**34178**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**31935**			
		Накладные расходы -	Тенге			**17280**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**13668**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**3612**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**7103**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**95887**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**31**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**31935**			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**33686**				
		Материалы -	Тенге			**6591**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**13948**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**11536**				
		Транспортные расходы -	Тенге			**1200**				
		Накладные расходы -	Тенге			**9787**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**8019**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1768**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**3478**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**46951**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**16**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13948**			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**28970**				
		Материалы -	Тенге			**444**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**5746**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**21550**				
		Накладные расходы -	Тенге			**4876**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**3499**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1377**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**2708**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**36554**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**6**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5746**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**2339608**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**53**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**51629**			
		РАЗДЕЛ 3.Монтаж светофорных стоек								
32	**11-010205-0407 РСНБ РК 2015**	**Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы**	**4,51584**	**2818,89**	**--**	**12730**	**--**	**8382**	**3,42**	**15**
		м3 грунта		**2818,89**	**--**	**12730**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1856,12***		***8382***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***1665,97***				***7523***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***190,16***				***859***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***374,00***		***1689***				
		Сметная стоимость				***22801***				

33	11-010205-1303 РСНБ РК 2015	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	4,51584	906,90	--	4095	--	2697	1,15	5
		м3		906,90	--	4095	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*597,16*		*2697*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*535,98*				*2420*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*61,18*				*276*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*120,33*		*543*				
		Сметная стоимость				*7335*				
34	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	7,90272	1038,55	--	8207	--	348	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,03*		*348*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*348*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*684*				
		Сметная стоимость				*9239*				
35	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Устройство бетонного фундамента светофорной стойки	3,15	21595,10	997,34	68025	3142	13025	6,76	21
		м3		6088,03	279,88	19177	882	48,5	0,27	1
		Накладные расходы -		*4135,02*		*13025*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3088,44*				*9729*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1046,58*				*3297*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2058,41*		*6484*				
		Сметная стоимость				*87534*				
36	11-090301-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	Монтаж светофорной стойки с приямком массой до 0,5 т	0,809	25207,49	10835,90	20393	8766	9164	13,29	11
		т		12893,65	3266,56	10431	2643	60,9	2,80	2
		Накладные расходы -		*11327,64*		*9164*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*9841,56*				*7962*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1486,08*				*1202*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2922,81*		*2365*				
		Сметная стоимость				*31922*				
37	ТПРАЙС"МБМ Кировец"	Стойка светофорная транспортная ССЗ с креплением для 1 светофора	1	52711,15	--	52711	--	2235	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2234,95*		*2235*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2234,95*				*2235*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4395,69*		*4396*				
		Сметная стоимость				*59342*				
38	ТПРАЙС"МБМ Кировец"	Стойка светофорная транспортная ССЗ с креплением для 3 светофоров,одного знака и двух табло информационных	2	64827,04	--	129654	--	5497	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2748,67*		*5497*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2748,67*				*5497*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5406,06*		*10812*				
		Сметная стоимость				*145963*				

39	**ТПРАЙС"МБМ Кировец"**	**Стойка светофорная транспортная ССЗ с креплением для 1 светофора,одного знака и одного табло информационного**	**1**	**58533,46**	**--**	**58533**	**--**	**2482**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***2481,82***		***2482***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2481,82*				*2482*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***4881,22***		***4881***				
		Сметная стоимость				***65896***				
40	**ТПРАЙС"МБМ Кировец"**	**Стойка светофорная пешеходная СПЗ с креплением для 1 светофора,одного табло информационного**	**2**	**50853,29**	**--**	**101707**	**--**	**4312**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***2156,18***		***4312***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2156,18*				*4312*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***4240,76***		***8482***				
		Сметная стоимость				***114501***				
41	**ТПРАЙС"МБМ Кировец"**	**Стойка светофорная пешеходная СПЗ с креплением для 2 светофоров,двух табло информационных**	**1**	**58533,46**	**--**	**58533**	**--**	**2482**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***2481,82***		***2482***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2481,82*				*2482*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***4881,22***		***4881***				
		Сметная стоимость				***65896***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**514589**	**11908**			**53**
			Тенге			**46433**	**3524**			**3**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**494196**				
	Материалы -		Тенге			**45706**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**36884**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**401139**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**8207**				
		Накладные расходы -	Тенге			**41460**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**19672**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**21788**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**42852**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**578508**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**43**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**36884**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**20393**				
	Материалы -		Тенге			**1196**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**13074**			
		Накладные расходы -	Тенге			**9164**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**7962**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1202**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**2365**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**31921**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**13**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13074**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**610430**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**56**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**49958**			

РАЗДЕЛ 4.Прокладка кабеля

42	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	109	294,22	130,87	32070	14264	10617	0,14	15
		м кабеля		140,27	50,08	15290	5459	42,8	0,05	6
		Накладные расходы -		*97,40*		*10617*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*81,47*				*8881*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,93*				*1736*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,33*		*3415*				
		Сметная стоимость				*46102*				
43	13-100902-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг	0,217	222953,99	51496,89	48381	11175	17261	157,32	34
		км		141639,92	15458,22	30736	3354	42,8	15,21	3
		Накладные расходы -		*79542,14*		*17261*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*67238,00*				*14591*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12304,14*				*2670*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24199,69*		*5251*				
		Сметная стоимость				*70893*				
44	13-080201-1001 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе	35	1131,91	801,17	39617	28041	8835	0,19	7
		м кабеля		196,38	261,82	6873	9164	42,8	0,23	8
		Накладные расходы -		*252,42*		*8835*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*196,11*				*6864*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*56,31*				*1971*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*110,75*		*3876*				
		Сметная стоимость				*52328*				
45	23-060128-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кабели силовые ВВГ 4х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,056	351158,33	--	19665	--	834	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14889,11*		*834*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14889,11*				*834*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29283,80*		*1640*				
		Сметная стоимость				*22139*				
46	23-060201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кабели контрольные КВВГ 5х1,5 ГОСТ 1508-78	0,183	191575,89	--	35058	--	1486	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8122,82*		*1486*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8122,82*				*1486*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15975,90*		*2924*				
		Сметная стоимость				*39468*				
47	23-060201-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кабели контрольные КВВГ 7х1,5 ГОСТ 1508-78	0,023	255070,45	--	5867	--	249	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10814,99*		*249*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10814,99*				*249*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21270,83*		*489*				
		Сметная стоимость				*6605*				

48	**23-060201-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Кабели контрольные КВВГ 14х1,5 ГОСТ 1508-78**	**0,099**	**492328,06**	**--**	**48740**	**--**	**2067**	**--**	**--**
		1000м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***20874,71***		***2067***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20874,71*				*2067*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***41056,22***		***4065***				
		Сметная стоимость				***54871***				
49	**24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98**	**4**	**2169,42**	**--**	**8678**	**--**	**368**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***91,98***		***368***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*91,98*				*368*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***180,91***		***724***				
		Сметная стоимость				***9770***				
50	**24-040207-2809 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98**	**4**	**454,45**	**--**	**1818**	**--**	**77**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***19,27***		***77***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*19,27*				*77*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***37,90***		***152***				
		Сметная стоимость				***2047***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**239894**	**53480**			**56**
			Тенге			**52899**	**17977**			**17**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**229398**				
	Материалы -		Тенге			**13689**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**70876**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**109330**				
		Накладные расходы -	Тенге			**41348**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**30335**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**11013**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**21660**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**292406**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**73**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**70876**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**10495**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**10495**				
		Накладные расходы -	Тенге			**445**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**875**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**11816**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**304222**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**73**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**70876**			
		РАЗДЕЛ 5.Устройство кабельной канализации								
51	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**31,04**	**1881,12**	**--**	**58390**	**--**	**38447**	**2,13**	**66**

		м3 грунта		1881,12	--	58390	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1238,64*		*38447*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1111,74*				*34508*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*126,90*				*3939*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*249,58*		*7747*				
		Сметная стоимость				*104584*				
52	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	31,04	1079,37	--	33504	--	22061	1,34	42
		м3 грунта		1079,37	--	33504	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*710,72*		*22061*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*637,91*				*19801*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*72,81*				*2260*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*143,21*		*4445*				
		Сметная стоимость				*60010*				
53	11-340201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы светофорной канализации из ПХВ труб Д-100мм	0,047	1898078,30	--	89210	--	8768	183,54	9
		кан.-км		163853,50	--	7701	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*186545,87*		*8768*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*101753,02*				*4782*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*84792,85*				*3985*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*166769,93*		*7838*				
		Сметная стоимость				*105816*				
54	11-340201-0302 РСНБ РК 2015	Трубопроводы светофорной канализации из ПХВ труб Д-100мм. Устройство. Более 2-х отверстий	0,1	1886990,47	--	188699	--	17890	171,12	17
		канало-километр трубопровода		152765,67	--	15277	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*178898,26*		*17890*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*94867,48*				*9487*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*84030,78*				*8403*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*165271,10*		*16527*				
		Сметная стоимость				*223116*				
55	13-080208-0201 РСНБ РК 2015	Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм	97	378,95	18,15	36758	1760	11246	0,22	21
		м		219,24	4,60	21267	446	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*115,93*		*11246*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*95,80*				*9293*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20,13*				*1953*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,59*		*3840*				
		Сметная стоимость				*51844*				
56	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,059849	146062,26	--	8742	--	371	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6193,04*		*371*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6193,04*				*371*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12180,42*		*729*				
		Сметная стоимость				*9842*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			415302	1760			155
			Тенге			136138	446			--
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			36758				
	Материалы -		Тенге			13731				
	Всего заработная плата -		Тенге				21713			

		Накладные расходы -	Тенге			11246				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					9293		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1953		
		Сметная прибыль -	Тенге			3840				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			51844				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата -	Тенге				21713			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			378544				
	Материалы -		Тенге			254931				
	Всего заработная плата -		Тенге				114871			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8742				
		Накладные расходы -	Тенге			87536				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					68578		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					18958		
		Сметная прибыль -	Тенге			37286				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			503366				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							133
		Сметная заработная плата -	Тенге				114871			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			555210				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							155
		Сметная заработная плата -	Тенге				136584			
		РАЗДЕЛ 6.Приямки кабельной канализации (2шт)								
57	**11-010205-0402 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	**0,686**	**3182,62**	**--**	**2183**	**--**	**1438**	**3,86**	**3**
		м3 грунта		**3182,62**	**--**	**2183**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***2095,62***		***1438***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***1880,93***				***1290***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***214,69***				***147***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***422,26***		***290***				
		Сметная стоимость				***3910***				
58	**11-010205-1302 РСНБ РК 2015**	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2**	**0,686**	**677,45**	**--**	**465**	**--**	**306**	**0,86**	**1**
		м3 грунта		**677,45**	**--**	**465**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***446,07***		***306***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***400,37***				***275***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***45,70***				***31***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***89,88***		***62***				
		Сметная стоимость				***833***				
59	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**1,2005**	**1038,55**	**--**	**1247**	**--**	**53**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***44,03***		***53***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***44,03***				***53***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***86,61***		***104***				
		Сметная стоимость				***1404***				
60	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонного фундамента под приямки**	**0,32**	**17270,57**	**937,40**	**5527**	**300**	**524**	**1,86**	**1**
		м3		**1534,48**	**254,32**	**491**	**81**	**48,5**	**0,25**	**--**
		Накладные расходы -		***1636,62***		***524***				

		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*867,57*				*278*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*769,06*				*246*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1512,58***		***484***				
		Сметная стоимость				***6535***				
61	**11-090606-0112 РСНБ РК 2015**	**Монтаж приямков**	**0,06**	**119109,48**	**20531,64**	**7147**	**1232**	**3816**	**89,98**	**5**
		т		**91458,80**	**774,52**	**5488**	**46**	**60,9**	**0,63**	**--**
		Накладные расходы -		***63601,95***		***3816***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*56170,10*				*3370*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7431,85*				*446*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***14616,91***		***877***				
		Сметная стоимость				***11840***				
62	**21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Приямок 400х400х600(2шт)**	**0,06**	**345906,56**	**--**	**20754**	**--**	**880**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***14666,44***		***880***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14666,44*				*880*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***28845,84***		***1731***				
		Сметная стоимость				***23365***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**37322**	**1532**			**9**
			Тенге			**8627**	**128**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**9421**				
	Материалы -		Тенге			**4736**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**3220**			
	Транспортные расходы -		Тенге			**1247**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2320**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1843**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**477**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**939**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**12681**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3220**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**27901**				
	Материалы -		Тенге			**427**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**5534**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**20754**				
		Накладные расходы -	Тенге			**4696**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**3370**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1326**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**2608**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**35205**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5534**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			**47886**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**9**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8754**			

РАЗДЕЛ 7.Устройство колодцев кабельной канализации (3шт)

63	**11-010205-0203 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м**	**6,9**	**4116,48**	**--**	**28404**	**--**	**18703**	**4,65**	**32**

		м3 грунта		4116,48	--	28404	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*2710,53*		*18703*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2432,84*				*16787*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*277,69*				*1916*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*546,16*		*3769*				
		Сметная стоимость				*50875*				
64	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	2,055	1440,00	--	2959	--	1949	1,67	3
		м3		1440,00	--	2959	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*948,18*		*1949*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*851,04*				*1749*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*97,14*				*200*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*191,05*		*393*				
		Сметная стоимость				*5300*				
65	11-010205-1303 РСНБ РК 2015	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	4,845	906,90	--	4394	--	2893	1,15	6
		м3		906,90	--	4394	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*597,16*		*2893*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*535,98*				*2597*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*61,18*				*296*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*120,33*		*583*				
		Сметная стоимость				*7870*				
66	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	8,47875	1038,55	--	8806	--	373	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,03*		*373*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*373*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*734*				
		Сметная стоимость				*9914*				
67	11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	7,2	180,12	129,30	1297	931	466	0,06	--
		м2 основания или покрытия		50,81	40,06	366	288	60,3	0,03	--
		Накладные расходы -		*64,76*		*466*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*54,80*				*395*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,96*				*72*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,59*		*141*				
		Сметная стоимость				*1904*				
68	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-Б1	0,501	17270,57	937,40	8653	470	820	1,86	1
		м3		1534,48	254,32	769	127	48,5	0,25	--
		Накладные расходы -		*1636,62*		*820*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*867,57*				*435*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*769,06*				*385*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1512,58*		*758*				
		Сметная стоимость				*10231*				
69	11-340201-0503 РСНБ РК 2015 при	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-3, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство	3	66597,34	3068,81	199792	9206	34969	12,77	38
		колодец		12384,22	1260,60	37153	3782	62,1	0,92	3

		Накладные расходы -		*11656,43*		*34969*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*8473,43*				*25420*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3183,00*				*9549*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6260,30*		*18781*				
		Сметная стоимость				*253542*				
70	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	**0,33**	**847,11**	**17,27**	**280**	**6**	**64**	**0,29**	**--**
		м2		**294,05**	**2,81**	**97**	**1**	**50,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*193,11*		*64*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*150,80*				*50*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*42,31*				*14*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*83,22*		*27*				
		Сметная стоимость				*371*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**254583**	**10613**			**81**
			Тенге			**74141**	**4199**			**3**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**254583**				
	Материалы -		Тенге			**161024**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**78340**			
	Транспортные расходы -		Тенге			**8806**				
		Накладные расходы -	Тенге			**60237**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					47432		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					12805		
		Сметная прибыль -	Тенге			**25186**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**340006**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**84**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**78340**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			**340006**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**84**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**78340**			

РАЗДЕЛ 8.Нанесение линий дорожной разметки краской

Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком

71	**11-300506-0101 РСНБ РК 2015**	**Предварительная разметка**	**15,16**	**263,94**	**22,72**	**4001**	**344**	**2498**	**0,22**	**3**
		м2 окрашиваемой поверхности		**236,53**	**11,50**	**3586**	**174**	**59,4**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*164,77*		*2498*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4%		*147,33*				*2234*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17,44*				*264*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,30*		*520*				
		Сметная стоимость				*7019*				
72	**11-110101-2101 РСНБ РК 2015**	**Нанесение дорожной разметки холодным пластиком**	**15,16**	**1200,29**	**425,78**	**18196**	**6455**	**10301**	**0,83**	**13**
		м2 покрытия		**774,39**	**215,83**	**11740**	**3272**	**60,9**	**0,15**	**2**
		Накладные расходы -		*679,50*		*10301*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*603,04*				*9142*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*76,46*				*1159*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*150,38*		*2280*				
		Сметная стоимость				*30777*				
73	**22-040902-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Пластик холодного формирования для дорожной разметки белый производства стран ЕС(белый)**	**83,38**	**1454,42**	**--**	**121270**	**--**	**5142**	**--**	**--**

		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*61,67*		*5142*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*61,67*				*5142*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*121,29*		*10113*				
		Сметная стоимость				*136525*				
74	**22-040902-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Отвердитель холодного пластика для дорожной разметки производства стран ЕС**	**1,2128**	**5295,74**	**--**	**6423**	**--**	**272**	**--**	**--**
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*224,54*		*272*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*224,54*				*272*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*441,62*		*536*				
		Сметная стоимость				*7231*				
75	**22-040902-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм**	**4,548**	**255,92**	**--**	**1164**	**--**	**49**	**--**	**--**
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,85*		*49*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,85*				*49*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,34*		*97*				
		Сметная стоимость				*1310*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			**151054**	**6799**			**16**
			Тенге			**15325**	**3446**			**3**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**151054**				
	Материалы -		Тенге			**73**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**18772**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**128856**				
		Накладные расходы -	Тенге			**18263**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**11376**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**6887**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**13545**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**182862**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**18**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**18772**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			**182862**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**18**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**18772**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**3770294**	**99404**			**436**
			Тенге			**396147**	**33756**			**30**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**1918840**				
	Накладные расходы -		Тенге			**81359**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**160016**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**2160215**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**337661**				
	Материалы -		Тенге			**61598**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**124524**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**109330**				
		Накладные расходы -	Тенге			**69873**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**53296**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**16577**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**32603**				

	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**440137**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**126**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**124524**			
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1372970**				
	Материалы -	Тенге			**494929**				
	Всего заработная плата -	Тенге				**278342**			
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**563689**				
	Транспортные расходы -	Тенге			**22367**				
	Накладные расходы -	Тенге			**228442**				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**163304**		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**65138**		
	Сметная прибыль -	Тенге			**128113**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1729524**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**313**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**278342**			
	Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**140822**				
	Материалы -	Тенге			**2220**				
	Всего заработная плата -	Тенге				**27036**			
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**101769**				
	Накладные расходы -	Тенге			**23134**				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**16465**		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**6669**		
	Сметная прибыль -	Тенге			**13117**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**177073**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**27**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**27036**			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**4506950**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**466**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**429903**			

Всего в тенге:	4 506 950
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	2 346 735
Оборудование	2 160 215
Итого:	**4 506 950**
Временные здания и сооружения 1,76%	41 303
Итого:	**4 548 253**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	66 626
Итого:	**4 614 879**
Итого в текущих ценах на 2018 год - 100% (К=1,1338991):	**5 232 807**
НДС 12%	627 937
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**5 860 744**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**5 860 624**
в том числе НДС 12%:	627 924

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 29-ти светофорных объектов.

на Ул. Серикова - ул. Февральская

АКТ
приемки выполненных работ
за сентябрь 2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Попадает в охранную зону ЛЭП								
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж конструкций металлических								
		Фм-ССЗ-3шт								
1	**11-010205-0402 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	**2,028**	**3182,62**	**--**	**6454**	**--**	**4250**	**3,86**	**8**
		м3 грунта		**3182,62**	**--**	**6454**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***2095,62***		***4250***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***1880,93***				***3815***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***214,69***				***435***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***422,26***		***856***				
		Сметная стоимость				***11560***				
2	**11-070507-0103 РСНБ РК 2015**	**Установка блоков цокольных массой более 2,5 т**	**3**	**4598,65**	**2200,68**	**13796**	**6602**	**7005**	**2,42**	**7**
		шт		**2397,97**	**907,78**	**7194**	**2723**	**62,1**	**0,78**	**2**
		Накладные расходы -		***2334,90***		***7005***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		***2052,87***				***6159***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***282,02***				***846***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***554,68***		***1664***				
		Сметная стоимость				***22465***				
3	**21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Блоки фундаментные, опорные, из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**0,69**	**41248,68**	**--**	**28462**	**--**	**1207**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1748,94***		***1207***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***1748,94***				***1207***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***3439,81***		***2373***				
		Сметная стоимость				***32042***				
4	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Установказакладных деталей весом до 4 кг**	**0,00312**	**417447,43**	**1256,91**	**1302**	**4**	**469**	**273,24**	**1**
		1т		**261979,78**	**576,80**	**817**	**2**	**48,5**	**0,50**	**--**
		Накладные расходы -		***150438,93***		***469***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***127339,94***				***397***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***23098,98***				***72***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***45430,91***		***142***				
		Сметная стоимость				***1913***				

5	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	**Установка закладных деталей весом до 20 кг**	**0,13047**	**232209,20**	**1256,91**	**30296**	**164**	**6385**	**80,04**	**10**
		1т		**76741,55**	**576,80**	**10012**	**75**	**48,5**	**0,50**	**--**
		Накладные расходы -		***48935,05***		***6385***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*37499,40*				*4893*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11435,64*				*1492*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***22491,54***		***2934***				
		Сметная стоимость				***39615***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**80311**	**6770**			**26**
			Тенге			**24478**	**2800**			**2**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**80311**				
	Материалы -		Тенге			**20601**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**27279**			
	Местные материалы -		Тенге			**28462**				
		Накладные расходы -	Тенге			**19315**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**15263**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**4052**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**7970**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**107596**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**29**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**27279**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**107596**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**29**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**27279**			
		РАЗДЕЛ 2.Монтаж аппаратуры управления								
6	11-010205-0407 РСНБ РК 2015	**Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы под фундамент МО-3**	**0,66**	**2818,89**	**--**	**1860**	**--**	**1225**	**3,42**	**2**
		м3 грунта		**2818,89**	**--**	**1860**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1856,12***		***1225***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1665,97*				*1100*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*190,16*				*126*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***374,00***		***247***				
		Сметная стоимость				***3332***				
7	11-010205-1303 РСНБ РК 2015	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства,группа грунтов 3**	**0,66**	**906,90**	**--**	**599**	**--**	**394**	**1,15**	**1**
		м3		**906,90**	**--**	**599**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***597,16***		***394***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*535,98*				*354*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*61,18*				*40*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***120,33***		***79***				
		Сметная стоимость				***1073***				
8	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**1,155**	**1038,55**	**--**	**1200**	**--**	**51**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***44,03***		***51***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*51*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***86,61***		***100***				
		Сметная стоимость				***1351***				

9	11-060101-0103 РСНБ РК 2015	Устройство бетонного фундамента под основание МО-3	0,45	20268,54	1260,40	9121	567	1458	4,84	2
		м3		4361,02	346,09	1962	156	48,5	0,34	--
		Накладные расходы -		*3239,13*		*1458*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2282,95*				*1027*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*956,18*				*430*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1880,61*		*846*				
		Сметная стоимость				*11425*				
10	11-090606-0112 РСНБ РК 2015	Установка основания под оборудование	0,0623	119109,48	20531,64	7421	1279	3962	89,98	6
		т		91458,80	774,52	5698	48	60,9	0,63	--
		Накладные расходы -		*63601,95*		*3962*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*56170,10*				*3499*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7431,85*				*463*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14616,91*		*911*				
		Сметная стоимость				*12294*				
11	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость мет/основания МО-3 под аппаратуру дорожного контроллера с окраской за 2 раза	0,0623	345906,56	--	21550	--	914	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14666,44*		*914*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14666,44*				*914*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28845,84*		*1797*				
		Сметная стоимость				*24261*				
12	13-080304-0207 РСНБ РК 2015	Установка дорожного контроллера для простых перекрестков (до 16 направлений)	1	13533,91	3583,23	13534	3583	3755	5,52	6
		шт		5782,75	1346,54	5783	1347	42,8	1,13	1
		Накладные расходы -		*3754,55*		*3755*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*3051,34*				*3051*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*703,21*				*703*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1383,08*		*1383*				
		Сметная стоимость				*18672*				
13	ТПРАЙС"TLP"	Стоимость дорожного контроллера для простых перекрестков (до 16 направлений)	1	1702299,36	--	1702299	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*72177,49*		*72177*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*72177,49*				*72177*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*141958,15*		*141958*				
		Сметная стоимость				*1916435*				
14	13-080304-0201 РСНБ РК 2015	Интегрированный модуль управления ИМУ-1	1	6340,26	1322,58	6340	1323	1764	2,76	3
		шт		2891,38	459,79	2891	460	42,8	0,39	--
		Накладные расходы -		*1763,94*		*1764*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1434,30*				*1434*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*329,64*				*330*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*648,34*		*648*				
		Сметная стоимость				*8752*				
15	ТПРАЙС"TLP"	Стоимость интегрированного модуля управления ИМУ-1	1	216541,06	--	216541	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9181,34*		*9181*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9181,34*				*9181*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18057,79*		*18058*				

		Сметная стоимость				*243780*				
16	13-100204-0202 РСНБ РК 2015	Устройство автоматического ввода программ. Проверка электрическая и настройка	1	225779,04	--	225779	--	105126	165,60	166
		комплект		225779,04	--	225779	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*105125,97*		*105126*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*91666,29*				*91666*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13459,68*				*13460*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26472,40*		*26472*				
		Сметная стоимость				*357377*				
17	13-100204-0405 РСНБ РК 2015	Тренировка станции (ДКСМ)с комплектом соединительных линий	1	139230,41	--	139230	--	64828	102,12	102
		компл		139230,41	--	139230	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*64827,68*		*64828*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*56527,55*				*56528*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8300,14*				*8300*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16324,65*		*16325*				
		Сметная стоимость				*220382*				
		Контур заземления контроллера-1компл								
18	11-010205-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях без крепления с вертикальными стенками	2,3	1846,92	--	4248	--	2797	2,09	5
		м3		1846,92	--	4248	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1216,12*		*2797*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1091,53*				*2511*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*124,59*				*287*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*245,04*		*564*				
		Сметная стоимость				*7609*				
19	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2,3	1079,37	--	2483	--	1635	1,34	3
		м3		1079,37	--	2483	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*710,72*		*1635*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*637,91*				*1467*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*72,81*				*167*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*143,21*		*329*				
		Сметная стоимость				*4447*				
20	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 20 мм	8	2658,49	168,90	21268	1351	4489	0,97	8
		шт		959,19	45,98	7674	368	42,8	0,04	--
		Накладные расходы -		*561,17*		*4489*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*430,21*				*3442*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*130,96*				*1048*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*257,57*		*2061*				
		Сметная стоимость				*27818*				
21	21-050301-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	0,0288	138351,55	--	3985	--	169	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5866,11*		*169*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5866,11*				*169*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11537,41*		*332*				
		Сметная стоимость				*4486*				

22	13-080208-0201 РСНБ РК 2015	Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм	12	378,95	18,15	4547	218	1391	0,22	3
		м		219,24	4,60	2631	55	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*115,93*		*1391*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*95,80*				*1150*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20,13*				*242*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,59*		*475*				
		Сметная стоимость				*6413*				
23	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,007404	146062,26	--	1081	--	46	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6193,04*		*46*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6193,04*				*46*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12180,42*		*90*				
		Сметная стоимость				*1217*				
		Контур заземления конструктивов-2компл								
24	11-010205-0403 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3	0,432	4671,63	--	2018	--	1329	5,67	2
		м3 грунта		4671,63	--	2018	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*3076,08*		*1329*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2760,94*				*1193*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*315,14*				*136*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*619,82*		*268*				
		Сметная стоимость				*3615*				
25	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	0,432	1440,00	--	622	--	410	1,67	1
		м3 грунта		1440,00	--	622	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*948,18*		*410*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*851,04*				*368*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*97,14*				*42*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*191,05*		*83*				
		Сметная стоимость				*1114*				
26	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	8	2658,49	168,90	21268	1351	4489	0,97	8
		шт.		959,19	45,98	7674	368	42,8	0,04	--
		Накладные расходы -		*561,17*		*4489*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*430,21*				*3442*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*130,96*				*1048*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*257,57*		*2061*				
		Сметная стоимость				*27818*				
27	13-080208-0201 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	12	378,95	18,15	4547	218	1391	0,22	3
		м		219,24	4,60	2631	55	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*115,93*		*1391*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*95,80*				*1150*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20,13*				*242*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,59*		*475*				
		Сметная стоимость				*6413*				

28	**21-050301-2704 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм**	**0,0192**	**166822,81**	**--**	**3203**	**--**	**136**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***7073,29***		***136***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***7073,29***				***136***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***13911,69***		***267***				
		Сметная стоимость				***3606***				
29	**21-050301-2702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм**	**0,0192**	**170162,29**	**--**	**3267**	**--**	**139**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***7214,88***		***139***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***7214,88***				***139***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***14190,17***		***272***				
		Сметная стоимость				***3678***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**2418011**	**9890**			**319**
			Тенге			**413783**	**2856**			**2**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**1918840**				
	Накладные расходы -		Тенге			**81359**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**160016**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**2160215**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**436514**				
	Материалы -		Тенге			**34178**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**396945**			
		Накладные расходы -	Тенге			**187233**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**161862**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**25371**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**49900**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**673647**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**299**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**396945**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**33686**				
	Материалы -		Тенге			**6591**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**13948**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**11536**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**1200**				
		Накладные расходы -	Тенге			**9787**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**8019**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1768**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**3478**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**46951**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**16**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13948**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**28970**				
	Материалы -		Тенге			**444**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**5746**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**21550**				
		Накладные расходы -	Тенге			**4876**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**3499**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1377**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**2708**				

	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			36554				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				5746			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2917368				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							321
		Сметная заработная плата -	Тенге				416639			
		РАЗДЕЛ 3.Монтаж сигнальных устройств								
30	13-080303-2302 РСНБ РК 2015 Р. 13-08 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	**Светофор с количеством ламп до трех. Установка на конструкции. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда-1,05.**	10	3770,00	89,48	37700	895	14437	2,90	29
		шт.		2877,57	--	28776	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*1443,67*		*14437*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1231,60*				*12316*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*212,07*				*2121*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*417,09*		*4171*				
		Сметная стоимость				*56308*				
31	ТПРАЙС"TLP"	**Стоимость светофора транспортного светодиодного 300/200мм(ТИП-7 LED)**	6	145465,93	--	872796	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6167,76*		*37007*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6167,76*				*37007*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12130,69*		*72784*				
		Сметная стоимость				*982587*				
32	ТПРАЙС"TLP"	**Стоимость светофора пешеходного светодиодного 200мм (ТИП-9 LED)**	4	90854,51	--	363418	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3852,23*		*15409*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3852,23*				*15409*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7576,54*		*30306*				
		Сметная стоимость				*409133*				
33	11-090606-0112 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	**Монтаж экранов и крепления для светофоров**	0,03	121853,25	20531,64	3656	616	1964	92,68	3
		т		94202,57	774,52	2826	23	60,9	0,63	--
		Накладные расходы -		*65460,09*		*1964*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*57841,05*				*1735*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7619,04*				*229*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14985,07*		*450*				
		Сметная стоимость				*6069*				
34	ТПРАЙС"МБМ Кировец"	**Стоимость экрана светофора транспортного светодиодного ТИП-7**	6	10168,98	--	61014	--	2587	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*431,16*		*2587*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*431,16*				*2587*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*848,01*		*5088*				
		Сметная стоимость				*68689*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**1338583**	**1511**			**32**
			Тенге			**31602**	**23**			**--**
	Стоимость оборудования -		Тенге			1236214				
	Накладные расходы -		Тенге			52415				
	Сметная прибыль -		Тенге			103090				

		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			1391719				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			37700				
		Материалы -	Тенге			8030				
		Всего заработная плата -	Тенге				28776			
		Накладные расходы -	Тенге			14437				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					12316		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					2121		
		Сметная прибыль -	Тенге			4171				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			56308				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							29
		Сметная заработная плата -	Тенге				28776			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			61014				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			61014				
		Накладные расходы -	Тенге			2587				
		Сметная прибыль -	Тенге			5088				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			68689				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3656				
		Материалы -	Тенге			214				
		Всего заработная плата -	Тенге				2849			
		Накладные расходы -	Тенге			1964				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1735		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					229		
		Сметная прибыль -	Тенге			450				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			6069				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				2849			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1522785				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							32
		Сметная заработная плата -	Тенге				31625			
		РАЗДЕЛ 4.Монтаж светофорных стоек								
35	**11-010205-0407 РСНБ РК 2015**	**Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы**	**3,87072**	**2818,89**	**--**	**10911**	**--**	**7185**	**3,42**	**13**
		м3 грунта		**2818,89**	**--**	**10911**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1856,12***		***7185***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***1665,97***				***6448***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***190,16***				***736***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***374,00***		***1448***				
		Сметная стоимость				***19543***				
36	**11-010205-1303 РСНБ РК 2015**	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3**	**3,87072**	**906,90**	**--**	**3510**	**--**	**2311**	**1,15**	**4**
		м3		**906,90**	**--**	**3510**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***597,16***		***2311***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***535,98***				***2075***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***61,18***				***237***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***120,33***		***466***				
		Сметная стоимость				***6287***				
37	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**6,77376**	**1038,55**	**--**	**7035**	**--**	**298**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***44,03***		***298***				

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*298*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*587*				
		Сметная стоимость				*7920*				
38	**11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонного фундамента светофорной стойки**	**2,7**	**21595,10**	**997,34**	**58307**	**2693**	**11165**	**6,76**	**18**
		м3		**6088,03**	**279,88**	**16438**	**756**	**48,5**	**0,27**	**1**
		Накладные расходы -		*4135,02*		*11165*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3088,44*				*8339*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1046,58*				*2826*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2058,41*		*5558*				
		Сметная стоимость				*75029*				
39	**11-090301-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03**	**Монтаж светофорной стойки с приямком массой до 0,5 т**	**0,694**	**25207,49**	**10835,90**	**17494**	**7520**	**7861**	**13,29**	**9**
		т		**12893,65**	**3266,56**	**8948**	**2267**	**60,9**	**2,80**	**2**
		Накладные расходы -		*11327,64*		*7861*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*9841,56*				*6830*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1486,08*				*1031*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2922,81*		*2028*				
		Сметная стоимость				*27384*				
40	**ТПРАЙС"МБМ Кировец"**	**Стойка светофорная транспортная ССЗ с креплением для 1 светофора**	**1**	**52711,15**	**--**	**52711**	**--**	**2235**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*2234,95*		*2235*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2234,95*				*2235*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4395,69*		*4396*				
		Сметная стоимость				*59342*				
41	**ТПРАЙС"МБМ Кировец"**	**Стойка светофорная транспортная ССЗ с креплением для 3 светофоров,одного знака и двух табло информационных**	**1**	**64827,04**	**--**	**64827**	**--**	**2749**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*2748,67*		*2749*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2748,67*				*2749*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5406,06*		*5406*				
		Сметная стоимость				*72982*				
42	**ТПРАЙС"МБМ Кировец"**	**Стойка светофорная пешеходная СПЗ с креплением для 1 светофора,одного табло информационного**	**2**	**50853,29**	**--**	**101707**	**--**	**4312**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*2156,18*		*4312*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2156,18*				*4312*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4240,76*		*8482*				
		Сметная стоимость				*114501*				
43	**ТПРАЙС"МБМ Кировец"**	**Стойка светофорная транспортная ССЗ с креплением для 2 светофоров,одного знака и одного табло информационного**	**1**	**61600,03**	**--**	**61600**	**--**	**2612**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*2611,84*		*2612*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2611,84*				*2612*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5136,95*		*5137*				
		Сметная стоимость				*69349*				

44	**ТПРАЙС"МБМ Кировец"**	**Стойка светофорная транспортная ССЗ с креплением для 2 светофоров,одного знака и двух табло информационных**	**1**	**63017,46**	**--**	**63017**	**--**	**2672**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***2671,94***		***2672***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***2671,94***				***2672***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***5255,15***		***5255***				
		Сметная стоимость				***70944***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**441119**	**10213**			**45**
			Тенге			**39807**	**3023**			**3**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**423625**				
	Материалы -		Тенге			**39176**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**31615**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**343862**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**7035**				
		Накладные расходы -	Тенге			**35539**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**16862**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**18677**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**36733**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**495897**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**37**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**31615**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**17494**				
	Материалы -		Тенге			**1026**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**11215**			
		Накладные расходы -	Тенге			**7861**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**6830**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1031**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**2028**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**27384**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**11**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**11215**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**523281**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**48**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**42830**			
		РАЗДЕЛ 5.Прокладка кабеля								
45	**13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**102**	**294,22**	**130,87**	**30011**	**13348**	**9935**	**0,14**	**14**
		м кабеля		**140,27**	**50,08**	**14308**	**5108**	**42,8**	**0,05**	**5**
		Накладные расходы -		***97,40***		***9935***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		***81,47***				***8310***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***15,93***				***1625***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***31,33***		***3196***				
		Сметная стоимость				***43142***				
46	**13-100902-0101 РСНБ РК 2015**	**Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг**	**0,329**	**222953,99**	**51496,89**	**73352**	**16942**	**26169**	**157,32**	**52**
		км		**141639,92**	**15458,22**	**46600**	**5086**	**42,8**	**15,21**	**5**
		Накладные расходы -		***79542,14***		***26169***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		***67238,00***				***22121***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***12304,14***				***4048***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***24199,69***		***7962***				
		Сметная стоимость				***107483***				

47	13-080201-1001 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе	90	1131,91	801,17	101872	72106	22718	0,19	17
		м кабеля		196,38	261,82	17675	23564	42,8	0,23	21
		Накладные расходы -		*252,42*		*22718*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*196,11*				*17650*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*56,31*				*5068*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*110,75*		*9967*				
		Сметная стоимость				*134557*				
48	23-060128-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кабели силовые ВВГ 4х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,161	351158,33	--	56536	--	2397	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14889,11*		*2397*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14889,11*				*2397*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29283,80*		*4715*				
		Сметная стоимость				*63648*				
49	23-060201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кабели контрольные КВВГ 5х1,5 ГОСТ 1508-78	0,166	191575,89	--	31802	--	1348	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8122,82*		*1348*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8122,82*				*1348*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15975,90*		*2652*				
		Сметная стоимость				*35802*				
50	23-060201-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 10х1,5 мм2	0,084	367003,59	--	30828	--	1307	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15560,95*		*1307*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15560,95*				*1307*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30605,16*		*2571*				
		Сметная стоимость				*34706*				
51	23-060201-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кабели контрольные КВВГ 14х1,5 ГОСТ 1508-78	0,11	492328,06	--	54156	--	2296	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*20874,71*		*2296*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20874,71*				*2296*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41056,22*		*4516*				
		Сметная стоимость				*60968*				
52	24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	4	2169,42	--	8678	--	368	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*91,98*		*368*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*91,98*				*368*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*180,91*		*724*				
		Сметная стоимость				*9770*				

53	24-040207-2809 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98**	4	454,45	--	1818	--	77	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*19,27*		*77*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*19,27*				*77*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37,90*		*152*				
		Сметная стоимость				*2047*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**389053**	**102396**			**83**
			Тенге			**78582**	**33758**			**31**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**378557**				
	Материалы -		Тенге			**24256**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**112340**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**173322**				
		Накладные расходы -	Тенге			**66171**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**48082**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**18089**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**35578**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**480307**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**114**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**112340**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**10495**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**10495**				
		Накладные расходы -	Тенге			**445**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**875**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**11816**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**492122**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**114**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**112340**			
		РАЗДЕЛ 6.Устройство кабельной канализации								
54	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	48,64	1881,12	--	91498	--	60247	2,13	103
		м3 грунта		1881,12	--	91498	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1238,64*		*60247*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1111,74*				*54075*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*126,90*				*6172*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*249,58*		*12140*				
		Сметная стоимость				*163885*				
55	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	48,64	1079,37	--	52500	--	34569	1,34	65
		м3 грунта		1079,37	--	52500	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*710,72*		*34569*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*637,91*				*31028*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*72,81*				*3542*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*143,21*		*6966*				
		Сметная стоимость				*94035*				
56	11-340201-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы светофорной канализации из ПХВ труб Д-100мм**	0,085	1898078,30	--	161337	--	15856	183,54	16
		кан.-км		163853,50	--	13928	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*186545,87*		*15856*				

		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*101753,02*				*8649*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*84792,85*				*7207*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*166769,93*		*14175*				
		Сметная стоимость				*191369*				
57	**11-340201-0302 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы светофорной канализации из ПХВ труб Д-100мм. Устройство. Более 2-х отверстий**	**0,134**	**1886990,47**	**--**	**252857**	**--**	**23972**	**171,12**	**23**
		канало-километр трубопровода		**152765,67**	**--**	**20471**	**--**	**62,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*178898,26*		*23972*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*94867,48*				*12712*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*84030,78*				*11260*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*165271,10*		*22146*				
		Сметная стоимость				*298976*				
58	**13-080208-0201 РСНБ РК 2015**	**Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм**	**152**	**378,95**	**18,15**	**57600**	**2758**	**17622**	**0,22**	**34**
		м		**219,24**	**4,60**	**33325**	**699**	**42,8**	**--**	**1**
		Накладные расходы -		*115,93*		*17622*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*95,80*				*14562*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20,13*				*3060*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,59*		*6018*				
		Сметная стоимость				*81240*				
59	**21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм**	**0,093784**	**146062,26**	**--**	**13698**	**--**	**581**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*6193,04*		*581*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6193,04*				*581*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12180,42*		*1142*				
		Сметная стоимость				*15421*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**629490**	**2758**			**241**
			Тенге			**211721**	**699**			**1**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**57600**				
	Материалы -		Тенге			**21517**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**34024**			
		Накладные расходы -	Тенге			**17622**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**14562**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**3060**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**6018**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**81240**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**34**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**34024**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**571890**				
	Материалы -		Тенге			**379795**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**178396**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**13698**				
		Накладные расходы -	Тенге			**135226**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**106464**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**28762**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**56569**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**763685**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**207**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**178396**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			**844925**				

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**241**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**212420**			
		РАЗДЕЛ 7.Приямки кабельной канализации (3шт)								
60	**11-010205-0402 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	**1,262**	**3182,62**	**--**	**4016**	**--**	**2645**	**3,86**	**5**
		м3 грунта		**3182,62**	**--**	**4016**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***2095,62***		***2645***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1880,93*				*2374*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*214,69*				*271*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***422,26***		***533***				
		Сметная стоимость				***7194***				
61	**11-010205-1302 РСНБ РК 2015**	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2**	**1,262**	**677,45**	**--**	**855**	**--**	**563**	**0,86**	**1**
		м3 грунта		**677,45**	**--**	**855**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***446,07***		***563***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*400,37*				*505*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*45,70*				*58*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***89,88***		***113***				
		Сметная стоимость				***1531***				
62	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**2,2085**	**1038,55**	**--**	**2294**	**--**	**97**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***44,03***		***97***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*97*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***86,61***		***191***				
		Сметная стоимость				***2583***				
63	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонного фундамента под приямки**	**0,59**	**17270,57**	**937,40**	**10190**	**553**	**966**	**1,86**	**1**
		м3		**1534,48**	**254,32**	**905**	**150**	**48,5**	**0,25**	**--**
		Накладные расходы -		***1636,62***		***966***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*867,57*				*512*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*769,06*				*454*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1512,58***		***892***				
		Сметная стоимость				***12048***				
64	**11-090606-0112 РСНБ РК 2015**	**Монтаж приямков**	**0,096**	**119109,48**	**20531,64**	**11435**	**1971**	**6106**	**89,98**	**9**
		т		**91458,80**	**774,52**	**8780**	**74**	**60,9**	**0,63**	**--**
		Накладные расходы -		***63601,95***		***6106***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*56170,10*				*5392*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7431,85*				*713*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***14616,91***		***1403***				
		Сметная стоимость				***18944***				
65	**21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Приямок 400х400х600(2шт),500х500х700(1шт)**	**0,096**	**345906,56**	**--**	**33207**	**--**	**1408**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***14666,44***		***1408***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14666,44*				*1408*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28845,84*		*2769*				
		Сметная стоимость				*37384*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**61996**	**2524**			**16**
			Тенге			**14557**	**224**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**17355**				
	Материалы -		Тенге			**8731**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**5927**			
	Транспортные расходы -		Тенге			**2294**				
		Накладные расходы -	Тенге			**4270**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**3391**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**879**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1730**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**23355**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**7**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5927**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**44642**				
	Материалы -		Тенге			**683**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**8854**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**33207**				
		Накладные расходы -	Тенге			**7514**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**5392**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**2122**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**4172**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**56328**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**9**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8854**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			**79683**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**16**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**14781**			
		РАЗДЕЛ 8.Устройство колодцев кабельной канализации (5шт)								
66	**11-010205-0203 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м**	**11,5**	**4116,48**	**--**	**47340**	**--**	**31171**	**4,65**	**53**
		м3 грунта		**4116,48**	**--**	**47340**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*2710,53*		*31171*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2432,84*				*27978*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*277,69*				*3193*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*546,16*		*6281*				
		Сметная стоимость				*84792*				
67	**11-010205-0503 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы**	**3,425**	**1440,00**	**--**	**4932**	**--**	**3248**	**1,67**	**6**
		м3		**1440,00**	**--**	**4932**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*948,18*		*3248*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*851,04*				*2915*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*97,14*				*333*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*191,05*		*654*				
		Сметная стоимость				*8834*				
68	**11-010205-1303 РСНБ РК 2015**	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3**	**8,075**	**906,90**	**--**	**7323**	**--**	**4822**	**1,15**	**9**
		м3		**906,90**	**--**	**7323**	**--**	**59,1**	**--**	**--**

		Накладные расходы -		*597,16*		*4822*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*535,98*				*4328*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*61,18*				*494*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*120,33*		*972*				
		Сметная стоимость				*13117*				
69	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**14,13125**	**1038,55**	**--**	**14676**	**--**	**622**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*44,03*		*622*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*622*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*1224*				
		Сметная стоимость				*16522*				
70	**11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство**	**12**	**180,12**	**129,30**	**2161**	**1552**	**777**	**0,06**	**1**
		м2 основания или покрытия		**50,81**	**40,06**	**610**	**481**	**60,3**	**0,03**	**--**
		Накладные расходы -		*64,76*		*777*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*54,80*				*658*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,96*				*120*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,59*		*235*				
		Сметная стоимость				*3173*				
71	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-Б1**	**0,835**	**17270,57**	**937,40**	**14421**	**783**	**1367**	**1,86**	**2**
		м3		**1534,48**	**254,32**	**1281**	**212**	**48,5**	**0,25**	**--**
		Накладные расходы -		*1636,62*		*1367*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*867,57*				*724*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*769,06*				*642*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1512,58*		*1263*				
		Сметная стоимость				*17051*				
72	**11-340201-0503 РСНБ РК 2015 при**	**Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-3, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство**	**5**	**66597,34**	**3068,81**	**332987**	**15344**	**58282**	**12,77**	**64**
		колодец		**12384,22**	**1260,60**	**61921**	**6303**	**62,1**	**0,92**	**5**
		Накладные расходы -		*11656,43*		*58282*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*8473,43*				*42367*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3183,00*				*15915*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6260,30*		*31302*				
		Сметная стоимость				*422571*				
73	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	**0,55**	**847,11**	**17,27**	**466**	**9**	**106**	**0,29**	**--**
		м2		**294,05**	**2,81**	**162**	**2**	**50,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*193,11*		*106*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*150,80*				*83*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*42,31*				*23*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*83,22*		*46*				
		Сметная стоимость				*618*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			**424306**	**17688**			**135**
			Тенге			**123569**	**6998**			**5**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**424306**				

	Материалы -		Тенге			268373				
	Всего заработная плата -		Тенге				130566			
	Транспортные расходы -		Тенге			14676				
		Накладные расходы -	Тенге			100395				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					79053		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					21342		
		Сметная прибыль -	Тенге			41976				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			566677				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							140
		Сметная заработная плата -	Тенге				130566			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			566677				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							140
		Сметная заработная плата -	Тенге				130566			
		РАЗДЕЛ 9.Нанесение линий дорожной разметки краской								
		Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком								
74	**11-300506-0101 РСНБ РК 2015**	**Предварительная разметка**	**18,7**	**263,94**	**22,72**	**4936**	**425**	**3081**	**0,22**	**4**
		м2 окрашиваемой поверхности		**236,53**	**11,50**	**4423**	**215**	**59,4**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		***164,77***		***3081***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4%		***147,33***				***2755***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***17,44***				***326***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***34,30***		***641***				
		Сметная стоимость				***8659***				
75	**11-110101-2101 РСНБ РК 2015**	**Нанесение дорожной разметки холодным пластиком**	**18,7**	**1200,29**	**425,78**	**22445**	**7962**	**12707**	**0,83**	**15**
		м2 покрытия		**774,39**	**215,83**	**14481**	**4036**	**60,9**	**0,15**	**3**
		Накладные расходы -		***679,50***		***12707***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		***603,04***				***11277***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***76,46***				***1430***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***150,38***		***2812***				
		Сметная стоимость				***37964***				
76	**22-040902-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Пластик холодного формирования для дорожной разметки белый производства стран ЕС(белый)**	**102,85**	**1454,42**	**--**	**149587**	**--**	**6342**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***61,67***		***6342***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***61,67***				***6342***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***121,29***		***12474***				
		Сметная стоимость				***168404***				
77	**22-040902-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Отвердитель холодного пластика для дорожной разметки производства стран ЕС**	**1,496**	**5295,74**	**--**	**7922**	**--**	**336**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***224,54***		***336***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***224,54***				***336***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***441,62***		***661***				
		Сметная стоимость				***8919***				
78	**22-040902-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм**	**5,61**	**255,92**	**--**	**1436**	**--**	**61**	**--**	**--**

		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,85*		*61*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,85*				*61*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,34*		*120*				
		Сметная стоимость				*1617*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			**186326**	**8387**			**20**
			Тенге			**18904**	**4251**			**3**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**186326**				
	Материалы -		Тенге			**90**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**23155**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**158945**				
		Накладные расходы -	Тенге			**22527**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**14032**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**8495**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**16708**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**225562**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**23**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**23155**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			**225562**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**23**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**23155**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**5969196**	**162137**			**916**
			Тенге			**957003**	**54633**			**48**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**3155054**				
	Накладные расходы -		Тенге			**133774**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**263106**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**3551935**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**910372**				
	Материалы -		Тенге			**87981**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**572085**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**173322**				
		Накладные расходы -	Тенге			**285463**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**236822**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**48641**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**95667**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**1291502**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**477**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**572085**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1809008**				
	Материалы -		Тенге			**723358**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**410886**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**599551**				
	Местные материалы -		Тенге			**28462**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**25204**				
		Накладные расходы -	Тенге			**330092**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**243083**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**87009**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**171128**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2310228**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**459**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**410886**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**94762**				
	Материалы -		Тенге			**2366**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**28665**			

	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**54757**				
		Накладные расходы -	Тенге			**22215**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**17457**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**4758**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**9358**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**126335**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**28**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**28665**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**7279999**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**964**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1011635**			

Всего в тенге:	7 279 999
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	3 728 064
Оборудование	3 551 935
Итого:	**7 279 999**
Временные здания и сооружения 1,76%	65 614
Итого:	**7 345 613**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	105 844
Итого:	**7 451 457**
Итого в текущих ценах на 2018 год - 100% (К=1,1338991):	**8 449 200**
НДС 12%	1 013 904
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**9 463 104**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**9 462 911**
в том числе НДС 12%:	1 013 883

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 29-ти светофорных объектов.

на Ул. Мустафина - ул. Рыскулбекова (пос.Каргалы)

АКТ
приемки выполненных работ
за сентябрь 2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Попадает в охранную зону ЛЭП								
		РАЗДЕЛ 1.Нанесение линий дорожной разметки краской								
		Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком								
1	11-300506-0101 РСНБ РК 2015	**Предварительная разметка**	13,28	263,94	22,72	3505	302	2188	0,22	3
		м2 окрашиваемой поверхности		236,53	11,50	3141	153	59,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*164,77*		*2188*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4%		*147,33*				*1957*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17,44*				*232*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,30*		*455*				
		Сметная стоимость				*6149*				
2	11-110101-2101 РСНБ РК 2015	**Нанесение дорожной разметки холодным пластиком**	13,28	1200,29	425,78	15940	5654	9024	0,83	11
		м2 покрытия		774,39	215,83	10284	2866	60,9	0,15	2
		Накладные расходы -		*679,50*		*9024*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*603,04*				*8008*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*76,46*				*1015*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*150,38*		*1997*				
		Сметная стоимость				*26961*				
3	22-040902-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Пластик холодного формирования для дорожной разметки белый производства стран ЕС(белый)**	73,04	1454,42	--	106231	--	4504	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*61,67*		*4504*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*61,67*				*4504*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*121,29*		*8859*				
		Сметная стоимость				*119594*				
4	22-040902-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Отвердитель холодного пластика для дорожной разметки производства стран ЕС**	1,0624	5295,74	--	5626	--	239	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

		Накладные расходы -		*224,54*		*239*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*224,54*				*239*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*441,62*		*469*				
		Сметная стоимость				*6334*				
5	**22-040902-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм**	**3,984**	**255,92**	**--**	**1020**	**--**	**43**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*10,85*		*43*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,85*				*43*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,34*		*85*				
		Сметная стоимость				*1148*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**132322**	**5956**			**14**
			Тенге			**13425**	**3019**			**2**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**132322**				
	Материалы -		Тенге			**64**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**16444**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**112877**				
		Накладные расходы -	Тенге			**15998**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**9965**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**6033**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**11866**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**160185**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**16**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**16444**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**160185**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**16**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**16444**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**132322**	**5956**			**14**
			Тенге			**13425**	**3019**			**2**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**132322**				
	Материалы -		Тенге			**64**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**16444**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**112877**				
		Накладные расходы -	Тенге			**15998**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**9965**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**6033**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**11866**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**160185**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**16**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**16444**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**160185**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**16**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**16444**			

Всего в тенге: 160 185

в т.ч.

Строительно-монтажные работы 160 185

Оборудование	0
Итого:	**160 185**
Временные здания и сооружения 1,76%	2 819
Итого:	**163 004**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	4 548
Итого:	**167 552**
Итого в текущих ценах на 2018 год - 100% (К=1,1338991):	**189 987**
НДС 12%	22 798
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**212 786**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**212 781**
в том числе НДС 12%:	22 798