Счет-фактура № 70 от 27.04.15 (1)

Поставщик: Производственный кооператив "Аварийная служба" (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 970540001819, Ульянова 52, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 48001 № 0006046 от 23.05.13 (2а)

ИИК поставщика: KZ248560000000008485 в АО "Банк ЦентрКредит", , БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №11 от 15.04.2015г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: № 68 от 27 Апреля 2015 г. (7)

Грузоотправитель: ПК "Аварийная служба". БИН и адрес грузоотправителя: БИН: 970540001819, Ульянова 52,г. Петропавловск (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: ТОО "Дорожник Ашык Аспан". БИН и адрес грузополучателя: БИН: 071240005657, (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ТОО "Дорожник Ашык Аспан" (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 071240005657, (10а)

ИИК получателя: KZ738560000000453803 в АО "Банк ЦентрКредит", , БИК KCJBKZKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ на АБЗ в г.Петропавловске	шт	1	625 000,00	625 000,00	12%	75 000,00	700 000,00		
Всего по счету:					**625 000,00**		**75 000,00**	**700 000,00**		

Директор: Бацанов Ю. Г.

(Ф.И.О., подпись)

главный бухгалтер: Светличная И. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ДЛЯ СЧЕТОВ-ФАКТУР

ВЫДАЛ (ответственное лицо пост

бухгалтер-кассир

(должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

ЗАКАЗЧИК: ТОО «ДОРОЖНИК АШИК АСПАН» ФОРМА 2

ПОДРЯДЧИК: ПК « АВАРИЙНАЯ СЛУЖБА «

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- РЕКОНСТРУКЦИЯ ВЛ 0,4 кВ НА АБЗ В ПЕТРОПАВЛОВСКЕ

А К Т

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АПРЕЛЬ МЕСЯЦ 2015ГОДА

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.и в текущем уровне цен 2015г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РЕКОНСТРУКЦИЯ ВЛ 0,4 кВ НА АБЗ В ПЕТРОПАВЛОВСКЕ								
1	Е0133-108-1	-Подвеска проводов АС ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	0,42	8670,57	5172,94	3642	2173	2072	19,32	8
				3294	1403,35	1383	589	105	5,34	2
		1км								
2	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	3	3750,91	2388,31	11253	7165	5804	7,18	22
				1182,6	659,88	3548	1980	105	2,75	8
		опора								
3	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5	6	19600	-	117600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
4	С11041-101	-Траверсы стальные 4-х штырные	3	545	-	1635	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
5	С11041-100	-Траверсы стальные ТС-1 шт	2	530	-	1060	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
6	Ц0108-149-2	-Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1 м до 4 кг шт	20	239,72	74,4	4794	1488	1024	0,23	5
				37,32	16,56	746	331	95	0,1	2
7	Ц0108-145-4	-Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала КТПН без креплений, масса 1 м до 6 кг м	10	38,9	11,76	389	118	227	0,13	1
				21,24	2,64	212	26	95	0,02	-
8	Ц0108-163-2	-Заделка концевая сухая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение до 120 мм2 м	1	436,8	-	437	-	344	2,4	2
				362,4	-	362	-	95	-	-
9	Ц0108-163-3	-Заделка концевая сухая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение до 240 мм2 шт	1	487,2	-	487	-	392	2,4	2
				412,8	-	413	-	95	-	-
10	СПРАЙС	-Муфта 1 КНТп 4 (70-120) шт	1	2668,45	-	2668	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
11	СПРАЙС	-Муфта 1 КНТп 4 (150-240) шт	1	2939,06	-	2939	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
12	Е0133-118-1	-Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ шт	19,5	62,17	14,69	1212	286	774	0,22	4
				35,1	2,7	684	53	105	0,01	-
13	С11011-5359 Изм. и доп.вып.19	-Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) м шин	0,00666	49748	-	331	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
14	С11011-5353 Изм. и доп.вып.19	-Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6,5 мм ГОСТ т	0,002664	51172	-	136	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		535-2005 (ГОСТ 2590-2006)								
		т								
15	Ц0108-521-1-6	-Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток до 400 А	1	1597,44	57,84	1597	58	829	4,8	5
				861,6	10,8	862	11	95	0,06	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
16	СПРАЙС	-Рубильник РПС 4 400А	1	1920,5	-	1920	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
17	СПРАЙС	-Изолятор ШС-10	20	698,36	-	13967	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
18	СПРАЙС	-Колпачек К-6	22	25,14	-	553	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
19	СПРАЙС	-Зажим соединительный плашечный ПА4	8	488,85	-	3911	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
20	СПРАЙС	-Зажим соединительный плашечный ПС2-1	12	184,37	-	2212	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
21	СПРАЙС	-Узел укоса У-4	3	2933,12	-	8799	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
22	СПРАЙС	-Техническое обслуживание КТПН с доливкой масла	1	34918,15	-	34918	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			216463	11287			49

			Тенге			8211	2990			13
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			85931	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3531	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4937	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			74584	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4887	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	733	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5449	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			96267	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		30
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5670	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			130533	-	-		-
		Материалы -	Тенге			781	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	6265	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			468	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			117600	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			6578	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	987	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8227	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			145337	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		38
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7251	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			241604	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		68
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	12921	-		-
		ИТОГО С КОЭФ. РЫНКА 2,5869				625000				
		Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %			75000				
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)				700000 тенге				

СОГЛАСОВАНО:

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК: