Счет-фактура № 1 от 5 января 2016 г.

Поставщик: Производственный кооператив "Аварийная служба"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 970540001819, 150000, Республика Казахстан, СКО, Петропавловск, Ульянова, дом № 52,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 48001, № 0006046, от 23.05.2013

ИИК поставщика: KZ248560000000008485, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №433 от 02.12.15г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 970540001819, Производственный кооператив "Аварийная служба",150000, Республика Казахстан, СКО, Петропавловс Ульянова, дом № 52

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 990240006189, КГП на ПХВ "Детская областная больница " акимата СКО МЗ РК

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КГП на ПХВ "Детская областная больница " акимата СКО МЗ РК

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 990240006189,

ИИК получателя: KZ668560000000074271, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Строительно-монтажные работы (Установка и подключение ДЭС)	шт	1	1 273 618,75	1 273 618,75	12%	152 834,25	1 426 453,00		
Всего по счету:					**1 273 618,75**		**152 834,25**	**1 426 453,00**		

Руководитель: Бацанов Ю. Г.

(Ф.И.О., подпись)

И.о.главного бухгалтера : Даршт А.В.

(Ф.И.О., подпись)

ДЛЯ СЧЕТОВ-ФАКТУР МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.4.1)

ЗАКАЗЧИК: КГП на ПХВ " ДЕТСКАЯ ОБЛАСТНАЯ БОЛЬНИЦА " АКИМАТА СКО МЗ РК

ФОРМА 2

ПОДРЯДЧИК: ПК « АВАРИЙНАЯ СЛУЖБА «

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА - ДЕТСКАЯ ОБЛАСТНАЯ БОЛЬНИЦА ПО УЛ.ПУШКИНА,23 В Г. ПЕТРОПАВЛОВСКЕ (УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДЭС)

А К Т

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ЯНВАРЬ МЕСЯЦ 2016 ГОДА

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.и в текущем уровне цен 2016года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге: %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		УСТАНОВКА ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРА												
1	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	12	39,75	37,82	477	454	150	0,01	-				
				1,87	11	22	132	97	0,04	-				
2	Е010333-А15-1	Отвозка пригодного грунта на расстояние 15 км м3	21	119,02	119,02	2499	2499	500	-	-				
				-	23,8	-	500	100	0,5	10				
3	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов т	12	3,08	2,66	37	32	15	-	-				
				0,39	0,93	5	11	97	-	-				
4	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты м3	8,4	2461,27	100,89	20675	847	1606	0,85	7				
				123,75	38,25	1040	321	118	0,18	2				
5	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона кл.В7.5 м3	1,3	10479,97	66,01	13624	86	301	1,35	2				
				195,75	24,93	254	32	105	0,12	-				
6	Е0106-3-4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под	3,5	12485,56	257,71	43699	902	2669	4,05	14				
				634,5	91,69	2221	321	105	0,4	1				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		оборудование								
7	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м3 -Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,105	65900	-	6920	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
8	С12041-52	-Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток (ЗД-1)	0,02	67600	-	1352	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
9	Е0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	0,6	28,74	0,02	17	-	3	0,03	-
				5,81	-	3	-	90	-	-
		м2								
10	Е0113-26-6 ко=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	1,2	20,36	0,02	24	-	4	0,02	-
				4,16	-	5	-	90	-	-
		м2								
11	Е0106-9-1 прим.	-Укладка цементно-песчаного раствора М100 по уклону т.ср.=20мм	2,1	248,95	1,8	523	4	155	0,42	1
				69,75	0,68	146	1	105	-	-
		м2								
12	Е0125-64-2 прим.	-Установка дизель-генератора	3,4	5136,21	2723,08	17463	9258	10178	10	34
				1777,5	717,22	6044	2439	120	3,14	11
		т	1	2268,5	47,5	2269	48	1490	7	7
13	Ц0108-481-3-5	-Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с фазным ротором или с возбудителем на валу, или машины постоянного тока, масса до 5 т		1562	6,8	1562	7	95	0,04	-
		шт								

ОТМОСТКА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е0127-56-1	-Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см	16,26	407,45	12,52	6625	204	917	0,24	4
				38,03	4,39	618	71	133	0,02	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			116204	14334			69
			Тенге			11921	3836			25
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			2269	-	-		-
		Материалы -	Тенге			659	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1569	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1490	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	224	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			226	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			3984	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1792	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			96473	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3206	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	5706	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			8272	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			75652	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			6321	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	948	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6168	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			108961	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		46
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6654	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			17463	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2161	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	8482	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			10178	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1527	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1658	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			29300	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		50
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10009	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			142246	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		103
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	18455	-		-

Пересчет итогов в цены на 1.01.2015 г.

Итого прямых затрат	116203,496
Накладные расходы	17989,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты					8051,65			
		ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					142245,06			
		Итого с временными зданиями и сооружениями	142245,057 X 1,44 %		2048,329		144293,39			
		Итого с зимними удорожаниями	144293,386 X 2,42 %		3491,9		147785,29			
		Итого с затратами на выслугу лет	144293,386 X 1 %		1442,934		149228,22			
		Итого с затратами на доп. отпуска	144293,386 X 0,4 %		577,174		149805,39			
		Итого в текущих ценах на 1.01.2015	149805,394 X 2,234				334665,25			
		Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	334665,25 X 2 %		6693,305		341 359			
		Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %				40 963			
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					382 322тенге			

СОГЛАСОВАНО:

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

АВАРИЙНАЯ СЛУЖБА

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.4.1) 1

ЗАКАЗЧИК: КГП на ПХВ " ДЕТСКАЯ ОБЛАСТНАЯ БОЛЬНИЦА " АКИМАТА СКО МЗ РК ФОРМА 2

ПОДРЯДЧИК: ПК « АВАРИЙНАЯ СЛУЖБА «

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА - ДЕТСКАЯ ОБЛАСТНАЯ БОЛЬНИЦА ПО УЛ.ПУШКИНА,23 В Г. ПЕТРОПАВЛОВСКЕ (УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДЭС)

А К Т

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ЯНВАРЬ МЕСЯЦ 2016 ГОДА

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.и в текущем уровне цен 2016года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ 0,4КВ								
1	Е0101-14-2	-Разработка грунта 2 группы траншейными роторными экскаваторами, при ширине траншеи 1,2 м, глубиной до 1,4 м	29	16,15	16,15	468	468	118	-	-
				-	4,19	-	122	97	0,01	-
2	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	27,5	6,48	6,48	178	178	56	-	-
				-	2,1	-	58	97	0,01	-
3	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	27,5	21,55	4,52	593	124	454	0,11	3
				17,03	-	468	-	97	-	-
4	Е0134-103-1	-Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий (д=110мм) м3	0,036	311603,38	-	11218	-	823	133	5
				20790	-	748	-	110	-	-
5	Ц0108-148-4	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг кан.-км	36	60,4	15,6	2174	562	1454	0,24	9
				38,7	3,8	1393	137	95	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Ц0108-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	м 78	44	10,6	3432	827	2319	0,18	14
				29	2,3	2262	179	95	0,01	1
7	Ц0108-146-5	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 6 кг	м 70	113,2	42,7	7924	2989	3312	0,25	18
				40,5	9,3	2835	651	95	0,05	4
8	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м 36	36,7	27,8	1321	1001	537	0,06	2
				8,8	6,9	317	248	95	0,04	1
9	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	м 36	11,2	7,9	403	284	181	0,02	1
				3,3	2	119	72	95	0,01	-
10	Ц0108-158-1-6	Монтаж муфт	м 4	309,2	-	1237	-	897	1	4
				236	-	944	-	95	-	-
11	СПрайс-лист	Муфта концевая внутренней установки rek-1КвТ-4-70/120-ВЛ-М	шт 4	6906,49	-	27626	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
12	Ц0108-167-3	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 120 мм2	шт 1	1909,8	3,8	1910	4	1338	8	8
				1406	2,3	1406	2	95	0,01	-
13	СПрайс-лист	Муфта соединительная eks 1СТ-4-70/120-В-М	шт 1	4760,23	-	4760	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
14	Ц0108-61-1	Предохранитель	шт 1	276,5	18,6	277	19	194	1	1
				200	4,5	200	5	95	0,03	-
15	СПрайс-лист	Предохранитель ПН2-100	шт 1	97,98	-	98	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
16	Ц0110-926-1 прим.	Прокладка сигнальной ленты	шт 0,034	6469,41	5158,75	220	175	92	6,3	-
				1310,66	724,68	45	25	133	4,2	-
17	СПрайс-лист	Лента сигнальная ЛСЭ-450	км 34	31,43	-	1069	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
18	Ц0108-178-1	Установка кабельных пикетов (указателей)	м 1	104	-	104	-	99	0,62	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				104	-	104	-	95	-	-
19	С12021-97 прим.	-Стоимость кабельного пикета шт	0,0124	105100	-	1303	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
20	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз т	0,37	21,8	0,05	8	-	2	0,03	-
				5,81	0,02	2	-	90	-	-
21	Е0113-26-21	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 м2	0,37	19,64	0,02	7	-	1	0,02	-
				3,13	-	1	-	90	-	-
22	С151601-549 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	-Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВВбШв, число жил и сечение 4х120 мм2 1000м	0,18768	940900	-	176588	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
23	С143008-92	-Песок природный м3	1,43	875	-	1251	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
24	Ц0108-472-2	-Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 м	25	61,9	3,3	1548	83	556	0,14	4
				23	0,4	575	10	95	-	-
25	Ц0108-471-1	-Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм м	3	431,6	21,6	1295	65	433	0,9	3
				149	2,9	447	9	95	0,02	-
26	Ц0108-572-7	-Демонтаж шкафа АВР шт	1	261,3	72,3	261	72	196	1,2	1
				189	16,89	189	17	95	0,1	-
27	Ц0108-572-7	-Монтаж шкафа АВР шт	1	3458	241	3458	241	652	4	4
				630	56,3	630	56	95	0,33	-
28	Прайс-лист	-Шкаф автоматического включения резерва ШАВР-2-250-УХЛ4 шт	1	101643,95	-	101644	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
29	Е0169-1-3	-Пробивка отверстия в стене шт	1	954,04	666,83	954	667	488	1,89	2
				287,21	255,45	287	255	90	1,4	1
30	Е0146-27-2	-Пробивка отверстия в отверст	0,08	9649,24	5565,49	772	445	495	23,8	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		фундаменте								
				4083,75	2101,5	327	168	100	10,27	1
		м3								
31	E01031-A26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	0,04	27,1	27,1	1	1	1	-	-
				-	18,97	-	1	100	0,4	-
		т								
32	E010333-A15-1	Отвозка мусора на расстояние 15км	0,04	119,02	119,02	5	5	1	-	-
				-	23,8	-	1	100	0,5	-
		т								
		ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТА ПРОЕЗДА S=10М2								
33	E0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	0,9	408,11	169,61	367	153	290	1,55	1
				238,5	4,07	215	4	133	0,01	-
		м3								
34	E0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	1,6	66,75	51,25	107	82	53	0,12	-
				15,5	9,62	25	15	133	0,04	-
		м3								
35	E0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	2	1052,26	68,13	2105	136	91	0,14	-
				21,38	12,76	43	26	133	0,04	-
		м3								
36	E0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2) толщ.16см	10	419,08	33,28	4191	333	219	0,03	-
				5	11,49	50	115	133	0,04	-
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	360876	8913		82
	Тенге	13632	2175		12
Стоимость оборудования -	Тенге	101644	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	101644	-	-	-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	238259	-	-	-
Материалы -	Тенге	7777	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	12876	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	211444	-	-	-
Ресурсы на опробование -	Тенге	1251	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	12259	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	6
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1839	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	15031	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	265549	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		83
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14715	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			20973	-	-		-
		Материалы -	Тенге			10481	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2930	-		-
		Местные материалы -	Тенге			5733	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3093	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	464	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1444	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			25511	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		19
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3394	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			392703	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		101
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	18109	-		-

Пересчет итогов в цены на 1.01.2015 г.

Итого прямых затрат			360875,626
Накладные расходы			15352,13
Ненормируемые и непредвиденные затраты			16475,05
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			392702,8
Итого с временными зданиями и сооружениями	291058,85 X 1,44 %	4191,247	295250,1
Итого с зимними удорожаниями	295250,097 X 2,42 %	7145,052	302395,15
Итого с затратами на выслугу лет	295250,097 X 1 %	2952,501	305347,65
Итого с затратами на доп. отпуска	295250,097 X 0,4 %	1181	306528,65
Итого в текущих ценах на 1.01.2015	408172,599 X 2,234		911857,59
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	911857,586 X 2 %	18237,152	930 095
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %		111 611
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)			1 041 706 тенге

СОГЛАСОВАНО:

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК: