Счет-фактура № 3 от 13.01.16 (1)

Поставщик: Производственный кооператив "Аварийная служба" **(2)**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 970540001819, Ульянова 52, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 48001 № 0006046 от 23.05.13 (2а)

ИИК поставщика: KZ248560000000008485 в АО "Банк ЦентрКредит", , БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Без договора (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Петропавловск

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: № 3 от 13 Января 2016 г. (7)

Грузоотправитель: Производственный кооператив "Аварийная служба". БИН и адрес грузоотправителя: БИН: 970540001819, Ульянова 52 (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: ТОО" СУ-808". БИН и адрес грузополучателя: БИН: 970840001582,г.Петропавловск (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ТОО" СУ-808" **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 970840001582, г.Петропавловск (10а)

ИИК получателя: KZ62319S010000410170 в АО"БТА Банк", , БИК ABKZKZKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Освещение ж/д проезда на АБЗ	шт	1	480 811,61	480 811,61	12%	57 697,39	538 509,00		
Всего по счету:					**480 811,61**		**57 697,39**	**538 509,00**		

Директор: Бацанов Ю. Г.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо пост

(должность)

МП

ГлБух

И.о. главного бухгалтера: Даршт А. В.

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ ОНДІРІСТІК КООПЕРАТИВІ ДЛЯ СЧЕТОВ-ФАКТУР "АВАРИЙНАЯ СЛУЖБА" ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН СЕВ. КАЗ. ОБЛ. Г. ПЕТРОПАВЛОВСК

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

41320

ФОРМА 2

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.2)

ЗАКАЗЧИК: ТОО» СУ-808 «

ПОДРЯДЧИК: ПК «АВАРИЙНАЯ СЛУЖБА «

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ОСВЕЩЕНИЕ Ж/Д ПРОЕЗДА НА АБЗ

А К Т

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ЯНВАРЬ МЕСЯЦ 2016ГОДА

ОСВЕЩЕНИЕ Ж/Д ПРОЕЗДА НА АБЗ

Составлен(а)в ценах 2001/2016г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	1	1741,78	1009,96	1742	1010	909	3,52	4		
				582,19	283,38	582	283	105	1,18	1		
2	С143019-104 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105 шт	1	21200	-	21200	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
3	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под стойку м3	0,025	2494,97	116,02	62	3	5	0,98	-		
				142,31	43,99	4	1	118	0,21	-		
4	Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью	0,465	8317,78	4957,4	3868	2305	2198	18,52	9		
				3156,75	1344,88	1468	625	105	5,12	2		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		механизмов								
5	С151607-939 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	1км -Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,425	102324 -	- -	43488 -	- -	- -	- -	- -
6	СПРАЙС	км -Оголовник двойной	1	8156,11 -	- -	8156 -	- -	- -	- -	- -
7	Е0133-115-2	шт -Установка светильников ЖКУ с лампами ДНАТ	4	2007,02 382,95	1622,94 275,83	8028 1532	6492 1103	2767 105	2,31 0,93	9 4
8	С151703-10	шт -Светильники тип ЖКУ03-250-001-У1	4	9380 -	- -	37520 -	- -	- -	- -	- -
9	СПРАЙС	шт -Лампа ДНАТ 250	4	469,14 -	- -	1877 -	- -	- -	- -	- -
10	СПРАЙС	шт -кронштейн КС-1 на опору под 2 светильника	1	652,49 -	- -	652 -	- -	- -	- -	- -
11	Ц0108-148-1	шт -Кабели АВВГ 2х2,5мм2 в проложенных трубах(зарядка светильника), масса 1 м до 1 кг	10	30,97 22,66	2,42 0,58	310 227	24 6	221 95	0,12 -	1 -
12	С151601-109 Изм. и доп. вып. 20	м -Кабели силовые АВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0102	8933 -	- -	91 -	- -	- -	- -	- -
13	СПРАЙС	км -Крюк SOT 29	12	212,06 -	- -	2545 -	- -	- -	- -	- -
14	СПРАЙС	шт -Лента крепления F207	18	81,56 -	- -	1468 -	- -	- -	- -	- -
15	СПРАЙС	м -Скрепа NC 20	18	16,31 -	- -	294 -	- -	- -	- -	- -
16	СПРАЙС	шт -Анкерный зажим HELL 5505	8	489,04 -	- -	3912 -	- -	- -	- -	- -
17	СПРАЙС	шт -Поддерживающий зажим SO 140	6	538,3 -	- -	3230 -	- -	- -	- -	- -
18	СПРАЙС	шт -Прокалывающий зажим SLIP12.1	17	228,37 -	- -	3882 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
19	СПРАЙС	-Плашечный зажим ПС1-1 шт	1	114,19	-	114	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
20	СПРАЙС	-Герметический колпачек СЕ 6.35 шт	4	81,56	-	326	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
21	СПРАЙС	-Стяжной хомут шт	1	32,62	-	33	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
22	Ц0108-472-1-0	-Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям шт	1	88,31	2,42	88	2	71	0,45	-
				74,29	0,35	74	-	95	-	-
23	С151602-23	-Кабели силовые гибкие переносные, марка КГ, число жил и сечение 1х16 мм2 м	0,001	96400	-	96	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
24	Ц0108-526-2-	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А 1000м	1	917,2	32,2	917	32	376	2,3	2
				391	5,17	391	5	95	0,03	-
25	СПРАЙС	-Автомат АЕ 2046-31.6А шт	1	1468,1	-	1468	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
26	Ц0108-146-1-	-Кабель АВВГ и провод АПВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг шт	44	72,56	20,82	3193	916	1158	0,14	6
				23,34	4,37	1027	192	95	0,03	1
27	С151601-137 Изм. и доп. вып. 20	-Кабели силовые АВВГ 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 м	0,04488	70694	-	3173	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
28	С151607-106 Изм. и доп. вып. 20	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79 км	0,01734	12190	-	211	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
29	СПРАЙС	-Дюбель км	100	1,96	-	196	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
30	СПРАЙС	-Патрон строительный Д-4 шт	50	5,55	-	277	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
31	СПРАЙС	-Анкерный болт под гайку 10/10х65	8	15,66	-	125	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			152543	10784			31

			Тенге			5304	2217			8
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			119506	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1913	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	6651	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			103102	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			6791	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1019	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7578	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			133875	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		39
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7670	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			33037	-	-		-
		Материалы -	Тенге			150	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	870	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			10033	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			21256	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			914	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	137	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2037	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			35988	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1007	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			169863	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		44
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8677	-		-

Пересчет итогов в цены на 1.01.2016 г.			
Итого прямых затрат			152542,2619
Накладные расходы			7705,57
Ненормируемые и непредвиденные затраты			9614,9
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			169862,73
Итого с затратами на выслугу лет	169862,725824 X 1 %	1698,62725824	171561,35
Итого с затратами на доп. отпуска	169862,725824 X 0,4 %	679,450903296	172240,8
Итого в текущих ценах на 1.01.2016	172240,803985536 X 2,7367741935		471384,19
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	471384,1874153069 X 2 %	9427,6837483061	480 812
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %		57 697
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)			538 509 тенге

СОГЛАСОВАНО:

ЗАКАЗЧИК: ✓

ПОДРЯДЧИК:

СУ-808

АВАРИЙНАЯ СЛУЖБА