Счет-фактура № 00000000005 от 23 сентября 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Гарейс-Строй"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 051240001452, Республика Казахстан, г.Кызылорда, ул.Муратбаева, дом № 13.Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 33001, № 1003010, от 06.05.2016

ИИК поставщика: KZ5996525F0007218121, в банке АО "ForteBank", БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Без договора

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Кызылординская область, г.Кызылорда, Тажибаева

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 051240001452, Товарищество с ограниченной ответственностью "Гарейс-Строй",Республика Казахстан, г.Кызылорда, ул.Муратбаева, дом № 13

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140014083, ГУ "Государственное учреждение "Городской отдел образования",Кызылординская область, г.Кызылорда, Тажибаева

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Государственное учреждение "Городской отдел образования"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140014083, Кызылординская область, г.Кызылорда, Тажибаева

ИИК получателя: KZ38070103KSN3310000, в банке РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ"РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт кровли	тенге	1	1 408 277,00	1 408 277,00	12%	168 993,24	1 577 270,24		
Всего по счету:					**1 408 277,00**		**168 993,24**	**1 577 270,24**		

Руководитель: Сунгур Х.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Ысқақова А. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Государственное учреждение "Городской отдел образования",Кызылординская область, г.Кызылорда, Тажибаева** — **060140014083**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Гарейс-Строй",Республика Казахстан, г.Кызылорда, ул.Муратбаева, дом № 13, тел.: 23-45-47** — **051240001452**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Без договора

Номер документа	Дата составления
5	23.09.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Текущий ремонт кровли			тенге	1	1 577 270,24	1 577 270,24
				Итого	1	x	1 577 270,24

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / _____ / Сунгур Х.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.09.2016

М.П.

Заказчик: ГУ "Городской отдел образования"
Исполнитель: ТОО "Гарейс-Строй"
Договор о государственных закупках работ №511 / 2016-08-23
Наименование работы: Текущий ремонт кровли

Справка(1)
О стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2016 год.

тыс.тенге

№	Наименование работы	Сметная стоимость		Договорная цена	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ за отчетный период	
		Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах
1	Текущий ремонт кровли	2 095,940	670,571	1 577,27024	2 095,940	670,571	2 095,940	670,571	2 095,940	670,571
	Итого с пониж коэф:0,75253596				**1 577,27024**	**504,629**	**1 577,27024**	**504,629**	**1 577,27024**	**504,629**

ГУ "Технадзор" _____ **Остаев Б. Т.**

Исполнитель: _____ **Сунгур Х. А.**
ТОО "Гарейс-Строй"

Заказчик: ГУ "Городской отдел образования"
Исполнитель: ТОО "Гарейс-Строй"
Наименование работы: Текущий ремонт кровли

Акт выполненных работ

за сентябрь месяц 2016 г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Общестроительные работы								
		Кровля								
		Демонтажные работы								
1	Е0158-2-2	**Разборка покрытий кровли**	280	17,19	2,02	4813	566	4597	0,10	29
		м2		15,17	0,16	4248	45	107,1	--	1
2	Е0110-3-5	**Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов**	30	767,86	7,54	23036	226	7830	1,43	43
		м2		214,65	2,86	6440	86	120	0,01	--
3	Е0112-13-3	**Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	280	189,45	4,72	53045	1322	24210	0,40	113
		м2		70,88	1,78	19846	498	119	0,01	2
4	С11031-100	**Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 125**	28	4260,00	--	119280	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0112-17-1	**Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм**	280	152,18	15,94	42609	4463	13531	0,24	68
		м2		34,65	5,96	9702	1669	119	0,03	8
6	Е0112-17-2	**Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек**	280	81,17	2,10	22727	588	800	--	--
		м2		1,65	0,75	462	210	119	--	--
7	Е0112-1-4	**Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в три слоя**	280	572,36	27,39	160261	7669	15114	0,20	55
		м2		35,10	10,26	9828	2873	119	0,05	14
		Устройство водостока кровли								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0112-9-2	**Устройство подвесных желобов**								
			100	242,53	1,22	24253	122	5301	0,28	28
		м		44,10	0,45	4410	45	119	--	--
9	Е0112-7-7	**Устройство наружного водостока при покрытии кровли металлочерепицей**								
			50	210,03	7,39	10502	370	11143	1,16	58
		м		184,50	2,77	9225	139	119	0,02	1
10	Прайс-лист	**Желоба,трубы,воронки,колено,и.т.д.**								
			150	409,84	--	61476	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0108-16-1	**Кладка участков стен из кирпича с облицовкой кирпичом лицевым профильным толщиной стен 380 мм при высоте этажа до 4 м**								
			10	7654,89	289,66	76549	2897	21691	9,81	98
		м3		1730,25	108,00	17303	1080	118	0,53	5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			510805	18222			492
			Тенге			81463	6644			32
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			598549				
	Материалы -		Тенге			212562				
	Всего заработная плата -		Тенге				88107			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			119280				
	Местные материалы -		Тенге			125183				
		Накладные расходы -	Тенге			104218				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							52
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				15633			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			42166				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			744934				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							576
		Сметная заработная плата -	Тенге				103740			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			87744				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5265				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			93009				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			651925				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							576
		Сметная заработная плата -	Тенге				103740			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			510805	18222			492
			Тенге			81463	6644			32
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			598549				
	Материалы -		Тенге			212562				
	Всего заработная плата -		Тенге				88107			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			119280				
	Местные материалы -		Тенге			125183				
		Накладные расходы -	Тенге			104218				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							52
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				15633			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			42166				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			744934				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							576
		Сметная заработная плата -	Тенге				103740			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			87744				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5265				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			93009				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			651925				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							576
		Сметная заработная плата -	Тенге				103740			

ГУ Технадзор _____ **Остаев Б. Т.**

Исполнитель: _____ **Сунгур Х. А.**
ТОО "Тарейс-Строй"

Заказчик: ГУ "Городской отдел образования"
Исполнитель: ТОО "Гарейс-Строй"
Наименование работы: Текущий ремонт кровли

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

№ п/п	Номера смет и расчет	Наименование работ и затрат	СМР, тыс. тенге	Оборудо-вание, тыс. тенге	Прочие, тыс. тенге	Всего, тыс. тенге
	лок.смета	**Текущий ремонт**	651,925			651,925
		ИТОГО:	**651,925**	-	-	**651,925**
	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 1,44%	9,388			9,388
		Итого:	661,312			661,312
	СН РК 8.02-09-2002	Выслуга лет - 1%			6,613	6,613
	СН РК 8.02-09-2002	Доп. Отпуска - 0,4%			2,645	2,645
		Итого:			9,258	9,258
		ИТОГО в базовых ценах 2001 г	**661,312**	-	**9,258**	**670,571**
	СН РК 8.02-09-2002	ИТОГО в текущих ценах 2016 г	1 809,350	-	25,331	1 834,681
	СН РК 8.02-09-2002	Налоги обязательные платежи - 2%			36,694	36,694
		ИТОГО:	**1 809,350**	-	**62,025**	**1 871,375**
	Решение правительства	НДС 12%			224,565	224,565
		ИТОГО	**1 809,350**	-	**286,590**	**2 095,940**
		ИТОГО с пониж коэфф 0,75253596				**1 577,27024**

ГУ Тех.надзор _____ **Остаев Б. Т.**

Исполнитель: _____ **Сунгур Х. А.**
ТОО "Гарейс-Строй"