«Утверждаю»
Директор ТОО «Монолит»
_____ Грецкий И.В.

**АКТ**
**О приемке выполненных работ по благоустройству, освещению, озеленению и устройству прилегающей территории, расположенной по адресу: г. Текели микрорайон «Дружба» ул. Кунаева,59**

г.Текели «30» октября 2010г.

**Приемочная комиссия в составе:**

Представитель заказчика:
Директор ТОО «Монолит» Грецкий Игорь Владимирович

Представитель эксплуатации:
_____ _____

Представитель подрядчика:
Директор ТОО «Асыл - Тау» Саприн Анатолий Андреевич

Технический надзор:
Инженер технического надзора
ТОО «GrandLink» Ротт Александр Викторович

**УСТАНОВИЛА:**

1. Подрядчиком ТОО «Асыл - Тау» предъявлены к приемке работ по благоустройству, освещению, озеленению и устройству прилегающей территории, расположенной по адресу: г. Текели микрорайон «Дружба» ул. Кунаева,59
2. Строительные работы выполнялись на основании договора №2 от 01.04.2010г.
3. Строительные работы осуществлялись подрядчиком ТОО «Асыл – Тау», выполнившим работы по благоустройству, освещению, озеленению и устройству прилегающей территории, расположенной по адресу: г. Текели микрорайон «Дружба» ул. Кунаева,59
4. Строительные работы осуществлялись в сроки:
   Начало работы: апрель 2010г.
   Окончание работы: июль 2010г.

   Приемочной комиссии предъявлена следующая документация:
   Набор работ,
   Акт ф-2.

5. Предъявленные к приемке выполненные работы имеют следующие основные показатели: выполнены капитальный ремонт прилегающей территории, отведение дождевых и талых вод с территории, работы по озеленению, освещение территории, обустройство цветников, газонов, обустройство дорожек, пандуса, ремонт площадки для ТБО, благоустройство двора прилегающей территории, расположенной по адресу: г. Текели микрорайон «Дружба» ул. Кунаева,59

**РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:**

**Предъявленные к приемке выполненные работы по благоустройству, освещению, озеленению и устройству прилегающей территории, расположенной по адресу: г. Текели микрорайон «Дружба» ул. Кунаева,59 принять в эксплуатацию.**

Члены комиссии:

1. _____ Грецкий И.В.

2. _____ Саприн А.А.

3. _____ Ротт А.В.

Заказчик ТОО "Монолит"
Подрядчик ТОО "Асыл Тау"
Наименование строительства и его адрес: Благоустройство,освещение и озеленение прилегающей территории, расположенной по адресу: г. Текели мкр Дружба ул. Кунаева,59

# А К Т
## приемки выполненных работ
за октябрь 2010 года

на 2-1-1 Благоустройство,освещение и озеленение прилегающей территории, расположенной по адресу: г. Текели ул. Кунаева,59

| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживающих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел: Отведение дождевых и талых вод с территории** | | | | | | | | |
| 1 | 27-8-1 | Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи | 12,3 | 704,26 | 351,18 | 8662 | 4320 | 5396 | 1,56 | 19 |
| | | м | | 240,75 | 89,1 | 2961 | 1096 | 133 | 0,36 | 4 |
| 2 | 30-18-148 | Лотки водопропускные прямоугольного сечения высота 450 мм, ширина по верху 300 мм | 61,5 | 2130 | | 130995 | | | | |
| | | м | | | | | | | | |
| | | **Итого по разделу: Отведение дождевых и талых вод с территории** | | | | 139657 | | | | |
| | | **Раздел: Обустройство пандуса,** | | | | | | | | |
| 3 | 8-3-2 | Устройство щебеночного основания под фундаменты | 5,891 | 2530,27 | 100,89 | 14906 | 594 | 1126 | 0,85 | 5 |
| | | м3 | | 123,75 | 38,25 | 729 | 225 | 118 | 0,18 | 1 |
| 4 | 6-1-1 | Устройство бетонной подготовки | 11,783 | 7164,97 | 66,01 | 84421 | 778 | 2730 | 1,35 | 16 |
| | | м3 | | 195,75 | 24,93 | 2306 | 294 | 105 | 0,12 | 1 |
| 5 | 4-1-70 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм | 0,5231 | 73000 | | 38189 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |
| | | **Итого по разделу: Обустройство пандуса,** | | | | 137517 | | | | |
| | | **Раздел: Монтаж светильников освещения территории** | | | | | | | | |
| 6 | 21-17-3 | Монтаж светильников на трубах | 10 | 251,05 | 64,18 | 2510 | 642 | 2146 | 0,7 | 7 |
| | | шт | | 158,4 | 40,34 | 1584 | 403 | 108 | 0,18 | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 17-3-21 | Прожектор типа Ж001-400-02-УХЛ1 | 10 | 13700 | | 137000 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 8 | 21-17-5 | Монтаж прожектора | 2 | 199,08 | 6,3 | 398 | 13 | 170 | 0,48 | 1 |
| | | шт | | 76,05 | 2,5 | 152 | 5 | 108 | 0,01 | 0 |
| 9 | 17-3-40 | Прожектор типа ПЗР-400-У1 | 2 | 10800 | | 21600 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 10 | 8-412-3 | Затягивание проводов в проложенные трубы: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 | 9 | 14,6 | 0,2 | 131 | 2 | 102 | 0,07 | 1 |
| | | м | | 11,8 | 0,1 | 106 | 1 | 95 | 0 | 0 |
| 11 | 8-4-68 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 175 | 93 | | 16275 | | | | |
| | | м | | | | | | | | |
| 12 | 8-412-3 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 | 175 | 14,6 | 0,2 | 2555 | 35 | 1978 | 0,07 | 12 |
| | | м | | 11,8 | 0,1 | 2065 | 18 | 95 | 0 | 0 |
| 13 | 8-147-4 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 6 кг | 345 | 46,7 | 8,5 | 16112 | 2933 | 11537 | 0,21 | 72 |
| | | м | | 33,5 | 1,7 | 11558 | 587 | 95 | 0,01 | 3 |
| 14 | 16-1-592 | Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х2,5 мм2 | 0,0255 | 159700 | | 4072 | | | | |
| | | 1000м | | | | | | | | |
| 15 | 16-1-380 | Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2 | 0,1785 | 54100 | | 9657 | | | | |
| | | 1000м | | | | | | | | |
| 16 | 16-1-381 | Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 | 0,1479 | 63700 | | 9421 | | | | |
| | | 1000м | | | | | | | | |
| | | Итого по разделу: Монтаж светильников освещения территории | | | | 219732 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | Раздел: Устройство асфальтовых дорог и тротуаров | | | | | | | | |
| 17 | 11-1-2 | Уплотнение грунта щебнем | 661,25 | 76,94 | 2,62 | 50877 | 1732 | 9353 | 0,07 | 45 |
| | | м2 | | 10,51 | 0,99 | 6950 | 655 | 123 | 0 | 3 |
| 18 | 27-14-2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы | 66,125 | 640,82 | 73,75 | 42374 | 4877 | 2907 | 0,14 | 10 |
| | | м3 | | 21,38 | 11,67 | 1414 | 772 | 133 | 0,04 | 3 |
| 19 | 27-53-3 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ | 264,5 | 401,02 | 15,35 | 106069 | 4060 | 3870 | 0,03 | 9 |
| | | м2 | | 5,94 | 5,06 | 1571 | 1338 | 133 | 0,02 | 5 |
| 20 | 27-53-1 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ | 661,25 | 504,62 | 15,35 | 333682 | 10151 | 9674 | 0,03 | 22 |
| | | м2 | | 5,94 | 5,06 | 3928 | 3346 | 133 | 0,02 | 12 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 27-34-2 | Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий | 104,25 | 548,32 | 6,63 | 57162 | 691 | 15312 | 0,7 | 73 |
| | | м | | 108,68 | 1,76 | 11330 | 183 | 133 | 0,01 | 1 |
| 22 | 30-19-88 | Камни бортовые БУП300.30.29 | 34,75 | 1910 | | 66373 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| | | Итого по разделу: Устройство асфальтовых дорог и тротуаров | | | | 656537 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | Раздел: Озеленение | | | | | | | | |
| 23 | 47-3-1 | Подготовка участка для озеленения, планировка участка механизированным способом | 1357,5 | 2,01 | 2,01 | 2728 | 2728 | 1143 | 0 | 0 |
| | | м2 | | 0 | 0,65 | 0 | 886 | 129 | 0 | 3 |
| 24 | 47-25-6 | Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных | 275 | 8,21 | 0 | 2258 | 0 | 2912 | 0,05 | 14 |
| | | м2 | | 8,21 | 0 | 2258 | 0 | 129 | 0 | 0 |
| 25 | 47-11-1 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом в естественном грунте | 20 | 56,94 | 12,39 | 1139 | 248 | 1271 | 0,32 | 6 |
| | | яма | | 44,55 | 4,7 | 891 | 94 | 129 | 0,02 | 0 |
| 26 | 47-13-1 | Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7х0,7 м | 20 | 151,76 | 0 | 3035 | 0 | 3866 | 0,82 | 16 |
| | | шт | | 149,85 | 0 | 2997 | 0 | 129 | 0 | 0 |
| 27 | 30-12-35 | Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород (тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха), без кома, высотой 1,5до 2м | 18 | 972 | | 17496 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 28 | 30-12-41 | Древесные лиственные породы: саженцы медленнорастущих пород (орех, дуб, липа, каштан), с мерзлым комом размером 0,5х0,4м, высотой 1,5-2 м | 2 | 2430 | | 4860 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| | | Итого по разделу: Озеленение | | | | 31516 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | ИТОГО: | | | | 1184956 | 33804 | | | 329 |
| | | | | | | 52800 | 9902 | | | 39 |
| | | Накладные расходы : | | | | | | | | |
| | | На монтажные работы | | | | 15933 | | | | |
| | | На общестроительные работы | | | | 59560 | | | | |
| | | Всего накладных расходов: | | | | 75493 | | | | |
| | | Итого с накладными | | | | 1260449 | | | | |
| | | - заработная плата | | | | 11324 | | | | |
| | | - трудоемкость | | | | 38 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты : | | | | | | | | |
| | | Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | | | | 75627 | | | | |
| | | Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | | | | 1336076 | | | | |
| | | Итого с временными, 1,92 % | | | | 1361729 | | | | |
| | | Итого с зимними удорожаниями, 2,4 % | | | | 1394410 | | | | |
| | | Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | | | | 1399857 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого с затратами на выслугу лет, 1 %** | | | | **1413474** | | | | |
| | | **ИТОГО:** | | | | **1413474** | | | | |
| | | **Сметная заработная плата** | | | | **74026** | | | | |
| | | **Нормативная трудоемкость** | | | | **406** | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Итого в текущих ценах, к = 1,82323** | | | | **2577082** | | | | |
| | | **Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %** | | | | **51542** | | | | |
| | | **Всего с налогами, сборами, обязательными платежами** | | | | **2628624** | | | | |
| | | **Налог на добавленную стоимость, 12 %** | | | | **315435** | | | | |
| | | **Итого с НДС** | | | | **2944059** | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Всего:** | | | | **2944059** | | | | |

**Заказчик:** **ТОО "Монолит"** (подпись)

**Подрядчик:** **ТОО "Асыл Тау"** (подпись)

**Технадзор:** (подпись)