«Утверждаю»
Директор ТОО «Монолит»
_____ Грецкий И.В.

АКТ
О приемке выполненных работ по строительству инженерно- коммуникационных сетей, в том числе: сетей электроснабжения, водоснабжения, канализации, благоустройство производственной базы, расположенной по адресу: г. Текели ул. Кунаева,13

г.Текели «_30__»_ноября___2010г.

Приемочная комиссия в составе:

Представитель заказчика:
Директор ТОО «Монолит» Грецкий Игорь Владимирович

Представитель эксплуатации:
_____ _____

Представитель подрядчика:
Директор ТОО «Асыл - Тау» Саприн Анатолий Андреевич

Технический надзор:
Инженер технического надзора
ТОО «GrandLink» Ротт Александр Викторович

УСТАНОВИЛА:

1. Подрядчиком ТОО «Асыл - Тау» предъявлены к приемке работ по строительству инженерно- коммуникационных сетей, в том числе: сетей электроснабжения, водоснабжения, канализации, благоустройство производственной базы, расположенной по адресу: г. Текели ул. Кунаева,13
2. Строительные работы выполнялись на основании договора №11 от 01.06.2010г.
3. Строительные работы осуществлялись подрядчиком ТОО «Асыл – Тау», выполнившим работы по строительству инженерно- коммуникационных сетей, в том числе: сетей электроснабжения, водоснабжения, канализации, благоустройство производственной базы, расположенной по адресу: г. Текели ул. Кунаева,13
4. Строительные работы осуществлялись в сроки:
   Начало работы: июнь 2010г.
   Окончание работы: ноябрь 2010г.

   Приемочной комиссии предъявлена следующая документация:
   Набор работ,
   Акт ф-2.

5. Предъявленные к приемке выполненные работы имеют следующие основные показатели: выполнены строительство сетей электроснабжения, уличного и внутреннего освещения, установка опор, сетей водоснабжения, водоотведения, канализации, благоустройство с озеленением, устройство ограждения по

периметру, укладка асфальта к производственной базе, расположенной по адресу: г. Текели ул. Кунаева,13

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Предъявленные к приемке выполненные работы по строительству инженерно- коммуникационных сетей, в том числе: сетей электроснабжения, водоснабжения, канализации, благоустройство производственной базы, расположенной по адресу: г. Текели ул. Кунаева,13 принять в эксплуатацию.

Члены комиссии:

1. _____ Грецкий И.В.

2. _____ Саирин А.А.

3. _____ Ротт А.В.

Заказчик ТОО "Монолит"
Подрядчик ТОО "Асыл Тау"

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерно- коммуникационных сетей, в том числе: сетей электроснабжения, водоснабжения, канализации, благоустройство производственной базы, расположенной по адресу Текели ул. Кунаева,13

А К Т
приемки выполненных работ
за август 2010 года

на № 2-1-1 Водоснабжения, канализации,бетонная отмостка,система поливочных трубопроводов,ограждения

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-рабочих-строителе	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю машины	
								%	на един.	всег
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Наружные сети водопровода								
1	E0101-24-5	Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	29,04	4,85	4,85	141	141	47	0	
		м3		0	1,68	0	49	97	0,01	
2	E0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	29,04	32,55	30,98	945	900	297	0,01	
		м3		1,53	9,01	44	262	97	0,03	
3	E010333-A5-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 5 км	46,464	45	45	2091	2091	418	0	
		т		0	9	0	418	100	0,19	
4	E0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	116,16	33,67	32,1	3911	3729	1566	0,01	
		м3		1,57	12,33	182	1432	97	0,05	
5	E0101-13-6	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	103,95	46,51	44,35	4835	4610	1935	0,01	
		м3		2,16	17,03	225	1770	97	0,07	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную, доработка грунта после разработки их механизированным способом	3,485	262,72	0	916	0	1035	1,85
		м3		262,72	0	916	0	113	0
7	Е0101-164-3#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную, доработка грунта после разработки их механизированным способом	3,119	467,1	0	1457	0	1646	2,98
		м3		467,1	0	1457	0	113	0
8	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	17,947	134,1	0	2407	0	2720	0,97
		м3		134,1	0	2407	0	113	0
9	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	16,06	167,18	0	2685	0	3034	1,21
		м3		167,18	0	2685	0	113	0
10	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	101,698	3,35	3,35	341	341	115	0
		м3		0	1,16	0	118	97	0
11	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	87,158	3,82	3,82	333	333	112	0
		м3		0	1,32	0	115	97	0
12	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (во временный отвал)	101,698	6,01	6,01	611	611	206	0
		м3		0	2,08	0	212	97	0,01
13	Е0101-24-14#к=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м(во временный отвал)	406,792	4,75	4,75	1934	1934	651	0
		м3		0	1,65	0	671	97	0,01
14	Е0101-24-7	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м (из временного отвала)	87,158	6,84	6,84	596	596	200	0
		м3		0	2,37	0	207	97	0,01
15	Е0101-24-15#к=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м(из временного отвала)	348,633	4,94	4,94	1722	1722	579	0
		м3		0	1,71	0	597	97	0,01
16	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	3,85	50,83	48,38	196	186	61	0,02
		м3		2,39	14,07	9	54	97	0,05
17	Е010333-А5-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 5 км	6,93	45	45	312	312	62	0
		т		0	9	0	62	100	0,19
18	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	101,698	21,55	4,52	2191	459	1680	0,11
		м3		17,03	0	1732	0	97	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1
19	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3 группы пневматическими трамбовками	87,158	25,65	5,38	2235	469	1714	0,13	
		м3		20,27	0	1767	0	97	0	
20	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,0707	70153,47	10674,97	4962	755	4860	270	
		км		48825	4032	3453	285	130	19,69	
21	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. до 50 мм с гидравлическим испытанием	0,0117	62566,88	6788,5	730	79	731	253	
		км		45675	2565	533	30	130	12,52	
22	С130806-82 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 114х3,5 мм	71,013	670		47579				
		м								
23	С130806-34 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные водогазопроводные, оцинкованные 40х3 мм	11,707	278		3254				
		м								
24	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	3	411,46	17,71	1234	53	930	1,4	
		шт		231,75	6,75	695	20	130	0,03	
25	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	3	6480		19440				
		шт								
26	Е0122-35-1	Установка чугунных вентилей диам. 25 мм	2	242,08	6,95	484	14	380	0,88	
		шт		144	2,25	288	5	130	0,01	
27	С130901-87	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	2	748		1496				
		шт								
28	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	6	384		2304				
		шт								
29	С130809-6 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	4	139		556				
		шт								
30	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	1,43	18485,32	1879,87	26434	2688	3670	8,86	
		м3		1435,5	538,43	2053	770	130	2,06	
31	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,495	26000		12870				
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89 м, Dв 1500 мм	1,958	8482		16608			
		м							
33	С143018-33 Изм. и доп. вып. 20#к=1,25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.29, Dв 700 мм	0,319	4568,75		1457			
		м							
34	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	1	18075,87	36,99	18076	37	392	1,82
		шт		288	13,5	288	14	130	0,07
35	Е0122-33-1#прим.	Пожарная подставка	0,038	107786,81	398,18	4096	15	341	42,1
		т		6750	150,75	257	6	130	0,74
36	С130810-45	Пожарная подставка	12	200		2400			
		кг							
37	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89	1	13400		13400			
		шт							
38	Е0106-1-1	Устройство бетонного упора, бетон В 7,5	0,066	6398,95	66,01	422	4	15	1,35
		м3		195,75	24,93	13	2	105	0,12
39	Е0122-33-5	Установка стальных нестандартных фасонных частей диам. до 250 мм	0,0141	247994,13	49389,75	3493	696	1491	312,7
		т		62775	18657	884	263	130	91,12
40	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	5,874	140,66	17,83	826	105	90	0,04
		м2		6,41	5,07	38	30	133	0,02
41	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	5,874	285,67	14,76	1678	87	419	0,36
		м2		52,43	5,54	308	33	123	0,03
42	Е0111-15-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	11,748	34,99	0,67	411	8	28	0,01
		м2		1,69	0,25	20	3	123	0
		Итого по разделу: Наружные сети водопровода				214067			
		Раздел: Наружные сети канализации							
43	Е0101-24-5	Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	13,321	4,85	4,85	65	65	22	0
		м3		0	1,68	0	22	97	0,01
44	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	13,321	32,55	30,98	434	413	136	0,01
		м3		1,53	9,01	20	120	97	0,03
45	Е010333-А5-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 5 км	21,314	45	45	959	959	192	0
		т		0	9	0	192	100	0,19
46	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	53,295	33,67	32,1	1795	1711	718	0,01
		м3		1,57	12,33	84	657	97	0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	Е0101-13-6	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	29,084	46,51	44,35	1353	1290	541	0,01
		м3		2,16	17,03	63	495	97	0,07
48	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную, доработка грунта после разработки их механизированным способом	1,599	262,72	0	420	0	475	1,85
		м3		262,72	0	420	0	113	0
49	Е0101-164-3#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную, доработка грунта после разработки их механизированным способом	0,8725	467,1	0	408	0	461	2,98
		м3		467,1	0	408	0	113	0
50	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	8,234	134,1	0	1104	0	1248	0,97
		м3		134,1	0	1104	0	113	0
51	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	4,493	167,18	0	751	0	849	1,21
		м3		167,18	0	751	0	113	0
52	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	46,66	3,35	3,35	156	156	53	0
		м3		0	1,16	0	54	97	0
53	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	21,503	3,82	3,82	82	82	28	0
		м3		0	1,32	0	28	97	0
54	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (во временный отвал)	46,66	6,01	6,01	280	280	94	0
		м3		0	2,08	0	97	97	0,01
55	Е0101-24-14#к=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м(во временный отвал)	186,639	4,75	4,75	887	887	299	0
		м3		0	1,65	0	308	97	0,01
56	Е0101-24-7	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м (из временного отвала)	21,503	6,84	6,84	147	147	49	0
		м3		0	2,37	0	51	97	0,01
57	Е0101-24-15#к=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м(из временного отвала)	86,012	4,94	4,94	425	425	143	0
		м3		0	1,71	0	147	97	0,01
58	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	3,96	50,83	48,38	201	192	63	0,02
		м3		2,39	14,07	9	56	97	0,05
59	Е010333-А5-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 5 км	7,128	45	45	321	321	64	0
		т		0	9	0	64	100	0,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	46,66	21,55	4,52	1005	211	771	0,11
		м3		17,03	0	795	0	97	0
61	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3 группы пневматическими трамбовками	21,503	25,65	5,38	551	116	423	0,13
		м3		20,27	0	436	0	97	0
62	Е0123-3-1	Укладка трубопроводов из керамических канализационных труб диам. 150 мм	34,43	796,7	4,63	27430	159	5456	0,73
		м		120,17	1,73	4137	60	130	0,01
63	Е0122-6-3 Изм. и доп.вып.15	Укладка чугунных напорных раструбных труб диам. 100 мм	0,0088	690565,15	1949,4	6077	17	642	330
		км		55350	735,75	487	6	130	3,6
64	Е0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм (футляр)	0,0187	270167,88	115634,5	5052	2162	4125	662
		км		126000	43681,5	2356	817	130	213,34
65	С130806-125 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные /ГОСТ 10704-91/, 426х7 мм	18,775	5646		106003			
		м							
66	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр труб диам. 150 мм	18,7	282,86	0,37	5289	7	3805	0,9
		м		156,38	0,14	2924	3	130	0
67	Е0122-12-10 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм	0,0187	673708,21	93398,08	12598	1747	1722	206
		км		35550	35282,25	665	660	130	172,32
68	Е0123-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	1,892	8778,47	2308,84	16609	4368	7749	13,87
		м3		2286	864,68	4325	1636	130	4,22
69	Е0123-13-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 0,7 м в сухих грунтах	0,165	14299,2	5028,34	2359	830	1344	27,1
		м3		4382,55	1883,03	723	311	130	9,2
70	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей КЦ-10-9	0,979	6194		6064			
		м							
71	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей КЦ-10-6	2,596	6813,4		17688			
		м							
72	С143018-33 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей КЦ-7-3	0,957	4568,75		4372			
		м							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1
73	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,924	26000		24024				
		м3								
74	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89	3,3	13400		44220				
		шт								
75	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	17,622	140,66	17,83	2479	314	269	0,04	
		м2		6,41	5,07	113	89	133	0,02	
76	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	17,622	285,67	14,76	5034	260	1257	0,36	
		м2		52,43	5,54	924	98	123	0,03	
77	Е0111-15-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	35,244	34,99	0,67	1233	24	84	0,01	
		м2		1,69	0,25	60	9	123	0	
		Итого по разделу: Наружные сети канализации				297876				
		Раздел: Бетонная отмостка								
78	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийно-песчаных	5,283	479,25	0	2532	0	3100	2,99	
		м3		477	0	2520	0	123	0	
79	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	52,833	285,67	14,76	15093	780	3767	0,36	
		м2		52,43	5,54	2770	293	123	0,03	
80	Е0111-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	105,666	34,99	0,67	3698	71	252	0,01	
		м2		1,69	0,25	179	26	123	0	
		Итого по разделу: Бетонная отмостка				21323				
		Раздел: Система поливочных трубопроводов								
81	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,082	47611,09	17877,09	3902	1465	3665	173	
		км		29700	4698,68	2434	385	130	18,1	
82	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,154	51202,26	20326,01	7885	3130	7243	179	
		км		30825	5353,43	4747	824	130	20,64	
83	С130804-998 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	82,77	44		3642				
		м								
84	С130804-1002 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 63X5,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	155,54	237		36863				
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов шт	6,6	300,57	225,64	1984	1489	1103	0,41	
				69,53	58,98	459	389	130	0,23	
86	С130804-40	Муфта, d 63 мм 10шт	0,22	594		131				
87	С130804-36	Муфта, d 25 мм 10шт	0,22	122		27				
88	С130804-1857 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Фланец компрессионный присоединительный DN 63X2 1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	1,1	1107		1218				
89	С130804-1421 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с наружной резьбой DN 63X2 1/2X63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	1,1	915		1007				
90	С130804-1511 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный с внутренней резьбой DN 63X2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	1,1	544		598				
91	СПРАЙС-ЛИСТ	Коннектор стандартный, 19мм шт	2	399,76		800				
		Отпускная цена		400		800				
		Сметная стоимость оборудования				*800*				
92	СПРАЙС-ЛИСТ	Шланги м	50	192,52		9626				
		Отпускная цена		193		9626				
		Сметная стоимость оборудования				*9626*				
93	СПРАЙС-ЛИСТ	Колонки водоразборные эжекторные КВ-4, высотой наземной части 900 мм шт	4	2924,56		11698				
		Отпускная цена		2925		11698				
		Сметная стоимость оборудования				*11698*				
94	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	73,755	218,93	0	16147	0	18246	1,54	
				218,93	0	16147	0	113	0	
95	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	11,11	134,1	0	1490	0	1684	0,97	
				134,1	0	1490	0	113	0	
96	Ц0107-218-5	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.9 т шт	1	9035	1294	9035	1294	5266	33	
				5603	248	5603	248	90	1,44	
97	Прайс-лист	Насосная станция повышения давления ,тип GWFK20/V-18-23-0391.1.1 шт	1	3661346,77		3661347				
		Отпускная цена		3661347		3661347				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Сметная стоимость оборудования				*3661347*			
98	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1	75,82	1,57	76	2	86	0,41
		1счетчик		67,5	0	68	0	128	0
99	СПРАЙС-ЛИСТ	Расходомер-счетчик УРСВ 311 Ду40	1	81611,82		81612			
		шт							
100	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	1	859,96	1,62	860	2	53	0,23
		комплект		41,72	0	42	0	128	0
		Итого по разделу: Система поливочных трубопроводов				3849946			
		Раздел: Ограждения							
101	У1-32-11	Ограда металлическая из сетки, натянутой на уголки по железобетонным столбам, без цоколя высотой 2,2 м, типа М2В, строительные работы	86	1640,52	104,2	141085	8961	13286	0,46
		м		76,23	34,12	6556	2934	140	0,17
102	У1-32-12	Ограда металлическая из сетки, натянутой на уголки по железобетонным столбам, без цоколя высотой 2,2 м, типа М2В, монтаж металлоконструкций	86	1470,67	2,57	126478	221	13439	1
		м		172,84	0,79	14864	68	90	0
103	У1-34-41	Калитки металлические сетчатые, высотой 1,2 м, типа КМ1А, высотой 1,6 м, типа КМ1Б, высотой 1,6 м, типа КМ2Б, монтаж металлоконструкций	1	4487,91	6,87	4488	7	495	3,2
		калитка		547,94	1,87	548	2	90	0,01
		Итого по разделу: Ограждения				272050			
		ИТОГО:				4655266	57537		
						99484	18576		
		Всего прямые затраты:				4655266			
		в том числе стоимость:							
		- материалов, изделий и конструкций				814774			
		- оборудования				3683471			
		Накладные расходы :							
		На монтажные работы				5266			
		На общестроительные работы				116850			
		На металломонтажные работы				13934			
		На сантехнические работы				140			
		Всего накладных расходов:				136190			
		Итого с накладными				4791456			
		- заработная плата				20429			
		- трудоемкость				68			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :							
		СУММНЗ				66479			
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				4857935			
		Итого с временными, 1,92 %				4880485			
		Итого с зимними удорожаниями, 2,4 %				4909213			
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				4914001			
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				4925971			
		ИТОГО:				4925971			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Сметная заработная плата				138489			
		Нормативная трудоемкость				783			
		Итого в текущих ценах, к = 1,82323				8981157			
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				179623			
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				9160780			
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				1099294			
		Итого с НДС				10260074			
		Всего:				10260074			

Заказчик: ТОО "Монолит" _____ (подпись)

Подрядчик: ТОО "Асыл Тау" _____ (подпись)

Технадзор: ТОО «GrandLink» _____ (подпись)

Заказчик — ТОО "Монолит"

Подрядчик — ТОО "Асыл Тау"

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерно- коммуникационных сетей, в том числе: сетей электроснабжения, водоснабжения, канализации, благоустройство производственной базы, расположенной по адресу: г Текели ул. Кунаева,13

А К Т
приемки выполненных работ
за ноябрь 2010 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
									рабочих, обслуживающ машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Отведение дождевых и талых вод с территории								
1	27-8-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи м	12,3	704,26	351,18	8662	4320	5396	1,56	
				240,75	89,1	2961	1096	133	0,36	
2	30-18-148	Лотки водопропускные прямоугольного сечения высота 450 мм, ширина по верху 300 мм м	61,5	2130		130995				
		Итого по разделу: Отведение дождевых и талых вод с территории				139657				
		Раздел: Обустройство пандуса,								
3	8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты м3	5,891	2530,27	100,89	14906	594	1126	0,85	
				123,75	38,25	729	225	118	0,18	
4	6-1-1	Устройство бетонной подготовки м3	11,783	7164,97	66,01	84421	778	2730	1,35	
				195,75	24,93	2306	294	105	0,12	
5	4-1-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм т	0,5231	73000		38189				
		Итого по разделу: Обустройство пандуса,				137517				
		Раздел: Монтаж светильников освещения территории								
6	21-17-3	Монтаж светильников на трубах шт	10	251,05	64,18	2510	642	2146	0,7	
				158,4	40,34	1584	403	108	0,18	
7	17-3-21	Прожектор типа Ж001-400-02-УХЛ1 шт	10	13700		137000				
8	21-17-5	Монтаж прожектора	2	199,08	6,3	398	13	170	0,48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		76,05	2,5	152	5	108	0,01	
9	17-3-40	Прожектор типа ПЗР-400-У1	2	10800		21600				
		шт								
10	8-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	9	14,6	0,2	131	2	102	0,07	
		м		11,8	0,1	106	1	95	0	
11	8-4-68	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	175	93		16275				
		м								
12	8-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	175	14,6	0,2	2555	35	1978	0,07	
		м		11,8	0,1	2065	18	95	0	
13	8-147-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 6 кг	345	46,7	8,5	16112	2933	11537	0,21	
		м		33,5	1,7	11558	587	95	0,01	
14	16-1-592	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х2,5 мм2	0,0255	159700		4072				
		1000м								
15	16-1-380	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,1785	54100		9657				
		1000м								
16	16-1-381	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,1479	63700		9421				
		1000м								
		Итого по разделу: Монтаж светильников освещения территории				219732				
		Раздел: Устройство асфальтовых дорог и тротуаров								
17	11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	661,25	76,94	2,62	50877	1732	9353	0,07	
		м2		10,51	0,99	6950	655	123	0	
18	27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	66,125	640,82	73,75	42374	4877	2907	0,14	
		м3		21,38	11,67	1414	772	133	0,04	
19	27-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	264,5	401,02	15,35	106069	4060	3870	0,03	
		м2		5,94	5,06	1571	1338	133	0,02	
20	27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	661,25	504,62	15,35	333682	10151	9674	0,03	
		м2		5,94	5,06	3928	3346	133	0,02	
21	27-34-2	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	104,25	548,32	6,63	57162	691	15312	0,7	
		м		108,68	1,76	11330	183	133	0,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	30-19-88	Камни бортовые БУП300.30.29	34,75	1910		66373				
		шт								
		Итого по разделу: Устройство асфальтовых дорог и тротуаров				656537				
		Раздел: Озеленение								
23	47-3-1	Подготовка участка для озеленения, планировка участка механизированным способом	1357,5	2,01	2,01	2728	2728	1143	0	
		м2		0	0,65	0	886	129	0	
24	47-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	275	8,21	0	2258	0	2912	0,05	
		м2		8,21	0	2258	0	129	0	
25	47-11-1	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом в естественном грунте	20	56,94	12,39	1139	248	1271	0,32	
		яма		44,55	4,7	891	94	129	0,02	
26	47-13-1	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7х0,7 м	20	151,76	0	3035	0	3866	0,82	
		шт		149,85	0	2997	0	129	0	
27	30-12-35	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород (тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха), без кома, высотой 1,5до 2м	18	972		17496				
		шт								
28	30-12-41	Древесные лиственные породы: саженцы медленнорастущих пород (орех, дуб, липа, каштан), с мерзлым комом размером 0,5х0,4м, высотой 1,5-2 м	2	2430		4860				
		шт								
		Итого по разделу: Озеленение				31516				
		ИТОГО:				1184956	33804			
						52800	9902			
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				15933				
		На общестроительные работы				59560				
		Всего накладных расходов:				75493				
		Итого с накладными				1260449				
		- заработная плата				11324				
		- трудоемкость				38				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				75627				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1336076				
		Итого с временными, 1,92 %				1361729				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,4 %				1394410				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1399857				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1413474				
		ИТОГО:				1413474				
		Сметная заработная плата				74026				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость				**406**				
		Итого в текущих ценах, к = 1,82323				**2577082**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**51542**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**2628624**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**315435**				
		Итого с НДС				**2944059**				
		Всего:				**2944059**				

Заказчик: **ТОО "Монолит"** _____ (подпись)

Подрядчик: **ТОО "Асыл Тау"** _____ (подпись)

Технадзор: **ТОО «GrandLink»** _____ (подпись)