«Утверждаю»
Директор ТОО «Монолит»
_____ Грецкий И.В.

АКТ

О приемке выполненных работ по строительству инженерно- коммуникационных сетей, в том числе: сетей электроснабжения, водоснабжения, канализации, благоустройство ДОЦ, расположенного по адресу: г. Текели микрорайон «Дружба» ул. Кунаева,174а (бывшая ул. Кунаева,7)

г.Текели «__» _____2011г.

Приемочная комиссия в составе:

Представитель заказчика:
Директор ТОО «Монолит» Грецкий И.В.

Представитель эксплуатации:
_____ _____

Представитель подрядчика:
Директор ТОО «Асыл - Тау» Саприн А.А.

Технический надзор:
Директор ТОО «GrandLink» Байсеитов Б.Р.

УСТАНОВИЛА:

1. Подрядчиком ТОО «Асыл - Тау» предъявлены к приемке работ по строительству инженерно- коммуникационных сетей, в том числе: сетей электроснабжения, водоснабжения, канализации, благоустройство ДОЦ, расположенного по адресу: г. Текели микрорайон «Дружба» ул. Кунаева,174а (бывшая ул. Кунаева,7)
2. Строительные работы выполнялись на основании договора №7 от 15.05.2011г.
3. Строительные работы осуществлялись подрядчиком ТОО «Асыл – Тау», выполнившим работы по строительству инженерно- коммуникационных сетей, в том числе: сетей электроснабжения, водоснабжения, канализации, благоустройство ДОЦ, расположенного по адресу: г. Текели микрорайон «Дружба» ул. Кунаева,174а (бывшая ул. Кунаева,7)
4. Строительные работы осуществлялись в сроки:
   Начало работы: июнь 2011г.
   Окончание работы: октябрь 2011г.

   Приемочной комиссии предъявлена следующая документация:
   Набор работ,
   Акт ф-2.

5. Предъявленные к приемке выполненные работы имеют следующие основные показатели: выполнены строительство сетей электроснабжения, уличного и

периметру, укладка асфальта прилегающей территории ДОЦ, расположенной по адресу: г. Текели микрорайон «Дружба» ул. Кунаева,174а (бывшая ул. Кунаева,7)

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Предъявленные к приемке выполненные работы по строительству инженерно- коммуникационных сетей, в том числе: сетей электроснабжения, водоснабжения, канализации, благоустройство ДОЦ, расположенного по адресу: г. Текели микрорайон «Дружба» ул. Кунаева,174а (бывшая ул. Кунаева,7) принять в эксплуатацию.

Члены комиссии:

1. _____ Грецкий И.В.
2. _____ Саприн А.А.
3. _____ Байсеитов Б.Р.

казчик — ТОО "Монолит"

одрядчик — ТОО "Асыл Тау"

аименование строительства и его адрес: — Строительство инженерно- коммуникационных сетей, в том числе: сетей электроснабжения, водоснабжения, канализации, благоустройство ДОЦ, расположенного по адресу: г. Текели микрорайон «Дружба» ул. Кунаева,174а (бывшая ул. Кунаева,7)

А К Т №1

приемки выполненных работ

за август 2011 года

на № 2-1-1 Водоснабжения, канализации,бетонная отмостка,система поливочных трубопроводов,ограждения

Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
			Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
			ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
							%	на един.	всего
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел: Наружные сети водопровода								
101-24-5	Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	23,76	4,85	4,85	115	115	39	0	0
	м3		0	1,68	0	40	97	0,01	0
101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	23,76	32,55	30,98	773	736	243	0,01	0
	м3		1,53	9,01	36	214	97	0,03	1
10333-А5-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 5 км	38,016	45	45	1711	1711	342	0	0
	т		0	9	0	342	100	0,19	7
101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	95,04	33,67	32,1	3200	3051	1281	0,01	1
	м3		1,57	12,33	149	1171	97	0,05	5
101-13-6	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	85,05	46,51	44,35	3956	3772	1583	0,01	1
	м3		2,16	17,03	184	1448	97	0,07	6
101-164-2#т.ч. п-5, п-3,180, доп. изм. 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную, доработка грунта после разработки их механизированным способом	2,851	262,72	0	749	0	846	1,85	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		262,72	0	749	0	113	0	
7	Е0101-164-3#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную, доработка грунта после разработки их механизированным способом	2,552	467,1	0	1192	0	1347	2,98	
		м3		467,1	0	1192	0	113	0	
8	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	14,684	134,1	0	1969	0	2225	0,97	
		м3		134,1	0	1969	0	113	0	
9	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	13,14	167,18	0	2197	0	2482	1,21	
		м3		167,18	0	2197	0	113	0	
10	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	83,208	3,35	3,35	279	279	94	0	
		м3		0	1,16	0	97	97	0	
11	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	71,311	3,82	3,82	272	272	92	0	
		м3		0	1,32	0	94	97	0	
12	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (во временный отвал)	83,208	6,01	6,01	500	500	168	0	
		м3		0	2,08	0	173	97	0,01	
13	Е0101-24-14#к=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м(во временный отвал)	332,83	4,75	4,75	1582	1582	532	0	
		м3		0	1,65	0	549	97	0,01	
14	Е0101-24-7	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м (из временного отвала)	71,311	6,84	6,84	487	487	164	0	
		м3		0	2,37	0	169	97	0,01	
15	Е0101-24-15#к=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м(из временного отвала)	285,245	4,94	4,94	1409	1409	474	0	
		м3		0	1,71	0	489	97	0,01	
16	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	3,15	50,83	48,38	160	152	50	0,02	
		м3		2,39	14,07	8	44	97	0,05	
17	Е010333-А5-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 5 км	5,67	45	45	255	255	51	0	
		т		0	9	0	51	100	0,19	
18	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	83,208	21,55	4,52	1793	376	1375	0,11	
		м3		17,03	0	1417	0	97	0	
19	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3 группы пневматическими трамбовками	71,311	25,65	5,38	1829	383	1402	0,13	
		м3		20,27	0	1445	0	97	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием км	0,0579	70153,47	10674,97	4060	618	3976	270
				48825	4032	2826	233	130	19,69
21	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. до 50 мм с гидравлическим испытанием км	0,0095	62566,88	6788,5	597	65	598	253
				45675	2565	436	24	130	12,52
22	С130806-82 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 114х3,5 мм м	58,101	670		38928			
23	С130806-34 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные водопроводные, оцинкованные 40х3 мм м	9,578	278		2663			
24	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм шт	3	411,46	17,71	1234	53	930	1,4
				231,75	6,75	695	20	130	0,03
25	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм шт	3	6480		19440			
26	Е0122-35-1	Установка чугунных вентилей диам. 25 мм шт	2	242,08	6,95	484	14	380	0,88
				144	2,25	288	5	130	0,01
27	С130901-87	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм шт	2	748		1496			
28	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм шт	6	384		2304			
29	С130809-6 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм шт	4	139		556			
30	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах м3	1,17	18485,32	1879,87	21628	2199	3002	8,86
				1435,5	538,43	1680	630	130	2,06
31	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые м3	0,405	26000		10530			
32	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89 м, Dв 1500 мм м	1,602	8482		13588			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	С143018-33 Изм. и доп. вып. 20#к=1,25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.29, Dв 700 мм	0,261	4568,75		1192			
		м							
34	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	1	18075,87	36,99	18076	37	392	1,82
		шт		288	13,5	288	14	130	0,07
35	Е0122-33-1#прим.	Пожарная подставка	0,038	107786,81	398,18	4096	15	341	42,1
		т		6750	150,75	257	6	130	0,74
36	С130810-45	Пожарная подставка	12	200		2400			
		кг							
37	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89	1	13400		13400			
		шт							
38	Е0106-1-1	Устройство бетонного упора, бетон В 7,5	0,054	6398,95	66,01	346	4	13	1,35
		м3		195,75	24,93	11	1	105	0,12
39	Е0122-33-5	Установка стальных нестандартных фасонных частей диам. до 250 мм	0,0115	247994,13	49389,75	2858	569	1220	312,7
		т		62775	18657	723	215	130	91,12
40	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	4,806	140,66	17,83	676	86	73	0,04
		м2		6,41	5,07	31	24	133	0,02
41	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	4,806	285,67	14,76	1373	71	343	0,36
		м2		52,43	5,54	252	27	123	0,03
42	Е0111-15-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	9,612	34,99	0,67	336	6	23	0,01
		м2		1,69	0,25	16	2	123	0
		Итого по разделу: Наружные сети водопровода				186689			
		Раздел: Наружные сети канализации							
43	Е0101-24-5	Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	10,899	4,85	4,85	53	53	18	0
		м3		0	1,68	0	18	97	0,01
44	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	10,899	32,55	30,98	355	338	111	0,01
		м3		1,53	9,01	17	98	97	0,03
45	Е010333-А5-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 5 км	17,438	45	45	785	785	157	0
		т		0	9	0	157	100	0,19
46	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	43,605	33,67	32,1	1468	1400	588	0,01
		м3		1,57	12,33	68	537	97	0,05
47	Е0101-13-6	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	23,796	46,51	44,35	1107	1055	443	0,01
		м3		2,16	17,03	51	405	97	0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную, доработка грунта после разработки их механизированным способом	1,308	262,72	0	344	0	388	1,85
		м3		262,72	0	344	0	113	0
49	Е0101-164-3#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную, доработка грунта после разработки их механизированным способом	0,7139	467,1	0	333	0	377	2,98
		м3		467,1	0	333	0	113	0
50	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	6,737	134,1	0	903	0	1021	0,97
		м3		134,1	0	903	0	113	0
51	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	3,676	167,18	0	615	0	695	1,21
		м3		167,18	0	615	0	113	0
52	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	38,176	3,35	3,35	128	128	43	0
		м3		0	1,16	0	44	97	0
53	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	17,593	3,82	3,82	67	67	23	0
		м3		0	1,32	0	23	97	0
54	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (во временный отвал)	38,176	6,01	6,01	229	229	77	0
		м3		0	2,08	0	80	97	0,01
55	Е0101-24-14#к=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м(во временный отвал)	152,705	4,75	4,75	726	726	244	0
		м3		0	1,65	0	252	97	0,01
56	Е0101-24-7	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м (из временного отвала)	17,593	6,84	6,84	120	120	40	0
		м3		0	2,37	0	42	97	0,01
57	Е0101-24-15#к=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м(из временного отвала)	70,374	4,94	4,94	348	348	117	0
		м3		0	1,71	0	121	97	0,01
58	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	3,24	50,83	48,38	165	157	52	0,02
		м3		2,39	14,07	8	46	97	0,05
59	Е010333-А5-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 5 км	5,832	45	45	262	262	52	0
		т		0	9	0	52	100	0,19
60	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	38,176	21,55	4,52	823	172	631	0,11
		м3		17,03	0	650	0	97	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3 группы пневматическими трамбовками	17,593	25,65	5,38	451	95	346	0,13	
		м3		20,27	0	357	0	97	0	
62	Е0123-3-1	Укладка трубопроводов из керамических канализационных труб диам. 150 мм	28,17	796,7	4,63	22443	130	4464	0,73	
		м		120,17	1,73	3385	49	130	0,01	
63	Е0122-6-3 Изм. и доп.вып.15	Укладка чугунных напорных раструбных труб диам. 100 мм	0,0072	690565,15	1949,4	4972	14	525	330	
		км		55350	735,75	399	5	130	3,6	
64	Е0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм (футляр)	0,0153	270167,88	115634,5	4134	1769	3375	662	
		км		126000	43681,5	1928	668	130	213,34	
65	С130806-125 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные /ГОСТ 10704-91/, 426х7 мм	15,361	5646		86729				
		м								
66	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр труб диам. 150 мм	15,3	282,86	0,37	4328	6	3113	0,9	
		м		156,38	0,14	2393	2	130	0	
67	Е0122-12-10 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм	0,0153	673708,21	93398,08	10308	1429	1409	206	
		км		35550	35282,25	544	540	130	172,32	
68	Е0123-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	1,548	8778,47	2308,84	13589	3574	6340	13,87	
		м3		2286	864,68	3539	1339	130	4,22	
69	Е0123-13-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 0,7 м в сухих грунтах	0,135	14299,2	5028,34	1930	679	1100	27,1	
		м3		4382,55	1883,03	592	254	130	9,2	
70	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей КЦ-10-9	0,801	6194		4961				
		м								
71	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей КЦ-10-6	2,124	6813,4		14472				
		м								
72	С143018-33 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей КЦ-7-3	0,783	4568,75		3577				
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые м3	0,756	26000		19656				
74	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89 шт	2,7	13400		36180				
75	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см м2	14,418	140,66	17,83	2028	257	220	0,04	
				6,41	5,07	92	73	133	0,02	
76	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм м2	14,418	285,67	14,76	4119	213	1028	0,36	
				52,43	5,54	756	80	123	0,03	
77	Е0111-15-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий м2	28,836	34,99	0,67	1009	19	69	0,01	
				1,69	0,25	49	7	123	0	
		Итого по разделу: Наружные сети канализации				243717				
		Раздел: Бетонная отмостка								
78	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийно-песчаных м3	4,323	479,25	0	2072	0	2536	2,99	
				477	0	2062	0	123	0	
79	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм м2	43,227	285,67	14,76	12349	638	3082	0,36	
				52,43	5,54	2266	239	123	0,03	
80	Е0111-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий м2	86,454	34,99	0,67	3025	58	206	0,01	
				1,69	0,25	146	22	123	0	
		Итого по разделу: Бетонная отмостка				17446				
		Раздел: Система поливочных трубопроводов								
81	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм км	0,0671	47611,09	17877,09	3192	1199	2998	173	
				29700	4698,68	1991	315	130	18,1	
82	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм км	0,126	51202,26	20326,01	6451	2561	5926	179	
				30825	5353,43	3884	675	130	20,64	
83	С130804-998 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	67,721	44		2980				
84	С130804-1002 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 63X5,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	127,26	237		30161				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	5,4	300,57	225,64	1623	1218	902	0,41	
		шт		69,53	58,98	375	318	130	0,23	
86	С130804-40	Муфта, d 63 мм	0,18	594		107				
		10шт								
87	С130804-36	Муфта, d 25 мм	0,18	122		22				
		10шт								
88	С130804-1857 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Фланец компрессионный присоединительный DN 63X2 1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	0,9	1107		996				
		шт.								
89	С130804-1421 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с наружной резьбой DN 63X2 1/2X63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	0,9	915		824				
		шт.								
90	С130804-1511 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный с внутренней резьбой DN 63X2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	0,9	544		490				
		шт.								
91	СПРАЙС-ЛИСТ	Коннектор стандартный, 19мм	2	399,76		800				
		шт								
		Отпускная цена		400		800				
		Сметная стоимость оборудования				***800***				
92	СПРАЙС-ЛИСТ	Шланги	50	192,52		9626				
		м								
		Отпускная цена		193		9626				
		Сметная стоимость оборудования				***9626***				
93	СПРАЙС-ЛИСТ	Колонки водоразборные эжекторные КВ-4, высотой наземной части 900 мм	4	2924,56		11698				
		шт								
		Отпускная цена		2925		11698				
		Сметная стоимость оборудования				***11698***				
94	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	60,345	218,93	0	13211	0	14929	1,54	
		м3		218,93	0	13211	0	113	0	
95	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	9,09	134,1	0	1219	0	1377	0,97	
		м3		134,1	0	1219	0	113	0	
96	Ц0107-218-5	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.9 т	1	9035	1294	9035	1294	5266	33	
		шт		5603	248	5603	248	90	1,44	
97	Прайс-лист	Насосная станция повышения давления ,тип GWFK20/V-18-23-0391.1.1	1	3661346,77		3661347				
		шт								
		Отпускная цена		3661347		3661347				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость оборудования				*3661347*				
98	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1	75,82	1,57	76	2	86	0,41	
		1счетчик		67,5	0	68	0	128	0	
99	СПРАЙС-ЛИСТ	Расходомер-счетчик УРСВ 311 Ду40	1	81611,82		81612				
		шт								
100	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	1	859,96	1,62	860	2	53	0,23	
		комплект		41,72	0	42	0	128	0	
		Итого по разделу: Система поливочных трубопроводов				3836329				
		Раздел: Ограждения								
101	У1-32-11	Ограда металлическая из сетки, натянутой на уголки по железобетонным столбам, без цоколя высотой 2,2 м, типа М2В, строительные работы	81	1640,52	104,2	132882	8440	12514	0,46	
		м		76,23	34,12	6175	2764	140	0,17	
102	У1-32-12	Ограда металлическая из сетки, натянутой на уголки по железобетонным столбам, без цоколя высотой 2,2 м, типа М2В, монтаж металлоконструкций	81	1470,67	2,57	119124	208	12658	1	
		м		172,84	0,79	14000	64	90	0	
103	У1-34-41	Калитки металлические сетчатые, высотой 1,2 м, типа КМ1А, высотой 1,6 м, типа КМ1Б, высотой 1,6 м, типа КМ2Б, монтаж металлоконструкций	1	4487,91	6,87	4488	7	495	3,2	
		калитка		547,94	1,87	548	2	90	0,01	
		Итого по разделу: Ограждения				256494				
		ИТОГО:				4540676	48465			5
						85461	15620			
		Всего прямые затраты:				4540676				
		в том числе стоимость:								
		- материалов, изделий и конструкций				723279				
		- оборудования				3683471				
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				5266				
		На общестроительные работы				97619				
		На металломонтажные работы				13152				
		На сантехнические работы				140				
		Всего накладных расходов:				116178				
		Итого с накладными				4656853				
		- заработная плата				17427				
		- трудоемкость				58				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУМННЗ				58403				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				4715256				
		Итого с временными, 1,92 %				4735066				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				4756834				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				4761040				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				4771556				
		ИТОГО:				4771556				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата				**118508**				
		Нормативная трудоемкость				**669**				
		Итого в текущих ценах, к = 1,95097				**9309152**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**186183**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**9495335**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**1139440**				
		Итого с НДС				**10634775**				
		Всего:				**10634775**				

Заказчик: **ТОО "Монолит"** _____ (подпись)

Подрядчик: **ТОО "Асыл Тау"** _____ (подпись)

Технадзор: **ТОО «GrandLink** _____ (подпись)

Заказчик — ТОО "Монолит"

Подрядчик — ТОО "Асыл- Тау"

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерно- коммуникационных сетей, в том числе: сетей электроснабжения, водоснабжения, канализации, благоустройство ДОЦ, расположенного по адресу: г. Текели микрорайон «Дружба» ул. Кунаева,174а (бывшая ул. Кунаева,7)

А К Т
приемки выполненных работ

за октябрь 2011 года

/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Отведение дождевых и талых вод с территории								
	27-8-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи	12,3	704,26	351,18	8662	4320	5396	1,56	19
		м		240,75	89,1	2961	1096	133	0,36	4
	30-18-148	Лотки водопропускные прямоугольного сечения высота 450 мм, ширина по верху 300 мм	61,5	2130		130995				
		м								
		Итого по разделу: Отведение дождевых и талых вод с территории				139657				
		Раздел: Обустройство пандуса,								
	8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	5,891	1886,27	100,89	11112	594	1126	0,85	5
		м3		123,75	38,25	729	225	118	0,18	1
	6-1-1	Устройство бетонной подготовки	11,783	7164,97	66,01	84421	778	2730	1,35	16
		м3		195,75	24,93	2306	294	105	0,12	1
	4-1-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,5231	73000		38189				
		т								
		Итого по разделу: Обустройство пандуса,				133723				
		Раздел: Монтаж светильников освещения территории								
	21-17-3	Монтаж светильников на трубах	10	251,05	64,18	2510	642	2146	0,7	7
		шт		158,4	40,34	1584	403	108	0,18	2
	17-3-21	Прожектор типа Ж001-400-02-УХЛ1	10	13700		137000				
		шт								
	21-17-5	Монтаж прожектора	2	199,08	6,3	398	13	170	0,48	1
		шт		76,05	2,5	152	5	108	0,01	0
	17-3-40	Прожектор типа ПЗР-400-У1	2	10800		21600				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1
		шт								
10	8-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	9	14,6	0,2	131	2	102	0,07	
		м		11,8	0,1	106	1	95	0	
11	8-4-68	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	175	93		16275				
		м								
12	8-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	175	14,6	0,2	2555	35	1978	0,07	
		м		11,8	0,1	2065	18	95	0	
13	8-147-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 6 кг	345	46,7	8,5	16112	2933	11537	0,21	
		м		33,5	1,7	11558	587	95	0,01	
14	16-1-592	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х2,5 мм2	0,0255	159700		4072				
		1000м								
15	16-1-380	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,1785	54100		9657				
		1000м								
16	16-1-381	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,1479	63700		9421				
		1000м								
		Итого по разделу: Монтаж светильников освещения территории				219732				
		Раздел: Устройство асфальтовых дорог и тротуаров								
17	11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	1695,8	76,94	2,62	130475	4443	23987	0,07	
		м2		10,51	0,99	17823	1679	123	0	
18	27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	169,58	640,82	73,75	108671	12507	7454	0,14	
		м3		21,38	11,67	3626	1979	133	0,04	
19	27-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	678,32	401,02	15,35	272017	10413	9924	0,03	
		м2		5,94	5,06	4029	3432	133	0,02	
20	27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	1695,8	504,62	15,35	855740	26033	24810	0,03	
		м2		5,94	5,06	10073	8581	133	0,02	
21	27-34-2	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	104,25	548,32	6,63	57162	691	15312	0,7	
		м		108,68	1,76	11330	183	133	0,01	
22	30-19-88	Камни бортовые БУП300.30.29	34,75	1910		66373				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Устройство асфальтовых дорог и тротуаров				1490438				
		Раздел: Озеленение								
23	47-3-1	Подготовка участка для озеленения, планировка участка механизированным способом	1357,5	2,01	2,01	2728	2728	1143	0	
		м2		0	0,65	0	886	129	0	
24	47-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	275	8,21	0	2258	0	2912	0,05	
		м2		8,21	0	2258	0	129	0	
		Итого по разделу: Озеленение				4986				
		ИТОГО:				1988533	66131			4
						70600	19368			
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				15933				
		На общестроительные работы				94794				
		Всего накладных расходов:				110727				
		Итого с накладными				2099260				
		- заработная плата				16609				
		- трудоемкость				55				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				125956				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2225216				
		Итого с временными, 1,92 %				2267940				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				2314886				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				2323958				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				2346637				
		ИТОГО:				2346637				
		Сметная заработная плата				106577				
		Нормативная трудоемкость				568				
		Итого в текущих ценах, к = 1,95097				4578213				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				91564				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				4669777				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				560373				
		Итого с НДС				5230150				
		Всего:				5230150				

Заказчик: **ТОО "Монолит"** _____ (подпись)

Технадзор: **ТОО «GrandLink** _____ (подпись)

Подрядчик: **ТОО "Асыл Тау"** _____ (подпись)