«Утверждаю»
Директор ТОО «Монолит»
_____Грецкий И.В.

АКТ
О приемке выполненных работ по благоустройству, освещению, озеленению и устройству прилегающей территории, расположенной по адресу: г. Текели микрорайон «Металлург» ул. Сатпаева,42а

г.Текели «30» октября 2011г.

Приемочная комиссия в составе:

Представитель заказчика:
Директор ТОО «Монолит» Грецкий Игорь Владимирович

Представитель эксплуатации:
_____ _____

Представитель подрядчика:
Директор ТОО «Асыл - Тау» Саприн Анатолий Андреевич

Технический надзор:
Директор ТОО «GrandLink» Байсеитов Болат Райханович

УСТАНОВИЛА:

1. Подрядчиком ТОО «Асыл - Тау» предъявлены к приемке работ по благоустройству, освещению, озеленению и устройству прилегающей территории, расположенной по адресу: г. Текели микрорайон «Металлург» ул. Сатпаева,42а
2. Строительные работы выполнялись на основании договора №6 от 12.04.2011г.
3. Строительные работы осуществлялись подрядчиком ТОО «Асыл – Тау», выполнившим работы по благоустройству, освещению, озеленению и устройству прилегающей территории площадью 0,8479 га, расположенной по адресу: г. Текели микрорайон «Металлург» ул. Сатпаева,42а
4. Строительные работы осуществлялись в сроки:
   Начало работы: апрель 2011г.
   Окончание работы: июнь 2011г.

   Приемочной комиссии предъявлена следующая документация:
   Набор работ,
   Акт ф-2.

5. Предъявленные к приемке выполненные работы имеют следующие основные показатели: выполнены капитальный ремонт прилегающей территории, отведение дождевых и талых вод с территории, работы по озеленению, освещение территории, обустройство цветников, газонов, обустройство дорожек, пандуса, ремонт площадки для ТБО, благоустройство двора прилегающей территории, площадью 0,8479 га, расположенной по адресу: г. Текели микрорайон «Металлург» ул. Сатпаева,42а

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Предъявленные к приемке выполненные работы по благоустройству, освещению, озеленению и устройству прилегающей территории, расположенной по адресу: г. Текели микрорайон «Металлург» ул. Сатпаева,42а принять в эксплуатацию.

Члены комиссии:

1. _____ Грецкий И.В.

2. _____ Саприн А.А.

3. _____ Байсеитов Б.Р.

Заказчик ТОО "Монолит"
Подрядчик ТОО "Асыл Тау"
Наименование строительства и его адрес: Благоустройство,освещение,озеленение и устройство прилегающей территории, расположенной по адресу: г. Текели ул. Сатпаева,42а

А К Т
приемки выполненных работ
за октябрь 2011 года

на 2-1-1 Благоустройство,освещение, озеленение и устройство прилегающей территории, расположенной по адресу: г. Текели ул. Сатпаева,42а

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Отведение дождевых и талых вод с территории								
1	27-8-1	**Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи**	**12,3**	**704,26**	**351,18**	**8662**	**4320**	**5396**	**1,56**	**19**
		м		**240,75**	**89,1**	**2961**	**1096**	**133**	**0,36**	**4**
2	30-18-148	**Лотки водопропускные прямоугольного сечения высота 450 мм, ширина по верху 300 мм**	**61,5**	**2130**		**130995**				
		м								
		Итого по разделу: Отведение дождевых и талых вод с территории				**139657**				
		Раздел: Обустройство пандуса,								
3	8-3-2	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	**5,891**	**1886,27**	**100,89**	**11112**	**594**	**1126**	**0,85**	**5**
		м3		**123,75**	**38,25**	**729**	**225**	**118**	**0,18**	**1**
4	6-1-1	**Устройство бетонной подготовки**	**11,783**	**7164,97**	**66,01**	**84421**	**778**	**2730**	**1,35**	**16**
		м3		**195,75**	**24,93**	**2306**	**294**	**105**	**0,12**	**1**
5	4-1-70	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм**	**0,5231**	**73000**		**38189**				
		т								
		Итого по разделу: Обустройство пандуса,				**133723**				
		Раздел: Монтаж светильников освещения территории								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	21-17-3	Монтаж светильников на трубах	10	251,05	64,18	2510	642	2146	0,7	7
		шт		158,4	40,34	1584	403	108	0,18	2
7	17-3-21	Прожектор типа Ж001-400-02-УХЛ1	10	13700		137000				
		шт								
8	21-17-5	Монтаж прожектора	2	199,08	6,3	398	13	170	0,48	1
		шт		76,05	2,5	152	5	108	0,01	0
9	17-3-40	Прожектор типа ПЗР-400-У1	2	10800		21600				
		шт								
10	8-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	9	14,6	0,2	131	2	102	0,07	1
		м		11,8	0,1	106	1	95	0	0
11	8-4-68	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	175	93		16275				
		м								
12	8-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	175	14,6	0,2	2555	35	1978	0,07	12
		м		11,8	0,1	2065	18	95	0	0
13	8-147-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 6 кг	345	46,7	8,5	16112	2933	11537	0,21	72
		м		33,5	1,7	11558	587	95	0,01	3
14	16-1-592	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х2,5 мм2	0,0255	159700		4072				
		1000м								
15	16-1-380	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,1785	54100		9657				
		1000м								
16	16-1-381	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,1479	63700		9421				
		1000м								
		Итого по разделу: Монтаж светильников освещения территории				219732				
		Раздел: Устройство асфальтовых дорог и тротуаров								
17	11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	1695,8	76,94	2,62	130475	4443	23987	0,07	115
		м2		10,51	0,99	17823	1679	123	0	8
18	27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	169,58	640,82	73,75	108671	12507	7454	0,14	24
		м3		21,38	11,67	3626	1979	133	0,04	7
19	27-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	678,32	401,02	15,35	272017	10413	9924	0,03	23
		м2		5,94	5,06	4029	3432	133	0,02	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	1695,8	504,62	15,35	855740	26033	24810	0,03	57
		м2		5,94	5,06	10073	8581	133	0,02	30
21	27-34-2	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	104,25	548,32	6,63	57162	691	15312	0,7	73
		м		108,68	1,76	11330	183	133	0,01	1
22	30-19-88	Камни бортовые БУП300.30.29	34,75	1910		66373				
		шт								
		Итого по разделу: Устройство асфальтовых дорог и тротуаров				1490438				
		Раздел: Озеленение								
23	47-3-1	Подготовка участка для озеленения, планировка участка механизированным способом	1357,5	2,01	2,01	2728	2728	1143	0	0
		м2		0	0,65	0	886	129	0	3
24	47-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	275	8,21	0	2258	0	2912	0,05	14
		м2		8,21	0	2258	0	129	0	0
		Итого по разделу: Озеленение				4986				
		ИТОГО:				1988533	66131			440
						70600	19368			73
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				15933				
		На общестроительные работы				94794				
		Всего накладных расходов:				110727				
		Итого с накладными				2099260				
		- заработная плата				16609				
		- трудоемкость				55				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				125956				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2225216				
		Итого с временными, 1,92 %				2267940				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				2314886				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				2323958				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				2346637				
		ИТОГО:				2346637				
		Сметная заработная плата				106577				
		Нормативная трудоемкость				568				
		Итого в текущих ценах, к = 1,95097				4578213				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				91564				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				4669777				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				560373				
		Итого с НДС				5230150				
		Всего:				5230150				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Заказчик: **ТОО "Монолит"** (подпись)

Подрядчик: **ТОО "Асыл Тау"** (подпись)

Технадзор: (подпись)