«Утверждаю»
Директор ТОО «Триада Тектум»
_____Байсеитов Б.Р.

АКТ
О приемке выполненных работ по строительству инженерно- коммуникационных сетей, в том числе: сетей электроснабжения, водоснабжения, канализации, благоустройство ПХ в с.Кулан Т.Рыскуловского р-на

г.Текели «28» сентября 2012г.

Приемочная комиссия в составе:

Представитель заказчика:
Директор ТОО «Триада Тектум» Байсеитов Б.Р.

Представитель эксплуатации:
_____ _____

Представитель подрядчика:
Директор ТОО «Асыл - Тау» Саприн А.А.

Технический надзор:
Инженер технического надзора
ТОО «МузТау» Айнакулов К.С.

УСТАНОВИЛА:

1. Подрядчиком ТОО «Асыл - Тау» предъявлены к приемке работ по строительству инженерно- коммуникационных сетей, в том числе: сетей электроснабжения, водоснабжения, канализации, благоустройство ПХ в с.Кулан Т.Рыскуловского р-на
2. Строительные работы выполнялись на основании договора №ЮЛ-СМР/4-12 от 12.04.2012г.
3. Строительные работы осуществлялись подрядчиком ТОО «Асыл – Тау», выполнившим работы по строительству инженерно- коммуникационных сетей, в том числе: сетей электроснабжения, водоснабжения, канализации, благоустройство ПХ в с.Кулан Т.Рыскуловского р-на
4. Строительные работы осуществлялись в сроки:
   Начало работы: апрель 2012г.
   Окончание работы: сентябрь 2012г.

   Приемочной комиссии предъявлена следующая документация:
   Набор работ,
   Акт ф-2.

5. Предъявленные к приемке выполненные работы имеют следующие основные показатели: выполнены строительство сетей электроснабжения, уличного и внутреннего освещения, установка опор, сетей водоснабжения, водоотведения, канализации, установка колодцев, устройство поливочного водопровода

благоустройство с озеленением, устройство ограждения по периметру, укладка асфальта прилегающей территории, устройство бетонных отмосток к зданию, установка арычных лотков и сливов ПХ в с.Кулан Т.Рыскуловского р-на

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Предъявленные к приемке выполненные работы по строительству инженерно- коммуникационных сетей, в том числе: сетей электроснабжения, водоснабжения, канализации, благоустройство ПХ в с.Кулан Т.Рыскуловского р-на принять в эксплуатацию.

Члены комиссии:

1. _____ Байсеитов Б.Р.

2. _____ Саприн А.А.

3. _____ Айнакулов К.С.

Заказчик ТОО «Триада Тектум»
Подрядчик ТОО «Асыл - Тау»

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерно- коммуникационных сетей, в том числе: сетей электроснабжения, водоснабжения, канализации, благоустройство ПХ в с.Кулан Т.Рыскуловского р-на

А К Т
приемки выполненных работ
за июнь 2012 года

п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	8900	32,26	30,77	287155	273855	84301	0,01	88
		м3		1,42	8,34	12638	74270	97	0,03	254
	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	15750	19,7	19,7	310275	310275	62055	0	0
		т		0	3,94	0	62055	100	0,08	1303
	Е0101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	3095	19,4	0	60043	0	58242	0,12	381
		м2		19,4	0	60043	0	97	0	0
	Е0101-166-2	Обратная засыпка местным мягким грунтом выше верха трубопровода 30см вручную в грунтах 2 группы	1500	134,1	0	201150	0	227300	0,97	1458
		м3		134,1	0	201150	0	113	0	0
	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.),	6920	6,83	6,83	47235	47235	12529	0	0
		м3		0	1,87	0	12917	97	0,01	42
	Е0101-131-3	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	6920	18,22	18,22	126082	126082	42497	0	0
		м3		0	6,33	0	43811	97	0,02	143
	Е0101-20-2	Разравнивание излишнего грунта 2 группы в отвале	89	3,8	3,24	338	289	138	0	0
		м3		0,48	1,12	43	100	97	0	0
	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовыхтруб диам. 100 мм	5	58881,69	25695,31	294408	128477	259275	194	970

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		33075	6813,45	165375	34067	130	26,38	132
9	С130804-2322 Изм. и доп.вып.19	Трубы ПХВ для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 100	5000	362		1810000				
		м								
10	С130804-2346 Изм. и доп.вып.19	Муфты ПХВ для водопроводных труб DN/ID 100	416	390		162240				
		шт.								
11	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	3	411,46	17,71	1234	53	930	1,4	4
		шт		231,75	6,75	695	20	130	0,03	0
12	С130902-100 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна,PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	3	11628		34884				
		шт.								
13	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	3	247994,13	49389,75	743982	148169	317585	312,7	938
		т		62775	18657	188325	55971	130	91,12	273
14	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых фасонных частей	3	300,57	225,64	902	677	501	0,41	1
		шт		69,53	58,98	209	177	130	0,23	1
15	С130809-36 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100ГОСТ 12816-80	3	552		1656				
		шт.								
16	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	2	18075,87	36,99	36152	74	784	1,82	4
		шт		288	13,5	576	27	130	0,07	0
17	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	2	156,43	21,43	313	43	328	0,6	1
		фланец		126	0	252	0	130	0	0
18	Е0108-3-3	Устройство гравийно-песчанного основания под днище колодца	1,13	230,27	100,89	260	114	216	0,85	1
		м3		123,75	38,25	140	43	118	0,18	0
19	Е0122-43-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона круглых в сухих грунтах	4,2	20015,51	498,55	84065	2094	16753	15,7	66
		м3		2880	188,33	12096	791	130	0,92	4
20	С11031-15	Плиты перекрытия	5	962		4810				
		м3								
21	С131104-16 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	5	17100		85500				
		комплект								
		ИТОГО:				4292684	1037436			3912
						641542	284249			2153
		Накладные расходы :								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На общестроительные работы				**1083434**				
		Всего накладных расходов:				**1083434**				
		Итого с накладными				**5376118**				
		- заработная плата				**162515**				
		- трудоемкость				**542**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУММИЗ				**322567**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**5698685**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**5721480**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**5778467**				
		ИТОГО:				**5778467**				
		Сметная заработная плата				**1088306**				
		Нормативная трудоемкость				**6607**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,08774				**12063948**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**241279**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**12305227**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**1476627**				
		Итого с НДС				**13 781 854**				
		Всего:				**13 781 854**				

Заказчик: ТОО «Триада Тектум» _____ (подпись)

Подрядчик: ТОО «Асыл - Тау» _____ (подпись)

Технадзор : ТОО «МузТау» _____ (подпись)

Заказчик ТОО «Триада Тектум»
Подрядчик ТОО «Асыл - Тау»

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерно- коммуникационных сетей, в том числе: сетей электроснабжения, водоснабжения, канализации, благоустройство ПХ в с.Кулан Т.Рыскуловского р-на

А К Т
приемки выполненных работ
за сентябрь 2012 года

на № 2-1-1 Сетей электроснабжения, асфальтовых дорог и тротуаров, бетонная отмостка,система поливочных трубопроводов,ограждения.Благоустройство территории. Озеленение.

п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Электромонтажные работы наружного освещения								
	Ц0108-102-1	Шкаф управления и регулирования	1	3089	497	3089	497	2264	13	13
		шкаф		2273	110	2273	110	95	0,64	1
2	С151803-159	Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип УОЩВ-12У4	1	14900		14900				
		шт								
3	Е0121-17-3	Монтаж светильников на трубах	20	251,05	64,18	5021	1284	4293	0,7	14
		шт		158,4	40,34	3168	807	108	0,18	4
4	С151703-21	Прожектор типа Ж001-400-02-УХЛ1	20	13700		274000				
		шт								
5	Е0121-17-5	Монтаж прожектора	4	199,08	6,3	796	25	339	0,48	2
		шт		76,05	2,5	304	10	108	0,01	0
6	С151703-40	Прожектор типа ПЗР-400-У1	4	10800		43200				
		шт								
7	Ц0108-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	18	14,6	0,2	263	4	203	0,07	1
		м		11,8	0,1	212	2	95	0	0
8	С130804-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	350	32		11200				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	м								
Ц0108-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	350	14,6	0,2	5110	70	3957	0,07	25
	м		11,8	0,1	4130	35	95	0	0
Ц0108-147-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 6 кг	1090	46,7	8,5	50903	9265	36450	0,21	229
	м		33,5	1,7	36515	1853	95	0,01	11
С151601-592 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х2,5 мм2	0,051	92659		4726				
	1000м								
С151601-380 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,765	46226		35363				
	1000м								
С151601-381 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,2958	52429		15508				
	1000м								
Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,45	402,75	0	181	0	205	2,8	1
	м3		402,75	0	181	0	113	0	0
Е0133-204-1	Установка стальных опор на наружных фундаментах массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8 "с поля"	1	4720,33	1831,4	4720	1831	2733	12	12
	опора		1977,75	625,01	1978	625	105	2,34	2
С143001-6 Изм. и доп. вып. 22	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	0,4	7154		2862				
	м3								
Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	2,4	245,44	3,82	589	9	110	0,21	1
	м2		37,35	1,44	90	3	118	0,01	0
С12021-245	Стоимость опор металлических для наружного освещения	0,104	172800		17971				
	т								
Е0109-16-1	Монтаж опорных плит с обработанной поверхностью, массой до 0,1 т	0,0191	14656,27	8484,89	280	162	103	20,5	0
	т		3757,5	2253,58	72	43	90	7,94	0
С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 9-12 мм	0,0191	63600		1216				
	т								
Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0072	172357,31	536,06	1241	4	360	289	2
	1т		47475	202,5	342	1	105	0,99	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,506	21,8	0,05	33	0	8	0,03	0
		м2		5,81	0,02	9	0	90	0	0
23	Е0113-26-6К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, за два раза	1,506	40,7	0,02	61	0	11	0,04	0
		м2		8,32	0	13	0	90	0	0
24	Ц0108-359-1 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006	Ящик ввода	1	516,92	237,63	517	238	198	0,86	1
		шт		166,84	41,54	167	42	95	0,24	0
25	С151803-163	Ящики с предохранителями серии ЯТВ, тип ЯТВ1312М5 на 60А	1	3640		3640				
		шт								
26	Ц0108-420-1	Коробки ответвительные к распределительному шинопроводу: коробка с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения	1	578,1	31,1	578	31	390	2,09	2
		шт		403	7,6	403	8	95	0,04	0
27	С151803-50	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У195 УХЛ2	0,001	18000		18				
		1000шт								
28	Ц0108-148-3	Затягивание кабеля в опору	4	45	6,7	180	27	128	0,19	1
		м		32,2	1,6	129	6	95	0,01	0
29	С151601-380 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,0041	46226		189				
		1000м								
30	Ц0108-358-3 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006	Светильники, устанавливаемые вне зданий с лампами ртутными	1	964,71	440,84	965	441	356	1,46	1
		шт		283,24	91,46	283	91	95	0,53	1
	С151701-41	Светильники тип ЖСПО1-400-011-У3	1	5060		5060				
		шт								
		Итого по разделу: Электромонтажные работы наружного освещения				504380				
		Раздел: Устройство асфальтовых дорог и тротуаров								
	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	1058	112,13	2,62	118634	2772	14965	0,07	72
		м2		10,51	0,99	11120	1047	123	0	5
	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	105,8	1087,34	73,75	115041	7803	4650	0,14	15
		м3		21,38	11,67	2262	1235	133	0,04	4
	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	423,2	811,61	15,35	343475	6497	6191	0,03	14
		м2		5,94	5,06	2514	2141	133	0,02	7

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	1058	750,95	15,35	794509	16242	15479	0,03	36
	м2		5,94	5,06	6285	5353	133	0,02	19
Е0127-65-1	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м, дорожной светоотражающей краской	0,0396	10970,65	1692,25	435	67	57	3,18	0
	км		450	632,07	18	25	133	2,85	0
Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	166,8	504,98	6,63	84230	1106	24500	0,7	116
	м		108,68	1,76	18128	293	133	0,01	1
С143019-88	Камни бортовые БУП300.30.29	11,12	2610		29023				
	шт								
	Итого по разделу: Устройство асфальтовых дорог и тротуаров				1485346				
	Раздел: Устройство отмостки								
Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	9	2967,27	100,89	26705	908	1720	0,85	8
	м3		123,75	38,25	1114	344	118	0,18	2
Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	18	6440,77	66,01	115934	1188	4171	1,35	24
	м3		195,75	24,93	3524	449	105	0,12	2
С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,7992	73000		58342				
	т								
	Итого по разделу: Устройство отмостки				200981				
	Раздел: Устройство лотков								
Е0127-8-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи	29,2	773,06	351,18	22573	10254	12810	1,56	46
	м		240,75	89,1	7030	2602	133	0,36	11
С143018-148 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки водопропускные прямоугольного сечения высота 450 мм, ширина по верху 300 мм	146	2570		375220				
	м								
	Итого по разделу: Устройство лотков				397793				
	Раздел: Система поливочных трубопроводов								
Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,0745	47611,09	17877,09	3547	1332	3332	173	13
	км		29700	4698,68	2213	350	130	18,1	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	E0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,14	51202,26	20326,01	7168	2846	6584	179	25
		км		30825	5353,43	4316	749	130	20,64	3
46	С130804-998 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	75,245	44		3311				
		м								
47	С130804-1002 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 63X5,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	141,4	237		33512				
		м								
48	E0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	6	300,57	225,64	1803	1354	1002	0,41	2
		шт		69,53	58,98	417	354	130	0,23	1
49	С130804-40	Муфта, d 63 мм	0,2	594		119				
		10шт								
50	С130804-36	Муфта, d 25 мм	0,2	122		24				
		10шт								
51	С130804-1857 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Фланец компрессионный присоединительный DN 63X2 1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	1107		1107				
		шт.								
52	С130804-1421 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с наружной резьбой DN 63X2 1/2X63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	915		915				
		шт.								
53	С130804-1511 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный с внутренней резьбой DN 63X2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	544		544				
		шт.								
54	СПРАЙС-ЛИСТ	Коннектор стандартный, 19мм	2	427,68		855				
		шт								
		Отпускная цена		428		855				
		Сметная стоимость оборудования				*855*				
55	СПРАЙС-ЛИСТ	Шланги	50	205,97		10298				
		м								
		Отпускная цена		206		10298				
		Сметная стоимость оборудования				*10298*				
56	СПРАЙС-ЛИСТ	Колонки водоразборные жекторные КВ-4, высотой наземной части 900 мм	4	3128,8		12515				
		шт								
		Отпускная цена		3129		12515				
		Сметная стоимость оборудования				*12515*				
57	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	67,05	218,93	0	14679	0	16588	1,54	103
		м3		218,93	0	14679	0	113	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	10,1	134,1	0	1354	0	1530	0,97	10
		м3		134,1	0	1354	0	113	0	0
59	Ц0107-218-5	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.9 т	1	9035	1294	9035	1294	5266	33	33
		шт		5603	248	5603	248	90	1,44	1
60	Прайс-лист	Насосная станция повышения давления ,тип GWFK20/V-18-23-0391.1.1	1	3661346,77		3661347				
		шт								
		Отпускная цена		3661347		3661347				
		Сметная стоимость оборудования				*3661347*				
61	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1	75,82	1,57	76	2	86	0,41	0
		1счетчик		67,5	0	68	0	128	0	0
62	СПРАЙС-ЛИСТ	Расходомер-счетчик УРСВ 311 Ду40	1	81611,82		81612				
		шт								
63	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	1	859,96	1,62	860	2	53	0,23	0
		комплект		41,72	0	42	0	128	0	0
		Итого по разделу: Система поливочных трубопроводов				3844683				
		Раздел: Благоустройство территории. Озеленение.								
64	Е0147-3-2	Подготовка участка для озеленения, планировка участка вручную	1199,2	14,63	0	17544	0	22632	0,1	122
		м2		14,63	0	17544	0	129	0	0
65	Е0147-25-2	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов без внесения растительной земли вручную	645,1	24,82	0	16011	0	20655	0,17	111
		м2		24,82	0	16011	0	129	0	0
66	Е0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	645,1	19,01	0	12263	0	6832	0,05	34
		м2		8,21	0	5296	0	129	0	0
67	Е0147-11-6	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев вручную в естественном грунте	15	97,2	0	1458	0	1881	0,67	10
		яма		97,2	0	1458	0	129	0	0
68	Е0147-13-1	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7х0,7 м	10	151,76	0	1518	0	1933	0,82	8
		шт		149,85	0	1499	0	129	0	0
69	Е0147-9-3	Посадка деревьев с комом земли размером 0,5х0,4 м	5	424,69	163,33	2123	817	1681	1,25	6
		шт		220,5	40,14	1103	201	129	0,17	1
70	С143012-35	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород (ива, береза), без кома, высотой 1,5 до 2м	10	972		9720				
		шт								
71	С143012-56	Сосна обыкновенная, с комом размером 0,5х0,4 м, высотой 1,5-2м	5	3240		16200				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	Е0147-39-3	Уход за газонами обыкновенными	645,1	73,6	23,6	47480	15225	45687	0,34	219
		м2		49,5	5,4	31932	3484	129	0,02	15
73	Е0147-37-1	Уход за саженцами деревьев с оголенной корневой системой	10	129,92	28,52	1299	285	1384	0,7	7
		шт		100,8	6,53	1008	65	129	0,03	0
74	Е0147-36-3	Уход за деревьями или кустарниками с комом земли размером 0,5х0,4 м	5	204,83	37,37	1024	187	1110	1,04	5
		шт		163,58	8,55	818	43	129	0,04	0
		Итого по разделу: Благоустройство территории. Озеленение.				126642				
		Раздел: Ограждения								
5	У1-32-11	Ограда металлическая из сетки, натянутой на уголки по железобетонным столбам, без цоколя высотой 2,2 м, типа М2В, строительные работы	82	1640,52	104,2	134523	8544	12668	0,46	38
		м		76,23	34,12	6251	2798	140	0,17	14
6	У1-32-12	Ограда металлическая из сетки, натянутой на уголки по железобетонным столбам, без цоколя высотой 2,2 м, типа М2В, монтаж металлоконструкций	82	1470,67	2,57	120595	211	12814	1	82
		м		172,84	0,79	14173	65	90	0	0
7	У1-34-41	Калитки металлические сетчатые, высотой 1,2 м, типа КМ1А, высотой 1,6 м, типа КМ1Б, высотой 1,6 м, типа КМ2Б, монтаж металлоконструкций	1	4487,91	6,87	4488	7	495	3,2	3
		калитка		547,94	1,87	548	2	90	0,01	0
		Итого по разделу: Ограждения				259605				
		ИТОГО:				6819428	92830			1470
		Всего прямые затраты:				228595	25484			107
		в том числе стоимость:				6819428				
		- материалов, изделий и конструкций								
		- оборудования				2812988				
		Накладные расходы :				3685015				
		На монтажные работы								
		На общестроительные работы				53844				
		На металломонтажные работы				230738				
		На сантехнические работы				16145				
		Всего накладных расходов:				140				
		Итого с накладными				300867				
		- заработная плата				7120295				
		- трудоемкость				45130				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :				150				
		СУММНЗ								
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				206117				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				7326412				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				7340978				
		ИТОГО:				7377392				
		Сметная заработная плата				7377392				
						299209				

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость				**1727**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,08774				**15402091**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**308042**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**15710133**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**1885216**				
		Итого с НДС				**17595349**				
		Всего:				**17595349**				

Заказчик: ТОО «Триада Тектум» _____ (подпись)

Подрядчик: ТОО «Асыл - Тау» _____ (подпись)

Технадзор : ТОО «МузТау» _____ (подпись)