Меншік иесінің
объектіні пайдалануға өз бетінше қабылдау актісі
Акт приемки
построенного объекта в эксплуатацию собственником самостоятельно

Алматы қаласы 2013 жылғы(год) «31» октября
(қала, кент, село) (город, поселок, село)

Құрылыстың меншік иесі (Собственник объекта) **ИП «Амир» Амиртаев Р.С.**
(тегі, аты, әкесінің аты, тұрақты мекенжайы) (фамилия, имя, отчество, адрес места проживания)

және мердігер (егер объект мердігерлік тәсілмен салынса) и подрядчик (если объект сооружался подрядным способом) **ТОО «Асыл - Тау» генеральный директор Мамырбаев Ершат Нуржунисович**
(құрылысты жүзеге асырған ұйымның атауы, адамның тегі, аты, әкесінің аты, мекенжайы, телефоны,
лицензия на строительно – монтажные работы лицензия на СМР № 07073 от 09.06.2006 г. ТОО «Асыл - Тау» генеральный директор Мамырбаев Ершат Нуржунисович
(лицензияның №, алған күні, адамның тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы) (наименование организации, фамилия, имя, отчество лица, осуществлявших строительство, адрес, телефон, № лицензии, дата получения, фамилия, имя, отчество, должность)

АНЫҚТАДЫ (УСТАНОВИЛ):

1. **Мебельный цех, расположенный по адресу г. Алматы, р-н Алатауский, ул. 2 Братская, д. 48**
(объектінің атауы, орналасқан жері немесе мекенжайы) (наименование объекта, месторасположение или адрес)
выполнены строительство инженерно- коммуникационных сетей, в том числе: сетей электроснабжения, водоснабжения, канализации, благоустройство
объектіні салуды/тіреу және қоршау конструкцияларын, инженерлік жүйелері мен жабдықтарының өзгеруіне, сондай-ақ үй-жайлардың функционалдық мақсатының өзгеруіне байланысы жоқ қолданыстағы ғимаратты қайта жаңартуды (қайта жоспарлауды, қайта жабдықтауды) меншік иесі өзі (Строительство объекта / реконструкция (перепланировка, переоборудование) помещений (отдельных частей) существующих зданий не связанных с изменениями несущих и ограждающих конструкций, инженерных систем и оборудования, а также с изменением функционального назначения помещений осуществлялось собственником самостоятельно)
(тегі, аты, әкесінің аты) (фамилия, имя, отчество)
және/немесе ол тартқан мердігерлік ұйым (и/или с привлеченной им подрядной организацией)
ТОО «Асыл - Тау» генеральный директор Мамырбаев Ершат Нуржунисович
(объектіні салуды (үй-жайды қайта жаңғыртуды) жүзеге асырған, қайта жоспарлау ұйымның атауы, адамның тегі, аты әкесінің аты) (наименование организации, фамилия, имя, отчество лица, осуществлявшего строительство объекта/реконструкцию (перепланировку, переоборудование) помещений)
ұйым жүзеге асырған.

2. **строительство сетей электроснабжения, уличного и внутреннего освещения, установка опор, сетей водоснабжения, водоотведения, канализации, благоустройство с озеленением, устройство ограждения по периметру, укладка асфальта прилегающей территории**
(жұмыстар түрлері) (виды работ)
строительство сетей электроснабжения, уличного и внутреннего освещения, установка опор, сетей водоснабжения, водоотведения, канализации, благоустройство с озеленением, устройство ограждения по периметру, укладка асфальта прилегающей территории орындалған (выполнены).

3. Объектіні салу/тіреу және қоршау конструкцияларын, инженерлік жүйелері мен жабдықтарының өзгеруіне, сондай-ақ үй-жайдың функционалдық мақсатының өзгеруіне байланысы жоқ қолданыстағы ғимаратты қайта жаңарту (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) (Строительство объекта/реконструкция (перепланировка, переоборудование)

помещений (отдельных частей) существующих зданий не связанных с изменениями несущих и ограждающих конструкций, инженерных систем и оборудования, а также с изменением функционального назначения помещений произведено на основании):

_____;

(шешім шығарған органның атауы, шешім № және күні) (наименование органа вынесшего решение, № и дата решения)

негізінде жүргізілген.

4. Құрылыс (Строительство) _**ТОО «ПСК Градцентр»**_____

(жобаны (жобалау-сметалық құжаттаманы) не нобайды (нобайлық жобаны) әзірлеген ұйымның атауы) (наименование лица разработавшего проект (проектно сметную) документацию либо эскиз (эскизный проект)

согласованному) _ **ТОО «ПСК Градцентр»**_____

жобаны (жобалау-сметалық) құжаттаманы, нобайды (нобайлық жобаны)қараған және келісім берген ұйымның атауы) келісілген жоба (жобалау-сметалық)/құжаттама нобай (нобайлық жоба) бойынша жүзеге асырылды (осуществлялось по проекту (проектно-сметной) документации / эскизу (эскизному проекту).

5. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асырылды (Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки)

жұмыстың басталуы (начало работ) **апрель 2013 года;**

(айы және жылы) (месяц и год)

жұмыстың аяқталуы(окончание работ) **октябрь 2013года;**

(айы және жылы) (месяц и год)

6. Пайдалануға қабылданатын объектінің мынадай көрсеткіштері бар (Принимаемый в эксплуатацию объект имеет следующие показатели):

_____

_____

(жалпы алаңы, тұрғын алаңы, қабаттар саны, құрылыстың көлемі, ұзындығы, негізгі материалдар мен конструкциялар бойынша қысқаша техникалық сипаттама және с.с.с.) (общая площадь, жилая площадь, число этажей, строительный объем, протяженность, краткие технические характеристики по основным материалам и конструкциям и т.п.)

7. Жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар (Мероприятия по обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды)

_____

_____

(орындалғаны туралы мәліметтер) (сведения о выполнении)

8. Құрылысы аяқталған объектінің/қайта жаңартылған (қайта жоспарланған, қайта жабдықталған) қолданыстағы ғимараттың үй-жайларының мемлекеттік (мемлекетаралық) нормативтік талаптарға, сәулет-жоспарлау тапсырмасына, келісілген жобалау (жобалау-сметалық) құжаттамасына/нобайға (нобайлық жобаға) сәйкестігін растау негізінде жеке меншік иесі (На основании подтверждения соответствия завершенного строительством объекта/ реконструкцией (перепланировкой, переоборудованием) помещения существующего здания государственным (межгосударственным) нормативным требованиям, архитектурно-планировочному заданию, согласованной проектной (проектно-сметной) документации/эскизу (эскизному проекту) собственник решил **ПРИНЯТЬ** в эксплуатацию): **строительство инженерно-коммуникационных сетей, в том числе: сетей электроснабжения, водоснабжения, канализации, благоустройство прилегающей территории Мебельного цеха, расположенный по адресу г. Алматы, р-н Алатауский, ул. 2 Братская, д. 48**

(объектінің атауы) (наименование объекта)

пайдалануға **ҚАБЫЛДАУДЫ** шешті.

9. Салынған объектінің нормативтік талаптарға, сәулет-жоспарлау тапсырмасына, жобалау (жобалау-сметалық) құжаттамасына/нобайға (нобайлық жобаға) сәйкестігін растаймын (Соответствие построенного объекта нормативным требованиям, архитектурно-планировочному заданию, проектной (проектно-сметной) документации/ эскизу (эскизному проекту) подтверждаю).

Құрылыстың меншік иесі (Собственник объекта) _____**ИП «Амир» Амиртаев Р.С.**

(тегі, аты, әкесінің аты, тұратын мекенжайы, қолы, күні) (фамилия, имя, отчество, адрес места проживания, подпись, дата)

технический надзор **ТОО «МузТау» Айнакулов К.С**_____

(ұйымның атауы, тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні) (наименование организации, фамилия, имя, отчество, подпись, дата)

авторский надзор **ТОО «ПСК Градцентр» Аязбаев Ж.**

(ұйымның атауы, тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні) (наименование организации, фамилия, имя, отчество, подпись, дата)

және мердігер (егер объект мердігерлік тәсілмен салынса) и подрядчик (если объект сооружался подрядным способом) **ТОО «Асыл - Тау», г.Алматы Сатпаева,30а/3 , генеральный директор Мамырбаев Е .**

(ұйымның атауы, тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні) (наименование организации, фамилия, имя, отчество, подпись, дата)

Заказчик — ИП «Амир»
Подрядчик — ТОО "Асыл Тау"

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерно- коммуникационных сетей, в том числе: сетей электроснабжения, водоснабжения, канализации, благоустройство Мебельного цеха, расположенного по адресу г. Алматы, р-н Алатауский, ул. 2 Братская, д. 48

А К Т №1
приемки выполненных работ
за июль 2013 года

на № 2-1-1 Водоснабжения, канализации, благоустройство, бетонная отмостка,система поливочных трубопроводов, ограждения.

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-24-5	Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	26,4	4,85	4,85	128	128	43	0	0
		м3		0	1,68	0	44	97	0,01	0
2	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	26,4	32,55	30,98	859	818	270	0,01	0
		м3		1,53	9,01	40	238	97	0,03	1
3	Е010333-А5-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 5 км	42,24	45	45	1901	1901	380	0	0
		т		0	9	0	380	100	0,19	8
4	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	105,6	33,67	32,1	3556	3390	1423	0,01	1
		м3		1,57	12,33	166	1302	97	0,05	5
5	Е0101-13-6	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	94,5	46,51	44,35	4395	4191	1759	0,01	1
		м3		2,16	17,03	204	1609	97	0,07	7
6	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную, доработка грунта после разработки их механизированным способом	3,168	262,72	0	832	0	940	1,85	6
		м3		262,72	0	832	0	113	0	0
7	Е0101-164-3#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную, доработка грунта после разработки их механизированным способом	2,835	467,1	0	1324	0	1496	2,98	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		467,1	0	1324	0	113	0	0
8	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	16,315	134,1	0	2188	0	2472	0,97	16
		м3		134,1	0	2188	0	113	0	0
9	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	14,6	167,18	0	2441	0	2758	1,21	18
		м3		167,18	0	2441	0	113	0	0
10	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	92,453	3,35	3,35	310	310	104	0	0
		м3		0	1,16	0	108	97	0	0
11	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	79,235	3,82	3,82	303	303	102	0	0
		м3		0	1,32	0	105	97	0	0
12	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (во временный отвал)	92,453	6,01	6,01	555	555	187	0	0
		м3		0	2,08	0	193	97	0,01	1
13	Е0101-24-14#к=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м(во временный отвал)	369,811	4,75	4,75	1758	1758	592	0	0
		м3		0	1,65	0	610	97	0,01	2
14	Е0101-24-7	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м (из временного отвала)	79,235	6,84	6,84	542	542	182	0	0
		м3		0	2,37	0	188	97	0,01	1
15	Е0101-24-15#к=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м(из временного отвала)	316,939	4,94	4,94	1565	1565	527	0	0
		м3		0	1,71	0	543	97	0,01	2
16	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	3,5	50,83	48,38	178	169	56	0,02	0
		м3		2,39	14,07	8	49	97	0,05	0
17	Е010333-А5-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 5 км	6,3	45	45	284	284	57	0	0
		т		0	9	0	57	100	0,19	1
18	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	92,453	21,55	4,52	1992	418	1527	0,11	10
		м3		17,03	0	1574	0	97	0	0
19	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3 группы пневматическими трамбовками	79,235	25,65	5,38	2032	426	1558	0,13	10
		м3		20,27	0	1606	0	97	0	0
20	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,0643	70153,47	10674,97	4511	686	4418	270	17
		км		48825	4032	3139	259	130	19,69	1
21	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. до 50 мм с гидравлическим испытанием	0,0106	62566,88	6788,5	663	72	665	253	3
		км		45675	2565	484	27	130	12,52	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	С130806-82 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 114х3,5 мм	64,557	670		43253				
		м								
23	С130806-34 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные водогазопроводные, оцинкованные 40х3 мм	10,642	278		2959				
		м								
24	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	3	411,46	17,71	1234	53	930	1,4	4
		шт		231,75	6,75	695	20	130	0,03	0
25	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	3	6480		19440				
		шт								
26	Е0122-35-1	Установка чугунных вентилей диам. 25 мм	2	242,08	6,95	484	14	380	0,88	2
		шт		144	2,25	288	5	130	0,01	0
27	С130901-87	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	2	748		1496				
		шт								
28	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	6	384		2304				
		шт								
29	С130809-6 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	4	139		556				
		шт								
30	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	1,3	18485,32	1879,87	24031	2444	3336	8,86	12
		м3		1435,5	538,43	1866	700	130	2,06	3
31	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,45	26000		11700				
		м3								
32	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89 м, Dв 1500 мм	1,78	8482		15098				
		м								
33	С143018-33 Изм. и доп. вып. 20#к=1,25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.29, Dв 700 мм	0,29	4568,75		1325				
		м								
34	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	1	18075,87	36,99	18076	37	392	1,82	2
		шт		288	13,5	288	14	130	0,07	0
35	Е0122-33-1#прим.	Пожарная подставка	0,038	107786,81	398,18	4096	15	341	42,1	2
		т		6750	150,75	257	6	130	0,74	0
36	С130810-45	Пожарная подставка	12	200		2400				
		кг								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89	1	13400		13400				
		шт								
38	Е0106-1-1	Устройство бетонного упора, бетон В 7,5	0,06	6398,95	66,01	384	4	14	1,35	0
		м3		195,75	24,93	12	1	105	0,12	0
39	Е0122-33-5	Установка стальных нестандартных фасонных частей диам. до 250 мм	0,0128	247994,13	49389,75	3175	632	1355	312,7	4
		т		62775	18657	804	239	130	91,12	1
40	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	5,34	140,66	17,83	751	95	82	0,04	0
		м2		6,41	5,07	34	27	133	0,02	0
41	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	5,34	285,67	14,76	1525	79	381	0,36	2
		м2		52,43	5,54	280	30	123	0,03	0
42	Е0111-15-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	10,68	34,99	0,67	374	7	25	0,01	0
		м2		1,69	0,25	18	3	123	0	0
43	Е0101-24-5	Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	12,11	4,85	4,85	59	59	20	0	0
		м3		0	1,68	0	20	97	0,01	0
44	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	12,11	32,55	30,98	394	375	124	0,01	0
		м3		1,53	9,01	19	109	97	0,03	0
45	Е010333-А5-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 5 км	19,376	45	45	872	872	174	0	0
		т		0	9	0	174	100	0,19	4
46	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	48,45	33,67	32,1	1631	1555	653	0,01	1
		м3		1,57	12,33	76	597	97	0,05	2
47	Е0101-13-6	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	26,44	46,51	44,35	1230	1173	492	0,01	0
		м3		2,16	17,03	57	450	97	0,07	2
48	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную, доработка грунта после разработки их механизированным способом	1,454	262,72	0	382	0	431	1,85	3
		м3		262,72	0	382	0	113	0	0
49	Е0101-164-3#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную, доработка грунта после разработки их механизированным способом	0,7932	467,1	0	371	0	419	2,98	2
		м3		467,1	0	371	0	113	0	0
50	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	7,486	134,1	0	1004	0	1134	0,97	7
		м3		134,1	0	1004	0	113	0	0
51	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	4,085	167,18	0	683	0	772	1,21	5
		м3		167,18	0	683	0	113	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	42,418	3,35	3,35	142	142	48	0	0
		м3		0	1,16	0	49	97	0	0
53	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	19,548	3,82	3,82	75	75	25	0	0
		м3		0	1,32	0	26	97	0	0
54	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (во временный отвал)	42,418	6,01	6,01	255	255	86	0	0
		м3		0	2,08	0	88	97	0,01	0
55	Е0101-24-14#к=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м(во временный отвал)	169,672	4,75	4,75	807	807	271	0	0
		м3		0	1,65	0	280	97	0,01	1
56	Е0101-24-7	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м (из временного отвала)	19,548	6,84	6,84	134	134	45	0	0
		м3		0	2,37	0	46	97	0,01	0
57	Е0101-24-15#к=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м(из временного отвала)	78,193	4,94	4,94	386	386	130	0	0
		м3		0	1,71	0	134	97	0,01	0
58	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	3,6	50,83	48,38	183	174	57	0,02	0
		м3		2,39	14,07	9	51	97	0,05	0
59	Е010333-А5-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 5 км	6,48	45	45	292	292	58	0	0
		т		0	9	0	58	100	0,19	1
60	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	42,418	21,55	4,52	914	192	701	0,11	5
		м3		17,03	0	722	0	97	0	0
61	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3 группы пневматическими трамбовками	19,548	25,65	5,38	501	105	384	0,13	3
		м3		20,27	0	396	0	97	0	0
62	Е0123-3-1	Укладка трубопроводов из керамических канализационных труб диам. 150 мм	31,3	796,7	4,63	24937	145	4960	0,73	23
		м		120,17	1,73	3761	54	130	0,01	0
63	Е0122-6-3 Изм. и доп.вып.15	Укладка чугунных напорных раструбных труб диам. 100 мм	0,008	690565,15	1949,4	5525	16	583	330	3
		км		55350	735,75	443	6	130	3,6	0
64	Е0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм (футляр)	0,017	270167,88	115634,5	4593	1966	3750	662	11
		км		126000	43681,5	2142	743	130	213,34	4
65	С130806-125 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные /ГОСТ 10704-91/, 426х7 мм	17,068	5646		96366				
		м								
66	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр труб диам. 150 мм	17	282,86	0,37	4809	6	3459	0,9	15
		м		156,38	0,14	2658	2	130	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	Е0122-12-10 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм	0,017	673708,21	93398,08	11453	1588	1565	206	4
		км		35550	35282,25	604	600	130	172,32	3
68	Е0123-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	1,72	8778,47	2308,84	15099	3971	7045	13,87	24
		м3		2286	864,68	3932	1487	130	4,22	7
69	Е0123-13-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 0,7 м в сухих грунтах	0,15	14299,2	5028,34	2145	754	1222	27,1	4
		м3		4382,55	1883,03	657	282	130	9,2	1
70	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей КЦ-10-9	0,89	6194		5513				
		м								
71	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей КЦ-10-6	2,36	6813,4		16080				
		м								
72	С143018-33 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей КЦ-7-3	0,87	4568,75		3975				
		м								
73	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,84	26000		21840				
		м3								
74	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89	3	13400		40200				
		шт								
75	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	16,02	140,66	17,83	2253	286	245	0,04	1
		м2		6,41	5,07	103	81	133	0,02	0
76	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	16,02	285,67	14,76	4576	236	1142	0,36	6
		м2		52,43	5,54	840	89	123	0,03	0
77	Е0111-15-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	32,04	34,99	0,67	1121	21	76	0,01	0
		м2		1,69	0,25	54	8	123	0	0
78	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийно-песчаных	4,803	479,25	0	2302	0	2818	2,99	14
		м3		477	0	2291	0	123	0	0
79	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	48,03	285,67	14,76	13721	709	3425	0,36	17
		м2		52,43	5,54	2518	266	123	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	Е0111-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	96,06	34,99	0,67	3362	64	229	0,01	1
		м2		1,69	0,25	162	24	123	0	0
81	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,0745	47611,09	17877,09	3547	1332	3332	173	13
		км		29700	4698,68	2213	350	130	18,1	1
82	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,14	51202,26	20326,01	7168	2846	6584	179	25
		км		30825	5353,43	4316	749	130	20,64	3
83	С130804-998 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25х2,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	75,245	44		3311				
		м								
84	С130804-1002 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 63Х5,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	141,4	237		33512				
		м								
85	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	6	300,57	225,64	1803	1354	1002	0,41	2
		шт		69,53	58,98	417	354	130	0,23	1
86	С130804-40	Муфта, d 63 мм	0,2	594		119				
		10шт								
87	С130804-36	Муфта, d 25 мм	0,2	122		24				
		10шт								
88	С130804-1857 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Фланец компрессионный присоединительный DN 63Х2 1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	1107		1107				
		шт.								
89	С130804-1421 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с наружной резьбой DN 63Х2 1/2Х63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	915		915				
		шт.								
90	С130804-1511 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный с внутренней резьбой DN 63Х2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	544		544				
		шт.								
91	СПРАЙС-ЛИСТ	Коннектор стандартный, 19мм	2	399,76		800				
		шт								
		Отпускная цена		400		800				
		Сметная стоимость оборудования				***800***				
92	СПРАЙС-ЛИСТ	Шланги	50	192,52		9626				
		шт								
		Отпускная цена		193		9626				
		Сметная стоимость оборудования				***9626***				
93	СПРАЙС-ЛИСТ	Колонки водоразборные эжекторные КВ-4, высотой наземной части 900 мм	4	2924,56		11698				
		шт								
		Отпускная цена		2925		11698				
		Сметная стоимость оборудования				***11698***				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	67,05	218,93	0	14679	0	16588	1,54	103
		м3		218,93	0	14679	0	113	0	0
95	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	10,1	134,1	0	1354	0	1530	0,97	10
		м3		134,1	0	1354	0	113	0	0
96	Ц0107-218-5	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0,9 т	1	9035	1294	9035	1294	5266	33	33
		шт		5603	248	5603	248	90	1,44	1
97	Прайс-лист	Насосная станция повышения давления ,тип GWFK20/V-18-23-0391.1.1	1	3661346,77		3661347				
		шт								
		Отпускная цена		3661347		3661347				
		Сметная стоимость оборудования				*3661347*				
98	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1	75,82	1,57	76	2	86	0,41	0
		1счетчик		67,5	0	68	0	128	0	0
99	СПРАЙС-ЛИСТ	Расходомер-счетчик УРСВ 311 Ду40	1	81611,82		81612				
		шт								
100	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	1	859,96	1,62	860	2	53	0,23	0
		комплект		41,72	0	42	0	128	0	0
101	У1-32-11	Ограда металлическая из сетки, натянутой на уголки по железобетонным столбам, без цоколя высотой 2,2 м, типа М2В, строительные работы	76	1640,52	104,2	124680	7919	11741	0,46	35
		м		76,23	34,12	5793	2593	140	0,17	13
102	У1-32-12	Ограда металлическая из сетки, натянутой на уголки по железобетонным столбам, без цоколя высотой 2,2 м, типа М2В, монтаж металлоконструкций	76	1470,67	2,57	111771	195	11876	1	76
		м		172,84	0,79	13136	60	90	0	0
103	У1-34-41	Калитки металлические сетчатые, высотой 1,2 м, типа КМ1А, высотой 1,6 м, типа КМ1Б, высотой 1,6 м, типа КМ2Б, монтаж металлоконструкций	1	4487,91	6,87	4488	7	495	3,2	3
		калитка		547,94	1,87	548	2	90	0,01	0
		ИТОГО:				4574639	52200			568
						90600	16836			83
		Всего прямые затраты:				**4574639**				
		в том числе стоимость:								
		- материалов, изделий и конструкций				**748368**				
		- оборудования				**3683471**				
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				**5266**				
		На общестроительные работы				**106076**				
		На металломонтажные работы				**12371**				
		На сантехнические работы				**140**				
		Всего накладных расходов:				**123853**				
		Итого с накладными				**4698492**				
		- заработная плата				**18578**				
		- трудоемкость				**62**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СУММНЗ				**60901**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**4759393**				
		Итого с временными, 1,44 %				**4774886**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**4779252**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**4790166**				
		ИТОГО:				**4790166**				
		Сметная заработная плата				**126014**				
		Нормативная трудоемкость				**713**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,23355				**10699068**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**213981**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**10913049**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**1309566**				
		Итого с НДС				**12222615**				
		Всего:				**12222615**				

Заказчик: **ИП «Амир»** (подпись)

Подрядчик: **ТОО "Асыл Тау"** (подпись)

Технадзор: **ТОО «МузТау»** (подпись)

Заказчик — ИП «Амир»
Подрядчик — ТОО "Асыл Тау"

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерно- коммуникационных сетей, в том числе: сетей электроснабжения, водоснабжения, канализации, благоустройство Мебельного цеха, расположенного по адресу г. Алматы, р-н Алатауский, ул. 2 Братская, д. 48

А К Т
приемки выполненных работ
за октябрь 2013 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Отведение дождевых и талых вод с территории								
1	Е0127-8-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи	24,6	659,22	351,18	16217	8639	10792	1,56	38
		м		240,75	89,1	5922	2192	133	0,36	9
2	С143018-148 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки водопропускные прямоугольного сечения высота 450 мм, ширина по верху 300 мм	123	2090		257070				
		м								
		Итого по разделу: Отведение дождевых и талых вод с территории				273287				
		Раздел: Обустройство пандуса,								
3	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	5,891	1223,87	100,89	7210	594	1126	0,85	5
		м3		123,75	38,25	729	225	118	0,18	1
4	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	11,783	4879,15	66,01	57489	778	2730	1,35	16
		м3		195,75	24,93	2306	294	105	0,12	1
5	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,5231	73000		38189				
		т								
		Итого по разделу: Обустройство пандуса,				102888				
		Раздел: Монтаж светильников освещения территории								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0121-17-3	Монтаж светильников на трубах	5	251,05	64,18	1255	321	1073	0,7	4
		шт		158,4	40,34	792	202	108	0,18	1
7	С151703-21	Прожектор типа Ж001-400-02-УХЛ1	5	13700		68500				
		шт								
8	Е0121-17-5	Монтаж прожектора	1	199,08	6,3	199	6	85	0,48	0
		шт		76,05	2,5	76	2	108	0,01	0
9	С151703-40	Прожектор типа ПЗР-400-У1	1	10800		10800				
		шт								
10	Ц0108-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	6	14,6	0,2	88	1	68	0,07	0
		м		11,8	0,1	71	1	95	0	0
11	С130804-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	80	32		2560				
		м								
12	Ц0108-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	80	14,6	0,2	1168	16	904	0,07	6
		м		11,8	0,1	944	8	95	0	0
13	Ц0108-147-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 6 кг	162	46,7	8,5	7565	1377	5417	0,21	34
		м		33,5	1,7	5427	275	95	0,01	2
14	С151601-592 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х2,5 мм2	0,0122	92659		1134				
		1000м								
15	С151601-380 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,0816	46226		3772				
		1000м								
16	С151601-381 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,0714	52429		3743				
		1000м								
		Итого по разделу: Монтаж светильников освещения территории				100785				
		Раздел: Устройство асфальтовых дорог и тротуаров								
17	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	1058	50,52	2,62	53452	2772	14965	0,07	72
		м2		10,51	0,99	11120	1047	123	0	5
18	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	105,8	1141,02	73,75	120720	7803	4650	0,14	15
		м3		21,38	11,67	2262	1235	133	0,04	4
19	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	423,2	414,81	15,35	175548	6497	6191	0,03	14
		м2		5,94	5,06	2514	2141	133	0,02	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	1058	469,85	15,35	497099	16242	15479	0,03	36
		м2		5,94	5,06	6285	5353	133	0,02	19
21	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	166,8	503,19	6,63	83932	1106	24500	0,7	116
		м		108,68	1,76	18128	293	133	0,01	1
22	С143019-88	Камни бортовые БУП300.30.29	55,6	1860		103416				
		шт								
		Итого по разделу: Устройство асфальтовых дорог и тротуаров				1034167				
		Раздел: Озеленение								
23	Е0147-3-1	Подготовка участка для озеленения, планировка участка механизированным способом	1086	2,01	2,01	2183	2183	914	0	0
		м2		0	0,65	0	709	129	0	3
24	Е0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	220	8,21	0	1806	0	2330	0,05	12
		м2		8,21	0	1806	0	129	0	0
		Итого по разделу: Озеленение				3989				
		ИТОГО:				1515115	48335			368
						58382	13977			53
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				7548				
		На общестроительные работы				83678				
		Всего накладных расходов:				91226				
		Итого с накладными				1606341				
		- заработная плата				13684				
		- трудоемкость				46				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				96381				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1702722				
		Итого с временными, 1,44 %				1727241				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1734150				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1751422				
		ИТОГО:				1751422				
		Сметная заработная плата				86043				
		Нормативная трудоемкость				467				
		Итого в текущих ценах, к = 2,23355				3911886				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				78238				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**3990124**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**478815**				
		Итого с НДС				**4468939**				
		Всего:				**4468939**				

Заказчик: **ИП «Амир»** (подпись)

Подрядчик: **ТОО "Асыл Тау"** (подпись)

Технадзор: (подпись)