Утвержден
Постановлением правительства
Республики Казахстан
от 30.06.2005г.

УТВЕРЖДАЮ
решение акима района
№19 от 03.09.2012

(дата и номер решения (приказ, постановления и др)
Фамилия имя, отчество и должность лица, лица
подписавшего решение (приказ, постановление др.)

АКТ
Государственной приемочной комиссии
о приемке Капитального ремонта здания начальной школы им. И.Жумаева с.Жумаева

от «28» августа 2012 г. ЗКО.Жанибекский район с.Тау
(местонахождение объекта)

Приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) от «24» августа 2012 г. № 28

Аким Жанибекского района
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

председателя Аманжол Рафилбек Аманжолулы — Зам. Акима района
(Ф.И.О.) (должность)

заместителя председателя -
Мухамбетжанов Нурлан Бекетович — Гл. специалист ГАСК город Уральска
(Ф.И.О.) (должность)

членов комиссии- представителя заказчика
Газезов Мураткали Газезович — Начальник .Рай.ОО
(Ф.И.О.) (должность)

эксплутационной организации:
(Ф.И.О.) (должность)

генерального проектировщика:
Садыров Нурлан Саматович — Зам. директор ТОО "СПС"
(Ф.И.О.) (должность)

органов государственной санитарно- эпидемиологической службы:
Мустаев Нурлыбек Ермекович — Начальник РУГСН
(Ф.И.О.) (должность)

органов государственного пожарного надзора:

Жумабаев Адильбек Алибекович — Начальник ОЧС Жанибекского Района
(Ф.И.О.) (должность)

представитель местного исполнительного органа:

_____ _____
(Ф.И.О.) (должность)

представители других заинтересованных организаций, учреждений и органов надзора

Бисенгалиев Гарифолла Китешович — Меж.районный уполномоченный государственный инспектор экологии
(Ф.И.О.) (должность)

Ищанов Тимур Имангалиевич — Тех. Надзор ЗКОФ АО"КурылысКонсалтинг"
(Ф.И.О.) (должность)

Судейменов Самиголла Закарьянович — Спец. Областного управление образования
(Ф.И.О) (должность)

Сарбалин Амирхан Махсотович — Начальник газ.хозяйства «КазТрансГазАймак"
(Ф.И.О.) (должность)

Хаби Мейржан Халиканович — Начальник РЭС
(Ф.И.О.) (должность)

Аяпов Айболат Утынович — Директор ТОО "ДжаныбекТрансСервис"
(Ф.И.О) (должность)

Установила:

1. Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком) _____
Жанибекский районный отдел образования
(наименование организации)
по адресу: ул.М.Ихсанова 93

2.Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др)
от «17» июля 2012 г. № 415
ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля ЗКО»
(наименование органа выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено подрядчиком
ТОО «ДжаныбекТрансСервис»
(наименование организации)
Выполнившим
Капитальный ремонт здания начальной школы им. И.Жумаева
(виды работ)
и субподрядными организациями

(наименование организаций и их ведомственная подчиненность)

4. Проектно- сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком
ТОО «СПС» г.Уральск

(наименование организаций и их ведомственная подчиненность)

выполнившим

Проектно-сметную документацию на кап.ремонт здания начальной школы им. И.Жумаева

(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными организациями _____

_____

_____

(наименование организаций и их ведомственная подчиненность)

5. Исходные данные для проектирования выданы _____

_____ Дефектный акт _____

_____

(наименование научно-исследовательских и взыскательных организаций)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) Капитальный ремонт существующего здания _____

7. Проектно-сметная документация утверждена _____

_____ Заведующей районной отдел образования _____

(наименование органа, утвердившего документацию на объект)

«_____» _____ 200г.

№_____

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в срок:

начало работ _____17 июля_____ окончание работ ___17 августа__

(дата) (дата)

по норме или ПОС _____;

фактически _____

9. Приемочной комиссии представлена следующая документация: ____Проектно-сметная документация, акт формы №2, заключение госэкспертиза _____

_____

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательными приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели

мощности , производительности, произведенной площади, способности, число рабочих мест и т.п.

(заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой

продукции или основным видам услуг))

Мощность производительность и т.д.	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очер	Общая	В том числе (с учетом ранее пускового принятых) комплекса или очереди

			еди	

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

_____

(Факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявляемый к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь			
Число этажей			
Общий строительный объем В том числе подземной части Площадь встроенных встроено-пристроенных и пристроенных помещений			

Показатели	По проекту			Фактически		
Всего квартир	Число квартир	Площадь квартир		Число квартир	Площадь квартир	
		общая	жилая		общая	жилая
Однокомнатных						
Двухкомнатных						
Трехкомнатных						
Четырех комнатных и более						

15.Недоделки и дефекты, выявлены рабочей комиссией, устранены.

16. Работы по озеленению, устройства верхнего покрытия подъездных дорог к зданием, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объема работ	Срок выполнения

17. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего _____ тыс.тенге в том числе: строительно–монтажные работы _____ тыс. тенге, стоимость оборудования инструмента и инвентаря _____тыс. тенге
18. Сметная стоимость основных фондов принимаемых в эксплуатацию _____тыс тенге в том числе стоимость строительно – монтажных работ – тыс.тенге. стоимость оборудования инструмента и инвентаря _____ тыс тенге.
19. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:

Технологических

_____

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно- строительных работ (включая объемно планировочные и по применению материалов и конструкций)

_____

_____

Решение приемочной комиссии

Предъявленный к приемке

Капитальный ремонт здания начальной школы им.И.Жумаева

(наименование объекта)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель
приемочной комиссии – Аманжол Р.А. _____ (подпись)

Заместитель председателя
приемочной комиссии – Мухамбетжанов Н.Б. _____ (подпись)

Члены приемочной комиссии

Газезов М.Г. _____ (подпись)

Садыров Н.С. _____ (подпись)

Мустаев Н.Е. _____ (подпись)

Жумабаев А.А. _____ (подпись)

Бисенгалиев Г.К. _____ (подпись)

Ищанов Т.И. _____ (подпись)

Сулейменов С.З. _____ (подпись)

Сарбалин А.М. _____ (подпись)

Хаби М.К. _____ (подпись)

Подрядчик: Аяпов А.У. _____ (подпись)

Акт формы №2

Заказчик "Жәнібек аудандық білім беру бөлімі" ММ
Подрядчик ТОО "Джаныбек Транс Сервис""
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания НШ им. И. Жумаева Тауского с/о Жанибекского района ЗКО
Договор №90 от 4 июля 2012г.

АКТ №1
на выполненные работы
капитальный ремонт здания НШ им. И. Жумаева Тауского с/о Жанибекского района ЗКО
за июль месяц

№ п/п	Шифр и номер позиции норматив	Наименование работ и затрат единица измерения	Кол- во	Стоимость единиц		Общая стоимость		Накладные расходы	Затраты труда чел рабочих	
				Всего з/пл. рабочих строителей	Эксплуат машин в т.ч. з/пл. машинист	Всего з/пл. Рабочих стоителей	Эксплуат. Машин в т.ч. з/пл. мащин	%	Машинистов на един.	Машинистов Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтажные работы								
1	Е0158-2-4	Разборка покрытий кровли из асбестоцементных листов м2	104,91	48,37	4,36	5 074	457	5021	0,29	30
				44,01	0,68	4617	71	107,1	0,01	1
2	Е0158-1-1	Разборка обрешетки из брусков с прозорами м2	104,91	24,15	2,64	2534	277	2467	0,15	16
				21,51	0,45	2257	47	107,1		0
3	Е0158-1-2	Разборка деревянных стропил м2	104,91	36,77	1,67	3858	175	3976	0,23	24
				35,1	0,29	3682	30	107,1		0
4	ЕО158-1-4	Разборка кобылок м2	21	11,24	1,59	236	33	223		0
				9,65	0,27	203	6	107,1		0
5	Е0155-1-2	Разборка деревянных фронтонов м2	8,5	52,82	6,13	449	52	438	0,33	3
				46,69	1,01	397	9	108	0,01	0
6	ЕО153-2-1	Разборка кладки простых стен м2	9,48	4911,52	1893,37	46561	17949	35803	21,24	201
				3018,15	538,09	28612	5101	106,2	2,91	28
7	Е0168-5-1	Разборка тротуарных плит м2	3	263,61		791	0	671	1,22	4
				186,81		560	0	119,7		0
8	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок с отбивкой штукатурки в откосах шт	6	215,57	21,24	1293	127	1281	1,29	8

				194,33	3,31	1166	20	108	0,03	0
9	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных м2	16,14	74,9	6,81	1209	110	1206	0,46	7
				68,09	1,08	1099	17	108	0,01	0
10	Е0156-3-3	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях м2	3,77	123,25	6,63	465	25	479	0,79	3
				116,62	1,04	440	4	108	0,01	0
11	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок с отбивкой штукатурки в откосах шт	5	320,85	30,15	1604	151	1585	1,96	10
				290,7	2,9	1454	15	108	0,19	1
12	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен м2	7,43	59,88	6,55	445	49	436	0,36	3
				53,33	1,04	396	8	108	0,01	0
13	Е0109-53-2 К=0,6 К=0,7 К=0,5	Снятие металлических решеток дверей т	0,0316	8638,63	443,79	273	14	212	46,6	1
				7357,5	108	232	3	90	0,53	0
14	Е0155-1-3	Разборка деревянных перегородок щитовых м2	15,88	61,66	8,92	979	142	930	0,38	6
				52,74	1,49	838	24	108	0,01	0
15	Е0160-1-5	Разборка кладки печи облицованных жестью м3	0,51	19,03	2,87	10	1	8	0,11	0
				16,16	0,45	8	0	90		0
16	Е0163-11-2	Разборка облицовки потолков из плит ДВП м2	62,72	16,57	1,05	1039	66	944	0,1	6
				15,52	0,41	973	26	94,5		0
17	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов 1м2	53,48	51,33	4,89	2745	262	2798	0,34	18
				46,44	0,83	2484	44	110,7	0,01	1
18	Е0157-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из брусков 1м2	53,48	11,07	0,04	592	2	654	0,08	4
				11,03	0,02	590	1	110,7		0
19	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных 1м	47,28	5,64	0,19	267	9	286	0,04	2
				5,45	0,02	258	1	110,7		0
		Монтажные работы								
		Земляные работы								

20	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами м3	9,87	251,77		2485	0	2527	1,77	17
				251,77		2485	0	101,7		0
21	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	1,97	154,22		304	0	309	1,12	2
				154,22		304	0	101,7		0
22	E0101-166-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	1,97	25,23	5,65	50	11	34	0,12	0
				19,58		39	0	87,3		0
		Фундаменты								
23	E0108-3-1	Устройство подстилающего слоя из песка м3	1,65	2368,34	121,34	3908	200	306	0,9	1
				129,38	45	213	74	106,2	0,23	0
24	E0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных м3	1,65	9287,53	389,15	15324	642	1020	3,24	5
				507,15	147,01	837	243	94,5	0,72	1
25	EO106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000мм м3	9,87	10155,69	441,83	100237	4361	7832	4,14	41
				672,75	166,9	6640	1647	94,5	0,82	8
26	C12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки, сталь периодического профиля класса А-III, D 12мм т	0,2184	98800		21578	0	0		0
						0	0			0
27	C12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А - III, D 16-18мм т	0,264	105900		27958	0	0		0
						0	0			0
28	C12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки, сталь периодического профиля класса А-III, D 8 мм т	0,0825	101200		8349	0	0		0
						0	0			0
29	E0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов м2	9,87	830,93	14,01	8201	138	435	0,23	2
				36,23	5,26	358	52	106,2	0,03	0

40	С11011-864	Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,7мм т	0,0207	97200		2012	0	0		0
						0	0			0
41	Е0110-3-5	Устройство обделок подшивки карниза м2	15,03	455,32	9,43	6843	142	4065	1,64	25
				246,85	3,57	3710	54	108	0,02	0
42	Е0158-18-3	Устройство отливов на фронте м	7,2	348,97	1,17	2513	8	256	0,21	2
				32,96	0,18	237	1	107,1		0
43	ЕО158-18-8	Устройство примыкания к трубам и т.д. М	2,92	517,36	0,62	1511	2	63	0,15	0
				20,05	0,09	59	0	107,1		0
44	С11011-77	Винты саморезающие оцинкованные т	0,0001	604700		60	0	0		0
						0	0			0
45	С11011-102	Герметик УТ-31 кг	0,2	792		158	0	0		0
						0	0			0
46	С11011-169	Изол. мат. "Бутерол" м2	0,5329	126		67	0	0		0
						0	0			0
		Полы ТИП"1"-53,48м2								
47	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных м3	4,28	6046,25		25878	0	2893	3,73	16
				610,65		2614	0	110,7		0
48	Е0157-12-2	Укладка лаг по кирпичным столбикам площадью свыше 10м2 1м2	53,48	629,92	8,95	33688	479	6876	0,76	41
				114,73	1,42	6136	76	110,7	0,02	1
49	ЕО111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных м3	0,7392	6046,25		4469	0	500	3,73	3
				610,65		451	0	110,7		0
50	Е0111-2-9	Устройство подстилающих слоев бетонных м3	0,462	10331,63		4773	0	333	4,21	2
				652,05		301	0	110,7		0
51	С 11011-507	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15мм 1000м2	0,0102	30400		310	0	0		0
						0	0			0

52	Е0157-16-1	Устройство гидроизоляции оклеечной в один слой (пленка полиэтиленовая) 1м2	9,24	67,81	1,61	627	15	513	0,32	3
				49,91	0,25	461	2	110,7		0
53	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20мм м2	9,24	304,71	16,79	2816	155	684	0,42	4
				60,55	6,3	559	58	110,7	0,03	
54	Е0111-11-4	Добавлять на каждые 5мм изменения толщины бетонных стяжек м2	9,24	508,96	10,05	4703	93	127	0,06	1
				8,69	3,75	80	35	110,7	0,02	0
55	Е0111-11-1	Устройство стяжек из цементного раствора М150 толщиной 20мм м2	9,24	268,42	12,44	2480	115	662	0,41	4
				60,03	4,67	555	43	110,7	0,02	0
		Фасад								
56	Е0126-33-1	Теплоизоляция стен изделиями из пенополистирольных плит м3	6,32	12983,2	232,04	82054	1466	21851	20,9	132
				3754,46	87,19	23728	551	90	0,43	3
57	прайс	Дюбель с калиброванной головкой пластмассовый д 8мм шт	632	5		3160	0	0		0
						0	0			0
		ИТОГО				632175				
						120213				
		Накладные расходы				132174				
		ИТОГО				764 349				
		Ненормируемые и непридвиденные затраты 6 %				45 861				
		ИТОГО				810 210				
		Временние здание и сооружение 2,72%				22 038				
		ИТОГО				832 248				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,08%)				17 311				
		ИТОГО				849 559				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет - 1%				8 322				
		На оплату дополнительных отпусков 0,4 %				3 329				
		Транспорт привозных материалов 0,48%				3 995				

		ИТОГО в базовых ценах 2001 года МРП 775 тенге				865 205				
		В текущих ценах 2010 года				1 535 041				
		Налоги, сборы, обязательные платежи - 2%				30 701				
		ИТОГО				1 565 742				
		НДС 12%				187 889				
		ИТОГО				1 753 631				

Заказчик: "Жәнібек аудандық білім беру бөлімі" ММ

Заведующий: **Газезов М.Г.**

Подрядчик: ТОО "Джаныбек Транс Сервис"

Директор: **Аяпов А.У.**

Технадзор: **Ищанов Т.**

Акт формы №2

Заказчик "Жәнібек аудандық білім беру бөлімі" ММ
Подрядчик ТОО "Джаныбек Транс Сервис""
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания НШ им. И. Жумаева Тауского с/о Жанибекского района ЗКО

Договор №90 от 4 июля 2012г.

АКТ №2
на выполненные работы
капитальный ремонт здания НШ им. И. Жумаева Тауского с/о Жанибекского района ЗКО
за август месяц

№ п/п	Шифр и номер позиции норматив	Наименование работ и затрат единица измерения	Кол- во	Стоимость единиц		Общая стоимость		Накладные расходы	Затраты труда чел	
				Всего з/пл. рабочих строителей	Эксплуат машин в т.ч. з/пл. машинист	Всего	Эксплуат. Машин		Машинистов	
						з/пл. Рабочих стоителей	в т.ч. з/пл. мащин	%	на един.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Перегородки								
1	Е0110-88-3	Устройство перегородок высотой до 3м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными влагостойкими листами в один слой с изоляцией м2	18,98	1934,02	17,38	36708	330	7719	2,21	42
				370,01	6,55	7023	124	108	0,03	1
		Проемы								
2	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПВХ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2м2 м2	8,07	371,23	23,59	2996	190	1437	0,94	8
				156,91	7,99	1266	64	108	0,04	0
3	С12061-185	Блоки оконные из ПВХ профилей спаренные теплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные импост и поворотно-откидная створка м2	7,47	14200		106074	0	0		0

						0	0			0
4	С12061-181	Блоки оконные из ПВХ профилей, остекленные: двухэлементные глухие м2	0,6032	7490		4518	0	0		0
						0	0			0
5	Е0110-22-2	Установка подоконных досок из пластика, высота проема до 2м м2	8,07	251,86	6,98	2033	56	966	0,67	5
				108,16	2,65	873	21	108	0,01	0
6	прайс лист	Стоимость подоконных досок из ПВХ м	7,53	1800		13554	0	0		0
						0	0			0
7	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 м2	7,43	488,73	128,16	3631	952	1757	1,03	8
				174,4	44,59	1296	331	108	0,17	1
8	С11011-1163	Пена монтажная, баллончик емкостью 750мл шт	1,86	530		986	0	0		0
						0	0			0
9	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние м2	3,82	4010		15318	0	0		0
						0	0			0
10	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние м2	1,7	4250		7225	0	0		0
						0	0			0
11	С12064-4	Блоки дверные наружные с однопольные утепленными полотнами ДН 21-9У м2	1,91	11200		21392	0	0		0
						0	0			0
		Полы Тип"1"-53,48м2								
12	Е0111-2-4	Устройство покрытий дощатых толщиной до 35мм м2	53,48	144,99	13,79	7754	737	6787	0,69	37
				109,46	5,18	5854	277	110,7	0,03	2

13	С12069-36	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины ТИП-2, толщ.35мм, шириной от 118 до 138мм м3	1,87	46900		87703	0	0		0
				0		0	0	0		0
		Фасад								
14	Е0108-7-3	Облицовка стен в 1/2 кирпича с армированием при высоте этажа до 4м м2	79	1394,7	43,41	110181	3429	23073	1,64	130
				258,75	16,26	20441	1285	106,2	0,08	6
15	С12041-21	Арматурные заготовки, сталь периодического профиля класса А-111, Д- 6 мм т	0,0127	110500		1403	0	0		0
						0	0			0
16	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1, ВР-1, Д 4мм т	0,0841	62100		5223	0	0	0,4357	0
						0	0	115	0,0007	0
17	Е0112-15-3	Устройство антиконденсатной изоляции из пленки ПВХ в один слой м2	79	76,21	1,24	6021	98	1168	0,08	6
				13,33	0,47	1053	37	107,1		0
18	Е0109-24-1	Монтаж металлических перемычек т	0,0621	16071,57	4865,49	998	302	592	64,98	4
				10453,5	1305,85	649	81	81	4,76	0
19	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/ т	0,0621	47200		2931	0	0		0
						0	0			0
20	СЦ.1ч.2тех.	Окраска металлоконструкций т	0,0621	6512		404	0	127	21,62	1
				1953,6		121	0	105		0
21	Е0158-18-4	Устройство подоконных отливов из листовой стали м	7,53	253,64	0,56	1910	4	330	0,26	2
				40,86	0,09	308	1	107,1		0
		Внутренняя отделка								
22	Е0115-37-4	Облицовка потолков гипсокартонными листами м2	62,72	1730,31	23,12	108525	1450	67603	6,79	426
				1134,92	5,67	71182	356	94,5	0,03	2

23	С11011-76	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25мм т	0,0069	475300		3280	0	0		0
						0	0			0
24	Е0115-36-1	Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас м2	139,95	945,34	6,06	132300	848	34128	1,48	207
				256,29	1,76	35868	246	94,5	0,01	1
		Электроснабжения Монтаж								
25	Ц0108-603-8	Щит распределительный шт	1	9937	32	9937	32	5731	37	37
				6030	2,3	6030	2	95	0,01	
26	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25А шт	5	501,2	13,2	2506	66	1089	1	5
				227	2,3	1135	12	95	0,01	0
27	Ц0108-526-7	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на полу, на ток до 100А шт	2	1494,1	38,1	2988	76	748	2	4
				387	6,8	774	14	95	0,04	0
28	Е0167-16-3	Монтаж светильников для люминесцентных ламп, светильники на кронштейнах, количество ламп до 4шт шт	16	354,14	7,64	5666	122	5407	2,14	34
				346,5	1,19	5544	19	97,2	0,01	
29	Е0167-16-1	Монтаж светильников для люминесцентных ламп, светильники на кронштейнах, количество ламп 1шт шт	1	216,58	1,61	217	2	209	1,25	1
				214,97	0,25	215	0	97,2		
30	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка шт	12	37,55		451	0	438	0,24	3
				37,55		451	0	97,2		
31	Е0121-3-2	Прокладка гибких труб из самозатухающего пвх диам. до 32мм м	163	57,28		9337	0	5043	0,2	33
				31,83		5188	0	97,2		0

32	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2 м	25	12,7	1,37	318	34	278	0,07	2
				10,61	0,82	265	21	97,2		
34	Е0121-4-3	Затягивание в проложенные трубы провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2 м	138	18,72	2,43	2583	335	2251	0,09	12
				15,34	1,44	2117	199	97,2	0,01	
35	Е0169-3-1	Пробивка гнезд в стенах, размер стороны 130 мм гнездо	2	195,71	137,68	391	275	200	0,37	1
				58,03	53,01	116	106	90	0,29	1
36	Пустобаев	Материалы не учтенные ценником								
		Щиток распределительный с автоматическими выключателями шт	1	903,68		904	0	0		0
						0	0			0
37	торговая сеть	Автоматический выключатель трехполюсный до 100А шт	2	1827,1		3654	0	0		0
						0	0			1
38	торговая сеть	Автоматический выключатель однополюсный до 25А шт	5	222,22		1111	0	0		0
						0	0			0
39	Пустобаев Н.И. 2009г	Электрический счетчик типа ЦЭ 680 3В шт	1	6320,8		6321	0	0		0
						0	0			0
40	С151701-31	Светильник подвесной тип НПО21-60 шт	2	338		676	0	0		0
						0	0			1
41	С151702-34	Светильники тип ЛПО46-40 шт	1	2930		2930	0	0		0
						0	0			0
42	С151702-40	Светильники тип ЛПО46-4х18 шт	16	2290		36640	0	0		0
						0	0			
43	С151706-77	Лампы люминисцентные, тип ЛБ18 шт	64	82		5248				

										1
44	С151706-77	Лампы люминисцентные, тип ЛБ40 шт	1	99		99	0	0		0
						0	0			
45	С151705-2	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/ тип 20-СК шт	64	17		1088	0	0		0
						0	0			
46	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/ тип 80-СК шт	1	14		14	0	0		0
						0	0			
47	С151701-83	Светильники тип НПП60-60 шт	1	209		209	0	0		0
						0	0			
48	С151706-56	Лампы накаливания электрические 60В шт	3	17		51	0	0		0
						0	0			
49	С151801-12	Выключатель одноклавишный тип С14-003 СУ шт	6	156		936	0	0		0
						0	0			
50	С151801-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РС16-004 шт	6	68		408	0	0		0
						0	0			
51	С151607-243	Провода с алюминиевыми жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марка ППВ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 1000м	0,138	15900		2194	0	0		0
						0	0			
52	С151607-243	Провода с алюминиевыми жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марка ППВ, число жил и сечение 2х1,5 мм2 1000м	0,025	11100		278	0	0		0
						0	0			
53	С151601-134	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2 1000м	0,05	47500		2375	0	0		0

						0	0			
54	С151803-50	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У196 УХЛ2 1000шт	0,015	18000		270	0	0		0
						0	0			
55	С151801-132	Коробка для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток 1000шт	0,012	16300		196	0	0		0
						0	0			
56	с Прайс	Гибкая гофрированная трубка из самозатухающего ПВХ пластиката диам 20мм м	138	56		7728	0	0		0
						0	0			
57	с Прайс	Гибкая гофрированная трубка из самозатухающего ПВХ пластиката диам 16мм м	25	45		1125	0	0		0
						0	0			1
		ИТОГО				791915				
		Накладные расходы				167769				
		ИТОГО				167081				
		Ненормируемые и непридвиденные затраты 6 %				958 996				
		ИТОГО				57 540				
		Временние здание и сооружение 2,72%				1 016 536				
		ИТОГО				27 650				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,08%)				1 044 185				
		ИТОГО				21 719				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет - 1%				1 065 904				
		На оплату дополнительных отпусков 0,4 %				10 442				
		Транспорт привозных материалов 0,48%				4 177				
		ИТОГО в базовых ценах 2001 года МРП 775 тенге				5 012				
		В текущих ценах 2009 года МРП - 1375 тенге				1 085 535				
						1 925 949				

		Налоги, сборы, обязательные платежи - 2%				38 519				
		ИТОГО				1 964 468				
		НДС 12%				235 736				
		ИТОГО				2 200 205				

Заказчик: "Жәнібек аудандық білім беру бөлімі" ММ
Заведующий: **Газезов М.Г.**

Подрядчик: ТОО "Джаныбек Транс Сервис"
Директор: **Аяпов А.У.**

Инж. тех. надзор Шиков Т.

Акт формы №2

Заказчик "Жәнібек аудандық білім беру бөлімі" ММ
Подрядчик ТОО "Джаныбек Транс Сервис""
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания НШ им. И. Жумаева Тауского с/о Жанибекского района ЗКО
Договор №90 от 4 июля 2012г.

АКТ №3
на выполненные работы
капитальный ремонт здания НШ им. И. Жумаева Тауского с/о Жанибекского района ЗКО
за август месяц

№ п/п	Шифр и номер позиции норматив	Наименование работ и затрат единица измерения	Кол- во	Стоимость единиц		Общая стоимость		Накладные расходы	Затраты труда чел рабочих строителей	
				Всего з/пл. рабочих строителей	Эксплуат машин в т.ч. з/пл. машинист	Всего з/пл. Рабочих стоителей	Эксплуат. Машин в т.ч. з/пл. машин	%	Машинистов на един.	Машинистов Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Крыша								
1	Е0110-53-3	Антисептирование водными растворами покрытий м2	104,91	133,09	0,69	13962	72	872	0,05	5
				7,45	0,25	782	26	108		0
2	Е110-54-1	Огнезащита обрешетки кровли м2	104,91	56,98	0,29	5978	30	1332	0,07	7
				11,65	0,11	1222	12	108		0
		Проемы								
3	Е0109-53-2	Установка металлических дверей /решетка/ т	0,0318	11244,84	1453,68	358	46	221	53,59	2
				8461,12	135	269	4	81	0,66	0
4	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-1, Д-10мм т	0,0116	86400		1002	0	0		0
						0	0			0
5	СЦ.1ч.2тех.	Окраска металлоконструкций т	0,0318	1953,6		62	0	65	31,62	1
				1953,6		62	0	105		0
6	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение комплект	3	1380		4140	0	0		0
						0	0			0
7	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание комплект	1	1960		1960	0	0		0

						0	0			0
8	С11011-817	Защелки с ручками для металлических дверей шт	1	688		688	0	0		0
						0	0			0
9	С11011-815	Замок врезной шт	1	844		844	0	0		0
						0	0			0
10	Е0156-26-1	Установка наличников м	20,4	125,77	0,41	2566	8	265	0,08	2
				11,97	0,07	244	1	108		0
		Полы Тип"1"								
11	Е0157-23-5	Устройство плинтусов ПВХ 1м	45,58	178,36	0,09	8130	4	764	0,09	4
				15,12	0,02	689	1	110,7		0
		Тип"2"-9,24м2								
12	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе 1м2	9,24	1575,03	14,85	14553	137	2519	1,54	14
				243,95	2,32	2254	21	110,7	0,02	0
13	Е0157-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических 1м	10,48	283,73	2,26	2973	24	582	0,29	3
				49,84	0,34	522	4	110,7		0
14	Е0113-13-1	Грунтовка цементных стяжек цементным молоком м2	9,24	143,48	0,09	1326	1	70	0,05	0
				9,27	0,02	86	0	81		0
		Фасад								
15	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка под "шубу" цокольной части стен м2	4	273,97	2,45	1096	10	476	0,7	3
				125,24	0,56	501	2	94,5	0,03	0
		Внутренняя отделка								
16	Е0115-69-4	Отделка потолков под окраску м2	62,72	81,84	0,44	5133	28	3554	0,34	21
				59,78	0,18	3749	11	94,5		0
17	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	62,72	423,93	2,91	26589	183	5602	0,56	35
				93,41	1,1	5859	69	94,5	0,01	1

18	E0115-69-2	Отделка стен и перегородок м2	139,95	82,44	0,81	11537	113	7091	0,34	48
				53,3	0,31	7460	43	94,5		0
19	E0115-180-3	Улучшенная окраска стен и перегородок поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	139,95	405,01	2,63	56681	368	10021	0,45	63
				74,78	0,99	10465	139	94,5		0
20	E0161-31-1	Оштукатуривание поверхности печей м2	9	260,9	1,13	2348	10	1987	1,51	14
				259,39	0,18	2335	2	85,05		0
		Площадка входная								
21	E0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных м3	0,2	6046,25		1209	0	135	3,73	1
				610,65		122	0	110,7		0
22	E0127-45-1	Укладка металлической сетки м2	3	1,89		6	0	8	0,01	0
				1,89		6	0	133		0
23	C12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1, ВР-1, Д 5мм т	0,0084	51500		433	0	0		0
						0	0			0
24	E0111-2-9	Устройство подстилающих слоев бетонных м3	0,46	9689,03		4457	0	332	4,21	2
				652,05		300	0	110,7		0
25	E0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20мм м2	3	304,71	16,79	914	50	222	0,42	1
				60,55	6,3	182	19	110,7	0,03	0
26	E0111-27-1	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток м2	3	289,2	20,99	868	63	452	0,83	2
				128,34	7,85	385	24	110,7	0,04	0
27	прайс лист	Тротуарная плитка м2	3	2500		7500	0	0		0
						0	0			0
		Отмостка								
28	E0108-3-1	Устройство песчанного основания под отмостку м3	3,95	2368,34	121,34	9355	479	732	0,9	4
				129,38	45	511	178	106,2	0,23	1
29	E0111-2-9	Устройство бетонных отмосток м3	3,95	9093,83		35921	0	2851	4,21	17
				652,05		2576	0	110,7		0

30	Е0169-18-1	Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ м2	62,72	6,08		381	0	343	0,05	3
				6,08		381	0	90		0
31	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках т	29,08	27,1		788	0	0		0
						0	0			0
32	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5км, класс груза 1 т	29,08	45	45	1309	1309	262		0
					9	0	262	100	0,19	6
		Отопление								
33	Ц0109-1-1	Установка электропечи шт	1	4911,3	1129	4911	1129	3611	22	22
				3735	277	3735	277	90	1,61	2
34	прайс лист	Электрический котел РУСНИТ-206 шт	1	39473,2		39473	0	0		0
						0	0			0
35	Е0118-10-1	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью до 0,1 м3 1 бак	1	848,28	85,75	848	86	858	4,17	4
				714,15	30,94	714	31	115,2	0,16	0
36	С131203-8	Баки расширительные круглые вместимостью до 0,1м3 шт	1	3834		3834	0	0		0
						0	0			0
37	Е0116-15-2	Установка вентилей, кранов на трубопроводах из стальных труб диам. до 50мм 1шт	2	521,42	49,05	1043	98	719	1,69	3
				292,39	19,69	585	39	115,2	0,09	0
38	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11Б27П для воды, нефти и масла, РУ 1 МПА /10кгс/см2, диам. 20мм шт	4	907		3628	0	0		0
						0	0			0
39	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов 1 КВт	5,3	4352,1	43,41	23066	230	861	0,78	4
				124,72	16,26	661	86	115,2	0,08	0
40	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных комплект	5	65,51		328	0	149	0,14	1

				25,88		129	0	115,2		
41	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32мм м	31	527,3	4,95	16346	153	2210	0,34	11
				60,03	1,86	1861	58	115,2	0,01	
42	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20мм м	3	327,3	4,95	982	15	214	0,34	1
				60,03	1,86	180	6	115,2	0,01	
43	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	5,97	74,34	0,05	444	0	46	0,05	0
				9,57		57	0	81		0
		Электроснабжения Монтаж								
44	Е0167-15-6	Монтаж светильника с лампами накаливания шт	2	140,16	1,42	280	3	270	0,89	2
				138,74	0,23	277	0	97,2		
45	Ц0108-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диам.12мм шт	3	247,7	20,7	743	62	321	0,7	2
				111	1,6	333	5	95	0,01	
46	Е0167-14-2	Прокладка кабеля по строительным конструкциям на скобах сечением 16мм2 м	50	108,94	0,13	5447	7	5289	0,62	31
				108,81	0,02	5441	1	97,2		
47	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный из полосовой стали, сечение .160 мм2 м	15	61,9	3,3	929	50	333	0,14	2
				23	0,4	345	6	95		0
48	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный из полосовой стали, сечение .100 мм2 м	5	55	7,6	275	38	114	0,13	1
				23,2	0,9	116	5	95	0,01	0
		Уборная								
49	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5м3 м3	9	27,84	26,18	251	236	77	0,01	0
				1,66	7,2	15	65	97	0,03	0
50	Е0101-165-2	Доработка грунта вручную м3	1,5	402,75		604	0	683	2,8	4

				402,75		604	0	113		0
51	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки м3	0,4	8062,57	66,01	3225	26	93	1,35	1
				195,75	24,93	78	10	105	0,12	0
52	E0123-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5м в сухих грунтах м3	0,8	22794,45	1538,85	18236	1231	2280	9,66	8
				1615,95	576,33	1293	461	130	2,81	0
53	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	25	245,44	3,82	6136	96	1144	0,21	5
				37,35	1,44	934	36	118	0,01	0
54	E0111-2-4	Устройство обсыпки из щебня м3	0,3	5427,7		1628	0	196	3,24	1
				531		159	0	123		0
55	E0111-2-5	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев глинобитных без добавок м3	5	3206,48		16032	0	6476	6,8	34
				1053		5265	0	123		0
56	E0109-25-1	монтаж балок перекрытия из швеллера т	0,028	5030,5	2020,02	141	57	70	14,1	0
				2272,5	502,43	64	14	90	1,79	0
57	C12021-41	Конструкции стальные из одного профиля т	0,028	147100		4119	0	0		0
						0	0			0
58	E0106-1-1	Монолитная заделка бетоном м3	0,2	8205,7	66,01	1641	13	46	1,35	0
				195,75	24,93	39	5	105	0,12	0
59	E110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев м3	0,148	22541,72	316,57	3336	47	641	22,5	3
				3487,5	119,25	516	18	120	0,58	0
60	E0110-33-1	Устройство покрытий дощатых толщиной 28мм м2	1	1536,74	8,54	1537	9	110	0,55	1
				86,63	3,2	87	3	123	0,02	0
61	E0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25м из профилированного листа м2	1,7	112,45	34,24	191	58	91	0,32	1
				51,08	8,45	87	14	90	0,03	0
62	C11011-436	Настил профилированный неоцинкованный Н44-1000-0,7 м2	1,88	793		1491	0	0		0

						0	0			0
63	E0120-20-1	Установка зонта из листовой оцинкованной стали шт	1	859,88	5,38	860	5	81	0,36	0
				60,75	2,25	61	2	128	0,01	0
64	C11011-819	Петля накладная шт	2	40		80	0	0		0
						0	0			0
65	C11011-821	Ручка-скоба шт	2	308		616	0	0		0
						0	0			0
66	E0120-2-2	Установка вытяжной трубы периметром 600мм из листовой стали толщиной 0,55мм м2	1,41	2057,88	13,16	2902	19	456	1,54	2
				247,5	4,93	349	7	128	0,02	0
67	E0110-7-1	Обшивка каркасных стен досками обшивки м2	8,93	660,15	4,64	5895	41	641	0,36	3
				58,05	1,76	518	16	120	0,01	0
		ИТОГО				396564				
						65120				
		Накладные расходы				68838				
		ИТОГО				465 402				
		Ненормируемые и непридвиденные затраты 6 %				27 924				
		ИТОГО				493 326				
		Временние здание и сооружение 2,72%				13 418				
		ИТОГО				506 745				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,08%)				10 540				
		ИТОГО				517 285				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет - 1%				5 067				
		На оплату дополнительных отпусков 0,4 %				2 027				
		Транспорт привозных материалов 0,48%				2 432				
		ИТОГО в базовых ценах 2001 года МРП 775 тенге				526 812				
		В текущих ценах 2009 года МРП - 1375 тенге				934 667				
		Налоги, сборы, обязательные платежи - 2%				18 693				

		ИТОГО				953 360				
		НДС 12%				114 403				
		ИТОГО				1 067 763				

Заказчик: "Жәнібек аудандық білім беру бөлімі" ММ
Заведующий: Газезов М.Г.

Подрядчик: ТОО "Джаныбек Транс Сервис"
Директор: Аяпов А.Х.