Счет-фактура № 00000000012 от 24.06.10 (1)

Поставщик: ТОО "Строитель" (2)

РНН, БИН и его адрес: РНН: 451700042194, БИН: 970140005946, Адрес: Республика Казахстан г.Павлодар ул.Крупской 76 оф.312, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 45001 № 0000448 от 15.10.09 (2а)

ИИК поставщика: KZ06470172203A039209 в АО МЕТРОКОМБАНК БИК MEOKKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): дог.№10 от 19.03.2010г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): РК 140013 г.Павлодар ул.Ломова 162

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ Павлодарский профессиональный лицей №7 (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 451800030106, БИН: 970340001405, РК 140013 г.Павлодар ул.Ломова 162 (10а)

ИИК покупателя: KZ10070102KSN4501000 в Департамент казначейства по Павлодарской обл., БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт помещений корпуса "А"и "Б"ГУ Профессиональный лицей №7 г.Павлодара	тн			1 501 375,89	12%	180 165,11	1 681 541,00		
Всего по счету:					**1 501 375,89**		**180 165,11**	**1 681 541,00**		

Руководитель организации Быков А.Г.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Баланда Н.И.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма №3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за **июнь** месяц **2010**года

Заказчик: ГУ «Павлодарский профессиональный лицей № 7».

Поставщик: ТОО "Строитель"
Договор: №10 от 19 марта 2010г
Наименование строительства и его адрес:

. ГУ «Павлодарский профессиональный лицей № 7». Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Ломова 162

Наименование пусковых комплексов, комплексов работ	Стоимость выполненых работ				
	С начала года по отчетный месяц включительно	В том числе строительно-монтажные работы	из них экономии от совершенствования проектных решений и др. мероприятий	из графы 2 работы по монтажу оборудования	из графы 1стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ
А	1	2	3	4	5
Всего по стройке	14 383 700				
в том числе за июнь 2010г	1 681 541				
в том числе НДС 12%	180 165				
Итого к оплате	1 681 541				

Итого к оплате: Один миллион шестьсот восемьдесят одна тысяча пятьсот сорок одна тенге

Заказчик:

Директор ГУ «Павлодарский профессиональный лицей №.7 — Болдашевский А.В.

Подрядчик:
Директор ТОО "Строитель" — Быков А.Г.

N12 от 24.06.

Форма №3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за **июнь** месяц **2010**года

Заказчик: ГУ «Павлодарский профессиональный лицей № 7».

Поставщик: ТОО "Строитель"
Договор: №10 от 19 марта 2010г
Наименование строительства и его адрес:

ГУ «Павлодарский профессиональный лицей № 7». Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Ломова 162

Наименование пусковых комплексов, комплексов работ	Стоимость выполненых работ				
	С начала года по отчетный месяц включительно	В том числе строительно-монтажные работы	из них экономии от совершенствования проектных решений и др. мероприятий	из графы 2 работы по монтажу оборудования	из графы 1стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ
А	1	2	3	4	5
Всего по стройке	14 383 700				
в том числе за июнь 2010г	1 681 541				
в том числе НДС 12%	180 165				
Итого к оплате	1 681 541				

Итого к оплате: Один миллион шестьсот восемьдесят одна тысяча пятьсот сорок одна тенге

Заказчик:

Директор ГУ «Павлодарский профессиональный лицей №7 — Болдашевский А.В.

Подрядчик:
Директор ТОО "Строитель" — Быков А.Г.

Заказчик: ГУ "Павлодарский профессиональный лицей №7"

Подрядчик: ТОО "Строитель"

Наименование объекта: Капитальный ремонт помещений корпусов "А" и "Б" ГУ "Профессиональный лицей № 7" в г.Павлодаре

Акт №2

выполненных работ за 24.06.2010г

Капитальный ремонт помещений корпусов "А" и "Б"

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Локальная смета 2-1-1. Капитальный ремонт корпуса "А"								
1	Е46-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	32,6	270,9	23,78	8831	775	7514	1,6539	54
		м2		247,12	8,98	8056	293	90	0,0439	1
2	Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2	63	371,23	23,59	23387	1486	11219	0,93898	59
		м2 проемов		156,91	7,99	9885	503	108	0,039	2
3	6-1-184	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	63	11500		724500				
		м2								
		Всего прямые затраты				**756718**	**2261**			**113**
						17941	**796**			**3**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				736516				
		Накладные расходы, тенге				18733				
		- заработная плата, тенге				2810				
		- трудоемкость, чел-ч				9				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				46527				

Всего	**821978**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42%)	19892
- сметная заработная плата, тенге	9150
- нормативная трудоемкость, чел-ч	56
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	8220
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	3288
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**853378**
Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1375 тенге	**1513893**
- материалы, тенге	1306579
- сметная заработная плата, тенге	74872
Налог(2%)	30278
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**1544171**
Коэффициент понижения цены	0,972286977
Итого по смете с учетом понижения цены	**1501376**
НДС(12%)	180165
Всего по смете с учетом НДС(12%)	**1681541**

Заказчик:
Директор ГУ "Павлодарский профессиональный лицей №7"_____Болдашевский А.В.

Подрядчик:
Директор ТОО "Строитель"
_____Быков А.Г.

Технадзор:
Индивидуальный предприниматель_____Матвиенко С.К.

Заказчик ГУ "Павлодарский профессиональный лицей №7"

Подрядчик ТОО "Строитель"

Наименование объекта Капитальный ремонт помещений корпусов "А" и "Б" ГУ "Профессиональный лицей № 7" в г Павлодаре

Акт №2

выполненных работ за 24.06.2010г

Капитальный ремонт помещений корпусов "А" и "Б"

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1 03 09)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Локальная смета 2-1-1. Капитальный ремонт корпуса "А"								
46	Е46-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	33	270,9	23,78	8940	785	7606	1,6539	55
		м2		247,12	8,98	8155	296	90	0,0439	1
47	Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2	63	371,23	23,59	23387	1486	11219	0,93898	59
		м2 проемов		156,91	7,99	9885	503	108	0,039	2
48	6-1-184	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой, двухэлементные- импост и поворотная створка	63	11500		724500				
		м2								
		Всего прямые затраты				756827	2271			114
						18040	799			3
		В том числе стоимость материалов, тенге				736516				
		Накладные расходы, тенге				18825				
		- заработная плата, тенге				2824				
		- трудоемкость, чел-ч				9				

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	46539
Всего	**822191**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	8222
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	3289
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**833702**
Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1375 тенге	**1478987**
- материалы, тенге	1306579
- сметная заработная плата, тенге	58851
Налог(2%)	29580
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**1508567**
Коэффициент понижения цены	0,99523324
Итого по смете с учетом понижения цены	**1501376**
НДС(12%)	180165
Всего по смете с учетом НДС(12%)	**1681541**

Заказчик:
Директор ГУ "Павлодарский профессиональный лицей №7" _____ Болдашевский А.В.

Подрядчик:
Директор ТОО "Строитель" _____ Быков А.Г.

Технадзор:

Индивидуальный предприниматель _____ Матвиенко С.К.

Счет-фактура № 00000000018 от 29.07.10 (1)

Поставщик: ТОО "Строитель" (2)

РНН, БИН и его адрес: РНН: 451700042194, БИН: 970140005946, Адрес: Республика Казахстан г.Павлодар ул.Крупской 76 оф.312, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 45001 № 0000448 от 15.10.09 (2а)

ИИК поставщика: KZ06470172203A039209 в АО МЕТРОКОМБАНК, БИК MEOKKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): дог.№10 от 19.03.2010г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): РК 140013 г.Павлодар ул.Ломова 162

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ Павлодарский профессиональный лицей №7 (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 451800030106, БИН:, РК 140013 г.Павлодар ул.Ломова 162 (10а)

ИИК покупателя: KZ10070102KSN4501000 в Департамент казначейства по Павлодарской обл.,БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт помещений корпуса "А"и "Б"ГУ Профессиональный лицей №7 г.Павлодара за июль 2010г.	тн			14 156 791,07	12%	1 698 814,93	15 855 606,00		
Всего по счету:					14 156 791,07		1 698 814,93	15 855 606,00		

Руководитель организации Быков А. Г.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер организации Баланда Н. И.

(Ф.И.О., подпись)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма №3

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат
за **июль** месяц **2010**года

Заказчик: ГУ «Павлодарский профессиональный лицей № 7».

Поставщик: ТОО "Строитель"
Договор: №10 от 19 марта 2010г
Наименование строительства и его адрес:

. ГУ «Павлодарский профессиональный лицей № 7». Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Ломова 162

Наименование пусковых комплексов, комплексов работ	Стоимость выполненых работ				
	С начала года по отчетный месяц включительно	В том числе строительно-монтажные работы	из них экономии от совершенствования проектных решений и др. мероприятий	из графы 2 работы по монтажу оборудования	из графы 1стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ
А	1	2	3	4	5
Всего по стройке	30 239 306				
в том числе за июль 2010г	15 855 606				
в том числе НДС 12%	1 698 815				
Итого к оплате	15 855 606				

Итого к оплате: Пятнадцать миллионов восемьсот пятьдесят пять тысяч шестьсот шесть тенге

Заказчик:

Директор ГУ «Павлодарский профессиональный лицей № 7 — Болдашевский А.В.

Подрядчик:
Директор ТОО "Строитель" — Быков А.Г.

Заказчик: ГУ "Павлодарский профессиональный лицей №7"

Подрядчик: ТОО "Строитель"

Наименование объекта: Капитальный ремонт помещений корпусов "А" и "Б" ГУ "Профессиональный лицей № 7" в г.Павлодаре

Акт №3

выполненных работ за 24.07.2010г

Капитальный ремонт помещений корпусов "А" и "Б"

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Локальная смета 2-1-1. Капитальный ремонт корпуса "А"								
10	Е15-64-3	Сплошное выравнивание стен и откосов (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм-Алинекс-Глатт	977,39	163,6	4,29	159901	4193	80252	0,52348	512
		м2 оштукатуриваемой поверхности		84,79	1,64	82873	1603	95	0,00788	8
11	Е15-64-3	Сплошное выравнивание стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм-Алинекс-Финиш	164	178	4,29	29192	704	13466	0,52348	86
		м2 оштукатуриваемой поверхности		84,79	1,64	13906	269	95	0,00788	1
13	Е15-36-2	Облицовка откосов на клее гипсокартоном	101,121	574,37	6,21	58081	628	12795	0,8165	83
		м2		131,31	1,88	13278	190	95	0,01013	1
14	Е15-64-3	Сплошное выравнивание откосов (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм	101,121	207,6	4,29	20993	434	8303	0,52348	53
		м2 оштукатуриваемой поверхности		84,79	1,64	8574	166	95	0,00788	1
15	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	101,121	272,46	2,35	27551	238	4387	0,26565	27
		м2 окрашиваемой поверхности		44,77	0,9	4527	91	95	0,00438	–
16	Е46-34-5	Разборка кладки стен из стеклоблоков	5	1254,83	375,08	6274	1875	4597	5,72	29
		м3								

			879,75	141,75	4399	709	90	0,69	3
21 Е34-62-1	Устройство каркаса подвесного потолка из прессованных алюминиевых конструкций	353	980,28	40,03	346039	14131	192747	3,45	1218
	м2 поверхности								
			584,78	15,25	206427	5383	91	0,0745	26
22 Е34-60-15	Облицовка каркасов потолков неперфорированными акустическими плитами	353	234,41	5,64	82747	1991	62527	1,196	422
	м2 поверхности								
			192,51	2,14	67956	755	91	0,0105	4
23 1-1-651	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующимиК=1,030;	363,59	1070		389041				
	м2								
27 Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм-Алинекс-Глатт	88	209,31	4,93	18419	434	9973	0,63653	56
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			117,43	1,86	10334	164	95	0,00911	1
30 Е57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	38	17,38	0,93	660	35	699	0,1139	4
	м2								
			16,45	0,14	625	5	111	0,0013	–
34 Е57-19-6	Устройство покрытий площадью свыше 10 м2 из плит древесностружечных на клею	44,8	495,67	1,23	22206	55	1869	0,2367	11
	м2								
			37,4	0,18	1676	8	111	0,002	–
38 Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	43	935,07	6,13	40208	264	3321	0,4393	19
	м2 покрытия								
			67,28	2,31	2893	99	111	0,01125	–
39 Е11-34-7	Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию "плавающим" способом с устройством звукоизоляционной прокладки	40	1407,6	3,7	56304	148	4000	0,4025	16
	м2 покрытия								
			88,95	1,15	3558	46	111	0,00613	–
43 Е46-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных проемов	19,44	158,38	23,78	3079	462	2513	0,9115	18
	м2								
			134,6	8,98	2617	175	90	0,0439	1
46 Е46-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	107,21	270,9	23,78	29043	2549	24711	1,6539	177
	м2								
			247,12	8,98	26494	963	90	0,0439	5
47 Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2	107,21	371,23	23,59	39800	2529	19093	0,93898	101
	м2 проемов								
			156,91	7,99	16822	857	108	0,039	4

48	6-1-184	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	107,21	11500		1232915				
		м2								
50	99-1-1	Стоимость подоконных досок из ПХВ шириной 400мм П/л ТОО "Интерпласт" ц/о=1360/1,06/1,643/1,02/1,12	12	684		8208				
		м								
52	Е10-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей на пожарный кран	4,06	392,85	24,17	1595	98	739	0,95933	4
		м2 проемов								
				160,3	8,22	651	33	108	0,04013	–
53	6-1-192	Двери из ПХВ профилей на пожарный кран (прим)	4,06	18200		73892				
		м2								
54	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	4,7	452,2	128,16	2125	602	1112	1,03385	5
		м2 проемов								
				174,4	44,59	820	210	108	0,17413	1
55	Е10-23-2	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью более 3 м2	7,17	369,29	103,92	2648	745	1518	0,92115	7
		м2 проемов								
				159,65	36,46	1145	261	108	0,14613	1
56	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	4,7	4010		18847				
		м2								
57	6-2-7	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-19П внутренние	7,17	3660		26242				
		м2								
58	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	3	1380		4140				
		комплект								
59	1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	2	1500		3000				
		комплект								
85	Ц8-599-10 (ДМ	Щиток осветительный, устанавливаемый на стене распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг-демонтаж ктрр=0,4; ктрм=0,4; кзпр=0,4; кэкс=0,4; кзпм=0,4; кмат=0;	6	265,84	21,84	1595	131	1269	1,2	7
		шт								
				244	1,8	1464	11	86	0,0104	–
100	Ц8-599-10	Щиток осветительный, устанавливаемый на стене распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг	6	1233,6	54,6	7402	328	3171	3	18
		шт								
				610	4,5	3660	27	86	0,026	–
101	18-3-158	Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип ОЩВ-12А УХЛ4	6	18600		111600				
		шт								

1.2. Добавить

7	Е34-56-1	Устройство металлических с деревянными брусками каркасов акустических конструкций стен	697	1046,05	9,19	729097	6405	169629	1,6445	1146
		м2 площади		263,93	3,51	183959	2446	91	0,01713	12
8	Е34-60-5	Облицовка каркасов стен стен и откосов гипсокартонными листами	697	198,7	5,51	138494	3840	105226	1,02005	711
		м2 поверхности		163,79	2,11	114162	1471	91	0,01025	7
9	1-1-376	Листы гипсокартонные для перегородок, толщина 10 ммК=1,030;	717,91	286		205322				
		м2								
16	Е46-34-5	Разборка кладки стен из стеклоблоков	3,3	1254,83	375,08	4141	1238	3034	5,72	19
		м3		879,75	141,75	2903	468	90	0,69	2
24	Е34-56-7	Устройство металлических каркасов акустических конструкций потолков	24,8	1750,41	13,2	43410	327	7472	2,0355	50
		м2 площади		326,03	5,04	8086	125	91	0,0245	1
25	Е34-60-15	Облицовка каркасов потолков неперфорированными акустическими плитами	24,8	234,41	5,64	5813	140	4393	1,196	30
		м2 поверхности		192,51	2,14	4774	53	91	0,0105	–
26	1-1-376	Листы гипсокартонные для перегородок, толщина 10 ммК=1,030;	25,544	286		7306				
		м2								
30	Е57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	5	17,38	0,93	87	5	92	0,1139	1
		м2		16,45	0,14	82	1	111	0,0013	–
39	Е11-34-7	Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию "плавающим" способом с устройством звукоизоляционной прокладки	4,8	1407,6	3,7	6756	18	481	0,4025	2
		м2 покрытия		88,95	1,15	427	6	111	0,00613	–
46	Е46-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	80,79	270,9	23,78	21886	1921	18621	1,6539	134
		м2		247,12	8,98	19965	725	90	0,0439	4
47	Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2	43,3	371,23	23,59	16074	1021	7711	0,93898	41
		м2 проемов		156,91	7,99	6794	346	108	0,039	2
48	6-1-184	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	43,3	11500		497950				

		м2							
49	Е10-22-3	Установка подоконных досок в проемы каменных стен высотой более 2 м	256	174,38	4,8	44641	1229	21032	0,4623	118
		м2 проемов		74,27	1,8	19013	461	108	0,00888	2
50	99-1-1	Стоимость подоконных досок из ПХВ шириной 500мм П/л ТОО "Интерпласт" ц/о=1470/1,06/1,643/1,02/1,12	42,5	739		31408				
		м								
50	99-1-1	Стоимость подоконных досок из ПХВ шириной 600мм П/л ТОО "Интерпласт" ц/о=1710/1,06/1,643/1,02/1,12	72,97	859		62681				
		м								
0	Е61-20-2	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону с лестниц цементно-известковым раствором	41,97	1138,98	31,4	47803	1318	27919	3,89	163
		м2		695,36	4,86	29184	204	95	0,0264	1
0	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей наружных откосовиз сухих растворных смесей толщиной 2 мм	41,97	89,2	4,29	3744	180	3447	0,52348	22
		м2 оштукатуриваемой поверхности		84,79	1,64	3559	69	95	0,00788	–
0	30-2-57	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на клеевой основеК=2,800;	117,516	38		4466				
		кг								
	Раздел 2. Локальная смета 2-1-2. Капитальный ремонт корпуса "Б"									
1	Е46-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	143	270,9	23,78	38739	3401	32960	1,6539	237
		м2		247,12	8,98	35338	1284	90	0,0439	6
2	Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2	143	371,23	23,59	53086	3373	25467	0,93898	134
		м2 проемов		156,91	7,99	22438	1143	108	0,039	6
3	6-1-184	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	143	11500		1644500				
		м2								
		Всего прямые затраты				**6431151**	**56990**			**5681**
						925383	**20827**			**100**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				5448779				

Накладные расходы, тенге	880546
- заработная плата, тенге	132082
- трудоемкость, чел-ч	440
Стоимость демонтируемых материалов	3414
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	438907
Всего	**7750604**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42%)	187565
- сметная заработная плата, тенге	86280
- нормативная трудоемкость, чел-ч	525
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	77506
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	31002
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**8046677**
Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1375 тенге	**14274805**
- материалы, тенге	9666134
- сметная заработная плата, тенге	2258444
Налог(2%)	285496
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**14560301**
Коэффициент понижения цены	0,972286977
Итого по смете с учетом понижения цены	**14156791**

НДС(12%)	1698815
Всего по смете с учетом НДС(12%)	**15855606**

Заказчик:
Директор ГУ "Павлодарский профессиональный лицей №7"_____Болдашевский А.В

Подрядчик:
Директор ТОО "Строитель"
_____Быков А.Г.

Технадзор:

Индивидуальный предприниматель_____Матвиенко С.К.