Счет-фактура № 00000000009 от 15.06.10 (1)

Поставщик: ТОО "Строитель" (2)

РНН, БИН и его адрес: РНН: 451700042194, БИН: 970140005946, Адрес: Республика Казахстан г.Павлодар ул.Крупской 76 оф.312, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 45001 № 0000448 от 15.10.09 (2а)

ИИК поставщика: KZ06470172203A039209 в АО МЕТРОКОМБАНК,БИК МЕОККZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): дог.№10 от 19.03.2010г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): РК 140013 г.Павлодар ул.Ломова 162

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ Павлодарский профессиональный лицей №7 (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 451800030106, БИН: 970340001405, РК 140013 г.Павлодар ул.Ломова 162 (10а)

ИИК покупателя: KZ10070102KSN4501000 в Департамент казначейства по Павлодарской обл., БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт помещений корпуса "А"и "Б"ГУ Профессиональный лицей №7 г.Павлодара	тн			11 341 213,39	12%	1 360 945,61	12 702 159,00		
Всего по счету:					**11 341 213,39**		**1 360 945,61**	**12 702 159,00**		

Руководитель организации Быков А.Г.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер организации Баланда Н.И.

(Ф.И.О., подпись)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю Копия (второй экземпляр) - поставщику

Форма №3

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат
за **июнь** месяц **2010**года

Заказчик: ГУ «Павлодарский профессиональный лицей № 7».

Поставщик: ТОО "Строитель"
Договор: №10 от 19 марта 2010г
Наименование строительства и его адрес:

. ГУ «Павлодарский профессиональный лицей № 7». Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Ломова 162

Наименование пусковых комплексов, комплексов работ	Стоимость выполненых работ				
	С начала года по отчетный месяц включительно	В том числе строительно-монтажные работы	из них экономии от совершенствования проектных решений и др. мероприятий	из графы 2 работы по монтажу оборудования	из графы 1стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ
А	1	2	3	4	5
Всего по стройке	12 702 159				
в том числе за июнь 2010г	12 702 159				
в том числе НДС 12%	1 360 946				
Итого к оплате	12 702 159				

Итого к оплате: Двенадцать миллионов семьсот две тысячи сто пятьдесят девять тенге

Заказчик:

Директор ГУ «Павлодарский профессиональный лицей № 7. Болдашевский А.В.

Подрядчик:
Директор ТОО "Строитель" Быков А.Г.

Форма №3

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат
за **июнь** месяц **2010**года

Заказчик: ГУ «Павлодарский профессиональный лицей № 7».

Поставщик: ТОО "Строитель"
Договор: №10 от 19 марта 2010г
Наименование строительства и его адрес:

. ГУ «Павлодарский профессиональный лицей № 7». Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Ломова 162

Наименование пусковых комплексов, комплексов работ	Стоимость выполненых работ				
	С начала года по отчетный .месяц включительно	В том числе строительно-монтажные работы	из них экономии от совершенствования проектных решений и др. мероприятий	из графы 2 работы по монтажу оборудования	из графы 1стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ
А	1	2	3	4	5
Всего по стройке	12 702 159				
в том числе за июнь 2010г	12 702 159				
в том числе НДС 12%	1 360 946				
Итого к оплате	12 702 159				

Итого к оплате: Двенадцать миллионов семьсот две тысячи сто пятьдесят девять тенге

Заказчик:

Директор ГУ «Павлодарский профессиональный лицей № 7 — Болдашевский А.В.

Подрядчик:
Директор ТОО "Строитель" — Быков А.Г.

Заказчик: ГУ "Павлодарский профессиональный лицей №7"
Подрядчик: ТОО "Строитель"
Наименование объекта: Капитальный ремонт помещений корпусов "А" и "Б" ГУ "Профессиональный лицей № 7" в г.Павлодаре

Акт №1
выполненных работ за 14.06.2010г
Капитальный ремонт помещений корпусов "А" и "Б"

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Локальная смета 2-1-1. Капитальный ремонт корпуса "А"								
2	Е34-56-1 (ДМ	Разборка металлических с деревянными брусками каркасов акустических конструкций стен ктрр=0,8; ктрм=0,8; кзпр=0,8; кзкс=0,8; кзпм=0,8; кмат=0; *м2 площади*	903	218,49	7,35	197296	6637	175808	1,3156	1188
				211,14	2,81	190659	2537	91	0,0137	12
3	Е34-60-5 (ДМ	Разборка облицовка каркасов стен гипсовыми плитами ктрр=0,8; ктрм=0,8; кзпр=0,8; кзкс=0,8; кзпм=0,8; кмат=0; *м2 поверхности*	903	135,45	4,41	122311	3982	109068	0,81604	737
				131,04	1,69	118329	1526	91	0,0082	7
7	Е34-56-1	Устройство металлических с деревянными брусками каркасов акустических конструкций стен *м2 площади*	250	1046,05	9,19	261513	2298	60844	1,6445	411
				263,93	3,51	65983	878	91	0,01713	4
8	Е34-60-5	Облицовка каркасов стен стен и откосов гипсокартонными листами *м2 поверхности*	250	198,7	5,51	49675	1378	37743	1,02005	255
				163,79	2,11	40948	528	91	0,01025	3

9	1-1-376	Листы гипсокартонные для перегородок, толщина 10 ммК=1,030; *м2*	257,5	286		73645				
10	Е15-64-3	Сплошное выравнивание стен и откосов (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм-Алинекс-Глатт *м2 оштукатуриваемой поверхности*	250	163,6	4,29	40900	1073	20528	0,52348	131
				84,79	1,64	21198	410	95	0,00788	2
11	Е15-64-3	Сплошное выравнивание стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм-Алинекс-Финиш *м2 оштукатуриваемой поверхности*	250	178	4,29	44500	1073	20528	0,52348	131
				84,79	1,64	21198	410	95	0,00788	2
24	Е34-56-7	Устройство металлических каркасов акустических конструкций потолков *м2 площади*	20	1750,41	13,2	35008	264	6026	2,0355	41
				326,03	5,04	6521	101	91	0,0245	–
26	Е34-60-15	Облицовка каркасов потолков неперфорированными акустическими плитами *м2 поверхности*	20	234,41	5,64	4688	113	3543	1,196	24
				192,51	2,14	3850	43	91	0,0105	–
26	1-1-376	Листы гипсокартонные для перегородок, толщина 10 ммК=1,030; *м2*	20,6	286		5892				
31	Е57-2-8	Разборка цементного покрытия полов *м2*	25	361,12	194,21	9028	4855	6633	1,112	28
				166,91	72,12	4173	1803	111	0,402	10
32	Е57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток *м2*	25	116,63	10,56	2916	264	2990	0,6987	17
				106,07	1,67	2652	42	111	0,0144	–
43	Е46-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных проемов *м2*	22,56	158,38	23,78	3573	536	2916	0,9115	21
				134,6	8,98	3037	203	90	0,0439	1
44	Е9-53-2	Демонтаж металличкской решетоки-17м2 т.ч. п.3.5; ктрр=0,6; ктрм=0,7; кзпр=0,6; кэкс=0,7; кзпм=0,7; кмат=0,5; *т конструкций*	0,85	6759,28	1017,58	5745	865	3560	32,154	27
				5076,68	94,5	4315	80	81	0,46375	–
46	Е46-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками *м2*	349,79	270,9	23,78	94758	8318	80623	1,6539	579

47	Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2		247,12	8,98	86440	3141	90	0,0439	15
		м2 проемов	349,79	371,23	23,59	129853	8252	62295	0,93898	328
48	6-1-184			156,91	7,99	54886	2795	108	0,039	14
		Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	349,79	11500		4022585				
		м2								
54	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	22,56	452,2	128,16	10202	2891	5335	1,03385	23
		м2 проемов								
56	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние		174,4	44,59	3934	1006	108	0,17413	4
			22,56	4010		90466				
		м2								
58	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	11	1380		15180				
		комплект								
		Всего прямые затраты				**5219734**	**42799**			**3941**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**628123** 4548816	**15503**			**74**
		Накладные расходы, тенге				598440				
		- заработная плата, тенге				89766				
		- трудоемкость, чел-ч				299				
		Стоимость демонтируемых материалов				724486				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				392560				
		Всего				**6210734**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				62107				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				24843				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**6297684**				
		Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1375 тенге				**11172091**				
		- материалы, тенге				8069600				

- сметная заработная плата, тенге	1455287
Налог(2%)	223442
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**11395533**
Коэффициент понижения цены	0,99523324
Итого по смете с учетом понижения цены	**11341213**
НДС(12%)	1360946
Всего по смете с учетом НДС(12%)	**12702159**

Заказчик:
Директор ГУ "Павлодарский профессиональный лицей №7" _____ Болдашевский А.В.

Подрядчик:
Директор ТОО "Строитель" _____ Быков А.Г.

Технадзор:
Индивидуальный предприниматель _____ Матвиенко С.К.

Заказчик: ГУ "Павлодарский профессиональный лицей №7"

Подрядчик: ТОО "Строитель"

Наименование объекта: Капитальный ремонт помещений корпусов "А" и "Б" ГУ "Профессиональный лицей № 7" в г.Павлодаре

Акт №1

выполненных работ за 10.06.2010г

Капитальный ремонт помещений корпусов "А" и "Б"

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Локальная смета 2-1-1. Капитальный ремонт корпуса "А"								
1	Е34-56-1 (ДМ)	Разборка металлических с деревянными брусками каркасов акустических конструкций стен	903	218,49	7,35	197296	6637	175808	1,3156	1188
		м2 площади		211,14	2,81	190659	2537	91	0,0137	12
2	Е34-60-5 (ДМ)	Разборка облицовка каркасов стен гипсовыми плитами	903	135,45	4,41	122311	3982	109068	0,81604	737
		м2 поверхности		131,04	1,69	118329	1526	91	0,0082	7
7	Е34-56-1	Устройство металлических с деревянными брусками каркасов акустических конструкций стен	250	1046,05	9,19	261513	2298	60844	1,6445	411
		м2 площади		263,93	3,51	65983	878	91	0,01713	4
8	Е34-60-5	Облицовка каркасов стен стен и откосов гипсокартонными листами	250	198,7	5,51	49675	1378	37743	1,02005	255
		м2 поверхности		163,79	2,11	40948	528	91	0,01025	3
9	1-1-376	Листы гипсокартонные для перегородок, толщина 10 ммК=1,030;	257,5	286		73645				
		м2								
10	Е15-64-3	Сплошное выравнивание стен и откосов (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм-Алинекс-Глатт	247	163,6	4,29	40409	1060	20281	0,52348	129
		м2 оштукатуриваемой поверхности		84,79	1,64	20943	405	95	0,00788	2
11	Е15-64-3	Сплошное выравнивание стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм-Алинекс-Финиш	247	178	4,29	43966	1060	20281	0,52348	129

	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			84,79	1,64	20943	405	95	0,00788	2
24 E34-56-7	Устройство металлических каркасов акустических конструкций потолков	20	1750,41	13,2	35008	264	6026	2,0355	41
	м2 площади								
			326,03	5,04	6521	101	91	0,0245	–
25 E34-60-15	Облицовка каркасов потолков неперфорированными акустическими плитами	20	234,41	5,64	4688	113	3543	1,196	24
	м2 поверхности								
			192,51	2,14	3850	43	91	0,0105	–
29 1-1-376	Листы гипсокартонные для перегородок, толщина 10 ммК=1,030;	20,6	286		5892				
	м2								
31 E57-2-8	Разборка цементного покрытия полов	25	361,12	194,21	9028	4855	6633	1,112	28
	м2								
			166,91	72,12	4173	1803	111	0,402	10
32 E57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	25	116,63	10,56	2916	264	2990	0,6987	17
	м2								
			106,07	1,67	2652	42	111	0,0144	–
43 E46-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных проемов	22,56	158,38	23,78	3573	536	2916	0,9115	21
	м2								
			134,6	8,98	3037	203	90	0,0439	1
44 E9-53-2	Демонтаж металличкской решетоки-17м2	0,85	6759,28	1017,58	5745	865	3560	32,154	27
	т конструкций								
			5076,68	94,5	4315	80	81	0,46375	–
46 E46-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	349,79	270,9	23,78	94758	8318	80623	1,6539	579
	м2								
			247,12	8,98	86440	3141	90	0,0439	15
47 E10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2	349,79	371,23	23,59	129853	8252	62295	0,93898	328
	м2 проемов								
			156,91	7,99	54886	2795	108	0,039	14
48 6-1-184	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	349,79	11500		4022585				
	м2								
54 E10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	22,56	452,2	128,16	10202	2891	5335	1,03385	23
	м2 проемов								
			174,4	44,59	3934	1006	108	0,17413	4
56 6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	22,56	4010		90466				
	м2								
58 1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	11	1380		15180				

комплект

Всего прямые затраты	5218709	42773	3937
В том числе стоимость: материалов, тенге	627613 4548325	15493	74
Накладные расходы, тенге	597946		
- заработная плата, тенге	89692		
- трудоемкость, чел-ч	299		
Стоимость демонтируемых материалов	724486		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	392468		
Всего	**6209123**		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42%)	150261		
- сметная заработная плата, тенге	69120		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	421		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	62091		
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	24836		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**6446311**		
Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1375 тенге	**11435756**		
- материалы, тенге	8068729		
- сметная заработная плата, тенге	1576811		
Налог(2%)	228715		
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**11664471**		
Коэффициент понижения цены	0,972286977		
Итого по смете с учетом понижения цены	**11341213**		
НДС(12%)	1360946		
Всего по смете с учетом НДС(12%)	**12702159**		

Заказчик:
Директор ГУ "Павлодарский профессиональный лицей №7" _____ Болдашевский А.В.

Технадзор:
Индивидуальный предприниматель _____ Матвиенко С.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "Строитель"
_____ Быков А.Г.

Счет-фактура № 00000000025 от 31.08.10 (1)

Поставщик: ТОО "Строитель" (2)

РНН, БИН и его адрес: РНН: 451700042194, БИН: 970140005946, Адрес: Республика Казахстан г.Павлодар ул.Крупской 76 оф.312, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 45001 № 0000448 от 15.10.09 (2а)

ИИК поставщика: KZ06470172203A039209 в АО МЕТРОКОМБАНК, БИК MEOKKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): дог.№10 от 19.03.2010г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): РК 140013 г.Павлодар ул.Ломова 162

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ Павлодарский профессиональный лицей №7 (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 451800030106, БИН:, РК 140013 г.Павлодар ул.Ломова 162 (10а)

ИИК покупателя: KZ10070102KSN4501000 в Департамент казначейства по Павлодарской обл., БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт помещений корпуса "А"и "Б"ГУ Профессиональный лицей №7 г.Павлодара за август 2010г.	тн			10 857 762,50	12%	1 302 931,50	12 160 694,00		
Всего по счету:					10 857 762,50		1 302 931,50	12 160 694,00		

Руководитель организации Быков А. Г. ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(Ф.И.О., подпись) *(должность)*

МП

Главный бухгалтер организации Баланда Н. И. Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись) *(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику

Форма №3

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат
за **август** месяц **2010**года

Заказчик: ГУ «Павлодарский профессиональный лицей № 7».

Поставщик: ТОО "Строитель"
Договор: №10 от 19 марта 2010г
Наименование строительства и его адрес:

. ГУ «Павлодарский профессиональный лицей № 7». Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Ломова 162

Наименование пусковых комплексов, комплексов работ	Стоимость выполненых работ				
	С начала года по отчетный месяц включительно	В том числе строительно-монтажные работы	из них экономии от совершенствования проектных решений и др. мероприятий	из графы 2 работы по монтажу оборудования	из графы 1стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ
А	1	2	3	4	5
Всего по стройке	42 400 000				
в том числе за август 2010г	12 160 694				
в том числе НДС 12%	1 302 932				
Итого к оплате	12 160 694				

Итого к оплате: Двенадцать миллионов сто шестьдесят тысяч шестьсот девяносто четыре тенге

Заказчик:

Директор ГУ «Павлодарский профессиональный лицей № 7 — Болдашевский А.В.

Подрядчик:
Директор ТОО "Строитель" — Быков А.Г.

Заказчик: ГУ "Павлодарский профессиональный лицей №7"

Подрядчик: ТОО "Строитель"

Наименование объекта: Капитальный ремонт помещений корпусов "А" и "Б" ГУ "Профессиональный лицей № 7" в г.Павлодаре

Акт №4

выполненных работ за 25.08.2010г

Капитальный ремонт помещений корпусов "А" и "Б"

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Локальная смета 2-1-1. Капитальный ремонт корпуса "А"								
1	Е10-7-1 (ДМ)	Разборка обшивка каркасных стен досками ктрр=0,8; ктрм=0,8; кзпр=0,8; кэкс=0,8; кзпм=0,8; кмат=0; *м2 обшивки стен за вычетом проемов*	72	58,05	4,64	4180	334	4291	0,33396	24
				53,41	1,76	3846	127	108	0,0085	1
2	Е15-64-3	Сплошное выравнивание стен и откосов (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм-Алинекс-Глатт *м2 оштукатуриваемой поверхности*	15,61	163,6	4,29	2554	67	1283	0,52348	8
				84,79	1,64	1324	26	95	0,00788	–
3	Е15-64-3	Сплошное выравнивание стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм-Алинекс-Финиш *м2 оштукатуриваемой поверхности*	1089	178	4,29	193842	4672	89416	0,52348	570
				84,79	1,64	92336	1786	95	0,00788	9
4	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску *м2 окрашиваемой поверхности*	1500	272,46	2,35	408690	3525	65080	0,26565	398
				44,77	0,9	67155	1350	95	0,00438	7
5	Е62-29-11	Окраска масляными составами за два раза поверхностей стальных труб *м2*	27	163,85	0,07	4424	2	3065	0,741	20
				119,45	0,02	3225	1	95	0,0001	–

6 Е62-29-13	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов	46	160,67	0,07	7391	3	4465	0,634	29
	м2		102,15	0,02	4699	1	95	0,0001	–
7 Е62-36-1	Очистка вручную от известковой окраски потолков	150	25,7	–	3855	–	3662	0,178	27
	м2		25,7	–	3855	–	95	–	–
8 Е61-4-7	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	41	731,42	34,56	29988	1417	18936	2,802	115
	м2		480,44	5,74	19698	235	95	0,032	1
9 Е34-62-1	Устройство каркаса подвесного потолка из прессованных алюминиевых конструкций	202	980,28	40,03	198017	8086	110298	3,45	697
	м2 поверхности		584,78	15,25	118126	3081	91	0,0745	15
10 Е34-60-15	Облицовка каркасов потолков неперфорированными акустическими плитами	202	234,41	5,64	47351	1139	35780	1,196	242
	м2 поверхности		192,51	2,14	38887	432	91	0,0105	2
11 1-1-651	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующимиК=1,030;	208,06	1070		222624				
	м2								
12 Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм-Алинекс-Финиш	108	226,11	4,93	24420	532	12239	0,63653	69
	м2 оштукатуриваемой поверхности		117,43	1,86	12682	201	95	0,00911	1
13 Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску	108	278,76	2,91	30106	314	5264	0,299	32
	м2 окрашиваемой поверхности		50,2	1,1	5422	119	95	0,00538	1
14 Е57-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	24,3	1619,03	14,85	39342	361	6642	1,5362	37
	м2		243,95	2,32	5928	56	111	0,0237	1
15 Е15-13-1	Облицовка ступеней и подступенков керамогранитными плитами	50	1487,76	8,49	74388	425	59148	6,325	316
	м2 поверхности облицовки		1242	3,21	62100	161	95	0,01563	1
16 1-1-528	Плитки керамогранитныеК=1,010;	50,5	1120		56560				
	м2								
17 Е57-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридные	130	178,36	0,09	23187	12	2186	0,0944	12
	м		15,12	0,02	1966	3	111	0,0001	–

18	Е57-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	76	287,48	2,26	21848	172	4234	0,2896	22
		м		49,84	0,34	3788	26	111	0,0023	–
19	Е59-5-2	Разборка металлических лестничных решеток массой 1 м свыше 60 кг	41	116,85	9,97	4791	409	5603	0,6934	28
		м решетки		106,88	1,58	4382	65	126	0,0135	1
20	Е46-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	0,4	270,9	23,78	108	10	93	1,6539	1
		м2		247,12	8,98	99	4	90	0,0439	–
21	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	8,38	452,2	128,16	3789	1074	1982	1,03385	9
		м2 проемов		174,4	44,59	1461	374	108	0,17413	1
22	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	5,41	4010		21694				
		м2								
23	6-2-7	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-19П внутренние	2,97	3660		10870				
		м2								
24	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	3	1380		4140				
		комплект								
25	Е9-46-1	Монтаж металлических дверей	0,2	36982,83	21793,75	7397	4359	1917	47,61	10
		т конструкций		8797,5	3035,84	1760	607	81	10,1875	2
26	2-1-85	Стоимость дверей	0,2	120300		24060				
		т								
27	Е15-172-2	Двухслойная окраска больших металлических поверхностей (кроме кровель) белилами с добавлением колера	10,7	71,2	2,3	762	25	224	0,12765	1
		м2 окрашиваемой поверхности		21,22	0,88	227	9	95	0,00425	–
28	Е7-60-4	Установка металлических ограждений без поручня из хромированных труб	41	4353,19	7,36	178481	302	4409	0,47725	20
		м ограждений		82,55	2,79	3385	114	126	0,01363	1
29	Е9-53-2	Монтаж решеток открывающихся-19м2	0,95	11244,84	1453,68	10683	1381	6614	53,59	51
		т конструкций		8461,13	135	8038	128	81	0,6625	1
30	2-1-268	Сварная решетка ограждения	0,95	134000		127300				
		т								
31	Е33-254-4	Окраска масляной краской стальных решеток	0,95	10611,93	8338,6	10081	7922	2450	8,1995	8
		т		1371,38	1342,91	1303	1276	95	4,325	4

32	80-1-1	Стоимость вешал на 16 крючков-30п/м Сб.т.н. №5-1, стр.7, п.4	15	0		209625			
		шт							
33	Е65-19-2	Демонтаж радиаторов массой до 160 кг	1	313,24	31,9	313	32	329	1,9078	2
		шт		281,34	5,04	281	5	115	0,0434	–
34	Е65-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	15	118,01	1,59	1770	24	2013	0,688	10
		м		116,42	0,25	1746	4	115	0,0022	–
35	Е65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	6	145,63	3,27	874	20	986	0,853	5
		м		142,36	0,52	854	3	115	0,0044	–
36	Е65-1-1	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 25 мм	10	51,07	0,69	511	7	581	0,332	3
		м		50,38	0,11	504	1	115	0,001	–
37	Е65-1-3	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 50 мм	29,5	116,9	1,81	3449	53	3915	0,754	22
		м		115,09	0,29	3395	9	115	0,0026	–
38	Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	10	466,7	5,24	4667	52	814	0,38755	4
		м трубопровода		68,83	1,98	688	20	115	0,0095	–
39	Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм	29,5	768,28	17,65	22664	521	4139	0,63595	19
		м трубопровода		115,4	6,61	3404	195	115	0,03225	1
40	Е65-11-1	Установка задвижек чугунных фланцевых в трубах диаметром 50 мм	4	4322,2	4,82	17289	19	2358	2,88	12
		шт		510,75	1,82	2043	7	115	0,009	–
41	Е67-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки	650	3,69	–	2399	–	2327	0,0254	17
		м		3,69	–	2399	–	97	–	–
42	Е67-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	70	29,35	2,8	2055	196	1834	0,1789	13
		шт		26,55	0,45	1859	32	97	0,0038	–
43	Ц8-599-12 (ДМ	Щиток осветительный, устанавливаемый на стене болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг-шкаф демонтаж ктрр=0,4; ктрм=0,4; кзпр=0,4; кэкс=0,4; кзпм=0,4; кмат=0;	2	207,64	4,04	415	8	352	1,2	2

		шт								
44	Е67-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	8	203,6 8,42	0,92 –	407 67	2 –	86 65	0,0052 0,0584	– –
		шт								
45	Ц8-402-1	Кабель 2-4-жильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой, сечение жилы до 10 мм2		8,42	–	67	–	97	–	–
		м	750	50,5	23,1	37875	17325	17802	0,13	98
46	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2		22,1	5,5	16575	4125	86	0,032	24
		1000м	0,75	60500		45375				
47	Е67-15-7	Монтаж светильника уплотненного полугерметического с лампой накаливания	4	168,51	0,5	674	2	652	0,9761	4
		шт								
48	17-1-20	Светильник подвесной, тип НСП11х200-231-У3	4	168,01 848	0,09	672 3392	–	97	0,0008	–
		шт								
49	17-6-21	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б215-225-200	4	58		232				
		шт								
50	Е67-16-3	Монтаж светильников с четырьмя люминесцентными лампами на кронштейнах	46	354,14	7,64	16290	351	15514	2,14	98
		шт								
51	17-2-28	Светильники, тип ЛП002-4х40/П-01-УХЛ4	46	346,5 4590	1,19	15939 211140	55	97	0,0122	1
		шт								
52	17-6-79	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	184	99		18216				
		шт								
53	Ц8-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	8	47	0,2	376	2	314	0,29	2
		шт								
54	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	8	45,5 156	0,1	364 1248	1	86	–	–
		шт								
	1.2. Добавить									
55	Е34-56-1	Устройство металлических с деревянными брусками каркасов акустических конструкций стен	156,11	1046,05	9,19	163299	1435	37993	1,6445	257
		м2 площади								
56	Е34-60-5	Облицовка каркасов стен стен и откосов гипсокартонными листами		263,93	3,51	41202	548	91	0,01713	3
		м2 поверхности	156,11	198,7	5,51	31019	860	23567	1,02005	159

57	1-1-376			163,79	2,11	25569	329	91	0,01025	2
	Листы гипсокартонные для перегородок, толщина 10 мм *м2*	160,79	286			45986				
58	Е15-64-3									
	Сплошное выравнивание откосов (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	62,84	207,6	4,29	13046	270	5159	0,52348	33
			84,79	1,64	5328	103	95	0,00788	–
59	Е15-180-5								
	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску *м2 окрашиваемой поверхности*	62,84	272,46	2,35	17121	148	2727	0,26565	17
			44,77	0,9	2813	57	95	0,00438	–
60	Е62-29-13								
	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов *м2*	28	160,67	0,07	4499	2	2718	0,634	18
			102,15	0,02	2860	1	95	0,0001	–
61	Е34-56-7								
	Устройство металлических каркасов акустических конструкций потолков *м2 площади*	48,49	1750,41	13,2	84877	640	14608	2,0355	99
			326,03	5,04	15809	244	91	0,0245	1
62	Е34-60-15								
	Облицовка каркасов потолков неперфорированными акустическими плитами *м2 поверхности*	48,49	234,41	5,64	11367	273	8589	1,196	58
			192,51	2,14	9335	104	91	0,0105	1
63	1-1-376								
	Листы гипсокартонные для перегородок, толщина 10 ммК=1,030; *м2*	49,9447	286		14284				
64	Е57-23-5								
	Устройство плинтусов поливинилхлоридные *м*	204,6	178,36	0,09	36492	18	3439	0,0944	19
			15,12	0,02	3094	4	111	0,0001	–
65	1-1-789								
	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение *комплект*	1	1500		1500				
66	Е10-91-6								
	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2 *м2 проемов*	22	371,23	23,59	8167	519	3918	0,93898	21
			156,91	7,99	3452	176	108	0,039	1
67	6-1-184								
	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка *м2*	22	11500		253000				

68	Е10-22-3	Установка подоконных досок в проемы каменных стен высотой более 2 м	164,4	174,38	4,8	28668	789	13506	0,4623	76
		м2 проемов		74,27	1,8	12210	296	108	0,00888	1
69	99-1-1	Стоимость подоконных досок из ПХВ шириной 500мм П/л ТОО "Интерпласт" ц/о=1470/1,06/1,643/1,02/1,12	95,3	739		70427				
		м								
70	Е10-35-1	Установка радиаторных решеток	50	353,32	29,84	17666	1492	6841	0,77855	39
		изделие		115,4	11,28	5770	564	108	0,055	3
71	99-1-1	Решетки радиаторные	50	592		29600				
		шт								
72	Е15-158-3	Поливинилацетатная окраска наружных откосов по подготовленной поверхности	41,97	79,96	2,06	3356	86	501	0,07107	3
		м2 окрашиваемой поверхности		11,78	0,79	494	33	95	0,00375	–
73	Е58-18-4	Устройство подоконных отливов из листовой стали	224,75	253,64	0,56	57006	126	9847	0,2612	59
		м		40,86	0,09	9183	20	107	0,0009	–
74	Е15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	7,2	1902,71	5,78	13700	42	2032	1,748	13
		м2 облицовки		293,22	3,93	2111	28	95	0,02025	–
75	Е62-7-4	Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 %	50,87	84,22	0,09	4284	5	2288	0,283	14
		м2		47,32	0,02	2407	1	95	0,0001	–
76	Е17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	3	5987,64	26,91	17963	81	1413	2,2425	7
		комплект		398,48	11,25	1195	34	115	0,05	–
77	Е17-2-3	Установка смесителей для умывальников	3	1912,61	1,96	5738	6	500	0,805	2
		шт		144,9	–	435	–	115	–	–
78	Е62-18-1	Окраска водоэмульсионными составами поверхностей потолков спортзала, окрашенных ранее известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски до 10 %	151,7	297,39	0,07	45114	11	5243	0,2184	33
		м2		36,36	0,02	5516	3	95	0,0001	–
79	Е15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных откосов в спортзале из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	48,7	276,86	7,65	13483	373	7657	0,92644	45
		м2 оштукатуриваемой поверхности								

80	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску *м2 окрашиваемой поверхности*	48,7	162,6 272,46	2,9 2,35	7919 13269	141 114	95 2113	0,01415 0,26565	1 13
81	Е62-7-4	Улучшенная масляная окраска стен спортзала за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 % *м2*	147,2	44,77 84,22	0,9 0,09	2180 12397	44 13	95 6621	0,00438 0,283	– 42
82	Е62-17-1	Окраска водоэмульсионными составами поверхностей стен, окрашенных ранее известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски до 10 % *м2*	41,326	47,32 288,55	0,02 0,07	6966 11925	3 3	95 1179	0,0001 0,1802	– 7
83	Е15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	51,1	30 170,46	0,02 7,65	1240 8711	1 391	95 8034	0,0001 0,92644	– 47
84	30-2-57	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на клеевой основеК=2,800; *кг*	143,08	162,6 38	2,9	8309 5437	148	95	0,01415	1
85	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций откосов, подготовленных под окраску *м2 окрашиваемой поверхности*	51,1	272,46 44,77	2,35 0,9	13923 2288	120 46	2217 95	0,26565 0,00438	14 –
86	Е15-13-1	Облицовка ступеней и подступенков керамогранитными плитами *м2 поверхности облицовки*	8,32	1487,76	8,49	12378	71	9842	6,325	53
87	1-1-528	Плитки керамогранитныеК=1,010; *м2*	8,4032	1242 1120	3,21	10333 9412	27	95	0,01563	–
88	Е16-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм *м трубопровода*	7	1154,53 150,08	26 9,74	8082 1051	182 68	1287 115	0,83375 0,0475	6 –
89	Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм *м трубопровода*	9	427,3 60,03	4,95 1,86	3846 540	45 17	641 115	0,34155 0,00913	3 –

90	Е18-9-5	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром 50 мм	12	424,87	5,36	5098	64	422	0,17135	2
		м труб нитки регистра		28,57	2	343	24	115	0,00975	–
91	8-10-76	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 50, 57х3 мм	9	227		2043				
		шт								
92	Е16-15-1	Установка вентилей, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	4	521,42	49,05	2086	196	1436	1,6905	7
		шт		292,39	19,69	1170	79	115	0,0875	–
93	9-1-6	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	1	266		266				
		шт								
94	9-1-7	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 20 мм	3	313		939				
		шт								
		Раздел 2. Локальная смета 2-1-2. Капитальный ремонт корпуса "Б"								
95	Е46-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	60,44	270,9	23,78	16373	1437	13931	1,6539	100
		м2		247,12	8,98	14936	543	90	0,0439	3
96	Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2	60,44	371,23	23,59	22437	1426	10764	0,93898	57
		м2 проемов		156,91	7,99	9484	483	108	0,039	2
97	6-1-184	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	60,44	11500		695060				
		м2								
98	Е10-22-2	Установка подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м	193,39	256,56	6,98	49616	1350	23143	0,6739	130
		м2 проемов		108,16	2,65	20917	512	108	0,01288	2
99	99-1-1	Стоимость подоконных досок из ПХВ шириной 400мм П/л ТОО "Интерпласт" ц/о=1700/1,06/1,643/1,02/1,12	142	854		121268				
		м								
100	Е15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	231,1	288,86	7,65	66756	1768	36335	0,92644	214

	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			162,6	2,9	37577	670	95	0,01415	3
101 Е61-7-1	Ремонт штукатурки откосов прямолинейных внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	26,4	1124,33	67,78	29682	1789	16443	3,852	102
	м2								
			644,33	11,29	17010	298	95	0,0624	2
102 Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами откосов, подготовленных под окраску	231,1	272,46	2,35	62966	543	10026	0,26565	61
	м2 окрашиваемой поверхности								
			44,77	0,9	10346	208	95	0,00438	1
103 Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	30	739,16	1,55	22175	47	5675	1,1178	34
	м2 покрытия								
			176,21	0,59	5286	18	107	0,00288	–
2.1. Добавить									
104 Е15-36-2	Облицовка откосов гипсокартоном на клее	178,1	574,37	6,21	102295	1106	22535	0,8165	145
	м2								
			131,31	1,88	23386	335	95	0,01013	2
105 Е9-53-2	Монтаж решеток открывающихся-19м2	0,66	11244,84	1453,68	7422	959	4595	53,59	35
	т конструкций								
			8461,13	135	5584	89	81	0,6625	–
106 2-1-268	Сварная решетка ограждения	0,66	134000		88440				
	т								
107 Е33-254-4	Окраска масляной краской стальных решеток	0,66	10611,93	8338,6	7004	5503	1701	8,1995	5
	т								
			1371,38	1342,91	905	886	95	4,325	3
	Всего прямые затраты				**4790807**	**79458**			**5106**
					853442	**21826**			**107**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				3648282				
	оборудования, тенге				209625				
	Накладные расходы, тенге				834762				
	- заработная плата, тенге				125214				
	- трудоемкость, чел-ч				417				
	Стоимость демонтируемых материалов				42028				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				327478				
	Всего				**5953047**				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42%)				138401				
	- сметная заработная плата, тенге				63936				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	389
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	57434
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	22974
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**6171856**
Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1375 тенге	**10948873**
- материалы, тенге	6472052
- оборудование, тенге	371875
- сметная заработная плата, тенге	2030921
Налог(2%)	218977
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**11167850**
Коэффициент понижения цены	0,972286977
Итого по смете с учетом понижения цены	**10857762**
НДС(12%)	1302931
Всего по смете с учетом НДС(12%)	**12160694**

Заказчик:
Директор ГУ "Павлодарский профессиональный лицей №7"_____Болдашевский А.В.

Подрядчик:
Директор ТОО "Строитель"
_____Быков А.Г.

Технадзор:
Индивидуальный предприниматель_____Матвиенко С.К.