Заказчик: КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы"
Подрядчик : ТОО "СИГМА"

Утверждена приказом
Председателя Агенства Республики Казахстан
по делам строительства и жилищно-коммунальног
хозяйства от 2 мая 2012 г. №170.

Наименование работ и их адрес: "Разводящие сети водопровода и канализации мкр. "Шанырак-2" в Алатауском районе г.Алматы (Водопровод) Центральная часть"

С П Р А В К А №1

о стоимости выполненных работ и затрат от 18 мая 2017 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименовани	код	наименова	код
		040740002533/170063/00	15.05.2017				

Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								НДС	Всего с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце, без НДС	Из графы 1			Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в базисн.цен)	Дополнительные затраты			
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	из них			на приобретение материалов	другие дополнит.расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборуд-я					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	150038177	133962658	335080670	47989396					16075519	150038177

К оплате: Сто пятьдесят миллионов тридцать восемь тысяч сто семьдесят семь тенге.

Подрядчик: ТОО"СИГМА"
М.П. Директор Саткимбаев Е.Т._____
*Дата подписания:*_____

Заказчик: КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы"
Заместитель руководителя Е. Бәзіл_____
*Дата подписания:*_____

Заказчик: КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы» **Форма N 2в**

Подрядчик: ТОО «СИГМА»

Договор: №040740002533/170063/00 от 15.05.2017 г

Наименование строительства и его адрес: **Разводящие сети водопровода и канализации мкр. "Шанырак-2" в Алатауском районе г. Алматы (Водопровод) центральная часть**

Наименование объекта: **Наружные сети водопровода и канализации мкр. "Шанырак-2"**

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2017 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	2619,00	469,33	195,05	1229172	510846	1,78	4668		
					274,27	4,68	718326	12260	0,02	41		
2.	Е01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	5238,00	31,16	9,35	163242	48973	--	--		
					21,82	--	114270	--	--	--		
3.	Е010333-А 30-1	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами,расстояние перевозки 30 км на свалку, класс груза 1	т	5238,00	202,86	202,86	1062581	1062581	--	--		
					--	40,57	--	212516	0,85	4463		
4.	Е0101-17-7	Разработка сухого грунта I группы экскаватором емк. ковша 0,65 м3 с погрузкой на автосамосвалы	м3	37175,79	30,13	28,77	1120069	1069710	0,01	342		
					1,32	7,80	49165	290116	0,03	992		
5.	Е0101-17-7	Разработка мокрого грунта I группы экскаватором емк. ковша 0,65 м3 с погрузкой в автосамосвалы	м3	17740,30	33,14	31,65	587890	561513	0,01	163		
					1,45	8,58	25808	152288	0,03	473		
6.	Е0101-164-1	Доработка мокрого грунта вручную I группы	м3	1647,48	277,21	--	456706	--	1,36	2236		
					277,21	--	456706	--	--	--		
7.	Е0101-164-1	Разработка мокрого грунта вручную в местах пересечения с сетями водопровода и канализации	м3	186,86	265,66	--	49642	--	1,36	254		
					265,66	--	49642	--	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Е0101-164 -1	То же, сухого	м3	391,58	221,39	--	86690	--	1,36	531
					221,39	--	86690	--	--	--
9.	Е0101-164 -1	Разработка сухого грунта вручную в местах пересечения с электрокабелем	м3	104,22	250,26	--	26083	--	1,36	141
					250,26	--	26083	--	--	--
10.	Е0101-17-7	Погрузка грунта I группы разработанного вручную на автосамосвалы	м3	2330,15	30,13	28,77	70205	67049	0,01	21
					1,32	7,80	3082	18184	0,03	62
11.	С010333-А 30-1	Отвозка грунта на расстояние 30 км	т	97297,83	181,69	--	17678237	--	0,85	82899
					40,57	--	3947567	--	--	--
12.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	837,00	1441,13	175,40	1206226	146808	1,17	982
					176,73	65,72	147925	55010	0,32	269
13.	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. до 50 мм	км	4,08	54747,66	20558,66	223644	83982	198,95	813
					34155,00	5403,48	139523	22073	20,82	85
14.	С130804-999	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32х3,0 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	3620,85	66,00	--	238976	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С130804-1001	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 50х4,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	505,00	151,00	--	76255	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	км	4,58	58874,91	23374,91	269941	107174	205,85	944
					35448,75	6156,44	162533	28227	23,74	109
17.	С130804-1002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 63Х5,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	4630,85	237,00	--	1097511	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. до 100 мм	км	0,04	67697,24	29549,61	2708	1182	223,10	9
					38036,25	7835,47	1521	313	30,34	1
19.	С130804-1003	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 75Х6,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	40,40	331,00	--	13372	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Е0122-11-	Укладка трубопроводов из	км	1,75	81408,00	34666,62	142464	60667	271,40	475

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4	полиэтиленовых труб диам. 125 мм			---	---	---	---	---	---
					46575,00	9210,98	81506	16119	35,72	63
21.	С130804-1 006	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 125X11,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	1767,50	886,00	--	1566005	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Е0122-35-2	Установка чугунных задвижек диам. до 80 мм	шт	1,00	441,91	18,57	442	19	1,56	2
					261,34	7,76	261	8	0,03	0
23.	С130902-65	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 65, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1,00	9705,00	--	9705	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С130809-10	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	2,00	268,00	--	536	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	10,00	448,88	20,37	4489	204	1,61	16
					266,51	7,76	2665	78	0,03	0
26.	С130902-67	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	10,00	15504,00	--	155040	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С130809-12	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	20,00	384,00	--	7680	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Е0122-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 65 мм	фланец	5,00	135,83	18,94	679	95	0,53	3
					111,26	--	556	--	--	--
29.	С130809-10	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	5,00	268,00	--	1340	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	фланец	100,00	178,55	24,65	17855	2465	0,69	69
					144,90	--	14490	--	--	--
31.	С130809-12	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и	шт.	100,00	384,00	--	38400	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80			--	--	--	--	--	--
32.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых фасонных частей	шт	510,00	344,84	259,48	175870	132337	0,48	243
					79,96	67,83	40779	34592	0,26	133
33.	С130804-3 406	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	380,00	328,00	--	124640	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	С130804-3 410	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 125, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	130,00	753,00	--	97890	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	50,00	344,84	259,48	17242	12974	0,48	24
					79,96	67,83	3998	3391	0,26	13
36.	С130804-3 665	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63	шт.	1,00	464,00	--	464	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	С130804-3 691	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,00	514,00	--	514	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	С130804-3 695	Отвод полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 11, DN 125	шт.	48,00	2082,00	--	99936	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	Е0122-41-1	Демонтаж существующих колодцев	м3	6,78	3050,14	1729,48	20665	11717	10,19	69
					1320,66	495,36	8947	3356	2,37	16
40.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах диаметром 1,5 м	м3	86,48	8428,01	2161,85	728854	186957	10,19	881
					1650,83	619,19	142763	53548	2,37	205
41.	С143018-2 4	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	31,20	29600,00	--	923520	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	С143018-3 7	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89 м Dв 1500 мм	м	88,20	7208,00	--	635746	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	С143018-3 7	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.6 м Dв 1500 мм	м	28,80	7928,80	--	228349	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44.	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев КО-6	шт	168,00	998,00	--	167664	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	С12021-237	Стремянки металлические	т	1,17	154400,00	--	180324	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	Е0113-26-6	Окраска стремянок за 2 раза	м2	33,87	41,97	0,05	1422	2	0,05	2
					9,57	--	324	--	--	--
47.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	46,00	13400,00	--	616400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	С131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	комплект	2,00	8060,00	--	16120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах диаметром 2,0 м	м3	252,35	8428,01	2161,85	2126816	545545	10,19	2571
					1650,83	619,19	416587	156254	2,37	598
50.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	54,99	29600,00	--	1627805	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	51,12	29600,00	--	1513193	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	С143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 2000 мм ГОСТ 8020-90	м	156,22	10887,00	--	1700789	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	С143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 2000 мм ГОСТ 8020-90 высотой 0,6	м	58,34	11975,70	--	698710	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	С12021-237	Стремянки металлические	т	2,11	154400,00	--	326483	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55.	Е0113-26-6	Окраска стремянок за 2 раза	м2	61,32	41,97	0,05	2574	3	0,05	3
					9,57	--	587	--	--	--
56.	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев КО-6	шт	600,00	998,00	--	598800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	210,00	13400,00	--	2814000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	С131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	комплект	3,00	8060,00	--	24180	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							43072755	4612801		98360
							6642304	1058333		7522

Накладные расходы :

На общестроительные работы	30425
Всего накладных расходов:	30425
Итого с накладными	43103180

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1724127
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	44827307
Итого с временными, 1,5 %	45499717
Итого с зимними удорожаниями, 2,25 %	46523460
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	46709554
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	47989396
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	131335939
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	2626719
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	133962658
Налог на добавленную стоимость, 12 %	16075519
Итого с НДС	150038177

Принял: **Сдал:**

Заказчик: КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы» **Подрядчик: Директор ТОО «СИГМА»**

Заказчик: КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы"
Подрядчик : ТОО "СИГМА"

Утверждена приказом
Председателя Агенства Республики Казахстан
по делам строительства и жилищно-коммунальног
хозяйства от 2 мая 2012 г. №170.

Наименование работ и их адрес: "Разводящие сети водопровода и канализации мкр. "Шанырак-2" в Алатауском районе г.Алматы (Водопровод) Центральная часть"

С П Р А В К А №2

о стоимости выполненных работ и затрат от 31 мая 2017 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименовани	код	наименовак	код
		040740002533/170063/00	15.05.2017				

Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								НДС	Всего с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце, без НДС	Из графы 1			Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в базисн.цен)	Дополнительные затраты			
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	из них			на приобретение материалов	другие дополнит.расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборуд-я					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	370063322	196451022	335080670	70374581					23574123	220025145

К оплате: Двести двадцать миллионов двадцать пять тысяч сто сорок пять тенге.

Подрядчик: ТОО"СИГМА"
М.П. Директор Саткимбаев Е.Т. _____

*Дата подписания:*_____

Заказчик: КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы"
Заместитель руководителя Е. Базіл _____

*Дата подписания:*_____

Заказчик: КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы» **Форма N 2в**

Подрядчик: ТОО «СИГМА»

Договор: №040740002533/170063/00 от 15.05.2017 г

Наименование строительства и его адрес: **Разводящие сети водопровода и канализации мкр. "Шанырак-2" в Алатауском районе г. Алматы (Водопровод) центральная часть**

Наименование объекта: **Наружные сети водопровода и канализации мкр. "Шанырак-2"**

А К Т N2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2017 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-17-7	Разработка сухого грунта I группы экскаватором емк. ковша 0,65 м3 с погрузкой на автосамосвалы	м3	37175,79	30,13	28,77	1120069	1069710	0,01	342
					1,32	7,80	49165	290116	0,03	992
2.	Е0101-17-7	Разработка мокрого грунта I группы экскаватором емк. ковша 0,65 м3 с погрузкой в автосамосвалы	м3	17740,30	33,14	31,65	587890	561513	0,01	163
					1,45	8,58	25808	152288	0,03	473
3.	Е0101-164-1	Доработка мокрого грунта вручную I группы	м3	1647,48	277,21	--	456706	--	1,36	2236
					277,21	--	456706	--	--	--
4.	Е0101-164-1	Разработка мокрого грунта вручную в местах пересечения с сетями водопровода и канализации	м3	186,86	265,66	--	49642	--	1,36	254
					265,66	--	49642	--	--	--
5.	Е0101-164-1	То же, сухого	м3	391,58	221,39	--	86690	--	1,36	531
					221,39	--	86690	--	--	--
6.	Е0101-164-1	Разработка сухого грунта вручную в местах пересечения с электрокабелем	м3	104,22	250,26	--	26083	--	1,36	141
					250,26	--	26083	--	--	--
7.	Е0101-17-7	Погрузка грунта I группы разработанного вручную на автосамосвалы	м3	2330,15	30,13	28,77	70205	67049	0,01	21
					1,32	7,80	3082	18184	0,03	62
8.	С010333-А	Отвозка грунта на расстояние 30 км	т	97297,83	181,69	--	17678237	--	0,85	82899

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	30-1				40,57	--	3947567	--	--	--
9.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	837,00	1441,13	175,40	1206226	146808	1,17	982
					176,73	65,72	147925	55010	0,32	269
10.	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	55598,76	3,53	3,06	196248	170123	0,00	174
					0,45	1,07	24936	59463	0,00	195
11.	Е0101-17-8	Разработка грунта II группы экскаватором емк. ковша 0,65 м3 с погрузкой в автосамосвалы для обратной засыпки	м3	32149,26	37,06	35,39	1191503	1137627	0,01	364
					1,63	9,60	52500	308528	0,03	1055
12.	С010333-А 30-1	Подвозка грунта на расстояние 30 км	т	57868,66	181,69	--	10514273	--	0,85	49305
					40,57	--	2347847	--	--	--
13.	Е0101-27-2	Обратная засыпка мягким грунтом II группы и гравийно-песчаной смесью бульдозером	м3	42256,73	7,45	7,45	314870	314870	--	--
					--	2,42	--	102228	0,01	392
14.	Е0101-27-8	Добавить на перемещение грунта на расстояние до 50 м	м3	42256,73	33,12	33,12	1399334	1399334	--	--
					--	10,75	--	454318	0,00	193
15.	Е0101-166-2	Обратная засыпка мягким грунтом II группы и гравийно-песчаной смесью вручную	м3	10564,18	154,22	--	1629155	--	1,12	11809
					154,22	--	1629155	--	--	--
16.	С143008-1 04	Смеси песчано-гравийные природные	м3	22738,82	630,00	--	14325458	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	32149,26	24,78	5,19	796593	166966	0,12	3993
					19,58	--	629627	--	--	--
18.	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	м3	17579,31	332,52	332,52	5845437	5845437	--	--
					--	214,61	--	3772648	0,99	17346
19.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах диаметром 2,0 м	м3	114,70	8428,01	2161,85	966735	247975	10,19	1169
					1650,83	619,19	189358	71025	2,37	272
20.	С143018-2 4	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	25,00	29600,00	--	739911	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	23,24	29600,00	--	687815	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 2000 мм ГОСТ 8020-90	м	71,01	10887,00	--	773086	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 2000 мм ГОСТ 8020-90 высотой 0,6	м	26,52	11975,70	--	317596	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С12021-237	Стремянки металлические	т	0,96	154400,00	--	148401	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Е0113-26-6	Окраска стремянок за 2 раза	м2	27,87	41,97	0,05	1170	1	0,05	1
					9,57	--	267	--	--	--
26.	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев КО-6	шт	300,00	998,00	--	299400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	100,00	13400,00	--	1340000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							62768733	11127411		154384
							9666358	5283808		21248

Накладные расходы :

На общестроительные работы	440402
Всего накладных расходов:	440402
Итого с накладными	63209135

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	2528365

Заказчик: КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы"
Подрядчик : ТОО "СИГМА"

Утверждена приказом
Председателя Агенства Республики Казахстан
по делам строительства и жилищно-коммунального
хозяйства от 2 мая 2012 г. №170.

Наименование работ и их адрес: "Разводящие сети водопровода и канализации мкр. "Шанырак-2" в Алатауском районе г.Алматы (Водопровод) Центральная часть"

С П Р А В К А №3

о стоимости выполненных работ и затрат от 9 июня 2017 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименовани	код	наименовани	код
		040740002533/170063/00	15.05.2017				

Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)									
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце, без НДС	Из графы 1				Дополнительные затраты		НДС	Всего с НДС
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в базисн.цен)	на приобретение материалов	другие дополнит.расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборуд-я					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	520200540	134051087,5	335080670	48021074					16086130,5	150137218

К оплате: Сто пятьдесят миллионов сто тридцать семь тысяч двести восемнадцать тенге.

Подрядчик: ТОО"СИГМА"
М.П. Директор Саткимбаев Е.Т.

Дата подписания:

Заказчик: КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы"
Заместитель руководителя Е. Базіл

Дата подписания:

Заказчик: КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы» **Форма N 2в**

Подрядчик: ТОО «СИГМА»

Договор: №040740002533/170063/00 от 15.05.2017 г

Наименование строительства и его адрес: **Разводящие сети водопровода и канализации мкр. "Шанырак-2" в Алатауском районе г. Алматы (Водопровод) центральная часть**

Наименование объекта: **Наружные сети водопровода и канализации мкр. "Шанырак-2"**

А К Т N3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2017 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах диаметром 2,0 м	м3	779,99	8428,01	2161,85	6573796	1686230	10,19	7947
					1650,83	619,19	1287634	482968	2,37	1849
2.	C143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	169,98	29600,00	--	5031396	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	C143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	158,01	29600,00	--	4677143	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	C143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 2000 мм ГОСТ 8020-90	м	482,87	10887,00	--	5256984	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	C143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 2000 мм ГОСТ 8020-90 высотой 0,6	м	180,34	11975,70	--	2159650	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	С12021-237	Стремянки металлические	т	6,54	154400,00	--	1009129	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	Е0113-26-6	Окраска стремянок за 2 раза	м2	189,54	41,97	0,05	7955	9	0,05	9
					9,57	--	1814	--	--	--
8.	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев КО-6	шт	441,00	998,00	--	440118	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	110,00	13400,00	--	1474000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах диаметром 1,0 м	м3	2,24	8428,01	2161,85	18879	4843	10,19	23
					1650,83	619,19	3698	1387	2,37	5
11.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	0,56	29600,00	--	16576	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1000 мм ГОСТ 8020-90	м	4,50	4427,00	--	19922	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 2000 мм ГОСТ 8020-90 высотой 0,6	м	1,20	11975,70	--	14371	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев КО-6	шт	8,00	998,00	--	7984	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С12021-237	Стремянки металлические	т	0,06	154400,00	--	8687	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0113-26-6	Окраска стремянок за 2 раза	м2	1,63	41,97	0,05	68	--	0,05	0
					9,57	--	16	--	--	--
17.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	2,00	13400,00	--	26800	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
18.	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	т	24,00	94466,26	2799,76	2267190	67194	195,50	4692
					36742,50	1058,29	881820	25399	5,16	124
19.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	696,00	41,97	0,05	29212	32	0,05	34
					9,57	--	6659	--	--	--
20.	Е0108-4-7	Гидроизоляция колодцев	м2	8277,50	251,62	4,39	2082747	36363	0,24	2018
					42,95	1,66	355539	13708	0,01	67
21.	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа	м2	6402,00	272,98	38,27	1747643	245029	0,04	243
					5,75	13,21	36812	84568	0,05	297
22.	Е0127-47-1	Розлив битумной эмульсии	м2	6402,00	120,13	7,94	769061	50830	0,02	119
					2,96	1,96	18921	12516	0,01	48
23.	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	6402,00	387,54	17,65	2481032	113022	0,04	247
					6,83	5,82	43732	37253	0,02	130
24.	Е0127-54-6	Добавить 3 см на толщину покрытия	м2	6402,00	270,87	--	1734129	--	0,00	1
					0,07	--	442	--	--	--
25.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа Б	м2	6402,00	502,99	17,65	3220124	113022	0,04	247
					6,83	5,82	43732	37253	0,02	130
26.	Е0127-54-1	Добавить 1 см на толщину покрытия	м2	6402,00	119,11	--	762523	--	0,00	1
					0,02	--	147	--	--	--
ИТОГО:							41837119	2316575		15582
							2680966	695052		2650
Накладные расходы :										
На общестроительные работы								480710		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего накладных расходов:						480710		
		Итого с накладными						42317828		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						2539070		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						44856898		
		Итого с временными, 1,5 %						45529751		
		Итого с зимними удорожаниями, 2,25 %						46554171		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						46740387		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						48021074		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,73677						131422635		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						2628453		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						134051088		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						16086130		
		Итого с НДС						150137218		

Принял:

Заказчик: КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы»

Сдал:

Подрядчик: Директор ТОО «СИГМА»

618

Заказчик: КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы"
Подрядчик : ТОО "СИГМА"

Утверждена приказом
Председателя Агенства Республики Казахстан
по делам строительства и жилищно-коммунального
хозяйства от 2 мая 2012 г. №170.

Наименование работ и их адрес: "Разводящие сети водопровода и канализации мкр. "Шанырак-2" в Алатауском районе г.Алматы (Водопровод) Центральная часть"

С П Р А В К А №4

о стоимости выполненных работ и затрат от 3 июля 2017 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименовани	код	наименовани	код
		040740002533 /170063/00	15.05.2017				

Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								НДС	Всего с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце, без НДС	Из графы 1			Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в базисн.цен)	Дополнительные затраты			
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	из них			на приобретение материалов	другие дополнит.расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборуд-я					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	620797371	89818599.0	335080670	32175685					10778232.0	100596831

К оплате: Сто миллионов пятьсот девяносто шесть тысяч восемьсот тридцать один тенге.

Подрядчик: ТОО"СИГМА"
М.П. Директор Саткимбаев Е.Т._____

*Дата подписания:*_____

Заказчик: КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы"
Заместитель руководителя Е. Бөзіл_____

*Дата подписания:*_____

Заказчик: КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы» **Форма N 2в**

Подрядчик: ТОО «СИГМА»

Договор: №040740002533/170063/00 от 15.05.2017 г

Наименование строительства и его адрес: **Разводящие сети водопровода и канализации мкр. "Шанырак-2" в Алатауском районе г. Алматы (Водопровод) центральная часть**

Наименование объекта: **Наружные сети водопровода и канализации мкр. "Шанырак-2"**

А К Т N4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2017 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. до 50 мм	км	4,08	54747,66	20558,66	223644	83982	198,95	813
					34155,00	5403,48	139523	22073	20,82	85
2.	С130804-999	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3,0 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	3620,85	66,00	--	238976	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	С130804-1001	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 50x4,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	505,00	151,00	--	76255	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	км	4,58	58874,91	23374,91	269941	107174	205,85	944
					35448,75	6156,44	162533	28227	23,74	109
5.	С130804-1002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 63X5,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	4630,85	237,00	--	1097511	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. до 100 мм	км	0,04	67697,24	29549,61	2708	1182	223,10	9
					38036,25	7835,47	1521	313	30,34	1
7.	С130804-1003	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 75X6,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	40,40	331,00	--	13372	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Е0122-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм	км	1,75	81408,00	34666,62	142464	60667	271,40	475
					46575,00	9210,98	81506	16119	35,72	63
9.	С130804-1006	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 125X11,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	1767,50	886,00	--	1566005	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0122-11-9	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 315 мм	км	0,01	168175,24	85938,24	841	430	474,95	2
					80978,98	22846,03	405	114	89,76	0
11.	С130804-955	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	5,05	3773,00	--	19054	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	км	2,98	70436,40	7806,77	209619	23233	290,95	866
					52526,25	2949,75	156318	8778	14,40	43
13.	С130806-59	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	2168,64	131,00	--	284092	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С130806-63	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	76,30	204,00	--	15566	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С130806-65	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	742,96	250,00	--	185740	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0122-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с гидравлическим испытанием	км	0,01	72352,73	9340,85	724	93	292,10	3
					52785,00	3529,35	528	35	17,24	0
17.	С130806-69	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	10,04	384,00	--	3855	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	км	0,29	79078,47	12276,22	22933	3560	310,50	90
					56148,75	4636,80	16283	1345	22,64	7
19.	С130806-79	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	291,16	629,00	--	183140	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	Е0122-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диам. 350 мм с гидравлическим испытанием	км	0,11	276329,66	117366,91	30396	12910	707,25	78
					132738,75	44336,81	14601	4877	216,53	24
21.	С130806-114	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм	м	110,44	4697,00	--	518737	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	км	20,32	9302,00	--	188980	--	59,23	1203
					9237,38	--	187667	--	--	--
23.	Е0122-31-2	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 75-80 мм	км	0,09	9375,50	--	844	--	59,23	5
					9237,38	--	831	--	--	--
24.	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	км	0,29	9492,63	--	2753	--	59,23	17
					9237,38	--	2679	--	--	--
25.	Е0122-31-4	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 125 мм	км	3,50	11483,25	--	40191	--	71,07	249
					11074,50	--	38761	--	--	--
26.	Е0122-31-8	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 300 мм	км	0,01	15225,00	--	76	--	82,92	0
					12911,63	--	65	--	--	--
27.	Е0122-31-9	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 350 мм	км	0,11	17935,51	--	1973	--	94,76	10
					14774,63	--	1625	--	--	--
28.	Е0125-119-6	Укладка сигнальной ленты для обнаружения труб	км	20,93	11712,66	10418,91	245087	218016	7,82	164
					1293,75	3772,06	27072	78930	14,79	309
29.	С11011-504	Лента сигнальная	м2	4268,70	164,00	--	700067	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Е0122-11-6	Укладка футляров из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	км	0,27	111134,59	54965,71	30451	15061	328,90	90
					55631,25	14458,18	15243	3962	56,43	15
31.	С130804-863	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 200x7,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	276,74	1002,00	--	277293	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	Е0122-11-9	Укладка футляров из полиэтиленовых труб диам. 315 мм	км	0,06	168175,24	85938,24	10091	5156	474,95	28
					80978,98	22846,03	4859	1371	89,76	5
33.	С130804-867	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 -	м	60,60	2529,00	--	153257	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		315x12,1 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004			--	--	--	--	--	--
34.	Е0122-11-10	Укладка футляров из полиэтиленовых труб диам. 400 мм	км	1,13	189362,22	100741,89	213979	113838	510,60	577
					87057,30	26814,07	98375	30300	105,35	119
35.	С130804-869	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 400x15,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	1141,30	4008,00	--	4574330	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	м	1332,00	267,06	0,32	355719	429	0,97	1293
					168,97	0,13	225067	168	0,00	1
37.	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм	м	132,00	306,37	0,43	40441	56	1,03	136
					179,84	0,16	23738	21	0,00	0
38.	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	футляр	228,00	4900,76	643,77	1117374	146780	9,19	2095
					1518,86	10,68	346301	2436	0,02	5
39.	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	107,00	264,72	7,99	28325	855	1,01	108
					165,60	2,59	17719	277	0,01	1
40.	С130902-64	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	107,00	7386,00	--	790302	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	С130809-9	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	214,00	202,00	--	43228	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	10,00	448,88	20,37	4489	204	1,61	16
					266,51	7,76	2665	78	0,03	0
43.	С130902-67	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	10,00	15504,00	--	155040	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	С130809-12	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	20,00	384,00	--	7680	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	Е0122-35-1	Установка кранов шаровых диам. до 50 мм	шт	78,00	264,72	7,99	20648	623	1,01	79
					165,60	2,59	12917	202	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46.	С130904-1 165	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 25, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	68,00	814,00 ---	-- ---	55352 ---	-- ---	-- ---	-- ---
47.	С130904-1 167	Краны шаровые с резьбой 1 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 40, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	10,00	1929,00 ---	-- ---	19290 ---	-- ---	-- ---	-- ---
48.	Е0122-37- 3	Установка гидрантов пожарных	шт	13,00	18124,62 331,20	42,54 15,52	235620 4306	553 202	2,09 0,08	27 1
49.	Е0122-33- 5	Установка пожарных подставок, тройников стальных диам. 100 мм	т	0,65	264818,84 72191,25	56798,21 21455,55	171603 46780	36805 13903	359,61 104,79	233 68
50.	Е0127-83- 1	Установка флуоресцентных указателей	шт	13,00	845,73 582,19	168,12 32,45	10994 7568	2186 422	3,68 0,13	48 2
51.	С11011-95 7	Флуоресцентный указатель	шт	13,00	151,00 ---	-- ---	1963 ---	-- ---	-- ---	-- ---
52.	Е0122-40- 1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. до 50 мм	фланец	830,00	85,00 72,45	11,42 --	70550 60134	9479 --	0,37 --	305 --
53.	С130809-8	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	35,00	189,00 ---	-- ---	6615 ---	-- ---	-- ---	-- ---
54.	С130809-9	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	795,00	202,00 ---	-- ---	160590 ---	-- ---	-- ---	-- ---
55.	Е0122-40- 2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 65 мм	фланец	5,00	135,83 111,26	18,94 --	679 556	95 --	0,53 --	3 --
56.	С130809-1 0	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	5,00	268,00 ---	-- ---	1340 ---	-- ---	-- ---	-- ---
57.	Е0122-40- 3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	фланец	130,00	178,55 144,90	24,65 --	23211 18837	3204 --	0,69 --	90 --
58.	С130809-1 2	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	130,00	384,00 ---	-- ---	49920 ---	-- ---	-- ---	-- ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59.	Е0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	фланец	2,00	445,18	65,83	890	132	1,64	3
					346,73	2,59	693	5	0,01	0
60.	С130809-15	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	2,00	904,00	--	1808	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	Е0122-40-8	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 300 мм	фланец	70,00	802,82	117,80	56197	8246	2,82	197
					602,89	5,17	42202	362	0,02	2
62.	С130809-17	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 12816-80	шт.	70,00	1877,00	--	131390	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	Е0122-33-5	Установка стальных заглушек диам. 50-100 мм	т	0,15	138118,84	56798,21	20725	8523	359,61	54
					72191,25	21455,55	10832	3219	104,79	16
64.	С130810-13	Заглушки 40-10	шт	50,00	184,00	--	9200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	С130810-14	Заглушки 50-10	шт	1,00	181,00	--	181	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	С130809-9	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	680,00	202,00	--	137360	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	С130809-10	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	8,00	268,00	--	2144	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	С130809-12	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	230,00	384,00	--	88320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	С130809-17	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 12816-80	шт.	65,00	1877,00	--	122005	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых фасонных частей	шт	1424,00	344,84	259,48	491057	369505	0,48	678
					79,96	67,83	113862	96586	0,26	370

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71.	С130804-3 406	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	300,00	328,00 ---	-- --	98400 --	-- --	-- --	-- --
72.	С130804-3 407	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8,00	520,00 ---	-- --	4160 --	-- --	-- --	-- --
73.	С130804-3 410	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 125, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	100,00	753,00 ---	-- --	75300 --	-- --	-- --	-- --
74.	С130804-3 418	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 315, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	65,00	6143,00 ---	-- --	399295 --	-- --	-- --	-- --
75.	С130804-5 491	Переход, DN 32x1	шт.	881,00	1437,00 ---	-- --	1265997 --	-- --	-- --	-- --
76.	С130804-5 493	Переход, DN 50x1 1/2	шт.	70,00	2996,00 ---	-- --	209720 --	-- --	-- --	-- --
77.	Е0122-34- 1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	4,00	344,84 --- 79,96	259,48 --- 67,83	1379 --- 320	1038 --- 271	0,48 --- 0,26	2 --- 1
78.	С130804-3 677	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 315	шт.	4,00	6519,00 ---	-- --	26076 --	-- --	-- --	-- --
79.	Е0122-33- 5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,70	138118,84 --- 72191,25	56798,21 --- 21455,55	96614 --- 50498	39730 --- 15008	359,61 --- 104,79	252 --- 73
80.	Е0122-33- 6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800	т	1,03	88551,79 --- 34931,25	45223,54 --- 17082,68	91132 --- 35949	46541 --- 17580	169,85 --- 83,43	175 --- 86
81.	С130810-8 9	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 300 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 325x8 мм	шт	4,00	3660,00 ---	-- --	14640 --	-- --	-- --	-- --
82.	С130810-7 6	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57x3 мм	шт	23,00	227,00 ---	-- --	5221 --	-- --	-- --	-- --
83.	С130810-1 38	Тройники, 108x4 мм	шт	2,00	741,00 ---	-- --	1482 --	-- --	-- --	-- --
84.	С130810-1 35	Тройники, 57x3 мм	шт	18,00	495,00 ---	-- --	8910 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85.	С130810-1 59	Тройники, 325х8-219х8 мм	шт	25,00	5070,00 ---	-- ---	126750 ---	-- ---	-- ---	-- ---
86.	С130810-1 58	Тройники, 325х8-45х3 мм	шт	4,00	5070,00 ---	-- ---	20280 ---	-- ---	-- ---	-- ---
87.	С130810-1 49	Тройники, 108х4-57х3, 108х4-45х2,5 и 108х4-32х3 мм	шт	134,00	680,00 ---	-- ---	91120 ---	-- ---	-- ---	-- ---
88.	С130810-1 48	Тройники, 76х3,5-32х3 мм	шт	5,00	593,00 ---	-- ---	2965 ---	-- ---	-- ---	-- ---
89.	С130810-1 46	Тройники, 57х3-45х2,5; 57х3-32х3 и 45х3-32х3 мм	шт	402,00	512,00 ---	-- ---	205824 ---	-- ---	-- ---	-- ---
90.	С130810-1 28	Переходы, 325х10-108х4 мм	шт	2,00	1570,00 ---	-- ---	3140 ---	-- ---	-- ---	-- ---
91.	С130810-1 24	Переходы, 219х6-108х4; 219х6-57х3 мм	шт	31,00	750,00 ---	-- ---	23250 ---	-- ---	-- ---	-- ---
92.	С130810-1 12	Переходы, 108х4-76х3,5 мм	шт	1,00	321,00 ---	-- ---	321 ---	-- ---	-- ---	-- ---
93.	С130810-1 13	Переходы, 108х4-57х3 мм	шт	12,00	338,00 ---	-- ---	4056 ---	-- ---	-- ---	-- ---
94.	С130810-1 08	Переходы, 76х3,5-57х3; 76х3,5-45х2,5 мм	шт	2,00	302,00 ---	-- ---	604 ---	-- ---	-- ---	-- ---
95.	С130810-1 07	Переходы, 57х4-45х2,5 мм	шт	14,00	251,00 ---	-- ---	3514 ---	-- ---	-- ---	-- ---
96.	Е0122-33- 6	Крестовины 325х8-219х6; 108х4; 57х3 мм	т	0,15	215251,79 --- 34931,25	45223,54 --- 17082,68	33020 --- 5358	6937 --- 2620	169,85 --- 83,43	26 --- 13
97.	Е0122-20- 1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции на стальные трубопроводы диам. 32 мм	км	2,98	157026,61 --- 40572,00	33971,16 --- 12834,00	467311 --- 120742	101098 --- 38194	233,34 --- 62,67	694 --- 187
98.	Е0122-20- 2	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 75 мм	км	0,01	184620,10 --- 40882,50	34294,47 --- 12955,61	1846 --- 409	343 --- 130	234,37 --- 63,27	2 --- 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
99.	Е0122-20-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	км	0,29	231337,34	34887,99	67088	10118	235,52	68
					40882,50	13178,14	11856	3822	64,37	19
100.	Е0122-20-9	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции на стальные трубопроводы диам. 325 мм	км	0,11	765046,27	159227,34	84155	17515	411,70	45
					71673,75	60149,03	7884	6616	293,77	32
101.	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	576,00	86,18	1,81	49640	1040	0,47	272
					77,63	--	44712	--	--	--
102.	С131102-15	Счетчики /водомеры/ холодной воды с модулем дистанционного съема показаний	шт	576,00	8320,00	--	4792320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
103.	Е0116-15-1	Установка кранов шаровых диам. до 50 мм	1шт	1728,00	517,49	45,13	894229	77978	1,69	2921
					292,39	18,11	505246	31298	0,08	139
104.	С130904-1163	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	576,00	362,00	--	208512	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
105.	С130904-1164	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	1152,00	547,00	--	630144	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
106.	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды диаметром 15 мм	1фильтр	576,00	435,49	60,28	250840	34721	0,89	512
					154,58	21,32	89036	12281	0,11	61
107.	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	576,00	866,46	1,86	499082	1071	0,26	150
					47,97	--	27632	--	--	--
108.	С130804-3272	Переход, Dy 25x15 мм	шт.	1152,00	186,00	--	214272	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
109.	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	576,00	339,28	4,82	195423	2775	0,39	223
					68,83	1,82	39645	1047	0,01	5
110.	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	576,00	372,28	4,82	214431	2775	0,39	223
					68,83	1,82	39645	1047	0,01	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							27359658	1576654		16555
							2863504	444239		1869

Накладные расходы :

На общестроительные работы	968424
Всего накладных расходов:	968424
Итого с накладными	28354325

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1701259
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	30055584
Итого с временными, 1,5 %	30506418
Итого с зимними удорожаниями, 2,25 %	31192812
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	31317583
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	32175685
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	88057450
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1761149
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	89818599
Налог на добавленную стоимость, 12 %	10778232
Итого с НДС	100596831

Принял:

Заказчик: КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы»

Сдал:

Подрядчик: Директор ТОО «СИГМА»

Технадзор

Заказчик: КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы"
Подрядчик : ТОО "СИГМА"

Утверждена приказом
Председателя Агенства Республики Казахстан
по делам строительства и жилищно-коммунального
хозяйства от 2 мая 2012 г. №170.

Наименование работ и их адрес: "Разводящие сети водопровода и канализации мкр. "Шанырак-2" в Алатауском районе г.Алматы (Водопровод) Центральная часть"

С П Р А В К А №5

о стоимости выполненных работ и затрат от 21 июля 2017 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименовани	код	наименовани	код
		040740002533/170063/00	15.05.2017				

Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								НДС	Всего с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце, без НДС	Из графы 1			Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в базисн.цен)	Дополнительные затраты			
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	из них			на приобретение материалов	другие дополнит.расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборуд-я					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	691473368	63103569.0	335080670	22605569					7572428.0	70675997

К оплате: Семьдесят миллионов шестьсот семьдесят пять тысяч девятьсот девяносто семь тенге.

Подрядчик: ТОО"СИГМА"
М.П. Директор Саткимбаев Е.Т._____

*Дата подписания:*_____

Заказчик: КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы"
Заместитель руководителя Е. Базіл_____

*Дата подписания:*_____

Заказчик: КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы» **Форма N 2в**

Подрядчик: ТОО «СИГМА»

Договор: №040740002533/170063/00 от 15.05.2017 г

Наименование строительства и его адрес: **Разводящие сети водопровода и канализации мкр. "Шанырак-2" в Алатауском районе г. Алматы (Водопровод) центральная часть**

Наименование объекта: **Наружные сети водопровода и канализации мкр. "Шанырак-2"**

А К Т N5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2017 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	300,00	86,18	1,81	25854	542	0,47	141		
					77,63	--	23288	--	--	--		
2.	С131102-15	Счетчики /водомеры/ холодной воды с модулем дистанционного съема показаний	шт	300,00	8320,00	--	2496000	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
3.	Е0116-15-1	Установка кранов шаровых диам. до 50 мм	1шт	900,00	517,49	45,13	465744	40613	1,69	1521		
					292,39	18,11	263149	16301	0,08	72		
4.	С130904-1163	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	300,00	362,00	--	108600	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
5.	С130904-1164	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	600,00	547,00	--	328200	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
6.	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды диаметром 15 мм	1фильтр	300,00	435,49	60,28	130646	18084	0,89	267		
					154,58	21,32	46373	6396	0,11	32		
7.	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	300,00	866,46	1,86	259939	558	0,26	78		
					47,97	--	14392	--	--	--		
8.	С130804-3272	Переход, Dy 25x15 мм	шт.	600,00	186,00	--	111600	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
9.	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	300,00	339,28	4,82	101783	1446	0,39	116		
					68,83	1,82	20648	545	0,01	3		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	300,00	372,28	4,82	111683	1446	0,39	116
					68,83	1,82	20648	545	0,01	3
11.	Е0106-1-2 0	Устройство бетонных стенок	м3	8,40	5624,09	358,02	47242	3007	3,24	27
					507,15	135,25	4260	1136	0,66	6
12.	Е0107-45- 1	Укладка плит покрытия	шт	48,00	696,52	228,20	33433	10953	2,17	104
					367,43	80,79	17636	3878	0,35	17
13.	С143018-2 3	Плиты покрытий	м3	7,68	22600,00	--	173568	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0109-53- 1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов	т	2,69	16909,86	1303,12	45535	3509	94,42	254
					14826,38	457,99	39924	1233	2,24	6
15.	Е0106-1-1	Бетонирование поверху плиты бетон М50	м3	79,20	3991,23	75,91	316106	6012	1,55	123
					225,11	28,67	17829	2271	0,14	11
16.	Е0122-8-8	Гильза из стальных водопроводных труб диам. 273 мм	км	0,33	231930,36	98793,23	77650	33076	579,60	194
					110227,50	37319,51	36904	12495	182,28	61
17.	С130806-1 06	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм	м	334,80	2999,00	--	1004065	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Е0122-8-1 0	Гильза из стальных водопроводных труб диам. 426 мм	км	0,05	306413,05	132979,67	14708	6383	761,30	37
					144900,00	50233,73	6955	2411	245,34	12
19.	С130806-1 25	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 7,0 мм	м	48,00	5646,00	--	271008	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Е0122-8-1 2	Гильза из стальных водопроводных труб диам. 630 мм	км	0,01	468252,64	209161,14	6556	2928	1146,55	16
					218126,25	79011,90	3054	1106	385,89	5
21.	С130806-1 34	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 8,0 мм	м	14,00	11500,00	--	161000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Е0127-22- 1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа	м2	8148,00	272,98	38,27	2224273	311856	0,04	309
					5,75	13,21	46851	107632	0,05	378

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23.	Е0127-47-1	Розлив битумной эмульсии	м2	8148,00	120,13	7,94	978804	64692	0,02	152
					2,96	1,96	24081	15929	0,01	62
24.	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	8148,00	387,54	17,65	3157677	143846	0,04	315
					6,83	5,82	55659	47413	0,02	165
25.	Е0127-54-6	Добавить 3 см на толщину покрытия	м2	8148,00	270,87	--	2207073	--	0,00	1
					0,07	--	562	--	--	--
26.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа Б	м2	8148,00	502,99	17,65	4098340	143846	0,04	315
					6,83	5,82	55659	47413	0,02	165
27.	Е0127-54-1	Добавить 1 см на толщину покрытия	м2	8148,00	119,11	--	970484	--	0,00	1
					0,02	--	187	--	--	--
	ИТОГО:						19927571	792795		4088
							698059	266704		998

На общестроительные работы	182960
Всего накладных расходов:	182960
Итого с накладными	20110530
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1005527
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	21116057
Итого с временными, 1,5 %	21432797
Итого с зимними удорожаниями, 2,25 %	21915035
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	22002695
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	22605569
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	61866244
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1237325
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	63103569
Налог на добавленную стоимость, 12 %	7572428
Итого с НДС	70675997

Принял:

Заказчик: КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы»

Сдал:

Подрядчик: Директор ТОО «СИГМА»

Заказчик: КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы"
Подрядчик : ТОО "СИГМА"

Утверждена приказом
Председателя Агенства Республики Казахстан
по делам строительства и жилищно-коммунального
хозяйства от 2 мая 2012 г. №170.

Наименование работ и их адрес: "Разводящие сети водопровода и канализации мкр. "Шанырак-2" в Алатауском районе г.Алматы (Водопровод) Центральная часть"

С П Р А В К А №6

о стоимости выполненных работ и затрат от 29 августа 2017 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименовани	код	наименовани	код
		040740002533/170063/00	15.05.2017				

Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								НДС	Всего с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце, без НДС	Из графы 1			Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в базисн.цен)	Дополнительные затраты			
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	из них			на приобретение материалов	другие дополнит.расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборуд-я					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	791487360	89298207.0	335080670	31989265					10715785.0	100013992

К оплате: Сто миллионов тринадцать тысяч девятьсот девяносто два тенге.

Подрядчик: ТОО"СИГМА"
М.П. Директор Саткимбаев Е.Т._____
*Дата подписания:*_____

Заказчик: КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы"
Заместитель руководителя Е. Базіл_____
*Дата подписания:*_____

Заказчик: КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы» **Форма N 2в**

Подрядчик: ТОО «СИГМА»

Договор: №040740002533/170063/00 от 15.05.2017 г

Наименование строительства и его адрес: **Разводящие сети водопровода и канализации мкр. "Шанырак-2" в Алатауском районе г. Алматы (Водопровод) центральная часть**

Наименование объекта: **Наружные сети водопровода и канализации мкр. "Шанырак-2"**

А К Т N6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2017 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	E0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	44479,00	3,53	3,06	156999	136098	0,00	139		
					0,45	1,07	19949	47570	0,00	156		
2.	E0101-17-8	Разработка грунта II группы экскаватором емк. ковша 0,65 м3 с погрузкой в автосамосвалы для обратной засыпки	м3	27648,36	37,06	35,39	1024692	978359	0,01	313		
					1,63	9,60	45150	265334	0,03	907		
3.	C010333-A30-1	Подвозка грунта на расстояние 30 км	т	49767,05	181,69	--	9042275	--	0,85	42402		
					40,57	--	2019149	--	--	--		
4.	E0101-27-2	Обратная засыпка мягким грунтом II группы и гравийно-песчаной смесью бульдозером	м3	36340,79	7,45	7,45	270788	270788	--	--		
					--	2,42	--	87916	0,01	337		
5.	E0101-27-8	Добавить на перемещение грунта на расстояние до 50 м	м3	36340,79	33,12	33,12	1203427	1203427	--	--		
					--	10,75	--	390713	0,00	166		
6.	E0101-166-2	Обратная засыпка мягким грунтом II группы и гравийно-песчаной смесью вручную	м3	9085,20	154,22	--	1401074	--	1,12	10155		
					154,22	--	1401074	--	--	--		
7.	C143008-1-04	Смеси песчано-гравийные природные	м3	19555,39	630,00	--	12319894	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
8.	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	27648,36	24,78	5,19	685070	143591	0,12	3434		
					19,58	--	541479	--	--	--		
9.	E0101-173-1	Водоотлив из траншей	м3	15118,21	332,52	332,52	5027076	5027076	--	--		
					--	214,61	--	3244478	0,99	14917		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	Е0122-38-1	Врезка в существующую сеть, диам. 50 мм	врезка	886,00	528,67	92,06	468406	81563	1,50	1325
					292,39	36,23	259055	32095	0,17	153
11.	Е0122-38-2	Врезка в существующую сеть, диам. до 80 мм	врезка	38,00	812,08	138,20	30859	5251	2,14	81
					416,59	51,75	15830	1966	0,25	10
12.	Е0122-38-3	Врезка в существующую сеть, диам. 125 мм	врезка	5,00	1003,17	207,29	5016	1036	2,31	12
					455,40	77,63	2277	388	0,38	2
13.	Е0122-38-7	Врезка в существующую сеть, диам. 315 мм	врезка	2,00	3993,94	618,26	7988	1237	6,43	13
					1304,10	232,87	2608	466	1,14	2
14.	Е0122-38-8	Врезка в существующую сеть, диам. 325 мм	врезка	2,00	5861,99	867,08	11724	1734	7,98	16
					1601,66	328,61	3203	657	1,60	3
ИТОГО:							31655288	7850161		57890
							4309774	4071583		16653

Накладные расходы :

На общестроительные работы	333977
Всего накладных расходов:	333977
Итого с накладными	31989265

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	31989265
Итого с временными, 1,5 %	31989265
Итого с зимними удорожаниями, 2,25 %	31989265
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	31989265
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	31989265
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	87547262
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1750945
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	89298207
Налог на добавленную стоимость, 12 %	10715785
Итого с НДС	100013992

Принял:

Заказчик: КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы»

Сдал

Подрядчик: Директор ТОО «СИГМА»

Заказчик: КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы"
Подрядчик : ТОО "СИГМА"

Утверждена приказом
Председателя Агенства Республики Казахстан
по делам строительства и жилищно-коммунального
хозяйства от 2 мая 2012 г. №170.

Наименование работ и их адрес: "Разводящие сети водопровода и канализации мкр. "Шанырак-2" в Алатауском районе г.Алматы (Водопровод) Центральная часть"

С П Р А В К А №7

о стоимости выполненных работ и затрат от 13 ноября 2017 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименовани	код	наименовани	код
		040740002533/170063/00	15.05.2017				

Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								НДС	Всего с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце, без НДС	Из графы 1			Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в базисн.цен)	Дополнительные затраты			
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	из них			на приобретение материалов	другие дополнит.расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборуд-я					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	821077371.00	26419653.00	335080670	9464303					3170358.00	29590011.00

К оплате: Двадцать девять миллионов пятьсот девяносто тысяч одиннадцать тенге.

Подрядчик: ТОО"СИГМА"
М.П. Директор Саткимбаев Е.Т.
Дата подписания:

Заказчик: КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы"
Заместитель руководителя Аманжолов К.Ж.
Дата подписания:

Заказчик: КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы» **Форма N 2в**

Подрядчик: ТОО «СИГМА»

Договор: №040740002533/170063/00 от 15.05.2017 г

Наименование строительства и его адрес: **Разводящие сети водопровода и канализации мкр. "Шанырак-2" в Алатауском районе г. Алматы (Водопровод) центральная часть**

Наименование объекта: **Наружные сети водопровода и канализации мкр. "Шанырак-2"**

А К Т N7

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2017 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	11119,76	3,53	3,06	39250	34025	0,00	35		
					0,45	1,07	4987	11893	0,00	39		
2.	Е0101-17-8	Разработка грунта II группы экскаватором емк. ковша 0,65 м3 с погрузкой в автосамосвалы для обратной засыпки	м3	4500,90	37,06	35,39	166810	159268	0,01	51		
					1,63	9,60	7350	43194	0,03	148		
3.	С010333-А30-1	Подвозка грунта на расстояние 30 км	т	8101,61	181,69	--	1471998	--	0,85	6903		
					40,57	--	328699	--	--	--		
4.	Е0101-27-2	Обратная засыпка мягким грунтом II группы и гравийно-песчаной смесью бульдозером	м3	5915,94	7,45	7,45	44082	44082	--	--		
					--	2,42	--	14312	0,01	55		
5.	Е0101-27-8	Добавить на перемещение грунта на расстояние до 50 м	м3	5915,94	33,12	33,12	195907	195907	--	--		
					--	10,75	--	63605	0,00	27		
6.	Е0101-166-2	Обратная засыпка мягким грунтом II группы и гравийно-песчаной смесью вручную	м3	1478,99	154,22	--	228082	--	1,12	1653		
					154,22	--	228082	--	--	--		
7.	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	м3	3183,44	630,00	--	2005564	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	4500,90	24,78	5,19	111523	23375	0,12	559
					19,58	--	88148	--	--	--
9.	Е0101-173 -1	Водоотлив из траншей	м3	2461,10	332,52	332,52	818361	818361	--	--
					--	214,61	--	528171	0,99	2428
10.	Е0122-41- 1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах диаметром 2,0 м	м3	51,46	8428,01	2161,85	433670	111240	10,19	524
					1650,83	619,19	84945	31861	2,37	122
11.	С143018-2 4	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	11,23	29600,00	--	332378	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С143018-2 4	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	10,44	29600,00	--	308926	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С143018-3 8	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 2000 мм ГОСТ 8020-90	м	32,49	10887,00	--	353719	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С143018-3 8	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 2000 мм ГОСТ 8020-90 высотой 0,6	м	11,91	11975,70	--	142667	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С143018-4 0	Кольца горловин смотровых колодцев КО-6	шт	57,00	998,00	--	56886	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С12021-23 7	Стремянки металлические	т	0,43	154400,00	--	66657	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Е0113-26- 6	Окраска стремянок за 2 раза	м2	12,52	41,97	0,05	525	1	0,05	1
					9,57	--	120	--	--	--
18.	С131104-1 0	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	19,00	13400,00	--	254600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							7031605	1386259		9726
							742331	693036		2819

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1477195
Всего накладных расходов:	1477195
Итого с накладными	8508800

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	510528
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	9019328
Итого с временными, 1,5 %	9154618
Итого с зимними удорожаниями, 2,25 %	9360597
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	9397215
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	9464303
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	25901620
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	518032
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	26419653
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3170358
Итого с НДС	29590011

Принял:

Заказчик: КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы»

Сдал:

Подрядчик: Директор ТОО «СИГМА»

Заказчик: КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы"
Подрядчик : ТОО "СИГМА"

Утверждена приказом
Председателя Агенства Республики Казахстан
по делам строительства и жилищно-коммунального
хозяйства от 2 мая 2012 г. №170.

Наименование работ и их адрес: "Разводящие сети водопровода и канализации мкр. "Шанырак-2" в Алатауском районе г.Алматы (Водопровод) Центральная часть"

С П Р А В К А №8

о стоимости выполненных работ и затрат от 5 марта 2018 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименовани	код	наименовани	код
		040740002533/170063/00	15.05.2017				

Дополнительное соглашение №1 от 21.11.2017 г.

Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								НДС	Всего с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце, без НДС	Из графы 1				Дополнительные затраты			
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в базисн.цен)	на приобретение материалов	другие дополнит.расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборуд-я					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	864291969.50	38584462.95	335080670	13822099					4630135.55	43214598.50

К оплате: Сорок три миллиона двести четырнадцать тысяч пятьсот девяносто восемь тенге пятьдесят тиын.

Подрядчик: ТОО"СИГМА"
М.П. Директор Саткимбаев Е.Т.
Дата подписания:

Заказчик: КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы"
Заместитель руководителя Аманжолов К.Ж.
Дата подписания:

Заказчик: КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы»

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «СИГМА»

Договор: №040740002533/170063/00 от 15.05.2017 г

Наименование строительства и его адрес: Разводящие сети водопровода и канализации мкр. "Шанырак-2" в Алатауском районе г. Алматы (Водопровод) центральная часть

Наименование объекта: Наружные сети водопровода и канализации мкр. "Шанырак-2"

А К Т N8

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2018 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Колодцы								
1.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах диаметром 2,0 м	м3	230,50	8428,01 / 1650,83	2161,85 / 619,19	1942614 / 380507	498296 / 142721	10,19 / 2,37	2349 / 546
2.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	50,23	29600,00 / --	-- / --	1486808 / --	-- / --	-- / --	-- / --
3.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	46,69	29600,00 / --	-- / --	1382142 / --	-- / --	-- / --	-- / --
4.	С143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 2000 мм ГОСТ 8020-90	м	142,69	10887,00 / --	-- / --	1553466 / --	-- / --	-- / --	-- / --
5.	С143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м	м	53,29	11975,70 / --	-- / --	638197 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 2000 мм ГОСТ 8020-90 высотой 0,6								
6.	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев КО-6	шт	255,00	998,00	--	254490	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	С12021-237	Стремянки металлические	т	1,93	154400,00	--	298146	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	Е0113-26-6	Окраска стремянок за 2 раза	м2	56,00	41,97	0,05	2350	3	0,05	3
					9,57	--	536	--	--	--
9.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	85,00	13400,00	--	1139000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	т	4,31	94466,26	2799,76	407433	12075	195,50	843
					36742,50	1058,29	158470	4564	5,16	22
11.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	125,08	41,97	0,05	5250	6	0,05	6
					9,57	--	1197	--	--	--
12.	Е0108-4-7	Гидроизоляция колодцев	м2	965,43	251,62	4,39	242917	4241	0,24	235
					42,95	1,66	41468	1599	0,01	8
		Итого по разделу: Колодцы								9352814
		Раздел: Бестраншейная прокладка трубопровода - 260 м								
13.	Е0101-17-7	Разработка сухого грунта I группы экскаватором емк. ковша 0,65 м3 с погрузкой на автосамосвалы	м3	27,23	30,13	28,77	820	784	0,01	0
					1,32	7,80	36	213	0,03	1
14.	С010333-А30-1	Отвозка грунта на расстояние 30 км	т	47,65	181,69	--	8658	--	0,85	41
					40,57	--	1933	--	--	--
15.	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	27,23	3,53	3,06	96	83	0,00	0
					0,45	1,07	12	29	0,00	0
16.	Е0101-17-8	Разработка грунта II группы экскаватором емк. ковша 0,65 м3 с	м3	27,23	37,06	35,39	1009	964	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		погрузкой в автосамосвалы для обратной засыпки			1,63	9,60	44	261	0,03	1
17.	С010333-А 30-1	Подвозка грунта на расстояние 30 км	т	49,01	181,69	--	8905	--	0,85	42
					40,57	--	1989	--	--	--
18.	Е0101-27-2	Обратная засыпка мягким грунтом II группы и гравийно-песчаной смесью бульдозером	м3	21,78	7,45	7,45	162	162	--	--
					--	2,42	--	53	0,01	0
19.	Е0101-27-8	Добавить на перемещение грунта на расстояние до 50 м	м3	21,78	33,12	33,12	721	721	--	--
					--	10,75	--	234	0,00	0
20.	Е0101-166-2	Обратная засыпка мягким грунтом II группы и гравийно-песчаной смесью вручную	м3	5,45	154,22	--	840	--	1,12	6
					154,22	--	840	--	--	--
21.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	21,78	24,78	5,19	540	113	0,12	3
					19,58	--	427	--	--	--
22.	Е0125-13-1	Бестраншейная прокладка трубопровода установками ГНБ для прокладки трубопровода с поэтапным бурением и расширение скважины до 300 мм	м	260,00	6428,11	4413,58	1671308	1147530	9,67	2515
					1518,86	978,09	394904	254302	3,52	916
23.	Е0125-14-1	Протаскивание трубопровода до 300 мм	м	260,00	1571,46	1283,53	408579	333719	1,17	305
					209,59	281,05	54493	73073	0,98	256
		Итого по разделу: Бестраншейная прокладка трубопровода - 260 м								2101640

ИТОГО:

	11454451	1998695
	1036856	477049

6347
1750

Накладные расходы :

На общестроительные работы 726059

Всего накладных расходов: 726059

Итого с накладными 12180510

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты 730831

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						12911341		
		Итого с временными, 1,5 %						13105011		
		Итого с зимними удорожаниями, 2,25 %						13399874		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						13453473		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						13822099		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,73677						37827905		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						756558		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						38584462,95		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						4630135,55		
		Итого с НДС						43214598,5		

Принял:

Заказчик: КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы»

Сдал:

Подрядчик: Директор ТОО «СИГМА»

«СОГЛАСОВАН»
Министр юстиции
Республики Казахстан
М. Бекетаев
25 апреля 2017 года

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Форма

Объектіні пайдалануға қабылдау актісі
Акт приемки объекта в эксплуатацию

«12» март 2018 г.

Тапсырыс беруші/ Заказчик: **КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства» г.Алматы, пл. Республики 4**

жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды тұлға үшін - ұйымның атауы, пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі/фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц,почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

Келесі құжаттар негізінде/На основании:

Сәйкестік туралы декларация/Декларации о соответствии: «9» март 2018 г. **ТОО«СИГМА» ул.Мауленова 85 директор Саткимбаев Е.Т.**

декларация күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекенжайы/дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя,отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытынды/Заключения о качестве строительно-монтажных работ: «7» март 2018 г. **ТОО «Техинтерсервис» г. Алматы, мкр.12, дом 5Б, кв.31, и.о. директора Бутаков В. И., Инженер Технадзор Мырзатаев Т. аттестат АДСиЖКХ №04293 от 18 декабря 2012 года , технадзор Жумаканов Е. С. аттестат №KZ54VJE00022602 от 10 февраля 2017 года.**

қорытынды күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні/дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды/Заключения о соответствии выполненных работ проекту: «7» март 2018 г. **ТОО «АрхСпецСтройПроект» директор Сабыргалиева Л.С., ГИП Орлов А.А.**

қорытынды күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні/дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Мердігерлермен (бас мердігер) ұсынылған нысанды эксплуатацияға қабылдау дайындығын жүргізу кезде/Произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

Разводящие сети водопровода и канализации в мкр. «Шанырак-2» Алатауского района г.Алматы (Водопровод) центральная часть / Алматы қаласы Алатау ауданының «Шаңырақ-2» шағын ауданындағы су құбырының және канализацияның таратушы желілері. (Су құбыры) орталық бөлім.

Құрылыстың кескіні және нысанның атауы (жаңа, ұлғайту, қайта құру, техникалық құралдандыру, жаңарту, күрделі жөндеу)/наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

Мекенжайы бойынша/По адресу: **г. Алматы Алатауский район**

облыс, аудан, елді мекен, ықшам аудан, махалла, көше, үйдің нөмірі (бөлім)/область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

орындалған техникалық құжаттаманың толымдығын тексеріп, келесіні растайды/
проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает что:

1. Құрылыс нысаны келесі негіздемемен орындалған/

Строительство объекта осуществлено на основании:

а) «___» _____20___ ж. жерге тиісті құқық беру туралы шешімі (қаулы) немесе/ решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от **27.11.2013г., №4/1024, Постановление Акимата города Алматы;**

шешім шығарған органның атауы/наименование органа вынесшего решение

қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін) реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) туралы шешімі/либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___» _____20___ г. №_____;

шешім шығарған органның атауы/наименование органа

б) қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыра бастағаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талоны/талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий: **ДГАСК №KZ80REA00055689 от 17.05.2017г.**

хабарлама қабылдаған ұйымның атауы, талон берген күні/ наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы)/проекта (проектно-сметной документации): **ТОО «АрхСпецСтройПроект» N2-2014-НВ2**

жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі/наименование проектной организации, номер проекта

бекіткен ұйым/утвержденного(й): **КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства » г.Алматы Приказ № 26-П от 10.02.2015 г.**

бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні/ наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған/Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

жұмыстардың басталуы/начало работ: _____.

айы, жылы/месяц, год

жұмыстың аяқталуы/окончание работ: _____.

айы, жылы/месяц, год

құрылыстың ұзақтығы, ай/при продолжительности строительства, месяц: _____

норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша/по норме или по проекту организации строительства, месяц: _____

нақты, ай/фактически, месяц: _____

3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады)/ Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность трассы водопровода	п.м	20925			

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных, двухкомнатных трехкомнатных, четырехкомнатных и более						

4. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады/Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Проектом предусматриваются объединенные хозяйственно-питьевые, противопожарные наружные сети водоснабжения с подключением потребителей от сервисных колодцев с установкой в них приборов учета воды с дистанционным съемом показаний счетчиков микрорайона «Шанырак-2» (центральная часть). Водопровод запроектирован из труб диаметром 315х18,7мм, 125х11.4мм, 75х6.8мм, 63х5.8мм, 50х4.6мм, 32х3.0мм. Наружные сети водопровода выполнены по дорогам общего пользования, с подключением в существующие сети водопровода диаметром 150-300мм, проложенные по ул. Жалантос Баходур, ул.Аубакирова и ул.Турысова. Водопроводная сеть разделена на ремонтные участки запорной арматурой, обеспечивающей при выключении одного участка, отключение не более 5 пожарных гидрантов. Для определения мест нахождения пожарных гидрантов установлены флуоресцентные указатели согласно ГОСТ 12.4.009-83.

негізгі орналасуы бойынша қысқа техникалық сипаттамасы, негізгі материалы және құрылымы, инженерлік және технологиялық жабдықтары/краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілер сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған/На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің (ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың) қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және оларды қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған/Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны/Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
барлығы/всего **1074.175 млн теңге/млн тенге;**
соның ішінде құрылыс монтаж жұмыстары/ в том числе стоимость строительно-монтажных работ **904.653 млн теңге/млн тенге;**

8. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны/Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **864.29197008 млн теңге/млн тенге;**
соның ішінде құрылыс монтаж жұмыстары/ в том числе, стоимость строительно-монтажных работ **864.29197008 млн теңге/млн тенге;**

9. Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынғанын растайды/Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Разводящие сети водопровода и канализации в мкр. «Шанырак-2» Алатауского района г.Алматы (Водопровод) центральная часть / Алматы қаласы Алатау ауданының «Шаңырақ-2» шағын ауданындағы су құбырының және канализацияның таратушы желілері. (Су құбыры) орталық бөлім принять в эксплуатацию.

объектінің (кешеннің) атауы/наименование объекта (комплекса)

Тапсырыс беруші/Заказчик — **Усенбаев Е.О.**
аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/ фамилия, имя, отчество (при наличии) — **Мөр/М.П.**

Техникалық қадағалау/ Технический надзор: — **Бутаков В.И.**
аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/ фамилия, имя, отчество (при наличии) — **Мөр/М.П.**

Авторлық қадағалау/Авторский надзор: — **Сабыргалиева Л.С.**
аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/ фамилия, имя, отчество (при наличии) — **Мөр/М.П.**

Мердігер (бас мердігер)/ Подрядчик (генеральный подрядчик): — **Саткимбаев Е. Т.**
аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/ фамилия, имя, отчество (при наличии) — **Мөр/М.П.**