«СОГЛАСОВАН»
Министр юстиции
Республики Казахстан
М. Бекетаев
25 апреля 2017 года

Алматы қаласы
Сәулет және қала құрылысы басқармасы
нысан:
деректер базасына енгізілді
№ 1556 22.12.2017ж
Бас маман:
аты-жөні қолы

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Форма

Объектіні пайдалануға қабылдау актісі
Акт приемки объекта в эксплуатацию

«03» ноября 2017 г.

Тапсырыс беруші/ Заказчик: **КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства» г.Алматы, пл. Республики 4**

жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды тұлға үшін - ұйымның атауы, пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі/фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц,почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

Келесі құжаттар негізінде/На основании:

Сәйкестік туралы декларация/Декларации о соответствии: «03» ноября 2017 г. **ТОО«СИГМА» ул.Мауленова 85 директор Саткимбаев Е.Т.**

декларация күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекенжайы/дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя,отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытынды/Заключения о качестве строительно-монтажных работ: «30» октября 2017 г. **ТОО «Изыскатель-НС» г. Алматы, пр.Рыскулова, 65, руководитель Маханов К.Т., Инженер Технадзор Мусин А.Т. аттестат АДСиЖКХ №04864 от 18 марта 2013 года.**

қорытынды күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні/дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды/Заключения о соответствии выполненных работ проекту: «30» октября 2017г. **ТОО «Техинтерсервис» И.о. директора Бутаков В.И., ГИП Парфенов Е.В.**

қорытынды күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні/дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Мердігерлермен (бас мердігер) ұсынылған нысанды эксплуатацияға қабылдау дайындығын жүргізу кезде/Произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

Реконструкция водопроводных и канализационных сетей г.Алматы. Водопрводная сеть по ул.Омарова от ул. Кыз Жибек до ул. Радлова / Алматы қаласындағы су құбыры және канализация желілерін қайта құрылымдау. Омаров көшесі бойымен Қыз Жібек көшесінен бастап Радлов көшесіне дейінгі су құбыры.

Құрылыстың кескіні және нысанның атауы (жаңа, ұлғайту, қайта құру, техникалық құралдандыру, жаңарту, күрделі жөндеу)/наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

Мекенжайы бойынша/По адресу: **г. Алматы Медеуский район**

облыс, аудан, елді мекен, ықшам аудан, махалла, көше, үйдің нөмірі (бөлім)/область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

орындалған техникалық құжаттаманың толымдығын тексеріп, келесіні растайды/
проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает что:

1. Құрылыс нысаны келесі негіздемемен орындалған/

Строительство объекта осуществлено на основании:

а) «___» _____20___ ж. жерге тиісті құқық беру туралы шешімі (қаулы) немесе/ решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от

01.08.2014г., №3/641, Постановление Акимата города Алматы;

шешім шығарған органның атауы/наименование органа вынесшего решение

қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін) реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) туралы шешімі/либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___» _____20___ г. №_____;

шешім шығарған органның атауы/наименование органа

б) қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыра бастағаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талоны/талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий: **ДГАСК №KZ94REA00068726 от 21.08.2017г.**

хабарлама қабылдаған ұйымның атауы, талон берген күні/ наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы)/проекта (проектно-сметной документации):

ТОО «Компания «Экострой» 169-12-37-НВ

жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі/наименование проектной организации, номер проекта

бекіткен ұйым/утвержденного(й): **КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства » г.Алматы Приказ № 02-04/96 от 06.12.2014 г.**

бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні/ наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған/Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

жұмыстардың басталуы/начало работ: _____.

айы, жылы/месяц, год

жұмыстың аяқталуы/окончание работ: _____.

айы, жылы/месяц, год

құрылыстың ұзақтығы, ай/при продолжительности строительства, месяц: _____

норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша/по норме или по проекту организации строительства, месяц: _____

нақты, ай/фактически, месяц: _____

3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады)/ Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность трассы поливочного водопровода из стальных труб ГОСТ 10705-80	п.м	4174.1			

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных, двухкомнатных трехкомнатных, четырехкомнатных и более						

4. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады/Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Рабочим проектом, в соответствии с заданием на проектирование, техническими условиями №05/3-318 от 24 февраля 2014 года, предусматривается вынос водопроводных сетей с установкой запорной арматуры, пожарных гидрантов. Переключение существующих потребителей к проектируемым сетям. Сети водопровода построены из стальных труб по ГОСТ 10705-80 диаметром 25х2.8мм, 108х4.0мм, 219х5мм с наружной изоляцией типа «Весьма усиленная», из стальных труб диаметром 325х6.0мм по ГОСТ 10705-80 с внутренним антикоррозийным покрытием и наружной изоляцией типа «Весьма усиленная». На сети установлены водопроводные колодцы из сборных железобетонных элементов, выполненные с использованием решений типового проекта 901-09-11.84 с отключающей арматурой и с антисейсмическими мероприятиями.

негізгі орналасуы бойынша қысқа техникалық сипаттамасы, негізгі материалы және құрылымы, инженерлік және технологиялық жабдықтары/краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілер сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған/На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің (ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың) қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және оларды қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған/Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны/Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
барлығы/всего **242,07 млн теңге/млн тенге;**
соның ішінде құрылыс монтаж жұмыстары/ в том числе стоимость строительно-монтажных работ **202.62млн теңге/млн тенге;**

8. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны/Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **200,6325664 млн теңге/млн тенге;**
соның ішінде құрылыс монтаж жұмыстары/ в том числе, стоимость строительно-монтажных работ **200,6325664 млн теңге/млн тенге;**

9. Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынғанын растайды/Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Реконструкция водопроводных и канализационных сетей г.Алматы. Водопрводная сеть по ул.Омарова от ул. Кыз Жибек до ул. Радлова / Алматы қаласындағы су құбыры және канализация желілерін қайта құрылымдау. Омаров көшесі бойымен Қыз Жібек көшесінен бастап Радлов көшесіне дейінгі су құбыры принять в эксплуатацию.

объектінің (кешеннің) атауы/наименование объекта (комплекса)

Тапсырыс беруші/Заказчик **Усенбаев Е.О.**
аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/ фамилия, имя, отчество (при наличии) **Мор/М.П.**

Техникалық қадағалау/ Технический надзор: **Маханов К.Т.**
аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/ фамилия, имя, отчество (при наличии) **Мор/М.П.**

Авторлық қадағалау/Авторский надзор: **Бутаков В.И.**
аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/ фамилия, имя, отчество (при наличии) **Мор/М.П.**

Мердігер (бас мердігер)/ Подрядчик (генеральный подрядчик): **Саткимбаев Е.Т.**
аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/ фамилия, имя, отчество (при наличии) **Мор/М.П.**

Заказчик: КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы»

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «СИГМА»

Договор №33 от 04.07.2016 г.

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция водопроводных и канализационных сетей в г. Алматы**

Наименование объекта: **Водопроводная сеть по ул. Омарова от ул. Кыз Жибек до ул.Радлова**

Снос и пересадка деревьев

А К Т N1-1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2016 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-191 -1	Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола до 16 см с корня	дерево	31,00	11,30	0,79	350	25	0,06	2
					10,51	0,29	326	9	0,00	0
2.	Е0101-191 -2	Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола до 20 см с корня	дерево	2,00	14,05	0,95	28	2	0,07	0
					13,10	0,37	26	1	0,00	0
3.	Е0101-191 -4	Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола до 28 см с корня	дерево	1,00	21,56	1,38	22	1	0,12	0
					20,18	0,52	20	1	0,00	0
4.	Е0101-191 -5	Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола до 32 см с корня	дерево	2,00	28,30	1,64	57	3	0,15	0
					26,66	0,62	53	1	0,00	0
5.	Е0101-191 -6	Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола более 32 см с корня	дерево	1,00	43,80	2,92	44	3	0,24	0
					40,88	1,09	41	1	0,01	0
6.	Е0101-193 -8	Разделка древесины твердых пород и лиственница, диаметр стволов до 12 см, полученной отвалки леса	дерево	30,00	15,11	0,64	453	19	0,08	3
					14,47	0,23	434	7	0,00	0
7.	Е0101-193 -9	Разделка древесины твердых пород и лиственница, диаметр стволов до 16 см, полученной от валки леса	дерево	1,00	30,25	2,30	30	2	0,18	0
					27,95	0,85	28	1	0,00	0
8.	Е0101-193	Разделка древесины твердых пород и	дерево	2,00	48,81	3,78	98	8	0,29	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-10	лиственница, диаметр стволов до 20 см, полученной отвалки леса			45,02	1,43	90	3	0,01	0
9.	Е0101-193 -12	Разделка древесины твердых пород и лиственница, диаметр стволов до 28 см, полученной отвалки леса	дерево	1,00	89,24 82,28	6,96 2,61	89 82	7 3	0,53 0,01	1 0
10.	Е0101-193 -13	Разделка древесины твердых пород и лиственница, диаметр стволов до 32 см, полученной отвалки леса	дерево	2,00	113,11 104,53	8,58 3,21	226 209	17 6	0,68 0,02	1 0
11.	Е0101-193 -14	Разделка древесины твердых пород и лиственница, диаметр стволов более 32 см, полученнойот валки леса	дерево	1,00	187,10 174,91	12,19 4,55	187 175	12 5	1,14 0,03	1 0
12.	Е0101-197 -1	Корчевка пней в грунтах естественногозалегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт	пень	33,00	23,45 --	23,45 7,81	774 --	774 258	-- 0,03	-- 1
13.	Е0101-197 -2	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт	пень	3,00	39,71 --	39,71 13,23	119 --	119 40	-- 0,04	-- 0
14.	Е0101-197 -3	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт	пень	1,00	64,43 --	64,43 21,47	64 --	64 21	-- 0,07	-- 0
15.	Е0101-191 -1	Валка кустарников, диаметр ствола до 16 см с корня	дерево	3,00	11,30 10,51	0,79 0,29	34 32	2 1	0,06 0,00	0 0
16.	Е0101-197 -1	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт	пень	3,00	23,45 --	23,45 7,81	70 --	70 23	-- 0,03	-- 0
17.	Е01031-А9 -1	Погрузка дров при автомобильных перевозках	т	18,50	188,94 --	188,94 132,26	3495 --	3495 2447	-- 2,78	-- 51
18.	Е010333-А 30-1	Перевозка автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км	т	18,50	176,40 --	176,40 35,28	3263 --	3263 653	-- 0,74	-- 14
	ИТОГО:						9403	7891		9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							1516	3481		67

Накладные расходы :
==========

На общестроительные работы	4427
Всего накладных расходов:	4427
Итого с накладными	13830

Ненормируемые и непредвиденные затраты :
==========

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	830
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	14660
Итого с временными, 1,2 %	14836
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	15143
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	15202
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	15350
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	39256
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	785
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	40041
Налог на добавленную стоимость, 12 %	4805
Итого с НДС	44846

Принял:

Заказчик: КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы»

№2 Форма АКТі үшін
Для АКТов формы №2

«__»_____20__

Сдал:

Подрядчик: Директор ТОО «СИГМА»

Саткимбаев Е.Т._____

СИГМА

«Изыскатель-НС»
БСН/БИН 020740009983
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД АЛМАТЫ

Заказчик: КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы»

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «СИГМА»

Договор №33 от 04.07.2016 г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция водопроводных и канализационных сетей в г. Алматы

Наименование объекта: Водопроводная сеть по ул. Омарова от ул. Кыз Жибек до ул.Радлова

А К Т N1-2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2016 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях	м3	7863,09	67,50	62,83	530770	494065	0,03	255
					4,67	23,24	36705	182730	0,09	730
2.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	393,15	262,72	--	103288	--	1,85	727
					262,72	--	103288	--	--	--
3.	Е0101-163-8	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м	м3	955,15	447,75	--	427669	--	2,96	2827
					447,75	--	427669	--	--	--
4.	Е0101-18-5	Погрузка грунта, разработанного вручную и строительного мусора на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	955,15	56,25	52,36	53728	50013	0,03	26
					3,89	19,37	3716	18497	0,08	74
5.	Е0101-174-2	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2	м3	393,15	99,84	--	39253	--	0,62	244
					99,84	--	39253	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км	т	16580,52	176,40	176,40	2924803	2924803	--	--
					--	35,28	--	584961	0,74	12284
7.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	9211,40	3,77	3,24	34698	29882	0,00	31
					0,48	1,12	4421	10317	0,00	34
8.	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	8885,97	56,25	52,36	499847	465280	0,03	240
					3,89	19,37	34566	172084	0,08	688
9.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км	т	15994,75	176,40	176,40	2821475	2821475	--	--
					--	35,28	--	564295	0,74	11850
10.	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	7108,78	8,71	8,71	61908	61908	--	--
					--	2,83	--	20099	0,01	77
11.	Е0101-27-9	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	7108,78	7,54	7,54	53627	53627	--	--
					--	2,45	--	17411	0,01	67
12.	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	1777,19	192,26	--	341678	--	1,39	2473
					192,26	--	341678	--	--	--
13.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	7108,78	29,49	6,18	209661	43951	0,15	1055
					23,31	--	165709	--	--	--
		Итого по разделу: Земляные работы								8102404
		Раздел: Колодцы								
14.	Е0122-41-1	Демонтаж водопроводных круглых сборных железобетонных колодцев в сухих грунтах	м3	1,30	3050,14	1729,48	3965	2248	8,15	11
					1320,66	495,36	1717	644	1,90	2
15.	Е01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	2,34	31,16	31,16	73	73	--	--
					--	21,82	--	51	0,46	1
16.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км	т	2,34	176,40	176,40	413	413	--	--
					--	35,28	--	83	0,74	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Д1500	м3	111,24	8428,01	2161,85	937532	240484	10,19	1133
					1650,83	619,19	183638	68879	2,37	264
18.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/ КС1,5-0,9	м	60,52	7530,00	--	455716	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/ КС1,5-0,6	м	80,24	8283,00	--	664628	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	44,20	29600,00	--	1308320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5	шт	156,00	998,00	--	155688	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Колодцы								3526334
		Раздел: Трубопроводы								
22.	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	км	0,06	79078,47	12276,22	5101	792	310,50	20
					56148,75	4636,80	3622	299	22,64	1
23.	С130806-79	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	64,76	629,00	--	40733	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Е0122-14-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	км	0,06	287883,57	34994,22	18568	2257	235,75	15
					40882,50	13219,54	2637	853	64,56	4
25.	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием	км	0,31	175323,15	75911,27	54525	23608	432,40	134
					80730,00	28677,26	25107	8919	140,06	44
26.	С130806-100	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения	м	312,24	1751,00	--	546739	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм			--	--	--	--	--	--
27.	Е0122-14-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	км	0,31	570923,12	93139,59	177557	28966	319,70	99
					55631,25	35184,83	17301	10942	171,84	53
28.	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием	км	0,53	231930,36	98793,23	122227	52064	579,60	305
					110227,50	37319,51	58090	19667	182,28	96
29.	С130806-4171	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием	м	588,34	7404,00	--	4356099	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Е0122-14-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм	км	0,59	818997,66	120058,63	479933	70354	410,55	241
					71415,00	45353,70	41849	26577	221,50	130
31.	Е0122-50-1	Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диам. 100 мм	км	0,56	4285,73	2307,30	2402	1293	6,14	3
					972,90	871,99	545	489	4,25	2
32.	Е0122-50-3	Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диам. 200 мм	км	0,31	5555,86	2449,89	1728	762	7,73	2
					1229,06	926,33	382	288	4,52	1
33.	Е0122-50-5	Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диам. 300 мм	км	0,59	22017,41	2638,61	12902	1546	10,18	6
					1624,95	996,19	952	584	4,86	3
34.	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	км	0,01	79078,47	12276,22	474	74	310,50	2
					56148,75	4636,80	337	28	22,64	0
35.	С130806-79	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	6,02	629,00	--	3789	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	шт	5,00	18124,62	42,54	90623	213	2,09	10
					331,20	15,52	1656	78	0,08	0
37.	Е0122-37-3	Установка подставок пожарных	шт	5,00	624,62	42,54	3123	213	2,09	10
					331,20	15,52	1656	78	0,08	0
38.	СПРАЙС-ЛИ	Подставка пожарная сварная ППС-200	шт	5,00	7647,08	--	38235	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СТ	с фланцем			--	--	--	--	--	--
39.	Е0127-83-1	Установка знаков пожарного гидранта	шт	5,00	845,73	168,12	4229	841	3,68	18
					582,19	32,45	2911	162	0,13	1
40.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Указатель пожарного гидранта	шт	5,00	628,53	--	3143	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	Е0122-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	8,00	553,18	32,75	4425	262	2,33	19
					393,30	12,94	3146	103	0,06	0
42.	С130902-77	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	8,00	15504,00	--	124032	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	Е0122-36-4	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	шт	2,00	1653,62	652,82	3307	1306	4,50	9
					755,55	245,81	1511	492	1,21	2
44.	С130902-80	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 16, DN 200 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2,00	38493,00	--	76986	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,80	264818,84	56798,21	212385	45552	359,61	288
					72191,25	21455,55	57897	17207	104,79	84
46.	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	фланец	19,00	178,55	24,65	3392	468	0,69	13
					144,90	--	2753	--	--	--
47.	С130809-56	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	19,00	844,00	--	16036	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	Е0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	фланец	18,00	445,18	65,83	8013	1185	1,64	30
					346,73	2,59	6241	47	0,01	0
49.	С130809-59	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 200 мм	шт	18,00	2137,00	--	38466	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	Е0122-40-8	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 300 мм	фланец	29,00	802,82	117,80	23282	3416	2,82	82
					602,89	5,17	17484	150	0,02	1
51.	С130809-61	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25	шт	29,00	4082,00	--	118378	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кгс/см2/, Dy 300 мм			--	--	--	--	--	--
52.	E0122-36-2	Установка заглушек диам. 100 мм	шт	1,00	553,18	32,75	553	33	2,33	2
					393,30	12,94	393	13	0,06	0
53.	C130810-21	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Ру< 10 МПа, 108х8,0 мм	шт	1,00	287,00	--	287	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	E0122-36-4	Установка заглушек диам. 200 мм	шт	1,00	1653,62	652,82	1654	653	4,50	4
					755,55	245,81	756	246	1,21	1
55.	C130810-27	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Ру< 10 МПа, 219х10,0 мм	шт	1,00	543,00	--	543	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	E0122-36-6	Установка заглушек диам. 300 мм	шт	1,00	2865,74	1145,27	2866	1145	8,25	8
					1348,09	432,11	1348	432	2,12	2
57.	C130810-31	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Ру< 10 МПа, 325х12,0 мм	шт	1,00	1210,00	--	1210	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Трубопроводы								6597947
		Раздел: Крепление труб канализации, теплотрассы, электрических сетей, телефонной канализации								
58.	E0122-49-1	Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	км	0,98	22220,81	488,06	21721	477	68,19	67
					10919,25	183,71	10674	180	0,90	1
59.	E0106-13-1	Устройство бетонных подпорных стен	м3	6,71	5543,57	99,59	37216	669	3,52	24
					564,08	37,63	3787	253	0,18	1
60.	E0107-3-4	Укладка плит перекрытий	шт	51	766,27	356,79	38824	18078	1,76	89
					294,98	108,41	14945	5493	0,44	23
61.	C143018-70	Конструкции и детали коллекторов,каналов и тоннелей для	м3	1,65	25200,00	--	41496	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты перекрытияиз тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до0,2 м3			--	--	--	--	--	--
62.	Е0106-1-20	Бетонирование до отметки телефонного кабеля	м3	8,87	5619,65	358,02	49828	3174	3,24	29
					507,15	135,25	4497	1199	0,66	6
		Итого по разделу: Крепление труб канализации, теплотрассы, электрических сетей, телефонной канализации								189085
		Раздел: Разные работы								
63.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	443,13	469,33	195,05	207971	86433	1,78	790
					274,27	4,68	121538	2074	0,02	7
64.	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	797,63	31,16	31,16	24858	24858	--	--
					--	21,82	--	17401	0,46	367
65.	Е010333-А30-1	Перевозка строительного мусора автомобилями-самосвалами /работающимивне карьеров/, расстояние перевозки 30 км	т	797,63	176,40	176,40	140701	140701	--	--
					--	35,28	--	28140	0,74	591
		Итого по разделу: Разные работы								373530

ИТОГО:

18789300	7699615	11342
1746375	1782445	27496

Накладные расходы :

На общестроительные работы	81242
Всего накладных расходов:	81242
Итого с накладными	18870542

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	377411
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	19247952
Итого с временными, 1,2 %	19536672
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	19941081
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	20020845

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	20521366
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	52481752
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1049635
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	53531388
Налог на добавленную стоимость, 12 %	6423767
Итого с НДС	59955154

Принял:

Заказчик: КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы»

Сдал:

Подрядчик: Директор ТОО «СИГМА»

Саткимбаев Е.Т.

171380

Заказчик: КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы»

Подрядчик: ТОО «СИГМА»

Договор №33 от 04.07.2016 г.

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция водопроводных и канализационных сетей в г. Алматы**

Наименование объекта: **Водопроводная сеть по ул. Омарова от ул. Кыз Жибек до ул.Радлова**

А К Т N2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2016 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях	м3	3931,55	77,63 / 5,37	72,26 / 26,72	305193 / 21105	284087 / 105070	0,04 / 0,11	146 / 420
2.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	196,58	302,12 / 302,12	-- / --	59391 / 59391	-- / --	2,13 / --	418 / --
3.	Е0101-163-8	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м	м3	477,58	514,91 / 514,91	-- / --	245910 / 245910	-- / --	3,40 / --	1626 / --
4.	Е0101-18-5	Погрузка грунта, разработанного вручную и строительного мусора на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	477,58	64,69 / 4,47	60,22 / 22,27	30894 / 2136	28757 / 10636	0,03 / 0,09	15 / 43
5.	Е0101-174-2	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2	м3	196,58	114,82 / 114,82	-- / --	22570 / 22570	-- / --	0,71 / --	140 / --

171380

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км	т	8290,26	176,40	176,40	1462402	1462402	--	--
					--	35,28	--	292480	0,74	6142
7.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	4605,70	3,77	3,24	17349	14941	0,00	15
					0,48	1,12	2211	5158	0,00	17
8.	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	4442,99	56,25	52,36	249923	232640	0,03	120
					3,89	19,37	17283	86042	0,08	344
9.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км	т	7997,38	176,40	176,40	1410737	1410737	--	--
					--	35,28	--	282147	0,74	5925
10.	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	3554,39	8,71	8,71	30954	30954	--	--
					--	2,83	--	10050	0,01	39
11.	Е0101-27-9	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	3554,39	7,54	7,54	26814	26814	--	--
					--	2,45	--	8705	0,01	33
12.	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	888,60	192,26	--	170839	--	1,39	1236
					192,26	--	170839	--	--	--
13.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	3554,39	29,49	6,18	104830	21976	0,15	527
					23,31	--	82855	--	--	--
		Итого по разделу: Земляные работы								4137805
		Раздел: Колодцы								
14.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Д2000	м3	15,10	8428,01	2161,85	127263	32644	10,19	154
					1650,83	619,19	24927	9350	2,37	36
15.	С143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм /ГОСТ 8020-90/ КС2-0,9	м	5,34	9450,00	--	50463	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных	м	7,08	10395,00	--	73597	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм /ГОСТ 8020-90/ КС2-0,6			--	--	--	--	--	--
17.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	6,60	29600,00	--	195360	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5	шт	14,00	998,00	--	13972	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	С12021-267	Стремянка	т	1,50	133700,00	--	200844	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	С131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	комплект	19,00	8060,00	--	153140	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С131104-14	Люк чугунный тип С /В125/, ГОСТ 3634-99	комплект	55,00	10500,00	--	577500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Е0107-20-3	Соединительные элементы	т	3,35	177199,02	2100,01	592731	7025	49,10	164
					9315,00	794,36	31159	2657	3,88	13
23.	Е0113-16-1	Огрунтовка соединительных элементов грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	114,00	36,76	0,10	4190	12	0,03	3
					5,05	0,06	576	7	0,00	0
24.	Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710	м2	114,00	70,52	0,14	8039	16	0,02	2
					3,19	0,06	363	7	0,00	0
25.	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через стены колодцев диам. 100 мм	1сальник	74,00	815,86	--	60373	--	2,07	153
					346,73	--	25658	--	--	--
26.	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через стены колодцев диам. 200 мм	1сальник	6,00	2076,87	1,81	12461	11	2,71	16
					452,81	--	2717	--	--	--
27.	Е0116-30-3	Заделка сальников при проходе труб через стены колодцев диам. 300 мм	1сальник	18,00	3629,03	1,81	65323	32	3,46	62
					605,48	--	10899	--	--	--
28.	Е0116-30-4	Заделка сальников при проходе труб через стены колодцев диам. 400	1сальник	135,00	4237,09	7,99	572007	1079	4,09	553

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мм								
29.	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей в колодце грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	104,56	683,10	2,59	92218	349	0,01	2
					36,76	0,10	3843	11	0,03	3
					5,05	0,06	528	6	0,00	0
30.	Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710 за 2 раза	м2	104,56	141,03	0,28	14746	29	0,03	3
					6,37	0,12	666	12	0,00	0
31.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	930,19	251,62	4,39	234051	4086	0,24	227
					42,95	1,66	39954	1540	0,01	7
32.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	м3	18,50	1646,95	84,82	30469	1569	0,17	3
					24,59	13,42	455	248	0,05	1
33.	Е0127-39-17	Устройство однослойных цементобетонных покрытий толщиной 20 см при устройстве средствами малой механизации	м2	88,80	1372,06	30,29	121839	2690	0,35	31
					54,08	7,57	4803	672	0,03	3
34.	Е0127-39-18	исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя по табл. 39-17	м2	-88,80	307,89	0,17	-27341	-15	0,03	-3
					5,58	0,06	-495	-5	0,00	-0
		Итого по разделу: Колодцы								
		Раздел: Трубопроводы								3084870
35.	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм	км	0,02	349157,44	132673,69	5587	2123	985,55	16
					186300,00	63859,50	2981	1022	311,89	5
36.	С130806-130	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм	м	16,06	8165,00	--	131163	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	Е0122-14-11	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 500 мм	км	0,021	309991,65	208622,55	20960	3338	446,20	7
					76072,50	78810,08	1217	1261	384,90	6
38.	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием	км	0,30	175323,15	75911,27	52597	22773	432,40	130
					80730,00	28677,26	24219	8603	140,06	42
39.	С130806-1	Трубы стальные электросварные ГОСТ	м	301,20	1751,00	--	527401	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	00	10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм			--	--	--	--	--	--
40.	Е0122-14-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	км	0,30	570923,12 / 55631,25	93139,59 / 35184,83	171277 / 16689	27942 / 10555	319,70 / 171,84	96 / 52
41.	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием	км	0,94	231930,36 / 110227,50	98793,23 / 37319,51	218246 / 103724	92964 / 35118	579,60 / 182,28	545 / 172
42.	С130806-4171	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием	м	1004,00	7404,00 / --	-- / --	7433616 / --	-- / --	-- / --	-- / --
43.	Е0122-14-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм	км	1,00	818997,66 / 71415,00	120058,63 / 45353,70	818998 / 71415	120059 / 45354	410,55 / 221,50	411 / 222
44.	Е0122-47-5	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 300 мм	м	59,00	463,99 / 183,19	0,79 / 0,31	27375 / 10809	47 / 18	1,04 / 0,00	62 / 0
45.	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра	футляр	3,00	4900,76 / 1518,86	643,77 / 10,68	14702 / 4557	1931 / 32	9,19 / 0,02	28 / 0
46.	Е0122-50-3	Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диам. 200 мм	км	0,30	5555,86 / 1229,06	2449,89 / 926,33	1667 / 369	735 / 278	7,73 / 4,52	2 / 1
47.	Е0122-50-5	Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диам. 300 мм	км	1,00	22017,41 / 1624,95	2638,61 / 996,19	22017 / 1625	2639 / 996	10,18 / 4,86	10 / 5
48.	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	шт	5,00	18124,62 / 331,20	42,54 / 15,52	90623 / 1656	213 / 78	2,09 / 0,08	10 / 0
49.	Е0122-37-3	Установка подставок пожарных	шт	5,00	624,62 / 331,20	42,54 / 15,52	3123 / 1656	213 / 78	2,09 / 0,08	10 / 0
50.	СПРАЙС-ЛИСТ	Подставка пожарная сварная ППС-200 с фланцем	шт	5,00	7647,08 / --	-- / --	38235 / --	-- / --	-- / --	-- / --
51.	Е0127-83-	Установка знаков пожарного	шт	5,00	845,73	168,12	4229	841	3,68	18

171380

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		гидранта								
52.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Указатель пожарного гидранта	шт	5,00	582,19 628,53 --	32,45 -- --	2911 3143 --	162 -- --	0,13 -- --	1 -- --
53.	Е0122-36-4	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	шт	2,00	1653,62 755,55 38493,00	652,82 245,81 --	3307 1511 76986	1306 492 --	4,50 1,21 --	9 2 --
54.	С130902-80	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 16, DN 200 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2,00	-- 264818,84 72191,25	-- 56798,21 21455,55	-- 52964 14438	-- 11360 4291	-- 359,61 104,79	-- 72 21
55.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,20	445,18 346,73 2137,00	65,83 2,59 --	4452 3467 21370	658 26 --	1,64 0,01 --	16 0 --
56.	Е0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	фланец	10,00	-- 802,82 602,89	-- 117,80 5,17	-- 8028 6029	-- 1178 52	-- 2,82 0,02	-- 28 0
57.	С130809-59	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 200 мм	шт	10,00	4082,00 -- -- Итого по разделу: Трубопроводы	-- -- -- Раздел: Бестраншейная прокладка трубопровода (футляр Д530-1шт.)	40820 -- -- ========== 9792886	-- -- -- ==========	-- -- -- ==========	-- -- -- ==========
58.	Е0122-40-8	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 300 мм	фланец	10,00						
59.	С130809-61	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 300 мм	шт	10,00						
60.	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	шт	6,00	502,26 122,91	279,88 97,84	3014 737	1679 587	0,77 0,39	5 2
61.	С143003-21	Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 /М-100/	м3	0,65	9040,00 --	-- --	5853 --	-- --	-- --	-- --
62.	Е0107-42-2	Демонтаж блоков стен подвалов массой до 1 т	шт	6,00	322,23 98,33	223,90 78,27	1933 590	1343 470	0,61 0,31	4 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63.	Е0129-129 -1	Установка опорного пакета	т	0,67	18114,06 / 9185,63	286,73 / 2,59	12155 / 6164	192 / 2	40,59 / 0,01	27 / 0
64.	С12021-41	Конструкции стальные опорного пакета	т	0,08	147100,00 / --	-- / --	12338 / --	-- / --	-- / --	-- / --
65.	Е0129-129 -1К=0,6;0 ,7;0,5	Демонтаж опорного пакета	т	0,67	10048,19 / 5511,38	200,71 / 1,81	6742 / 3698	135 / 1	24,36 / 0,01	16 / 0
66.	Е0104-67-1	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/	установ.	1,00	976,85 / 561,73	415,12 / 159,39	977 / 562	415 / 159	3,10 / 0,64	3 / 1
67.	Е0104-68-1	Демонтаж комплекса установки ГНБ после укладки трубопровода	установ.	1,00	778,01 / 488,91	289,10 / 111,00	778 / 489	289 / 111	2,70 / 0,45	3 / 0
68.	Е0104-69-1	Бестраншейная прокладка трубопровода установками ГНБ для прокладки трубопровода с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/	м	43,00	956,11 / 57,32	898,54 / 73,51	41113 / 2465	38637 / 3161	0,32 / 0,34	14 / 15
69.	Е0104-69-2	Бестраншейная прокладка трубопровода установками ГНБ для прокладки трубопровода с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение/	м	43,00	1252,82 / 73,69	1177,88 / 99,69	53871 / 3169	50649 / 4287	0,41 / 0,47	18 / 20
70.	Е0104-69-3	Бестраншейная прокладка трубопровода установками ГНБ для прокладки трубопровода с поэтапным бурением и расширение скважины до 400 мм /второе расширение/	м	43,00	2096,62 / 122,82	1970,65 / 167,87	90155 / 5281	84738 / 7218	0,69 / 0,78	30 / 34
71.	Е0104-69-4	Бестраншейная прокладка трубопровода установками ГНБ для прокладки трубопровода с поэтапным бурением и расширение скважины до 550 мм /третье расширение/	м	43,00	3738,03 / 221,08	3511,01 / 293,87	160735 / 9506	150973 / 12637	1,24 / 1,38	53 / 59
72.	Е0104-69-6	Протаскивание трубопровода	м	43,00	5821,96	5470,36	250344	235226	1,93	83

171380

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73.	С130806-1 30	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм	м	43,17	343,90 8165,00 ---	459,15 -- ---	14788 352499 ---	19744 -- ---	2,15 -- ---	92 -- ---
74.	Е0122-14-11	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 500 мм	км	0,041	309991,65 76072,50	208622,55 78810,08	56330 3271	8971 3389	446,20 384,90	19 17
75.	Е0109-62-7	Изготовление конструкций роликового транспортера в построечных условиях и на производственных базах	т	0,07	56132,03 33327,00	18846,93 4000,74	4204 2496	1412 300	185,15 14,97	14 1
76.	Е0107-26-2	Установка хомутных конструкций скользящих опор с соединением болтами	т	0,07	25707,38 25357,50	349,88 131,96	1925 1899	26 10	151,80 0,64	11 0
77.	С12021-12 8	Детали крепления	т	0,07	174200,00 ---	-- ---	13048 ---	-- ---	-- ---	-- ---

Итого по разделу: Бестраншейная прокладка трубопровода (футляр Д530-1шт.) 1068015

Раздел: Крепление труб канализации, теплотрассы, электрических сетей, телефонной канализации

78.	Е0122-49-1	Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	км	0,50	22220,81 10919,25	488,06 183,71	11110 5460	244 92	68,19 0,90	34 0
79.	Е0106-13-1	Устройство бетонных подпорных стен	м3	5,04	5543,57 564,08	99,59 37,63	27912 2840	501 189	3,52 0,18	18 1
80.	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий	шт	38,00	766,27 294,98	356,79 108,41	29118 11209	13558 4120	1,76 0,44	67 17
81.	С143018-7 0	Конструкции и детали коллекторов,каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты перекрытияиз тяжелого бетона	м3	1,24	25200,00 ---	-- ---	31122 ---	-- ---	-- ---	-- ---

171380

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		класса В22,5, доборы объемом до0,2 м3								
82.	Е0106-1-2 0	Бетонирование до отметки телефонного кабеля	м3	6,65	5619,65	358,02	37371	2381	3,24	22
					507,15	135,25	3373	899	0,66	4
		Итого по разделу: Крепление труб канализации, теплотрассы, электрических сетей, телефонной канализации								136633
		Раздел: Разные работы								
83.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	443,13	469,33	195,05	207971	86433	1,78	790
					274,27	4,68	121538	2074	0,02	7
84.	Е01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	797,63	31,16	31,16	24858	24858	--	--
					--	21,82	--	17401	0,46	367
85.	Е010333-А 30-1	Перевозка строительного мусора автомобилями-самосвалами /работающимивне карьеров/, расстояние перевозки 30 км	т	797,63	176,40	176,40	140701	140701	--	--
					--	35,28	--	28140	0,74	591
		Итого по разделу: Разные работы								373530

ИТОГО:

	18593739	4696176	8316
	1327536	1028538	14785

Накладные расходы :

На общестроительные работы 107570

Всего накладных расходов: 107570

Итого с накладными 18701310

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты 561039

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами 19262350

Итого с временными, 1,2 % 19551285

Итого с зимними удорожаниями, 2,07 % 19955997

Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % 20035821

171380

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	20536716
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	52521008
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1050420
Налог на добавленную стоимость, 12 %	53571429
Итого с НДС	6428571
	60000000

Принял:

Заказчик: КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы»

Сдал:

Подрядчик: Директор ТОО «СИГМА»

Саткимбаев Е.Т.

Заказчик: КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы»

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «СИГМА»

Договор №33 от 04.07.2016 г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция водопроводных и канализационных сетей в г. Алматы

Наименование объекта: Водопроводная сеть по ул. Омарова от ул. Кыз Жибек до ул.Радлова

А К Т N3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2016 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Земляные работы										
1.	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях	м3	1310,52	77,63	72,26	101731	94696	0,04	49		
					5,37	26,72	7035	35023	0,11	140		
2.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	65,53	302,12	--	19797	--	2,13	139		
					302,12	--	19797	--	--	--		
3.	Е0101-163-8	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м	м3	159,19	514,91	--	81970	--	3,40	542		
					514,91	--	81970	--	--	--		
4.	Е0101-18-5	Погрузка грунта, разработанного вручную и строительного мусора на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	159,19	64,69	60,22	10298	9586	0,03	5		
					4,47	22,27	712	3545	0,09	14		
5.	Е0101-174-2	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2	м3	65,53	114,82	--	7523	--	0,71	47		
					114,82	--	7523	--	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км	т	2763,42	176,40 ---	176,40 35,28	487467 ---	487467 97493	-- 0,74	-- 2047
		Итого по разделу: Земляные работы								708786
		Раздел: Трубопроводы								
7.	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	км	0,50	62566,88 45675,00	6788,50 2565,00	31033 22655	3367 1272	253,00 12,52	125 6
8.	С130806-20	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 25х3,2 мм	м	497,98	168,00 --	-- --	83661 --	-- --	-- --	-- --
9.	Е0122-14-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 25 мм	км	0,50	176712,40 35325,00	29493,95 11142,00	87649 17521	14629 5526	203,00 54,42	101 27
10.	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием	км	0,74	204666,79 95850,00	85907,16 32451,75	151044 70737	63399 23949	504,00 158,50	372 117
11.	С130806-4171	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием	м	738,00	7404,00 --	-- --	5464152 --	-- --	-- --	-- --
12.	Е0122-14-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм	км	0,74	794022,84 62100,00	104398,81 39438,00	585989 45830	77046 29105	357,00 192,61	263 142
13.	Е0122-50-5	Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диам. 300 мм	км	0,74	21461,29 1413,00	2294,44 866,25	15838 1043	1693 639	8,85 4,23	7 3
14.	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	км	0,03	62566,88 45675,00	6788,50 2565,00	1564 1142	170 64	253,00 12,52	6 0
15.	С130806-20	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 25х3,2 мм	м	16,06	168,00 --	-- --	2699 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	С130806-2 1	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 32х3,2 мм	м	1,00	216,00 ---	-- ---	217 ---	-- ---	-- ---	-- ---
17.	С130806-6 6	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	8,03	279,00 ---	-- ---	2241 ---	-- ---	-- ---	-- ---
18.	Е0122-37- 3	Установка гидрантов пожарных	шт	10,00	18075,87 288,00	36,99 13,50	180759 2880	370 135	1,82 0,07	18 1
19.	Е0122-37- 3	Установка подставок пожарных	шт	10,00	575,87 288,00	36,99 13,50	5759 2880	370 135	1,82 0,07	18 1
20.	СПРАЙС-ЛИСТ	Подставка пожарная сварная ППС-200 с фланцем	шт	10,00	7647,08 ---	-- ---	76471 ---	-- ---	-- ---	-- ---
21.	Е0127-83- 1	Установка знаков пожарного гидранта	шт	10,00	747,86 506,25	146,19 28,21	7479 5062	1462 282	3,20 0,11	32 1
22.	СПРАЙС-ЛИСТ	Указатель пожарного гидранта	шт	10,00	628,53 ---	-- ---	6285 ---	-- ---	-- ---	-- ---
23.	Е0122-36- 1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	96,00	276,46 186,75	17,71 6,75	26540 17928	1700 648	1,07 0,03	103 3
24.	С130902-7 4	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	15,00	7386,00 ---	-- ---	110790 ---	-- ---	-- ---	-- ---
25.	С130904-5 2	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	шт	80,00	1250,00 ---	-- ---	100000 ---	-- ---	-- ---	-- ---
26.	С130904-6 8	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Р 4 МПа, Dy 25 мм	шт	1,00	3074,00 ---	-- ---	3074 ---	-- ---	-- ---	-- ---
27.	Е0122-36- 6	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 300 мм	шт	5,00	2540,52 1172,25	995,89 375,75	12703 5861	4979 1879	7,17 1,84	36 9
28.	С130902-8 2	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 16, DN 300 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	5,00	99663,00 ---	-- ---	498315 ---	-- ---	-- ---	-- ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,50	247994,13	49389,75	123997	24695	312,70	156
					62775,00	18657,00	31388	9328	91,12	46
30.	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	фланец	30,00	74,06	9,93	2222	298	0,32	10
					63,00	--	1890	--	--	--
31.	С130809-53	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Ду 50 мм	шт	30,00	465,00	--	13950	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	Е0122-40-8	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 300 мм	фланец	50,00	708,82	102,44	35441	5122	2,45	123
					524,25	4,50	26212	225	0,02	1
33.	С130809-61	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Ду 300 мм	шт	50,00	4082,00	--	204100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	1фильтр	80,00	4872,46	52,42	389797	4193	0,77	62
					134,41	18,54	10753	1483	0,09	7
35.	Е0116-26-1	Установка диам. водомера до 40 мм	1узел	80,00	75,82	1,57	6066	126	0,41	33
					67,50	--	5400	--	--	--
36.	СПРАЙС-ЛИСТ	Счетчик с дистанционным съемом показаний Д15	шт	80,00	7158,22	--	572658	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Трубопроводы 8802492

Раздел: Крепление труб канализации, теплотрассы, электрических сетей, телефонной канализации

37.	Е0122-49-1	Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	км	0,74	20732,90	424,40	15301	313	59,30	44
					9495,00	159,75	7007	118	0,78	1
38.	Е0106-13-1	Устройство бетонных подпорных стен	м3	4,39	5457,01	86,60	23966	380	3,06	13
					490,50	32,72	2154	144	0,16	1
39.	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий	шт	35,00	681,25	310,25	23844	10859	1,53	54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					256,50	94,27	8978	3299	0,39	14
40.	С143018-7 0	Конструкции и детали коллекторов,каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты перекрытияиз тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до0,2 м3	м3	1,06	25200,00 ---	-- --	26662 --	-- --	-- --	-- --
41.	Е0106-1-2 0	Бетонирование до отметки телефонного кабеля	м3	6,08	5506,81 441,00	311,32 117,61	33498 2683	1894 715	2,82 0,57	17 3
		Итого по разделу: Крепление труб канализации, теплотрассы, электрических сетей, телефонной канализации								123270
		Раздел: Разные работы								
42.	Е0127-48- 3	Устройство основания толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3	м2	145,00	395,15 7,45	18,41 4,76	57297 1081	2669 690	0,04 0,02	6 2
43.	Е0127-48- 3	Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя	м2	145,00	385,33 --	-- --	55873 --	-- --	-- --	-- --
44.	Е0127-53- 4	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 3 т/м3 и более типа АБ	м2	145,00	424,50 6,83	17,65 5,82	61552 990	2560 844	0,04 0,02	6 3
45.	Е0127-54- 4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	м2	145,00	395,40 0,09	-- --	57332 13	-- --	0,00 --	0 --
46.	Е0127-53- 9	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 3 и более т/м3	м2	145,00	524,46 6,83	17,65 5,82	76046 990	2560 844	0,04 0,02	6 3
47.	Е0127-54- 2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных	м2	145,00	130,60 0,02	-- --	18937 3	-- --	0,00 --	0 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		материалов 3 т/м3 и более								
		Итого по разделу: Разные работы								327038
ИТОГО:							9961587	816602		2392
							410118	217385		2592

Накладные расходы :

На общестроительные работы	8015
Всего накладных расходов:	8015
Итого с накладными	9975359

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	79803
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	10055161
Итого с временными, 1,2 %	10055161
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	10055161
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	10095382
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	10347767
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	26463585
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	529272
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	26992857
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3239143
Итого с НДС	30232000

Принял:

Заказчик: КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы»

Сдал:

Подрядчик: Директор ТОО «СИГМА»

Саткимбаев Е.Т.

Заказчик: КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы»

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «СИГМА»

Договор №33 от 04.07.2016 г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция водопроводных и канализационных сетей в г. Алматы

Наименование объекта: Водопроводная сеть по ул. Омарова от ул. Кыз Жибек до ул.Радлова

А К Т N4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2016 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Трубопроводы								
1.	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием	км	0,38	231930,36	98793,23	87113	37107	579,60	218
					110227,50	37319,51	41401	14017	182,28	68
2.	С130806-4 171	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием	м	300,00	7404,00	--	2221173	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Е0122-14-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм	км	0,32	818997,66	120058,63	259295	38011	410,55	130
					71415,00	45353,70	22610	14359	221,50	70
4.	Е0122-50-5	Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диам. 300 мм	км	0,32	22017,41	2638,61	6971	835	10,18	3
					1624,95	996,19	514	315	4,86	2
5.	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	км	0,56	9492,63	--	5321	--	59,23	33
					9237,38	--	5178	--	--	--
6.	Е0122-31-6	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 200 мм	км	0,61	12096,38	--	7391	--	71,07	43
					11074,50	--	6767	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0122-31-8	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 300 мм	км	3,00	15225,00	--	45715	--	82,92	249
					12911,63	--	38768	--	--	--
8.	Е0122-36-6	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 300 мм	шт	2,00	2865,74	1145,27	5731	2291	8,25	16
					1348,09	432,11	2696	864	2,12	4
9.	С130902-8-2	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 16, DN 300 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2,00	99663,00	--	199326	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Трубопроводы								2838035
		Раздел: Крепление труб канализации, теплотрассы, электрических сетей, телефонной канализации								
10.	Е0122-49-1	Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	км	1,60	22220,81	488,06	35520	780	68,19	109
					10919,25	183,71	17454	294	0,90	1
11.	Е0106-13-1	Устройство бетонных подпорных стен	м3	2,00	5543,57	99,59	11087	199	3,52	7
					564,08	37,63	1128	75	0,18	0
12.	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий	шт	14,00	766,27	356,79	10728	4995	1,76	25
					294,98	108,41	4130	1518	0,44	6
13.	С143018-7-0	Конструкции и детали коллекторов,каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты перекрытияиз тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до0,2 м3	м3	0,50	25200,00	--	12600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0106-1-2-0	Бетонирование до отметки телефонного кабеля	м3	2,50	5619,65	358,02	14049	895	3,24	8
					507,15	135,25	1268	338	0,66	2
		Итого по разделу: Крепление труб канализации, теплотрассы, электрических сетей, телефонной канализации								83984
		Раздел: Разные работы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.	Е0127-48-3	Устройство основания толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3	м2	1600,00	395,15	18,41	632239	29452	0,04	70
					7,45	4,76	11923	7618	0,02	26
16.	Е0127-48-3	Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя	м2	1600,00	385,33	--	616535	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Е0127-53-4	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 3 т/м3 и более типа АБ	м2	1600,00	424,50	17,65	679192	28247	0,04	62
					6,83	5,82	10930	9310	0,02	32
18.	Е0127-54-4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	м2	1600,00	395,40	--	632634	--	0,00	1
					0,09	--	147	--	--	--
19.	Е0127-53-9	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 3 и более т/м3	м2	1600,00	524,46	17,65	839128	28247	0,04	62
					6,83	5,82	10930	9310	0,02	32
20.	Е0127-54-2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	м2	1600,00	130,60	--	208965	--	0,00	0
					0,02	--	37	--	--	--
21.	Е0127-53-9	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 3и более т/м3	м2	2613,00	524,46	17,65	1370401	46130	0,04	101
					6,83	5,82	17849	15205	0,02	53
22.	Е0127-54-2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	м2	2613,00	130,60	--	341266	--	0,00	1
					0,02	--	60	--	--	--
		Итого по разделу: Разные работы								5320360
	ИТОГО:						8242380	217186		1138

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							193790	73223		298
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						23345		
		Всего накладных расходов:						23345		
		Итого с накладными						8265724		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						82657		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						8348381		
		Итого с временными, 1,2 %						8348381		
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %						8348381		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						8348381		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						8557090		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,55742						21884074		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						437681		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						22321755		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						2678611		
		Итого с НДС						25000366		

Принял:

Заказчик: КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы»

Сдал:

Подрядчик: Директор ТОО «СИГМА»

Саткимбаев Е.Т.

Заказчик: КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «СИГМА»

Договор №33 от 04.07.2016 г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция водопроводных и канализационных сетей в г. Алматы

Наименование объекта: Водопроводная сеть по ул. Омарова от ул. Кыз Жибек до ул.Радлова

А К Т N5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за февраль 2017 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Трубопроводы								
1.	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием	км	0,36	231930,36	98793,23	82567	35170	579,60	206
					110227,50	37319,51	39241	13286	182,28	65
2.	С130806-4 171	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием	м	384,27	7404,00	--	2845108	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Е0122-14-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм	км	0,36	818997,66	120058,63	291563	42741	410,55	146
					71415,00	45353,70	25424	16146	221,50	79
4.	Е0122-50-5	Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диам. 300 мм	км	0,36	22017,41	2638,61	7838	939	10,18	4
					1624,95	996,19	578	355	4,86	2
		Итого по разделу: Трубопроводы								3227077
		Раздел: Крепление труб канализации, теплотрассы, электрических сетей, телефонной канализации								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	Е0122-49-1	Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	км	0,36	22220,81	488,06	7911	174	68,19	24
					10919,25	183,71	3887	65	0,90	0
6.	Е0106-13-1	Устройство бетонных подпорных стен	м3	2,00	5543,57	99,59	11087	199	3,52	7
					564,08	37,63	1128	75	0,18	0
7.	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий	шт	14,00	766,27	356,79	10728	4995	1,76	25
					294,98	108,41	4130	1518	0,44	6
8.	С143018-70	Конструкции и детали коллекторов,каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты перекрытияиз тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до0,2 м3	м3	0,50	25200,00	--	12600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0106-1-20	Бетонирование до отметки телефонного кабеля	м3	2,50	5619,65	358,02	14049	895	3,24	8
					507,15	135,25	1268	338	0,66	2
		Итого по разделу: Крепление труб канализации, теплотрассы, электрических сетей, телефонной канализации								56375

ИТОГО:

	3283451	85114	420
	75656	31783	154

Накладные расходы :

На общестроительные работы	9618
Всего накладных расходов:	9618
Итого с накладными	3293069

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	32931
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3325999
Итого с временными, 1,2 %	3325999
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	3325999
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3339303
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	3422786

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	8753501
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	175070
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	8928571
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1071429
Итого с НДС	10000000

Принял:

Заказчик: КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы»

Сдал:

Подрядчик: Директор ТОО «СИГМА»

Саткимбаев Е.Т.

Заказчик: КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы»

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «СИГМА»

Договор №33 от 04.07.2016 г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция водопроводных и канализационных сетей в г. Алматы

Наименование объекта: Водопроводная сеть по ул. Омарова от ул. Кыз Жибек до ул.Радлова

А К Т N6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2017 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	1535,23	4,33	3,73	6641	5727	0,00	6
					0,55	1,29	847	1977	0,00	7
2.	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	1481,00	64,69	60,22	95804	89179	0,03	46
					4,47	22,27	6625	32983	0,09	132
3.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км	т	2665,79	202,86	202,86	540783	540783	--	--
					--	40,57	--	108157	0,85	2271
4.	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	1184,80	8,71	8,71	10318	10318	--	--
					--	2,83	--	3350	0,01	13
5.	Е0101-27-9	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	1184,80	7,54	7,54	8938	8938	--	--
					--	2,45	--	2902	0,01	11
6.	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	296,20	192,26	--	56946	--	1,39	412
					192,26	--	56946	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0101-134 -2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	1184,80	29,49	6,18	34943	7325	0,15	176
					23,31	--	27618	--	--	--
		Итого по разделу: Земляные работы								754373
		Раздел: Трубопроводы								
8.	Е0122-38-3	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 100 мм	врезка	2,00	1003,17	207,29	2006	415	2,31	5
					455,40	77,63	911	155	0,38	1
9.	Е0122-38-5	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 200 мм	врезка	1,00	2263,95	453,51	2264	454	4,19	4
					840,94	170,78	841	171	0,84	1
10.	Е0122-38-7	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 300 мм	врезка	1,00	3993,94	618,26	3994	618	6,43	6
					1304,10	232,87	1304	233	1,14	1
		Итого по разделу: Трубопроводы								8264
		Раздел: Разные работы								
11.	Е0127-48-3	Устройство основания толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3	м2	1800,00	395,15	18,41	711269	33133	0,04	79
					7,45	4,76	13414	8570	0,02	29
12.	Е0127-48-3	Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя	м2	1800,00	385,33	--	693602	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0127-53-4	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 3 т/м3 и более типа АБ	м2	1800,00	424,50	17,65	764091	31778	0,04	70
					6,83	5,82	12296	10474	0,02	37
14.	Е0127-54-4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	м2	1800,00	395,40	--	711713	--	0,00	1
					0,09	--	166	--	--	--
15.	Е0127-53-9	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 3 и более т/м3	м2	1800,00	524,46	17,65	944019	31778	0,04	70
					6,83	5,82	12296	10474	0,02	37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	Е0127-54-2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	м2	1800,00	130,60	--	235085	--	0,00	0
					0,02	--	41	--	--	--
		Итого по разделу: Разные работы								4059780

ИТОГО:	4822416	760444	875
	133305	179446	2539

Накладные расходы :

На общестроительные работы	24709
Всего накладных расходов:	24709
Итого с накладными	4847125

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	96942
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4944067
Итого с временными, 1,2 %	5018228
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	5122106
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	5142594
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	5271159
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	13480567
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	269611
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	13750178,93
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1650021,47
Итого с НДС	15400200,4

Принял:

Заказчик: КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы»

Сдал:

Подрядчик: Директор ТОО «СИГМА»

Саткимбаев Е.Т.