Заказчик: ТОО "Industrial Energy Alliance" (Индастриал Энерджи Альянс)

Подрядчик: ТОО «Казспецремонт-2000»

Договор подряда б/н от 20.11.2015

БИН 080740009220
ИИК KZ0577430KZ220317590
БИК LARIKZKA
АО "Asiacredit Bank"

БИН 000140003822
ИИК KZ069650000061755240
БИК IRTYKZKA
АО "ForteBank"

АКТ № 1 от 27.11.2015 г.

выполненных работ с 20.11.2015 г. по 27.11.2015 г.

Объект: участок «Шерубайнуринский» Абайского района Карагандинской области

№ пп	Наименование	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	2 740 000,00
2	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	1 350 000,00
3	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	1 350 000,00
4	Виды выполняемых работ	установка опор на протяжении 2 700 метров (от пос.Вольный) и наземных линий электроснабжения мощностью=0,4кВ
5	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполненных работ	2 740 000, 00
6	Сумма выполненных работ за ноябрь месяц 2015 г.	2 740 000, 00
7	Удержание аванса	1 350 000,00
8	Сумма, требуемая к перечислении исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	1 390 000,00

Заказчик

ген.директор_____ **Есиркеев Е.М.**

Подрядчик

директор_____**Тогантаев М.А.**