«СОГЛАСОВАН»
Министр юстиции
Республики Казахстан
М. Бекетаев
25 апреля 2017 года

Алматы қаласы
Сәулет және қала құрылысы басқармасы
нысан: реконструкция
деректер базасына енгізілді
№1382 08.12 2017
Бас маман

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Форма

Объектіні пайдалануға қабылдау актісі
Акт приемки объекта в эксплуатацию

«16» июня 2017 г.

Тапсырыс беруші/ Заказчик: **КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства» г.Алматы, пл. Республики 4**

жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды тұлға үшін - ұйымның атауы, пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі/фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц,почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

Келесі құжаттар негізінде/На основании:

Сәйкестік туралы декларация/Декларации о соответствии: «14» июня 2017 г. **ТОО«СИГМА» ул.Мауленова 85 директор Саткимбаев Е.Т.**

декларация күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекенжайы/дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя,отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытынды/Заключения о качестве строительно-монтажных работ: «12» июня 2017 г. **ТОО «Мегалиты Алматы» г. Алматы, ул.Сатпаева, 90/4, 401, директор Баймухамедов Б. С., Инженер Технадзор Танкаев К. Т . аттестат АДСиЖКХ №04437 от 21 января 2013 года.**

қорытынды күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні/дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды/Заключения о соответствии выполненных работ проекту: «12» июня 2017 г. **ТОО «ПСМК Куат» Директор Кочан А.А, ГИП Амиров М.Ш.**

қорытынды күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні/дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Мердігерлермен (бас мердігер) ұсынылған нысанды эксплуатацияға қабылдау дайындығын жүргізу кезде/Произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

Реконструкция водопроводных сетей.Водопрводная сеть по ул. З. Космодемьянская от ул. Диваева до ул. Базарбаева и от ул. Сахариева по ул. З. Космодемьянской на север (востчонее кольцевой автодороги) г.Алматы/ Су құбыры желілерін қайта құрылымдау. Алматы қаласындағы Диваев көшесінен бастап Базарбаев көшесіне дейін З. Космодемьянская көшесінің бойындағы және Сахариев көшесінен бастап солтүстікке қарай (айналмалы автожол шығысы) З. Космодемьянская көшесінің бойындағы су құбыры желісі.

Құрылыстың кескіні және нысанның атауы (жаңа, ұлғайту, қайта құру, техникалық құралдандыру, жаңарту, күрделі жөндеу)/наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

Мекенжайы бойынша/По адресу: **г. Алматы Медеуский район**

облыс, аудан, елді мекен, ықшам аудан, махалла, көше, үйдің нөмірі (бөлім)/область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

орындалған техникалық құжаттаманың толымдығын тексеріп, келесіні растайды/
проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает что:

1. Құрылыс нысаны келесі негіздememен орындалған/
Строительство объекта осуществлено на основании:

а) «___» _____20___ ж. жерге тиісті құқық беру туралы шешімі (қаулы) немесе/ решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от
02 июля 2015 г. № 391 Заключение земельной комиссии, Кадастровый номер земельного участка -20-321-050-034;

шешім шығарған органның атауы/наименование органа вынесшего решение

қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін) реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) туралы шешімі/либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___» _____20___ г. №_____;

шешім шығарған органның атауы/наименование органа

б) қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыра бастағаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талоны/талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий: **ДГАСК №KZ52REA00047366 от 24.02.2017г.**

хабарлама қабылдаған ұйымның атауы, талон берген күні/ наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы)/проекта (проектно-сметной документации):
ТОО «ПСМК Куат» 035-027-13 НВ

жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі/наименование проектной организации, номер проекта

бекіткен ұйым/утвержденного(й): **КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства » г.Алматы Приказ № 02-04/95 от 22.04.2015 г.**

бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні/ наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған/Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
жұмыстардың басталуы/начало работ: _____.
айы, жылы/месяц, год
жұмыстың аяқталуы/окончание работ: _____.
айы, жылы/месяц, год
құрылыстың ұзақтығы, ай/при продолжительности строительства, месяц: _____
норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша/по норме или по проекту организации строительства, месяц: _____
нақты, ай/фактически, месяц: _____

3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады)/ Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность трассы поливочного водопровода из стальных труб ГОСТ 10704-91 В-Ст3 сп ГОСТ 10705-80	п.м	3979,5			

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных, двухкомнатных трехкомнатных, четырехкомнатных и более						

4. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады/Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Рабочим проектом, в соответствии с заданием на проектирование, техническими условиями №05/3-231 от 20 марта 2013 года, предусматривается вынос водопроводных сетей диаметром 150мм, с установкой запорной арматуры, переключение существующих потребителей к проектируемым сетям. Сети водопровода закольцовываются с одноименными существующими сетями, прокладываются по дорогам общего пользования. Сети водопровода построены из стальных труб по ГОСТ 10704-91 диаметром 159х5мм. На сети установлены водопроводные колодцы из сборных железобетонных элементов, выполненные с использованием решений типового проекта 901-09-11.84 с отключающей арматурой и с антисейсмическими мероприятиями.

негізгі орналасуы бойынша қысқа техникалық сипаттамасы, негізгі материалы және құрылымы, инженерлік және технологиялық жабдықтары/краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілер сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған/На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің (ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың) қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және оларды қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған/Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны/Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
барлығы/всего **250,20 млн теңге/млн тенге;**
соның ішінде құрылыс монтаж жұмыстары/ в том числе стоимость строительно-монтажных работ **208.24млн теңге/млн тенге;**

8. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны/Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **206,190208 млн теңге/млн тенге;**
соның ішінде құрылыс монтаж жұмыстары/ в том числе, стоимость строительно-монтажных работ **206,190208 млн теңге/млн тенге;**

9. Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынғанын растайды/Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Реконструкция водопроводных сетей.Водопрводная сеть по ул. З. Космодемьянская от ул. Диваева до ул. Базарбаева и от ул. Сахариева по ул. З. Космодемьянской на север (востчонее кольцевой автодороги) г.Алматы/ Су құбыры желілерін қайта құрылымдау. Алматы қаласындағы Диваев көшесінен бастап Базарбаев көшесіне дейін З. Космодемьянская көшесінің бойындағы және Сахариев көшесінен бастап солтүстікке қарай (айналмалы автожол шығысы) З. Космодемьянская көшесінің бойындағы су құбыры желісі принять в эксплуатацию.

объектінің (кешеннің) атауы/наименование объекта (комплекса)

Тапсырыс беруші/Заказчик **Усенбаев Е.О.**
аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/ фамилия, имя, отчество (при наличии) **Мөр/М.П.**

Техникалық қадағалау/ Технический надзор: **Баймухамедов Б.С.**
аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/ фамилия, имя, отчество (при наличии) **Мөр/М.П.**

Авторлық қадағалау/Авторский надзор: **Кочан А.А.**
аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/ фамилия, имя, отчество (при наличии) **Мөр/М.П.**

Мердігер (бас мердігер)/ Подрядчик (генеральный подрядчик): **Саткимбаев Е. Т.**
аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/ фамилия, имя, отчество (при наличии) **Мөр/М.П.**

Заказчик КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «СИГМА»

Договор №32 от 12.07.2016 г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.3.Космодемьянской от ул.Диваева до ул.Базарбаева и от ул.Сахариева по ул.3.Космодемьянской на север (восточнее кольцевой автодороги) в г. Алматы

Наименование объекта: Водопроводные сети

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2016 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	E0101-18-6	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	14011,38	107,73	100,28	1509440	1405020	0,05	724
					7,45	37,09	104420	519635	0,15	2077
2.	E0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	434,94	513,81	--	223474	--	3,27	1424
					513,81	--	223474	--	--	--
3.	E0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами на расстоянии до 1м от кабелей проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб	м3	347,76	492,40	--	171237	--	3,14	1091
					492,40	--	171237	--	--	--
4.	E0101-25-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	729,40	13,54	13,54	9876	9876	--	--
					--	3,70	--	2701	0,01	9
5.	E0101-18-5	Погрузка грунта 3 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3	1512,09	61,88	57,60	93563	87093	0,03	45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		с ковшом вместимостью 0,25 м3			4,28	21,30	6470	32211	0,09	129
6.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	26389,91	176,40 --	176,40 35,28	4655180 --	4655180 931036	-- 0,74	-- 19552
		Итого по разделу: Земляные работы								6662770
		Раздел: Крепления подвески кабелей связи и ЛЭП								
7.	Е0122-49-1	Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	км	1,38	20732,90 9495,00	424,40 159,75	28643 13117	586 221	59,30 0,78	82 1
		Итого по разделу: Крепления подвески кабелей связи и ЛЭП								28643
		Раздел: Трубопроводы								
8.	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	км	0,002	70153,47 48825,00	10674,97 4032,00	140 98	21 8	270,00 19,69	1 0
9.	С130806-79	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	2,01	629,00 --	-- --	1263 --	-- --	-- --	-- --
10.	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	км	0,74	115636,32 66375,00	31953,19 12071,25	85513 49084	23629 8927	360,00 58,95	266 44
11.	С130806-91	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм	м	983,42	1142,00 --	-- --	1123063 --	-- --	-- --	-- --
12.	Е0122-20-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	км	0,002	221454,23 35550,00	30337,38 11459,25	443 71	61 23	204,80 55,97	0 0
13.	Е0122-20-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на	км	0,98	337950,19 44482,50	68162,54 25749,00	331022 43571	66765 25221	255,70 125,76	250 123

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стальные трубопроводы диам. 150 мм								
14.	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	фланец	6,00	231,52	33,52	1389	201	0,90	5
					180,00	2,25	1080	13	0,01	0
15.	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	фланец	4,00	156,43	21,43	626	86	0,60	2
					126,00	--	504	--	--	--
16.	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	4,00	384,00	--	1536	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С130809-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	шт	6,00	671,00	--	4026	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,054	121294,13	49389,75	6550	2667	312,70	17
					62775,00	18657,00	3390	1007	91,12	5
19.	С130810-84	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 150 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 159х4 мм	шт	10,00	799,00	--	7990	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	С130905-1	Регуляторы расхода и давления универсальные УРРД-М-100	шт	1,00	25200,00	--	25200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	шт	3,00	585,99	36,99	1758	111	1,93	6
					317,25	13,50	952	40	0,07	0
22.	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	2,00	411,46	17,71	823	35	1,40	3
					231,75	6,75	464	14	0,03	0
23.	СПРАЙС	Задвижка чугунная с обрезиненным клином ДУ 150 мм	шт	3,00	21591,67	--	64775	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	СПРАЙС	Задвижка чугунная с обрезиненным клином ДУ 100 мм	шт	2,00	13889,20	--	27778	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Трубопроводы 1683896

Раздел: Колодцы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах, ДУ 1500 мм	м3	150,52	7930,70	1879,87	1193729	282958	8,86	1334
					1435,50	538,43	216071	81044	2,06	310
26.	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КЦО-1	шт	53,00	998,00	--	52894	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,59 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	м	51,33	8283,00	--	425166	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	м	159,31	7530,00	--	1199604	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	м3	55,50	29600,00	--	1642800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	С143001-7	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 на упоры	м3	8,73	4598,00	--	40141	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Е0108-4-7	Боковая обмазка стен колодцев горячим битумом в 2 раза	м2	1720,33	245,44	3,82	422238	6572	0,21	365
					37,35	1,44	64254	2477	0,01	12
32.	Е0107-20-3	Соеденительные элементы	т	4,08	175710,10	1826,10	716721	7449	42,70	174
					8100,00	690,75	33040	2818	3,37	14
		Итого по разделу: Колодцы								5693294
		Раздел: Разные работы								
33.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	839,46	408,11	169,61	342592	142382	1,55	1301
					238,50	4,07	200210	3417	0,01	11
34.	Е0127-101-1	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см	м2	3937,03	202,84	196,64	798603	774194	0,03	137
					6,04	8,35	23780	32874	0,03	132
35.	Е0122-8-5	Демонтаж стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим	км	3,70	58996,91	19171,91	218289	70936	216,00	799

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		испытанием			39825,00	7242,75	147352	26798	35,37	131
36.	Е0122-36-2	Демонтаж стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	6,00	222,29	17,09	1334	103	1,22	7
					205,20	6,75	1231	40	0,03	0
37.	Е0122-36-3	Демонтаж стальных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	шт	5,00	464,00	225,05	2320	1125	1,48	7
					238,95	85,05	1195	425	0,41	2
38.	Е0122-36-4	Демонтаж стальных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	шт	1,00	734,80	340,60	735	341	2,35	2
					394,20	128,25	394	128	0,63	1
39.	Е0122-37-3	Демонтаж гидрантов пожарных	шт	10,00	194,99	22,19	1950	222	1,09	11
					172,80	8,10	1728	81	0,04	0
40.	Е0122-41-1	Демонтаж круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	37,24	2652,30	1503,90	98777	56008	7,09	264
					1148,40	430,74	42769	16042	1,65	61
41.	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	1942,32	27,10	27,10	52637	52637	--	--
					--	18,97	--	36846	0,40	777
42.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	1942,32	176,40	176,40	342626	342626	--	--
					--	35,28	--	68525	0,74	1439
43.	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	95,00	135,13	--	12838	--	0,84	80
					135,13	--	12838	--	--	--
44.	У1-32-25	Демонтаж Ограда металлическая из панелей со сварной сеткой без цоколя высотой 1,3 м, типа М6А, строительные работы	м	87,50	75,52	51,34	6608	4493	0,15	13
					24,18	18,46	2115	1615	0,09	8
45.	У1-32-26	Демонтаж Ограда металлическая из панелей со сварной сеткой без цоколя высотой 1,3 м, типа М6А, монтаж металлоконструкций	м	87,50	134,08	2,27	11732	199	0,79	69
					131,81	0,69	11533	61	0,00	0
46.	Е0111-25-1	Демонтаж покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2	64,00	156,12	18,71	9992	1197	0,83	53
					137,41	7,01	8794	449	0,03	2
47.	Е0146-46-2	Разборка ступеней на сплошном основании	м	4,00	142,64	--	571	--	0,87	3
					142,64	--	571	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48.	Е0101-191 -1	Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола до 16 см с корня	дерево	47,00	10,81	0,76	508	36	0,06	3
					10,05	0,28	473	13	0,00	0
49.	Е0101-191 -6	Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола более 32 см с корня	дерево	1,00	41,90	2,79	42	3	0,23	0
					39,10	1,05	39	1	0,01	0
50.	Е0101-197 -1	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт	пень	47,00	22,43	22,43	1054	1054	--	--
					--	7,47	--	351	0,02	1
51.	Е0101-197 -3	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт	пень	1,00	61,62	61,62	62	62	--	--
					--	20,53	--	21	0,07	0
52.	Е0101-203 -2	Срезка среднего кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе 79 кВт	га	0,00	3064,45	3064,45	2	2	--	--
					--	636,17	--	--	2,08	0
53.	Е0101-193 -2	Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов до 16 см, полученной от валки леса	дерево	47,00	24,23	1,46	1139	69	0,15	7
					22,77	0,55	1070	26	0,00	0
54.	Е0101-193 -7	Разделка древесины мягких пород, кромелиственницы, диаметр стволов более 32 см, полученной от валки леса	дерево	1,00	149,29	7,47	149	7	0,89	1
					141,82	2,79	142	3	0,02	0
55.	Е01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	3,18	29,81	29,81	95	95	--	--
					--	20,87	--	66	0,44	1
56.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	3,18	176,40	176,40	560	560	--	--
					--	35,28	--	112	0,74	2

Итого по разделу: Разные работы 1905214

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							15973816	7996659		8549
							1387531	1795290		24846

Накладные расходы :

На общестроительные работы	967668
Всего накладных расходов:	967668
Итого с накладными	16941484

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1016489
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	17957973
Итого с временными, 1,2 %	18227343
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	18604649
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	18679068
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	19190874
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	52521008
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1050420
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	53571429
Налог на добавленную стоимость, 12 %	6428571
Итого с НДС	60000000

Принял:
Заказчик: КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы»

Сдал:
Подрядчик: Директор ТОО «СИГМА»

Заказчик КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «СИГМА»

Договор №32 от 12.07.2016 г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.3.Космодемьянской от ул.Диваева до ул.Базарбаева и от ул.Сахариева по ул.3.Космодемьянской на север (восточнее кольцевой автодороги) в г. Алматы

Наименование объекта: Водопроводные сети

А К Т N2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2016 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	E0101-18-6	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	6294,97	107,73	100,28	678154	631241	0,05	325
					7,45	37,09	46913	233459	0,15	933
2.	E0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	195,40	513,81	--	100399	--	3,27	640
					513,81	--	100399	--	--	--
3.	E0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами на расстоянии до 1м от кабелей проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб	м3	156,24	492,40	--	76933	--	3,14	490
					492,40	--	76933	--	--	--
4.	E0101-25-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	327,70	13,54	13,54	4437	4437	--	--
					--	3,70	--	1213	0,01	4
5.	E0101-18-5	Погрузка грунта 3 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3	679,35	61,88	57,60	42036	39129	0,03	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		с ковшом вместимостью 0,25 м3			4,28	21,30	2907	14472	0,09	58
6.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	11856,33	176,40	176,40	2091457	2091457	--	--
					--	35,28	--	418291	0,74	8784
7.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	5248,90	4,14	3,57	21726	18730	0,00	19
					0,53	1,23	2771	6467	0,00	21
8.	Е0101-18-5	Погрузка грунта 3 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	840,88	56,25	52,36	47301	44029	0,03	23
					3,89	19,37	3271	16284	0,08	65
9.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	939,50	176,40	176,40	165727	165727	--	--
					--	35,28	--	33145	0,74	696
10.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	5248,90	7,13	7,13	37411	37411	--	--
					--	2,31	--	12146	0,01	47
11.	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные для засыпки траншеи на всю ширину под асфальтобетонным покрытием	м3	2414,30	630,00	--	1521006	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Земляные работы								4786587
		Раздел: Крепления подвески кабелей связи и ЛЭП								
12.	Е0122-49-1	Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	км	2,99	21724,84	466,84	64925	1395	65,23	195
					10444,50	175,72	31213	525	0,86	3
		Итого по разделу: Крепления подвески кабелей связи и ЛЭП								64925
		Раздел: Трубопроводы								
13.	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	км	0,24	67813,23	7467,35	16445	1811	278,30	67
					50242,50	2821,50	12184	684	13,77	3
14.	С130806-8	Трубы стальные сварные	м	402,10	148,00	--	59511	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,5 мм			--	--	--	--	--	--
15.	С130806-66	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	м	2,51	279,00 --	-- --	700 --	-- --	-- --	-- --
16.	Е0122-20-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	км	0,40	153785,60 38808,00	32494,15 12276,00	61976 15640	13095 4947	223,19 59,95	90 24
17.	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	фланец	6,00	81,35 69,30	10,92 --	488 416	66 --	0,35 --	2 --
18.	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 25 мм	фланец	148,00	81,35 69,30	10,92 --	12040 10256	1617 --	0,35 --	52 --
19.	С130809-8	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dу 25 мм	шт	148,00	189,00 --	-- --	27972 --	-- --	-- --	-- --
20.	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dу 50 мм	шт	6,00	202,00 --	-- --	1212 --	-- --	-- --	-- --
21.	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	км	3,00	125469,14 73012,50	35148,51 13278,37	376345 219001	105428 39828	396,00 64,84	1188 195
22.	С130806-91	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм	м	3012,00	1142,00 --	-- --	3439702 --	-- --	-- --	-- --
23.	Е0122-20-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	км	3,00	349214,69 48930,75	74978,79 28323,90	1046275 146600	224642 84861	281,27 138,34	843 414
24.	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	фланец	10,00	252,87 198,00	36,87 2,47	2529 1980	369 25	0,99 0,01	10 0
25.	С130809-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dу 150 мм	шт	10,00	671,00 --	-- --	6710 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,05	132510,61	54328,72	6122	2510	343,97	16
					69052,50	20522,70	3190	948	100,23	5
27.	С130810-84	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 150 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 159х4 мм	шт	6,00	799,00	--	4794	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	С130810-8	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру меньше 10 МПа, 32х2,0 мм	шт	69,00	181,00	--	12489	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	шт	4,00	621,41	40,69	2486	163	2,12	8
					348,98	14,85	1396	59	0,08	0
30.	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	3,00	257,18	7,64	772	23	0,97	3
					158,40	2,48	475	7	0,01	0
31.	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 25 мм	шт	74,00	257,18	7,64	19031	566	0,97	72
					158,40	2,48	11722	183	0,01	1
32.	СПРАЙС	Задвижка чугунная с обрезиненным клином ДУ 150 мм	шт	4,00	21591,67	--	86367	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	СПРАЙС	Задвижка чугунная с обрезиненным клином ДУ 50 мм	шт	3,00	7589,91	--	22770	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	С130901-88	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	74,00	958,00	--	70892	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	шт	24,00	18108,37	40,69	434601	977	2,00	48
					316,80	14,85	7603	356	0,08	2
36.	Е0122-37-1	Установка вантузов одинарных	шт	3,00	407,84	19,48	1224	58	1,78	5
					299,48	7,43	898	22	0,03	0
37.	С130903-3	Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды на давление 1 МПа /10 кгс/см2/, диаметр 50 мм	компл	3,00	13000,00	--	39000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	Е0116-23-1	Установка водомерных узлов с диам. ввода до 65 мм и диам. водомера до 40 мм	1узел	69,00	2342,76	100,86	161650	6959	6,52	450
					1098,90	37,12	75824	2562	0,19	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39.	С131102-14	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 10/32Ч	шт	69,00	10600,00 ---	--- ---	731400 ---	--- ---	--- ---	--- ---
40.	С130901-6	Вентили проходные муфтовые латунные 10Б9бк1 для воды, Ру 1 МПа, Dу 15 мм	шт	69,00	266,00 ---	--- ---	18354 ---	--- ---	--- ---	--- ---
41.	С130905-9	Фильтр сетчатый чугунный Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 15 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт	69,00	1628,00 ---	--- ---	112332 ---	--- ---	--- ---	--- ---
42.	С130810-107	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 15-25 мм	шт	138,00	251,00 ---	--- ---	34638 ---	--- ---	--- ---	--- ---
43.	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. до 50-65 мм	км	0,40	8900,38 8835,75	--- ---	3587 3561	--- ---	56,65 ---	23 ---
44.	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	км	0,002	9091,00 8835,75	--- ---	18 18	--- ---	56,65 ---	0 ---
45.	Е0122-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм	км	3,99	11179,13 10593,00	--- ---	44638 42298	--- ---	67,98 ---	271 ---
		Итого по разделу: Трубопроводы								6859068
		Раздел: Футляры								
46.	Е0122-20-9	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 350 мм	км	0,24	755007,10 68557,50	152304,42 57533,85	181202 16454	36553 13808	393,80 281,00	95 67
47.	Е0122-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диам. 350 мм с гидравлическим испытанием	км	0,24	265455,50 126967,50	112264,00 42409,13	63709 30472	26943 10178	676,50 207,12	162 50
48.	С130806-120	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 7,0 мм	м	240,96	4328,00 ---	--- ---	1042875 ---	--- ---	--- ---	--- ---
49.	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм	м	240,00	298,54 172,02	0,41 0,15	71649 41284	98 37	0,99 0,00	237 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50.	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм	км	0,16	168198,66	72610,78	26996	11654	413,60	66
					77220,00	27430,42	12394	4403	133,97	22
51.	С130806-101	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х6 мм	м	161,14	2030,00	--	327118	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	Е0122-20-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	км	0,16	451768,27	89039,24	72509	14291	306,35	49
					53286,75	33635,25	8553	5398	164,27	26
53.	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	м	160,50	259,70	0,31	41681	49	0,93	149
					161,62	0,12	25940	19	0,00	0
		Итого по разделу: Футляры								1827739
		Раздел: Узел портала перехода через речку М. Алматинка								
54.	Е0122-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диам. 350 мм с гидравлическим испытанием	км	0,01	265455,50	112264,00	3584	1516	676,50	9
					126967,50	42409,13	1714	573	207,12	3
55.	Е0122-20-9	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 350 мм	км	0,01	755007,10	152304,42	10193	2056	393,80	5
					68557,50	57533,85	926	777	281,00	4
56.	С130806-120	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 7,0 мм	м	13,50	4328,00	--	58428	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм	м	13,50	298,54	0,41	4030	5	0,99	13
					172,02	0,15	2322	2	0,00	0
58.	С130806-91	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм	м	313,50	1142,00	--	358017	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	Е0122-20-4	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	км	0,01	271115,07	37491,12	3660	506	250,25	3
					43436,25	14161,95	586	191	69,17	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,03	132510,61	54328,72	4452	1825	343,97	12
					69052,50	20522,70	2320	690	100,23	3
61.	С130810-84	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 150 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 159х6 мм	шт	4,00	799,00	--	3196	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 350 мм	футляр	1,00	4806,74	615,78	4807	616	8,79	9
					1452,83	10,22	1453	10	0,02	0
63.	Е0126-9-12	Изоляция трубопроводов диаметром 325-476 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	м	13,50	253,47	22,54	3422	304	0,97	13
					168,79	8,42	2279	114	0,04	1
64.	С11031-162	Маты теплоизоляционные URS, марка М 15-80	м3	2,90	2610,00	--	7569	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,40	4576,89	72,61	1831	29	1,49	1
					215,32	27,42	86	11	0,13	0
66.	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	1,72	6916,06	123,60	11896	213	6,97	12
					1123,65	46,68	1933	80	0,23	0
67.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,08	52400,00	--	4202	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,08	71435,79	334,66	5515	26	63,80	5
					10642,50	126,22	822	10	0,62	0
69.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	5,76	249,56	4,20	1437	24	0,23	1
					41,09	1,58	237	9	0,01	0
70.	Е0109-34-5	Монтаж опорных конструкций этажерочного типа	т	1,77	10268,91	2378,43	18132	4200	19,03	34
					3316,50	456,84	5856	807	1,72	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71.	С12021-160	Эстакады открытые для прокладки трубопроводов /пролетные строения, опоры, седла, кронштейны/	т	1,43	115400,00	--	165225	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	С12021-262	Опоры скользящие	т	0,29	107900,00	--	31830	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	2,12	298,00	--	632	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	Е0113-29-3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-811	м2	52,97	157,92	0,08	8365	4	0,01	1
					2,99	0,02	158	1	0,00	0
		Итого по разделу: Узел портала перехода через речку М. Алматинка								710424
		Раздел: Колодцы								
75.	С12021-267	Стремянки	т	1,96	133700,00	--	262111	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	Е0113-26-17К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХВ-784	1м2	129,65	134,84	0,26	17483	34	0,03	4
					6,09	0,11	790	14	0,00	0
77.	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	м3	53,35	4829,85	72,61	257672	3874	1,49	79
					215,32	27,42	11488	1463	0,13	7
		Итого по разделу: Колодцы								537266
	ИТОГО:						14786010	3496660		5820
							985536	909079		11455

Накладные расходы :

На общестроительные работы	30800
Всего накладных расходов:	30800
Итого с накладными	14816810

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	148168
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	14964978
Итого с временными, 1,2 %	15189453
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	15503874
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	15565890
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	15992395
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	43767507
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	875350
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	44642857
Налог на добавленную стоимость, 12 %	5357143
Итого с НДС	50000000

Принял:

Заказчик: КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы»

Сдал:

Подрядчик: Директор ТОО «СИГМА»

Заказчик КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «СИГМА»

Договор №32 от 12.07.2016 г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.З.Космодемьянской от ул.Диваева до ул.Базарбаева и от ул.Сахариева по ул.З.Космодемьянской на север (восточнее кольцевой автодороги) в г. Алматы

Наименование объекта: Водопроводные сети

А К Т N3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2016 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций:	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	7124,89	4,14	3,57	29491	25425	0,00	26
					0,53	1,23	3762	8778	0,00	29
2.	Е0101-18-5	Погрузка грунта 3 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	1514,09	56,25	52,36	85169	79280	0,03	41
					3,89	19,37	5890	29321	0,08	117
3.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	3063,95	176,40	176,40	540480	540480	--	--
					--	35,28	--	108096	0,74	2270
4.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	6177,91	7,13	7,13	44032	44032	--	--
					--	2,31	--	14296	0,01	55
5.	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные для засыпки траншеи на всю ширину под асфальтобетонным покрытием	м3	7281,43	630,00	--	4587298	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	11426,81	23,70	4,97	270823	56764	0,12	1358
					18,73	--	214058	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	623,89	147,51	--	92030	--	1,07	667
					147,51	--	92030	--	--	--
		Итого по разделу: Земляные работы								5649324
		Раздел: Колодцы								
8.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	97,00	13400,00	--	1299800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Колодцы								1299800
		Раздел: Разные работы								
9.	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	м2	1608,96	120,58	19,61	194010	31548	0,05	74
					7,05	5,57	11345	8969	0,02	32
10.	Е0127-21-1К=8	Добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя	м2	1608,96	62,50	--	100553	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С	Возврат стоимости материалов лома и крошки за счет черного щебня		89,65	--	--	1	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0127-48-4	Устройство основания толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 3 м/м3 и более	м2	1608,96	27,95	17,61	44963	28329	0,04	67
					7,13	4,55	11469	7327	0,02	25
13.	Е0127-48-4	Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя	м2	1608,96	19,26	--	30989	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С143010-22	Щебень черный-вычитаемый объем возврат стоимоси материалов лома и крошки	т	391,43	2860,00	--	1119496	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0127-53-7	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	м2	1608,96	400,87	16,89	644981	27170	0,04	59
					6,53	5,57	10513	8955	0,02	31
16.	Е0127-54-7К=6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	м2	1608,96	280,21	--	450840	--	0,00	1
					0,07	--	106	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	Е0127-53-9	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов3 и более т/м3	м2	2514,47	426,96 6,53	16,89 5,57	1073592 16430	42461 13996	0,04 0,02	93 49
18.	Е0127-54-2К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	м2	2514,47	105,26 0,02	-- --	264669 55	-- --	0,00 --	0 --
		Итого по разделу: Разные работы								3924093
	ИТОГО:						10873217 365658	875487 199738		2386 2608

Накладные расходы :

На общестроительные работы	39936
Всего накладных расходов:	39936
Итого с накладными	10913153

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	109132
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	11022284
Итого с временными, 1,2 %	11187619
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	11419202
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	11464879
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	11751501
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	30053524
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	601070
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	30654595
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3678551
Итого с НДС	34333146

Принял:

Заказчик: КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы»

Сдал:

Подрядчик: Директор ТОО «СИГМА»

Заказчик КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «СИГМА»

Договор №32 от 12.07.2016 г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.З.Космодемьянской от ул.Диваева до ул.Базарбаева и от ул.Сахариева по ул.З.Космодемьянской на север (восточнее кольцевой автодороги) в г. Алматы

Наименование объекта: Водопроводные сети

А К Т N4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за февраль 2017 год.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	10124,01	4,14	3,57	41906	36127	0,00	37
					0,53	1,23	5345	12473	0,00	41
2.	Е0101-18-5	Погрузка грунта 3 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	1926,79	56,25	52,36	108384	100889	0,03	52
					3,89	19,37	7495	37314	0,08	149
3.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	3275,55	176,40	176,40	577806	577806	--	--
					--	35,28	--	115561	0,74	2427
4.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	9349,20	7,13	7,13	66635	66635	--	--
					--	2,31	--	21634	0,01	83
5.	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные для засыпки траншеи на всю ширину под асфальтобетонным покрытием	м3	7932,87	630,00	--	4997705	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	9349,20	23,70	4,97	221582	46444	0,12	1111
					18,73	--	175139	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	510,45	147,51	--	75297	--	1,07	546
					147,51	--	75297	--	--	--
		Итого по разделу: Земляные работы								6089316
ИТОГО:							6089315	827901		1745
							263276	186982		2700

Накладные расходы :

На общестроительные работы	73788
Всего накладных расходов:	73788
Итого с накладными	6163103

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	61631
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	6224731
Итого с временными, 1,2 %	6224734
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	6224734
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	6249632
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	6420872
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	17572451
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	351449
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	17923900
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2150868
Итого с НДС	20074768

Принял:

Заказчик: КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы»

Сдал:

Подрядчик: Директор ТОО «СИГМА»

Заказчик КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы» **Форма N 2в**

Подрядчик ТОО «СИГМА»

Договор №32 от 12.07.2016 г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.З.Космодемьянской от ул.Диваева до ул.Базарбаева и от ул.Сахариева по ул.З.Космодемьянской на север (восточнее кольцевой автодороги) в г. Алматы

Наименование объекта: Водопроводные сети

А К Т N5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2017 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Разные работы								
1.	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	м2	3987,42	120,58	19,61	480807	78184	0,05	182
					7,05	5,57	28115	22227	0,02	80
2.	Е0127-21-1К=8	Добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя	м2	3987,42	62,50	--	249198	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	С	Возврат стоимости материалов лома и крошки за счет черного щебня		222,17	--	--	1	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	Е0127-48-4	Устройство основания толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 3 м/м3 и более	м2	3987,42	27,95	17,61	111429	70207	0,04	167
					7,13	4,55	28422	18159	0,02	62
5.	Е0127-48-4	Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя	м2	3987,42	19,26	--	76798	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	С143010-2 2	Щебень черный-вычитаемый объем возврат стоимоси материалов лома и крошки	т	970,07	2860,00	--	2774404	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0127-53-7	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	м2	3987,42	400,87 6,53	16,89 5,57	1598431 26054	67334 22194	0,04 0,02	147 77
8.	Е0127-54-7К=6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	м2	3987,42	280,21 0,07	-- --	1117298 263	-- --	0,00 --	2 --
9.	Е0127-53-9	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов3 и более т/м3	м2	6231,52	426,96 6,53	16,89 5,57	2660641 40717	105229 34685	0,04 0,02	230 121
10.	Е0127-54-2К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	м2	6231,52	105,26 0,02	-- --	655918 137	-- --	0,00 --	1 --
		Итого по разделу: Разные работы								9724924
		ИТОГО:					9724925 123708	320955 97265		730 341

Накладные расходы :

На общестроительные работы	15132
Всего накладных расходов:	15132
Итого с накладными	9740057

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1944801
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	9934859
Итого с временными, 1,2 %	10083882
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	10292618
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	10333788
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	10592133
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	27088533
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	541771

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего с налогами, сборами, обязательными платежами 27630304
Налог на добавленную стоимость, 12 % 3315636
Итого с НДС 30945940

Принял:

Заказчик: КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы»

Сдал:

Подрядчик: Директор ТОО «СИГМА»

Заказчик КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы» **Форма N 2в**

Подрядчик ТОО «СИГМА»

Договор №32 от 12.07.2016 г.

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.3.Космодемьянской от ул.Диваева до ул.Базарбаева и от ул.Сахариева по ул.3.Космодемьянской на север (восточнее кольцевой автодороги) в г. Алматы**

Наименование объекта: **Водопроводные сети**

А К Т N6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2017 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Разные работы								
1.	E0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	м2	1399,09	120,58 7,05	19,61 5,57	168704 9865	27433 7799	0,05 0,02	64 28
2.	E0127-21-1К=8	Добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя	м2	1399,09	62,50 --	-- --	87438 --	-- --	-- --	-- --
3.	С	Возврат стоимости материалов лома и крошки за счет черного щебня		77,95	-- --	-- --	1 --	-- --	-- --	-- --
4.	E0127-48-4	Устройство основания толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 3 м/м3 и более	м2	1399,09	27,95 7,13	17,61 4,55	39098 9973	24634 6371	0,04 0,02	58 22
5.	E0127-48-4	Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя	м2	1399,09	19,26 --	-- --	26947 --	-- --	-- --	-- --
6.	С143010-2	Щебень черный-вычитаемый объем возврат стоимоси материалов лома и крошки	т	340,38	2860,00 --	-- --	973480 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0127-53-7	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	м2	1399,09	400,87	16,89	560852	23626	0,04	52
					6,53	5,57	9142	7787	0,02	27
8.	Е0127-54-7К=6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	м2	1399,09	280,21	--	392034	--	0,00	1
					0,07	--	92	--	--	--
9.	Е0127-53-9	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов3 и более т/м3	м2	2186,51	426,96	16,89	933560	36923	0,04	81
					6,53	5,57	14287	12170	0,02	42
10.	Е0127-54-2К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	м2	2186,55	105,26	--	230152	--	0,00	0
					0,02	--	48	--	--	--
11.	У1-32-25	Ограда металлическая из панелей со сварной сеткой без цоколя высотой 1,3 м, типа М6А, строительные работы	м	87,50	113,64	73,35	9944	6418	0,24	21
					40,29	26,37	3526	2307	0,13	11
12.	У1-32-26	Ограда металлическая из панелей со сварной сеткой без цоколя высотой 1,3 м, типа М6А, монтаж металлоконструкций	м	87,50	222,93	3,25	19506	284	1,32	116
					219,68	0,99	19222	87	0,00	0
13.	Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	м	4,00	219,13	13,82	877	55	1,19	5
					198,00	5,23	792	21	0,03	0
14.	Е0147-25-3	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом	м2	1834,00	229,54	0,38	420981	694	0,29	540
					43,16	0,14	79163	263	0,00	1
15.	Е0147-26-1	Посев луговых газонов тракторной сеялкой	га	0,18	104460,59	1346,74	19158	247	0,65	0
					113,85	530,34	21	97	2,19	0
16.	Е0147-11-1	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом в	яма	48,00	62,63	13,62	3006	654	0,36	17
					49,01	5,17	2352	248	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		естественном грунте								
17.	Е0147-13-1	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7х0,7 м	шт	48,00	166,75 164,84	-- --	8004 7912	-- --	0,90 --	43 --
18.	С143012-39	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, с комом размером 0,8х0,6м, высотой более 3 м	шт	48,00	3760,00 --	-- --	180480 --	-- --	-- --	-- --
19.	Е0147-15-1	Подготовка стандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев в группы механизированным способом в естественном грунте	яма	7,50	42,79 31,44	11,35 4,31	321 236	85 32	0,22 0,02	2 0
20.	Е0147-17-1	Посадка кустарников-саженцев в группы, в ямы размером 0,5х0,5 м	шт	7,50	30,38 30,20	-- --	228 226	-- --	0,18 --	1 --
21.	С143012-45	Кустарники лиственных пород /сирень, форзиция, бузина, спирея, жимолость, лох, бирючина, снежноягодник/, с комом размером 0,3х0,3 м	шт	7,50	649,00 --	-- --	4868 --	-- --	-- --	-- --
22.	Е0147-32-4	Заготовка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,4 м	шт	65,00	1564,13 744,48	71,89 18,24	101669 48391	4673 1186	4,10 0,07	266 5
23.	Е0147-11-1	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом в естественном грунте	яма	65,00	62,63 49,01	13,62 5,17	4071 3185	886 336	0,36 0,02	23 1
24.	Е0147-9-3	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,4 м	шт	65,00	463,07 242,55	179,66 44,15	30100 15766	11678 2870	1,38 0,18	90 12
		Итого по разделу: Разные работы								4215476
		Раздел: Трубопроводы								
25.	Е0122-38-4	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 150 мм	врезка	2,00	1575,12 618,75	349,94 131,17	3150 1238	700 262	3,09 0,65	6 1
26.	Е0122-38-	Врезка в существующую сеть, из	врезка	2,00	1575,12	349,94	3150	700	3,09	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4		стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 100 мм			618,75	131,17	1238	262	0,65	1 6300
		Итого по разделу: Трубопроводы								
ИТОГО:							3465985	139690		1393
							226675	42098		154

Накладные расходы :

Всего накладных расходов:	3465985
Итого с накладными	

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3465985
Итого с временными, 1,2 %	3465985
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	3465985
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3465985
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	3465985
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	9485604
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	189712
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	9675316
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1161038
Итого с НДС	10836354

Принял:

Заказчик: КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы»

Сдал:

Подрядчик, директор ТОО «СИГМА»