ЗАКАЗЧИК: КГП «Жігер-Су» акимата Абайского района отдела ЖКХ, ПТи АД Абайского района
ПОДРЯДЧИК: ТОО «Казспецремонт»
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Текущий ремонт высоковольтной линии,снабжающей электроэнергией КНС-4 и очистные сооружения пос.Южный Абайского района

ФОРМА 2В

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Текущий ремонт Фидера 28

ОБЬЕКТ НОМЕР

**АКТ приемки выполненных работ**
**за ноябрь 2013г**

Текущий ремонт высоковольтной линии,снабжающей электроэнергией КНС-4 и очистные сооружения пос.Южный Абайского района

ОСНОВАНИЕ:

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. с пересчетом в
Действующие на 01.01.2013г

СТОИМОСТЬ ПО АКТУ **1059,197тыс.тенге**

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин | Накладные расходы Тенге % | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ЗП рабочих строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | E0101-165-3 | Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы | 18 | 663,75 | - | 11948 | - | 18901 | 4,11 | |
| | | | | 663,75 | - | 11948 | - | 158,2 | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 2 | E0133-103-1 | Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ | 3 | 1384,48 | 878,23 | 4153 | 2635 | 3319 | 3,06 | |
| | | | | 506,25 | 246,42 | 1519 | 739 | 147 | 1,03 | |
| | | опора | | | | | | | | |
| 3 | E0133-103-2 | Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ | 1 | 2975,76 | 1990,26 | 2976 | 1990 | 2257 | 5,98 | |
| | | | | 985,5 | 549,9 | 986 | 550 | 147 | 2,29 | |
| | | опора | | | | | | | | |
| 4 | С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи,длина 11м, марка СВ 110-3,5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Е0133-109-5 | Подвеска и перетяжка проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов до 35 мм2 | 2,3 | 34543,62 | 25993,62 | 79450 | 59785 | 47744 | 48 | 110 |
| | | | | 8550 | 5571,27 | 19665 | 12814 | 147 | 19,95 | 46 |
| | | 1км | | | | | | | | |
| 6 | С151607-28 | Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 50/8 мм2 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 7 | Е0101-164-2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений под кабель | 33,6 | 218,93 | - | 7356 | - | 11637 | 1,54 | 52 |
| | | | | 218,93 | - | 7356 | - | 158,2 | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 8 | Ц0108-141-2 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг | 140 | 23,3 | 4 | 3262 | 560 | 3724 | 0,12 | 17 |
| | | | | 19,3 | 0,7 | 2702 | 98 | 133 | - | 1 |
| | | м | | | | | | | | |
| 9 | С151601-201 | Кабели силовые на напряжение 1000В, марка АСБ, число жил и сечение 3х70мм2 | 0,14 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 1000м | | | | | | | | |
| 10 | Ц0108-142-1 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 140 | 36,6 | 27,8 | 5124 | 3892 | 2923 | 0,06 | 8 |
| | | | | 8,8 | 6,9 | 1232 | 966 | 133 | 0,04 | 6 |
| | | м | | | | | | | | |
| 11 | Ц0108-143-1 | Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее | 140 | 32,3 | 23,7 | 4522 | 3318 | 2700 | 0,06 | 8 |
| | | | | 8,6 | 5,9 | 1204 | 826 | 133 | 0,03 | 5 |
| | | м | | | | | | | | |
| 12 | С143008-92 | Песок природный | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 13 | С143006-6 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Кирпич керамический одинарный 250х120х65мм, М-75 | 0,583 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 1000шт | | | | | | | | |
| 14 | Ц0108-165-1 | Муфта концевая эпоксидная для | 5 | 2001 | 1245 | 10005 | 6225 | 6856 | 4 | 20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2 | | 756 | 275 | 3780 | 1375 | 133 | 1,59 | 8 |
| 15 | Ц0108-56-1 | -Разъединитель трехполюсный, напряжением до 10кВ, ток до 600А | шт 1 | 477,5 | 25,5 | 478 | 25 | 610 | 2 | 2 |
| | | | | 452 | 6,8 | 452 | 7 | 133 | 0,04 | - |
| 16 | Ц0108-167-7 | -Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 70 мм2 | шт 5 | 1407,1 | 10,1 | 7036 | 51 | 9305 | 7 | 35 |
| | | | | 1397 | 2,3 | 6985 | 11 | 133 | 0,01 | - |
| 17 | Ц0108-52-3 | -Изолятор опорный напряжение до 10кВ, с количеством точек крепления 4 | шт 102 | 105,3 | 8,5 | 10741 | 867 | 13444 | - | - |
| | | | | 96,8 | 2,3 | 9874 | 235 | 133 | 0,01 | 1 |
| 18 | СПрайс "220 вольт"2013 г | -Изолятор ШС-10 | шт 102 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Ц0108-289-2 | -Заземление одиночное опоры железобетонной | шт 5 | 540 | - | 2700 | - | 3591 | 3 | 15 |
| | | | | 540 | - | 2700 | - | 133 | - | - |
| 20 | С151610-30 | -Муфта соединительная для соединения силовых кабелей /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/ на напряжение 10кВ,типа СЭ-3-95-10У2,5 | шт 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | С151610-23 | -Муфты концевые для трехжильных кабелей на напряжение 10кВ, эпоксидные типа КНЭ1-1УТ, для сечения 16-120 мм2 | шт 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Спрайс "220 вольт"2013 г | -Разъединитель РЛНД10/400 | шт 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ | | | | | |
| 23 | Ц01401-70-1 | -Испытания повышенным напряжением. Распределительные устройства и кабели. Испытания силовых кабелей. Кабель силовой, длина до 500 м, напряжением, кВ: до 10 | 1 | 1425,31 | - | 1425 | - | 1497 | 6 | 6 |
| | | | | 1425,31 | - | 1425 | - | 105 | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | испытан. | | | | | | | | |
| 24 | Ц01401-72-2- | Электрически взаимосвязанные устройства в электроустановках. Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств: свыше 2 до 5 | 4 | 14337,4 | - | 57350 | - | 60217 | 50 | 200 |
| | | | | 14337,4 | - | 57350 | - | 105 | - | - |
| | | присоед | | | | | | | | |
| 25 | Ц01401-69-3- | Испытания повышенным напряжением. Распределительные устройства и кабели. Испытания вводов, изоляторов, токопроводов комплектных. Изолятор опорный многоэлементный или подвесной | 34 | 845,15 | - | 28735 | - | 30172 | 3,5 | 119 |
| | | | | 845,15 | - | 28735 | - | 105 | - | - |
| | | 3 шт | | | | | | | | |
| 26 | Ц01401-67-1- | Испытания повышенным напряжением. Распределительные устройства и кабели. Испытания сборных и соединительных шин. Шины напряжением, кВ: до 11 | 2 | 2137,97 | - | 4276 | - | 4490 | 9 | 18 |
| | | | | 2137,97 | - | 4276 | - | 105 | - | - |
| | | испытан. | | | | | | | | |
| 27 | Ц01401-66-1- | Испытания повышенным напряжением. Трансформаторы /автотрансформаторы/, реакторы и дугогасительные катушки напряжением до 35 кВ. Испытания обмоток трансформаторов. Обмотка трансформатора: силового | 1 | 758,52 | - | 759 | - | 796 | 3 | 3 |
| | | | | 758,52 | - | 759 | - | 105 | - | - |
| | | испытан. | | | | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | Тенге | 242294 | 79348 | | 703 |
| | Тенге | 162946 | 17621 | | 72 |
| Стоимость монтажных работ - | Тенге | 215861 | - | - | - |
| Всего заработная плата - | Тенге | - | 157470 | - | - |
| Накладные расходы - | Тенге | 188070 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | - | - | - | 94 |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | - | 28210 | - | - |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | 24236 | - | - | - |
| ВСЕГО,Стоимость монтажных работ - | Тенге | 428167 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | 722 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 185680 | - | - |
| Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 26433 | - | - | - |
| Всего заработная плата - | Тенге | - | 23097 | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 36115 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 18 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 5417 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 3753 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 66300 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 164 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 28514 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | Тенге | | | 494467 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 887 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 214194 | - | | - |

Без эксплуатации машин 415119
Пересчет итогов в цены 01.01.2013г

ИТОГО в ценах 2001г 415119
ИТОГО в ценах 2013г К=2,2335 927168
Итого с налогами, сборами, обязательными платежами 2% 945712
НДС 12% 113485

ВСЕГО с налогом на добавленную стоимость (НДС) **1059197**

ПРИНЯЛ:

**ЗАКАЗЧИК:**

КГП «Жігер-Су», акимата Абайского района
Отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог

Абайского района»
Адрес: г.Абай, ул.К. Маркса,2

БИК HSBKKZKX
БИН 050140007118

АО «Народный банк Казахстана»
ИИК KZ096010191000053131

**И.о. директора** **Оспанов К.М.**

СДАЛ:

**ПОДРЯДЧИК:**

ТОО «Казспецремонт-2000»
100101 Карагандинская области г. Абай
Проспект Победы 1/2
4-14-68
АО «Альянс банк»
БИН 000 140 003 822
БИК IRTYKZKA

ИИК KZ069650000061755240

**Директор ТОО «Казспецремонт»** **Тогантаев М.А.**