Заказчик: ГУ "Каракиянский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ТОО "СМК-4"
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: "Привязка проектно-сметной документации на строительство четырехэтажного коммунального жилого дома в поселке Мунайши. 1 очередь жилой дом"
наименование стройки

Объект: "Привязка проектно-сметной документации на строительство четырехэтажного коммунального жилого дома в поселке Мунайши. 1 очередь жилой дом"
наименование объекта

Договор подряда — номер: 68; дата: 05.11.2012 года

Номер документа	Дата составления
	05.12.2012

Отчетный период	
с	по
01.12.2012	15.12.2012

АКТ
о приемке выполненных работ за декабрь месяц 2012 года
Смета 2-1-1
Общестроительные работы

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, Всего	Стоимость единицы, Экспл.	Общая стоимость, тенге Всего	Общая стоимость, тенге Экспл.	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины
									%	на един. / всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 / 12
1	41	8-23-4	Кладка рядовая из камня-ракушечника стен наружных толщ.390 мм неармированных при высоте свыше 4 м	464,64	1763,71	259,61	819 490	120 625	373787	3,98 / 1849
				м3	585	96,75	271 814	44 954	118	0,47 / 218
2	47	Спрайс-лист ЧП "Кошенулы Т."	Стоимость камня-ракушечника	446,714	1048,07		468 189			
				м3						
3	48	8-7-5	Кладка перегородок неармированных толщиной 120 мм из кирпича при высоте этажа до 4 м	430,95	1370,23	34,37	590 501	14 812	102655	1,21 / 521
				м2	189	12,87	81 450	5 546	118	0,06 / 27
4	49	6-11-7	Установка стальных крепежных элементов весом до 4 кг для крепления перегородок	0,0819	93997,62	304,24	7 701	25	2855	198 / 16
				1т	33075	114,75	2 710	9	105	0,56 / 0
5	50	8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций в техподполье	0,064	8679,65	422,15	555	27	636	56,4 / 4
				т	8257,5	157,5	528	10	118	0,77 / 0
6	51	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,064	52400		3 354			
				т						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	52	7-60-2	Установка металлических ограждений с поручнями из хвойных пород	62,64	501,07	7,69	31 387	482	21170	1,34	84
				м	238,5	2,9	14 940	182	140	0,01	1
8	53	2-1-237	М/к ограждения из прокатных профилей массой до 0,1 т	0,324	154400		50 026				
				т							
9	54	15-172-4	Масляная окраска ограждения, количество окрасок 2	8,748	148,4	0,07	1 298	1	992	0,65	6
				м2	108	0,02	945	-	105	0	0
10	55	15-177-5	Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности за 2 раза поручней деревянных	9,396	249,2	0	2 341	-	266	0,15	1
				м2	27	0	254	-	105	0	0
11	56	8-6-2	Кладка вентканалов из кирпича при высоте свыше 4 м	128	10360,34	281,14	1 326 124	35 986	118944	4,42	566
				м3	681,75	105,75	87 264	13 536	118	0,51	65
12	57	8-12-1	Армирование кладки вентканалов	0,035	8679,65	422,15	304	15	348	56,4	2
				т	8257,5	157,5	289	6	118	0,77	0
13	58	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,035	50600		1 771				
				т							
14	59	7-53-11	Установка плитпокрытия вентшахт массой до 0,5 т	25	463,68	24,15	11 592	604	6326	1,03	26
				шт	171,9	8,83	4 298	221	140	0,04	1
15	60	30-14-3	Плиты из тяжелого бетона класса В 15, прямоугольные плоские /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	0,525	27100		14 228				
				м3							
16	61	7-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	54	113,36	66,43	6 121	3 587	3606	0,15	8
				шт	23,85	23,85	1 288	1 288	140	0,11	6
17	62	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	3,51	26800		94 068				
				м3							
18	63	9-53-2	Монтаж решеток	0,2743	9850,48	1162,95	2 702	319	1843	46,6	13
				т	7357,5	108	2 018	30	90	0,53	0
19	64	2-1-87	Защитные решетки из горячекатанных профилей	0,2743	180100		49 405				
				т							
20	65	15-172-4	Масляная окраска решеток, количество окрасок 2	7,407	148,4	0,07	1 099	1	840	0,65	5
				м2	108	0,02	800	-	105	0	0
21	66	9-53-2	Монтаж решеток	0,0306	9850,48	1162,95	301	36	205	46,6	1
				т	7357,5	108	225	3	90	0,53	0
22	67	2-1-87	Защитные решетки из горячекатанных профилей	0,0306	180100		5 504				
				т							
23	68	15-172-4	Масляная окраска решеток, количество окрасок 2	0,8251	148,4	0,07	122	-	94	0,65	1
				м2	108	0,02	89	-	105	0	0
24	71	7-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	362	113,36	66,43	41 036	24 049	24174	0,15	54
				шт	23,85	23,85	8 634	8 634	140	0,11	38
25	72	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	21,231	26800		568 993				
				м3							
26	86	7-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	218	1669,07	373,54	363 857	81 431	183370	2,66	580
				шт	465,75	135,07	101 534	29 445	140	0,61	132

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	87	7-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	48	1036,23	200,77	49 739	9 637	24891	1,74	84
				шт	299,25	71,15	14 364	3 415	140	0,31	15
28	88	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	1579,2	3360		5 306 112				
				м2							
29	89	7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /А-1, А-2/	0,1442	175710,1	1826,1	25 337	263	1775	42,7	6
				т	8100	690,75	1 168	100	140	3,37	0
30	90	6-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м приведенной толщиной до 200 мм из бетона кл.В15 /МУ-1/	2,6	18676,3	269,2	48 558	700	3914	8,21	21
				м3	1332	101,7	3 463	264	105	0,5	1
31	91	4-1-93	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 7-8 мм	0,0917	55200		5 062				
				т							
32	92	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,0752	61200		4 602				
				т							
33	93	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0192	62000		1 190				
				т							
34	94	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,057	65000		3 702				
				т							
35	95	4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0029	53600		154				
				т							
36	96	6-11-8	Установка закладных деталей из уголка весом до 20 кг	0,0464	70437,87	304,24	3 268	14	477	58	3
				1т	9675	114,75	449	5	105	0,56	0
37	97	12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	405,96	229,96	1,19	93 353	483	13261	0,16	63
				м2	27	0,45	10 961	183	119	0	1
38	98	12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой из стеклорубероида шириной 1 м по периметру кровли и балконов	38,3	141,96	1,19	5 437	46	1251	0,16	6
				м2	27	0,45	1 034	17	119	0	0
39	99	1-1-945	Стеклорубероид гидроизоляционный	42,207	141		5 951				
				м2							
40	100	12-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом толщ.200 мм	81,192	5451,71	245,72	442 635	19 950	45870	2,71	220
				м3	382,5	92,25	31 056	7 490	119	0,45	37
41	101	12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	405,96	237,86	15,94	96 560	6 471	19618	0,24	99
				м2	34,65	5,96	14 067	2 420	119	0,03	12
42	102	12-17-2	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до толщ.20 мм	405,96	42,61	0,7	17 298	284	386	0	2
				м2	0,55	0,25	223	101	119	0	1
43	103	12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм /балкон/	30,46	237,86	15,94	7 245	486	1472	0,24	7
				м2	34,65	5,96	1 055	182	119	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	104	12-17-2	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до средней толщ.40 мм по уклону /балкон/	30,46	213,06	3,5	6 490	107	145	0,02	1
				м2	2,75	1,25	84	38	119	0,01	0
45	105	12-15-1	Устройство покрытия в один слой из рубероида /балкон/	30,46	239,86	1,19	7 306	36	995	0,16	5
				м2	27	0,45	822	14	119	0	0
46	106	12-4-1	Устройство примыканий рулонных кровел к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	19,2	610,68	3,73	11 725	72	926	0,23	4
				м	39,15	1,4	752	27	119	0,01	0
47	107	10-14-1	Установка деревянных конструкций с антисептированием	12,391	21304,82	334,28	263 988	4 142	52392	22,1	274
				м3	3397,5	126	42 098	1 561	120	0,62	8
48	108	10-3-4	Устройство доски подшивки свесов	64,4	803,18	8,67	51 725	558	8338	0,68	44
				м2	104,63	3,26	6 738	210	120	0,02	1
49	109	10-53-1	Антисептирование водными растворами доски подшивки свесов	64,4	186,45	0,8	12 007	52	740	0,06	4
				м2	9,25	0,32	596	21	120	0	0
50	110	10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций кровли	13,791	573,75	28,11	7 913	388	2223	0,78	11
				м3	123,75	10,58	1 707	146	120	0,05	1
51	111	12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	505,6	1790,03	8,2	905 038	4 146	166077	1,71	865
				м2	272,95	3,08	138 004	1 557	119	0,02	8
52	112	10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю	505,6	20,48	0,91	10 356	460	3046	0,03	15
				м2	4,68	0,34	2 366	172	120	0	1
53	113	10-53-3	Антисептирование водными растворами обрешетки под кровлю	505,6	131,98	0,55	66 729	278	4053	0,04	20
				м2	6,48	0,2	3 276	101	120	0	1
54	114	15-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянной доски подшивки свесов	64,4	165,65	1,61	10 668	104	6036	0,53	34
				м2	88,65	0,61	5 709	39	105	0	0
55	115	10-13-1	Укладка ходовых досок	67,2	24,75	0,9	1 663	60	464	0,03	2
				м	5,42	0,34	364	23	120	0	0
56	116	12-12-1	Ограждение кровель	67,66	13,42	2,49	908	168	853	0,06	4
				м	9,68	0,92	655	62	119	0	0
57	117	2-1-242	М/к стоек ограждения из прокатных и гнутых профилей массой до 0,1 т	0,7978	162700		129 800				
				т							
58	118	15-172-4	Масляная окраска стоек ограждения, количество окрасок 2	21,54	148,4	0,07	3 196	2	2443	0,65	14
				м2	108	0,02	2 326	-	105	0	0
59	119	12-8-2	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб	2195,6	31,04	0,05	68 143	110	20171	0,05	108
				м2	7,7	0,02	16 906	44	119	0	0
60	120	10-15-1	Устройство слуховых окон	2	3081,19	81,61	6 162	163	2387	6,08	12
				шт	963	31,5	1 926	63	120	0,15	0
61	121	6-5-90	Блоки оконные слуховые деревянные, окрашенные	0,7	1190		833				
				м2							
62	122	15-201-3	Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм окон с одинарным переплетом	0,7	382,25	1,65	268	1	25	0,22	0
				м2	33,3	0,63	23	-	105	0	0
63	123	1-1-819	Петля навеса	4	40		160				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт							
64	124	1-1-813	Задвижка накладная	4	142		568				
				шт							
65	125	1-1-797	Ручка-скоба	2	360		720				
				шт							
66	126	10-3-4	Устройство декоративной рейки	4,2	803,18	8,67	3 373	36	544	0,68	3
				м2	104,63	3,26	439	14	120	0,02	0
67	127	10-7-1	Обшивка слуховых окон доской	16,6	622,52	4,64	10 334	77	1191	0,36	6
				м2	58,05	1,76	964	29	120	0,01	0
68	128	15-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных конструкций слухового окна	20,8	165,65	1,61	3 445	33	1949	0,53	11
				м2	88,65	0,61	1 844	13	105	0	0
69	129	12-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	13,55	351,85	8,2	4 768	111	3859	1,48	20
				м2	236,25	3,08	3 201	42	119	0,01	0
70	130	10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,0879	22541,72	316,57	1 981	28	380	22,5	2
				м3	3487,5	119,25	307	10	120	0,58	0
71	131	10-12-1	Подшивка люка досками	1,77	700,7	5,48	1 240	10	183	0,53	1
				м2	84,15	2,07	149	4	120	0,01	0
72	132	10-28-7	Обивка люка кровельной сталью оцинкованной по войлоку с двух сторон	7,6	2096,75	4,6	15 935	35	2170	1,56	12
				м2	236,25	1,73	1 796	13	120	0,01	0
73	133	1-1-790	Петли, ручки	4	1960		7 840				
				комплект							
74	134	10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	64,8	348,93	18,88	22 611	1 223	13809	1,02	66
				м2	171,01	6,57	11 081	426	120	0,03	2
75	135	10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2м2	112,32	427,5	19,32	48 017	2 170	25908	1,11	125
				м2	185,83	6,39	20 872	718	120	0,03	4
76	136	6-1-189	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные одно камерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой	177,12	6920		1 225 670				
				м2							
77	137	10-22-2	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	165,6	146,02	5,58	24 181	924	19111	0,59	97
				м2	94,05	2,12	15 575	351	120	0,01	2
78	138	6-1-196	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 450 мм	110,4	3680		406 272				
				м							
79	139	10-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	289,17	398,48	102,53	115 228	29 649	65001	0,9	260
				м2	151,65	35,67	43 853	10 315	120	0,14	40
80	140	6-3-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДН 21-9П, окрашенные	47,25	5610		265 073				
				м2							
81	141	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П внутренние, окрашенные	105,84	4250		449 820				
				м2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	142	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние, окрашенные	136,08	4010		545 681				
				м2							
83	143	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	144	1380		198 720				
				комплект							
84	144	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	25	1960		49 000				
				комплект							
85	145	10-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	12,6	323,78	83,13	4 080	1 047	2540	0,8	10
				м2	138,83	29,17	1 749	368	120	0,12	1
86	146	6-2-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДН 21-15, окрашенные	12,6	3540		44 604				
				м2							
87	147	1-1-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	4	2980		11 920				
				комплект							
88	148	10-36-1	Установка и крепление наличников	1590,3	95,32	0,32	151 587	509	22709	0,08	124
				м	11,79	0,11	18 750	175	120	0	1
89	149	10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	6,84	330,85	32,08	2 263	219	2334	1,49	10
				м2	272,25	12,13	1 862	83	120	0,06	0
90	150	2-2-1	Дверной блок металлический разм.19-9, огрунтованный и окрашенный	4	20431,4		81 726				
				шт							
91	151	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	4	1380		5 520				
				комплект							
92	152	10-93-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2	39,6	447,28	20,21	17 712	800	10551	1,29	51
				м2	215,16	6,88	8 520	272	120	0,03	1
93	153	6-1-190	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой	39,6	10900		431 640				
				м2							
94	154	11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	219,2	214,64	2,62	47 049	574	3101	0,07	15
				м2	10,51	0,99	2 304	217	123	0	1
95	155	11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных толщ.80 мм из бетона кл.В7,5	3,966	15719,08	0	62 348	-	2766	3,66	15
				м3	567	0	2 249	-	123	0	0
96	156	11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм из бетона кл.В15	49,58	596,69	14,76	29 584	732	3535	0,36	18
				м2	52,43	5,54	2 599	275	123	0,03	1
97	157	11-15-2	Исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий до толщ.20 мм	49,58	160,78	1,34	- 7 971	- 66	-237	0,02	-1
				м2	3,38	0,5	- 168	- 25	123	0	0
98	158	11-10-1	Устройство тепло- и звукоизоляции ленточной из плит древесноволокнистых под лаги	1150,72	53,84	1,2	61 958	1 381	9143	0,04	47
				м2	6,01	0,45	6 916	518	123	0	3
99	159	11-12-3	Укладка лаг по плитам перекрытий	1150,72	266,09	2,58	306 195	2 969	74308	0,32	371
				м2	51,53	0,97	59 297	1 116	123	0	5
100	160	11-33-1	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм	1150,72	1536,74	8,54	1 768 356	9 827	127144	0,55	629

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2	86,63	3,2	99 687	3 682	123	0,02	18
101	161	15-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	1150,72	167,96	1,88	193 280	2 163	95476	0,47	537
				м2	78,3	0,72	90 101	829	105	0	4
102	162	11-39-1	Устройство плинтусов деревянных	1265,792	109,84	0,46	139 035	582	19026	0,08	97
				м	12,04	0,18	15 240	228	123	0	1
103	163	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	78,96	327,36	9,95	25 849	786	5433	0,36	28
				м2	52,2	3,74	4 122	295	123	0,02	1
104	164	11-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ.35 мм	78,96	156,9	2,01	12 389	159	256	0,01	1
				м2	1,89	0,75	149	59	123	0	0
105	165	11-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами /гидроизол/ на битумной мастике первый слой	78,96	340,45	18,42	26 882	1 454	9019	0,42	33
				м2	85,95	6,91	6 787	546	123	0,03	3
106	166	11-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами /гидроизол/ на битумной мастике последующий слой	78,96	232,19	9,05	18 334	715	5269	0,25	20
				м2	50,85	3,4	4 015	268	123	0,02	1
107	167	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	78,96	327,36	9,95	25 849	786	5433	0,36	28
				м2	52,2	3,74	4 122	295	123	0,02	1
108	168	11-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	78,96	1517,12	11,72	119 792	925	17100	1,06	84
				м2	171,68	4,39	13 556	347	123	0,02	2
109	169	11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	86,856	262,98	0,32	22 841	28	4459	0,24	20
				м	41,63	0,11	3 616	10	123	0	0
110	170	11-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	107,76	1517,12	11,72	163 485	1 263	23337	1,06	114
				м2	171,68	4,39	18 500	473	123	0,02	2
111	171	11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	118,536	262,98	0,32	31 173	38	6086	0,24	28
				м	41,63	0,11	4 935	13	123	0	0
112	172	11-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	53,11	651,24	13,43	34 587	713	4680	0,45	24
				м2	66,6	5,04	3 537	268	123	0,02	1
113	173	11-11-6	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона до толщ.40 мм	53,11	515,2	2,68	27 362	142	230	0,02	1
				м2	2,52	1	134	53	123	0	0
114	174	11-17-2	Устройство мозаичных покрытий толщиной 20 мм без рисунка	53,11	786,25	23,26	41 758	1 235	17619	1,57	83
				м2	261	8,71	13 862	463	123	0,04	2
115	175	11-17-4	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины мозаичных покрытий до толщ.40 мм	53,11	551,08	2,68	29 268	142	7238	0,61	33
				м2	109,8	1	5 831	53	123	0	0
116	176	15-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	1281,04	153,95	1,42	197 216	1 819	96672	0,45	576
				м2	71,33	0,54	91 377	692	105	0	3
117	177	15-61-4	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементным раствором по камню и бетону потолков	231,12	396,14	4,07	91 555	940	34035	0,75	173
				м2	139,28	0,97	32 190	224	105	0,05	12
118	178	15-151-2	Окраска водными составами потолков клеевая улучшенная	1106,32	23,54	0,16	26 039	177	18377	0,1	112
				м2	15,75	0,07	17 425	77	105	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	179	15-165-9	Улучшенная окраска потолков колером масляным разбеленным по штукатурке	231,12	202,79	2,95	46 869	682	23309	0,57	132
				м2	94,95	1,1	21 945	254	105	0,01	1
120	180	15-151-1	Окраска водными составами потолков клеевая простая /тамбур, лестничная клетка/	174,72	14,44	0,18	2 523	31	1706	0,06	10
				м2	9,23	0,07	1 613	12	105	0	0
121	181	15-152-2	Окраска водными составами потолков известковая по кирпичу и бетону /тепловой узел, электрощитовая/	37	9,9	0,12	366	4	264	0,04	2
				м2	6,75	0,05	250	2	105	0	0
122	182	15-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементным раствором по камню и бетону стен	4383,84	386,87	4,07	1 695 960	17 822	629004	0,74	3244
				м2	135,68	0,97	594 799	4 252	105	0,05	227
123	183	15-64-1	Сплошное выравнивание поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен /тамбур, лестничная клетка/	140,2	131,09	1,19	18 379	167	8943	0,37	52
				м2	60,3	0,45	8 454	63	105	0	0
124	184	15-251-1	Оклейка стен обоями простыми и средней плотности по монолитной штукатурке и бетону	3259,9	131,45	0,49	428 514	1 597	171590	0,3	988
				м2	49,95	0,18	162 832	587	105	0	3
125	185	15-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	948,5	173,1	1,88	164 185	1 783	78698	0,47	444
				м2	78,3	0,72	74 268	683	105	0	3
126	186	15-151-1	Окраска водными составами стен клеевая простая /тамбур, лестничная клетка/	140,2	14,44	0,18	2 024	25	1369	0,06	8
				м2	9,23	0,07	1 294	10	105	0	0
127	187	15-152-2	Окраска водными составами стен известковая по кирпичу и бетону /тепловой узел, электрощитовая/	67	9,9	0,12	663	8	478	0,04	3
				м2	6,75	0,05	452	3	105	0	0
128	188	15-163-8	Простая окраска колером масляным разбеленным по штукатурке, подготовленных под окраску стен /тамбур, лестничная клетка/	175,44	85,57	1,42	15 012	249	5696	0,19	34
				м2	30,38	0,54	5 330	95	105	0	0
129	189	9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,0664	13711,47	5475,87	911	364	394	28,9	2
				т	5040	1552,87	335	103	90	5,46	0
130	190	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0664	133700		8 884				
				т							
131	191	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,794	21,8	0,05	39	-	9	0,03	0
				м2	5,81	0,02	10	-	90	0	0
132	192	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	1,794	49,69	0,04	89	-	13	0,04	0
				м2	8,32	0	15	-	90	0	0
133	193	7-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	16,2	212,84	12,56	3 448	203	4190	1,08	17
				м	180	4,75	2 916	77	140	0,02	0
134	194	30-21-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/	16,2	942		15 260				
				м							
135	195	9-25-1	Монтаж балок БМ-1, БМ-2, БМ-3	1,235	5030,5	2020,02	6 212	2 494	3084	14,1	17
				т	2272,5	502,43	2 806	620	90	1,79	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	196	2-1-237	М/к балок из прокатных профилей массой до 0,1 т	1,235	154400		190 653				
				т							
137	197	9-25-1	Монтаж косоуров ЛК-1	1,982	5030,5	2020,02	9 972	4 004	4951	14,1	28
				т	2272,5	502,43	4 505	996	90	1,79	4
138	198	2-1-237	М/к косоуров из прокатных профилей массой до 0,1 т	1,982	154400		306 083				
				т							
139	199	7-53-9	Установка опорных подушек	24	272,5	88,43	6 540	2 122	3259	0,39	9
				шт	65,93	31,06	1 582	745	140	0,13	3
140	200	30-14-3	Подушки опорные из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	0,504	27100		13 658				
				м3							
141	201	7-59-2	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней с мозаичным покрытием, со шлифовкой	158,4	231,73	12,56	36 705	1 990	45013	1,19	188
				м	198,23	4,75	31 400	752	140	0,02	4
142	202	30-21-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/	158,4	942		149 213				
				м							
143	203	6-22-7	Устройство площадок по стальным балкам площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм из бетона кл.В15	2,56	21298,58	383,89	54 524	983	6559	14,2	36
				м3	2295	145,01	5 875	371	105	0,71	2
144	204	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,3772	52400		19 765				
				т							
145	205	7-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	30,92	3801,23	5,89	117 534	182	3204	0,41	13
				м	71,78	2,23	2 219	69	140	0,01	0
146	206	15-172-4	Масляная окраска ограждения, количество окрасок 2	35,586	148,4	0,07	5 281	2	4036	0,65	23
				м2	108	0,02	3 843	1	105	0	0
147	207	15-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стальных балок и косоуров	86,864	1089,5	4,92	94 639	427	17778	1,15	100
				м2	193,05	1,87	16 769	162	105	0,01	1
148	208	26-12-2	Изоляция наружных стен плитами минераловатными толщ.70 мм	898,39	164,72	50,15	147 985	45 054	99461	0,53	480
				м2	92,03	18,68	82 679	16 782	100	0,09	83
149	209	1-3-100	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 125	62,887	4260		267 900				
				м3							
150	210	15-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	898,39	1089,5	4,92	978 796	4 420	183870	1,15	1033
				м2	193,05	1,87	173 434	1 680	105	0,01	8
151	211	15-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен балконов	513,04	330,1	1,96	169 354	1 005	58906	0,61	313
				м2	108,9	0,45	55 870	231	105	0,03	13
152	212	15-158-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	1411,43	101,33	1,65	143 013	2 329	26306	0,09	130
				м2	17,12	0,63	24 164	889	105	0	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
153	213	15-15-1	Наружная облицовка цоколя фасадными керамическими цветными плитками /тип "Рваный камень"/	110,83	2471,48	2,56	273 914	284	49076	2,55	283
				м2	420,75	0,97	46 632	108	105	0	1
154	214	8-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для отделочных работ	432,9	150,62	0,62	65 203	268	35405	0,43	188
				м2	69,08	0,23	29 905	100	118	0	0
155	215	11-13-3	Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом толщ.50 мм	19	790,75	24,55	15 024	466	1146	0,26	5
				м2	39,83	9,2	757	175	123	0,04	1
156	216	6-1-16	Устройство монолитногож/б крыльца из бетона кл.В12,5 на с/с цементе W4	3	15805,86	196,62	47 418	590	1092	1,79	5
				м3	272,25	74,27	817	223	105	0,36	1
157	217	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали ВР-1, d 5 мм	0,0666	41200		2 744				
				т							
158	218	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	3,045	183		557				
				м3							
159	219	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	3,045	519		1 580				
				м3							
160	220	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0116	93997,62	304,24	1 090	4	404	198	2
				1т	33075	114,75	384	1	105	0,56	0
161	221	9-53-3	Монтаж стоек	0,2328	16367,84	681,42	3 810	159	3101	95	22
				т	14670	132,75	3 415	31	90	0,65	0
162	222	2-1-245	М/к стоек из прокатных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,2328	172800		40 228				
				т							
163	223	6-22-1	Устройство козырька толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл.В12,5	2,4	19975,39	241,1	47 941	579	3461	8,06	19
				м3	1282,5	91,08	3 078	219	105	0,44	1
164	224	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	2,436	519		1 264				
				м3							
165	225	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,5292	65900		34 874				
				т							
166	226	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0116	93997,62	304,24	1 090	4	404	198	2
				1т	33075	114,75	384	1	105	0,56	0
167	227	9-53-3	Монтаж ограждения ОГ-1 /14 шт./, ОГ-2 /2 шт./	1,209	16367,84	681,42	19 792	824	16110	95	115
				т	14670	132,75	17 739	161	90	0,65	1
168	228	2-1-237	М/к ограждения из прокатных профилей массой до 0,1 т	1,209	154400		186 700				
				т							
169	229	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	38,934	21,8	0,05	849	2	204	0,03	1
				м2	5,81	0,02	226	1	90	0	0
170	230	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	38,934	49,69	0,04	1 934	2	292	0,04	2
				м2	8,32	0	324	-	90	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
171	231	27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-щебеночной смеси	10,246	102,13	73,75	1 046	756	450	0,14	1
				м3	21,38	11,67	219	120	133	0,04	0
172	232	30-8-3	Щебень из природного камня для строительных работ М-200 фракции 5-10 мм	5,123	3680		18 853				
				м3							
173	233	30-8-92	Песок природный	5,123	1970		10 092				
				м3							
174	234	27-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий отмостки однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	102,46	601,11	0	61 590	-	3373	0,14	15
				м2	24,75	0	2 536	-	133	0	0
			ИТОГО:				25 755 609	395 989			17515
							2 900 860	148 281			1058
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				3 419 123				
			На металломонтажные работы				28 453				
			Всего накладных расходов:				3 447 576				
			Итого с накладными				29 203 185				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				1 604 202				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				30 807 387				
			Временные здания и сооружения	1,1%			338 881				
			Итого				31 146 268				
			Производство строительно-монтажных работ в зимнее время	0,4620%			143 896				
			Затраты на выслугу лет	1%			311 463				
			Дополнительные затраты на допотпуска	0,4%			124 585				
			ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 ГОДА				31 726 212				
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2011ГОДА				66 236 149				
			Налоги, сборы, обязательные платежи	2%			1 324 722				
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2011ГОДА				67 560 871				
			Налог на добавленную стоимость	12%			8 107 305				
			Итого				75 668 176				

Заказчик

подпись Утешов Ж.
Ф.И.О.

Технадзор

подпись Ишанбеков А.
Ф.И.О.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР №2 ТОО «ТТ СЕЙТ»

Подрядчик

подпись Турганов Е.
Ф.И.О

СМК - 4