Заказчик ГУ "Каракиянский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "СМК-4"
организация, адрес, телефон, факс

Стройка "Привязка проектно-сметной документации на строительство четырехэтажного коммунального жилого дома в поселке Мунайши. 1 очередь жилой дом"
наименование стройки

Объект "Привязка проектно-сметной документации на строительство четырехэтажного коммунального жилого дома в поселке Мунайши. 1 очередь жилой дом"
наименование объекта

Договор подряда номер 68, дата 05.11.2012 года

Номер документа	Дата составления
	05.12.2012

Отчетный период	
с	по
01.12.2012	15.12.2012

АКТ
о приемке выполненных работ за декабрь месяц 2012 года
Смета 2-1-2
Водопровод и канализация

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: ВОДОПРОВОД								
1	1	16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа Ду-15 мм с гидравлическим испытание	130	499,47	12,19	64 931	1 585	49432	1,64	213
				м	292,5	4,57	38 025	594	128	0,02	3
2	2	9-1-6	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	69	266		18 354				
				шт							
3	3	16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа Ду-20 мм с гидравлическим испытание	173	499,47	12,19	86 409	2 109	65783	1,64	284
				м	292,5	4,57	50 603	791	128	0,02	4
4	4	9-1-7	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	11	313		3 443				
				шт							
5	5	16-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа Ду-32 мм с гидравлическим испытание	1,4	404,02	5,28	566	7	341	1,05	1
				м	188,55	1,98	264	3	128	0,01	0

6	6	16-14-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа Ду-50 мм с гидравлическим испытание	53	603,52	9,63	31 987	510	14883	1,22	65
				м	215,78	3,6	11 436	191	128	0,02	1
7	7	9-1-11	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	945		1 890				
				шт							
8	8	8-10-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	47,8	200		9 560				
				кг							
9	9	16-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	24	75,82	1,57	1 820	38	2074	0,41	10
				1счетчик	67,5	0	1 620	-	128	0	0
10	10	Спрайс-лист ТОО "Жакко Актау"	Счетчик холодной воды Ду-15 мм СХВ-15	23	1167,51		26 853				
				шт							
11	11	11-2-14	Счетчики /водомеры/ холодной воды ВСХ-32	1	10600		10 600				
				шт							
12	12	22-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов питьевой воды диам.до 50 мм	0,357	9218,13	0	3 291	-	3728	51,5	18
				км	8032,5	0	2 868	-	130	0	0
13	13	16-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм /ввод/	1	770,63	0	771	-	386	1,8	2
				1сальник	301,5	0	302	-	128	0	0
14	14	16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа Ду-15 мм с гидравлическим испытание	115	499,47	12,19	57 439	1 402	43729	1,64	189
				м	292,5	4,57	33 638	526	128	0,02	3
15	15	9-1-6	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	69	266		18 354				
				шт							
16	16	16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа Ду-20 мм с гидравлическим испытание	276	499,47	12,19	137 854	3 364	104949	1,64	453
				м	292,5	4,57	80 730	1 261	128	0,02	6
17	17	9-1-7	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	31	313		9 703				
				шт							
18	18	16-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа Ду-32 мм с гидравлическим испытание	96	404,02	5,28	38 786	507	23412	1,05	101
				м	188,55	1,98	18 101	190	128	0,01	1
19	19	9-1-9	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3рдля воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм	1	499		499				
				шт							
20	20	8-10-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	65,3	200		13 060				
				кг							
21	21	16-15-2	Установка клапанов обратных диам. до 50 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
				1шт	254,25	15,75	254	16	128	0,07	0
22	22	Спрайс-лист ТОО "Промресурс-KZ"	Клапан обратный Ду-32 мм 19ч21бр	1	1341,53		1 342				
				шт							
23	23	16-26-1	Установка счетчиков /водомеров/диам. до 40 мм	23	75,82	1,57	1 744	36	1987	0,41	9
				1счетчик	67,5	0	1 553	-	128	0	0
24	24	Спрайс-лист ТОО "Жакко Актау"	Счетчик горячей воды Ду-15 мм СГВ-15	23	1167,51		26 853				

				шт							
25	25	17-2-1	Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб	23	589,2	6,95	13 552	160	3047	0,61	14
				шт	101,25	2,25	2 329	52	128	0,01	0
26	26	17-2-3	Установка смесителей для умывальника	23	143,32	1,57	3 296	36	3709	0,7	16
				шт	126	0	2 898	-	128	0	0
27	27	11-1-96	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	23	1750		40 250				
				компл							
28	28	17-2-3	Установка смесителей для мойки	23	143,32	1,57	3 296	36	3709	0,7	16
				шт	126	0	2 898	-	128	0	0
29	29	11-1-99	Смесители для моек См-М-ВКСЦ настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	23	1430		32 890				
				компл							
30	30	17-2-3	Установка смесителей для душа с душевой сеткой на гибком шланге См-Д-Шл	23	1793,32	1,57	41 246	36	3709	0,7	16
				шт	126	0	2 898	-	128	0	0
31	31	26-8-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм в техническом подполье минераловатными шнурами толщиной 40 мм	96	83,68	3,92	8 033	376	7539	0,42	41
				м	76,95	1,58	7 387	152	100	0,01	1
32	32	1-3-102	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты марки 200 в оплетке из нити стеклянной	2,5	5510		13 775				
				м3							
33	33	26-16-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм в техническом подполье листами из алюминиевых сплавов толщиной теплоизоляционного слоя 40 мм	96	201,97	12,4	19 389	1 190	17713	0,99	95
				м	179,78	4,73	17 259	454	100	0,02	2
34	34	1-1-381	Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,5 мм	53,04	299		15 859				
				кг							
			Итого по разделу: ВОДОПРОВОД				758 168				
			Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ								
35	37	11-1-25	Мойки стальные эмалированные с одной чашей и двумя кронштейнами МСК размером 500х500х198 мм, в комплекте с пластмассовым сифоном и выпуском	23	1370		31 510				
				шт							
36	38	17-3-1	Установка унитазов керамических с косым выпуском с бачком смывным непосредственно присоединенным	23	9126,62	39,24	209 912	903	11857	2,22	51
				комплект	387	15,75	8 901	362	128	0,07	2
37	39	17-1-1	Установка купальных чугунных ванн эмалированных в комплекте с пластмассовым сифоном и выпуском	23	13766,57	93,94	316 631	2 161	15434	2,9	67
				комплект	488,25	36	11 230	828	128	0,17	4
			Итого по разделу: КАНАЛИЗАЦИЯ				558 053				
			ИТОГО:				**1 316 221**	**15 717**			**1936**
							295 194	**5 884**			**28**
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				**28 980**				
			На сантехнические работы				**340 990**				
			Всего накладных расходов:				**369 970**				
			Итого с накладными				**1 686 191**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								

			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				131 639				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1 817 830				
			Временные здания и сооружения	1,1%			19 996				
			Итого				1 837 826				
			Производство строительно-монтажных работ в зимнее время	0,4620%			8 491				
			Затраты на выслугу лет	1%			18 378				
			Дополнительные затраты на допотпуска	0,4%			7 351				
			ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 ГОДА				1 872 046				
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012 ГОДА	2,08774			3 908 347				
			Налоги, сборы, обязательные платежи	2%			78 167				
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012 ГОДА				3 986 514				
			Налог на добавленную стоимость	12%			478 382				
			Итого				4 464 896				

Заказчик

подпись

Утешов Ж.
Ф.И.О.

Технадзор

подпись

Ишанбеков А.
Ф.И.О.

Подрядчик

подпись

Турганов Е.
Ф.И.О

Заказчик: ГУ "Каракиянский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СМК-4"

По объекту: "Привязка проектно-сметной документации на строительство четырехэтажного коммунального жилого дома в поселке Мунайши. 1 очередь жилой дом"

Договор №68 от 05.11.2012 г.

Сводная справка форм №2
Декабрь 2012 года

№ п/п	№ смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Базовая стоимость в ценах 2001 года, тенге	Стоимость в текущих ценах 2012 года без НДС, тенге
1	2	3	4	5
1	2-1-1	Общестроительные работы	29 854 187	63 574 357
2	2-1-2	Водопровод и канализация	1 872 046	3 986 514
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН			31 726 233	67 560 871
		НДС 12%		8 107 305
ИТОГО				75 668 176

Заказчик: _____ Утешов Ж.

Технадзор: _____ Ишанбеков А.

Подрядчик: _____ Турганов Е.