Заказчик: ГУ "Каракиянский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СМК-4"

По объекту: "Привязка проектно-сметной документации на строительство четырехэтажного коммунального жилого дома в поселке Мунайши. 1 очередь жилой дом"

Договор №68 от 05.11.2012 г.

Сводная справка форм №2
Ноябрь 2012 года

№ п/п	№ смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Базовая стоимость в ценах 2001 года, тенге	Стоимость в текущих ценах 2012 года без НДС, тенге
1	2	3	4	5
1	2-1-1	Общестроительные работы	8 827 469	18 798 057
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН			8 827 469	18 798 057
		НДС 12%		2 255 767
ИТОГО				21 053 824

Заказчик: _____ **Утешов Ж.**

Подрядчик: _____ **Турганов Е.**

Технадзор: _____ **Ишанбеков А.**

Заказчик: ГУ "Каракиянский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ТОО "СМК-4"
организация, адрес, телефон, факс

Объект: "Привязка проектно-сметной документации на строительство четырехэтажного коммунального жилого дома в поселке Мунайши. 1 очередь жилой дом"
наименование объекта

Договор: №68 от 05.11.2012 года
номер и дата договора

СПРАВКА №1 от 25.11.2012 года
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА НОЯБРЬ 2012 ГОДА

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

№ п/п	Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								Налоги на		Налог на добавл. стоимость	Всего
		Сначала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр. 1			Стоимость прочих затрат не вход. в состав СМР (в ценах 91)	Дополнительные затраты		Отчисления в фонд занятости	Дорожный фонд 0,2%		
				Из графы 1				На приобретение материалов	Другие доп. расходы				
				СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	Из них: В отчетном месяце	Из них: По монтажу оборудования							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	"Привязка проектно-сметной документации на строительство четырехэтажного коммунального жилого дома в поселке Мунайши. 1 очередь жилой дом"	18 798 057	18 798 057									2 255 767	21 053 824
												2 255 767	21 053 824
2	в т.ч. за ноябрь месяц:		18 798 057										
3	Согл. дог. №68 от 05.11.2012 г. Удерживается 5% от стоимости выполненных работ		939 903									112 788	1 052 691
												2 142 979	20 001 133
	Итого к оплате		17 858 154										
Итого по объекту составляет:			20 001 133				(Двадцать миллионов одна тысяча сто тридцать три) тенге						

Заказчик: Кылаубаева Г.Т.
подпись Ф.И.О

Подрядчик: Турганов Е.
подпись Ф.И.О

Н. Утешов
Жарыбек Утешов Серикович

Счет-фактура № 00000000050 от 29.11.12 (1)

Поставщик: ТОО СМК-4 **(2)**

РНН, БИН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 430700007409, БИН: 010240002470, г. Жанаозен ул.Мустафа Шокай 13, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 43001 № 0003152 от 25.11.09 (2а)

ИИК поставщика: KZ0543222033398U00078 в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан), , БИК VTBAKZKZ (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №68 от.05.11.2012г (3)

Условия оплаты по договору (контракту): перечисление (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): с.Курык, ул.Досан батыра №6

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ "Каракиянский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства" **(10)**

РНН, БИН и адрес места нахождения получателя: РНН: 430300211031, БИН: 090240008256, с.Курык, ул.Досан батыра №6 (10а)

ИИК получателя: KZ32070103KSN4303000 в Каракиянское районное управление Казначейства Департамента Казначейства по Мангистауской области, , БИК KKMFKZ2A код 29 4662752 (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Привязка проектно-сметной документации на строительство четырехэтажного коммунального жилого дома в поселке Мунайши.1 очередь жилой дом"за ноябрь месяц 2012г	усл	1	18 798 057,14	18 798 057,14	12%	2 255 766,86	21 053 824,00		
Всего по счету:					**18 798 057,14**		**2 255 766,86**	**21 053 824,00**		

Директор Турганов Е.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

МП

СМК - 4

Главный бухгалтер организации Сагинбаева П. Т.

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику

Заказчик **ГУ "Каракиянский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "СМК-4"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **"Привязка проектно-сметной документации на строительство четырехэтажного коммунального жилого дома в поселке Мунайши. 1 очередь жилой дом"**
наименование стройки

Объект **"Привязка проектно-сметной документации на строительство четырехэтажного коммунального жилого дома в поселке Мунайши. 1 очередь жилой дом"**
наименование объекта

Договор подряда номер **68**, дата **05.11.2012 года**

Номер документа	Дата составления
	25.11.2012

Отчетный период	
с	по
01.11.2012	30.11.2012

АКТ
о приемке выполненных работ за ноябрь месяц 2012 года
Смета 2-1-1
Общестроительные работы

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	1	1-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м	1247,5	28,03	26,5	34 969	33 053	9930	0,01	13
				м3	1,54	6,67	1 916	8 321	97	0,02	29
2	2	1-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м	73	35,57	33,63	2 596	2 455	736	0,01	1
				м3	1,93	8,47	141	618	97	0,03	2
3	3	1-170-1	Доработка грунта 4р группы /гипсовый горизонт/	2,3	875,25	369	2 013	849	1316	3,5	8
				м3	506,25	0	1 164	-	113	0	0
4	4	1-27-5	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	40,3	3,35	3,35	135	135	45	0	0
				м3	0	1,16	-	47	97	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	5	1-27-11	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	40,3	1,48	1,48	60	60	20	0	0
				м3	0	0,51	-	21	97	0	0
6	6	1-134-1	Уплотнение грунта 2 группы при обратной засыпке пневматическими трамбовками	40,3	21,55	4,52	868	182	666	0,11	4
				м3	17,03	0	686	-	97	0	0
7	7	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	40,3	23,62	12	952	483	171	0,01	0
				м3	1,62	2,75	65	111	97	0,01	0
8	8	1-166-2	Обратная засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1,2	134,1	0	161	-	182	0,97	1
				м3	134,1	0	161	-	113	0	0
9	9	1-24-6	Перемещение избыточного грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м /в боковой резерв/	1206	6,01	6,01	7 244	7 244	2438	0	0
				м3	0	2,08	-	2 513	97	0,01	8
10	10	1-24-14	Перемещение избыточного грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 50 м /в боковой резерв/	1206	19,02	19,02	22 933	22 933	7718	0	0
				м3	0	6,6	-	7 956	97	0,02	26
11	11	1-24-7	Перемещение избыточного грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3-4р группы грунтов до 10 м /в боковой резерв/	75,3	6,84	6,84	515	515	173	0	0
				м3	0	2,37	-	179	97	0,01	1
12	12	1-24-15	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3-4р группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 50 м /в боковой резерв/	75,3	19,76	19,76	1 488	1 488	501	0	0
				м3	0	6,85	-	516	97	0,02	2
			ФУНДАМЕНТЫ								
13	13	11-13-3	Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом толщ.50 мм	92,4	790,75	24,55	73 066	2 268	5572	0,26	24
				м2	39,83	9,2	3 680	850	123	0,04	4
14	14	6-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм из бетона кл.В15 на с/с цементе W4	242,85	17165,77	353,46	4 168 707	85 838	183217	3,6	874
				м3	585	133,52	142 067	32 425	105	0,65	158
15	15	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,4057	50600		20 528				
				т							
16	16	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	2,97374	65000		193 293				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	17	4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,018144 т	53600		973				
18	18	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,0721 т	50900		3 670				
19	19	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	246,49275 м3	183		45 108				
20	20	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	246,49275 м3	519		127 930				
21	21	6-1-22	Устройство ж/бетонных монолитных фундаментов под перегородки при ширине по верху до 1000 мм из бетона кл.В7,5 на с/с цементе W4	0,5 м3	16049,27 585	353,46 133,52	8 025 293	177 67	377 105	3,6 0,65	2 0
22	22	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали ВР-1, d 5 мм	0,0306 т	41200		1 261				
23	23	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,5075 м3	183		93				
24	24	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,5075 м3	519		263				
25	25	6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных под перегородки в техподполье из бетона кл.В12,5 на с/с цементе W4	1,2 м3	16492,15 441	311,32 117,61	19 791 529	374 141	704 105	2,82 0,57	3 1
26	26	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,218 м3	183		223				
27	27	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,218 м3	519		632				
28	28	8-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная стен, фундаментов	64,75 м2	453,64 58,05	4,19 1,58	29 373 3 759	271 102	4556 118	0,38 0,01	25 0
29	29	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов	205,37 м2	245,44 37,35	3,82 1,44	50 406 7 671	785 296	9400 118	0,21 0,01	44 1
ПРИЯМОК ТЕПЛОПУНКТА (1-шт)											
30	30	11-13-3	Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом толщ.50 мм	1,44	790,75	24,55	1 139	35	87	0,26	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2	39,83	9,2	57	13	123	0,04	0
31	31	6-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150мм из бетона кл.В12,5 на с/с цементе W4	0,7	19361,25	1327,03	13 553	929	1906	12,49	9
				м3	2137,5	456,24	1 496	319	105	1,72	1
32	32	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,7105	183		130				
				м3							
33	33	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,7105	519		369				
				м3							
34	34	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону наружных стен приямка	3,6	245,44	3,82	884	14	165	0,21	1
				м2	37,35	1,44	134	5	118	0,01	0
35	35	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм днища приямка	0,25	327,36	9,95	82	2	17	0,36	0
				м2	52,2	3,74	13	1	123	0,02	0
36	36	15-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементным раствором по бетону внутренних стен приямка	1,6	324,71	3,39	520	5	198	0,65	1
				м2	117	0,72	187	1	105	0,05	0
37	37	6-36-4	Железнение поверхности внутренних стен и днища приямка	1,85	59,59	0,23	110	-	100	0,29	1
				м2	51,3	0,09	95	-	105	0	0
38	38	8-12-3	Установка металлических покрытий приямков	0,01145	19389,6	1941,97	222	22	104	42,3	0
				т	6975	726,75	80	8	118	3,55	0
39	39	1-1-870	Сталь листовая ромбического рифления толщиной 2,5 мм из горячекатаных листов с обрезными кромками, сталь С235	0,01145	43100		493				
				т							
40	40	15-172-4	Масляная окраска покрытия приямка, количество окрасок 2	0,30915	148,4	0,07	46	-	35	0,65	0
				м2	108	0,02	33	-	105	0	0
			СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
41	42	8-23-3	Кладка рядовая из камня-ракушечника стен внутренних толщ.390 мм неармированных при высоте этажа до 4 м	315,18	1843,36	321,26	580 990	101 255	268614	4,1	1292
				м3	603	119,25	190 054	37 585	118	0,59	186
42	43	8-23-3	Кладка рядовая из камня-ракушечника стен внутренних толщ.190 мм неармированных при высоте этажа до 4 м	24,6	1843,36	321,26	45 347	7 903	20965	4,1	101
				м3	603	119,25	14 834	2 934	118	0,59	15
43	44	8-23-3	Кладка рядовая из камня-ракушечника перегородок толщ.100 мм неармированных при высоте этажа до 4 м	63,26	1843,36	321,26	116 611	20 323	53914	4,1	259
				м3	603	119,25	38 146	7 544	118	0,59	37
44	45	8-23-3	Кладка рядовая из камня-ракушечника стен толщ.390 мм в техподполье неармированных	4	1843,36	321,26	7 373	1 285	3409	4,1	16
				м3	603	119,25	2 412	477	118	0,59	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	46	8-23-3	Кладка рядовая из камня-ракушечника стен балкона толщ.100 мм неармированных при высоте этажа до 4 м	24,62	1843,36	321,26	45 384	7 909	20983	4,1	101
				м3	603	119,25	14 846	2 936	118	0,59	15
46	47	Спрайс-лист ЧП "Кошенулы Т."	Стоимость камня-ракушечника	431,66	1048,07		452 411				
				м3							
			ПЕРЕМЫЧКИ ТЕХПОДПОЛЬЯ								
47	69	7-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	4	113,36	66,43	453	266	267	0,15	1
				шт	23,85	23,85	95	95	140	0,11	0
48	70	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	0,06	26800		1 608				
				м3							
			ПЕРЕКРЫТИЕ ТЕХПОДПОЛЬЯ								
49	73	7-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	2	113,36	66,43	227	133	134	0,15	0
				шт	23,85	23,85	48	48	140	0,11	0
50	74	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	0,0608	26800		1 629				
				м3							
51	75	7-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	54	1669,07	373,54	90 130	20 171	45422	2,66	144
				шт	465,75	135,07	25 151	7 294	140	0,61	33
52	76	7-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	9	1036,23	200,77	9 326	1 807	4667	1,74	16
				шт	299,25	71,15	2 693	640	140	0,31	3
53	77	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	372	3360		1 249 920				
				м2							
54	78	30-17-9	Сплошные плоские панели, плиты П15д-8	4,8	2310		11 088				
				м2							
55	79	7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /А-1, А-2/	0,02884	175710,1	1826,1	5 067	53	355	42,7	1
				т	8100	690,75	234	20	140	3,37	0
56	80	6-22-12	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм из бетона кл.В15 на с/с цементе W4	0,4	18419,01	13,01	7 368	85	463	6,43	3
				м3	1021,5	80,46	409	32	105	0,39	0
57	81	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,00734	67700		494				
				т							
58	82	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,01056	65900		696				
				т							
59	83	4-1-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,004	73000		292				
				т							
60	84	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,406	183		74				
				м3							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	85	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,406	519		211				
				м3							
			ИТОГО:				7 461 523	321 307			2 945
							453 149	114 115			524
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				625 092				
			Всего накладных расходов:				625 092				
			Итого с накладными				8 086 615				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				485 197				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				8 571 812				
			Временные здания и сооружения	1,1%			94 290				
			Итого				8 666 102				
			Производство строительно-монтажных работ в зимнее время	0,4620%			40 037				
			Затраты на выслугу лет	1%			86 661				
			Дополнительные затраты на допотпуска	0,4%			34 664				
			ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 ГОДА				8 827 464				
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2011ГОДА				18 429 468				
			Налоги, сборы, обязательные платежи	2%			368 589				
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2011ГОДА				18 798 057				
			Налог на добавленную стоимость	12%			2 255 767				
			Итого				21 053 824				

Заказчик

подпись *Кыдаубаева Г.Т.* *Ф.И.О.*

Технадзор

подпись *Ишенбеков А.* *Ф.И.О.*

Подрядчик

подпись *Турганов Е.* *Ф.И.О*