СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2013 г

Заказчик: *ГУ "Управление строительства Кызылординсокй области"*

Подрядчик: *ТОО "Аман-Курылыс"*

Договор № *Договор №184 от 24.07.2013 г.*

Наименование строительство и его адрес: *Строительство врачебной амбулатория в ауле Жанкожа Казалинского района Кызылординской области*

Наименование объектов и работ	Сметная стоимость всего/СМР		Договорная стоимость всего/СМР		Выполнено с начала строительства всего/СМР		Выполнено с начало года всего/СМР		Выполнено за отчетный период всего/СМР	
	В рыночных ценах	В базисных ценах	В рыночных ценах	В базисных ценах	В рыночных ценах	В базисных ценах	В рыночных ценах	В базисных ценах	В рыночных ценах	В базисных ценах
1	2	3	4	5	6	7	10	11	10	11
Строительство врачебной амбулатория в ауле Жанкожа Казалинского района Кызылординской области	84 365 422	35 368 430	84 365 422	35 368 430	61 076 390	25 604 993	61 076 390	25 604 993	45 746 739	19 178 359
Итого:	**84 365 422**	**35 368 430**	**84 365 422**	**35 368 430**	**61 076 390**	**25 604 993**	**61 076 390**	**25 604 993**	**45 746 739**	**19 178 359**

ЗАКАЗЧИК: И.О. Начальник отдела строительства
"Управления строительства Кызылординской области"

Шарипов К. _____

Ответственный исполнитель отдела строительства
"Управления строительства Кызылординской области"

Искаков К.Е. _____

ТЕХНАДЗОР Директор ТОО "Бак-Нур строй ЛТД"

Уринбаев С. _____

ПОДРЯДЧИК Директор ТОО "Аман-Курылыс"

Маштаев А. _____

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства Кызылординский области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Аман-Курылыс":

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

Строительство врачебной амбулатория в ауле Жанкожа Казалинского района Кызылординской области
за октябрь месяц 2013 г.

№ п/п	Номера смет и расчет	Наименование	Сметная стоимость, тенге			Всего в тг
			СМР	Оборудования, мебель и инвентаря	Прочих затрат	
	Акт Ф-2	Общестроительные работы	15 268 805	2 881 502		18 150 307
		ИТОГО	**15 268 805**	**2 881 502**		**18 150 307**
	СНРК 8.02-	Временные здания и сооружения -3,4 %	591 883			591 883
		ИТОГО	**15 860 688**			**15 860 688**
	СНРК 8.07-	Зимнее удорожание 1,35%	214 119			214 119
	СНРК 8.02-	Выслуга лет 1%			158 607	158 607
	СНРК 8.02-	Доп отпуска 0,4%			63 443	63 443
		ИТОГО	**214 119**		**222 050**	**436 169**
		Итого в базовых ценах 2001 г	**16 074 808**	**2 881 502**	**222 050**	**19 178 359**
		Итого в текущая стоимость в ценах 2012 г (2,088)	**33 564 198**	**6 016 576**	**463 640**	**40 044 414**
	СНРК 8.02-	Налоги, обязательные платежи 2%			800 888	800 888
		Стоимость в текущем уровне цен:	**33 564 198**	**6 016 576**	**1 264 528**	**40 845 302**
		НДС 12%			4 901 436	4 901 436
		ВСЕГО:	**33 564 198**	**6 016 576**	**6 165 964**	**45 746 739**

ЗАКАЗЧИК И.О. Начальник отдела строительства "Управления строительства Кызылординской области"
Шарипов К. _____

Ответственный исполнитель отдела строительства "Управления строительства Кызылординской области"

Искаков К.Е. _____

ПОДРЯДЧИК Директор ТОО "Аман-Курыл

ТЕХНАДЗОР Директор ТОО "Бак-Нур строй ЛТД"
Уринбаев С. _____

Технадзор:
Ширданов К. _____

Маштаев А.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства Кызылординский области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Аман-Курылыс":

Ф-2

Наименование объекта: Строительство врачебной амбулатория в ауле Жанкожа Казалинского района Кызылординской области

А К Т
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2013 г.

№ ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге: Всего Зар.плата	Стоимость единицы, тенге: Экс.маш в.т.ч з/п	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экс.маш в.т.ч з/п	Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: На единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Общестроительные работы ниже отм 0,00								
		РАЗДЕЛ 2. Фундаменты								
35	Е0113-19-1	Огрунтовка металлических поврехностей эпоксидно-сланцевым составом ЭСД-2 без растворителя м2	0,3347	199,07	0,20	67	0	3	0,03	0,0
				8,72	0,11	3	0	90		0,0
39	Е0113-19-1	Огрунтовка металлических поврехностей эпоксидно-сланцевым составом ЭСД-2 без растворителя м2	2,28	199,07	0,20	454	0	18	0,03	0,1
				8,72	0,11	20	0	90		0,0
		Итого прямые затраты				521	1	21		0
						23	0			0
		Накладные расходы				21				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.				0				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				32				
		Сметная заработная плата в Н. Р.								
		ВСЕГО по разделу 2				**573**				
		ВСЕГО общестроительные работы ниже отм 0,00				**573**				

		Общестроительные работы выше отм 0,00								
		Раздел 1. Стены								
1	Е0108-20-7	Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м м3	68	3515,37	421,49	239045	28661	132967	6,04	410,7
				1458,00	199,12	99144	13540	118	0,65	44,2
5	Е0108-15-3	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м м3	14,4	3161,39	335,58	45524	4832	25692	5,53	79,6
				1353,38	158,62	19489	2284	118	0,52	7,5
6	Е0108-15-1	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м м3	9,1	3394,85	363,17	30893	3305	18591	6,41	58,3
				1559,25	172,12	14189	1566	118	0,56	5,1
9	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м м3	19	8937,31	400,41	169809	7608	26786	4,38	83,2
				1005,75	189,00	19109	3591	118	0,62	11,8
10	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций т	0,1542	12887,15	500,9	1987	77	2297	56,4	8,7
				12386,25	236,25	1910	36	118	0,77	0,1
14	Е0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м м2	222	1228,51	41,23	272729	9153	93522	1,43	317,5
				337,50	19,51	74925	4331	118	0,06	13,3
16	Е0107-57-2	Устройство герметизации стыков горизонтальных минераловатными пакетами м	181	278	2,89	50293	523	2547	0,04	7,2
				8,7	1,38	1569	250	140		0,0
17	Е0107-57-14	Устройство чеканки цементным раствором м	362	21	0,3	7479	109	9802	0,07	25,3
				[illegible]	0,14	6950	51	140		0,0

18	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг т	0,0082	180105	2171,47	1477	18	151	42,7	0,4
				12150,0	1036,12	100	8	140	3,37	0,0
19	Е0107-53-11	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т шт	4	479	28,56	1915	114	1518	1,03	4,1
				257,9	13,25	1031	53	140	0,04	0,2
20	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые м3	0,8	20900		16720	0	0		0,0
						0	0			0,0
21	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /ЗД-1/ т	0,0144	180105	2171,47	2594	31	266	42,7	0,6
				12150,0	1036,12	175	15	140	3,37	0,0
22	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т шт	100	128,71	78,36	12871	7836	10017	0,15	15,0
				35,78	35,77	3578	3577	140	0,11	11,0
23	Е0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т шт	4	502,98	295,07	2012	1180	1839	0,81	3,2
				196,10	132,33	784	529	140	0,37	1,5
		Итого прямые затраты				855348	63448	325996		1014
						242954	29832			95
		Накладные расходы				325996				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.				1109				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				70881				
		Сметная заработная плата в Н. Р.								
		ВСЕГО по разделу 1				**1252223**				

		РАЗДЕЛ 2. Перекрытие								
25	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2 шт	1	1075,91	236,35	1076	236	778	1,74	1,7
				448,88	106,73	449	107	140	0,31	0,3
26	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2 шт	46	1747,46	441,07	80383	20289	58040	2,66	122,4
				698,63	202,61	32137	9320	140	0,61	28,1
28	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов м2	750,96	45,00		33793	0	0		0,0
						0	0			0,0
29	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыков накладок т	0,0255	103243,70	2894,70	2633	74	1760	170	4,3
				47925,00	1380,38	1222	35	140	4,49	0,1
30	Е0106-22-12	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм м3	0,27	12405,33	253,24	3349	68	469	6,43	1,7
				1532,25	120,69	414	33	105	0,39	0,1
31	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0065	65000		423	0	0		0,0
						0	0			0,0
32	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	0,0059	60500		357	0	0		0,0
						0	0			0,0
33	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,019	61200		1163	0	0		0,0
						0	0			0,0
34	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0027	50600		137	0	0		0,0
						0	0			0,0
35	Е0107-53-6	Установка плит балконов и козырьков в зданиях кирпичных и блочных площадью до 5 м2 шт	5	2438,65	1083,35	12193	5417	11807	4,83	24,2
				1211,63	475,14	6058	2376	140	1,25	6,3
36	С143021-29	Плиты козырьков из бетона класса В15, сплошные, плоские м3	2,1	15800		33180	0	0		0,0
						0	0			0,0
37	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /анкер АК-3/ т	0,0527	180105	2171,47	9492	114	973	42,7	2,3
				12150,0	1036,12	640	55	140	3,37	0,2
38	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стя[illegible] толщиной 15 мм м2	20,4	203,08	18,92	4143	386	1479	0,24	4,9
				5[illegible]	8,94	1060	182	119	0,03	0,6

39	Е0112-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек м2	20,4	89,87	2,48	1833	51	88	0,01	0,2
				2,48	1,13	51	23	119		0,0
40	Е0112-15-1	1 слой рубероида на битумной мастике м2	20,4	243,68	1,41	4971	29	999	0,16	3,3
				40,50	0,67	826	14	119		0,0
41	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм м2	20,4	203,08	-1,65	4143	-34	1244	0,24	4,9
				52,0	-0,75	1060	-15	119	0,03	0,6
42	Е0112-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек м2	20,4	-59,91	-2,48	-1222	-51	-67	-0,01	-0,2
				-1,65	-1,13	-34	-23	119		0,0
		Итого прямые затраты				192046	26580	77569		170
						43884	12106			36
		Накладные расходы				77569				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.				206				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				16177				
		Сметная заработная плата в Н. Р.								
		ВСЕГО по разделу 2				**285792**				

		РАЗДЕЛ 3. Проемы								
43	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2 м2	47,22	417,46	22,07	19712	1042	12140	0,82	38,7
				204,66	9,59	9664	453	120	0,03	1,4
44	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых площадью проема до 2 м2 м2	6,48	584,77	22,1	3789	143	2612	1,3	8,4
				326,6	9,28	2116	60	120	0,03	0,2
45	С12061-184	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные импост и поворотная створка м2	53,7	8050		432285	0	0		0,0
						0	0			0,0
46	Е0110-22-2	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м м2	42,4	281,31	6,64	11916	281	7333	0,59	25,0
				141,08	3,18	5976	135	120	0,01	0,4
47	С12069-22	Доски подоконные, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой; марки ПД-1, ПД-3, толщиной 34 мм, шириной 350 мм м	31,35	1200		37620	0	0		0,0
						0	0			0,0
		ДВЕРИ								
48	Е0110-92-2	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2 м2	12,48	394,44	23,98	4923	299	2951	0,74	9,2
				186,36	10,69	2326	133	120	0,03	0,4
49	Е0110-92-4	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок площадью проема более 3 м2 м2	12,48	411,7	27,31	5138	341	3148	0,79	9,9
				197,97	12,26	2471	153	120	0,04	0,5
50	Е0110-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2 м2	11,97	440,97	22,62	5278	271	3145	0,83	9,9
				209,09	9,86	2503	118	120	0,03	0,4
51	Е0110-92-3	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок площадью проема до 3 м2 м2	35,28	443,69	25,86	15653	912	10244	0,92	32,5
				230,6	11,37	8136	401	120	0,04	1,4
52	С12061-191	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные м2	6,3	13000		81900	0	0		0,0
						0	0			0,0
53	С12061-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные м2	65,91	12700		837057	0	0		0,0
						0	0			0,0
		Деревянные								
54	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 м2	14,05	492,22	120,36	6916	1691	4737	0,9	12,6
				227,48	53,5	3196	752	120	0,14	2,0
55	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленных стенах, площадь проема до 3 м2 м2	21,61	736,49	37,87	15916	818	7890	1,15	24,9
				286,2	18,06	6185	390	120	0,06	1,3
56	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами Д[illegible]1-7; внутренние м2	10,29	[illegible]		43733	0	0		0,0
						0	0			0,0

57	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9 внутренние м2	15,12	4010		60631	0	0		0,0
						0	0			0,0
58	С12064-2	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9 ГТП; ДС 19-9 ГТП м2	7,52	12300		92496	0	0		0,0
						0	0			0,0
59	С12064-3	Блоки дверные служебные с двупольными трудновозгораемыми полотнами ДС 21-13 ГТП м2	2,73	16500		45045	0	0		0,0
						0	0			0,0
60	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение комплект	18	1380		24840	0	0		0,0
						0	0			0,0
61	С11011-788	Скобяные изделия для двупольных входных дверей в здание комплект	2	2980		5960	0	0		0,0
						0	0			0,0
62	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни шт	7	844		5908	0	0		0,0
						0	0			0,0
63	Е0110-28-9	Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по асбесту с двух сторон м2	9,45	2205,14	5,52	20839	52	3394	1,31	12,4
				296,67	2,64	2804	25	120	0,01	0,1
		Итого прямые затраты				1777555	5851	57595		183
						45376	2620			8
		Накладные расходы				57595				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.				192				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				110109				
		Сметная заработная плата в Н. Р.								
		ВСЕГО по разделу 3				**1945259**				

		РАЗДЕЛ 4. КРОВЛЯ								
64	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой над санузлами и душевыми и т.п. М2	20,06	243,68	1,41	4888	28	983	0,16	3,2
				40,5	0,67	812	13	119		0,0
65	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм м2	380	203,08	18,92	77170	7190	27548	0,24	91,20
				51,98	8,94	19752	3397	119	0,03	11,40
66	Е0112-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек м2	380	89,87	2,48	34151	942	1632	0,01	3,80
				2,48	1,13	942	429	119		0,00
67	Е0127-45-1	Укладка металлической сетки в цементно покрытие м2	380	2,84		1079	0	1435	0,01	3,80
				2,84		1079	0	119		0,00
68	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм т	0,2926	64100		18756	0	0		0,0
						0	0			0,0
73	Е0110-14-1	Установка стропил м3	5,06	23220,26	397,28	117495	2010	32092	22,1	111,8
				5096,25	189	25787	956	120	0,62	3,1
74	Е0110-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьев м3	0,75	22073,93	368,12	16555	276	3469	13,8	10,4
				3678,75	175,5	2759	132	120	0,57	0,4
75	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев м3	1,5	24508,54	376,2	36836	565	9758	22,5	33,8
				5231,25	178,88	7863	269	120	0,58	0,9
76	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций-каркасов, эстакад м3	2,13	3338,46	16,87	7121	36	1187	1,88	4,0
				455,63	8,10	972	17	120	0,03	0,1
77	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций-ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов м3	5,81	640,91	33,40	3724	194	1405	0,78	4,5
				185,63	15,87	1079	92	120	0,05	0,3
78	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слухового окон металлочерепицией по деревянной обрешетке с ее устройством м2	457,5	1928,85	9,74	882449	4456	225419	1,71	782,3
				409,43	5	187314	2114	119	0,02	9,2
79	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фер м2	457,5	22,99	1,08	10518	494	4134	0,03	13,7
				[illegible]	0,51	3212	233	120		0,0

80	Е0110-3-5	Дополнительное работы по стенам, устройство карнизов м2	47	878,54	8,97	41291	422	18402	1,43	67,2
				321,98	4	15133	202	120	0,01	0,5
81	Е0115-163-2	Простая окраска деревянных потолков колером масляным разбеленным м2	47	173,60	2,24	8159	105	3618	0,3	14,1
				72,23	1	3395	51	105		0,0
82	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон шт	2	3597,69	97,36	7195	195	3580	6,08	12,2
				1444,50	47,25	2889	95	120	0,15	0,3
83	С12065-80	Створки оконные одинарные для общественных зданий /ГОСТ 11214-86/, пл. 0,6-1,0 м2 м2	2,16	3980		8597	0	0		0,0
						0	0			0,0
84	С11011-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная шт	2	308		616	0	0		0,0
						0	0			0,0
85	С11011-819	Петля накладня шт	4	40		160	0	0		0,0
						0	0			0,0
86	С11011-813	Задвижка накладная шт	2	142		284	0	0		0,0
						0	0			0,0
87	Е0115-201-3	Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм окон с одинарным переплетом м2	2,16	531,50	1,96	1148	4	115	0,22	0,5
				49,95	0,94	108	2	105		0,0
88	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов м3	5,34	9517,45	351,73	50823	1878	9698	5,95	31,8
				1373,63	165,38	7335	883	118	0,54	2,9
89	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций т	0,0024	12887,15	500,9	31	1	36	56,4	0,1
				12386,25	236,25	30	1	118	0,77	0,0
90	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм т	0,0012	50800		61	0	0		0,0
						0	0			0,0
91	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,0012	47400		57	0	0		0,0
						0	0			0,0
92	Е0107-14-1	Укладка плит покрытий площадью до 1 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м шт	20	150,58	42,88	3012	858	3175	0,41	8,2
				97,20	16,21	1944	324	140	0,04	0,8
93	С143018-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ, плоские прямоугольные м3	0,7680	23400		17971	0	0		0,0
						0	0			0,0
		Итого прямые затраты				1350147	19655	347686		1197
						282405	9210			30
		Накладные расходы				347686				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.				1226				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				101870				
		Сметная заработная плата в Н. Р.								
		ВСЕГО по разделу 4				**1799703**				

		РАЗДЕЛ 5. ПОЛЫ								
		ДЕТАЛЬ 5-1-116,76 м2								
94	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем м2	116,76	188,77	3,12	22041	364	2479	0,07	8,2
				15,77	1,49	1841	174	123	0,04	4,7
95	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных м3	9,34	9792,78		91465	0	9771	3,66	34,2
				850,50		7944	0	123		0,0
96	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов м2	100	1535,03	13,91	153503	1391	32484	0,38	38,0
				257,52	6,6	25752	658	123	0,01	1,0
97	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических м	100	277,18	0,38	27718	38	7702	0,38	38,0
				6[illegible]	0,17	6245	17	123	0,01	1,0

		ДЕТАЛЬ 5-2-24,62 м2								
98	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем м2	24,62	188,77	3,12	4648	77	523	0,07	1,7
				15,77	1,49	388	37	123	0,04	1,0
99	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных м3	1,97	9792,78		19292	0	2061	3,66	7,2
				850,50		1675	0	123		0,0
100	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов м2	24,62	1718,63	13,91	42313	342	7998	0,38	9,4
				257,52	6,6	6340	162	123	0,01	0,2
101	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических м	27,08	277,18	0,38	7506	10	2086	0,38	10,3
				62,45	0,17	1691	5	123	0,01	0,3
		ДЕТАЛЬ 8-1-29,03 м2								
102	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем м2	29,03	188,77	3,12	5480	91	616	0,07	2,0
				15,77	1,49	458	43	123	0,04	1,2
103	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	29,03	263,94	11,82	7662	343	2996	0,36	10,5
				78,3	5,61	2273	163	123	0,02	0,6
104	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки м2	29,03	203,22	4,77	5899	138	283	0,03	0,9
				5,67	2,25	165	65	123		0,0
105	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой м2	29,03	370,08	21,88	10743	635	4974	0,42	12,2
				128,93	10,37	3743	301	123	0,03	0,9
106	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой м2	29,03	242,51	10,75	7040	312	2906	0,25	7,3
				76,28	5,1	2214	148	123	0,02	0,6
107	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных м3	2,32	9792,78		22719	0	2427	3,66	8,5
				850,50		1973	0	123		0,0
108	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов м2	29,03	1535,03	13,91	44562	404	9430	0,38	11,0
				257,52	6,6	7476	191	123	0,01	0,3
109	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических м	31,93	277,18	0,38	8850	12	2459	0,38	12,1
				62,45	0,17	1994	5	123	0,01	0,3
		ДЕТАЛЬ 9-1-88,69 м2								
110	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем м2	88,69	188,77	3,12	16742	277	1883	0,07	6,2
				15,77	1,49	1399	132	123	0,04	3,5
111	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных м3	7,1	9792,78		69482	0	7422	3,66	26,0
				850,50		6034	0	123		0,0
112	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой м2	88,69	370,08	21,88	32822	1941	15196	0,42	37,2
				128,93	10,37	11435	920	123	0,03	2,7
113	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой м2	88,69	485,03	21,50	43017	1907	17754	0,50	44,3
				152,55	10,2	13530	905	123	0,02	1,8
114	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	88,69	263,94	11,82	23409	1048	9154	0,36	31,9
				78,3	5,61	6944	498	123	0,02	1,8
		ДЕТАЛЬ 1-3-64,67 м2								
117	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем м2	64,67	188,77	3,12	12208	202	1373	0,07	4,5
				15,77	1,49	1020	96	123	0,04	2,6
118	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных м3	5,0	9792,78		48768	0	5210	3,66	18,2
				850,50		4235	0	123		0,0
119	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	64,67	263,94	11,82	17069	764	6675	0,36	23,3
				78,3	5,61	5064	363	123	0,02	1,3
120	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустил м2	64,67	1059,42	5,82	68513	376	7200	0,38	24,6
				8[illegible]	2,8	5675	179	123	0,01	0,6

121	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 м	71,14	131,44	0,2	9351	14	2133	0,09	6,4
				24,27	0,11	1727	8	123		0,0
		ДЕТАЛЬ 29-10,49 м2								
122	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем м2	10,49	188,77	3,12	1980	33	223	0,07	0,7
				15,77	1,49	165	16	123	0,04	0,4
123	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных М200 м3	0,8392	10363,98		8697	0	878	3,66	3,1
				850,50		714	0	123		0,0
124	Е0111-17-2	Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка м2	10,49	678,76	27,62	7120	290	5220	1,57	16,5
				391,50	13,07	4107	137	123	0,04	0,4
125	Е0111-17-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения мозаичных покрытий /террацо/ м2	10,49	95,01	0,79	997	8	536	0,15	1,6
				41,18	0,37	432	4	123		0,0
126	Е0111-39-3	Устройство плинтусов из террацового раствора м	11,54	135,38	0,27	1562	3	1684	0,44	5,1
				118,47	0,14	1367	2	123		0,0
		ДЕТАЛЬ 740-9,54 м2								
127	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем м2	9,54	188,77	3,12	1801	30	203	0,07	0,7
				15,77	1,49	150	14	123	0,04	0,4
128	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных м3	0,8	9792,78		7474	0	798	3,66	2,8
				850,50		649	0	123		0,0
129	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм м2	9,54	411,78	17,53	3928	167	1020	0,36	3,4
				78,65	8,31	750	79	123	0,03	0,3
130	Е0112-15-2	Добавлять или исключать на каждый 5 мм изменения толщины бетонных покрытий м2	9,5	-96,73	-1,59	-923	-15	-66	-0,02	-0,2
				-5,07	-0,75	-48	-7	119		0,0
131	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных м	10,49	39,10	0,27	410	3	360	0,10	1,0
				27,75	0,14	291	1	123		0,0
132	Е0106-36-4	Железнение поверхности м2	9,54	87,88	0,27	838	3	772	0,29	2,8
				76,95	0,13	734	1	105		0,0
		Итого прямые затраты				856707	11209	176822		472
						138547	5317			28
		Накладные расходы				176822				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.				499				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				62012				
		Сметная заработная плата в Н. Р.								
		ВСЕГО по разделу 5				**1095541**				

РАЗДЕЛ 6. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

		Внутренняя отделка. Потолок								
133	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка м2	343,9	155,52	1,69	53483	581	38930	0,45	154,8
				107	0,81	36797	279	105		0,0
		Стены								
137	Е0115-61-3	Оштукатирование улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен м2	1249,04	361,5	4,55	451530	5683	268818	0,74	924,3
				203,52	1,45	254206	1811	105	0,05	62,5
141	Е0115-18-3	Облицовка поверхностей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками стен в общественных зданиях по кирпичу и бетону м2	350	2303,59	2,49	806257	872	210048	2,25	787,5
				570,38	1,18	199633	413	105		0,0
142	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню м2	48,6	771,01	7,52	37471	365	24122	1,79	87,0
				469,13	3,58	22800	174	105	0,01	0,5
		Наружная отделка								
143	Е0115-52-1	Высококачественная штукатурка цемнтно-известковым раствором по камню стен гладких м2	36,4	453,18	2,46	16496	90	10738	1,01	36,8
				280,[illegible]	0,81	10197	29	105	0,03	1,1

144	Е0115-53-3	Высококачественная штукатурка цемнтно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине более 200 мм м	93,12	215,16	1,15	20036	107	14045	0,53	49,4
				143,1	0,54	13325	50	105		0,0
145	Е0115-155-2	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности силикатная м2	82,96	78,58	0,17	6519	14	4182	0,19	15,8
				47,93	0,08	3976	7	105		0,0
146	Е0112-8-1	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ с водосточными трубами с изготовлением элементов труб м2	423,15	99,34	0,2	42036	85	17050	0,13	55,0
				33,75	0,11	14281	47	119		0,0
		Итого прямые затраты				1433827	7797	587932		2110
						555215	2810			64
		Накладные расходы				587932				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.				2174				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				121306				
		Сметная заработная плата в Н. Р.								
		ВСЕГО по разделу 6				**2143065**				

ВСЕГО общестроительные работы выше отм 0,00 **8521583**

На водопровод и канализацию

Водопровод В1

1	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. до 15мм м	98	360,38	4,98	35317	488	11559	0,34	33,3
				89,78	2,37	8798	232	128	0,01	1,0
2	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. до 20мм м	5	395,38	4,98	1977	25	590	0,34	1,7
				89,78	2,37	449	12	128	0,01	0,1
3	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. до 25 мм м	19	393,38	4,98	7474	95	2241	0,34	6,5
				89,78	2,37	1706	45	128	0,01	0,2
4	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. до 32 мм м	33	502,38	4,98	16579	164	3892	0,34	11,2
				89,78	2,37	2963	78	128	0,01	0,3
5	С130901-31	Вентили проходные муфтовые 15кч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм шт	24	350		8400	0	0		0,0
						0	0			0,0
6	С130901-32	Вентили проходные муфтовые 15кч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм шт	1	395		395	0	0		0,0
						0	0			0,0
7	С130901-33	Вентили проходные муфтовые 15кч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм шт	3	500		1500	0	0		0,0
						0	0			0,0
8	С130901-34	Вентили проходные муфтовые 15кч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм шт	1	623		623	0	0		0,0
						0	0			0,0
9	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм 1 шт	3	608,47	47,11	1825	141	1555	1,47	4,4
				381,38	23,62	1144	71	128	0,07	0,2
10	С130903-24	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм шт	3	225		675	0	0		0,0
						0	0			0,0
11	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 15 мм 1 кран	2	4129,57	1,57	8259	3	207	0,30	0,6
				81		162	0	128		0,0
12	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм 1 кран	1	16304,57	1,57	16305	2	104	0,30	0,3
				81		81	0	128		0,0
13	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром не менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2	12,55	232,15	0,08	2913	1	2135	0,65	8,2
				162	0,03	2033	0	105		0,0
14	Е0126-23-1	Покрытие поверхности трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами м	155	130,52	7,63	20231	1183	7536	0,19	29,5
				44	3,72	6960	577	100	0,01	1,6

15	С11011-169	Изол м2	25,1	126		3163	0	0		0,0
						0	0			0,0
16	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ кг	15	200		3000	0	0		0,0
						0	0			0,0
17	Е0106-1-15	Устройство бетонных упоров м3	0,05	8867,80	119,66	443	6	15	0,97	0,0
				219,38	57,04	11	3	105	0,19	0,0
18	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, одопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм м	155	16,34		2533	0	3182	0,05	7,8
				16,04		2486	0	128		0,0
		Водопровод хозяйственно-питьевой горячий Т3								
19	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. до 15мм м	95	360,38	4,98	34236	473	11205	0,34	32,3
				89,78	2,37	8529	225	128	0,01	1,0
20	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. до 20мм м	17	395,38	4,98	6721	85	2005	0,34	5,8
				89,78	2,37	1526	40	128	0,01	0,2
21	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. до 25 мм м	10	393,38	4,98	3934	50	1180	0,34	3,4
				89,78	2,37	898	24	128	0,01	0,1
22	С130901-18	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм шт	23	275		6325	0	0		0,0
						0	0			0,0
23	С130901-19	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм шт	1	319		319	0	0		0,0
						0	0			0,0
24	С130901-20	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм шт	1	420		420	0	0		0,0
						0	0			0,0
25	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм 1 шт	1	608,47	47,11	608	47	518	1,47	1,5
				381,38	23,62	381	24	128	0,07	0,1
26	С130903-26	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм шт	1	340		340	0	0		0,0
						0	0			0,0
27	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 15 мм 1 кран	2	509,57	1,57	1019	3	207	0,30	0,6
				81		162	0	128		0,0
28	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром не менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2	22	232,15	0,08	5107	2	3743	0,65	14,3
				162	0,03	3564	1	105		0,0
29	Е0126-23-1	Покрытие поверхности трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами м	122	130,52	7,63	15923	931	5932	0,19	23,2
				44,9	3,72	5478	454	100	0,01	1,2
30	С11011-169	Изол м2	44	126		5544	0	0		0,0
						0	0			0,0
31	Е0126-27-1	Изоляция поверхностей трубопроводов м3	0,796	5288,35	90,85	4210	72	4172	20,80	16,6
				5197,5	43,87	4137	35	100	0,14	0,1
32	С11031-404	Высокотемпературная гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип SOLAR HT, цвет черный, толщина стенки 19 мм, Dв 15 мм, м	95	386		36670	0	0		0,0
						0	0			0,0
33	С11031-406	Высокотемпературная гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип SOLAR HT, цвет черный, толщина стенки 19 мм, Dв 20 мм, м	17	454		7718	0	0		0,0
						0	0			0,0
34	С11031-407	Высокотемпературная гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип SOLAR HT, цвет черный, толщина стенки 19 мм, Dв 25 мм, м	10	527		5270	0	0		0,0
						0	0			0,0
35	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ кг	8,06	200		1612	0	0		0,0
						0	0			0,0
36	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, одопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм м	122	16,34		1993	0	2505	0,05	6,1
				16,04		1957	0	128		0,0
38	Прайс лист	Водонагреватель Электролюкс EWN 200SI, емк. 200 л шт	1	62499,37		**62499**	0	0		0,0
						0	0			0,0
39	Прайс лист	Электронагреватель "Аристон-50" шт	2	10994,23		**21988**	0	0		0,0
						0	0			0,0

40	Прайс лист	Электронагреватель "Аристон-10" шт	1	8638,32		**8638**	0	0		0,0
						0	0			0,0
		Канализация хозяйственно-бытовая-приозводственная К1								
41	Е0116-5-1	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 50 мм м	43	848,37	8,4	36480	361	10994	0,70	30,1
				195,75	3,99	8417	172	128	0,01	0,4
42	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм м	50	1292,6	12,56	64630	628	14204	0,77	38,5
				216	5,94	10800	297	128	0,02	1,0
43	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полэтиленовых труб высокой плотности диам. до 50 мм м	27	673,77	0,77	18192	21	5519	0,58	15,7
				159,30	0,4	4301	10	128		0,0
44	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полэтиленовых труб высокой плотности диам. до 100 мм м	26	800,34	1,7	20809	44	5138	0,56	14,6
				153,57	0,8	3993	21	128		0,0
51	С131101-88	Смесители для ванн См-В-Шт с душевой сеткой на гибком шланге,кнопочным переключателем, латунным маховчиком и штангой компл	2	4420		8840	0	0		0,0
						0	0			0,0
52	С131101-99	Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с фэратором компл	19	1430		27170	0	0		0,0
						0	0			0,0
54	Е0117-1-11	Установка трапов диам. 50 мм компл	3	1454,32	8,07	4363	24	480	0,46	1,4
				121,50	3,4	365	10	128	0,01	0,0
		Полиэтиленовые фасонные части								
55	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов шт	20	364,82	255,13	7296	5103	5012	0,41	8,2
				104,30	88,5	2086	1769	130	0,23	4,6
56	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников шт	4	534,84	375,87	2139	1503	1476	0,61	2,4
				153,57	130,3	614	521	130	0,33	1,3
57	С130804-59	Тройник прямой, d-100х50 мм 10 шт	0,3	3500		1050	0	0		0,0
						0	0			0,0
58	С130804-60	Тройник прямой, d-100 мм 10 шт	0,1	6190		619	0	0		0,0
						0	0			0,0
59	С130804-66	Отвод, d-50 мм 10 шт	1,5	837		1256	0	0		0,0
						0	0			0,0
60	С130804-67	Отвод, d-50 мм 10 шт	0,2	1480		296	0	0		0,0
						0	0			0,0
61	С130804-50	Прочистка, Dy-100 мм 10 шт	0,3	1220		366	0	0		0,0
						0	0			0,0
		Чугунные фасонные части								
62	С130810-179	Тройники чугунные, ГОСТ 694224-80, под углом 60*, d100х50 мм шт	23	345		7935	0	0		0,0
						0	0			0,0
63	С130810-180	Тройники чугунные, ГОСТ 694224-80, под углом 60*, d100х100 мм шт	8	399		3192	0	0		0,0
						0	0			0,0
64	С130810-178	Тройники чугунные, ГОСТ 694224-80, под углом 60*, d50х50 мм шт	13	198		2574	0	0		0,0
						0	0			0,0
65	С130810-76	Отводы под углом 90*, d 50 мм шт	4	227		908	0	0		0,0
						0	0			0,0
66	С130810-79	Отводы под углом 90*, d 100 мм шт	8	401		3208	0	0		0,0
						0	0			0,0
67	С130810-193	Прочистки чугунные, d 50 мм шт	15	349		5235	0	0		0,0
						0	0			0,0
68	С130810-192	Прочистки чугунные, d 100 мм шт	6	489		2934	0	0		0,0
						0	0			0,0
69	С130810-183	Ревизии к чугунным канализационным трубам, диаметр 100 мм шт	3	523		1569	0	0		0,0
						0	0			0,0
70	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ кг	2	20[illegible]		400	0	0		0,0
						0	0			0,0

71	ЕО106-1-15	Устройство бетонных упоров м3	0,1	8867,80	119,66	887	12	29	0,97	0,1
				219,38	57,04	22	6	105	0,19	0,0
72	ЕО126-23-1	Покрытие поверхности трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами м	93	130,52	7,63	12138	710	4522	0,19	17,7
				44,9	3,72	4176	346	100	0,01	0,9
73	С11011-169	Изол м2	61,84	126		7792	0	0		0,0
						0	0			0,0
		Стальные сварные фасонные части								
74	ЕО122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм т	0,0627	162010,13	58718,25	10158	3682	9956	312,70	19,6
				94162,5	27985,5	5904	1755	130	91,12	5,7
75	С130806-100	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х5 мм (футляры) м	0,53	1880		996	0	0		0,0
						0	0			0,0
76	С130810-135	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 Мпа, 57х4 мм шт	4	495		1980	0	0		0,0
						0	0			0,0
77	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90* с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 Мпа из стали марки 20, 57х3 мм шт	4	227		908	0	0		0,0
						0	0			0,0
78	С130810-107	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 Мпа, 57х4-45х2,5 мм шт	1	251		251	0	0		0,0
						0	0			0,0
79	С130806-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм (футляры) м	10	279		2790	0	0		0,0
						0	0			0,0
80	Е0116-12-1	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 50 мм 1 соедин	6	988,68	43,74	5932	262	2203	0,96	5,8
				266,63	20,25	1600	122	128	0,07	0,4
81	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб в перекрытии диам. до 200 мм 1 сальник	3	2214,45	1,57	6643	5	2268	2,36	7,1
				590,63		1772	0	128		0,0
		Водомерный узел								
82	Е0116-22-1	Установка водомерных узлов поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. водомера до 40 мм 1 узел	1	4926,13	163,75	4926	164	2890	8,50	8,5
				2180,25	77,62	2180	78	128	0,25	0,3
83	С131102-14	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 10/32Ч шт	1	10600		10600	0	0		0,0
						0	0			0,0
84	С130801-8	Обвязка водомеров крыльчатых из стальных водогазопроводных и бесшовных труб в комплекте с вентилями муфтовыми и фитингами, с обводной линией, d ввода 32 мм, d водомера 32 мм комплект	1	4410		4410	0	0		0,0
						0	0			0,0
85	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30 ч6бр для воды и пара, Ру 1 Мпа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм шт	3	3500		10500	0	0		0,0
						0	0			0,0
86	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром до 25 мм 1 фильтр	1	4941,27	59,89	4941	60	285	0,75	0,8
				195,75	27	196	27	128	0,09	0,1
87	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром не менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2	10,2	232,15	0,08	2368	1	1735	0,65	6,6
				162	0,03	1652	0	105		0,0
88	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ кг	2,5	200		500	0	0		0,0
						0	0			0,0
		Итого прямые затраты				672891	16350	131195		384
						101503	6954			21

Стоимость оборудования	**93126**
Накладные расходы	131195
Нормативная трудоемкость в Н. Р.	405
Ненормируемые и непредвиденные затраты	42658
Сметная заработная плата в Н. Р.	
ВСЕГО по разделу	**846743**

ВСЕГО на водопровод и канализацию 846743

Стоимость оборудования 93126

На отопление и вентиляцию

РАЗДЕЛ 1. Отопление

1	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм м	15	293,33	4,71	4400	71	1546	0,30	4,5
				78,3	2,24	1175	34	128	0,01	0,2
2	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм м	75	291,33	4,71	21850	353	7732	0,30	22,5
				78,3	2,24	5873	168	128	0,01	0,8
3	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 26х2,2 мм м	60	300,52	16,77	18031	1006	12170	0,55	33,0
				150,53	7,94	9032	476	128	0,03	1,8
4	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 32х2,2 мм м	70	344,52	16,77	24116	1174	14199	0,55	38,5
				150,53	7,94	10537	556	128	0,03	2,1
5	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40х2,5 мм м	35	478,52	16,77	16748	587	7099	0,55	19,3
				150,53	7,94	5269	278	128	0,03	1,1
6	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 48х2,5 мм м	26	478,52	16,77	12442	436	5274	0,55	14,3
				150,53	7,94	3914	206	128	0,03	0,8
7	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм шт	6	362		2172	0	0		0,0
						0	0			0,0
8	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм 1 шт	2	608,47	47,11	1217	94	1037	1,47	2,9
				381,38	23,62	763	47	128	0,07	0,1
9	С130901-92	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм шт	2	682		1364	0	0		0,0
						0	0			0,0
10	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм 1 шт	4	608,47	47,11	2434	188	2074	1,47	5,9
				381,38	23,62	1526	94	128	0,07	0,3
11	С130901-93	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм шт	2	869		1738	0	0		0,0
						0	0			0,0
12	С130901-94	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм шт	2	1270		2540	0	0		0,0
						0	0			0,0
13	Е0118-17-6	Установка воздухосборников из стальных бесшовных и сварных труб с наружным диаметром корпуса 219 мм 1 шт	2	4332,12	43,47	8664	87	804	1,11	2,2
				293,63	20,25	587	41	128	0,07	0,1
14	Е0118-9-5	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки до 50 мм м	14	433,29	5,09	6066	71	711	0,15	2,1
				37,26	2,4	522	34	128	0,01	0,1
15	Е0118-9-8	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки до 200 мм м	45,6	81,68	9,32	3725	425	3548	0,24	10,9
				56,37	4,42	2570	202	128	0,01	0,5
16	С130806-100	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х5 мм м	45,6	1880		85728	0	0		0,0
						0	0			0,0
17	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром не менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2	100	232,15	0,08	23215	8	17013	0,65	65,0
				162	0,03	16200	3	105		0,0
18	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, одопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм м	281	16,34		4592	0	5769	0,05	14,1
				16,04		4507	0	128		0,0
		Итого прямые затраты				241040	4501	78971		235
						62473	2139			8
		Накладные расходы				78971				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.				243				
		.ормируемые и непредвиденные затраты				19201				

Сметная заработная плата в Н. Р.
ВСЕГО по разделу 1 339212

		РАЗДЕЛ 2. Вентиляция								
19	ЕО120-21-1	Установка зонтов из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм шт	4	1186,32	8,07	4745	32	639	0,49	2,0
				121,5	3,37	486	13	128	0,01	0,0
20	ЕО120-32-1	Установка вентиляторов канальных, массой до 0,025 т шт	6	1009,48	34,1	6057	205	7620	3,65	21,9
				975,38	16,87	5852	101	128	0,05	0,3
21	С1З1301-12п	Вентиляторы канальные комплект	6	16400		98400	0	0		0,0
						0	0			0,0
22	ЕО120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм м2	47,3	2079,22	12,56	98347	594	20998	1,41	66,7
				340,88	5,94	16124	281	128	0,02	0,9
23	ЕО120-3-7	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 560 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм м2	8,48	1639,58	10,86	13904	92	3261	1,22	10,3
				295,32	5,13	2504	44	128	0,02	0,2
24	Е0120-21-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм шт	8	1186,32	8,07	9491	65	1279	0,49	3,9
				121,5	3,37	972	27	128	0,01	0,1
25	Е0120-21-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 200 мм шт	6	891,38	6,51	5348	39	726	0,36	2,2
				91,13	3,38	547	20	128	0,01	0,1
26	Е0120-11-1п	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,25 м2 шт	10	881,4	19,53	8814	195	3543	1,07	10,7
				266,63	10,13	2666	101	128	0,03	0,3
27	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм шт	5	403,4	19,53	2017	98	1771	1,07	5,4
				266,63	10,13	1333	51	128	0,03	0,2
28	Е0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм шт	19	438,4	19,53	8330	371	6731	1,07	20,3
				266,63	10,13	5066	192	128	0,03	0,6
29	Е0120-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными м2	5	308,1	110,26	1541	551	1018	0,59	3,0
				151,2	52,32	756	262	100	0,17	0,9
30	С11031-80	Маты минераловатные прошивные без обкладок М-125 толщиной 60 мм м3	0,3	3210		963	0	0		0,0
						0	0			0,0
31	Е0120-22-1	Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия м2	5	272,57	31,14	1363	156	1212	0,91	4,6
				227,48	14,85	1137	74	100	0,05	0,3
32	С11011-863	Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,5 мм т	0,02	109500		2190	0	0		0,0
						0	0			0,0
33	Е0120-30-1	Установка крепления воздуховода кг	5	111,97	1,43	560	7	86	0,05	0,3
				12,8	0,68	64	3	128		0,0
		Итого прямые затраты				262066	2405	48882		151
						37508	1170			4
		Накладные расходы				48882				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.				155				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				18657				
		Сметная заработная плата в Н. Р.								
		ВСЕГО по разделу 2				**329604**				

ВСЕГО на отопление и вентиляцию **668816**

		На Тепломеханическую часть								
1	Е0118-2-1	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейн а твердом топливе теплопроизводительностью до 0,21 МВт /0,18 Гкал/ч/ 1 котел	2	17341,4	2033,02	34683	4066	33048	46,00	92,0
				11947,5	961,88	23895	1924	128	3,13	6,3

2	75-1-А6	Котел стальной водогрейный на твердом топливе, тип КСТВТт-40, теплопроизводительность 40 кВт комплект	2	555000		**1110000**	0	0		0,0
						0	0			0,0
3	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т 1 насос	2	4355,42	142,67	8711	285	8692	13,00	26,0
				3327,75	67,5	6656	135	128	0,22	0,4
4	Ц0108-481-2	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, подступающих всобранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т шт	2	576,85	25,35	1154	51	688	1	2,0
				358,5	3,45	717	7	95	0,01	0,0
5	С131002-1	Циркуляционный насос шт	2	18600		37200	0	0		0,0
						0	0			0,0
6	Е0118-10-3	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,2 м3 1 бак	2	1060,85	80,97	2122	162	2480	3,63	7,3
				931,5	37,12	1863	74	128	0,13	0,3
7	Прайс лист	Стоимость расширительных баков REFLEX 50 л шт	2	28785,79		**57572**	0	0		0,0
						0	0			0,0
8	Ц0111-30-2	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на фланцевых соединениях шт	1	465,92		466	0	416	2,00	2,0
				462,38		462	0	90		0,0
9	С130-0910	Устройство противонакипное магнитное наборное ПМУ-2 шт	1	3243		3243	0	0		0,0
						0	0			0,0
10	Е0118-15-1	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 89 мм 1шт	2	8765,1	80,97	17530	162	4752	6,86	13,7
				1819,13	37,12	3638	74	128	0,13	0,3
11	Е0118-16-2	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 57 мм 1шт	1	12835,48	90,85	12835	91	929	2,64	2,6
				681,75	43,87	682	44	128	0,14	0,1
12	Е0116-9-6	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 150 мм м	3,2	1544,9	33,09	4944	106	1171	1,04	3,3
				270,35	15,66	865	50	128	0,05	0,2
13	Е0116-9-8	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 250 мм м	2,8	4766,72	84,11	13347	236	2030	1,98	5,5
				526,5	39,79	1474	111	128	0,13	0,4
14	Е0116-11-1	Прокладка трубопроводов обвязка котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных электросварных труб диам. до 40 мм м	10	615,68	4,44	6157	44	1353	0,37	3,7
				103,62	2,1	1036	21	128	0,01	0,1
15	Е0116-11-2	Прокладка трубопроводов обвязка котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных электросварных труб диам. до 50 мм м	68	884,68	12,5	60158	850	12324	0,50	34,0
				135,68	5,91	9226	402	128	0,02	1,4
16	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм м	2	360,38	4,98	721	10	236	0,34	0,7
				89,78	2,37	180	5	128	0,01	0,0
17	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм м	20	393,38	4,98	7868	100	2359	0,34	6,8
				89,78	2,37	1796	47	128	0,01	0,2
18	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм м	48	502,38	4,98	24114	239	5662	0,34	16,3
				89,78	2,37	4309	114	128	0,01	0,5
19	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм 1 шт	9	608,47	47,11	5476	424	4666	1,47	13,2
				381,38	23,62	3432	213	128	0,07	0,6
20	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм 1 шт	36	608,47	47,11	21905	1696	18662	1,47	52,9
				381,38	23,62	13730	850	128	0,07	2,5
21	С130901-92	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм шт	8	682		5456	0	0		0,0
						0	0			0,0
22	С130901-93	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм шт	15	869		13035	0	0		0,0
						0	0			0,0
23	С130901-94	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм шт	14	1270		17780	0	0		0,0
						0	0			0,0
24	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 а /16 кгс/см2/, Dy 15 мм шт	12	362		4344	0	0		0,0
						0	0			0,0