Счет-фактура № 16 от 7 июня 2018 г.

Дата совершения оборота: 07.06.2018

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Арайстроймаркет-2003"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030640000303, 080000, г.Тараз, 3 пер.Автомобильный, 16 "Г",Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 21001, № 0007987, от 11.12.2012

ИИК поставщика: KZ626010161000242056, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №03-26-С от 04.04.2018 года, Жамбылская область

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Жамбылская область, Тараз г., Толе би, дом № 35

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 030640000303, Товарищество с ограниченной ответственностью "Арайстроймаркет-2003",080000, г.Тараз, 3 пер.Автомобильный, 16 "Г"

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 100140009275, "Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі,Республика Казахстан, Жамбылская область, Тараз г., Толе би, дом № 35

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: "Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 100140009275, Республика Казахстан, Жамбылская область, Тараз г., Толе би, дом № 35

ИИК получателя: KZ440705022811751001, в банке РГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Инфраструктура велосипедного транспорта (первая очередь)" , г.Астана, р-он "Есиль" от ул.Достык до пр.Кабанбай батыра в г.Астане (3 участок)	см.ст-ть	1	161 580 172,00	161 580 172,00	12%	19 389 620,64	180 969 792,64		
Всего по счету:					**161 580 172,00**		**19 389 620,64**	**180 969 792,64**		

Директор: Едильбаев А. З.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Охапова Г. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Типовая межведомственная форма КС-3
Представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2018 года

Заказчик: КГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "Арайстроймаркет-2003"

Договор № 03 - 26 - С от "04" апреля 2018г. , Жамбылская область.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство инфраструктуры велосипедного транспорта (первая очередь)"

№	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге							
		С начала строительства по отчетный месяц	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	"Строительство инфраструктуры велосипедного транспорта (первая очередь)"	180 969 792,64	180 969 792,64			180 969 792,64			
2	В том числе НДС	19 389 620,64	19 389 620,64			19 389 620,64			
3	Удержание 5 % гарантий качества	9 048 489,63	9 048 489,63			9 048 489,63			
4	Итого к оплате	171 921 303,01	171 921 303,01			171 921 303,01			

Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акиматат.Тараз

Руководителя отдела_____ Ахатаев А. Б.

Подрядчик:

ТОО "Арайстроймаркет-2003"

Директор_____ Едильбаев А.З.

Заказчик: КГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

Подрядчик : ТОО " Арайстроймаркет-2003"

Наименование объекта: "Строительство инфраструктуры велосипедного транспорта (первая очередь)" .

Договор № 03 - 26 - С от "04" апреля 2018г. , Жамбылская область.

Акт
приемки выполненных работ за июнь 2018г.
(локальная смета 2-3-3)
Велосипедные дорожки, тротуары, площадки.

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество на ед. измер.	Количество по проекту	Стоимость, тенге на ед. измер.	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 3. Устройство тротуаров в местах сопряжения тротуаров с проезжей частью (пандус)							
1	**11-270201-1003**	**Камни бортовые 1ГП 300х150х1000 мм от разборки.Установка при цементно-бетонных покрытиях**	**м бортового камня**		**414**	**1925,68**	**797231**	**60,3** / **231195**
	01-010102-0127	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,70)	чел-ч	1	414	916,99	379634	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	2,691		3774	
		Итого по заработной плате					**383408**	
	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0583	24,1362	16324,63	394015	
	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,2484	14161,84	3518	
	21-070202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,7038	14434,02	10159	

	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	4,14	196,63	814	
		Итого по материалам					**408506**	
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	2,5254	3467,46	8757	
						1424,66	3598	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,1656	2019,85	334	
						1062,15	176	
		Итого по эксплуатации машин					**9091**	
2	**41-310104-0601**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. ПогрузкаК=2,400;**	**т**		**44,712**	**536**	**23966**	
3	**41-020101-1001**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 кмК=2,400;**	**т**		**44,712**	**95,99**	**4292**	
4	**11-270401-0102**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня фр. 20-40 . Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**		**53**	**4885,96**	**258956**	**60,3**
								9924
	01-010102-0123	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,30)	чел-ч	0,144	7,632	884,46	6750	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	7,579		9708	
		Итого по заработной плате					**16458**	
	21-010201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 (21-010601-0101->21-010201-0603)	м3	1	53	3906,83	207062	
	21-130703-1405	Вода техническая (21-130703-1406->21-130703-1405)	м3	0,07	3,71	30,19	112	
		Итого по материалам					**207174**	
	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,8215	6481,92	5325	

31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	2,5228	1424,66 3642,44	1170 9189	
32-010101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	3,7524	1062,15 7673,2	2680 28793	
32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,4823	1424,66 3577,52	5346 1725	
	Итого по эксплуатации машин				1062,15	512 **45032**	
5 11-270201-1003	**Камни бортовые 1ГП 300х150х1000 мм. Установка при цементно-бетонных покрытиях**	**м бортового камня**		**276**	**1937,1**	**534640**	**60,3**
							154130
01-010102-0127	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,70)	чел-ч	1	276	916,99	253089	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	1,794		2516	
	Итого по заработной плате					**255605**	
21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	16,284	16324,63	265830	
21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,1656	14161,84	2345	
21-070202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,4692	14434,02	6772	
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	2,76	196,63	543	
	Итого по материалам					**275490**	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	1,6836	3467,46	5838	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,1104	1424,66 2019,85	2399 223	
	Итого по эксплуатации машин				1062,15	117 **6061**	

6 21-040503-0101	**Камни бортовые из гранита марки 1ГП ГОСТ 32018-2012**	**м**		**276**	**7599,48**	**2097456**	
7 11-270401-0102	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня фр. 20-40. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**		**35**	**4885,94**	**171008**	**60,3**
							6554
01-010102-0123	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,30)	чел-ч	0,144	5,04	884,46	4458	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	5,005		6411	
	Итого по заработной плате					**10869**	
21-010201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 (21-010601-0101->21-010201-0603)	м3	1	35	3906,83	136739	
21-130703-1405	Вода техническая (21-130703-1406->21-130703-1405)	м3	0,07	2,45	30,19	74	
	Итого по материалам					**136813**	
31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,5425	6481,92	3516	
					1424,66	773	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	1,666	3642,44	6068	
					1062,15	1770	
32-010101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	2,478	7673,2	19014	
					1424,66	3530	
32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,3185	3577,52	1139	
					1062,15	338	
	Итого по эксплуатации машин					**29737**	
8 11-270401-0101	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из мелкозернистого песка, Н=0,05. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**		**22,64**	**3120,76**	**70654**	**60,3**

							4134
01-010102-0123	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,30)	чел-ч	0,144	3,26016	884,46	2883	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	3,07225		3972	
	Итого по заработной плате					**6855**	
21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1	22,64	2168,68	49099	
21-130703-1405	Вода техническая (21-130703-1406->21-130703-1405)	м3	0,05	1,132	30,19	34	
	Итого по материалам					**49133**	
31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,35092	6481,92	2275	
					1424,66	500	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	0,971256	3642,44	3538	
					1062,15	1032	
32-010101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	1,602912	7673,2	12299	
					1424,66	2284	
32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	0,14716	3577,52	526	
					1062,15	156	
	Итого по эксплуатации машин					**18638**	
9 11-270701-0302	**Устройство покрытия из брусчатки, б/у**	**м2 тротуара**		**453**	**374,92**	**169839**	**60,3**
							97032
01-010102-0125	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)	чел-ч	0,381	172,593	901,12	155527	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	4,4394		5388	
	Итого по заработной плате					**160915**	
21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0005	0,2265	2168,68	491	
22-050199-9902	Смесь пескоцементная	м3	0,05	22,65	–	–	
	Итого по материалам					**491**	

	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0041	1,8573	3467,46	6440
	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0453	1424,66 3642,44	2646 165
	32-010212-0401	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	0,0513	23,2389	1062,15 90,02	48 2092
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	2,5368	– 2019,85	– 5124
		Итого по эксплуатации машин				1062,15	2694 **13821**
10	**41-310104-0601**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. ПогрузкаК=2,200;**	**т**		**79,728**	**536**	**42734**
11	**41-020101-1001**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 кмК=2,200;**	**т**		**79,728**	**95,99**	**7653**

Итого по разделу 3	**4178429**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	802341
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	122380
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	31769
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3175063
- перевозка грузов, тенге	78645
Накладные расходы I уровня, тенге	502969
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	4681398
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	198491
Итого, тенге	4879889
Сметная прибыль (8,00 %), тенге	390391
Итого по разделу на подряд, тенге	**5270280**

Раздел 4. Дорожная одежда велосипедной дорожки, площадки проката.

12	**11-270401-0101**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка Н=0,12 м. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**890**	**3120,8**	**2777510**	**60,3**
							162493

01-010102-0123	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,30)	чел-ч	0,144	128,16	884,46	113352	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	120,773		156123	
	Итого по заработной плате					**269475**	
21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1	890	2168,68	1930125	
21-130703-1405	Вода техническая (21-130703-1406->21-130703-1405)	м3	0,05	44,5	30,19	1343	
	Итого по материалам					**1931468**	
31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	13,795	6481,92	89418	
					1424,66	19653	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	38,181	3642,44	139072	
					1062,15	40554	
32-010101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	63,012	7673,2	483504	
					1424,66	89771	
32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	5,785	3577,52	20696	
					1062,15	6145	
	Итого по эксплуатации машин					**732690**	
13 11-270403-0801	**Устройство основания из фракционированного щебня, уложенного по способу заклинки, Н=0,15м, М1000 фр. 40-70**	**м2 покрытия**		**7414**	**1150,04**	**8526410**	**60,3**
							482550
01-010102-0127	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,70)	чел-ч	0,0495	366,993	916,99	336529	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04728	350,53392		463719	
	Итого по заработной плате					**800248**	
21-010201-0701	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,01	74,14	4565,02	338451	

21-010201-0702	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,015	111,21	4625,81	514436	
21-010201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,189	1401,246	4271,92	5986011	
21-130703-1405	Вода техническая (21-130703-1406->21-130703-1405)	м3	0,02	148,28	30,19	4477	
	Итого по материалам					**6843375**	
31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	17,4229	3869,15	67412	
					1424,66	24822	
31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	2,66904	6481,92	17301	
					1424,66	3802	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00417	30,91638	3642,44	112611	
					1062,15	32838	
32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0106	78,5884	3271,05	257067	
					1223,18	96128	
32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0261	193,5054	4132,71	799702	
					1424,66	275679	
32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	19,2764	3577,52	68962	
					1062,15	20474	
32-010212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,0011	8,1554	2875,46	23451	
					1223,18	9976	
	Итого по эксплуатации машин					**1346506**	
14 11-270602-0901	**Основания. Розлив битумной эмульсии 0,5 п/м2**	**т**		**7,97**	**76344,17**	**608463**	**60,3**
							3409
01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	-	-	0	0	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	4,6226		5654	
	Итого по заработной плате					**5654**	

21-130104-9904	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД (21-130104-9901->21-130104-9904)	т	1,03	8,2091	72801,28	597633	
	Итого по материалам					**597633**	
32-010202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	2,3113	4685,8	10830	
					2446,36	5654	
	Итого по эксплуатации машин					**10830**	
15 11-270602-0303	**Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси , марки I на битуме БНД 100/130, Н=0,04**	**м2 покрытия**		**15948**	**1337,94**	**21337464**	**60,3**
							565557
01-010102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	0,0336	535,8528	1062,15	569156	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	268,40484		368750	
	Итого по заработной плате					**937906**	
21-020501-0501	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013 (21-020599-9901->21-020501-0501)	т	0,0958	1527,8184	12798,67	19554044	
21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0000062	0,0988776	205870,68	20356	
21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	2,3922	24496,32	58600	
21-130104-9901	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,0000108	0,1722384	–	–	
	Итого по материалам					**19633000**	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,47844	3467,46	1659	
					1424,66	682	

32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	55,33956	3271,05	181018	
					1223,18	67690	
32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	161,0748	4132,71	665675	
					1424,66	229477	
32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	22,3272	94,23	2104	
					–	–	
32-010209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	44,6544	5851,88	261312	
					1424,66	63617	
32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	6,21972	3577,52	22251	
					1062,15	6606	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,63792	2019,85	1289	
					1062,15	678	
	Итого по эксплуатации машин					**1135308**	
16 11-270602-0403	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303 к=1, до 0,045 м**	**м2 покрытия**		**15948**	**153,7**	**2451138**	**60,3**
							920
01-010102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	0,00009	1,43532	1062,15	1525	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	-	-			
	Итого по заработной плате					**1525**	
21-020501-0501	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013 (21-020599-9901->21-020501-0501)	т	0,012	191,376	12798,67	2449358	
21-130104-9901	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,0000014	0,0223272	–	–	
	Итого по материалам					**2449358**	
32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00017	2,71116	94,23	255	
					–	–	
	Итого по эксплуатации машин					**255**	

	Итого по разделу 4					**35700985**	
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1020562	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					3225589	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					994246	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					31454834	
	Накладные расходы I уровня, тенге					1214929	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					36915914	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					1565235	
	Итого, тенге					38481149	
	Сметная прибыль (8,00 %), тенге					3078492	
	Итого по разделу на подряд, тенге					**41559641**	

Раздел 7. Установка бортового камня

17	11-270201-1001	**Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях**	**м бортового камня**	**8274**	**1524,32**	**12612236**	**60,3**
							3294107
	01-010102-0129	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,90)	чел-ч	0,698	5775,252	932,85	5387444
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	53,781		75420
		Итого по заработной плате					**5462864**
	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,05	413,7	16324,63	6753499
	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	4,9644	14161,84	70305
	21-070202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	14,0658	14434,02	203026
	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	82,74	196,63	16269
		Итого по материалам					**7043099**
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	50,4714	3467,46	175008

					1424,66	71905	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	3,3096	2019,85	6685	
					1062,15	3515	
	Итого по эксплуатации машин					**181693**	
18 21-040508-9901	**Камни бортовые БР 100.25.10 ГОСТ 6665-91**	**м3**		**206,85**	**31889,09**	**6596258**	
19 11-270401-0102	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня фр. 10-20. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**		**248**	**5388,06**	**1336240**	**60,3**
							46438
01-010102-0123	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,30)	чел-ч	0,144	35,712	884,46	31586	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	35,464		45426	
	Итого по заработной плате					**77012**	
21-010201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004 (21-010601-0101->21-010201-0602)	м3	1	248	4408,92	1093412	
21-130703-1405	Вода техническая (21-130703-1406->21-130703-1405)	м3	0,07	17,36	30,19	524	
	Итого по материалам					**1093936**	
31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	3,844	6481,92	24917	
					1424,66	5476	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	11,8048	3642,44	42998	
					1062,15	12538	
32-010101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	17,5584	7673,2	134729	
					1424,66	25015	
32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	2,2568	3577,52	8074	
					1062,15	2397	

	Итого по эксплуатации машин					**210718**	
20 11-080101-0307	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**		**827**	**776,1**	**641837**	**50,8**
							94433
01-010102-0139	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,90)	чел-ч	0,212	175,324	1050,25	184134	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	1,654		1757	
	Итого по заработной плате					**185891**	
21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	1984,8	212,16	421095	
21-130104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,13232	119246,58	15779	
21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,19848	52099,8	10341	
	Итого по материалам					**447215**	
32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	16,1265	443,2	7147	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	1,654	2019,85	3341	
					1062,15	1757	
	Итого по эксплуатации машин					**10488**	
	Итого по разделу 7					**21186571**	
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					5603164	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					402899	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					122603	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					15180508	
	Накладные расходы I уровня, тенге					3434978	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					24621549	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					1043954	
	Итого, тенге					25665503	
	Сметная прибыль (8,00 %), тенге					2053240	
	Итого по разделу на подряд, тенге					**27718743**	

Всего прямые затраты		**61065985**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		7426067
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		3750868
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		1148618
- материалы, изделия и конструкции, тенге		49810405
- перевозка грузов, тенге		78645
Накладные расходы I уровня, тенге		5152876
Итого с накладными расходами I уровня, тенге		66218861
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге		2807680
Итого, тенге		69026541
Сметная прибыль (8,00 %), тенге		5522123
Итого по АКТУ, тенге		**74548664**
Временные здания и сооружения	1,30%	969133
Итого с временными зданиями и сооружениями		75517797
Производство работ в зимнее время	2,31%	1744461
Итого		77262258
Итого по акту в текущих ценах 2018г.	1,06	81897993
Налог на добавленную стоимость	12%	9827759,16
Стоимость всего:		91 725 752,16

Заказчик:

КГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

Руководителя отдела_____ Аккозиев Р.С.

Технадзор:
ТОО "ЗКА Проект" _____ Жиенбек А.

Подрядчик:

ТОО "Арайстроймаркет-2003"

Директор_____ Едильбаев А.З.

Заказчик: КГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

Подрядчик : ТОО " Арайстроймаркет-2003"

Наименование объекта: "Строительство инфраструктуры велосипедного транспорта (первая очередь)".

Договор № 03 - 26 - С от "04" апреля 2018г., Жамбылская область.

Акт
приемки выполненных работ за июнь
(локальная смета № 2-7-1)

Дорожные знаки, разметки, МАФы

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество на ед. измер.	Количество по проекту	Стоимость, тенге на ед. измер.	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 3. Малые архитектурные формы							
1	29-000000-0001ТОО "AlfaKom group"	П-образный колесоотбойник металлический усиленный КМ 2000/76*2.5на отводах с крепежами	шт		783	19989	15651387	
2	58-000000-0001(об)ТОО"Ай саулесы"	Урна для велосипедистов (УС-1)	шт		123	52568	6465864	
3	58-000000-0001(об)ТОО"Ай саулесы"	Лавочка со стойкой для велосипедистов и зарядным устройством для телефона на солнечной батарее (ЛС-1)	шт		34	1086858	36953172	

Итого по разделу 3	**59070423**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	15651387
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	43419036
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	59070423
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	2504586
Итого, тенге	61575009
Сметная прибыль (8,00 %), тенге	4926001
Итого по разделу на подряд, тенге	**66501010**

Итого по разделу на подряд, тенге		**66501010**
Всего прямые затраты		**59070423**
в том числе		
- материалы, изделия и конструкции, тенге		15651387
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге		43419036
Итого с накладными расходами I уровня, тенге		59070423
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге		2504586
Итого, тенге		61575009
Сметная прибыль (8,00 %), тенге		4926001
Итого по АКТУ, тенге		**66501010**
Временные здания и сооружения	1,30%	864513,13
Итого с временными зданиями и сооружениями		67365523
Производство работ в зимнее время	2,31%	1556144
Итого		68921667
Итого по акту в текущих ценах 2018г.	1,06	**73056967**
Налог на добавленную стоимость	12%	8766836,04
Стоимость всего:		81 823 803,04

Заказчик:

КГУ "Управление строительства, пасажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

Руководителя отдела_____ Аккозиев Р.С.

Технадзор:
ТОО "ЗКА Проект" _____ Жиенбек А.

Подрядчик:

ТОО "Арайстроймаркет-2003"

Директор_____ Едильбаев А.З.

Заказчик: КГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

Подрядчик : ТОО " Арайстроймаркет-2003"

Наименование объекта: "Строительство инфраструктуры велосипедного транспорта (первая очередь)".

Договор № 03 - 26 - С от "04"апреля 2018г., Жамбылская область.

Акт
приемки выполненных работ за июнь
(локальная смета 1-3-1)
Подготовительные работы.

Составлен в ценах с 01.10.17 г

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество на ед. измер.	Количество по проекту	Стоимость, тенге на ед. измер.	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**95-000000-0001СЦИ Р**	**Восстановление оси трассы kстм=0,7**	**км**		**12,35**	**54998**	**679225**	
2	**11-010104-0201**	**Снятие плодородного слоя Н=0,22м**	**м3 грунта**		**1631**	**37,16**	**60610**	**59,1**
								12085
	01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	-	-	0	0	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0088	14,3528		20448	
		Итого по заработной плате					**20448**	
	31-010101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,0088	14,3528	4222,88	60610	
						1424,66	20448	
		Итого по эксплуатации машин					**60610**	
3	**11-010102-0307**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**		**1631**	**108,09**	**176294**	**59,1**
								38497
	01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,008	13,048	860,67	11230	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0232	37,8392		53908	
		Итого по заработной плате					**65138**	

21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,04893	3500,25	171	
	Итого по материалам					**171**	
31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0058	9,4598	3869,15	36601	
					1424,66	13477	
31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0174	28,3794	4520,59	128292	
					1424,66	40431	
	Итого по эксплуатации машин					**164893**	
4 41-020103-1001	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 кмК=1,200;**	**т**		**1957,2**	**63,24**	**123773**	
5 11-010104-0201	**Снятие дренажного слоя из крупнозернистого песка, Н=12.5 см**	**м3 грунта**		**927**	**37,16**	**34449**	**59,1**
							6869
01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	-	-	0	0	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0088	8,1576		11622	
	Итого по заработной плате					**11622**	
31-010101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,0088	8,1576	4222,88	34449	
					1424,66	11622	
	Итого по эксплуатации машин					**34449**	
6 11-010102-0307	**Грунты 1 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**		**927**	**108,09**	**100199**	**59,1**
							21880
01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,008	7,416	860,67	6383	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0232	21,5064		30639	
	Итого по заработной плате					**37022**	
21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,02781	3500,25	97	
	Итого по материалам					**97**	
31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0058	5,3766	3869,15	20803	

					1424,66	7660	
31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0174	16,1298	4520,59	72916	
					1424,66	22979	
	Итого по эксплуатации машин					**93719**	
7 41-020103-1001	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 кмК=1,600;**	**т**		**1483,2**	**63,24**	**93798**	
8 11-270302-0201	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	**м**		**690,5**	**678,38**	**468421**	**60,3**
							282458
01-010102-0123	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,30)	чел-ч	0,767	529,6135	884,46	468422	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	-	-			
	Итого по заработной плате					**468422**	
9 41-310104-0601	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**т**		**49,8**	**536**	**26693**	
10 41-020103-1001	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	**т**		**49,8**	**63,24**	**3149**	
11 41-310104-0501	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**		**90,8**	**81**	**7355**	
12 41-020103-1025	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км**	**т**		**90,8**	**465,57**	**42274**	
13 11-460401-0905	**Разборка существующей тротуарной части из брусчатки Н=8 см . Вручную.**	**м2 покрытия**		**452,8**	**337,21**	**152689**	**50,8**
							77566
01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,3918	177,40704	860,67	152689	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	-	-			
	Итого по заработной плате					**152689**	
14 41-310104-0601	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**т**		**84**	**536**	**45024**	
15 41-020103-1001	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	**т**		**84**	**63,24**	**5312**	

16	**11-460401-0905**	**Разборка существующей тротуарной части из брусчатки Н=8 см. Вручную**	**м2 покрытия**		**600,5**	**337,21**	**202495**	**50,8**
							102867
	01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,3918	235,2759	860,67	202495
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	-	-		
		Итого по заработной плате					**202495**
17	**41-310104-0601**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**т**		**111**	**536**	**59496**
18	**41-020103-1025**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км**	**т**		**111**	**465,57**	**51678**
19	**11-270302-0402**	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм Н=7,5 см**	**м2 покрытия**		**6285**	**93,27**	**586216**	**60,3**
							59728
	01-010102-0129	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,90)	чел-ч	0,0042	26,397	932,85	24624
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0082	51,537		74428
		Итого по заработной плате					**99052**
	21-130703-1405	Вода техническая (21-130703-1406->21-130703-1405)	м3	0,00175	10,99875	30,19	332
		Итого по материалам					**332**
	32-010205-0301	Фрезы самоходные дорожные фирмы "WIRTGEN", ширина барабана 350-1000 мм	маш.-ч	0,0044	27,654	17536,99	484968
	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0003	1,8855	1645,98 3577,52	45518 6745
	33-010101-0103	Автомобили-самосвалы, 15 т	маш.-ч	0,0035	21,9975	1062,15 3161,59	2003 69547
		Итого по эксплуатации машин				1223,18	26907 **561260**
20	**41-020103-1025**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км**	**т**		**1084**	**465,57**	**504678**

21	**12-070101-0209**	**Полы асфальтобетонные. Разборка покрытия Н=7,5 вручную**	**м2**		**1571**	**466,7**	**733189**	**59,1**
								381092
	01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0,3824	600,7504	940,78	565174	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0464	72,8944		79651	
		Итого по заработной плате					**644825**	
	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,061	95,831	–	–	
		Итого по материалам					**–**	
	31-050502-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 2 т	маш.-ч	0,0088	13,8248	2970,78	41070	
						1223,18	16910	
	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0376	59,0696	2115,47	124960	
						1062,15	62741	
	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0752	118,1392	16,8	1985	
						–	–	
		Итого по эксплуатации машин					**168015**	
22	**41-310104-0501**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**		**271**	**81**	**21951**	
23	**41-020103-1025**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км**	**т**		**271**	**465,57**	**126169**	
24	**12-090101-0502**	**Демонтаж металлического ограждения забора**	**м решетки**		**43**	**662,56**	**28490**	**59,1**
								15585
	01-010102-0123	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,30)	чел-ч	0,6934	29,8162	884,46	26371	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	-	-			
		Итого по заработной плате					**26371**	
	21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,008	0,344	4812,85	1656	

	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,053	2,279	182,63	416	
	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,05	2,15	–	–	
		Итого по материалам					**2072**	
	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,064	2,752	17,05	47	
						–	–	
		Итого по эксплуатации машин					**47**	
25	**41-310104-0601**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**т**		**7,9**	**536**	**4234**	
26	**41-020103-1001**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	**т**		**7,9**	**63,24**	**500**	
27	**11-460401-0103**	**Демонтаж фундамента стоек и фундамента основания ограждения**	**м3**		**2,5**	**27102**	**67755**	**50,8**
								24542
	01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	13,32	33,3	1001,86	33362	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,63	14,075		14950	
		Итого по заработной плате					**48312**	
	21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,26	0,65	4812,85	3128	
	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2	5	182,63	913	
		Итого по материалам					**4041**	
	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	5,63	14,075	2115,47	29775	
						1062,15	14950	
	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,44	6,1	17,05	104	
						–	–	
	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	11,26	28,15	16,8	473	

				–	–
	Итого по эксплуатации машин				**30352**
28 41-310104-0501	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**6,3**	**81**	**510**
29 41-020103-1025	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км**	**т**	**6,3**	**465,57**	**2933**

Всего прямые затраты		**3730334**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		1490750
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		1113345
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		285646
- материалы, изделия и конструкции, тенге		6713
- перевозка грузов, тенге		1119527
Накладные расходы I уровня, тенге		1023169
Итого с накладными расходами I уровня, тенге		4753503
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге		201549
Итого, тенге		4955052
Сметная прибыль (8,00 %), тенге		396404
Прочие затраты, тенге		679225
Итого по АКТУ, тенге		**6030681**
Временные здания и сооружения	1,30%	78399
Итого с временными зданиями и сооружениями		6109080
Производство работ в зимнее время	2,31%	141120
Итого		6250200
Итого по акту в текущих ценах 2018г.	1,06	**6625212**
Налог на добавленную стоимость	12%	795025,44
Стоимость всего:		7 420 237,44

Заказчик:
КГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

Руководителя отдела _____ Аккозиев Р.С.

Технадзор:
ТОО "ЗКА Проект" _____ Жиенбек А.

Подрядчик:
ТОО "Арайстроймаркет-2003"

Директор _____ Едильбаев А.З.