Типовая межведомственная форма КС-3
Представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за 26 июня 2017 года

Заказчик: КГУ"Управление строительства,пассажирского траспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Арайстроймаркет-2003"

Договор № 09-35 от "03" апреля 2017г.

Наименование строительства и его адрес: "Средний ремонт автомобильной дороги областного значения "Тараз-Аса-Акколь-Саудакент-граница области" км 96-102+420 жамбылской области.

№	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге							
		С начала строительства по отчетный месяц	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	"Средний ремонт автомобильной дороги областного значения "Тараз-Аса-акколь-Саудакент-граница области" км 96-102+420 жамбылской области.	18 947 368,15	10 526 315,40			10 526 315,40			
2	В том числе НДС	2 030 075	1 127 820			1 127 820			
3	Удержание 5%	947 368	526 316			526 316			
4	Итого к оплате:	18 000 000	10 000 000			10 000 000			

Заказчик:

КГУ"Управление строительства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель _____ Ахатаев А.Б.

Подрядчик:

ТОО "Арайстроймаркет-2003"

Исполнительный директор _____ Есибаев М.М.

Заказчик: КГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "Арайстроймаркет-2003

Стройка: "Средний ремонт автомобильной дороги областного значения "Тараз-Аса-Акколь-Саудакент-граница области" км 96-102+420 Жамбылской области.

Объект: "Средний ремонт автомобильной дороги областного значения "Тараз-Аса-Акколь-Саудакент-граница области" км 96-102+420 Жамбылской области.

Договор № 09-35 от 03.04.2017г.

Акт приемки выполненых работ от 26 июня 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА						
1	Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 к=8:12	Основания из вскиркованного асфальтобетона, однослойные толщиной 8 см. Устройство	м2 основания или покрытия	27069,0090		141,85	3839741	60,3 / 695580
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	0,027733	750,714	704,06	528548	
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02419	654,799	954,47	624985	
		Итого оплата труда:				42,61	1153532	
1. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00232	62,8	5964,19	374552	
1. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00592	160,249	3104,48	497488	
1. 5	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00728	197,062	2651,50	522511	
1. 6	623 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00672	181,904	3365,36	612172	
1. 7	625 С (32-010101-0201)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,00052	14,076	4045,11	56939	
1. 8	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00143	38,709	3052,96	118176	
		Итого эксплуатация машин:				80,60	2181837	
1. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,007	189,483	25,00	4737	
1.10	700001 М	Вскиркованный материал	м3	0,0993	2687,953	--	--	
		Итого материалов:				0,18	4737	
2	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,6949		122987,03	208449	60,3 / 552
2. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,983036	931,10	915	
		Итого оплата труда:				540,04	915	

2. 2	1239 С (32-010202-0101)	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,491518	3885,03	1910	
		Итого эксплуатация машин:				1126,66	1910	
2. 3	144679 С (21-130104-9901)	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	1,03	1,746	104653,00	182697	
		Итого материалов:				107792,59	182697	
3	Е11-270602-0201 11-270602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство (Н=5см)	м2 покрытия	3389,7810		979,01	3318613	60,3 77492
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,9)	чел-ч	0,0451	152,879	710,10	108559	
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00586	19,864	1004,38	19951	
		Итого оплата труда:				37,91	128511	
3. 3	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00224	7,593	2651,50	20133	
3. 4	1245 С (32-010212-0301)	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,00075	2,542	2143,92	5451	
3. 5	1955 С (32-010209-0101)	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	9,491	5699,19	54093	
3. 6	2511 С (33-010201-0104)	Автомобили бортовые, до 15 т	маш.-ч	0,00007	0,237285	2541,50	603	
		Итого эксплуатация машин:				23,68	80280	
3. 7	102760 С (21-020502-0102)	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0712	241,352	11022,00	2660186	
3. 8	144679 С (21-130104-9901)	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,00006	0,203387	104653,00	21285	
		Итого материалов:				791,05	2681471	
4	Е11-270602-0204 11-270602-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270602-0201	м2 покрытия	13559,1240		150,58	2041759	60,3 7896
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,9)	чел-ч	0,00136	18,44	710,10	13095	
		Итого оплата труда:				0,97	13095	
4. 2	102760 С (21-020502-0102)	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0119	161,354	11022,00	1778439	
4. 3	144679 С (21-130104-9901)	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,00001	0,135591	104653,00	14190	
		Итого материалов:				132,21	1792629	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9408561	

ИТОГО ПО АКТУ:						
Итого прямые затраты:	Тенге				7575762	
в том числе:						
- зарплата рабочих-строителей	Тенге				650202	
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				2264027	
- в том числе зарплата машинистов	Тенге				645851	
- материалов, изделий и конструкций	Тенге				4661534	
- перевозка грузов	Тенге				0	
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0	
Накладные расходы I уровня	Тенге				781520	
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				8357282	
Накладные расходы II уровня	Тенге				354349	
ИТОГО:	Тенге				8711631	
Сметная прибыль	Тенге				696930	
ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				9408561	
НДС 12%	Тенге				1129027	
ИТОГО с НДС:	Тенге				10537588	
ИТОГО с понижающим коефициентом 0,998930150195018:	Тенге				10526315	

Заказчик:

Руководитель отдела _____ **Б. Жанибеков**

Главный спец-ст отдела _____ **Д. Абдуанов**

ТОО "Индустрой Инжиниринг"

Тех. надзор _____ **Бердибеков А.Т.**

Подрядчик:

ТОО "Арайстроймаркет-2003"

Исполнительный директор _____ **Есибаев М.М.**