Типовая межведомственная форма КС-3
Представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2017 года

Заказчик: КГУ"Управление строительства,пассажирского траспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Арайстроймаркет-2003"

Договор № 09-35 от "03" апреля 2017г.

Наименование строительства и его адрес: "Средний ремонт автомобильной дороги областного значения "Тараз-Аса-Акколь-Саудакент-граница области" км 96-102+420 жамбылской области.

№	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге							
		С начала строительства по отчетный месяц	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	"Средний ремонт автомобильной дороги областного значения "Тараз-Аса-акколь-Саудакент-граница области" км 96-102+420 жамбылской области.	104 579 087,20	48 894 877,70			48 894 877,70			
2	В том числе НДС	11 204 902	5 238 737			5 238 737			
3	Удержание 5%	5 228 954	2 444 744			2 444 744			
4	Итого к оплате:	99 350 133	46 450 134			46 450 134			

Заказчик:

КГУ"Управление строительства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель _____ Ахатаев А.Б.

Подрядчик:

ТОО "Арайстроймаркет-2003"

Директор _____ Едильбаев А.З.

Заказчик: КГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "Арайстроймаркет-2003
Стройка: "Средний ремонт автомобильной дороги областного значения "Тараз-Аса-Акколь-Саудакент-граница области" км 96-102+420 Жамбылской области.
Объект: "Средний ремонт автомобильной дороги областного значения "Тараз-Аса-Акколь-Саудакент-граница области" км 96-102+420 Жамбылской области.
Договор № 09-35 от 03.04.2017г.

Акт приемки выполненых работ за август 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма %
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА						
1	Е11-270602-0901 11-	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	7,5716		122987,03	931209	60,3 2466
		Итого оплата труда:				540,04	4089	
		Итого эксплуатация машин:				1126,66	8531	
		Итого материалов:				107792,59	816162	
2	Е11-270602-0201 11-	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство (Н=5см)	м2 покрытия	15142,7665		979,01	14824844	60,3 346170
		Итого оплата труда:				37,91	574080	
		Итого эксплуатация машин:				23,68	358625	
		Итого материалов:				791,05	11978619	
3	Е11-270602-0204 11-	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270602-0201	м2 покрытия	60571,0660		150,58	9120906	60,3 35273
		Итого оплата труда:				0,97	58496	
		Итого материалов:				132,21	8007999	
4	Е11-270801-0111 11-	Обочины. Укрепление щебеночно-гравийно-песчаной смесью (С-6) толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	25680,0000		669,52	17193368	60,3 741970
		Итого оплата труда:				47,92	1230464	
		Итого эксплуатация машин:				93,90	2411479	
		Итого материалов:				450,17	11560391	
		ПРИМЫКАНИЕ (асфальтобетонное) км 99+600						
5	Е12-180101-1501 12-	Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 50 мм. Ремонт площадью до 5 м2	м2	50,0000		3006,49	150325	59,1 22320
		Итого оплата труда:				755,34	37767	
		Итого эксплуатация машин:				145,96	7298	
		Итого материалов:				1379,47	68973	
6	Е11-270602-0901 11-	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0810		122987,03	9962	60,3 26
		Итого оплата труда:				540,04	44	
		Итого эксплуатация машин:				1126,66	91	
		Итого материалов:				107792,59	8731	

7	Е11-270602-0201 11-	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство (Н=4см)	м2 покрытия	270,0000	979,01	264331	60,3 6172
		Итого оплата труда:			37,91	10236	
		Итого эксплуатация машин:			23,68	6394	
		Итого материалов:			791,05	213582	
8	Е11-270602-0204 11-	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270602-0201	м2 покрытия	540,0000	150,58	81314	60,3 314
		Итого оплата труда:			0,97	521	
		Итого материалов:			132,21	71392	
9	Е11-270801-0111 11-	Обочины. Укрепление щебеночно-гравийно-песчаной смесью (С-6) толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	60,0000	669,52	40171	60,3 1734
		Итого оплата труда:			47,92	2875	
		Итого эксплуатация машин:			93,90	5634	
		Итого материалов:			450,17	27010	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			42616430	

ИТОГО ПО АКТУ:				
Итого прямые затраты:	Тенге		36698176	
в том числе:				
- зарплата рабочих-строителей	Тенге		1147261	
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге		2798053	
- в том числе зарплата машинистов	Тенге		771311	
- материалов, изделий и конструкций	Тенге		32752861	
- перевозка грузов	Тенге		0	
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге		0	
Накладные расходы I уровня	Тенге		1156446	
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге		37854622	
Накладные расходы II уровня	Тенге		1605036	
ИТОГО:	Тенге		39459658	
Сметная прибыль	Тенге		3156773	
ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге		42616430	
НДС 12%	Тенге		5113971,60	
ИТОГО с НДС:	Тенге		47730401,60	
ИТОГО с понижающим коофициентом 0,998930150195018:	Тенге		***47679340,97***	

Заказчик:

Заместитель руководителя _____ **Б.С. Мамажанов**

Руководитель отдела _____ **Б. Жанибеков**

Главный спец-ст отдела _____ **Д. Абдуанов**

ТОО "Индустрой-Инжиниринг"

Тех. надзор _____ **Бердибеков А.Т.**

Подрядчик:

ТОО "Арайстроймаркет-2003"

Директор _____ **Едильбаев А.З.**

Заказчик: КГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "Арайстроймаркет-2003
Стройка: "Средний ремонт автомобильной дороги областного значения "Тараз-Аса-Акколь-Саудакент-граница области" км 96-102+420 Жамбылской области.
Объект: "Средний ремонт автомобильной дороги областного значения "Тараз-Аса-Акколь-Саудакент-граница области" км 96-102+420 Жамбылской области.
Договор № 09-35 от 03.04.2017г.

Акт приемки выполненых работ за август 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма %
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.ТРУБЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ d=1,0м (км97+640, км98+850, км100+150)						
1	Е11-470101-0104 11-470101-0104	Очистка тела трубы и руслаот мусора	м2	155,0000		45,10	6991	56,4 2239
		Итого оплата труда:				25,62	3971	
2	Е11-070106-0401 11-070106-0401	Заделка швов на стыках звеньев труб	м шва	148,0000		2142,72	317123	62,1 16401
		Итого оплата труда:				178,45	26411	
		Итого материалов:				1614,03	238876	
3	Е11-300101-0103 11-300101-0103	Подготовка из песчано-гравийных смесей природных на входноми выходном руслах. Устройство	м3 подушки	10,8000		7750,62	83707	59,4 11785
		Итого оплата труда:				1837,05	19840	
		Итого эксплуатация машин:				167,56	1810	
		Итого материалов:				3869,80	41794	
4	Е11-060101-0101 11-060101-0101	Бетонирование входного и выходного русла. Устройство	м3	11,8800		19324,71	229578	48,5 5103
		Итого оплата труда:				885,66	10522	
		Итого эксплуатация машин:				8,56	102	
		Итого материалов:				15842,88	188213	
5	Е11-150203-0301 11-150203-0301	Оштукатуривание железобетонных конструкций водопропускных труб	м2 оштукатурив	27,0000		1184,76	31989	54,8 7583
		Итого оплата труда:				512,49	13837	
		Итого материалов:				259,05	6994	
6	Е11-150401-0201 11-150401-0201	Окраска водными составами известковая	м2 окрашиваем	27,0000		118,03	3187	54,8 934
		Итого оплата труда:				63,11	1704	
		Итого материалов:				7,15	193	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				672574	
ИТОГО ПО АКТУ:								
		Итого прямые затраты:	Тенге				553377	
		в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				75395	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				1911	

- в том числе зарплата машинистов	Тенге				889	
- материалов, изделий и конструкций	Тенге				476071	
- перевозка грузов	Тенге				0	
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0	
Накладные расходы I уровня	Тенге				44045	
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				597423	
Накладные расходы II уровня	Тенге				25331	
ИТОГО:	Тенге				622753	
Сметная прибыль	Тенге				49820	
ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				672574	
НДС 12%	Тенге				80708,88	
ИТОГО с НДС:	Тенге				753282,88	
ИТОГО с понижающим коофициентом 0,998930150195018:	Тенге				***752476,98***	

Заказчик:

Заместитель руководителя _____ **Б.С. Мамажанов**

Руководитель отдела _____ **Б. Жанибеков**

Главный спец-ст отдела _____ **Д. Абдуанов**

ТОО "Индустрой-Инжиниринг"
Тех. надзор _____ **Бердибеков А.Т.**

Подрядчик:
ТОО "Арайстроймаркет-2003"
Директор _____ **Едильбаев А.З.**

Заказчик: КГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "Арайстроймаркет-2003
Стройка: "Средний ремонт автомобильной дороги областного значения "Тараз-Аса-Акколь-Саудакент-граница области" км 96-102+420 Жамбылской области.
Объект: "Средний ремонт автомобильной дороги областного значения "Тараз-Аса-Акколь-Саудакент-граница области" км 96-102+420 Жамбылской области.
Договор № 09-35 от 03.04.2017г.

Акт приемки выполненых работ за август 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма %
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Е11-270902-0101 11-270902-0101	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	14,0000		5160,13	72242	60,3 20650
		Итого оплата труда:				2446,14	34246	
		Итого эксплуатация машин:				565,80	7921	
		Итого материалов:				251,09	3515	
2	Е11-060101-0102 11-060101-0102	Фундаменты под стойки знаков. Устройство	м3	2,8000		19772,87	55364	48,5 4289
		Итого оплата труда:				3158,18	8843	
		Итого эксплуатация машин:				9,89	28	
		Итого материалов:				12863,73	36018	
3	С124-010201-0204 24-010201-0204 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Знаки дорожные односторонние треугольны 2.3.2, 1.11.1, 1.11.2, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	5,0000		6153,19	30766	
4	С124-010201-0246 24-010201-0246 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Знаки дорожные односторонниепрямоугольные 5.28, размерами 200 мм х 300 мм, сосветовозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	7,0000		1780,30	12462	
5	С124-010201-0402 24-010201-0402 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Знаки дорожные5.21.2 односторонние индивидуального проектирования со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	м2	3,1300		15386,38	48159	

6	С123-010102-0107 23-010102-0107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Стойки к знакам дорожным СКМ 2.30	м	15,0000	297,22	4458	
7	С123-010102-0107 23-010102-0107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Стойки к знакам дорожнымСКМ 1.25	м	17,5000	297,22	5201	
8	С123-010102-0108 23-010102-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Стойки к знакам дорожным СКМ 3.30	м	12,0000	852,34	10228	
9	Е11-270901-0301 11-270901-0301	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	22,0000	1151,61	25335	60,3 7036
		Итого оплата труда:			530,38	11668	
		Итого эксплуатация машин:			248,65	5470	
10	прайс лист ТОО "Альмерия"	Стоимость сигнальных столбиков дорожных	шт	22,0000	2211,06	48643	
11	Е11-270903-0101 11-270903-0101	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная	км линии	0,3200	28649,92	9168	60,3 713
		Итого оплата труда:			3693,58	1182	
		Итого эксплуатация машин:			4611,84	1476	
		Итого материалов:			16558,86	5299	
12	Е11-270903-0105 11-270903-0105	Проезжая часть. Разметка краской(1.5). Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3	кмлинии	6,1000	15059,29	91862	60,3 13586
		Итого оплата труда:			3693,58	22531	
		Итого эксплуатация машин:			4611,84	28132	
		Итого материалов:			4486,80	27369	
ИТОГО ПО АКТУ:							
Итого прямые затраты:			Тенге			321369	
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге			64090	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге			43027	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге			14380	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге			214251	
		- перевозка грузов	Тенге			0	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге			0	

Накладные расходы I уровня	Тенге				46274	
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				367643	
Накладные расходы II уровня	Тенге				15588	
ИТОГО:	Тенге				383231	
Сметная прибыль	Тенге				30658	
ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				413889	
НДС 12%	Тенге				49666,68	
ИТОГО с НДС:	Тенге				463555,68	
ИТОГО с понижающим коофициентом 0,998930150195018:	Тенге				***463059,75***	

Заказчик:

Заместитель руководителя _____ **Б.С. Мамажанов**

Руководитель отдела _____ **Б. Жанибеков**

Главный спец-ст отдела _____ **Д. Абдуанов**

ТОО "Индустрой-Инжиниринг"
Тех. надзор _____ **Бердибеков А.Т.**

Подрядчик:
ТОО "Арайстроймаркет-2003"
Директор _____ **Едильбаев А.З.**